

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		30/10/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------

CONTRATO DE OBRA No.	2540 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)
----------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	

CONTRATISTA: JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	
--	--

PROYECTO: ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	
--	--

FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2023 (Indicar día, mes y año)
------------------	---

PLAZO INICIAL:	1 mes	VALOR INICIAL:	\$ 47.110.055
----------------	-------	----------------	---------------

FECHA DE VENCIMIENTO:	22 SEPTIEMBRE DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)	VALOR ACUMULADO:	\$ 59.524.293 (Incluye adiciones)
-----------------------	---	------------------	--------------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	---	INTERVENTOR:	ING. FABIAN ARANGO - DIRECTOR TERRITORIAL
-------------------------------	-----	--------------	---

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:				
CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2540 DE 2023	14/07/2023	1 MES	\$ 47.110.055,00	\$ 47.110.055,00
2540 DE 2023	18/08/2023		\$ 12.414.238,00	\$ 59.524.293,00
2540 DE 2023	24/08/2023	15 DÍAS		\$ 59.524.293,00
2540 DE 2023	8/09/2023	13 DÍAS		\$ 59.524.293,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:			
ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE:			
El resumen de las obras y actividades adelantadas en la sede del INVIAS territorial Magdalena fueron las siguientes:			
<ul style="list-style-type: none">•DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE•DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO, GABINETES, Y DIVISIONES•REUBICACIÓN DE MAPA GRAN FORMATO•ADECUACIONES, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE LAS OFICINAS 1008, 1304, 1305•REMODELACION DE BAÑO PARA SER CONVERTIDO EN AREA DE COCINA. INCLUYE MUEBLE OFICINA 1409.•CORTINAS ENROLLABLES•OFICINA 1304 - 1305 - 1008. DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE PERSIANAS Y BLACK OUT.•PLAY FACE SENCILLO•SUMINISTRO DE TOMAS DE RED TIPO JACK NIVEL 6E•SUMINISTRO DE CABLE UTP NIVEL 6E POR ROLLO•SUMINISTRO DE TOMAS REGULADOS Y TOMAS NORMALES•SUMINISTRO DE CABLE # 12 CINTO 7 HILOS, COLOR NEGRO, BLANCO Y VERDE ACOMETIDAS PARA TOMAS NORMALES.•CONECTOR RESORTE SCOTCHLOK #100UND ROJO/A Y CONECTORES DE DERIVACIÓN PARA CABLE 12•CANALETA 100 MM X 45 MM PLÁSTICA BLANCO CON DIVISION•TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS - 75 A PARA ACOMETIDA REGULADA U•SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT 3/4 X 3M PROPACK•ACCESORIOS TUBERIA DE 3/4			
RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS			
Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.			
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:			
Valor básico ejecutado del contrato:	\$ 59.075.321		
Valor IVA:	\$ 448.972		
Valor total ejecutado del contrato:	\$ 59.524.293		
AIU: 25 %	A: 15 %	I: 5 %	U: 5 %



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/10/2023
(Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
I. DESMOBILIZACIÓN, ADECUACIONES ENTREGA Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO.					
1.1	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (4 UDC). 2,40X1,00X2,10	UND.	1	\$ 341.894	\$ 341.894,00
1.2	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (9 UDC) 4,55X1,00X2,10	UND.	1	\$ 769.262	\$ 769.262,00
1.3	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (8 UDC) 4,12X1,00X2,10	UND.	1	\$ 683.789	\$ 683.789,00
1.4	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO VARIOS	UND.	15	\$ 33.240	\$ 498.600,00
1.5	DESMONTE DE GAVINETES DE PARED Y COCINA	UND.	8	\$ 11.396	\$ 91.168,00
1.6	DESMONTE DIVISION MEDIA ALTURA	M2	32	\$ 20.577	\$ 658.464,00
1.7	REUBICACIÓN DE MAPA GRAN FORMATO	GBL	1	\$ 237.427	\$ 237.427,00
1.8	ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1304-1305 PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS	GBL	1,44	\$ 2.453.409	\$ 3.527.409,00
1.9	ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1008 PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS	GBL	1,9	\$ 2.453.409	\$ 3.409.409,00
1.10	REMODELACION DE BAÑO PARA SER CONVERTIDO EN AREA DE COCINA. INCLUYE MUEBLE	GBL	1	\$ 3.443.225	\$ 3.443.225,00
1.11	Oficina 1409. 1409Cortina enrollable decorativa:• Tejido tecnico trasluciente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo aleman. 5 años de garantía• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantia en la tela de 5 años	UND.	9	\$ 551.226	\$ 4.961.034,00
1.12	Oficina 1407 1407Cortina enrollable decorativa:• Tejido tecnico trasluciente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo alemana. 5 años de garantía• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantia en la tela de 5 años.	UND.	4	\$ 306.174	\$ 1.224.696,00
1.13	Oficina 1304 - 1305 - 1008. Desmonte y disposición de persianas y black out	UND.	15	\$ 9.497	\$ 142.455
II. REDES ELÉCTRICAS VOZ Y DATOS - OFICINA 1409					
2.1	PLAY FACE SENCILLO	UND.	18	\$ 3.368	\$ 60.624,00
2.2	Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e	UND.	23	\$ 77.362	\$ 1.779.326,00
2.3	Sumistro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo	ROLLO	7	\$ 412.727	\$ 2.889.089,00
2.4	Suministro e instalacion de tomas Regulados	UND.	24	\$ 40.956	\$ 982.944,00
2.5	Suministro e instalacion de tomas Normales	UND.	24	\$ 40.956	\$ 982.944,00
2.6	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales und 6	UND.	15	\$ 354.953	\$ 5.324.295,00
2.7	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales	UND.	15	\$ 354.953	\$ 5.324.295,00
2.8	Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A	BOLSA	2	\$ 165.645	\$ 331.290,00
2.9	Conectores de derivación para cable	BOLSA	2	\$ 165.645	\$ 331.290,00
2.1	Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion	UND.	41	\$ 88.738	\$ 3.638.258,00
2.11	Accesorios de canaletas	GBL	2	\$ 318.547	\$ 637.095,00
2.12	Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada	UND.	1	\$ 82.822	\$ 82.822,00
2.13	suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack	UND.	30	\$ 8.046	\$ 241.380,00
2.14	Accesorios tubería de 3/4	GBL	1,9	\$ 54.608	\$ 103.603,00
2.15	Salida de pounts wifi	UND.	2	\$ 67.271	\$ 134.542,00
2.16	traslado de equipos y montaje de equipo de ifimatica de la nueva oficina	GBL	1	\$ 276.998	\$ 276.998,00
III. REDES ELÉCTRICAS VOZ Y DATOS - OFICINA 1407					
3.1	PLAY FACE SENCILLO	UND.	7,64	\$ 3.368	\$ 25.739,00
3.2	Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e	UND.	2	\$ 77.362	\$ 154.724,00
3.3	Sumistro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo	ROLLO	2	\$ 412.727	\$ 825.454,00
3.4	Suministro e instalacion de tomas Regulados	UND.	4	\$ 40.956	\$ 163.824,00
3.5	Suministro e instalacion de tomas Normales	UND.	6	\$ 40.956	\$ 245.736,00
3.6	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales und 6	UND.	3	\$ 354.953	\$ 1.064.859,00
3.7	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales	UND.	3	\$ 354.953	\$ 1.064.859,00
3.8	Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A	BOLSA	1	\$ 27.304	\$ 27.304,00
3.9	Conectores de derivación para cable	BOLSA	1	\$ 27.304	\$ 27.304,00
3.1	Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion	UND.	2	\$ 88.738	\$ 177.476,00
3.11	Accesorios de canaletas	GBL	1	\$ 72.811	\$ 72.811,00
3.12	Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada	UND.	1	\$ 40.956	\$ 40.956,00
3.13	suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack	UND.	30	\$ 8.046	\$ 241.380,00
3.14	Accesorios tubería de 3/4	GBL	1	\$ 18.203	\$ 18.203,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)					\$ 47.260.256,00
ADMINISTRACIÓN					\$ 7.089.038,00
IMPREVISTOS					\$ 2.363.013,00
UTILIDAD					\$ 2.363.013,00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 59.075.320,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD					\$ 448.972,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 59.524.292,00



* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: \$ -
Valor total amortizado: \$ -
Saldo por amortizar: \$ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ -
Valor total legalizado: \$ -
Saldo por legalizar: \$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA			
							FECHA	30/10/2023 (Día / Mes / Año)		
OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO										
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO										
ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	jul-23	\$ 36.683.693	\$ 278.796	\$ 36.962.489						
2 y final	sep-23	\$ 22.391.628	\$ 170.176	\$ 22.561.804						
N. actas										
TOTALES		\$ 59.075.321	\$ 448.972	\$ 59.524.293						
TOTAL VALOR EJECUTADO										
VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:		\$ 59.075.321								
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:		\$ 448.972								
VALOR TOTAL EJECUTADO:		\$ 59.524.293								
El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.										
CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS										
La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.										
OBSERVACIONES:										
Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.										
Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.										
<div>Firma: </div> <div>Nombre : JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matricula No.: 08202-295718ATL</div>					<div>Firma: </div> <div>Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA Matricula profesional No.: 13202 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL</div>					
<div>Firma: _____</div> <div>Nombre Ingeniero Residente Contratista Matricula Profesional No.</div>					<div>Firma: _____</div> <div>Nombre Ingeniero Residente Interventoría Matricula Profesional No.</div>					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.										