

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 25

Ingeniera
KAROL ROCA PACHECO
 Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Del 1 de junio 2025 al 30 de junio 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2032 de 16/06/2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001, 3002, 6503 y 6504. L= 343 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT:	901.475.034-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA –		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 25

	SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	En ejecución	SVR
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. M/Cte. (\$ 399.567.436.436,00)		
VALOR ADICIONES:	\$ 9.885.528.230,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 409.452.964.666,00		
ANTICIPO	\$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N.A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	2021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$6.918.402.778,00	\$3.137.944.583	\$3.780.458.195,00
419721	2021	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$1.692.708.333,00	\$1.692.708.333	\$ 0,00
419721	2021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000	\$ 0,00
419721	2021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$1.976.880.881,00	\$1.976.880.881	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 25

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	2021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 46.111.111,00	\$ 46.111.111	\$ 0,00
291922	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$9.007.098.765,15	\$ 0,00	\$9.007.098.765,15
291922	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 662.037.036,66	\$ 0,00	\$ 662.037.036,66
291922	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 108.641.975,19	\$ 0,00	\$ 108.641.975,19
291922	2022	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$3.987.962.963,67	\$1.400.235.253	\$2.587.727.711,00
291922	2022	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 67.592.592,33	\$67.592.592,33	\$ 0,00
125123	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 18,106,315,588.00	\$18,106,315,588.00	\$ 0,00
125123	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 1,330,844,908.00	\$ 1,330,844,908.00	\$ 0,00
125123	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 218,395,060.00	\$ 218,395,060.00	\$ 0,00
136723	2023	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 135,185,186.00	\$ 135,185,184.66	\$ 1.34
136723	2023	11	C-2401-0600-135-0-2401017-02	\$ 1,901,548,611.00	\$ 1,901,548,611.00	\$ 0,00
136723	2023	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 6,074,377,314.00	\$ 6,074,377,315.34	-\$ 1.34
240424	2024	16	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	\$ 218,395,062.00	\$ 218,395,062.00	\$ 0,00
240424	2024	16	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	\$ 1,330,844,908.00	\$ 1,330,844,908.00	\$ 0,00
240424	2024	16	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	\$ 18,106,315,586.00	\$ 18,106,315,585.47	\$ 0.53
166824	2024	11	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	\$ 5,074,377,315.00	\$ 5,074,377,315.00	\$ 0,00
166824	2024	11	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	\$ 1,901,548,611.00	\$ 1,901,548,610.82	\$ 0.18
166824	2024	11	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	\$ 135,185,185.00	\$ 135,185,185.00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 25

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
119125	2025	11	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	\$ 218,395,061.00	\$ 218,395,061.00	\$ 0,00
119125	2025	11	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	\$ 1,330,844,908.00	\$ 1,330,844,908.00	\$ 0,00
119125	2025	16	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	\$ 18,106,315,587.00	\$ 4,311,018,379.00	\$ 13,795,297,208.00
126725	2025	11	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	\$ 6,074,377,314.00	\$ 2,088,910,470.00	\$ 3,985,466,844.00
126725	2025	11	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	\$ 1,901,548,611.00	\$ 1,901,548,611.00	\$ 0,00
126725	2025	11	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	\$ 135,185,186.00	\$ 135,185,186.00	\$ 0,00
TOTAL				\$107,017,436,437.00	\$ 89,236,672,385	\$ 17,780,764,052.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$ 25,633,813	\$ 187,324	\$ 0	\$ 25,821,137
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$ 290,414,527	\$ 35,828,991	\$ 0	\$ 326,243,518
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$ 151,421,024	\$ 1,106,538	\$ 0	\$ 152,527,562
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$ 373,938,181	\$ 2,732,625	\$ 0	\$ 376,670,806
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 288,931,557	\$ 2,111,423	\$ 0	\$ 291,042,980

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$ 162,319,214	\$ 1,186,179	\$ 0	\$ 163,505,393
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$ 95,030,846	\$ 1,319,010	\$ 2,402,243.00	\$ 93,947,613
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	\$ 815,420,772	\$ 141,316,899	\$ 23,853,865.00	\$ 932,883,806
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$ 315,412,481	\$ 2,302,160	\$ 7,921,421.00	\$ 309,793,220
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 1,319,446,250	\$ 95,874,977	\$ 35,287,500.00	\$ 1,380,033,727
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$ 991,701,814	\$ 7,243,636	\$ 24,906,210.00	\$ 974,039,240
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 2,175,716,723	\$ 15,895,811	\$ 54,642,385.00	\$ 2,136,970,149
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 1,402,740,283	\$ 24,188,336	\$ 35,576,902.00	\$ 1,391,351,717
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	\$ 1,571,877,792	\$ 11,486,799	\$ 39,584,115.00	\$ 1,543,780,476
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	\$ 1,222,379,281	\$ 8,932,772	\$ 30,782,801.00	\$ 1,200,529,252
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	\$ 1,175,667,282	\$ 8,591,415	\$ 29,606,467.00	\$ 1,154,652,230
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	\$ 1,447,896,167	\$ 10,580,780	\$ 36,461,924.00	\$ 1,422,015,023
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	\$ 1,786,280,408	\$ 13,053,588	\$ 44,983,350.00	\$ 1,754,350,646
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	\$ 2,389,391,653	\$ 17,460,939	\$ 60,171,315.00	\$ 2,346,681,277
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22	\$ 2,790,796,275	\$ 20,394,280	\$ 70,279,764.00	\$ 2,740,910,791
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23	\$ 2,969,914,739	\$ 21,703,223	\$ 74,790,449.00	\$ 2,916,827,513
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24	\$ 3,807,359,585	\$ 27,823,012	\$ 95,879,565.00	\$ 3,739,303,032
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25	\$ 2,929,238,304	\$ 21,405,972	\$ 73,766,107.00	\$ 2,876,878,169
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 26	\$ 3,620,505,517	\$ 26,457,540	\$ 91,174,076.00	\$ 3,555,788,981

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 27	\$ 2,932,713,891	\$ 21,431,371	\$ 73,853,632.00	\$ 2,880,291,630
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28	\$ 2,706,088,522	\$ 19,743,244	\$ 68,145,794.00	\$ 2,657,685,972
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 29	\$ 1,973,566,210	\$ 14,422,215	\$ 49,699,711.00	\$ 1,938,288,714
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 30	\$ 1,341,894,886	\$ 9,806,155	\$ 33,792,526	\$ 1,317,908,515
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 31	\$ 996,672,111	\$ 7,283,373	\$ 25,098,887.00	\$ 978,856,597
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 32	\$ 1,567,939,894	\$ 69,860,222	\$ 40,945,003	\$ 1,596,855,113
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 33	\$ 1,377,852,860	\$ 10,068,925	\$ 34,698,045	\$ 1,353,223,740
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 34	\$ 2,102,620,456	\$ 15,365,303	\$ 52,949,644	\$ 2,065,036,115
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 35	\$ 2,440,745,157	\$ 17,836,215	\$ 63,459,374	\$ 2,395,121,998
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36	\$ 2,275,185,600	\$ 38,968,164	\$ 64,586,808	\$ 2,249,566,956
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 37	\$ 2,160,141,566	\$ 68,026,296	\$ 56,225,783	\$ 2,171,942,079
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 38	\$ 3,189,948,164	\$ 23,311,160	\$ 95,698,445	\$ 3,117,560,879
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 39	\$ 2,453,722,811	\$ 43,824,946	\$ 69,359,634	\$ 2,428,188,123
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 40	\$ 2,232,069,298	\$ 16,283,263	\$ 66,647,753	\$ 2,181,704,808
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 41	\$ 1,155,576,481	\$ 8,444,597	\$ 34,667,294	\$ 1,129,353,784
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 42	\$ 522,421,192	\$ 3,817,693	\$ 15,672,636	\$ 510,566,249
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 43	\$ 320,275,243	\$ 2,340,473	\$ 9,608,257	\$ 313,007,459
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 44	\$ 3,341,233,663	\$ 113,297,310	\$ 76,266,744	\$ 3,378,264,229
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 45	\$ 961,051,825	\$ 7,023,071	\$ 28,831,555	\$ 939,243,341

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 46	\$ 1,658,995,160	\$ 12,123,426	\$ 49,769,855	\$ 1,621,348,731
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 47	\$ 670,144,689	\$ 4,876,739	\$ 19,439,981	\$ 655,581,447
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 48	\$ 1,359,308,338	\$ 54,359,085	\$ 33,484,086	\$ 1,380,183,337
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 49	\$980.563.265,00	\$7.154.987,00	\$ 29.297.204	\$ 958.421.048
TOTAL				\$ 74,024,749,122
Acta de Ajuste No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Ajuste No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Ajuste No. 3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Ajuste No. 4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Ajuste No. 5	\$ 2,076,560	\$ 15,175	\$ 0	\$ 2,091,735
Acta de Ajuste No. 6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Ajuste No. 7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Ajuste No. 8	\$ 2,725,546	\$ 19,917	\$ 0	\$ 2,745,463
Acta de Ajuste No. 9	\$ 1,460,286	\$ 10,671	\$ 0	\$ 1,470,957
Acta de Ajuste No. 10	\$ 1,282,119	\$ 9,369	\$ 0	\$ 1,291,488
Acta de Ajuste No. 11	\$ 6,390,786	\$ 46,702	\$ 0	\$ 6,437,488
Acta de Ajuste No. 12	\$ 16,753,129	\$ 122,427	\$ 0	\$ 16,875,556
Acta de Ajuste No. 13	\$ 25,396,818	\$ 185,592	\$ 0	\$ 25,582,410
Acta de Ajuste No. 14	\$ 170,598,773	\$ 1,246,683	\$ 0	\$ 171,845,456
Acta de Ajuste No. 15	\$ 158,438,396	\$ 1,157,819	\$ 0	\$ 159,596,215
Acta de Ajuste No. 16	\$ 225,473,832	\$ 1,647,693	\$ 0	\$ 227,121,525
Acta de Ajuste No. 17	\$ 174,274,743	\$ 1,273,546	\$ 0	\$ 175,548,289
Acta de Ajuste No. 18	\$ 225,165,931	\$ 1,645,443	\$ 0	\$ 226,811,374
Acta de Ajuste No. 19	\$ 207,314,232	\$ 1,514,989	\$ 0	\$ 208,829,221

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste No. 20	\$ 222,048,195	\$ 1,622,660	\$ 0	\$ 223,670,855
Acta de Ajuste No. 21	\$ 482,061,048	\$ 3,522,754	\$ 0	\$ 485,583,802
Acta de Ajuste No. 22	\$ 413,857,639	\$ 3,024,344	\$ 0	\$ 416,881,983
Acta de Ajuste No. 23	\$ 671,859,839	\$ 4,909,745	\$ 0	\$ 676,769,584
Acta de Ajuste No. 24	\$ 987,969,357	\$ 7,219,776	\$ 0	\$ 995,189,133
Acta de Ajuste No. 25	\$ 726,653,150	\$ 5,310,158	\$ 0	\$ 731,963,308
Acta de Ajuste No. 26	\$ 974,606,520	\$ 7,122,125	\$ 0	\$ 981,728,645
Acta de Ajuste No. 27	\$ 862,011,163	\$ 6,299,312	\$ 0	\$ 868,310,475
Acta de Ajuste No. 28	\$ 606,161,703	\$ 4,429,643	\$ 0	\$ 610,591,346
Acta de Ajuste No. 29	\$ 505,693,569	\$ 3,695,453	\$ 0	\$ 509,389,022
Acta de Ajuste No. 30	\$ 350,699,658	\$ 2,562,805	\$ 0	\$ 353,262,463
Acta de Ajuste No. 31	\$ 285,703,265	\$ 2,087,831	\$ 0	\$ 287,791,096
Acta de Ajuste No. 32	\$ 328,022,246	\$ 2,397,086	\$ 0	\$ 330,419,332
Acta de Ajuste No. 33	\$ 475,850,522	\$ 3,477,369	\$ 0	\$ 479,327,891
Acta de Ajuste No. 34	\$ 661,244,553	\$ 4,832,172	\$ 0	\$ 666,076,725
Acta de Ajuste No. 35	\$ 748,434,632	\$ 5,469,330	\$ 0	\$ 753,903,962
Acta de Ajuste No. 36	\$ 628,970,127	\$ 4,596,320	\$ 0	\$ 633,566,447
Acta de Ajuste No. 37	\$ 576,148,866	\$ 4,210,319	\$ 0	\$ 580,359,185
Acta de Ajuste No. 38	\$ 880,571,775	\$ 6,434,948	\$ 0	\$ 887,006,723
Acta de Ajuste No. 39	\$ 577,306,253	\$ 4,218,776	\$ 0	\$ 581,525,029
Acta de Ajuste No. 40	\$ 462,130,018	\$ 3,377,104	\$ 0	\$ 465,507,122
Acta de Ajuste No. 41	\$ 246,372,375	\$ 1,800,414	\$ 0	\$ 248,172,789
Acta de Ajuste No. 42	\$ 102,459,059	\$ 748,739	\$ 0	\$ 103,207,798
Acta de Ajuste No. 43	\$ 67,634,883	\$ 494,255	\$ 0	\$ 68,129,138
Acta de Ajuste No. 44	\$ 723,319,012	\$ 5,285,793	\$ 0	\$ 728,604,805

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste No. 45	\$ 216,871,106	\$ 1,584,827	\$ 0	\$ 218,455,933
Acta de Ajuste No. 46	\$ 589,001,919	\$ 4,304,245	\$ 0	\$ 593,306,164
Acta de Ajuste No. 47	\$ 167,053,075	\$ 1,220,772	\$ 0	\$ 168,273,847
Acta de Ajuste No. 48	\$ 296,696,397	\$ 2,168,166	\$ 0	\$ 298.864.563
TOTAL				\$ 16,172,086,342

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Con base al formato del plan de inversión de acta de obra 49 del mes de junio, se informa que el contrato de obra presenta un avance del 21,33% correspondiente al periodo de junio de 2025.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 339.481.441.442,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 72,630,331,730.00	21,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 71,396,773,337.00	21,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 92,121,104,574.00	22,50%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 9,885,528,230.00
Amortizado	\$ 1,924,269,110.00
Saldo	\$ 7,961,259,120.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 25

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 21,70 %

Meta física ejecutada %: 21,33%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
-	-	-	-	-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	25

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/06/2025	-	-	APROBADO
-	-	-	-

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN #2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11,690,296,467.00	400033451 Anexo 9	13/05/2021	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 9,885,528,230.00	400033451 Anexo 9	29/08/2024	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 23,380,592,933.00	400033451 Anexo 9	13/05/2021	31/12/2028
Calidad estudios y diseños	\$ 1.795.104.801,00	400033451 Anexo 9	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 35,070,889,400.00	400033451 Anexo 9	31/12/2025	31/12/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	25

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$5,845,148,233.00	40033450 Anexo 10	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VCAQ-039793	13/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-062563 (Petición No. 141-001671 cuyo asunto es "Solicitud de autorización para instalación de tubería tipo Novafort de 364")
2025S-VCAQ-039794	13/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Traslado por competencia de oficio referente a preocupación por la ejecución del contrato de obra No. 991-2021 ejecutado en el Departamento de Caquetá Radicado Ministerio de Transporte 20253030674202
2025S-VCAQ-039992	13/06/2025	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-060135 ("Solicitud de Adición presupuestal N°2)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 25

2025S-VCAQ-041348	18/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	PRIORIDAD COMPROMISOS Y ACUERDOS PARO TRANSPORTADORES EN REFERENCIA AL CTO.991 2021
2025S-VBOG-043813	27/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-029544 (recomendaciones para atender la gestión y adquisición predial del Punto Crítico Pr38 – Puente Las Delicias.)

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	985 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	NIT:	901.481.479-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 25

	CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 33443
VALOR INICIAL:	TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$33.499.975.248) M/cte.		
VALOR ADICIONES:	\$ 1.200.00.000,00		
ADICIÓN 1:	\$ 1.200.00.000,00		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 34.699.975.248,00		
ANTICIPO	\$ 980.381.756,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 980.381.756,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 980.381.756,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 agosto del 2030		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 25

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	2021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$1,361,086,359.00	\$1,361,086,359.00	\$ 0,00
421021	2021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$27,777,778.00	\$27,777,778.00	\$ 0,00
421021	2021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$907,222,222.00	\$907,222,222.00	\$ 0,00
421021	2021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$37,222,222.00	\$37,222,222.00	\$ 0,00
291222	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 204,706,790.85	\$ 204,706,790.85	\$ 0,00
291222	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 15,046,296.34	\$ 15,046,296.34	\$ 0,00
291222	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 2,469,135.81	\$ 2,469,135.81	\$ 0,00
211122	2022	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 928,703,703.33	\$ 928,703,703.33	\$ 0,00
211122	2022	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 15,740,740.67	\$ 15,740,740.67	\$ 0,00
1346822	2022	20	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 0,00
126123	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 317,295,523.00	\$ 317,295,523.00	\$ 0,00
126123	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 23,321,759.00	\$ 23,321,759.00	\$ 0,00
126123	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 3,827,162.00	\$ 3,827,162.00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 25

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
255923	2023	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 31,481,481.00	\$ 31,481,481.00	\$ 0,00
255923	2023	11	C-2401-0600-135-0-2401017-02	\$ 442,826,389.00	\$ 442,826,389.00	\$ 0,00
255923	2023	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 1,414,581,019.00	\$ 1,414,581,019.00	\$ 0,00
915423	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0,00
188024	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	\$ 3,827,160.00	\$ 3,827,160.00	\$ 0,00
188024	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	\$ 317,295,525.00	\$ 317,295,525.00	\$ 0,00
188024	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	\$ 23,321,759.00	\$ 23,321,759.00	\$ 0,00
168824	2024	11	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	\$ 1,414,581,018.00	\$ 1,414,581,018.00	\$ 0,00
168824	2024	11	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	\$ 442,826,389.00	\$ 442,826,389.00	\$ 0,00
168824	2024	11	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	\$ 31,481,482.00	\$ 31,481,482.00	\$ 0,00
931924	2024	11	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0,00
127725	2025	11	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	\$ 23,321,759.00	\$ 16,000,000.00	\$ 7,321,759.00
127725	2025	11	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	\$ 3,827,161.00	\$ -	\$ 3,827,161.00
127725	2025	11	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	\$ 17,295,524.00	\$ 0,00	\$ 17,295,524.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 25

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
127125	2025	11	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	\$ 1,414,581,019.00	\$ 980,036,154.00	\$ 434,544,865.00
127125	2025	11	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	\$ 442,826,389.00	\$ 0,00	\$ 442,826,389.00
127125	2025	11	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	\$ 31,481,481.00	\$ 0,00	\$ 31,481,481.00
347425	2025	11	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	\$ 1,200,000,000.00	\$ 0,00	\$ 1,200,000,000.00
TOTAL				\$ 13,399,975,247.00	\$ 11,258,678,068.00	\$ 2,141,279,179.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de costos No. 2	\$ 29.628.188,00	\$ 5.629.356,00	\$ 0,00	\$ 35.257.544,00
Acta de costos No. 3	\$ 42.427.384,00	\$ 8.061.203,00	\$ 0,00	\$ 50.488.587,00
Acta de costos No. 4	\$ 146.957.352,00	\$ 27.921.897,00	\$ 73.478.676,00	\$ 101.400.573,00
Acta de costos No. 5	\$ 163.773.024,00	\$ 31.116.875,00	\$ 81.886.512,00	\$ 113.003.387,00
Acta de costos No. 6	\$ 174.556.800,00	\$ 33.165.792,00	\$ 87.278.400,00	\$ 120.444.192,00
Acta de costos No. 7	\$ 177.573.800,00	\$ 33.739.022,00	\$ 88.786.900,00	\$ 122.525.922,00
Acta de costos No. 8	\$ 178.949.460,00	\$ 34.000.397,00	\$ 89.474.730,00	\$ 123.475.127,00
Acta de costos No. 9	\$ 195.827.300,00	\$ 37.207.187,00	\$ 97.913.650,00	\$ 135.120.837,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 10	\$ 183.767.800,00	\$ 34.915.882,00	\$ 91.883.900,00	\$ 126.799.782,00
Acta de costos No. 11	\$ 192.512.300,00	\$ 36.577.337,00	\$ 96.256.150,00	\$ 132.833.487,00
Acta de costos No. 12	\$ 187.079.800,00	\$ 35.545.162,00	\$ 93.539.900,00	\$ 129.085.062,00
Acta de costos No. 13	\$ 193.350.300,00	\$ 36.736.557,00	\$ 96.675.150,00	\$ 133.411.707,00
Acta de costos No. 14	\$ 221.874.300,00	\$ 42.156.117,00	\$ 83.207.788,00	\$ 180.822.629,00
Acta de costos No. 15	\$ 227.683.150,00	\$ 43.259.799,00	\$ 0,00	\$ 270.942.949,00
Acta de costos No. 16	\$ 221.615.564,00	\$ 42.106.957,00	\$ 0,00	\$ 263.722.521,00
Acta de costos No. 17	\$ 216.328.240,00	\$ 41.102.366,00	\$ 0,00	\$ 257.430.606,00
Acta de costos No. 18	\$ 187.012.020,00	\$ 35.532.284,00	\$ 0,00	\$ 222.544.304,00
Acta de costos No. 19	\$ 252.325.528,00	\$ 47.941.850,00	\$ 0,00	\$ 300.267.378,00
Acta de costos No. 20	\$ 229.859.270,00	\$ 43.673.261,00	\$ 0,00	\$ 273.532.531,00
Acta de costos No. 21	\$ 220.416.710,00	\$ 41.879.175,00	\$ 0,00	\$ 262.295.885,00
Acta de costos No. 22	\$ 219.333.478,00	\$ 41.673.361,00	\$ 0,00	\$ 261.006.839,00
Acta de costos No. 23	\$ 238.733.560,00	\$ 45.359.376,00	\$ 0,00	\$ 284.092.936,00
Acta de costos No. 24	\$ 246.467.238,00	\$ 46.828.775,00	\$ 0,00	\$ 293.296.013,00
Acta de costos No. 25	\$ 247.715.030,00	\$ 47.065.856,00	\$ 0,00	\$ 294.780.886,00
Acta de costos No. 26	\$ 268.818.788,00	\$ 51.075.570,00	\$ 0,00	\$ 319.894.358,00
Acta de costos No. 27	\$ 279.054.362,00	\$ 53.020.329,00	\$ 0,00	\$ 332.074.691,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 28	\$ 285.044.236,00	\$ 54.158.405,00	\$ 0,00	\$ 339.202.641,00
Acta de costos No. 29	\$ 255.193.548,00	\$ 48.486.774,00	\$ 0,00	\$ 303.680.322,00
Acta de costos No. 30	\$ 113.526.608,00	\$ 21.570.056,00	\$ 0,00	\$ 135.096.664,00
Acta de costos No. 31	\$ 112.936.238,00	\$ 21.457.885,00	\$ 0,00	\$ 134.394.123,00
Acta de costos No. 32	\$ 266.780.825,00	\$ 50.688.357,00	\$ 0,00	\$ 317.469.182,00
Acta de costos No. 33	\$ 232.751.736,00	\$ 44.222.830,00	\$ 0,00	\$ 276.974.566,00
Acta de costos No. 34	\$ 233.653.070,00	\$ 44.394.084,00	\$ 0,00	\$ 278.047.154,00
Acta de costos No. 35	\$ 232.661.902,00	\$ 44.205.762,00	\$ 0,00	\$ 276.867.664,00
Acta de costos No. 36	\$ 222.384.760,00	\$ 42.253.105,00	\$ 0,00	\$ 264.637.865,00
Acta de costos No. 37	\$ 212.235.118,00	\$ 40.324.672,00	\$ 0,00	\$ 252.559.790,00
Acta de costos No. 38	\$ 219.667.922,00	\$ 41.736.905,00	\$ 0,00	\$ 261.404.827,00
Acta de costos No. 39	\$ 219.157.890,00	\$ 41.639.999,00	\$ 0,00	\$ 260.797.889,00
Acta de costos No. 40	\$ 226.877.836,00	\$ 43.106.789,00	\$ 0,00	\$ 269.984.625,00
Acta de costos No. 41	\$ 210.450.685,00	\$ 39.985.630,00	\$ 0,00	\$ 250.436.315,00
Acta de costos No. 42	\$ 225.643.949,00	\$ 42.872.351,00	\$ 0,00	\$ 268.516.300,00
Acta de costos No. 43	\$ 214.807.125,00	\$ 40.813.354,00	\$ 0,00	\$ 255.620.479,00
Acta de costos No. 44	\$ 153.891.902,00	\$ 29.239.462,00	\$ 0,00	\$ 183.131.364,00
Acta de costos No. 45	\$ 140.005.921,00	\$ 26.601.125,00	\$ 0,00	\$ 166.607.046,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 25

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 46	\$ 141.185.739,00	\$ 26.825.290,00	\$ 0,00	\$ 168.011.029,00
Acta de costos No. 47	\$ 141.709.088,00	\$ 26.924.727,00	\$ 0,00	\$ 168.633.815,00
Acta de costos No. 48	\$ 171.446.400,00	\$ 32.574.816,00	\$ 0,00	\$ 204.021.216,00
Acta de costos No. 49	\$ 227.129.847,00	\$43.154.671,00	\$ 0,00	\$ 270.284.518,00
TOTAL				\$ 11,427,311,833

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 210 de fecha 2/07/2024 para el período de junio de 2025 el contrato reporta un avance de 34,11%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 11,427,311,884.00 34,11%

Total, inversión ejecutada: \$ 11,427,311,884.00 34,11%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de modificación de costos en el presente periodo

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de suspensión en el presente periodo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 25

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.7.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-04-2025	13	Adición	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES. NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.399.997.525,00	21-44-101352030 Anexo 11	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 2,252,303,164.80	21-44-101352030 Anexo 11	12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 2.679.995.050,00	21-44-101352030 Anexo 11	12/05/2021	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	25

Calidad del Servicio	\$ 4.019.992.575,00	21-44-101352030 Anexo 11	31/12/2025	31/12/2030
----------------------	---------------------	-----------------------------	------------	------------

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIA 04 – ADICIÓN N° 1
 FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/05/2025
 MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
 FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 18/06/2025
 PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VCAQ-037612	06/06/2025	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	REUNIÓN URGENTE Y OBLIGATORIA PARA ATENDER TEMAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL INVIAS, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA CON LOS TRANSPORTADORES.
2025S-VBOG-037622	06/06/2025	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Solicitud de envío de informes trimestrales vigencia 2024. Aplicativo SUKUBUN CO 991 DE 2021 CI 985 DE 2021
2025S-VCAQ-038642	10/06/2025	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ- 061473 (reunión representantes legales Territorial del Huila)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	25

2025S-VCAQ-039793	13/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-062563 (Petición No. 141-001671 cuyo asunto es “Solicitud de autorización para instalación de tubería tipo Novafort de 364”)
2025S-VCAQ-039794	13/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Traslado por competencia de oficio referente a preocupación por la ejecución del contrato de obra No. 991-2021 ejecutado en el Departamento de Caquetá Radicado Ministerio de Transporte 20253030674202
2025S-VCAQ-039992	13/06/2025	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-060135 (“Solicitud de Adición presupuestal N°2)
2025S-VCAQ-040466	16/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-060147 (viáticos aprobados director)
2025S-VBOG-041339	18/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-064748 (Informe del Sector para el Punto Crítico Pr38 – Puente Las Delicias)
2025S-VCAQ-041348	18/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	PRIORIDAD COMPROMISOS Y ACUERDOS PARO TRANSPORTADORES EN REFERENCIA AL CTO.991 2021
2025S-VBOG-041834	19/06/2025	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	«Contrato 985 de 2021. Traslados comunicados No. 2025I-VBOG-039349, remitido por Dirección General INVIAS, y No. 2025I-VBOG-041157, remitido por Dirección de Ejecución y Operación INVIAS.»
2025S-VBOG-043662	26/06/2025	Wilson Parra	Contrato No. 985 de 2021. Solicitud de respuesta Oficio No. 089 Personería Municipal de la Montañita, con asunto:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		24	DE 25

		Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	"Requerimiento compromisos del paro de transportadores del 25 de abril de 2025"
2025S-VBOG-043813	27/06/2025	Wilson Parra Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-029544 (recomendaciones para atender la gestión y adquisición predial del Punto Crítico Pr38 – Puente Las Delicias.)

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso).

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Condiciones climáticas adversas:

Las lluvias intensas y crecientes de quebradas han generado retrasos en la ejecución de actividades, afectando la continuidad de los trabajos, especialmente en frentes el box culvert PR 4+817, donde el manejo de aguas ha sido un problema recurrente.

Suspensión de actividades por parte del contratista:

En el frente de mantenimiento vial de la RN 6504 a partir del PR 24+000, el contratista suspendió temporalmente las labores argumentando la falta de incorporación de ciertos ítems contractuales necesarios para la ejecución, lo que resultó en la ausencia de logros en este frente durante la semana y afectó el avance general del proyecto.

Reasignación de personal y recursos:

En algunos frentes, como el box culvert PR 42+600, el personal ya fue trasladado al sitio para retomar las actividades. Sin embargo, durante la semana se presentó un imprevisto en el desvío construido, el cual requirió atención inmediata antes de poder continuar con los trabajos del box culvert. Una vez resuelta esta situación, el equipo continuará con las labores programadas en este punto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 25

Gestión ambiental limitada:

La falta de respuesta de la autoridad ambiental CAM respecto a la solicitud de aprovechamiento forestal en el tramo comprendido entre los PR 13+500 y PR 20+500, así como la ausencia de los permisos de ocupación de cauce, han retrasado la intervención en estos sectores y limitado el desarrollo de las actividades planificadas.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Factores climáticos desfavorables, lluvia abundante imposibilitando el proceso constructivo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ___N/A___.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,


 Firmado digitalmente
 por RINCON
 SILVA JESUS
 EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON

19202-65504 CAU
SUPERVISOR