

 DEPARTAMENTO DEL CESAR Gobernación del Cesar	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 1 de 7
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

INFORME N°: 6	PERÍODO DEL INFORME
FECHA: Octubre de 2025	DESDE: 01 / 09 / 2025 HASTA 30 / 09 / 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan de los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	2024002200118
Nombre del proyecto	“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”
Valor total del proyecto	\$ 99.182.209.865,96
Valor del proyecto antes de Interventoría	\$ 93.105.822.702,96
Valor de la Interventoría	\$ 6.076.387.163,00
Fuente de financiación	SGR – Recursos propios
Objetivo general del proyecto	Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del Municipio de Valledupar
Producto (s) por entregar con el proyecto	Pavimentación de 23610 KM, un área de calzada a intervenir de 47.000 m2 de pavimento con estructura reforzada MR-45. Que incluye dos calzadas de 7.4 ML de ancho en ambos sentidos de la vía, un bulevar o una franja de amoldamiento, zonas azules.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
No. de proceso de selección	LOP-SIN-0004-2024
No. de contrato	2025040003

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 2 de 7
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT	901.927.252-7
Representante legal	DIANA MARGARITA MARIQUE TERAN
Valor inicial del contrato	\$ 92.936.735.930,00
Valor anticipo del contrato	\$ 37.174.694.372,00
Valor adicional 01 del contrato	\$ 0,00
Valor adicional 02 del contrato	\$ 0,00
Valor actualizado del contrato	
Fecha de inicio	22 DE ABRIL 2025
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de reinicio No. 001	
Fecha de suspensión No. 002	
Fecha de reinicio No. 002	
Fecha de terminación inicial	21 DE OCTUBRE 2025
Fecha de terminación actualizada	
Plazo inicial del contrato	
Prorroga 1	
Prorroga 2	
Plazo del actualizado del contrato	
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	SAID LOZANO LOZANO
	GERMAN TAPIAS
Supervisor ambiental	MARÍA JOSÉ RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO SUPERVISION ENLACES 0003
NIT	901.933.850-6

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 3 de 7
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

Representante legal	HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA
Cedula representante legal	63.562.386
Supervisor técnico	SAID LOZANO LOZANO
	GERMAN TAPIAS
Supervisor ambiental	MARÍA JOSÉ RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

PÓLIZAS SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ACTA 1

Casa aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NÚMERO DE POLIZAS	AMPARO	VALOR (\$)	DESDE	HASTA
75-44-101144216	CUMPLIMIENTO	\$ 27.881.020.779,00	22/04/2024	22/02/2027
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	22/04/2025	22/02/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	22/04/2025	23/10/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	22/10/2026	23/10/2031
75-40-101054534	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	\$ 4.646.836.796,50	22/04/2025	23/10/2026

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	325	VALOR	\$ 93.105.822.657,18	FECHA	24/Ene/2025


RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
# RP	3041	VALOR	\$ 92.936.735.930,00	FECHA	11/Abr/2025

 DEPARTAMENTO DEL CESAR Gobernación del Cesar	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 4 de 7
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

6. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS

	Obra						No orden de pago	Comprobante de egreso	
	Valor acta Par	% acta pago	Valor amort	% amorti	valor por cobrar	% por cobrar		N°	Fecha
Anticipo	\$ 37,174,694,372.00	40.00			\$ 37,174,694,372.00		6465.6466	180;181	30/05/2025;30/05/2025
Acta 1	\$ 5,754,378,933.23	6.19	\$ 2,301,751,573.29	6.19%	\$ 3,452,627,359.94	93.81%	9863.9864	241;242	08/07/2025;08/07/2025
Acta 2	\$ 16,705,955,651.15	17.98	\$ 6,682,382,260.46	17.98%	\$ 10,023,573,390.69	82.02%	10983.10984	665;666	23/07/2025;24/07/2025
Acta 3	\$ 8,283,046,454.37	8.91	\$ 3,313,218,581.75	57.58%	\$ 4,969,827,872.62	91.09%	14138, 14139	868;869	01/09/2025;01/09/2025
Total	\$30,743,381,038.75		\$ 12,297,352,415.50		\$18,446,028,623.25				

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS



 DEPARTAMENTO DEL CESAR Gobernación del Cesar	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 5 de 7
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

	
Descripción fotografía 1: Tala de árbol de la empresa Aseo del Norte en la calle 14. Fuente propia.	Descripción fotografía 2: Colocación de moldes estampados en concreto. Fuente propia
	
Descripción fotografía 3: Fundir concreto para boxculverts. Fuente Interventoría.	Descripción fotografía 4: Fundir pavimento rígido acelerado a 7 días en boca calle. Fuente Interventoría.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 6 de 7
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

	
Descripción fotografía 5: Instalación de formaleta para Manhol. fuente Interventoría.	Descripción fotografía 6: Retiro de tallo de árbol calle 14 con carrera 19, fuente interventoría.
	
Descripción fotografía 7: Tala de árbol de la empresa Aseo del Norte en la calle 6C. Fuente Interventoría	Descripción fotografía 8: Instalación de sello de juntas. Fuente Interventoría.

9. RELACIÓN DE AVANCES GENERALES

El avance ejecutado de la obra “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR” un avance ejecutado del 37.12%% lo que equivale financieramente a \$ 30,743,381,038.75 Por lo cual, se registra un avance superior al programado el cual debe estar proyectado a 29.22%% siendo un avance significativo para la ejecución física y financiera observado en el proyecto.

 DEPARTAMENTO DEL CESAR Gobernación del Cesar	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 7 de 7
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Se recomienda a la interventoría externa la entrega de los respectivos informes de interventoría y anexos.
2. Se recomienda mantener las medidas implementadas en el plan de manejo de tránsito permitiendo que el flujo vehicular sea constate y prever el embotellamiento.
3. Requerir siempre las medidas de seguridad a los trabajadores en obra.
4. Entregar certificaciones de permiso de tala de árboles de la empresa ejecutora del servicio.

Supervisores:




Firma:

Nombre: SAID LOZANO LOZANO

Cargo: SUPERVISOR

Proyectó:



Firma:

Nombre: MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA

Cargo: INGENIERO CIVIL CONTRATISTA