

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	1	DE	1

				FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		PERIODO MES: octubre-2024	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. _____ (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 40		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 24 818 950	

	<table><tr><td colspan="3">Día/Mes/Año</td></tr><tr><td>30</td><td>11</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>11</td><td>2024</td></tr><tr><td>1</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>12</td><td>2024</td></tr></table>	Día/Mes/Año			30	11	2024							30	11	2024	1	12	2024							13	12	2024				15	12	2024							16	12	2024	<table><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUZ HELENA ARIZA RUIZ</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td></tr></table>	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	<table><tr><td>FIRMA</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	FIRMA							<table><tr><td>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Radicado No.2024E-VUVRAZ-124375 del 5 de diciembre del 2024</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Según acta de obra No.40 y Acta Ajuste Provisional 40, indices ICOCIV reporte de 30-nov-2024</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:				Radicado No.2024E-VUVRAZ-124375 del 5 de diciembre del 2024			Según acta de obra No.40 y Acta Ajuste Provisional 40, indices ICOCIV reporte de 30-nov-2024			
Día/Mes/Año																																																																																										
30	11	2024																																																																																								
30	11	2024																																																																																								
1	12	2024																																																																																								
13	12	2024																																																																																								
15	12	2024																																																																																								
16	12	2024																																																																																								
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO																																																																																									
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																										
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																										
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO																																																																																									
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO																																																																																									
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																										
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																										
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																																																									
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																										
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ																																																																																									
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																										
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																										
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																																									
FIRMA																																																																																										
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																										
Radicado No.2024E-VUVRAZ-124375 del 5 de diciembre del 2024																																																																																										
Según acta de obra No.40 y Acta Ajuste Provisional 40, indices ICOCIV reporte de 30-nov-2024																																																																																										

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
---------------	--

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	NIT.	901.472.786-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,		ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ	AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
		(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 25 000 319	VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE	
		(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	ACTA DE AJUSTE 40 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	DEL PERIODO	octubre-2024 (Indicar el periodo del Acta)
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.			

Firma: MAURICIO HOYOS SIERRA	Firma: MAURICIO HOYOS SIERRA	Firma: LUZ HELENA ARIZA RUIZ	Firma: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No. 05202096971 ANT	Matrícula No. 05202-096971 ANT	Matrícula No.: 53202-092415 QND	Matrícula No.: 22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 13/12/2024	Fecha firma: 13/12/2024	Fecha firma: 13/12/2024	Fecha de Firma: 16/12/2024
Fecha firma:	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	X 40 D	octubre-2024
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>10</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>1 455 018.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>6 967 589.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>10</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>14 860 190.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>1 717 522.00</u>
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO: \$	-
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO: \$	-
						TOTAL ACTA: \$	<u>25 000 319.00</u>

Firmado digitalmente
por HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

Formulado	RP207524;10;16315208;RP207524;11;8685111
Texto Libre	SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 40 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 40 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;16315208;RP207524;11;8685111



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFIN-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 983 DE 2021

Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Acta N° 40 D Valor basico \$ 24 818 950.00 Período octubre-2024

Valor Incluido Iva \$ 25 000 319.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6203	CARRETERA	\$ 24 348 546.00			\$ 24 348 546.00
2	6203	PUENTE	\$ 6 100.00			\$ 6 100.00
3	6203	TUNEL	\$ 645 673.00			\$ 645 673.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 25 000 319.00	\$ -		\$ 25 000 319.00


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 25 000 319.00	\$ 24 818 950.00
890983786-7	MUNICIPIO 2 GIRALDO		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL ANTIOQUIA 1		\$ 25 000 319.00	\$ 24 818 950.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


MIGUEL ISMAEL VELÁSQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista


JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventoria

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

			1	2
ICOCIV CIELO ABIERTO				
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11601 01 Preliminares y explanación
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11602 02 Afirmados, subbases y bases
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11603 03 Pavimentos asfálticos / concreto
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11605 05 Obras de urbanismo
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11607 07 Señalización y control de tránsito
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11608 08 Transporte y sobre acarreo
ICOCIV PUENTES				
530201	53221	53221_11	Puentes	14101 01 Preliminares y cimentación
530201	53221	53221_11	Puentes	14102 02 Subestructura y cimentación
530201	53221	53221_11	Puentes	14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
530201	53221	53221_11	Puentes	14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
530201	53221	53221_11	Puentes	14105 05 Drenajes
ICOCIV TUNELES				
530201	53222	53222_12	Túneles	15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
530201	53222	53222_12	Túneles	15102 02 Aceros y excavaciones
530201	53222	53222_12	Túneles	15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
530201	53222	53222_12	Túneles	15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
530201	53222	53222_12	Túneles	15105 05 Concretos e instrumentación
530201	53222	53222_12	Túneles	15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
530201	53222	53222_12	Túneles	15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

2021											
(ene-21)	(feb-21)	(mar-21)	(abr-21)	(may-21)	(jun-21)	(jul-21)	(ago-21)	(sep-21)	(oct-21)	(nov-21)	(dic-21)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28
100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44
100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35
101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42
100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35
101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95
100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36
100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39	101.29	101.57
101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82
101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76	106.77	107.49
101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90	101.84	102.58
101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76	112.13	112.43
101.20	101.46	102.26	102.07	102.73	102.90	103.63	103.65	103.85	103.94	103.94	103.67
102.85	103.72	106.09	113.40	116.12	115.41	120.57	120.39	121.10	121.63	123.20	125.69
100.97	100.91	102.19	101.91	101.37	100.98	101.89	102.03	102.25	102.82	102.48	102.92
101.62	102.49	104.31	106.68	108.20	109.19	112.51	112.91	112.95	112.97	113.37	113.42
100.96	101.00	103.08	103.77	103.60	103.20	105.50	106.02	106.35	107.19	106.79	107.53
100.41	101.67	103.11	104.49	104.55	106.31	110.24	110.05	110.23	110.89	112.28	112.18
99.17	99.37	100.19	100.64	101.39	102.27	102.85	103.62	103.62	103.90	105.01	106.11

1	2	3	(sep-24)	(oct-24)
			49	50
			Índice	Índice
11601	01	Preliminares y explanación	126.360	126.450
11602	02	Afirmados, subbases y bases	129.280	129.340
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	140.080	139.010
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	126.370	126.620
11605	05	Obras de urbanismo	135.270	136.300
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	129.130	129.490
11607	07	Señalización y control de tránsito	142.080	142.930
11608	08	Transporte y sobre acarreo	124.850	125.690
14101	01	Preliminares y cimentación	129.120	129.750
14102	02	Subestructura y cimentación	131.260	132.190
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	131.420	132.050
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	136.870	137.260
14105	05	Drenajes	140.190	139.500
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	126.300	126.460
15102	02	Aceros y excavaciones	133.340	132.800
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	136.760	137.960
15104	04	Aceros, pemos, inyección a presión y perforación	126.250	126.370
15105	05	Concretos e instrumentación	140.010	140.990
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	133.880	134.180
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	132.800	133.100

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC" corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 28 de noviembre de 2024

CONTRATO: CONTRATISTA: OBJETO:		983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2										
ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES		VALOR DE AJUSTE	MES	INDICE	SALDO POR EJECUTAR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO					%	VALOR AJUSTE	
1	JULIO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0	JULIO		\$ 0.00	0.00%	\$ 0	
2	AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0	AGOSTO		\$ 0.00	0.00%	\$ 0	
3	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759	\$ -	\$ 1 789 569 759.43	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE		\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
4	OCTUBRE	\$ 5 674 016 476	\$ -	\$ 3 884 446 716.10	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE		\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
						\$ 0	OCTUBRE		\$ 3 884 446 716.10	0.00%		
5	NOVIEMBRE	\$ 10 743 965 651	\$ -	\$ 5 069 949 175.56	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE		\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
							OCTUBRE		\$ 3 884 446 716.10			
							NOVIEMBRE		\$ 5 069 949 175.56			
6	DICIEMBRE	\$ 17 481 049 425	\$ 796 005 269	\$ 6 737 083 773.90	\$ 796 005 269.00	\$ 796 005 269	SEPTIEMBRE		\$ 993 564 490.43	100.00%	\$ 796 005 269	
							OCTUBRE		\$ 3 884 446 716.10	0.00%	\$ 0	
							NOVIEMBRE		\$ 5 069 949 175.56	0.00%	\$ 0	
							DICIEMBRE		\$ 6 737 083 773.90	0.00%	\$ 0	
	REPROGRAMACION 2					\$ 16 017 642 390.00	DICIEMBRE		\$ 667 401 766.00			
7	ENERO	\$ 2 557 151 246	\$ 1 894 772 428	\$ 1 093 744 211	\$ 1 098 767 159.00	\$ 667 401 766	DICIEMBRE		\$ 0.00	60.74%	\$ 667 401 766.00	
						\$ 431 365 393.00	ENERO		\$ 662 378 818.00	39.26%	\$ 431 365 393.00	
8	FEBRERO	\$ 3 848 879 860	\$ 3 486 495 096	\$ 1 291 728 614	\$ 1 591 722 668.00	\$ 662 378 818	ENERO		\$ 0.00	41.61%	\$ 662 378 818	
						\$ 929 343 850.00	FEBRERO		\$ 362 384 764.00	58.39%	\$ 929 343 850	
9	MARZO	\$ 6 939 492 288	\$ 6 940 107 524	\$ 3 090 612 428.000	\$ 3 453 612 428.00	\$ 362 384 764.00	FEBRERO		\$ 0.00	10.49%	\$ 362 384 764	
						\$ 3 091 227 664	MARZO		-\$ 615 236.00	89.51%	\$ 3 091 227 664	
10	ABRIL	\$ 10 844 627 261	\$ 11 154 796 014	\$ 3 905 134 972.83	\$ 4 214 688 490.00	\$ 4 214 688 490	ABRIL		-\$ 310 168 753	100.00%	\$ 4 214 688 490	
11	MAYO	\$ 16 430 955 328	\$ 17 394 880 776	\$ 5 586 328 066.88	\$ 6 240 084 762.00	\$ 6 240 084 762	MAYO		-\$ 963 925 448	100.00%	\$ 6 240 084 762	
12	JUNIO	\$ 24 699 942 690	\$ 22 659 422 885	\$ 6 228 467 557.28	\$ 7 305 061 914.00	\$ 7 305 061 914	JUNIO		-\$ 2 040 519 805	100.00%	\$ 7 305 061 914	
13	JULIO	\$ 33 583 967 380	\$ 29 522 482 579	\$ 6 863 059 693.78	\$ 8 884 024 690.00	\$ 8 884 024 690	JULIO		-\$ 4 061 484 801	100.00%	\$ 8 884 024 690	
14	AGOSTO	\$ 38 414 010 967	\$ 44 394 701 034	\$ 8 891 528 387.92	\$ 10 810 733 654.00	\$ 10 810 733 654	AGOSTO		-\$ 5 980 690 067	100.00%	\$ 10 810 733 654	
15	SEPTIEMBRE	\$ 48 034 512 600	\$ 56 106 239 651	\$ 9 620 501 700.00	\$ 11 711 538 617.00	\$ 11 711 538 617	SEPTIEMBRE		-\$ 8 071 726 984	100.00%	\$ 11 711 538 617	
16	OCTUBRE	\$ 58 908 176 111	\$ 63 284 013 535	\$ 10 873 663 463.51	\$ 7 177 773 884.00	\$ 7 177 773 884	OCTUBRE		-\$ 4 375 837 404.79	100.00%	\$ 7 177 773 884	
17	NOVIEMBRE	\$ 69 298 039 313	\$ 64 281 430 827	\$ 10 389 863 202.40	\$ 997 417 292.00	\$ 997 417 292	NOVIEMBRE		\$ 5 016 608 505.61	100.00%	\$ 997 417 292	
18	DICIEMBRE	\$ 77 047 496 235	\$ 64 984 555 827	\$ 7 749 456 921.62	\$ 703 125 000.00	\$ 703 125 000	NOVIEMBRE		\$ 4 313 483 505.61	100.00%	\$ 703 125 000	
						\$ 0	DICIEMBRE		\$ 7 749 456 921.62	0.00%	\$ 0	
	REPROGRAMACION 06					\$ 10 856 646 367	DICIEMBRE		\$ 1 206 294 060.03			
19	ENERO	\$ 77 657 648 020	\$ 80 471 386 745	\$ 11 466 798 152.09	\$ 15 486 830 918.00	\$ 1 206 294 060	DICIEMBRE		\$ 0.00	7.79%	\$ 1 206 294 060.00	
						\$ 14 280 536 858	ENERO		-\$ 2 813 738 705.88	92.21%	\$ 14 280 536 858.00	
19A	ENERO		\$ 91 501 659 582		\$ 11 030 272 837.00	\$ 11 030 272 837	ENERO		-\$ 13 844 011 542.88	100.00%	\$ 11 030 272 837.00	
20	FEBRERO	\$ 89 382 449 614	\$ 100 872 469 260	\$ 11 724 801 593.96	\$ 9 370 809 678.00	\$ 9 370 809 678	FEBRERO		-\$ 11 490 019 626.91	100.00%	\$ 9 370 809 678.00	
21	MARZO	\$ 101 384 863 786	\$ 110 072 352 827	\$ 12 002 414 171.76	\$ 9 199 883 567.00	\$ 9 199 883 567	MARZO		-\$ 8 687 489 022.16	100.00%	\$ 9 199 883 567.00	
22	ABRIL	\$ 113 788 114 596	\$ 120 707 125 873	\$ 12 403 250 810.17	\$ 10 634 773 046.00	\$ 10 634 773 046	ABRIL		-\$ 6 919 011 257.99	100.00%	\$ 10 634 773 046.00	
23	MAYO	\$ 127 249 751 657	\$ 133 963 057 819	\$ 13 461 637 060.99	\$ 13 255 931 946.00	\$ 13 255 931 946	MAYO		-\$ 6 713 306 142.99	100.00%	\$ 13 255 931 946.00	
24	JUNIO	\$ 141 041 933 994	\$ 147 514 143 371	\$ 13 792 182 337.04	\$ 13 551 085 552.00	\$ 13 551 085 552	JUNIO		-\$ 6 472 209 357.96	100.00%	\$ 13 551 085 552	
25	JULIO	\$ 154 987 168 399	\$ 160 501 118 607	\$ 13 945 234 405.54	\$ 12 986 975 236.00	\$ 12 986 975 236	JULIO		-\$ 5 513 950 188.41	100.00%	\$ 12 986 975 236	
26	AGOSTO	\$ 169 141 553 827	\$ 175 218 253 457	\$ 14 154 385 427.35	\$ 14 717 134 850.00	\$ 14 717 134 850	AGOSTO		-\$ 6 076 699 611.07	100.00%	\$ 14 717 134 850	
27	SEPTIEMBRE	\$ 183 345 548 034	\$ 186 233 648 819	\$ 14 203 994 207.63	\$ 11 015 395 362.00	\$ 11 015 395 362	SEPTIEMBRE		-\$ 2 888 100 765.44	100.00%	\$ 11 015 395 362	
28	OCTUBRE	\$ 197 625 366 623	\$ 199 158 820 405	\$ 14 279 818 589.08	\$ 12 925 171 586.00	\$ 12 925 171 586	OCTUBRE		-\$ 1 533 453 762.36	100.00%	\$ 12 925 171 586	
	REPROGRAMACION 12					\$ 1 533 453 762	NOVIEMBRE		\$ 0.00			
29	NOVIEMBRE	\$ 206 681 920 405	\$ 208 328 897 160	\$ 7 523 100 000.00	\$ 9 170 076 755.00	\$ 9 170 076 755	NOVIEMBRE		-\$ 1 646 976 755.00	100.00%	\$ 9 170 076 755	
30	DICIEMBRE	\$ 219 407 645 698	\$ 219 449 626 552	\$ 12 725 725 293.00	\$ 11 120 729 392.00	\$ 11 120 729 392	DICIEMBRE		-\$ 41 980 854.00	100.00%	\$ 11 120 729 392	
	REPROGRAMACION 13					\$ 41 980 854.00			\$ -			
31	ENERO	\$ 229 078 397 500	\$ 230 616 354 347	\$ 9 628 770 959.73	\$ 11 166 727 795.00	\$ 10 059 520 334.00	ENERO		-\$ 1 537 956 835.27	100.00%	\$ 11 166 727 795	
32	FEBRERO	\$ 239 716 511 368	\$ 239 252 974 335	\$ 10 638 113 855.99	\$ 8 636 619 988	\$ 8 636 619 988	FEBRERO		\$ 463 537 032.72	100.00%	\$ 8 636 619 988	
33	MARZO	\$ 250 772 622 337	\$ 248 454 731 950	\$ 11 056 110 968.95	\$ 9 201 757 615	\$ 463 537 033	FEBRERO		\$ -	5.04%	\$ 463 537 033.0	
						\$ 8 738 220 582	MARZO		\$ 2 317 890 386.67	94.96%	\$ 8 738 220 582.0	
34	ABRIL	\$ 261 367 509 500	\$ 257 956 808 925	\$ 10 594 887 163.06	\$ 9 502 076 975	\$ 2 317 890 387	MARZO		\$ -	24.39%	\$ 2 317 890 387.00	
						\$ 7 184 186 588	ABRIL		\$ 3 410 700 574.73	75.61%	\$ 7 184 186 588.00	
35	MAYO	\$ 266 717 711 020	\$ 266 808 629 017	\$ 5 350 201 520.26	\$ 8 851 820 092	\$ 3 410 700 575	ABRIL		\$ -	38.53%	\$ 3 410 700 575.00	
						\$ 5 441 119 517	MAYO		-\$ 90 917 997.01	61.47%	\$ 5 441 119 517.00	
36	JUNIO	\$ 272 261 718 285,95	\$ 273 182 131 780,00	\$ 5 544 007 265,96	\$ 6 373 502 763,00	\$ 6 373 502 763	JUNIO		-\$ 920 413 494,05	100.00%	\$ 6 373 502 763,00	
	REPROGRAMACION					\$ 920 413 494			\$ -			
37	JULIO	\$ 279 340 424 182,29	\$ 280 713 536 895,00	\$ 6 158 292 402,29	\$ 7 531 405 115,00	\$ 7 531 405 115	JULIO		-\$ 1 373 112 712,71	100.00%	\$ 7 531 405 115,00	
	REPROGRAMACION					\$ 1 373 112 713			\$ -			
38	AGOSTO	\$ 287 235 555 738,08	\$ 288 320 438 666,00	\$ 6 522 018 843,08	\$ 7 606 901 771,00	\$ 7 606 901 771	AGOSTO		-\$ 1 084 882 927,92	100.00%	\$ 7 606 901 771,00	
39	SEPTIEMBRE	\$ 294 036 408 394,03	\$ 297 175 258 110,00	\$ 6 800 852 655,95	\$ 8 854 819 444,00	\$ 8 854 819 444	SEPTIEMBRE		-\$ 3 138 849 715,97	100.00%	\$ 8 854 819 444,00	
	REPROGRAMACION					\$ 3 138 849 716			\$ -			
40	OCTUBRE	\$ 303 853 056 385,77	\$ 305 559 946 236,00	\$ 6 677 798 275,77	\$ 8 384 688 126,00	\$ 8 384 688 126	OCTUBRE		-\$ 1 706 889 850,23	100.00%	\$ 8 384 688 126,00	