

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 45

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 972-2022
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de marzo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No.031 DEL 11 DE ENERO DE 2024.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA ROSA – PAIVA, SANTA ROSA – PITA, VILLANUEVA – ALGARROBO, SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN, CLEMENCIA – PIÑIQUE, SAN JUAN NEPOMUCENO – SAN AGUSTÍN, SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, MARÍA LA BAJA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

SANTA ROSA – PAIVA, 0.942 km
SANTA ROSA – PITA, 1,31 km
VILLANUEVA – ALGARROBO, 0,8 km
SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN 0.76 km
CLEMENCIA – PIÑIQUE, 0.52 Km
SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN AGUSTÍN 10 km
SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, 1.10 km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022, 0.59 Km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-000-2022, 0.54 Km
MARÍA LA BAJA, 4,96 KM

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC 00-15-2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	NIT:	901.613.498-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 45

TEMPORALES):			
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	24 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 1.619.381.107,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 460.000.000		
ADICIÓN 1:	\$ 460.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 2.079.381.107		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS		
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS		
PRÓRROGA 5:	TRES (3) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC-00-18-2022		
CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	900.659.125-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)		
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	08 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 999.007.019,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 45

VALOR ADICIONES:	\$490.000.000,00
ADICIÓN 1:	\$ 250.000.000,00
ADICIÓN 2:	\$ 240.000.000,00
VALOR ACTUAL:	\$1.489.007.019,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 3:	VEINTITRES (23) DIAS
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES Y OCHO (8) DIAS
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	NIT:	901.601.299-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE /ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 1.385.910.918,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.385.910.918,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 415.773.275,4		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 45

ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 31.195.128,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 384.578.147,40
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DIAS
PRÓRROGA 3:	DIECINUEVE (19) DIAS
PRÓRROGA 4:	UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN 1:	12/02/2024
REINICIO SUSPENSIÓN 1:	12/03/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-321		
CONTRATISTA:	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	NIT:	901.396.689-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S (100%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON		
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 1.309.954.287,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.309.954.287,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	\$392.986.286,10		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$392.986.286,10		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 45

PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 2:	VEINTE (20) DIAS
PRÓRROGA 3:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-322		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	NIT:	901.649.116-0 901.653.259-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10% CEDIDO A YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)"		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 10.693.034.674,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 10.693.034.674,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 2.138.606.934.80		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2.138.606.934.80		
PLAZO INICIAL:	VEINTITRES MESES (23) MESES VEINTE (20) DIAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-03-2022
---------------------------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 45

CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO	NIT:	901.616.393-2 900.240.192-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30), CEDIDO A ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ""AMUCORDOBA"" (100%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"..		
FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 999.007.019,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 949.863.085,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
SUSPENSION 1:	2 MESES 22/11/2023		
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSION 1:	1 MES 16/01/2024		
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSION 1:	1 MES 15/02/2024		
REINICIO DE SUSPENSION	18 DE MARZO DE 2024		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE JULIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-004-2022
---------------------------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 45

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	NIT:	901.620.324-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y TASAL CONSTRUCTORES S.A.S. (20%)		
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL,” CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 854.071.865,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 854.071.865,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES Y CUATRO (4) DIAS		
PRÓRROGA 3:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE JUNIO DE 2024		
OBRAS COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ 6.040.346,00		

CONTRATO DE OBRA O	C5-OBP-0006-2022
--------------------	------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 45

CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021.		
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 746.095.406,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 746.095.406,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 223.828.622,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 88.041.009,46		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 135.787.612,34		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	OCHO (8) DIAS		
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS		
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 DE MAYO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	C5-OBP-0007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 45

	COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021		
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 981.367.212,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 981.367.212,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	\$294.410.163,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1078.795.534,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$186.614.629,60		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES Y SIETE (7) DIAS		
PRÓRROGA 3:	DOS (2) MESE Y VEINTITRES (23) DIAS		
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	SP-OP-LP-005-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	NIT:	901.666.601-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"		
FECHA DE INICIO:	13 DE	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	SIGLA UNIDAD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 45

	FEBRERO DE 2023	plataforma SECOP (el que aplique:	EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 14.394.995.746,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 14.394.995.746,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	12 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 DE AGOSTO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
COBC 00-15-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936721	2021	54	-	\$1.620.000.000	\$0	\$1.620.000.000
1347822	2022	13	-	\$460.000.000	\$0	\$460.000.000
TOTAL				\$2.080.000.000	\$0	\$2.080.000.000

COBC-00-18-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILI ZADO	SALDO REGISTRO
97472	2021	11		\$500.000.000	\$ 166.646.336,76	\$333.353.663,24
495522	2022	11		\$500.000.000	\$ 0	\$500.000.000
925122	2022	11		\$250.000.000	\$ 0	\$250.000.000
1352122	2022	11		\$240.000.000	\$ 0	\$240.000.000
TOTAL				\$1.490.000.000	\$ 166.646.336,76	\$1.323.353.663,24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	11	DE	45

LP-001 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
934321	2021	54		\$1.390.000.000,00	\$ 193.007.450,99	\$1.196.992.549,01
TOTAL				\$1.390.000.000,00	\$ 193.007.450,99	\$1.196.992.549,01

20221031-321

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
929621	2021	54		\$ 1.350.000.000	\$ 0	\$1.350.000.000
TOTAL				\$ 1.350.000.000	\$ 0	\$1.350.000.000

20221031-322

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
184622	2022	11		\$2.250.000.000,00	\$0	\$2.250.000.000,00
184623	2023	11		\$4.500.000.000,00	\$0	\$4.500.000.000,00
180124	2024	11		\$4.436.100.000,00	\$0	\$4.436.100.000,00
TOTAL				\$11.186.100.00.00,00	\$0	\$11.186.100.00.00,00

LP-00-03-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937621	2021	54		\$950.000.000,00	\$0	\$950.000.000,00
TOTAL				\$950.000.000,00	\$0	\$950.000.000,00

LP-00-004-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	-----------------	---------	-------	-------------------	--------------------	-------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	12	DE	45

	REGISTRO					
935921	2021	54		\$ 890.000.000,00	\$ 0	\$ 890.000.000,00
TOTAL				\$ 890.000.000,00	\$0	\$ 890.000.000,00

C5-OBP-0006-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
113121	2021	11		\$ 260.000.000,00	\$ 251.545.741,30	\$8.454.258,70
980321	2021	11		\$500.000.000,00	\$ 0	\$500.000.000,00
					\$ 0	
TOTAL				\$760.000.000,00	\$ 251.545.741,30	\$508.454.258,70

C5-OBP-0007-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099821	2021	11		\$1.000.000.000,00	\$359.318.449,43	\$640.681.550,57
TOTAL				\$1.000.000.000,00	\$359.318.449,43	\$640.681.550,57

SP-OP-LP-005-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
983221	2021	11		\$2.400.000.000,00	\$2.400.000.000,00	\$0
476122	2022	11		\$12.000.000.000,00	\$8.676.943.770,46	\$3.323.056.229,54
20241230	2024	MUNICIPIO		\$830.579.374,41,00	\$0	\$830.579.374,41
TOTAL				\$15.230.579.374,41	\$11.076.943.770,46	\$4.153.635.604,54

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		13	DE 45

COBC 00-15-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-321

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-------------	--------------	-----	------------------	-----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		14	DE 45

			DEL ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL	VALOR FACTURADO
-------------	--------------	-----	----------------------------	--------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 45

			ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de ABRIL de 2024, para el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

COBC 00-15-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 45

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$2.063.640.661,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$1.375.760.440,67	67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$1.291.083.471,00	62,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$1.291.083.471,00	62,56%

COBC-00-18-2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.476.120.095,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.386.120.095,00	93,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$324.757.902,03	22,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	\$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$324.757.902,03	22,00%

LP-001 DE 2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 256.475.874,99	18,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 256.475.874,99	18,87%

20221031-321

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.285.326.400,0000	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	\$1.024.660.600,00	80%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 45

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$205.960.648,89	20,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$205.960.648,89	20,10%

20221031-322

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$10.530.999.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$6.981.472.987,34	66,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	\$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$0	0%

LP-00-03-2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$28.142.162,00	3,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$28.142.162,00	3,00%

LP-00-004-2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$737.490.397,71	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$685.504.819,06	92,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$166.660.203,15	24,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$166.660.203,15	24,31%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 45

C5-OBP-0006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 251.545.741,30	34,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	\$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 251.545.741,30	34,35%

C5-OBP-0007-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$967.508.545,06	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 967.482.502,26	99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 371.124.325,46	38,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 371.124.325,46	38,35%

SP-OP-LP-005-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 14.933.798.552,33	100,00%%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 7.567.652.050,89	50,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 11.076.943.770,46	74,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	\$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 11.076.943.770,46	74,17%

1.4.2. ANTICIPO

1 COBC 00-15-2022

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 45

Saldo	\$ N/A
-------	--------

COBC-00-18-2022

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

LP-001 DE 2022

Otorgado	\$ 415.773.275,4
Amortizado	\$ 31.195.128,00
Saldo	\$ 384.578.147,40

20221031-321

Otorgado	\$392.986.286,10
Amortizado	\$ 54.926.968,46
Saldo	\$338.059.317,64

20221031-322

Otorgado	\$ 2.138.606.934.80
Amortizado	N/A
Saldo	\$ 2.138.606.934.80

LP-00-03-2022

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

LP-00-004-2022

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

C5-OBP-0006-2022

Otorgado	\$ 223.828.622,00
Amortizado	\$88.041.009,46
Saldo	\$ 135.787.612,34

C5-OBP-0007-2022

Otorgado	\$294.410.163,00
Amortizado	\$107.795.534,00
Saldo	\$186.614.629,60

SP-OP-LP-005-2022

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 45

Saldo	\$ N/A
-------	--------

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COBC 00-15-2022

Meta física programada 67%

Meta física ejecutada 62,56%

COBC-00-18-2022

Meta física programada 93,90%

Meta física ejecutada 23,43%

LP-001 DE 2022

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 18,87%

20221031-321

Meta física programada 79,72 %

Meta física ejecutada 20,10

20221031-322

Meta física programada 66,29%

Meta física ejecutada 0,00%

LP-00-03-2022

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 3 %

LP-00-004-2022

Meta física programada 43,96%

Meta física ejecutada 37,50%

C5-OBP-0006-2022

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 34,35%

C5-OBP-0007-2022

Meta física programada 99%

Meta física ejecutada 38,36%

SP-OP-LP-005-2022

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 74,17%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	45

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

20221031-321

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 45

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		23	DE 45

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
COBC 00-15-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	45

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

COBC-00-18-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

LP-001 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

20221031-321

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	45

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

LP-00-004-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	26	DE	45

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
12/02/24	1	N/A	12/02/24 - 12/03/24	12/03/24

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		27	DE 45

16/01/2024	1	2	16/01/2024 - 20/03/2024	20/03/2024
------------	---	---	----------------------------	------------

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		28	DE 45

CONTRATO:

COBC 00-15-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/03/2024	5	Prórroga	aprobado

COBC-00-18-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/04/2024	5	Prórroga	aprobado

LP-001 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/02/2024	5	Prórroga	Aprobado

20221031-321

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		29	DE 45

N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----

LP-00-03-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/03/2024	2	Prórroga	aprobado

LP-00-004-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/04/2024	4	Prórroga	aprobado

C5-OBP-0006-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/03/2024	5	Prórroga	aprobado

C5-OBP-0007-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/03/2024	4	Prórroga	aprobado

SP-OP-LP-005-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		30	DE 45

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

COBC 00-15-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$207.938.110,70	M-100175659 Anexo 9	27/12/2023	24/03/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 415.876.221,40	M-100175659 Anexo 9	27/12/2023	24/03/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	\$ 623.814.332,10	M-100175659 Anexo 9	24/03/2024	24/03/2029
calidad del bien o servicio	\$ 9.979.116,28	M-100175659 Anexo 9	24/03/2024	24/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24	\$348.000.000,00	M-100035988 Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Vehículos propios y no propios	\$348.000.000,00	M-100035988 Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Patronal	\$348.000.000,00	M-100035988 Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Contratistas y Sub contratistas	\$348.000.000,00	M-100035988 Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
R.C. Cruzada	\$348.000.000,00	M-100035988 Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Gastos médicos	\$ 5.800.000,00	M-100035988 Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		31	DE 45

COBC-00-18-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 148.900.701,90	75-44-101123525 Anexo 9	08/02/2023	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 297.801.403,80	75-44-101123525 Anexo 9	08/02/2023	30/04/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	\$ 446.702.105,70	75-44-101123525 Anexo 9	10/06/2023	9/06/2028
calidad o buen servicio	\$ 3.634.666,13	75-44-101123525 Anexo 9	10/06/2023	9/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24	\$232.000.000,00	75-40-101045826 Anexo 7	16/08/2022	30/04/2024
Vehículos propios y no propios	\$232.000.000,00	75-40-101045826 Anexo 7	16/08/2022	30/04/2024
Patronal	\$N/A			
Contratistas y Sub contratistas	\$232.000.000,00	75-40-101045826 Anexo 7	16/08/2022	30/04/2024

LP-001 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°5 AL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		32	DE 45

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 138.591.091,00	BQ-100054922 Anexo 8	29/12/2023	15/04/2024
Buen Manejo Anticipo	415.773.275,00	BQ-100054922 Anexo 8	29/12/2023	15/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 415.773.275,00	BQ-100054922 Anexo 8	29/12/2023	15/02/2024
Estabilidad y calidad de la Obra	\$ 415.773.275,00	BQ-100054922 Anexo 8	29/12/2023	15/02/2024
Calidad del servicio	\$ 4.127.776,00	BQ-100054922 Anexo 8	29/12/2023	15/02/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000,00	BQ-100014372 Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024
Vehículos propios y no propios	\$69.600.000,00	BQ-100014372 Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024
Patronal	\$69.600.000,00	BQ-100014372 Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024
Contratistas y subcontratistas	\$69.600.000,00	BQ-100014372 Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024

20221031-321

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		33	DE 45

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 135.000.000,00	144297 Anexo 4	11/01/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 405.000.000,00	144297 Anexo 4	11/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 270.000.000,00	144297 Anexo 4	11/01/2023	30/04/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	\$ 405.000.000,00	144297 Anexo 4	30/04/2024	30/04/2029
Calidad del servicio	\$ 3.550.500,00	144297 Anexo 4	20/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$65.497.715,00	11034 Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024
Vehículos propios y no propios	\$32.748.857,50	11034 Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024
Patronal	\$32.748.857,50	11034 Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	\$32.748.857,50	11034 Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024

20221031-322

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/01/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		34	DE 45

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.069.303.467,50	CG-1040115 Anexo 2	11/01/2022	10/09/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 2.138.606.935,00	CG-1040115 Anexo 2	11/01/2022	10/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 2.138.606.935,00	CG-1040115 Anexo 2	11/01/2022	12/03/2028
Estabilidad y calidad de las estudios y diseños	\$ 3.207.910.402,50	CG-1040115 Anexo 2	13/03/2025	13/03/2030
Calidad del bien o servicio.	\$ 9.324.983,00	CG-1040115 Anexo 2	13/03/2025	13/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$ 534.651.733,00	CG-1008899 Anexo 2		
Vehículos propios y no propios	\$ 160.395.520,00	CG-1008899 Anexo 2		
Patronal	\$ 160.395.520,00	CG-1008899 Anexo 2		
Contratistas y subcontratistas	\$ 160.395.520,00	CG-1008899 Anexo 2		

LP-00-03-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$94.986.308,50	CBO-100014595 Anexo 4	21/07/2023	12/03/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		35	DE 45

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	189.972.617,00	CBO-100014595 Anexo 4	21/07/2023	22/11/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	\$ 284.958.925,50	CBO-100014595 Anexo 4	21/07/2023	22/07/2028
Calidad de bien o servicio	\$2.219.397,00	CBO-100014595 Anexo 4	21/07/2023	22/07/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000,00	CBO-100003372 Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023
Vehículos propios y no propios	\$69.600.000,00	CBO-100003372 Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023
Patronal	\$\$69.600.000,00	CBO-100003372 Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023
Contratistas y subcontratistas	\$\$69.600.000,00	CBO-100003372 Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023

LP-00-004-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$85.407.186,50	21-44-101391583 Anexo 7	27/02/2023	04/05/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$170.814.373,00	21-44-101391583 Anexo 7	27/02/2023	04/01/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		36	DE 45

Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	\$ 256.221.559,50	21-44-101391583 Anexo 7	30/08/2023	31/12/2028
Calidad del bien o servicio	\$ 1.970.989,20	21-44-101391583 Anexo 7	30/08/2023	29/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$280.000.000	21-40-101194646 Anexo 7	08/08/2022	24/04/2024
Responsabilidad civil patronal	\$280.000.000	21-40-101194646 Anexo 7	08/08/2022	24/04/2024
Contratistas y Sub contratistas	\$280.000.000	21-40-101194646 Anexo 7	08/08/2022	24/04/2024

C5-OBP-0006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N° 5 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 149.219.081,20	75-44-101126001 Anexo 6	23/02/2023	23/07/2026
Buen Manejo Anticipo	\$ 223.828.621,80	75-44-101126001 Anexo 6	23/02/2023	23/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 149.219.081,20	75-44-101126001 Anexo 6	23/02/2023	23/03/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	\$ 223.828.621,80	75-44-101126001 Anexo 6	23/02/2023	23/12/2028
	\$ 2.103.729,60	75-44-101126001 Anexo 6	23/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		37	DE 45

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$400.000.000	75-40-101047135 Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024
Daño emergente y lucro cesante	\$400.000.000	75-40-101047135 Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	\$400.000.000	75-40-101047135 Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024

C5-OBP-0007-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$196.273.442,40	75-44-101126002 Anexo 6	23/02/2023	23/07/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 294.410.163,60	75-44-101126002 Anexo 6	23/02/2023	23/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 196.273.442,40	75-44-101126002 Anexo 6	23/02/2023	23/03/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	\$ 294.410.163,60	75-44-101126002 Anexo 6	23/02/2023	23/02/2028
Calidad del servicio	\$ 2.103.729,60	75-44-101126002 Anexo 6	22/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$400.000.000	75-40-101047136 Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024
Daño emerg y lucro cesante	\$400.000.000	75-40-101047136 Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024
Prejuicios	\$400.000.000	75-40-101047136 Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		38	DE 45

extrapatrimoniales				

SP-OP-LP-005-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.522.557.512,13	BQ-100063722 Anexo 5	04/02/2024	14/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$3.045.115.024,27	BQ-100063722 Anexo 5	04/02/2024	14/08/2027
Estabilidad y calidad de ls estudios y diseños	\$ 4.567.672.536,40	BQ-100063722 Anexo 5	14/08/2024	14/08/2029
Calidad del bien o servicio.	\$ 46.275.768,00	BQ-100063722 Anexo 5	14/08/2024	14/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 761.278.756,00	BQ-100017116 Anexo 5	13/2/2023	14/08/2024
Patronal	\$ 761.278.756,00	BQ-100017116 Anexo 5	13/2/2023	14/08/2024
Contratistas y Subcontratistas	\$ 761.278.756,00	BQ-100017116 Anexo 5	13/2/2023	14/08/2024
Vehículos propios y no propios	\$ 761.278.756,00	BQ-100017116 Anexo 5	13/2/2023	14/08/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	39	DE	45

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA
COBC 00-15-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

COBC-00-18-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-001 DE 2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20221031-321

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20221031-322

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	40	DE	45

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-00-03-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-00-004-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

C5-OBP-0006-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

C5-OBP-0007-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	41	DE	45

SP-OP-LP-005-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Compañía Colombiana de Consultores S.A.S-C.C.C. S.A.S. 50% AIM S.A.S 50 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		42	DE 45

		SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	\$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21,27 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
TOTAL CONTRATO	\$3.354.138.427,00		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
656922	2022	11	-	\$45.000.000	\$45.000.000	\$0
201423	2023	11	-	\$1.459.000.000	\$1.459.000.000	\$0
190924	2024		-	\$1.850.138.427	\$278.955.866	\$1.571.182.561,00
TOTAL			-	\$3.354.138.427	\$1.782.955.866	\$1.571.182.561,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 17/ ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 145.078.680	\$27.564.949	N/A	\$172.643.629

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	43	DE	45

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 17 de fecha 5 de abril de 2024 para el período de marzo de 2024 el contrato reporta un avance de 53,08 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 1.766.719.791,00

Total, inversión ejecutada: \$ 1.780.312.237,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA		ACTA No.
N/A		-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		...		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	44	DE	45

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ODE DE INICIO
 FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2022
 MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
 FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
 POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 335.413.842,70	65-44- 101212018 Anexo 2	10/05/2022	30/01/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 563.720.744,03	65-44- 101212018 Anexo 2	10/05/2022	30/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$670.827.685,40	65-44- 101212018 Anexo 2	10/05/2022	31/07/2027
Calidad y estabilidad de la obra	\$1.006.241.528,10	65-44- 101212018 Anexo 2	31/07/2024	31/07/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		45	DE 45

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos técnicos en este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos jurídicos en este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron comentarios de aspectos administrativos ni financieros en este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron comentarios de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

C.C. No. 9.096.956

DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)

Supervisor del contrato de interventoría 972-2022