

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

				FECHA		4/7/2024 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	-------	--	-------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		ANTIOQUIA		PERIODO MES:		mayo-2024	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.		35		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 7.985.231	
(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)							

	Dia/Mes/Año				FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4	7	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4	7	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8	7	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	Radicado No. 2024E-VUVRAZ-061496 del 8 de julio del 2024
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25	7	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	25	07	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
---------------	--

CONTRATO DE OBRA No.:		983		DE		2021	
-----------------------	--	-----	--	----	--	------	--

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2						
---------	---	--	--	--	--	--	--

CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061			NIT.	901.472.786-3		
--------------	-----------------------------	--	--	------	---------------	--	--

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,				ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ		AUTORIZA EL PAGO A:		CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	
				(Indicar el ordenador del pago)					

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 8.043.585		VALOR EN LETRAS:	OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE			
		(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)					

CORRESPONDIENTE AL ACTA:	ACTA DE AJUSTE 35		DEL PERIODO	mayo-2024		y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
		(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)		(Indicar el período del Acta)			

Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre:	MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre:	LUZ HELENA ARIZA RUIZ	Nombre:	LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.	05202096971 ANT	Matrícula No.	05202-096971 ANT	Matrícula No.	.63202-092415 QND	Matrícula No.:	22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTOR		DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		ORDENADOR DEL PAGO	
Fecha firma:	25-Jul-2024	Fecha firma:	25-Jul-2024	Fecha firma:	25-JUL-2024	Fecha de Firma:	
(Suscribe según su competencia)		(Suscribe según su competencia)		(Suscribe según su competencia)			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).							

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒	35 D mayo-2024
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>10</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>468.137,00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>2.241.747,00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>10</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>4.781.107,00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>552.594,00</u>
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
						TOTAL ACTA: \$	<u>8.043.585,00</u>

 Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

Formulado RP207524;10;5249244;RP207524;11;2794341
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 35 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 35 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;5249244;RP207524;11;2794341

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

						20							
						(ene-21)	(feb-21)	(mar-21)	(abr-21)	(may-21)	(jun-21)		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice		
ICOCIV CIELO ABIERTO													
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	100,73	101,15	101,42	101,50	101,86	102,09
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	100,70	100,76	101,46	101,62	101,60	101,96
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38,51	100,90	101,20	102,53	102,02	102,91	103,25
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7,09	101,50	103,14	103,95	105,33	106,53	107,48
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	100,69	101,17	101,67	102,42	102,53	102,97
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4,07	101,36	101,84	102,86	104,40	105,05	105,45
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11607	07	Señalización y control de transito	4,40	100,57	101,94	101,43	102,12	100,42	100,81
530201	53211	53211_06	Vías interurban	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4,22	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77
ICOCIV PUENTES													
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	100,85	101,08	100,80	100,77	100,62	100,98
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51,10	101,47	102,05	101,77	102,07	102,36	102,62
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26,65	101,74	102,73	103,17	104,61	105,54	105,86
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	15,73	101,10	101,28	101,15	100,84	101,07	101,66
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	101,70	103,58	103,40	104,83	104,68	106,80
ICOCIV TUNELES													
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	25,38	101,20	101,46	102,26	102,07	102,73	102,90
530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	Aceros y excavaciones	23,60	102,85	103,72	106,09	113,40	116,12	115,41
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	27,59	100,97	100,91	102,19	101,91	101,37	100,98
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	6,86	101,62	102,49	104,31	106,68	108,20	109,19
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e instrumentación	8,68	100,96	101,00	103,08	103,77	103,60	103,20
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	7,06	100,41	101,67	103,11	104,49	104,55	106,31
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	0,84	99,17	99,37	100,19	100,64	101,39	102,27

						2021						2022				
						(jul-21)	(ago-21)	(sep-21)	(oct-21)	(nov-21)	(dic-21)	(ene-22)	(feb-22)	(mar-22)	(abr-22)	(may-22)
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
11601	01	Preliminares y explanación	102,72	102,92	102,98	103,14	103,21	103,28	104,36	105,59	106,33	107,22	108,07			
11602	02	Afirmados, subbases y bases	102,24	102,18	102,24	102,21	102,42	102,44	103,71	104,89	105,19	105,76	106,58			
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	104,31	104,29	103,81	103,50	103,66	104,35	106,80	109,36	110,34	113,44	114,11			
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	108,56	109,28	108,78	108,61	109,16	109,42	110,96	111,37	114,95	117,49	118,65			
11605	05	Obras de urbanismo	104,54	104,39	104,56	104,88	104,98	105,35	107,61	110,00	110,71	111,38	112,36			
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	107,62	107,99	108,14	108,36	108,49	108,95	111,12	112,85	113,76	114,86	115,31			
11607	07	Señalización y control de transito	101,71	101,20	102,19	101,70	102,00	102,36	105,12	106,29	106,98	109,61	110,03			
11608	08	Transporte y sobre acarreos	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89	101,56	101,84	102,77	103,21	104,21			
14101	01	Preliminares y cimentación	101,33	101,36	101,43	101,39	101,29	101,57	103,67	105,15	105,94	106,33	106,91			
14102	02	Subestructura y cimentación	103,15	103,28	102,95	102,53	102,34	102,82	105,24	106,43	108,23	109,74	110,70			
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107,21	107,54	107,16	106,76	106,77	107,49	109,95	111,37	113,90	116,05	116,82			
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	102,16	102,31	102,10	101,90	101,84	102,58	105,35	107,06	108,69	110,41	111,48			
14105	05	Drenajes	107,13	106,83	107,30	108,76	112,13	112,43	114,35	114,78	124,60	125,95	127,35			
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	103,63	103,65	103,85	103,94	103,94	103,67	105,05	106,72	107,29	107,81	108,23			
15102	02	Aceros y excavaciones	120,57	120,39	121,10	121,63	123,20	125,69	128,39	132,16	135,72	138,78	136,77			
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	101,89	102,03	102,25	102,82	102,48	102,92	105,32	106,40	108,19	108,82	109,54			
15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	112,51	112,91	112,95	112,97	113,37	113,42	115,64	117,56	118,60	120,05	120,45			
15105	05	Concretos e instrumentación	105,50	106,02	106,35	107,19	106,79	107,53	109,98	111,14	112,77	113,73	114,28			
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	110,24	110,05	110,23	110,89	112,28	112,18	114,81	115,81	118,64	119,60	120,81			
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	102,85	103,62	103,62	103,90	105,01	106,11	109,20	108,93	109,86	111,98	112,43			

1	2	3	(jun-22)	(jul-22)	(ago-22)	(sep-22)	(oct-22)	(nov-22)	(dic-22)	(ene-23)	(feb-23)	(mar-23)	(abr-23)
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
11601	01	Preliminares y explanación	108,34	109,12	109,17	109,40	110,042	110,424	110,308	115,699	118,020	118,780	119,530
11602	02	Afirmados, subbases y bases	107,02	108,07	107,64	107,83	108,525	108,728	108,894	114,911	117,900	119,710	120,520
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	113,62	116,71	116,86	116,76	118,634	119,175	118,600	126,706	131,730	132,310	132,850
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	118,22	118,79	118,45	118,42	119,331	119,693	119,271	123,173	125,080	125,230	125,480
11605	05	Obras de urbanismo	113,02	113,11	113,07	113,09	113,492	113,637	113,748	121,127	123,230	123,960	124,280
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	115,13	116,29	116,39	116,82	118,435	118,641	118,220	123,301	125,510	125,760	126,980
11607	07	Señalización y control de transito	110,83	111,66	113,69	112,65	114,399	116,284	114,256	128,390	131,600	130,880	132,240
11608	08	Transporte y sobre acarreo	104,62	105,41	105,48	105,50	105,527	105,531	105,743	108,971	111,190	111,670	113,110
14101	01	Preliminares y cimentación	107,49	108,08	108,51	108,49	109,190	109,438	109,240	116,355	119,180	120,290	120,720
14102	02	Subestructura y cimentación	110,82	111,36	111,48	111,30	112,161	112,351	111,595	120,563	123,760	124,250	124,710
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	116,49	117,03	116,81	116,58	117,771	118,063	117,405	124,739	127,780	128,300	128,530
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	111,70	113,46	113,98	114,03	115,388	115,538	115,294	124,333	128,770	129,390	129,780
14105	05	Drenajes	128,41	129,61	130,01	130,16	130,579	130,848	130,673	136,636	139,480	136,600	137,160
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	108,36	109,41	109,47	109,93	110,420	110,937	110,304	116,405	117,820	118,530	118,840
15102	02	Aceros y excavaciones	134,28	135,74	134,17	135,08	137,563	138,907	138,080	139,973	142,860	142,660	142,420
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	110,19	111,27	111,98	112,24	113,640	113,613	112,747	122,969	124,840	125,000	129,660
15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	119,63	121,21	120,87	121,65	123,889	124,199	123,262	126,351	127,910	127,670	127,810
15105	05	Concretos e instrumentación	114,52	116,02	116,61	117,13	119,526	119,622	118,675	127,709	129,060	128,980	135,080
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	120,56	123,05	123,31	124,46	129,544	129,613	128,636	131,512	133,570	132,650	132,670
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	112,85	113,71	114,55	114,78	115,416	115,719	116,315	117,657	120,430	121,550	121,710

1	2	3	(may-23)	(jun-23)	(jul-23)	(ago-23)	(sep-23)	(oct-23)	(nov-23)	(dic-23)	(ene-24)	(feb-24)	(mar-24)
			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
11601	01	Preliminares y explanación	119,900	119,900	120,710	121,040	121,170	121,510	121,720	121,820	123,670	125,440	126,010
11602	02	Afirmados, subbases y bases	121,030	121,410	121,780	122,440	122,700	122,840	123,340	122,890	125,300	127,230	128,090
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	133,110	132,970	134,180	133,420	133,960	133,230	134,490	134,760	138,390	140,020	138,410
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	125,470	125,220	124,870	124,320	123,490	123,810	123,930	123,960	126,630	128,480	128,510
11605	05	Obras de urbanismo	124,990	125,560	125,690	125,510	125,690	125,710	125,700	125,750	131,600	134,150	134,130
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	127,020	126,730	127,040	126,460	126,500	126,170	126,110	126,380	129,620	131,140	131,110
11607	07	Señalización y control de transito	131,260	129,940	132,760	131,800	132,590	131,400	136,620	134,170	141,610	141,360	141,150
11608	08	Transporte y sobre acarreo	115,590	116,310	116,410	117,920	118,350	119,300	119,680	119,690	122,090	123,420	123,600
14101	01	Preliminares y cimentación	120,920	121,220	121,550	121,600	121,850	121,620	121,730	121,940	126,650	128,320	128,830
14102	02	Subestructura y cimentación	124,940	125,100	125,690	125,480	125,720	125,260	125,520	126,160	131,500	133,630	133,180
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	128,630	128,490	128,490	127,950	127,840	127,480	127,660	128,330	132,890	134,790	134,750
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	129,970	130,320	130,690	130,370	130,570	129,850	129,750	130,490	135,840	137,800	137,360
14105	05	Drenajes	137,290	137,030	135,170	134,100	134,080	133,930	134,450	132,330	136,220	139,040	139,230
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	119,130	119,170	122,060	122,120	122,480	122,840	122,910	122,960	123,690	125,500	125,550
15102	02	Aceros y excavaciones	142,830	141,590	140,890	139,430	139,700	138,410	140,030	140,270	139,170	140,180	140,750
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	129,890	130,350	130,920	130,630	131,190	130,400	130,010	131,300	136,150	138,150	137,570
15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	127,750	126,990	128,350	127,440	127,460	127,450	127,470	127,190	127,950	128,940	128,820
15105	05	Concretos e instrumentación	135,300	135,550	135,860	135,520	136,120	135,490	135,140	136,570	140,420	142,000	141,380
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	132,560	132,000	131,960	131,470	131,460	132,650	132,280	131,320	132,590	134,320	134,060
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	122,480	123,050	123,730	124,760	124,730	126,090	126,220	126,590	130,920	131,630	130,730

1	2	3	(abr-24)	(may-24)
			44	45
			Indice	Indice
11601	01	Preliminares y explanación	126,190	126,220
11602	02	Afirmados, subbases y bases	128,520	129,240
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	140,680	142,030
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	127,500	127,220
11605	05	Obras de urbanismo	135,000	135,300
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	130,440	130,370
11607	07	Señalización y control de tránsito	141,250	144,610
11608	08	Transporte y sobre acarreo	124,200	124,680
14101	01	Preliminares y cimentación	129,470	130,080
14102	02	Subestructura y cimentación	133,420	134,210
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	134,380	134,550
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andén	138,570	139,650
14105	05	Drenajes	136,630	137,320
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	125,790	126,040
15102	02	Aceros y excavaciones	137,540	135,780
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	137,890	138,850
15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	127,570	127,060
15105	05	Concretos e instrumentación	141,150	141,640
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	132,570	132,780
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	131,000	131,420

CONTRATO: CONTRATISTA: OBJETO:		983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2									
ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES		VALOR DE AJUSTE	MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				%	VALOR AJUSTE	
1	JULIO	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ 0	JULIO	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	
2	AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ 0	AGOSTO	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	
3	SEPTIEMBRE	\$ 1.789.569.759	\$ -	\$ 1.789.569.759,43	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1.789.569.759,43	0,00%	\$ 0	
4	OCTUBRE	\$ 5.674.016.476	\$ -	\$ 3.884.446.716,10	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1.789.569.759,43	0,00%	\$ 0	
							OCTUBRE	\$ 3.884.446.716,10	0,00%		
5	NOVIEMBRE	\$ 10.743.965.651	\$ -	\$ 5.069.949.175,56	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1.789.569.759,43	0,00%	\$ 0	
							OCTUBRE	\$ 3.884.446.716,10			
							NOVIEMBRE	\$ 5.069.949.175,56			
6	DICIEMBRE	\$ 17.481.049.425	\$ 796.005.269	\$ 6.737.083.773,90	\$ 796.005.269,00	\$ 796.005.269	SEPTIEMBRE	\$ 993.564.490,43	100,00%	\$ 796.005.269	
							OCTUBRE	\$ 3.884.446.716,10	0,00%	\$ 0	
							NOVIEMBRE	\$ 5.069.949.175,56	0,00%	\$ 0	
							DICIEMBRE	\$ 6.737.083.773,90	0,00%	\$ 0	
	REPROGRAMACION 2					\$ 16.017.642.390,00	DICIEMBRE	\$ 667.401.766,00			
7	ENERO	\$ 2.557.151.246	\$ 1.894.772.428	\$ 1.093.744.211	\$ 1.098.767.159,00	\$ 667.401.766	DICIEMBRE	\$ 0,00	60,74%	\$ 667.401.766,00	
						\$ 431.365.393,00	ENERO	\$ 662.378.818,00	39,26%	\$ 431.365.393,00	
8	FEBRERO	\$ 3.848.879.860	\$ 3.486.495.096	\$ 1.291.728.614	\$ 1.591.722.668,00	\$ 662.378.818	ENERO	\$ 0,00	41,61%	\$ 662.378.818	
						\$ 929.343.850,00	FEBRERO	\$ 362.384.764,00	58,39%	\$ 929.343.850	
9	MARZO	\$ 6.939.492.288	\$ 6.940.107.524	\$ 3.090.612.428,000	\$ 3.453.612.428,00	\$ 362.384.764,00	FEBRERO	\$ 0,00	10,49%	\$ 362.384.764	
						\$ 3.091.227.664	MARZO	-\$ 615.236,00	89,51%	\$ 3.091.227.664	
10	ABRIL	\$ 10.844.627.261	\$ 11.154.796.014	\$ 3.905.134.972,83	\$ 4.214.688.490,00	\$ 4.214.688.490	ABRIL	-\$ 310.168.753	100,00%	\$ 4.214.688.490	
11	MAYO	\$ 16.430.955.328	\$ 17.394.880.776	\$ 5.586.328.066,88	\$ 6.240.084.762,00	\$ 6.240.084.762	MAYO	-\$ 963.925.448	100,00%	\$ 6.240.084.762	
12	JUNIO	\$ 24.699.942.690	\$ 22.659.422.885	\$ 6.228.467.557,28	\$ 7.305.061.914,00	\$ 7.305.061.914	JUNIO	-\$ 2.040.519.805	100,00%	\$ 7.305.061.914	
13	JULIO	\$ 33.583.967.380	\$ 29.522.482.579	\$ 6.863.059.693,78	\$ 8.884.024.690,00	\$ 8.884.024.690	JULIO	-\$ 4.061.484.801	100,00%	\$ 8.884.024.690	
14	AGOSTO	\$ 38.414.010.967	\$ 44.394.701.034	\$ 8.891.528.387,92	\$ 10.810.733.654,00	\$ 10.810.733.654	AGOSTO	-\$ 5.980.690.067	100,00%	\$ 10.810.733.654	
15	SEPTIEMBRE	\$ 48.034.512.600	\$ 56.106.239.651	\$ 9.620.501.700,00	\$ 11.711.538.617,00	\$ 11.711.538.617	SEPTIEMBRE	-\$ 8.071.726.984	100,00%	\$ 11.711.538.617	
						\$ 0					
16	OCTUBRE	\$ 58.908.176.111	\$ 63.284.013.535	\$ 10.873.663.463,51	\$ 7.177.773.884,00	\$ 7.177.773.884	OCTUBRE	-\$ 4.375.837.404,79	100,00%	\$ 7.177.773.884	
						\$ 0					
17	NOVIEMBRE	\$ 69.298.039.313	\$ 64.281.430.827	\$ 10.389.863.202,40	\$ 997.417.292,00	\$ 997.417.292	NOVIEMBRE	\$ 5.016.608.505,61	100,00%	\$ 997.417.292	
18	DICIEMBRE	\$ 77.047.496.235	\$ 64.984.555.827	\$ 7.749.456.921,62	\$ 703.125.000,00	\$ 703.125.000	NOVIEMBRE	\$ 4.313.483.505,61	100,00%	\$ 703.125.000	
						\$ 0	DICIEMBRE	\$ 7.749.456.921,62	0,00%	\$ 0	
	REPROGRAMACION 06					\$ 10.856.646.367	DICIEMBRE	\$ 1.206.294.060,03			
19	ENERO	\$ 77.657.648.020	\$ 80.471.386.745	\$ 11.466.798.152,09	\$ 15.486.830.918,00	\$ 1.206.294.060	DICIEMBRE	\$ 0,00	7,79%	\$ 1.206.294.060,00	
						\$ 14.280.536.858	ENERO	-\$ 2.813.738.705,88	92,21%	\$ 14.280.536.858,00	
19A	ENERO		\$ 91.501.659.582		\$ 11.030.272.837		ENERO	-\$ 13.844.011.542,88	100,00%	\$ 11.030.272.837,00	
20	FEBRERO	\$ 89.382.449.614	\$ 100.872.469.260	\$ 11.724.801.593,96	\$ 9.370.809.678,00	\$ 9.370.809.678	FEBRERO	-\$ 11.490.019.626,91	100,00%	\$ 9.370.809.678,00	
21	MARZO	\$ 101.384.863.786	\$ 110.072.352.827	\$ 12.002.414.171,76	\$ 9.199.883.567,00	\$ 9.199.883.567	MARZO	-\$ 8.687.489.022,16	100,00%	\$ 9.199.883.567,00	
22	ABRIL	\$ 113.788.114.596	\$ 120.707.125.873	\$ 12.403.250.810,17	\$ 10.634.773.046,00	\$ 10.634.773.046	ABRIL	-\$ 6.919.011.257,99	100,00%	\$ 10.634.773.046,00	
23	MAYO	\$ 127.249.751.657	\$ 133.963.057.819	\$ 13.461.637.060,99	\$ 13.255.931.946,00	\$ 13.255.931.946	MAYO	-\$ 6.713.306.142,99	100,00%	\$ 13.255.931.946,00	
24	JUNIO	\$ 141.041.933.994	\$ 147.514.143.371	\$ 13.792.182.337,04	\$ 13.551.085.552,00	\$ 13.551.085.552	JUNIO	-\$ 6.472.209.357,96	100,00%	\$ 13.551.085.552	
25	JULIO	\$ 154.987.168.399	\$ 160.501.118.607	\$ 13.945.234.405,54	\$ 12.986.975.236,00	\$ 12.986.975.236	JULIO	-\$ 5.513.950.188,41	100,00%	\$ 12.986.975.236	
26	AGOSTO	\$ 169.141.553.827	\$ 175.218.253.457	\$ 14.154.385.427,35	\$ 14.717.134.850,00	\$ 14.717.134.850	AGOSTO	-\$ 6.076.699.611,07	100,00%	\$ 14.717.134.850	
27	SEPTIEMBRE	\$ 183.345.548.034	\$ 186.233.648.819	\$ 14.203.994.207,63	\$ 11.015.395.362,00	\$ 11.015.395.362	SEPTIEMBRE	-\$ 2.888.100.765,44	100,00%	\$ 11.015.395.362	
28	OCTUBRE	\$ 197.625.366.623	\$ 199.158.820.405	\$ 14.279.818.589,08	\$ 12.925.171.586,00	\$ 12.925.171.586	OCTUBRE	-\$ 1.533.453.762,36	100,00%	\$ 12.925.171.586	
	REPROGRAMACION 12					\$ 1.533.453.762	NOVIEMBRE	\$ 0,00			
29	NOVIEMBRE	\$ 206.681.920.405	\$ 208.328.897.160	\$ 7.523.100.000,00	\$ 9.170.076.755,00	\$ 9.170.076.755	NOVIEMBRE	-\$ 1.646.976.755,00	100,00%	\$ 9.170.076.755	
30	DICIEMBRE	\$ 219.407.645.698	\$ 219.449.626.552	\$ 12.725.725.293,00	\$ 11.120.729.392,00	\$ 11.120.729.392	DICIEMBRE	-\$ 41.980.854,00	100,00%	\$ 11.120.729.392	
	REPROGRAMACION 13					\$ 41.980.854,00		\$ -			
31	ENERO	\$ 220.078.397.500	\$ 230.616.354.347	\$ 9.628.770.959,73	\$ 11.166.727.795,00	\$ 10.050.520.334,00	ENERO	-\$ 1.537.956.835,27	100,00%	\$ 11.166.727.795	
32	FEBRERO	\$ 239.716.511.368	\$ 239.252.974.335	\$ 10.638.113.855,99	\$ 8.636.619.988	\$ 8.636.619.988	FEBRERO	\$ 463.537.032,72	100,00%	\$ 8.636.619.988	
33	MARZO	\$ 250.772.622.337	\$ 248.454.731.950	\$ 11.056.110.968,95	\$ 9.201.757.615	\$ 463.537.033	FEBRERO	\$ -	5,04%	\$ 463.537.033,0	
						\$ 8.738.220.582	MARZO	\$ 2.317.890.386,67	94,96%	\$ 8.738.220.582,0	
34	ABRIL	\$ 261.367.509.500	\$ 257.956.808.925	\$ 10.594.887.163,06	\$ 9.502.076.975	\$ 2.317.890.387	MARZO	\$ -	24,39%	\$ 2.317.890.387,00	
	REPROGRAMACION 15					\$ 7.184.186.588	ABRIL	\$ 3.410.700.574,73	75,61%	\$ 7.184.186.588,00	
35	MAYO	\$ 266.717.711.020	\$ 266.808.629.017	\$ 5.350.201.520,26	\$ 8.851.820.092	\$ 3.410.700.575	ABRIL	\$ -	38,53%	\$ 3.410.700.575,00	
						\$ 5.441.119.517	MAYO	-\$ 90.917.997,01	61,47%	\$ 5.441.119.517,00	