

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

				FECHA	01/10/2022 (Día / Mes / Año)		
--	--	--	--	-------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA	PERIODO MES: SEPTIEMBRE 2022
ACTA PARCIAL DE OBRA No. _____ (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 15 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 363 781 039		

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Día/Mes/Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 10 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 10 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 10 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26 10 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28 10 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18 11 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18 11 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05 12 2022</td> </tr> </table>	Día/Mes/Año	4 10 2022			4 10 2022	5 10 2022	26 10 2022	28 10 2022	18 11 2022		18 11 2022			05 12 2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE NOMBRE DE QUIEN RECIBE NOMBRE DE QUIEN RECIBE NOMBRE DE QUIEN APRUEBA NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE NOMBRE DE QUIEN RECIBE NOMBRE DE QUIEN RECIBE NOMBRE DE QUIEN RECIBE NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO _____ _____ _____ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO MAURICIO HOYOS SIERRA MAURICIO HOYOS SIERRA _____ LUZ HELENA ARIZA RUIZ _____ _____ CARLOS ABAD RAMIREZ TORO	FIRMA 	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: _____ _____ _____ RADICADO No 107745 DEL 5/10/2022 SE REALIZA DEVOLUCION POR DESIGNACION DE NUEVO GERENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES SEGÚN RESOLUCION No 3923 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022
Día/Mes/Año																			
4 10 2022																			
4 10 2022																			
5 10 2022																			
26 10 2022																			
28 10 2022																			
18 11 2022																			
18 11 2022																			
05 12 2022																			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
----------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	NIT. 901.472.786-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES (E) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 366 439 439 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 15 DEL PERIODO septiembre-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	

Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matricula No: 05202-096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 18/11/2022 (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matricula No.: 05202-096971 ANT DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA Fecha firma: 18/11/2022 (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matricula No.: 63202-092415 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 25/11/2022 (Suscribe según su competencia)
--	---	---

Firma: Nombre: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Matricula No.: 17202-24988 CLD ORDENADOR DEL PAGO (E) Fecha de Firma: 05-12-2022	Firmado digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
--	---

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTES	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 DE 1																																																																																																																																																																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA																																																																																																																																																																
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE 2022																																																																																																																																																																
CONTRATO NO.: 983 DE 2021		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO. 15																																																																																																																																																																
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRÍ SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2		ACTA FINAL: SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)																																																																																																																																																																
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO. (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																																
CONTRATO INTERVENTORÍA NO: 967 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL																																																																																																																																																																
DATOS ESPECÍFICOS																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 48.034.512.600																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 56.106.239.651																																																																																																																																																																		
<table><tr><th>GRUPO DE AJUSTE ICCP</th><th>ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_s (dic-21)</th><th>ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ago-22)</th><th>FACTOR DE AJUSTE I / I_s</th><th>VALOR BÁSICO (A)</th><th>VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)</th><th>VALOR BÁSICO A AJUSTAR (P₀) = (A) - (B)</th><th>VALOR AJUSTADO P₁ = P₀ * (I / I_s)</th><th>VALOR AJUSTE EN EL MES (P₁) - (P₀)</th><th>VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)</th></tr><tr><td>1 OBRAS DE EXPLANACIÓN</td><td>101.14</td><td>103.21</td><td>1.02047</td><td>\$ 577.299.645</td><td>\$ 390.947.320</td><td>\$ 186.352.325</td><td>\$ 190.166.957</td><td>\$ 3.814.632</td><td>\$ 132.842.094</td></tr><tr><td>2 SUB-BASES Y BASES</td><td>100.76</td><td>102.43</td><td>1.01657</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 7.140.219</td></tr><tr><td>3 TRANSPORTE DE MATERIALES</td><td>100.39</td><td>100.89</td><td>1.00498</td><td>\$ 1.283.731.700</td><td>\$ 869.343.107</td><td>\$ 414.388.593</td><td>\$ 416.453.248</td><td>\$ 2.063.655</td><td>\$ 14.720.197</td></tr><tr><td>4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS</td><td>103.72</td><td>108.28</td><td>1.04396</td><td>\$ 4.474.018.743</td><td>\$ 3.029.905.492</td><td>\$ 1.444.213.251</td><td>\$ 1.507.700.866</td><td>\$ 63.487.615</td><td>\$ 718.925.015</td></tr><tr><td>5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS</td><td>101.91</td><td>104.30</td><td>1.02345</td><td>\$ 4.779.511.599</td><td>\$ 3.236.685.255</td><td>\$ 1.542.826.344</td><td>\$ 1.579.005.622</td><td>\$ 36.179.278</td><td>\$ 350.916.041</td></tr><tr><td>6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS</td><td>101.21</td><td>99.33</td><td>0.98142</td><td>\$ 593.802.580</td><td>\$ 402.123.107</td><td>\$ 191.679.473</td><td>\$ 188.118.068</td><td>\$ -3.561.405</td><td>\$ 65.876.080</td></tr><tr><td>7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES</td><td>100.13</td><td>104.67</td><td>1.04534</td><td>\$ 3.174.350</td><td>\$ 2.149.670</td><td>\$ 1.024.680</td><td>\$ 1.071.139</td><td>\$ 46.459</td><td>\$ 26.097.499</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 11.711.538.617</td><td>\$ 7.931.053.951</td><td>\$ 3.780.484.666</td><td>\$ 3.882.514.900</td><td>\$ 102.030.234</td><td>\$ 1.184.664.985</td></tr></table>			GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I _s (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ago-22)	FACTOR DE AJUSTE I / I _s	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (P ₀) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO P ₁ = P ₀ * (I / I _s)	VALOR AJUSTE EN EL MES (P ₁) - (P ₀)	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)	1 OBRAS DE EXPLANACIÓN	101.14	103.21	1.02047	\$ 577.299.645	\$ 390.947.320	\$ 186.352.325	\$ 190.166.957	\$ 3.814.632	\$ 132.842.094	2 SUB-BASES Y BASES	100.76	102.43	1.01657	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.140.219	3 TRANSPORTE DE MATERIALES	100.39	100.89	1.00498	\$ 1.283.731.700	\$ 869.343.107	\$ 414.388.593	\$ 416.453.248	\$ 2.063.655	\$ 14.720.197	4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS	103.72	108.28	1.04396	\$ 4.474.018.743	\$ 3.029.905.492	\$ 1.444.213.251	\$ 1.507.700.866	\$ 63.487.615	\$ 718.925.015	5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	101.91	104.30	1.02345	\$ 4.779.511.599	\$ 3.236.685.255	\$ 1.542.826.344	\$ 1.579.005.622	\$ 36.179.278	\$ 350.916.041	6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS	101.21	99.33	0.98142	\$ 593.802.580	\$ 402.123.107	\$ 191.679.473	\$ 188.118.068	\$ -3.561.405	\$ 65.876.080	7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES	100.13	104.67	1.04534	\$ 3.174.350	\$ 2.149.670	\$ 1.024.680	\$ 1.071.139	\$ 46.459	\$ 26.097.499	TOTALES				\$ 11.711.538.617	\$ 7.931.053.951	\$ 3.780.484.666	\$ 3.882.514.900	\$ 102.030.234	\$ 1.184.664.985																																																																						
GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I _s (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ago-22)	FACTOR DE AJUSTE I / I _s	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (P ₀) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO P ₁ = P ₀ * (I / I _s)	VALOR AJUSTE EN EL MES (P ₁) - (P ₀)	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)																																																																																																																																																									
1 OBRAS DE EXPLANACIÓN	101.14	103.21	1.02047	\$ 577.299.645	\$ 390.947.320	\$ 186.352.325	\$ 190.166.957	\$ 3.814.632	\$ 132.842.094																																																																																																																																																									
2 SUB-BASES Y BASES	100.76	102.43	1.01657	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.140.219																																																																																																																																																									
3 TRANSPORTE DE MATERIALES	100.39	100.89	1.00498	\$ 1.283.731.700	\$ 869.343.107	\$ 414.388.593	\$ 416.453.248	\$ 2.063.655	\$ 14.720.197																																																																																																																																																									
4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS	103.72	108.28	1.04396	\$ 4.474.018.743	\$ 3.029.905.492	\$ 1.444.213.251	\$ 1.507.700.866	\$ 63.487.615	\$ 718.925.015																																																																																																																																																									
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	101.91	104.30	1.02345	\$ 4.779.511.599	\$ 3.236.685.255	\$ 1.542.826.344	\$ 1.579.005.622	\$ 36.179.278	\$ 350.916.041																																																																																																																																																									
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS	101.21	99.33	0.98142	\$ 593.802.580	\$ 402.123.107	\$ 191.679.473	\$ 188.118.068	\$ -3.561.405	\$ 65.876.080																																																																																																																																																									
7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES	100.13	104.67	1.04534	\$ 3.174.350	\$ 2.149.670	\$ 1.024.680	\$ 1.071.139	\$ 46.459	\$ 26.097.499																																																																																																																																																									
TOTALES				\$ 11.711.538.617	\$ 7.931.053.951	\$ 3.780.484.666	\$ 3.882.514.900	\$ 102.030.234	\$ 1.184.664.985																																																																																																																																																									
<table><tr><th>GRUPO DE AJUSTE ICCOV</th><th>ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_s (dic-21)</th><th>ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ago-22)</th><th>FACTOR DE AJUSTE I / I_s</th><th>VALOR BÁSICO (A)</th><th>VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)</th><th>VALOR BÁSICO A AJUSTAR (P₀) = (A) - (B)</th><th>VALOR AJUSTADO P₁ = P₀ * (I / I_s)</th><th>VALOR AJUSTE EN EL MES (P₁) - (P₀)</th><th>VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)</th></tr><tr><td>11601 Preliminares y explanación</td><td>103.28</td><td>109.17</td><td>1.05703</td><td>\$ 448.139.866</td><td>\$ 303.480.317</td><td>\$ 144.659.549</td><td>\$ 152.909.483</td><td>\$ 8.249.934</td><td>\$ 134.956.274</td></tr><tr><td>11602 Afirmados, subbases y bases</td><td>102.44</td><td>107.64</td><td>1.05077</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 6.790.289</td></tr><tr><td>11604 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>109.42</td><td>118.45</td><td>1.08250</td><td>\$ 120.271.898</td><td>\$ 81.448.129</td><td>\$ 38.823.769</td><td>\$ 42.026.730</td><td>\$ 3.202.961</td><td>\$ 31.872.161</td></tr><tr><td>11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>108.95</td><td>116.39</td><td>1.06829</td><td>\$ 4.458.215.171</td><td>\$ 3.019.103.314</td><td>\$ 1.439.111.857</td><td>\$ 1.537.388.806</td><td>\$ 98.276.949</td><td>\$ 1.189.844.965</td></tr><tr><td>11607 Sefalización y control de tránsito</td><td>102.36</td><td>113.69</td><td>1.11070</td><td>\$ 121.267.874</td><td>\$ 82.122.604</td><td>\$ 39.145.270</td><td>\$ 43.478.651</td><td>\$ 4.333.381</td><td>\$ 6.058.544</td></tr><tr><td>11608 Transporte y sobre acarreo</td><td>100.89</td><td>105.48</td><td>1.04549</td><td>\$ 1.117.640.300</td><td>\$ 756.866.011</td><td>\$ 360.774.289</td><td>\$ 377.185.911</td><td>\$ 16.411.622</td><td>\$ 69.816.052</td></tr><tr><td>14301 Preliminares y cimentación</td><td>101.57</td><td>108.51</td><td>1.06830</td><td>\$ 545.418.319</td><td>\$ 369.357.286</td><td>\$ 176.061.033</td><td>\$ 188.086.002</td><td>\$ 12.024.969</td><td>\$ 182.790.462</td></tr><tr><td>14302 Subestructura y cimentación</td><td>102.82</td><td>111.48</td><td>1.08416</td><td>\$ 52.681.398</td><td>\$ 35.675.843</td><td>\$ 17.005.555</td><td>\$ 18.436.743</td><td>\$ 1.431.188</td><td>\$ 149.292.002</td></tr><tr><td>14303 Estructura, subestructura, superestructura, y ardenes</td><td>107.49</td><td>116.81</td><td>1.08668</td><td>\$ 395.479.468</td><td>\$ 267.818.696</td><td>\$ 127.660.772</td><td>\$ 138.726.408</td><td>\$ 11.065.636</td><td>\$ 82.012.448</td></tr><tr><td>14304 Estructura, subestructura, superestructura, y arden</td><td>102.58</td><td>113.98</td><td>1.11133</td><td>\$ 158.233.464</td><td>\$ 107.155.702</td><td>\$ 51.077.762</td><td>\$ 56.754.034</td><td>\$ 5.676.272</td><td>\$ 23.136.592</td></tr><tr><td>15101 Preliminares y movimiento de tierras</td><td>103.67</td><td>109.47</td><td>1.05592</td><td>\$ 166.091.400</td><td>\$ 112.477.096</td><td>\$ 53.614.304</td><td>\$ 56.612.416</td><td>\$ 2.998.112</td><td>\$ 31.178.751</td></tr><tr><td>15102 Aceros y excavaciones</td><td>125.69</td><td>134.17</td><td>1.06753</td><td>\$ 2.773.149.534</td><td>\$ 1.877.976.864</td><td>\$ 895.172.670</td><td>\$ 955.623.680</td><td>\$ 60.451.010</td><td>\$ 563.656.530</td></tr><tr><td>15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo</td><td>102.92</td><td>111.98</td><td>1.08805</td><td>\$ 1.232.704.000</td><td>\$ 834.787.149</td><td>\$ 397.916.851</td><td>\$ 432.953.430</td><td>\$ 35.036.579</td><td>\$ 270.881.873</td></tr><tr><td>15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación</td><td>113.42</td><td>120.87</td><td>1.06569</td><td>\$ 122.245.925</td><td>\$ 82.784.940</td><td>\$ 39.460.985</td><td>\$ 42.053.177</td><td>\$ 2.592.192</td><td>\$ 24.315.970</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 11.711.538.617</td><td>\$ 7.931.053.951</td><td>\$ 3.780.484.666</td><td>\$ 4.042.235.471</td><td>\$ 261.750.805</td><td>\$ 2.766.602.913</td></tr></table>			GRUPO DE AJUSTE ICCOV	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I _s (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ago-22)	FACTOR DE AJUSTE I / I _s	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (P ₀) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO P ₁ = P ₀ * (I / I _s)	VALOR AJUSTE EN EL MES (P ₁) - (P ₀)	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)	11601 Preliminares y explanación	103.28	109.17	1.05703	\$ 448.139.866	\$ 303.480.317	\$ 144.659.549	\$ 152.909.483	\$ 8.249.934	\$ 134.956.274	11602 Afirmados, subbases y bases	102.44	107.64	1.05077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.790.289	11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	118.45	1.08250	\$ 120.271.898	\$ 81.448.129	\$ 38.823.769	\$ 42.026.730	\$ 3.202.961	\$ 31.872.161	11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	116.39	1.06829	\$ 4.458.215.171	\$ 3.019.103.314	\$ 1.439.111.857	\$ 1.537.388.806	\$ 98.276.949	\$ 1.189.844.965	11607 Sefalización y control de tránsito	102.36	113.69	1.11070	\$ 121.267.874	\$ 82.122.604	\$ 39.145.270	\$ 43.478.651	\$ 4.333.381	\$ 6.058.544	11608 Transporte y sobre acarreo	100.89	105.48	1.04549	\$ 1.117.640.300	\$ 756.866.011	\$ 360.774.289	\$ 377.185.911	\$ 16.411.622	\$ 69.816.052	14301 Preliminares y cimentación	101.57	108.51	1.06830	\$ 545.418.319	\$ 369.357.286	\$ 176.061.033	\$ 188.086.002	\$ 12.024.969	\$ 182.790.462	14302 Subestructura y cimentación	102.82	111.48	1.08416	\$ 52.681.398	\$ 35.675.843	\$ 17.005.555	\$ 18.436.743	\$ 1.431.188	\$ 149.292.002	14303 Estructura, subestructura, superestructura, y ardenes	107.49	116.81	1.08668	\$ 395.479.468	\$ 267.818.696	\$ 127.660.772	\$ 138.726.408	\$ 11.065.636	\$ 82.012.448	14304 Estructura, subestructura, superestructura, y arden	102.58	113.98	1.11133	\$ 158.233.464	\$ 107.155.702	\$ 51.077.762	\$ 56.754.034	\$ 5.676.272	\$ 23.136.592	15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.67	109.47	1.05592	\$ 166.091.400	\$ 112.477.096	\$ 53.614.304	\$ 56.612.416	\$ 2.998.112	\$ 31.178.751	15102 Aceros y excavaciones	125.69	134.17	1.06753	\$ 2.773.149.534	\$ 1.877.976.864	\$ 895.172.670	\$ 955.623.680	\$ 60.451.010	\$ 563.656.530	15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.92	111.98	1.08805	\$ 1.232.704.000	\$ 834.787.149	\$ 397.916.851	\$ 432.953.430	\$ 35.036.579	\$ 270.881.873	15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.42	120.87	1.06569	\$ 122.245.925	\$ 82.784.940	\$ 39.460.985	\$ 42.053.177	\$ 2.592.192	\$ 24.315.970	TOTALES				\$ 11.711.538.617	\$ 7.931.053.951	\$ 3.780.484.666	\$ 4.042.235.471	\$ 261.750.805	\$ 2.766.602.913
GRUPO DE AJUSTE ICCOV	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I _s (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ago-22)	FACTOR DE AJUSTE I / I _s	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (P ₀) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO P ₁ = P ₀ * (I / I _s)	VALOR AJUSTE EN EL MES (P ₁) - (P ₀)	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)																																																																																																																																																									
11601 Preliminares y explanación	103.28	109.17	1.05703	\$ 448.139.866	\$ 303.480.317	\$ 144.659.549	\$ 152.909.483	\$ 8.249.934	\$ 134.956.274																																																																																																																																																									
11602 Afirmados, subbases y bases	102.44	107.64	1.05077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.790.289																																																																																																																																																									
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	118.45	1.08250	\$ 120.271.898	\$ 81.448.129	\$ 38.823.769	\$ 42.026.730	\$ 3.202.961	\$ 31.872.161																																																																																																																																																									
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	116.39	1.06829	\$ 4.458.215.171	\$ 3.019.103.314	\$ 1.439.111.857	\$ 1.537.388.806	\$ 98.276.949	\$ 1.189.844.965																																																																																																																																																									
11607 Sefalización y control de tránsito	102.36	113.69	1.11070	\$ 121.267.874	\$ 82.122.604	\$ 39.145.270	\$ 43.478.651	\$ 4.333.381	\$ 6.058.544																																																																																																																																																									
11608 Transporte y sobre acarreo	100.89	105.48	1.04549	\$ 1.117.640.300	\$ 756.866.011	\$ 360.774.289	\$ 377.185.911	\$ 16.411.622	\$ 69.816.052																																																																																																																																																									
14301 Preliminares y cimentación	101.57	108.51	1.06830	\$ 545.418.319	\$ 369.357.286	\$ 176.061.033	\$ 188.086.002	\$ 12.024.969	\$ 182.790.462																																																																																																																																																									
14302 Subestructura y cimentación	102.82	111.48	1.08416	\$ 52.681.398	\$ 35.675.843	\$ 17.005.555	\$ 18.436.743	\$ 1.431.188	\$ 149.292.002																																																																																																																																																									
14303 Estructura, subestructura, superestructura, y ardenes	107.49	116.81	1.08668	\$ 395.479.468	\$ 267.818.696	\$ 127.660.772	\$ 138.726.408	\$ 11.065.636	\$ 82.012.448																																																																																																																																																									
14304 Estructura, subestructura, superestructura, y arden	102.58	113.98	1.11133	\$ 158.233.464	\$ 107.155.702	\$ 51.077.762	\$ 56.754.034	\$ 5.676.272	\$ 23.136.592																																																																																																																																																									
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.67	109.47	1.05592	\$ 166.091.400	\$ 112.477.096	\$ 53.614.304	\$ 56.612.416	\$ 2.998.112	\$ 31.178.751																																																																																																																																																									
15102 Aceros y excavaciones	125.69	134.17	1.06753	\$ 2.773.149.534	\$ 1.877.976.864	\$ 895.172.670	\$ 955.623.680	\$ 60.451.010	\$ 563.656.530																																																																																																																																																									
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.92	111.98	1.08805	\$ 1.232.704.000	\$ 834.787.149	\$ 397.916.851	\$ 432.953.430	\$ 35.036.579	\$ 270.881.873																																																																																																																																																									
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.42	120.87	1.06569	\$ 122.245.925	\$ 82.784.940	\$ 39.460.985	\$ 42.053.177	\$ 2.592.192	\$ 24.315.970																																																																																																																																																									
TOTALES				\$ 11.711.538.617	\$ 7.931.053.951	\$ 3.780.484.666	\$ 4.042.235.471	\$ 261.750.805	\$ 2.766.602.913																																																																																																																																																									
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL																																																																																																																																																																		
PORCENTAJE AMORTIZADO 67.720% (%: tres decimales)																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVA</td><td>\$ 363.781.039.00</td><td>\$ 3.951.267.898.00</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$ 2.658.400.00</td><td>\$ 28.874.650.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$ 366.439.439.00</td><td>\$ 3.980.142.548.00</td></tr></table>			VALOR AJUSTE DEFINITIVA	\$ 363.781.039.00	\$ 3.951.267.898.00	VALOR IVA	\$ 2.658.400.00	\$ 28.874.650.00	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$ 366.439.439.00	\$ 3.980.142.548.00																																																																																																																																																							
VALOR AJUSTE DEFINITIVA	\$ 363.781.039.00	\$ 3.951.267.898.00																																																																																																																																																																
VALOR IVA	\$ 2.658.400.00	\$ 28.874.650.00																																																																																																																																																																
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$ 366.439.439.00	\$ 3.980.142.548.00																																																																																																																																																																
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																																																																																																																																																																		
<table><tr><th colspan="3">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 15</td><td>\$</td><td>363.781.039</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>2.658.400</td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 15</td><td>\$</td><td>366.439.439</td></tr></table>			RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR			*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 15	\$	363.781.039	VALOR IVA	\$	2.658.400	*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 15	\$	366.439.439																																																																																																																																																				
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR																																																																																																																																																																		
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 15	\$	363.781.039																																																																																																																																																																
VALOR IVA	\$	2.658.400																																																																																																																																																																
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 15	\$	366.439.439																																																																																																																																																																
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)																																																																																																																																																																		
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 363.781.039																																																																																																																																																																		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 366.439.439 (Indicar el valor incluido IVA)																																																																																																																																																																		
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE																																																																																																																																																																		
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para los contratos sin anticipo. 3. El ítem "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral 81 subnumerales 9 y 10 del instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																																																																																																																																																																		
Aprobada Firma:  Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula No.: 25203-32230 CNO CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061																																																																																																																																																																		
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																																																																																																																																																		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒	15P
		PRESTACION DE SERVICIOS		SEPTIEMBRE 2022
		OTRO		
		CUAL? _____		

NO. COMPROMISO:	<u>181622</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>366 439 439.00</u>
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
						TOTAL ACTA: \$	<u>366 439 439.00</u>

Firmado digitalmente
por MAURICIO HOYOS
SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL					CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
						VERSIÓN		1	
						PÁGINA		1	DE

Contrato N°: 983 DE 2021

Contratista : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato : CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Acta No.: 15 P

Valor básico : \$ 363 781 039.00

Período : SEPTIEMBRE 2022

Valor Incluido Iva : \$ 366 439 439.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (carretera - puente-túnel)	Valor incluido IVA (construcción, rehabilitación, mejoramiento)	Valor incluido IVA Provision para servicios del tunel	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (gestión social, predial y ambiental)	Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad	Subtotal
1	6203	CARRETERA	\$ 172 079 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172 079 960.00
2	6203	PUENTE	\$ 39 941 899.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39 941 899.00
3	6203	TUNEL	\$ 154 417 580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154 417 580.00
4	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6203	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 366 439 439.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366 439 439.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 366 439 439.00	\$ 363 781 039.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
TOTAL ANTIOQUIA			\$ 366 439 439.00	\$ 363 781 039.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			\$ -
	MUNICIPIO 2			\$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -

MIGUEL SRA. VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula No.: 25202-376479 CND
Contratista

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula No.: 25202-32230 CND
Interventor

										2021								
										(ene-21)	(feb-21)	(mar-21)	(abr-21)	(may-21)	(jun-21)	(jul-21)	(ago-21)	(sep-21)
										5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
ICOCIV CIELO ABIERTO																		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19		
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84		
ICOCIV PUENTES																		
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43		
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95		
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16		
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10		
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30		
ICOCIV TUNELES																		
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	25.38	101.20	101.46	102.26	102.07	102.73	102.90	103.63	103.65	103.85		
530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	Aceros y excavaciones	23.60	102.85	103.72	106.09	113.40	116.12	115.41	120.57	120.39	121.10		
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	27.59	100.97	100.91	102.19	101.91	101.37	100.98	101.89	102.03	102.25		
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	6.86	101.62	102.49	104.31	106.68	108.20	109.19	112.51	112.91	112.95		
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e instrumentación	8.68	100.96	101.00	103.08	103.77	103.60	103.20	105.50	106.02	106.35		
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	7.06	100.41	101.67	103.11	104.49	104.55	106.31	110.24	110.05	110.23		
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	0.84	99.17	99.37	100.19	100.64	101.39	102.27	102.85	103.62	103.62		

1	2	3				2022							
			(oct-21)	(nov-21)	(dic-21)	(ene-22)	(feb-22)	(mar-22)	(abr-22)	(may-22)	(jun-22)	(jul-22)	(ago-22)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
11601	01	Preliminares y explanación	103.14	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17
11602	02	Afirmados, subbases y bases	102.21	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	103.50	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	108.61	109.16	109.42	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45
11605	05	Obras de urbanismo	104.88	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.36	108.49	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39
11607	07	Señalización y control de tránsito	101.70	102.00	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69
11608	08	Transporte y sobre acarreo	100.89	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48
14101	01	Preliminares y cimentación	101.39	101.29	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51
14102	02	Subestructura y cimentación	102.53	102.34	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	106.76	106.77	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	101.90	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98
14105	05	Drenajes	108.76	112.13	112.43	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	103.94	103.94	103.67	105.05	106.72	107.29	107.81	108.23	108.36	109.41	109.47
15102	02	Aceros y excavaciones	121.63	123.20	125.69	128.39	132.16	135.72	138.78	136.77	134.28	135.74	134.17
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.82	102.48	102.92	105.32	106.40	108.19	108.82	109.54	110.19	111.27	111.98
15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	112.97	113.37	113.42	115.64	117.56	118.60	120.05	120.45	119.63	121.21	120.87
15105	05	Concretos e instrumentación	107.19	106.79	107.53	109.98	111.14	112.77	113.73	114.28	114.52	116.02	116.61
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	110.89	112.28	112.18	114.81	115.81	118.64	119.60	120.81	120.56	123.05	123.31
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	103.90	105.01	106.11	109.20	108.93	109.86	111.98	112.43	112.85	113.71	114.55

CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

983 DE 2021
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES		VALOR DE AJUSTE	MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				%	VALOR AJUSTE	
1	JULIO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0	JULIO	\$ 0.00	0.00%	\$ 0	
2	AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0	AGOSTO	\$ 0.00	0.00%	\$ 0	
3	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759	\$ -	\$ 1 789 569 759.43	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
4	OCTUBRE	\$ 5 674 016 476	\$ -	\$ 3 884 446 716.10	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
						\$ 0	OCTUBRE	\$ 3 884 446 716.10	0.00%		
5	NOVIEMBRE	\$ 10 743 965 651	\$ -	\$ 5 069 949 175.56	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
							OCTUBRE	\$ 3 884 446 716.10			
							NOVIEMBRE	\$ 5 069 949 175.56			
6	DICIEMBRE	\$ 17 481 049 425	\$ 796 005 269	\$ 6 737 083 773.90	\$ 796 005 269.00	\$ 796 005 269	SEPTIEMBRE	\$ 993 564 490.43	100.00%	\$ 796 005 269	
							OCTUBRE	\$ 3 884 446 716.10	0.00%	\$ 0	
							NOVIEMBRE	\$ 5 069 949 175.56	0.00%	\$ 0	
							DICIEMBRE	\$ 6 737 083 773.90	0.00%	\$ 0	
	REPROGRAMACION 2					\$ 16 017 642 390.00	DICIEMBRE	\$ 667 401 766.00			
7	ENERO	\$ 2 557 151 246	\$ 1 894 772 428	\$ 1 093 744 211	\$ 1 098 767 159.00	\$ 667 401 766	DICIEMBRE	\$ 0.00	60.74%	\$ 667 401 766.00	
						\$ 431 365 393.00	ENERO	\$ 662 378 818.00	39.26%	\$ 431 365 393.00	
8	FEBRERO	\$ 3 848 879 860	\$ 3 486 495 096	\$ 1 291 728 614	\$ 1 591 722 668.00	\$ 662 378 818	ENERO	\$ 0.00	41.61%	\$ 662 378 818	
						\$ 929 343 850.00	FEBRERO	\$ 362 384 764.00	58.39%	\$ 929 343 850	
9	MARZO	\$ 6 939 492 288	\$ 6 940 107 524	\$ 3 090 612 428	\$ 3 453 612 428.00	\$ 362 384 764.00	FEBRERO	\$ 0.00	10.49%	\$ 362 384 764	
						\$ 3 091 227 664	MARZO	-\$ 615 236.00	89.51%	\$ 3 091 227 664	
10	ABRIL	\$ 10 844 627 261	\$ 11 154 796 014	\$ 3 905 134 972.83	\$ 4 214 688 490.00	\$ 4 214 688 490	ABRIL	-\$ 310 168 753	100.00%	\$ 4 214 688 490	
11	MAYO	\$ 16 430 955 328	\$ 17 394 880 776	\$ 5 586 328 066.88	\$ 6 240 084 762.00	\$ 6 240 084 762	MAYO	-\$ 963 925 448	100.00%	\$ 6 240 084 762	
12	JUNIO	\$ 24 699 942 690	\$ 22 659 422 885	\$ 6 228 467 557.28	\$ 7 305 061 914.00	\$ 7 305 061 914	JUNIO	-\$ 2 040 519 805	100.00%	\$ 7 305 061 914	
13	JULIO	\$ 33 583 967 380	\$ 29 522 482 579	\$ 6 863 059 693.78	\$ 8 884 024 690.00	\$ 8 884 024 690	JULIO	-\$ 4 061 484 801	100.00%	\$ 8 884 024 690	
14	AGOSTO	\$ 38 414 010 967	\$ 44 394 701 034	\$ 8 891 528 387.92	\$ 10 810 733 654.00	\$ 10 810 733 654	AGOSTO	-\$ 5 980 690 067	100.00%	\$ 10 810 733 654	
15	SEPTIEMBRE	\$ 48 034 512 600	\$ 56 105 402 651	\$ 9 620 501 700.00	\$ 11 710 701 617.00	\$ 11 710 701 617	SEPTIEMBRE	-\$ 8 070 889 984	100.00%	\$ 11 710 701 617	