





Continuación Informe de
Interventoría No.4


✓ **ANEXOS** ✓

ANEXO No.1. INFORMES SEMANALES

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		PÁGINA	1	DE	2
			VERSIÓN	1		
			CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		
IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD						
Ensayo de flecto tracción						
Se fundirá la bosa superior del box de la calle 50						
V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA						
VI. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
						
CONINTER JMJ S.A.S		RITA ESQUIVEL CARRANZA				
R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO		APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
ELABORO		REVISO				

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		PÁGINA	1	DE	2
			VERSIÓN	1		
		INFORMES SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		
IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD						
V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA						
Desempeño de obra superior						
VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
VII. FIRMAS						
						
CONINTER JAL S.A.S R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO ELABORO	RITA ESQUIVEL CARRANZA APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REVISO					


	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORMES SEMANAL DE OBRA		PÁGINA 1	DE 1	2
IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD					
V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA					
Descontrato de losa superior					
VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
VII. FIRMAS					
 CONINTER JMJ S.A.S R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO ELABORÓ		 RITA ESQUIVEL CARRANZA APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REVISÓ			

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		PÁGINA	1	DE	2			
							INFORMES SEMANAL DE OBRA	VERSIÓN	1
								CODIGO DEL PROCESO: SI-SUP-F-039	
IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD									
V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA									
VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>									
VII. FIRMAS									
									
CONINTER JMJ S.A.S			RITA ESQUIVEL CARRANZA						
R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO			APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						
ELABORÓ			REVISÓ						

8002

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA									
INFORMES SEMANAL DE OBRA									
FECHA DE PRESENTACIÓN:		24		2		2025		19	
PÁGINA		1		2		21-feb-25		22-feb-25	
VERSIÓN		1		1		AL		22-feb-25	
CODIGO DEL PROCESO: SI-SUP-F-039									
L. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
CONTRATO DE OBRA									
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"									
CONTRATISTA: CONINTER JIM S.A.S									
REP. LEGAL: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO									
CONTRATO No.: CMA-SIM-018-2024									
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES									
PRORROGA 1: DOS (02) MESES									
SUSPENSIÓN 1: 12 DE DICIEMBRE DE 2024									
REINICIO 1: 21 DE FEBRERO DE 2025									
VALOR INICIAL: \$ 2,458,520,806.00									
ADICIONES: \$ 1,227,918,544.00									
VALOR TOTAL: \$ 3,684,439,352.00									
II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA									
ANTICIPO									
RESUMEN ACTAS PAGADAS:									
PARCIAL 1: \$ 826,929,095.00									
PARCIAL 2: \$ -									
PARCIAL 3: \$ -									
FINAL: \$ -									
PORCENTAJE: 22.44%									
TOTAL PAGADO: \$ 826,929,095.00									
% AVANCE FINANCIERO: 33.66%									
III. AVANCE FÍSICO									
ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO				
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	\$ 47,388.00	27.77	\$ 1,315,909.00				
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	\$ 19,948.00	34.71	\$ 692,395.00				
NP04	ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	\$ 488,828.00	1.00	\$ 488,828.00				
COSTO TOTAL OBRAS					\$ 2,497,132.00				
IMPLEMENTACIÓN PGIO					\$ 7,120.00				
COSTO TOTAL OBRAS					\$ 2,504,252.00				
AVANCE FÍSICO A LA FECHA:									
		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA					
ACUMULADO ANTERIOR		48.85%	48.85%	-1.07%					
DURANTE EL PERIODO		1.14%	0.07%						
ACUMULADO ACTUAL		50.00%	48.93%						



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		PÁGINA	1	DE	2
	INFORMES SEMANAL DE OBRA		VERSIÓN	1		
IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD		SI-SUP-F-039				
V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA						
VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div></div><div></div><div></div></div>						
VII. FIRMAS						
						
GONINTER JIMÉNEZ		RITA ESQUIVEL				
R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO		APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				
ELABORO		REVISÓ				

 CONINTER JMJ SAS
**ANEXO No.2. ACTAS DE COMITÉ
DE OBRA**

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

ACTA DE COMITÉ No. 3

CONTRATO No.	LP-SIM-017-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS R&R 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (\$2.456.520.808,00) M/CTE, equivalentes a 1.889,6313 SMLMV.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2024
FECHA FINAL	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR	CONINTER JMJ S.A.S
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-018-2024
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA LLUVIAS RECURRENTE EXCAVACION BOX CALLE 50

En la ciudad de Montería a los **quince (15)** días del mes **noviembre** del año 2024 los suscritos a saber el contratista **CONSORCIO OBRAS R&R 2024**, representado legalmente por HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO, el interventor **CONINTER JMJ S.A.S** representado por FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINTO, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **RITA ESQUIVEL**, se llevó a cabo el presente comité en el sitio de obra, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS.
2. AVANCE DE OBRA SEMANAL.
3. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Temas claves
 - 3.1. Intervención por parte del interventor.
 - 3.2. Intervención por parte del contratista de obra.
 - 3.3. Intervención por parte del Municipio.
4. COMPROMISOS

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS.

Descripción del Compromiso	Responsable	Estado	Observaciones
Presentación de análisis de costos de la alternativa 2 de VEOLIA	Contratista de obra	Cumplido	
Revisión del análisis del costo	Contratista de interventoría	Cumplido	

2. AVANCE DE OBRA SEMANAL.

El contrato de obra se inició el 14 de agosto de 2024.

El director de la interventoría manifiesta que el contrato se encuentra en el mes 3 de ejecución, semana 14, se cuenta con un avance de obra del 60.44%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2,10	ACERO DE REFUERZO $F_y = 420$ Mpa	KG
6,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3
6,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3

3. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Temas claves

El presente comité se inicia con la intervención del apoyo a la Supervisión quien manifiesta su preocupación ante las fuertes lluvias que se vienen presentado, esto en lo relacionado con la excavación del Box de la calle 50, y reitera la solicitud de implementar medidas correctivas pertinentes que mitiguen y eviten que la socavación actual de las paredes de la excavación.

El contratista de interventoría indica que el contratista de obra ha implementado y llevado a cabo las medidas pertinentes en el sitio de obra con miras a contener la socavación, sin embargo, las fuertes lluvias en los últimos días han aumentado la situación, y ante las circunstancias, las medidas implementadas se muestran poco efectivas.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

El contratista de obra plantea que puede disponer de una máquina para realizar la conformación de los taludes socavados, posteriormente, se volvería a instalar entibado con la finalidad de garantizar la estabilidad en los taludes y continuar con la ejecución del box de la calle 50.

Intervención de la interventoría

La interventoría manifiesta que se esta trabajando en la elaboración del proyecto de balance no. 2 y que recomienda definir si se contempla o no el tramo vial correspondiente a la prolongación de la calle 48 y el tramo de la carrera 14c entre box 48 y 50.

Intervención del Municipio

El municipio indica que desde el Comité no.1 se indicó la importancia de ejecutar dicho tramo vial, teniendo en cuenta lo indicado por el Ingeniero Juan Francisco, Consultor hidráulico de la Secretaria de infraestructura, quien mencionó: *"al estar en material de afirmado las vías aledañas, no cuentan el perfilado adecuado ni la estructura de soporte necesaria para lograr evacuar las aguas provenientes de escorrentías, mas aun, teniendo en cuenta que la zona en mención es una zona clasificada con amenaza de inundación media y alta, y allí se generan encharcamientos prolongados y de gran extensión; todas estas situaciones son propensas a aumentar los procesos de infiltración en la partes posteriores de los muros de contención o estribos de los box culvert. Hay que tener en cuenta que solo un pequeño tramo del canal Monteverde se encuentra revestido en concreto, por lo cual estas corrientes de infiltración generaran líneas equipotenciales de flujo internos, que buscarán unirse a los materiales sobresaturados, que se encuentran sobre la vía existente, siendo así que dichos efectos se sumarian y accionarían procesos erosivos y de desprendimiento de los taludes del canal y de la cara posterior de los muros del box culvert."*

Aunado a esto, el pasado 6 de noviembre de 2024, recibió por parte de la Secretaria de tránsito, el concepto técnico sobre movilidad en el que se conceptúa favorablemente en lo relacionado con el mejoramiento de la carrera 14c entre box 48 y 50, y la prolongación de la calle 48 hasta la cra 15ª bis.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

A partir del análisis presentado en el documento sobre los beneficios en movilidad de la pavimentación de la Carrera 14C entre Calles 48 y 50, se puede emitir el siguiente concepto técnico:

1. Reducción significativa de las demoras totales

La pavimentación y la implementación del par vial reducen las demoras totales en la red de 5.9 horas a 2.67 horas, representando una mejora del 55%. Esto evidencia un flujo vehicular más eficiente.

2. Disminución del tiempo total de viaje

El tiempo total de viaje para todos los vehículos se reduce en un 26%, pasando de 13.33 horas a 9.85 horas, lo que supone una circulación más ágil en las vías intervenidas.

3. Aumento de la velocidad promedio

La velocidad media de los vehículos incrementa un 32%, pasando de 22.39 km/h a 29.60 km/h. Este indicador refleja un mejor desempeño general de la red.

4. Mejora en las intersecciones clave

Las longitudes de cola en las intersecciones analizadas disminuyen considerablemente, especialmente en la intersección CL 48 Cra 16A, donde la cola baja de 210 m a 40 m (reducción del 80%).

El nivel de servicio mejora de forma general, alcanzando clasificaciones de A y B en las intersecciones evaluadas.

5. Reducción en el consumo de combustible

El consumo de combustible disminuye drásticamente, alcanzando una reducción de hasta el 65% en algunas intersecciones, lo cual genera beneficios tanto económicos como ambientales.

6. Impacto positivo generalizado

La pavimentación no solo mejora los indicadores de gestión de tráfico, sino que también contribuye a una movilidad más sostenible, al reducir el tiempo en circulación, el consumo energético y las emisiones asociadas.

En conclusión, las intervenciones proyectadas no solo optimizan el flujo vehicular, sino que también fortalecen la infraestructura de movilidad urbana en Monteria, mejorando la calidad de vida de los usuarios y promoviendo un desarrollo más ordenado del tráfico del sector.

Tomado del "Análisis y Concepto Técnico sobre las Ventajas en Movilidad Generadas por la Pavimentación de la Carrera 14C entre las Calles 48 y 50 (Proyección del Futuro Par Vial)." Emitido por la Secretaría de Transito y Transporte del Municipio de Monteria


Por anterior, desde el equipo de proyecto se realizaron los diseños correspondientes al tramo vial comprendido para la Carrera 14C entre calles 48 y 50, y la prolongación de la calle 48 hasta conectar a la Carrera 15ª bis; y se hace entrega para ser contemplados e incluidos en el proyecto de balance no.2 que se encuentra en elaboración.


	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024


4. COMPROMISOS

COMPROMISO PACTADO	RESPONSABLES	FECHA
Reporte de incidente	CONSORCIO OBRAS R&R CONINTER JMJ SAS	INMEDIATO
Presentación del proyecto de balance no. 2	Contratista de obra	20/11/2024
Revisión del proyecto de balance no. 2	Contratista de interventoría	21/11/2024

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:


CONSORCIO OBRAS R&R 2024
CONTRATISTA
OBRA
 Rep. Legal. Haylen Karina Velásquez Mercado


CONINTER JMJ S.A.S
CONTRATISTA
INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA
 Rep. Legal. Francisco Troncoso Pino


RITA ESQUIVEL CARRANZA
 Apoyo a la Supervisión
 Secretaria de Infraestructura

Firmado digitalmente por INGRID SOFIA MORALES AVILA

INGRID MORALES
 Gerente de Proyectos
 Secretaria de Infraestructura


 Firmado digitalmente por IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
 Secretaria de Infraestructura
 Supervisor

Elaboró: Andrés Fabian Villaiba – Director de Interventoría

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

ACTA DE COMITÉ No. 4

CONTRATO No.	LP-SIM-017-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS R&R 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (\$2.456.520.808,00) M/CTE, equivalentes a 1.889,6313 SMLMV.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2024
FECHA FINAL	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR	CONINTER JMJ S.A. S
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-018-2024
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA SOLICITUD DE PROYECTO DE BALANCE- NECESIDAD DE ADICIONAL

En la ciudad de Montería a los seis (06) días del mes **diciembre** del año 2024 los suscritos a saber el contratista **CONSORCIO OBRAS R&R 2024**, representado legalmente por HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO, el interventor **CONINTER JMJ S.A.S** representado por FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINTO, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **RITA ESQUIVEL**, se llevó a cabo el presente comité en la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS.
2. AVANCE DE OBRA SEMANAL.
3. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Temas claves
 - 3.1. Intervención por parte del interventor.
 - 3.2. Intervención por parte del contratista de obra.
 - 3.3. Intervención por parte del Municipio.
4. COMPROMISOS

2017

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS.

Descripción del Compromiso	Responsable	Estado	Observaciones
Reporte de incidente	CONSORCIO OBRAS R&R CONINTER JMJ SAS	CUMPLIDO	NA
Presentación del proyecto de balance no. 2	Contratista de obra	CUMPLIDO	
Revisión del proyecto de balance no. 2	Contratista de interventoría	CUMPLIDO	

2. AVANCE DE OBRA SEMANAL.

El contrato de obra se inició el 14 de agosto de 2024.

El director de la interventoría manifiesta que el contrato se encuentra en el mes 4 de ejecución, semana 17

3. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Temas claves

Intervención por parte de la interventoría:

El contrato de obra se está ejecutando conforme a la programación del Balance de Obra No. 1, en el cual, se incluyeron ítems de carácter no previstos necesarios para garantizar la estabilidad y funcionabilidad del proyecto.

En ese sentido, la firma interventora manifiesta que, conforme al avance actual de la obra y según la programación aprobada del Balance de Obra No.1, el próximo doce (12) de diciembre de 2024, se habrá ejecutado el 73.52% de obra correspondiente a las actividades planteadas en el balance 1.

Así mismo se aclara, que el 26.48% restante obedece a actividades relacionadas con la ejecución de las actividades contempladas en el PROYECTO DE BALANCE No.2, que contiene las actividades contractuales que fueron desfinanciadas para atender las mayores cantidades de balance no. 1, por lo que esta interventoría recomienda no ejecutarlas hasta tanto este legalizado el Proyecto de balance en mención, la reubicación de la tubería del colector de alcantarillado de la calle 50, la vía paralela al canal de la carrera 14c entre el box de la calle 48 y el box de la calle 50, y la prolongación de la calle 48 hasta la cra 15ª bis.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024	

Ahora bien, la interventoría recomienda no ejecutar las actividades contractuales restantes del Balance no. 1, por lo que no es viable su intervención hasta que se lleve a cabo la adición de recursos y tiempo al contrato de la referencia plasmada en el proyecto de balance, con la finalidad de garantizar la continuidad del proyecto, estabilidad, calidad y funcionabilidad de la obra.

Intervención por parte del contratista de obra:

En línea con lo anterior, el contratista de obra solicita la suspensión del contrato de obra LP-SIM-017-2024 a partir del doce (12) de diciembre de 2024, debido a que, conforme al PROYECTO DE BALANCE No.2 donde se incluyeron las cantidades de los ítems que fueron disminuidas en el BALANCE No.1, así como, la inclusión de la vía paralela al canal de la carrera 14c entre el box de la calle 48 y el box de la calle 50, y la prolongación de la calle 48 hasta la cra 15ª bis.

Para ello, se requiere una adición de recursos por un valor de **MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DISCIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.COL (\$1.227.918.544,00)**, así como una prórroga en tiempo por DOS (02) meses, justificadas en las mayores cantidades de obras evidenciadas en el mismo PROYECTO DE BALANCE No. 2.

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No.1		MODIFICACIONES (+)	
ÍTEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1,00	PRELIMINARES							
1,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	198,24	\$ 180.237,00	258,43	\$ 46.579.544,00	0,00	\$ 0,00
1,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M3	197,4	\$ 47.386,00	199,50	\$ 9.453.507,00	0,00	\$ 0,00
1,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	256,62	\$ 19.948,00	249,38	\$ 4.974.533,00	0,00	\$ 0,00
1,04	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJO EN CAUCE	UND	4	\$ 3.995.501,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,00	PAVIMENTO RÍGIDO							
2,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	228,38	\$ 24.781,00	166,25	\$ 4.119.841,00	157,04	\$ 3.891.546,00
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	892,72	\$ 12.392,00	931,00	\$ 11.536.952,00	929,74	\$ 11.521.313,00
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1457,43	\$ 21.269,00	1210,30	\$ 25.741.871,00	1628,93	\$ 34.645.779,00

2019

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No.1		MODIFICACIONES (+)	
ITEMS	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3862,8	\$ 13.869,00	1330,00	\$ 18.445.770,00	1256,30	\$ 17.423.625,00
2,05	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	476,83	\$ 127.008,00	476,83	\$ 60.561.225,00	0,00	\$ 0,00
2,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	776,48	\$ 105.049,00	399,00	\$ 41.914.551,00	376,89	\$ 39.591.918,00
2,07	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	365,4	\$ 137.877,00	266,00	\$ 36.675.282,00	251,26	\$ 34.642.975,00
2,08	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	365,4	\$ 1.402.396,00	101,92	\$ 142.937.726,00	387,38	\$ 543.254.636,00
2,09	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA CLASE F (SOLADO)	M3	2,38	\$ 763.549,00	1,46	\$ 1.111.770,00	5,53	\$ 4.225.437,00
2,10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4785	\$ 11.961,00	4785,00	\$ 57.233.385,00	0,00	\$ 0,00
2,11	BORDILLO CON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	522	\$ 123.361,00	145,61	\$ 17.962.056,00	553,39	\$ 68.267.283,00
3,00	CUNETAS Y SUMIDROS							
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	110,31	\$ 42.762,00	0,00	\$ 0,00	143,06	\$ 6.117.459,00
3,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	143,40	\$ 19.948,00	0,00	\$ 0,00	185,98	\$ 3.709.845,00
3,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	133,22	\$ 13.869,00	0,00	\$ 0,00	204,37	\$ 2.834.394,00
3,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17,98	\$ 105.049,00	0,00	\$ 0,00	27,36	\$ 2.873.652,00
3,05	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	5,99	\$ 98.128,00	0,00	\$ 0,00	9,12	\$ 894.775,00
3,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4.749,2 2	\$ 11.961,00	0,00	\$ 0,00	4027,27	\$ 48.170.220,00
3,07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	33,98	\$ 1.147.382,00	0,00	\$ 0,00	61,22	\$ 70.241.292,00
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SUMIDROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8"	M	58,37	\$ 1.144.617,00	0,00	\$ 0,00	62,75	\$ 71.824.717,00
4,00	ESPACIO PÚBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS							
4,01	S/I TABLETA GUÍA PREFABRICADO TÁCTIL PARA DISCAPACITADO EN CONCRETO DE 0,20M X 0,20M X 0,08M COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0,04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO	M	238,00	\$ 52.955,00	0,00	\$ 0,00	699,00	\$ 37.015.545,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No.1		MODIFICACIONES (+)	
ITEMS	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
	SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADAS							
4,02	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	190,40	\$ 131.396,00	0,00	\$ 0,00	559,20	\$ 73.476.643,00
5,00	SEÑALIZACION							
5,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	13,00	\$ 560.371,00	0,00	\$ 0,00	13,00	\$ 7.284.823,00
5,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	8,00	\$ 819.124,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 6.552.992,00
5,03	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	225,61	\$ 91.287,00	0,00	\$ 0,00	209,70	\$ 19.142.884,00
5,04	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	1.128,00	\$ 8.353,00	0,00	\$ 0,00	1048,50	\$ 8.758.121,00
5,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	48,00	\$ 425.176,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 20.408.448,00
6,00	BOX COULVERT							
6,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	M3	641,70	\$ 26.009,00	2757,45	\$ 71.718.517,00	0,00	\$ 0,00
6,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	834,21	\$ 19.948,00	3584,89	\$ 71.507.296,00	0,00	\$ 0,00
6,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	450,27	\$ 13.869,00	608,13	\$ 8.434.155,00	0,00	\$ 0,00
6,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	869,27	\$ 105.049,00	869,27	\$ 91.315.944,00	0,00	\$ 0,00
6,05	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	2.080,00	\$ 133.227,00	2080,00	\$ 277.112.160,00	0,00	\$ 0,00
6,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	286,31	\$ 1.796.895,00	428,21	\$ 769.448.408,00	0,00	\$ 0,00
6,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	18,87	\$ 763.549,00	34,82	\$ 26.586.776,00	0,00	\$ 0,00

2021

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No.1		MODIFICACIONES (+)	
ITEMS	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
6,08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11.270,30	\$ 11.961,00	37875,93	\$ 453.033.999,00	0,00	\$ 0,00
6,09	INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS PARA TRAFICO VEHICULAR	M	58,00	\$ 1.608.312,00	56,18	\$ 90.354.968,00	0,00	\$ 0,00
6,10	TUBERIA DE DRENAJE. DIAMETRO 4"	M	27,70	\$ 43.427,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
ITEMS NO PREVISTOS								
NP1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (PIDRA RAJON O SIMILAR)	M3		\$ 232.508,00	354,71	\$ 82.472.536,00	0,00	\$ 0,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA)	M2		\$ 94.784,00	181,44	\$ 17.197.609,00	0,00	\$ 0,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHAPAleta	UND		\$ 6.784.232,00		\$ 0,00	8,00	\$ 54.273.856,00
NP4	ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		\$ 488.828,00		\$ 0,00	1,00	\$ 488.828,00
NP5	POZO DE INSPECCION 1,8 M < H ≤ 4,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA Y DIAMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO (INCLUYE TAPA, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL)	UND		\$ 6.386.938,00		\$ 0,00	2,00	\$ 12.773.876,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 10" PVC CORRUGADA, INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL	M		\$ 225.639,00		\$ 0,00	71,00	\$ 16.020.369,00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 160 MM PEAD PN 16. INCLUYE: INSTALACION	M		\$ 253.043,00		\$ 0,00	30,00	\$ 7.591.290,00
TOTAL								\$ 1.227.918.541,00

Intervención por parte de la interventoría:

En línea con lo anterior, la firma interventora manifiesta que, teniendo en cuenta que, a fecha doce (12) de diciembre de 2024, el contratista de obra no tendrá actividades por ejecutar conforme a las contempladas en el Balance No. 1, se hace necesario suspender el contrato de obra hasta tanto se gestionen los recursos adicionales y prórroga al contrato de obra, conforme al PROYECTO DE BALANCE No. 2.

Adicionalmente, la firma interventora indica que es necesario la adición de recursos y prórroga a su contrato, esto sería por valor de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.COL (\$ 129.098.752,00) y prórroga en tiempo de DOS (02) meses.


Intervención por parte del Municipio:

Así las cosas, la Secretaria de Infraestructura teniendo en cuenta las causas que expone la firma contratista de obra, avaladas por la firma Interventora, y ante la necesidad de garantizar la calidad y estabilidad de las obras, considera que, si a fecha del doce (12) de diciembre de 2024 no se tienen más actividades por ejecutar conforme al Balance de Obra No. 1, se solicite la suspensión del contrato de obra No. LP-SIM-017-2024.


4. COMPROMISOS


COMPROMISO PACTADO	RESPONSABLES	FECHA
SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	12 de diciembre de 2024
GESTIONAR RECURSO PARA ADICION OBJETO DEL PROYECTO DE BALANCE No.2	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:


CONSORCIO OBRAS R&R 2024
CONTRATISTA
OBRA

Rep. Legal. Haylen Karina Velásquez Mercado


CONINTER JMJ S.A.S
CONTRATISTA
INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA
Rep. Legal. Francisco Troncoso Pino


RITA ESQUIVEL CARRANZA
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

Firmado digitalmente por
INGRID SOFIA MORALES AVILA
INGRID MORALES
Gerente de Proyectos
Secretaria de Infraestructura


Firmado digitalmente por
IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Andrés Fabian Villaiba – Director de Interventoría

✓ CONINTER JMJ SAS ✓
NIT. 901.723.533-5

ANEXO No.3. SEGURIDAD SOCIAL

✓ **CONINTER JMJ SAS** ✓
NIT. 901.722.533-5

ANEXO No.3.1. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901856308	5	CONSORCIO OBRAS R&R 2024	8 - MENOS DE 100 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENEZIA	MONTERIA-CORDOBA	3214499750
DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2024-12	2025-01	80561785	9480561785	E	2025/01/07	2025/01/23	2025/01/23
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD	
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	lde	lde	lde
1	CC	AVILA GONZALEZ PEDRO JOSE	X				
2	CC	BAENA LOPEZ DOMINGA	X				
3	CC	BENTE GUZMAN RAFAEL DARIO	X				
4	CC	BLANCO OCHOA EDUAR ANTONIO	X				
5	CC	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	X				
6	CC	BLAZ LUGO FIDIAS					
7	CC	BOHADO DIAZ YONANIS ALFONSO	X				
8	CC	ESPITA MUÑOZ TORRES	X				
9	CC	GONZALEZ THEL ARTURO	X				
10	CC	HERNANDEZ HERNANDEZ ROGER DE JESUS	X				
11	CC	HERNANDEZ RAZILLA NELSON ENRIQUE	X				
12	CC	IGLESIA VELASQUEZ LUIS MARIO	X				
13	CC	MILANES JURIGA ALPA YERONICA	X				
14	CC	MONTERO DIAZ ZINOS DARIO	X				
15	CC	MORTESINO LOBO ANTEHOR	X				
16	CC	MUÑOZ WILCHEZ JOSE LUIS	X				
17	CC	MUÑOZ ESPITA LUIS FERNANDO	X				
18	CC	NAVARRO PEREZ LUIS MIGUEL	X				
19	CC	OLASCIAGA OLASCIAGA LIBARDO IGNACIO	X				
20	CC	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	X				
21	CC	PICO SANCHEZ CARLOS ALBERTO	X				
22	CC	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	X				
23	CC	SANCHEZ OTTELO LUBIAN ALBERTO	X				
24	CC	SERNA YANEZ DANIEL JOSE	X				
25	CC	SERNA YANEZ NEIDER ENRIQUE	X				
26	CC	SUAREZ CARRASCO AYLEN KARINA	X				
27	CC	URDA MERCADO JOSE GREGORIO	X				
28	CC	VELASQUEZ MERCADO HATLEN KARINA	X				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	SI
NIT 901854308	5	CONSORCIO OBRAS R&R 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENEZIA	MONTERIA-CORDOBA	3214497950		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	80561785	9480561785	E		2025/01/07	2025/01/23	16	\$4,989,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 4)					29	\$2,471,600	\$25,000	\$0	\$2,496,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	6	\$423,000	\$4,300	\$0	\$427,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$410,200	\$4,200	\$0	\$414,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	14	\$1,180,800	\$11,900	\$0	\$1,192,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4	\$457,600	\$4,600	\$0	\$462,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					31	\$1,148,100	\$11,500	\$0	\$1,159,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	31	\$1,148,100	\$11,500	\$0	\$1,159,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					31	\$659,600	\$6,700	\$0	\$666,300
COMFACTOR		CCF16	891,080,005	1	31	\$659,600	\$6,700	\$0	\$666,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					31	\$659,600	\$7,000	\$0	\$666,600
CAJACAPI		CCFC55	901,543,211	6	2	\$22,600	\$300	\$0	\$22,900
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$41,600	\$500	\$0	\$42,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$59,200	\$600	\$0	\$59,800
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	8	\$161,200	\$1,700	\$0	\$162,900
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$62,400	\$700	\$0	\$63,100
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	4	\$78,000	\$800	\$0	\$78,800
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	6	\$148,200	\$1,500	\$0	\$149,700
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$86,400	\$900	\$0	\$87,300
TOTAL					31	\$4,938,900	\$50,200	\$0	\$4,989,100

✓ CONINTER JMJ SAS ✓
NIT. 901.722.537-5

ANEXO No.3.2. SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901721513	5	CONINTER JAU S.A.S.	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	INTERVENTORIA PUENTES MONTEVERDE	Calle 50 con cra 14	MONTERIA-CORDOBA	7895121	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-02	2025-03	41384059	9402426717	2025/03/10	2025/02/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$1,779,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
1	CC 25779818	ABRANGO DIAZ KAREN MARGARITA	231001	9	\$427,050	\$68,400	EP5002	9	\$427,050
2	CC 78791866	CABALLERO ORTIZ JOSE ALBERTO	25-14	9	\$1,084,200	\$173,300	EP5037	9	\$1,084,200
3	CC 123134907	DAZ GONZALEZ LILIAN MELISSA	230301	9	\$546,000	\$87,400	EP5002	9	\$546,000
4	CC 1067929312	DAZ LOBO LUIS CARLOS	230301	9	\$546,000	\$87,400	EP5002	9	\$546,000
5	CC 34997241	GARCIA GUERRA NEYLA PAULINA	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EP5002	9	\$427,050
6	CC 1064983372	HERNANDEZ RAMOS MATHIAS PATRICIA	230301	9	\$438,750	\$70,200	EP5002	9	\$438,750
7	CC 1065407316	LEANO ANEZQUITA CINDY PAOLA	230301	9	\$433,640	\$69,400	EP5010	9	\$433,640
8	CC 11063274318	LOPEZ GUERRERO KATHIAN AL EXAMINADOR	230301	9	\$429,000	\$68,700	EP5005	9	\$429,000
9	CC 1067863273	MORALES PLANILLA JORGE ELIEZER	230301	9	\$438,750	\$70,200	EP5002	9	\$438,750
10	CC 10772157	VILLALBA BARROS ANDRES PADIAN	25-14	9	\$542,100	\$86,800	EP5002	9	\$542,100
11	CC 10965448	ZOLA GONZALEZ ESTEBAN DAVID	230301	9	\$427,050	\$68,400	EP5002	9	\$427,050
Total Afiliados(11)					\$5,739,630	\$918,800			\$5,739,630

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$918,800	\$0	\$0	\$918,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$68,400	\$0	\$0	\$68,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$328,700	\$0	\$0	\$328,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$451,500	\$0	\$0	\$451,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	\$400,200	\$0	\$0	\$400,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
EPS SURA (ANTES SJSALUD)	EP5010	800,088,702	2	11	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	8	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400
TOTAL								
				11	\$1,779,000	\$0	\$0	\$1,779,000

✓ **CONINTER JMJ SAS** ✓
NIT. 901.723.533-5

ANEXO No.4. REGISTRO FOTOGRAFICO

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
LOCALIZACIÓN:	BARRIO MONTE VERDE, MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SIM-017-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS R&R 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	CMA-SIM-018-2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONINTER JMJ S.A.S
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO:	DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 21 DE FEBRERO DE 2025 AL 22 DE FEBRERO DE 2025

FOTOGRAFÍA (1)



FOTO No.1 ACERO PARA LOSA SUPERIOR BOX DE LA CALLE 50

	<p>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>✓ CONINTER JMJ SAS ✓ <small>NTT. 801.723.530-5</small></p>
---	--	--

FOTOGRAFÍA (2)



FOTO No. 2. CONCRETO PARA ESTRUCTURAS

 <p>Escudo de la ciudad de Montería, con el lema 'CARPENT TUA POMÁ NEPOTES MONTERÍA'.</p>	<p>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>✓ CONINTER JMJ SAS ✓ <small>MT. 982.723.510-5</small></p>
--	--	---

FOTOGRAFÍA (3)



FOTO No. 3. ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS DE PAVIMENTO

	<p>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>✓ CONINTER JMJ SAS ✓ <small>MTT. 901.723.517-9</small></p>
---	--	--

FOTOGRAFÍA (4)



FOTO No.4. CONCRETO DE LOSA SUPERIOR BOX DE LA CALLE 50



FORMATO DE REGISTRO
FOTOGRAFICO

✓ **CONINTER JMJ SAS** ✓
NTC 990.723.533-5

FOTOGRAFÍA (5)



FOTO No. 5 INSTALACIÓN DE BORDILLOS

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO	
---	--	---

FOTOGRAFÍA (6)



Foto No. 6. FUNDIDA DE MURO CON CONCRETO PARA ESTRUCTURAS

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO	
---	--	---

FOTOGRAFÍA (7)



FOTO No.7 INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS



FORMATO DE REGISTRO
FOTOGRAFICO

✓ **CONINTER JMJ SAS** ✓
NTT. 991.723.532-5

FOTOGRAFÍA (8)



FOTO No.8 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO	
---	------------------------------------	---

FOTOGRAFÍA (9)



FOTO No.9 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO	
---	------------------------------------	---

FOTOGRAFÍA (10)



FOTO No.10 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE BARANDAS

ANEXO No.5. ENSAYOS DE LABORATORIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGAS DE CONCRETO

I.N.V. E-414-13

Proyecto:	Construcción de Obras Hidráulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Montería Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Cra 14 entre calle 50 y 50a Urbanización Monte verde Montería Córdoba
Fecha de informe:	20 de Enero del 2025

[illegible][illegible]

Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

Ing. Juliette ~~Yvonne~~ Yvonne González
Aracataca.

Ing. Leandro Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

Proyecto:	Construcción de Obras Hidráulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Montería Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Cra 14 entre calle 50 y 50a Urbanización Monte verde Montería Córdoba
Fecha de Toma:	05 de Diciembre del 2024
Tipo de Material:	Subbase Granular Cantera Villa Carmen

Especificaciones de Laboratorio	
Densidad máxima laboratorio (g/cm ³)	2,145
Humedad óptima de laboratorio (%)	7,00

Ensayo	1	2	3	4	5	6
Abscisa	TRAMO 4 CRA 14 ENTRE CALLE 50 Y 50A					
Costado	EJE	DERECHO	IZQUIERDO	EJE	EJE	
P.frasco+arena inicial (g)	6229	6217	6184	6171	6142	
P.frasco+arena final (g)	2670	2422	2537	2400	2398	
Peso arena total usada (g)	3559	3795	3647	3771	3744	
Constante del Cono (g)	1608	1608	1608	1608	1608	
P.arena en el hueco (g)	1951	2187	2039	2163	2136	
Densidad de la arena (g/cm ³)	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
Volumen del Hueco (cm ³)	1431	1605	1496	1587	1567	
P.material extraído humedo total (g)	3300	3698	3518	3630	3596	
Humedad (%)	7,0	7,0	6,8	7,0	7,2	
P.material extraído seco(g)	3084	3456	3294	3393	3354	
Densidad seca (g/cm ³)	2,155	2,154	2,202	2,138	2,141	
P.material Retenido Tamiz de Referencia 3/4 (g)	430	607	950	565	415	
% fracción Gruesa >3/4 (%)	13,03	16,41	27,00	15,56	11,54	
% fracción Fina <3/4 (%)	86,97	83,59	73,00	84,44	88,46	
Gravedad Especifica fracción Gruesa >3/4 (g/cm3)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	
Peso Unitario del Agua (g/cm3)	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995	
Densidad seca Corregida del material total (g/cm3)	2,195	2,208	2,251	2,205	2,189	
Densidad seca Corregida de la fracción fina (g/cm3)	2,101	2,084	2,084	2,070	2,092	
Densidad max.de labor(gr/cm ³)	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	
Porcentaje de Compactación (%)	97,9	97,2	97,2	96,5	97,5	

Resultados de Ensayos						
Porcentaje de Compactación en el Terreno (%)	97,9	97,2	97,2	96,5	97,5	
Porcentaje de Aceptación (%)	95	95	95	95	95	

Observaciones


DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.


DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Ing. Julieth Páez Avila González
Área Técnica.


DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Ing. Jorge Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Tramo 3 calle 50 entre cra 14c y 16a Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de Toma:	07 de Diciembre del 2024
Tipo de Material:	Subbase Granular Cantera Villa Carmen

Especificaciones de Laboratorio	
Densidad máxima laboratorio (g/cm ³)	2,145
Humedad óptima de laboratorio (%)	7,00

Ensayo	1	2	3	4	5	6
Abscisa	TRAMO 3 CALLE 50 ENTRE CRA 14C Y 16A					
Costado	EJE	DERECHO	IZQUIERDO	EJE		
P.frasco+arena inicial (g)	6059	6030	6005	5998		
P.frasco+arena final (g)	1927	1603	1772	1839		
Peso arena total usada (g)	4132	4427	4233	4159		
Constante del Cono (g)	1608	1608	1608	1608		
P.arena en el hueco (g)	2524	2819	2625	2551		
Densidad de la arena (g/cm ³)	1,363	1,363	1,363	1,363		
Volumen del Hueco (cm ³)	1852	2068	1926	1872		
P.material extraído humedo total (g)	4200	4730	4340	4232		
Humedad (%)	4,0	4,0	4,0	4,0		
P.material extraído seco(g)	4038	4548	4173	4069		
Densidad seca (g/cm ³)	2,181	2,199	2,167	2,174		
P.material Retenido Tamiz de Referencia 3/4 (g)	693	954	862	560		
% fracción Gruesa >3/4 (%)	16,50	20,17	19,86	13,23		
% fracción Fina <3/4 (%)	83,50	79,83	80,14	86,77		
Gravedad Especifica fracción Gruesa >3/4 (g/cm3)	2,60	2,60	2,60	2,60		
Peso Unitario del Agua (g/cm3)	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995		
Densidad seca Corregida del material total (g/cm3)	2,209	2,223	2,222	2,196		
Densidad seca Corregida de la fracción fina (g/cm3)	2,114	2,117	2,081	2,121		
Densidad max.de labor(gr/cm ³)	2,145	2,145	2,145	2,145		
Porcentaje de Compactación (%)	98,5	98,7	97,0	98,9		

Resultados de Ensayos					
Porcentaje de Compactación en el Terreno (%)	98,5	98,7	97,0	98,9	
Porcentaje de Aceptación (%)	95	95	95	95	

Observaciones


DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Area Laboratorio.


DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Ing. Julieth Pardo Avila González
Area Técnica.


DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Ing. Roberto Alejandro Otero Vitola
Area Control de Calidad.

Proyecto:	Construcción de Obras Hidráulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Montería Córdoba
Entidad Solicitante:	Consortio Obras R&R 2024
Ubicación:	Tramo 2 calle 50 entre cra 14d y 15b Urbanización Monte verde Montería Córdoba
Fecha de Toma:	22 de Febrero del 2025
Tipo de Material:	Subbase Granular Cantera Villa Carmen

Especificaciones de Laboratorio	
Densidad máxima laboratorio (g/cm ³)	2,145
Humedad óptima de laboratorio (%)	7,00

Ensayo	1	2	3	4	5	6
Abscisa	TRAMO 2 CALLE 50 ENTRE CRA 14D Y 15B					
Costado	EJE	DERECHO	IZQUIERDO	EJE	EJE	
P.frasco+arena inicial (g)	6723	6700	6690	6681	6635	
P.frasco+arena final (g)	3083	2988	3011	2978	3017	
Peso arena total usada (g)	3640	3712	3679	3703	3618	
Constante del Cono (g)	1608	1608	1608	1608	1608	
P.arena en el hueco (g)	2032	2104	2071	2095	2010	
Densidad de la arena (g/cm ³)	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
Volumen del Hueco (cm ³)	1491	1544	1519	1537	1475	
P.material extraído humedo total (g)	3411	3630	3564	3498	3411	
Humedad (%)	6,8	7,0	6,8	6,8	7,2	
P.material extraído seco(g)	3194	3393	3337	3275	3182	
Densidad seca (g/cm ³)	2,142	2,198	2,196	2,131	2,158	
P.material Retenido Tamiz de Referencia 3/4 (g)	565	954	862	560	415	
% fracción Gruesa >3/4 (%)	16,56	26,28	24,19	16,01	12,17	
% fracción Fina <3/4 (%)	83,44	73,72	75,81	83,99	87,83	
Gravedad Especifica fracción Gruesa >3/4 (g/cm3)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	
Peso Unitario del Agua (g/cm3)	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995	
Densidad seca Corregida del material total (g/cm3)	2,209	2,248	2,240	2,207	2,192	
Densidad seca Corregida de la fracción fina (g/cm3)	2,070	2,083	2,093	2,060	2,108	
Densidad max.de labor(gr/cm ³)	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	
Porcentaje de Compactación (%)	96,5	97,1	97,6	96,0	98,3	

Resultados de Ensayos					
Porcentaje de Compactación en el Terreno (%)	96,5	97,1	97,6	96,0	98,3
Porcentaje de Aceptación (%)	95	95	95	95	95

Observaciones


Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.


Ing. Julieth P. Ávila González
Área Técnica.


Ing. José Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.



Código: FL-04

Versión: 01

Fecha: 02/10/2018

RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGAS DE CONCRETO
I.N.V. E-414-13

Proyecto:	Construcción de Obras Hidráulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Montería Córdoba
Entidad Solicitante:	Consortio Obras R&R 2024
Ubicación:	Cra 14 entre calle 50 y 50a Urbanización Monte verde Montería Córdoba
Fecha de informe:	20 de Enero del 2025

[illegible][illegible]


Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.



Ing. Julieth ~~Pérez~~ Avila González
Arca-Mexica.



Ing. Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.



Código: FL-04

Versión: 01

Fecha: 02/10/2018

RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGAS DE CONCRETO
I.N.V. E-414-13

Proyecto:	Construcción de Obras Hidráulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Montería Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Tramo 3 calle 50 entre cra 14c y 16a Urbanización Monte verde Montería Córdoba
Fecha de informe:	20 de Enero del 2025

[illegible][illegible]

Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.



Ing. Julieth ~~Avila~~ ^{Avila} Gonzalez
Arca, Mexico.



Isa. Leandro Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

Proyecto:	Construcción de Obras Hidráulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Montería Córdoba
Entidad Solicitante:	Consortio Obras R&R 2024
Ubicación:	Tramo 3 calle 50 entre cra 14c y 16a Urbanización Monte verde Montería Córdoba
Fecha de informe:	20 de Enero del 2025

[illegible][illegible]

DELTA LABORATORY

Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.



DELTA LABORATORIO

Ing. Julieth ~~Avila~~ ^{Avila} ~~Gonzales~~ ^{Gonzales}
Ariz. - Mexico.



DELTA LABORATORIO

Inf. Lucía-Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.


ANEXO No.6. BITACORA DE OBRA

Jueves 14 Noviembre. 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador.
- Personal en obra: Ing Residente, Ing Interventor, Topografo, Maestros, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la ro siguen con el acarre de acero del muro #2 y siguen sacando agua con motobombas. Siguen encofrado, Nivelado y aseguramiento del muro #1. y queda listo en horas de la tarde para posible fundido en el día de mañana.

En la 48 terminan el acarre del acero de fondo de Aleta #2 y el encofrado para posible fundido en el día de mañana.


Contratorista


Interventoria.


Viernes 15 de Noviembre. 2024

- Estado del tiempo: Soleado - Nublitos Menudos
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador.
- Personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obra, Topografo, Maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutadas: En la ro funden muro #1, Concreto 4000 psi. Bombeable toda la actividad sin contratiempos. Sacan agua con motobombas.

En la 48 hacen fundido de una sección del fondo del canal y la base de la aleta #2.

En la via de la 48 topografia chequea niveles y extienden y compactan subbase.


Contratorista



Interventoria


Sábado 16 - Noviembre - 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria
Residente de obras, topógrafo, Maestros, Ayudantes
- Actividades ejecutados: Aseo general a la obra.

En la 30 Hidrotan el muro #1 fundido y siguen aunar de muro del muro #2 y empiezan a formalearlo.


En la 48 siguen el aunar del muro de Aleta #2 y en el tramo de la viga, se va instalando sobbato en tramos faltantes y compacta con vibro.



Contratorista


Interventorio

Domingo 17 Noviembre 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria
Residente de obras, topógrafo, Maestros, Ayudantes
- Actividades ejecutados: Hacen defensas del muro #1 del box de la obra y Hidrotan la estructura.


Contratorista


Interventorio


Lunes 18 Noviembre - 2024


- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria
Residente de obras, topógrafo, Maestros, Ayudantes

- Actividades Ejecutadas: En la 10 siguen formateando Muro #2 y empiezan el Muro #3.

Seguen con motobombas sacando agua.

En la 48 en la via reemplazan material de subbase por humedad de lluvias del fin de semana en ciertos tramos como saca el material dejan que seque el tramo, despues del medio dia lo reemplazan en capas y compactan. topografia Chequea nuevamente los niveles del material y instala puentes para que enrieten el dia de mañana. Siguen formateando la pared de la aleta #2 para fundido mañana.


Contralito


Interventorio


- Martes 19 Noviembre - 2024
- Estado del tiempo: Soleado.
- Maquinaria en obra: Retro, Motorgrador
- Personal en obra: Presidente Interventorio, Residente de obras, topografo, Maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutadas: Sacar agua con motobombas.


En la 10 funden Muro #2 y Muro #3. Concreto premezclado 4000 psi Bombeable actividad sin contratiempos.

En el box de la 48 terminan la instalacion de formateas de pared de Aleta #2 y en horas de la tarde funden dicha aleta, concreto premezclado, certificado de 4000 psi Bombeable, actividad sin contratiempos.

Norma

En la vía de la 48 empiezan a instalar los rieles.


Contratorista


Interventor

Miércoles 20 Noviembre 2024

- Estado del tiempo: soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Almacén
- Personal en obra: Residente Interventoria
- Evidente de obras, topógrafo, maestros, Agendados
- Actividades Ejecutadas: En el box de la 50 hacen aseo general.


Hidrotan los muros fundidos con agua.


Empiezan a desinstalar los alineadores y los gatos de Muros #2 y Muro #3

En la 48 la retro hace limpieza en la excavación de la aleta #3 e hincan madera vertical para entibado.

En la aleta #1 en la curva instalan la curva de madera y empiezan el amarre del acero de refuerzo.

En la vía topografía chequea nivel nuevamente y siguen instalando rieles por el carril derecho para posible fundido el día de mañana.



Contratorista


Interventor

Jueves- 21- Noviembre - 2024.

- Estado del tiempo: soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria
Residente de obras, Maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutadas: En el box de la
JO hacen desmontaje de los Muros #2 y 3
Hidrotan 3 veces el día con agua.
La retro hace excavación y limpieza
para el empalme del canal existente
con el fondo del box por el lateral
Izquierdo para después fundir solado.
En la 48 terminan de surtelar, cortar
nivelar, topo chequea los rieles instalados
tienen densidades de campo, arrojan optica
y en horas de la tarde funden.
24.16 ml, concreto premezclado certificado
y acelerado a 2 días, actividad
sin ningún inconveniente.
Los cortes de juntas los hacen
a los 11.15 pm con cortador para
pavimentos.


Contrator


Jose Cardenas
Interventoria.

Viernes 22 Noviembre 2024

- Estado del tiempo: Soleado. Lluvias en la tarde.
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria,
Residente de obra, Maestros, topografo, Ayudante
- Actividades realizadas: En el box de la JO
realizan la evacuación de agua con
motobombas, siguen con la hidrotación a
muros fundidos en el box


Norma


Empiezan a instalar los gatos y cerchas para armar la estructura soporte para losa superior del box.

En la 48 en la madrugada hacen los cortes de juntas al tramo fundido realizan desencofre de rieles de tramo fundido y hacen hidrotección con agua varias veces al día.

Empiezan a nivelar el otro carril, topografía instala puntos y empiezan a curriear, realizan corte y figurado de acero para losas de refuerzo.

En la tarde suspenden actividades en la 48 por los lluvias.


Contratorista


Interventoria

Sábado 23 Noviembre - 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, vibracargador
- Personal en obra: Residente de Interventoria, Residente de obras, topógrafo, maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutadas: En el box de la 50 siguen instalando los gatos y cerchas y armando estructura para losa superior del box.

siguen sacando agua con wotobombas. Faltan una sección de solado faltante por el lateral derecho.

En la 48 en la curva del box sobre la aléa #1, terminan el armado del acero de refuerzo y encofran para vaciado el día lunes.

Hacen asro general a la obra.

~~Contratista~~

Interventoria.

Domingo 24 - Noviembre - 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, minicargador
- Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, topografo, Maestros, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la 50 siguen armando la estructura para soporte de la losa superior del box.

En la 48 en la via, reemplazan parte de la subbase por exceso de humedad producto de los lluvias del sabado, reemplazan con material seco en capas y compactan.

~~Contratista~~

José Caraballo
Interventoria.

Lunes 25 Noviembre 2024

- Estado del tiempo: Soleado - lluvias moderadas en la tarde.
- Maquinaria en obra: retro, minicargador.
- Personal en obra: Residente interventoria, Residente de obras, topografo, Maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutadas: Se van a seguir con los trabajos en la 50.


siguen armando la estructura para soporte de losa superior.

Arman parillas de refuerzo del fondo del box en seccion faltante del canal

Norma


y en horas de la tarde funden el fondo de la sección a empalme entre el canal y fondo del box. En la 48 en canal Izquierdo en horas de la tarde funden en 24.16 m² concreto primizado y acelerado a 7 días, actividades dentro de lo normal. También funden en horas de la tarde la curva del box sobre la aleta #1 concreto primizado. Actividades sin contratiempos.



Contratorista


Interventor

Martes 26 - Noviembre 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Mircargador
- personal en obra: Residente Interventor
- Residente de obras, Topógrafo, Mostreros, Ayudantes
- Actividades realizadas: En el box de la 10 socan agua con motobombas. Siguen armando la estructura para soporte de losa superior del box. Arman varillas de refuerzo de la pared del canal a empalme del box lateral Izquierdo. y después empiezan a formatear.
- En la 48 la retro hace limpieza en sitio de aleta #3 y empiezan el entibado para poder trabajar.


Contratorista


Interventor

Miércoles 27 - Noviembre - 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria
Residente de obras, topógrafo, Maestros
Ayudantes

- Actividades ejecutadas: En el box de la 50 funden muro de pared de canal que va paralelo al box en ambos sentidos por el lateral Izquierdo.


Si siguen sacando agua con motobombas
Si siguen armando las estructuras para soporte de la losa superior del box


En la 48 retro sigue limpiando en sector de aleta #3 y estabilizan terreno con piedra rajón, Geotextil y material seleccionado.

En horas de la tarde funden el colado de aleta #3

funden la boca calle de la 48, concreto premezclado y acelerado a 7 días.

Actividades sin inconvenientes


Contralista


Interventoria

Jueves 28 Noviembre - 2024

- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria
Residente de obras, topógrafo, Maestros
Ayudantes

- Actividades ejecutadas: En la 48 siguen hidrofractando el pavimento fundido con agua 3 veces al día

Norma

sacan agua con motobomba.
 Funden el solado de Aleta #3.
 En horas de la tarde empiezan el
 amarrar de acero de patillas de refuerzo
 del fondo de la Aleta #3.
 En la so siguen sacando agua.
 La retro hace limpieza y excavación
 en sección entre el fondo del box
 y el canal existente.
 Siguen instalando formaleteros para
 soporte de losa superior del box.


Guillermo
 Contratista


José Carballe
 Residente
 Interintendencia

- Viernes 29 de Noviembre 2024
- Estado del tiempo: soleado - lluvias moderadas por la tarde.
 - Maquinaria en obra: retro, minicargador
 - Personal en obra: Residente Interintendencia, Residente de obras, topógrafo, maestros Ayudantes.
 - Actividades ejecutadas: En el box de la 48 ferrullan de armar formaletero de fondo de Aleta #3 y en horas de la tarde funden concreto premezclado 4000 psi normal.
- sacan agua con motobomba
 topógrafo revisa los niveles de la estructura que soportara la losa superior del box de la so.
 sacan agua con motobomba.
 La retro sigue con la limpieza del fondo del canal para poder estabilizar el terreno.

Norm:

Empiezan el amarre del acero de la losa superior del box.


Contratorista


Interventor

Sábado - 30 - Noviembre - 2024


- Estado del tiempo: soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Presidente Interventor, Resolente de obras, topógrafo, Maestros Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En el box de la 10 la retro termina limpieza entre el fondo del canal existente y el fondo del box.


Instalan piedra rajon, Geotextil, material seleccionado y subbase y hacen vaciado de solado.

Siguen el amarre del acero de losa superior del box.

En la 48 terminan el amarre del acero de pared de alata #3.


Instalan la formaleta del muro de alata #3 y en horas de la tarde funden el muro concreto premezclado y curti ficado. Actividades en ningún Contratiempo.



Contratorista


Interventor

Domingo 01- Diciembre. 2024


- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador
- Personal en obra: Residente de Interventoria, Residente de obras, topógrafo, Maestros.
- Actividades Ejecutadas: En la 40 empiezan avarar del acero del andén del box lateral izquierdo. La retro empieza excavación sobre la vía que va hacia la Olímpica Desencofre fran muro de la alta #3 En la 50 siguen con el avarar del acero de losa superior.



Contrahista


Interventoria

- Domingo 1 Diciembre 2024.

- Estado del Tiempo: Soleado.
- Maquinaria en obra: Retro, 2 minicargador.
- Personal en obra: Residente de obra e interventoria, topógrafo, maestros, ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: Avarar de acero para el Andén calle 40, se continúa con la instalación del acero en la calle 50 para la losa superior. Desencofre de Aleta N°3, se continúa con la instalación de material seleccionado.


Contrahista


Interventoria

Lunes 2 Diciembre 2024

Estado del tiempo: Soleado, lluvias moderadas en la tarde.


Maquinaria en obra: Retro excavadora, minicargador, volcos.


Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoria, topógrafo, sso, Maestros, ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continúa con la instalación de acero y amarré de la losa superior.

En la calle 48 se continúa la instalación de bordillos. Se realiza evacuación de aguas emporadas en en box calle 48.

Se continúa con excavaciones, instalación de material seleccionados y subbase para pavimento.


Contralista


Jose Carbajal
Interventoria

Martes 3 Diciembre 2024

Estado del tiempo: Soleado


Maquinaria en obra: Retro excavadora, minicargador, volcos.


Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoria, topógrafo, Maestros, ayudantes, sso.

Actividades Realizadas: En el box colector de la calle 50 se continúa con la instalación de

acero de la losa superior, se siguen instalando bordillos en la calle 48, se evacúan aguas

emporadas en los box colector. Se hace retiro de material provenientes de las excavaciones.


Contralista


Jose Carbajal
Interventoria

Febrero 24 de 2025


- Estado del tiempo: soleado
- Maquinaria en obra: Retro y minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoría, Residente de obras, topo, Maestros, Ayudantes
- Actividades ejecutadas: En la 48 se empieza excavación para seguir instalando bordillos. Continúan con la instalación y pintura de baranda del box


La retro sigue instalando material en zona del baysos y mini compacta con el rodillo.

Hacen Aseo general a la 48.

Mini continúa instalando material y compactando con vibro sobre la 48 paralelo a la cancha padi. Funden carril 2 tramo 6 y andenes en tramo 2.

- Continúan construcción del Mx.


Contraloría


Interventoría.

Febrero 25 de 2025


- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoría, Residente de obras, topo, Maestros, Ayudantes.
- Actividades ejecutadas: Continúan con la pintura de baranda del box de la 48. Siguen con los últimos bordillos sobre la vía de la 48

Minicargador sigue nivelando tramo paralelo a padi con material y compacta.

Se hacen densidades en tramo #1 y funden carril #1 y continúan con los andenes

en el tramo #1, e instalación de
bordillos en tramo #6


Contratorista


Interventoria

Febrero 26- 2025


- Estado del tiempo: Nublado-soleado
- Maquinario en obra: Pajarito, Minicargador y herramientas menores
- Personal en obra: Residente de Interventoria, Residente de obras, topografo, Maestros Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: Fonden carril 2 tramo #1.


continúan instalación bordillos tramo 6.

Aseo general en obra.

señado juntas de pavimento en
tramo 2 y 4

Fundido de carcamas tramo 2 y tramo
finalizan construcción del MH.


Contratorista


Interventoria

Febrero 27 de 2025

- Estado del tiempo: soleado- Nublado
- Maquinario en obra: pajarito, minicargador
- personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obras, topografo, Maestros Ayudantes.

- Actividades Ejecutadas: continúan con
señado juntas tramo 3, fundida guirine
tramo 2, fundida carcamas tramo 6.
fundido juntas tramo 4.

- Continúan con el Aseo en obra.
- Instalación tablita Guía en tramo 6.


Contralista


Jose Carballe
Interventor

Febrero 28 - 2025

- Estado del tiempo: soleado - Nublado
- Maquinaria en obra: pajarito, minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria
- Residente obra, topógrafo, Maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutadas: continúan con el sello juntos pavimentos.

Instalación rejillas de carcamos en tramo 1, 2 y 6

- Fijada cadenas en curvas del box
- Excavación y rellenos en tramo #1.


Contralista


Jose Carballe
Interventor

Marzo 1 2025


- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Pajarito, minicargador, Vibrador.
- Personal en obra: Ing. residente de obra, residente interventoria, SSO, topógrafo, maestros, Oficiales y Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: Se lleva a cabo la Conformación de terreno para cimientos en el Tramo 6, se instalan bordillos en el tramo 4.

se realizó relleno en muros de empallue del revestimiento del canal en la calle 50.


Contralista



Interventoria

- Marzo 2 2025 (Domingo).
- Estado del Tiempo: Soleado.
 - Maquinaria en obra: Dita Desconto.
 - Personal en obra: Dita Desconto.




- Lunes 3 Marzo 2025
 - Estado del Tiempo: Soleado
 - Maquinaria en obra: Dajinta, minicargador, vibracompactador.
 - Personal en obra: Residente de obra e interventoria, fiso, topógrafo, maestro de obra, casuales, Ayudante.
 - Actividades Ejecutadas: se instala tableta guía en Tramo 6 y se funda una parte de arden en concreto de este tramo.
- Se Coloca en funcionamiento el Mtl construido, se continúa con la conformación del muro de la calle 50 de revestimiento del canal y se amarra el acero para este.


Contralista


Interventoria


- Martes 4 de Marzo 2025
- Estado del tiempo: Soleado.
- Maquinaria en obra: pajarita, minicargador, vibrador, herramientas menores.
- Actividades Realizadas: se continúa con la realización de Conetas: excavación y relleno con material seleccionado y filtros en grava tipo arena.
- se funde Muro N°1 de la calle SD de revestimiento del canal.
se continúa con la fundición de andenes en el tramo 6 carril derecho y se instala guía en el carril izquierdo.


Contrahista


Interventor.

- Miércoles 5 de Marzo 2025
- Estado del tiempo: Soleado.
- Maquinaria en obra: pajarita, minicargador, vibrador, herramientas menores.
- Actividades Realizadas: se continúa la instalación de guía y fundición de andenes en el Tramo 6, y se perfila y rellena el muro 2 de la calle SD del revestimiento del canal.
se funde Coneta en Concreto.



Contrahista


Interventor.

Jueves 6 Marzo 2025

- Estado del Tiempo: Soleado.
- Maquinaria en obra: pajaleta, minicargador, vibracompactor, herramientas menores.
- Actividades Realizadas: Demolición de Pavimento existente en el tramo 1 por el box de la calle 50.
- Se Hace retiro producto de la Demolición, se hace formado de lupiera en obra, se continúa con el relleno y perfilamiento del muro 2 del revestimiento del canal en la calle 50.


Contralista



Interventor.


Viernes 7 de Marzo 2025

- Estado del tiempo: Soleado.
- Maquinaria en obra: pajaleta, minicargador, vibracompactor, herramientas menores.
- Actividades Realizadas: Se continúa con la Instalación de bordillos en los diferentes tramos, instalación de selo de juntas con Cordon.

Se lleva a cabo la excavación del tramo #1 por el box de la Calle 50. Se arma el acero para el Muro 2 del revestimiento del Canal.

- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventor, Siso, topógrafo, oficial, capataces y maestro de obra.



Contralista


Interventor,
Jornal

Sábado 8 de Marzo 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventor, Siso, topógrafo, Maestro de obra, Oficial, Ayudantes.
- Equipos y maquinaria en obra: Unimicargador, vibrocompactador, palaneta, herramientas menores.
- Actividades ejecutadas: se lleva a cabo relleno y compactación para anclajes en diferentes puntos, se funde en concreto anclaje en el tramo 6.
- Se rellena con material seleccionado el tramo 1 con calle 50.


Contralista


Interventor.

Domingo 9 de Marzo 2025

- Personal en obra: No labora
- Maquinaria: Día No labora.

Lunes 10 de Marzo 2025

- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventor, Siso, topógrafo, maestro de obra, oficiales, ayudantes.
- Estado del tiempo: Soleado
- Actividades ejecutadas: Se continúa con el relleno con material seleccionado en el tramo 1 con calle 50, se hincata y compacta, se rellena con material seleccionado anclaje, se sigue instalando tableta guía.


Norma

se Hace limpieza en obra.

Con las maquinarias se inicio limpieza del caudal existente.

- se funde en concreto el muro de revestimiento del canal (Muro 2) tramo 5.


Contrator


Interventor.

Marzo 11 de 2025

- Estado del tiempo: Soleado


- Maquinaria en obra: Pañeta, minicargador, vibracompactor, Herramientas menores.

- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventor, Siso, topógrafo.

- Actividades ejecutadas: Se Hace el relleno del tramo 3 con calle 50 con subbase, se Hizo la y compacta, se instalan rieles.

- se funden andenes en diferentes tramos


Contrator


Interventor

Marzo 12 de 2025


- Estado del tiempo: Nublado.


- Personal en Campo: Ing. de obra e interventor, Siso, topógrafo, oficial, apalancado, registro de obra.

- Actividades Realizadas: se funde canal en el tramo 1 con calle 50.

- se continua la instalacion de cunetas y bordillos en diferentes puntos.


- Maquinaria en Campo: wipac cargado, vibro compactado, pajanta, H. menores.



Contralista


Interventor.

Jueves 13 Marzo 2025

- Estado del tiempo: Nublado.
- personal en Campo: Ing. residente de interventoria y obra, SSO, topógrafo.
- Maquinaria en obra: minicargado, vibro-compactado, pajanta.
- Actividades Realizadas: fundida de canal 2 en el tramo 1 calle 80, Corte de pavimento.
- Se sigue instalando goma y se funde andén en Concreto.



Contralista



Interventor.

Vienes 14 de Marzo 2025

- Estado del tiempo: Soleado.
- personal en campo: Ing. residente de obra e interventoria, SSO, topógrafo.
- Maquinaria en obra: Vibrocompactado, pajanta, minicargado.
- Actividades Realizadas: fundida de andén en concreto, Hidratación de losas, instalación de tableta goma.


Se continua con el aseo en el canal existente.


Contralista


Interventor.

- Sábado 15 Marzo 2025
- Estado del tiempo: Soleado
 - Personal en Campo: Ing. residente de obra, Ing. residente interventoria, Sio, topógrafo, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
 - Maquinaria en obra: paganta, vibracompactor, minicargador.
 - Actividades Realizadas: Corte de losas de pavimento, Hidratación de losas, instalación de Cordón para sello de juntas.



Contralista


Interventoria.


Domingo 16 Marzo 2025
Maquinaria en Campo: Día No laboral.
Personal en Campo: Día No laboral.


- Lunes 17 Marzo 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en Campo: Ing. residente de obras e interventoría, Sbo, topógrafo oficiales, Ayudantes, maestros.
- Equipo en Campo: pajarita, vibrador de concreto, minicargador.
- Actividades en obra: se funde anden en concreto, se continúa instalando bordillo.


Contralista


Interventoría.


- Martes 18 Marzo 2025
- Estado del tiempo: Nublado
- Personal en Campo: Ing. residente de obras e interventoría, Sbo, topógrafo, maestros, oficiales, ayudantes.
- Equipo en Campo: minicargador, vibrador compactador, pajarita.
- Actividades Realizadas: se rellena y compacta moriche recostimiento del canal calle 48, se excava, se instala geotextil y materiales, se instala Solado en un área del fondo del Canal que estaba partido, para posterior fundición.


Contralista



Interventoría


- Miércoles 19 de Marzo 2015
 - Estado del tiempo: Nublado
 - personal en obra: iug. residente de obra, iug. residente de interventoría, iiso, topógrafo, oficial, maestros, ayudantes.
 - Maquinaria en obra: Minicargador, pala, libro compactador.
 - Actividades Realizadas: Se instalan rejillas de cárcamos, se arma el acero para la losa de fondo del canal, se arma el acero para el muro de revestimiento de canal.
 - Se lleva a cabo limpieza en obra.


Contralista


Interventoría

- Jueves 20 de Marzo 2015
 - Estado del Tiempo: Soleado
 - personal en obra: iug. residente de obra e interventoría, iiso, topógrafo, oficial, maestros, ayudantes.
 - Maquinaria en obra: Minicargador, libro compactador, pala.
 - Actividades Realizadas: Se continúa con la instalación y soldadura de rejillas en los cárcamos, se funda en concreto la losa de fondo del canal.



Contralista


Interventoría

o Viernes 29 de Marzo

- Maquinaria en Obra: Vibrocompactador, minicargador, pala.
- Actividades Realizadas: fundido de muro en la Calle 48 (Empalme muro canal), en Concreto.
- Se Realizan Cajas de Registros para reubicación de Redes de riego.


Contralista


Interventor.

ANEXO No.7. OFICIOS ENVIADOS INTERVENTORÍA

CARGUE EN SECOP - ACTA 1 - CONTRATO CMA-SIM-018-2024

2 mensajes

Kelly Arteaga <revisiuncuentas1.infra@gmail.com>

14 de noviembre de 2024, 15:56

Para: coninterpuentesmonterverde@gmail.com

Cc: Rita A Esquivel C <infra.raesquivel@gmail.com>, Maria Luisa Cañaveral <infra.canaveralm@gmail.com>

Buenas tardes,

Le informamos que su cuenta, Contrato CMA-SIM-018-2024 ACTA 1, se encuentra revisada sin observaciones. Adjunto encontrará una carpeta con los archivos correspondientes para que proceda a **cargar en Secop II**.

Una vez realizado el cargue, confirmar a vuelta de correo **"OK. CARGADO"**

Cualquier inquietud, con gusto será atendida,

Cordialmente,

Kelly Arteaga N
Revisión Cuentas SIM
MUNICIPIO DE MONTERÍA

 ACTA 1 - CMA-SIM-018-2024.zip

1687K

CONINTER JMJ SAS <coninterpuentesmonterverde@gmail.com>

20 de noviembre de 2024, 18:14

Para: Kelly Arteaga <revisiuncuentas1.infra@gmail.com>

OK CARGADO

CUFE: c000b5ad7a2c025a6a52d75a5ef4b441740f01e0a3afa3b747af063ee7d519fb007674550dbd9f3b10f69608a2573

Consultar los detalles de la factura

Factura Virtualizada

Número de factura: JMJ2

Fecha de emisión: 5 minutos de tiempo transcurrido

Fecha de vencimiento: 15 días para terminar

Valor neto: 74.139.505,9 COP Valor antes de IVA

Valor total: 86.226.087 COP

Notas:

Fecha de recepción original: 10 minutos de tiempo transcurrido

Número de radicación: JMJ2

Descripción	Nombre del documento		
1 SEGURIDAD SOCIAL AGOS-SEP.pdf	1 SEGURIDAD SOCIAL AGOS-SEP.pdf	Descargar	Detalle
1 SEGURIDAD SOCIAL SEP-OCT.pdf	1 SEGURIDAD SOCIAL SEP-OCT.pdf	Descargar	Detalle
2 ACTA PARCIAL VF INTER BOX MONTEVERDE.pdf	2 ACTA PARCIAL VF INTER BOX MONTEVERDE.pdf	Descargar	Detalle
3 VotBo: ACTA PARCIAL No.1 CMA-SIM-018-2024.pdf	3 VotBo: ACTA PARCIAL No.1 CMA-SIM-018-2024.pdf	Descargar	Detalle
5 FACTURA ACTA PARCIAL.pdf	5 FACTURA ACTA PARCIAL.pdf	Descargar	Detalle

[El texto citado está oculto]



CONINTER JMJ SAS



NIT. 901.723.533-5

Montería, 04 de diciembre de 2024

Señores,
CONSORCIO OBRAS R&R 2024
R/L KARINA VELASQUEZ MERCADO

REFERENCIA CONTRATO LP-SIM-017-2024: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIAS Y REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.

Dentro de las obligaciones contractuales de la presente interventoría y según el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado al contrato de obra LP-SIM-017 de 2024, se encuentra; velar por la ejecución del proyecto dentro del tiempo pactado y las especificaciones requeridas, por tal motivo se ve la necesidad de manifestar al contratista de obra CONSORCIO OBRAS R&R 2024 el estado actual del avance de obra mencionado anteriormente. A la fecha del 30 de noviembre de 2024, el contratista de obra programó un avance acumulado de 79.00%, y ejecutó un avance acumulado a la fecha de 67.10%, por tal motivo es evidenciable un retraso de -11.90%, tal como se relaciona en el siguiente cuadro a la fecha de corte antes mencionada:

PERIODO	% AVANCE PROGRAMA MENSUAL	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO MENSUAL	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	\$ AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO MENSUAL	\$ AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	\$ AVANCE FINANCIERO EJECUTADO MENSUAL	\$ AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO
1	18,00%	18,00%	17,34%	17,34%	\$442.173.745,44	\$442.173.745,44	\$425.920.316,00	\$425.920.316,00
2	20,00%	38,00%	20,85%	38,18%	\$491.304.161,60	\$933.477.907,04	\$512.095.402,00	\$938.015.718,00
3	17,00%	55,00%	18,96%	57,15%	\$417.608.537,36	\$1.351.086.444,40	\$465.807.038,00	\$1.403.822.756,00
30/11/2024	24,00%	79,00%	9,95%	67,10%	\$589.564.993,92	\$1.940.651.438,32	\$244.469.840,00	\$1.648.292.596,00
4	45,00%	100,00%		0,00%	\$1.105.434.363,60	\$2.456.520.808,00		

* Esta programación está ajustada de acuerdo al cronograma según fecha de inicio, presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.



CONINTER JMJ SAS




NIT. 901.723.533-5

Por lo anterior, se evidencia un retraso de lo programado vs ejecutado a razón de **-11,90%**, correspondiente a un avance financiero de **\$292.358.842,32 M/CTE.**

Por el retraso evidenciado en el párrafo anterior, esta interventoría solicita la presentación de forma inmediata de un plan de contingencias acompañado de una reprogramación de obras, esto con la finalidad de garantizar la terminación del contrato en los plazos contractuales pactados inicialmente.

Sin otro particular,

FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
RL CONINTER JMJ S.A.S



CONINTER JMJ SAS <coninterpuentesmonterverde@gmail.com>

CARGUE EN SECOP - ACTA 2 - CONTRATO CMA-SIM-018-2024

2 mensajes

REVISIÓN CUENTAS OBRAS <revisiuncuentas.infra@gmail.com>

11 de diciembre de 2024, 17:20

Para: coninterpuentesmonterverde@gmail.com

Cc: Rita A Esquivel C <infra.raesquivel@gmail.com>, Maria Luisa Cañaveral <infra.canaveralm@gmail.com>

Buenas tardes,

Le informamos que su cuenta Contrato CMA-SIM-018-2024 Acta 2, se encuentra revisada sin observaciones. Adjunto encontrará una carpeta con los archivos correspondientes para que proceda a **cargar en Secop II**.

Una vez realizado el cargue, confirmar a vuelta de correo **"OK. CARGADO"**

Cualquier inquietud, con gusto será atendida,

Cordialmente,

Kelly Arteaga N
Revisión Cuentas SIM
MUNICIPIO DE MONTERÍA



ACTA 2 - CMA-SIM-018-2024.zip
1534K

CONINTER JMJ SAS <coninterpuentesmonterverde@gmail.com>

11 de diciembre de 2024, 19:26

Para: REVISIÓN CUENTAS OBRAS <revisiuncuentas.infra@gmail.com>

OK CARGADO

Editar

WhatsApp

+

secop.gov.co/CO1Contracts/Management/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquidentifier=CO1.SLCNTR.13156209

Número de factura

JMJ4

Fecha de emisión

5 minutos de tiempo transcurrido

Fecha de vencimiento

13 días para terminar

Valor neto

89.821.812 COP Valor antes de IVA

Valor total

83.687.957 COP

Notas

Fecha de recepción original

49 minutos de tiempo transcurrido

Número de radicación

JMJ4


Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
1 VoBo Gmail - 55 ACTA PARCIAL 2 CTO CMA-SIM-018-2024_Box Monteverde.pdf	1 VoBo Gmail - 55 ACTA PARCIAL 2 CTO CMA-SIM-018-2024_Box Monteverde.pdf	Descargar	Detalle
1. SEGURIDAD SOCIAL NOV-DIC.pdf	1. SEGURIDAD SOCIAL NOV-DIC.pdf	Descargar	Detalle
1. SEGURIDAD SOCIAL OCT-NOV.pdf	1. SEGURIDAD SOCIAL OCT-NOV.pdf	Descargar	Detalle
2. ACTA PARCIAL LITERAL_2 Interv Box.pdf	2. ACTA PARCIAL LITERAL_2 Interv Box.pdf	Descargar	Detalle
3. VoBo Acta parcial N°2 CMA-SIM-018-2024, NORM.pdf	3. VoBo Acta parcial N°2 CMA-SIM-018-2024, NORM.pdf	Descargar	Detalle
3. VoBo Acta parcial N°2 CMA-SIM-018-2024, NORM.pdf	3. VoBo Acta parcial N°2 CMA-SIM-018-2024, NORM.pdf	Descargar	Detalle

ANEXO No.8. OFICIOS RECIBIDOS

 **CONINTER JMJ SAS** 
NIT. 901.723.533-5

ANEXO No.8.1. OFICIOS RECIBIDOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

✓ CONINTER JMJ SAS ✓
NIT. 901.723.533-5



CONINTER JMJ SAS <coninterpuentesmonterverde@gmail.com>

Fwd: ACTA PARCIAL 2 CTO LP-SIM-017-2024: Box Monteverde

2 mensajes

Rita A Esquivel C <infra.raesquivel@gmail.com>

5 de diciembre de 2024, 9:44

Para: consorcio r&r <consorcioryr2024@gmail.com>, Coninter Sas <coninterpuentesmonterverde@gmail.com>

Cc: Maria Luisa Cañaveral <infra.canaveralm@gmail.com>

Cordial saludo ingenieros!

Líneas abajo se comparten observaciones al acta numérica.

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: hugo armando martinez rosales <infra.martinezr@gmail.com>**Fecha:** 5 de diciembre de 2024, 9:26:07 a. m. COT**Para:** Rita A Esquivel C <infra.raesquivel@gmail.com>**Asunto:** Re: ACTA PARCIAL 2 CTO LP-SIM-017-2024: Box Monteverde

Buenos días Ing. Rita.

Según revisión al acta parcial N°2 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, se realizan unas observaciones las cuales deben ser subsanadas, las cuales se encuentran resaltadas en amarillo con una nota de texto, adicional a esto todas las memorias de cantidades deben llevar anexo el registro fotografico.

Adjunto archivo para que trabajen sobre el mismo.

Quedo atento

Saludos

El mar, 3 dic 2024 a la(s) 6:01 a.m., Rita A Esquivel C (infra.raesquivel@gmail.com) escribió:

Cordial saludo Ing Hugo!

Adjunto remito el acta enunciada en el asunto para su revisión y posterior VoBo.

Se adjunta acta y preacta

Agradezco su colaboración, quedo atenta a sus comentarios.

RITA ESQUIVEL CARRANZA

Ingeniero Civil MSc

Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Montería



SI-SUP-F-004 FORMATO ACTA No. 2 NUMERICA LP-SIM-017-2024.xlsx

6029K



SI-SUP-F-004 FORMATO ACTA No. 2 NUMERICA LP-SIM-017-2024.xlsx

6029K

CARGUE EN SECOP - ACTA 1 - CONTRATO CMA-SIM-018-2024

2 mensajes

Kelly Arteaga <revisiuncuentas1.infra@gmail.com>14 de noviembre de 2024, 15:56

Para: coninterpuentesmonterverde@gmail.com

Cc: Rita A Esquivel C <infra.raesquivel@gmail.com>, Maria Luisa Cañaveral <infra.canaveralm@gmail.com>

Buenas tardes,

Le informamos que su cuenta, Contrato CMA-SIM-018-2024 ACTA 1, se encuentra revisada sin observaciones. Adjunto encontrará una carpeta con los archivos correspondientes para que proceda a **cargar en Secop II**.

Una vez realizado el cargue, confirmar a vuelta de correo **"OK. CARGADO"**

Cualquier inquietud, con gusto será atendida,

Cordialmente,

Kelly Arteaga N
Revisión Cuentas SIM
MUNICIPIO DE MONTERÍA

 ACTA 1 - CMA-SIM-018-2024.zip

1687K

CONINTER JMJ SAS <coninterpuentesmonterverde@gmail.com>20 de noviembre de 2024, 18:14

Para: Kelly Arteaga <revisiuncuentas1.infra@gmail.com>

OK CARGADO

CUFE: e006b5ad7a2025e6a5a932d75ebf4b441740701eab2afa3b747af962ee7d518fb9076746809d9d96201d55898a3573

Consultar los detalles de la factura

Factura validada

Número de factura: JMJ2

Fecha de emisión: 5 minutos de tiempo transcurrido: 19/11/2024 11:05:22 AM (UTC-5) (Ver más)

Fecha de vencimiento: 15 días para terminar: 04/12/2024 12:00:00 AM (UTC-5) (Ver más)

Valor neto: 74.139.502.9 COP Valor antes de IVA

Valor total: 82.228.087 COP

Notas

Fecha de recepción original: 10 minutos de tiempo transcurrido: 19/11/2024 11:05:22 AM (UTC-5) (Ver más)

Número de radicación: JMJ2

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
1 SEGURIDAD SOCIAL AGOS-SEP.pdf	1 SEGURIDAD SOCIAL AGOS-SEP.pdf	Descargar	Detalle
1 SEGURIDAD SOCIAL SEP-OCT.pdf	1 SEGURIDAD SOCIAL SEP-OCT.pdf	Descargar	Detalle
2 ACTA PARCIAL VF INTER BOX MONTEVERDE.pdf	2 ACTA PARCIAL VF INTER BOX MONTEVERDE.pdf	Descargar	Detalle
3 VoBo. ACTA PARCIAL No.1 CMA-SIM-018-2024.pdf	3 VoBo. ACTA PARCIAL No.1 CMA-SIM-018-2024.pdf	Descargar	Detalle
5 FACTURA ACTA PARCIAL.pdf	5 FACTURA ACTA PARCIAL.pdf	Descargar	Detalle

[El texto citado está oculto]

ANEXO No.8.2 OFICIOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

2027



Montería 26 de noviembre de 2024

Señores

CO-R&R-2024-021

APOYO A LA SUPERVISION

Atn: RITA ESQUIVEL CARRANZA

CONINTER JMJ SAS

Atn: R/L Francisco Troncoso Pino

coninterpuentesmonterverde@gmail.com


**REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SIM-017-2024, CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA
URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

ASUNTO: SOLICITUD COMITÉ DE BRA

Cordial saludo,

Mediante la presente se solicita comité de obra lo antes posible con el fin de tratar temas técnicos del contrato de la referencia, fecha y hora a convenir entre las partes.

Cordialmente,


HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
C.C. 1.033.368.3982 de Arboletes
Consortio Obras R&R 2024
Representante Legal

Montería 5 de diciembre de 2024

Señores

CO-R&R-2024-025

IRIS SPATH CAMAÑO

Secretaria de infraestructura de Montería

s.infraestructura@monteria.gov.co

RITA ESQUIVEL CARRANZA

Apoyo a la supervisión

Copia

CONINTER JMJ SAS

Atn: R/L Francisco Troncoso Pino

coninterpuentesmonterverde@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SIM-017-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

ASUNTO: SOLICITUD DE REVISIÓN POR ESPACIO PÚBLICO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CONTROL URBANO.

Cordial saludo,


Mediante la presente y muy amablemente nos dirigimos a ustedes con el fin de informar y solicitar la revisión por espacio público de la vivienda ubicada en la calle 48 entre la cra 15A y Cra 15B esquina, debido a que revisando el trazado topográfico de la vía que va por esta calle se observa que la línea de las rejas de esta vivienda queda encima del andén como se puede observar en las siguientes imágenes:



Dirección electrónica: consorciory2024@gmail.com

Teléfono: 3214459750

Ciudad: Montería- Córdoba



También, se reitera a necesidad de la verificación en campo la vía que interconecta los boxes sobre carrera 14C entre la calle 48 y calle 50 puesto que el propietario del predio realizó la instalación de unos mojones en concreto, se presume que con el objeto de delimitar el área; sin embargo, esta zona es área destinada a vía y sobre ella, se proyecta la construcción de una, que son objeto del contrato LP-SIM-017-2024

2080

CONSORCIO OBRAS

R&R
2024



Dirección de correo: transversal14c # 44-12- edif Venecia

Dirección electrónica: consorciorr2024@gmail.com


Teléfono: 3214459750

Ciudad: Montería- Córdoba



Por lo que, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, nos permitimos solicitar el acompañamiento de la Oficina de control urbano, para que en virtud de las funciones que le asisten, corrobore en campo las presuntas interferencias e inicie las acciones administrativas necesarias que permitan continuar el cumplimiento del alcance del proyecto.

Cordialmente,


HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
C.C. 1.033.368.3982 de Arboletes
Consortio Obras R&R 2024
Representante Legal

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-024	01	23/01/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

CONTRATO No.	CMA-SIM-018-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONINTER JMJ S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$258.197.504,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE AGOSTO 2024
FECHA FINAL	CATORCE (14) DE DICIEMBRE 2024
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Montería, a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2024 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONINTER JMJ S.A.S.**, representado legalmente por FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato y el profesional designado apoyo a la supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura **RITA ESQUIVEL CARRANZA**, con el propósito de suscribir la presente acta de suspensión No. 1 del contrato No. CMA-SIM-018-2024, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día catorce (14) de agosto de 2024, las partes acordaron suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría No. CMA-SIM-018-2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".
2. Que, mediante comunicación sin número de fecha 12 de diciembre de 2024, la firma interventora CONINTER JMJ S.A.S. avaló la solicitud de suspensión del contrato de obra No. LP-SIM-017-2024, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", objeto de vigilancia.
3. Que, el día doce (12) de diciembre de 2024, las partes acordaron suspender el contrato de obra No. LP-SIM-017-2024. Por lo cual, se considera pertinente suspender la ejecución del contrato de interventoría No. CMA-SIM-018-2024, hasta tanto se superen las situaciones que dieron lugar a la presente suspensión.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

ACUERDAN

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-024	01	23/01/2024

PRIMERO: Suspender la ejecución del contrato No. CMA-SIM-018-2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA" hasta tanto, sean superadas las situaciones que dieron lugar a la presente suspensión.


SEGUNDO: El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable y, notificar de la presente actuación a la aseguradora.


TERCERO: Una vez superados los motivos que sustentan la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato y/o sus modificatorios.

CUARTO: La presente suspensión No.1 del contrato, no implicará mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista CONINTER JMJ S.A.S.

QUINTO: La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,


CONINTER JMJ S.A.S.
FRANCISCO J TRONCOSO PINO
INTERVENTORÍA


RITA ESQUIVEL CARRANZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


Firmado digitalmente por
IRIS SPATH
CAMACHO
IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó: María Mercedes Gonzalez – Contratista SIMP
Revisó: Angie Diaz Diaz – Contratista SIMP

EGRESO 04/12/2024



ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ORDEN DE GIRO



No. 24001521

04/12/2024

Beneficiario CONINTER JMJ SAS

NIT: 901723533

VALOR ORDEN DE GIRO \$ 74.992.173,95

VALOR A PAGAR \$ 74.992.173,95

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CMA-SIM-018-2024

CDP: 24001404

RP: 24001654

OP: 24006915

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.005.9-ORD-23300	1.2.4.3.03	Construcción y servicios de la construcción-Vías

Entidad pagadora: BANCO DE OCCIDENTE

Tipo de AHORROS

Banco: 23 - BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta: 890027055

Nombre Cuenta: SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

Beneficiario: 901723533 - CONINTER JMJ SAS

Banco:

Tipo Cuenta:

Numero de Cuenta:

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL NO.1 DEL CONTRATO CMA-SIM-018-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

PAGO ACTA PARCIAL #1 CTO CMA-SIM-018-2024

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 88.226.087,00	\$ 13.233.913,05	\$ 74.992.173,95

Liquidación

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
3 - Retelva 15%	15%	\$ 14.086.518,09	\$ 2.112.977,71
185 - INTERVENTORIA DE OBRAS PUBLICAS	5%	\$ 74.139.568,91	\$ 4.448.374,13
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	\$ 74.139.568,91	\$ 741.395,69
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	\$ 74.139.568,91	\$ 1.482.791,38
64 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	\$ 74.139.568,91	\$ 741.395,69
183 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	2%	\$ 74.139.568,91	\$ 1.482.791,38
187 - TASA PRODEPORTES	1%	\$ 74.139.568,91	\$ 741.395,69
200 - ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR	2%	\$ 74.139.568,91	\$ 1.482.791,38

Elaboró: BBERROCAL

Imprimió: MMANOSALVA

Fecha 05/12/2024 11:41 AM

IP Imprimió

181.59.165,64,

2085



ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ORDEN DE GIRO



No. 24001521

04/12/2024

Beneficiario CONINTER JMJ SAS

NIT: 901723533

Valor Total

\$ 13.233.913,05

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: BBERROCAL

Imprimió: MMANOSALVA

Fecha 05/12/2024 11.41 AM

IP Imprimió

181.59.165.64,

Página 2 de 2

Alcaldía de **MONTERÍA**

• Informe de Supervisión No.4

2086/12

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y
COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA

ELABORADO POR:
RITA ESQUIVEL CARRANZA
CONTRATISTA SIM

PERIODO DEL INFORME
14/11/2024 al 13/12/2024

2024

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
GENERALIDADES DEL PROYECTO	4
1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	6
2 COMPONENTE TÉCNICO	9
3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE	15
4 COMPONENTE JURIDICO	17
5 REGISTRO FOTOGRÁFICO	21
6 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES	23

2087/12

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

INTRODUCCIÓN

De conformidad a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 *"Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, la Ley 1150 de 2007 *"por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993"* y Ley 1474 de 2011 *"por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del presente contrato, presenta el siguiente informe ejecutivo relacionando el seguimiento ejercido por la supervisión del contrato No. CMA-SIM-018-2024 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**.

RESOLUCIÓN 0706 DE 2018: POR LA CUAL SE ACTUALIZA MANUAL DE CONTRATACIÓN – que al tenor reza:

(...)

ARTICULO 32. Supervisión: La supervisión implica un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Esta actividad será ejercida por el Municipio de Montería cuando no se requieren conocimientos especializados.

(...)

ARTICULO 35. Funciones de la vigilancia contractual: En virtud de las anteriores finalidades, el supervisor o el interventor cumplirán las siguientes funciones:

(...)

n) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos objeto de vigilancia, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución.

(...)

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

GENERALIDADES DEL PROYECTO

A continuación, se relacionan detalles e información general de los contratos de obra e interventoría.

El MUNICIPIO DE MONTERÍA a través de la Licitación Publica No LP-SIM-017-2024 adjudica a la CONSORCIO OBRAS R&R 2024 el contrato de obra : "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" por un plazo inicial de CUATRO (4) MESES, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (\$ 2.456.520.808,00); por lo cual la entidad contratante MUNICIPIO DE MONTERÍA en cumplimiento de su obligación constitucional, plantea la construcción de obras hidráulicas de mayor envergadura consistentes en dos box-couvert de 10,65m y 17 m que permitan una mayor movilidad del tránsito en el sector, siendo relevante además intervenir los accesos que conectan a estos box culverts en las calles 50 y 48, con el ánimo de mejorar el engranaje en las vías, la seguridad y comodidad de los actores viales..

El proyecto es pertinente, ya que después de analizar se determinó que su propósito guarda absoluta coherencia con las prioridades de las comunidades del sector mencionado inicialmente. El barrio Monteverde, en donde se ejecutarán las obras , pertenece a la comuna 8 del Municipio de Montería, y requieren la contratación de una firma de interventoría que realice las labores de vigilancia y control del proyecto cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", y la supervisión, para que se desarrolle esta funciones de vigilancia y control en los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución del contrato descrito.

2088/12

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se desarrolla en el casco urbano del Municipio de Montería, en la cra 15 con calle 50 y calle 48 del Barrio Monteverde.



	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

El proyecto actualmente se encuentra en Ejecución con fecha de inicio del 14 de agosto de 2024. A continuación, se describe de manera general la información relevante de los contratos derivados del proyecto.

CONTRATO DE OBRA					
CODIGO BPIN	2024230010076				
No. PROCESO	LP-SIM-017-2024				
MODALIDAD DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA				
RECURSOS	PROPIOS	X	SGR		OTRO
FUENTE DE FINANCIACION	1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP				
CONTRATO No.	LP-SIM-017-2024				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/08/2023				
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MONTERIA				
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS R&R 2024 NIT. 901.856.308-5				
REPRESENTANTE LEGAL	HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO CC No. 1.033.368.982				
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				
VALOR TOTAL	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (\$2.456.520.808,00)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES				
FECHA DE INICIO:	14 DE AGOSTO DE 2024				
FECHA TERMINACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2024				
ESTADO	SUSPENDIDO				
ALCANCE	Dos box-couvert de 10.65m y 17 m sobre en las calles 50 y 48				
INTERVENTORÍA	CONINTER JMJ S.A.S. NIT. 901.723.533-5 FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO CC 1.066.731.261 DE PLANETA RICA				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2089/12

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	89%
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	70.18%

CONTRATO DE INTERVENTORIA						
CODIGO BPIN	2024230010076					
No. PROCESO	CMA-SIM-018-2024					
MODALIDAD DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITO					
RECURSOS	PROPIOS	X	SGR		OTRO	
FUENTE DE FINANCIACION	INGRESOS CORRIENTES/ RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - 2023					
CONTRATO No.	CMA-SIM-018-2024					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/08/2024					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MONTERIA					
CONTRATISTA	CONINTER JMJ S.A.S. NIT. 901.723.533-5					
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO CC 1.066.731.261 DE PLANETA RICA					
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".					
VALOR	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$258.197.504,00)					
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CUATRO (4) MESES					
FECHA DE INICIO:	14 DE AGOSTO DE 2024					
FECHA TERMINACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2024					
ESTADO	SUSPENDIDO					

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y MODIFICACIONES

ACTAS DE CONTRATO DE OBRA	
ACTAS	FECHA SUSCRIPCIÓN
ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD	9 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE INICIO DE OBRA:	14 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE ÍTEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS No.1	20 DE AGOSTO DE 2024
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1	20 DE AGOSTO DE 2024
BALANCE NO. 1	20 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2024

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA

COMITÉS DE OBRA		
No. COMITE	FECHA	TEMA
Comité Inicial	15 de agosto de 2024	TEMAS VARIOS: INICIO DE OBRA, PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA, REVISIÓN DE DISEÑOS
Comité no. 1	19 de agosto de 2024	TEMAS VARIOS: AVANCE DE OBRA, PRESENTACIÓN DE BALANCE No.1
Comité no. 2	18 de octubre de 2024	TEMAS VARIOS: AVANCE DE OBRA- PLAN DE TRABAJO Y NOVEDAD COLECTOR DE ALCANTARILLADO CALLE 50.
Comité no. 3	15 de noviembre de 2024	TEMAS VARIOS: PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA LLUVIAS RECURRENTES EXCAVACION BOX CALLE 50
Comité no. 4	6 de diciembre de 2024	TEMAS VARIOS: PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA SOLICITUD DE PROYECTO DE BALANCE NECESIDAD DE ADICIONAL

2090/12

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

2 COMPONENTE TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

Las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe son:

De acuerdo al Informe semanal de interventoría No. 17, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 7 de Diciembre de 2024, se cuenta con un % de ejecución de 70.18% vs un 89% de ejecución programada de obra.

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		CANTIDAD ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
1	PRELIMINARES				\$ 66,185,239.00		\$ 61,007,584.00		\$ 51,026,562.00	77,10%
1,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	198,24	\$ 180,237.00	\$ 35,730,183.00	258,43	\$ 46,579,544.00	258,43	\$ 46,579,544.00	100,00%
1,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	197,40	\$ 47,386.00	\$ 9,353,996.00	199,50	\$ 9,453,507.00	61,49	\$ 2,913,765.00	30,82%
1,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	256,62	\$ 19,946.00	\$ 5,119,056.00	249,38	\$ 4,974,533.00	76,86	\$ 1,533,253.00	30,82%
1,04	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJO EN CAUCE	UND	4,00	\$ 3,995.01	\$ 15,982,004.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
2	PAVIMENTO RÍGIDO				\$ 929,683,824.00		\$ 418,240,429.00		\$ 155,805,868.00	16,76%
2,01	EXCAVACION MECÁNICA CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	228,38	\$ 24,781.00	\$ 5,659,485.00	166,25	\$ 4,119,841.00	0,00	\$ 0,00	0,00%
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	892,72	\$ 12,392.00	\$ 11,062,586.00	931,00	\$ 11,536,952.00	302,36	\$ 3,746,845.00	32,48%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1457,43	\$ 21,269.00	\$ 30,998,079.00	1210,30	\$ 25,741,871.00	393,07	\$ 8,360,163.00	32,48%

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3862,80	\$13.869,00	\$53.573.173,00	1330,00	\$18.445.770,00	431,94	\$5.990.576,00	32,48%
2,05	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	476,83	\$127.008,00	\$60.561.225,00	476,83	\$60.561.225,00	0,00	\$0,00	0,00%
2,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	776,48	\$105.049,00	\$81.568.448,00	399,00	\$41.914.551,00	129,58	\$13.612.460,00	32,48%
2,07	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	365,40	\$137.877,00	\$50.380.256,00	266,00	\$36.675.282,00	86,49	\$11.924.982,00	32,52%
2,08	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	365,40	\$1.402.396,00	\$512.435.498,00	101,92	\$142.937.726,00	77,00	\$107.984.492,00	75,1%
2,09	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA CLASE F (SOLADO)	M3	2,38	\$763.549,00	\$1.817.247,00	1,46	\$1.111.770,00	0,00	\$0,00	0,00%
2,10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4785,00	\$11.961,00	\$57.233.385,00	4785,00	\$57.233.385,00	350,00	\$4.186.350,00	7,31%
2,11	BORDILLO CON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	522,00	\$123.361,00	\$64.394.442,00	145,61	\$17.962.056,00	0,00	\$0,00	0,00%
3	CUNETAS Y SUMIDEROS				\$174.506.569,00		\$0,00		\$0,00	0,00%
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	110,31	\$42.762,00	\$4.717.076,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%
3,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	143,40	\$19.948,00	\$2.860.543,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%
3,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	133,22	\$13.869,00	\$1.847.628,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%
3,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17,98	\$105.049,00	\$1.888.781,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2091/12

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

3,05	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	5,99	\$98.128,00	\$587.787,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%
3,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4.749,22	\$11.961,00	\$56.805.420,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%
3,07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	33,98	\$1.147.382,00	\$38.988.040,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS	M	58,37	\$1.144.617,00	\$66.811.294,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%
	TIPO PANEL PARA SUMIDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8"									
4	ESPACIO PÚBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS				\$37.621.089,00		\$0,00		\$0,00	0,00%
4,01	SI/ TABLETA GUIA PREFABRICADO TÁCTIL PARA DISCAPACITADO EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INLCUYE ARENA H=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADAS	M	238,00	\$52.955,00	\$12.603.290,00	0,00	\$0,00	0,00		0,00%

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

4,02	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	190,40	\$ 131.396,00	\$ 25.017.798,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
5	SEÑALIZACION				\$ 64.263.707,00		\$ 0,00		\$ 0,00 0,00%
5,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	13,00	\$ 560.371,00	\$ 7.284.823,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
5,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	8,00	\$ 819.124,00	\$ 6.552.992,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
5,03	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO MICROESFERAS Y	M2	225,61	\$ 91.287,00	\$ 20.595.260,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
5,04	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO MICROESFERAS Y	M	1128,00	\$ 8.353,00	\$ 9.422.184,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
5,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	48,00	\$ 425.176,00	\$ 20.408.448,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2092/n

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

6	BOX COULVERT				\$ 1.166.169.954,00		\$ 1.859.512.23,00		\$ 1.086.982.083,00	93,21%
6,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	M3	641,70	\$ 26.009,00	\$ 16.689.975,00	2757,45	\$ 71.718.517,00	2757,45	\$ 71.718.517,00	100,00%
6,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	834,21	\$ 19.948,00	\$ 16.640.821,00	3584,69	\$ 71.507.296,00	3584,69	\$ 71.507.296,00	100,00%
6,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	450,27	\$ 13.869,00	\$ 6.244.795,00	608,13	\$ 8.434.155,00	602,53	\$ 8.356.489,00	99,08%
6,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	869,27	\$ 105.049,00	\$ 91.315.944,00	869,27	\$ 91.315.944,00	93,43	\$ 9.814.938,00	10,75%
6,05	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	2080,00	\$ 133.227,00	\$ 277.112.160,00	2080,00	\$ 277.112.160,00	62,29	\$ 8.298.443,00	2,99%
6,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	286,31	\$ 1.796.895,00	\$ 514.469.007,00	428,21	\$ 769.448.408,00	259,24	\$ 465.827.060,00	60,54%
6,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	18,87	\$ 763.549,00	\$ 14.408.170,00	34,82	\$ 26.586.776,00	27,54	\$ 21.028.521,00	79,09%
6,08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11270,30	\$ 11.961,00	\$ 134.804.058,00	37875,93	\$ 453.033.999,00	35986,19	\$ 430.430.819,00	95,01%
6,09	INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS PARA TRAFICO VEHICULAR	M	58,00	\$ 1.608.312,00	\$ 93.282.096,00	56,18	\$ 90.354.968,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
6,10	TUBERIA DE DRENAJE. DIAMETRO 4"	M	27,70	\$ 43.427,00	\$ 1.202.928,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
NP	NO PREVISTOS						\$ 99.670.145,00		\$ 99.670.145,00	100,00%
NP01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (PIDRA RAJON O SIMILAR)	M3		\$ 232.508,00		354,71	\$ 82.472.536,00	354,71	\$ 82.472.536,00	100,00%

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

NP02	SUMINISTRO INSTALACION ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA)	E DE	M2		\$ 94.784, 00		181,44	\$ 17.197.609, 00	181,44	\$ 17.197.609, 00	100,00%
COSTO TOTAL OBRAS					\$2.438.430.38 1,00			\$ 2.438.430.3 81,00		\$ 1.393.484.6 58,00	70.18%
IMPLEMENTACIÓN PGIO					\$18.090.427,0 0			\$ 18.090.427, 00		\$ 10.338.098, 00	
COSTO TOTAL OBRAS					\$2.456.520.80 8,00			\$ 2.456.520.8 08,00		\$ 1.403.822.7 56,00	

2093 / 12

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.D.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
OBRA			
1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.3.2.2.08 - R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL	24001394	3 de mayo de 2024	\$ 2.580.115.524,00
INTERVENTORIA			
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	24001404	7 de mayo de 2024	\$ 288.120.777,40

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.R.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.3.2.2.08 - R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL	24001667	5 de agosto de 2024	\$ 2.456.520.808,00
INTERVENTORIA			
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	24001654	1 de agosto de 2024	\$ 258.197.504,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Con respecto al contrato de obra a la fecha no se han pagado actas parciales:

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	NO. ORDEN DE PAGO / FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.456.520.808,00		
Acta parcial 1		\$ 826.929.095,00	19/11/24 24006467
Acta parcial 2		\$ 778.741.084,00	En tramite
TOTAL	\$ 2.456.520.808,00		

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Con respecto al contrato de interventoría, a la fecha no se han pagado actas parciales:

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	NO. ORDEN DE PAGO / FECHA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 258.197.504,00		
Acta parcial 1		\$88.226.087,00	4/12/2024 24006915
Acta parcial 2		\$83.087.957,00	En tramite
TOTAL	\$ 258.197.504,00		

2094/12

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

4 COMPONENTE JURIDICO

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las necesidades que presente en el tiempo de ejecución los proyectos por cuestiones legales, financieras, tiempo y adición; a continuación, se relacionan los cambios aprobados durante el desarrollo de los proyectos.

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA		
PRORROGAS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
N.A.	N.A.	
ADICIONES		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	VALOR	
N.A.	N.A.	
SUSPENSIONES / REINICIOS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
1	12 DE DICIEMBRE DE 2024	
N.A.	N.A.	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)		
NUMERO DE MODIFICACIONES	CLAUSULA NO.	DESCRIPCION
N.A.	N.A.	N.A.
CESIONES		
CEDENTE	CESIONARIO	
N.A.	N.A.	
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
CAUSAL	ACTO ADMINISTRATIVO	(CLASE DE SANCIÓN)
N.A.	N.A.	N.A.

PÓLIZAS

- Pólizas Contrato de obra
- Póliza de cumplimiento

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	
EMPRESA ASEGURADORA	SURAMERICANA

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

NUMERO DE PÓLIZA	3983916-1		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN	
15881285	CONTRATO	09 de agosto de 2024	
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06/08/2024	06/12/2024	\$ 245.652.081,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	06/08/2024	06/12/2027	\$ 245.652.081,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/08/2024	06/12/2029	\$ 245.652.081,00
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION EN SECOP II		
	Fecha de aprobación 12/08/2024		

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	SURAMERICANA		
NUMERO DE PÓLIZA	3983916-1		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN	
16004342	ACTA DE INICIO	16 de agosto de 2024	
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/08/2024	14/12/2024	\$ 245.652.081,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	14/08/2024	14/12/2027	\$ 245.652.081,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/08/2024	14/12/2029	\$ 245.652.081,00
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION EN SECOP II		
	Fecha de aprobación 12/08/2024		

- **Póliza de responsabilidad civil extracontractual**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2095/12

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	SURAMERICANA		
NUMERO DE PÓLIZA	0974101-5		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN	
14021566	CONTRATO	09 de agosto de 2024	
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	05/08/2024	06/12/2024	\$ 390.000.000,00
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION EN SECOP II		
	Fecha de aprobación 18/10/2023		

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
EMPRESA ASEGURADORA	SURAMERICANA		
NUMERO DE PÓLIZA	0974101-5		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN	
14024427	ACTA DE INICIO	16 de agosto de 2024	
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/18/2024	14/12/2029	\$ 390.000.000,00
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION EN SECOP II		
	Fecha de aprobación 18/10/2023		

- Pólizas Contrato de interventoría
- Póliza de cumplimiento

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NUMERO DE PÓLIZA	540 47 994000031207		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN	
0	CONTRATO	18/07/2024	
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18/07/2024	18/05/2024	\$ 25.819.750,40
Prestaciones sociales	18/07/2024	18/11/2027	\$ 25.819.750,40
Calidad del servicio	18/11/2024	18/11/2029	\$ 25.819.750,40
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION EN SECOP II		
	Fecha de aprobación 01/08/2024		

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NUMERO DE PÓLIZA	540 47 994000031207		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN	
3	ACTA DE INICIO	27/09/2024	
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/08/2024	14/06/2025	\$ 25.819.750,40
Prestaciones sociales	14/08/2024	15/12/2027	\$ 25.819.750,40
Calidad del servicio	15/12/2024	14/12/2029	\$ 25.819.750,40
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION EN SECOP II		
	Fecha de aprobación 01/10/2024		

2096/2

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte losas en pavimento Calle 48



Vaciado de concreto en losa superior Box Calle 50




Acero de refuerzo en losa superior de box calle 50


Fundida losa de aproximación box calle 48

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024



Instalación barandas en box calle 48



Box calle 48



Box calle 50



Instalación barandas box calle 50