

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5

CONTRATO 2336 DE 2021

Enero de 2025

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE		CÓDIGO		AFINCO-FR-12	
	AECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES		VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1 DE 1	

CONTRATO N°: 2336 de 2021

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

☐

☐

☒

%

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

☒

☐

☐

☐

☐

☐

NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

5

PERIODO

01/01/2025 al 31/01/2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 201524 RUBRO No.

No. COMPROMISO 317825 RUBRO No.

No. COMPROMISO - RUBRO No.

C-2401-0600-107-51102D-2401015-02

C-2401-0600-107-51102D-2401015-02

-

RECURSO No. 11

RECURSO No. 11

RECURSO No. -

VALOR AFECTADO \$ 1.120.734,28

VALOR AFECTADO \$ 141.101.352.360,89

VALOR AFECTADO \$ -

TOTAL ACTA \$ 141.102.473.095,17



Firmado digitalmente
por HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	2336 de 2021	Contratista	CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
Acta N°	5	Valor basico	\$ 175.974.602,158,00	Periodo	ENERO DE 2025	
Valor Incluido Iva	\$	177.194.863,997,78				

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Suministro e instalación Equipos Electromecánicos)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Configuración, puesta en marcha, acompañamiento a operación)	Subtotal
1		Suministro, Instalación, Configuración, Puesta en Marcha y Acompañamiento Operativo de Equipos Electromecánicos del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías de acceso	\$ 177.194.863.997,78	\$ -	\$ -	\$ 177.194.863.997,78
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
TOTALES			\$ 177.194.863.997,78	\$ -	\$ -	\$ 177.194.863.997,78

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CANASGORDAS	\$ 53.540.218.795,66	\$ 53.171.511.235,99
	MUNICIPIO 2	GIRALDO	\$ 81.129.129.513,46	\$ 80.570.429.455,20
	MUNICIPIO 3	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 42.525.515.688,66	\$ 42.232.661.466,81
TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			\$ 177.194.863.997,78	\$ 175.974.602.158,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -

 CONTRATISTA Representante Legal o Apoderado Nelson Rios Villamizar Matrícula Profesional No: 10624 CND	 INTERVENTOR Representante Legal o Apoderado Sandra Silva Serna Matrícula Profesional No: 25202-085216
---	---



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
VERSION
PAGINA

MEP-MIN-4-IR-1
1
1 de 7

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTOCOQUIA

ACTA No. ACTA FINAL

5

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 175,974,602,150.00

FECHA
MES
Día (Mes / Año)

01/05/2025
MAY
01/05/2025

CONTRATO No.: 2336 de 2021
(Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAMARRA ECHEVERRI (TUNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOCOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTOCOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y / o tramo del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 2338 de 2021

INTERVENIDOR: CONSORCIO INTERVENIDOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/02/2022
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: -
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: -
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 495,344,941,711

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 495,344,941,711.00

No. de Orden	Grupo de Ajuste	Especificación		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION No. 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCION ITEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
1				TUNEL No 0	Gt	1.00		\$ 33,749,692,487.00		\$ 33,749,692,487.00		\$ 12,152,434,510.00		\$ 16,630,197,980.00		\$ 16,630,197,980.00			
2				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Gt	1.00		\$ 12,833,461,075.00		\$ 12,833,461,075.00		\$ 4,628,946,327.00		\$ 4,628,946,327.00		\$ 4,628,946,327.00			
3				ALTA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 3,383,954,662.69		\$ 3,383,954,662.69	0.49	\$ 1,658,137,785.00	0.49	\$ 1,658,137,785.00		\$ 1,658,137,785.00			
5				BAJA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 3,417,001,265.22		\$ 3,417,001,265.00	0.49	\$ 1,674,330,620.00	0.49	\$ 1,674,330,620.00		\$ 1,674,330,620.00			
6				ILUMINACIÓN	Gt	1.00		\$ 3,054,035,575.23		\$ 3,054,035,575.00	0.49	\$ 1,466,477,922.00	0.49	\$ 1,466,477,922.00		\$ 1,466,477,922.00			
7				OBRA CIVIL CONDUCCION	Gt	1.00		\$ 2,979,498,571.75		\$ 2,979,498,572.00		-		\$ -		\$ -			
8				VENTILACIÓN	Gt	1.00		\$ 5,512,886,018.00		\$ 5,512,886,018.00		\$ 1,905,893,815.00		\$ 3,123,373,918.00		\$ 3,123,373,918.00			
9				ESTACIONES DE VENTILACION	Gt	1.00		\$ 632,670,728.84		\$ 632,670,729.00		\$ -	0.75	\$ 474,503,047.00		\$ 474,503,047.00			
12				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	Gt	1.00		\$ 2,512,082,956.11		\$ 2,512,082,956.00	0.49	\$ 1,230,620,648.00	0.49	\$ 1,230,620,648.00		\$ 1,230,620,648.00			
13				VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	Gt	1.00		\$ 990,636,074.22		\$ 990,636,074.00		\$ -	0.75	\$ 742,977,096.00		\$ 742,977,096.00			
14				CUADROS ELÉCTRICOS Y CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO	Gt	1.00		\$ 1,377,496,258.57		\$ 1,377,496,259.00	0.49	\$ 674,973,167.00	0.49	\$ 674,973,167.00		\$ 674,973,167.00			
15				SETEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gt	1.00		\$ 3,371,703,761.92		\$ 3,371,703,762.00	1.00	\$ -	0.75	\$ 2,528,777,581.00		\$ 2,528,777,581.00			
16				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gt	1.00		\$ 12,031,601,632.00		\$ 12,031,601,632.00		\$ 5,417,594,368.00		\$ 6,148,059,314.00		\$ 6,148,059,314.00			
17				MEGAFOFIA	Gt	1.00		\$ 687,409,444.78		\$ 687,409,445.00	0.49	\$ 337,026,628.00	0.49	\$ 337,026,628.00		\$ 337,026,628.00			
18				POSTES SOS	Gt	1.00		\$ 560,700,474.78		\$ 560,700,475.00	0.49	\$ 274,743,233.00	0.49	\$ 274,743,233.00		\$ 274,743,233.00			
19				RADIOCOMUNICACIONES	Gt	1.00		\$ 1,395,895,771.44		\$ 1,395,895,771.00	0.49	\$ 683,988,928.00	0.49	\$ 683,988,928.00		\$ 683,988,928.00			
20				CCTV-DAI	Gt	1.00		\$ 975,286,594.97		\$ 975,286,595.00		\$ -	0.75	\$ 731,464,946.00		\$ 731,464,946.00			
21				SEÑALIZACION DINAMICA	Gt	1.00		\$ 1,522,747,255.15		\$ 1,522,747,255.00	0.49	\$ 746,146,195.00	0.49	\$ 746,146,195.00		\$ 746,146,195.00			
22				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gt	1.00		\$ 622,269,714.48		\$ 622,269,714.00	0.49	\$ 304,912,160.00	0.49	\$ 304,912,160.00		\$ 304,912,160.00			
23				CONTEO DE AFOROS	Gt	1.00		\$ 626,850,006.48		\$ 626,850,006.00	0.49	\$ 308,628,693.00	0.49	\$ 308,628,693.00		\$ 308,628,693.00			
24				CONTROL DE EXCESO DE CALIBRO	Gt	1.00		\$ 326,620,937.52		\$ 326,620,938.00	0.49	\$ 160,142,259.00	0.49	\$ 160,142,259.00		\$ 160,142,259.00			
25				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gt	1.00		\$ 1,721,422,265.26		\$ 1,721,422,265.00	0.49	\$ 843,486,910.00	0.49	\$ 843,486,910.00		\$ 843,486,910.00			
26				DETECCION DE INCENDIOS	Gt	1.00		\$ 819,745,563.74		\$ 819,745,564.00	0.49	\$ 401,675,326.00	0.49	\$ 401,675,326.00		\$ 401,675,326.00			
27				CONTROL DE ILUMINACION	Gt	1.00		\$ 476,378,413.21		\$ 476,378,413.00	0.49	\$ 234,405,912.00	0.49	\$ 234,405,912.00		\$ 234,405,912.00			
28				CONTROL DE VENTILACION	Gt	1.00		\$ 411,117,789.17		\$ 411,117,789.00	0.49	\$ 201,447,717.00	0.49	\$ 201,447,717.00		\$ 201,447,717.00			
30				CENTRO DE CONTROL	Gt	1.00		\$ 1,879,551,402.44		\$ 1,879,551,402.00	0.49	\$ 920,980,187.00	0.49	\$ 920,980,187.00		\$ 920,980,187.00			
31				TUNEL No 1	Gt	1.00		\$ 3,304,891,388.00		\$ 3,304,891,388.00		\$ 1,619,366,780.00		\$ 1,619,366,780.00		\$ 1,619,366,780.00			
32				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Gt	1.00		\$ 2,937,207,165.00		\$ 2,937,207,165.00		\$ 1,439,231,511.00		\$ 1,439,231,511.00		\$ 1,439,231,511.00			
33				ALTA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 597,441,432.71		\$ 597,441,433.00	0.49	\$ 297,846,302.00	0.49	\$ 297,846,302.00		\$ 297,846,302.00			
35				BAJA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 1,765,324,299.08		\$ 1,765,324,299.00	0.49	\$ 863,538,907.00	0.49	\$ 863,538,907.00		\$ 863,538,907.00			
36				ILUMINACIÓN	Gt	1.00		\$ 597,441,432.71		\$ 597,441,433.00	0.49	\$ 297,846,302.00	0.49	\$ 297,846,302.00		\$ 297,846,302.00			
46				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gt	1.00		\$ 367,684,223.00		\$ 367,684,223.00		\$ 180,165,269.00		\$ 180,165,269.00		\$ 180,165,269.00			
53				CONTEO DE AFOROS	Gt	1.00		\$ 52,526,318.02		\$ 52,526,318.00	0.49	\$ 25,737,696.00	0.49	\$ 25,737,696.00		\$ 25,737,696.00			
55				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gt	1.00		\$ 105,052,635.10		\$ 105,052,635.00	0.49	\$ 51,475,791.00	0.49	\$ 51,475,791.00		\$ 51,475,791.00			
57				CONTROL DE ILUMINACION	Gt	1.00		\$ 84,042,108.08		\$ 84,042,108.00	0.49	\$ 41,180,633.00	0.49	\$ 41,180,633.00		\$ 41,180,633.00			
59				CONTROL DE CONTAMINACION	Gt	1.00		\$ 126,063,162.11		\$ 126,063,162.00	0.49	\$ 61,770,949.00	0.49	\$ 61,770,949.00		\$ 61,770,949.00			
61				TUNEL No 2	Gt	1.00		\$ 7,710,079,560.00		\$ 7,710,079,560.00		\$ 3,288,326,300.00		\$ 4,037,733,465.00		\$ 4,037,733,465.00			
62				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Gt	1.00		\$ 4,627,696,050.00		\$ 4,627,696,050.00		\$ 2,267,571,064.00		\$ 2,267,571,064.00		\$ 2,267,571,064.00			
63				ALTA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 1,366,479,025.50		\$ 1,366,479,026.00	0.49	\$ 679,374,737.00	0.49	\$ 679,374,737.00		\$ 679,374,737.00			
65				BAJA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 2,059,397,119.55		\$ 2,059,397,120.00	0.49	\$ 1,009,104,589.00	0.49	\$ 1,009,104,589.00		\$ 1,009,104,589.00			
66				ILUMINACIÓN	Gt	1.00		\$ 1,181,819,874.40		\$ 1,181,819,874.00	0.49	\$ 579,091,738.00	0.49	\$ 579,091,738.00		\$ 579,091,738.00			
75				SETEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gt	1.00		\$ 746,316,077.96		\$ 746,316,078.00		\$ -	0.75	\$ 569,732,059.00		\$ 569,732,059.00			
76				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gt	1.00		\$ 2,336,057,432.00		\$ 2,336,057,432.00		\$ 1,030,755,245.00		\$ 1,030,755,245.00		\$ 1,030,755,245.00			
77				MEGAFOFIA	Gt	1.00		\$ 79,556,616.31		\$ 79,556,616.00	0.49	\$ 38,962,742.00	0.49	\$ 38,962,742.00		\$ 38,962,742.00			
78				POSTES SOS	Gt	1.00		\$ 79,173,046.19		\$ 79,173,046.00	0.49	\$ 38,794,793.00	0.49	\$ 38,794,793.00		\$ 38,794,793.00			
79				RADIOCOMUNICACIONES	Gt	1.00		\$ 316,993,606.40		\$ 316,993,606.00	0.49	\$ 156,306,867.00	0.49	\$ 156,306,867.00		\$ 156,306,867.00			
80				CCTV-DAI	Gt	1.00		\$ 252,893,464.45		\$ 252,893,464.00		\$ -	0.75	\$ 189,670,098.00		\$ 189,670,098.00			
81				SEÑALIZACION DINAMICA	Gt	1.00		\$ 717,426,480.49		\$ 717,426,480.00	0.49	\$ 361,538,975.00	0.49	\$ 361,538,975.00		\$ 361,538,975.00			
82				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gt	1.00		\$ 80,323,756.53		\$ 80,323,757.00	0.49	\$ 39,399,641.00	0.49	\$ 39,399,641.00		\$ 39,399,641.00			
83				CONTEO DE AFOROS	Gt	1.00		\$ 31,822,646.52		\$ 31,822,647.00	0.49	\$ 15,593,097.00	0.49	\$ 15,593,097.00		\$ 15,593,097.00			
85				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gt	1.00		\$ 266,850,859.44		\$ 266,850,859.00	0.49	\$ 130,756,921.00	0.49	\$ 130,756,921.00		\$ 130,756,921.00			
86				DETECCION DE INCENDIOS	Gt	1.00		\$ 200,367,147.38		\$ 200,367,147.00	0.49	\$ 98,179,902.00	0.49	\$ 98,179,902.00		\$ 98,179,902.00			
87				CONTROL DE ILUMINACION	Gt	1.00		\$ 189,094,743.17		\$ 189,094,743.00	0.49	\$ 92,656,424.00	0.49	\$ 92,656,424.00		\$ 92,656,424.00			
88				CONTROL DE VENTILACION	Gt	1.00		\$ 119,565,066.81		\$ 119,565,067.00	0.49	\$ 59,596,863.00	0.49	\$ 59,596,863.00		\$ 59,596,863.00			
91				TUNEL No 3	Gt	1.00		\$ 6,812,221,966.00		\$ 6,812,221,966.00		\$ 3,459,285,168.00		\$ 3,459,285,168.00		\$ 3,459,285,168.00			
92				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Gt	1.00		\$ 3,910,730,655.00		\$ 3,910,730,655.00		\$ 1,916,257,237.00		\$ 1,916,257,237.00		\$ 1,916,257,237.00			
93				ALTA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 1,171,672,440.95		\$ 1,171,672,441.00	0.49	\$ 574,119,496.00	0.49	\$ 574,119,496.00		\$ 574,119,496.00			
95				BAJA TENSIÓN	Gt	1.00		\$ 1,740,335,593.80		\$ 1,740,335,594.00	0.49	\$ 852,764,441.00	0.49	\$ 852,764,441.00		\$ 852,764,441.00			
96				ILUMINACIÓN	Gt	1.00		\$ 968,721,020.31		\$ 968,721,020.00	0.49	\$ 488,373,300.00	0.49	\$ 488,373,300.00		\$ 488,373,300.00			
105				SETEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gt	1.00		\$ 997,276,544.24		\$ 997,276,544.00		\$ -	0.75	\$ 447,657,408.00		\$ 447,657,408.00			
106				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gt	1.00		\$ 2,104,216,397.00		\$ 2,104,216,397.00		\$ 913,233,250.00		\$ 1,095,070,543.00		\$ 1,095,070,543.00			
107				MEGAFOFIA	Gt	1.00		\$ 66,112,876.09		\$ 66,112,876.00	0.50	\$ 34,556,438.00	0.50	\$ 34,556,438.00		\$ 34,556,438.00			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA													
UNIDAD EJECUTORA:		Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		ANTIOQUIA		ACTA No. 5		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 175.974.602.150.00		MES agosto	
CONTRATISTA:		CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR		INTERVENIDOR:		CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021		ACTA FINAL		FECHA		01/05/2025	
CONTRATO No. 2336 de 2021		(Indique número y año)		CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2338 de 2021		(Indique la ruta y el tramo del contrato según código via)		CUARENTA (40) MESES		PLAZO ACUMULADO		CUARENTA (40) MESES	
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAMARRA ECHEVERRÍ (TUNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2025		(En meses según contrato principal)	
FECHA DE SUSPENSIÓN:								FECHA DE REANUDACIÓN:					
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$		495.344.941.711		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$		-		(Indique diámetro(s))		-		(Indique diámetro(s))	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$		495.344.941.711											
OBRA EJECUTADA													
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3								PRESENTES ACTA				ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
108				POSTES SOS	G	1.00	\$ 73,951.176.09	\$ 73,951.176.00	1.00	\$ 73,951.176.00	0.49	\$ 36,236.076.00	\$ 36,236.076.00
109				RAIOCOMUNICACIONES	G	1.00	\$ 266,774.904.38	\$ 266,774.904.00	1.00	\$ 266,774.904.00	0.49	\$ 130,719.703.00	\$ 130,719.703.00
110				CCTV-DAI	G	1.00	\$ 242,448.724.24	\$ 242,448.724.00	1.00	\$ 242,448.724.00	0.75	\$ 181,837.293.00	\$ 181,837.293.00
111				SEÑALIZACIÓN DINÁMICA	G	1.00	\$ 675,651.518.69	\$ 675,651.519.00	1.00	\$ 675,651.519.00	0.49	\$ 331,069.244.00	\$ 331,069.244.00
112				SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	G	1.00	\$ 59,436.276.10	\$ 59,436.276.00	1.00	\$ 59,436.276.00	0.49	\$ 29,123.775.00	\$ 29,123.775.00
113				CONTROL DE AFOROS	G	1.00	\$ 27,645.150.08	\$ 27,645.150.00	1.00	\$ 27,645.150.00	0.50	\$ 13,822.575.00	\$ 13,822.575.00
115				RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	G	1.00	\$ 268,410.287.32	\$ 268,410.287.00	1.00	\$ 268,410.287.00	0.49	\$ 102,811.041.00	\$ 102,811.041.00
116				DETECCIÓN DE INCENDIOS	G	1.00	\$ 93,662.407.17	\$ 93,662.407.00	1.00	\$ 93,662.407.00	0.49	\$ 93,662.407.00	\$ 93,662.407.00
117				CONTROL DE ILUMINACIÓN	G	1.00	\$ 188,054.743.17	\$ 188,054.743.00	1.00	\$ 188,054.743.00	0.49	\$ 92,656.424.00	\$ 92,656.424.00
118				CONTROL DE VENTILACIÓN	G	1.00	\$ 100,766.334.52	\$ 100,766.335.00	1.00	\$ 100,766.335.00	0.49	\$ 49,275.504.00	\$ 49,275.504.00
121				TUNEL No 4	G	1.00	\$ 27,811.829.804.00	\$ 27,811.829.804.00	1.00	\$ 27,811.829.804.00	0.49	\$ 11,395.531.041.00	\$ 11,395.531.041.00
122				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	G	1.00	\$ 10,905.744.367.00	\$ 10,905.744.367.00	1.00	\$ 10,905.744.367.00	0.50	\$ 4,187.720.029.00	\$ 4,187.720.029.00
123				ALTA TENSIÓN	G	1.00	\$ 2,875.913.849.72	\$ 2,875.913.850.00	1.00	\$ 2,875.913.850.00	0.50	\$ 1,437.956.925.00	\$ 1,437.956.925.00
125				BAJA TENSIÓN	G	1.00	\$ 2,903.996.091.36	\$ 2,903.996.091.00	1.00	\$ 2,903.996.091.00	0.50	\$ 1,451.999.546.00	\$ 1,451.999.546.00
126				ILUMINACIÓN	G	1.00	\$ 2,956.527.115.78	\$ 2,956.527.116.00	1.00	\$ 2,956.527.116.00	0.50	\$ 1,297.763.556.00	\$ 1,297.763.556.00
127				OBRA CIVIL CONDUCCIÓN	G	1.00	\$ 2,531.304.309.50	\$ 2,531.304.310.00	1.00	\$ 2,531.304.310.00	0.50	\$ 1,297.763.556.00	\$ 1,297.763.556.00
128				VENTILACIÓN	G	1.00	\$ 4,482.900.977.00	\$ 4,482.900.977.00	1.00	\$ 4,482.900.977.00	0.75	\$ 2,596.828.860.00	\$ 2,596.828.860.00
129				ESTACIONES DE VENTILACIÓN	G	1.00	\$ 514.467.416.12	\$ 514.467.416.00	1.00	\$ 514.467.416.00	0.75	\$ 385.255.092.00	\$ 385.255.092.00
132				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	G	1.00	\$ 2,042.744.760.98	\$ 2,042.744.761.00	1.00	\$ 2,042.744.761.00	0.49	\$ 1,000.944.943.00	\$ 1,000.944.943.00
133				VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	G	1.00	\$ 805.553.281.69	\$ 805.553.282.00	1.00	\$ 805.553.282.00	0.75	\$ 604.164.961.00	\$ 604.164.961.00
134				CUADROS ELÉCTRICOS Y CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO	G	1.00	\$ 1,120.135.467.88	\$ 1,120.135.468.00	1.00	\$ 1,120.135.468.00	0.49	\$ 546.866.384.00	\$ 546.866.384.00
135				SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	G	1.00	\$ 2,946.959.312.87	\$ 2,946.959.313.00	1.00	\$ 2,946.959.313.00	0.49	\$ 1,444.029.663.00	\$ 1,444.029.663.00
136				MEJILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA	G	1.00	\$ 9,275.185.147.00	\$ 9,275.185.147.00	1.00	\$ 9,275.185.147.00	0.49	\$ 4,742.097.701.00	\$ 4,742.097.701.00
137				MEGA-FONA	G	1.00	\$ 496.586.673.13	\$ 496.586.673.00	1.00	\$ 496.586.673.00	0.49	\$ 244.786.450.00	\$ 244.786.450.00
138				POSTES SOS	G	1.00	\$ 400.334.692.33	\$ 400.334.692.00	1.00	\$ 400.334.692.00	0.49	\$ 196.163.999.00	\$ 196.163.999.00
139				RAIOCOMUNICACIONES	G	1.00	\$ 1,184.436.129.66	\$ 1,184.436.130.00	1.00	\$ 1,184.436.130.00	0.49	\$ 592.334.684.00	\$ 592.334.684.00
140				CCTV-DAI	G	1.00	\$ 744.436.919.20	\$ 744.436.919.00	1.00	\$ 744.436.919.00	0.75	\$ 593.327.689.00	\$ 593.327.689.00
141				SEÑALIZACIÓN DINÁMICA	G	1.00	\$ 1,377.770.969.40	\$ 1,377.770.969.00	1.00	\$ 1,377.770.969.00	0.49	\$ 675.107.775.00	\$ 675.107.775.00
142				SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	G	1.00	\$ 497.761.469.59	\$ 497.761.469.00	1.00	\$ 497.761.469.00	0.49	\$ 243.903.115.00	\$ 243.903.115.00
143				CONTROL DE AFOROS	G	1.00	\$ 422.082.346.74	\$ 422.082.347.00	1.00	\$ 422.082.347.00	0.49	\$ 206.500.350.00	\$ 206.500.350.00
144				CONTROL DE EXCESO DE GALBO	G	1.00	\$ 204.760.468.80	\$ 204.760.469.00	1.00	\$ 204.760.469.00	0.49	\$ 100.332.630.00	\$ 100.332.630.00
145				RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	G	1.00	\$ 1,592.387.601.18	\$ 1,592.387.601.00	1.00	\$ 1,592.387.601.00	0.49	\$ 692.269.925.00	\$ 692.269.925.00
146				DETECCIÓN DE INCENDIOS	G	1.00	\$ 627.366.629.18	\$ 627.366.629.00	1.00	\$ 627.366.629.00	0.49	\$ 307.411.118.00	\$ 307.411.118.00
147				CONTROL DE ILUMINACIÓN	G	1.00	\$ 370.337.919.47	\$ 370.337.919.00	1.00	\$ 370.337.919.00	0.50	\$ 185.168.960.00	\$ 185.168.960.00
148				CONTROL DE VENTILACIÓN	G	1.00	\$ 372.336.257.25	\$ 372.336.258.00	1.00	\$ 372.336.258.00	0.49	\$ 182.444.766.00	\$ 182.444.766.00
150				CENTRO DE CONTROL	G	1.00	\$ 1,177.560.082.23	\$ 1,177.560.082.00	1.00	\$ 1,177.560.082.00	0.49	\$ 577.014.240.00	\$ 577.014.240.00
151				TUNEL No 5	G	1.00	\$ 1,772.436.474.00	\$ 1,772.436.474.00	1.00	\$ 1,772.436.474.00	0.49	\$ 868.463.383.00	\$ 868.463.383.00
152				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	G	1.00	\$ 1,404.751.251.00	\$ 1,404.751.251.00	1.00	\$ 1,404.751.251.00	0.49	\$ 698.328.114.00	\$ 698.328.114.00
153				ALTA TENSIÓN	G	1.00	\$ 280.950.250.47	\$ 280.950.250.00	1.00	\$ 280.950.250.00	0.49	\$ 137.665.623.00	\$ 137.665.623.00
155				BAJA TENSIÓN	G	1.00	\$ 842.850.751.40	\$ 842.850.751.00	1.00	\$ 842.850.751.00	0.49	\$ 412.996.868.00	\$ 412.996.868.00
156				ILUMINACIÓN	G	1.00	\$ 280.950.250.47	\$ 280.950.250.00	1.00	\$ 280.950.250.00	0.49	\$ 137.665.623.00	\$ 137.665.623.00
166				MEJILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA	G	1.00	\$ 367.684.223.00	\$ 367.684.223.00	1.00	\$ 367.684.223.00	0.49	\$ 180.165.269.00	\$ 180.165.269.00
173				CONTROL DE AFOROS	G	1.00	\$ 52.526.318.02	\$ 52.526.318.00	1.00	\$ 52.526.318.00	0.49	\$ 25.737.866.00	\$ 25.737.866.00
175				RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	G	1.00	\$ 105.052.635.10	\$ 105.052.635.00	1.00	\$ 105.052.635.00	0.49	\$ 51.475.917.00	\$ 51.475.917.00
177				CONTROL DE ILUMINACIÓN	G	1.00	\$ 84.042.108.08	\$ 84.042.108.00	1.00	\$ 84.042.108.00	0.49	\$ 41.860.633.00	\$ 41.860.633.00
179				CONTROL DE CONTAMINACIÓN	G	1.00	\$ 126.063.162.11	\$ 126.063.162.00	1.00	\$ 126.063.162.00	0.49	\$ 61.770.949.00	\$ 61.770.949.00
181				TUNEL No 6	G	1.00	\$ 1,094.977.077.00	\$ 1,094.977.077.00	1.00	\$ 1,094.977.077.00	0.49	\$ 536.538.769.00	\$ 536.538.769.00
182				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	G	1.00	\$ 842.850.752.00	\$ 842.850.752.00	1.00	\$ 842.850.752.00	0.49	\$ 412.996.869.00	\$ 412.996.869.00
183				ALTA TENSIÓN	G	1.00	\$ 280.950.250.47	\$ 280.950.250.00	1.00	\$ 280.950.250.00	0.49	\$ 137.665.623.00	\$ 137.665.623.00
185				BAJA TENSIÓN	G	1.00	\$ 421.425.376.18	\$ 421.425.376.00	1.00	\$ 421.425.376.00	0.49	\$ 206.496.434.00	\$ 206.496.434.00
186				ILUMINACIÓN	G	1.00	\$ 140.475.125.71	\$ 140.475.126.00	1.00	\$ 140.475.126.00	0.49	\$ 69.832.812.00	\$ 69.832.812.00
196				MEJILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA	G	1.00	\$ 252.126.325.00	\$ 252.126.325.00	1.00	\$ 252.126.325.00	0.49	\$ 123.541.900.00	\$ 123.541.900.00
203				CONTROL DE AFOROS	G	1.00	\$ 52.526.318.02	\$ 52.526.318.00	1.00	\$ 52.526.318.00	0.49	\$ 25.737.866.00	\$ 25.737.866.00
205				RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	G	1.00	\$ 52.526.318.02	\$ 52.526.318.00	1.00	\$ 52.526.318.00	0.49	\$ 25.737.866.00	\$ 25.737.866.00
207				CONTROL DE ILUMINACIÓN	G	1.00	\$ 84.042.108.08	\$ 84.042.108.00	1.00	\$ 84.042.108.00	0.49	\$ 41.860.633.00	\$ 41.860.633.00
209				CONTROL DE CONTAMINACIÓN	G	1.00	\$ 63.031.581.06	\$ 63.031.581.00	1.00	\$ 63.031.581.00	0.49	\$ 30.885.475.00	\$ 30.885.475.00
211				TUNEL No 7	G	1.00	\$ 3,751.687.697.00	\$ 3,751.687.697.00	1.00	\$ 3,751.687.697.00	0.49	\$ 1,838.412.070.00	\$ 1,838.412.070.00
212				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	G	1.00	\$ 676.834.694.87	\$ 676.834.695.00	1.00	\$ 676.834.695.00	0.49	\$ 331.649.000.00	\$ 331.649.000.00
213				ALTA TENSIÓN	G	1.00	\$ 2,030.504.083.66	\$ 2,030.504.084.00	1.00	\$ 2,030.504.084.00	0.49	\$ 994.947.	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA									
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte									
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUÍA									
ACTA No. 5									
ACTA FINAL									
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 175.974.602.158.00									
FECHA 01/05/2025									
MIS 01/05/2025									
MESES 01/05/2025									
CUARENTA (40) MESES									
PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES									
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2025									
FECHA DE SUSPENSIÓN: -									
FECHA DE REANUDACIÓN: -									
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 485.344.941,711.00									
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 486.344.941,711.00									
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3									
OBRA EJECUTADA									
No. DE ORDEN									
GRUPO DE AJUSTE									
ESPECIFICACIÓN									
GRAL. PART.									
DESCRIPCIÓN ÍTEM									
Und									
CANTIDAD									
VALOR UNITARIO									
VALOR TOTAL									
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)									
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3									
PRESENTES ACTA									
ACUMULADO									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									
VALOR									
CANTIDAD									



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEP-MIN-IR-4-FR-1

VERSION

1

PÁGINA

4 de 7

FECHA

01/05/2025

MES

may-25

Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

ANTIOQUIA

ACTA No. 5

ACTA FINAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 175.974.602.158.00

UNIDAD EJECUTORA:

2336 de 2021

(Indique número y año)

CONTRATO No. 2338 de 2021

INTERVENIOR:

CONTRATO No. 2336 de 2021

(Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAMARRA ECHEVERRÍ (TUNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA "PARRA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR

(Indique la ruta y tramo del contrato según código via)

CONTRATO DE INTERVENITORIA No. 2338 de 2021

INTERVENIOR:

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/02/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 495.344.941.711

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 495.344.941.711.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
391				TUNEL No 13	GI	1.00		\$ 2,576,974,629.00	\$	1,298,467,416.00	\$	1,298,467,416.00			\$ 1,298,467,416.00
392				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GI	1.00		\$ 2,209,290,006.00	\$	1,104,645,304.00	\$	1,104,645,304.00			\$ 1,104,645,304.00
393				ALTA TENSIÓN	GI	1.00		\$ 441,858,121.22	\$	220,929,061.00	\$	220,929,061.00			\$ 220,929,061.00
395				BAJA TENSIÓN	GI	1.00		\$ 1,325,574,363.65	\$	662,787,182.00	\$	662,787,182.00			\$ 662,787,182.00
396				ILUMINACIÓN	GI	1.00		\$ 441,858,121.22	\$	220,929,061.00	\$	220,929,061.00			\$ 220,929,061.00
406				MIGRACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA	GI	1.00		\$ 367,684,423.00	\$	183,842,112.00	\$	183,842,112.00			\$ 183,842,112.00
413				CONTROL DE AFOROS	GI	1.00		\$ 52,526,318.02	\$	26,263,159.00	\$	26,263,159.00			\$ 26,263,159.00
415				RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	GI	1.00		\$ 105,052,635.10	\$	52,526,318.00	\$	52,526,318.00			\$ 52,526,318.00
417				CONTROL DE ILUMINACIÓN	GI	1.00		\$ 84,042,108.08	\$	42,021,054.00	\$	42,021,054.00			\$ 42,021,054.00
419				CONTROL DE CONTAMINACIÓN	GI	1.00		\$ 126,063,162.11	\$	63,031,581.00	\$	63,031,581.00			\$ 63,031,581.00
421				TUNEL No 14	GI	1.00		\$ 21,862,339,395.00	\$	10,931,177,227.00	\$	10,931,177,227.00			\$ 10,931,177,227.00
422				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GI	1.00		\$ 11,979,866,673.00	\$	5,989,933,336.00	\$	5,989,933,336.00			\$ 5,989,933,336.00
423				ALTA TENSIÓN	GI	1.00		\$ 3,145,508,637.48	\$	1,572,754,319.00	\$	1,572,754,319.00			\$ 1,572,754,319.00
425				BAJA TENSIÓN	GI	1.00		\$ 3,522,246,112.84	\$	1,761,124,566.00	\$	1,761,124,566.00			\$ 1,761,124,566.00
426				ILUMINACIÓN	GI	1.00		\$ 2,917,869,442.63	\$	1,458,949,721.00	\$	1,458,949,721.00			\$ 1,458,949,721.00
427				OBRA CIVIL CONDUCCIÓN	GI	1.00		\$ 2,360,209,480.29	\$	1,180,104,900.00	\$	1,180,104,900.00			\$ 1,180,104,900.00
428				VENTILACIÓN	GI	1.00		\$ 2,622,220,249.00	\$	1,311,110,124.00	\$	1,311,110,124.00			\$ 1,311,110,124.00
429				ESTACIONES DE VENTILACIÓN	GI	1.00		\$ 323,664,103.15	\$	161,832,051.00	\$	161,832,051.00			\$ 161,832,051.00
432				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	GI	1.00		\$ 1,266,014,505.49	\$	633,007,252.00	\$	633,007,252.00			\$ 633,007,252.00
433				VENTILADORES ANALES PARA ESTACIONES	GI	1.00		\$ 507,137,854.05	\$	253,568,927.00	\$	253,568,927.00			\$ 253,568,927.00
434				CUADROS ELÉCTRICOS Y CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO	GI	1.00		\$ 705,183,787.05	\$	352,591,893.00	\$	352,591,893.00			\$ 352,591,893.00
435				SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	GI	1.00		\$ 2,262,233,549.97	\$	1,131,116,774.00	\$	1,131,116,774.00			\$ 1,131,116,774.00
436				MIGRACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA	GI	1.00		\$ 4,830,919,823.00	\$	2,415,459,911.00	\$	2,415,459,911.00			\$ 2,415,459,911.00
437				MEGAFOA	GI	1.00		\$ 196,113,774.01	\$	98,056,887.00	\$	98,056,887.00			\$ 98,056,887.00
438				POSTES SOS	GI	1.00		\$ 141,771,360.10	\$	70,885,680.00	\$	70,885,680.00			\$ 70,885,680.00
439				RAÍO/COMUNICACIONES	GI	1.00		\$ 853,946,954.49	\$	426,973,477.00	\$	426,973,477.00			\$ 426,973,477.00
440				CCTV/DNI	GI	1.00		\$ 372,229,962.30	\$	186,114,981.00	\$	186,114,981.00			\$ 186,114,981.00
441				SERIALIZACIÓN DINÁMICA	GI	1.00		\$ 1,144,020,658.97	\$	572,010,329.00	\$	572,010,329.00			\$ 572,010,329.00
442				SERIALIZACIÓN DE EMERGENCIA	GI	1.00		\$ 297,012,466.03	\$	148,506,233.00	\$	148,506,233.00			\$ 148,506,233.00
443				CONTROL DE AFOROS	GI	1.00		\$ 87,083,255.92	\$	43,541,628.00	\$	43,541,628.00			\$ 43,541,628.00
444				CONTROL DE EXCESO DE GALBO	GI	1.00		\$ 7,595,127.52	\$	3,797,563.00	\$	3,797,563.00			\$ 3,797,563.00
445				RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	GI	1.00		\$ 891,873,562.48	\$	445,936,781.00	\$	445,936,781.00			\$ 445,936,781.00
446				DETECCIÓN DE INCENDIOS	GI	1.00		\$ 317,195,214.39	\$	158,597,607.00	\$	158,597,607.00			\$ 158,597,607.00
447				CONTROL DE ILUMINACIÓN	GI	1.00		\$ 196,138,858.97	\$	98,069,429.00	\$	98,069,429.00			\$ 98,069,429.00
448				CONTROL DE VENTILACIÓN	GI	1.00		\$ 306,807,445.94	\$	153,403,723.00	\$	153,403,723.00			\$ 153,403,723.00
450				CENTRO DE CONTROL	GI	1.00		\$ 45,767,293.23	\$	22,883,647.00	\$	22,883,647.00			\$ 22,883,647.00
451				TUNEL No 15	GI	1.00		\$ 21,879,590,119.00	\$	10,939,795,059.00	\$	10,939,795,059.00			\$ 10,939,795,059.00
452				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GI	1.00		\$ 9,107,343,738.00	\$	4,553,681,697.00	\$	4,553,681,697.00			\$ 4,553,681,697.00
453				ALTA TENSIÓN	GI	1.00		\$ 2,401,444,016.09	\$	1,200,722,008.00	\$	1,200,722,008.00			\$ 1,200,722,008.00
455				BAJA TENSIÓN	GI	1.00		\$ 2,424,895,739.33	\$	1,212,447,870.00	\$	1,212,447,870.00			\$ 1,212,447,870.00
456				ILUMINACIÓN	GI	1.00		\$ 2,167,315,638.16	\$	1,083,657,819.00	\$	1,083,657,819.00			\$ 1,083,657,819.00
457				OBRA CIVIL CONDUCCIÓN	GI	1.00		\$ 2,113,689,344.97	\$	1,056,844,721.00	\$	1,056,844,721.00			\$ 1,056,844,721.00
458				VENTILACIÓN	GI	1.00		\$ 3,320,976,621.00	\$	1,660,488,310.00	\$	1,660,488,310.00			\$ 1,660,488,310.00
459				ESTACIONES DE VENTILACIÓN	GI	1.00		\$ 404,074,895.17	\$	202,037,447.00	\$	202,037,447.00			\$ 202,037,447.00
462				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	GI	1.00		\$ 1,604,420,140.43	\$	802,210,070.00	\$	802,210,070.00			\$ 802,210,070.00
463				VENTILADORES ANALES PARA ESTACIONES	GI	1.00		\$ 632,700,630.17	\$	316,350,315.00	\$	316,350,315.00			\$ 316,350,315.00
464				CUADROS ELÉCTRICOS Y CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO	GI	1.00		\$ 875,780,954.73	\$	437,890,477.00	\$	437,890,477.00			\$ 437,890,477.00
465				SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	GI	1.00		\$ 2,950,359,034.64	\$	1,475,179,517.00	\$	1,475,179,517.00			\$ 1,475,179,517.00
466				MIGRACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA	GI	1.00		\$ 6,700,910,725.00	\$	3,350,455,362.00	\$	3,350,455,362.00			\$ 3,350,455,362.00
467				MEGAFOA	GI	1.00		\$ 323,805,399.00	\$	161,902,699.00	\$	161,902,699.00			\$ 161,902,699.00
468				POSTES SOS	GI	1.00		\$ 250,565,767.07	\$	125,282,884.00	\$	125,282,884.00			\$ 125,282,884.00
469				RAÍO/COMUNICACIONES	GI	1.00		\$ 994,689,143.20	\$	497,344,572.00	\$	497,344,572.00			\$ 497,344,572.00
470				CCTV/DNI	GI	1.00		\$ 528,841,626.62	\$	264,420,813.00	\$	264,420,813.00			\$ 264,420,813.00
471				SERIALIZACIÓN DINÁMICA	GI	1.00		\$ 1,242,374,615.13	\$	621,187,288.00	\$	621,187,288.00			\$ 621,187,288.00
472				SERIALIZACIÓN DE EMERGENCIA	GI	1.00		\$ 381,480,621.33	\$	190,740,311.00	\$	190,740,311.00			\$ 190,740,311.00
473				CONTROL DE AFOROS	GI	1.00		\$ 225,036,157.74	\$	112,518,078.00	\$	112,518,078.00			\$ 112,518,078.00
474				CONTROL DE EXCESO DE GALBO	GI	1.00		\$ 90,769,670.00	\$	45,384,835.00	\$	45,384,835.00			\$ 45,384,835.00
475				RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	GI	1.00		\$ 1,085,095,316.66	\$	542,547,656.00	\$	542,547,656.00			\$ 542,547,656.00
476				DETECCIÓN DE INCENDIOS	GI	1.00		\$ 447,705,761.00	\$	223,852,880.00	\$	223,852,880.00			\$ 223,852,880.00
477				CONTROL DE ILUMINACIÓN	GI	1.00		\$ 269,435,730.89	\$	134,717,865.00	\$	134,717,865.00			\$ 134,717,865.00
478				CONTROL DE VENTILACIÓN	GI	1.00		\$ 336,117,382.95	\$	168,058,691.00	\$	168,058,691.00			\$ 168,058,691.00
480				CENTRO DE CONTROL	GI	1.00		\$ 521,994,532.24	\$	260,997,266.00	\$	260,997,266.00			\$ 260,997,266.00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTOCOQUIA

ACTA No. 5

□

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 175,974,602,150.00

MES

01/05/2025

CONTRATO No : 2336 de 2021
(Indique número y año)

CUARENTA (40) MESES
(En meses según contrato principal)
16/02/2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
15/06/2025

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVARRA ECHEVERRI (TUNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOCOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CUARENTA (40) MESES
(En meses según contrato principal)
16/02/2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
15/06/2025

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTOCOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y / o tramo del contrato según código vía)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)
-

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

INTERVENTOR:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ 496,344,941,711.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) \$ 496,344,941,711.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	Unid	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
481				GI	TUNEL No 17	1.00	\$ 295,066,309,311.00	\$ 295,066,309,311.00	1.00	\$ 112,469,001,156.00	\$ 112,469,001,156.00	1.00	\$ 112,469,001,156.00	1.00	\$ 149,046,597,266.00
OE-482.1				GI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.00	\$ 82,665,686,969.00	\$ 82,665,686,969.00	1.00	\$ 85,364,374,912.01	\$ 85,364,374,912.01	1.00	\$ 85,364,374,912.01	1.00	\$ 32,660,406,162.00
483				GI	ALTA TENSIÓN	1.00	\$ 21,775,374,912.01	\$ 21,775,374,912.01	1.00	\$ 21,775,374,912.01	\$ 21,775,374,912.01	1.00	\$ 21,775,374,912.01	1.00	\$ 10,884,187,456.00
485				GI	BAJA TENSIÓN	1.00	\$ 21,986,035,918.54	\$ 21,986,035,918.54	1.00	\$ 21,986,035,918.54	\$ 21,986,035,918.54	1.00	\$ 21,986,035,918.54	1.00	\$ 10,894,517,269.00
OE-485.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE SISTEMAS EN BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE POSTES SOS EN GALERÍAS TRANSVERSALES, TENSIÓN 220V	1.00	\$ 827,153,024.00	\$ 827,153,024.00	1.00	\$ 827,153,024.00	\$ 827,153,024.00	1.00	\$ 827,153,024.00	1.00	\$ 413,576,512.00
OE-485.2				GI	AMPLIACIÓN EN CAPACIDAD TABLERO DE UPS DE 5 IVA PARA ALIMENTACIÓN DE POSTES SOS GALERÍAS	1.00	\$ 659,732,487.00	\$ 659,732,487.00	1.00	\$ 659,732,487.00	\$ 659,732,487.00	1.00	\$ 659,732,487.00	1.00	\$ 329,866,244.00
486				GI	ILUMINACIÓN	1.00	\$ 19,663,260,921.83	\$ 19,663,260,921.83	1.00	\$ 19,663,260,921.83	\$ 19,663,260,921.83	1.00	\$ 19,663,260,921.83	1.00	\$ 9,826,646,461.00
OE-486.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA GALERÍAS	1.00	\$ 415,225,099.00	\$ 415,225,099.00	1.00	\$ 415,225,099.00	\$ 415,225,099.00	1.00	\$ 415,225,099.00	1.00	\$ 207,612,500.00
487				GI	OBRA CIVIL CONDUCCIÓN	1.00	\$ 19,166,696,830.38	\$ 19,166,696,830.38	1.00	\$ 19,166,696,830.38	\$ 19,166,696,830.38	1.00	\$ 19,166,696,830.38	1.00	\$ -
OE-487.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA GALVANIZADA EN CALENTE PARA GALERÍAS	1.00	\$ 877,120,565.00	\$ 877,120,565.00	1.00	\$ 877,120,565.00	\$ 877,120,565.00	1.00	\$ 877,120,565.00	1.00	\$ -
488				GI	VENTILACIÓN	1.00	\$ 4,892,673,466.24	\$ 4,892,673,466.24	1.00	\$ 4,892,673,466.24	\$ 4,892,673,466.24	1.00	\$ 4,892,673,466.24	1.00	\$ 30,388,286,817.00
OE-488.1				GI	PUERTAS, DAMPERS, SENSORES Y BARRERAS CORTAFUEGO PARA RUTAS DE EVACUACIÓN Y SISTEMA DE PRESURIZACIÓN	1.00	\$ 15,125,476,132.00	\$ 15,125,476,132.00	1.00	\$ 15,125,476,132.00	\$ 15,125,476,132.00	1.00	\$ 15,125,476,132.00	1.00	\$ 11,344,107,089.00
489				GI	VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	1.00	\$ 19,426,853,700.01	\$ 19,426,853,700.01	1.00	\$ 19,426,853,700.01	\$ 19,426,853,700.01	1.00	\$ 19,426,853,700.01	1.00	\$ 8,973,463,315.00
OE-489.1				GI	VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	1.00	\$ 7,660,950,060.03	\$ 7,660,950,060.03	1.00	\$ 7,660,950,060.03	\$ 7,660,950,060.03	1.00	\$ 7,660,950,060.03	1.00	\$ -
490				GI	VENTILADORES AXIALES PARA SISTEMA DE PRESURIZACIÓN	1.00	\$ 4,117,044,962.00	\$ 4,117,044,962.00	1.00	\$ 4,117,044,962.00	\$ 4,117,044,962.00	1.00	\$ 4,117,044,962.00	1.00	\$ 2,096,624,476.00
OE-490.1				GI	CUADROS ELÉCTRICOS Y CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO PARA SISTEMA DE PRESURIZACIÓN Y CONTROL VENTILACIÓN LONGITUDINAL	1.00	\$ 10,662,660,960.03	\$ 10,662,660,960.03	1.00	\$ 10,662,660,960.03	\$ 10,662,660,960.03	1.00	\$ 10,662,660,960.03	1.00	\$ -
491				GI	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.00	\$ 18,814,762,191.35	\$ 18,814,762,191.35	1.00	\$ 18,814,762,191.35	\$ 18,814,762,191.35	1.00	\$ 18,814,762,191.35	1.00	\$ 14,012,206,927.00
OE-491.1				GI	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.00	\$ 18,814,762,191.35	\$ 18,814,762,191.35	1.00	\$ 18,814,762,191.35	\$ 18,814,762,191.35	1.00	\$ 18,814,762,191.35	1.00	\$ 15,487,795,517.00
492				GI	VIGILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA	1.00	\$ 11,032,684,331.00	\$ 11,032,684,331.00	1.00	\$ 11,032,684,331.00	\$ 11,032,684,331.00	1.00	\$ 11,032,684,331.00	1.00	\$ 14,111,071,644.00
OE-492.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN GALERÍAS	1.00	\$ 1,836,631,830.00	\$ 1,836,631,830.00	1.00	\$ 1,836,631,830.00	\$ 1,836,631,830.00	1.00	\$ 1,836,631,830.00	1.00	\$ 1,376,723,873.00
493				GI	MEGAFONÍA	1.00	\$ 7,431,391,503.00	\$ 7,431,391,503.00	1.00	\$ 7,431,391,503.00	\$ 7,431,391,503.00	1.00	\$ 7,431,391,503.00	1.00	\$ 64,513,106,760.00
OE-493.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE MEGAFONÍA EN GALERÍAS	1.00	\$ 477,465,314.00	\$ 477,465,314.00	1.00	\$ 477,465,314.00	\$ 477,465,314.00	1.00	\$ 477,465,314.00	1.00	\$ -
494				GI	POSTES SOS	1.00	\$ 6,303,138,099.37	\$ 6,303,138,099.37	1.00	\$ 6,303,138,099.37	\$ 6,303,138,099.37	1.00	\$ 6,303,138,099.37	1.00	\$ 3,151,568,090.00
OE-494.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DE POSTE SOS EN GALERÍAS	1.00	\$ 2,703,292,878.00	\$ 2,703,292,878.00	1.00	\$ 2,703,292,878.00	\$ 2,703,292,878.00	1.00	\$ 2,703,292,878.00	1.00	\$ 1,351,646,438.00
495				GI	RADIOCOMUNICACIONES	1.00	\$ 8,906,162,972.30	\$ 8,906,162,972.30	1.00	\$ 8,906,162,972.30	\$ 8,906,162,972.30	1.00	\$ 8,906,162,972.30	1.00	\$ 4,454,081,466.00
OE-495.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN GALERÍAS	1.00	\$ 2,151,097,626.00	\$ 2,151,097,626.00	1.00	\$ 2,151,097,626.00	\$ 2,151,097,626.00	1.00	\$ 2,151,097,626.00	1.00	\$ 1,075,548,813.00
500				GI	CCTV-DM	1.00	\$ 9,262,568,125.67	\$ 9,262,568,125.67	1.00	\$ 9,262,568,125.67	\$ 9,262,568,125.67	1.00	\$ 9,262,568,125.67	1.00	\$ 6,846,941,094.00
OE-500.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CÁMARA TIPO DOMO EN GALERÍAS PARA SUBSISTEMA CCTV	1.00	\$ 634,702,316.00	\$ 634,702,316.00	1.00	\$ 634,702,316.00	\$ 634,702,316.00	1.00	\$ 634,702,316.00	1.00	\$ 476,026,737.00
501				GI	SEÑALIZACIÓN DINÁMICA	1.00	\$ 6,846,892,914.63	\$ 6,846,892,914.63	1.00	\$ 6,846,892,914.63	\$ 6,846,892,914.63	1.00	\$ 6,846,892,914.63	1.00	\$ 3,420,341,467.00
502				GI	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	1.00	\$ 5,103,696,665.70	\$ 5,103,696,665.70	1.00	\$ 5,103,696,665.70	\$ 5,103,696,665.70	1.00	\$ 5,103,696,665.70	1.00	\$ 2,551,696,633.00
OE-502.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN GALERÍAS	1.00	\$ 906,114,008.00	\$ 906,114,008.00	1.00	\$ 906,114,008.00	\$ 906,114,008.00	1.00	\$ 906,114,008.00	1.00	\$ 453,667,004.00
503				GI	CONTROL DE AFOROS	1.00	\$ 8,057,820,071.31	\$ 8,057,820,071.31	1.00	\$ 8,057,820,071.31	\$ 8,057,820,071.31	1.00	\$ 8,057,820,071.31	1.00	\$ 4,028,910,036.00
504				GI	CONTROL DE EXCESO DE GALBO	1.00	\$ 4,685,154,390.26	\$ 4,685,154,390.26	1.00	\$ 4,685,154,390.26	\$ 4,685,154,390.26	1.00	\$ 4,685,154,390.26	1.00	\$ 2,295,725,651.00
505				GI	RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1.00	\$ 13,574,760,618.16	\$ 13,574,760,618.16	1.00	\$ 13,574,760,618.16	\$ 13,574,760,618.16	1.00	\$ 13,574,760,618.16	1.00	\$ 6,787,380,409.00
OE-505.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN GALERÍAS	1.00	\$ 1,166,807,543.00	\$ 1,166,807,543.00	1.00	\$ 1,166,807,543.00	\$ 1,166,807,543.00	1.00	\$ 1,166,807,543.00	1.00	\$ 594,403,772.00
506				GI	DETECCIÓN DE INCENDIOS	1.00	\$ 7,726,745,796.62	\$ 7,726,745,796.62	1.00	\$ 7,726,745,796.62	\$ 7,726,745,796.62	1.00	\$ 7,726,745,796.62	1.00	\$ 3,663,372,696.00
OE-506.1				GI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN GALERÍAS	1.00	\$ 536,094,622.00	\$ 536,094,622.00	1.00	\$ 536,094,622.00	\$ 536,094,622.00	1.00	\$ 536,094,622.00	1.00	\$ 268,047,311.00



UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		ACTA No.	VALOR BÁSICO ACTA: \$	MESES
Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte		ANTIOQUIA		5	175,974,602,158.00	ene-25
(Unidad: Pesos / Anual)						

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

UNIDAD EJECUTORA

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES PLAZO ACUMULADO: CU
(En meses según contrato principal) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/02/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ - _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Segun contrato principal)	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 496.344.941,711 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 496.344.941,711 00

	OBRA EJECUTADA
--	----------------

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACION		DESCRIPCION ITEM	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPOSTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION No. 3					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
507				CONTROL DE ILUMINACION	GI	1.00	\$ 4,355,705,944.06	\$ 4,355,705,945.00	1.00	\$	4,355,705,945.00	0.50	\$	2,179,853,422.00	0.50	\$	2,179,853,422.00	
508				CONTROL DE VENTILACION	GI	1.00	\$ 1,634,150,166.04	\$ 1,634,150,166.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
OE-508.1				SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA CONTROL DE VENTILACION LONGITUDINAL	GI		\$ 6,054,416,756.00	\$ -	1.00	\$	6,054,416,756.00	0.50	\$	3,032,208,378.00	0.50	\$	3,032,208,378.00	
510				CENTRO DE CONTROL	GI	1.00	\$ 26,944,362,962.80	\$ 26,944,362,963.00	1.00	\$	26,944,362,963.00	0.50	\$	13,472,191,481.00	0.50	\$	13,472,191,481.00	
511				TUNEL No 18	GI	1.00	\$ 3,682,464,434.00	\$ 3,682,464,434.00	-	\$	-	-	\$	1,631,232,217.00	-	\$	1,631,232,217.00	
512				INSTALACIONES ELECTRICAS	GI	1.00	\$ 556,955,042.25	\$ 556,955,042.00	1.00	\$	3,294,789,211.00	0.50	\$	1,647,390,105.00	0.50	\$	1,647,390,105.00	
513				ALTA TENSION	GI	1.00	\$ 1,976,868,125.74	\$ 1,976,868,127.00	1.00	\$	1,976,868,127.00	0.50	\$	988,434,063.00	0.50	\$	988,434,063.00	
515				BAJA TENSION	GI	1.00	\$ 656,955,042.25	\$ 656,955,042.00	1.00	\$	656,955,042.00	0.50	\$	328,478,021.00	0.50	\$	328,478,021.00	
516				ALUMINACION	GI	1.00	\$ 52,526,318.02	\$ 52,526,318.00	1.00	\$	52,526,318.00	0.50	\$	26,263,159.00	0.50	\$	26,263,159.00	
526				VEHICULAR, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	GI	1.00	\$ 105,052,635.10	\$ 105,052,635.00	1.00	\$	105,052,635.00	0.50	\$	52,526,318.00	0.50	\$	52,526,318.00	
533				RED DE TRANSMISION DE DATOS	GI	1.00	\$ 84,042,108.08	\$ 84,042,108.00	1.00	\$	84,042,108.00	0.50	\$	42,021,054.00	0.50	\$	42,021,054.00	
535				CONTROL DE ILUMINACION	GI	1.00	\$ 126,063,162.11	\$ 126,063,162.00	1.00	\$	126,063,162.00	0.50	\$	63,031,581.00	0.50	\$	63,031,581.00	
537				CONTROL DE CONTAMINACION	GI	1.00	\$ 126,063,162.11	\$ 126,063,162.00	1.00	\$	126,063,162.00	0.50	\$	63,031,581.00	0.50	\$	63,031,581.00	
539				SUBTOTAL BASICO DE OBRA (1)	GI	1.00	\$ 411,279,285,285.00	\$ 411,279,285,285.00	1.00	\$	452,890,481,985.00	0.50	\$	226,408,446,335.00	0.50	\$	226,408,446,335.00	
				VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (2)	GI	1.00	\$ 78,043,062,105.00	\$ 78,043,062,105.00	1.00	\$	163,937,773.00	0.50	\$	81,968,886.50	0.50	\$	81,968,886.50	
				PROVISION PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACION PARA OPERACION (3)	GI	1.00	\$ 56,874,388,106.00	\$ 56,874,388,106.00	1.00	\$	163,937,773.00	0.50	\$	81,968,886.50	0.50	\$	81,968,886.50	
				MA PROVISION PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACION PARA OPERACION (4)	GI	1.00	\$ 394,385,694.00	\$ 394,385,694.00	1.00	\$	111,388,481.00	0.50	\$	55,694,240.50	0.50	\$	55,694,240.50	
				PROVISION PARA GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PRECIAL (5)	GI	1.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	1.00	\$	10,000,000.00	0.50	\$	5,000,000.00	0.50	\$	5,000,000.00	
				IVA PROVISION PARA GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PRECIAL (6)	GI	1.00	\$ 69,343,086.00	\$ 69,343,086.00	1.00	\$	69,343,086.00	0.50	\$	34,671,543.00	0.50	\$	34,671,543.00	
				VALOR BASICO OBRAS DEL CONTRATO (1) + (3) + (5) = (7)	GI	1.00	\$ 478,542,733,391.00	\$ 478,542,733,391.00	1.00	\$	478,542,733,391.00	0.50	\$	239,271,366,695.50	0.50	\$	239,271,366,695.50	
				VALOR IVA OBRAS DEL CONTRATO (2) + (4) + (6) = (8)	GI	1.00	\$ 3,315,685,320.00	\$ 3,315,685,320.00	1.00	\$	3,315,685,320.00	0.50	\$	1,657,842,660.00	0.50	\$	1,657,842,660.00	
				VALOR OBRAS = (7) + (8) = (A)	GI	1.00	\$ 481,858,414,711.00	\$ 481,858,414,711.00	1.00	\$	481,858,414,711.00	0.50	\$	240,929,208,355.50	0.50	\$	240,929,208,355.50	
				VALOR OBRAS PARA CONSTRUCCION (9)	GI	1.00	\$ 7,000,000,000.00	\$ 7,000,000,000.00	1.00	\$	7,000,000,000.00	0.50	\$	3,500,000,000.00	0.50	\$	3,500,000,000.00	
				VALOR OBRAS PARA CONSTRUCCION+ (19% * (9)) = (10)	GI	1.00	\$ 1,330,000,000.00	\$ 1,330,000,000.00	1.00	\$	1,330,000,000.00	0.50	\$	665,000,000.00	0.50	\$	665,000,000.00	
				TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION = (9) + (10) = (B)	GI	1.00	\$ 8,330,000,000.00	\$ 8,330,000,000.00	1.00	\$	8,330,000,000.00	0.50	\$	4,165,000,000.00	0.50	\$	4,165,000,000.00	
				PUESTA EN MARCHA (11)	GI	1.00	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	1.00	\$	2,000,000,000.00	0.50	\$	1,000,000,000.00	0.50	\$	1,000,000,000.00	
				IVA PUESTA EN MARCHA (12)	GI	1.00	\$ 380,000,000.00	\$ 380,000,000.00	1.00	\$	380,000,000.00	0.50	\$	190,000,000.00	0.50	\$	190,000,000.00	
				TOTAL PUESTA EN MARCHA = (11) + (12) = (C)	GI	1.00	\$ 2,380,000,000.00	\$ 2,380,000,000.00	1.00	\$	2,380,000,000.00	0.50	\$	1,190,000,000.00	0.50	\$	1,190,000,000.00	
				CONFIGURACION (13)	GI	1.00	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	1.00	\$	2,000,000,000.00	0.50	\$	1,000,000,000.00	0.50	\$	1,000,000,000.00	
				IVA CONFIGURACION (14)	GI	1.00	\$ 380,000,000.00	\$ 380,000,000.00	1.00	\$	380,000,000.00	0.50	\$	190,000,000.00	0.50	\$	190,000,000.00	
				TOTAL CONFIGURACION = (13) + (14) = (D)	GI	1.00	\$ 2,380,000,000.00	\$ 2,380,000,000.00	1.00	\$	2,380,000,000.00	0.50	\$	1,190,000,000.00	0.50	\$	1,190,000,000.00	
				ACOMPANAMIENTO OPERATIVO (15)	GI	1.00	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	1.00	\$	1,500,000,000.00	0.50	\$	750,000,000.00	0.50	\$	750,000,000.00	
				IVA ACOMPANAMIENTO OPERATIVO (16)	GI	1.00	\$ 285,000,000.00	\$ 285,000,000.00	1.00	\$	285,000,000.00	0.50	\$	142,500,000.00	0.50	\$	142,500,000.00	
				TOTAL ACOMPANAMIENTO OPERATIVO = (15) + (16) = (E)	GI	1.00	\$ 1,785,000,000.00	\$ 1,785,000,000.00	1.00	\$	1,785,000,000.00	0.50	\$	892,500,000.00	0.50	\$	892,500,000.00	
				VALOR TOTAL	GI	1.00	\$ 496,344,941,711.00	\$ 496,344,941,711.00	1.00	\$	517,194,863,997.76	0.50	\$	258,597,481,998.88	0.50	\$	258,597,481,998.88	
-																		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 92,719,563,923.00	20.51%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 38,062,360,902.61	38.93%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 46,393,774,714.60	50.03%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 46,336,788,208.40	49.97%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN EN OBRA PÚBLICA												
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA												
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte												
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA												
ACTA No. 5												
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 175.974.602.158.00												
FECHA 01/05/2025												
(Día / Mes / Año)												
MES mayo-25												
CÓDIGO VERSION PAGINA												
MEF-MH-IN-4-FR-1 1 7 de 7												
CONTRATO No. 2338 de 2021												
(Indique número y año)												
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVARRIA ECHAVERRÍ (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030												
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR												
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												
INTERVENIDOR: CONSORSIO INTERVENTOR TOYO 2021												
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 2338 de 2021												
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)												
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VR ACUMULADO
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO												
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES												
OBRA \$ 175.974.602.158.00 \$ 1.220.261.639.78 \$ 177.194.863.997.78												
ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ - \$ - \$ -												
GESTIÓN FISCAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -												
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -												
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -												
PRESUPUESTO PUESTA EN MARCHA \$ - \$ - \$ -												
PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN \$ - \$ - \$ -												
PRESUPUESTO ACOMPAÑAMIENTO A LA OPERACIÓN \$ - \$ - \$ -												
VALOR TOTAL PRESENTE MES \$ 175.974.602.158.00 \$ 1.220.261.639.78 \$ 177.194.863.997.78												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTECPO. \$ 175.974.602.158.00												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTECPO. \$ 139.882.211.255.39												
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 141.102.473.095.17												
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)												
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.												
OBSERVACIONES												
NOTAS:												
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponde a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.												
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.												
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.												
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Fiscal). Sostenibilidad y Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás prectas que sean requeridas).												
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.												
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.												
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.												
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuáles de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.												
Para constancia de lo anterior firman												
Firma: Nelson Ríos Vilamazar Nombre: NELSON RÍOS VILAMAZAR Representante Legal o Autorizado Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MAR Matrícula Profesional No. 10824 CND												
Firma: Sandra Silva Serna Nombre: SANDRA SILVA SERNA Representante Legal o Autorizado Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MAR Matrícula Profesional No. 25202-085216												



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Empresa Grupo Norte	COODIGO	MEF-MH-14-15(FM)
CONTRATO DE OBRA No:	2036.06.2021	VERSION	1
MES INFORME MENSUAL:	ene-25	Página	1 DE 1
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:	2036.06.2021	FECHA	10/02/25
			(Día Mes Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Antioquia

CONTRATISTA: Consorcio Antioquia del Mar

PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHIVERI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

INTERVENIENTOR: Consorcio Manizaba, Ltda 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa/Subprograma/Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	224621	C-2401-4500-07-24-2401015-02	54	Nación	Contrato Principal	\$ 12,269.041.857,00	\$ 12,269.041.857,00
		Subtotal				\$ 12,269.041.857,00	\$ 12,269.041.857,00
2022	271022	C-2401-4500-07-24-2401015-02	20	Propios	Contrato Principal	\$ 20.000.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
		Subtotal				\$ 20.000.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
2023	89323	C-2401-4500-07-24-2401015-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 19.000.000.000,00	\$ 19.000.000.000,00
		Subtotal				\$ 19.000.000.000,00	\$ 19.000.000.000,00
2024	201524	C-2401-4500-07-24-2401015-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 19.000.000.000,00	\$ 19.000.000.000,00
		Subtotal				\$ 19.000.000.000,00	\$ 19.000.000.000,00
2025	317825	C-2401-4500-07-24-2401015-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 176.875.869.854,00	\$ 176.875.869.854,00
		Subtotal				\$ 176.875.869.854,00	\$ 176.875.869.854,00
PTE	NA	Programa 2401 - Subprograma 0800 - Proyecto 0107	No. Autorización SIF	Nación	Contrato Principal	\$ 181.200.000.000,00	\$ 181.200.000.000,00
		Subtotal				\$ 181.200.000.000,00	\$ 181.200.000.000,00
		TOTAL				\$ 455.345.841.711,00	\$ 216.973.626.736,83

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 455.345.841.711,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descuento Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal		Vigencias futuras	Saldo del Contrato	Indicador pago según reporte SIF		Observaciones
									No. 274332 del 11/11/2022	No. 98332 del 25/07/2024			SI	NO	
	Anticipo		\$ 12,269.041.857,00	\$ -	\$ 12,269.041.857,00	\$ -	\$ 12,269.041.857,00	\$ -	\$ 20.000.000.000,00	\$ 19.000.000.000,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 181.200.000.000,00			
	Anticipo		\$ 10.000.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000.000,00	\$ 18.000.000.000,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 181.200.000.000,00	X		11/04/25 de 07/12/2023
	Anticipo		\$ 10.000.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000.000,00	\$ 18.000.000.000,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 181.200.000.000,00	X		18/27/2023 de 14/09/2023
1	Final	ago-23	\$ 3.421.889.000,00	\$ 650.160.810,00	\$ 4.072.050.810,00	\$ -	\$ 4.072.050.810,00	\$ 32.269.041.857,00	\$ -	\$ 14.927.946.190,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		21/4/2023 de 10/7/2023
	Anticipo		\$ 14.927.946.190,00	\$ -	\$ 14.927.946.190,00	\$ -	\$ 14.927.946.190,00	\$ 32.269.041.857,00	\$ -	\$ 14.927.946.190,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		24/08/23 de 31/10/2023
2	Final	sep-24	\$ 1.050.000.000,00	\$ 168.500.000,00	\$ 1.218.500.000,00	\$ -	\$ 1.218.500.000,00	\$ 52.719.693.923,00	\$ -	\$ 1.050.000.000,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		11/04/25 de 07/12/2023
	Anticipo		\$ 27.683.295.424,49	\$ -	\$ 27.683.295.424,49	\$ -	\$ 27.683.295.424,49	\$ 52.719.693.923,00	\$ -	\$ 1.050.000.000,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		18/27/2023 de 14/09/2023
4	Final	nov-24	\$ 23.194.110.700,00	\$ 463.885.074,25	\$ 23.658.000.000,00	\$ -	\$ 23.658.000.000,00	\$ 82.028.180.111,01	\$ -	\$ 23.194.110.700,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		21/4/2023 de 10/7/2023
	Anticipo		\$ 177.04.863.997,78	\$ -	\$ 177.04.863.997,78	\$ -	\$ 177.04.863.997,78	\$ 82.028.180.111,01	\$ -	\$ 23.194.110.700,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		24/08/23 de 31/10/2023
5	Final	ene-25	\$ 173.674.602.159,00	\$ 2.468.853.114,49	\$ 176.143.455.273,49	\$ -	\$ 176.143.455.273,49	\$ 46.335.788.208,40	\$ -	\$ 173.674.602.159,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		18/27/2023 de 14/09/2023
	Anticipo		\$ 230.564.721.695,00	\$ -	\$ 230.564.721.695,00	\$ -	\$ 230.564.721.695,00	\$ 46.335.788.208,40	\$ -	\$ 173.674.602.159,00	\$ 176.875.869.854,00	\$ 452.272.881.901,00	X		21/4/2023 de 10/7/2023
TOTALES			\$ 230.564.721.695,00	\$ 2.468.853.114,49	\$ 233.034.575.809,49	\$ 46.335.788.208,40	\$ 186.698.826.259,09	\$ 46.335.788.208,40	\$ -	\$ -	\$ 35.774.547.493,11	\$ 181.200.000.000,00	\$ 253.310.326.701,51		

Toda la Acta grabada por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO		IVA	TOTAL
OBRA	\$ 226.006.448.335,00	\$ 1.566.811.138,09	\$ 227.573.259.473,09
ESTUDIOS Y SERVICIOS	\$ 4.758.273.560,00	\$ 904.071.978,40	\$ 5.662.345.538,40
GESTIÓN PRELIM (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO PUESTA EN MARCHA	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO COMPAÑAMIENTO A LA OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 230.764.721.695,00	\$ 2.468.853.114,49	\$ 233.233.575.809,49

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Original: Informe mensual de Inventario, Archivo de Gestión del Proyecto.
Copia: Interventoría y Dirección General.

Ente:
Nombre: Carlos José Rosal Palma
Cargo: Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1302-39992