



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO 2024-110-12-03-011

|                                                      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO:                                    | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                    |
| CONTRATO No. Y FECHA:                                | CTO 2024-110-12-03-011                                                                                                                              |
| CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL:                     | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S                                                                                                               |
| NIT:                                                 | 901.413.903-7                                                                                                                                       |
| OBJETO:                                              | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR.         |
| SUPERVISOR                                           | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA<br>ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ                                                                   |
| VALOR INICIAL:                                       | DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$210.150.225 ,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS          |
| PLAZO INICIAL:                                       | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL:                                  | 2.3.2.02.02.005.22.2201.02 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.03<br>// 2.3.2.02.02.005.22.2201.04 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.05 //<br>2.3.02.005.22.2201.06 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP                      | No. 1114-9                                                                                                                                          |
| REGISTRO PRESUPUESTAL RP                             | No. 1227 - 3                                                                                                                                        |
| ACTA DE INICIACION:                                  | DICIEMBRE 30 DE 2024                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL:                        | ABRIL 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO DE AVANCE DE OBRA No. 001      | ABRIL 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 001                   | ABRIL 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE PRORROGA N°001 A LA SUSPENSION N°001         | MAYO 09 DE 2025                                                                                                                                     |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001                     | JULIO 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACION (SEGÚN ACTA DE REINICIO No.001) | JULIO 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DE OBRA                  | AGOSTO 21 DE 2025                                                                                                                                   |
| MUNICIPIO                                            | SIMITI                                                                                                                                              |
| REGIMEN TRIBUTARIO                                   | RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                                  |

En la Municipio de Simití, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR**, como **CONTRATANTE**, el **ORDENADOR DEL GASTO**, esto es, la **ALCALDESA ENCARGADA** la señora **LISETH VANESSA DE LA ROSA SEÑA**, identificada con cedula de ciudadanía No.1.091.679.163 de Ocaña Norte de Santander, según **DECRETO No.0192 (22 DE SEPTIEMBRE 2.025)**, así como el **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, el Ingeniero **JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**, quien es a su vez **SECREATARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.284.266, por un lado, y por el otro lado en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA**, la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S**, con NIT No. 901.413.903-7, representada legalmente por el señor **YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA** con C.C No. 79.993.863, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO 2024-110-12-03-011**, de fecha de suscripción del veintisiete (27) de diciembre de 2024, que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR." quienes:

CONSIDERANDO

**PRIMERA:** Que el **MUNICIPIO DE SIMITI – BOLIVAR** suscribió con la **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** con NIT No. 901.413.903-7, Representada legalmente por el señor **YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.993.863, el **Contrato de Obra No. 2024-110-12-03-011**, de fecha de suscripcion del veintisiete (27) de diciembre de 2024, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR."





**SEGUNDA:** El término de duración del contrato inicialmente se estableció en CUATRO (04) MES contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se firmó el día treinta de (30) de diciembre del 2024

**TERCERA:** El valor del Contrato inicial se estableció en la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$210.150.225 ,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

**CUARTA:** Que durante la ejecución del contrato se presentaron las siguientes situaciones administrativas:

4. a) Con fecha treinta (30) de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Inicio; b) Con fecha veinticinco (25) de abril de 2025 se suscribió el acta de suspensión No. 001; c) Con fecha veinticinco (25) de julio de 2025 se suscribió el acta de reinicio No. 001; d) Con fecha treinta (30) de julio de 2025 se finaliza la obra; e) Con fecha once (11) de agosto de 2025 se suscribió el acta de recibo y pago final de obra

**QUINTA:** Que la secretaria de Hacienda ha certificado que se han realizado pagos al Contrato de obra No. 2024-110-12-03-011 de fecha once (11) de agosto de 2025, por la suma de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE \$ 188.308.015,00.**

**SEXTA:** Siendo procedente la liquidación, la misma se efectúa en los siguientes términos:

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO         | \$ 210.150.225,00 |                   |
| VALOR EJECUTADO (ACTA PARCIAL N°1) |                   | \$ 188.308.015,00 |
| VALOR ACTA FINAL                   |                   | \$ 21.842.210,00  |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA      |                   | \$ 21.842.210,00  |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO        |                   | \$ 0,00           |
| SUMAS IGUALES                      | \$ 210.150.225,00 | \$ 210.150.225,00 |

#### CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias:

**PRIMERO:** Que en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores correspondientes al CONTRATO DE OBRA No. 2024-110-12-03-011 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024.

**SEGUNDO:** Que el Contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** con NIT No. 901.413.903-7 , Representada legalmente por el señor **YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA** con C.C No. 79.993.863 , manifiesta que el MUNICIPIO DE SIMITI cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el MUNICIPIO DE SIMITI, en relación con el CONTRATO DE OBRA 2024-110-12-03-011 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024, con excepción del valor pendiente de pago señalado en la cláusula sexta de la presente acta.

**TERCERO:** Que igualmente el Contratante, el MUNICIPIO DE SIMITI, manifiesta que el Contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** con NIT No. 901.413.903-7 , Representada legalmente por el señor **YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA** con C.C No. 79.993.863 , cumplió con todas sus obligaciones durante la vigencia del CONTRATO DE OBRA 2024-110-12-03-011 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024 y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda en su contra.

**CUARTO:** Que el Contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** con NIT No. 901.413.903-7 , Representada legalmente por el señor **YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA** con C.C No. 79.993.863, al momento de la liquidación del presente CONTRATO DE OBRA 2024-110-12-03-011 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024, se encuentra a paz y salvo con sus aportes al sistema de salud, pensiones,



riesgos profesionales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002.


Para constancia de lo la presente acta, por los que en ella intervinieron en Simití – Bolívar.

24 SEP 2025


Por el Contratante,


  
**LISETH VANESSA DE LA ROSA SEÑA**  
Alcaldesa Municipal encargada  
Ordenador del Gasto

Por el Contratista,

  
**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**  
No.79.993.863  
R.L.CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG  
NIT. 901.413.903-7

Por el Supervisor del Proyecto Contratado,

  
**JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**  
Secretario de Planeación e Infraestructura  
Supervisor del Contrato

| Actividad                                  | Responsable                                                               | Firma                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró Aspectos Técnicos y Presupuestales | Celeimy Gissell Alcoocer Rojas– Contratista                               |  |
| Revisó/Aprobó Aspectos Contables           | Dora Luz González Rueda – Sec. Hacienda                                   |                                                                                       |
| Revisó/Aprobó Aspectos Jurídicos           | Liseth Vanessa de la Rosa Peña – Sec. Asuntos Jurídicos y Administrativos |  |
| Revisó/Aprobó Aspectos Técnicos            | José Alexander Ortiz Rodríguez – Sec. Planeación e Infraestructura        |                                                                                       |
| Archivado                                  | Secretaría de Asuntos Jurídicos y Administrativos.                        |                                                                                       |





ACTA DE RECIBO DE OBRA Y PAGO FINAL  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO 2024-110-12-03-011

|                                                      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO:                                    | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                    |
| CONTRATO No. Y FECHA:                                | CTO 2024-110-12-03-011                                                                                                                              |
| CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL:                     | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S                                                                                                               |
| NIT:                                                 | 901.413.903-7                                                                                                                                       |
| OBJETO:                                              | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR.         |
| SUPERVISOR                                           | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA<br>ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ                                                                   |
| VALOR INICIAL:                                       | DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$210.150.225,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS           |
| PLAZO INICIAL:                                       | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL:                                  | 2.3.2.02.02.005.22.2201.02 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.03<br>// 2.3.2.02.02.005.22.2201.04 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.05 //<br>2.3.02.005.22.2201.06 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP                      | No. 1114-9                                                                                                                                          |
| REGISTRO PRESUPUESTAL RP                             | No. 1227 - 3                                                                                                                                        |
| ACTA DE INICIACION:                                  | DICIEMBRE 30 DE 2024                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL:                        | ABRIL 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO DE AVANCE DE OBRA No. 001      | ABRIL 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 001                   | ABRIL 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE PRORROGA N°001 A LA SUSPENSION N°001         | MAYO 09 DE 2025                                                                                                                                     |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001                     | JULIO 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACION (SEGÚN ACTA DE REINICIO No.001) | JULIO 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DE OBRA                  | AGOSTO 21 DE 2025                                                                                                                                   |
| MUNICIPIO                                            | SIMITI                                                                                                                                              |
| REGIMEN TRIBUTARIO                                   | RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                                  |

En la Municipio de Simití, Bolívar, a los veintiun (21) días del mes de agosto del dos mil veinticinco (2025), se reunieron, el **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, el Ingeniero **JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**, quien es a su vez **SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.284.266, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA**, la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S**, con NIT No. 901.413.903-7, representada legalmente por el señor **YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA** con C.C No. 79.993.863, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CTO 2024-110-12-03-011** de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024, que tiene por objeto “**CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR.**” quienes:

CONSIDERANDO

1. Que el **MUNICIPIO DE SIMITI – BOLIVAR** suscribió con la entidad **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** con NIT No. 901.413.903-7, Representada legalmente por el señor **YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.993.863, el Contrato de Obra No. 2024-110-12-03-011 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024, cuyo objeto es: “**CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR.**”
2. Que el contrato en mención, tiene **ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA** a conformidad en su alcance técnico y cantidades de obra intervenidas por el Contratista y recibida por el Supervisor de fecha treinta (30) de julio de 2025.





3. Que el contrato en mención reza en la CLAUSULA TERCERA– FORMA DE PAGO el valor total del presente contrato es la suma de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$210.150.225 ,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**, El valor del contrato lo pagara el MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN AVANCE DE OBRA y PAGO FINAL DEL 10%.
4. Que el contratista ejecuto durante los primeros días comprendidos entre el treinta (30) de diciembre del 2024 al treinta y un (31) de marzo de 2025, del uno (01) al veinticinco (25) de abril 2025, el ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA, las actividades concernientes al objeto del Contrato No. 2024-110-12-03-011 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024, por un valor de **VEINTIUN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE \$ 21.842.210,00).**

|                                        |                  |        |
|----------------------------------------|------------------|--------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO             | \$210.150.225,00 | 100%   |
| ACTA DE PAGO PARCIAL DE AVANCE NO. 001 | \$188.308.015,00 | 89,61% |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL            | \$ 21.842.210,00 | 10.39% |
| PORCENTAJE (%) ACUMULADO TOTAL         |                  | 100%   |
| VALOR POR EJECUTAR CONTRATO INICIAL    | \$0,00           |        |

5. Que durante el desarrollo de los periodos de ejecución del contrato se ha verificado el cumplimiento por parte del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal según lo establece la ley.

ACUERDAN

1. Recibir los trabajos y actividades ejecutados concernientes al cumplimiento del **ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA**, del objeto “CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR.” del Contrato de Obra No. 2024-110-12-03-011 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024, los cuales se relacionan en el informe presentado por la supervisión.
2. Aprobar el desembolso de la presente acta por un valor de de **VEINTIUN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE \$ 21.842.210,00).**


En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron en Simiti – Bolivar el Veintiún (21) de agosto de 2025.

Por el Supervisor del Proyecto Contratado,

Por el Contratista,

  
**JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**  
Secretario de Planeación e Infraestructura  
Supervisor del Contrato

  
**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**  
No. 79.993.863  
R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S  
NIT. 901.413.903-7

| Actividad                                  | Responsable                                                        | Firma                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró Aspectos Técnicos y Presupuestales | Celeiny Gissell Alcocer Rojas – Contratista                        |  |
| Revisó/Aprobó Aspectos Técnicos            | José Alexander Ortiz Rodríguez – Sec. Planeación e Infraestructura |  |
| Archivado                                  | Secretaría de Asuntos Jurídicos y Administrativos.                 |                                                                                       |



MUNICIPIO DE SIMITÍ  
NIT: 890480006-1  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR

Despacho del Alcalde

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2024-110-12-03-011

En Simití – Bolívar, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), y de conformidad con los Artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.15 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 se procede a la revisión de la siguientes Pólizas de Seguro, constituidas como Garantías dentro del Contrato de la referencia.

En el contrato de obra pública N°. 2024-110-12-03-011, clausula DECIMA - GARANTIAS, se exigieron las siguientes pólizas:

| AMPARO Y/O COBERTURA                                                                                                             | VALOR ASEGURADO              | VIGENCIA                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento                                                                                                                     | 10% sobre Valor del Contrato | Vigencia plazo del contrato + 6 meses adicionales. (inciso 1 del artículo 2.2.1.23.1.12 del Decreto 1082 de 2015). |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados                                                          | 20% sobre Valor del Contrato | Vigencia plazo del contrato + 6 meses adicionales                                                                  |
| Estabilidad y calidad de la obra                                                                                                 | 20% sobre Valor del Contrato | Vigencia del contrato y 5 años más                                                                                 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales                                                              | 10% sobre Valor del Contrato | Vigencia plazo del contrato + 3 años                                                                               |
| Responsabilidad civil extracontractual: que incluya los amparos de: 1) predios; 2) vehículos; 3) contratistas y subcontratistas. | 200 salarios mínimos         | Plazo del contrato                                                                                                 |

El Contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS** para dar cumplimiento al contrato de obra pública N°. 2024-110-12-03-011, entrega de obra, aportó la siguiente póliza:

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASEGURADORA:</b> MUNDIAL DE SEGUROS SA<br><b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b> B-100057190 ANEXO 4<br><b>GARANTÍA:</b> CUMPLIMIENTO<br><b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b> 23 de septiembre de 2025 | <b>ASEGURADORA:</b> MUNDIAL DE SEGUROS SA<br><b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b> B-100015473 ANEXO 4<br><b>GARANTÍA:</b> CUMPLIMIENTO<br><b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b> 23 de septiembre de 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NÚMERO DE POLIZA | AMPARO                                        | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                  |                                               | DESDE      | HASTA      |                 |
| B-100067311      | CUMPLIMIENTO                                  | 25/04/2025 | 30/05/2026 | \$21.015.022.50 |
|                  | PRESTACIONES SOCIALES                         | 25/04/2025 | 30/07/2028 | \$21.015.022.50 |
|                  | ESTABILIDAD DE LA OBRA                        | 21/08/2025 | 21/08/2030 | \$42.030.045.00 |
|                  | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO             | 25/04/2025 | 30/05/2026 | \$42.030.045.00 |
| B-100015473      | AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 30/12/2024 | 30/07/2025 | 284.700.000.00  |
|                  | PATRONAL                                      | 30/12/2024 | 30/07/2025 | 284.700.000.00  |
|                  | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                | 30/12/2024 | 30/07/2025 | 284.700.000.00  |
|                  | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                | 30/12/2024 | 30/07/2025 | 284.700.000.00  |

De acuerdo a lo anterior, una vez verificada la vigencia y legalidad de las mismas, se procede a impartir APROBACIÓN a las Garantías allegadas por el Contratista, por cuanto reúnen las condiciones legales y reglamentarias propias del instrumento y ampara los riesgos establecidos en el contrato suscrito. Puede proseguirse así con la firma de la respectiva acta de Inicio para la ejecución del contrato.

Se expide en el municipio de Simití - Bolívar a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

  
**LIETH VANEESA DE LA ROSA SEÑA**  
Alcaldesa Municipal Encargada

**Elabora:** Milena Patricia Moreno Forero- Administradora P. – Área de Contratación  
**Reviso:** Cesar Cortes Enciso- Asesor Jurídico externo – Área de Contratación



NIT 860 037 013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: FMu0vJZk1KBmEpyaDsN/2w==

|                   |                                     |                     |                            |                 |                     |                                |               |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| No. PÓLIZA        | B-100057190                         | No. ANEXO           | 4                          | No. CERTIFICADO | 22284000            | No. RIESGO                     |               |
| TIPO DE DOCUMENTO |                                     | FECHA DE EXPEDICIÓN | 23/09/2025                 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BUCARAMANGA |                                |               |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 30/12/2024          | VIGENCIA HASTA      | 24:00 Horas Del 21/08/2030 | DÍAS            | N/A                 | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A           |
|                   |                                     |                     |                            |                 |                     | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A           |
| TOMADOR           | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS |                     |                            |                 |                     | No. DOC. IDENTIDAD             | 901.413.903-7 |
| DIRECCIÓN         | CARRERA 04 13 42                    |                     |                            |                 |                     | TELÉFONO                       | 3103419469    |
| ASEGURADO         | MUNICIPIO DE SIMITI                 |                     |                            |                 |                     | No. DOC. IDENTIDAD             | 890.480.006-1 |
| DIRECCIÓN         | CALLE 12 NO. 5-31 PALACIO MUNICIPAL |                     |                            |                 |                     | TELÉFONO                       | 3183540171    |
| BENEFICIARIO      | MUNICIPIO DE SIMITI                 |                     |                            |                 |                     | No. DOC. IDENTIDAD             | 890.480.006-1 |
| DIRECCIÓN         | CALLE 12 NO. 5-31 PALACIO MUNICIPAL |                     |                            |                 |                     | TELÉFONO                       | 3183540171    |

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO NO. CTO 2024-110-12-03-011 CON FECHA DE 21 DE AGOSTO DE 2025. FECHA INICIO GLOBAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2024  
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CTO 110-12-03-011 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTA, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR.  
VALOR DEL CONTRATO:\$ 210.150.225

| NOMBRE DEL AMPARO                 | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$  | VALOR PRIMAS |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO                      | 00:00 Horas Del 25/04/2025 | 24:00 Horas Del 30/05/2026 | 21.015.022,50     | 0,00         |
| PRESTACIONES SOCIALES             | 00:00 Horas Del 25/04/2025 | 24:00 Horas Del 30/07/2028 | 21.015.022,50     | 0,00         |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA            | 00:00 Horas Del 21/08/2025 | 24:00 Horas Del 21/08/2030 | 42.030.045,00     | 0,00         |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 25/04/2025 | 24:00 Horas Del 30/05/2026 | 42.030.045,00     | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO                   |                            |                            | \$ 126.090.135,00 |              |

| INTERMEDIARIOS             |  | TIPO    | % PARTICIPACIÓN |  |
|----------------------------|--|---------|-----------------|--|
| PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON |  | AGENTES | 100,00          |  |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPañIA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |
|                        |                |              |               |                 |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/09/2025 |
|------------------|---------------------------------------------|

|               |    |      |
|---------------|----|------|
| PRIMA BRUTA   | \$ | 0,00 |
| DESCUENTOS    | \$ |      |
| EXTRA PRIMA   |    |      |
| PRIMA NETA    | \$ | 0,00 |
| GASTOS EXP.   | \$ | 0,00 |
| IVA           | \$ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 0,00 |

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.  
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

|                   |             |                     |            |                                |                                |            |     |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----|
| No. PÓLIZA        | B-100057190 | No. ANEXO           | 4          | No. CERTIFICADO                | 22284000                       | No. RIESGO |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |             | FECHA DE EXPEDICIÓN | 23/09/2025 | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BUCARAMANGA            |            |     |
| VIGENCIA DESDE    |             | VIGENCIA HASTA      | DÍAS       | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |            |     |
| 00:00 Horas Del   | 30/12/2024  | 24:00 Horas Del     | 21/08/2030 | N/A                            | N/A                            | N/A        | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:  
Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza B-100057190 y endoso, 4 cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SIMITI / MUNICIPIO DE SIMITI**, expedida por la Compañía en 23/09/2025, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**AGENCIA BUCARAMANGA** a los 23 días del mes **SEPTIEMBRE** del año 2025.



**Firma Autorizada**  
**Compañía mundial de Seguros S.A.**

## LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co)



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22284000

Fecha de Facturación

23/09/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

B-100057190

Periodo Facturado

30/12/2024

21/08/2030

Fecha Límite de Pago

23/10/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS

CARRERA 04 13 42

901413903

Intermediario

PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta re-ejecución del pago.

3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 23/10/2025 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al resguardo endósele correctamente y diligencie los datos del girador (Nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

22284000

Fecha de Facturación

23/09/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

B-100057190

Periodo Facturado

30/12/2024

21/08/2030

Fecha Límite de Pago

23/10/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS

CARRERA 04 13 42

901413903

Intermediario

PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales  
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000022284000(3900)000000000000(96)20251023

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022284000(3900)000000000000(96)20251023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

NIT 860 037 073-6  
SONA DE GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zA2mRaSmEba9Mvu5xv9uaw==

|                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |                                |  |                                     |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| No. PÓLIZA B-100015473                                                                                                                                                                                     |  | No. ANEXO 4                |  | No. CERTIFICADO 22284001       |  | No. RIESGO                          |  |                                |  |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                          |  |                            |  | FECHA DE EXPEDICIÓN 23/09/2025 |  | SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BUCARAMANGA |  |                                |  |
| VIGENCIA DESDE                                                                                                                                                                                             |  | VIGENCIA HASTA             |  | DÍAS                           |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE      |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |  |
| 00:00 Horas Del 30/12/2024                                                                                                                                                                                 |  | 23:59 Horas Del 30/07/2025 |  |                                |  | N/A                                 |  | N/A                            |  |
| TOMADOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAGG SAS<br>DIRECCIÓN CARRERA 04 13 42<br>ASEGURADO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAGG SAS<br>DIRECCIÓN CARRERA 04 13 42<br>BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS<br>DIRECCIÓN - |  |                            |  |                                |  | No. DOC. IDENTIDAD                  |  | 901.413.903-7                  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |                                |  | TELÉFONO                            |  | 3103419469                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |                                |  | No. DOC. IDENTIDAD                  |  | 901.413.903-7                  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |                                |  | TELÉFONO                            |  | 3103419469                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |                                |  | No. DOC. IDENTIDAD                  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |                                |  | TELÉFONO                            |  |                                |  |

#### OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO NO. CTO 2024-110-12-03-011 CON FECHA DE 21 DE AGOSTO DE 2025.  
FECHA INICIO GLOBAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2024

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CTO 110-12-03-011, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTA, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR.  
VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.150.225,  
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SIMITÍ COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y

| NOMBRE DEL AMPARO                              | LÍMITE POR EVENTO | LÍMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADAS   | VALOR PRIMAS |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284.700.000,00    | 284.700.000,00      | 284.700.000,00    | 0,00         |
| PATRONAL                                       | 284.700.000,00    | 284.700.000,00      | 284.700.000,00    | 0,00         |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 284.700.000,00    | 284.700.000,00      | 284.700.000,00    | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 284.700.000,00    | 284.700.000,00      | 284.700.000,00    | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO                                |                   |                     | \$ 284.700.000,00 |              |

| INTERMEDIARIOS             |                | TIPO                                        | % PARTICIPACIÓN |                 |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON |                | AGENTES                                     | 100,00          |                 |
| DISTRIBUCIÓN COASEGURO     |                |                                             |                 |                 |
| COMPañÍA                   | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER                                | CERTIF. LÍDER   | % PARTICIPACIÓN |
|                            |                |                                             |                 |                 |
| CONVENIO DE PAGO           |                | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/09/2025 |                 |                 |

|               |    |      |
|---------------|----|------|
| PRIMA BRUTA   | \$ | 0,00 |
| DESCUENTOS    | \$ |      |
| EXTRA PRIMA   |    |      |
| PRIMA NETA    | \$ | 0,00 |
| GASTOS EXP.   | \$ | 0,00 |
| IVA           | \$ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 0,00 |

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



|                   |             |                     |            |                                |                                |            |     |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----|
| No. PÓLIZA        | 8-100015473 | No. ANEXO           | 4          | No. CERTIFICADO                | 22284001                       | No. RIESGO |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |             | FECHA DE EXPEDICIÓN | 23/09/2025 | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BUCARAMANGA            |            |     |
| VIGENCIA DESDE    |             | VIGENCIA HASTA      | DÍAS       | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |            |     |
| 00:00 Horas Del   | 30/12/2024  | 23:59 Horas Del     | 30/07/2025 | N/A                            | N/A                            | N/A        | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

SERVICIOS YAOG SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE SIMITI BENEFICIARIO ADICIONAL :  
ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SIMITI COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN  
TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que  
aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá  
solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



- CLIENTE -

Fecha de Facturación23/09/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.B-100015473

Periodo Facturado30/12/202430/07/2025

Referencia de Pago No.22284001

Fecha Límite de Pago23/10/2025

Prima (incluye gastos de expedición)00,00

IVA00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$00,00

Datos del Cliente

Nombre / Razón SocialCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS

CARRERA 041 13 412901413903

IntermediarioPAULA ANDREA CRUZ GUALDRON

Efectivo\$

Cheque

BancoNo CuentaNo ChequeValor Cheque

TOTAL

Agradecemos al Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 23/10/2025 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1088 código de comercio).

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gre cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al recibirlo envíelo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Fecha de Facturación23/09/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.B-100015473

Periodo Facturado30/12/202430/07/2025

Referencia de Pago No.22284001

Fecha Límite de Pago23/10/2025

Prima (incluye gastos de expedición)00,00

IVA00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$00,00

Datos del Cliente

Nombre / Razón SocialCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS

CARRERA 041 13 412901413903

IntermediarioPAULA ANDREA CRUZ GUALDRON

Efectivo\$

Cheque

BancoNo CuentaNo ChequeValor Cheque

TOTAL

Corresponsales  
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000022284001(3900)000000000000(96)20251023

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022284001(3900)000000000000(96)20251023



## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

## OPCIÓN 1

  
CORRESPONSALES


## OPCIÓN 2

  
BANCOS


  
CORRESPONSALES

  
Te damos más

Tu compañía siempre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
081019541736441c411fc796c2813caae7aaf2a084959447f5b2056f3fdc9555522c2b9391e5ffe310a1665c867fdd4  
Número de Factura: FCSY-56  
Fecha de Emisión: 21/08/2025  
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Transferencia Débito  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS  
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG SAS  
Nit del Emisor: 901413903  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 4290  
País: Colombia  
Departamento: Bolívar  
Municipio / Ciudad: Simití  
Dirección: CR 04 13 42  
Teléfono / Móvil: 3103419469  
Correo: yimian\_80@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SIMITÍ  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 890480006  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-23  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
País: Colombia  
Departamento: Bolívar  
Municipio / Ciudad: Simití  
Dirección: CALLE 12 #5-31  
Teléfono / Móvil: 3183540098  
Correo: despacho@simiti-bolivar.gov.co

Detalles de Productos

125-000



|      |        |                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                  |                   |                 | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
| Nro. | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                          | U/M | Cantidad | Precio unitario  | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | 055    | ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 110 1 2 03 011 CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTA SEDE SAN LUIS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI BOLIVAR COSTO DIRECTO               | 94  | 1,00     | \$ 17.473.768,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 17.473.768,00         |
| 2    | 056    | ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 110 1 2 03 011 CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTA SEDE SAN LUIS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI BOLIVAR ADMINISTRACION 12 PORCIENTO | 94  | 1,00     | \$ 2.621.065,20  | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 2.621.065,20          |
| 3    | 057    | ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 110 1 2 03 011 CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTA SEDE SAN LUIS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI BOLIVAR IMPREVISTOS 3 PORCIENTO     | 94  | 1,00     | \$ 655.266,30    | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 655.266,30            |
| 4    | 058    | ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 110 1 2 03 011 CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTA SEDE SAN LUIS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI BOLIVAR UTILIDAD 5 PORCIENTO        | 94  | 1,00     | \$ 1.092.110,50  | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 1.092.110,50          |

Notas Finales

Linea de negocio:



Documento generado el:  
21/08/2025 17:54:13  
Documento validado por la  
DIAN:  
21/08/2025 17:54:14  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Subtotal               | 21842210           |
| Descuento detalle      | 0,00               |
| Recargo detalle        | 0,00               |
| Total Bruto Factura    | 21842210           |
| IVA                    | 0,00               |
| INC                    | 0,00               |
| Bolsas                 | 0,00               |
| Otros impuestos        | 0                  |
| Total impuesto (=)     | 0                  |
| Total neto factura (=) | 21842210           |
| Descuento Global (-)   | 0,00               |
| Recargo Global (+)     | 0,00               |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 21842210 |

Valores informativos

|           |   |
|-----------|---|
| ANTICIPOS |   |
| Anticipos | 0 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Subtotal               | 21.842.210,00           |
| Descuento detalle      | 0,00                    |
| Recargo detalle        | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    | 21.842.210,00           |
| IVA                    | 0,00                    |
| INC                    | 0,00                    |
| Bolsas                 | 0,00                    |
| Otros impuestos        | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     | 0,00                    |
| Total neto factura (=) | 21.842.210,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     | 0,00                    |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 21.842.210,00 |

Valores informativos

|           |      |
|-----------|------|
| ANTICIPOS |      |
| Anticipos | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764083744718 Rango desde: 31 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-20



## **INFORME DE AVANCE FINAL DE OBRA**

**CONTRATO DE OBRA CTO 110-12-03-011**

**“CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR ”**



**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S**

**AGOSTO DE 2025**

**SIMITI-BOLIVAR**

## **INTRODUCCIÓN**

Por medio del presente informe, se le presentan a la entidad contratante, las Actividades Ejecutadas durante el período comprendido desde el 01 al 25 de abril y del 25 al 29 de julio del 2025, del CONTRATO DE OBRA CTO 110-12-03-011, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR" al cual se le hace la supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera mediante por parte de la entidad contratante de obra.



**CONTENIDO**

**CONTENIDO**

|      |                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.....                                            | 4  |
| 2.1. | LOCALIZACIÓN GENERAL.....                                                | 5  |
| 3.   | DESCRIPCION SITUACION ACTUAL .....                                       | 6  |
| 3.1. | GENERALIDADES.....                                                       | 6  |
| 3.2. | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....                                           | 6  |
| 4.   | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS .....                   | 6  |
| 5.   | DISEÑOS DE AULA .....                                                    | 6  |
| 6.   | REGISTRO FOTOGRAFICO.....                                                | 17 |
| 7.   | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA ..... | 19 |
| 8.   | PERSONAL Y EQUIPO EMPLEADO .....                                         | 20 |
| 9.   | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL .....                                           | 21 |
| 10.  | VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES: .....                     | 22 |
| 11.  | IMPREVISTOS DE OBRA .....                                                | 23 |
| 12.  | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....                                      | 24 |

1. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

Tabla 1: Ficha técnica de la obra

|                                                            |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO:                                          | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                    |
| CONTRATO No. Y FECHA:                                      | CTO 2024-110-12-03-011                                                                                                                              |
| CONTRATISTA<br>REPRESENTANTE LEGAL:                        | /<br>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S                                                                                                          |
| NIT:                                                       | 901.413.903-7                                                                                                                                       |
| OBJETO:                                                    | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR.         |
| SUPERVISOR                                                 | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA<br>ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ                                                                   |
| VALOR INICIAL:                                             | DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL<br>DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$210.150.225 ,00)<br>INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS    |
| PLAZO INICIAL:                                             | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL:                                        | 2.3.2.02.02.005.22.2201.02 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.03<br>// 2.3.2.02.02.005.22.2201.04 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.05 //<br>2.3.02.005.22.2201.06 |
| DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL CDP                         | No. 1114-9                                                                                                                                          |
| REGISTRO PRESUPUESTAL RP                                   | No. 1227 - 3                                                                                                                                        |
| ACTA DE INICIACION:                                        | DICIEMBRE 30 DE 2024                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACION<br>INICIAL:                           | ABRIL 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO DE<br>AVANCE DE OBRA No. 001         | ABRIL 24 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE SUSPENSIÓN DE<br>OBRA No. 001                      | ABRIL 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA<br>No. 001                        | JULIO 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACION<br>(SEGÚN ACTA DE REINICIO<br>No.001) | JULIO 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO<br>FINAL DE OBRA                     | AGOSTO 21 DE 2025                                                                                                                                   |
| MUNICIPIO                                                  | SIMITI                                                                                                                                              |
| REGIMEN TRIBUTARIO                                         | RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                                  |

Fuente: Autor



## 2. LOCALIZACIÓN

### 2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El área donde actualmente se viene desarrollando el proyecto denominado **CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR** Está ubicada en el casco Rural del Municipio de Simiti – Bolívar, Como se evidencia en la Ilustración 1.




Ilustración 1: Localización general del proyecto  
Fuente: Planos aportados por la entidad

### 2.2. LOCALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO

La zona donde se está desarrollando el proyecto **CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR**, está ubicada en la zona rural del Municipio de Simiti - Bolívar, en el corregimiento de San luis - cómo se evidencia en la ilustración 2.



**Ilustración 2: Localización específica del proyecto**  
**Fuente:** Google Earth

### **3. DESCRIPCION SITUACION ACTUAL**

#### **3.1. GENERALIDADES**

El Municipio de Simiti, Bolívar, a través de la secretaria de Planeación e infraestructura y la secretaria de Educación, tiene como responsabilidad garantizar el óptimo funcionamiento de las sedes educativas en todo el territorio municipal. Este esfuerzo es indispensable para ofrecer espacios adecuados, cómodos y funcionales, que favorezcan un entorno educativo de calidad y contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes.

En este contexto, la administración municipal trabaja en conjunto con la Unidad para las víctimas en el marco del proyecto de Dirección D e Gestión Social y Humanitaria-Subdirección de prevención y Atención A Emergencias DGSH-SPAE las comunidades. Esta colaboración consiste en que la alcaldía aporta la mano de obra y el transporte de los materiales, mientras que la Unidad de Víctimas se encarga de suministrar los materiales de construcción, uniendo esfuerzos para fortalecer la infraestructura educativa en las zonas más necesitadas.

En respuesta a estas demandas, la administración municipal ha trabajado de manera continua para atender las necesidades en infraestructura educativa, especialmente en los corregimientos y veredas. Este esfuerzo reafirma el compromiso de simiti con la educación y el bienestar de sus comunidades, buscando ofrecer entornos escolares seguros, funcionales y de calidad.

#### **3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto se desarrolla en la zona rural del municipio, especialmente en institución educativa 27 de octubre de animas altas que pertenecen al Corregimiento de San Luis, en el que actualmente existe un aula que no es suficiente para satisfacer las necesidades educativas de la comunidad, debido al creciente número de estudiantes y las demás demandas propias del entorno escolar.

Por esta Razón, se plantea la construcción de una nueva aula educativa, lo cual permitirá atender de manera adecuada a la población estudiantil, garantizando espacios más amplios, funcionales y en condiciones óptimas. este proyecto busca no solo resolver el déficit actual, sino también contribuir al mejoramiento del ambiente de aprendizaje, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes.

Con esta iniciativa, se reafirma el compromiso de la administración municipal de trabajar por el fortalecimiento de la infraestructura educativa en las zonas rurales, asegurando oportunidades equitativas y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de la región.

### **4. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS**


Básicamente se vienen desarrollando labores concernientes a:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- EXCAVACIONES Y RELLENOS
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ACEROS
- MAMPOSTERIA Y PAÑETE
- ESTUCO Y PINTURA
- PISOS Y ENCHAPES
- CUBIERTA
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- CARPINTERIA Y TRANSPORTE


### **5. DISEÑOS DE AULA**




- Planta cubierta y Arquitectónica




- Planta cimentación y cubierta.



- Diseño correas – cubierta y Carpintería metálica.



- Planta Eléctrica





• Condiciones Iniciales

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI<br>BOLIVAR<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>PRESUPUESTO DE OBRA |                                                                                                                                         |        |          |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| OBJETO PROYECTO                                                                                 | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti,Bolivar. |        |          |                 |                  |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                              | 4 MESES                                                                                                                                 |        |          |                 |                  |
| ITEM                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO    | VR. PARCIAL      |
| 1                                                                                               | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |        |          |                 |                  |
| 1.1                                                                                             | Localizacion y Replanteo                                                                                                                | m2     | 86,02    | \$ 6.959,25     | \$ 598.635,00    |
| 1.2                                                                                             | Cerramiento provisional en lona verde h= 2m                                                                                             | m      | 60       | \$ 19.041,75    | \$ 1.142.505,00  |
| SUBTOTAL                                                                                        | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |        |          |                 | \$ 1.741.140,00  |
| 2                                                                                               | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |        |          |                 |                  |
| 2.1                                                                                             | Excavacion manual                                                                                                                       | m3     | 6,48     | \$ 74.925,00    | \$ 485.514,00    |
| 2.2                                                                                             | Relleno con material ccompetente seleccionado                                                                                           | m3     | 108,3    | \$ 144.450,00   | \$ 15.643.935,00 |
| 2.3                                                                                             | Descapote Manual                                                                                                                        | m3     | 29       | \$ 40.535,10    | \$ 1.175.518,00  |
| SUBTOTAL                                                                                        | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |        |          |                 | \$ 17.304.967,00 |
| 3                                                                                               | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |        |          |                 |                  |
| 3.1                                                                                             | Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)                                                                                              | m3     | 2,05     | \$ 1.346.529,15 | \$ 2.760.385,00  |
| 3.2                                                                                             | viga cimentacion 3.000 PSI 0.30*0.20m                                                                                                   | m      | 28,8     | \$ 186.066,45   | \$ 5.358.714,00  |
| 3.3                                                                                             | Columna 3.000 PSI 0.25*0.25 m                                                                                                           | m      | 24,94    | \$ 189.953,10   | \$ 4.737.430,00  |
| 3.4                                                                                             | Viga corona 3.000 0.25*0.25 m                                                                                                           | m      | 33       | \$ 184.215,60   | \$ 6.079.115,00  |
| 3.5                                                                                             | Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25*0.10m                                                                                     | m      | 19,2     | \$ 157.477,50   | \$ 3.023.568,00  |
| 3.6                                                                                             | Dinteles en varilla                                                                                                                     | m      | 1,2      | \$ 113.494,50   | \$ 136.193,00    |
| 3.7                                                                                             | Bordillo fundido en sitio 10*15 3000 PSI ( Incluye acero )                                                                              | m      | 37,1     | \$ 102.801,15   | \$ 3.813.923,00  |
| SUBTOTAL                                                                                        | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |        |          |                 | \$ 25.909.328,00 |
| 4                                                                                               | ACERO                                                                                                                                   |        |          |                 |                  |
| 4.1                                                                                             | Acero de refuerzo 60.000 PSI                                                                                                            | kg     | 1360,29  | \$ 14.499,00    | \$ 19.722.845,00 |
| SUBTOTAL                                                                                        | ACERO                                                                                                                                   |        |          |                 | \$ 19.722.845,00 |
| 5                                                                                               | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                    |        |          |                 |                  |
| 5.1                                                                                             | Muro en ladrillo H-10                                                                                                                   | m2     | 70,2     | \$ 123.746,40   | \$ 8.686.997,00  |
| 5.2                                                                                             | Pañete muros 1:4 ( incluye filos y ditalaciones)                                                                                        | m2     | 193,61   | \$ 80.686,80    | \$ 15.621.771,00 |
| SUBTOTAL                                                                                        | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                    |        |          |                 | \$ 24.308.768,00 |
| 6                                                                                               | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                        |        |          |                 |                  |
| 6.1                                                                                             | Estuco y vinilo 3 manos                                                                                                                 | m2     | 82,7     | \$ 75.776,85    | \$ 6.266.745,00  |
| 6.2                                                                                             | Graniplast esgrafiado fachada                                                                                                           | m2     | 111,91   | \$ 80.963,55    | \$ 9.060.631,00  |
| 6.3                                                                                             | vinilo fachada graniplast a 3 manos                                                                                                     | m2     | 98,66    | \$ 44.599,95    | \$ 4.400.231,00  |
| SUBTOTAL                                                                                        | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                        |        |          |                 | \$ 19.727.607,00 |
| 7                                                                                               | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                        |        |          |                 |                  |
| 7.1                                                                                             | Piso base concreto 10 cm 3000 PSI (Incluye malla 15 x15 cm espesor 4,0 mm)                                                              | m2     | 83,18    | \$ 171.564,75   | \$ 14.270.756,00 |
| 7.2                                                                                             | Piso ceramica trafico 1v. Color beige referencia Hara Maste beige o equivalente.                                                        | m2     | 49,1     | \$ 128.293,20   | \$ 6.299.196,00  |
| 7.3                                                                                             | Guardaescoba piso Hara Mate Beige 59*10 cm o equivalente                                                                                | m      | 27       | \$ 36.817,20    | \$ 994.064,00    |
| 7.4                                                                                             | Piso ceramico trafico IV. Referencia Masai ARD multicolor o equivalente                                                                 | m2     | 34,18    | \$ 135.311,85   | \$ 4.624.959,00  |
| 7.5                                                                                             | Guardaescoba piso Hara Mate Beige 33,8 *10 cm o equivalente                                                                             | m      | 31,4     | \$ 37.608,30    | \$ 1.180.901,00  |

|               |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------|
| SUBTOTAL      | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 | \$ 27.369.876,00  |
| 8             | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                   |
| 8.1           | Cubierta teja termoacustica azul- blanca 5,9*0,94 m 2mm UPVC ( Incluye estructura y sistema de anclajes, tornillos, autoperforantes y demas elementos necesarios para su buena instalacion) refencia forte o equivalente | m2  | 75,46 | \$ 629.236,35   | \$ 47.482.175,00  |
| 8.2           | caballete forte 0,6*0,94 m 2mm UPVC o equivalente                                                                                                                                                                        | m   | 7,7   | \$ 122.593,50   | \$ 943.970,00     |
| SUBTOTAL      | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | \$ 48.426.145,00  |
| 9             | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                   |
| 9.1           | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                    | und | 3     | \$ 150.222,60   | \$ 450.668,00     |
| 9.2           | suministro e instalacion de salida para interruptor doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                      | und | 1     | \$ 130.023,90   | \$ 130.024,00     |
| 9.3           | suministro e instalacion de salida luminaria en techo + roseta pvc en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                             | und | 4     | \$ 149.983,65   | \$ 599.935,00     |
| 9.4           | Suiministo e instalacion caja y taco 2 polos 15A                                                                                                                                                                         | und | 1     | \$ 269.335,80   | \$ 269.336,00     |
| SUBTOTAL      | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | \$ 1.449.963,00   |
| 10            | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                   |
| 10.1          | Suministro e instalacion de puerta metalica con chapa acabado en esmalte ( incluir anticorrosivo)                                                                                                                        | m2  | 2     | \$ 1.286.655,30 | \$ 2.573.311,00   |
| 10.2          | suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1*1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)                                                                                                   | m2  | 11,25 | \$ 771.917,85   | \$ 8.684.076,00   |
| SUBTOTAL      | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 | \$ 11.257.386,00  |
| 11            | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                   |
| 11.1          | Suministro e instalacion de tablero en acrílico fondo cuadrículado de 1.20x1.20 m.                                                                                                                                       | und | 1     | \$ 628.079,40   | \$ 628.079,00     |
| 11.2          | Aseo general.                                                                                                                                                                                                            | m2  | 86,02 | \$ 143.037,90   | \$ 12.304.120,00  |
| SUBTOTAL      | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | \$ 12.932.198,00  |
| COSTO DIRECTO |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 | \$ 210.150.223,00 |

Tabla 2: condiciones iniciales



- BALANCE DE MAYORES Y MENORES N°1 AL CONTRATO DE OBRA.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI BOLIVAR<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>PRESUPUESTO DE OBRA |                                                                                                                                         |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| OBJETO PROYECTO                                                                              | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti,Bolivar. |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                           | 4 MESES                                                                                                                                 |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| ITEM                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                             | UNID AD | CANTID AD | VR. UNITARIO    | VR. PARCIAL      | BALANCE DE MAYORES Y MENORES No 1 |           |                 |                 |                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                         |         |           |                 |                  | (+/-)                             | Cantid ad | Valor Parcial   | Cantid ad Total | Valor Parcial    |
| 1                                                                                            | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| 1.1                                                                                          | Localizacion y Replanteo                                                                                                                | m2      | 86,02     | \$ 6.959,25     | \$ 598.635,00    | +                                 | 0,00      | \$ -            | 86,02           | \$ 598.635,00    |
| 1.2                                                                                          | Cerramiento provisional en lona verde h= 2m                                                                                             | m       | 60        | \$ 19.041,75    | \$ 1.142.505,00  | +                                 | 1,60      | \$ 30.466,80    | 61,60           | \$ 1.172.972,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |         |           |                 | \$ 1.741.140,00  |                                   |           |                 |                 | \$ 1.771.607,00  |
| 2                                                                                            | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| 2.1                                                                                          | Excavacion manual                                                                                                                       | m3      | 6,48      | \$ 74.925,00    | \$ 485.514,00    | +                                 | 0,36      | \$ 27.152,82    | 6,84            | \$ 512.667,00    |
| 2.2                                                                                          | Relleno con material competente seleccionado                                                                                            | m3      | 108,3     | \$ 144.450,00   | \$ 15.643.935,00 | +                                 | 8,17      | \$ 1.179.787,00 | 116,47          | \$ 16.823.722,00 |
| 2.3                                                                                          | Descapote Manual                                                                                                                        | m3      | 29        | \$ 40.535,10    | \$ 1.175.518,00  | +                                 | 1,00      | \$ 40.535,10    | 30,00           | \$ 1.216.053,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |         |           |                 | \$ 17.304.967,00 |                                   |           |                 |                 | \$ 18.552.442,00 |
| 3                                                                                            | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| 3.1                                                                                          | Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)                                                                                              | m3      | 2,05      | \$ 1.346.529,15 | \$ 2.760.385,00  | -                                 | 0,51      | \$ 692.115,98   | 1,54            | \$ 2.068.269,00  |
| 3.2                                                                                          | viga cimentacion 3.000 PSI 0.30*0.20m                                                                                                   | m       | 28,8      | \$ 186.066,45   | \$ 5.358.714,00  | +                                 | 0,02      | \$ 3.721,33     | 28,82           | \$ 5.362.435,00  |
| 3.3                                                                                          | Columna 3.000 PSI 0.25*0.25 m                                                                                                           | m       | 24,94     | \$ 189.953,10   | \$ 4.737.430,00  | +                                 | 4,56      | \$ 866.186,14   | 29,50           | \$ 5.603.616,00  |
| 3.4                                                                                          | Viga corona 3.000 0.25*0.25 m                                                                                                           | m       | 33        | \$ 184.215,60   | \$ 6.079.115,00  | -                                 | 2,48      | \$ 456.854,69   | 30,52           | \$ 5.622.260,00  |
| 3.5                                                                                          | Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25*0.10m                                                                                     | m       | 19,2      | \$ 157.477,50   | \$ 3.023.568,00  | +                                 | 14,96     | \$ 2.355.863,40 | 34,16           | \$ 5.379.431,00  |
| 3.6                                                                                          | Dinteles en varilla                                                                                                                     | m       | 1,2       | \$ 113.494,50   | \$ 136.193,00    | -                                 | 0,00      | \$ -            | 1,20            | \$ 136.193,00    |
| 3.7                                                                                          | Bordillo fundido en sitio 10*15 3000 PSI ( Incluye acero )                                                                              | m       | 37,1      | \$ 102.801,15   | \$ 3.813.923,00  | -                                 | 0,00      | \$ -            | 37,10           | \$ 3.813.923,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |         |           |                 | \$ 25.909.328,00 |                                   |           |                 |                 | \$ 27.986.127,00 |
| 4                                                                                            | ACERO                                                                                                                                   |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| 4.1                                                                                          | Acero de refuerzo 60.000 PSI                                                                                                            | kg      | 1360,29   | \$ 14.499,00    | \$ 19.722.845,00 | +                                 | 116,49    | \$ 1.688.974,59 | 1243,80         | \$ 18.033.870,00 |
| SUBTOTAL                                                                                     | ACERO                                                                                                                                   |         |           |                 | \$ 19.722.845,00 |                                   |           |                 |                 | \$ 18.033.870,00 |
| 5                                                                                            | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                    |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| 5.1                                                                                          | Muro en ladrillo H-10                                                                                                                   | m2      | 70,2      | \$ 123.746,40   | \$ 8.686.997,00  | -                                 | 9,88      | \$ 1.222.069,95 | 60,32           | \$ 7.464.927,00  |
| 5.2                                                                                          | Pañete muros 1:4 ( incluye filos y ditalaciones)                                                                                        | m2      | 193,61    | \$ 80.686,80    | \$ 15.621.771,00 | -                                 | 4,73      | \$ 381.809,94   | 188,88          | \$ 15.239.961,00 |
| SUBTOTAL                                                                                     | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                    |         |           |                 | \$ 24.308.769,00 |                                   |           |                 |                 | \$ 22.704.888,00 |
| 6                                                                                            | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                        |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| 6.1                                                                                          | Estuco y vinilo 3 manos                                                                                                                 | m2      | 82,7      | \$ 75.776,85    | \$ 6.266.745,00  | -                                 | 6,49      | \$ 491.913,00   | 76,21           | \$ 5.774.832,00  |
| 6.2                                                                                          | Graniplast esgrafiado fachada                                                                                                           | m2      | 111,91    | \$ 80.963,55    | \$ 9.060.631,00  | -                                 | 6,49      | \$ 525.582,98   | 105,42          | \$ 8.535.048,00  |
| 6.3                                                                                          | vinilo fachada graniplast a 3 manos                                                                                                     | m2      | 98,66     | \$ 44.599,95    | \$ 4.400.231,00  | +                                 | 6,76      | \$ 301.424,30   | 105,42          | \$ 4.701.655,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                        |         |           |                 | \$ 19.727.607,00 |                                   |           |                 |                 | \$ 19.011.535,00 |
| 7                                                                                            | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                        |         |           |                 |                  |                                   |           |                 |                 |                  |
| 7.1                                                                                          | Piso base concreto 10 cm 3000 PSI ( Incluye malla 15 x15 cm espesor 4,0 mm)                                                             | m2      | 83,18     | \$ 171.564,75   | \$ 14.270.756,00 | +                                 | 1,58      | \$ 271.930,13   | 84,77           | \$ 14.542.686,00 |
| 7.2                                                                                          | Piso ceramica trafico 1v. Color beige referencia Hara Maste beige o equivalente.                                                        | m2      | 49,1      | \$ 128.293,20   | \$ 6.299.196,00  | -                                 | 0,00      | \$ -            | 49,10           | \$ 6.299.196,00  |
| 7.3                                                                                          | Guardiescoba piso Hara Mate Beige 59*10 cm o equivalente                                                                                | m       | 27        | \$ 36.817,20    | \$ 994.064,00    | -                                 | 0,00      | \$ -            | 27,00           | \$ 994.064,00    |
| 7.4                                                                                          | Piso ceramico trafico IV. Referencia Masai ARD multicolor o equivalente                                                                 | m2      | 34,18     | \$ 135.311,85   | \$ 4.624.959,00  | +                                 | 22,88     | \$ 3.095.935,13 | 11,30           | \$ 1.529.024,00  |
| 7.5                                                                                          | Guardiescoba piso Hara Mate Beige 33,8 *10 cm o equivalente                                                                             | m       | 31,4      | \$ 37.608,30    | \$ 1.180.901,00  | -                                 | 24,45     | \$ 919.522,94   | 6,95            | \$ 261.378,00    |
| SUBTOTAL                                                                                     | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                        |         |           |                 | \$ 27.369.876,00 |                                   |           |                 |                 | \$ 23.626.348,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                   |      |                  |       |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------|------|------------------|-------|-------------------|
| 8        | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                   |      |                  |       |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                   | 0,00 | \$ -             |       |                   |
| 8.1      | Cubierta teja termocuestica azul- blanca 5,9*0,94 m 2mm UPVC ( Incluye estructura y sistema de anclajes, tornillos, autoperforantes y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia forte o equivalente | m2  | 75,46 | \$ 629.236,35   | \$ 47.482.175,00  |      |                  | 75,46 | \$ 47.482.175,00  |
| 8.2      | cabaliete forte 0,6*0,94 m 2mm UPVC o equivalente                                                                                                                                                                          | m   | 7,7   | \$ 122.593,50   | \$ 943.970,00     | 0,00 | \$ -             | 7,70  | \$ 943.970,00     |
| SUBTOTAL | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | \$ 48.426.145,00  |      |                  |       | \$ 48.426.145,00  |
| 9        | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                   |      |                  |       |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                   | 0,00 | \$ -             |       |                   |
| 9.1      | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                      | und | 3     | \$ 150.222,60   | \$ 450.668,00     | 0,00 | \$ -             | 3,00  | \$ 450.668,00     |
| 9.2      | suministro e instalacion de salida para interruptor doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                        | und | 1     | \$ 130.023,90   | \$ 130.024,00     | 0,00 | \$ -             | 1,00  | \$ 130.024,00     |
| 9.3      | suministro e instalacion de salida luminaria en techo + roseta pvc en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                               | und | 4     | \$ 149.983,65   | \$ 599.935,00     | 0,00 | \$ -             | 4,00  | \$ 599.935,00     |
| 9.4      | Suministro e instalacion caja y taco 2 polos 15A                                                                                                                                                                           | und | 1     | \$ 269.335,80   | \$ 269.336,00     | 0,00 | \$ -             | 1,00  | \$ 269.336,00     |
| SUBTOTAL | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | \$ 1.449.962,00   |      |                  |       | \$ 1.449.963,00   |
| 10       | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                   |      |                  |       |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                   | 0,00 | \$ -             |       |                   |
| 10.1     | Suministro e instalacion de puerta metalica con chape acabado en esmalte ( incluir anticorrosivo)                                                                                                                          | m2  | 2     | \$ 1.286.655,30 | \$ 2.573.311,00   | 0,00 | \$ -             | 2,00  | \$ 2.573.311,00   |
| 10.2     | suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1*1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)                                                                                                     | m2  | 11,25 | \$ 771.917,85   | \$ 8.684.076,00   |      |                  | 11,25 | \$ 8.684.076,00   |
| SUBTOTAL | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 | \$ 11.257.386,00  |      |                  |       | \$ 11.257.387,00  |
| 11       | OTROS                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 |                   |      |                  |       |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                   | 0,00 | \$ -             |       |                   |
| 11.1     | Suministro e instalacion de tablero en acrilico fondo cuadrulado de 1.20x1.20 m.                                                                                                                                           | und | 1     | \$ 628.079,40   | \$ 628.079,00     |      |                  | 1,00  | \$ 628.079,00     |
| 11.2     | Aseo general.                                                                                                                                                                                                              | m2  | 86,02 | \$ 143.037,90   | \$ 12.304.120,00  | 0,00 | \$ -             | 86,02 | \$ 12.304.120,00  |
| SUBTOTAL | OTROS                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | \$ 12.932.200,00  |      |                  |       | \$ 12.932.199,00  |
| 12       | NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                               |     |       |                 |                   |      |                  |       |                   |
| 12.2     | concreto ciclopedo para cimentacion                                                                                                                                                                                        | m3  |       | \$ 981.106,89   | \$ -              | 4,48 | \$ 4.397.714,00  | 4,48  | \$ 4.397.714,00   |
| SUBTOTAL | NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                               |     |       |                 |                   |      |                  |       | \$ 4.397.714,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 | \$ 210.150.225,00 |      | \$ 18.949.560,21 |       | \$ 210.150.225,00 |
|          | COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                   |      |                  |       |                   |



• ACTA PARCIAL DE COBRO N°001.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI BOLIVAR<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>PRESUPUESTO DE OBRA |                                                                                                                                         |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| OBJETO<br>PROYECTO                                                                           | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti,Bolivar. |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                           | 4 MESES                                                                                                                                 |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| ITEM                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO    | VR. PARCIAL      | BALANCE DE MAYORES Y MENORES No 1 |          |                 |                | VALOR PARCIAL N°1 |                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                         |        |          |                 |                  | (+/-)                             | Cantidad | Valor Parcial   | Cantidad Total | Valor Parcial     | VR. PARCIAL      |
| 1                                                                                            | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| 1.1                                                                                          | Localizacion y Replanteo                                                                                                                | m2     | 86,02    | \$ 6.959,25     | \$ 598.635,00    | +                                 | 0,00     | \$ -            | 86,02          | \$ 598.635,00     | \$ 598.635,00    |
| 1.2                                                                                          | Cerramiento provisional en lona verde h= 2m                                                                                             | m      | 60       | \$ 19.041,75    | \$ 1.142.505,00  | +                                 | 1,60     | \$ 30.466,80    | 61,60          | \$ 1.172.972,00   | \$ 1.172.972,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |        |          |                 | \$ 1.741.140,00  |                                   |          |                 |                | \$ 1.771.607,00   | \$ 1.771.607,00  |
| 2                                                                                            | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| 2.1                                                                                          | Excavacion manual                                                                                                                       | m3     | 6,48     | \$ 74.925,00    | \$ 485.514,00    | +                                 | 0,36     | \$ 27.152,82    | 6,84           | \$ 512.667,00     | \$ 512.667,00    |
| 2.2                                                                                          | Relleno con material competente seleccionado                                                                                            | m3     | 108,3    | \$ 144.450,00   | \$ 15.643.935,00 | -                                 | 14,50    | \$ 1.179.787,00 | 93,80          | \$ 16.823.722,00  | \$ 13.548.761,00 |
| 2.3                                                                                          | Descapote Manual                                                                                                                        | m3     | 29       | \$ 40.535,10    | \$ 1.175.518,00  | +                                 | 1,00     | \$ 40.535,10    | 30,00          | \$ 1.216.053,00   | \$ 1.216.053,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |        |          |                 | \$ 17.304.967,00 |                                   |          |                 |                | \$ 18.552.442,00  | \$ 15.277.481,00 |
| 3                                                                                            | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| 3.1                                                                                          | Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)                                                                                              | m3     | 2,05     | \$ 1.346.529,15 | \$ 2.760.385,00  | -                                 | 0,51     | \$ 692.115,98   | 1,54           | \$ 2.068.269,00   | \$ 2.068.269,00  |
| 3.2                                                                                          | viga cimentacion 3.000 PSI 0.30*0.20m                                                                                                   | m      | 28,8     | \$ 186.066,45   | \$ 5.358.714,00  | +                                 | 0,02     | \$ 3.721,33     | 28,82          | \$ 5.362.435,00   | \$ 5.362.435,00  |
| 3.3                                                                                          | Columna 3.000 PSI 0.25*0.25 m                                                                                                           | m      | 24,94    | \$ 189.953,10   | \$ 4.737.430,00  | +                                 | 4,56     | \$ 866.186,14   | 29,50          | \$ 5.603.616,00   | \$ 5.603.616,00  |
| 3.4                                                                                          | Viga corona 3.000 0.25*0.25 m                                                                                                           | m      | 33       | \$ 184.215,60   | \$ 6.079.115,00  | -                                 | 2,48     | \$ 456.854,69   | 30,52          | \$ 5.622.260,00   | \$ 5.622.260,00  |
| 3.5                                                                                          | Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25*0.10m                                                                                     | m      | 19,2     | \$ 157.477,50   | \$ 3.023.568,00  | +                                 | 14,96    | \$ 2.355.863,40 | 34,16          | \$ 5.379.431,00   | \$ 5.379.431,00  |
| 3.6                                                                                          | Dinteles en varilla                                                                                                                     | m      | 1,2      | \$ 113.494,50   | \$ 136.193,00    | -                                 | 0,00     | \$ -            | 1,20           | \$ 136.193,00     | \$ 136.193,00    |
| 3.7                                                                                          | Bordillo fundido en sitio 10*15 3000 PSI ( Incluye acero )                                                                              | m      | 37,1     | \$ 102.801,15   | \$ 3.813.923,00  | -                                 | 0,00     | \$ -            | 37,10          | \$ 3.813.923,00   | \$ 3.813.923,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |        |          |                 | \$ 25.909.328,00 |                                   |          |                 |                | \$ 27.986.127,00  | \$ 27.986.127,00 |
| 4                                                                                            | ACERO                                                                                                                                   |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| 4.1                                                                                          | Acero de refuerzo 60.000 PSI                                                                                                            | kg     | 1360,29  | \$ 14.499,00    | \$ 19.722.845,00 | +                                 | 116,49   | \$ 1.688.974,59 | 1243,80        | \$ 18.033.870,00  | \$ 18.033.870,00 |
| SUBTOTAL                                                                                     | ACERO                                                                                                                                   |        |          |                 | \$ 19.722.845,00 |                                   |          |                 |                | \$ 18.033.870,00  | \$ 18.033.870,00 |
| 5                                                                                            | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                    |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| 5.1                                                                                          | Muro en ladrillo H-10                                                                                                                   | m2     | 70,2     | \$ 123.746,40   | \$ 8.686.997,00  | -                                 | 9,88     | \$ 1.222.069,95 | 60,32          | \$ 7.464.927,00   | \$ 7.464.927,00  |
| 5.2                                                                                          | Pañete muros 1:4 ( incluye filos y dilataciones)                                                                                        | m2     | 193,61   | \$ 80.686,80    | \$ 15.621.771,00 | -                                 | 4,73     | \$ 381.809,94   | 188,88         | \$ 15.239.961,00  | \$ 15.239.961,00 |
| SUBTOTAL                                                                                     | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                    |        |          |                 | \$ 24.308.769,00 |                                   |          |                 |                | \$ 22.704.888,00  | \$ 22.704.888,00 |
| 6                                                                                            | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                        |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| 6.1                                                                                          | Estuco y vinilo 3 manos                                                                                                                 | m2     | 82,7     | \$ 75.776,85    | \$ 6.266.745,00  | -                                 | 6,49     | \$ 491.913,00   | 76,21          | \$ 5.774.832,00   | \$ 5.774.832,00  |
| 6.2                                                                                          | Graniplast esgrafiado fachada                                                                                                           | m2     | 111,91   | \$ 80.963,55    | \$ 9.060.631,00  | -                                 | 6,49     | \$ 525.582,98   | 105,42         | \$ 8.535.048,00   | \$ 8.535.048,00  |
| 6.3                                                                                          | vinilo fachada graniplast a 3 manos                                                                                                     | m2     | 98,66    | \$ 44.599,95    | \$ 4.400.231,00  | +                                 | 6,76     | \$ 301.424,30   | 105,42         | \$ 4.701.655,00   | \$ 4.701.655,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                        |        |          |                 | \$ 19.727.607,00 |                                   |          |                 |                | \$ 19.011.535,00  | \$ 19.011.535,00 |
| 7                                                                                            | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                        |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |                  |
| 7.1                                                                                          | Piso base concreto 10 cm 3000 PSI (Incluye malla 15 x15 cm espesor 4,0 mm)                                                              | m2     | 83,18    | \$ 171.564,75   | \$ 14.270.756,00 | +                                 | 1,58     | \$ 271.930,13   | 84,77          | \$ 14.542.686,00  | \$ 14.542.686,00 |
| 7.2                                                                                          | Piso ceramica trafico Iv. Color beige referencia Hara Maste beige o equivalente.                                                        | m2     | 49,1     | \$ 128.293,20   | \$ 6.299.196,00  | -                                 | 0,00     | \$ -            | 49,10          | \$ 6.299.196,00   | \$ 6.299.196,00  |
| 7.3                                                                                          | Guardaesoba piso Hara Mate Beige 59*10 cm o equivalente                                                                                 | m      | 27       | \$ 36.817,20    | \$ 994.064,00    | -                                 | 0,00     | \$ -            | 27,00          | \$ 994.064,00     | \$ 994.064,00    |
| 7.4                                                                                          | Piso ceramico trafico IV. Referencia Masai ARD multicolor o equivalente                                                                 | m2     | 34,18    | \$ 135.311,85   | \$ 4.624.959,00  | +                                 | 22,88    | \$ 3.095.935,13 | 11,30          | \$ 1.529.024,00   | \$ 4.839.428,00  |

|               |                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                   |   |       |                  |       |                   |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------|---|-------|------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 7.5           | Guardaescoba piso Hara Mate Beige 33,8 *10 cm o equivalente                                                                                                                                                               | m   | 31,4  | \$ 37.608,30    | \$ 1.180.901,00   | - | 24,45 | \$ 919.522,94    | 6,95  | \$ 261.378,00     | \$ -              |
| SUBTO TAL     | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 | \$ 27.369.876,00  |   |       |                  |       | \$ 23.626.348,00  | \$ 26.675.374,00  |
| 8             | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                   |   |       |                  |       |                   |                   |
| 8.1           | Cubierta teja termoacustica azul-blanca 5,9*0,94 m 2mm UPVC ( Incluye estructura y sistema de anclajes, tornillos, autoperforantes y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia forte o equivalente | m2  | 75,46 | \$ 629.236,35   | \$ 47.482.175,00  | - | 0,00  | \$ -             | 75,46 | \$ 47.482.175,00  | \$ 47.482.175,00  |
| 8.2           | caballete forte 0,6*0,94 m 2mm UPVC o equivalente                                                                                                                                                                         | m   | 7,7   | \$ 122.593,50   | \$ 943.970,00     | - | 0,00  | \$ -             | 7,70  | \$ 943.970,00     | \$ 943.970,00     |
| SUBTO TAL     | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 | \$ 48.426.145,00  |   |       |                  |       | \$ 48.426.145,00  | \$ 48.426.145,00  |
| 9             | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                   |   |       |                  |       |                   |                   |
| 9.1           | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                     | und | 3     | \$ 150.222,60   | \$ 450.668,00     | - | 0,00  | \$ -             | 3,00  | \$ 450.668,00     | \$ 450.668,00     |
| 9.2           | suministro e instalacion de salida para interruptor doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 Incluye aparato                                                       | und | 1     | \$ 130.023,90   | \$ 130.024,00     | - | 0,00  | \$ -             | 1,00  | \$ 130.024,00     | \$ 130.024,00     |
| 9.3           | suministro e instalacion de salida luminaria en techo + roseta pvc en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                              | und | 4     | \$ 149.983,65   | \$ 599.935,00     | - | 0,00  | \$ -             | 4,00  | \$ 599.935,00     | \$ 599.935,00     |
| 9.4           | Suministro e instalacion caja y taco 2 polos 15A                                                                                                                                                                          | und | 1     | \$ 269.335,80   | \$ 269.336,00     | - | 0,00  | \$ -             | 1,00  | \$ 269.336,00     | \$ 269.336,00     |
| SUBTO TAL     | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 | \$ 1.449.962,00   |   |       |                  |       | \$ 1.449.963,00   | \$ 1.449.963,00   |
| 10            | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 |                   |   |       |                  |       |                   |                   |
| 10.1          | Suministro e instalacion de puerta metalica con chapa acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)                                                                                                                         | m2  | 2     | \$ 1.286.655,30 | \$ 2.573.311,00   | - | 0,00  | \$ -             | 2,00  | \$ 2.573.311,00   | \$ 2.573.311,00   |
| 10.2          | suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1*1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)                                                                                                    | m2  | 11,25 | \$ 771.917,85   | \$ 8.684.076,00   | - | 0,00  | \$ -             | 11,25 | \$ 8.684.076,00   | \$ -              |
| SUBTO TAL     | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | \$ 11.257.386,00  |   |       |                  |       | \$ 11.257.387,00  | \$ 2.573.311,00   |
| 11            | OTROS                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                   |   |       |                  |       |                   |                   |
| 11.1          | Suministro e instalacion de tablero en acrilico fondo cuadriculado de 1.20x1.20 m.                                                                                                                                        | und | 1     | \$ 628.079,40   | \$ 628.079,00     | - | 0,00  | \$ -             | 1,00  | \$ 628.079,00     | \$ -              |
| 11.2          | Aseo general.                                                                                                                                                                                                             | m2  | 86,02 | \$ 143.097,90   | \$ 12.304.120,00  | - | 0,00  | \$ -             | 86,02 | \$ 12.304.120,00  | \$ -              |
| SUBTO TAL     | OTROS                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 | \$ 12.932.200,00  |   |       |                  |       | \$ 12.932.199,00  | \$ -              |
| 12            | NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                   |   |       |                  |       |                   |                   |
| 12.2          | concreto ciclopeda para cimentacion                                                                                                                                                                                       | m3  |       | \$ 981.106,89   | \$ -              | - | 4,48  | \$ 4.397.714,00  | 4,48  | \$ 4.397.714,00   | \$ 4.397.714,00   |
| SUBTO TAL     | NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                   |   |       |                  |       | \$ 4.397.714,00   | \$ 4.397.714,00   |
| COSTO DIRECTO |                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 | \$ 210.150.225,00 |   |       | \$ 18.949.560,21 |       | \$ 210.150.225,00 | \$ 188.308.015,00 |



• ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA CON BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°2

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI BOLIVAR<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>PRESUPUESTO DE OBRA |                                                     |                                                                                                                                          |          |                 |                  |       |          |                  |                |                  |          |       |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|-------|------------------|----------|
| OBJETO PROYECTO                                                                              |                                                     | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti, Bolivar. |          |                 |                  |       |          |                  |                |                  |          |       |                  |          |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                           |                                                     | 4 MESES                                                                                                                                  |          |                 |                  |       |          |                  |                |                  |          |       |                  |          |
| ITEM                                                                                         | DESCRIPCION                                         | UNIDAD                                                                                                                                   | CANTIDAD | VR. UNITARIO    | VR. PARCIAL      | (+/-) | Cantidad | Valor Parcial    | Cantidad Total | Valor Parcial    | Cantidad | (+/-) | VR. PARCIAL N°1  | CANTIDAD |
| 1                                                                                            | ACTIVIDADES PRELIMINARES                            |                                                                                                                                          |          |                 |                  |       |          |                  |                |                  |          |       |                  |          |
| 1.1                                                                                          | Localizacion y Replanteo                            | m2                                                                                                                                       | 86,02    | \$ 6.959,25     | \$ 598.635,00    | +     | 0,00     | \$ -             | 86,02          | \$ 598.635,00    | 0        | -     | \$ 598.635,00    | 86,02    |
| 1.2                                                                                          | Cerramiento provisional en lona verde h= 2m         | m                                                                                                                                        | 60       | \$ 19.041,75    | \$ 1.142.505,00  | +     | 1,60     | \$ 30.466,80     | 61,60          | \$ 1.172.972,00  | 0,00     | -     | \$ 1.172.972,00  | 61,60    |
| SUBTOTAL                                                                                     | ACTIVIDADES PRELIMINARES                            |                                                                                                                                          |          |                 | \$ 1.741.140,00  |       |          |                  |                | \$ 1.771.607,00  |          |       | \$ 1.771.607,00  |          |
| 2                                                                                            | EXCAVACIONES Y RELLENOS                             |                                                                                                                                          |          |                 |                  |       |          |                  |                |                  |          |       |                  |          |
| 2.1                                                                                          | Excavacion manual                                   | m3                                                                                                                                       | 6,48     | \$ 74.925,00    | \$ 485.514,00    | +     | 0,36     | \$ 27.152,82     | 6,84           | \$ 512.667,00    | 0,00     | -     | \$ 512.667,00    | 6,84     |
| 2.2                                                                                          | Relleno con material competente seleccionado        | m3                                                                                                                                       | 106,3    | \$ 144.450,00   | \$ 15.643.935,00 | -     | 14,51    | \$ 1.179.787,00  | 93,79          | \$ 13.547.993,00 | 85,18    | +     | \$ 12.304.120,00 | 85,18    |
| 2.3                                                                                          | Descapote Manual                                    | m3                                                                                                                                       | 29       | \$ 40.535,10    | \$ 1.175.518,00  | +     | 1,00     | \$ 40.535,10     | 30,00          | \$ 1.216.053,00  | 0,00     | -     | \$ 1.216.053,00  | 30,00    |
| SUBTOTAL                                                                                     | EXCAVACIONES Y RELLENOS                             |                                                                                                                                          |          |                 | \$ 17.304.967,00 |       |          | \$ 15.276.713,00 |                | \$ 27.580.833,00 |          |       | \$ 27.580.833,00 |          |
| 3                                                                                            | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                             |                                                                                                                                          |          |                 |                  |       |          |                  |                |                  |          |       |                  |          |
| 3.1                                                                                          | Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)          | m3                                                                                                                                       | 2,05     | \$ 1.346.529,15 | \$ 2.760.385,00  | -     | 0,51     | \$ 692.115,98    | 1,54           | \$ 2.068.269,00  | 0,00     | -     | \$ 2.068.269,00  | 1,54     |
| 3.2                                                                                          | viga cimentacion 3.000 PSI 0.30*0.20m               | m                                                                                                                                        | 28,8     | \$ 186.066,45   | \$ 5.358.714,00  | +     | 0,02     | \$ 3.721,33      | 28,82          | \$ 5.362.435,09  | 0,00     | -     | \$ 5.362.435,00  | 28,82    |
| 3.3                                                                                          | Columna 3.000 PSI 0.25*0.25 m                       | m                                                                                                                                        | 24,94    | \$ 189.953,10   | \$ 4.737.430,00  | +     | 4,56     | \$ 866.186,14    | 29,50          | \$ 5.603.616,00  | 0,00     | -     | \$ 5.603.616,00  | 29,50    |
| 3.4                                                                                          | Viga corona 3.000 0.25*0.25 m                       | m                                                                                                                                        | 33       | \$ 184.215,60   | \$ 6.079.115,00  | -     | 2,48     | \$ 456.834,69    | 30,52          | \$ 5.622.260,00  | 0,00     | -     | \$ 5.622.260,00  | 30,52    |
| 3.5                                                                                          | Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25*0.10m | m                                                                                                                                        | 19,2     | \$ 157.477,50   | \$ 3.023.568,00  | +     | 14,96    | \$ 2.355.863,40  | 34,16          | \$ 5.379.431,00  | 0,00     | -     | \$ 5.379.431,00  | 34,16    |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |   |      |      |         |                  |      |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------|---|--------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---|------|------|---------|------------------|------|---------------|
| 3.6                                     | Dinteltes en varilla                                                                                                                                                                                                       | m  | 1.2     | \$ 113,494.50    | \$ 136,193.00    | - | 0.00   | \$ -            | 1.20    | \$ 136,193.00    | 1.2     | \$ 136,193.40    | - | 0.00 | \$ - | 1.20    | \$ 136,193.00    | 0    | \$ -          |
| 3.7                                     | Bordillo fundido en sitio 10" x 15 3000 PSI ( incluye acero )                                                                                                                                                              | m  | 37.1    | \$ 102,801.15    | \$ 3,813,923.00  | + | 0.00   | \$ -            | 37.10   | \$ 3,813,923.00  | 37.10   | \$ 3,813,922.67  | + | 0.00 | \$ - | 37.10   | \$ 3,813,923.00  | 0.00 | \$ -          |
| <b>SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b> |                                                                                                                                                                                                                            |    |         | \$ 25,909,328.00 |                  |   |        |                 |         | \$ 27,986,127.00 |         | \$ 27,986,127.89 |   |      |      |         | \$ 27,986,127.00 |      | \$ -          |
| 4                                       | ACERO                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |   |      |      |         |                  |      | \$ -          |
| 4.1                                     | Acero de refuerzo 60,000 PSI                                                                                                                                                                                               | kg | 1360.29 | \$ 14,489.00     | \$ 19,722,845.00 | + | 116.49 | \$ 1,688,974.59 | 1243.80 | \$ 18,033,870.00 | 1243.80 | \$ 18,033,870.12 | + | 0.00 | \$ - | 1243.80 | \$ 18,033,870.00 | 0.00 | \$ -          |
| <b>SUBTOTAL ACERO</b>                   |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | \$ 19,722,845.00 |   |        |                 |         | \$ 18,033,870.00 |         | \$ 18,033,870.12 |   |      |      |         | \$ 18,033,870.00 |      | \$ -          |
| 5                                       | MAMPPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |   |      |      |         |                  |      | \$ -          |
| 5.1                                     | Muro en ladrillo H-10                                                                                                                                                                                                      | m2 | 70.2    | \$ 123,746.40    | \$ 8,686,997.00  | - | 9.88   | \$ 1,222,069.95 | 60.32   | \$ 7,464,927.00  | 60.32   | \$ 7,464,927.33  | - | 0.00 | \$ - | 60.32   | \$ 7,464,927.00  | 0.00 | \$ -          |
| 5.2                                     | Pañete muros 1:4 ( incluye filos y dilataciones)                                                                                                                                                                           | m2 | 193.61  | \$ 80,686.80     | \$ 15,621,771.00 | - | 4.73   | \$ 381,809.94   | 188.88  | \$ 15,239,961.00 | 188.88  | \$ 15,239,961.41 | - | 0.00 | \$ - | 188.88  | \$ 15,239,961.00 | 0.00 | \$ -          |
| <b>SUBTOTAL MAMPPOSTERIA Y PAÑETE</b>   |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | \$ 24,308,769.00 |   |        |                 |         | \$ 22,704,888.00 |         | \$ 22,704,888.74 |   |      |      |         | \$ 22,704,888.00 |      | \$ -          |
| 6                                       | ESTUCCO Y PINTURA                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |   |      |      |         |                  |      | \$ -          |
| 6.1                                     | Estucco y vinilo 3 mmos                                                                                                                                                                                                    | m2 | 83.7    | \$ 75,776.85     | \$ 6,266,746.00  | - | 6.49   | \$ 491,913.00   | 76.21   | \$ 5,774,832.00  | 76.21   | \$ 5,774,832.50  | - | 0.00 | \$ - | 76.21   | \$ 5,774,832.00  | 0.00 | \$ -          |
| 6.2                                     | Granplast esgrafado fchada                                                                                                                                                                                                 | m2 | 111.91  | \$ 80,963.55     | \$ 9,060,631.00  | - | 6.49   | \$ 523,582.98   | 105.42  | \$ 8,535,048.00  | 105.42  | \$ 8,535,047.90  | - | 0.00 | \$ - | 105.42  | \$ 8,535,048.00  | 0.00 | \$ -          |
| 6.3                                     | vinilo fachada granplast a 3 mmos                                                                                                                                                                                          | m2 | 98.66   | \$ 44,599.95     | \$ 4,400,231.00  | + | 6.76   | \$ 301,424.30   | 105.42  | \$ 4,701,655.00  | 105.42  | \$ 4,701,655.37  | - | 0.00 | \$ - | 105.42  | \$ 4,701,655.00  | 0.00 | \$ -          |
| <b>SUBTOTAL ESTUCCO Y PINTURA</b>       |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | \$ 19,727,607.00 |   |        |                 |         | \$ 19,011,535.00 |         | \$ 19,011,535.76 |   |      |      |         | \$ 19,011,535.00 |      | \$ -          |
| 7                                       | PIROS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |   |      |      |         |                  |      | \$ -          |
| 7.1                                     | Piso base concreto 10 cm 3000 PSI ( incluye malla 15 x15 cm espesor 4.0 mm)                                                                                                                                                | m2 | 83.18   | \$ 171,564.75    | \$ 14,270,756.00 | + | 1.58   | \$ 271,930.13   | 84.77   | \$ 14,542,686.00 | 84.77   | \$ 14,542,686.03 | - | 0.00 | \$ - | 84.77   | \$ 14,542,686.00 | 0.00 | \$ -          |
| 7.2                                     | Piso ceramica trafico 1v. Color beige referencia Hira Maste beige o equivalente.                                                                                                                                           | m2 | 49.1    | \$ 128,293.20    | \$ 6,299,196.00  | - | 0.00   | \$ -            | 49.10   | \$ 6,299,196.00  | 49.10   | \$ 6,299,196.12  | - | 0.00 | \$ - | 49.10   | \$ 6,299,196.00  | 0.00 | \$ -          |
| 7.3                                     | Guardasoba piso Hira Maste Beige 59" 10 cm o equivalente                                                                                                                                                                   | m  | 27      | \$ 36,817.20     | \$ 994,064.00    |   | 0.00   | \$ -            | 27.00   | \$ 994,064.00    | 27.00   | \$ 994,064.40    | - | 0.00 | \$ - | 27.00   | \$ 994,064.00    | 0.00 | \$ -          |
| 7.4                                     | Piso ceramica trafico 1v. Referencia Matali ARD multicolor o equivalente                                                                                                                                                   | m2 | 34.18   | \$ 135,311.85    | \$ 4,624,959.00  | + | 22.88  | \$ 3,095,935.13 | 35.77   | \$ 4,840,105.00  | 35.77   | \$ 4,840,195.48  | - | 0.00 | \$ - | 35.77   | \$ 4,840,105.00  | 0.00 | \$ -          |
| 7.5                                     | Guardasoba piso Hira Maste Beige 33.8" x 10 cm o equivalente                                                                                                                                                               | m  | 31.4    | \$ 37,608.50     | \$ 1,180,901.00  | - | 25.39  | \$ 919,532.94   | 6.01    | \$ 276,026.00    |         | \$ -             | - | 0.00 | \$ - | 6.01    | \$ 276,026.00    | 6.01 | \$ 225,935.00 |
| <b>SUBTOTAL PIROS Y ENCHAPES</b>        |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | \$ 27,369,876.00 |   |        |                 |         | \$ 26,902,077.00 |         | \$ 26,676,142.03 |   |      |      |         | \$ 26,902,077.00 |      | \$ 225,935.00 |
| 8                                       | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |   |      |      |         |                  |      | \$ -          |
| 8.1                                     | Cubierta teja termocastica azul- blanca 5.9"0.94 m 2mm UPVC ( incluye estructura y sistema de anclajes, tornillos, auto perforantes y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia forte o equivalente | m2 | 75.46   | \$ 629,236.35    | \$ 47,482,175.00 | - | 0.00   | \$ -            | 75.46   | \$ 47,482,175.00 | 75.46   | \$ 47,482,174.97 | - | 0.00 | \$ - | 75.46   | \$ 47,482,175.00 | 0.00 | \$ -          |




|      |                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                          |   |      |                         |       |                          |      |                          |   |       |                         |       |                          |       |                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------|---|------|-------------------------|-------|--------------------------|------|--------------------------|---|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------|
| 8.2  | caballote forte 0,6*0,34 m 2mm UPVC o equivalente                                                                                                                           | m   | 7.7   | \$ 122,593.50   | \$ 943,970.00            | - | 0.00 | \$ -                    | 7.70  | \$ 943,970.00            | 7.70 | \$ 943,969.95            | - | 0.00  | \$ -                    | 7.70  | \$ 943,970.00            | 0.00  | \$ -                    |
|      | <b>SUBTOTAL CUBIERTA</b>                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>\$ 48,426,145.00</b>  |   |      |                         |       | <b>\$ 48,426,145.00</b>  |      | <b>\$ 48,426,144.92</b>  |   |       |                         |       | <b>\$ 48,426,145.00</b>  |       |                         |
| 9    | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                             |     |       |                 |                          |   |      |                         |       |                          |      |                          |   |       |                         |       |                          |       |                         |
| 9.1  | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente doble en alambre de cobre thhn/thwn 3mo 12 awg ducto pvc Y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato        | und | 3     | \$ 150,222.60   | \$ 450,668.00            | - | 0.00 | \$ -                    | 3.00  | \$ 450,668.00            | 3.00 | \$ 450,667.80            | - | 0.00  | \$ -                    | 3.00  | \$ 450,668.00            | 0.00  | \$ -                    |
| 9.2  | Suministro e instalacion de salida para interruptor doble en alambre de cobre thhn/thwn 3mo 12 awg ducto pvc Y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato          | und | 1     | \$ 130,023.90   | \$ 130,024.00            | - | 0.00 | \$ -                    | 1.00  | \$ 130,024.00            | 1.00 | \$ 130,023.90            | - | 0.00  | \$ -                    | 1.00  | \$ 130,024.00            | 0.00  | \$ -                    |
| 9.3  | Suministro e instalacion de salida luminaria en techo + roseta pvc en alambre de cobre thhn/thwn 3mo 12 awg ducto pvc Y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato | und | 4     | \$ 149,983.65   | \$ 599,935.00            | - | 0.00 | \$ -                    | 4.00  | \$ 599,935.00            | 4.00 | \$ 599,934.60            | - | 0.00  | \$ -                    | 4.00  | \$ 599,935.00            | 0.00  | \$ -                    |
| 9.4  | Suministro e instalacion caja Y tazo 2 polos 15A                                                                                                                            | und | 1     | \$ 269,335.80   | \$ 269,336.00            | - | 0.00 | \$ -                    | 1.00  | \$ 269,336.00            | 1.00 | \$ 269,335.80            | - | 0.00  | \$ -                    | 1.00  | \$ 269,336.00            | 0.00  | \$ -                    |
|      | <b>SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>\$ 1,449,962.00</b>   |   |      |                         |       | <b>\$ 1,449,963.00</b>   |      | <b>\$ 1,449,962.10</b>   |   |       |                         |       | <b>\$ 1,449,963.00</b>   |       |                         |
| 10   | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                 |     |       |                 |                          |   |      |                         |       |                          |      |                          |   |       |                         |       |                          |       |                         |
| 10.1 | Suministro e instalacion de puerta metalica con chapa acabado en esmalte (Incluyr anticonrosivo)                                                                            | m2  | 2     | \$ 1,286,655.30 | \$ 2,573,311.00          | - | 0.00 | \$ -                    | 2.00  | \$ 2,573,311.00          | 2.00 | \$ 2,573,310.60          | - | 0.00  | \$ -                    | 2.00  | \$ 2,573,311.00          | 0.00  | \$ -                    |
| 10.2 | Suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1" x calibre 20 acabado en esmalte (Incluye anticonrosivo)                                                       | m2  | 11.25 | \$ 771,917.85   | \$ 8,684,076.00          | - | 0.00 | \$ -                    | 11.25 | \$ 8,684,076.00          | -    | \$ -                     | - | 0.00  | \$ -                    | 11.25 | \$ 8,684,076.00          | 11.25 | \$ 8,684,076.00         |
|      | <b>SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>\$ 11,257,386.00</b>  |   |      |                         |       | <b>\$ 11,257,387.00</b>  |      | <b>\$ 2,573,310.60</b>   |   |       |                         |       | <b>\$ 11,257,387.00</b>  |       | <b>\$ 8,684,076.00</b>  |
| 11   | <b>OTROS</b>                                                                                                                                                                |     |       |                 |                          |   |      |                         |       |                          |      |                          |   |       |                         |       |                          |       |                         |
| 11.1 | Suministro e instalacion de tablero en acrilico fondo cuadrado de 1.20x1.20 m.                                                                                              | und | 1     | \$ 628,079.40   | \$ 628,079.00            | - | 0.00 | \$ -                    | 1.00  | \$ 628,079.00            | -    | \$ -                     | - | 86.02 | \$ 12,304,120.16        | 1.00  | \$ 628,079.00            | 1.00  | \$ 628,079.00           |
| 11.2 | Aseo general.                                                                                                                                                               | m2  | 86.02 | \$ 143,037.90   | \$ 12,304,120.00         | - | 0.00 | \$ -                    | 86.02 | \$ 12,304,120.00         | -    | \$ -                     | - | 0.00  | \$ 0.00                 | 0.00  | \$ 0.00                  | 0.00  | \$ 0.00                 |
|      | <b>SUBTOTAL OTROS</b>                                                                                                                                                       |     |       |                 | <b>\$ 12,932,206.00</b>  |   |      |                         |       | <b>\$ 12,932,199.00</b>  |      | <b>\$ -</b>              |   |       |                         |       | <b>\$ 628,079.00</b>     |       | <b>\$ 628,079.00</b>    |
| 12   | <b>NO PREVISTOS</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 |                          |   |      |                         |       |                          |      |                          |   |       |                         |       |                          |       |                         |
| 12.2 | concreto elidopelo para cimentacion                                                                                                                                         | m3  |       | \$ 981,106.89   | \$ -                     | + | 4.48 | \$ 4,397,714.00         | 4.48  | \$ 4,397,714.00          | 4.48 | \$ 4,397,713.52          | - | 0.00  | \$ -                    | 4.48  | \$ 4,397,714.00          | 0.00  | \$ -                    |
|      | <b>SUBTOTAL NO PREVISTOS</b>                                                                                                                                                |     |       |                 |                          |   |      | <b>\$ 4,397,714.00</b>  |       | <b>\$ 4,397,713.52</b>   |      | <b>\$ -</b>              |   |       |                         |       | <b>\$ 4,397,714.00</b>   |       | <b>\$ -</b>             |
|      | <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>\$ 210,150,225.00</b> |   |      | <b>\$ 18,949,560.21</b> |       | <b>\$ 210,150,225.00</b> |      | <b>\$ 188,308,015.00</b> |   |       | <b>\$ 24,608,240.16</b> |       | <b>\$ 210,150,225.00</b> |       | <b>\$ 21,842,210.00</b> |



6. REGISTRO FOTOGRAFICO

EXCAVACIONES Y  
RELLENOS



Relleno con material competente seleccionado


PISOS Y ENCHAPES



Guardaescoba piso Hara Mate Beige 33,8 \*10 cm o equivalente

CARPINTERIA METALICA



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <div data-bbox="678 231 1237 560"></div> <div data-bbox="651 560 1266 647"><p>suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1*1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)</p></div> |
| <div data-bbox="293 829 376 857"><p>OTROS</p></div> | <div data-bbox="803 700 1105 1049"></div> <div data-bbox="644 1091 1278 1131"><p>Suministro e instalacion de tablero en acrilico fondo cuadrulado de 1.20x1.20 m.</p></div>                                   |

7. TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Durante el transcurso de ejecución se presentó un avance parcial de obra N°1 correspondiente al 89,61%, cuya ejecución asciende a \$ 188.308.015,00 M/CTE, comprendido desde el 30 de diciembre del 2024 y al 31 de marzo 2025.

A continuación, se presenta un acta de liquidación correspondiente al 10,39% , cuyo valor asciende a \$ 21.842.210,00 comprendido entre los periodos del 01 al 25 de abril y del 25 al 29 de julio del 2025

| BALANCE FINANCIERO              |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL      | \$ 210.150.225,00 | \$ 210.150.225,00 |
| ACTA PARCIAL N°1                | \$ 188.308.015,00 |                   |
| % EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1    | 89,61%            |                   |
| ACTA DE LIQUIDACION             | \$ 21.842.210,00  |                   |
| % EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACION | 10,39%            |                   |
| VALOR POR EJECUTRAL             | \$ -              |                   |
| % POR EJECUTAR                  | 0,00%             |                   |
| SUMAS IGUALES                   | \$ 210.150.225,00 | \$ 210.150.225,00 |

Tabla 6: Balance financiero el contrato.

A continuación, se muestra los porcentajes de ejecución de obra.



A continuación, se muestra los porcentajes de ejecución de obra.





6.1 PLAN DE PAGOS

A continuación, se relaciona el plan de pago del CONTRATO DE OBRA CTO 110-12-03-011

| ACTA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | VALOR             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01   | Acta de Avance del CONTRATO DE OBRA CTO 110-12-03-011 correspondiente al periodo desde el 30 de diciembre del 2024 hasta el 31 de Marzo del 2025 de acuerdo con la siguiente-<br>factura | \$ 188.308.015,00 |
| 02   | Acta de Liquidación del CONTRATO DE OBRA CTO 110-12-03-011 correspondiente al periodo del 01 al 25 de abril y del 25 al 29 de julio del 2025 de acuerdo con la siguiente-<br>factura     | \$ 21.842.210,00  |
|      | Saldo por pagar                                                                                                                                                                          | \$ 00,00          |
|      | TOTAL CONTRATO                                                                                                                                                                           | \$ 210.150.225,00 |

8. PERSONAL Y EQUIPO EMPLEADO

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro y es acorde con el proceso contractual, ver tabla 7:

Tabla 7. Personal que labora en obra

| CARGO             | CANTIDAD | AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| Ingeniero Civil   | 1        | SI                                        |
| Maestro de obra   | 1        | SI                                        |
| Ayudantes de obra | 2        | SI                                        |
| PERSONAL TOTAL    | 4        |                                           |

De conformidad con las actividades que se vienen desarrollando, se han empleado los equipos que a continuación se detallan en la Tabla 8:

Tabla 8. Equipos utilizados en obra

| EQUIPO              | CANTIDAD | TIPO O CAPACIDAD |
|---------------------|----------|------------------|
| VEHICULO            | 1        | CAMIONETA        |
| VOLQUETA            | 1        | 8 M3 DODGE       |
| COMPUTADOR PORTÁTIL | 1        | 3G               |
| IMPRESORA           | 1        | EPSON 210        |
| SCANNER             | 1        | EPSON L55        |
| MEZCLADORA          | 2        | DOS (02) BULTOS  |

**9. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

El supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el contratista se encuentra al día con los aportes a seguridad social conforme a la normatividad aplicable.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| FECHA DE PAGO    | 2025/08/08   |
| PERIDO COTIZADO  | JULIO 2025   |
| PLANILLA No.     | 4616310115   |
| IBC              | \$1.500.000  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 600.300   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/07/28   |
| PERIDO COTIZADO  | JULIO 2025   |
| PLANILLA No.     | 8637060543   |
| IBC              | \$1.423.500  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 440.500   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/03/12   |
| PERIDO COTIZADO  | Febrero 2025 |
| PLANILLA No.     | 8635293806   |
| IBC              | \$1.423.500  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 440.500   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/03/12   |
| PERIDO COTIZADO  | Febrero 2025 |
| PLANILLA No.     | 8635293718   |
| IBC              | \$1.423.500  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 440.500   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/03/12   |
| PERIDO COTIZADO  | Febrero 2025 |
| PLANILLA No.     | 8635296276   |
| IBC              | \$1.423.500  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 440.500   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/04/02   |
| PERIDO COTIZADO  | Marzo 2025   |
| PLANILLA No.     | 8635550807   |
| IBC              | \$1.423.500  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 440.500   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/04/02   |
| PERIDO COTIZADO  | Marzo 2025   |
| PLANILLA No.     | 8635527005   |
| IBC              | \$1.423.500  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 440.500   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/04/02   |
| PERIDO COTIZADO  | Marzo 2025   |
| PLANILLA No.     | 8635523891   |
| IBC              | \$1.423.500  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 440.500   |
| FECHA DE PAGO    | 2025/04/02   |
| PERIDO COTIZADO  | Marzo 2025   |
| PLANILLA No.     | 1747199913   |
| IBC              | \$1.500.000  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 631.800   |

- Relación de pago de seguridad del mes abril

|                  |            |
|------------------|------------|
| FECHA DE PAGO    | 2025/05/02 |
| PERIDO COTIZADO  | Abril 2025 |
| PLANILLA No.     | 8635935560 |
| IBC              | \$711.750  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 220.300 |
|                  |            |
| FECHA DE PAGO    | 2025/05/02 |
| PERIDO COTIZADO  | Abril 2025 |
| PLANILLA No.     | 8635935551 |
| IBC              | \$711.750  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 220.300 |
|                  |            |
| FECHA DE PAGO    | 2025/05/02 |
| PERIDO COTIZADO  | Abril 2025 |
| PLANILLA No.     | 8635935544 |
| IBC              | \$711.750  |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 220.300 |
|                  |            |

- Relación de pago de seguridad del mes Julio

|                  |             |
|------------------|-------------|
| FECHA DE PAGO    | 2025/08/08  |
| PERIDO COTIZADO  | Julio 2025  |
| PLANILLA No.     | 8637438369  |
| IBC              | \$1.423.500 |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 467.800  |
|                  |             |
| FECHA DE PAGO    | 2025/08/08  |
| PERIDO COTIZADO  | Julio 2025  |
| PLANILLA No.     | 4616310115  |
| IBC              | \$1.500.000 |
| VALOR TOTAL PAGO | \$ 599.600  |

10. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES:

| No | ALCANCE                                                                                                               | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ejecutar las actividades y las obras correspondientes y requeridas conforme a los APU'S, y demás documentos técnicos. | El contratista asegura que el aula se mantenga en condiciones óptimas de uso, tanto durante el proceso constructivo como a lo largo de su vida útil, siguiendo lo que se estipule en la parte técnica y normativa del sector.                                            |
| 2  | Disponer del personal requerido para la ejecución del contrato.                                                       | El contratista dispuso del personal requerido y adecuado para cada una de las actividades intervenidas; de igual manera se dio uso de herramientas necesarias para llevar a cabo dicha ejecución como Mezcladora, vibrador de concreto, regletas y herramientas menores. |



11. IMPREVISTOS DE OBRA

Por medio del presente, informamos que durante el desarrollo de la obra se presentaron imprevistos derivados de las condiciones climáticas adversas en la zona. En específico, se registraron fuertes lluvias que afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas.

Como consecuencia de estas lluvias, hubo días en los que el personal no pudo desempeñar sus labores de forma habitual debido a las condiciones de seguridad y operatividad en el sitio. No obstante, conforme a las disposiciones laborales vigentes y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, dichos días fueron remunerados normalmente al personal, a pesar de la imposibilidad de ejecutar las tareas previstas.

A continuación, se relacionará el costo de los imprevistos derivados de las condiciones climáticas.; Para el acta presente se obtuvo un imprevisto del \$ 218.422,10 con referencia a un pago realizado de \$ 259.000,00 en campo.

| IMPREVISTO |                            |               |       |                |
|------------|----------------------------|---------------|-------|----------------|
| PERSONAL   | CANTIDAD DE PERSONAL X DIA | VALOR JORNAL  | DIAS  | CANTIDAD TOTAL |
| Oficial    | 1                          | \$ 111.000,00 | 1     | \$ 111.000,00  |
| Ayudante   | 2                          | \$ 74.000,00  | 1     | \$ 148.000,00  |
|            |                            |               | TOTAL | \$ 259.000,00  |

ESTADO DEL TIEMPO

Durante el desarrollo del contrato de obra se presentó un clima semiárido, acto para el desarrollo normal y adecuada de la obra.

ANEXOS

- SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA
- ACTA DE LIQUIDACION CON MEMORIAS DE CALCULO
- RECOPIACION DE REGISTRO FOTOGRAFICO

## 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La ejecución del proyecto se realizó conforme a los ítems, Análisis de Precios Unitarios (APU) y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando el cumplimiento de los lineamientos acordados.
- Según el Acta Parcial de Obra No. 001, el avance físico alcanzó un 89,61%, quedando un 10,39% pendiente de ejecución al momento de su elaboración.
- Para el porcentaje restante del 10,39%, se presenta el acta de liquidación final por un valor total de \$21.842.210,00, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 25 de abril y del 25 al 29 de julio de 2025.
- El desarrollo de las actividades contratadas se llevó a cabo con normalidad, logrando la ejecución total de las obligaciones pactadas en el contrato.



**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**  
**CC. 79.993.868**  
R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S

## **13. ANEXOS**

- **SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



IDENTIFICACIÓN:

ABRE O RAZÓN SOCIAL:

DAD/MINICPIO:

ECCIÓN:

EMPRESA:

RNA DE PRESENTACIÓN:

RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NIT

DEPARTAMENTO:

TELEFONO PORTANTE:

01-EMPRESA:

SUCURSAL

SUCURSAL / DEPENDENCIA:

901413803

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS YAGOS SAS

3103419

BENEFICIOS DE 200 COTIZANTES

Transporte fluvial de pasajeros.

00001 - EMPLEADOS

NO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NUMERO PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN OTROS

FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):

4616310115

2025

20/25/08/08

TIPO DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN SALUD:

NUMERO AUTORIZACIÓN:

4

2025

20/25/08/08

MES

agosto

AÑO

2025

9993394079

| TOTAL APORTES A PENSION |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES          |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                       |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A SALUD |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|-----------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES        |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                     |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:              |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|---------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                        |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                     |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                              |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|-----------------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                                |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                             |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                                      |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |      |  |        |  | TOTALES    |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP  |  | MORA   |  | APORTES    |  | MORA       |  |
| 1                                    |  | \$ 240.000 |  | \$ 0         |  | \$ 0 |  | \$ 700 |  | \$ 240.000 |  | \$ 700     |  |
| TOTALER:                             |  |            |  |              |  |      |  |        |  | \$ 240.700 |  | \$ 240.700 |  |

| TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCIALES |  |            |  |              |  |     |  |        |  | TOTALES |  |  |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|-----|--|--------|--|---------|--|--|--|
| Nº. COTIZANTES                       |  | COTIZACIÓN |  | SUBSISTENCIA |  | FSP |  | MORA</ |  |         |  |  |  |



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | CARLOS JULIO BADILLO ANGEL |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1193573651              |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                          |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                            |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-05-02                 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-05-14                 |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-05-02                 |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE         |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-04                    |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-04                    |
| NÚMERO PLANILLA:             | 8635935560                 |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                          |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 8635293718                 |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                          |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE                | NÚMERO AFILIADOS | IBC        | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS041         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 89.000                 | \$ 89.000   |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR              | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 113.900                | \$ 113.900  |
| 14-11          | 890903790 | ARL SURA              | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 17.400                 | \$ 17.400   |
| Total a pagar  |           |                       |                  |            | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 220.300                | \$ 220.300  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 13/06/2025 |
|----------------------------------|------------|



|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | PLACIDO ANTONIO BADILLO DE LA ROSA |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-73021869                        |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                  |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                                    |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-05-02                         |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-05-16                         |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-05-02                         |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE                 |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-04                            |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-04                            |
| NÚMERO PLANILLA:             | 8635935551                         |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                                  |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 8635293938                         |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                                  |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE             | NÚMERO AFILIADOS | IBC        | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| ESSC07         | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 89.000                 | \$ 89.000   |
| 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES       | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 113.900                | \$ 113.900  |
| 14-11          | 890903790 | ARL SURA           | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 17.400                 | \$ 17.400   |
| Total a pagar  |           |                    |                  |            | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 220.300                | \$ 220.300  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 17/06/2025 |
|----------------------------------|------------|





|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | JUAN CARLOS PEINADO ARANGO |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-9162265                 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                          |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                            |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-08-11                 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-07-15                 |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-08-08                 |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE         |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-06                    |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-06                    |
| NÚMERO PLANILLA:             | 8637456761                 |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                          |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 8637456761                 |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                          |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE             | NÚMERO AFILIADOS | IBC        | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| ESSC07         | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.400        | \$ 89.000                 | \$ 90.400   |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR           | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.800        | \$ 113.900                | \$ 115.700  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA           | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 17.400                 | \$ 17.700   |
| Total a pagar  |           |                    |                  |            | \$ 0              | \$ 0               | \$ 3.500        | \$ 220.300                | \$ 223.800  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/08/2025 |
|----------------------------------|------------|



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | DAVINSON TORRES PALLARES |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1216967830            |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                        |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                          |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-08-11               |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-07-08               |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-08-08               |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE       |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-06                  |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-06                  |
| NÚMERO PLANILLA:             | 8637438364               |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                        |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 8637435431               |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                        |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE             | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| ESSC07         | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1                | \$ 711.750   | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.800        | \$ 89.000                 | \$ 90.800   |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR           | 1                | \$ 711.750   | \$ 0              | \$ 0               | \$ 2.300        | \$ 113.900                | \$ 116.200  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA           | 1                | \$ 1.423.500 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.300        | \$ 62.000                 | \$ 63.300   |
| Total a pagar  |           |                    |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 5.400        | \$ 264.900                | \$ 270.300  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/08/2025 |
|----------------------------------|------------|



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | DAVINSON TORRES PALLARES |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1216967830            |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                        |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                          |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-08-11               |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-08-11               |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-08-08               |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE       |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-07                  |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-07                  |
| NÚMERO PLANILLA:             | 8637438369               |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                        |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 8637438369               |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                        |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE             | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| ESSC07         | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1                | \$ 1.423.500 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 178.000                | \$ 178.000  |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR           | 1                | \$ 1.423.500 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 227.800                | \$ 227.800  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA           | 1                | \$ 1.423.500 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 62.000                 | \$ 62.000   |
| Total a pagar  |           |                    |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 467.800                | \$ 467.800  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 08/09/2025 |
|----------------------------------|------------|





|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | LEIDER ANTONIO BADILLO ANGEL |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1069178885                |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                            |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                              |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-05-02                   |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-05-21                   |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-05-02                   |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE           |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-04                      |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-04                      |
| NÚMERO PLANILLA:             | 8635935544                   |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                            |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 8635293835                   |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                            |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE            | NÚMERO AFILIADOS | IBC        | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 89.000                 | \$ 89.000   |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR          | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 113.900                | \$ 113.900  |
| 14-11          | 890903790 | ARL SURA          | 1                | \$ 711.750 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 17.400                 | \$ 17.400   |
| Total a pagar  |           |                   |                  |            | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 220.300                | \$ 220.300  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 20/06/2025 |
|----------------------------------|------------|

- ACTA DE LIQUIDACION CON MEMORIAS DE CALCULO

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI BOLIVAR<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>PRESUPUESTO DE OBRA                                             |                                              |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |          |               |                  |                                   |                  |               |                  |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|----------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------|
| Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti, Bolivar. |                                              |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |          |               |                  |                                   |                  |               |                  |                        |                  |
| 4 MESES                                                                                                                                  |                                              |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |          |               |                  |                                   |                  |               |                  |                        |                  |
| ITEM                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO    | VR. PARCIAL      | BALANCE DE MAYORES Y MENORES No 1 |          |                 |                | VALOR PARCIAL N°1 |          |               |                  | BALANCE DE MAYORES Y MENORES No 2 |                  |               |                  | VALOR ACTA LIQUIDACION |                  |
|                                                                                                                                          |                                              |        |          |                 |                  | (+/-=)                            | Cantidad | Valor Parcial   | Cantidad Total | VR. PARCIAL       | CANTIDAD | Valor Parcial | Cantidad Total   | (+/-=)                            | Cantidad         | Valor Parcial | Cantidad Total   | VR. PARCIAL            | CANTIDAD         |
| 1                                                                                                                                        | ACTIVIDADES PRELIMINARES                     |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |          |               |                  |                                   |                  |               |                  |                        |                  |
| 1.1                                                                                                                                      | Localizacion y Replanteo                     | m2     | 86,02    | \$ 6.959,25     | \$ 598.635,00    | +                                 | 0,00     | \$ -            | 86,02          | \$ 598.635,00     | 86,02    | -             | \$ 598.634,69    | 86,02                             | \$ 598.635,00    | 86,02         | \$ 598.635,00    | 0,00                   | \$ -             |
| 1.2                                                                                                                                      | Cerramiento provisional en lona verde h= 2m  | m      | 60       | \$ 19.041,75    | \$ 1.142.505,00  | +                                 | 1,60     | \$ 30.466,80    | 61,60          | \$ 1.172.972,00   | 61,60    | -             | \$ 1.172.971,80  | 61,60                             | \$ 1.172.972,00  | 61,60         | \$ 1.172.972,00  | 0,00                   | \$ -             |
| SUBTOTAL                                                                                                                                 | ACTIVIDADES PRELIMINARES                     |        |          |                 | \$ 1.741.140,00  |                                   |          |                 |                | \$ 1.771.607,00   |          |               | \$ 1.771.606,49  |                                   | \$ 1.771.607,00  |               | \$ 1.771.607,00  |                        | \$ -             |
| 2                                                                                                                                        | EXCAVACIONES Y RELLENOS                      |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |          |               |                  |                                   |                  |               |                  |                        |                  |
| 2.1                                                                                                                                      | Excavacion manual                            | m3     | 6,48     | \$ 74.925,00    | \$ 485.514,00    | +                                 | 0,36     | \$ 27.152,82    | 6,84           | \$ 512.667,00     | 6,84     | -             | \$ 512.666,82    | 6,84                              | \$ 512.667,00    | 6,84          | \$ 512.667,00    | 0,00                   | \$ -             |
| 2.2                                                                                                                                      | Relleno con material competente seleccionado | m3     | 108,3    | \$ 144.450,00   | \$ 15.643.935,00 | -                                 | 14,51    | \$ 1.179.787,00 | 93,79          | \$ 13.547.993,00  | 93,79    | +             | \$ 13.547.993,00 | 93,79                             | \$ 12.304.120,00 | 178,97        | \$ 25.852.113,00 | 85,18                  | \$ 12.304.120,00 |
| 2.3                                                                                                                                      | Descapote Manual                             | m3     | 29       | \$ 40.535,10    | \$ 1.175.518,00  | +                                 | 1,00     | \$ 40.535,10    | 30,00          | \$ 1.216.053,00   | 30,00    | -             | \$ 1.216.053,00  | 30,00                             | \$ 1.216.053,00  | 30,00         | \$ 1.216.053,00  | 0,00                   | \$ -             |
| SUBTOTAL                                                                                                                                 | EXCAVACIONES Y RELLENOS                      |        |          |                 | \$ 17.304.967,00 |                                   |          |                 |                | \$ 15.276.713,00  |          |               | \$ 15.276.712,82 |                                   | \$ 27.580.833,00 |               | \$ 27.580.833,00 |                        | \$ 12.304.120,00 |
| 3                                                                                                                                        | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                      |        |          |                 |                  |                                   |          |                 |                |                   |          |               |                  |                                   |                  |               |                  |                        |                  |
| 3.1                                                                                                                                      | Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)   | m3     | 2,05     | \$ 1.346.529,15 | \$ 2.760.385,00  | -                                 | 0,51     | \$ 692.115,98   | 1,54           | \$ 2.068.269,00   | 1,54     | -             | \$ 2.068.268,77  | 1,54                              | \$ 2.068.269,00  | 1,54          | \$ 2.068.269,00  | 0,00                   | \$ -             |
| 3.2                                                                                                                                      | viga cimentacion 3.000 PSI 0.30*0.20m        | m      | 28,8     | \$ 186.066,45   | \$ 5.358.714,00  | +                                 | 0,02     | \$ 3.721,33     | 28,82          | \$ 5.362.435,00   | 28,82    | +             | \$ 5.362.435,09  | 28,82                             | \$ 5.362.435,00  | 28,82         | \$ 5.362.435,00  | 0,00                   | \$ -             |
| 3.3                                                                                                                                      | Columna 3.000 PSI 0.25*0.25 m                | m      | 24,94    | \$ 189.953,10   | \$ 4.737.430,00  | +                                 | 4,56     | \$ 866.186,14   | 29,50          | \$ 5.603.616,00   | 29,50    | -             | \$ 5.603.616,45  | 29,50                             | \$ 5.603.616,00  | 29,50         | \$ 5.603.616,00  | 0,00                   | \$ -             |
| 3.4                                                                                                                                      | Viga corona 3.000 0.25*0.25 m                | m      | 33       | \$ 184.215,60   | \$ 6.079.115,00  | -                                 | 2,48     | \$ 456.854,69   | 30,52          | \$ 5.622.260,00   | 30,52    | -             | \$ 5.622.260,11  | 30,52                             | \$ 5.622.260,00  | 30,52         | \$ 5.622.260,00  | 0,00                   | \$ -             |




|           |                                                                                  |    |         |    |               |   |        |    |              |         |    |               |         |    |               |      |    |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------------|---|--------|----|--------------|---------|----|---------------|---------|----|---------------|------|----|---|
| 3.5       | Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25*0.10m                              | m  | 19,2    | \$ | 3.023.568,0   | + | 14,96  | \$ | 2.355.863,4  | 34,16   | \$ | 5.379.431,0   | 34,16   | \$ | 5.379.431,00  | 0,00 | \$ | - |
|           |                                                                                  |    |         | \$ | 0             | - |        | \$ | 0            |         |    | 0             |         |    |               |      | \$ | - |
| 3.6       | Dinteles en varilla                                                              | m  | 1,2     | \$ | 136.193,00    | - | 0,00   | \$ | -            | 1,2     | \$ | 136.193,00    | 1,2     | \$ | 136.193,00    | 0    | \$ | - |
| 3.7       | Bordillo fundido en sitio 10*15 3000 PSI ( incluye acero )                       | m  | 37,1    | \$ | 3.813.923,0   | + | 0,00   | \$ | -            | 37,10   | \$ | 3.813.922,67  | 37,10   | \$ | 3.813.923,00  | 0,00 | \$ | - |
|           |                                                                                  |    |         | \$ | 0             |   |        | \$ | -            |         |    | 0             |         |    |               |      | \$ | - |
| SUBTO TAL | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |    |         |    | 25.909.328,00 |   |        |    |              |         |    | 27.986.127,00 |         |    | 27.986.127,00 |      |    |   |
| 4         | ACERO                                                                            |    |         |    |               |   |        |    |              |         |    |               |         |    |               |      |    |   |
| 4.1       | Acero de refuerzo 60.000 PSI                                                     | kg | 1360,29 | \$ | 19.722.845,00 | + | 116,49 | \$ | 1.688.974,59 | 1243,80 | \$ | 18.033.870,12 | 1243,80 | \$ | 18.033.870,00 | 0,00 | \$ | - |
| SUBTO TAL | ACERO                                                                            |    |         |    | 19.722.845,00 |   |        |    |              |         |    | 18.033.870,00 |         |    | 18.033.870,12 |      |    |   |
| 5         | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                             |    |         |    |               |   |        |    |              |         |    |               |         |    |               |      |    |   |
| 5.1       | Muro en ladrillo H-10                                                            | m2 | 70,2    | \$ | 8.686.997,0   | - | 9,88   | \$ | 1.222.069,95 | 60,32   | \$ | 7.464.927,00  | 60,32   | \$ | 7.464.927,00  | 0,00 | \$ | - |
| 5.2       | Pañete muros 1:4 ( incluye filos y dilataciones)                                 | m2 | 193,61  | \$ | 15.621.771,00 | - | 4,73   | \$ | 381.809,94   | 188,88  | \$ | 15.239.961,00 | 188,88  | \$ | 15.239.961,00 | 0,00 | \$ | - |
| SUBTO TAL | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                             |    |         |    | 24.308.769,00 |   |        |    |              |         |    | 22.704.888,00 |         |    | 22.704.888,74 |      |    |   |
| 6         | ESTUCCO Y PINTURA                                                                |    |         |    |               |   |        |    |              |         |    |               |         |    |               |      |    |   |
| 6.1       | Estuco y vinilo 3 manos                                                          | m2 | 82,7    | \$ | 6.266.745,0   | - | 6,49   | \$ | 491.913,00   | 76,21   | \$ | 5.774.832,00  | 76,21   | \$ | 5.774.832,00  | 0,00 | \$ | - |
| 6.2       | Graniplast esgrafiado fachada                                                    | m2 | 111,91  | \$ | 9.060.631,0   | - | 6,49   | \$ | 525.582,98   | 105,42  | \$ | 8.535.048,00  | 105,42  | \$ | 8.535.048,00  | 0,00 | \$ | - |
| 6.3       | vinilo fachada graniplast a 3 manos                                              | m2 | 98,66   | \$ | 4.400.231,0   | + | 6,76   | \$ | 301.424,30   | 105,42  | \$ | 4.701.655,00  | 105,42  | \$ | 4.701.655,00  | 0,00 | \$ | - |
| SUBTO TAL | ESTUCCO Y PINTURA                                                                |    |         |    | 19.727.607,00 |   |        |    |              |         |    | 19.011.535,00 |         |    | 19.011.535,76 |      |    |   |
| 7         | PISOS Y ENCHAPES                                                                 |    |         |    |               |   |        |    |              |         |    |               |         |    |               |      |    |   |
| 7.1       | Piso base concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15 x15 cm espesor 4,0 mm)       | m2 | 83,18   | \$ | 14.270.756,00 | + | 1,58   | \$ | 271.930,13   | 84,77   | \$ | 14.542.686,03 | 84,77   | \$ | 14.542.686,00 | 0,00 | \$ | - |
| 7.2       | Piso ceramica trafico Iv. Color beige referencia Hara Maste beige o equivalente. | m2 | 49,1    | \$ | 6.299.196,0   | - | 0,00   | \$ | -            | 49,10   | \$ | 6.299.196,00  | 49,10   | \$ | 6.299.196,00  | 0,00 | \$ | - |
| 7.3       | Guardacscoba piso Hara Mate Beige 59*10 cm o equivalente                         | m  | 27      | \$ | 994.064,00    | - | 0,00   | \$ | -            | 27,00   | \$ | 994.064,00    | 27,00   | \$ | 994.064,00    | 0,00 | \$ | - |


|           |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                  |   |       |                 |       |                  |   |                  |      |       |                  |      |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|---|-------|-----------------|-------|------------------|---|------------------|------|-------|------------------|------|---------------|
| 7.4       | Piso ceramico trafico IV. Referencia Masal ARD multicolor o equivalente                                                                                                                                                 | m2  | 34,18 | \$ 135.311,85   | \$ 4.624.959,00  | + | 22,88 | \$ 3.095.935,13 | 35,77 | \$ 4.840.195,48  | = | \$ -             |      | 35,77 | \$ 4.840.105,00  | 0,00 | \$ -          |
| 7.5       | Guardaesoba piso Hara Mate Beige 33,8 *10 cm o equivalente                                                                                                                                                              | m   | 31,4  | \$ 37.608,30    | \$ 1.180.901,00  | - | 25,39 | \$ 919.522,94   |       | \$ -             |   | \$ -             | 6,01 |       | \$ 226.026,00    | 6,01 | \$ 225.935,00 |
| SUBTO TAL | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 | \$ 27.369.876,00 |   |       |                 |       | \$ 26.902.077,00 |   | \$ 26.676.142,03 |      |       | \$ 26.902.077,00 |      | \$ 225.935,00 |
| 8         | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                  |   |       |                 |       |                  |   |                  |      |       |                  |      |               |
| 8.1       | Cubierta teja termoacustica azul-blanca 5,9*0,94 m 2mm UPVC ( Incluye estructura y sistema de andajes, tornillos, autopercutores y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia forte o equivalente | m2  | 75,46 | \$ 629.236,35   | \$ 47.482.175,00 | - | 0,00  | \$ -            | 75,46 | \$ 47.482.174,97 |   | \$ -             |      | 75,46 | \$ 47.482.175,00 | 0,00 | \$ -          |
| 8.2       | caballette forte 0,6*0,94 m 2mm UPVC o equivalente                                                                                                                                                                      | m   | 7,7   | \$ 122.593,50   | \$ 943.970,00    | - | 0,00  | \$ -            | 7,70  | \$ 943.969,95    |   | \$ -             |      | 7,70  | \$ 943.970,00    | 0,00 | \$ -          |
| SUBTO TAL | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                |     |       |                 | \$ 48.426.145,00 |   |       |                 |       | \$ 48.426.145,92 |   |                  |      |       | \$ 48.426.145,00 |      | \$ -          |
| 9         | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                  |   |       |                 |       |                  |   |                  |      |       |                  |      |               |
| 9.1       | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                   | und | 3     | \$ 150.222,60   | \$ 450.668,00    | - | 0,00  | \$ -            | 3,00  | \$ 450.667,80    |   | \$ -             |      | 3,00  | \$ 450.668,00    | 0,00 | \$ -          |
| 9.2       | suministro e instalacion de salida para interruptor doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                     | und | 1     | \$ 130.023,90   | \$ 130.024,00    | - | 0,00  | \$ -            | 1,00  | \$ 130.023,90    |   | \$ -             |      | 1,00  | \$ 130.024,00    | 0,00 | \$ -          |
| 9.3       | suministro e instalacion de salida luminaria en techo + roseta pvc en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                            | und | 4     | \$ 149.983,65   | \$ 599.935,00    | - | 0,00  | \$ -            | 4,00  | \$ 599.934,60    |   | \$ -             |      | 4,00  | \$ 599.935,00    | 0,00 | \$ -          |
| 9.4       | Suministro e instalacion caja y taco 2 polos 15A                                                                                                                                                                        | und | 1     | \$ 269.335,80   | \$ 269.336,00    | - | 0,00  | \$ -            | 1,00  | \$ 269.335,80    |   | \$ -             |      | 1,00  | \$ 269.336,00    | 0,00 | \$ -          |
| SUBTO TAL | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                |     |       |                 | \$ 1.449.962,00  |   |       |                 |       | \$ 1.449.963,00  |   |                  |      |       | \$ 1.449.963,00  |      | \$ -          |
| 10        | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                  |   |       |                 |       |                  |   |                  |      |       |                  |      |               |
| 10.1      | Suministro e instalacion de puerta metalica con chapa acabado en esmalte ( Incluir anticorrosivo)                                                                                                                       | m2  | 2     | \$ 1.286.655,30 | \$ 2.573.311,00  | - | 0,00  | \$ -            | 2,00  | \$ 2.573.310,60  |   | \$ -             |      | 2,00  | \$ 2.573.311,00  | 0,00 | \$ -          |








|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------|----------|--------------|--|
|                                                                                   |    | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                          |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                   |    | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti,Bolivar. |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Fecha del Acta (dd/mm/aaaa)                                                       |    | ACTA DE LIQUIDACION                                                                                                                     |       |                                                                                                         | 1           |                       |            |                  |          |              |  |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                                  |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Contrato de obra N°                                                               |    | CTO 110-12-03-011                                                                                                                       |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Contratista                                                                       |    | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S                                                                                                   |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Supervision                                                                       |    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                           |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
| CAPÍTULO:                                                                         | 10 | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                    | 10,02 | suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1*1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye | UNIDAD:     | M2                    | UBICACIÓN: |                  | SAN LUIS |              |  |
|  |    |                                                                                                                                         |       | LOCALIZACIÓN                                                                                            | DIMENSIONES |                       |            | VR. PARCIAL (M2) | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       | LONGITUD                                                                                                | ANCHO       | AREA PUERTAS Y VENTAS |            |                  |          |              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       | ACTA DE AVANCE 1                                                                                        |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       | Salon adicional                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       | VENTANA 1 FACHADA FRONTAL                                                                               |             |                       |            |                  | 2,50     | 1,25         |  |
| VENTANA 2 FACHADA FRONTAL                                                         |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         | 1,50        | 1,25                  |            | 1,88             | 1,88     |              |  |
| VENTANA 1 FACHADA POSTERIOR                                                       |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         | 2,50        | 1,25                  |            | 3,13             | 3,13     |              |  |
| VENTANA 2 FACHADA POSTERIOR                                                       |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         | 2,50        | 1,25                  |            | 3,13             | 3,13     |              |  |
| Observaciones:                                                                    |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                         |       | SUB-TOTAL 11,25                                                                                         |             |                       |            |                  |          |              |  |
| CONTRATISTA:                                                                      |    |                                                                                                                                         |       | SUPERVISOR                                                                                              |             |                       |            |                  |          |              |  |
|  |    |                                                                                                                                         |       |                       |             |                       |            |                  |          |              |  |
| YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA                                                        |    |                                                                                                                                         |       | JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ                                                                          |             |                       |            |                  |          |              |  |
| RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIO YAOG SAS                                             |    |                                                                                                                                         |       | SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA                                                              |             |                       |            |                  |          |              |  |

|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------|----------|--------------|--|
|                                                                                     |    | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                          |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                     |    | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti,Bolivar. |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Fecha del Acta (dd/mm/aaaa)                                                         |    | ACTA DE LIQUIDACION                                                                                                                     |       |                                                                                      | 1           |                       |            |                  |          |              |  |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                                    |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Contrato de obra N°                                                                 |    | CTO 110-12-03-011                                                                                                                       |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Contratista                                                                         |    | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S                                                                                                   |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Supervision                                                                         |    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                           |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
| CAPÍTULO:                                                                           | 11 | OTROS                                                                                                                                   | 11,01 | Suministro e instalacion de tablero en acrílico fondo cuadrículado de 1.20x1.20 m.   | UNIDAD:     | UND                   | UBICACIÓN: |                  | SAN LUIS |              |  |
|  |    |                                                                                                                                         |       | LOCALIZACIÓN                                                                         | DIMENSIONES |                       |            | VR. PARCIAL (M2) | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL |  |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       | LONGITUD                                                                             | ANCHO       | AREA PUERTAS Y VENTAS |            |                  |          |              |  |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       | ACTA DE AVANCE 1                                                                     |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       | Salon adicional                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       | TABLERO ACRILICO                                                                     |             |                       |            |                  |          |              |  |
| Observaciones:                                                                      |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       |                                                                                      |             |                       |            |                  |          |              |  |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                         |       | SUB-TOTAL 1,00                                                                       |             |                       |            |                  |          |              |  |
| CONTRATISTA:                                                                        |    |                                                                                                                                         |       | SUPERVISOR                                                                           |             |                       |            |                  |          |              |  |
|  |    |                                                                                                                                         |       |  |             |                       |            |                  |          |              |  |
| YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA                                                          |    |                                                                                                                                         |       | JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ                                                       |             |                       |            |                  |          |              |  |
| RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIO YAOG SAS                                               |    |                                                                                                                                         |       | SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA                                           |             |                       |            |                  |          |              |  |



|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                     |                                              |              |           |            |             |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  | Construcción de aula para Institución Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simití, Bolívar.                           |                                              |              |           |            |             |          |              |
| Fecha del Acta (dd/mm/aaaa)                                                                                                                               |   |                         |  |  |  | ACTA LIQUIDACION No. :                                                                                                                                             |                                              |              | 1         |            |             |          |              |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                                                                                                          |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
| Contrato de obra N°                                                                                                                                       |   |                         |  |  |  | CTO 110-12-03-011                                                                                                                                                  |                                              |              |           |            |             |          |              |
| Contratista                                                                                                                                               |   |                         |  |  |  | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S                                                                                                                              |                                              |              |           |            |             |          |              |
| Supervisión                                                                                                                                               |   |                         |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                      |                                              |              |           |            |             |          |              |
| CAPÍTULO:                                                                                                                                                 | 2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 2,02                                                                                                                                                               | Relleno con material competente seleccionado | UNIDAD:      | M3        | UBICACIÓN: |             | SAN LUIS |              |
|                                                                           |   |                         |  |  |  | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                       |                                              | DIMENSIONES  |           |            | VR. PARCIAL | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M)   |             |          |              |
| ACTA DE AVANCE 1                                                                                                                                          |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
| AIRA SAN LUIS                                                                                                                                             |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
| Relleno con material                                                                                                                                      |   |                         |  |  |  | 9,5                                                                                                                                                                | 9,50                                         |              | 0,94      | 85,18      | 1,00        | 85,18    |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |
|                                                                                                                                                           |   |                         |  |  |  | SUB-TOTAL                                                                                                                                                          |                                              |              |           |            | 85,18       |          |              |
| Observaciones:                                                                                                                                            |   |                         |  |  |  | SUPERVISOR                                                                                                                                                         |                                              |              |           |            |             |          |              |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                              |   |                         |  |  |  | <br>JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ<br>SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |                                              |              |           |            |             |          |              |
| <br>JIMMY ANTONIO OJEDA GUEVARA<br>RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIO YAOG SAS |   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                              |              |           |            |             |          |              |



• RECOPIACION DE REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ACTIVIDADES PRELIMINARES</p> |  <p>Cerramiento provisional en lona verde h= 2m</p>                                                             |
| <p>EXCAVACIONES Y RELLENOS</p>  |   <p>Excavación manual</p> |

EXCAVACIONES Y  
RELLENOS



Relleno con material competente seleccionado

EXCAVACIONES Y  
RELLENOS



Descapote Manual





ESTRUCTURAS EN  
CONCRETO

Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)



viga cimentación 3.000 PSI 0.30\*0.20m

ESTRUCTURAS EN  
CONCRETO





ESTRUCTURAS EN  
CONCRETO



Columna 3.000 PSI 0.25\*0.25 m




Viga corona 3.000 0.25\*0.25 m



Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25\*0.10m

ESTRUCTURAS EN  
CONCRETO



Dinteles en varilla




Bordillo fundido en sitio 10\*15 3000 PSI ( Incluye acero )

ACERO DE REFUERZO





|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ACERO DE REFUERZO</p>    | <br> <p>Acero de refuerzo 60.000 PSI</p> |
| <p>MAMPOSTERIA Y PAÑETE</p> | <br> <p>Muro en ladrillo H-10</p>     |



MAMPOSTERIA Y PAÑETE




Pañete muros 1:4 ( incluye filos y ditalaciones)



ESTUCO Y PINTURA



Estuco y vinilo 3 manos

ESTUCO Y PINTURA

|                  |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  <p>vinilo fachada graniplast a 3 manos</p>                                         |
| PISOS Y ENCHAPES |  <p>Piso base concreto 10 cm 3000 PSI (Incluye malla 15 x15 cm espesor 4,0 mm)</p> |
| CUBIERTA         |  <p>Cubierta y caballete forte 0,6*0,94 m 2mm UPVC o equivalente</p>              |
|                  |                                                                                   |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTALACIONES<br>ELECTRICAS |    |
|                             |    |
|                             |  |
| CARPINTERIA METALICA        |  |
|                             |                                                                                      |



NO PREVISTOS



concreto ciclopedo para cimentación



**INFORME SUPERVISIÓN**

**ACTA FINAL DE OBRA**

**CONTRATO DE OBRA CTO 110-12-03-011**

**“CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE  
OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO  
DE SIMITI, BOLIVAR ”**

**2025**



## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
- 1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- 1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
3. CONSOLIDADO GENERAL.
4. AVANCE FINANCIERO.
5. RELACION EJECUCION ACTA FINAL DE OBRA





INTRODUCCIÓN

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI, Por medio del presente informe, valida las Actividades Ejecutadas durante el período comprendido desde el 01 al 25 de abril y del 25 al 29 de julio del 2025, del CONTRATO DE OBRA CTO 110-12-03-011, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE AULA PARA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR” al cual se le hizo la supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera.

1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El CONTRATISTA se debe comprometer a realizar el objeto contratado bajo la observancia de las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaría de Planeación e Infraestructura, como se describen a continuación:

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI<br>BOLIVAR<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>PRESUPUESTO DE OBRA |                                                                                                                                          |        |          |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| OBJETO PROYECTO                                                                                 | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti, Bolivar. |        |          |                 |                  |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                              | 4 MESES                                                                                                                                  |        |          |                 |                  |
| ITEM                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO    | VR. PARCIAL      |
| 1                                                                                               | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                 |        |          |                 |                  |
| 1.1                                                                                             | Localizacion y Replanteo                                                                                                                 | m2     | 86,02    | \$ 6.959,25     | \$ 598.635,00    |
| 1.2                                                                                             | Cerramiento provisional en lona verde h= 2m                                                                                              | m      | 60       | \$ 19.041,75    | \$ 1.142.505,00  |
| SUBTOTAL                                                                                        | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                 |        |          |                 | \$ 1.741.140,00  |
| 2                                                                                               | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                  |        |          |                 |                  |
| 2.1                                                                                             | Excavacion manual                                                                                                                        | m3     | 6,48     | \$ 74.925,00    | \$ 485.514,00    |
| 2.2                                                                                             | Relleno con material ccompetente seleccionado                                                                                            | m3     | 108,3    | \$ 144.450,00   | \$ 15.643.935,00 |
| 2.3                                                                                             | Descapote Manual                                                                                                                         | m3     | 29       | \$ 40.535,10    | \$ 1.175.518,00  |
| SUBTOTAL                                                                                        | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                  |        |          |                 | \$ 17.304.967,00 |
| 3                                                                                               | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                  |        |          |                 |                  |
| 3.1                                                                                             | Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)                                                                                               | m3     | 2,05     | \$ 1.346.529,15 | \$ 2.760.385,00  |
| 3.2                                                                                             | viga cimentacion 3.000 PSI 0.30*0.20m                                                                                                    | m      | 28,8     | \$ 186.066,45   | \$ 5.358.714,00  |
| 3.3                                                                                             | Columna 3.000 PSI 0.25*0.25 m                                                                                                            | m      | 24,94    | \$ 189.953,10   | \$ 4.737.430,00  |
| 3.4                                                                                             | Viga corona 3.000 0.25*0.25 m                                                                                                            | m      | 33       | \$ 184.215,60   | \$ 6.079.115,00  |
| 3.5                                                                                             | Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25*0.10m                                                                                      | m      | 19,2     | \$ 157.477,50   | \$ 3.023.568,00  |
| 3.6                                                                                             | Dinteles en varilla                                                                                                                      | m      | 1,2      | \$ 113.494,50   | \$ 136.193,00    |
| 3.7                                                                                             | Bordillo fundido en sitio 10*15 3000 PSI ( Incluye acero )                                                                               | m      | 37,1     | \$ 102.801,15   | \$ 3.813.923,00  |
| SUBTOTAL                                                                                        | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                  |        |          |                 | \$ 25.909.328,00 |
| 4                                                                                               | ACERO                                                                                                                                    |        |          |                 |                  |
| 4.1                                                                                             | Acero de refuerzo 60.000 PSI                                                                                                             | kg     | 1360,29  | \$ 14.499,00    | \$ 19.722.845,00 |
| SUBTOTAL                                                                                        | ACERO                                                                                                                                    |        |          |                 | \$ 19.722.845,00 |
| 5                                                                                               | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                     |        |          |                 |                  |



**MUNICIPIO DE SIMITÍ**  
NIT: 890480006-1  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------|
| 5.1                                      | Muro en ladrillo H-10                                                                                                                                                                                                    | m2  | 70,2   | \$ 123.746,40   | \$ 8.686.997,00          |
| 5.2                                      | Pañete muros 1:4 ( incluye filos y ditalaciones)                                                                                                                                                                         | m2  | 193,61 | \$ 80.686,80    | \$ 15.621.771,00         |
| <b>SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PAÑETE</b>     |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 24.308.768,00</b>  |
| <b>6</b>                                 | <b>ESTUCO Y PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                          |
| 6.1                                      | Estuco y vinilo 3 manos                                                                                                                                                                                                  | m2  | 82,7   | \$ 75.776,85    | \$ 6.266.745,00          |
| 6.2                                      | Graniplast esgrafiado fachada                                                                                                                                                                                            | m2  | 111,91 | \$ 80.963,55    | \$ 9.060.631,00          |
| 6.3                                      | vinilo fachada graniplast a 3 manos                                                                                                                                                                                      | m2  | 98,66  | \$ 44.599,95    | \$ 4.400.231,00          |
| <b>SUBTOTAL ESTUCO Y PINTURA</b>         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 19.727.607,00</b>  |
| <b>7</b>                                 | <b>PISOS Y ENCHAPES</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                          |
| 7.1                                      | Piso base concreto 10 cm 3000 PSI (Incluye malla 15 x15 cm espesor 4,0 mm)                                                                                                                                               | m2  | 83,18  | \$ 171.564,75   | \$ 14.270.756,00         |
| 7.2                                      | Piso ceramica trafico 1v. Color beige referencia Hara Maste beige o equivalente.                                                                                                                                         | m2  | 49,1   | \$ 128.293,20   | \$ 6.299.196,00          |
| 7.3                                      | Guardaescoba piso Hara Mate Beige 59*10 cm o equivalente                                                                                                                                                                 | m   | 27     | \$ 36.817,20    | \$ 994.064,00            |
| 7.4                                      | Piso ceramico trafico IV. Referencia Masai ARD multicolor o equivalente                                                                                                                                                  | m2  | 34,18  | \$ 135.311,85   | \$ 4.624.959,00          |
| 7.5                                      | Guardaescoba piso Hara Mate Beige 33,8 *10 cm o equivalente                                                                                                                                                              | m   | 31,4   | \$ 37.608,30    | \$ 1.180.901,00          |
| <b>SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES</b>         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 27.369.876,00</b>  |
| <b>8</b>                                 | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                          |
| 8.1                                      | Cubierta teja termoacustica azul- blanca 5,9*0,94 m 2mm UPVC ( Incluye estructura y sistema de anclajes, tornillos, autoperforantes y demas elementos necesarios para su buena instalacion) refencia forte o equivalente | m2  | 75,46  | \$ 629.236,35   | \$ 47.482.175,00         |
| 8.2                                      | caballete forte 0,6*0,94 m 2mm UPVC o equivalente                                                                                                                                                                        | m   | 7,7    | \$ 122.593,50   | \$ 943.970,00            |
| <b>SUBTOTAL CUBIERTA</b>                 |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 48.426.145,00</b>  |
| <b>9</b>                                 | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                          |
| 9.1                                      | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                    | und | 3      | \$ 150.222,60   | \$ 450.668,00            |
| 9.2                                      | suministro e instalacion de salida para interruptor doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                      | und | 1      | \$ 130.023,90   | \$ 130.024,00            |
| 9.3                                      | suministro e instalacion de salida luminaria en techo + roseta pvc en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 awg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                             | und | 4      | \$ 149.983,65   | \$ 599.935,00            |
| 9.4                                      | Suiministro e instalacion caja y taco 2 polos 15A                                                                                                                                                                        | und | 1      | \$ 269.335,80   | \$ 269.336,00            |
| <b>SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b> |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 1.449.963,00</b>   |
| <b>10</b>                                | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                 |                          |
| 10.1                                     | Suministro e instalacion de puerta metalica con chapa acabado en esmalte ( incluir anticorrosivo)                                                                                                                        | m2  | 2      | \$ 1.286.655,30 | \$ 2.573.311,00          |
| 10.2                                     | suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1*1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)                                                                                                   | m2  | 11,25  | \$ 771.917,85   | \$ 8.684.076,00          |
| <b>SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA</b>     |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 11.257.386,00</b>  |
| <b>11</b>                                | <b>OTROS</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                 |                          |
| 11.1                                     | Suministro e instalacion de tablero en acrilico fondo cuadriculado de 1.20x1.20 m.                                                                                                                                       | und | 1      | \$ 628.079,40   | \$ 628.079,00            |
| 11.2                                     | Aseo general.                                                                                                                                                                                                            | m2  | 86,02  | \$ 143.037,90   | \$ 12.304.120,00         |
| <b>SUBTOTAL OTROS</b>                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 12.932.198,00</b>  |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 210.150.223,00</b> |






## 1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el sector poblado del corregimiento de san Luis Municipio de Simití Bolívar

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Municipio de  
Simití Bolívar



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la zona rural del municipio, especialmente en institución educativa 27 de octubre de animas altas que pertenecen al Corregimiento de San Luis, en el que actualmente existe un aula que no es suficiente para satisfacer las necesidades educativas de la comunidad, debido al creciente número de estudiantes y las demás demandas propias del entorno escolar.

Por esta Razón, se plantea la construcción de una nueva aula educativa, lo cual permitirá atender de manera adecuada a la población estudiantil, garantizando espacios más amplios, funcionales y en condiciones óptimas. este proyecto busca no solo resolver el déficit actual, sino también contribuir al mejoramiento del ambiente de aprendizaje, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes.

Con esta iniciativa, se reafirma el compromiso de la administración municipal de trabajar por el fortalecimiento de la infraestructura educativa en las zonas rurales, asegurando oportunidades equitativas y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de la región.

## 3. CONSOLIDADO GENERAL

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO:                   | CONTRATO DE OBRA                        |
| CONTRATO No. Y FECHA:               | CTO 2024-110-12-03-011                  |
| CONTRATISTA<br>REPRESENTANTE LEGAL: | / CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S |
| NIT:                                | 901.413.903-7                           |





MUNICIPIO DE SIMITÍ  
NIT: 890480006-1  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR  
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

|                                                            |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                                                    | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR.         |
| SUPERVISOR                                                 | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA<br>ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ                                                                   |
| VALOR INICIAL:                                             | DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL<br>DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$210.150.225 ,00)<br>INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS    |
| PLAZO INICIAL:                                             | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL:                                        | 2.3.2.02.02.005.22.2201.02 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.03<br>// 2.3.2.02.02.005.22.2201.04 // 2.3.2.02.02.005.22.2201.05 //<br>2.3.02.005.22.2201.06 |
| DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL CDP                         | No. 1114-9                                                                                                                                          |
| REGISTRO PRESUPUESTAL RP                                   | No. 1227 - 3                                                                                                                                        |
| ACTA DE INICIACION:                                        | DICIEMBRE 30 DE 2024                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACION<br>INICIAL:                           | ABRIL 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO DE<br>AVANCE DE OBRA No. 001         | ABRIL 24 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE SUSPENSIÓN DE<br>OBRA No. 001                      | ABRIL 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA<br>No. 001                        | JULIO 25 DE 2025                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACION<br>(SEGÚN ACTA DE REINICIO<br>No.001) | JULIO 30 DE 2025                                                                                                                                    |
| PRORROGA N°01                                              | MAYO 09 2025                                                                                                                                        |
| ACTA DE RECIBO Y PAGO<br>FINAL DE OBRA                     | AGOSTO 11 DE 2025                                                                                                                                   |
| MUNICIPIO                                                  | SIMITI                                                                                                                                              |
| REGIMEN TRIBUTARIO                                         | RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                                  |

4. AVANCE FINANCIERO

| BALANCE FINANCIERO              |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL      | \$ 210.150.225,00 | \$ 210.150.225,00 |
| ACTA PARCIAL N°1                | \$ 188.308.015,00 |                   |
| % EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1    | 89,61%            |                   |
| ACTA DE LIQUIDACION             | \$ 21.842.210,00  |                   |
| % EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACION | 10,39%            |                   |
| VALOR POR EJECUTRAL             | \$ -              |                   |
| % POR EJECUTAR                  | 0,00%             |                   |
| SUMAS IGUALES                   | \$ 210.150.225,00 | \$ 210.150.225,00 |

Durante el transcurso de ejecución se presentó un avance parcial de obra N°1 correspondiente al 89,61%, cuya ejecución asciende a \$ 188.308.015,00 M/CTE, comprendido desde el 30 de diciembre del 2024 y al 31 de marzo 2025.

A continuación, se presenta un acta de liquidación correspondiente al 10.39% , cuyo valor asciende a \$ 21.842.210,00 comprendido entre los periodos del 01 al 25 de abril y del 25 al 29 de julio del 2025



## 5. RELACIÓN EJECUCIÓN ACTA PARCIAL FINAL N° 001


Básicamente se vienen desarrollando labores concernientes a:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES



Relleno con material competente seleccionado

- PISOS Y ENCHAPES



Guardaescoba piso Hara Mate Beige 33,8 \*10 cm o equivalente

- CARPINTERIA Y TRANSPORTE




suministro e instalación de ventana en tubo rectangular de 1\*1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)





• OTROS



Suministro e instalación de tablero en acrílico fondo cuadrículado de 1.20x1.20 m.

A continuación, se relaciona el valor suministrado en el Acta Final con el acta de Mayores y menos cantidades No. 002

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI BOLIVAR<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>PRESUPUESTO DE OBRA |                                                                                                                                         |        |          |               |                  |                                   |          |               |                |                   |          |                                   |       |          |               |                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------|------------------|
| OBJETO PROYECTO                                                                              | Construccion de aula para Institucion Educativa 27 de octubre de Animas Alta, Sede San Luis, Ubicada en el Municipio de Simiti,Bolivar. |        |          |               |                  |                                   |          |               |                |                   |          |                                   |       |          |               |                        |                  |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                           | 4 MESES                                                                                                                                 |        |          |               |                  |                                   |          |               |                |                   |          |                                   |       |          |               |                        |                  |
| ITEM                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO  | VR. PARCIAL      | BALANCE DE MAYORES Y MENORES No 1 |          |               |                | VALOR PARCIAL N°1 |          | BALANCE DE MAYORES Y MENORES No 2 |       |          |               | VALOR ACTA LIQUIDACION |                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                         |        |          |               |                  | (+/-)                             | Cantidad | Valor Parcial | Cantidad Total | Valor Parcial     | CANTIDAD | VR. PARCIAL                       | (+/-) | Cantidad | Valor Parcial | Cantidad Total         | VR. PARCIAL      |
| 1                                                                                            | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |        |          |               |                  |                                   |          |               |                |                   |          |                                   |       |          |               |                        |                  |
|                                                                                              | Localizacion y Replanteo                                                                                                                | m2     | 86,02    | \$ 6.959,20   | \$ 598.635,00    | +                                 | 0,00     | \$ -          | 86,02          | \$ 598.635,00     | 86,02    | \$ 598.634,69                     | -     | 0        | \$ -          | 86,02                  | \$ 598.635,00    |
| 1.2                                                                                          | Cerramiento provisional en lona verde h= 2m                                                                                             | m      | 60       | \$ 19.041,75  | \$ 1.142.505,00  | +                                 | 1,60     | \$ 30.466,80  | 61,60          | \$ 1.172.971,80   | 61,60    | \$ 1.172.971,80                   | +     | 0,00     | \$ -          | 61,60                  | \$ 1.172.971,80  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                |        |          |               | \$ 1.741.140,00  |                                   |          |               |                | \$ 1.771.607,00   |          | \$ 1.771.606,49                   |       |          |               |                        | \$ 1.771.607,00  |
| 2                                                                                            | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |        |          |               |                  |                                   |          |               |                |                   |          |                                   |       |          |               |                        |                  |
| 2.1                                                                                          | Excavacion manual                                                                                                                       | m3     | 6,48     | \$ 74.925,00  | \$ 485.514,00    | +                                 | 0,36     | \$ 27.152,80  | 6,84           | \$ 512.667,00     | 6,84     | \$ 512.666,80                     | -     | 0,00     | \$ -          | 6,84                   | \$ 512.667,00    |
| 2.2                                                                                          | Relleno con material competente seleccionado                                                                                            | m3     | 108,3    | \$ 144.450,00 | \$ 15.643.935,00 | -                                 | 14,51    | \$ 1.179,78   | 93,79          | \$ 13.547,99      | 93,79    | \$ 13.547,99                      | -     | 85,18    | \$ 12.304,10  | 178,97                 | \$ 25.852,11     |
| 2.3                                                                                          | Descapote Manual                                                                                                                        | m3     | 29       | \$ 40.535,10  | \$ 1.175.518,00  | +                                 | 1,00     | \$ 40.535,10  | 30,00          | \$ 1.216.053,00   | 30,00    | \$ 1.216.053,00                   | +     | 0,00     | \$ -          | 30,00                  | \$ 1.216.053,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                 |        |          |               | \$ 17.304,987,00 |                                   |          |               |                | \$ 15.276,713,00  |          | \$ 15.276,712,82                  |       |          | \$ -          |                        | \$ 27.580,833,00 |
| 3                                                                                            | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |        |          |               |                  |                                   |          |               |                |                   |          |                                   |       |          |               |                        |                  |
| 3.1                                                                                          | Zapatas concreto de 210 kg/cm3 (3.000 psi)                                                                                              | m3     | 2,05     | \$ 1.346,50   | \$ 2.760,385,00  | -                                 | 0,51     | \$ 692.115,98 | 1,54           | \$ 2.068.269,00   | 1,54     | \$ 2.068.268,77                   | -     | 0,00     | \$ -          | 1,54                   | \$ 2.068.269,00  |
| 3.2                                                                                          | viga cimentacion 3.000 PSI 0.30*0.20m                                                                                                   | m      | 28,8     | \$ 186.066,45 | \$ 5.358.714,00  | +                                 | 0,02     | \$ 3.721,33   | 28,82          | \$ 5.362.435,00   | 28,82    | \$ 5.362.435,09                   | +     | 0,00     | \$ -          | 28,82                  | \$ 5.362.435,00  |
| 3.3                                                                                          | Columna 3.000 PSI 0.25*0.25 m                                                                                                           | m      | 24,94    | \$ 189.953,10 | \$ 4.737.430,00  | +                                 | 4,56     | \$ 866.186,14 | 29,50          | \$ 5.603.616,00   | 29,50    | \$ 5.603.616,45                   | +     | 0,00     | \$ -          | 29,50                  | \$ 5.603.616,00  |
| 3.4                                                                                          | Viga corona 3.000 PSI 0.25*0.25 m                                                                                                       | m      | 33       | \$ 184.215,60 | \$ 6.079.115,00  | -                                 | 2,48     | \$ 456.854,69 | 30,52          | \$ 5.622.260,00   | 30,52    | \$ 5.622.260,11                   | -     | 0,00     | \$ -          | 30,52                  | \$ 5.622.260,00  |
| 3.5                                                                                          | Viga cinta concreto 3.000 PSI estructura 0.25*0.10m                                                                                     | m      | 19,2     | \$ 157.477,50 | \$ 3.023.568,00  | +                                 | 14,96    | \$ 2.355,86   | 34,16          | \$ 5.379.431,00   | 34,16    | \$ 5.379.431,40                   | +     | 0,00     | \$ -          | 34,16                  | \$ 5.379.431,00  |
| 3.6                                                                                          | Dinteles en varilla                                                                                                                     | m      | 1,2      | \$ 113.494,50 | \$ 136.193,00    | +                                 | 0,00     | \$ -          | 1,20           | \$ 136.193,00     | 1,2      | \$ 136.193,40                     | +     | 0,00     | \$ -          | 1,20                   | \$ 136.193,00    |
| 3.7                                                                                          | Bordillo fundido en 480 10*15 3000 PSI ( incluye acero )                                                                                | m      | 37,1     | \$ 102.801,15 | \$ 3.813.923,00  | -                                 | 0,00     | \$ -          | 37,10          | \$ 3.813.923,00   | 37,10    | \$ 3.813.922,67                   | -     | 0,00     | \$ -          | 37,10                  | \$ 3.813.923,00  |
| SUBTOTAL                                                                                     | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                 |        |          |               | \$ 25.909,828,00 |                                   |          |               |                | \$ 27.986,127,00  |          | \$ 27.986,127,89                  |       |          |               |                        | \$ 27.986,127,00 |





**MUNICIPIO DE SIMITÍ**  
NIT: 890480006-1  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

|          |                                                                                                                                                                                                                          |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|------------------|---|--------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|------|------|---------|------------------|------|---------------|
| 4        | ACERO                                                                                                                                                                                                                    |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |
| 4.1      | Acero de refuerzo 60.000 PSI                                                                                                                                                                                             | kg  | 1360,29 | \$ 14.499,00  | \$ 19.722,845,00 | + | 116,49 | \$ 1.688,974,59 | 1243,80 | \$ 18.033,870,00 | 1243,80 | \$ 18.033,870,12 | 0,00 | \$ - | 1243,80 | \$ 18.033,870,00 | 0,00 | \$ -          |
| SUBTOTAL | ACERO                                                                                                                                                                                                                    |     |         |               | \$ 19.722,845,00 |   |        |                 |         | \$ 18.033,870,00 |         | \$ 18.033,870,12 |      |      |         | \$ 18.033,870,00 |      | \$ -          |
| 5        | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                                                                                                     |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |
| 5.1      | Muro en ladrillo H-10                                                                                                                                                                                                    | m2  | 70,2    | \$ 123.746,40 | \$ 8.686.997,00  | - | 9,88   | \$ 1.222,069,95 | 60,32   | \$ 7.464.927,00  | 60,32   | \$ 7.464.927,33  | 0,00 | \$ - | 60,32   | \$ 7.464.927,00  | 0,00 | \$ -          |
| 5.2      | Pañete muros 1:4 ( incluye filos y dilataciones)                                                                                                                                                                         | m2  | 193,61  | \$ 80.686,80  | \$ 15.621,771,00 | - | 4,73   | \$ 381.809,94   | 188,88  | \$ 15.239,961,00 | 188,88  | \$ 15.239,961,41 | 0,00 | \$ - | 188,88  | \$ 15.239,961,00 | 0,00 | \$ -          |
| SUBTOTAL | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                                                                                                                                                                                                     |     |         |               | \$ 24.308,769,00 |   |        |                 |         | \$ 22.704,888,00 |         | \$ 22.704,888,74 |      |      |         | \$ 22.704,888,00 |      | \$ -          |
| 6        | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                                                                                                         |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |
| 6.1      | Estuco y vinilo 3 manos                                                                                                                                                                                                  | m2  | 82,7    | \$ 75.776,85  | \$ 6.266.745,00  | - | 6,49   | \$ 491.913,00   | 76,21   | \$ 5.774.832,00  | 76,21   | \$ 5.774.832,50  | 0,00 | \$ - | 76,21   | \$ 5.774.832,00  | 0,00 | \$ -          |
| 6.2      | Graniplast esgrafiado fachada                                                                                                                                                                                            | m2  | 111,91  | \$ 80.963,55  | \$ 9.060.631,00  | - | 6,49   | \$ 525.582,98   | 105,42  | \$ 8.535.048,00  | 105,42  | \$ 8.535.047,90  | 0,00 | \$ - | 105,42  | \$ 8.535.048,00  | 0,00 | \$ -          |
| 6.3      | vinilo fachada graniplast a 3 manos                                                                                                                                                                                      | m2  | 98,66   | \$ 44.599,95  | \$ 4.400.231,00  | + | 6,76   | \$ 301.424,30   | 105,42  | \$ 4.701.655,00  | 105,42  | \$ 4.701.655,37  | 0,00 | \$ - | 105,42  | \$ 4.701.655,00  | 0,00 | \$ -          |
| SUBTOTAL | ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                                                                                                         |     |         |               | \$ 19.727,607,00 |   |        |                 |         | \$ 19.011,535,00 |         | \$ 19.011,535,76 |      |      |         | \$ 19.011,535,00 |      | \$ -          |
| 7        | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                         |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |
| 7.1      | Piso base concreto 10 cm 3000 PSI (Incluye malla 15 x15 cm espesor 4,0 mm)                                                                                                                                               | m2  | 83,18   | \$ 171.564,75 | \$ 14.270,756,00 | + | 1,58   | \$ 271.930,13   | 84,77   | \$ 14.542,686,00 | 84,77   | \$ 14.542,686,03 | 0,00 | \$ - | 84,77   | \$ 14.542,686,00 | 0,00 | \$ -          |
| 7.2      | Piso ceramica trafico Iv. Color beige referencia Hara Mate beige o equivalente.                                                                                                                                          | m2  | 49,1    | \$ 128.293,20 | \$ 6.299.196,00  | - | 0,00   | \$ -            | 49,10   | \$ 6.299.196,00  | 49,10   | \$ 6.299.196,12  | 0,00 | \$ - | 49,10   | \$ 6.299.196,00  | 0,00 | \$ -          |
| 7.3      | Guardaesoba piso Hara Mate Beige 59*10 cm o equivalente                                                                                                                                                                  | m   | 27      | \$ 36.817,20  | \$ 994.064,00    | - | 0,00   | \$ -            | 27,00   | \$ 994.064,00    | 27,00   | \$ 994.064,40    | 0,00 | \$ - | 27,00   | \$ 994.064,00    | 0,00 | \$ -          |
| 7.4      | Piso ceramico trafico IV. Referencia Masai ARD multicolor o equivalente                                                                                                                                                  | m2  | 34,18   | \$ 135.311,85 | \$ 4.624.959,00  | + | 22,88  | \$ 3.095,935,13 | 35,77   | \$ 4.840.105,00  | 35,77   | \$ 4.840.195,48  | 0,00 | \$ - | 35,77   | \$ 4.840.105,00  | 0,00 | \$ -          |
| 7.5      | Guardaesoba piso Hara Mate Beige 33,8 *10 cm o equivalente                                                                                                                                                               | m   | 31,4    | \$ 37.608,30  | \$ 1.180.901,00  | - | 25,39  | \$ 919.522,94   | 6,01    | \$ 226.026,00    |         | \$ -             | 0,00 | \$ - | 6,01    | \$ 226.026,00    | 6,01 | \$ 225.935,00 |
| SUBTOTAL | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                         |     |         |               | \$ 27.369,876,00 |   |        |                 |         | \$ 26.902,077,00 |         | \$ 26.902,077,08 |      |      |         | \$ 26.902,077,00 |      | \$ 225.935,00 |
| 8        | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                 |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |
| 8.1      | Cubierta teja termoacustica azul-blanca 5,9*0,94 m 2mm UPVC ( Incluye estructura y sistema de anclajes, tornillos, autoperforantes y demas elementos necesario para su buena instalacion) referencia forte o equivalente | m2  | 75,46   | \$ 629.236,35 | \$ 47.482,175,00 | - | 0,00   | \$ -            | 75,46   | \$ 47.482,175,00 | 75,46   | \$ 47.482,174,97 | 0,00 | \$ - | 75,46   | \$ 47.482,175,00 | 0,00 | \$ -          |
| 8.2      | caballete forte 0,6*0,94 m 2mm UPVC o equivalente                                                                                                                                                                        | m   | 7,7     | \$ 122.593,50 | \$ 943.970,00    | + | 0,00   | \$ -            | 7,70    | \$ 943.970,00    | 7,70    | \$ 943.969,95    | 0,00 | \$ - | 7,70    | \$ 943.970,00    | 0,00 | \$ -          |
| SUBTOTAL | CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                 |     |         |               | \$ 48.426,145,00 |   |        |                 |         | \$ 48.426,145,00 |         | \$ 48.426,144,82 |      |      |         | \$ 48.426,145,00 |      | \$ -          |
| 9        | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                 |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |
| 9.1      | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 avg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                    | und | 3       | \$ 150.222,60 | \$ 450.668,00    | + | 0,00   | \$ -            | 3,00    | \$ 450.668,00    | 3,00    | \$ 450.667,80    | 0,00 | \$ - | 3,00    | \$ 450.668,00    | 0,00 | \$ -          |
| 9.2      | suministro e instalacion de salida para interruptor doble en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 avg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                                      | und | 1       | \$ 130.023,90 | \$ 130.024,00    | + | 0,00   | \$ -            | 1,00    | \$ 130.024,00    | 1,00    | \$ 130.023,90    | 0,00 | \$ - | 1,00    | \$ 130.024,00    | 0,00 | \$ -          |
| 9.3      | suministro e instalacion de salida luminaria en techo + roseta pvc en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 avg ducto pvc y caja metalica galvanizada ref. 5800 incluye aparato                                             | und | 4       | \$ 149.983,65 | \$ 599.935,00    | + | 0,00   | \$ -            | 4,00    | \$ 599.935,00    | 4,00    | \$ 599.934,60    | 0,00 | \$ - | 4,00    | \$ 599.935,00    | 0,00 | \$ -          |
| 9.4      | Suministro e instalacion caja y taco 2 polos 15A                                                                                                                                                                         | und | 1       | \$ 269.335,80 | \$ 269.336,00    | + | 0,00   | \$ -            | 1,00    | \$ 269.336,00    | 1,00    | \$ 269.335,80    | 0,00 | \$ - | 1,00    | \$ 269.336,00    | 0,00 | \$ -          |
| SUBTOTAL | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                 |     |         |               | \$ 1.449,962,00  |   |        |                 |         | \$ 1.449,963,00  |         | \$ 1.449,962,10  |      |      |         | \$ 1.449,963,00  |      | \$ -          |
| 10       | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                     |     |         |               |                  |   |        |                 |         |                  |         |                  |      |      |         |                  |      |               |



MUNICIPIO DE SIMITÍ  
NIT: 890480006-1  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR  
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



|               |                                                                                                                         |     |       |                   |                  |       |                   |                   |                 |       |                  |                   |       |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|-------|------------------|
| 10.1          | Suministro e instalacion de puerta metalica con chapa acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo)                       | m2  | 2     | \$ 1.286.655,30   | \$ 2.573.311,00  | 0,00  | \$ -              | \$ 2.573.311,00   | \$ 2.573.310,60 | 0,00  | \$ -             | \$ 2.573.311,00   | 0,00  | \$ -             |
| 10.2          | suministro e instalacion de ventana en tubo rectangular de 1"x1" calibre 20 acabado en esmalte ( incluye anticorrosivo) | m2  | 11,25 | \$ 771.917,85     | \$ 8.684.076,00  | 11,25 | \$ 8.684.076,00   | \$ -              | \$ -            | 11,25 | \$ 8.684.076,00  | \$ 8.684.076,00   | 11,25 | \$ 8.684.076,00  |
| SUBTOTAL      | CARPINTERIA METALICA                                                                                                    |     |       | \$ 11.257,386,00  | \$ 11.257,386,00 |       | \$ 11.257,386,00  | \$ 2.573.310,60   |                 |       | \$ 11.257,386,00 | \$ 11.257,386,00  |       | \$ 11.257,386,00 |
| 11            | OTROS                                                                                                                   |     |       |                   |                  | 0,00  | \$ -              |                   |                 | 0,00  | \$ -             |                   |       | \$ -             |
| 11.1          | Suministro e instalacion de tablero en acrílico fondo cuadrado de 1.20x1.20 m.                                          | und | 1     | \$ 628.079,40     | \$ 628.079,00    | 1,00  | \$ 628.079,00     | \$ -              |                 | 86,02 | \$ 12.304,120,16 | \$ -              | 0,00  | \$ -             |
| 11.2          | Aseo general.                                                                                                           | m2  | 86,02 | \$ 143.037,90     | \$ 12.304,120,00 | 86,02 | \$ 12.304,120,00  | \$ -              |                 |       | \$ 628.079,00    | \$ 628.079,00     |       | \$ 628.079,00    |
| SUBTOTAL      | OTROS                                                                                                                   |     |       | \$ 12.992,200,00  | \$ 12.992,200,00 |       | \$ 12.992,200,00  | \$ -              |                 |       | \$ 628.079,00    | \$ 628.079,00     |       | \$ 628.079,00    |
| 12            | NO PREVISTOS                                                                                                            |     |       |                   |                  |       | \$ -              |                   |                 |       | \$ -             | \$ 4.397,714,00   | 0,00  | \$ -             |
| 12.2          | concreto ciclopedo para cimentacion                                                                                     | m3  |       | \$ 981.106,89     | \$ -             | 4,48  | \$ 4.397,714,00   | \$ 4.397,714,00   | \$ 4.397,713,52 | 0,00  | \$ -             | \$ 4.397,714,00   |       | \$ -             |
| SUBTOTAL      | NO PREVISTOS                                                                                                            |     |       |                   |                  |       | \$ 4.397,714,00   | \$ 4.397,713,52   |                 |       | \$ 4.397,714,00  | \$ 4.397,714,00   |       | \$ -             |
| COSTO DIRECTO |                                                                                                                         |     |       | \$ 210.150,225,00 | \$ 18.949,560,21 |       | \$ 210.150,225,00 | \$ 188.308,015,00 |                 |       | \$ 24.608,240,16 | \$ 210.150,225,00 |       | \$ 21.842,210,00 |



Dado en Simití, Bolívar a los veintiuno (21) días del mes de agosto del año 2025.

ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ  
secretario De Planeación e Infraestructura  
Simití, Bolívar

Anexos:0  
Copias: N/A  
Proyecto:ING. Celeiny Gesell Alcocer Rojas- Contratista  
Revisó: José Alexander Ortiz Rodríguez- secretario de planeación e infraestructura  
Archivado en: Oficina de planeación e infraestructura



## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** identificada con NIT **901413903-7**, con domicilio en **SIMITI-BOLIVAR**.

### CERTIFICA QUE:

El señor **CARLOS JULIO BADILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.193.573.651** celebro con esta entidad el **Contrato de Obra No. CTO 110-12-03-011**, cuyo objeto fue: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR"**, ha recibido a satisfacción el pago total de los honorarios y valores pactados en el mencionado contrato, quedando la entidad **a paz y salvo** por todo concepto contractual y económico con el contratista, hasta la fecha de expedición del presente documento.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.


En constancia se firma en **simiti (Bol)**, a los **18** del mes de **septiembre** de **2025**.



**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**

**CC. 79.993.868**

**R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S**



**CARLOS JULIO BADILLO**

**CC. No. 1.193.573.651**



## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** identificada con NIT **901413903-7**, con domicilio en **SIMITI-BOLIVAR**.

### CERTIFICA QUE:

El señor **PLACIDO ANTONIO BADILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **73.021.869** celebro con esta entidad el **Contrato de Obra No. CTO 110-12-03-011**, cuyo objeto fue: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR"**, ha recibido a satisfacción el pago total de los honorarios y valores pactados en el mencionado contrato, quedando la entidad **a paz y salvo** por todo concepto contractual y económico con el contratista, hasta la fecha de expedición del presente documento.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.


En constancia se firma en simiti (Bol), a los 18 del mes de septiembre de 2025.



**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**

**CC. 79.993.868**

**R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S**



**PLACIDO ANTONIO BADILLO**

**CC. No. 73.021.869**

## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** identificada con NIT **901413903-7**, con domicilio en **SIMITI-BOLIVAR**.

### CERTIFICA QUE:


El señor **LEIDER ANTONIO BADILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.069.178.885** celebro con esta entidad el **Contrato de Obra No. CTO 110-12-03-011**, cuyo objeto fue: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR"**, ha recibido a satisfacción el pago total de los honorarios y valores pactados en el mencionado contrato, quedando la entidad **a paz y salvo** por todo concepto contractual y económico con el contratista, hasta la fecha de expedición del presente documento.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.

En constancia se firma en simiti (Bol), a los 18 del mes de septiembre de 2025.



**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**  
**CC. 79.993.868**  
**R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S**



**LEIDER ANTONIO BADILLO**  
**CC. No. 1.069.178.885**

## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** identificada con NIT **901413903-7**, con domicilio en **SIMITI-BOLIVAR**.

### CERTIFICA QUE:


El señor **JUAN CARLOS PEINADO ARANGO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **9.162.265**, celebro con esta entidad el **Contrato de Obra No. CTO 110-12-03-011**, cuyo objeto fue: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR"**, ha recibido a satisfacción el pago total de los honorarios y valores pactados en el mencionado contrato, quedando la entidad **a paz y salvo** por todo concepto contractual y económico con el contratista, hasta la fecha de expedición del presente documento.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.

En constancia se firma en simiti (Bol), a los 18 del mes de septiembre de 2025.



**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**  
**CC. 79.993.868**  
R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S



**JUAN CARLOS PEINADO ARANGO**  
**CC. No. 9.162.265**



## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S** identificada con NIT **901413903-7**, con domicilio en **SIMITI-BOLIVAR**.

### CERTIFICA QUE:

El señor **DAVINSON TORRES PALLARES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1216967830**, celebro con esta entidad el **Contrato de Obra No. CTO 110-12-03-011**, cuyo objeto fue: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE SAN LUIS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR"**, ha recibido a satisfacción el pago total de los honorarios y valores pactados en el mencionado contrato, quedando la entidad **a paz y salvo** por todo concepto contractual y económico con el contratista, hasta la fecha de expedición del presente documento.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.

En constancia se firma en simiti (Bol), a los 18 del mes de septiembre de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**YIMY ANTONIO OJEDA GUEVARA**  
**CC. 79.993.868**  
**R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YAOG S.A.S**

  
\_\_\_\_\_  
**DAVINSON TORRES PALLARES**  
**CC. No. 1216967830**