

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000085

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Nit: 901441547

CR 7 C 125 08

Tel: (7)4926970Fax:

BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección: TV 45 26 60

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 7056000

Fecha: 14/06/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS

Moneda: COP

Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	\$11.280.528.500,00	\$0,00		\$11.280.528.500,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	\$2.256.105.700,00	\$0,00		\$2.256.105.700,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	\$564.026.425,00	\$0,00		\$564.026.425,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$564.026.425,00	\$107.165.021,00		\$671.191.446,00
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1,0000	\$12.105.000,00	\$2.299.950,00		\$14.404.950,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$4.399.406.115,00	-\$4.399.406.115,00

TOTALES

\$14.676.792.050,00

\$109.464.971,00

-\$4.399.406.115,00

\$10.386.850.906,00

Notas

#\$24-02-00;1684-2020;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 27 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MAYO 2023

ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado


Recibido

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

		VALOR	
ACTA DE OBRA No.	27	MAYO 23	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS			\$ 14.664.687.050
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD			
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS			\$ 14.664.687.050
COSTO DIRECTO		\$ 11.280.528.500	
A	20%	\$ 2.256.105.700	
I	5%	\$ 564.026.425	
U	5%	\$ 564.026.425	
AIU	30%	\$ 3.384.158.550	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ 107.165.021
PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA)			\$ -
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO			
VALOR IVA MANTENIMIENTO RUTINARIO	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO			
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO	19%		\$ -
GESTION PREDIAL (valor basico)			\$ 12.105.000
IVA GESTION PREDIAL	19%		\$ 2.299.950
REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS			
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios			\$ -
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA PREDIAL			\$ 12.105.000
VALOR IVA PREACTA PREDIAL			\$ 2.299.950
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)			
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA BIOSEGURIDAD			\$ -
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD			\$ -
GESTION SOCIAL			\$ -
VALOR UNITARIO BASICO			\$ -
VALOR BASE GRAVABLE 4.5%			\$ -
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE			\$ -
GESTION AMBIENTAL			\$ -
VALOR UNITARIO BASICO			\$ -
COSTO DIRECTO			\$ -
ADMINISTRACION (20%)			\$ -
IMPREVISTO (5%)			\$ -
UTILIDAD (5%)			\$ -
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD 5%			\$ -
VALOR TOTAL BASICO			\$ 14.676.792.050
VALOR TOTAL IVA			\$ 109.464.971
VALOR TOTAL			\$ 14.786.257.021
NOTA: Valor a amortizar acta No.27 : 030%		\$ 4.399.406.115	


INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE

		VALOR	
ACTA DE AJUSTE No.			
VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE			
COSTO DIRECTO		\$ -	
A	20%	\$ -	
I	5%	\$ -	
U	5%	\$ -	
AIU	30%	\$ -	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ -
VALOR TOTAL BASICO			\$ -
VALOR TOTAL IVA			\$ -
VALOR TOTAL			\$ -



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO		MEP-MI-10-4-FIR-1		
						VERSION		1		
						PAGINA				
						FECHA		21	6	2023
								(dd / MM / AAAA)		
UNIDAD EJECUTORA: SMON - Grupo Centro		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA No. 27	VALOR BÁSICO ACTA: \$. 14.878.732.050,00		MES: 1 MAYO 22 - 31 MAYO 23			
CONTRATO No.: 1684 DE 2020 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según el contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las promesas sin suspensiones)		HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indicadas las suspensiones, rebotas)				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2023 (Indique día/mes/año)						
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A								
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$. 453.611.878.000,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$. 61.967.878.735,00						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020		INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$. 214.978.857.834,00						
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha: 5-2023				
						OBRA EJECUTADA				
		ESPECIFICACION	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES										
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Hm	5,00	\$ 3.324.813,00	\$ 16.624.065,00	0,30	\$ 997.444,00
1.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Hm	4,70	\$ 3.324.813,00	\$ 15.624.621,00	0,29	\$ 929.688,00
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	\$ 1.121.488,00	\$ 307.490.200,00	318,00	\$ 35.633.184,00
2.1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	\$ 1.121.488,00	\$ 307.490.200,00	318,00	\$ 35.633.184,00
3	1	210-13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	\$ 75.340,00	\$ 3.393.300,00	0,00	\$ -
3.1	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	\$ 75.340,00	\$ 3.393.300,00	0,00	\$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	\$ 12.480,00	\$ 718.585.920,00	0,00	\$ -
4.1	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	\$ 12.480,00	\$ 718.585.920,00	0,00	\$ -
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.748,00	\$ 49.243,00	\$ 1.612.445.788,00	0,00	\$ -
5.1	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.748,00	\$ 49.243,00	\$ 1.612.445.788,00	0,00	\$ -
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3.249,00	\$ 4.964,00	\$ 16.146.054,00	0,00	\$ -
6.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3.249,00	\$ 4.964,00	\$ 16.146.054,00	0,00	\$ -
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.920,00	\$ 5.959,00	\$ 183.827,00	58.528,00	\$ (8.407.788.264,00)
7.1	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.920,00	\$ 5.959,00	\$ 183.827,00	58.528,00	\$ (8.407.788.264,00)
8	1	220-1		Terraplenes	m3	29.140,00	\$ 13.029,00	\$ 379.052.260,00	4.799,00	\$ 62.430.191,00
8.1	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	29.140,00	\$ 13.029,00	\$ 379.052.260,00	4.799,00	\$ 62.430.191,00
9	1	230-1P		Mojoramiento de la subbase con adición de materiales	m3	57.579,00	\$ 10.299,00	\$ 592.778.805,00	4.509,00	\$ 46.934.905,00
9.1	1-11602	230-1P		Mojoramiento de la subbase con adición de materiales	m3	57.579,00	\$ 10.299,00	\$ 592.778.805,00	4.509,00	\$ 46.934.905,00
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subbase y capas granulares	m2	80.000,00	\$ 1.200,00	\$ 96.000.000,00	0,00	\$ -
10.1	1-11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subbase y capas granulares	m2	80.000,00	\$ 1.200,00	\$ 96.000.000,00	0,00	\$ -
II. SUBBASES, BASES Y ACERADOS										
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	\$ 8.843,00	\$ 309.505.000,00	156.174,00	\$ 1.381.654.682,00
11.1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	\$ 8.843,00	\$ 309.505.000,00	156.174,00	\$ 1.381.654.682,00
12	2	311-13		Alfombrado	m2	26.400,00	\$ 979.745,00	\$ 25.861.180.000,00	130.022,00	\$ 128.468.546,00
12.1	2-11602	311-13		Alfombrado	m2	26.400,00	\$ 979.745,00	\$ 25.861.180.000,00	130.022,00	\$ 128.468.546,00
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	\$ 1.440.098,00	\$ 46.569.561,60	88,00	\$ 127.227.744,00
13.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	\$ 1.440.098,00	\$ 46.569.561,60	88,00	\$ 127.227.744,00
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	49.557,00	\$ 1.161.473,00	\$ 57.524.576,00	0,00	\$ -
14.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	49.557,00	\$ 1.161.473,00	\$ 57.524.576,00	0,00	\$ -
15	2	330-13		Base granular para baches clase A	m3	1.450,00	\$ 1.192.798,00	\$ 1.729.557,00	0,00	\$ -
15.1	2-11602	330-13		Base granular para baches clase A	m3	1.450,00	\$ 1.192.798,00	\$ 1.729.557,00	0,00	\$ -
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										
16	8	400-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CMB-1	m2	180.361,00	\$ 6.083,00	\$ 1.096.730.734,00	54.802,00	\$ 329.770.526,00
16.1	8-11601	400-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CMB-1	m2	180.361,00	\$ 6.083,00	\$ 1.096.730.734,00	54.802,00	\$ 329.770.526,00
17	8	401-13		Riego de las con emulsión asfáltica CMB-1	m2	180.361,00	\$ 6.175,00	\$ 1.114.204.515,00	54.802,00	\$ 335.433.185,00
17.1	8-11601	401-13		Riego de las con emulsión asfáltica CMB-1	m2	180.361,00	\$ 6.175,00	\$ 1.114.204.515,00	54.802,00	\$ 335.433.185,00
18	8	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MEC-15	m3	4.340,00	\$ 8.202.053,00	\$ 35.807.022,00	0,00	\$ -
18.1	8-11601	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MEC-15	m3	4.340,00	\$ 8.202.053,00	\$ 35.807.022,00	0,00	\$ -
19	8	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MEC-15 para baches	m3	560,00	\$ 8.202.053,00	\$ 4.593.129,60	0,00	\$ -
19.1	8-11601	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MEC-15 para baches	m3	560,00	\$ 8.202.053,00	\$ 4.593.129,60	0,00	\$ -
20	8	460-1P		Preciado de pavimento asfáltico	m3	700,00	\$ 83.887,00	\$ 58.720.900,00	10.663,20	\$ 894.503.858,00
20.1	8-11601	460-1P		Preciado de pavimento asfáltico	m3	700,00	\$ 83.887,00	\$ 58.720.900,00	10.663,20	\$ 894.503.858,00
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	\$ 78.663,00	\$ 49.537.690,00	167,10	\$ 13.144.587,00
21.1	8-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	\$ 78.663,00	\$ 49.537.690,00	167,10	\$ 13.144.587,00
IV. PAVIMENTOS DE CONCRETO										
22	8	500-11		Pavimento de concreto hidráulico	m3	41.659,00	\$ 1.656.518,00	\$ 69.195.797.862,00	2.229,50	\$ 3.652.896.081,00
22.1	8-11603	500-11		Pavimento de concreto hidráulico	m3	41.659,00	\$ 1.656.518,00	\$ 69.195.797.862,00	2.229,50	\$ 3.652.896.081,00
V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	\$ 32.491,00	\$ 1.188.179.375,00	0,00	\$ -
23.1	1-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	\$ 32.491,00	\$ 1.188.179.375,00	0,00	\$ -
24	1	620-13		Excavaciones varias en roca no seco	m3	13.758,00	\$ 1.54.512,00	\$ 2.113.587,00	0,00	\$ -
24.1	1-11604	620-13		Excavaciones varias en roca no seco	m3	13.758,00	\$ 1.54.512,00	\$ 2.113.587,00	0,00	\$ -
25	2	610-13		Reforzo para estructuras con suelo	m3	3.454,00	\$ 413.309,872,00	\$ 1.428.220,00	0,00	\$ -
25.1	2-11604	610-13		Reforzo para estructuras con suelo	m3	3.454,00	\$ 413.309,872,00	\$ 1.428.220,00	0,00	\$ -
26	2	610-13		Reforzo para estructuras con relleno	m3	14.183,00	\$ 4.56.040,00	\$ 64.692.320,00	0,00	\$ -
26.1	2-11604	610-13		Reforzo para estructuras con relleno	m3	14.183,00	\$ 4.56.040,00	\$ 64.692.320,00	0,00	\$ -
27	6	621-1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase Ic-28 MPA de diámetro 1,2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	\$ 2.350.411,00	\$ 5.382.441.190,00	0,00	\$ -
27.1	6-11606	621-1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase Ic-28 MPA de diámetro 1,2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	\$ 2.350.411,00	\$ 5.382.441.190,00	0,00	\$ -
28	6	621-1.2P		Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	\$ 780.000,00	\$ 2.496.000.000,00	0,00	\$ -
28.1	6-11606	621-1.2P		Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	\$ 780.000,00	\$ 2.496.000.000,00	0,00	\$ -
29	6	621-13		Alcance alcornoque de 30 toneladas (longitud variable)	m	0,00	\$ 1.911.621,00	\$ -	0,00	\$ -
29.1	6-11606	621-13		Alcance alcornoque de 30 toneladas (longitud variable)	m	0,00	\$ 1.911.621,00	\$ -	0,00	\$ -
30	6	621-13		Alcance alcornoque de 40 toneladas (longitud variable)	m	0,00	\$ 1.194.425.750,00	\$ -	0,00	\$ -
30.1	6-11606	621-13		Alcance alcornoque de 40 toneladas (longitud variable)	m	0,00	\$ 1.194.425.750,00	\$ -	0,00	\$ -
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	\$ 1.750.000,00	\$ 24.393.750.000,00	77,80	\$ 13.560.000,00
31.1	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	\$ 1.750.000,00	\$ 24.393.750.000,00	77,80	\$ 13.560.000,00
31.2	6-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	\$ 1.750.000,00	\$ 24.393.750.000,00	77,80	\$ 13.560.000,00
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	\$ 1.624.980,00	\$ 26.000.240.000,00	846,60	\$ 1.372.000.000,00
32.1	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	\$ 1.624.980,00	\$ 26.000.240.000,00	846,60	\$ 1.372.000.000,00
33	6	630-13		Concreto lanzado para pantallas ancladas (C = 21 MPA)	m3	714,00	\$ 1.134.000,00	\$ 801.214.000,00	0,00	\$ -
33.1	6-11606	630-13		Concreto lanzado para pantallas ancladas (C = 21 MPA)	m3	714,00	\$ 1.134.000,00	\$ 801.214.000,00	0,00	\$ -
34	6	630-13		Concreto clase 24 MPA	m3	661,00	\$ 1.548.739,00	\$ 1.025.437.170,00	37,80	\$ 58.368.775,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP-IMI-R4-4-FR-1 1 1							
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - Grupo Centro		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		SANTANDER		ACTA No. 27		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 14.878.735.950,00		FECHA 21 6 2023 (MES / MES / AÑO)		MES 1 MAYO 22 - 31 MAYO 23	
CONTRATO No. 1684 DE 2020 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL:		DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO O, GESTIÓN PREVENIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOO TENIENTE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		27/05/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año)							
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.878.000,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 61.967.978.735,00									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020		INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 214.978.857.834,00											
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha: 5-2023		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
34.1	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	1.446,00	\$ 5.546.788,00	\$ 8.033.200,00	492,00	\$ 272.849.707,00	-	-	492,00	\$ 272.849.707,00	
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPa Ciclópeo	m3	1.446,00	\$ 4.834.200,00	\$ 7.251.000,00	570,00	\$ 237.564.140,00	-	-	570,00	\$ 237.564.140,00	
35.1	6-11606	630-13		Concreto clase 14 MPa Ciclópeo	m3		\$ 415.902,00	\$ -	4.179,20	\$ 1.738.137.838,00	-	\$ 3.865,90	1.607.835.541,00	\$ 1.607.835.541,00	
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	\$ 4.700,00	\$ 10.793.075.300,00	42.652,80	\$ 200.468.160,00	-	-	42.652,80	\$ 200.468.160,00	
36.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 4.700,00	\$ -	131.199,00	\$ 616.626.300,00	-	-	131.197,00	\$ 616.626.712,00	
36.2	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 4.700,00	\$ -	369.329,70	\$ 1.731.349.990,00	9.737,00	\$ 45.763.900,00	367.566,70	\$ 1.737.563.984,00	
36.3	4-11603	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 4.700,00	\$ -	212.999,40	\$ 1.001.097.180,00	117,00	\$ 549.900,00	61.542,90	\$ 289.251.724,00	
37	6	660-13		Maleta de refuerzo Fy=2-359.2 Mpa.	kg	58.537,20	\$ 4.961,00	\$ 2.903,00	11.514.180,00	\$ 13.584.773,00	-	-	11.514,00	\$ 13.584.773,00	
37.1	4-11604	660-13		Maleta de refuerzo Fy=2-359.2 Mpa.	kg		\$ 4.961,00	\$ -	2.903,00	\$ 14.476.374,00	-	-	2.903,00	\$ 14.476.374,00	
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	\$ 634.703,00	\$ 386.534.127,00	77,60	\$ 49.252.953,00	-	-	77,60	\$ 49.252.953,00	
38.1	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 634.703,00	\$ -	640,00	\$ 406.209.920,00	-	-	640,00	\$ 406.209.920,00	
38.2	6-11604	661-13		Tubería para fibra P.V.C perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	\$ 2.819,00	\$ 1.337.286.958,00	8.960,00	\$ 221.489.542,00	-	-	8.960,00	\$ 221.489.542,00	
38.3	6-11604	661-13		Tubería para fibra P.V.C perforada diámetro 100 mm	m		\$ 2.819,00	\$ -	8.960,00	\$ 25.253.508,00	-	-	8.960,00	\$ 25.253.508,00	
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	\$ 606.138,00	\$ 3.782.301.120,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
40.1	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 606.138,00	\$ -	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	\$ 73.560,00	\$ 1.125.315.000,00	20,00	\$ 1.471.000,00	-	-	20,00	\$ 1.471.000,00	
41.1	6-11606	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		\$ 73.560,00	\$ -	1.947,00	\$ 77.006.850,00	-	-	1.947,00	\$ 77.006.850,00	
42	6	673-13		Geotextil tipo 8 no tejido	m2	72.280,00	\$ 9.833,00	\$ 638.449.240,00	35.404,90	\$ 312.731.450,00	-	-	35.404,90	\$ 312.731.450,00	
42.1	6-11604	673-13		Geotextil tipo 8 no tejido	m2		\$ 9.833,00	\$ -	97.126,00	\$ 958.959.690,00	-	-	97.126,00	\$ 958.959.690,00	
43	6	674-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	\$ 1.109.573,00	\$ 3.918.746.941,00	3.240,00	\$ 3.595.074,00	-	-	3.240,00	\$ 3.595.074,00	
43.1	2-11604	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 1.099.573,00	\$ -	38.772,00	\$ 4.248.364.356,00	-	-	38.772,00	\$ 4.248.364.356,00	
44	6	675-13		Geotextil	m	11.368,00	\$ 1.109.914,00	\$ 1.260.547.824,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
44.1	6-11604	675-13		Geotextil	m		\$ 1.109.914,00	\$ -	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
45	6	676-13		Óleo horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	16.920,00	\$ 1.117.864,00	\$ 1.884.566.860,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
45.1	6-11606	676-13		Óleo horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m		\$ 1.117.864,00	\$ -	109,00	\$ 1.216.500.000,00	-	-	109,00	\$ 1.216.500.000,00	
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	\$ 240.295,00	\$ 310.344.860,00	958,00	\$ 230.116.390,00	-	-	958,00	\$ 230.116.390,00	
46.1	6-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 240.295,00	\$ -	1.800,00	\$ 432.531.000,00	-	-	1.800,00	\$ 432.531.000,00	
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
47	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	\$ 1.894,00	\$ 196.757.296,00	369.484,00	\$ 666.549.136,00	-	-	369.484,00	\$ 666.549.136,00	
47.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.894,00	\$ -	1.166.516,00	\$ 2.102.590.884,00	51.872,00	\$ 93.577.088,00	1.058.845,00	\$ 1.910.156.380,00	
48	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	\$ 22.657,00	\$ 7.929.950,00	243,00	\$ 5.505.651,00	-	-	243,00	\$ 5.505.651,00	
48.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.657,00	\$ -	10.107,00	\$ 228.994.299,00	-	-	3.507,70	\$ 79.473.960,00	
49	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	1.644,00	\$ 8.328,00	\$ 13.691.232,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
49.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u		\$ 8.328,00	\$ -	15.644,00	\$ 130.263.232,00	-	-	1.644,00	\$ 13.691.232,00	
50	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	\$ 393.178,00	\$ 77.062.888,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
50.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 393.178,00	\$ -	196,00	\$ 77.062.888,00	58,00	\$ 22.804.324,00	58,00	\$ 22.804.324,00	
51	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delimitador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	\$ 322.901,00	\$ 6.458.020,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
51.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delimitador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		\$ 322.901,00	\$ -	50,00	\$ 16.145.050,00	-	-	0,00	\$ -	
52	4	720-13		Poste de referencia	u	27,00	\$ 251.841,00	\$ 6.799.707,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
52.1	4-11607	720-13		Poste de referencia	u		\$ 251.841,00	\$ -	27,00	\$ 6.799.707,00	-	-	0,00	\$ -	
53	4	730-13		Defensa metálica	m	4.100,00	\$ 228.076,00	\$ 937.571.600,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
53.1	4-11607	730-13		Defensa metálica	m		\$ 228.076,00	\$ -	2.548,00	\$ 582.566.448,00	-	-	0,00	\$ -	
54	4	730-13		Sección trial	u	100,00	\$ 1.002.470,00	\$ 1.002.470,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
54.1	4-11607	730-13		Sección trial	u		\$ 1.002.470,00	\$ -	165,00	\$ 164.406.000,00	-	-	0,00	\$ -	
55	4	730-13		Capitaneos	u	1.039,00	\$ 2.319.900,00	\$ 2.319.900,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
55.1	4-11607	730-13		Capitaneos	u		\$ 2.319.900,00	\$ -	800,00	\$ 1.856.000,00	-	-	0,00	\$ -	
VII - OBRAS VERTICALES															
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	\$ 17.853,00	\$ 5.355.900,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
56.1	6-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		\$ 17.853,00	\$ -	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	\$ 31.499,00	\$ 4.724.850,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
57.1	6-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 31.499,00	\$ -	3.920,00	\$ 123.012.480,00	-	-	0,00	\$ -	
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de concreto	m2	16.120,00	\$ 14.372,00	\$ 231.156.840,00	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
58.1	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de concreto	m2		\$ 14.372,00	\$ -	120,00	\$ 1.724.640.000,00	-	-	0,00	\$ -	
VIII - TRANSPORTES															
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	\$ 1.100,00	\$ 9.829.362.400,00	53.013,00	\$ 58.314.300,00	-	-	53.013,00	\$ 58.314.300,00	
59.1	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1.100,00	\$ -	4.788.911,50	\$ 5.267.862.850,00	98.125,00	\$ 63.937.500,00	4.996.985,50	\$ 5.096.684.496,00	
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	\$ 1.100,00	\$ 668.250.000,00	47.934,00	\$ 520.227.400,00	-	-	47.934,00	\$ 520.227.400,00	
60.1	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$ 1.100,00	\$ -	1.586.218,50	\$ 1.744.840.350,00	-	-	1.586.218,50	\$ 1.744.840.350,00	
ITEM NO PREVISTOS															
61	8	700-1.P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m		\$ 1.443,00	\$ -	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
61.1	8-11607	700-1.P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m		\$ 1.443,00	\$ -	225.494,00	\$ 325.387.842,00	-	-	225.494,00	\$ 325.387.842,00	
62	8	700-3.P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2		\$ 19.052,00	\$ -	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -	
62.1	8-11607	700-3.P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2		\$ 19.052,00	\$ -	685,10	\$ 13.062.325,00	-	-	671,70	\$ 12.797.228,00	



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MI-R-4-FR-1																																											
VERSION 1												PÁGINA																																											
FECHA 21 6 2023 (Día / Mes / Año)												MAYO 22 - 31 MAYO 23																																											
UNIDAD EJECUTORA: SIMON - Ciudad Centro DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 27 VALOR BÁSICO ACTA: \$. 14.676.792.050,00 ACTA FINAL																																																							
CONTRATO No.: 1684 DE 2020 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA QUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/09/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año)																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tiempo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$. 653.611.878.000,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$. 61.967.978.735,00																																									
CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha: 5-2023										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$. 714.978.857.834,00																																													
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA																																											
			GRAL.	PART.								PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																									
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																								
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																																							
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																																							
<table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr><tr><td>OBRA</td><td>\$ 14.664.687.050,00</td><td>\$ 107.165.021,00</td><td>\$ 14.771.852.071</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 12.105.000,00</td><td>\$ 2.299.950,00</td><td>\$ 14.404.950</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 14.676.792.050,00</td><td>\$ 109.464.971,00</td><td>\$ 14.786.257.021</td></tr></table>																	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ 14.664.687.050,00	\$ 107.165.021,00	\$ 14.771.852.071	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 12.105.000,00	\$ 2.299.950,00	\$ 14.404.950	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 14.676.792.050,00	\$ 109.464.971,00	\$ 14.786.257.021
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																				
OBRA	\$ 14.664.687.050,00	\$ 107.165.021,00	\$ 14.771.852.071																																																				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 12.105.000,00	\$ 2.299.950,00	\$ 14.404.950																																																				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 14.676.792.050,00	\$ 109.464.971,00	\$ 14.786.257.021																																																				
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																							
<table><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr><tr><td>I</td><td>\$ (386.800.548)</td><td>\$ 5.332.649.634</td></tr><tr><td>II</td><td>\$ 66.260.394</td><td>\$ 10.131.713.548</td></tr><tr><td>III</td><td>\$ 390.216.527</td><td>\$ 24.092.276.559</td></tr><tr><td>IV</td><td>\$ (1.353.334.474)</td><td>\$ 2.707.156.512</td></tr><tr><td>V</td><td>\$ 442.724.620</td><td>\$ 27.582.108.034</td></tr><tr><td>VI</td><td>\$ 116.381.412</td><td>\$ 2.698.180.683</td></tr><tr><td>VII</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VIII</td><td>\$ 63.937.500</td><td>\$ 7.136.493.978</td></tr><tr><td>IX</td><td>\$ 15.325.301.619</td><td>\$ 71.229.930.067</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 14.664.687.050</td><td>\$ 150.910.509.016</td></tr></table>																G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	I	\$ (386.800.548)	\$ 5.332.649.634	II	\$ 66.260.394	\$ 10.131.713.548	III	\$ 390.216.527	\$ 24.092.276.559	IV	\$ (1.353.334.474)	\$ 2.707.156.512	V	\$ 442.724.620	\$ 27.582.108.034	VI	\$ 116.381.412	\$ 2.698.180.683	VII	\$ -	\$ -	VIII	\$ 63.937.500	\$ 7.136.493.978	IX	\$ 15.325.301.619	\$ 71.229.930.067	TOTAL	\$ 14.664.687.050	\$ 150.910.509.016							
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																					
I	\$ (386.800.548)	\$ 5.332.649.634																																																					
II	\$ 66.260.394	\$ 10.131.713.548																																																					
III	\$ 390.216.527	\$ 24.092.276.559																																																					
IV	\$ (1.353.334.474)	\$ 2.707.156.512																																																					
V	\$ 442.724.620	\$ 27.582.108.034																																																					
VI	\$ 116.381.412	\$ 2.698.180.683																																																					
VII	\$ -	\$ -																																																					
VIII	\$ 63.937.500	\$ 7.136.493.978																																																					
IX	\$ 15.325.301.619	\$ 71.229.930.067																																																					
TOTAL	\$ 14.664.687.050	\$ 150.910.509.016																																																					
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																																																							
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																																																							
<table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1 Obras de Exploración</td><td>\$ 2.946.348.789,00</td><td>\$ 13.386.228.335</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 4.389.335.900,00</td><td>\$ 39.113.315.181</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ 941.537.500,00</td><td>\$ 8.014.093.980</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 599.633.249,00</td><td>\$ 3.390.612.402</td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td>\$ 2.486.046.090,00</td><td>\$ 2.486.046.090</td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ 2.398.100.334,00</td><td>\$ 19.900.583.629</td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinituras, geotextiles</td><td>\$ 903.685.188,00</td><td>\$ 64.639.629.399</td></tr><tr><td>(N) Items no sujetos a ajuste</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>																GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1 Obras de Exploración	\$ 2.946.348.789,00	\$ 13.386.228.335	2 Sub-bases y bases	\$ 4.389.335.900,00	\$ 39.113.315.181	3 Transporte de materiales	\$ 941.537.500,00	\$ 8.014.093.980	4 Aceros y elementos metálicos	\$ 599.633.249,00	\$ 3.390.612.402	5 Acero Estructural y cables de acero	\$ 2.486.046.090,00	\$ 2.486.046.090	6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 2.398.100.334,00	\$ 19.900.583.629	7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	8 Pavimentaciones con asfalto, pinituras, geotextiles	\$ 903.685.188,00	\$ 64.639.629.399	(N) Items no sujetos a ajuste	\$ -	\$ -										
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																					
1 Obras de Exploración	\$ 2.946.348.789,00	\$ 13.386.228.335																																																					
2 Sub-bases y bases	\$ 4.389.335.900,00	\$ 39.113.315.181																																																					
3 Transporte de materiales	\$ 941.537.500,00	\$ 8.014.093.980																																																					
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 599.633.249,00	\$ 3.390.612.402																																																					
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ 2.486.046.090,00	\$ 2.486.046.090																																																					
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 2.398.100.334,00	\$ 19.900.583.629																																																					
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -																																																					
8 Pavimentaciones con asfalto, pinituras, geotextiles	\$ 903.685.188,00	\$ 64.639.629.399																																																					
(N) Items no sujetos a ajuste	\$ -	\$ -																																																					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$. 14.676.792.050																																																							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$. 10.777.395.956																																																							
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) \$. 10.386.850.906																																																							
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE																																																							
OBSERVACIONES:																																																							
Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 27 correspondiente al mes de Mayo de 2023, y teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de Items del día 30 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el índice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICOP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmulas de ajuste", se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los índices ICOCIV en la siguiente tabla:																																																							
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV																																																							
** Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE.																																																							
<table><tr><th>CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>11001 Preliminares y exploración</td><td>\$ 519.348.872</td><td>\$ 4.930.954.338,00</td></tr><tr><td>11002 Arriados, subterráneos y bases</td><td>\$ 4.965.596.246</td><td>\$ 20.131.824.923,00</td></tr><tr><td>11003 Pavimentos asfálticos y concreto</td><td>\$ 2.289.470.104</td><td>\$ 50.853.023.889,00</td></tr><tr><td>11004 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ 927.472.310</td><td>\$ 38.950.185.222,00</td></tr><tr><td>11005 Obras de urbanismo</td><td>\$ -</td><td>\$ 68.451.755,00</td></tr><tr><td>11006 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ 4.289.907.464</td><td>\$ 11.803.501.429,00</td></tr><tr><td>11007 Señalización y control de tránsito</td><td>\$ 116.381.412</td><td>\$ 2.337.675.080,00</td></tr><tr><td>11008 Transporte y almacenamiento</td><td>\$ 941.537.500</td><td>\$ 7.436.562.280,00</td></tr><tr><td>14103 Estructura superestructura, superestructura y andenes</td><td>\$ 2.486.046.090</td><td>\$ 2.486.046.090,00</td></tr><tr><td>14102 Subestructura y cimentación</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>TOTAL ICOCIV</td><td>\$ 14.664.687.050</td><td>\$ 129.286.481.506,00</td></tr></table>																CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	11001 Preliminares y exploración	\$ 519.348.872	\$ 4.930.954.338,00	11002 Arriados, subterráneos y bases	\$ 4.965.596.246	\$ 20.131.824.923,00	11003 Pavimentos asfálticos y concreto	\$ 2.289.470.104	\$ 50.853.023.889,00	11004 Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 927.472.310	\$ 38.950.185.222,00	11005 Obras de urbanismo	\$ -	\$ 68.451.755,00	11006 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 4.289.907.464	\$ 11.803.501.429,00	11007 Señalización y control de tránsito	\$ 116.381.412	\$ 2.337.675.080,00	11008 Transporte y almacenamiento	\$ 941.537.500	\$ 7.436.562.280,00	14103 Estructura superestructura, superestructura y andenes	\$ 2.486.046.090	\$ 2.486.046.090,00	14102 Subestructura y cimentación	\$ -	\$ -	TOTAL ICOCIV	\$ 14.664.687.050	\$ 129.286.481.506,00				
CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																					
11001 Preliminares y exploración	\$ 519.348.872	\$ 4.930.954.338,00																																																					
11002 Arriados, subterráneos y bases	\$ 4.965.596.246	\$ 20.131.824.923,00																																																					
11003 Pavimentos asfálticos y concreto	\$ 2.289.470.104	\$ 50.853.023.889,00																																																					
11004 Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 927.472.310	\$ 38.950.185.222,00																																																					
11005 Obras de urbanismo	\$ -	\$ 68.451.755,00																																																					
11006 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 4.289.907.464	\$ 11.803.501.429,00																																																					
11007 Señalización y control de tránsito	\$ 116.381.412	\$ 2.337.675.080,00																																																					
11008 Transporte y almacenamiento	\$ 941.537.500	\$ 7.436.562.280,00																																																					
14103 Estructura superestructura, superestructura y andenes	\$ 2.486.046.090	\$ 2.486.046.090,00																																																					
14102 Subestructura y cimentación	\$ -	\$ -																																																					
TOTAL ICOCIV	\$ 14.664.687.050	\$ 129.286.481.506,00																																																					
NOTAS:																																																							
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.																																																							
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																																																							
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																																																							
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																																																							
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																																																							
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																																																							
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor declara constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental y calidad de los materiales y el PMT.																																																							
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuáles de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																							
9. El valor básico del acta es \$ 14.676.792.050,00 y la amortización es \$4399406 115,00 equivalente al 030%, el valor de IVA es \$ 109.464.971,00, la factura es \$ 10.386.850.906																																																							
5. El valor del acta básico es \$ 14.676.792.050,00, la amortización es 30% que corresponde en la presente acta a \$4399406 115,00																																																							
Para constancia de lo anterior firman																																																							
 Firma: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula No. 05202-66520 ANT  Firma: SANTIAGO PAEZ TALERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula No. 25202-40972 CND																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.																																																							



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	☒ 27	1 MAYO 23 - 31 MAYO 23
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE		
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	859822	RUBRO No.	C-2401-0600-86-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$10.386.850.906
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	\$10.386.850.906

Firmado
digitalmente por
LILIANA IVONNE
ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP859822;20;10386850906
SMCN GCEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 27 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7
SMCN GCEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 27 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7 RP859822;20;10386850906

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1684 DE 2020	Contratista	CONSORCIO ISLA SANTANDER	
Objeto del Contrat	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.			
Acta Obra N° 27	Valor básico	\$ 14.676.792.050	Período	1 MAYO 23 - 31 MAYO 23
Valor Incluido Iva	\$	14.786.257.021		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	\$ 28.450.803,48	\$ -		\$ 28.450.803
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	\$ 726.627.755,00	\$ -		\$ 726.627.755
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	\$ 4.791.737,71			\$ 4.791.738
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	\$ 363.031.812,31			\$ 363.031.812
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	\$ -			\$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	\$ -			\$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	\$ 2.941.403.707,28	\$ -		\$ 2.941.403.707
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	\$ -			\$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	\$ 82.455.688,42	\$ -		\$ 82.455.688
10	5504	PR 34 + 000 a PR 36 + 550	\$ 8.713.126,92			\$ 8.713.127
11	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	\$ 306.426.761,29			\$ 306.426.761
12	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	\$ 6.920.584.939,20			\$ 6.920.584.939
13	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	\$ 3.403.770.689,15	\$ -		\$ 3.403.770.689
						\$ -
TOTALES			\$ 14.786.257.021	\$ -	0	\$ 14.786.257.021


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	\$ -	
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ -	
	MUNICIPIO 3	CERINZA	\$ -	
	MUNICIPIO 4	BELÉN	\$ 18.521.420	\$ 18.387.053
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	\$ 9.929.384	\$ 9.857.349
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	\$ -	
	MUNICIPIO 7	SUSACON	\$ 726.627.755	\$ 721.356.305
	MUNICIPIO 8	SOATA	\$ 4.791.738	\$ 4.756.975
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	\$ -	
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	\$ 363.031.812	\$ 360.398.134
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		\$ 1.122.902.109	\$ 1.114.755.816

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	\$ 2.941.403.707	\$ 2.920.064.772,40
	MUNICIPIO 2	ENCISO	\$ -	
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	\$ 82.455.688	\$ 81.857.499
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	\$ 8.713.127	\$ 8.649.916
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	\$ 306.426.761	\$ 304.203.734
	MUNICIPIO 6	CERRITO	\$ 6.920.584.939	\$ 6.868.182.882
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		\$ 10.259.584.223	\$ 10.182.958.803

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	\$ 3.403.770.689	\$ 3.379.077.431
	MUNICIPIO 2	CACOTA	\$ -	
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	\$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ 3.403.770.689	\$ 3.379.077.431

VALOR TOTAL BASICO TOTAL		\$ 14.786.257.021	\$ 14.676.792.050
---------------------------------	--	-------------------	-------------------



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
 CONSORCIO ISLA SANTANDER
 05202-66520 ANT.
CONTRATISTA



Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
 CONSORCIO SAIN
 25202-40972 CND
INTERVENTOR

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA							
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				27		FECHA 31 MAYO 2023 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA		Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MÓDULO 1.				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		29 OCTUBRE 2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	E E	T E	M E	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
2. Información y Divulgación	Volantes	Unitario	10000	\$ 400	\$ 4.000.000	X			\$ 4.214.200	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 263.388	\$ 3.950.812		
	Abanicos	Unitario	1000	\$ 1.000	\$ 1.500.000	X			\$ 1.580.325	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 1.053.550	\$ 526.775		
	Pasacalles	Unitario	15	\$ 350.000	\$ 5.250.000	X			\$ 5.531.138	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	14	\$ 4.256.342	\$ 1.274.796		
	1. Folletos inicio de Contrato	Unitario	3000	\$ 360	\$ 1.080.000	X			\$ 1.137.834	2000	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	3000	\$ 1.137.834	\$ -		
	Avisos	Unitario	6	\$ 450.000	\$ 2.700.000	X			\$ 2.844.585	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 1.833.177	\$ 1.011.408		
	2. Cuñas radiales	Campañas	30	\$ 1.500.000	\$ 45.000.000	X			\$ 47.409.750	3	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	17	\$ 17.804.995	\$ 29.604.755		
	Perifoneo	Campañas	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000	X			\$ 1.580.325	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	3	\$ 1.422.293	\$ 158.032		
	3. Logística para reuniones extraordinarias	Global	1	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	X			\$ 22.124.550	1	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	Global	\$ 14.630.340	\$ 7.494.210		
5. Cultura vital y participación comunitaria	Campaña # 1 Boletines de cambel	Unitario	1000	\$ 1.500	\$ 1.500.000	X			\$ 1.580.325	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 1.158.892	\$ 421.433		
	Campaña # 2 Taller pedagógico de seguridad vial Kit de seguridad vial	Global	150	\$ 50.000	\$ 7.500.000	X			\$ 7.901.625	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	150	\$ 4.625.464	\$ 3.276.161		
	Campaña # 3 Bicicuarios	Unitario	500	\$ 10.000	\$ 5.000.000	X			\$ 5.267.750	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	500	\$ 5.198.742	\$ 69.008		
	4. Campaña # 4 Talleres Pedagógicos	Unitario	6	\$ 500.000	\$ 3.000.000	X			\$ 3.160.650	3	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	3	\$ 851.058	\$ 2.309.592		
	5. Logística para reuniones con el Comité de Participación Comunitaria	Unitario	17	\$ 200.000	\$ 3.400.000	X			\$ 3.582.070	2	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	9	\$ 1.101.487	\$ 2.480.583		
7. Obras con participación comunitaria	6. Mejoramiento y mantenimiento de la Institución Educativa Susana Guillemin Sede Caracoles Bajo del municipio de Belén-Boyaca.	Global	1	\$ 59.525.935	\$ 59.525.935	X			\$ 82.713.549	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 62.818.904	\$ -	105.355	
	7. Adecuación de las instalaciones locativas de la sede Escuela Rural Siberia del municipio del Cerreto-Santander.	Global	1	\$ 60.840.057	\$ 60.840.057	X			\$ 64.098.042	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 64.098.042	\$ -	0	
	8. Adecuación y mantenimiento de la cancha de microfútbol del barrio Santo Domingo del municipio de Capitanejo- Santander.	Global	1	\$ 83.283.963	\$ 83.283.963	X			\$ 87.743.819	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 87.743.819	\$ -	0	
	9. Adecuación de las instalaciones locativas de la sede Escuela Rural Llano Grande, del municipio de Chitagá (Norte de Santander).	Global	1	\$ 54.245.872	\$ 54.245.872	X			\$ 57.150.528	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 57.150.528	\$ -	0	

7. Obras con participación comunitario	10. Mejoramiento y mantenimiento de la Institución Educativa Susana Guillermín sede Caracoles Alto municipio de Belén (Boyacá).	Global	1	\$ 53.305.540	\$ 53.305.540	X	\$ 56.160.052	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 56.160.052	\$ -	0
	11. Imprevistos OPC	Global	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	X	\$ 52.677.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 22.715.313	\$ 29.962.187	
	12. Proyecciones OPC	Global	1	\$ 1.140.000.000	\$ 1.140.000.000	X	\$ 1.201.047.000	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.201.047.000	
8. Protección al patrimonio arqueológico	Arqueología preventiva	Global	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	X	\$ 21.071.000	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 21.071.000	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPRELIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPRELIAL (\$)	20	2022	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPRELIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
Gestión SocioPreLial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - UMV	Unitario	1	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	X	\$ 73.748.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 73.748.500	
Gestión SocioPreLial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100	
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - UME	Unitario	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	X	\$ 2.633.875	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.633.875	
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100	
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal UMV	Unitario	1	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	X	\$ 73.748.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 73.748.500	
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100	
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100	
	Proyección Factor UMV	Unitario	1	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	X	\$ 73.748.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 73.748.500	
	Proyección Factor TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100	
	Proyección Factor Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100	

4. RESUMEN			
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	\$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	\$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	1.541.074.371
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	1.947.098.591
			20,85%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	

6. FIRMAS	
Firma: Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal Contratista ☒ Apoderado ☐ Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT	Firma: Nombre: LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 111794 COLPSIC

Firma: Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoría ☒ Apoderado ☐ Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND	Firma: Nombre: DORY SMITH CARO JIMENEZ Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional No.: Resolución 9522/05
---	--

NOTAS:

- Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
- Solo serán reconocidos los pre-actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
- * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
- ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
- En los numerales 2 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN TERRITORIAL
AGENCIA DE GRANDES PROYECTOS	SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 27

LUCRO LÍQUIDO		(Indicar com sinal %)		Resolução N°		(Indicar N° da Resolução da Resolução, sem o ano)		NO LICENCIADO (PMA e PAGA)		☐		☐	
CONTRATO TOTAL		CONCORDIA DA 1ª ENTIDADE						INTERVENIENTES		CONCORDIA 2ª			

OBJETO INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA QUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

Nº CONTRATO	1912 DE 2020	FECHA DE INICIO	17/03/2021	FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2022
-------------	--------------	-----------------	------------	----------------------	------------

Valor Inicial Contrato Interventoría	\$	7.199.841.492,0
Valor Adicional res.	\$	1.500.000.000,0
Valor Adicional res.	\$	-
Valor Adicional res.	\$	-
Valor Total	\$	8.699.841.492,0

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _____ FOLIO _____										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO <i>(Anexar según corresponda)</i>	OBSERVACIONES						
CODIGO / FOLIO	NOMBRE DEL INSURTO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR			CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO SIN IVA (\$)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:				CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)		
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PREVISTO	REALIZADO				REVISIÓN	COMPLEMENTACIÓN	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ITEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)		VALOR ITEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ITEM NO PREVISTO (\$)	OTRO							N/A	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)
									SUBTOTAL	\$ 0.00		\$ 0		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0			\$ 0	\$ 0.00		

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no podrá por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar si

 **Firmado** con la modificación contractual correspondiente.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Vo. Bo. Firma _____
 Nombre : **GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO**
 Profesional Ambiental
 Interventor/a
 Matrícula No. : **54238142488 NTS**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICIÓN PREDIAL				CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1		
						FECHA	17/05/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		SANTANDER		
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO								
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1						
CONTRATO DE OBRA No		1684 de 2020		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1912 de 2020		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO ISLA SANTANDER		NOMBRE INTERVENTORIA		CONSORCIO SAIN		
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)		Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)						
2. DESCRIPCIÓN								
PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo			
CA 035-F1	890.207.840 28.052.034	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO	KM 8+367 D	KM 8+460 D	\$	47.654.316,00	PREACTA 11	
Firma		Firma						
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE		Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ						
Profesional Predial Contratista		Profesional Predial Interventor						
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL		Matrícula Profesional No: 25335144832 CND						
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.								
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.								


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PRO: ESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYEC MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA	17/05/2023 (Día / Mes / Año)
NIDAD EJECU RA: ERENCIA GRANDES PROYECTOS 3	PRE ACTA PREDIAL No: 27
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	PERIODO - MES: MAYO DE 2023
	FECHA ELABORACION: 17 de mayo de 2023

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO														
NTRAT DE OBRA No: 1684 de 2020										PLAZO ACUMULADO: 32 MESES				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO: GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS RE: IONES" MODULO 1										N.A				
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER										FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/09/2023				
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarrachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)										\$ 61.967.978.735.00				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1912 de 2020										VALOR ADICIÓN No 1: \$ 61.967.978.735.00				
VALOR TOTAL ADICIONES:														

2. DESCRIPCIÓN														
No. Predio	Propietario	Ficha	Correc. Ficha	Estudio Título	Avaluo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios				Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratorio	compraventa Mejoras
CA 035-F1	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELA BALLESTEROS CENTENO									11				
001-I-T1-MCDP	LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO	19		19	20									
002-I-T2-MCDP	CRISTIANCHO PATINO MARIA-MERCEDES Y OTRA	16		16	20									
003-I-T2-MCDP	ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA	19		19	20									
005-I-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS	16		16	20									
006-D-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO	16		16	19	27	27							
007-I-T2-MCDP	RODRIGO GALVIS CACERES	16		16	20	27	27							
009-D-T2-MCDP	CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS	16		16	20	27	27							
010-D-T2-MCDP	ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO	16		16	19									
011-D-T2-MCDP	JOSE CERAFIGO CALDERON TARAZONA Y OTROS	17		17	20									
012-D-T2-MCDP	FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA	16		16	19	27	27							
013-A-ID-T2-MCDP	RUDENINDO CASTRO ARIAS Y OTRA	16		16	27									
014-D-T2-MCDP	ORTIZ JAIMES CHELO	16		16	19									
015-D-T2-MCDP	ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA	17		17	19									
016-D-T2-MCDP	MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS	17		19	20									
017-ID-T2-MCDP	SALINAS RANGEL JORGE	16		16	20	27	27							
018-I-T2-MCDP	JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO Y OTRA	17		17	19									
019-ID-T2-MCDP	PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO	17		17	20									
020-D-T2-MCDP	CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO	16		16	19									
021-D-T2-MCDP	BASTO MANOSALVA MAXIMINA	17		17	19	27	27							
022-I-T2-MCDP	LUZ EDILMA CALDERÓN BASTO Y OTRA	17		17	19									
023-D-T2-MCDP	BASTO ORTIZ GONZALO	17		17	20									
024-D-T2-MCDP	LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO	16		16	20	27	27							
025-ID-T2-MCDP	JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS Y OTRA	17		17	27									
025-A-I-T2-MCDP	ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA	16		16	19	20	27							
026-I-T2-MCDP	VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO	16		16	19	20	27							
026A-ID-T2-MCDP	EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN Y OTROS	17		17	19	20	27							
026B-ID-T2-MCDP	ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ	16		16	19	27	27							
026C-ID-T2-MCDP	CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO	16		16	19	27	27							
027-D-T2-MCDP	SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS	17		19	17									
028-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	16		16	19	20	27							
029-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	17		17	17	20	27							
030-I-T2-MCDP	SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS	16		16	19	27	27							
031-I-T2-MCDP	CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL	16		16	19									
032-I-T2-MCDP	JULIO CESAR CONDE OSORIO	16		16	19	20	27							
033-I-T2-MCDP	PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO	16		16	19	27	27							
034-I-T2-MCDP	MUNICIPIO DE CERRITO	17		17	17									
035-I-T2-MCDP	MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO	17		19	17	27	27							
036-I-T2-MCDP	CORREA MORENO MARGARITA	17		17	17	20								
037-I-T2-MCDP	FRONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS	17		17	27									
038-D-T2-MCDP	MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO	16		16	19									
TOTAL		0	0	0	3	12	17	0	0	0	0	0	0	0
Precata gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 16 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 17 16 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 19 2 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 20 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Precata gestión y adquisición No 27 0 0 0 0 3 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0														
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		40	0	40	40	19	17	0	0	1	0	0	0	0
Firma: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Profesional Predial Contratista Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL														
Firma: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ Profesional Predial Interventor Matrícula Profesional No: 25335144832 CND														

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL		CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

				FECHA	17/05/2023 (Día / Mes / Año)
INFORMACIÓN GENERAL					
1. UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	
3. AÑO	2023	MES	MAYO		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarrachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)				TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020					
7. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1					
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA SANTANDER		NIT	901441547-7
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO SAIN		NIT	901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:				1912 de 2020	
11. PLAZO INICIAL:		18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	17/03/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA
14. PLAZO ACUMULADO:		32 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2023
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	\$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: \$ 1.300.000.000,00
II. INFORMACIÓN FINANCIERA					
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):				\$ 153.011.879.099,00	
21. VR. ANTICIPO:				\$ 43.453.435.234,00	
22. VR. ADICIÓN No 1:				\$ 61.967.978.735,00	
23. VR. ADICIÓN No 2:				\$ 0,00	
23. VR. ADICIÓN No 3:				\$ 0,00	
23. VR. ADICIÓN No 4:				\$ 0,00	
23. VR. ADICIÓN No 5:				\$ 0,00	
24. VR. TOTAL ADICIONES:				\$ 61.967.978.735,00	
25. VR. TOTAL ACUMULADO:				\$ 214.979.857.834,00	
III. INFORMACIÓN BASE LIQUIDACIÓN					
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)			CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	\$ 1.394.000,00	0	
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	\$ 2.788.000,00	0	
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVÍAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	\$ 1.045.000,00	0	
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	\$ 348.500,00	0	
	30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	\$ 1.074.000,00	0	
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA	0	\$ 805.500,00	0	
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	\$ 268.500,00	0	
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	\$ 754.000,00	0	
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	\$ 377.000,00	0	
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	\$ 377.000,00	0	
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	\$ 320.000,00	0	
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	\$ 217.000,00	0	
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	3	\$ 1.340.000,00	4.020.000	
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	\$ 2.680.000,00	0	
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	\$ 860.000,00	0	
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	\$ 430.000,00	0	
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	\$ 0,00	0	
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	\$ 0,00	0	
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	12	\$ 346.500,00	4.158.000	
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	17	\$ 231.000,00	3.927.000	
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	\$ 346.500,00	0	
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	\$ 231.000,00	0	
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 115.500,00	0	
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVÍAS	0	\$ 462.000,00	0	
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 231.000,00	0	
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	\$ 231.000,00	0	
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	\$ 321.000,00	0	
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 321.000,00	0	
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 107.000,00	0	
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	\$ 749.000,00	0	
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	\$ 642.000,00	0	
	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	\$ 150.000,00	0	
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	\$ 300.000,00	0	
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	\$ 150.000,00	0	
	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 150.000,00	0	
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	\$ 640.000,00	0	
	SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61	32		12.105.000	
IVA				2.299.950	
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				14.404.950	

. PAGOS ME SUALES POR ADQUISICIÓN PR DIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha- Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	VALOR AVA UO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CO ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACION S D PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	\$	-
63. SUBTOTAL PAGOS PEDIALES (2)	\$	-
64. OTROS	\$	-
65. IVA	\$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$	-
IV. VALORES LIQUIDADOS		
67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	\$	12.105.000,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	\$	2.299.950,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	\$	14.404.950,00
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	\$	14.404.950,00
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS		
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PEDIALES	\$	377.167.149,00
72. GESTIÓN PREDIAL	\$	12.105.000,00
73. DESEMBOLSOS PEDIALES	\$	-
74. OTROS	\$	-
75. IVA	\$	2.299.950,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	\$	391.572.099,00
77. SALDO POR EJECUTAR	\$	908.427.901,00

VI. FIRMAS			
FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
Firma del Contratista		Firma del Interventor	
Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO			
NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRES Y APELLIDOS	
SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE		SANTIAGO PAEZ TABLERO	
C.C. X_ C.E. _	NUMERO	C.C. X C.E. _	NUMERO
	71.714.292		79.339.188
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO
	05202-66520 ANT		25202-40972 CND
Representante Legal	☒	Apoderado	☐
		Representante Legal	☒
			Apoderado
			☐

NOTAS

- Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
- Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
- El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.


ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

[illegible]

SS 32141

Bogotá D. C., 06 de junio de 2023

Ingeniero
PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN
CONSORCIO SAIN
Calle 70 Bis No.4-60
PBX: (57) (1) 3215958
Inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
Ingpedronel@yahoo.es
Bogotá



Asunto: Respuesta comunicado- 2023-447-IDP-848-ajuste a las Observaciones de la remisión del Pre-acta predial No.27-mayo 2023.

Referencia: Contrato 1912 de 2020 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1.

Respetado Ingeniero Pedro Nel,

Se evidencia la corrección de las observaciones realizadas al Pre-acta No. 27 del mes de mayo de 2023, por lo que se emite el visto de NO OBJECION a fin de continuar con su respectivo trámite.

Respecto a lo anterior, se precisa que los vistos de NO OBJECION, que generan tanto el subdirector de Sostenibilidad, así como los diferentes gestores prediales, no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apéndice predial y manual de interventoría, en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

NOTA: 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Pre-acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente Pre-acta No.27, no superar el valor de la provisión predial vigente.



SS 32141

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
JAIRO FERNANDO
ARGUELLO
URREGO

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector De Sostenibilidad

C.C. dosorio@invias.gov.co - dosorio@invias.gov.co - dosorio@invias.gov.co
opatino@invias.gov.co - Oscar Patiño-director territorial Santander Invias - opatino@invias.gov.co - Oscar Patiño-director territorial Santander Invias - opatino@invias.gov.c


Proyecto: FRANCIS RAMIREZ MONJE

Reviso: OMAR CAMELO OSORIO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2, 1 0, 1 1

Actividad secundaria

48. Código

0 9 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Otras actividades

1

2

4 2 1 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 1 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 1

72. Número

3 4 3 6

0

73. Fecha

1 9 8 2, 1 0, 1 8

2 0 1 4, 0 3, 2 6

74. Número de notaría

2

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 0, 1 2, 1 8

2 0 1 4, 0 4, 0 9

77. No. Matrícula mercantil

0 2 0 5 0 8 4 2

0 2 0 5 0 8 4 2

78. Departamento

1 1

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 3 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 3 0 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 2 8 4 8 9 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SALAZAR		105. Segundo apellido REY		106. Primer nombre MILTON	107. Otros nombres AUGUSTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 7 0 0 1 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 4 7 7 7 1 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido PARADA		106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres HERNANDO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 2 8 4 8 9 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido SALAZAR	116. Segundo apellido REY	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres AUGUSTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 4 7 7 7 1 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido PARADA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres HERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 1 4 8 0 5 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GARCIA	116. Segundo apellido DURAN	117. Primer nombre ARTURO	118. Otros nombres JOSE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 5 3 8 9 8 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RUIZ	116. Segundo apellido RIVERA	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres ERNESTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 5 4 4 1 6 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido PARADA	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres MAURICIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 7 9 4 6 5 0 5	113. DV 2 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido REY	116. Segundo apellido DE SALAZAR	117. Primer nombre LEONOR	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 7 7 9 5 1 9 2	113. DV 3 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PARADA	116. Segundo apellido DE ESCOBAR	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 2 3 6 9 8 1	113. DV 9 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HERNANDEZ	116. Segundo apellido MANTILLA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres ERNESTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 7 9 5 9 3 9 1	113. DV 2 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido SERRANO	116. Segundo apellido DE DIAZ	117. Primer nombre CARMEN	118. Otros nombres IRENE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 0 8 6 1 7 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 5 0 9 T
	128. Primer apellido FLOREZ	129. Segundo apellido ROJAS	130. Primer nombre JOSE	131. Otros nombres JOAQUIN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 1 9 9 5 0 4 0 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 5 1 5 9 3 5 8 9	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 7 2 8 9 T
	140. Primer apellido PINZON	141. Segundo apellido VELASCO	142. Primer nombre SANDRA	143. Otros nombres LILIANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 1 0 6 2 1			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 8 6 1 8 2 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 7 5 9 7 T
	152. Primer apellido LEON	153. Segundo apellido SILVA	154. Primer nombre JULIAN	155. Otros nombres GUILLERMO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 4 0 1			

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 6 0 4 0 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 6 0 2

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 6 0 2

Otras actividades

1

4 2 2 0 4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 41- Declaración anual de activos en el exte

07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del país de d

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

1 5 8 1

1 8 7 6

73. Fecha

1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 1 6 0 7 1 5

74. Número de notaría

7

1 7

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 1 0 7 1 3

2 0 1 6 0 7 1 5

77. No. Matrícula mercantil

7 6 5 2 0

2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

78. Departamento

0 5

0 5

79. Ciudad/Municipio

2 6 6

0 2 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 8 4 5 6 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido TORO	116. Segundo apellido VELASQUEZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 0 5 0 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido CATAÑO	117. Primer nombre JONATHAN	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 9 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 4 3 2 0 9 1 1 4	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 0 1 4 2 5 T
	140. Primer apellido CARVAJAL	141. Segundo apellido VEGA	142. Primer nombre MARIBEL	143. Otros nombres CRISTINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 3 1 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 1

72. Número

73. Fecha

2 0 2 0 1 1 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 0 1 1 1 0

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte

2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

7

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 4 1 5 4 7 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido						
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 0	123. Fecha de retiro			
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido						
	119. Razón social ISMOCOL S.A.						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 0	123. Fecha de retiro			
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido						
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido						
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido						
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	FORERO	BAYONA	MONICA	YUSLIN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 0 6 1 8				


Bogotá, 2 de Junio de 2023

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Mayo de 2023, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER



Comprobante

de pago en línea



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: SARA CATALINA SALAZAR PEREZ

Nro. de factura: 91770005

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 190.0.43.170

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9014790908

Fecha y hora de la transacción: Viernes 16 de Junio de 2023 04:10:16 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 11,147,558.00

Cuenta: *****1669

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	91770005	2141712139	16/06/2023 04:10:06-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **901441547**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **190.0.43.170**

Total Pagado **\$ 11,147,558.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 11,147,558.00	COP\$ 11,147,558.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	91770005	2141712139	16/06/2023 04:10:06-p.m.

Tipo de Documento

T.I

Nombre Contratista

CONSORCIO ISLA

Nombre Contratante

INVIAS

Vigencia

2020

Numero Identificación Contratista

901441547

Numero Identificación Contratante

800215807

Numero de Contrato

1684

Base Gravable

1114755816

 Uptc[®] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD M U L T I C A M P U S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7337213		
Contratista:	CONSORCIO ISLA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901441547			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER			
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	800215807	
  N° 7337213	Numero de Contrato:	1684	Vigencia:	2020
	Base Gravable	\$1114755816	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 11,147,558.00
	Fecha de Pago:	16/06/2023		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				