



Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:		Número orden de facturación	8	Orden de compra	
Tipo de operación		Fecha de registro	03/10/2025	Número de contrato	
Datos del emisor:				Razón social	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
Nit del emisor:		NIT 901476491-4		Dirección	CR 48 48 SUR 75
Tipo de contribuyente		Impuesto sobre las ventas - IVA		Departamento	Antioquia
Correo				Municipio	ENVIGADO
Datos del adquiriente:				Razón social	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit del adquiriente		NIT 800215807-2		Dirección	CR 59 26 60
Tipo de contribuyente		Impuesto sobre las ventas - IVA		Departamento	Bogotá D.C
Correo		ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		Municipio	BOGOTÁ D.C.

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	ACTA DE OBRA 42 EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1006 DE 2021 INCLUYE COSTO DIRECTO AIU DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	94	1,00	2.407.699.408,03	0	0	0	0	2.407.699.408,03
2	UTILIDAD 5%	94	1,00	96.307.978,97	0	18.298.516,00	0	0	114.606.494,97
3	GESTIÓN AMBIENTAL PREACTA 42	94	1,00	205.332.000,00	0	0	0	0	205.332.000,00

Descripción
Observación
CONSORCIADO: MINOICA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.848.505-6 PARTICIPACIÓN 25%, INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACIÓN 20%, HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S 901.262.851-3 PARTICIPACIÓN 5%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 901.472.218-1 PARTICIPACIÓN 5%, VNF S.A.S 900.049.274-8 PARTICIPACIÓN 25%, HORACIO VEGA CARDENAS 91.209.970 PARTICIPACIÓN 20%. # \$24-02-00;1006-2021;kpacheco@invias.gov.co# \$ CONTRATO 1006 DE 2021.
Valor total en letras
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE

Descuentos Globales		
Anticipos		
1	ANTICIPO	275.440.813,00
Datos totales		
Moneda		COP
Subtotal base gravable		\$96.307.978.97
Subtotal base no gravable		\$2.613.031.408.03
Total Impuesto		\$18.298.516.00
Total más impuestos		\$2.727.637.903.00
Total Retenciones		\$0.00
Descuentos globales		\$0.00
Anticipos		\$275.440.813.00
Retegaranfías		\$0.00
Valor total operación		\$2.452.197.090.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

				FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA	PERIODO MES	Septiembre de 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA No-	42 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 2.709.339.387,00

	Día/ Mes / Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Elsa Campo Lopez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7/10/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Elsa Campo Lopez		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Eduardo Ledezma Ramos		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Eduardo Ledezma Ramos		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	14/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos Eduardo Rodriguez		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Richard Edward Jiménez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Karol Roca Pacheco	Firmado digitalmente Karol Roca Pacheco por ROCA PACHECO KAROL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA,		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NIT. 901476491-4		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 (Indicar el ordenador del pago)		
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 2.452.197.090 VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 42 DEL PERIODO Septiembre de 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)		
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 10/oct/2025 (Suscribe según su competencia)	Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: 10/oct/2025 (Suscribe según su competencia)	Nombre: ING. RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA Matrícula No 22202-185911 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 14/oct/2025 (Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL Nombre: ING KAROL ROCA PACHECO MAT PROF 13202115547 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 15-10-2025
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1													
				VERSIÓN		1																							
				PÁGINA		1		DE		5																			
UNIDAD EJECUTORA																FECHA		06/10/2025 (Día / Mes / Año)											
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE																DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAUCA		ACTA N° ACTA FINAL ☐		42		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.709.339.387,00		MES		Septiembre de 2025	
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)																PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS				PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021				ACTUAL: 30/12/2030									
																FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021				FECHA DE REANUDACIÓN: 7/04/2022									
																FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022				FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)									
																VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 300.149.391.398,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N.A.									
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064																VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 300.149.391.398,00													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021																INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 19 de Agosto de 2025				OBRA EJECUTADA														
															PRESENTES ACTA		ACUMULADO												
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR											
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220,00	\$ 1.129.859	\$ 248.568.980,00	19,00	\$ 21.467.321,00	\$ -	0,1	\$ 112.986,00														
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13.700,00	\$ 108.472	\$ 1.486.066.400,00	6.909,00	\$ 749.433.048,00	58,0	\$ 6.291.376,00	3.839,4	\$ 416.467.397,00													
3	1	11601	E	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.830,00	\$ 39.957	\$ 472.691.310,00	4.830,00	\$ 192.992.310,00	\$ -		\$ -														
4	1	11601	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	4.080,00	\$ 66.266	\$ 270.365.280,00	3.662,00	\$ 242.666.092,00	10,0	\$ 662.660,00	943,8	\$ 62.541.851,00													
5	1	11601	E	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	7.875,00	\$ 4.258	\$ 33.531.750,00	2.875,00	\$ 12.241.750,00	\$ -	1.749,0	\$ 7.447.242,00														
6	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351.000,00	\$ 10.127	\$ 3.554.577.000,00	109.147,00	\$ 1.105.331.669,00	1.166,3	\$ 11.811.120,00	55.770,4	\$ 564.786.841,00													
7	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154.308,00	\$ 11.970	\$ 1.847.066.760,00	5.000,00	\$ 59.850.000,00	\$ -		\$ -														
8	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62.400,00	\$ 59.848	\$ 3.734.515.200,00	16.430,00	\$ 983.302.640,00	951,4	\$ 56.939.387,00	2.830,5	\$ 169.399.764,00													
9	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	213.440,00	\$ 9.275	\$ 1.979.656.000,00	106.721,00	\$ 989.837.275,00	28,0	\$ 259.700,00	3.459,6	\$ 32.087.790,00													
10	1	11601	E	220.1		Terraplenes	m3	272.160,00	\$ 12.484	\$ 3.397.645.440,00	14.739,00	\$ 184.001.676,00	\$ -		\$ -														
11	1	11601	E	221-13		Pedraplen compacto	m3	60.840,00	\$ 17.708	\$ 1.077.354.720,00	5.567,00	\$ 98.580.436,00	\$ -	1.567,0	\$ 27.748.436,00														
12	1	11601	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288.080,00	\$ 9.890	\$ 2.849.111.200,00	71.580,00	\$ 707.926.200,00	289,4	\$ 2.862.166,00	4.319,5	\$ 42.719.855,00													
13	8	11606	E	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158.000,00	\$ 7.157	\$ 1.130.806.000,00	158.000,00	\$ 1.130.806.000,00	\$ -	1.550,0	\$ 11.093.350,00														
SUBTOTAL EXPLANACION										\$ 22.081.956.040,00	\$ 6.478.436.417,00	\$ 78.826.409,00	\$ 1.334.405.512,00																
14	2	11602	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	261.000,00	\$ 882	\$ 230.202.000,00	695.725,78	\$ 613.630.138,00	87.945,0	\$ 77.567.490,00	690.288,0	\$ 608.834.016,00													
15	2	11602	SB	311-13		Afirmado	m3	42.000,00	\$ 106.801	\$ 4.485.642.000,00	20.500,00	\$ 2.189.420.500,00	\$ -	5.944,4	\$ 634.867.864,00														
16	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	71.993,00	\$ 160.824	\$ 11.578.202.232,00	71.993,00	\$ 11.578.202.232,00	1.603,6	\$ 257.897.366,00	39.050,7	\$ 6.280.289.777,00													
17	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21.000,00	\$ 180.122	\$ 3.782.562.000,00	11.000,00	\$ 1.981.342.000,00	\$ -		\$ -														
18	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	41.150,00	\$ 177.851	\$ 7.318.568.650,00	1.000,00	\$ 177.851.000,00	\$ -		\$ -														
19	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	25.530,00	\$ 192.987	\$ 4.926.958.110,00	4.800,00	\$ 926.337.600,00	\$ -		\$ -														
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										\$ 32.322.134.992,00	\$ 17.466.783.470,00	\$ 335.464.856,00	\$ 7.523.991.657,00																
20	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	256.000,00	\$ 2.777	\$ 710.912.000,00	97.230,00	\$ 270.007.710,00	\$ -	65,0	\$ 180.505,00														
21	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	256.000,00	\$ 1.760	\$ 450.560.000,00	4.734,00	\$ 8.331.840,00	\$ -		\$ -														
22	8	11603	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32.170,00	\$ 787.009	\$ 25.318.079.530,00	2.431,00	\$ 1.913.218.879,00	\$ -		\$ -														
23	8	11603	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8.200,00	\$ 814.383	\$ 6.677.940.600,00	1.748,00	\$ 1.423.541.484,00	\$ -	147,2	\$ 119.877.178,00														
24	8	11603	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	59.000,00	\$ 69.297	\$ 4.088.523.000,00	1.000,00	\$ 69.297.000,00	\$ -		\$ -														
25	1	11601	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16.100,00	\$ 75.076	\$ 1.208.723.600,00	2.535,00	\$ 190.317.660,00	\$ -	35,0	\$ 2.627.660,00														
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS										\$ 38.454.738.730,00	\$ 3.874.714.573,00	\$ -	\$ 122.685.343,00																

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																																																																															
														CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																																																			
														VERSIÓN		1																																																																			
														PÁGINA		2		DE	5																																																																
														FECHA		06/10/2025 (Día / Mes / Año)																																																																			
														MES		Septiembre de 2025																																																																			
UNIDAD EJECUTORA														SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL										CAUCA										ACTA N° ACTA FINAL										42										VALOR BÁSICO ACTA:										\$ 2.709.339.387,00									
CONTRATO No :														1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:										110 MESES Y 3 DÍAS										PLAZO ACUMULADO:										110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																													
OBJETO:														MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:										28/06/2021										ACTUAL:										30/12/2030																													
																								FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:										16/09/2021										FECHA DE REANUDACIÓN:										6/04/2022																													
																								FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:										22/04/2022										FECHA DE REANUDACIÓN:										26/08/2022																													
CONTRATISTA:														CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):										\$ 300.149.391.398,00										(B):										(Indique día/mes/año) N.A.																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :														990 de 2021										INTERVENITOR:										CONSORCIO ICAYECO 189										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):										\$ 300.149.391.398,00																													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE			GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 19 de Agosto de 2025					OBRA EJECUTADA																																																																		
																	PRESENTE ACTA			ACUMULADO																																																															
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																																																			
26	6	11603	PC	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	62.100,00	\$ 775.551	\$ 48.161.717.100,00	34.373,47	\$ 26.658.379.032,00		\$ -	4.022,4	\$ 3.119.576.342,00																																																																			
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO										\$ 48.161.717.100,00	\$ 26.658.379.032,00	\$ -	\$ 3.119.576.342,00																																																																						
27	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	203.174,00	\$ 31.086	\$ 6.315.866.964,00	167.699,00	\$ 5.213.091.114,00	978,3	\$ 30.411.434,00	36.448,9	\$ 1.133.050.505,00																																																																			
28	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	49.386,00	\$ 77.919	\$ 3.848.107.734,00	2.667,00	\$ 207.809.973,00	46,7	\$ 3.638.817,00	441,0	\$ 34.362.279,00																																																																			
29	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	7.966,00	\$ 24.702	\$ 196.776.132,00	5.000,00	\$ 123.510.000,00		\$ -		\$ -																																																																			
30	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	21.962,00	\$ 69.692	\$ 1.530.575.704,00	13.446,00	\$ 937.078.632,00		\$ -	4.751,0	\$ 331.106.692,00																																																																			
31	6	11606	OA		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2.892,00	\$ 2.175.175	\$ 6.290.606.100,00		\$ -		\$ -		\$ -																																																																			
32	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.746,00	\$ 791.566	\$ 3.756.772.236,00	13.070,60	\$ 10.346.242.560,00	230,1	\$ 182.139.337,00	4.565,6	\$ 3.613.973.730,00																																																																			
33	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14.990,00	\$ 672.973	\$ 10.087.865.270,00	2.992,00	\$ 2.013.535.216,00	7,8	\$ 5.249.189,00	195,3	\$ 131.431.627,00																																																																			
34	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.638,00	\$ 471.638	\$ 1.715.819.044,00	3.367,80	\$ 1.588.382.456,00	28,3	\$ 13.347.355,00	804,8	\$ 379.574.262,00																																																																			
35	4	11606	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.170.960,00	\$ 5.118	\$ 11.110.973.280,00	2.170.960,00	\$ 11.110.973.280,00	53.988,0	\$ 276.310.584,00	923.713,5	\$ 4.727.565.693,00																																																																			
36	6	11604	OA	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9.435,00	\$ 610.011	\$ 5.755.453.785,00	6.556,00	\$ 3.999.232.116,00	10,5	\$ 6.405.116,00	1.277,9	\$ 779.533.057,00																																																																			
37	6	11604	OA		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429,00	\$ 772.444	\$ 331.378.476,00	3.073,20	\$ 2.373.874.901,00	79,8	\$ 61.641.031,00	462,2	\$ 357.023.617,00																																																																			
38	6	11604	OA		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	10.800,00	\$ 631.684	\$ 6.822.187.200,00	20.523,70	\$ 12.964.492.911,00	227,1	\$ 143.455.436,00	9.203,0	\$ 5.813.387.852,00																																																																			
39	6	11604	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	5.620,00	\$ 76.533	\$ 430.115.460,00	4.094,00	\$ 313.326.102,00		\$ -	94,0	\$ 7.194.102,00																																																																			
40	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	174.000,00	\$ 6.666	\$ 1.159.884.000,00	173.668,20	\$ 1.157.672.221,00	800,0	\$ 5.332.800,00	63.526,2	\$ 423.465.649,00																																																																			
41	6	11606	OA	673-13		Material granular drenante	m3	38.400,00	\$ 142.798	\$ 5.483.443.200,00	32.043,80	\$ 4.575.790.552,00	300,0	\$ 42.839.400,00	14.559,8	\$ 2.079.110.320,00																																																																			
42	6	11606	OA	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	7.680,00	\$ 182.645	\$ 1.402.713.600,00	6.403,80	\$ 1.169.622.051,00	23,0	\$ 4.200.835,00	1.480,8	\$ 270.460.716,00																																																																			
43	6	11606	OA	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3.200,00	\$ 180.296	\$ 576.947.200,00	1.700,00	\$ 306.503.200,00		\$ -		\$ -																																																																			
44	6	11606	OA	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2.780,00	\$ 261.046	\$ 725.707.880,00	2.780,00	\$ 725.707.880,00		\$ -	969,0	\$ 252.953.574,00																																																																			
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES										\$ 67.541.193.265,00	\$ 59.126.845.165,00	\$ 774.971.334,00	\$ 20.334.193.675,00																																																																						
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	275.000,00	\$ 1.889	\$ 519.475.000,00	245.000,00	\$ 462.805.000,00		\$ -	44.255,0	\$ 83.597.695,00																																																																			
46	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	22.982,00	\$ 22.554	\$ 518.336.028,00	6.982,00	\$ 157.472.028,00		\$ -		\$ -																																																																			
47	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.178,00	\$ 7.942	\$ 231.731.676,00	25.000,00	\$ 198.550.000,00		\$ -		\$ -																																																																			
48	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	729,00	\$ 378.372	\$ 275.833.188,00	2.580,00	\$ 976.199.760,00		\$ -	185,0	\$ 69.998.820,00																																																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
											VERSIÓN	1				
											PÁGINA	3	DE	5		
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA ACTA N° 42 ACTA FINAL											FECHA 06/10/2025 (Día / Mes / Año) Septiembre de 2025		MES			
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021		ACTUAL: 30/12/2030			
											FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022			
											FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022			
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 300.149.391.398,00		N.A.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 300.149.391.398,00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 19 de Agosto de 2025		OBRA EJECUTADA				
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
49	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015			u	360,00	\$ 309.881	\$ 111.557.160,00	745,00	\$ 230.861.345,00		\$ -	508,0	\$ 157.419.548,00
50	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	347,00	\$ 530.830	\$ 184.198.010,00	347,00	\$ 184.198.010,00		\$ -		\$ -
51	8	11607	SCT	720-13		Poste de referencia	u	19,00	\$ 242.517	\$ 4.607.823,00	46,00	\$ 11.155.782,00		\$ -		\$ -
52	8	11607	SCT	730-13		Defensa metalica	m	3.035,00	\$ 219.374	\$ 665.800.090,00	3.035,00	\$ 665.800.090,00		\$ -		\$ -
53	8	11607	SCT	730-13		Sección final	u	478,00	\$ 98.195	\$ 46.937.210,00	1.094,00	\$ 107.425.330,00		\$ -		\$ -
54	8	11607	SCT	740-13		Captafaros	u	2.023,00	\$ 20.965	\$ 42.412.195,00	2.023,00	\$ 42.412.195,00		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD										\$ 2.600.888.380,00	\$ 3.036.879.540,00	\$ -	\$ 311.016.063,00			
55	6	11606	OV	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	19.000,00	\$ 16.975	\$ 322.525.000,00	7.972,00	\$ 135.324.700,00		\$ -	1.728,0	\$ 29.332.800,00
56	6	11606	OV	800-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada	m2	19.800,00	\$ 26.134	\$ 517.453.200,00	19.800,00	\$ 517.453.200,00		\$ -	10.168,0	\$ 265.730.512,00
57	6	11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	150.000,00	\$ 17.923	\$ 2.688.450.000,00	1.000,00	\$ 17.923.000,00		\$ -		\$ -
SUBTOTAL OBRAS VARIAS										\$ 3.528.428.200,00	\$ 670.700.900,00	\$ -	\$ 295.063.312,00			
58	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	20.800,00	\$ 1.006	\$ 20.924.800,00	20.252,10	\$ 20.373.613,00		\$ -	16.356,4	\$ 16.454.538,00
59	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16.236.449,00	\$ 1.118	\$ 18.152.349.982,00	1.614.523,00	\$ 1.805.036.714,00	13.244,4	\$ 14.807.239,00	439.866,0	\$ 491.770.188,00
60	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5.549.440,00	\$ 1.118	\$ 6.204.273.920,00	81.142,40	\$ 90.717.203,00	1.698,2	\$ 1.898.588,00	55.726,3	\$ 62.302.003,00
SUBTOTAL TRANSPORTES										\$ 24.377.548.702,00	\$ 1.916.127.530,00	\$ 16.705.827,00	\$ 570.526.729,00			
61	6	11603	PC	500.1P-13		Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días	m3		\$ 972.717		54.316,00	\$ 52.834.096.572,00	686,9	\$ 668.159.307,00	23.296,5	\$ 22.660.901.591,00
62	2	11602	SB	350.1P-13		Reciclado suelo cemento	m3		\$ 203.876		44.813,00	\$ 9.136.295.188,00	425,2	\$ 86.688.075,00	21.149,1	\$ 4.311.793.912,00
63	6	11604	OA	663.1P-13		Tubería perforada para drenaje de 4"	m		\$ 26.267		50.569,00	\$ 1.328.295.923,00	226,0	\$ 5.936.342,00	17.254,0	\$ 453.210.818,00
64	6	11604	OA	610-1P		Relleno para estructuras con subbase	m3		\$ 108.562		6.558,00	\$ 711.949.596,00	63,9	\$ 6.937.112,00	5.642,5	\$ 612.561.085,00
65	6	11604	OA	630.7P-13		Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo	m3		\$ 400.932		2.097,00	\$ 840.754.404,00	25,0	\$ 10.023.300,00	1.131,4	\$ 453.614.465,00
66	6	11606	OA	621.2P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.	m		\$ 3.832.328		1.040,00	\$ 3.985.621.120,00	128,0	\$ 490.537.984,00	952,0	\$ 3.648.376.256,00
67	6	11604	OA	670.5.1P		Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m	m3		\$ 2.159.925		300,00	\$ 647.977.500,00	1,6	\$ 3.455.880,00	80,2	\$ 173.225.985,00
68	6	11604	OA	610.2P		Relleno con material de excavación detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y conformación)	m3		\$ 13.869		6.018,20	\$ 83.466.416,00		\$ -	3.321,6	\$ 46.067.270,00
69	1	11601	E	230.2P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)	m3		\$ 90.881		36.577,00	\$ 3.324.154.337,00	289,4	\$ 26.300.961,00	4.319,5	\$ 392.560.480,00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS										\$ -	\$ 72.892.611.056,00	\$ 1.298.038.961,00	\$ 32.752.311.862,00			
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION											\$ 81,00					
AJUSTE POR APROXIMACION AL PESO																
SUBTOTAL OBRAS										\$ 239.068.605.409,00	\$ 192.121.477.764,00	\$ 2.504.007.387,00	\$ 66.363.770.495,00			
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES									\$ 35.510.276.968,00	\$ 80.900.092.662,00			\$ 14.780.238.103,00		
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)									\$ 1.100.000.000,00	\$ 100.000.000,00					
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)									\$ 275.678.882.377,00	\$ 273.121.570.426,00		\$ 2.504.007.387,00	\$ 81.144.008.598,00		
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)									\$ 2.014.576.448,00	\$ 1.995.888.399,00		\$ 18.298.516,00	\$ 592.975.446,00		
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)									\$ 277.693.458.825,00	\$ 275.117.458.825,00		\$ 2.522.305.903,00	\$ 81.736.984.044,00		
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									\$ 1.725.000.000,00	\$ 1.725.000.000,00		-	\$ 1.471.959.753,00		
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									\$ 327.750.000,00	\$ 327.750.000,00		\$ -	\$ 279.672.353,00		
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									\$ 2.052.750.000,00	\$ 2.052.750.000,00		\$ -	\$ 1.751.632.106,00		
	PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL									\$ -	\$ 2.436.974.790,00		-	\$ 1.838.980.856,00		
	IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL									\$ -	\$ 463.025.210,00		-	\$ 349.406.363,00		
	TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL									\$ -	\$ 2.900.000.000,00		\$ -	\$ 2.188.387.219,00		
	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)									\$ 20.079.182.573,00	\$ 20.079.182.573,00		205.332.000,00	\$ 717.421.753,00		
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)									\$ 324.000.000,00	\$ -		\$ -	\$ -		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO									\$ 300.149.391.398,00	\$ 300.149.391.398,00		\$ 2.727.637.903,00	\$ 86.394.425.122,00		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

4

DE

5

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS Nacionales - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CAUCA

ACTA N°

42

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 2.709.339.387,00

FECHA

06/10/2025

MES

Septiembre de 2025

CONTRATO No :

1006 de 2021

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

990 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL:

110 MESES Y 3 DÍAS

PLAZO ACUMULADO:

110 MESES Y 3 DÍAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/06/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

16/09/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:

22/04/2022

FECHA DE REANUDACIÓN:

30/12/2030

FECHA DE REANUDACIÓN:

6/04/2022

FECHA DE REANUDACIÓN:

26/08/2022

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 300.149.391.398,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 300.149.391.398,00

AIU

30

%

Utilidad

5

%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.188.235.294,00	3,09%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 275.440.813,00	11,00%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 8.363.460.742,00	91,02%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 824.774.552,00	8,98%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 105.127.370,00	\$ 1.726.965.992,00
SB	\$ 422.152.931,00	\$ 11.835.785.569,00
PA	\$ -	\$ 122.685.343,00
PC	\$ 668.159.307,00	\$ 25.780.477.933,00
OA	\$ 1.291.861.952,00	\$ 25.721.249.554,00
SCT	\$ -	\$ 311.016.063,00
OV	\$ -	\$ 295.063.312,00
T	\$ 16.705.827,00	\$ 570.526.729,00
TOTAL	\$ 2.504.007.387,00	\$ 66.363.770.495,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 105.127.370,00	\$ 1.718.500.302,00
2 Sub-bases y bases	\$ 422.152.931,00	\$ 11.835.785.569,00
3 Transporte de materiales	\$ 16.705.827,00	\$ 570.526.729,00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 276.310.584,00	\$ 4.727.565.693,00
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1.678.377.875,00	\$ 46.645.759.457,00
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 5.332.800,00	\$ 865.632.745,00
TOTAL	\$ 2.504.007.387,00	\$ 66.363.770.495,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	105.127.370,00	1.718.500.302,00
11602 Afirmados, subbases y bases	422.152.931,00	11.835.785.569,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	668.159.307,00	25.900.535.616,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	277.237.268,00	10.617.803.376,00
11605 Obras de urbanismo	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	1.014.624.684,00	15.409.602.840,00
11607 Señalización y control de transito	-	311.016.063,00
11608 Transporte y sobre acarreos	16.705.827,00	570.526.729,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	-
TOTAL	2.504.007.387,00	66.363.770.495,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	5	DE	5

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA	ACTA N° ACTA FINAL ☐	42	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.709.339.387,00	FECHA	06/10/2025
	MES						(Día / Mes / Año) Septiembre de 2025	

CONTRATO No :	1006 de 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/06/2021	ACTUAL:	30/12/2030
		FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	16/09/2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	6/04/2022
		FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	22/04/2022	FECHA DE REANUDACIÓN:	26/08/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 300.149.391.398,00	(B):	(Indique día/mes/año) N.A.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	990 de 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO 189	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 300.149.391.398,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2.709.339.387,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2.433.898.574,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 2.452.197.090,00
	(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE	

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma	Firma
Nombre : CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA	Nombre: VÍCTOR JUST GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Contratista	Interventor
Matricula No.: 05202128601 ANT	C.E No: 8101683

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Cadena: Oficina Ejecutiva, Subsecretaría, Interventoría y Contratación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No:1006 de 2021

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

42


PERIODO

Septiembre de 2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	467521	RUBRO No.:	C-2401-0600-113-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO:	346622	RUBRO No.	C-2401-0600-113-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	204223	RUBRO No.	C-2401-0600-113-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	204223	RUBRO No.	C-2401-0600-113-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	136424	RUBRO No.	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	136424	RUBRO No.	C-2401-0600-113-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	74825	RUBRO No.	C-2401-0600-113-51102D-240100802	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 2.452.197.090,00
No. COMPROMISO	74825	RUBRO No.	C-2401-0600-113-51102D-240102302	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	\$ 2.452.197.090,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:



Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula No. 19202-79853 CAU
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

1006 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Objeto del Contrato :

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2.

Acta N°

42

Valor basico

\$ 2.709.339.387,00

Período

Septiembre de 2025

Valor Incluido Iva

\$ 2.727.637.903,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2002	POPAYAN-PATICO-PALETARA-SAN JOSE DE ISNOS	\$ 2.727.637.903	\$ -	\$ -	\$ 2.727.637.903
		TOTALES	\$	\$	\$ -	\$ 2.727.637.903

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
817.005.0280 – 2	MUNICIPIO 1	POPAYÁN	\$ 2.221.588.097	\$ 2.205.471.192
891.500.721-0	MUNICIPIO 2	PURACÉ	\$ 20.329.901	\$ 20.329.901
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 2.241.917.998	\$ 2.225.801.093

NIT	HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800097098-1	MUNICIPIO 1	SAN AGUSTIN	\$ 30.494.851	\$ 30.494.851
800097098-1	MUNICIPIO 2	ISNOS	\$ 455.225.054	\$ 453.043.443
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ 485.719.905	\$ 483.538.294

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			



Nombre : CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
Matricula No.: 05202128601 ANT



VICTOR JUST GUERRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO ICAYECO 189
C.E No : 8101683

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
													VERSIÓN	1			
													PÁGINA	1	DE	1	
														FECHA	6/10/2025		
															(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE									DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA						
CONTRATO DE OBRA No:		1006 de 2021									CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064						
MES INFORME MENSUAL:		Septiembre de 2025									PROYECTO: CORREDOR DE PALETARA						
CONTRATO DE OBRA No:		990 de 2021									INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189						
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior	
2021		467521		C-2401-0600-113-0-2401008-02			54		Nacion			Contrato Principal No. 1006 de 2021		\$ 6.125.861.986,00		\$ -	
2022		346622		C-2401-0600-113-0-2401008-02			11		Nación			Contrato Principal No. 1006 de 2021		\$ 18.376.470.588,00		\$ -	
2023		204223		C-2401-0600-113-0-2401023-02			11		Nación			Contrato Principal No. 1006 de 2021		\$ 27.564.705.882,00		\$ -	
				C-2401-0600-113-0-2401008-02													
2024		136424		C-2401-0600-113-51102D-2401008-02			11		Nación			Contrato Principal No. 1006 de 2021		\$ 13.598.587.980,00		\$ -	
				C-2401-0600-113-51102D-2401023-02													
				C-2401-0600-113-51102D-2401008-02													
2025		74825		C-2401-0600-113-51102D-240100802			11		Nación			Contrato Principal No. 1006 de 2021		\$ 27.197.176.215,00		\$ 20.373.410.633,00	
				C-2401-0600-113-51102D-240102302													
TOTAL														\$ 104.414.097.279,00		\$ 20.373.410.633,00	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 300.149.391.398,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
													SI	NO			
											\$ 300.149.391.398,00						
									467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00					Valor Contrato Principal Valor inicial sin afección de pagos-Registro Presupuestal No.467521 De 2021-06-11- RECURSO 54		
1	OBRA	28 al 30 de Jun de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
1	AJUSTE DEF	28 al 30 de Jun de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
2	AJUSTE DEF	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
3	OBRA	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
3	AJUSTE DEF	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
4	OBRA	Del 01 al 16 de sep de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
4	AJUSTE DEF	Del 01 al 16 de sep de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
5	OBRA	Del 26 al 31 de Ago de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
5	AJUSTE DEF	Del 26 al 31 de Ago de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	467521 del 09/06/2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ 300.149.391.398,00				Amortización 0%		
6	OBRA	sep-22	\$ 436.576.777,00	\$ 3.190.369,00	\$ 439.767.146,00	\$ -	\$ 439.767.146,00	0	467521 del 09/06/2021	\$ 5.686.094.840,00	\$ 299.709.624.252,00	128969 / 2022-11-30	x		Amortización 0%		
6	AJUSTE PROV	sep-22	\$ 33.045.166,00	\$ 241.484,00	\$ 33.286.650,00	\$ -	\$ 33.286.650,00	0	467521 del 09/06/2021	\$ 5.652.808.190,00	\$ 299.676.337.602,00	128992 / 2022-11-30	x		Amortización 0%		
6	AJUSTE DEF	sep-22	\$ 705.618,00	\$ 5.156,00	\$ 710.774,00	\$ -	\$ 710.774,00	0	467521 del 09/06/2021	\$ 5.652.097.416,00	\$ 299.675.626.828,00	131431 / 2022-12-13	x		Amortización 0%		
7	OBRA	oct-22	\$ 506.266.725,00	\$ 3.699.641,00	\$ 509.966.366,00	\$ -	\$ 509.966.366,00	0	467521 del 09/06/2021	\$ 5.142.131.050,00	\$ 299.165.660.462,00	129000 / 2022-11-30	x		Amortización 0%		
7	AJUSTE PROV	oct-22	\$ 38.411.974,00	\$ 280.703,00	\$ 38.692.677,00	\$ -	\$ 38.692.677,00	0	467521 del 09/06/2021	\$ 5.103.438.373,00	\$ 299.126.967.785,00	131319 / 2022-12-06	x		Amortización 0%		
	ANTICIPO							\$ 5.103.438.373,00	467521 del 09/06/2021	\$ -	\$ 299.126.967.785,00	136323 / 2022-12-26			Registro Presupuestal No.467521		
									346622 del 22/03/11	\$ 18.376.470.588,00					Registro Presupuestal No.346622 De 11/03/2022- RECURSO 11		
	ANTICIPO							\$ 4.084.796.921,00				136323 / 2022-12-26	x		Registro Presupuestal No 346622		
									346622 del 22/03/11	\$ 14.291.673.667,00					Registro Presupuestal No.346622 De 11/03/2022- RECURSO 11		
7	AJUSTE DEF	oct-22	\$ 4.031.634,00	\$ 29.462,00	\$ 4.061.096,00	\$ -	\$ 4.061.096,00	0	346622 del 22/03/11	\$ 14.287.612.571,00	\$ 299.122.906.689,00	141083 / 2023-02-14	x		Amortización 0%		
8	OBRA	nov-22	\$ 687.813.490,00	\$ 5.026.329,00	\$ 692.839.819,00	\$ -	\$ 692.839.819,00	0	346622 del 22/03/11	\$ 13.594.772.752,00	\$ 298.430.066.870,00	141857 / 2023-02-02	x		Amortización 0%		
8	AJUSTE PROV	nov-22	\$ 52.354.495,00	\$ 382.591,00	\$ 52.737.086,00	\$ -	\$ 52.737.086,00	0	346622 del 22/03/11	\$ 13.542.035.666,00	\$ 298.377.329.784,00	142199 / 2023-02-02	x		Amortización 0%		
9	OBRA	dic-22	\$ 1.437.471.128,00	\$ 10.504.597,00	\$ 1.447.975.725,00	\$ -	\$ 1.447.975.725,00	0	346622 del 22/03/11	\$ 12.094.059.941,00	\$ 296.929.354.059,00	144943 / 2023-02-02	x		Amortización 0%		
9	E&D	dic-22	\$ 517.500.000,00	\$ 98.325.000,00	\$ 615.825.000,00	\$ -	\$ 615.825.000,00	0	346622 del 22/03/11	\$ 11.478.234.941,00	\$ 296.313.529.059,00				Amortización 0%		
	ANTICIPO							\$ 9.188.235.294,00				136323 / 2022-12-26 136323 / 2022-12-26			Registro Presupuestal No.467521 Registro Presupuestal No 346622		
10	OBRA	ene-23	\$ 1.123.672.473,00	\$ 8.211.453,00	\$ 1.131.883.926,00	\$ 34.843.387,00	\$ 1.097.040.539,00	\$ 9.153.391.907,00	346622 del 22/03/11	\$ 10.381.194.402,00	\$ 295.181.645.133,00	22116 / 2023-03-07	x		Amortización 3,10%		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

6/10/2025

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONTRATO DE OBRA No:

1006 de 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

MES INFORME MENSUAL:

Septiembre de 2025

PROYECTO:

CORREDOR DE PALETARA

CONTRATO DE OBRA No:

990 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAYECO 189

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	467521	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ -
2022	346622	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 18.376.470.588,00	\$ -
2023	204223	C-2401-0600-113-0-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.564.705.882,00	\$ -
		C-2401-0600-113-0-2401008-02					
2024	136424	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 13.598.587.980,00	\$ -
		C-2401-0600-113-51102D-2401023-02				\$ 183.764.961,00	
		C-2401-0600-113-51102D-2401008-02				\$ 11.000.000.000,00	
2025	74825	C-2401-0600-113-51102D-240100802	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.197.176.215,00	\$ 20.373.410.633,00
		C-2401-0600-113-51102D-240102302				\$ 367.529.667,00	
TOTAL						\$ 104.414.097.279,00	\$ 20.373.410.633,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 300.149.391.398,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

9	AJUSTE DEF	dic-22	\$ 174.836.538,00	\$ 1.277.652,00	\$ 176.114.190,00	\$ -	\$ 176.114.190,00	\$ 9.153.391.907,00	346622 del 22/03/11	\$ 10.205.080.212,00	\$ 295.005.530.943,00	22144 / 2023-03-09	x		Amortización 0%
10	AJUSTE DEF	ene-23	\$ 136.895.266,00	\$ 1.000.388,00	\$ 137.895.654,00	\$ -	\$ 137.895.654,00	\$ 9.153.391.907,00	346622 del 22/03/11	\$ 10.067.184.558,00	\$ 294.867.635.289,00	22119 / 2023-03-09	x		Amortización 0%
11	OBRA	feb-23	\$ 1.470.019.016,00	\$ 10.742.447,00	\$ 1.480.761.463,00	\$ 45.570.589,00	\$ 1.435.190.874,00	\$ 9.107.821.318,00	346622 del 22/03/11	\$ 8.631.993.684,00	\$ 293.386.873.826,00	27139 / 2023-03-23	x		Amortización 3,10%
11	AJUSTE DEF	feb-23	\$ 170.254.455,00	\$ 1.244.167,00	\$ 171.498.622,00	\$ -	\$ 171.498.622,00	\$ 9.107.821.318,00	346622 del 22/03/11	\$ 8.460.495.062,00	\$ 293.215.375.204,00	29908 / 2023-03-27	x		Amortización 0%
12	OBRA	mar-23	\$ 1.416.267.432,00	\$ 10.349.647,00	\$ 1.426.617.079,00	\$ 43.904.290,00	\$ 1.382.712.789,00	\$ 9.063.917.028,00	346622 del 22/03/11	\$ 7.077.782.273,00	\$ 291.788.758.125,00	39954 / 2023-04-24	x		Amortización 3,10%
12	AJUSTE DEF	mar-23	\$ 233.969.538,00	\$ 1.709.777,00	\$ 235.679.315,00	\$ -	\$ 235.679.315,00	\$ 9.063.917.028,00	346622 del 22/03/11	\$ 6.842.102.958,00	\$ 291.553.078.810,00	39947 / 2023-04-24	x		Amortización 0%
13	OBRA	abr-23	\$ 1.676.035.679,00	\$ 12.247.953,00	\$ 1.688.283.632,00	\$ 51.957.106,00	\$ 1.636.326.526,00	\$ 9.011.959.922,00	346622 del 22/03/11	\$ 5.205.776.432,00	\$ 289.864.795.178,00	49086 / 2023-05-17	x		Amortización 3,10%
13	AJUSTE DEF	abr-23	\$ 320.341.350,00	\$ 2.340.956,00	\$ 322.682.306,00	\$ -	\$ 322.682.306,00	\$ 9.011.959.922,00	346622 del 22/03/11	\$ 4.883.094.126,00	\$ 289.542.112.872,00	49081 /2023-5- 17	x		Amortización 0%
14	OBRA	may-23	\$ 2.474.004.116,00	\$ 18.079.261,00	\$ 2.492.083.377,00	\$ 76.694.128,00	\$ 2.415.389.249,00	\$ 8.935.265.794,00	346622 del 22/03/11	\$ 2.467.704.877,00	\$ 287.050.029.495,00	65919 / 2023-07-07	x		Amortización 3,10%
14	AJUSTE DEF	may-23	\$ 514.676.782,00	\$ 3.761.100,00	\$ 518.437.882,00	\$ -	\$ 518.437.882,00	\$ 8.935.265.794,00	346622 del 22/03/11	\$ 1.949.266.995,00	\$ 286.531.591.613,00	66140 / 2023-07-07	x		Amortización 0%
15	OBRA	jun-23	\$ 1.935.125.692,00	\$ 14.141.303,00	\$ 1.949.266.995,00		\$ 1.949.266.995,00	\$ 8.935.265.794,00	346622 del 22/03/11	\$ -	\$ 284.582.324.618,00	71538 / 2023-07-24	x		Amortización 0%
									204223 del 23/02/27	\$ 27.564.705.882,00					registro presupuestal no 204223 C-2401-0600-113-0-2401023-02 C-2401-0600-113-0-2401008-02 Amortización 3,25%
15	OBRA	jun-23	\$ 1.723.487.474,00	\$ 12.594.716,00	\$ 1.736.082.190,00	\$ 118.904.928,00	\$ 1.617.177.262,00	\$ 8.816.360.866,00	204223 del 2023/02/27	\$ 25.947.528.620,00	\$ 282.846.242.428,00	71538 / 2023-07-24	x		
15	AJUSTE DEF	jun-23	\$ 892.521.238,00	\$ 6.522.271,00	\$ 899.043.509,00	\$ -	\$ 899.043.509,00	\$ 8.816.360.866,00	204223 del 2023/02/27	\$ 25.048.485.111,00	\$ 281.947.198.919,00	71445 / 24/07/2023	x		Amortización 0%
16	OBRA	jul-23	\$ 3.765.775.522,00	\$ 27.519.129,00	\$ 3.793.294.651,00	\$ 617.587.186,00	\$ 3.175.707.465,00	\$ 8.198.773.680,00	204223 del 2023/02/27	\$ 21.872.777.646,00	\$ 278.153.904.268,00	80638 / 24/08/2023	x		Amortización 16,4%
16	AJUSTE DEF	jul-23	\$ 790.501.722,00	\$ 5.776.743,00	\$ 796.278.465,00	\$ -	\$ 796.278.465,00	\$ 8.198.773.680,00	204223 del 2023/02/27	\$ 21.076.499.181,00	\$ 277.357.625.803,00	80636 / 24/08/2023	x		Amortización 0%
17	OBRA	ago-23	\$ 3.999.409.455,00	\$ 29.226.454,00	\$ 4.028.635.909,00	\$ 771.084.820,00	\$ 3.257.551.089,00	\$ 7.427.688.860,00	204223 del 2023/02/27	\$ 17.818.948.092,00	\$ 273.328.989.894,00	81908 / 19/09/2023	x		Amortización 17,4%
17	E&D	ago-23	\$ 432.112.500,00	\$ 82.101.375,00	\$ 514.213.875,00	\$ -	\$ 514.213.875,00	\$ 7.427.688.860,00	346622 del 22/03/11	\$ 17.304.734.217,00	\$ 272.814.776.019,00	81908 / 19/09/2023	x		Amortización 0%
17	AJUSTE DEF	ago-23	\$ 835.986.024,00	\$ 6.109.129,00	\$ 842.095.153,00	\$ -	\$ 842.095.153,00	\$ 7.427.688.860,00	204223 del 2023/02/27	\$ 16.462.639.064,00	\$ 271.972.680.866,00	82150 / 25/09/2023	x		Amortización 0%
18	OBRA	sep-23	\$ 3.942.440.528,00	\$ 28.810.142,00	\$ 3.971.250.670,00	\$ 685.984.652,00	\$ 3.285.266.018,00	\$ 6.741.704.208,00	204223 del 2023/02/27	\$ 13.177.373.046,00	\$ 268.001.430.196,00	83496 / 24/10/2023	x		Amortización 17,4%
18	AJUSTE DEF	sep-23	\$ 813.040.956,00	\$ 5.941.453,00	\$ 818.982.409,00	\$ -	\$ 818.982.409,00	\$ 6.741.704.208,00	204223 del 2023/02/27	\$ 12.358.390.637,00	\$ 267.182.447.787,00	83495 / 24/10/2023	x		Amortización 0%
19	OBRA	oct-23	\$ 3.244.069.866,00	\$ 23.706.664,00	\$ 3.267.776.530,00	\$ 564.468.157,00	\$ 2.703.308.373,00	\$ 6.177.236.051,00	204223 del 2023/02/27	\$ 9.655.082.264,00	\$ 263.914.671.257,00	84805 / 14/11/2023	x		Amortización 17,4%
19	AJUSTE DEF	oct-23	\$ 658.618.894,00	\$ 4.812.984,00	\$ 663.431.878,00	\$ -	\$ 663.431.878,00	\$ 6.177.236.051,00	204223 del 2023/02/27	\$ 8.991.650.386,00	\$ 263.251.239.379,00	84804 / 14/11/2023	x		Amortización 0%
20	OBRA	nov-23	\$ 3.182.556.151,00	\$ 23.257.141,00	\$ 3.205.813.292,00	\$ 553.764.770,00	\$ 2.652.048.522,00	\$ 5.623.471.281,00	204223 del 2023/02/27	\$ 6.339.601.864,00	\$ 260.045.426.087,00	87132 / 07/12/2023	x		Amortización 17,4%
20	AJUSTE DEF	nov-23	\$ 622.474.349,00	\$ 4.548.851,00	\$ 627.023.200,00	\$ -	\$ 627.023.200,00	\$ 5.623.471.281,00	204223 del 2023/02/27	\$ 5.712.578.664,00	\$ 259.418.402.887,00	87136 / 07/12/2023	x		Amortización 0%
21	OBRA	dic-23	\$ 2.431.807.816,00	\$ 17.770.903,00	\$ 2.449.578.719,00	\$ 474.610.285,00	\$ 1.974.968.434,00	\$ 5.148.860.996,00	204223 del 2023/02/27	\$ 3.737.610.230,00	\$ 256.968.824.168,00	87877 / 13/12/2023	x		Amortización 17,4%
21	E&D	dic-23	\$ 295.837.500,00	\$ 56.209.125,00	\$ 352.046.625,00	\$ -	\$ 352.046.625,00	\$ 5.148.860.996,00	204223 del 2023/02/27	\$ 3.385.563.605,00	\$ 256.616.777.543,00	87877 / 13/12/2023	x		Amortización 0%
21	AJUSTE PROV	dic-23	\$ 481.513.862,00	\$ 3.518.755,00	\$ 485.032.617,00	\$ -	\$ 485.032.617,00	\$ 5.148.860.996,00	204223 del 2023/02/27	\$ 2.900.530.988,00	\$ 256.131.744.926,00	87136 / 07/12/2023	x		Amortización 0%
21	AJUSTE DEF	dic-23	\$ 14.830.382,00	\$ 108.376,00	\$ 14.938.758,00	\$ -	\$ 14.938.758,00	\$ 5.148.860.996,00	204223 del 2023/02/27	\$ 2.885.592.230,00	\$ 256.116.806.168,00	1189 / 08/03/2024	x		Amortización 0%
22	OBRA	ene-24	\$ 2.731.118.771,00	\$ 19.958.176,00	\$ 2.751.076.947,00	\$ 475.214.666,00	\$ 2.275.862.281,00	\$ 4.673.646.330,00	204223 del 2023/02/27	\$ 609.729.949,00	\$ 253.365.729.221,00	1161 / 07/03/2024	x		Amortización 17,4%
22	AJUSTE PROV	ene-24	\$ 505.559.349,00	\$ 3.694.472,00	\$ 509.253.821,00	\$ -	\$ 509.253.821,00	\$ 4.673.646.330,00	204223 del 2023/02/27	\$ 100.476.128,00	\$ 252.856.475.400,00	1190 / 08/03/2024	x		Amortización 0%
23	OBRA	feb-24	\$ 607.367.998,00	\$ 4.438.459,00	\$ 611.806.457,00	\$ 511.330.329,00	\$ 100.476.128,00	\$ 4.162.316.001,00	204223 del 2023/02/27	\$ -	\$ 252.244.668.943,00	1874 / 27/03/2024	x		Amortización 17,4%



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

6/10/2025

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONTRATO DE OBRA No:

1006 de 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

MES INFORME MENSUAL:

Septiembre de 2025

PROYECTO:

CORREDOR DE PALETARA

CONTRATO DE OBRA No:

990 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAYECO 189

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	467521	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ -
2022	346622	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 18.376.470.588,00	\$ -
2023	204223	C-2401-0600-113-0-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.564.705.882,00	\$ -
		C-2401-0600-113-0-2401008-02					
2024	136424	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 13.598.587.980,00	\$ -
		C-2401-0600-113-51102D-2401023-02				\$ 183.764.961,00	
		C-2401-0600-113-51102D-2401008-02				\$ 11.000.000.000,00	
2025	74825	C-2401-0600-113-51102D-240100802	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.197.176.215,00	\$ 20.373.410.633,00
		C-2401-0600-113-51102D-240102302				\$ 367.529.667,00	
TOTAL						\$ 104.414.097.279,00	\$ 20.373.410.633,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 300.149.391.398,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

									136424 del 2024/03/06	\$ 13.782.352.941,00					Registro Presupuestal No.136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 C-2401-0600-113-51102D-2401023-02
23	OBRA	feb-24	\$ 2.331.312.055,00	\$ 17.036.511,00	\$ 2.348.348.566,00		\$ 2.348.348.566,00	\$ 4.162.316.001,00	136424 del 2024/03/06	\$ 11.434.004.375,00	\$ 249.896.320.377,00	1874 / 27/03/2024	x		Amortización 0%
22	AJUSTE DEF	ene-24	\$ 65.810.343,00	\$ 480.922,00	\$ 66.291.265,00		\$ 66.291.265,00	\$ 4.162.316.001,00	136424 del 2024/03/06	\$ 11.367.713.110,00	\$ 249.830.029.112,00	1863 / 27/03/2024	x		Amortización 0%
23	AJUSTE PROV	feb-24	\$ 563.329.026,00	\$ 4.116.635,00	\$ 567.445.661,00		\$ 567.445.661,00	\$ 4.162.316.001,00	136424 del 2024/03/06	\$ 10.800.267.449,00	\$ 249.262.583.451,00	1864 / 27/03/2024	x		Amortización 0%
24	OBRA	mar-24	\$ 2.248.441.350,00	\$ 16.430.918,00	\$ 2.264.872.268,00	\$ 391.228.795,00	\$ 1.873.643.473,00	\$ 3.771.087.206,00	136424 del 2024/03/06	\$ 8.926.623.976,00	\$ 246.997.711.183,00	4458 / 21/05/2024	x		Amortización 17,4%
23	AJUSTE DEF	feb-24	\$ 36.525.414,00	\$ 266.916,00	\$ 36.792.330,00	\$ -	\$ 36.792.330,00	\$ 3.771.087.206,00	136424 del 2024/03/06	\$ 8.889.831.646,00	\$ 246.960.918.853,00	3052 / 23/04/2024	x		Amortización 0%
24	AJUSTE PROV	mar-24	\$ 454.490.213,00	\$ 3.321.275,00	\$ 457.811.488,00	\$ -	\$ 457.811.488,00	\$ 3.771.087.206,00	136424 del 2024/03/06	\$ 8.432.020.158,00	\$ 246.503.107.365,00	3094 / 24/04/2024	x		Amortización 0%
25	OBRA	abr-24	\$ 1.400.812.413,00	\$ 10.236.706,00	\$ 1.411.049.119,00	\$ 243.741.360,00	\$ 1.167.307.759,00	\$ 3.527.345.846,00	136424 del 2024/03/06	\$ 7.264.712.399,00	\$ 245.092.058.246,00	4811 / 27/05/2024	x		Amortización 17,4%
25	E&D	abr-24	\$ 226.509.753,00	\$ 43.036.853,00	\$ 269.546.606,00	\$ -	\$ 269.546.606,00	\$ 3.527.345.846,00	136424 del 2024/03/06	\$ 6.995.165.793,00	\$ 244.822.511.640,00	4811 / 27/05/2024	x		Amortización 0%
25	E&D SC	abr-24	\$ 614.596.278,00	\$ 116.773.293,00	\$ 731.369.571,00	\$ -	\$ 731.369.571,00	\$ 3.527.345.846,00	136424 del 2024/03/06	\$ 6.263.796.222,00	\$ 244.091.142.069,00	4811 / 27/05/2024	x		Amortización 0%
25	SOCIAL	abr-24	\$ 398.817.744,00	\$ 1.848.179,00	\$ 400.665.923,00	\$ -	\$ 400.665.923,00	\$ 3.527.345.846,00	136424 del 2024/03/06	\$ 5.863.130.299,00	\$ 243.690.476.146,00	4811 / 27/05/2024	x		Amortización 0%
24	AJUSTE DEF	mar-24	-\$ 1.395.253,00	-\$ 10.196,00	-\$ 1.405.449,00	\$ -	-\$ 1.405.449,00	\$ 3.527.345.846,00	136424 del 2024/03/06	\$ 5.864.535.748,00	\$ 243.691.881.595,00	4810 / 27/05/2024	x		Amortización 0%
25	AJUSTE PROV	abr-24	\$ 300.117.649,00	\$ 2.193.167,00	\$ 302.310.816,00	\$ -	\$ 302.310.816,00	\$ 3.527.345.846,00	136424 del 2024/03/06	\$ 5.562.224.932,00	\$ 243.389.570.779,00	4810 / 27/05/2024	x		Amortización 0%
26	OBRA	may-24	\$ 1.864.507.918,00	\$ 13.625.250,00	\$ 1.878.133.168,00	\$ 324.424.378,00	\$ 1.553.708.790,00	\$ 3.202.921.468,00	136424 del 2024/03/06	\$ 4.008.516.142,00	\$ 241.511.437.611,00	6182 / 21/06/2024	x		Amortización 17,4%
25	AJUSTE DEF	abr-24	\$ 2.230.005,00	\$ 16.296,00	\$ 2.246.301,00	\$ -	\$ 2.246.301,00	\$ 3.202.921.468,00	136424 del 2024/03/06	\$ 4.006.269.841,00	\$ 241.509.191.310,00	6272 / 24/06/2024	x		Amortización 0%
26	AJUSTE PROV	may-24	\$ 443.486.949,00	\$ 3.240.866,00	\$ 446.727.815,00	\$ -	\$ 446.727.815,00	\$ 3.202.921.468,00	136424 del 2024/03/06	\$ 3.559.542.026,00	\$ 241.062.463.495,00	6278 / 24/06/2024	x		Amortización 0%
27	OBRA	jun-24	\$ 1.429.523.548,00	\$ 10.446.518,00	\$ 1.439.970.066,00	\$ 248.737.097,00	\$ 1.191.232.969,00	\$ 2.954.184.371,00	136424 del 2024/03/06	\$ 2.368.309.057,00	\$ 239.622.493.429,00	7699 / 23/07/2024	x		Amortización 17,4%
26	AJUSTE DEF	may-24	\$ 7.229.061,00	\$ 52.828,00	\$ 7.281.889,00	\$ -	\$ 7.281.889,00	\$ 2.954.184.371,00	136424 del 2024/03/06	\$ 2.361.027.168,00	\$ 239.615.211.540,00	7702 / 23/07/2024	x		Amortización 0%
27	AJUSTE PROV	jun-24	\$ 340.111.991,00	\$ 2.485.434,00	\$ 342.597.425,00	\$ -	\$ 342.597.425,00	\$ 2.954.184.371,00	136424 del 2024/03/06	\$ 2.018.429.743,00	\$ 239.272.614.115,00	7701 / 23/07/2024	x		Amortización 0%
28	OBRA	jul-24	\$ 738.233.893,00	\$ 5.394.786,00	\$ 743.628.679,00	\$ 128.452.697,00	\$ 615.175.982,00	\$ 2.825.731.674,00	136424 del 2024/03/06	\$ 1.403.253.761,00	\$ 238.528.985.436,00	9225 / 20/08/2024	x		Amortización 17,4%
27	AJUSTE DEF	jun-24	-\$ 7.675.294,00	-\$ 56.089,00	-\$ 7.731.383,00	\$ -	-\$ 7.731.383,00	\$ 2.825.731.674,00	136424 del 2024/03/06	\$ 1.410.985.144,00	\$ 238.536.716.819,00	9280 / 20/08/2024	x		Amortización 0%
28	AJUSTE PROV	jul-24	\$ 159.048.110,00	\$ 1.162.275,00	\$ 160.210.385,00	\$ -	\$ 160.210.385,00	\$ 2.825.731.674,00	136424 del 2024/03/06	\$ 1.250.774.759,00	\$ 238.376.506.434,00	9280 / 20/08/2024	x		Amortización 0%
29	OBRA	ago-24	\$ 569.002.163,00	\$ 4.158.093,00	\$ 573.160.256,00	\$ 99.006.376,00	\$ 474.153.880,00	\$ 2.726.725.298,00	136424 del 2024/03/06	\$ 776.620.879,00	\$ 237.803.346.178,00	11578 / 23/09/2024	x		Amortización 17,4%
28	AJUSTE DEF	jul-24	-\$ 2.031.502,00	-\$ 14.846,00	-\$ 2.046.348,00	\$ -	-\$ 2.046.348,00	\$ 2.726.725.298,00	136424 del 2024/03/06	\$ 778.667.227,00	\$ 237.805.392.526,00	11579 / 23/09/2024		X	Amortización 0%
29	AJUSTE PROV	ago-24	\$ 114.518.588,00	\$ 836.867,00	\$ 115.355.455,00	\$ -	\$ 115.355.455,00	\$ 2.726.725.298,00	136424 del 2024/03/06	\$ 663.311.772,00	\$ 237.690.037.071,00	11579 / 23/09/2024		X	Amortización 0%
30	OBRA	sep-24	\$ 507.337.459,00	\$ 3.707.466,00	\$ 511.044.925,00	\$ 88.276.718,00	\$ 422.768.207,00	\$ 2.638.448.580,00	136424 del 2024/03/06	\$ 240.543.565,00	\$ 237.178.992.146,00	13651 / 23/10/2024		X	Amortización 17,4%
29	AJUSTE DEF	ago-24	\$ 19.895,00	\$ 145,00	\$ 20.040,00	\$ -	\$ 20.040,00	\$ 2.638.448.580,00	136424 del 2024/03/06	\$ 240.523.525,00	\$ 237.178.972.106,00	13662 / 23/10/2024		X	Amortización 0%
30	AJUSTE PROV	sep-24	\$ 116.881.155,00	\$ 854.132,00	\$ 117.735.287,00	\$ -	\$ 117.735.287,00	\$ 2.638.448.580,00	136424 del 2024/03/06	\$ 122.788.238,00	\$ 237.061.236.819,00	13664 / 23/10/2024		X	Amortización 0%
31	OBRA	oct-24	\$ 7.961.443,00	\$ 58.180,00	\$ 8.019.623,00	\$ 1.385.291,00	\$ 6.634.332,00	\$ 2.637.063.289,00	136424 del 2024/03/06	\$ 116.153.906,00	\$ 237.053.217.196,00	16081 / 18/11/2024		X	Amortización 17,4%
30	AJUSTE DEF	sep-24	\$ 154.510,00	\$ 1.129,00	\$ 155.639,00	\$ -	\$ 155.639,00	\$ 2.637.063.289,00	136424 del 2024/03/06	\$ 115.998.267,00	\$ 237.053.061.557,00	16082 / 18/11/2024		X	Amortización 0%
31	AJUSTE PROV	oct-24	\$ 1.312.593,00	\$ 9.592,00	\$ 1.322.185,00	\$ -	\$ 1.322.185,00	\$ 2.637.063.289,00	136424 del 2024/03/06	\$ 114.676.082,00	\$ 237.051.739.372,00	16420 / 22/11/2024		X	Amortización 0%
32	OBRA	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.637.063.289,00	136424 del 2024/03/06	\$ 114.676.082,00	\$ 237.051.739.372,00	17962 / 11/12/2024		X	Amortización 11%



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

6/10/2025

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONTRATO DE OBRA No:

1006 de 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

MES INFORME MENSUAL:

Septiembre de 2025

PROYECTO:

CORREDOR DE PALETARA

CONTRATO DE OBRA No:

990 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAYECO 189

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA


Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	467521	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ -
2022	346622	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 18.376.470.588,00	\$ -
2023	204223	C-2401-0600-113-0-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.564.705.882,00	\$ -
		C-2401-0600-113-0-2401008-02					
2024	136424	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 13.598.587.980,00	\$ -
		C-2401-0600-113-51102D-2401023-02				\$ 183.764.961,00	
		C-2401-0600-113-51102D-2401008-02				\$ 11.000.000.000,00	
2025	74825	C-2401-0600-113-51102D-240100802	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.197.176.215,00	\$ 20.373.410.633,00
		C-2401-0600-113-51102D-240102302				\$ 367.529.667,00	
TOTAL						\$ 104.414.097.279,00	\$ 20.373.410.633,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


\$ 300.149.391.398,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

32	PREDIAL	nov-24	\$ 41.624.537,00	\$ 248.504,00	\$ 41.873.041,00	\$ -	\$ 41.873.041,00	\$ 2.637.063.289,00	136424 del 2024/03/06	\$ 72.803.041,00	\$ 237.009.866.331,00	17962 / 11/12/2024		X	Amortización 0%
32	SOCIAL	nov-24	\$ 49.922.010,00	\$ 231.346,00	\$ 50.153.356,00	\$ -	\$ 50.153.356,00	\$ 2.637.063.289,00	136424 del 2024/03/06	\$ 22.649.685,00	\$ 236.959.712.975,00	17962 / 11/12/2024		X	Amortización 0%
31	AJUSTE DEF	oct-24	\$ 17.134,00	\$ 125,00	\$ 17.259,00	\$ -	\$ 17.259,00	\$ 2.637.063.289,00	136424 del 2024/03/06	\$ 22.632.426,00	\$ 236.959.695.716,00	17960 / 11/12/2024		X	Amortización 0%
33A	OBRA	dic-24	\$ 20.802.664,00	\$ 152.019,00	\$ 20.954.683,00	\$ 2.288.293,00	\$ 18.666.390,00	\$ 2.634.774.996,00	136424 del 2024/03/06	\$ 3.966.036,00	\$ 236.938.741.033,00	18471 12-2024		X	Amortización 11%
32	AJUSTE DEF	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.634.774.996,00	136424 del 2024/03/06	\$ 3.966.036,00	\$ 236.938.741.033,00	18472 12-2024			Amortización 0%
33A	AJUSTE PROV	dic-24	\$ 3.924.491,00	\$ 28.679,00	\$ 3.953.170,00	\$ -	\$ 3.953.170,00	\$ 2.634.774.996,00	136424 del 2024/03/06	\$ 12.866,00	\$ 236.934.787.863,00	18472 12-2024		X	Amortización 0%
									74825 del 2025/02/17	\$ 27.564.705.882,00					Registro Presupuestal No.74825 C-2401-0600-113-51102D-240100802 C-2401-0600-113-51102D-240102302
34	OBRA	ene-25	\$ 907.266.071,00	\$ 6.630.021,00	\$ 913.896.092,00	\$ 99.799.268,00	\$ 814.096.824,00	\$ 2.534.975.728,00	136424 del 2024/03/06	\$ 26.750.609.058,00	\$ 236.020.891.771,00				Amortización 11%
34	OBRA	ene-25	\$ 372.358.665,00	\$ 2.721.083,00	\$ 375.079.748,00	\$ 40.959.453,00	\$ 334.120.295,00	\$ 2.494.016.275,00	74825 del 2025/02/17	\$ 26.416.488.763,00	\$ 235.645.812.023,00				Amortización 11%
34	E&D SC	ene-25	\$ 1.224.384.578,00	\$ 232.633.070,00	\$ 1.457.017.648,00	\$ -	\$ 1.457.017.648,00	\$ 2.494.016.275,00	74825 del 2025/02/17	\$ 24.959.471.115,00	\$ 234.188.794.375,00				Amortización 0%
									136424 del 2024/03/06	\$ 11.000.000.000,00					Registro Presupuestal No.136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02
34	AJUSTE PROV	ene-25	\$ 304.448.882,00	\$ 2.224.819,00	\$ 306.673.701,00	\$ -	\$ 306.673.701,00	\$ 2.494.016.275,00	136424 del 2024/03/06	\$ 10.693.326.299,00	\$ 233.882.120.674,00				Amortización 0%
									136424 del 2024/03/06	\$ 10.693.326.299,00					Registro Presupuestal No.136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02
33	AJUSTE DEF	dic-24	\$ 67.948,00	\$ 497,00	\$ 68.445,00	\$ -	\$ 68.445,00	\$ 2.494.016.275,00	136424 del 2024/03/06	\$ 10.693.257.854,00	\$ 233.882.052.229,00				Amortización 0%
34	AJUSTE DEF	ene-25	\$ 70.532.683,00	\$ 515.431,00	\$ 71.048.114,00	\$ -	\$ 71.048.114,00	\$ 2.494.016.275,00	136424 del 2024/03/06	\$ 10.622.209.740,00	\$ 233.811.004.115,00				Amortización 0%
35	OBRA	feb-25	\$ 299.315.980,00	\$ 2.187.309,00	\$ 301.503.289,00	\$ 32.924.758,00	\$ 268.578.531,00	\$ 2.461.091.517,00	136424 del 2024/03/06	\$ 10.353.631.209,00	\$ 233.509.500.826,00				Amortización 11%
35	AJUSTE PROV	feb-25	\$ 82.726.305,00	\$ 604.538,00	\$ 83.330.843,00	\$ -	\$ 83.330.843,00	\$ 2.461.091.517,00	136424 del 2024/03/06	\$ 10.270.300.366,00	\$ 233.426.169.983,00				Amortización 0%
36	OBRA	mar-25	\$ 1.067.775.426,00	\$ 7.802.974,00	\$ 1.075.578.400,00	\$ 117.455.297,00	\$ 958.123.103,00	\$ 2.343.636.220,00	136424 del 2024/03/06	\$ 9.312.177.263,00	\$ 232.350.591.583,00				Amortización 11%
35	AJUSTE DEF	feb-25	\$ 6.262.321,00	\$ 45.763,00	\$ 6.308.084,00	\$ -	\$ 6.308.084,00	\$ 2.343.636.220,00	136424 del 2024/03/06	\$ 9.305.869.179,00	\$ 232.344.283.499,00				Amortización 0%
36	AJUSTE PROV	mar-25	\$ 327.211.001,00	\$ 2.391.157,00	\$ 329.602.158,00	\$ -	\$ 329.602.158,00	\$ 2.343.636.220,00	136424 del 2024/03/06	\$ 8.976.267.021,00	\$ 232.014.681.341,00				Amortización 0%
37	OBRA	abr-25	\$ 1.267.818.084,00	\$ 9.264.824,00	\$ 1.277.082.908,00	\$ 139.459.989,00	\$ 1.137.622.919,00	\$ 2.204.176.231,00	136424 del 2024/03/06	\$ 7.838.644.102,00	\$ 230.737.598.433,00				Amortización 11%
36	AJUSTE DEF	mar-25	\$ 260.571,00	\$ 1.904,00	\$ 262.475,00	\$ -	\$ 262.475,00	\$ 2.204.176.231,00	136424 del 2024/03/06	\$ 7.838.381.627,00	\$ 230.737.335.958,00				Amortización 0%
37	AJUSTE DEF	abr-25	\$ 379.439.471,00	\$ 2.772.827,00	\$ 382.212.298,00	\$ -	\$ 382.212.298,00	\$ 2.204.176.231,00	136424 del 2024/03/06	\$ 7.456.169.329,00	\$ 230.355.123.660,00				Amortización 0%
38	OBRA	may-25	\$ 2.503.117.585,00	\$ 18.292.013,00	\$ 2.521.409.598,00	\$ 275.342.934,00	\$ 2.246.066.664,00	\$ 1.928.833.297,00	136424 del 2024/03/06	\$ 5.210.102.665,00	\$ 227.833.714.062,00				Amortización 11%
38	PREDIAL	may-25	\$ 19.280.281,00	\$ 117.152,00	\$ 19.397.433,00		\$ 19.397.433,00	\$ 1.928.833.297,00	136424 del 2024/03/06	\$ 5.190.705.232,00	\$ 227.814.316.629,00				Amortización 0%



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	1	DE	1
					FECHA	6/10/2025 (Día) (Mes) (Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA				
CONTRATO DE OBRA No: 1006 de 2021					CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064				
MES INFORME MENSUAL: Septiembre de 2025					PROYECTO: CORREDOR DE PALETARA				
CONTRATO DE OBRA No: 990 de 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA									
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior		
2021	467521	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 6.125.861.986,00	\$ -		
2022	346622	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 18.376.470.588,00	\$ -		
2023	204223	C-2401-0600-113-0-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.564.705.882,00	\$ -		
		C-2401-0600-113-0-2401008-02							
2024	136424	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 13.598.587.980,00	\$ -		
		C-2401-0600-113-51102D-2401023-02							
		C-2401-0600-113-51102D-2401008-02							
2025	74825	C-2401-0600-113-51102D-240100802	11	Nación	Contrato Principal No. 1006 de 2021	\$ 27.197.176.215,00	\$ 20.373.410.633,00		
		C-2401-0600-113-51102D-240102302							
TOTAL						\$ 104.414.097.279,00	\$ 20.373.410.633,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 300.149.391.398,00									
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA									
 Firma Nombre: CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CALDERÓN Director de Obra Matrícula No.: 25202 – 52749 CND  Firma Nombre: ELSA CAMPO LÓPEZ Director de Interventoría Matrícula No.: 19202-01710 CAU Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.									



SEGUMENTO No. 42

1000 de 2021		110 MESES Y 3 DIAS		PLAZO ACUMULADO		110 MESES Y 3 DIAS	
		(En meses y días corridos por parte)				(En meses y días corridos por parte de la contratante)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		28 de junio de 2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		30 de agosto de 2022	
		(Último día de mes)				(Último día de mes siguiente al vencimiento)	
MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORRECTOR DEL PALESTRA SOLUCIÓN SOSTENIBLE PORQUE NATURAL, PURACÉ, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" CONDOMINIO SAN BENITO/384							
FECHA DE SUSPENSIÓN:		15 de septiembre de 2021		FECHA DE REANUDACIÓN:		25 de agosto del 2022	
		(Último día de mes)				(Último día de mes)	
VALOR INICIAL (Incluye IVA) (\$)		\$390.148.391.396		VALOR ADICIONES (Incluye IVA)			
		(Según contrato por parte)					
VALOR ACUMULADO (Incluye IVA) (C=1-A+B)		\$390.148.391.396					


[illegible]

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%							\$ 0.00%	- \$ 0.00%	\$ 26.986.2	\$ 0.11%	\$ 0.00%	\$ 0.00%	- \$ 0.00%	- \$ 0.00%	- \$ 0.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%							\$ 0.00%	- \$ 0.00%	\$ 26.986.2	\$ 0.13%	\$ 0.15%	\$ 0.15%	\$ 0.15%	\$ 0.15%	\$ 0.15%
INVERSIÓN OBRA E.ECOTIEN MES	%							\$ -	0.00%	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INVERSIÓN OBRA E.ECOTIEN ACUMULADA	%							\$ -	0.00%	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

PROYECTOS Y/OBROS CONCEPTO	VERBAL Y ACTUAL	VALOR EJECUTIVO	% DE GASTOS
"PROCESOS PARA AUDITORÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ACCESORIAS"	\$ 36.510.277	\$ 80.800.000	9,16%
"PROCESOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 1.100.000	-	0,00%
"PROCESOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 2.046.620	\$ 427.013,95	0,40%
"PROCESOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 1.120.000	-	0,00%
"PROCESOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 1.120.000	\$ 1.471.909,75	1,36%
"NA - PROYECTOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 327.750	\$ 279.673,30	0,26%
"PROYECTOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ -	\$ 614.098,28	0,57%
"NA - PROYECTOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 2.458.975	-	0,00%
"NA - PROYECTOS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 463.025	\$ 118.773,29	0,11%
"SERVICIOS TÉCNICOS Y/OBROS (OBRAS)"	\$ 20.079.183	\$ 480.682,32	0,46%
"SERVICIOS TÉCNICOS Y/OBROS (OBRAS)"	\$ 20.079.183	-	0,00%
"PROYECTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIDO EN LA SUBAREA)"	\$ 61.890.786	\$ 13.360.362,32	12,30%
"ALISTAR Y/OBROS PARA AUDITORÍAS Y/O HOMOLOGACIONES DE OBRAS DE LA SUBAREA"	\$ 200.102.914	-	0,00%
"VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (CHANCE)"	\$ -	\$ 79.669.153,92	26,14%
"VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (CHANCE)"	\$ 386.194.381	-	0,00%

OBSERVACIONES

Assinatura: 
 Nome: VICTOR JUST GUERRA
 Representante legal e assinado do inventador
 Matrícula Profissional No.: C.E. No: 8101883



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11

SEGUIMIENTO No. 42

PLAZO INICIAL:	10 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	10 MESES Y 3 DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 de Junio del 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30 de diciembre del 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	10 de septiembre del 2021	FECHA DE RESUMACIÓN:	26 de agosto del 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$30.143.391,508	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 30.143.391,508		

REPROGRAMACION N°1[illegible]

1. En los eventos de superación del plazo contable el periodo real de superación debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar la forma de pago agrupada en cada GPV.
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de desarrollo.
4. El porcentaje programado de GPV se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPV y el "valor básico de obra programada".
5. El programa de inversiones debe reflejar el valor básico de obra calculado con respecto al GPV. De consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión si el GPV es menor que el valor básico de obra programada.
6. El porcentaje correspondiente al "valor básico de obra programada" debe incluir el "valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A')".
7. El programa de inversiones y el Programación de programa de inversiones se deben considerar apropiada una vez se han sustruido el presente trabajo.
8. Para los cambios en los valores se deben considerar líneas de obra que no se pueden definir de GPV, se debe definir el formato con los datos de obra.

OBSERVACIONES

Nombre: **VICTOR JUST GUERRA**
 Representante legal o apoderado del Interventor
 Matrícula Profesional No.: C.E No: 8101983

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE Septiembre de 2025

FECHA: 09/09/2025

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.700.390.387,00

SEGUIMIENTO No. 42

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETAÑÁ SOLICIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN BENEDICTO SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 090 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYEVO 189

PLAZO MÍNIMO: 110 MESES Y 3 DÍAS

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DÍAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2032

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR MÍNIMO (Incluido IVA): \$300.140.391.368

VALOR ADICIONES (Incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 300.140.391.368

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Excluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Excluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Excluido IVA)	% Progresado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					% Valor programado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					% Ejecutado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EXPLICACIONES	\$	22.881.988	0,34%	0,72%	% P	0,000%	19.798,1	\$	0,000%	11.286,2	\$	0,000%	11.479,3	\$	0,000%	11.714,4	\$	0,000%	11.953,4	\$	0,000%	12.193,5	\$	0,000%	12.433,6	\$	0,000%	12.673,7	\$	0,000%	12.913,8	\$	0,000%	13.153,9	\$	0,000%	13.394,0	\$	0,000%	13.634,1	\$	0,000%	13.874,2	\$	0,000%	14.114,3	\$	0,000%	14.354,4	\$	0,000%	14.594,5	\$	0,000%	14.834,6	\$	0,000%	15.074,7	\$	0,000%	15.314,8	\$	0,000%	15.554,9	\$	0,000%	15.795,0	\$	0,000%	16.035,1	\$	0,000%	16.275,2	\$	0,000%	16.515,3	\$	0,000%	16.755,4	\$	0,000%	16.995,5	\$	0,000%	17.235,6	\$	0,000%	17.475,7	\$	0,000%	17.715,8	\$	0,000%	17.955,9	\$	0,000%	18.196,0	\$	0,000%	18.436,1	\$	0,000%	18.676,2	\$	0,000%	18.916,3	\$	0,000%	19.156,4	\$	0,000%	19.396,5	\$	0,000%	19.636,6	\$	0,000%	19.876,7	\$	0,000%	20.116,8	\$	0,000%	20.356,9	\$	0,000%	20.597,0	\$	0,000%	20.837,1	\$	0,000%	21.077,2	\$	0,000%	21.317,3	\$	0,000%	21.557,4	\$	0,000%	21.797,5	\$	0,000%	22.037,6	\$	0,000%	22.277,7	\$	0,000%	22.517,8	\$	0,000%	22.757,9	\$	0,000%	22.998,0	\$	0,000%	23.238,1	\$	0,000%	23.478,2	\$	0,000%	23.718,3	\$	0,000%	23.958,4	\$	0,000%	24.198,5	\$	0,000%	24.438,6	\$	0,000%	24.678,7	\$	0,000%	24.918,8	\$	0,000%	25.158,9	\$	0,000%	25.399,0	\$	0,000%	25.639,1	\$	0,000%	25.879,2	\$	0,000%	26.119,3	\$	0,000%	26.359,4	\$	0,000%	26.599,5	\$	0,000%	26.839,6	\$	0,000%	27.079,7	\$	0,000%	27.319,8	\$	0,000%	27.559,9	\$	0,000%	27.799,0	\$	0,000%	28.039,1	\$	0,000%	28.279,2	\$	0,000%	28.519,3	\$	0,000%	28.759,4	\$	0,000%	28.999,5	\$	0,000%	29.239,6	\$	0,000%	29.479,7	\$	0,000%	29.719,8	\$	0,000%	29.959,9	\$	0,000%	30.199,0	\$	0,000%	30.439,1	\$	0,000%	30.679,2	\$	0,000%	30.919,3	\$	0,000%	31.159,4	\$	0,000%	31.399,5	\$	0,000%	31.639,6	\$	0,000%	31.879,7	\$	0,000%	32.119,8	\$	0,000%	32.359,9	\$	0,000%	32.599,0	\$	0,000%	32.839,1	\$	0,000%	33.079,2	\$	0,000%	33.319,3	\$	0,000%	33.559,4	\$	0,000%	33.799,5	\$	0,000%	34.039,6	\$	0,000%	34.279,7	\$	0,000%	34.519,8	\$	0,000%	34.759,9	\$	0,000%	34.999,0	\$	0,000%	35.239,1	\$	0,000%	35.479,2	\$	0,000%	35.719,3	\$	0,000%	35.959,4	\$	0,000%	36.199,5	\$	0,000%	36.439,6	\$	0,000%	36.679,7	\$	0,000%	36.919,8	\$	0,000%	37.159,9	\$	0,000%	37.399,0	\$	0,000%	37.639,1	\$	0,000%	37.879,2	\$	0,000%	38.119,3	\$	0,000%	38.359,4	\$	0,000%	38.599,5	\$	0,000%	38.839,6	\$	0,000%	39.079,7	\$	0,000%	39.319,8	\$	0,000%	39.559,9	\$	0,000%	39.799,0	\$	0,000%	40.039,1	\$	0,000%	40.279,2	\$	0,000%	40.519,3	\$	0,000%	40.759,4	\$	0,000%	40.999,5	\$	0,000%	41.239,6	\$	0,000%	41.479,7	\$	0,000%	41.719,8	\$	0,000%	41.959,9	\$	0,000%	42.199,0	\$	0,000%	42.439,1	\$	0,000%	42.679,2	\$	0,000%	42.919,3	\$	0,000%	43.159,4	\$	0,000%	43.399,5	\$	0,000%	43.639,6	\$	0,000%	43.879,7	\$	0,000%	44.119,8	\$	0,000%	44.359,9	\$	0,000%	44.599,0	\$	0,000%	44.839,1	\$	0,000%	45.079,2	\$	0,000%	45.319,3	\$	0,000%	45.559,4	\$	0,000%	45.799,5	\$	0,000%	46.039,6	\$	0,000%	46.279,7	\$	0,000%	46.519,8	\$	0,000%	46.759,9	\$	0,000%	46.999,0	\$	0,000%	47.239,1	\$	0,000%	47.479,2	\$	0,000%	47.719,3	\$	0,000%	47.959,4	\$	0,000%	48.199,5	\$	0,000%	48.439,6	\$	0,000%	48.679,7	\$	0,000%	48.919,8	\$	0,000%	49.159,9	\$	0,000%	49.399,0	\$	0,000%	49.639,1	\$	0,000%	49.879,2	\$	0,000%	50.119,3	\$	0,000%	50.359,4	\$	0,000%	50.599,5	\$	0,000%	50.839,6	\$	0,000%	51.079,7	\$	0,000%	51.319,8	\$	0,000%	51.559,9	\$	0,000%	51.799,0	\$	0,000%	52.039,1	\$	0,000%	52.279,2	\$	0,000%	52.519,3	\$	0,000%	52.759,4	\$	0,000%	52.999,5	\$	0,000%	53.239,6	\$	0,000%	53.479,7	\$	0,000%	53.719,8	\$	0,000%	53.959,9	\$	0,000%	54.199,0	\$	0,000%	54.439,1	\$	0,000%	54.679,2	\$	0,000%	54.919,3	\$	0,000%	55.159,4	\$	0,000%	55.399,5	\$	0,000%	55.639,6	\$	0,000%	55.879,7	\$	0,000%	56.119,8	\$	0,000%	56.359,9	\$	0,000%	56.599,0	\$	0,000%	56.839,1	\$	0,000%	57.079,2	\$	0,000%	57.319,3	\$	0,000%	57.559,4	\$	0,000%	57.799,5	\$	0,000%	58.039,6	\$	0,000%	58.279,7	\$	0,000%	58.519,8	\$	0,000%	58.759,9	\$	0,000%	58.999,0	\$	0,000%	59.239,1	\$	0,000%	59.479,2	\$	0,000%	59.719,3	\$	0,000%	59.959,4	\$	0,000%	60.199,5	\$	0,000%	60.439,6	\$	0,000%	60.679,7	\$	0,000%	60.919,8	\$	0,000%	61.159,9	\$	0,000%	61.399,0	\$	0,000%	61.639,1	\$	0,000%	61.879,2	\$	0,000%	62.119,3	\$	0,000%	62.359,4	\$	0,000%	62.599,5	\$	0,000%	62.839,6	\$	0,000%	63.079,7	\$	0,000%	63.319,8	\$	0,000%	63.559,9	\$	0,000%	63.799,0	\$	0,000%	64.039,1	\$	0,000%	64.279,2	\$	0,000%	64.519,3	\$	0,000%	64.759,4	\$	0,000%	64.999,5	\$	0,000%	65.239,6	\$	0,000%	65.479,7	\$	0,000%	65.719,8	\$	0,000%	65.959,9	\$	0,000%	66.199,0	\$	0,000%	66.439,1	\$	0,000%	66.679,2	\$	0,000%	66.919,3	\$	0,000%	67.159,4	\$	0,000%	67.399,5	\$	0,000%	67.639,6	\$	0,000%	67.879,7	\$	0,000%	68.119,8	\$	0,000%	68.359,9	\$	0,000%	68.599,0	\$	0,000%	68.839,1	\$	0,000%	69.079,2	\$	0,000%	69.319,3	\$	0,000%	69.559,4	\$	0,000%	69.799,5	\$	0,000%	70.039,6	\$	0,000%	70.279,7	\$	0,000%	70.519,8	\$	0,000%	70.759,9	\$	0,000%	70.999,0	\$	0,000%	71.239,1	\$	0,000%	71.479,2	\$	0,000%	71.719,3	\$	0,000%	71.959,4	\$	0,000%	72.199,5	\$	0,000%	72.439,6	\$	0,000%	72.679,7	\$	0,000%	72.919,8	\$	0,000%	73.159,9	\$	0,000%	73.399,0	\$	0,000%	73.639,1	\$	0,000%	73.879,2	\$	0,000%	74.119,3	\$	0,000%	74.359,4	\$	0,000%	74.599,5	\$	0,000%	74.839,6	\$	0,000%	75.079,7	\$	0,000%	75.319,8	\$	0,000%	75.559,9	\$	0,000%	75.799,0	\$	0,000%	76.039,1	\$	0,000%	76.279,2	\$	0,000%	76.519,3	\$	0,000%	76.759,4	\$	0,000%	76.999,5	\$	0,000%	77.239,6	\$	0,000%	77.479,7	\$	0,000%	77.719,8	\$	0,000%	77.959,9	\$	0,000%	78.199,0	\$	0,000%	78.439,1	\$	0,000%	78.679,2	\$	0,000%	78.919,3	\$	0,000%	79.159,4	\$	0,000%	79.399,5	\$	0,000%	79.639,6	\$	0,000%	79.879,7	\$	0,000%	80.119,8	\$	0,000%	80.359,9	\$	0,000%	80.599,0	\$	0,000%	80.839,1	\$	0,000%	81.079,2	\$	0,000%	81.319,3	\$	0,000%	81.559,4	\$	0,000%	81.799,5	\$	0,000%	82.039,6	\$	0,000%	82.279,7	\$	0,000%	82.519,8	\$	0,000%	82.759,9	\$	0,000%	82.999,0	\$	0,000%	83.239,1	\$	0,000%	83.479,2	\$	0,000%	83.719,3	\$	0,000%	83.959,4	\$	0,000%	84.199,5	\$	0,000%	84.439,6	\$	0,000%	84.679,7	\$	0,000%	84.919,8	\$	0,000%	85.159,9	\$	0,000%	85.399,0	\$	0,000%	85.639,1	\$	0,000%	85.879,2	\$	0,000%	86.119,3	\$	0,000%	86.359,4	\$	0,000%	86.599,5	\$	0,000%	86.839,6	\$	0,000%	87.079,7	\$	0,000%	87.319,8	\$	0,000%	87.559,9	\$	0,000%	87.799,0	\$	0,000%	88.039,1	\$	0,000%	88.279,2	\$	0,000%	88.519,3	\$	0,000%	88.759,4	\$	0,000%	88.999,5	\$	0,000%	89.239,6	\$	0,000%	89.479,7	\$	0,000%	89.719,8	\$	0,000%	89.959,9	\$	0,000%	90.199,0	\$	0,000%	90.439,1	\$	0,000%	90.679,2	\$	0,000%	90.919,3	\$	0,000%	91.159,4	\$	0,000%	91.399,5	\$	0,000%	91.639,6	\$	0,000%	91.879,7	\$	0,000%	92.119,8	\$	0,000%	92.359,9	\$	0,000%	92.599,0	\$	0,000%	92.839,1	\$	0,000%	93.079,2	\$	0,000%	93.319,3	\$	0,000%	93.559,4	\$	0,000%	93.799,5	\$	0,000%	94.039,6	\$	0,000%	94.279,7	\$	0,000%	94.519,8	\$	0,000%	94.759,9	\$	0,000%	94.999,0	\$	0,000%	95.239,1	\$	0,000%	95.479,2	\$	0,000%	95.719,3	\$	0,000%	95.959,4	\$	0,000%	96.199,5	\$	0,000%	96.439,6	\$	0,000%	96.679,7	\$	0,000%	96.919,8	\$	0,000%	97.159,9	\$	0,000%	97.399,0	\$	0,000%	97.639,1	\$	0,000%	97.879,2	\$	0,000%	98.119,3	\$	0,000%	98.359,4	\$	0,000%	98.599,5	\$	0,000%	98.839,6	\$	0,000%	99.079,7	\$	0,000%	99.319,8	\$	0,000%	99.559,9	\$	0,000%	99.799,0	\$	0,000%	100.039,1	\$	0,000%	100.279,2	\$	0,000%	100.519,3	\$	0,000%	100.759,4	\$	0,000%	100.999,5	\$	0,000%	101.239,6	\$	0,000%	101.479,7	\$	0,000%	101.719,8	\$	0,000%	101.959,9	\$	0,000%	102.199,0	\$	0,000%	102.439,1	\$	0,000%	102.679,2	\$	0,000%	102.919,3	\$	0,000%	103.159,4	\$	0,000%	103.399,5	\$	0,000%	103.639,6	\$	0,000%	103.879,7	\$	0,000%	104.119,8	\$	0,000%	104.359,9	\$	0,000%	104.599,0	\$	0,000%	104.839,1	\$	0,000%	105.079,2	\$	0,000%	105.319,3	\$	0,000%	105.559,4	\$	0,000%	105.799,5	\$	0,000%	106.039,6	\$	0,000%	106.279,7	\$	0,000%	106.519,8	\$	0,000%	106.759,9	\$	0,000%	106.999,0	\$	0,000%	107.239,1	\$	0,000%	107.479,2	\$	0,000%	107.719,3	\$	0,000%	107.959,4	\$	0,000%	108.199,5	\$	0,000%	108.439,6	\$	0,000%	108.679,7	\$	0,000%	108.919,8	\$	0,000%	109.159,9	\$	0,000%	109.399,0	\$	0,000%	109.639,1	\$	0,000%	109.879,2	\$	0,000%	110.119,3	\$	0,000%	110.359,4	\$	0,000%	110.599,5	\$	0,000%	110.839,6	\$	0,000%	111.079,7	\$	0,000%	111.319,8	\$	0,000%	111.559,9	\$	0,000%	111.799,0	\$	0,000%	112.039,1	\$	0,000%	112.279,2	\$	0,000%	112.519,39,



CÓDIGO	MEP-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	6/10/2025		

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCION TERRITORIAL:	CAUCA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE Septiembre de 2025	VALOR BÁSICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.709.359.387,00
				(Indicar mes y año)	

CONTRATO No.: 1086 de 2021					PLAZO INICIAL: 10 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO: 10 MESES Y 3 DÍAS
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CURSA PÚBLICA "HABIA PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de junio de 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064					FECHA DE SUSPENSIÓN: 10 de septiembre del 2021	FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 990 de 2021		INTERVENIENTE: CONSORCIO ICAYECO 189			VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$300.140.391.398	VALOR ADICIONES (Incluido IVA):
					VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$	300.140.391.398

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.94%	1.23%	0.94%	0.77%	0.71%	0.12%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,731,119	\$2,838,686	\$2,248,441	\$1,700,000	\$1,700,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	15.67%	17.20%	18.14%	19.65%	19.95%	19.84%	19.94%	20.07%	20.19%	20.32%	20.45%	20.58%	20.71%	20.84%	20.97%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$38,163,818	\$41,122,588	\$43,371,040	\$45,671,040	\$46,771,040	\$47,071,040	\$47,371,040	\$47,671,040	\$47,971,040	\$48,271,040	\$48,571,040	\$48,871,040	\$49,171,040	\$49,471,040	\$49,771,040
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.94%	1.23%	0.94%	0.59%	0.78%	0.60%	0.20%	0.21%	0.22%	0.23%	0.24%	0.25%	0.26%	0.27%	0.28%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,731,119	\$2,838,686	\$2,248,441	\$1,438,812	\$1,864,558	\$1,438,812	\$738,234	\$899,022	\$907,337	\$915,652	\$923,967	\$932,282	\$940,597	\$948,912	\$957,227
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	15.67%	17.20%	18.14%	19.73%	19.57%	20.11%	20.65%	20.86%	21.07%	21.28%	21.49%	21.70%	21.91%	22.12%	22.33%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$38,163,818	\$41,122,588	\$43,371,040	\$44,771,852	\$46,636,388	\$48,065,883	\$49,500,117	\$50,934,351	\$52,368,585	\$53,802,819	\$55,237,053	\$56,671,287	\$58,105,521	\$59,539,755	\$60,973,989

* Las provisiones y otros conceptos que se registran en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROYECIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALORES		VALOR BARRIDOS	VALOR BARRIDOS
	Y ACTUAL			
	\$	26.450.277		
PROYECCION PARA ALISTAR, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES	\$	80.000.000	9.802.674,87	9,5%
	\$	1.100.000	-	-
PROYECCION PARA JORNADA DE TRABAJO Y HORARIO DIARIO Y DÍA DE LA SEMANA	\$	100.000	-	0,00%
	\$	2.016.678	-	-
PROYECCION PARA VIA DE OBRAS, ALISTAR Y JORNADA DE TRABAJO Y FOR 24	\$	1.000.000	437.015,85	0,40%
	\$	1.726.000	-	-
PROYEC. ALISTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE TERRENO	\$	1.750.000	1.671.989,78	1,30%
	\$	327.700	-	-
PROYEC. ALISTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE TERRENO	\$	327.700	278.675,55	0,26%
	\$	2.438.070	-	-
PROYECCION PARA ESTUDIOS Y SERVICIOS OTROS CRITICOS	\$	-	634.008,28	0,57%
	\$	483.025	-	-
PROYEC. PARA ESTUDIOS Y SERVICIOS OTROS CRITICOS	\$	483.025	116.773,29	0,11%
	\$	20.079.163	-	-
SECTOR SOCIAL Y PREVEN. (BARRIO 96)	\$	20.079.163	450.692,53	0,46%
	\$	20.000	-	-
PROYECCION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 (INCLUIDA)	\$	20.000	-	0,00%
	\$	61.080.380	-	-
TOTAL TOTALES PROYECIONES (B)	\$	158.027.163	13.305.365,52	12,21%
TOTAL TOTALES ACTUALIZACION (B)	\$	300.146.391	-	-
TOTAL ACUMULADO DEL CONTRATO (C+D+E)	\$	300.146.391	79.609.153,02	26,54%
TOTAL ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C+D+E+H)	\$	600.292.782	-	-

NOTES:

- En los eventos de suspensión del plan contable, el período real de suspensión debe reflejarse en la grilla.
- Indicar los meses de pago agrupados en cada CPP.
 - El programa de Inversiones debe ser consistente con el programa de dividendos.
 - El porcentaje programado de cada CPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el "Valor básico de cada programa".
 - El programa de Inversiones se calcula considerando el "Valor básico de cada programa" dividido por la "Relación". En consecuencia, no son obligados los programadores mensuales de Inversión a Invertir el 100% de los recursos.
 - El programa correspondiente al "Valor básico de cada programa" se calcula con respecto al "Valor Básico de Crea" (A o al "Valor Básico de Crea Actualizado" X).
- Para los contratos de la categoría de Reemplazo el programa de Inversiones se construye aplicando una vez aceptado el programa formal por los socios.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerables flujos de dinero que no se puedan distribuir los CPP se debe definir el monto con los flujos de dinero.

OBSERVACIONES

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202128601 ANT

Nombre: VICTOR JUSTO GUERRA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: C.E. No: 8101683



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO		MEPLAN-AN-6-FR-2	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5 DE 11	
FECHA		8/10/2025		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:		\$ 2.708.039.387,00	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE Septiembre de 2025 (indicar mes y año)	SEGUIMIENTO No. 42
-------------------	--	------------------------	-------	---	--------------------

CONTRATO No. 1006 de 2021	PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 1 DÍAS	PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 1 DÍAS
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL PARQUE NATURAL PURACE, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2037"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 de Junio de 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIANESA	FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021	FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 990 de 2021	INTERVENIENTE: CONSORCIO ICAYECO 189	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$301.143.391,398
		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 301.143.391,398

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (OPP)	VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		VALOR INICIAL (BASE PROGRAMADA) Miles de pesos		
	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	% Progresado	% Ejecutado	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55										
ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25										
EXPLANACIONES 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13	\$ 22.081.056	9,24%	0,00%	\$ 94.451,3	0,10%	\$ 409.196,1	0,35%	\$ 788.008,6	0,45%	\$ 1.088.202,7	0,10%	\$ 260.256,9	0,10%	\$ 880.074,6	0,35%	\$ 738.727,2	0,35%	\$ 790.490,1	0,00%	\$ 421.272,9	0,00%
80	\$ 9.802.091	4,10%	\$ 1.738.963,99	\$ 0,00%	\$ 6.638,27	0,00%	\$ 18.923,70	0,00%	\$ 30.714,22	0,00%	\$ 32.594,01	0,00%	\$ 65.942,81	0,00%	\$ 105.127,37	0,00%	\$ 105.127,37	0,00%	\$ 105.127,37	0,00%	
BASE SUB BASES Y AFIRMADOS 14.15.16.17.18.19.	\$ 32.321.126	13,92%	4,00%	\$ 479.807,9	0,00%	\$ 438.433,7	0,00%	\$ 591.086,7	0,00%	\$ 700.751,9	0,00%	\$ 320.296,5	0,00%	\$ 372.610,8	0,00%	\$ 378.727,2	0,00%	\$ 687.046,1	0,00%	\$ 681.002,6	0,00%
82	\$ 26.394.287	11,04%	\$ 11.835.785,57	\$ 0,00%	\$ 41.027,37	0,00%	\$ 113.569,30	0,00%	\$ 397.452,57	0,00%	\$ 222.470,30	0,00%	\$ 247.718,58	0,00%	\$ 522.628,05	0,00%	\$ 427.152,63	0,00%	\$ 427.152,63	0,00%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS 20.21.22.23.24.25	\$ 38.824.729	16,90%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	
	\$ 3.874.715	1,62%	\$ 122.883,34	\$ 0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO 26	\$ 48.161.717	20,10%	10,70%	\$ 223.947,4	0,10%	\$ 435.585,5	0,24%	\$ 59.783,2	0,04%	\$ 95.424,5	0,34%	\$ 824.217,6	0,40%	\$ 655.800,5	0,47%	\$ 1.132.976,6	0,56%	\$ 1.340.684,7	0,60%	\$ 1.508.472,2	0,67%
81	\$ 79.946.038	35,40%	\$ 25.780.477,39	\$ 0,00%	\$ 734.584,86	0,92%	\$ 124.688,86	0,24%	\$ 132.467,07	0,19%	\$ 406.107,00	0,44%	\$ 1.042.498,78	0,38%	\$ 807.287,84	0,40%	\$ 919.397,40	0,36%	\$ 967.143,63	0,27%	
ESTRUCTURAS Y DRENANTES 27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44	\$ 67.541.193	28,20%	10,70%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%	\$ 448.209,4	0,10%
83.84.85.86.87.88	\$ 66.584.675	27,80%	\$ 25.727.280,55	\$ 0,00%	\$ 334.722,00	0,50%	\$ 154.682,37	0,16%	\$ 317.536,45	0,16%	\$ 425.951,87	0,46%	\$ 1.118.340,48	0,86%	\$ 684.668,69	0,61%	\$ 1.489.223,05	0,47%	\$ 1.145.577,68	0,64%	
SEMALECCION Y SEGURIDAD 45.46.47.48.49.50.51.52.53.54	\$ 2.600.688	1,09%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	
	\$ 3.052.009	1,27%	\$ 301.010,09	\$ 0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	
OBRAS VARIAS 55.56.57	\$ 3.028.428	1,48%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	
	\$ 670.701	0,28%	\$ 285.993,31	\$ 0,00%	\$ 25.865,5	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	
TRANSPORTES 58.59.60	\$ 24.377.548	10,30%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%	\$ 7.884,7	0,00%
	\$ 1.911.098	0,82%	\$ 578.628,73	\$ 0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	
VALOR BANCO DE OBRA (A)	\$ 239.088.005	100%	27,36%																		
VALOR BANCO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 192.121.478	80,36%	\$ 66.363.176,85																		

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	VALOR (Miles de Pesos)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	VALOR (Miles de Pesos)	\$1.250.341	\$1.345.059	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500	\$2.238.500
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	VALOR (Miles de Pesos)	21,47%	21,97%	22,97%	23,84%	24,78%	25,89%	26,90%	27,91%	28,92%	29,93%	30,94%	31,95%	32,96%	33,97%	34,98%	35,99%	36,00%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	VALOR (Miles de Pesos)	\$51.179.575	\$52.524.654	\$54.763.103	\$57.001.602	\$59.240.102	\$61.478.602	\$63.717.102	\$65.955.602	\$68.194.102	\$70.432.602	\$72.671.102	\$74.909.602	\$77.148.102	\$79.386.602	\$81.625.102	\$83.863.602	\$86.102.102

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificada contractualmente (ver ítem 10, Anexo sobre el valor total del contrato).

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 35.010.277	\$ 9.802.074,97	27,99%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 80.960.000	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 1.500.000	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 100.000	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 2.014.575	\$ 427.915,85	21,24%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 1.955.888	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 1.720.000	\$ 1.471.559,75	85,55%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 1.720.000	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 327.750	\$ 279.672,36	85,36%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 327.750	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 2.438.075	\$ 614.596,28	25,19%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ 116.773,28	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 83.025	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 30.079.188	\$ 492.692,32	1,64%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 20.079.188	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 324.000	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 91.860.786	\$ 13.355.382,52	14,54%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 100.000.000	-	0,00%
PROVISIONES PARA ALISTAR OBRA CONTRATADORA Y/O ADICIONALES	\$ 300.143.391	\$ 79.600.153,00	26,52%

NOTAS

1. Se han incluido los conceptos del plan contractual, ajustados con los conceptos del presupuesto en la tabla.

2. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

3. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

4. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

5. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

6. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

7. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

8. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

9. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

10. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

11. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

12. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

13. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

14. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

15. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

16. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

17. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

18. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

19. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

20. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

21. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

22. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

23. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

24. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

25. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

26. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

27. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

28. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

29. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.


30. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

31. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

32. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

33. Se han incluido los conceptos del presupuesto en la tabla.

Nombre: CARLOS CAMACHO CÁRDENAS
Representante legal y autorizado del Contratista
Matrícula Profesional No. C. C. No. 970183



CÓDIGO	MEP1MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11

SEGUIMIENTO No. 42


PLAZO INICIAL:	10 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	10 MESES Y 3 DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 de Junio del 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30 de diciembre del 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	10 de septiembre del 2021	FECHA DE RESUMACIÓN:	26 de agosto del 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$30.143.391,508	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 30.143.391,508		

[illegible]

- OBSERVACIONES

Nombre : CARLOS IGNACIO CADAVID MELIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 05202128601 ANT


Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Interventor:
Matrícula Profesional No.: C.E. No. 810183



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11

SEGUIMIENTO No. 42


PLAZO INICIAL:	10 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	10 MESES Y 3 DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 de junio del 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30 de diciembre del 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	10 de septiembre del 2021	FECHA DE RESUMACIÓN:	26 de agosto del 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$30.143.391,508	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 30.143.391,508		

[illegible]

- OBSERVACIONES

Nombre : CARLOS IGNACIO CADAVID MELA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202128601 ANT

Nombre: VICTOR JUST GUESA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: C.E. No: 8101683



CÓDIGO	MEP1MN1-IN-6FR2		
VERSÃO	1		
PÁGINA	8	DE	11

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.709.339.387,00

SEGUIMIENTO No. 42
1 00 000 00 000 00 000 00

\$ 300.149.391.390

[illegible]

NOTES

- | |
|-----------------------------|
| <p>OBSERVACIONES</p> |
|-----------------------------|

Nombre: CARLOS ENRIQUE CADILLO MEJIA
Representante legal o apoderado del Combate
Matrícula No.: 0530128601 ANT


Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Inter
Matrícula Profesional No.: C.E. No. 8101



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MEF/MINT-04/AF/02

VERSIÓN

1

PÁGINA

3

DE

11

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE Septiembre de 2025

FECHA

09/09/2025

VÁLOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.700.039.387,00

SEGUIMIENTO No. 42

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORA No.: 090 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO MÍNIMO: 110 MESES Y 3 DÍAS

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DÍAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VÁLOR MÍNIMO (Incluido IVA): \$300.140.391,366

VÁLOR ADICIONES (Incluido IVA): \$

VÁLOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 300.140.391,366

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR PROGRAMADO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	% Programado	% Ejecutado	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
EXPLICACIONES	\$	22.881.568	0,34%	0,32%	% P	0,000%	\$	138.471,0	\$	138.760,0	\$	140.175,0	\$	140.175,0	\$	140.175,0	\$	140.175,0	\$	140.175,0	\$	140.175,0	\$	140.175,0
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13	\$	9.802.981	4,15%	\$	1.728.960,99	% E																		
BASE SUB BASES Y AFIRMADOS	\$	32.322.155	13,03%	4,03%	% P	0,016%	\$	27.237,3	\$	55.832,1	\$	162.868,7	\$	225.626,8	\$	420.465,9	\$	530.832,7	\$	498.343,3	\$	241.026,0	\$	260.762,7
14.15.16.17.18.19.	\$	26.394.267	11,04%	\$	11.835.786,57	% E																		
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$	38.454.739	10,09%	0,02%	% P	0,000%	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
20.21.22.23.24.25	\$	3.674.715	1,62%	\$	122.688,34	% E																		
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$	46.161.717	20,15%	10,78%	% P	0,106%	\$	468.967,4	\$	402.011,2	\$	547.380,5	\$	662.786,5	\$	1.162.602,4	\$	1.400.665,4	\$	1.638.695,7	\$	2.113.264,1	\$	2.206.197,8
26	\$	79.846.038	33,40%	\$	25.780.477,03	% E																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$	67.641.193	28,20%	10,78%	% P	0,266%	\$	610.924,7	\$	541.580,3	\$	611.966,0	\$	674.266,5	\$	929.886,4	\$	566.720,4	\$	917.129,8	\$	1.035.760,7	\$	691.576,6
03.04.05.06.07.08	\$	66.594.670	27,80%	\$	25.721.246,03	% E																		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$	2.600.886	1,08%	0,13%	% P	0,000%	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54	\$	3.026.880	1,27%	\$	211.076,08	% E																		
OBRAS VARIAS	\$	3.026.428	1,48%	0,12%	% P	0,000%	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
55.56.57	\$	670.701	0,26%	\$	295.980,31	% E																		
TRANSPORTES	\$	24.377.349	10,20%	0,24%	% P	0,000%	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
58.59.60	\$	1.911.068	0,80%	\$	576.526,73	% E																		
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$	226.069.695	100%	27,78%																				
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	100.121.478	80,36%	\$	68.363.778,49																			


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	VALOR (Miles de Pesos)	0,47%	0,53%	0,60%	0,73%	0,88%	1,08%	1,38%	1,42%	1,48%	1,42%	1,25%	0,94%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	VALOR (Miles de Pesos)	18,00%	18,61%	19,21%	19,94%	20,82%	21,90%	23,28%	24,70%	26,18%	27,60%	29,05%	30,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	VALOR (Miles de Pesos)	\$147.258.696	\$142.937.965	\$143.937.454	\$146.979.263	\$147.813.730	\$150.423.300	\$153.479.259	\$156.869.770	\$160.371.603	\$163.762.347	\$166.762.436	\$169.001.757
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las previsiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Indicar N/A, cuando no sea el valor del contrato.

PROYECTOS Y OTROS CONCEPTOS	MONEDA	V. ACTUAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	36.510.277	9.892.674,67	9,16%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	60.900.980		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	1.100.000		0,00%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	100.000		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	2.074.576	427.512,85	6,40%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	1.965.884		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	1.725.000	1.471.959,75	1,36%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	1.725.000		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	327.750	276.672,35	0,26%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	327.750		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	2.438.373	614.096,28	0,57%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$		116.773,29	0,11%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	463.035		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	20.079.180	492.692,32	0,46%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	20.079.180		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	244.000		0,00%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	61.980.780	13.360.382,52	12,32%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	108.027.514		
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	300.140.381	79.669.153,62	26,54%
PROYECTO PARA ASISTENTE OBRA COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	300.140.381		

- NOTAS:
- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
 - Indicar los bienes de pago adquiridos en cada GPP.
 - El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra pública.
 - El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "valor básico de obra programada".
 - El programa de inversiones se calcula considerando el Valor Básico de la obra (en total previsiones e IVA). En consecuencia, no son susceptibles programaciones mensuales de inversión en OD.
 - El porcentaje comprometido al Valor Básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) y al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
 - El programa de inversiones o la reprogramación al programa de inversiones se consideran aplicables con un carácter de programa tentativo por su propia naturaleza.
 - Para los contratos en los cuales se tengan contempladas obras de obra que no se puedan desarrollar por GPP, se debe diligenciar el formato con los bienes de obra.

OBSERVACIONES:



CÓDIGO	MEP1MN1-IN-6FR2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11

SEGUIMIENTO No. 42
1 00 000 00 000 00 000 000

PLAZO INICIAL:	10 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	10 MESES Y 3 DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 de Junio del 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30 de diciembre del 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	10 de septiembre del 2021	FECHA DE RESUMACIÓN:	26 de agosto del 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$30.143.391,508	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 30.143.391,508		

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$	230.068.605	100%	27,78%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	192.121.478	83,50%	\$ 66.363.770,495

[illegible]

- OBSERVACIONES

RESERVACIONES

Aprobado Firma: 
 Nombre: VICTOR JUST GUERRA
 Representante legal o apoderado del interesado
 Matrícula Profesional No.: C.E. No. 810188



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP/INT-04-07-02		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	07/03/2025		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE Septiembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.700.000.000,00
SEGUIMIENTO No. 42

CONTRATO No: 1006 de 2021	PLAZO MÍNIMO: 110 MESES Y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DÍAS
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN S.A.	FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022
CONTRATO DE INTERVENTORA No.: 090 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA): \$300.140.391,368 VALOR ADICIONES (Incluido IVA): \$ 300.140.391,368
	VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 300.140.391,368

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	% Programado	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	VALOR MÍNIMO (Incluido IVA)	% Ejecutado	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
EXPLICACIONES	\$	\$	\$	% P												
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13	\$	\$	\$	% P												
60	\$	\$	\$	% E												
BASE SUB BASES Y AFIRMADOS	\$	\$	\$	% P												
14.15.16.17.18.19	\$	\$	\$	% P												
62	\$	\$	\$	% E												
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	\$	\$	\$	% P												
20.21.22.23.24.25	\$	\$	\$	% P												
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$	\$	\$	% P												
26	\$	\$	\$	% P												
61	\$	\$	\$	% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$	\$	\$	% P												
27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44	\$	\$	\$	% P												
63.64.65.66.67.68	\$	\$	\$	% E												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$	\$	\$	% P												
45.46.47.48.49.50.51.52.53.54	\$	\$	\$	% P												
65	\$	\$	\$	% E												
OBRAS VIERAS	\$	\$	\$	% P												
55.56.57	\$	\$	\$	% P												
66	\$	\$	\$	% E												
TRANSPORTES	\$	\$	\$	% P												
58.59.60	\$	\$	\$	% P												
67	\$	\$	\$	% E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$	\$	\$	%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	\$	\$	%												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Indicar IVA, de acuerdo al valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	MONEDA	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	36.510,277	9,850,074,87
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	60.900,000	
PROCESOS PARA JORNADA DE TRABAJO Y HORAS DIURNAS Y NOC DE LA SEMANA	\$	1.100,000	
PROCESOS PARA JORNADA DE TRABAJO Y HORAS DIURNAS Y NOC DE LA SEMANA	\$	100,000	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	2.074,078	427,012,85
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	1.965,884	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	1.725,000	1.471,959,75
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	1.725,000	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	327,750	279,672,35
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	327,750	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	2.438,075	614,096,28
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$		116,773,29
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	403,035	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	20.079,180	492,692,32
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	20.079,180	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	244,000	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	61,080,780	13,300,382,52
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	108,027,514	
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	300,140,361	70,669,103,02
PROCESOS PARA ASISTENTE SOCIAL COMPLEMENTARIO Y/O ADICIONAL	\$	300,140,361	

NOTAS:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los bienes de pago adquiridos en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra pública.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor Básico de Obra Programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor Básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son susceptibles programaciones mensuales de inversión en B0.
- El porcentaje correspondiente al Valor Básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) y al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El programa de inversiones o la reprogramación al programa de inversiones se consideran aplicables con un carácter de programa limitado por su plazo.
- Para los contratos en los cuales se tengan contempladas obras de obra que no se puedan desarrollar por GPP, se debe diligenciar el formato con los bienes de obra.

OBSERVACIONES:

Nombre: Carlos Daniel Cárdenas Meléndez
Representante legal y apoderado del Contratista
Matrícula No.: 3202128011407

Nombre: Víctor Asst. Góngora
Representante legal y apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: C.E. No. 010363

CERTIFICACIÓN
CONSORCIO ICAYECO 189

Yo, VICTOR JUST GUERRA, identificado con C.E 8.101.683, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO ICAYECO 189 identificado con Nit 901.480.839-9 certifico que el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 identificado con Nit. 901.476.491-4, allegó los documentos que soportan el cumplimiento de sus obligaciones de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de los trabajadores que se encuentran prestando sus servicios de acuerdo a la verificación en obra y para el CONTRATO OBRA 1006-2021 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" en el mes de **SEPTIEMBRE 2025**.

Dada en Bogotá D.C, a los (7) días del mes de octubre de 2025.



VICTOR JUST GUERRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO ICAYECO 189
C.E. No. 8.101.683



Consorcio San Sebastian 064

Popayán, 2 de octubre de 2025

CSS064-OBRA-CL-2317-25

Señores:

CONSORCIO ICAYECO 189

Atención: Ingeniera **ELSA CAMPO LÓPEZ**

Director de Interventoría

Calle 4 No 7 – 32 (Oficina 301-302) b. Centro – Popayán - Cauca
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO INVIAS 1006-2021 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ASUNTO: Certificados pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, yo CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cedula de ciudadanía 71.788.628 de Medellín y en mi calidad de Representante Legal, CERTIFICO que el Consorcio San Sebastián 064 identificada con Nit. 901.476.491-4, HA CANCELADO LOS PAGOS DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, FONDO DE PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR del periodo correspondiente al mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
C.C. 71.788.628 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo: Acta N° 42
Elaboró: DVC
Revisó: CERC


PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ref.: Contrato 1006 de 2021

SANDRA MARÍA GARCÍA HENAO, identificada con C.C. N° 43156715, actuando en calidad de Representante Legal de MINOICA INGENIERIA SAS, sociedad identificada con Nit 901.848.505-6, certifico bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago de los empleados de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Envigado, el día tres (03) de octubre de 2025.3 de octubre de 2025



SANDRA MARÍA GARCÍA HENAO
cc. 43.156.715

Representante Legal

CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Referencia: Contrato 29092023-1456.
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA-SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

Yo, **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA**, identificado con cédula de ciudadanía 71.788.6285 de Medellín, en calidad de Representante Legal de **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.**, sociedad identificada con Nit **900.102.268-1**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Zulima Lopez Arango**, identificada con cédula de ciudadanía **1.037.579.884 de Envigado**, y con Tarjeta Profesional No. **151637-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.**, sociedad identificada con Nit **900.102.268-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002



Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Envigado, al primer (03) día del mes de octubre de 2025.

Zulima Lopez Arango

ZULIMA LOPEZ ARANGO

C.C. No. 1.037.579.884 de Envigado

T.P No. 151637-T

Revisora Fiscal




CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA

C.C. No. 71.788.628 de Medellín

Representante Legal







UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6A1600A075807238

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULIMA LOPEZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037579884 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 151637-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





CERTIFICADO PARAFISCALES

BRAYAN ESTIVEN GARCÍA CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.456.626 de Medellín e **JULIO CESAR BENITEZ ORTEGA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en nuestra condición de Representante Legal y Revisor Fiscal respectivamente de **CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES SAS**, sociedad identificada con NIT 901.472.218-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento, los cuales se han realizado dentro del tiempo establecido y en debida forma.

Se expide la presente certificación para efectos de ejecución del contrato 1006 de 2021, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030".

La presente certificación se otorga por el periodo comprendido entre al 8 de septiembre de 2025.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 03 días del mes de octubre de 2025.

BRAYAN STIVEN GARCÍA CASTAÑO
Representante Legal
CC. 1.128.456.626

JULIO CESAR BENITEZ ORTEGA
Revisor Fiscal
CC. 8321312
T.P. 261821-T



CONSTRUDISEÑOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.321.312**
BENITEZ ORTEGA

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-ABR-1981**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-ABR-1999 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIB. SANCHEZ TORRES



A-0111200-00360687-M-0008321312-20120214 0029195887A 1 36588301



CONSTRUDISEÑOS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

261821-T

JULIO CESAR BENITEZ ORTEGA
C.C. 8921312
RES. INSCRIPCION 1000 DEL 27/08/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274773 291849

Identificación Pública S.A. 189942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CERTIFICADO PARAFISCALES

JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1000808275 de Bogotá (Cundinamarca), y con Tarjeta Profesional No. 317795-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S**, sociedad identificada con NIT 901.262.851-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento, los cuales se han realizado dentro del tiempo establecido y en debida forma. Se expide la presente certificación para efectos de ejecución del contrato 1006 de 2021, cuyo objeto es *“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA -VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.*

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 03 días del mes de octubre de 2025.



JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.262.851-3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.808.275**

GARCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS

JEFERSON ANDRES
NOMBRES


FIRMA




ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-2002**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

24-ENE-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

317795-T

JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ
C.C. 1000808275
RES. INSCRIPCION 465 DEL 01/11/2023
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

367671 372379




230341/0623

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

477234A41A722A9D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000808275 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 317795-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

HORACIO VEGA CÁRDENAS
NIT 91.209.970-1


PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Horacio Vega Cárdenas identificado con C.C. No. 91.209.970, en mi condición de persona natural, certifico bajo la gravedad de juramento que soy pensionado y he realizado el pago de mis empleados de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., el día siete (7) de octubre de 2025.



Horacio Vega Cárdenas

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Henry Arturo Mozo Herrera identificado con C.C. No. 19.488.071 y con tarjeta profesional No. 18139-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de VNF SAS identificada con NIT 900.049.274-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., el día siete (7) de octubre de 2025.



Henry Arturo Mozo Herrera

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.488.071**

MOZO HERRERA

APELLIDOS

HENRY ARTURO

NOMBRES

[Signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-OCT-1962**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-NOV-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00174042-M-0019488071-20090829 0015545015A 1 1190107131

REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

18139-T

HENRY ARTURO
MOZO HERRERA
C.C. 19.488.871
RESOLUCION INSCRIPCION 1468-T FECHA 11-VI-87
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidencia

00025671



© 1990 U.C.C.

Henry Arturo Mozo Herrera

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E4H0B08H8441B E98

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HENRY ARTURO MOZO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19488071 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 18139-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141185634799			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 6 4 9 1 4				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
						14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Envigado		2 6 6	
41. Dirección principal CR 48 48 SUR 75 OF 163							
42. Correo electrónico facturacionelectronica@intramaq.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6 0 4 4 4 8 3 0 1 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 5 0 6 0 2		48. Código 4 2 2 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 0 4 0 1	
50. Código 1		50. Código 2		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141125657894			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112565789 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 4 8 5 0 5		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social MINOICA INGENIERIA S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Envigado		2 6 6	
41. Dirección principal CR 48 48 SUR 75 OF 163							
42. Correo electrónico DIRECCIONADMINISTRATIVA@INTRAMAQ.CO							
43. Código postal				44. Teléfono 1 4 4 8 3 0 1 2		45. Teléfono 2 3 1 0 4 6 1 3 5 1 1	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 6 6 3	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 5 3 0	48. Código 4 2 9 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 5 3 0	50. Código 4 2 1 0	51. Código	0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 09 - 16 / 08 : 34: 08			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre GARCIA HENAO SANDRA MARIA 985. Cargo Representante legal Certificado			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141125657894			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112565789 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 4 8 5 0 5		6		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		1				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 5 3 0				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 4 0 7 0 8				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 2 7 4 9 3 2					
78. Departamento		0 5					
79. Ciudad/Municipio		2 6 6					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 0 7 0 8					
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	1 0 1	2 0 2 4 0 7 0 9		-			
2	8 0	2 0 2 4 0 7 0 9		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141125657894			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112565789 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 4 8 5 0 5		6		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 0 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 4 3 1 5 6 7 1 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GARCIA		105. Segundo apellido HENAO		106. Primer nombre SANDRA		107. Otros nombres MARIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 0 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 8 8 6 2 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido CADAVID		105. Segundo apellido MEJIA		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres IGNACIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141148126600			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114812660 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 0 2 2 6 8		1		Impuestos de Medellín		1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.				INTRAMAQ S.A.S			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Antioquia		Envigado			
1 6 9		0 5		2 6 6			
41. Dirección principal							
CR 48 48 SUR 75 BG 163							
42. Correo electrónico direccionadministrativa@intramaq.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 4 4 4 8 3 0 1 2		3 1 0 4 6 1 3 5 1 1	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		
4 2 1 0	2 0 0 6 0 7 1 3	4 3 9 0	2 0 0 6 0 7 1 3	1 2	4 2 9 0 4 9 2 3	1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 2 2 2 3				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141148126600			
 (415)7707212489984(8020) 000014114812660 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 0 2 2 6 8		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		0 1 6 3 4		4 1		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 0 6 0 7 1 3		2 0 2 0 1 1 1 8		83. Nacional público	
74. Número de notaría		7				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 0 0 2 0 1		2 0 2 0 1 2 2 9		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 3 6 7 8 7 8 0 4		0 0 1 3 5 8 9 7		85. Extranjero	
78. Departamento		0 5		0 5		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 5 5		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 0 6 0 7 1 3		2 0 0 6 0 7 1 3		87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1		2 0 9 9 1 2 3 1		0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 9 0 4 1 5		-			
2	2 1	2 0 1 5 1 0 2 6		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141148126600			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114812660 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 0 2 2 6 8		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 4 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 8 8 6 2 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido CADAVID		105. Segundo apellido MEJIA		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres IGNACIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 2 2 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 0 7 6 5 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MEJIA		105. Segundo apellido LALINDE		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres CAMILO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141148126600			
 (415)7707212489984(8020) 000014114812660 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 0 2 2 6 8		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 7 5 7 9 8 8 4		1 5 1 6 3 7 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	LOPEZ		ARANGO		ZULIMA		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	8 1 1 0 4 4 4 0 6		8		RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 2 2 1				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 7 6 6 7 3 5 8		1 1 9 2 0 1 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	ORTIZ		LONDOÑO		ESTEBAN		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	8 1 1 0 4 4 4 0 6		8		RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 4 0 5				
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 8 2 9 0 6 9 9 3		7 1 8 8 8 1 6 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	BAENA		DIAZ		JUAN		JOSE
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 3 1 5				


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141148126600			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114812660 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 0 2 2 6 8		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0							
162. Nombre del establecimiento INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA							
163. Departamento Antioquia 0 5							
164. Ciudad/Municipio Envigado 2 6 6							
165. Dirección CR 48 48 SUR 75 BG 161							
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 0 4 3 2 2 8 0							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 8 2 3							
168. Teléfono 6 0 4 4 4 8 3 0 1 2							
169. Fecha de cierre 2 0 1 0 0 1 0 5							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0							
162. Nombre del establecimiento INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S							
163. Departamento Antioquia 0 5							
164. Ciudad/Municipio Envigado 2 6 6							
165. Dirección CR 48 48 SUR 75 BG 161							
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 3 5 9 2 7							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 2 0 2							
168. Teléfono 6 0 4 4 4 8 3 0 1 2							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141139876061			
				 (415)7707212489984(8020) 000014113987606 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 2 6 2 8 5 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9		1 1		0 0 1			
41. Dirección principal							
CL 156 C 98 37							
42. Correo electrónico harinsacol@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 4 6 6 3 0 0 2 1 5			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 3 9 0		2 0 1 9 0 3 0 7		4 9 2 2		2 0 1 9 0 3 0 7	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
				4 2 9 0 4 6 6 3			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre NAVARRO PEROMINGO ALFONSO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141139876061			
 (415)7707212489984(8020) 000014113987606 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 2 6 2 8 5 1 3		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
Composición del Capital							
82. Nacional				1 0 0 %			
83. Nacional público				0 . 0 %			
84. Nacional privado				1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero				0 %			
86. Extranjero público				0 . 0 %			
87. Extranjero privado				0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	4 8	2 0 1 9 0 3 0 7		-			
2	8 0	2 0 2 4 1 0 2 2		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141139876061			
				 (415)7707212489984(8020) 000014113987606 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 2 6 2 8 5 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 3 0 7			
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1		101. Número de identificación P A T 4 3 9 2 0 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido NAVARRO		105. Segundo apellido PEROMINGO		106. Primer nombre ALFONSO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141139876061			
 (415)7707212489984(8020) 000014113987606 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 2 6 2 8 5 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		4 0 1 8 9 5 2 4		5 2 1 3 5 1 5 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	USECHE		CONTRERAS		SANDRA		PATRICIA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 1 9 0 7 0 3						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento						


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141177217331			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117721733 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 2 2 1 8		1		Impuestos de Barranquilla		2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Atlántico		Barranquilla		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 42 84 202							
42. Correo electrónico		construdiciviles@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		3 0 4 2 4 8 9 0 3 4		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1		2		51. Código	
6 8 1 0		2 0 2 1 0 3 3 0		6 8 2 0		2 0 2 1 0 3 3 0	
				6 4 9 9 4 2 9 0			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GARCIA CASTAÑO BRAYAN ESTIVEN			
				985. Cargo Representante legal Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141177217331			
 (415)7707212489984(8020) 000014117721733 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 2 2 1 8		1		Impuestos de Barranquilla		2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 3		0 1		82. Nacional	
72. Número		0 0 0 0 0		2		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 3, 3 0		2 0 2 2, 0 7, 2 6		83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 2 1, 0 3, 3 0		2 0 2 2, 0 7, 2 9		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 7 8 7 0 7 4		0 0 0 0 7 8 7 0 7 4		85. Extranjero	
78. Departamento		0 8		0 8		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		3		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 2 1, 0 3, 3 0				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 9, 1 2, 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 2, 0 8, 2 9		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141177217331			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117721733 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 2 2 1 8		1		Impuestos de Barranquilla		2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 5, 1 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 1 2 8 4 5 6 6 2 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GARCIA		105. Segundo apellido CASTAÑO		106. Primer nombre BRAYAN		107. Otros nombres ESTIVEN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141177217331				
 (415)7707212489984(8020) 000014117721733 1								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 1 4 7 2 2 1 8		1		Impuestos de Barranquilla		2		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		127. Número de tarjeta profesional	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
	135. Fecha de nombramiento							
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		8 3 2 1 3 1 2		1		2 6 1 8 2 1 T	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	BENITEZ		ORTEGA		JULIO		CESAR	
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 4 2 9					
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		7 1 7 7 6 0 4 5		1		2 9 0 8 3 8 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	CARDONA		HERRERA		ROBINSON		EDINSON	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 3 3 1					


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141176674373			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9000492748				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social VNF S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CL 127 13A 54 OF 603							
42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6017188690		45. Teléfono 2 3208495778			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20050908		48. Código 4220		49. Fecha inicio actividad 20050908	
50. Código 1 4290		50. Código 2 4330		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57891014164142485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 41- Declaración anual de activos en el exte							
07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad							
08- Retención timbre nacional 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico							
10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales							
14- Informante de exogena							
16- Obligación facturar por ingresos bienes							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VEGA GARCIA NATALIA			
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141176674373			
 (415)7707212489984(8020) 000014117667437 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 4 9 2 7 4 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1			
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		0 2 6 1 3		4 4		83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 0 5 0 9 0 8		2 0 1 4 1 2 1 0		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría		8				85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 0 5 1 0 0 7		2 0 1 4 1 2 3 0		87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 1 5 3 7 8 9 6		0 1 9 0 0 3 2 3			
78. Departamento		1 1		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4			
Vigencia							
80. Desde		2 0 0 5 0 9 0 8					
81. Hasta		2 0 2 0 0 9 0 8					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141176674373			
 (415)7707212489984(8020) 000014117667437 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 0 4 9 2 7 4		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 4 2 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VEGA		105. Segundo apellido GARCIA		106. Primer nombre NATALIA		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 4 2 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 3 7 4 1 1 3 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MENESES		105. Segundo apellido PARADA		106. Primer nombre FABIAN		107. Otros nombres ARMANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141176674373			
 (415)7707212489984(8020) 000014117667437 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 0 4 9 2 7 4		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 4 8 8 0 7 1		1 8 1 3 9 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	MOZO		HERRERA		HENRY		ARTURO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 0 0 9 1 4				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 3 1 2 4 7 1 4		6 1 5 2 2 1 4 T		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	ABRIL		AMADOR		DIANA		CAROLINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 8 2 8				
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 1 6 0 5 5 2 3 3		5 2 5 6 5 1 8 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ORTEGA		ACOSTA		IVID		YURANY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 0 4 0 1					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14844332191			
				 (415)7707212489984(8020) 000001484433219 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 1 2 0 9 9 7 0		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida 2		Cédula de Ciudadanía 1 3		9 1 2 0 9 9 7 0			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C. 0 0 1	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
VEGA		CARDENAS		HORACIO			
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA 1 6 9		Bogotá D.C. 1 1		Bogotá, D.C. 0 0 1			
41. Dirección principal							
CL 127 13 A 54 OF 603							
42. Correo electrónico hvcdian2017@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				7 1 8 8 6 9 0			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 2 1 0	1 9 9 9 0 8 0 3	4 2 9 0	1 9 9 9 0 8 0 3	4 2 2 0	7 1 1 2	2 1 4 2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2							
03- Impuesto al patrimonio 22- Obligado a cumplir deberes formales a							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad							
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
08- Retención timbre nacional 52- Facturador electrónico							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14844332191			
 (415)7707212489984(8020) 000001484433219 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 1 2 0 9 9 7 0 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio			
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase						82. Nacional %	
72. Número						83. Nacional público %	
73. Fecha						84. Nacional privado %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro						85. Extranjero %	
76. Fecha de registro						86. Extranjero público %	
77. No. Matrícula mercantil						87. Extranjero privado %	
78. Departamento							
79. Ciudad/Municipio							
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14844332191			
 (415)7707212489984(8020) 000001484433219 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 1 2 0 9 9 7 0		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		149. Número de identificación 1 3 5 1 7 9 5 4 8 5		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 5 2 9 5 9 - T
	152. Primer apellido FORERO		153. Segundo apellido ULLOA		154. Primer nombre LUZ		155. Otros nombres MYRIAM
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 2 0 9 0 1						