

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Ciclopunto Av. Boyacá por Canal Salitre

CONTRATO No. IDU-1776-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Oscar Ivan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	17.59%
% EJECUTADO	12.03%
% VARIACIÓN	-5.56%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN, las actividades se encuentran con afectación en la ejecución de actividades por implementación del PMT generado como alternativa del paso peatonal y Biciusuarios por la Av. Boyacá. se presenta una nueva propuesta acorde a las mesas de trabajo solicitadas por la comunidad el consejo de Bogota, y en articulación con SDM, para la resolución del mismo y proceder al desmonte de la estructura existente.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA	Contratista	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1776-2023	Contrato No.	IDU-1789-2023
Valor Inicial	\$ 40.265.583.849,00	Valor Inicial	\$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	\$ 40.265.583.849,00	Total Contrato	\$ 5.998.884.934,00
Valor Pagado	\$ 14.553.337.599,00	Valor Pagado	\$ 1.505.197.591,00
Plazo Inicial	660 días	Plazo Inicial	660 días
Plazo Actualizado	660 días	Plazo Actualizado	660 días
Fecha de Iniciación	2024-04-03	Fecha de Iniciación	2024-04-03
Fecha de Terminación Actual	2026-06-16	Fecha de Terminación Actual	2026-06-16
No. Empleos generados	58	No. Empleos generados	31

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1789-2023
Valor Inicial	\$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	\$ 5.998.884.934,00
Valor Pagado	\$ 1.505.197.591,00
Plazo Inicial	660 días
Plazo Actualizado	660 días
Fecha de Iniciación	2024-04-03

Fecha de Terminación Actual	2026-06-16
No. Empleos generados	31
OBSERVACIONES	-

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 1.417.890.958,00	\$ 1.417.890.958,00
Construcción	14,58	8,82	\$ 5.665.773.604,00	\$ 3.426.703.770,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Costado occidental Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	
Costado oriental Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	
Separador central Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	