

 <p>Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 CONTRATO No. C - 173 - CD - 142 - 2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	24 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	C - 173 - CD - 142 - 2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP				
NIT	800.153.304-2				
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$160.069.517)				
ADICIÓN N° 1	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$59.565.137)				
VALOR PARCIAL PAGO N° 3	CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/C (\$53.608.622)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	138 DIAS	FECHA INICIACIÓN	01/07/2025	FECHA TERMINACIÓN	15/11/2025
PERIODO DEL INFORME	SEPTIEMBRE DE 2025		OCTUBRE DE 2025		

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
FORMA DE PAGO	<p>Que, de acuerdo a la cláusula 8 "FORMA DE PAGO", se tiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un 30% cuando se demuestre el avance físico del 90%. <p>Se cumple con la cláusula, ya que el avance es del 91%.</p>
Actividades preliminares: demolición, excavación, llenos y retiro de escombros.	<p>Durante la inspección se verificó la ejecución de las actividades correspondientes a la fase preliminar.</p> <p>Se observó el avance en la demolición de pavimento de concreto hidráulico con compresor, con un volumen ejecutado de 22,88 m³, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto.</p> <p>Las demás actividades relacionadas con demolición manual, excavaciones, rellenos compactados con material de sitio y retiro de</p>

 <p>Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025
	<p>escombros se evidencian en proceso, destacando un avance parcial en excavación en zanja (57,60 m³) y excavación a cielo abierto (37,88 m³).</p> <p>El relleno compactado (58,00 m³) y el retiro de material sobrante (60,76 m³) se ejecutaron satisfactoriamente.</p>	
Actividades de bases: afirmado y base granular.	<p>Se realizó la verificación de las actividades correspondientes al mejoramiento de la subrasante y conformación de base.</p> <p>El afirmado compactado (sustitución de subrasante) presenta un volumen ejecutado de 40,50 m³, con resultados adecuados en densificación y contenido de humedad.</p>	
Colocación de concreto ciclópeo para cimientos.	<p>Se evidenció la ejecución de la colocación de concreto ciclópeo en cimientos, con un volumen total de 28,80 m³. El concreto empleado cumple con las especificaciones del diseño (mezcla de 60% concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga).</p>	
Obras de andenes y sardineles.	<p>Durante el periodo de supervisión no se registraron avances en la construcción de andenes ni sardineles, manteniéndose en fase de preparación de áreas.</p> <p>Se recomienda coordinar con el contratista la programación del vaciado de concreto 3000 psi, previo control de nivelación y encofrado.</p>	
Cortes y sellos de juntas.	<p>No se registraron actividades en esta fase, ya que están contempladas en etapas posteriores de la ejecución. Se cumple con lo programado hasta la fecha.</p>	
Instalación de acero.	<p>Se cumplió con lo establecido. La colocación de acero se desarrolló conforme a los requerimientos técnicos y cantidades estimadas, permitiendo la continuidad estructural del proyecto.</p>	
Trabajos de alcantarillado: instalación de tuberías, accesorios y relleno.	<p>En el sistema de alcantarillado se reporta la ejecución de 78 ml de tubería PVC corrugada de 400 mm (16"), instaladas con las condiciones de pendiente y alineación verificadas conforme a planos. No se registran avances en las demás líneas de tubería ni en la instalación de accesorios, tapas o sumideros.</p> <p>Se sugiere continuar con la excavación y colocación de arena limpia para la cama de tuberías (E = 0,1 m) previo al tendido de nuevas líneas.</p>	

 <p>Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Anexa certificado del mes octubre de encontrarse a paz y salvo de parafiscales, junto con la cedula, tarjeta profesional y certificado de junta de contadores del señor EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL.

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta corriente N° 0854-6999-6988 del banco Davivienda.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro. 003.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los Veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma: 
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SANTIAGO GIRALDO SALAZAR	Firma: 