

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-604-2020		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	27-10-2025	Periodo Informe	29-12-2024 - 27-01-2025
Departament	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	Jeisson Avila Niño		Supervisor	Víctor José Paternina Novoa	
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2020		Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 604		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS CERZOS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
CUMPLIMIENTO		8544101108543	\$ 201.766.650		29-06-2024		12-08-2025		Seguros del Estado S.A.	
PAGO ANTICIPADO		8544101108543	\$ 504.416.625		19-06-2024		12-08-2025		Seguros del Estado S.A.	
Fecha de suscripción	18-02-2021		Fecha acta de inicio	18-02-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-03-2025	
Cronograma										
Categoría	Descripción			Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance		
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.			18-02-2021	02-03-2021	%1,37		%100		
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría			18-02-2021	20-03-2021	%1,37		%100		
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría			21-03-2021	05-04-2021	%1,37		%100		
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría			06-04-2021	21-05-2021	%1,37		%100		
Etap	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio			22-05-2021	06-06-2021	%1,36		%100		
Etap	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto			07-06-2021	07-07-2021	%1,36		%100		
Etap	Realización de socialización y verificación de usuarios.			07-06-2021	17-07-2021	%1,36		%100		
Etap	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo			07-06-2021	17-07-2021	%1,36		%100		
Etap	Verificar la realización de las consultas			07-06-2021	07-07-2021	%1,36		%100		

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	previas, en caso de ser necesarias				
Etapla 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	08-07-2021	07-08-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	08-08-2021	07-09-2021	%1,36	%100
Etapla 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	08-08-2021	23-08-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-08-2021	08-10-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	09-10-2021	24-10-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	25-10-2021	24-11-2021	%1,25	%100
Etapla 3	Replanteo de obras	25-10-2021	14-11-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Giro Anticipos	15-11-2021	14-01-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de postes MT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%92
Etapla 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%92
Etapla 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%92
Etapla 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%99,7
Etapla 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%99,4
Etapla 3	Instalación de puestas a tierra BT	24-08-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de medidores	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%86,9
Etapla 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Inspeccion RETIE	21-12-2022	20-01-2023	%3,5	%0
Etapla 3	Acta de recibo de obras	21-01-2023	05-02-2023	%3,5	%0
Etapla 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-01-2024	04-01-2025	%3,5	%0
Etapla 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	06-02-2023	21-02-2023	%3,5	%50
Etapla 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el	09-06-2024	04-02-2025	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	interventor.				
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	08-06-2024	05-03-2025	%2,5	%0
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	08-06-2024	05-03-2025	%2,5	%0
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	07-08-2024	10-03-2025	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato	17-02-2041	Fecha para liquidación contrato	17-02-2041	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	2	Suspendido	SI	Desde Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle			
GGC-604-2020-01	25-08-2022	Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 11 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.			
GGC-604-2020-02	17-11-2022	Aclarar el lugar de ejecución del proyecto, el cual es el "BARRIO LOS CEREZOS del MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO".			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0
Avance contrato proyectado	%100	Avance contrato real	%76,42	Retraso contrato	%23,58
Avance obra proyectado	%100	Avance de obra real	%91,37	Retraso obra	%8,63
Ultimo informe Constatista	29-12-2024 - 27-01-2025	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	contrato cancelado	Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 1.008.833.250	Valor Total Pagado	\$ 907.949.925
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
25-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 504.416.625	Pagado	
18-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 134.511.100	Pagado	
11-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 134.511.100	Pagado	
15-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 134.511.100	Pagado	
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 - VIG EXPIRADA	\$ 50.441.663	Grabado	

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
11-03-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022		\$ 50.441.663	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Obra con avance del 91.4% , a la fecha contrato suspendido, toda vez que Air-e se encuentra en un proceso de reevaluación, reestructuración, gestiones y autorizaciones por parte del nuevo equipo interventor designado por la SSPD, para que se puedan concretar los planes de trabajo internos o acciones a efectuar por las partes (Operador de Red – Contratita de Obra) que permitan retomar las actividades constructivas y/o administrativas según correspondan para la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRONE GGC 604 - 2020 – LOS CEREZOS (SOLEDAD - ATLÁNTICO) el cual corresponde al objeto del contrato PRONE GGC 604-20.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-043489 de fecha 1 de septiembre solicita prorroga a la suspensión por 3 meses contrato PRONE GGC 604-2020, el tramite se realiza el contrato queda suspendido hasta el 17 de diciembre del 2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 2-2025-035529 con Fecha: 26-08-2025, se le hace seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 60420, .se encuentra suspendido hasta el 17 de septiembre del 2025,	27-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
retomar trabajo.					
El 12 de mayo del 2025 Aire solicita proroga de la suspensión del contrato GGC-600-20 comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses. La supervision considera acorde el tiempo requerido para que entre OR y Contratista de Obra perfeccionen las modificaciones contractuales necesarias, así como retomar la contratación del personal técnico requerido para la construcción del proyecto.	17-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance de obra es del 91% con corte 30 de abril 2025. El contrato esta suspendido hasta el 17 de junio del 2025.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra precedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045109 con el radicado 2-2024-040640 Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.	12-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1-2024-045109 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-604-20,	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.</p> <p>La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>					
<p>La obra presenta avance del 91%. La actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el MARZO 10 del 2024. en tramite desembolso quinto.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p> <p>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.</p> <p>Se solicita reporte de las situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.</p> <p>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.</p> <p>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024</p>	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se hace el tramite, la nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 4/1/2025, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 10 de marzo del 2025. Solicitar actualización cronograma de obra. Seguimiento cronograma	09-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024					GARANTIZADAS
2022040000021291 Actividades de contratación de obras PRONE GGC 604-2020 2022040000395851 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 Actividades 2.3 y Subsiguientes PRONE GGC 604- 2020	13-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020					
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo