

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-629-2020		Etapla Contrato	En ejecución	Fecha Informe	27-10-2025	Periodo Informe	20-11-2024 - 29-11-2024
Departament	Atlántico	Municipio	Barranquilla	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	Darcy Natalia Villa Blandon		Supervisor	Víctor José Paternina Novoa	
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2020		Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 629		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS FLORES el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 120.431.215		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 301.078.038		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 120.431.215		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 301.078.038		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	8544101108559	\$ 421.509.253	01-12-2021	07-07-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 120.431.215	29-04-2024	02-07-2025	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 301.078.038	29-04-2024	02-07-2025	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	09-02-2021		Fecha acta de inicio	09-02-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			29-11-2024	
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapla 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		09-02-2021	21-02-2021	%1,37	%100				
Etapla 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		09-02-2021	11-03-2021	%1,37	%100				
Etapla 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		12-03-2021	27-03-2021	%1,37	%100				
Etapla 1	Recibo, evaluación y adjudicación de		28-03-2021	12-05-2021	%1,36	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	ofertas del contrato de interventoría				
Etapla 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	13-05-2021	28-05-2021	%1,37	%100
Etapla 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	29-06-2021	29-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	30-07-2021	29-08-2021	%1,36	%100
Etapla 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-07-2021	14-08-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	15-08-2021	29-09-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	30-09-2021	15-10-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	16-10-2021	15-11-2021	%1,25	%100
Etapla 3	Replanteo de obras	16-10-2021	05-11-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Giro Anticipos	06-11-2021	05-01-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de postes MT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Instalación de puestas a tierra BT	02-09-2022	16-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de medidores	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Inspeccion RETIE	12-12-2022	11-01-2023	%3,5	%0
Etapla 3	Acta de recibo de obras	12-01-2023	27-01-2023	%3,5	%0

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etapas 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		28-04-2023	02-11-2023	%3,5	%0		
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		28-01-2023	12-02-2023	%3,5	%0		
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		03-11-2023	03-12-2023	%2,5	%0		
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		02-11-2023	25-11-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		30-04-2024	25-11-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		29-06-2024	29-11-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		08-02-2041		Fecha para liquidación contrato		08-02-2041		
Termino legal para liquidación								
Número de otrosíes	1		Suspendido		SI		Desde	
Hasta								
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
GGC-629-2020-01		22-12-2022		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.				
Número de usuarios contratados		0		Número de usuarios replanteo actual		0		
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%76		
Retraso contrato				%24				
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%94,8		
Retraso obra				%5,2				
Ultimo informe Constratista		20-11-2024 - 29-11-2024		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del		
Acciones a realizar – último informe				Seguimiento a las gestiones realizadas por el OR con respecto al contrato. Reunion de seguimiento. Informe mensual.				

			contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045126 con el radicado 2-2024-040641 Me radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 4 de diciembre del 2024 hasta el 3 de marzo del 2025.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%95	Valor Total del Contrato	\$ 602.156.075	Valor Total Pagado	\$ 572.048.272
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 301.078.038	Pagado	
18-08-2021	2	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 80.287.476	Pagado	
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 80.287.476	Pagado	
15-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 80.287.479	Pagado	
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 30.107.804	Pagado	
26-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 30.107.804	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El contrato esta en un 100% de avance.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Esta suspendido hasta el 26 de noviembre del 2025. Pendiente de entrega al MME la siguiente documentación: Acta de recibo interna Listado de usuarios Inventario de activos Planos As Built Certificación RETIE Presupuesto final					TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicación 1-2025-041022 de fecha 19 de agosto del 2025 Air-e solicita prorroga a la suspensión vigente, se encuentra justificada la prórroga y se realiza el trámite correspondiente, el contrato queda suspendido hasta el 1 de diciembre del 2025. La obra tiene un avance del 100%.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 2-2025-031225 Fecha: 31-07-2025, se le hace seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 629-2020, se le recuerda que el contrato PRONE GGC 629-20 se encuentra actualmente suspendido hasta el 26 de agosto del 2025, por lo cual, y para que la Supervisión pueda realizar los trámites correspondientes de manera oportuna se reitera lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO	21-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido, se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido, se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 12 de mayo del 2025 Aire solicita prorroga de la suspension del contrato comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses. La obra esta en un 100 % de avance. El contrato esta en la etapa de revision y conciliacion con	17-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
el contratista ejecutor de obra para lograr el cierre financiero. El contrato queda suspendido hasta el 26 de agosto del 2025.					
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 100% con corte 30 de abril 2025. El contrato vence el 26 de mayo del 2025 y está en proceso de liquidación, Aire se encuentra en actividades administrativas, recopilación de la gestión documental para liquidación de contratos de obra y cierre financiero.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra precedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045126 con el radicado 2-2024-040641 Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 28 de NOV del 2024 hasta el 27 de febrero del 2025.	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1-2024-045126 de fecha 18 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-629-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra precedente dicha solicitud y	20-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>se dara repuesta al OR en ese sentido.</p> <p>La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>					
<p>La obra tiene un avance del 94.8 % , la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el noviembre 29 del 2024.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p> <p>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.</p> <p>Se solicita reporte de las situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.</p> <p>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.</p>					
<p>Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.</p> <p>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024</p>	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.</p> <p>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024</p> <p>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.</p> <p>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.</p> <p>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame</p>					
<p>Se realiza tramite de prorroga, la nueva fecha de finalización de la actividad No2 y No3 de la etapa 4 será el 25/11/2024, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 29/11/2024.</p> <p>Solicitud de cronograma de obra, seguimiento contrato, reunión de seguimiento.</p>	11-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio.</p> <p>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.</p> <p>Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.</p>	14-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud</p>	14-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.					
Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4. Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
2022040000395891 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 Actividades 2,3 y subsiguientes PRONE GGC 629-2020	14-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) 2022040000389581 - Alcance a la solicitud de unificación firma de pago PRONE GGC 621-2020 Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020 Radicado No. 2-2022-020557 628					
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo