

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-596-2020		Etap Contrato	En modificació	Fecha Informe	27-10-2025	Periodo Informe	24-08-2023 - 22-09-2023
Departament	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	Jeisson Avila Niño		Supervisor	Víctor José Paternina Novoa	
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2020		Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 596		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO MILENIO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 329.945.771	05-02-2021	22-02-2041	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 824.864.428	05-02-2021	24-02-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 329.945.771	05-02-2021	22-02-2041	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 824.864.428	05-02-2021	24-02-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 329.945.771	29-12-2022	18-08-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 824.864.428	29-12-2022	18-08-2024	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	05-02-2021	Fecha acta de inicio	05-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				24-11-2023		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.		05-02-2021	17-02-2021	%1,37	%100				
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		05-02-2021	07-03-2021	%1,37	%100				
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		08-03-2021	23-03-2021	%1,37	%100				
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría		24-03-2021	08-05-2021	%1,37	%100				
Etap	Firma de contratos de interventoría y		09-05-2021	24-05-2021	%1,36	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	suscripción de Actas de Inicio				
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	25-05-2021	24-06-2021	%1,36	%100
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	25-05-2021	04-07-2021	%1,36	%100
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	25-05-2021	04-07-2021	%1,36	%100
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	25-05-2021	24-06-2021	%1,36	%100
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	25-06-2021	25-07-2021	%1,36	%100
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	26-07-2021	25-08-2021	%1,36	%100
Etapas 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	26-07-2021	10-08-2021	%1,25	%100
Etapas 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-08-2021	25-09-2021	%1,25	%100
Etapas 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	26-09-2021	11-10-2021	%1,25	%100
Etapas 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	12-10-2021	11-11-2021	%1,25	%100
Etapas 3	Replanteo de obras	12-10-2021	01-11-2021	%3,5	%100
Etapas 3	Giro Anticipos	02-11-2021	01-01-2022	%3,5	%47
Etapas 3	Apertura de huecos	02-11-2021	23-11-2021	%3,5	%49,06
Etapas 3	Suministro e instalación de postes MT	02-01-2022	13-03-2022	%3,5	%49,06
Etapas 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	14-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	14-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Apertura de huecos	02-11-2021	23-11-2021	%3,5	%56,25
Etapas 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	02-01-2022	13-03-2022	%3,5	%56,25
Etapas 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	14-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	14-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Instalación de puestas a tierra BT	02-09-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de medidores	13-09-2022	07-12-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	13-09-2022	07-12-2022	%3,5	%0
Etapas 3	Inspección RETIE	08-12-2022	07-01-2023	%3,5	%0
Etapas 3	Acta de recibo de obras	08-01-2023	23-01-2023	%3,5	%0
Etapas 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra,	24-01-2023	24-11-2023	%3,5	%0

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	según corresponda.				
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	24-01-2023	08-02-2023	%3,5	%100
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	25-04-2023	25-05-2023	%2,5	%0
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	24-04-2023	23-06-2023	%2,5	%0
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	24-04-2023	23-06-2023	%2,5	%0
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	23-06-2023	28-06-2023	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato	04-02-2041	Fecha para liquidación contrato	04-02-2041	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	2	Suspendido	SI	Desde Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle			
GGC-596-2020-01	23-12-2022	Se modificó la fecha de ejecución de las siguientes actividades contenidas en la etapa N° 3 del contrato: "Redes de media tensión, Centros de transformación y redes de baja tensión". Por tal motivo, fue modificado el cronograma del contrato estableciendo como fecha de terminación de las actividades de administración de la Obra y puesta en operación el día 28 de junio de 2023.			
GGC-596-2020-02	19-05-2023	Se modifica los literales c) y d) de la CLÁUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0
Avance contrato proyectado	%100	Avance contrato real	%36,02	Retraso contrato	%63,98
Avance obra proyectado	%100	Avance de obra real	%42,01	Retraso obra	%57,99
Ultimo informe Constratista	24-08-2023 - 22-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Inconvenientes para seguir la obra permiso aeronautica	Acciones a realizar – último informe	Seguimiento a informe de Aeronautica
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 1.649.728.855	Valor Total Pagado	\$ 1.484.755.970

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 824.864.428	Pagado	
17-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 219.963.848	Pagado	
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 219.963.848	Pagado	
17-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 219.963.848	Pagado	
17-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 82.486.443	Grabado	
14-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 82.486.443	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción		Valor			
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas			
1		0			
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Mediante radicado N° 1-2025-048907 de fecha 29 de septiembre del 2025, el OR solicita suspensión del contrato, toda vez que la solicitud de Terminación Anticipada se avala dando respuesta mediante comunicación 2-2025-040554 de fecha 17-09-2025. Teniendo en cuenta el tiempo restante del Anexo 2 – Cronograma, así como las gestiones que el Operador de Red debe realizar para la efectiva la devolución de los recursos existentes en la fiducia, así como la devolución de recursos que en cumplimiento de las condiciones contractuales fueron pagados a terceros, se le concede la la suspensión. Queda suspendido hasta febrero 2 del 2026.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se da respuesta comunicado 1-2025-023282 - Solicitud Terminación Anticipada y Liquidación de mutuo acuerdo contrato PRONE GGC 596-2020 con Radicado No.: 2-2025-040554 Fecha: 17-09-2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 2-2025-032773 Fecha: 11-08-2025, se le hace seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 596-2020, se le recuerda que el contrato PRONE GGC 596-20 se encuentra actualmente suspendido hasta el 2 de septiembre del 2025, por lo	21-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
cual, y para que la Supervisión pueda realizar los trámites correspondientes de manera oportuna se reitera lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO					
Contrato suspendido se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 12 de mayo del 2025 Aire solicita prorroga de la suspension del contrato comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses. Suspendido hasta 31 de agosto. EL 14 de mayo 2025 en comunicacion No. 1-2025-023282, solicita terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo del Contrato PRONE GGC 596-2020. Esta en estudio por parte del Ministerio.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 33% con corte 30 de abril 2025. El contrato vence el 31 de mayo del 2025,	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra precedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-046741 con el radicado 2-2024-040419 Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 4 de diciembre del 2024 hasta el 3 de marzo del 2025.					
El comité mediante acta CAPRONE N° 38 entre otros concluyó los siguiente: " (...) b) Aprobar la solicitud de modificación al contrato 596 de 2020 para dar continuidad al contrato y lograr la normalización de 477 usuario en el barrio Nuevo Milenio – Riohacha, ordenando a la Dirección de Energía Eléctrica junto con las demás dependencias competentes del Ministerio, adelantar los trámites administrativos, jurídicos, presupuestales y contractuales correspondientes. En comunicaciones 2-2024-040419 y 2-2024-033170, se le pide al OR que allegue a esta Supervisión la solicitud correspondiente que permita realizar la modificación contractual al valor del contrato, la modificación del anexo 1 y las demás cláusulas que se vean afectadas por el nuevo valor del contrato .	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Aire entrega rediseño de acuerdo a las recomendaciones de la aeronáutica. Disminución en valor de \$ 180.733.512 con respecto al valor inicial del contrato, normalización eléctrica de 447 usuarios, el cual es mayor al contemplado inicialmente. Teniendo en cuenta la información técnica – financiera presentada por Air-e; la Dirección de Energía Eléctrica, presentó ante comité CAPRONE en sesión efectuada el 18 de julio del 2024 análisis y consideraciones que aplicasen para que el mencionado comité determinara la continuidad o finalización del contrato PRONE GGC 596-20	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
COMUNICACIONES 2023040 - Respuesta a	09-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
reclamo rad. 1-2022-046093 PRONE GGC 596-2020 Nuevo Milenio 2023040000005621 - Solicitud de suspensión del plazo para la ejecución de las Actividades PRONE GGC 596-2020 20220400003929 Solicitud de Suspensión del plazo para la ejecución de actividades - PRONE 596 2020 Proyecto Nuevo Milenio 2022040000396221 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 actividades 2,3 y cambio de hito de desembolso PRONE 596-2020 20220400003977 - Solicitud de reinicio del contrato y cambio de hitos de desembolso PRONE GGC 596-2020 20220400003983 - Solicitud del Tercer desembolso PRONE GGC 596-2020 20220400003983 - Solicitud cuarto desembolso PRONE GGC 596-2020 20220400003984 - Solicitud de tercer desembolso PRONE GGC 596-2020 20220400003984 - Solicitud de cuarto desembolso PRONE GGC 596-2020 20220400000096 - Oficio Remisorio de estado de los contratos PRONE 2020 Periodo Enero 2022 Radicado No. 2-2022-018520 Radicado No. 2-2022-028810					TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Radicado No. 2-2022-018520 Salidas Septiembre 2021 2-2022-021054 628 595 610 596 2-2022-020494 2020					
prueba	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo