

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-782-2019	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	27-10-2025	Periodo Informe	14-05-2023 - 12-06-2023
Departament	Magdalena	Municipio	Puebloviejo	Comité	CAPRONE	Número acta	29	Número de proyectos	1
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	Darcy Natalia Villa Blandon	Supervisor	Víctor José Paternina Novoa		
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2020	Fiducia	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	E.F ELECTRICARIBE – PRONE - BARRIO LA UNION		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA UNIÓN, AQUI TE ESPERO, CAMPO ALEGRE, LAS FLORES, NUEVO HORIZONTE, SANTA RITA, LA GLORIA, ISLA DEL ROSARIO RURAL, LA CUARENTA, PALMIRA RURAL, NUEVO ORIENTE, PANAMÁ, PENJAMO, PROVIDENCIA, SAN JOSÉ, SAN MARTÍN 2 Y EL SILENCIO., el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE									
Alcance del Contrato									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO	85-44-10110713	\$ 2.354.559.537	25-07-2024		29-04-2025		Seguros del Estado S.A.		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-10110713	\$ 5.886.398.843	25-07-2024		29-04-2025		Seguros del Estado S.A.		
Fecha de suscripción	31-12-2020	Fecha acta de inicio	31-12-2020	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				30-09-2023	
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 3	Replanteo		12-01-2021	22-01-2021	%4	%100			
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		01-03-2021	30-03-2021	%4	%100			
Etapas 3	Giro Anticipos		12-01-2021	03-07-2021	%4	%100			
Etapas 3	Suministro de materiales		01-03-2021	02-08-2021	%4	%100			
Etapas 3	Construcción redes MT/BT		04-03-2021	15-01-2022	%4	%100			
Etapas 3	Construcción redes MT/BT		04-03-2021	15-01-2022	%5	%100			
Etapas 3	Centros de Transformación		04-03-2021	15-01-2022	%5	%100			
Etapas 3	Instalación de acometidas, PMI, Cajas de Protección puestas a tierras domiciliarias		04-03-2021	15-01-2022	%5	%100			
Etapas 3	Instalación de Medida Centralizada		04-03-2021	20-07-2023	%5	%0			
Etapas 3	Desmontajes		04-03-2021	15-01-2022	%5	%0			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	16-01-2022	30-11-2022	%5	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	31-01-2022	30-11-2022	%5	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	15-01-2022	31-05-2022	%5	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-02-2022	03-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	03-06-2022	20-07-2023	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	15-06-2022	04-08-2023	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	01-07-2022	30-09-2023	%5	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	07-01-2021	18-02-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	31-10-2020	24-11-2020	%1,36	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	11-12-2020	07-01-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	25-11-2020	07-01-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	01-10-2020	25-11-2020	%1,36	%100
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	08-01-2020	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-01-2021	16-02-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	01-10-2020	24-11-2020	%1,37	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-01-2021	16-02-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	07-01-2021	16-02-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	02-03-2020	01-05-2020	%1,37	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	31-10-2020	25-11-2020	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	01-11-2020	25-11-2020	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	26-11-2020	12-01-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	05-08-2020	02-03-2021	%1,25	%100
Fecha de terminación del	28-04-2040	Fecha para liquidación contrato	28-04-2040	Termino legal para liquidación	

contrato						
Número de otrosíes	3	Suspendido	SI	Desde		
				Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato						
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-782-2019-01	30-09-2020		Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribe Sol de la Costa S.A.S. E.S.P. (Air-E)			
GGC-782-2019-02	04-05-2021		Modificar el plazo de ejecución hasta el 13 de junio de 2022			
GGC-782-2019-03	17-05-2023		modificar las fechas del Cronograma (Anexo 2), con lo cual se tendría como fecha para la terminación de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación en el Contrato PRONE GGC 782 de 2019 el trece (13) de junio de 2022			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios
Avance contrato proyectado		%100	Avance contrato real		%60	Retraso contrato
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real		%81,08	Retraso obra
Ultimo informe Constatista		14-05-2023 - 12-06-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Durante el mes de mayo se recibe solicitud de Air-E S.A.S. E.S.P. mediante radicado 1-2023-026226 recibido el 2023-23-05 , donde se solicita la suspensión del contrato durante 5 meses el motivo de dicha solicitud es por que la comunidad se opone a la instalación de los equipos de medida y la medición de su consumo de energía de forma individual.	Acciones a realizar – último informe	Revisión y gestionar tramite solicitud de Air-E S.A.S. E.S.P. mediante radicado 1-2023-026226 recibido el 2023-23-05 , donde se solicita la suspensión del contrato durante 5 meses el motivo de dicha solicitud es por que la comunidad se opone a la instalación de los equipos de medida y la medición de su consumo de energía de forma individual. Revisión 2023040000007441 - Respuesta a su comunicación con Radicado No 2-2023-010831 de Fecha 04-05-2023
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%50	Valor Total del Contrato	\$ 11.772.797.686	Valor Total Pagado	\$ 5.886.398.843	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado		
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	\$ 5.886.398.843	Aprobado		
26-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 3.531.839.306	Pagado		
22-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 2.354.559.537	Pagado		
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						

Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Aire remite comunicación recibida bajo radicado No. 1-2025-051320 de fecha 10 de octubre del 2025, en la cual Air-E S.A.S E.S.P. remite alcance a propuesta del recibo de infraestructura construida como parte del objeto del contrato PRONE GGC No. 782 de 2019. Air-e propone que los equipos de medida a utilizar corresponden a los totalizadores existentes y que los mismos serán migrados a la red del PRONE. Esta en tramite la respuesta por parte del MME.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se da respuesta a comunicación 1-2025-033636-Solicitud de autorización para recepción del Contrato PRONE GGC 782-2019 con comunicación Radicado No.: 2-2025-040931 Fecha: 19-09-2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Ministerio se encuentra en revision de la propuesta de Aire de recibir la infraestructura construida una vez se haya realizado la migración de los usuarios a la nueva red, efectuado el desmonte de las redes subnormales sin equipos de medida avanzada, esto como resultado de la férrea oposición de la comunidad a su instalación. Para lo anterior se estan desarrollando reuniones y revision de documentos.	22-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-e solicita al Ministerio se estudie solicitud de recibir la infraestructura construida una vez se haya realizado la migración de los usuarios a la nueva red, efectuado el desmonte de las redes subnormales y la misma se encuentre energizada, como alcance final del proyecto, el Proyecto a entregar por parte de Air-e y a recibir por parte del Ministerio no contaría con equipos de medida avanzada, esto como	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
resultado de la férrea oposición de la comunidad a su instalación. Aire solicita suspension de 4 meses,					
La obra tiene un avance del 81%. El 14 de febrero del 2025 con comunicación 2025-002898, Aire solicita prorroga a la suspensión por 4 meses hasta el 21 de junio. Se le requiere a Aire, via correo electronico informe del estado de este contrato.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 14 de febrero del 2025 con comunicación 2025-002898, Aire solicita prorroga a la suspensión por 4 meses hasta el 22 de junio. La obra tiene un avance del 81%. Aire informa que luego de superar la suspensión del proceso de contratación por parte de la Agencia Especial, se ordenó iniciar la etapa de planificación con el objetivo de actualizar los documentos precontractuales y así llevar a cabo un nuevo proceso de contratación to esta suspendido hasta el 3 de junio del 2025.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR mediante radicado 1-2024-045165 de fecha 2024-10-09 solicita suspension del contrato Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de febrero del 2025.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
2023040000007421 - Solicitud de suspensión del plazo para ejecución de las actividades de la construcción PRONE GGC 782-2019- 2023040000007441 - Respuesta a su comunicación con Radicado No 2-2023-010831 de Fecha 04-05-2023- 20220400000 Reiteración solicitud de recepción parcial	08-06-2023		Alarma Apagada	202304000000742 - Solicitud de suspensión del plazo para ejecución de las actividades de la construcción PRONE GGC 782-2019	COMUNICACIONES

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
y suscripción del acta de terminación y balance financiero PRONE 782-2019-2022040000020891 Solicitud de intervención por parte del Ministerio de Minas y Energía ante la comunidad Municipio de Pueblo viejo-2022040000018581 - Solicitud de recepción parcial y suscripción del acta de terminación y balance financiero parcial PRONE GGC 782-2019					
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo