

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 1         | DE | 25 |

**SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES**  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asunto: | <p>INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO</p> <p><b>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023</b></p> <p><b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</b></p> <p><b>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023</b></p> <p><b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</b></p> <p><b>JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023</b></p> <p><b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</b></p> <p><b>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023</b></p> <p><b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</b></p> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 2         | DE | 25 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023</b>                                                                                                                                                                                                        |
|                 | <b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</b>       |
|                 | <b>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO - 3866 de 2023</b>                                                                                                                                                                                                     |
|                 | <b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</b>    |
|                 | <b>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLOR - 3990 de 2023</b>                                                                                                                                                                                                 |
|                 | <b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLOR, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</b> |
| <b>Periodo:</b> | Febrero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                              |

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

**VEREDA LA CEIBA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda La Ceiba teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 0+500 en la vereda La Ceiba.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 3         | DE | 25 |

**VEREDA LA CUMBRE:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda La Cumbre, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 0+200 en la vereda la Cumbre.

**VEREDA LA MENDOZA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda La Mendoza, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 3+280 en la vereda La Mendoza.

**CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda San francisco, teniendo como punto de cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 6+880 en el corregimiento de San Francisco


**VEREDA JUAN PABLO II:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda Juan Pablo Segundo, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 5+510 en la vereda Juan Pablo II.

**VEREDA SAN BENITO:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda San Benito, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 4+790 en el corregimiento San Benito.


**CORREGIMIENTO VILLAFLORES:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar, en la vereda Villaflores, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 0+670 en el corregimiento Villaflores

- **LONGITUD TOTAL POR INTERVENIR:** 838 ML
- **UBICACIÓN:**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 4         | DE 25 |



**Ilustración 1.** Ubicación de Municipio Santa Rosa del Sur con respecto al departamento de Bolívar.



**Ilustración 2.** Localización Vía a Intervénir- la Ceiba



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 5         | DE 25 |







Ilustración 3. Localización de vía a intervenir vereda la Cumbre.



**Ilustración 4. Localización del tramo a intervenir vereda la Mendoza**




**Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir corregimiento de San Francisco.**




**Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda San Pablo II**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |  |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN |  | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  |  | 7         | DE | 25 |



**Ilustración 7.** Localización del tramo a intervenir vereda San Benito



**Ilustración 8.** Localización del tramo a intervenir corregimiento Villaflores

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 8         | DE 25 |

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

#### JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>       | 3923 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA                                                                                                                                                                                                                 | <b>NIT:</b> | 901.091.058-4 |
| <b>OBJETO:</b>                | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |             |               |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |
| <b>VALOR DEL CONVENIO:</b>    | \$ 199.956.933,00                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | Hasta el 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |
| <b>SUSPENSIÓN No.1</b>        | 29/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |
| <b>REANUDACIÓN No. 1</b>      | 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>         | 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |

#### JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>    | 3811 de 2023                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE                                                                                                                                                                                                                 | <b>NIT:</b> | 900.457.884-0 |
| <b>OBJETO:</b>             | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |             |               |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>    | 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |
| <b>VALOR DEL CONVENIO:</b> | \$198.500.764                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>      | Hasta el 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |
| <b>SUSPENSIÓN No.1</b>     | 29/12/2023                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |
| <b>REANUDACIÓN No. 1</b>   | 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>      | 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 9         | DE | 25 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 30/04/2024 |
|-------------------------------|------------|

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>       | 3721 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO.                                                                                                                                                                                                                | NIT: | 900.360.950-0 |
| <b>OBJETO:</b>                | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |      |               |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| <b>VALOR DEL CONVENIO:</b>    | \$ 199.393.902,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | Hasta el 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| <b>SUSPENSIÓN No.1</b>        | 29/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| <b>REANUDACIÓN No. 1</b>      | 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>         | 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA</b> | 3888 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>     | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                 | NIT: | 806.004.664-2 |
| <b>OBJETO:</b>          | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |      |               |
| <b>FECHA DE INICIO:</b> | 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 10        | DE | 25 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>VALOR DEL CONVENIO:</b>    | \$198.376.729,00    |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | Hasta el 31/12/2023 |
| <b>SUSPENSIÓN No.1</b>        | 30/12/2023          |
| <b>REANUDACIÓN No. 2</b>      | 22/01/2024          |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>         | 30/04/2024          |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 30/04/2024          |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>       | 3566 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II                                                                                                                                                                                                                 | NIT: | 900.436.702-9 |
| <b>OBJETO:</b>                | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |      |               |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| <b>VALOR DEL CONVENIO:</b>    | \$ 198.044.180,00                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | Hasta el 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>    | 3866 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO                                                                                                                                                                                                                 | NIT: | 900.361.024-1 |
| <b>OBJETO:</b>             | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |      |               |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>    | 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| <b>VALOR DEL CONVENIO:</b> | \$199.433.373,00                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>      | Hasta el 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  |  | 11        | DE 25 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| SUSPENSIÓN No.1        | 29/12/2023 |
| REANUDACIÓN No. 2      | 22/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 1         | 30/04/2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30/04/2024 |

#### JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| CONTRATO DE OBRA       | 3990 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |
| CONTRATISTA:           | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES                                                                                                                                                                                                                | NIT: | 901.272.801-8 |
| OBJETO:                | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |      |               |
| FECHA DE INICIO:       | 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| VALOR DEL CONVENIO:    | \$ 200.824.675,00                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |
| PLAZO INICIAL:         | Hasta el 26/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |

#### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO       | RECURSO | CONVENIO    | FUENTE | VALOR REGISTRO            | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|----------------|---------|-------------|--------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1385623        | 10      | 3566 -2023  | NACIÓN | \$ 199.956.933,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        |
| 1173823        | 10      | 3721- 2023  | NACIÓN | \$198.500.764,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00        |
| 1164523        | 10      | 3811 -2023  | NACIÓN | \$ 199.393.902,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        |
| 1229623        | 10      | 3866 - 2023 | NACIÓN | \$198.376.729,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00        |
| 1163923        | 10      | 3888 - 2023 | NACIÓN | \$ 198.044.180,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        |
| 1232023        | 10      | 3923 - 2023 | NACIÓN | \$199.433.373,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00        |
| 1220323        | 10      | 3990 - 2023 | NACIÓN | \$ 200.824.675,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        |
| <b>TOTALES</b> |         |             |        | <b>\$1.394.530.556,00</b> | <b>\$ 0,00</b>  | <b>\$ 0,00</b> |

#### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 12        | DE | 25 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR ACTAS | VALOR FACTURADO |
|-------------|--------------|-----|-------------|-----------------|
|             |              |     |             |                 |

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

#### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

##### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023**

| <u>ÍTEM</u>                                                                     | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA                                               | \$141.950.574,00        | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA                                             | \$ 0                    | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA                                              | \$ 0                    | 0%       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | \$ 0                    | 0%       |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)                              | \$ 0                    | 0%       |

##### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023**

| <u>ÍTEM</u>                                                                     | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA                                               | \$143.927.190,00        | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA                                             | \$ 0                    | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA                                              | \$ 0                    | 0%       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | \$ 0                    | 0%       |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)                              | \$ 0                    | 0%       |

##### **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA - 3721 de 2023**

| <u>ÍTEM</u>                                                                     | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA                                               | \$141.406.056,00        | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA                                             | \$ 0                    | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA                                              | \$ 0                    | 0%       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | \$ 0                    | 0%       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 13        | DE | 25 |

| <u>ÍTEM</u>                                        | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA) | \$ 0                    | 0%       |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023**

| <u>ÍTEM</u>                                                                     | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA                                               | \$140.422.330,00        | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA                                             | \$ 0                    | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA                                              | \$ 0                    | 0%       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | \$ 0                    | 0%       |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)                              | \$ 0                    | 0%       |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023**

| <u>ÍTEM</u>                                                                     | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA                                               | \$143.485.628,00        | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA                                             | \$ 0                    | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA                                              | \$ 0                    | 0%       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | \$ 0                    | 0%       |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)                              | \$ 0                    | 0%       |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023**

| <u>ÍTEM</u>                                                                     | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA                                               | \$ 144.829.142,00       | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA                                             | \$ 0                    | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA                                              | \$ 0                    | 0%       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | \$ 0                    | 0%       |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)                              | \$ 0                    | 0%       |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023**

| <u>ÍTEM</u>                         | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$ 142.789.783,00       | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 0                    | 0%       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 0                    | 0%       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 14        | DE | 25 |

| <u>ÍTEM</u>                                                                     | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | \$ 0                    | 0%       |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)                              | \$ 0                    | 0%       |

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares.

#### 1.4.2. ANTICIPO.

|            |      |
|------------|------|
| Otorgado   | \$ 0 |
| Amortizado | \$ 0 |
| Saldo      | \$ 0 |

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

##### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Meta física programada: | 0 % |
| Meta física ejecutada:  | 0 % |

##### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Meta física programada: | 0 % |
| Meta física ejecutada:  | 0 % |

##### **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Meta física programada: | 0 % |
| Meta física ejecutada:  | 0 % |

##### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Meta física programada: | 0 % |
| Meta física ejecutada:  | 0 % |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 15        | DE | 25 |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Meta física programada:</b> | <b>0 %</b> |
| <b>Meta física ejecutada:</b>  | <b>0 %</b> |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Meta física programada:</b> | <b>0 %</b> |
| <b>Meta física ejecutada:</b>  | <b>0 %</b> |

#### **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Meta física programada:</b> | <b>0 %</b> |
| <b>Meta física ejecutada:</b>  | <b>0 %</b> |

#### **1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
| N/A        | N/A  | N/A              |

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

#### **1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN | ACTA No. |
|----------------------------|----------|
| N/A                        | N/A      |

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

#### **1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 16        | DE | 25 |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| N/A | N/A | N/A |
|-----|-----|-----|

#### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| N/A        | N/A      | N/A                    | N/A                   | N/A                  |

#### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | N/A        | N/A     | N/A                                                      |

#### 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI \_\_ O NO \_\_

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO</b><br><b>ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL</b> |          |                  |                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                               | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
| Cumplimiento                                                                                                          | %        | \$ 39,991,386.60 | NB - 100290107       | 17/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                  | N/A      | N/A              | N/A                  | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                            | %        | \$ 9,997,846.65  | NB - 100290107       | 17/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                | %        | \$ 59,987,079.90 | NB - 100290107       | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

#### **Garantías de RCE**

|         |  |                 |            |  |
|---------|--|-----------------|------------|--|
| Amparos |  | Valor Asegurado | Póliza No. |  |
|---------|--|-----------------|------------|--|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | PÁGINA  |  | 17        | DE 25 |

|                                              | % Asegurado |                   | Anexo No.    | Vigencia   |            |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10%         | \$ 232.000.000,00 | NB-100071269 | 12/10/2023 | 31/12/2023 |

#### JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI \_\_ O NO \_\_

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br/>ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL</b> |          |                  |                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                   | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
| Cumplimiento                                                                                              | %        | \$ 39.700.152,80 | NB - 100289304          | 09/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                      | N/A      | N/A              | N/A                     | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                | %        | \$ 9.925.038,20  | NB - 100289304          | 9/10/2023  | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                    | %        | \$ 59.550.229,20 | NB - 100289304          | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

#### Garantías de RCE

| Amparos                                      | % Asegurado | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10%         | \$ 232.000.000,00 | NB-100071770            | 09/10/2023 | 31/12/2023 |

#### JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 18        | DE | 25 |

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI \_\_ O NO \_\_

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO</b><br><b>ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL</b> |          |                  |                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                               | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
| Cumplimiento                                                                                                          | %        | \$ 39.878.781,00 | NB - 100293688          | 6/10/2023  | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                  | N/A      | N/A              | N/A                     | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones.                                                      | %        | \$ 9,969,696.00  | NB - 100293688          | 06/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                | %        | \$ 59,818,171.00 | NB - 100293688          | 17/10/2023 | 31/12/2028 |

#### Garantías de RCE

| Amparos                                               | % Asegurado | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| Responsabilidad<br>Civil<br>Extracontractual<br>(RCE) | 10%         | \$ 232.000.000,00 | NB-100072413            | 06/10/2023 | 31/12/2023 |

#### JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI \_\_ O NO \_\_

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO</b><br><b>ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL</b> |          |                  |                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                               | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
| Cumplimiento                                                                                                          | %        | \$ 39.675.345,00 | NB - 100288689          | 17/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                  | N/A      | N/A              | N/A                     | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones.                                                      | %        | \$ 9,918,836.45  | NB - 100288689          | 17/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                | %        | \$ 59,513,018.70 | NB - 100288689          | 17/10/2023 | 31/12/2028 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | PÁGINA  |  | 19        | DE 25 |

#### Garantías de RCE

| Amparos                                         | % Asegurado | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| Responsabilidad Civil<br>Extracontractual (RCE) | 10%         | \$ 232.000.000,00 | NB-100071250            | 17/10/2023 | 31/12/2023 |

#### JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI \_\_\_ O NO \_\_\_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL |          |                  |                         |                                                                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Amparos                                                                                          | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia                                                                                      |                                |
| Cumplimiento                                                                                     | %        | \$ 39.608.836,00 | No. 100294049           | 28/09/2023                                                                                    | HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |
| Buen Manejo Anticipo                                                                             | N/A      | N/A              | N/A                     | N/A                                                                                           | N/A                            |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                    | %        | \$ 9.902.209,00  | No. 100294049           | 28/09/2023                                                                                    | 31/12/2026                     |
| Estabilidad de la Obra                                                                           | %        | \$ 59.413.254,00 | No. 100294049           | Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras |                                |

#### Garantías de RCE

| Amparos                                         | % Asegurado | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| Responsabilidad Civil<br>Extracontractual (RCE) | %           | \$ 232.000.000,00 | No. 100072535           | 28/09/2023 | 31/12/2023 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 20        | DE | 25 |

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGUA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI ☐ O NO ☐

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br/>ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL</b> |          |                  |                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                   | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
| Cumplimiento                                                                                              | %        | \$ 39,886,674.60 | NB - 100288722          | 11/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                      | N/A      | N/A              | N/A                     | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones.                                          | %        | \$ 9,971,668.65  | NB - 100288722          | 11/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                    | %        | \$ 59,830,011.90 | NB - 100288722          | 31/10/2023 | 31/12/2028 |

**Garantías de RCE**

| Amparos                                               | % Asegurado | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| Responsabilidad<br>Civil<br>Extracontractual<br>(RCE) | 10%         | \$ 232.000.000,00 | NB-100071964            | 11/10/2023 | 31/12/2023 |

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGUA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI ☐ O NO ☐



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | PÁGINA  |  | 21        | DE 25 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL |          |                  |                         |                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Amparos                                                                                          | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia                                                                                            |                                         |
| Cumplimiento                                                                                     | %        | \$40.164.935,00  | No:100294654            | 19/10/2023                                                                                          | HASTA LA<br>LIQUIDACIÓN DEL<br>CONTRATO |
| Buen Manejo Anticipo                                                                             | N/A      | N/A              | N/A                     | N/A                                                                                                 | N/A                                     |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones.                                 | %        | \$10.041.234,00  | No:100294654            | 19/10/2023                                                                                          | 31/12/2026                              |
| Estabilidad de la Obra                                                                           | %        | \$ 60.247.403.00 | No:100294654            | Cinco (5) años contados a partir de la<br>suscripción del Acta de Recibo Definitivo<br>de las Obras |                                         |

#### Garantías de RCE

| Amparos                                               | % Asegurado | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| Responsabilidad<br>Civil<br>Extracontractual<br>(RCE) | %           | \$ 232.000.000,00 | No. 100072711           | 19/10/2023 | 31/12/2023 |

#### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL<br>INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A<br>JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| N/A | N/A                   | N/A                                    | N/A              | N/A                | N/A           |

A la fecha ó periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

#### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| FECHA | OFICIO No. | ASUNTO |
|-------|------------|--------|
|       |            |        |
|       |            |        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 22        | DE | 25 |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | ASUNTO |
|---------------|-------|--------|
|               |       |        |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA | 5074 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID DEL CONTRATO EN EL SECOP II      | CO1.PCCNTR.5682666                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO                              | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" –LOTE 1" |
| CONTRATISTA                         | ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIT                                 | 800.173.768-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SUPERVISOR                          | ING. FABIAN ARANGO PINEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR                               | \$ 249.062.240                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADICIÓN No.1                        | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR TOTAL ACUMULADO               | \$ 249.062.240                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ORDEN DE INICIO                     | 30/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO INICIAL                       | 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SUSPENSIÓN No. 1                    | 30/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REANUDACIÓN No. 1                   | 23/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRÓRROGA No. 1                      | 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL         | 23/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.1. INFORMACION GENERAL

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 23        | DE 25 |

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                           | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO  | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 170123   | 2023                  | NACION  | No. C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$ 249.062.240,00 | \$ 27,934,655.00 | \$ 221,127,585.00 |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                  | VALOR BÁSICO     | IVA             | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO  |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Acta Mensual de Costos No. 2 | \$ 21,228,580.00 | \$ 4,033,430.00 | \$ 0,00          | \$ 25,262,010.00 |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

### 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

|                             |                  |    |
|-----------------------------|------------------|----|
| Total, inversión programada | \$ 25,262,010.00 | 0% |
| Total, inversión ejecutada  | \$ 25,262,010.00 | 0% |

### 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|            |          |

### 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N/A        | N/A      | N/A                    | N/A                                 | N/A                  |

### 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | N/A        | N/A     | N/A                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 24        | DE | 25 |

## 2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| <b>CONTROL DE GARANTIAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: UNICA</b><br><b>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |          |                  |                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                                 | % Amparo | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
| Cumplimiento                                                                                                                            | 10%      | \$ 24,906,224,00 | No. 11-44-101215227  | 28/12/2023 | 23/09/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                                    | 100%     | \$ 41,859,200,00 | No. 11-44-101215227  | 28/12/2023 | 23/09/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                                              | 20%      | \$ 49,812,448,00 | No. 11-44-101215227  | 28/12/2023 | 23/03/2027 |
| Calidad del Servicio                                                                                                                    | 30%      | \$ 74,718,672,00 | No. 11-44-101215227  | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

## 2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   |                    |                                  |               |                 |               |

## 2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA      | DESTINATARIO                 | ASUNTO                                                                  |
|------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GER-003-24 | 22/01/2024 | PATRICIA INES MORALES PADRÓN | Solicitud Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría No. 5080 DE 2023 |
| GER-004-24 | 31/01/2024 | PATRICIA INES MORALES PADRÓN | Solicitud cambio de director de interventoría                           |
| GER-005-24 | 15/02/2024 | SILVINO SALGADO PARRA        | Aprobación hojas de vida                                                |
| GER-006-24 | 16/02/2024 | CAMPO ELÍAS ROJAS            | Aprobación hojas de vida                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 25        | DE | 25 |

|            |            |                              |                                         |
|------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| GER-007-24 | 21/02/2027 | MARIA BEATRIZ GUERRERO LEON  | Aprobación hojas de vida                |
| GER-008-24 | 21/02/2027 | HECTOR JULIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | Aprobación hojas de vida                |
| GER-009-24 | 21/02/2027 | GUSTAVO FERNANDEZ HINCAPIE   | Aprobación hojas de vida                |
| GER-010-24 | 21/02/2027 | MIRYAM FANDIÑO ROJAS         | Aprobación hojas de vida                |
| GER-011-24 | 29/02/2024 | JESUS ANTONIO SAAVEDRA DIAZ  |                                         |
| GER-012-24 | 23/02/2024 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO | Solicitud autorización firmas           |
| GER-013-24 | 23/02/2024 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO | Remisión informes semanales 1, 2, 3 y 4 |

## 2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |

## 3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.


### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

### 3.2 ASPECTOS LEGALES.

A la fecha ó periodo del presente informe, no se han presentado aspectos legales.

Cordialmente,



**FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**

Director Territorial Bolívar (e.)

Supervisor del contrato 5074 de 2023

MP No. 13202-097750 BLV