

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 13

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ing. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
GRUPO GRANDES PROYECTOS REGIONALES 5
Ing. MAURICIO BETANCOURT
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISOR N° 26 DEL CTO. Nro. 1030 DE 2022
Periodo:	Septiembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 3172 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía RIO VIEJO - TIQUISIO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Construcción de vía en concreto asfáltico, que comprende un tramo vial de 17.6 kilómetros lineales según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño INVIAS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2678 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRU VÍAS	NIT:	901.715.685-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCION S.A.S. 30% - SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. 40% - MOSEL S.A.S. 10% - DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA 20%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 13

	MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.	
FECHA DE INICIO:	Agosto 18 de 2023	
VALOR INICIAL:	CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS \$ 106.440.000.000,00 M/CTE.	
VALOR ADICIONES:	\$ 9.000.000.000 M/CTE.	
ADICIÓN 1:	\$ 9.000.000.000 M/CTE.	
ADICIÓN NN:	1	
VALOR ACTUAL:	\$ 115.440.000.000,00 M/CTE.	
ANTICIPO	N.A.	
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.	
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.	
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2029	
SUSPENSION No. 1	N/A	
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	N/A	
REINICIO	N/A	
TOTAL PRÓRROGAS:	0	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA 2:		
PRÓRROGA N:		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2029	

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022	11		\$900.000.000,00	\$900.000.000,00	\$0
	2023	11		\$9.530.000.000,00	\$9.530.000.000,00	\$0
	2024	11		\$9.830.000.000,00	\$8.552.126.020,16	\$0
	ADICION		1	\$9.000.000.000,00	\$9.000.000.000,00	\$0
	2025	11		\$10.110.000.000,00	\$9.433.772.094,00	\$676.227.906,00
TOTAL				\$39.370.000.000,00	\$37.415.898.114,00	\$676.227.906,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 13

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 1	\$ 5.983.455.865,00	N/A	N/A	\$ 5.983.455.865,00
ACTA DE OBRA 2 P1	\$ 4.446.544.135,00	N/A	N/A	\$ 4.446.544.135,00
ACTA DE OBRA 2 P2	\$ 723.052.717,16	N/A	N/A	\$ 723.052.717,16
ACTA DE AJUSTE 1	\$ 521.949.905,00	N/A	N/A	\$ 521.949.905,00
ACTA DE AJUSTE 2	\$ 456.862.106,00	N/A	N/A	\$ 456.862.106,00
ACTA DE OBRA 3	\$ 8.538.467.150,00	N/A	N/A	\$ 8.538.467.150,00
ACTA DE AJUSTE 3	\$ 402.627.160,00	N/A	N/A	\$ 402.627.160,00
ACTA DE OBRA 4	\$ 6.850.26.292,00	N/A	N/A	\$ 6.850.261.292,00
ACTA DE AJUSTE 4	\$ 676.586.716,00	N/A	N/A	\$ 676.586.716,00
ACTA DE OBRA 5	\$ 6.064.027.226,00	N/A	N/A	\$ 6.064.027.226,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría CTO No. 1030 de 2022 DEL 08 DE AGOSTO DE 2023 para el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, 46,545% relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 80.714.245.729</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$36.705.486.605</u>	<u>45,476%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$37.568.141.618</u>	<u>46,545%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$216.490.000</u>	<u>0,268%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$36.705.486.605</u>	<u>46,545%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	13

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 45,476%

Meta física ejecutada: 46,545%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/05/2025	3	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 13

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2023	1	ADICION	APROBADO
21/11/2024	1	MODIF.	APROBADO
13/08/2025	2	MODIF.	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _18-08-2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	2.026.000.000	400049004	09/06/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	4.052.000.000	400049004	09/06/2023	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	6.078.000.000	400049004	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	77.286.930	400049004	09/06/2023	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	852.945.000	400049003	09/06/2023	31/12/2024

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
998-INV-315-1935	1/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 108 correspondientes al periodo 22 de agosto de 2025 al 28 de agosto de 2025
998-INV-316-1952	2/09/2025	INV	: INFORME MENSUAL NO 24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025.
998-INV-318-1961	3/09/2025	INV	: ESTADO FINANCIERO ACTUAL CONTRATO DE OBRA 2678-2023
998-INV-319-1962	4/09/2025	INV	: RESPUESTA AL COMUNICADO 2025S-VBOG-052473. REMISION DOCUMENTOS CONVENIO 2045 DE 2021.
998-INV-320-2075	8/09/2025	INV	E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 109 correspondientes al periodo 29 de agosto de 2025 al 04 de septiembre de 2025.
998-INV-321-2076	15/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 110 correspondientes al periodo 05 de septiembre de 2025 al 11 de septiembre de 2025.
998-INV-322-2104	22/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 111 correspondientes al periodo 12 de septiembre de 2025 al 18 de septiembre de 2025.
998-INV-325-2152	29/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 112 correspondientes al periodo 19 de septiembre de 2025 al 25 de septiembre de 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 13

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCV-2678-307	SEP 02 2025	SMA	Actualización de Diseño Geométrico
CCV-2678-309	SEP 08-2025	SMA	Informe de obra del mes de agosto
CCV-2678-311	SEP 23-2025	SMA	: Formalización y solicitud de confirmación del proceso para la presentación, revisión y aprobación de las preactas pendientes de 2025
CCV-2678-312	SEP 23-2025	SMA	Alcance oficio 998-CCV-317
CCV-2678-313	SEP 24-2025	SMA	ALCANCE A COMUNICACIÓN – INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MEMORANDO TÉCNICO N.025
CCV-2678-314	SEP 26-2025	SMA	Dossier estructura metálica puente LA PIEDRA
CCV-2678-315	SEP 29-2025	SMA	: Diseño Geométrico KM7+340
CCV-2678-316	SEP 29-2025	SMA	: Reiteración de Solicitud de estado de tramite permiso de ocupación de cauce

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1030 de 2022		
CONTRATISTA:	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	NIT:	860032057-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con un porcentaje de participación del 100%		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 13

FECHA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023	GRUPO GRANDES PROYECTOS REGIONALES 5
VALOR INICIAL:	\$11.786.576.213 M/CTE	
VALOR ADICIONES:	N/A	
ADICIÓN 1:	N/A	
ADICIÓN N:		
VALOR ACTUAL:	\$ 11.786.576.213 M/CTE	
ANTICIPO	\$ 1.311.431.011 M/CTE	
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.311.000.000 M/CTE	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 1.311.000.000 M/CTE	
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 980.713,35 M/CTE	
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.310.019.286,65 M/CTE	
PLAZO INICIAL:	31/12/2029	
TOTAL, PRÓRROGAS:	0	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA 2:		
SUSPENSION 1		
REANUDACIÓN		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2029	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
694122	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$1.311.431.011,00	0	\$1.311.431.011,00
658923	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$315.152.004	\$315.152.004	\$0
658923	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$542.942.800	\$542.942.800	\$0
204324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$1.090.052.785	\$1.086.327.001	\$3.725.783,25
156225	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$1.123.238.636	\$390.104.431	\$733.134.204,25

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	13

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 25	\$121.247.187,00	\$23.036.966,00	\$17.471.720,00	\$126.812.433,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 26, para el período del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025, el contrato de Interventoría reporta un avance del 21,749% y el contrato de Obra reporta un avance del 46,545%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 11.786.576.213,00 100 %
Total inversión ejecutada: \$ 2.563.497.864,00 21.749%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
24/01/2025	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	N/A		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 13

N/A	N/A		

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$554.281.723,60	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2026
Buen Manejo Anticipo	\$1.311.431.011,00	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.108.563.447,20	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	\$1.662.845.170,80	65-44-101213045	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA Y/O ADICION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/__

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/08/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 13

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCV-2678-307	SEP 02 2025	SMA	Actualización de Diseño Geométrico
CCV-2678-309	SEP 08-2025	SMA	Informe de obra del mes de agosto
CCV-2678-311	SEP 23-2025	SMA	: Formalización y solicitud de confirmación del proceso para la presentación, revisión y aprobación de las preactas pendientes de 2025
CCV-2678-312	SEP 23-2025	SMA	Alcance oficio 998-CCV-317
CCV-2678-313	SEP 24-2025	SMA	ALCANCE A COMUNICACIÓN – INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MEMORANDO TÉCNICO N.025
CCV-2678-314	SEP 26-2025	SMA	Dossier estructura metálica puente LA PIEDRA
CCV-2678-315	SEP 29-2025	SMA	: Diseño Geométrico KM7+340
CCV-2678-316	SEP 29-2025	SMA	: Reiteración de Solicitud de estado de tramite permiso de ocupación de cauce

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
998-INV-315-1935	1/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 108 correspondientes al periodo 22 de agosto de 2025 al 28 de agosto de 2025
998-INV-316-1952	2/09/2025	INV	: INFORME MENSUAL NO 24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025.
998-INV-317-1960	03/09/2025	CCV	RESPUESTA COMUNICACIÓN CCV – 2678 – 304 – REFUERZO PUENTE LA PIEDRA
998-INV-318-1961	3/09/2025	INV	: ESTADO FINANCIERO ACTUAL CONTRATO DE OBRA 2678-2023
998-INV-319-1962	4/09/2025	INV	: RESPUESTA AL COMUNICADO 2025S-VBOG-052473. REMISION DOCUMENTOS CONVENIO 2045 DE 2021.
998-INV-320-2075	8/09/2025	INV	E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 109 correspondientes al periodo 29 de agosto de 2025 al 04 de septiembre de 2025.
998-INV-321-2076	15/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 110 correspondientes al periodo 05 de septiembre de 2025 al 11 de septiembre de 2025.
998-INV-322-2104	22/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 111 correspondientes al

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	13

			periodo 12 de septiembre de 2025 al 18 de septiembre de 2025.
998-CCV-323-2105	24/09/2025	CCV	: E-998 Observaciones Plan de Adaptación para la Guía Ambiental – PAGA V5.
998-CCV-324-2151	25/09/2025	CCV	RESPUESTA COMUNICACIÓN CCV – 2678 – 311 – FORMALIZACION Y SOLICITUD DE CONFIRMACION DEL PROCESO PARA LA PRESENTACION, REVISION, Y APROBACION DE LAS PRE ACTAS PENDIENTES DE 2025.
998-INV-325-2152	29/09/2025	INV	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 112 correspondientes al periodo 19 de septiembre de 2025 al 25 de septiembre de 2025

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría reporta un 21,749% de avance en la ejecución del proyecto. Así mismo, se ha realizado reunión de comité de obra 37 y 38.

La Interventoría presenta la trazabilidad del estado del proyecto para el control y ejecución de la Obra:

En el transcurso de este periodo se continuaron las actividades de refuerzo del puente de La Piedra, el contratista reforzó el estribo mayor y la pila central, por otra parte, remitió la propuesta para el reforzamiento del estribo menor. Además realizó los trabajos de detalles de pintura pendientes y ejecutó el corte de pestañas de acero y alambre que habían quedado de los trabajos anteriores para mejorar los acabados de los elementos del puente.

Se realizó la instalación de señalización vertical informativa y reglamentaria a ambos lados del puente, entre las señales instaladas se encuentra: velocidad máxima, peso máximo, resalto y desnivel, entre otras.

Se avanza en la adecuación del desvío del lado izquierdo del primer tramo de la placa huella. Además, se adelanta el descapote y la excavación para ampliación de calzada.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 13

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizó ninguna visita de obra.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se han participado en los comités virtuales realizados durante el periodo.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

Se recomienda realizar la verificación del diseño para el refuerzo del puente la Piedra en el estribo menor, inspeccionar el avance de las obras Hidráulicas en ejecución. Se requiere analizar varias alternativas para ajustar el diseño de la placa huella teniendo en cuenta el posible incremento de la ejecución de dicha actividad.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Profesional Especializado 2028 Grado 13
SUPERVISOR