



<div></div> <div>Servicio Nacional de Aprendizaje SENA</div>				<div>CONTRATO: CO1.PCCNTR.8238108</div> <div>OBJETO: ADECUAR Y ACTUALIZAR ASCENSOR DE SEDE PRINCIPAL, INCLUIDA LA UNIDAD DE CONTROL, MOTOR, POLEA Y CABINA.</div>						FECHA PRESENTE ACTA			
								Valor inicial		197,421,296.00		30/09/2025	
								Valor adición		-			
								Valor Total		197,421,296.00		VALOR A PAGAR:	
								Valor Anticipo:		N/A		41,020,078.50	
								Fecha de Inicio:		4/09/2025			
Plazo:		El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfección y ejecución, sin superar la presente vigencia presupuestal.											
PAGO PARCIAL No. 1 - BORRADOR				CONTRATISTA: INXE Ingeniería y Proyectos SAS NIT 901.074.246-0				Fecha terminación: 03/11/2025					
		CONDICIONES INICIALES				PAGOS ANTERIORES		PRESENTE PAGO		PAGOS ACUMULADOS			
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		
1.00	PRELIMINARES												
1.01	Desmonte equipos existente	un	1	\$ 4,487,300.00	\$ 4,487,300.00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
2	SUMINISTRO EQUIPOS				\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -		
2.01	Modernizacion ascensor Capacidad 550kg / 6 paradas: Cabina, sistema electronico, motor	UND	1	\$ 135,446,850.00	\$ 135,446,850.00	-	\$ -	0.30	\$ 40,634,055.00		\$ -		
2.02	Certificación de ascensor bajo la Norma Técnica Colombia NTC 5926-1:2021, “Revisión técnico mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores eléctricos e hidráulicos”.	UND	1	\$ 3,430,260.00	\$ 3,430,260.00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
3	RED ELECTRICA												
3.01	Suministro y instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad / equipo (acometida)	UND	1	\$ 4,018,800.00	\$ 4,018,800.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4	ADECUACIONES LOCATIVAS FOSO Y EXTERIORES ASCENSOR				\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -		
4.01	Demolición de placa piso E=0,10 m	M2	0.56	\$ 10,200.00	\$ 5,737.50	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.02	Excavación manual 0-2m	M3	0.56	\$ 20,460.00	\$ 11,508.75	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.03	Aplicación de mortero de nivelaón incluye suministro E=0,05m.	M2	4.22	\$ 202,260.00	\$ 853,132.68	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.04	Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa.	UND	1	\$ 337,710.00	\$ 337,710.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.05	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara incluye pintura	M2	43.5	\$ 51,740.00	\$ 2,250,690.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.06	Suministro y aplicación de Revoque para muro en mamposteria incluye dilataciones y filos.	M2	20	\$ 34,930.00	\$ 698,600.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.07	Suministro y aplicación de estuco.	M2	60	\$ 14,960.00	\$ 897,600.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.08	Suministro y aplicación de pintura Pintura vinilo tipo 1.	M2	30	\$ 23,730.00	\$ 711,900.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.09	Suministro y aplicación de pintura epoxica duralkote 240 flexible de alto desempeño.	M2	4.22	\$ 39,390.00	\$ 166,147.02	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte.	M2	60	\$ 26,310.00	\$ 1,578,600.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.11	Escalera tipo gato	UND	1	\$ 760,570.00	\$ 760,570.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		
4.12	Retiro de escombros, incluye disposicion final	M3	1	\$ 73,340.00	\$ 73,340.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -		

<div></div> <div>Servicio Nacional de Aprendizaje SENA</div>		<div>CONTRATO: CO1.PCCNTR.8238108</div> <div>OBJETO: ADECUAR Y ACTUALIZAR ASCENSOR DE SEDE PRINCIPAL, INCLUIDA LA UNIDAD DE CONTROL, MOTOR, POLEA Y CABINA.</div>								FECHA PRESENTE ACTA																									
						Valor inicial		197,421,296.00		30/09/2025																									
						Valor adición		-																											
						Valor Total		197,421,296.00		VALOR A PAGAR:																									
						Valor Anticipo:		N/A		41,020,078.50																									
Fecha de Inicio:		4/09/2025																																	
Plazo:		El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfección y ejecución, sin superar la presente vigencia presupuestal.																																	
PAGO PARCIAL No. 1 - BORRADOR				CONTRATISTA: INXE Ingeniería y Proyectos SAS NIT 901.074.246-0				Fecha terminación: 03/11/2025																											
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL																								
4.13	Aseo y limpieza	Global	1	\$ 126,070.00	\$ 126,070.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																								
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				155,854,815.95		-		40,634,055.00		-																								
	ADMINISTRACION	20.72%			32,293,117.90				8,419,376.20																										
	UTILIDAD	5%			7,792,740.80				2,031,702.80																										
	IVA	19%			1,480,620.80		-		386,023.50		-																								
	TOTAL INCLUIDO IVA				197,421,295.50		-		41,020,078.50		-																								
<div><div><div>BALANCE DEL CONTRATO</div><table><tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>197,421,295.50</td></tr><tr><td>VALOR ACTAS ANTERIORES</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR PRESENTE ACTA</td><td>41,020,078.50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO EN EL CONTRATO</td><td>156,401,217.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO %</td><td>20.78%</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>SUMAS IGUALES</td><td>197,421,295.50</td><td></td><td>197,421,295.50</td></tr></table></div><div><div></div><div>JUAN GUILLERMO OSPINA MÁRQUEZ C.C. 10.134.788 DE PEREIRA RL - INXE Ingeniería y Proyectos SAS</div></div><div><div></div><div>CARLOS ARTURO VERGARA GARAY SUPERVISOR SENA</div></div></div>												VALOR DEL CONTRATO			197,421,295.50	VALOR ACTAS ANTERIORES	-			VALOR PRESENTE ACTA	41,020,078.50			SALDO EN EL CONTRATO	156,401,217.00			PORCENTAJE EJECUTADO %	20.78%	%		SUMAS IGUALES	197,421,295.50		197,421,295.50
VALOR DEL CONTRATO			197,421,295.50																																
VALOR ACTAS ANTERIORES	-																																		
VALOR PRESENTE ACTA	41,020,078.50																																		
SALDO EN EL CONTRATO	156,401,217.00																																		
PORCENTAJE EJECUTADO %	20.78%	%																																	
SUMAS IGUALES	197,421,295.50		197,421,295.50																																