

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 254

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3661-2024
Periodo:	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4622 del 02 de OCTUBRE de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

01. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda el Cural, en el corredor vial denominado Vía vereda el Cural – Utica (Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata hasta el tramo El cascajal en la vereda El Cural) que tiene una longitud de atención 0,23 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata, y el punto final de referencia es PR0+230 El cascajal en la vereda El Cural, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

02. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Córdoba, en el corredor vial denominado vía Córdoba, sector obra los Viejitos hasta la Quebrada la Morena municipio de Caparrapí, con una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Córdoba sector los Viejitos, y el punto final de referencia es PR0+160 vía Córdoba, sector

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 254

Quebrada la Morena, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

03. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PEÑALOSA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñaloza, en el corredor vial denominado Vía vereda Peñaloza-Utica, tramo comprendido en la vía que comunica del municipio de Caparrapí-Utica, sector vereda Peñaloza, que tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía vereda Peñaloza Utica, y el punto final de referencia es PR0+400 en la Vía vereda Peñaloza-Utica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

04. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TATI DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Tati, en el corredor vial denominado Vía San Carlos – Tati – Sector capote sitio Clavijo, siete vueltas intermedio, sitio donde la señora Nohora y quebrada de los indios municipio Caparrapí tiene una longitud de atención de 0,15km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía San Carlos, y el punto final de referencia es PR0+150 en la parte de la quebrada de los indios , conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

05. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda ENCANTADO, en el corredor vial denominado la vía El Florido, vía que comunica El Encantado al Florido, que tiene una longitud de atención de 0,26km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Tubo del acueducto veredal, y el punto final de referencia es PR0+260 en la parte de la vía el florido, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

06. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda la Aguada, en el corredor vial denominado Vía la Aguada entrada Talauta a la vereda curiche que tiene una longitud de atención de 0,30km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca sr Benjamín y el punto final de referencia es PR0+300 en la parte de Benjamín Bustos terminando la finca, conforme

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 254

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

07. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO FRIODEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Rio Frio, en el corredor vial denominado Rio Frio y Naranjal, vía que comunica vereda Rio Frio con vereda Naranjal, que tiene una longitud de atención de 0,29km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la alcantarilla, y el punto final de referencia es PR0+290 en la parte entrada a la vereda Rio Frio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

08. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda el Barrancón, en el corredor vial denominado vía vereda de El Barrancón Alto de Cañas, tramo comprendido entre la vereda de El Barrancón con la vereda Alto de Cañas la cual conduce a la vía Central del municipio; especialmente el tramo entre el predio de la señora Janeth Mahecha hasta el predio del señor Raúl Marroquín, que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 predio señora Yanet Mahecha, y el punto final de referencia es PR0+220 en la parte de la predio del señor Raúl Marroquín, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

09. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Loma en medio, en el corredor vial denominado vía que comunica la vereda de Loma en Medio con la Vía central del municipio, específicamente el tramo desde el sector conocido como las monas hasta la loma de cabao que tiene una longitud de atención de 3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de las monas, y el punto final de referencia es PR0+3000 en la parte que tiene inicio del ramal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

10. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paimé del departamento de Cundinamarca en la vereda Siria, en el corredor vial denominado Vía interna vereda siria, en el tramo conocido como "La Laja" que tiene una longitud de atención de 0,25km, tomando como punto de inicio

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 254

de referencia el PR0+00 Escuela rural de Siria, y el punto final de referencia es PR0+250 en la parte baja de la Vía interna vereda siria, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

11. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paima del departamento de Cundinamarca en la vereda palmar, en el corredor vial denominado Inspección de Cuatro Caminos a la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán" tiene una longitud de atención de 0.2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Cuatro Caminos, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

12. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Términos, en el corredor vial denominado vía Honduras, vía que comunica las veredas de Honduras a Términos que tiene una longitud de atención de 0,34km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Honduras, y el punto final de referencia es PR0+340 en la vía Honduras, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

13. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Naranjal, en el corredor vía Capira denominado vereda Naranjal con el sector Capira y Loma Finca de los Andes que tiene una longitud de atención de 0,17km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vereda Naranjal con el sector Capira, y el punto final de referencia es PR0+170 en la vía Capira Loma Finca de los Andes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

14. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda de Patatas, en el corredor vial denominado vía Patatas Guayabal en el sector (Loma esquina del colegio – hasta frente de don Chivagocha, placa huella con cunetas 0.2 km Vda Patatas) que comunica las veredas de Patatas, Pisco Chiquito, Alto de Micos,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 254

Inspección de Guayabal del Peñón y Pisco Grande con el casco urbano (Vía alterna de la zona) que tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía el colegio, y el punto final de referencia es PR0+240 en la Vía el colegio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

15. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAÍPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Caquian, en el corredor vial denominado Vía Caquian alto, en la vía que comunica las veredas de Caquian y San Antonio de Aguilera que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Caquian alto, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía Caquian alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

16. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAÍPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Muchipay, en el corredor vial denominado Vía de la vereda Muchipay, que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vía vereda Muchipay, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía vereda Muchipay, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

17. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PURAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Puray, en el corredor vial denominado Yacopí - Llano Mateo Sector PURAY que tiene una longitud de 1.92 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Entrada de Eulisis, y el punto final de referencia es PR 1+920 Casa de Italo conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

18. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda La Glorieta, en el corredor vial denominado Yacopí-Ye Glorieta, vía que comunica el casco urbano de Yacopi con la inspección de Ibama, que tiene una longitud de atención de 2.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano, y el punto final de referencia es PR 2+500 Inspección de Ibama, conforme

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 254

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

19. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda la chapa, en el corredor vial denominado cruce vía ático-Escuela Chapa (Vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la Inspección de Llano Mateo) que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de la señora Raquel, y el punto final de referencia es PR0+220 en la vereda la chapa, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

20. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Moray, en el corredor vial denominado Moray - Río Ático sector placa huella Chapa -Río Ático, vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de Aposentos que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 0+450 Inspección rio negro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

21. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda limonal, en el corredor vial denominado la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de Ibama que tiene una longitud de atención de 1,62km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-ibama, y el punto final de referencia es PR1+620 en la Vía Yacopí Corregimiento Ibama sector Limonal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

22. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Laguneta, en el corredor vial denominado Vía Yacopí-corregimiento Ibama vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de Ibama que tiene una longitud de atención de 0,31km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-Corregimiento Ibama, y el punto final de referencia es PR0+310 en la Vía Yacopí-Corregimiento Ibama sector la Escuela, conforme a la información

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 254

levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

23. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA IBAMA DEL MUNICIPIO DE YACOPI:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la INSPECCIÓN DE IBAMA, en el corredor Vía Yacopí-corregimiento Ibama sector vía llanadas, en la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con Ibama, que tiene una longitud de atención 1.26 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 1+260 Inspección de Ibama, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

24. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA – MUNICIPIO DE QUIPILE:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del departamento de Cundinamarca en la vereda La Argentina, en el corredor vial denominado Cuatro Caminos - La Joya, vía que comunica de la vereda Guadalupe sector 4 caminos a la vereda la Joya, que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 vereda Guadalupe sector 4 caminos, y el punto final de referencia es PR 0 + 450 Vereda la Joya, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

25. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ:

El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Supatá del departamento de Cundinamarca en la vereda El Imparal, en el corredor vial denominado Vía Imparal (Vía que comunica El Colegio El Imparal con la Vereda Girón), con una longitud de recorrido de atención de 1.89 km, el punto de inicio de referencia PR 0 + 00 es la vía Vereda Girón y el punto final de referencia es el PR 1 + 089 en el Sector Colegio El Imparal; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

26. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la vereda Pulisito, en el corredor vial denominado Vía Sector Villamarta – Vía que de la planta de gas conduce a la vía el chocho, tiene una longitud de 1.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 vía sector Villamarta y el punto final de referencia el PR 1 + 500 en la parte de la vía el chocho, conforme a la información levantada en campo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 254

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

27. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Francisco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Sabaneta, en el corredor vial denominado Vía Sabaneta Sector Los Nocua (Vía que comunica a Sabaneta Alto Sector Los Nocua), con una longitud de atención de 0.22 km, el punto de referencia de inicio es el PR 0 + 00 Sector Los Nocua y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Vía Nacional Autopista Medellín (Bogotá – La Vega), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

28. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ:

El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chaguaní del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Llanadas Centro, en el corredor vial denominado Vía hacia Guaduas, que comunica las Veredas de Llanadas Chaguaní y Campeona Guaduas y Hatillo Guaduas con las vías principales que van desde Chaguaní a Guaduas, con una longitud de atención de 3.0 km, donde el punto de inicio de referencia es el PR 0 +00 Finca Los Naranjitos y el punto final de referencia es el PR 3 + 000 Sector Rosalito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

29. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:

El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Camancha, en el corredor vial denominado Vía Camancha Sector Los Pirineos, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en la Finca Laura Arias y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Santa Isabel, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

30. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ:

El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Facatativá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Tierra Grata, en el corredor vial denominado Vía Tierra Grata Baja hacia Tierra Grata Alta Sector Camino Al Cielo, tramo comprendido en la Vía Transversal Medellín KM 21 + 500 Entrada Norte destapada Ruta Camino Al Cielo – Bogotá, que tiene una longitud de atención de 0.207 km, tomando como punto de inicio de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 254

referencia el PR 0 + 00 Vía Tierra Grata Baja, y el punto final de referencia el PR 0 + 207 en la Vereda Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

31. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Cabrera, en el corredor vial entre sucesión Quiroga y la Finca del señor Solio Rojas, límites de la Vereda La Hamaca, con una longitud de 0.27 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 sucesión Quiroga Ismael Gómez y Solio Rojas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 270 límites de la Vereda La Hamaca, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

32. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Liria, en el corredor vial denominado Vía Vereda Liria Sector La Escuela Vereda Las Mercedes, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en Vía Liria y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Las Mercedes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

33. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE – MUNICIPIO DE QUIPILE: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del Departamento de Cundinamarca en la Vereda el Guadalupe, en el corredor vial denominado Vía Veredal Guadalupe Alto, tramo comprendido en la vía principal La Sierra con la Vereda Guadalupe Alto, que tiene una longitud de atención de 0.44 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía principal La Sierra, y el punto final de referencia el PR 0 + 440 Vereda Guadalupe Alto, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

34. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Centro Antiguo, en el corredor vial denominado Vía Vereda Centro San Cayetano vía a la Vereda Canutillal, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Centro, y el punto final de referencia es el PR 1+ 00 Vía Vereda Canutillal, conforme a la información levantada en campo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 254

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

35. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Siquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Robledal, en el corredor vial denominado Vereda El Robledal (Vía Principal y Camino de la Vereda Robledal), con una longitud de atención de 0.2 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Principal, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Camino 1 Vereda Robledal, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

36. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Manantial, en el corredor vial denominado Vía El Prado y El Congo, con una longitud de atención de 20 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía al Prado, y el punto final de referencia es el PR 20 + 000 en la parte de la Vía El Congo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

37. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Siquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Trigo, en el corredor vial denominado El Retén, vía que comunica La Vereda El Trigo con el Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Siquima, con una longitud de atención de 0.89 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 vía que comunica La Vereda El Trigo, y el punto final de referencia es el PR 0 + 890 tramo del Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Siquima, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

38. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Viotá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Modelia, en el corredor vial denominado Vía Jasminia San Gabriel, tramo que comunica la Vereda Modelia a la Vereda California, con una longitud de atención de 0.18 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía de la Vereda Modelia, y el punto final de referencia es el PR 0 + 180 Vía a la Vereda California, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 254

39. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Antonio del Tequendama del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Quebrada Grande, en el corredor vial denominado Vía Quebrada Grande (Tramo comprendido en la vía que comunica la Entrada Pantano Rico Sector Milán Vía Santandercito Vereda Quebrada Grande), con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Finca Milán, y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Pantano Rico, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

40. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR – MUNICIPIO DE VERGARA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Vergara del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Palmar, en el corredor vial denominado Vías El Palmar, La Vistosa, y El Vergel, La Paz, Sector Colegio Fidel León Triana, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía El Palmar – La Vistosa, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Vía El Vergel – La Paz Sector El Colegio Fidel León Triana, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

41. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Juan de Río Seco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Honduras Alto, en el corredor vial denominado Vía Honduras Alto a San Nicolás, vía que comunica la Vereda Honduras Alto con la Inspección de San Nicolás, Municipio de San Juan de Río Seco, con una longitud de atención de 0.25 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía Honduras Alto, y el punto final de referencia en el PR 0 + 250 Vía Honduras Alto a la Inspección San Nicolás, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

42. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Colegio del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Marcella, en el corredor vial denominado Vía Cansaperros KM 10 Vía La Victoria, tramo comprendido en la vía que comunica Marsella Baja al Km 10 Vía la Victoria, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Finca Salomón, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Finca de Javier, conforme la información levantada en campo por parte del

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 254

equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

43. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA – MUNICIPIO DE LA VEGA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Vega del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Alianza, en el corredor vial denominado Río Cañas a Chilín en la Vereda La Alianza del Municipio de La Vega, que tiene una longitud de atención de 0.22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Sector Río Cañas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Sector Santa Teresita, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

44. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE ÚTICA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Útica del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Montaña, en el corredor vial denominado La Montaña vía que comunica al municipio de Útica con el tramo El Caliche, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de referencia el PR 0 + 000 el Tramo el Caliche, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 vía que comunica al Municipio de Útica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

46. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Arbeláez del departamento de Cundinamarca en la vereda de Santa Barbara alta, en el corredor vial denominado Vía Santa Barbara Sector Casa Blanca en el punto Calamar Hasta quebrada La Legía, comprendido que tiene una longitud de atención de 0,2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía santa bárbara, y el punto final de referencia es PR0+200 en la Vía santa Bárbara, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

47. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Las Águilas, en el corredor vial denominado vía Escuela águilas-Cabrera con una longitud de 0.315 km, el punto de inicio de referencia PR 0+00 en curva de la finca de Yesid Delgado y el punto final de referencia es PR0 + 315 después de la alcantarilla, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 254

48. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE

CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Zona Urbana, en el corredor vial denominado Vía veredas de Peñas blancas, Pueblo viejo, Paquilo, Canadá, La Playa, Hoyerías, La Cascada, Las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera, en el tramo conocido como "las brisas - vías peñas blancas" que tiene una longitud de atención de 0,65km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 las brisas, y el punto final de referencia es PR0+650 en la parte baja de la Vías peñas blancas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

49. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE

CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda La Playa, en el corredor vial denominado vía Puente Sumapaz -La Playa, punto de referencia inicial en el puente Sumapaz y punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío. tiene una longitud de atención de 0,74km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 punto de referencia inicial en el puente Sumapaz, y el punto final de referencia es PR0+740 punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

50. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA -

MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Santa Rita parte baja, en el corredor vial denominado Sector El Corral vía que comunica de la vereda las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera con una longitud de atención de 0.70km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía que comunica de la vereda las Águilas, y el punto final de referencia es PR0+700 vía que comunica de la vereda las Águilas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

51. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO - MUNICIPIO DE

FUSAGASUGÁ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda Guavio Bajo, en el corredor vial denominado Guavio Bajo - Guavio Alto, tramo comprendido en la vía que comunica de la vereda Guavio bajo a la vereda Guavio Alto que tiene una longitud de atención de 1,04km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Guavio Bajo – Guavio alto, y el punto final de referencia es PR1+04 en

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 254

la Vía Guavio Bajo – Guavio alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

52. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL-ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda La Trinidad, en el corredor vial denominado Vía de la vereda La Trinidad, sector el Trapiche, trayecto desde el sitio Villa Inés hasta finca Sergio Mendoza tiene una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía vereda La Trinidad (Sitio Villa Inés), y el punto final de referencia es PR0+160 Vía vereda La Trinidad hasta la finca Sergio Mendoza, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

53. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda el Limoncitos, en el corredor vial denominado vía antigua Bogotá Villavicencio hasta casa de Víctor Romero que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía antigua Villavicencio, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la casa de Víctor Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

54. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL : El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda San Antonio, en el corredor vial denominado Sector vía paramo, vía que comunica la casa el caliche hasta mata grande que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa el caliche, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la mata grande, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

55. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Manta del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñas, en el corredor vial denominado Vía que conduce de Puente Berlín al sitio La Escuela de la Vereda Peñas sector Potrero que tiene una longitud de atención de 1.15 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Puente Berlín, y el punto final de referencia es PR 1+150 La Escuela, conforme a la información levantada en

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 254

campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

56. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina departamento de Cundinamarca en la vereda de Los Alpes, en el corredor vial denominado vía la inspección de los Alpes sector monumento de la Paz (Tramo comprendido en la vía que comunica a la inspección de los Alpes), con una longitud de atención de 1.40 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía que comunica a la vereda de los Alpes sector monumento de la Paz y el punto final de referencia es PR1 +040 es caño Blanco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

57. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda La Esmeralda, en el corredor vial denominado Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de la Esmeralda en el sitio Puerto Masato, que tiene una longitud de atención de 1,3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR1+300 en la parte de la Inspección de la Esmeralda, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

58. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San José de Alto Redondo, en el corredor vial denominado, Vía inspección el engaño en vereda San José Alto Redondo, vía que conduce desde la Inspección de Maya a la Vereda San José de Alto Redondo, en el sitio Alto el Algarrobo tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Maya a la Vereda San José, y el punto final de referencia es PR0+240 en la parte del sitio Alto el Algarrobo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

59. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Guarajay, en el corredor vial denominado sector borrachero vía San Pedro Guarajay, con una longitud de atención de 1,77 km, el punto de inicio de referencia PR00+0 vía San

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 254

Pedro Guajaray y el punto final de referencia PR1+77 es vía San Pedro Guajaray, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

60. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San Juanito, en el corredor vial denominado Vía San Juanito – Gasatavena sector de Libertad que tiene una longitud de atención de 0,94km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía San Juanito, y el punto final de referencia es PR0+094 en el sector la Libertad, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

61. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Los Alpes centro, en el corredor vial denominado Vía Marginal de la Selva a la Vía Los Alpes Sector La Loma de Los Morenos, vía que comunica la Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, tiene una longitud de atención de 0.23km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 la Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR0+230 Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

62. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda el Engaño, en el corredor vial denominado Vía maya el engaño sector la Y san pedro de jagua que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca Gilberto, y el punto final de referencia es PR0+220 en el chamizo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

63. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda San Jesús de Palomas, en el corredor vial denominado Vía Maña sector los Líos que conduce a la Vereda San Jesús de Palomas (tramo comprendido en la vía que conduce a la vereda San Jesús de Palomas), con una longitud de atención

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 254

de 1.56 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía Maña y el punto final de referencia es PR1 +56 es Sector los Líos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

64. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda Buenavista alto Redondo, en el corredor vial denominado Vía Maya el Engaño, vía que conduce a la vereda Buenavista de alto redondo que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 sector la H, y el punto final de referencia es PR0+200 frente a la casa de Jairo Reyes en la vía que comunica a la Vereda Buenavista de Alto Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

65. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA - MUNICIPIO DE TAUSA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tausa del departamento de Cundinamarca en la vereda Rasgata, en el corredor vial denominado vía principal troncal del carbón, vía que comunica Troncal del carbón sector Pantano Redondo, tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la troncal del carbón, y el punto final de referencia es PR0+400 sector Pantano Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

66. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ubaque del departamento de Cundinamarca en la vereda Romero, en el corredor vial denominado Vía alterna sector el Sobandero (Via Alterna Sector el Sobandero, inicia Finca Pedro Saray Lavado y Termina en La Vía Principal Ubaque - Fomeque - Vereda ROMERO Municipio de UBAQUE), bajo con una longitud de corredor de atención de 0.32 km, el punto de inicio de referencia finca Pedro Saray Lavado y el punto final de referencia es PR 00+320 vía principal Ubaque – Fomeque – Vereda Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	254

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2585 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CURAL EN EL MUNICIPIO CAPARRAPÍ DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA.
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	201.072.692,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 254

Convenio 2690 DE 2024 CÓRDOBA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2690 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA MUNICIPIO DE CAPARRAPI
NIT.	832.007.302-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$201.049.181,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	254

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOZA:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2390 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA CAPARRAPI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA DEL MUNICIPIO CAPARRAPI
NIT.	901.017.574-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.089.987 (DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	6/11/2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 2:	01/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	31/08/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	254

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2332 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$200.955.709,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINAIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	254

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2525 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON
NIT.	900.784.449-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.043.481,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 254

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2353 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$200.867.389,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 254

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2393 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.274.670-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$200.961.874,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	254

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2834 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.130.029-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$200.964.505,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	254

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2321 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.099.545-6
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$200.982.165,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	254

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2164 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME
NIT.	901.277.978-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.208.920,00 (DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.:	01/06/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.3:	30/06/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	254

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2747 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME
NIT.	901.277.963-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.060.720,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	254

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2296 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$201.010.045,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		30	DE 254

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2429 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.436-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.531.208,00 (DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/06/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.3:	31/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	254

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2586 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.430-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.935.282,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	254

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2400 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.811-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.935.282,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSION No.1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION No.1:	14/03/2025
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No.1:	14/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION DE SUSPENSION No.1:	07/07/2025
FECHA DE REANUDACIÓN:	08/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	23/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	30/09/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		33	DE 254

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2394 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.420-4
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.032.018,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA ACTA DE INICIO:	SIN INFORMACION
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	254

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2129 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.277.113-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.997.327,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	35	DE	254

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2223 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.277.247-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.929.009,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	36	DE	254

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2383 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI
NIT.	901.515.683-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.799.504,00 (DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	37	DE	254

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2214 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	900.042.762-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.061.288,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		38	DE 254

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2779 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	901487525-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.871.439,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		39	DE 254

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2241 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	807.002.146-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.086.476,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	40	DE	254

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2281 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPI
NIT.	901.121.418-2
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.917.714,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	41	DE	254

Convenio 2222 DE 2024 ARGENTINA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2222 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA. LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE
NIT.	901.013.320-7
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.970.578,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA DE INICIACIÓN:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.1:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	42	DE	254

Convenio 2226 DE 2024 EL IMPARAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2226 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
NIT.	832.006.991-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.893.500,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	43	DE	254

Convenio 2226 DE 2024 PULISITO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2253 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.994.281-2
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.893.500,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	44	DE	254

Convenio 2298 DE 2024 SABANETA:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2298 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.003.772-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.911.938,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	45	DE	254

Convenio 2302 DE 2024 LLANADAS CENTRO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2302 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.767.959-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.000.611,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN No. 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No. 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1 :	31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 2:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 2 :	31 DE AGOSTO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	46	DE	254

Convenio 2307 DE 2024 CAMANCHA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2307 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.046.566-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.994.658,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRORROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		47	DE 254

Convenio 2308 DE 2024 TIERRA GRATA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2308 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
No. CONVENIO SOLIDARIO	2308 de 2024
NIT.	900.040.926-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.987.421,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	48	DE	254

Convenio 2345 DE 2024 CABRERA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2345 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ EN CUNDINAMARCA
NIT.	808.002.466-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.994.250,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRORROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	49	DE	254

Convenio 2351 DE 2024 LIRIA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2351 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.577.185-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.994.658,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No. 1:	16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		50	DE 254

Convenio 2371 DE 2024 ALTO VEREDA GUADALUPE;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2371 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL Y/O ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE
NIT.	901.003.063-6
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.069.084,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2024
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		51	DE 254

Convenio 2378 DE 2024 ALTO VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2378 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO
NIT.	901.529.117-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.944.344,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	52	DE	254

Convenio 2380 DE 2024 ALTO VEREDA ROBEDAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2380 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.813.471-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.908.091,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	53	DE	254

Convenio 2399 DE 2024 ALTO VEREDA MANANTIAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2399 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL MUNICIPIO PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PULÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.049.328-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.006.282,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	54	DE	254

Convenio 2624 DE 2024 ALTO VEREDA EL TRIGO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2624 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TRIGO MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.114.191-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.030.732,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		55	DE 254

Convenio 2755 DE 2024 ALTO VEREDA MODELIA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2755 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	808.002.214-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.000.813,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRORROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	56	DE	254

Convenio 3018 DE 2024 ALTO VEREDA QUEBRADAGRANDE;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3018 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	800.029.337-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.962.899,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	57	DE	254

Convenio 3482 DE 2024 ALTO VEREDA VERGARA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3482 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANA DE VERGARA DEL MUNICIPIO DE VERGARA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANA DE VERGARA
NIT.	901.113.133-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.933.953,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	58	DE	254

Convenio 3499 DE 2024 ALTO VEREDA HONDURAS ALTO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3499 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
No. CONVENIO SOLIDARIO	3499 de 2024
NIT.	901.018.330-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.900.694,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No 2 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION DE SUSPENSION No.2:	07/07/2025
FECHA DE REANUDACIÓN:	08/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	23/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	30/09/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		59	DE 254

Convenio 3542 DE 2024 ALTO VEREDA MARCELLA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3542 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA
NIT.	900.732.003-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.954.396,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No 2:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 2:	31 DE AGOSTO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	60	DE	254

Convenio 3873 DE 2024 ALTO VEREDA LA ALIANZA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3873 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.790.862-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.164.639,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No 2:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 2:	31 DE AGOSTO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	61	DE	254

Convenio 3978 DE 2024 ALTO VEREDA LA MONTAÑA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3978 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE ÚTICA
NIT.	900.906.291-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.942.212,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		62	DE 254

Convenio 4018 DE 2024 ALTO VEREDA LA ANTIOQUEÑITA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	4018 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	808.003.174-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.771.798,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No 2:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 2:	31 DE AGOSTO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	63	DE	254

Convenio 2203 DE 2024 ALTO VEREDA SANTA BARBARA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2203 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA, MUNICIPIO DE ARBELÁEZ
NIT.	901.070.188-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.979.179,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DEL 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		64	DE 254

Convenio 2125 DE 2024 ALTO VEREDA LAS AGUILAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2125 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE CABRERA.
NIT.	900.569.331-0.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.956.701,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DEL 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	65	DE	254

Convenio 2526 DE 2024 ALTO VEREDA ZONA URBANA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2526 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ZONA URBANA MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA
NIT.	900.272.654-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.077.617,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	66	DE	254

Convenio 2533 DE 2024 ALTO VEREDA LA PLAYA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2533 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA, MUNICIPIO DE CABRERA.
NIT.	900.608.122-6.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.026.599
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DEL 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	67	DE	254

Convenio 2710 DE 2024 ALTO VEREDA SANTA RITA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2710 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA, MUNICIPIO DE CABRERA
NIT.	900.588.475-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.057.392,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		68	DE 254

Convenio 2436 DE 2024 ALTO VEREDA GUAVIO BAJO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2436 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAVIO BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
NIT.	808.003.459-1.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.033.054,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		69	DE 254

Convenio 2946 DE 2024 ALTO VEREDA ASORURAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2946 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN RURAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL - ASORURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL- ASORURAL, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
NIT.	901.031.866-2
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.060.582,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN No. 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN No. 1:	14 DE MARZO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 1:	15 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 1:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	28 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE JULIO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		70	DE 254

Convenio 2389 DE 2024 ALTO VEREDA LIMONCITOS:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2389 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LIMONCITOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS, MUNICIPIO DE GUAYABETAL
NIT.	901.028.437-5.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.802.790,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	71	DE	254

Convenio 2800 DE 2024 ALTO VEREDA SAN ANTONIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2800 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE GUAYABETAL
NIT.	901.028.032-6.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.965.694,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	72	DE	254

Convenio 2259 DE 2024 ALTO VEREDA DE PEÑAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2259 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA VEREDA DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MANTA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS, MUNICIPIO DE MANTA
NIT.	900.809.556-1
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.995.403,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		73	DE 254

Convenio 2252 DE 2024 ALTO VEREDA LOS ALPES;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2252 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.304.999-2.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.895.912,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	74	DE	254

Convenio 2279 DE 2024 ALTO VEREDA LA ESMERALDA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2279 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.715.676-2.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.895.356,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		75	DE 254

Convenio 2315 DE 2024 ALTO VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2315 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN JOSE DE ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.247.104-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.007.463,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	76	DE	254

Convenio 2518 DE 2024 ALTO VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2518 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO DE GUAJARAY DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO DE GUAJARAY, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.294.931-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.052.494,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	77	DE	254

Convenio 2547 DE 2024 ALTO VEREDA SAN JUANITO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2547de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.298.850-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.068.440,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO SUSPENSION No. 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION No. 1:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 1:	15 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION SUSPENSION No. 1:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	17 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE JULIO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		78	DE 254

Convenio 2571 DE 2024 ALTO VEREDA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MEDINA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2571 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOCIACION DE JAC MEDINA CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	901.662.959-6.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.006.282,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	79	DE	254

Convenio 2221 DE 2024 ALTO VEREDA JUNTA EL ENGAÑO:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2221 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ENGAÑO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO, MUNICIPIO DE PARATEBUENO
NIT.	901.116.838-2.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.014.808,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		80	DE 254

Convenio 2268 DE 2024 ALTO VEREDA SAN JESUS DE PALOMAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2268 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS, MUNICIPIO DE PARATEBUENO
NIT.	901.030.694-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.960.298,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	81	DE	254

Convenio 2322 DE 2024 ALTO VEREDA BUENA VISTA DE ALTORREDONDO:

No. CONVENIO SOLIDARIO	2322 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BUENA VISTA ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTORREDONDO, MUNICIPIO DE PARATEBUENO
NIT.	900.757.703-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 201.094.670,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	82	DE	254

Convenio 2669 DE 2024 ALTO VEREDA RASGATA ALTA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2669 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA, MUNICIPIO DE TAUSA
NIT.	900.668.935-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.947.390,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO SUSPENSION No. 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION No. 1:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO SUSPENSION No. 2:	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION No. 2:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE AGOSTO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		83	DE 254

Convenio 2309 DE 2024 ALTO VEREDA ROMERO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2309 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA. DE ROMERO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO, MUNICIPIO DE UBAQUE
NIT.	900.308.926-3
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.843.748,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		84	DE 254

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSA DO
2585	687824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.072.692	\$200.072.692
2690	692024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.049.181	\$200.049.181
2390	958424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.089.987	\$200.089.987
2332	637824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.955.709	\$199.955.709
2525	687724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.043.481	\$200.043.481
2353	683824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.867.389	\$199.867.389
2393	671524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.961.874	\$199.961.874
2834	710724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.964.505	\$199.964.505
2321	674424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.982.165	\$199.982.165
2164	666224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.208.920	\$199.208.920
2747	710924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.060.720	\$200.060.720

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		85	DE 254

2296	670124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.010.045	\$200.010.045
2429	698824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.531.208	\$199.531.208
2586	692424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.935.282	\$199.935.282
2400	664924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.935.282	\$199.935.282
2394	698824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.032.018	\$200.032.018
2129	606624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.997.327	\$199.997.327
2223	631924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.929.009	\$199.929.009
2383	672624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.799.504	\$199.799.504
2214	636724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.061.288	\$200.061.288
2779	711124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.871.439	\$199.871.439
2241	671324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200.086.476	\$200.086.476
2281	636724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199.917.714	\$199.917.714
2222	637024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,970,578	\$199,970,578



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	86	DE	254

2226	665924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,893,500.00	\$199,893,500.00
2253	665124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,006,282.00	\$200,006,282.00
2298	637324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,911,938.00	\$199,911,938.00
2302	953324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,000,611.00	\$200,000,611.00
2307	665324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,994,658.00	\$199,994,658.00
2308	641424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,987,421.00	\$199,987,421.00
2345	671924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,994,250.00	\$199,994,250.00
2351	676924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,994,658.00	\$199,994,658.00
2371	1160824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$ 200.069.084	\$ 200.069.084
2378	691724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,944,344.00	\$199,944,344.00
2380	673224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,908,091.00	\$199,908,091.00
2399	665024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,006,282.00	\$200,006,282.00
2624	686024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,030,732.00	\$200,030,732.00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	87	DE	254

2755	711024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,000,813.00	\$200,000,813.00
3018	740624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,962,899.00	\$199,962,899.00
3482	865624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,933,953.00	\$199,933,953.00
3499	861924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,900,694.00	\$199,900,694.00
3542	928324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,954,396.00	\$199,954,396.00
3873	960924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,164,639.00	\$200,164,639.00
3978	989324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,942,212.00	\$199,942,212.00
4018	1022324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$199,771,798.00	\$199,771,798.00
2203	684024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,979,179.00	\$200,979,179.00
2125	634024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,956,701.00	\$200,956,701.00
2526	700424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,077,617.00	\$201,077,617.00
2533	700624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,026,599.00	\$201,026,599.00
2710	693424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,057,392.00	\$201,057,392.00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	88	DE	254

2436	681124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,033,054.00	\$201,033,054.00
2946	1024824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,060,582.00	\$201,060,582.00
2389	672524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,802,790.00	\$200,802,790.00
2800	710624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,965,694.00	\$200,965,694.00
2259	673524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,995,403.00	\$200,995,403.00
2252	675024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,895,912.00	\$200,895,912.00
2279	666524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,895,356.00	\$200,895,356.00
2315	665624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,007,463.00	\$201,007,463.00
2518	687624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,052,494.00	\$201,052,494.00
2547	687524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,068,440.00	\$201,068,440.00
2571	687424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,006,282.00	\$201,006,282.00
2221	687624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,014,808.00	\$201,014,808.00
2268	676124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,960,298.00	\$200,960,298.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	89	DE	254

2322	665224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$201,094,670.00	\$201,094,670.00
2669	958624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,947,390.00	\$200,947,390.00
2309	671024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$200,843,748.00	\$200,843,748.00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 31 DE JULIO 2025, para el periodo JULIO, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.072.692,00	<u>100 %</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.072.692,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.072.692,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		90	DE 254

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$201.049.181,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$201.049.181,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$201.049.181,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.089.987,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 136.741.191,16	<u>68%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 120.653.992,20	<u>60%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.955.709,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.955.709,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.955.709,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		91	DE 254

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.043.481,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.043.481,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.043.481,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.867.389,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.867.389,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.867.389,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.961.874,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.961.874,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.961.874,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		92	DE 254

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.964.505,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.964.505,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.964.505,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.982.165,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.982.165,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.982.165,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.208.920,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.208.920,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.208.920,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		93	DE 254

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.060.720,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.060.720,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.060.720,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.010.045,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.010.045,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.010.045,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.531.208,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.531.208,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.531.208,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	94	DE	254

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.935.282,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.935.282,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.935.282,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.935.282,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 12.056.116,92	<u>6%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 6.028.058,46	<u>3%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.032.018,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.032.018,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.032.018,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		95	DE 254

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.997.327,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.997.327,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.997.327,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.929.009,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.929.009,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.929.009,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.799.504,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.799.504,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.799.504,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		96	DE 254

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.061.288,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.061.288,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.061.288,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.871.439,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.871.439,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.871.439,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.086.476,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.086.476,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.086.476,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	97	DE	254

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.917.714,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.917.714,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.917.714,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2222-2024 LA ARGENTINA:

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.970.578,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</u>	<u>\$200.970.578,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</u>	<u>\$200.970.578,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2226-2024 EL IMPARAL;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$200.893.500,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</u>	<u>\$200.893.500</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</u>	<u>\$200.893.500</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		98	DE 254

Convenio 2253-2024 PULISITO;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$201.006.282,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$201.006.282</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$201.006.282</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2298-2024 SABANETA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$200.911.938,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.911.938</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.911.938</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2302-2024 LLANADAS;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$201.000.611,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 132.660.403,26</u>	<u>66%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 130.650.397,15</u>	<u>65%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	99	DE	254

Convenio 2307-2024 CAMANCHA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$200.994.658,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.994.658</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.994.658</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2308-2024 TIERRA GRATA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$200.987.421,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.987.421</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.987.421</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2345-2024 CABRERA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$200.994.250,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.994.250</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.994.250</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	100	DE	254

Convenio 2351-2024 LIRIA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$200.994.658,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.994.658,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.994.658,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2371-2024 GUADALUPE;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$201.069.084,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$201.069.084,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$201.069.084,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2378-2024 CENTRO ANTIGUO;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.944.344,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.944.344,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.944.344,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		101	DE 254

Convenio 2380-2024 ROBEDAL;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.908.091,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.908.091</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.908.091</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2399-2024 MANANTIAL;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 201.006.282,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 201.006.282</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$201.006.282</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2624-2024 EL TRIGO;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 201.030.732,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$201.030.732</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$201.030.732</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	102	DE	254

Convenio 2755-2024 MODELIA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 201.000.813,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 201.000.813,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 201.000.813,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 3018-2024 QUEBRADA GRANDE;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.962.899,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.962.899</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$200.962.899</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 3482-2024 URBANA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.933.953,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.933.953,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.933.953,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	103	DE	254

Convenio 3499-2024 HONDURAS ALTO;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.900.694,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 28.126.097,16</u>	<u>14%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 3542-2024 MARSELLA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.954.396,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 112.534.461,76</u>	<u>56%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 40.190.879,20</u>	<u>20%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 3873-2024 LA ALIANZA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 201.164.639,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 170.989.943,15</u>	<u>85%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 164.955.003,98</u>	<u>82%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	104	DE	254

Convenio 3978-2024 LA MONTAÑA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.942.212,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.942.212,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.942.212,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 4018-2024 ANTIOQUEÑITA;

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.771.798,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 112.432.206,88</u>	<u>56%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 56.216.103,44</u>	<u>28%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

Convenio 2203-2024; SANTA BARBARA

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
<u>VALOR BÁSICO DEL CONVENIO</u>	<u>\$ 200.979.179,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.979.179,00</u>	<u>100%</u>
<u>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>\$ 200.979.179,00</u>	<u>100%</u>
<u>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
<u>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		105	DE 254

Convenio 2125-2024; LAS AGUILAS

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.956.701,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.956.701,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.956.701,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2526-2024; ZONA URBANA

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$201.077.617,00	<u>100 %</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$201.077.617,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$201.077.617,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2533-2024; LA PLAYA

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$201.026.599,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$201.026.599,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$201.026.599,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	106	DE	254

Convenio 2710-2024; SANTA RITA

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$201.057.392,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$201.057.392,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$201.057.392,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$0,00	<u>0</u>

Convenio 2436-2024; GUAVIO BAJO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$201.033.054,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$201.033.054,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$201.033.054,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$0,00	<u>0</u>

Convenio 2946-2024; ASORURAL

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$201.060.582,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$201.060.582,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$201.060.582,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$0,00	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	107	DE	254

Convenio 2389-2024; LIMONCITOS

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.802.790,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.802.790,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.802.790,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2800-2024; SAN ANTONIO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.965.694,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.965.694,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.965.694,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2259-2024; PEÑAS

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$200.995.403,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$200.995.403,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$200.995.403,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		108	DE 254

Convenio 2252-2024; LOS ALPES

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.895.912,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.895.912,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.895.912,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2279-2024; ESMERALDA

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.895.356,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.895.356,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.895.356,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2315-2024; SAN JOSE DE ALTO REDONDO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.007.463,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.007.463,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.007.463,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		109	DE 254

Convenio 2518-2024; SAN PEDRO GUJARAY

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.052.494,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.052.494,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.052.494,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2547-2024; SAN JUANITO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.068.440,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.068.440,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.068.440,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2571-2024; ASOJUNTAS MEDINA

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.006.282,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.006.282,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.006.282,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		110	DE 254

Convenio 2221-2024; EL ENGAÑO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.014.808,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.014.808,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.014.808,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2268-2024; SAN JESUS DE PALOMA

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.960.298,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.960.298,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.960.298,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2322-2024; BUENA VISTA DE ALTO REDONDO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 201.094.670,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 201.094.670,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 201.094.670,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		111	DE 254

Convenio 2669-2024; RASGATA ALTO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.947.390,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 128.606.329,60	<u>64%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 180.852.651,00	<u>90%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

Convenio 2309-2024; ROMERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 200.843.748,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 200.843.748,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 200.843.748,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$0,00</u>	<u>0</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

Meta física programada %100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		112	DE 254

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

Meta física programada %:68.00

Meta física ejecutada %: 60.00

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

Meta física programada %:100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

Meta física programada %:100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

Meta física programada %:100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

Meta física programada %:100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		113	DE 254

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

Meta física programada %:6.00
Meta física ejecutada %:3.00

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	114	DE	254

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2222-2024; LA ARGENTINA

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2226-2024; IMPARAL

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2253-2024; PULISITO

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	115	DE	254

Convenio 2298-2024; PEÑAS

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2302-2024; LLANADAS

Meta física programada %: 66.00%

Meta física ejecutada %: 65.00%

Convenio 2307-2024; CAMANCHA

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2308-2024; TIERRA GRATA

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2345-2024; CABRERA

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2351-2024; LIRIA

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2371-2024; GUADALUPE ALTO

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2378-2024; CENTRO ANTIGUO

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		116	DE 254

Convenio 2380-2024; ROBEDAL

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2399-2024; MANANTIAL

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2624-2024; EL TRIGO

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2755-2024; MODELIA

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 3018-2024; QUEBRADA GRANDE

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 3482-2024; URBANA

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 3499-2024; HONDURAS ALTO

Meta física programada %: 14.00%

Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 3542-2024; MARCELLA

Meta física programada %: 56.00%

Meta física ejecutada %: 20.00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	117	DE	254

Convenio 3873-2024; ALIANZA

Meta física programada %: 85.00%

Meta física ejecutada %: 82.00%

Convenio 3978-2024; MONTAÑA

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 4018-2024; ANTIOQUEÑITA

Meta física programada %: 56.00%

Meta física ejecutada %: 28.00%

Convenio 2203-2024; SANTA BARBARA

Meta física programada %:100.00

Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2125-2024; LAS AGUILAS

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2526-2024; ZONA URBANA

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2533-2024; LA PLAYA

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2710-2024; SANTA RITA

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	118	DE	254

Convenio2436-2024; GUAVIO BAJO

Meta física programada %:100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2946-2024; ASORURAL

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2389-2024; LIMONCITOS

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2800-2024; SAN ANTONIO

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2259-2024; PEÑAS

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2252-2024; LOS ALPES

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2279-2024; LA ESMERALDA

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2315-2024; SAN JOSE DE ALTO REDONDO

Meta física programada %: 100.00

Meta física ejecutada %:100.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		119	DE 254

Convenio 2518-2024; SAN PEDRO DE GUAJARAY

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2547-2024; SAN JUANITO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2571-2024; ASOJUNTAS MEDINA

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2221-2024; EL ENGAÑO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2268-2024; SAN JESUS DE PALOMAS

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2322-2024; BUENA VISTA DE ALTO REDONDO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2669-2024; RASGATA ALTO

Meta física programada %: 64.00
Meta física ejecutada %:90.00

Convenio 2309-2024; ROMERO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	120	DE	254

**1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
TRAMITADAS EN EL PERIODO**

A la fecha ninguna Junta de Acción Comunal a tramitado Ítems No Previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

**1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado reprogramaciones para ninguna JAC en el presente periodo.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se encuentran convenios en suspensión.

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO**

A la fecha se han tramitado las siguientes adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		121	DE 254

2390-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada
2400-2024	N/A	N/A	Reanudación	Aprobada
2400-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada
2302-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada
3499-2024	N/A	N/A	Reanudación	Aprobada
3499-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada
3542-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada
3873-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada
4018-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada
2669-2024	N/A	N/A	Prorroga	Aprobada

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/2024	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	122	DE	254

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.107.270,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.636,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.214.539,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/2024	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		123	DE 254

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.104.919,00	0	25/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.460,00	0	25/07/24	31/10/27
Estabilidad de la Obra	40.209.837,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		124	DE 254

Cumplimiento	20.108.999,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.500,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.217.998,00	0	16/12/24	31/12/29

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE
AMPAROS Y GARANTIAS:**

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	11/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.095.571,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.786,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.191.142,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	125	DE	254

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.104.349,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.175,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.208.697,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	126	DE	254

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	12/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.086.739,00	0	12/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.043.370,00	0	12/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.173.478,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	127	DE	254

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.096.188,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.094,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.375,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	128	DE	254

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	30/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.096.451,00	0	30/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.226,00	0	30/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.901,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	129	DE	254

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.098.217,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.109,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.196.433,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	130	DE	254

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	03/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.020.892,00	0	03/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.010.446,00	0	03/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.041.784,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		131	DE 254

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	26/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.106.072,00	0	26/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.036,00	0	26/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.144,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		132	DE 254

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.101.005,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.503,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.202.009,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	133	DE	254

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	17/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.053.121,00	0	17/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.026.561,00	0	17/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.106.242,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	134	DE	254

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.093.529,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.765,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.187.057,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	135	DE	254

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.093.529,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.765,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.187.057,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	136	DE	254

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.103.202,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.601,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.206.404,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	137	DE	254

Convenio 2129 DE 2024 PURAY:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	02/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.099.733,00	0	02/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.867,00	0	02/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.199.466,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	138	DE	254

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	08/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.092.901,00	0	08/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.451,00	0	08/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.185.802,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	139	DE	254

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.079.951,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.039.976,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.159.901,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	140	DE	254

Convenio 2214 DE 2024 MORAY:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.106.129,00	0	10/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.065,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.258,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	141	DE	254

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.087.144,00	0	29/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.043.572,00	0	29/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.174.288,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	142	DE	254

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	05/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.108.648,00	0	05/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.324,00	0	05/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.217.296,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	143	DE	254

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.191.772,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.095.886,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.383.543,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	144	DE	254

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborales y Operacionales	\$260.000.000	1	11/07/24	31/12/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.084.375,00	0	11/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.042.188,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.168.750,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		145	DE 254

Convenio 2222-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	360-74-994000008826	08/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,097,059.00	360-47-994000032060	08/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,048,530.00		08/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,194,117.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		146	DE 254

Convenio 2226-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 8/07/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE
AMPAROS Y GARANTÍAS:**

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008792	08/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,089,351.00	360-47-994000031989	08/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,044,676.00		08/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,178,701.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	147	DE	254

Convenio 2253-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008804	09/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,100,629.00	360-47-994000032028	09/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,315.00		09/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,201,257.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	148	DE	254

Convenio 2298-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008807	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,091,195.00	360-47-994000032030	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,598.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,182,389.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		149	DE 254

Convenio 2302-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008808	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,100,062.00	360-47-994000032031	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,032.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,200,123.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		150	DE 254

Convenio 2307 -2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008809	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,099,466.00	360-47-994000032032	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,733.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,932.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		151	DE 254

Convenio 2308-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008822	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,098,743.00	360-47-994000032055	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,372.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,197,485.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		152	DE 254

Convenio 2345-2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008820	12/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,099,425.00	360-47-994000032053	12/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,713.00		12/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,850.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		153	DE 254

Convenio 2351-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	NB-100085749	12/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,099,466.00	NB-100338209	12/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,733.00		12/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,932.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		154	DE 254

Convenio 2371-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008831	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,106,909.00	360-47-994000032079	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,053,455.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,213,818.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		155	DE 254

Convenio 2378-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008863	23/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,094,435.00	360-47-994000032152	23/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,218.00		23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,188,870.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		156	DE 254

Convenio 2380-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008832	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,090,810.00	360-47-994000032080	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,405.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,181,619.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		157	DE 254

Convenio 2399-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008837	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,100,629.00	360-47-994000032085	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,315.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,201,257.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		158	DE 254

Convenio 2624-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008864	23/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,103,074.00	360-47-994000032153	23/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,051,538.00		23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,206,147.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		159	DE 254

Convenio 2755-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008879	26/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,100,082.00	360-47-994000032315	26/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,042.00		26/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,200,163.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	160	DE	254

Convenio 3018-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008926	06/08/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,096,290.00	360-47-994000032638	06/08/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,048,146.00		06/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,192,580.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		161	DE 254

Convenio 3482-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009075	04/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,093,396.00	360-47-994000033590	04/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,046,699.00		04/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,186,791.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		162	DE 254

Convenio 3499-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/09/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE
AMPAROS Y GARANTÍAS:**

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-9940000090555	03/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,090,070.00	360-47-994000033451	03/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,036.00		03/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,180,140.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		163	DE 254

Convenio 3542-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009074	05/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,095,441.00	360-47-994000033589	05/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,721.00		05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,190,880.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		164	DE 254

Convenio 3873-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009135	20/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,116,465.00	360-47-994000033966	20/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,058,233.00		20/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,232,928.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		165	DE 254

Convenio 3978-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009186	27/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,094,222.00	360-47-994000034203	27/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,112.00		27/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,188,443.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	166	DE	254

Convenio 4018-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: RCE				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009185	01/10/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20,077,181.00	360-47-994000034204	01/10/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,038,591.00		01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,154,361.00		31/12/2024	31/12/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	167	DE	254

Convenio 2203-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	5/07/2024	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.097.918,00	0	5/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.959,00	0	5/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.195.836,00	0	5/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	168	DE	254

Convenio 2125-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	3/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.095.671,00	0	3/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.836,00	0	3/07/24	31/10/27
Estabilidad de la Obra	40.191.341,00	0	3/07/24	31/10/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	169	DE	254

Convenio 2526-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	19/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.107.762,00	0	19/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.881,00	0	19/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.215.524,00	0	19/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	170	DE	254

Convenio 2533-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.102.660,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.330,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.205.320,00	0	22/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	171	DE	254

Convenio 2710-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 6/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	25/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.103.306,00	0	17/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.653,00	0	17/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.206.611,00	0	17/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	172	DE	254

Convenio 2946 -2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	02/08/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.106.059,00	0	02/08/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.030,00	0	02/08/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.117,00	0	02/08/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	173	DE	254

Convenio 2389-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.080.280,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.040.141,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.160.559,00	0	16/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		174	DE 254

Convenio 2800-2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	29/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.096.570,00	0	29/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.286,00	0	29/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.193.140,00	0	29/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	175	DE	254

Convenio 2259-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.099.541,00	0	10/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.771,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.199.081,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	176	DE	254

Convenio 2252-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.089.592,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.044.796,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.179.183,00	0	10/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		177	DE 254

Convenio 2279-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.089.536,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.044.768,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.179.072,00	0	10/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	178	DE	254

Convenio 2315-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.100.747,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.374,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.201.493,00	0	11/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	179	DE	254

Convenio 2518-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.105.250,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.625,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.210.499,00	0	22/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		180	DE 254

Convenio 2547-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.106.844,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.422,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.213.688,00	0	22/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	181	DE	254

Convenio 2571-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.100.629,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.315,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.201.257,00	0	22/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	182	DE	254

Convenio 2221-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	5/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.101.481,00	0	5/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.741,00	0	5/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.202.962,00	0	5/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	183	DE	254

Convenio 2268-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.096.030,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.015,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.060,00	0	16/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	184	DE	254

Convenio 2322-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.109.467,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.734,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.218.934,00	0	11/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	185	DE	254

Convenio 2669-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	\$260.000.000	0	26/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.094.740,00	0	26/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.371,00	0	26/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.189.479,00	0	26/07/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	186	DE	254

Convenio 2309-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico – Predios, Laborales y Operacionales	\$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20.084.375,00	0	11/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.042.188,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.168.750,00	0	31/12/24	31/12/29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		187	DE 254

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ENVIADA:

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATA RIO	ASUNT O
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3661-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL FR	NIT:	901.865.971-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	FJB INGENIERIA SAS (90%) R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA (10%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		188	DE 254

	MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	02/10/2024	2024S-VBOG-071656	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE MARZO 2025		
PRÓRROGA 2:	HASTA 31 DE JULIO 2025		
PRÓRROGA 3:	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		189	DE 254

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
916924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	2.908.466.591,00	\$0,00	2.908.466.591,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 OCT	\$ 85.073.280	\$ 16.163.923	\$0	\$ 101.237.203,20
Acta Mensual de Costos No. 2 NOV	\$145.680.440	\$ 27.679.284	\$0	\$ 173.359.724,60
Acta Mensual de Costos No. 3 DIC	\$190.546.400,38	\$ 36.203.815,62	\$0	\$ 226.750.216,00
Acta Mensual de Costos No. 4 ENE	\$204.748.880,24	\$38.902.286,76	\$0	\$243.651.167,20
Acta Mensual de Costos No. 5 FEB	\$376.488.500,74	\$71.532.814,26	\$0	\$448.021.313,81
Acta Mensual de Costos No. 6 MAR	\$254.677.630,50	\$48.388.749,20	\$0	\$303.066.379,70
Acta Mensual de Costos No. 7 ABR	\$236.033.630,00	\$45.743.189,70	\$0	\$280.880.019,70
Acta Mensual de Costos No. 8 MAY	\$262.789.245,52	\$49.929.956,03	\$0	\$312.719.201,55
Acta Mensual de Costos No. 9 JUN	\$234.625.658,72	\$44.578.875,16	\$0	\$279.204.533,88
Acta Mensual de Costos No. 10 JUL	\$248,514,600.92	\$47,217,774.17	\$0	\$295.732.375,09

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 10 de fecha 31 de JULIO para el período el contrato reporta un avance de 87.88 %:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	190	DE	254

Total inversión programada: \$ 2.908.466.591,00 (100.00%)

Total inversión ejecutada: \$ \$ 2.664.622.134,73 (91.62%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...27/12/2024	...01
...17/03/2025	...02

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		191	DE 254

2.10

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ID	FECHA	FECHA RADICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
CO-VIALFR-047-617-2025	1/07/2025	1/07/2025	SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Atención: NG. JORGE MARTINEZ MANTILLA Gestor Técnico de Proyecto	RADICADO FACTURA No. VFR 10 – ACTA DE COSTOS No.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
CO-VIALFR-047-618-2025	2/07/2025	2/07/2025	SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Atención: NG. JORGE MARTINEZ MANTILLA Gestor Técnico de Proyecto	RADICADO FACTURA No. VFR 11 – ACTA DE COSTOS No.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
CO-VIALFR-047-619-2025	3/07/2025	3/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato	RADICADO ACTA DE COSTOS No.9 MES DE JUNIO DE 2025
CO-VIALFR-047-620-2025	4/07/2025	4/07/2025	Señores BANCO AV VILLAS amadon@bancoavillas.com.co Bogotá D.C.	EXTRACTOS BANCARIOS
CO-VIALFR-047-621-2025	7/07/2025	7/07/2025	Señores BANCO AV VILLAS amadon@bancoavillas.com.co Bogotá D.C.	EXTRACTOS BANCARIOS
CO-VIALFR-047-622-2025	7/07/2025	7/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2400 2024
CO-VIALFR-047-623-2025	7/07/2025	7/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 3499 2024
CO-VIALFR-047-624-2025	7/07/2025	7/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato	Solicitud Prorroga 3 Contrato de Interventoría 3661-2024
CO-VIALFR-047-625-2025	8/07/2025	8/07/2025	Señores: JAC VEREDA SANTA BARBARA Atención: Laura Marcela Rubio Chitiva Representante Legal jacsantabarbaralta@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO 2203 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SANTA BARBARA ALTA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		192	DE 254

				DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CO-VIALFR-047-626-2025	8/07/2025	8/07/2025	Señores: JAC VEREDA LAS ÁGUILAS- CABRERA Atención: WILMER YESID DIAZ RUNZA Representante Legal yesid920308@hotmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2125-2024 JAC VEREDA LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE CABRERA
CO-VIALFR-047-627-2025	8/07/2025	8/07/2025	Señores: JAC LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CABRERA Atención: ALEXANDER RUNZA PINILLA Representante Legal runzaalexander3@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2533-2024 JAC LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CABRERA.
CO-VIALFR-047-628-2025	8/07/2025	8/07/2025	Señores: JAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO CABRERA Atención: MARTHA GONZÁLEZ CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL margocas9016@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2526-JAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA.
CO-VIALFR-047-629-2025	8/07/2025	8/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	Certificación de baja complejidad del proyecto.
CO-VIALFR-047-630-2025	8/07/2025	8/07/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA MARIA CONSUELO SANCHEZ GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL juntapenaloza2022@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2390 de 2024
CO-VIALFR-047-631-2025	8/07/2025	8/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAPATAS JOSÉ ALEJANDRO GALEÓN REPRESENTANTE LEGAL jacveredapapatastopaicund@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2586 de 2024
CO-VIALFR-047-632-2025	8/07/2025	8/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMINOS ANA ROCIO MORENO ORJUELA REPRESENTANTE LEGAL jacveredaterminos@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2296 de 2024
CO-VIALFR-047-633-2025	9/07/2025	9/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.2 Convenio Solidario No. 2669-2024
CO-VIALFR-047-634-2025	9/07/2025	9/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.2 Convenio Solidario No. 2390-2024
CO-VIALFR-047-635-2025	9/07/2025	9/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	Convenio Solidario Número 2800 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		193	DE 254

				MUNICIPIO DE GUAYABETAL, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-636-2025	9/07/2025	9/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.2 Convenio Solidario No. 2302-2024
CO-VIALFR-047-637-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.2 Convenio Solidario No. 3542-2024
CO-VIALFR-047-638-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.2 Convenio Solidario No. 4018-2024
CO-VIALFR-047-639-2025	9/07/2025	9/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.2 Convenio Solidario No. 3873-2024
CO-VIALFR-047-640-2025	9/07/2025	9/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta Solicitud Prorroga No.2 Convenio Solidario No. 3978-2024
CO-VIALFR-047-641-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad atencionciudadano@invias.gov.co	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 3542 – 2024 Junta De Acción Comunal Marcella, municipio El Colegio.
CO-VIALFR-047-642-2025	10/06/2025	10/06/2025	SEÑORES: JAC VEREDA IMPARAL Atención: FREDY ALEXANDER PULIDO SEGURA REPRESENTANTE LEGAL juntacomunalimparal@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2226-JAC VEREDA IMPARAL DEL MUNICIPIO SUPATA.
CO-VIALFR-047-643-2025	10/07/2025	10/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA LIMONAL Atención: LEONOR MORALES BATONERO REPRESENTANTE LEGAL jaclimonal@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2779-JAC VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI. DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS
CO-VIALFR-047-644-2025	10/07/2025	10/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA MUCHIPAY Atención: JUAN DAVID FUENTES MEDINA REPRESENTANTE LEGAL jacmuchipaytopaipi@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2394-JAC VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ.
CO-VIALFR-047-645-2025	10/07/2025	10/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA NARANJAL Atención: EXELENDA PINEDA BUSTOS REPRESENTANTE LEGAL jacdenarajanjaltopaipi@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2429-JAC VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		194	DE 254

CO-VIALFR-047-646-2025	10/07/2025	10/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SIRIA Atención: JINNY ANDRES RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL jacsiria1968@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2164-JAC VEREDA SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME.
CO-VIALFR-047-647-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRANCON DANNY ISABEL CARRILLO MAHECHA REPRESENTANTE LEGAL jacdeelbarrancon@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2834 de 2024
CO-VIALFR-047-648-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL LOMA EN MEDIO IVAN GOMEZ MELO REPRESENTANTE LEGAL juntalomadelmedio@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2321 de 2024
CO-VIALFR-047-649-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL RIO FRIO MAYRA ALEJANDRA ALVARADO REPRESENTANTE LEGAL alvarado03mayra@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2393 de 2024
CO-VIALFR-047-650-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAGUNETA EFRAIN AVILA SUAREZ REPRESENTANTE LEGAL j.a.c.laguneta@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2241 de 2024
CO-VIALFR-047-651-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONAL LEONOR MORALES BATONERO REPRESENTANTE LEGAL jaclimonal@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2779 de 2024
CO-VIALFR-047-652-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CURAL GABRIEL ANGEL SANCHEZ MARROQUIN REPRESENTANTE LEGAL veredaelcuralcaparrapi@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2585 de 2024.
CO-VIALFR-047-653-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL NARANJAL EXCELENDIA PINEDA BUSTOS REPRESENTANTE LEGAL jacdenarajanjaltopaipi@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2429 de 2024
CO-VIALFR-047-654-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL SIRIA JINNY ANDRES RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL jacsiria1968@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2164 de 2024
CO-VIALFR-047-655-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JAC VEREDA ASORURAL DEL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ Atención: MARIA CASTRO DE MONTAÑO REPRESENTANTE LEGAL asoruralfusagasuga@hotmail.com	APROBACIÓN DOCUMENTOS ETAPA INICIAL Y PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL. CONVENIO SOLIDARIO 2946 DE 2024
CO-VIALFR-047-656-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	Entrega documentación gestión final CONVENIO 2436 – 2024 Junta De Acción Comunal Guavio Bajo, V2. Rta radicado 2025S-VBOG-044358

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		195	DE 254

CO-VIALFR-047-657-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores JAC VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO GUAYABETAL Atención: LUIS ENRIQUE CARRILLO REPRESENTANTE LEGAL presidentejuntalimoncitos@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2389-2024 PARA LA VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO GUAYABETAL.
CO-VIALFR-047-658-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: JAC VEREDA SANTA BARBARA Atención: Laura Marcela Rubio Chitiva Representante Legal jacsantabarbaralta@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2203 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SANTA BARBARA ALTA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CO-VIALFR-047-659-2025	10/07/2025	10/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN PEDRO DE GUJARAY NELCY MARLENY URREGO URREGO REPRESENTANTE LEGAL comunal2022sanpedro@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2518 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUJARAY DEL MUNICIPIO DE MEDINA.
CO-VIALFR-047-660-2025	10/07/2025	10/07/2025	SEÑORES: JAC INSPECCIÓN LA ESMERALDA JOSE GENARO ASCENCIO RUIZ REPRESENTANTE LEGAL jaclaesmeralda923@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2279 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA.
CO-VIALFR-047-661-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores: ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA Atención: JORGE ALBERTO SANTANA ZAMUDIO REPRESENTANTE LEGAL asojuntasmedinacundinamarca@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2571 DE 2024 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA
CO-VIALFR-047-662-2025	10/07/2025	10/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN JUANITO IRMO AMADEO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL jacveredasanjuanito@gmail.com	APREMIO SANCIONATORIO DE MULTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2547-2024 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUANITO, CUNDINAMARCA
CO-VIALFR-047-663-2025	10/07/2025	10/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS ING. MARTHA ROMERO MORENO subdirectora de Sostenibilidad	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2946 DE 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL-ASORURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		196	DE 254

				Entrega Inicial de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-664-2025	11/07/2025	11/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Convenio Solidario Número 2436 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-665-2025	11/07/2025	11/07/2025	SEÑORES: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES LUIS ALBERTO TORRES TORRES REPRESENTANTE LEGAL jaclosalpes.473@gmail.com	APREMIO ENTREGA DOCUMENTOS RADICACION DE CIERRE DE GESTION SOCIAL - POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2252 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE MEDINA.
CO-VIALFR-047-666-2025	11/07/2025	11/07/2025	Señores: JAC VEREDA LLANADAS CENTRO – CHAGUANÍ Atención: ADÁN MARTÍNEZ GARAY Representante Legal jacaccioncomunalllanadas@gmail.com	APREMIO ATRASO EN PROGRAMACIÓN DE OBRA - POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO No. 2302 DE 2024 VEREDA LLANADA DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE MEDINA.
CO-VIALFR-047-667-2025	11/07/2025	11/07/2025	Señores: JAC VEREDA MARCELLA – EL COLEGIO Atención: MARÍA DEL PILAR NIÑO LÓPEZ Representante Legal jacveredamarsella2022@gmail.com	APREMIO INCUMPLIMIENTO PROGRAMACION DE OBRA - POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO 3542 DE 2024 VEREDA MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO.
CO-VIALFR-047-668-2025	11/07/2025	11/07/2025	Señores: JAC VEREDA ANTIOQUEÑITA – EL COLEGIO Atención: MARTHA LILIANA GUERRERO Representante Legal jacantioque@gmail.com	APREMIO POSIBLE INCUMPLIMIENTO PROGRAMACION DE OBRA - POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SOLIDARIO 4018 DE 2024 VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO.
CO-VIALFR-047-669-2025	11/07/2025	11/07/2025	Señores: DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPAZ - FUSAGASUGÁ CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA	Rta a comunicado CAR 12252006922
CO-VIALFR-047-670-2025	11/07/2025	11/07/2025	Señores: JAC VEREDA RASGATA Atención: WILINTON RODRIGUEZ CARVAJAL REPRESENTANTE LEGAL Correo: jacrasgataalto@gmail.com	APROBACIÓN DOCUMENTOS ETAPA INICIAL Y PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL. CONVENIO SOLIDARIO 2669 DE 2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		197	DE 254

CO-VIALFR-047-671-2025	14/07/2025	14/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ING. MARTHA HELENA ROMERO MORENO subdirectora de Sostenibilidad	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2669 DE 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Entrega Inicial de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-672-2025	14/07/2025	14/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Convenio Solidario Número 2309 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ROMERO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-673-2025	14/07/2025	14/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	Entrega documentación gestión final CONVENIO 2298 – 2024 Junta De Acción Comunal Sabaneta, V2..
CO-VIALFR-047-674-2025	18/06/2025	18/06/2025	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 3018 – 2024 Junta De Acción Comunal Quebrada Grande, municipio San Antonio del Tequendama.
CO-VIALFR-047-675-2025	14/07/2025	14/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE RIO FRIO Atención: MAYRA ALENDRA ALVARADO REPRESENTANTE LEGAL alvarado03mayra@gmail.com	REITERACIÓN DE ENTREGA DE CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACIÓN — CONVENIO SOLIDARIO 2393 DE 2024.
CO-VIALFR-047-676-2025	14/07/2025	14/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA EL BARRANCON Atención: DANNY CARRILLO MAHECHA REPRESENTANTE LEGAL jacdeelbarrancon@gmail.com	REITERACIÓN DE ENTREGA DE CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACIÓN — CONVENIO SOLIDARIO 2834 DE 2024
CO-VIALFR-047-677-2025	18/06/2025	18/06/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE LOMA EN MEDIO Atención: IVAN GOMEZ MELO REPRESENTANTE LEGAL juntalomadelmedio@gmail.com	REITERACIÓN DE ENTREGA DE CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACIÓN — CONVENIO SOLIDARIO NO. 2321 DE 2024
CO-VIALFR-047-678-2025	15/07/2025	15/07/2025	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD	Alcance radicado Convenio Solidario Número 2755 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		198	DE 254

				MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – Entrega de cierre de Documentos Área Social. 2025E-VUZRAZ-066235
CO-VIALFR- 047-679-2025	15/07/2025	15/07/2025	Señores: JAC VEREDA MODELIA – VIOTÁ Atención: MARÍA EDILMA ALVARADO SOSA Representante Legal mariaealvarado1945@gmail.com	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO
CO-VIALFR- 047-680-2025	15/07/2025	20/06/2025	Señores: JAC VEREDA SANTA BARBARA Atención: Laura Marcela Rubio Chitiva Representante Legal jacsantabarbaralta@gmail.com	TERCERA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO.
CO-VIALFR- 047-681-2025	15/07/2025	15/07/2025	Señores: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES
CO-VIALFR- 047-682-2025	15/07/2025	15/07/2025	Señores: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES
CO-VIALFR- 047-683-2025	16/07/2025	16/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO (subdirectora de sostenibilidad)	CERTIFICACIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD DEL CONVENIO 2390 COMUNAL DE VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
CO-VIALFR- 047-684-2025	16/07/2025	16/07/2025	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ARQ. MARTHA HELENA ROMERO MORENO SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 2390 – 2024 Junta De Acción Comunal Peñaloza, municipio Caparrapí.
CO-VIALFR- 047-685-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA CAMANCHA Atención: RAMIRO HERNÁN COLMENARES REPRESENTANTE LEGAL jacveredacamancha2010@gmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 2307 DE 2024.
CO-VIALFR- 047-686-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA LIRIA Atención: SAMUEL CORTES REPRESENTANTE LEGAL jacveredadeliriasc2021@gmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 2351 DE 2024.
CO-VIALFR- 047-687-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA CENTRO ANTIGUO Atención: JOSE GAMALIEL SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL jacveredaalbergue@gmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 2378 DE 2024.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		199	DE 254

CO-VIALFR-047-688-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA URBANA Atención: MARÍA SARMIENTO REPRESENTANTE LEGAL jacurbana.vergara@gmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 3482 DE 2024.
CO-VIALFR-047-689-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA PULISITO Atención: JAIME JEISSON HERREÑO REPRESENTANTE LEGAL jeissonhe@hotmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 2253 DE 2024.
CO-VIALFR-047-690-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA MONTAÑA Atención: YENNIFER PALACIO REPRESENTANTE LEGAL uticalamontana.jac@gmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 3978 DE 2024.
CO-VIALFR-047-691-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA ALIANZA Atención: HECTOR TRIANA REPRESENTANTE LEGAL jacveredalaalianza2022@gmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 3873 DE 2024.
CO-VIALFR-047-692-2025	17/07/2025	17/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA ROMERO Atención: ANA MILENA TRUJILLO REPRESENTANTE LEGAL jacromero2@gmail.com	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 2309 DE 2024.
CO-VIALFR-047-693-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA MUNICIPIO DE ARBELAEZ PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO..
CO-VIALFR-047-694-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-695-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-696-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-697-2025	18/06/2025	18/06/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-698-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		200	DE 254

CO-VIALFR-047-699-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-700-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-701-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-702-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-703-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-704-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-705-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-706-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-707-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		201	DE 254

CO-VIALFR-047-708-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-709-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-710-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-711-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-712-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-713-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-714-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-715-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-716-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		202	DE 254

CO-VIALFR-047-717-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-718-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-719-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-720-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-721-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-722-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-723-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-724-2025	18/07/2025	18/07/2025	SEÑORES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO.
CO-VIALFR-047-725-2025	18/07/2025	18/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atención: Arq. MARTHA HELENA ROMERO MORENO subdirector(a) de sostenibilidad	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		203	DE 254

CO-VIALFR-047-726-2025	22/07/2025	22/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN JUANITO IRMO AMADEO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL jacveredasanjuanito@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO No. 2547-2024 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUANITO, CUNDINAMARCA
CO-VIALFR-047-727-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores: ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA Atención: JORGE ALBERTO SANTANA ZAMUDIO REPRESENTANTE LEGAL	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO No. 2571 DE 2024 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA
CO-VIALFR-047-728-2025	22/07/2025	22/07/2025	SEÑORES: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES LUIS ALBERTO TORRES TORRES REPRESENTANTE LEGAL jaclosalpes.473@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO No. 2252 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE MEDINA.
CO-VIALFR-047-729-2025	22/07/2025	22/07/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY NELCY MARLENY URREGO URREGO REPRESENTANTE LEGAL comunal2022sanpedro@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO No. 2518 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY DEL MUNICIPIO DE MEDINA.
CO-VIALFR-047-730-2025	22/07/2025	22/07/2025	SEÑORES: JAC INSPECCIÓN LA ESMERALDA JOSE GENARO ASCENCIO RUIZ REPRESENTANTE LEGAL jaclaesmeralda923@gmail.com	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO No. 2279 DE 2024 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA.
CO-VIALFR-047-731-2025	22/07/2025	22/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	CERTIFICACIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD DEL CONVENIO 2669
CO-VIALFR-047-732-2025	22/07/2025	22/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 2669 – 2024 Junta De Acción Comunal Rasgata, municipio Tausa.
CO-VIALFR-047-733-2025	21/07/2025	21/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA
CO-VIALFR-047-734-2025	21/07/2025	21/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		204	DE 254

CO-VIALFR-047-735-2025	21/07/2025	21/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA
CO-VIALFR-047-736-2025	21/07/2025	21/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA
CO-VIALFR-047-737-2025	21/07/2025	21/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA
CO-VIALFR-047-738-2025	21/07/2025	21/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARQ. MARTHA ELENA ROMERO MORENO subdirectora de sostenibilidad	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA
CO-VIALFR-047-739-2025	21/07/2025	21/07/2025	Señores BANCO AV VILLAS Atn. Nelcy Yurany Amado Herreño amadon@bancoavillas.com.co Bogotá D.C.	SOLICITUD DE EXTRACTOS BANCARIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO
CO-VIALFR-047-740-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Convenio Solidario Número 2259 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MANTA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-741-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos
CO-VIALFR-047-742-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		205	DE 254

CO-VIALFR-047-743-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos
CO-VIALFR-047-744-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Convenio Solidario Número 2710 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-745-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación gestión final CONVENIO 2394 – 2024 Junta De Acción Comunal Muchipay.
CO-VIALFR-047-746-2025	23/07/2025	23/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Convenio Solidario Número 2322 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BUENA VISTA ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-747-2025	24/07/2025	24/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	CERTIFICACIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD DEL CONVENIO 2669
CO-VIALFR-047-748-2025	22/07/2025	22/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 2400 – 2024 Junta De Acción Comunal Caquian, municipio Topaipi.
CO-VIALFR-047-749-2025	24/07/2025	24/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de RCD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		206	DE 254

CO-VIALFR-047-750-2025	24/07/2025	24/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, sobre el suministro de agua
CO-VIALFR-047-751-2025	24/07/2025	24/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos
CO-VIALFR-047-752-2025	24/07/2025	24/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación gestión final CONVENIO 2308 – 2024 Junta De Acción Comunal Tierra grata.
CO-VIALFR-047-753-2025	28/07/2025	28/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos
CO-VIALFR-047-754-2025	28/07/2025	28/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la gestión de los RCD
CO-VIALFR-047-755-2025	29/07/2025	29/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, sobre el suministro de agua
CO-VIALFR-047-756-2025	28/07/2025	28/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2296 DE 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Entrega Inicial de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047-757-2025	29/07/2025	29/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		207	DE 254

CO-VIALFR-047-758-2025	29/07/2025	29/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación gestión final CONVENIO 2345 – 2024 Junta De Acción Comunal Cabrera.
CO-VIALFR-047-759-2025	29/07/2025	29/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la gestión de los RCD
CO-VIALFR-047-760-2025	29/07/2025	29/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, sobre el suministro de agua
CO-VIALFR-047-761-2025	29/07/2025	29/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos
CO-VIALFR-047-762-2025	30/07/2025	30/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación gestión final Ambiental CONVENIO 2307 – 2024 Junta De Acción Comunal Camancha.
CO-VIALFR-047-763-2025	31/07/2025	31/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de baja complejidad del proyecto.
CO-VIALFR-047-764-2025	31/07/2025	31/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 3499 – 2024 Junta De Acción Comunal Honduras Alto, municipio San Juan de rio seco.
CO-VIALFR-047-765-2025	31/07/2025	31/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos
CO-VIALFR-047-766-2025	31/07/2025	31/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, acerca de la gestión de los RCD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		208	DE 254

CO-VIALFR-047-767-2025	31/07/2025	31/07/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: Arq. MARTHA ROMERO MORENO subdirector de Sostenibilidad	Certificación de la Interventoría, sobre el suministro de agua
------------------------	------------	------------	--	---

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Durante el inicio de ejecución de los convenios, se presentan demoras en los tramites de cotizaciones por parte de las JAC. Para desembolsos.

Dificultades en la metodología para afiliaciones de personal de obra.

Deficiencias en la presentación de información técnica y compromisos contractuales por parte de los profesionales de las jac.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Perfiles profesionales para la ejecución de la obra no cumplen o envían sin certificaciones.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A**

Demoras en trámites de las JAC.

Inconvenientes en la práctica de legalización en aspectos financieros para aplicar retenciones a los insumos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	209	DE	254

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A.

Las juntas de acción comunal han informado inconformidades para tramitar aprobación de materiales de agregados de cantera, debido a que se solicita documentación legal de explotación minera de estos agregados y las licencias ambientales.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo en mención en realizaron las visitas correspondientes por parte de la interventoría en aras de garantizar la supervisión de los convenios a cargo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión del INVIAS se encarga de monitorear la ejecución de los convenios solidarios. Durante el período del informe, se llevaron a cabo actividades sociales y visitas técnicas con el objetivo de asegurar una adecuada ejecución por parte de las juntas de acción comunal. Además, se proporcionaron asesorías y se identificaron los requisitos necesarios para el cumplimiento de cada convenio solidario:

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		210	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCION COMUNAL PEÑALOSA MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el mes se adelantaron visitas técnicas a las JAC para socializar el alcance de la intervención y consensuar los frentes de trabajo; con base en lo anterior se inició la conformación de la calzada existente mediante la preparación de la superficie, nivelación y compactación de la subrasante, se continuó con el suministro y el figurado del acero de refuerzo colocando mallas y barras según diseño estructural, y se culminó con el suministro de concretos en los tramos definidos, garantizando los parámetros de resistencia y acabado establecidos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		211	DE 254

Además, se inicia la fundida de la segunda calzada luego de finalizar 170 mts de media calzada



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TATI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		212	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ENCANTADO DEL MUNICIPIO EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		213	DE 254



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		214	DE 254



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		215	DE 254



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA MEDIO DEL MUNICIPIO LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		216	DE 254



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA SIRIA DEL MUNICIPIO PAIME:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO PAIME:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		217	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TERMINOS DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante julio se concluyó la etapa constructiva con la ejecución de 171 m de placa huella; posteriormente se adelantaron las labores de limpieza de los sectores finalizados y se aplicó el proceso de fraguado correspondiente a los concretos colocados.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE NARANJAL DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Con la culminación de las labores de concreto, la obra se encuentra concluida en su etapa constructiva. Actualmente se adelantan los procesos de limpieza,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	218	DE	254

fraguado y protección de los elementos ejecutados, al tiempo que se recopila y organiza toda la documentación técnica y contractual requerida para el trámite de liquidación definitiva del contrato.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el mes de julio se inició la fundición de los centros ciclópeos de la placa huella y se sostuvo el ritmo de avance en la construcción de la misma;
El 15 de julio se comenzó el último tramo de fundido y, el 31 del mismo mes, se concluyó la fundición de la rampa de transición, cerrando de esta forma todas las labores de obra física.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		219	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CAQUIAN DEL MUNICIPIO TOPAIPÍ:

El 8 de julio se reanudó la ejecución del contrato, una vez superadas las causales que motivaron la suspensión y sus respectivas ampliaciones, y tras verificar que la Junta de Acción Comunal había recibido los recursos para la obra.

El 15 de julio se llevó a cabo el comité operativo en el que se aprobó el personal operativo y se informó el tiempo disponible para finalizar los trabajos. En ese mismo espacio, la Junta se comprometió a entregar las cartas de autorización el 18 de julio, documentos indispensables para iniciar los trámites de adquisición de materiales.

Conforme al compromiso, se entregaron las cartas de desembolso que cubren aproximadamente el 70 % del material requerido; dichos recursos serán gestionados ante la entidad bancaria. El 31 de julio comenzó el acopio de materiales y se inició la etapa de conformación y extendido de la sub-base, alcanzando al cierre del mes un avance físico del 3 %.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MUCHIPAY DEL MUNICIPIO TOPAIPÍ:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		220	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PURAY DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		221	DE



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		222	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CHAPA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		223	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPI:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		224	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LIMONAL DEL MUNICIPIO YACOPI:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			VERSIÓN		
		PÁGINA			225 DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAGUNETA DEL MUNICIPIO YACOPI:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE IBAMA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el mes de julio se Concluyen las actividades de concreto, se avanza en la limpieza y el fraguado de los elementos ejecutados, al tiempo que se recopila y organiza la documentación técnica y contractual para iniciar la etapa de liquidación.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	226	DE	254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ.

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación.
Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS



	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		227	DE



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ.

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		228	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ

En el mes de julio se Concluyo el 100 % del amarre del acero de refuerzo, se continuó el vaciado de concreto correspondientes a los elementos de la placa huella. Teniendo un avance físico total hasta la fecha del 58%.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		229	DE 254

Se solicita formalmente al INVIAS la prórroga del convenio, debido a que el avance de la obra no permitirá cumplir con la fecha contractual estipulada.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	230	DE	254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		231	DE



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ.

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		232	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

Se concluye la etapa constructiva, habiéndose alcanzado una ejecución de 132 metros de placa huella. A continuación, se procede a la etapa de liquidación de la obra.

Estado actual del convenio solidario: **FINALIZADO.**



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		233	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE- MUNICIPIO DE QUIPILE

Se concluye la etapa constructiva, habiéndose alcanzado una ejecución de 192 metros de placa huella. A continuación, se procede a la etapa de liquidación de la obra.

Estado actual del convenio solidario: **FINALIZADO.**



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:

Se finalizó etapa de ejecución de obra del convenio solidario; la junta de acción comunal inicia etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		234	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	235	DE	254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		236	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		237	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		238	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:

La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, Se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		239	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL URBANA – MUNICIPIO DE VERGARA:

A la fecha de corte del presente informe, se encuentran en ejecución de obra mediante las labores de conformación de la calzada existente, figurado y armado de aceros de refuerzo, y suministros de concretos ciclópeo y reforzados, para un avance físico de la obra del 100%.

Estado actual del convenio solidario: **FINALIZADO.**




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LAS HONDURAS – MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO:

La entidad contratante realizó el desembolso de los recursos, por lo cual se reinició el convenio solidario; se realizó comité operativo del convenio solidario; se realizaron aprobación y desembolso a proveedores.

Estado actual del convenio solidario: **EN EJECUCION**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		240	DE 254



Material	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Cemento hidráulico NTC 12 tipo UG	1	UN	\$10,445.00	\$10,445.00
2. Agregado fino para concreto (tramo 0.075mm - 4.75mm - arena natural o lavada de río, gruesa, libre de cenizas)	1	M3	\$10,445.00	\$10,445.00
3. Agregado grueso (grava, granitizada o de roca triturada)	1	M3	\$10,445.00	\$10,445.00
4. Placa de acero base placa C-100 (3" x 10" x 1/4")	1	M2	\$10,445.00	\$10,445.00
5. Placa	1	M2	\$10,445.00	\$10,445.00

Comité Operativo

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

Durante el mes de julio de 2025, se ha remitido por parte de la Junta de Acción Comunal cotizaciones previas de proveedores de insumos y materiales.

Se realizan actividades de ejecución de obra mediante el mejoramiento de la calzada existente y construcción de placa huella.

Se solicita formalmente al INVIAS la prórroga del convenio, debido a que el avance de la obra no permitirá cumplir con la fecha contractual estipulada con alcance hasta el 30 de agosto.

Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		241	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALIANZA– MUNICIPIO DE LA VEGA:

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades de la etapa de las obras de mejoramiento:

- Extensión, conformación y compactación del tramo vial objeto de intervención.
- Armado de acero de refuerzo de elementos de la placa huella.
- Suministros de concreto en obra.

Se solicita formalmente al INVIAS la prórroga del convenio, debido a que el avance de la obra no permitirá cumplir con la fecha contractual estipulada, se fija la fecha hasta el mes de agosto.

Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE UTICA:

Durante el presente mes, se finalizó con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento vial en el corredor.

Se construyeron 172 mts lineales de placa huella dando un avance físico del 100%.

Estado actual del convenio solidario: **FINALIZADO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		242	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ANTIOQUEÑITA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

A la fecha de corte del presente informe, se llevan a cabo labores de conformación de la calzada existente y construcción de placa huella.

Hasta la fecha se ha tenido un avance de 40 mts lineales de placa huella construida. Se solicita formalmente al INVIAS la prórroga del convenio, debido a que el avance de la obra no permitirá cumplir con la fecha contractual estipulada.

Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		243	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ:

El convenio solidario 2203-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 162 metro, actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA:

El convenio solidario 2125-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró la construcción de dos tramos de placa huella, primer tramo: 136 metros y segundo tramo: 103 metros, para un total de 239 metros de placa huella; actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		244	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA:

El convenio solidario 2526-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 208 metro, actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE CABRERA:

El convenio solidario 2533-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró la construcción de dos tramos de placa huella, primer tramo: 100 metros y segundo tramo: 136 metros, para un total de 236 metros de placa huella; actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		245	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA - MUNICIPIO DE CABRERA:

El convenio solidario 2710-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró la construcción de dos tramos de placa huella, primer tramo: 151 metros y segundo tramo: 119 metros, para un total de 270 metros de placa huella; actualmente se adelanta proceso de liquidación; se realizó socialización de cierre del convenio solidario.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAUVIO BAJO - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:

El convenio solidario 2436-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 200 metros de placa huella y 70 metros de filtro; actualmente se adelanta proceso de liquidación; se realizó socialización de cierre del convenio solidario.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		246	DE 254



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:

Se finalizó etapa de ejecución de obra del convenio solidario, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras y cunetas; se finalizó corte y figurado de acero. Se inició etapa de liquidación del convenio solidario.

En este convenio se logró una longitud de placa huella de 240 metros de placa huella; se programó socialización de cierre del convenio solidario.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

El convenio solidario 2389-2024 se encuentra en etapa de liquidación.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		247	DE 254

En el convenio solidario se ejecutaron tres tramos de placa huella, primer tramo: 88 metros, segundo tramo: 76 metros y tercer tramo: 43 metros, para un total de 207 metros de placa huella en este convenio; actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

El convenio solidario 2800-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 227 metro; actualmente se adelanta proceso de liquidación; se realizó socialización de cierre del convenio solidario.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		248	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA:

El convenio solidario 2259-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró la construcción de dos tramos de placa huella, primer tramo: 109 metros y segundo tramo: 130 metros, para un total de 239 metros de placa huella; actualmente se adelanta proceso de liquidación; se realizó socialización de cierre del convenio solidario.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA:

El convenio solidario 2252-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 190 metros; actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		249	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA:

El convenio solidario 2279-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 180 metros, actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA:

El convenio solidario 2315-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 147.9 metros, actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		250	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA:

El convenio solidario 2518-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 175 metros y 100 metros de filtro de drenante; actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA:

Se finalizó etapa de ejecución de obra del convenio solidario, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, cunetas, bordillos y losa de aproximación; se finalizó corte y figurado de acero; se realizó socialización de cierre del convenio solidario. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 182 metros; actualmente se adelanta proceso de liquidación.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		251	DE 254



ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA:

El convenio solidario 2571-2024 se encuentra en etapa de liquidación. En este convenio se logró una longitud de placa huella de 183.1 metros; actualmente se adelanta proceso de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	252	DE	254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2221-2024.

Se realiza revisión documental de la etapa de liquidación y se programa socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario 2268-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se solicita la documentación requerida para la programación de la socialización de cierre.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		253	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2322-2024. Revisión documental de la etapa de liquidación y programación para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA- MUNICIPIO DE TAUSA:

Se continuó etapa de ejecución de obra del convenio solidario, se continuó encofrado y fundición de franja central y sobreanchos de concreto ciclópeo; se continuó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, cunetas, bordillos y losa de aproximación; se continuó corte y figurado de acero; se continuó acopio de materiales.

Se realizó prórroga del convenio solidario hasta 30 de agosto de 2025.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		254	DE 254

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2309-2024. Revisión documental de la etapa de liquidación y programación para la socialización de cierre.



6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)