

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Oct.06/2025

Contrato No.	Valor contrato (\$)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2505-17	1,042,372,702.00	Jun.16/2025	Dic.16/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el Municipio de Salgar para realización de obras de mitigación del riesgo en ambas márgenes de la quebrada la Liboriana, aguas abajo del puente del hospital""

NIT / CC	Contratistas
890980577	MUNICIPIO DE SALGAR
NIT / CC	Interventores
98505982	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realización de obras de mitigación del riesgo en ambas margenes de la quebrada la liboriana	100.000	UNIDADES	1.000	0.050	5.000
Actividad: Realización de obras de mitigación del riesgo en ambas margenes de la quebrada la liboriana	100.000	UNIDADES	1.000	0.050	5.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA

5.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17 INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Oct.06/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	May.30/2025	040-COV2505-17*MUNICIPIO DE SALGAR	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/VALOR \$ 1.042.372.702/PLAZO SEIS (6) MESES/PRACTICANTE GENERAL1	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.03/2025	1038155 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2505-17	1038155 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2505-17	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.06/2025	180-COE2506-20325*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041440, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DE 2025, CONVENIO 040-COV2505-17	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.06/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2505-17	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2505-17, RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041440, CON RADICADO 180-COE2506-20325	1
MEMORANDO	Jun.09/2025	040-MEM2506-4295*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE/JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2505-17, PRINCIPAL JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE, SUPLENTE JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/EDWIN PATINO	1
ACTA	Jun.16/2025	120-ACT2506-2863*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2505-17, CON FECHA DE INICIO DEL 10 DE JUNIO DE 2025/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.08/2025	120-COI2507-14413*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR RAUL MAYA CEBALLOS, ALCALDE//SOLICITUD INFORME DE AVANCE PROCESO DE CONTRATACIÓN /JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.23/2025	120-COI2507-17197*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR RAÚL MAYA CEBALLOS, ALCALDE//REITERACIÓN DE SOLICITUD INFORME DE AVANCE PROCESO DE CONTRATACIÓN CONVENIO 040-COV2505-17/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2025	180-COE2508-28424*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/040-COV2505-17/INFORME DE SEGUIMIENTO 01 DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025	1
ACTA	Sep.23/2025	120-ACT2509-5666*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34439*MUNICIPIO DE SALGAR	MUNICIPIO DE SALGAR/DOCUMENTOS CONVENIO 040-COV2505-17/ANEXA 23 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.24/2025	180-COE2509-34815*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/040-COV2505-17/DATOS CONTRATISTAS SALGAR/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° SP-CI-010-2025 Y ACTA DE INICIO Y CONTRATO DE OBRA NO.031 DE 2025, ACTA DE INICIO Y OTROSÍ N° 1/ANEXA 56 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.24/2025	120-IT2509-8770*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 1 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL /JMVALENCIA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Objeto del convenio: "Aunar esfuerzos con el Municipio de Salgar para realización de obras de mitigación del riesgo en ambas márgenes de la quebrada la Liboriana, aguas abajo del puente del hospital".

Convenio: 040-COV2505-17 del 30 de mayo de 2025

Valor total: \$1.042.372.702

Aporte de CORANTIOQUIA: \$ 922.372.702

Aporte del Municipio (dinero): \$ 120.000.000

Plazo contractual: seis (6) meses

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Oct.06/2025

Fecha del acta de inicio: junio 16 de 2025
Fecha finalización: diciembre 16 de 2025
Acta aprobación de garantía: junio 6 de 2025
N° Póliza: N° 530 47 994000041440 Anexo 0
Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:


En visita realizada al municipio de salgar el día 2 de octubre de 2025, con el fin de verificar el avance de las actividades del convenio, se encontró lo siguiente:

Solo se ha instalado un tramo de obra provisional (cerramiento en sarán)

Se encontró personal de Interventoría realizando el replanteo sobre el terreno

En conversaciones con el Residente de Obra, ya se hicieron todas las actas de vecindad y una vez se terminara con el replanteo, se dará inicio a las excavaciones.

El avance del convenio se encuentra registrado en el aplicativo PGAR.



JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín

INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO DE SALGAR

Fecha: 06-oct-2025 02:36 PM Pág: 3

Anexos: ninguno

Archivar en: 040-COV2505-17/MUNICIPIO DE SALGAR

Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes



120-IT2510-9260

Favor citar este número al responder