

Fecha 2025-10-27 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 4): *CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal, Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal, Hubert Julian Marulanda Marquez - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista Ambiental, Monica Liliana Gutierrez Salinas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	79.16%
% EJECUTADO	74.47%
% VARIACIÓN	-4.69%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra en etapa de construcción con un avance del total del contrato igual a 74,47%. Se evidencia ejecución de actividades en la construcción del deprimido peatonal de la calle 13; construcción de carriles mixtos en el costado occidental. También la construcción de la cimentación del puente peatonal que dará ingreso a la Estación avenida La Esperanza y la fundida de la losa del box culvert costado oriental.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No.	IDU-348-2020	Contrato No.	IDU-602-2020
Valor Inicial	\$ 247.625.771.607,00	Valor Inicial	\$ 29.165.584.816,00
Total Contrato	\$ 289.796.921.384,00	Total Contrato	\$ 30.763.453.316,00
Valor Pagado	\$ 153.988.915.886,00	Valor Pagado	\$ 19.267.375.859,00
Plazo Inicial	3480 días	Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3810 días	Plazo Actualizado	3810 días
Fecha de Iniciación	2020-06-12	Fecha de Iniciación	2020-06-12
Fecha de Terminación Actual	2031-01-11	Fecha de Terminación Actual	2031-06-11
No. Empleos generados	682	No. Empleos generados	40

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No.	IDU-602-2020
Valor Inicial	\$ 29.165.584.816,00
Total Contrato	\$ 30.763.453.316,00
Valor Pagado	\$ 19.267.375.859,00

Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3810 días
Fecha de Iniciación	2020-06-12
Fecha de Terminación Actual	2031-06-11
No. Empleos generados	40

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FISICO ACUMULADO	% EJECUTADO FISICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 719.954.931,00	\$ 719.954.931,00
Construcción	85,96	80,84	\$ 228.694.348.108,00	\$ 215.082.849.531,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13	95.52	93.13	-2.39	
ESTACIONES	61.95	38.9	-23.05	
TAQUILLAS EXTERNAS Y CICLOESTACIONES	28.62	23.22	-5.4	
BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO	97.52	98.54	1.02	
PUENTES PEATONALES	94.26	95.1	0.84	
ESTACION AV ESPERANZA	55.67	39.85	-15.82	
TAQUILLAS EXTERNAS	28.62	23.22	-5.4	
CICLOESTACIONES	1.24	18.96	17.72	
CARRILES BRT	93.77	93.42	-0.35	
COMPONENTE PMT	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
PUENTE PEATONAL AV ESPERANZA	96.72	95.56	-1.16	
COMPONENTE FAUNA	100.0	100.0	0.0	
PASO A NIVEL FERREO	53.71	0.0	-53.71	
ESTACION CALLE 19	95.79	60.39	-35.4	
ESTACION CALLE 13	54.94	31.98	-22.96	
CICLO PUENTE CALLE 22	90.31	94.35	4.04	
COMPONENTE FORESTAL	100.0	100.0	0.0	
CARRILES MIXTOS	94.69	86.48	-8.21	
COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y BIC	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	0.0	0.0	0.0	
ACTAS DE COMPETENCIAS Y PRECIOS NP	100.0	100.0	0.0	
ADECUACIÓN DESVÍOS	100.0	100.0	0.0	
CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE - SUR	100.0	100.0	0.0	
ACTA DE ARMONIZACIÓN CON GRUPOS ADYACENTES	100.0	100.0	0.0	
INFORME FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
DOCUMENTACIÓN PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
PERMISOS AMBIENTALES Y FORESTALES	100.0	100.0	0.0	
GESTIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	90.78	90.7	-0.08	

PMT PARA INICIO DE OBRA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SST	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PREDIAL	100.0	100.0	0.0	
PRECONSTRUCCION - GESTIONES	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	1,96	1,94	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	11,96	10,35	Km_Carril
Espacio Público	35.250,00	20.932,73	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,45	1,39	Km
Construir Puentes peatonales	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	6,84	6,62	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	9.567,00	4.503,70	m2
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	0,00	Unit(s)
Construir cicloestaciones	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	11,00	0,00	Unit(s)
Construir Deprimido	1,00	0,00	Unit(s)
Intersección semaforizada	3,00	1,00	Unit(s)
Construir Box couvert	1,00	0,00	Unit(s)