


|                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Fecha</div> <div>2025-10-27</div> <div>AAAA MM DD</div> | <div></div> <div>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</div> <div>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES</div> | <div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR<br/>BOGOTÁ D.C.<br/>Instituto<br/>DESARROLLO URBANO</div> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C

**ALCANCE** Construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio de la Troncal Calle 13 en Bogotá D.C.

**CONTRATO No.** IDU-1456-2023

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**  
Monica Andrea Prieto Sanchez - Apoyo Principal, Norman Felipe Giraldo Patino - Apoyo Principal, Martha Carolina Guerra Sarmiento - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION |
| % PLANEADO          | 4.41%        |
| % EJECUTADO         | 4.54%        |
| % VARIACIÓN         | 0.13%        |

**ESTADO DEL CONTRATO**

El contrato se encuentra en el cuarto mes de la etapa de construcción, con un avance total del contrato ejecutado del 4,54% frente al 4,41% programado, reflejando un adelanto. Las actividades se concentran en los frentes de estructuras y redes, con avances significativos en pilotes, acero y concreto. Persiste un atraso en la demolición de estructuras y en el retiro del material proveniente de la implosión. Se mantienen coordinaciones con las empresas de servicios públicos para la ejecución de maniobras programadas, mientras el componente ambiental conserva un desempeño sobresaliente (98%) y se mantienen adecuados indicadores de seguridad y salud en el trabajo, sin accidentes ni ausentismo reportado.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL      |                       |                             |                              |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA |                       | CONTRATO DE INTERVENTORÍA   |                              |
| Contratista                  | CONSORCIO CC L1       | Contratista                 | CONSORCIO INTERSECCION 13 CR |
| Contrato No.                 | IDU-1456-2023         | Contrato No.                | IDU-1550-2023                |
| Valor Inicial                | \$ 477.834.784.322,00 | Valor Inicial               | \$ 28.384.241.814,00         |
| Total Contrato               | \$ 477.834.784.322,00 | Total Contrato              | \$ 28.384.241.814,00         |
| Valor Pagado                 | \$ 86.255.409.900,00  | Valor Pagado                | \$ 2.661.591.370,00          |
| Plazo Inicial                | 1080 días             | Plazo Inicial               | 1080 días                    |
| Plazo Actualizado            | 1320 días             | Plazo Actualizado           | 1320 días                    |
| Fecha de Iniciación          | 2023-06-22            | Fecha de Iniciación         | 2023-06-22                   |
| Fecha de Terminación Actual  | 2028-01-18            | Fecha de Terminación Actual | 2028-01-18                   |
| No. Empleos generados        | 426                   | No. Empleos generados       | 48                           |

| INFORMACIÓN INTERVENTORIA |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                              |
| Contratista               | CONSORCIO INTERSECCION 13 CR |
| Contrato No.              | IDU-1550-2023                |
| Valor Inicial             | \$ 28.384.241.814,00         |
| Total Contrato            | \$ 28.384.241.814,00         |
| Valor Pagado              | \$ 2.661.591.370,00          |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Plazo Inicial               | 1080 días  |
| Plazo Actualizado           | 1320 días  |
| Fecha de Iniciación         | 2023-06-22 |
| Fecha de Terminación Actual | 2028-01-18 |
| No. Empleos generados       | 48         |

OBSERVACIONES -

| INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS |                               |                              |                                 |                                |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ETAPA DEL PROYECTO                     | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
| Preconstrucción                        | 100,00                        | 100,00                       | \$ 1.129.532.867,00             | \$ 1.027.167.974,00            |
| Construcción                           | 5,20                          | 5,37                         | \$ 19.923.923.007,70            | \$ 20.578.682.667,37           |

| AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE                                             |                       |                      |                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| FRENTE/COMPONENTE                                                         | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE) |
| 1. REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO                  | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| 2. APROBACIÓN DE PMT ESPECÍFICOS                                          | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                        | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SST                                                   | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| GESTION PMT (*INICIAL)                                                    | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| SEMAFORIZACIÓN                                                            | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| GESTIÓN DE CALIDAD                                                        | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| COMPONENTE H - COMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| COMPONENTE DE PATRIMONIO CULTURAL                                         | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| OTRAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN                          | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| PAVIMENTOS                                                                | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS                                                    | 100.0                 | 87.25                | -12.75               |                                           |
| SEGUNDO NIVEL DE LA INTERSECCIÓN                                          | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| TERCER NIVEL DE LA INTERSECCIÓN                                           | 2.62                  | 3.44                 | 0.82                 |                                           |
| BOX CULVERT CARRERA 50 - Concreto grava común                             | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| ACERO DE REFUERZO LISO PARA PAVIMENTOS                                    | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA PAVIMENTOS                               | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA ESTRUCTURAS                              | 1.9                   | 2.13                 | 0.23                 |                                           |
| ACERO DE PREESFUERZO PARA ESTRUCTURAS                                     | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| PRELIMINARES                                                              | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |

| METAS FÍSICAS                              |               |                |                  |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| META FÍSICA                                | META PLANEADA | META EJECUTADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| Construir Puentes vehiculares              | 6,00          | 0,00           | Unit(s)          |
| Espacio Público                            | 67.072,26     | 0,00           | m2               |
| Construir Glorieta a Nivel                 | 1,00          | 0,00           | Unit(s)          |
| Construir Glorieta Elevada                 | 1,00          | 0,00           | Unit(s)          |
| Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial | 18,31         | 0,00           | Km_Carril        |
| Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal  | 3,20          | 0,00           | Km_Carril        |

|                            |          |      |         |
|----------------------------|----------|------|---------|
| Construir m2 de zona verde | 7.986,70 | 0,00 | m2      |
| Construir Km de Ciclorruta | 2,00     | 0,00 | Km      |
| Construir Box coulvert     | 3,00     | 0,00 | Unit(s) |
| Construir Km de troncal    | 1,12     | 0,00 | Km      |