

 <div>ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONESIONES DE CUNDINAMARCA</div>	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-036	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSION	0	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		FECHA	26/04/2023	
INFORME DE SUPERVISIÓN				1	
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN					
RESOLUCIÓN N°: _____					
CONSECUTIVO N° _____					
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU 789 DE 2024(OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	17/12/2024	FECHA INCIO	1/04/2025
	236 de 2025 (INTERVENTORIA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	27/02/2025	FECHA INCIO	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM S.A		NIT	830.108.910-4
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	TORRES Y ASOCIADOS SAS		NIT	829.000.727-3
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SHELL - ARBELAEZ- SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SHELL- ARBELAEZ- SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	OCHO (8) MESES				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	OCHO (8) MESES				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosles, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	Plazo de ejecución Contrato de Interventoria: 30 de Noviembre de 2025 Plazo de ejecución Contrato de Obra: 30 de Noviembre de 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCT/E (\$2.254.034.399). 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva.			VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones)	\$7.513.447.998,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad entregará al Interventor a título de ANTICIPO un valor equivalente a NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$96.750.000). 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.			VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones)	\$645.000.000,00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/05/2025 al 31/05/2025	
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES					
Contrato de obra					
Póliza:		Vigencia :ACTA DE INICIO		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	Cumplimiento: 21-44-101460246 ANEXO 2 21-40-101246255 ANEXO 1 (RCE) SEGUROS DEL ESTADO S.A	1/04/2025	30/11/2025	\$	2.254.034.339,40
Prestaciones sociales		1/04/2025	30/11/2025	\$	1.502.689.599,60
Estabilidad de la obra		30/11/2030	30/11/2030	\$	2.025.991.187,00
Calidad del servicio		16/05/2030	16/05/2030	\$	120.043.212,00
Responsabilidad civil		1/04/2025	2/06/2026	\$	1.502.689.599,60
Buen manejo del anticipo		1/04/2025	30/11/2025	\$	650.000.000,00
Contrato de interventoría					
Póliza:		Vigencia :ACTA DE INICIO		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	400-47-	1/04/2025	1/06/2026	\$	64.500.000,00
Prestaciones sociales	994000106366 DE	1/04/2025	1/06/2026	\$	96.750.000,00
Buen manejo del anticipo	ASEGURADORA	1/04/2025	2/12/2028	\$	32.250.000,00
Calidad del servicio	SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2025	2/12/2030	\$	193.500.000,00
4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)					
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)		Responsable diligenciamiento	WILSON GARZON CIFUENTES		
		Fecha diligenciamiento	6/06/2025		
4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE					
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2025:					
1.Etapa de Ajustes y Diseños					
2.Instalacion de Filtros					
3.Demolicion de Concreto estructural (Cunetas y Bbordillos)					
4.Desmonte y Limpieza en zona no boscosa					
5. Llimpieza de Alcantarillas					
6. Excavaciones varias sin clasificar					
5.Consideraciones en los diseños de Pavimento (Diseño)					

 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONESIONES DE GUANDAMARCA</small>	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		CÓDIGO MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		VERSIÓN 0
			FECHA 26/04/2023
INFORME DE SUPERVISIÓN			1
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN			
RESOLUCIÓN N°. _____ CONSECUTIVO N°. _____			
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS			
CONTRATO (NUMERO)	ICCU 789 DE 2024(OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	17/12/2024
		FECHA INICIO	1/04/2025
5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS			
NOMBRE CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM S.A	
Anticipos (1 y 2)		\$2.254.034.399,00	
saldo amortizado		\$0,00	
saldo por amortizar		\$2.254.034.399,00	
Pago No. 1		\$0,00	
Valor Pagado Total		\$0,00	
Saldo Pendiente por cancelar		\$7.513.447.998,00	
Saldo financiero del proyecto		\$5.259.413.599,00	
Porcentaje de ejecución		0,00%	
6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)		Responsable diligenciamiento	
		Fecha diligenciamiento	
		WILSON GARZON CIFUENTES 6/06/2025	
7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Verificación del uso adecuado de la Imagen Institucional	Vallas	SI	Chalecos
	Cascos	SI	Otros
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial	SI	X	NO
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Registro fotografico del contrato de obra e interventoría...(Incluir comentarios generales a las fotografías)			
			
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL CUNETAS Y	EXCAVACIONES DE MATERIAL COMUN	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	
			
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	INSTALACION DE FILTRO	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	
			
IMPLEMENACION DEL PMT	TOPOGRAFIA	TOPOGRAFIA	

	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-036	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	0	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		FECHA	26/04/2023	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		1		
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN					
RESOLUCIÓN N°. _____					
CONSECUTIVO N°. _____					
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU 789 DE 2024(OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	17/12/2024	FECHA INCIO	1/04/2025
	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL		DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL		DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL
	REVISION PUNTO CRITICO DEL ALTO		DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL		LIMPIEZA DE ZONA BOScosa
	LIMPIEZA DE ZONA BOScosa		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES					
Para este periodo se encuentra en tamite el acta de pago de mayo de Inteventoria					
De acuerdo a los reportes semanales de Interventoría, se evidencia un avance en las actividades en el periodo del 01 al 31 de Mayo , en las actividades que se encuentran en ejecucion,se sugiere tener controlado el cronograma para evitar retrasos y en dado caso implementar contingencias.					
10- ANEXOS					
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS					
NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ			
WILSON GARZON CIFUENTES	CONTRATISTA APOYO				
NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)			
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBDIRECTORA INFRAESTRUCTURA VIAL				
FECHA DEL PRESENTE INFORME	viernes, 6 de junio de 2025				