



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Alcaldía Municipal de Sabanagrande
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
NIT.890115982-1
INFORME DE FINAL DE SUPERVISIÓN

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME DE SUPERVISIÓN No.		Final											
Contrato N°		SG-MC-013-2025													
Nombre del Supervisor		BRUNO DE LA CRUZ CELY													
Cargo		Secretario de Planeación e Infraestructura													
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL															
Tipo de contrato		Proceso de minina cuantía													
Contratista		A.A. INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.													
Identificación Tributaria		802.010.051 – 8													
Objeto del contrato		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA MÚLTIPLE IE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLÁNTICO													
Plazo Inicial		1 MES													
Plazo Final		1 MES													
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		CDP N°.9190002	Valor	\$ 30.000.000	Fecha 19/09/2025										
Numero de Registro Presupuestal (R.P)		RP N° 10160002	Valor	\$ 27.002.160	Fecha 16/10/2025										
Valor del Contrato		<table><tr><td>Contrato Inicial</td><td>(\$27.002.160,00)</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>\$</td></tr><tr><td>Adición 3</td><td>\$</td></tr><tr><td>Total</td><td>(\$27.002.160,00)</td></tr></table>				Contrato Inicial	(\$27.002.160,00)	Adición 1	\$	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	(\$27.002.160,00)
		Contrato Inicial	(\$27.002.160,00)												
		Adición 1	\$												
		Adición 2	\$												
		Adición 3	\$												
Total	(\$27.002.160,00)														
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio										
16/10/2025		17/11/2025		N.A.	N.A.										
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):															
Amparos		Aseguradora	No de Póliza	Vigencia											
				Desde	Hasta										
Calidad del servicio		2.700.216,00	85-46-101047535	15/10/2025	15/03/2025										
Cumplimiento		2.700.216,00	85-46-101047535	15/10/2025	15/03/2025 N.A.										
Anticipo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.										
Pago anticipado		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.										
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.										
Salarios y prestaciones		1.350.180,00	85-46-101047535	15/10/2025	15/11/2025										
Responsabilidad Civil Extracontractual		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.										
Otros		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.										
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
Descripción			Valor												
Valor del Contrato			\$ 27.002.160,00												
Adición No. 1			\$0												
Adición No. 2			\$0												
Valor Total del contrato			\$ 27.002.160,00												
Porcentaje del Pago Anticipado			\$0												
Valor del Pago Anticipado			\$0												
Valor Ejecutado del Contrato			\$27.002.160,00												
Valor por ejecutar			\$0												
Valor por pagar en el Informe			\$ 27.002.160,00												
No. Cuenta de Cobro			FACTURA ELECTRONICA												



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Alcaldía Municipal de Sabanagrande
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
NIT.890115982-1
INFORME DE FINAL DE SUPERVISIÓN

5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se relacionan a continuación las actividades realizadas por el contratista durante la ejecución del contrato SG-CD-PSAG-165-2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS
1. a) Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en este contrato. 2. b) Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 3. c) Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de riesgos contenido de acuerdo con la modalidad de Contratación. 4. d) Exigir al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato 5. . e) Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiese lugar. 6. f) Ejercer la supervisión en la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 7. g) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato.	1. Se entregó Informe Final con todos sus respectivos anexos de forma satisfactoria. 2. Presentó Factura Electrónica por valor de (\$27.002.160,00.) 3. Presentó Rut Actualizado 4. Presentó Certificado de Paz y Salvo de Parafiscales. 5. Presentó Cuenta Bancaria a nombre de la Fundación.

El Dr. **BRUNO DE LA CRUZ CELY**, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Sabanagrande, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista cumplió satisfactoriamente con la ejecución del objeto del Contrato SG-MC-013-2025, por lo que se recomienda le sea cancelado el pago final por valor de **(\$27.002.160,00)** M/CTE.

Se firma en Sabanagrande, a los seis (6) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2.025).

BRUNO DE LA CRUZ CELY

BRUNO DE LA CRUZ CELY
SUPERVISOR

El presente documento se perfecciona con la aprobación electrónica a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II