

 ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA PROCESO DE APOYO – CONTRATACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL		
	Código:	Versión: 0	Pág. 1

El Suscrito **JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ** en su calidad de secretario de Infraestructura Pública y Movilidad del Municipio de Tibasosa, en calidad de Supervisor del Contrato C-MT-CMA-007-2025 deja constancia de la siguiente Acta Parcial de cumplimiento y Recibo Parcial.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO	CONSULTORÍA C-MT- CMA-007-2025
CIUDAD Y FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	TIBASOSA, AGOSTO 14 DE 2025
TIPO Y NUMERO DE ACTA	ACTA PARCIAL NO. 01
OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS, JUNTO CON DICTAMEN RETIE Y RETILAP, EN DIFERENTES OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, CON EVENTUAL ACOMPAÑAMIENTO PARA LEGALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL OPERADOR DE RED.
CONTRATISTA O CONVINCENTE	SERVIINTEG S.A.S
C.C.Ó NIT	826.003.791-8
REP / LEGAL	JOSE IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA
IDENTIFICACIÓN	11.432.257 DE FACATATIVA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 96.419.750) M/CTE
TERMINO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA No.1	14 DE OCTUBRE DE 2025
TIEMPO PRORROGA No.1	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN	CIEN (100) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	14 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2025
FECHA PROBABLE DE TERMINACION	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
SUPERVISOR	JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
PERIODO REPORTADO	20 DE AGOSTO DE 2025 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025.

Nota: si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensión, agregar más filas para completar la información

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A. PRORROGAS		
PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
No.1 -14/10/2025	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO	
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
N. A	N. A	
C. VALOR ADICIONES		
ADICIONAL No	VALOR (\$)	
N. A	N. A	
D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
ACTA No	FECHA	OBSERVACION
ACTA DE INICIO	20/08/2025	
MODIFICATORIO No.1	14/10/2025	PRORROGA TIEMPO

2.1. INFORMACIÓN DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO Y AVANCE DE OBRA

- AVANCE EN PLAZO: CINCUENTA Y OCHO (58) DÍAS
- PORCENTAJE DEL TIEMPO TRANSCURRIDO: 58%
- PORCENTAJE AVANCE EJECUCIÓN: 80%
- FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN: VEINTIOCHO (28) DÍAS NOVIEMBRE 2025
- VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 96.419.750. C/MTE.

En el Municipio de Tibasosa, el día diecisiete (17) de octubre de 2025 se reunieron el señor. JOSE IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA representante legal del contratista SERVIINTEG S.A.S y el Ing. JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ en su calidad de supervisor, con el fin de constatar el tiempo ejecutado del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de la documentación pertinente por parte del Contratista y realizar recibo parcial No.1 por parte de la Supervisión.

2.2. OBRA EJECUTADA Y/O ENTREGADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR/UNITARIO	VR. TOTAL
1	VISITA TECNICA Y RECONOCIMIENTO EN ZONAS DE INTERVENCIÓN	UND	50	\$ 72.000,00	\$ 3.600.000,00
2	LEVANTAMIENTO - GEOPOSICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS	UND	50	\$ 290.000,00	\$ 14.500.000,00
3	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA AL CLIENTE. TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN ANTE LA EMPRESA DE ENERGÍA (DISPONIBILIDAD DE SERVICIO, CURVAS DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Y DEMÁS)	UND	50	\$ 43.000,00	\$ 2.150.000,00

 ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA PROCESO DE APOYO – CONTRATACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL		
	Código:	Versión: 0	Pág. 3

4	INFORME DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO (ALCANCE DEL PROYECTO). CONCEPTO TECNICO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CERTIFICAR BAJO LOS REGLAMENTOS RETIE Y RETILAP	UND	1	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00
5	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP DE 15 TRAMOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES.	GLB	0,5	\$ 24.160.000,00	\$ 12.080.000,00
6	DISEÑO Y ESTUDIO DE ILUMINACIÓN (RETILAP) Y MEMORIAS DE CALCULO ELECTRICAS SIMPLIFICADAS (RETIE), PARA TRAMOS O CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO,	UND	15	\$ 1.240.000,00	\$ 18.600.000,00
7	DISEÑOS DE ILUMINACIÓN BAJO EL RETILAP PARA TRAMOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE	UND	35	\$ 440.000,00	\$ 15.400.000,00
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)					\$ 67.930.000,00
IVA (19%)					\$ 12.906.700,00
TOTAL					\$ 80.836.700,00

2.3. GARANTÍAS

GARANTÍAS	CUMPLE Póliza No.51-46-101022762 ANEXO "2" DE SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	ACTO ADMINISTRATIVO DTGC-110-108 SOBRE APROBACIÓN GARANTÍA (28 DE AGOSTO DE 2025)		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG / ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/08/2025	20/05/2026	\$19.283.950,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/08/2025	20/10/2028	\$ 9.641.975,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/08/2025	20/10/2028	\$ 4.820.987,50
ESTAMPILLAS	SI CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	SI CUMPLE		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	VALOR INICIAL	\$ 96.419.750,00
2	VALOR ADICIONADO	-
3	VALOR TOTAL	\$ 96.419.750,00
4	VALOR ACTA PARCIAL No1	\$ 80.836.700,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	-
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 80.836.700,00
7	SALDO POR EJECUTAR (SALDO A FAVOR ALCALDIA)	\$ 15.583.050,00

 ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA PROCESO DE APOYO – CONTRATACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL		
	Código:	Versión: 0	Pág. 4


En constancia se **CERTIFICA**: Que el contratista dentro del término de ejecución del contrato reportado ha dado cabal cumplimiento a los trabajos programados del objeto contractual. Razón por la cual hay lugar a efectuar el pago parcial solicitado; en consecuencia, el Contratista se le reconoce ejecución por valor **OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS (\$ 80.836.700,00) M/CTE, Para El Acta Parcial No1.**


En consecuencia: Se autoriza desembolso: SI ☒ NO ☐

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS (\$ 80.836.700,00) M/CTE, Para El Acta Parcial No1.

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: SI ☐ NO ☒

En constancia se firma el diecisiete (17) del mes de octubre de 2025.


R/L JOSE IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA
C.C. 11.432.257 De Facativá
SERVIINTEG S.A.S
Contratista


JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
secretario De Infraestructura Publica Movilidad
Supervisor

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
PARAFISCAR	SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONAL
ESTAMPILLAS	INDICACIONES LABORALES
PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SATIROS
CALIDAD DEL SERVICIO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
AMARCOS	PROCESO DE APOYO
PROCESO DE APOYO	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION
DEL ESTADO A NIT 891855361-6	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
VALOR	DESCRIPCION
1	VALOR INICIAL
2	VALOR ADICIONADO
3	VALOR TOTAL
4	VALOR ACTA PARCIAL No1
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS
6	VALOR TOTAL A PAGAR
7	SALDO POR PAGAR (BALDO A FAVOR ALCALDIA)