 <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 1 DE 3
		CÓDIGO: DE-FR-33
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2025

100.3

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION No.04 DEL CONTRATO N° 2025149

Fecha de presentación 29/10/2025

Período del informe: septiembre 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS CARLOS FERNANDEZ CASTAÑEDA NIT: 16551966**NOMBRE SUPERVISOR:** JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2025149 DEL 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE EL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN COMUNITARIA

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será igual a los días contados a partir de la firma del acta de inicio hasta el 24 de diciembre del 2025 o hasta agotar el presupuesto.
VALOR CONTRATO: \$ 310.000.000**FECHA DE INICIO:** 24/06/2025**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24/12/2025**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:** 281-282**Fecha:** 11/03/2025**REGISTRO PRESUPUESTAL: No.** 618**Fecha:** 24/06/2025**FUENTE DE FINANCIACION:** 1.2.1.0.00
MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor \$ 85.000.000

Adiciones en % 27.4

Fecha de la Adición: **25/09/2025**

Prórroga al Plazo: (meses o días)

Fecha de la Prórroga: (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo \$

Ejecución de Anticipo \$

Saldo por amortizar \$ _____

Rendimientos financieros generados: \$ _____


CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIO DE COLOMBIA	580-47-9940000928 97	24/06/2025	24/04/2026	62.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIO DE COLOMBIA	580-47-9940000928 97	24/06/2025	24/12/2026	62.000.000

Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550

PBX 2490000

E-MAIL alcaldia@roldanillo-valle.gov.cowww.roldanillo-valle.gov.co

 Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 2 DE 3
		CÓDIGO: DE-FR-33
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2025

100.3

INFORMACION ADMINISTRATIVA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO								
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas							Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos)
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	Informe adjunto. Facturas: FEL22802 \$49.290.908
	CEMENTO SACO X 50 KG	750,00	Und.	30.560	19%	5.806	22.919.748	
	GRAVA TRITURADA TM 1"	90,00	m³	96.989	19%	18.428	8.729.017	
	ARENA MEDIANA	60,00	Und.	53.782	19%	10.218	3.226.891	
	ROCA MUERTA	150,00	Und.	38.655	19%	7.345	5.798.319	
	VARILLA LISA 3/4" (No. 6)	5,00	Und.	72.045	19%	13.688	360.223	
	VARILLA CORRUGADA 9.5 MM 3/8" (No 3)	15,00	Und.	14.244	19%	2.706	213.655	
	SOLDADURA 6011 X 1/8	8,00	kg	14.566	19%	2.767	116.524	
	DISCO CORTE METAL 14"	3,00	Und.	18.851	19%	3.582	56.554	

AUTORIZACIÓN DE PAGO

En el Municipio de Roldanillo, el día 29/10/2025 el SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, el Ingeniero JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor deja constancia que en la fecha se ha cumplido oportunamente la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago parcial N° 004 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$49.290.908), equivalente a un 12.48% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 85.91%, quedando por ejecutar un 14.09% del total del contrato.

FORMA DE PAGO

El presente contrato será cancelado mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO



INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 310.000.000,00		24/06/2025	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	\$ 85.000.000,00		25/09/2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	0			
VALOR ANTICIPO	0		xx/xx/xxxx	
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		\$ 290.036.251,00		73,43%
VALOR A PAGAR		\$ 49.290.908,00		12,48%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 55.672.841,00		14,09%
SUMAS IGUALES	\$ 395.000.000,00	\$ 395.000.000,00		85,91%

Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).

Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550

PBX 2490000

E-MAIL alcaldia@roldanillo-valle.gov.cowww.roldanillo-valle.gov.co

  <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 3 DE 3
		CÓDIGO: DE-FR-33
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2025

100.3

**INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS**

El secretario de Infraestructura del municipio de Roldanillo certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del contrato N° 2025149 de 2025 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	X
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	NA	Entrada a almacén	X
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista LUIS CARLOS FERNANDEZ CASTAÑEDA, declara que: SI X / NO es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
1076634732	ARL	NA	SEPTIEMBRE	23/10/2025	\$0
	SALUD	SANITAS			\$178.000
	PENSION	PROTECCIÓN			\$227.800

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

Jorge Ramírez
JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550
PBX 2490000

E-MAIL alcaldia@roldanillo-valle.gov.co
www.roldanillo-valle.gov.co