

Fecha 2025-10-27 AA MM DD			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Administrador STRT-IDU OpenERP/Odoo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	85.64%
% EJECUTADO	87.83%
% VARIACIÓN	2.19%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto presenta un avance físico del 86, 76% y una inversión de \$ 66.263.992.279,00. A partir de la semana No. 188 se realiza el seguimiento con el PDT V7, aprobado por interventoría, el cual incluye la adición No. 3 y prórroga No. 3 suscritas el 01 de septiembre de 2025.

A la fecha se encuentran en ejecución actividades de conservación en los siguientes puentes:

- Av. de la Constitución (AK 70) por Av. Jorge Eliecer Gaitán (AC 26)
- Av. Alfredo Bateman por Av. Boyacá (central occidental)

Así mismo, se realizan las siguientes actividades especiales:

- Puente de la Av. Centenario por Av. Boyacá.
- Puente de la Av. Ciudad de Cali por Río Fucha - costado occidental
- Puente de la Av. Ciudad de Quito por Av. Ciudad de Lima – Calzada Transmilenio
- Puente Av. Callejas por Carrera 11 – muro de cerramiento
- Puente de la Av. Ciudad de Quito por Av. Ciudad de Lima (Calle 19)

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 22	Contratista	CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021
Contrato No.	IDU-1776-2021	Contrato No.	IDU-1783-2021
Valor Inicial	\$ 43.298.283.877,00	Valor Inicial	\$ 4.505.634.587,00
Total Contrato	\$ 74.880.798.730,00	Total Contrato	\$ 11.617.934.360,00
Valor Pagado	\$ 57.794.636.955,00	Valor Pagado	\$ 8.514.919.667,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	1620 días	Plazo Actualizado	1620 días
Fecha de Iniciación	2022-02-01	Fecha de Iniciación	2022-02-01
Fecha de Terminación Actual	2026-07-31	Fecha de Terminación Actual	2026-07-31
No. Empleos generados	108	No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -

