



CONSORCIO VIA DEL ORIENTE
NIT 901.529.435-0
Carrera 17 No. 93 - 09 piso 8
Tel: (5188500) 5188500
Bogotá - Colombia
luzmery.torres@ohla-colombia.com.co



Factura electrónica de venta
No. 123

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 2817927
Dirección	CR 59 # 26 - 60	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 13:01
Expedición	03/12/2024, 13:01
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	001	OBRA BASICA	3,571,437,603.09	0.00
2	002	ADMINISTRACION	892,859,400.78	0.00
3	003	UTILIDAD	178,571,880.15	33,928,657.23
4	004	ESTUDIOS Y DISEÑOS	97,614,045.00	18,546,668.55
5	010	GESTION PREDIAL	346,500.00	65,835.00
6	009	GESTION AMBIENTAL	31,427,000.00	0.00
7	008	REEMBOLSABLES GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	250,179,545.85	0.00
8	002	ADMINISTRACION	11,258,079.56	2,139,035.12
9	010	GESTION PREDIAL	92,918,875.48	0.00
10	002	ADMINISTRACION	2,322,971.89	441,364.66

Total items: 10

Valor en Letras: Quinientos dieciocho millones cuatrocientos dos mil ciento trece pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por \$ 518,402,113.04

Total Bruto	5,128,935,901.80
IVA 19%	55,121,560.56
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	4,665,655,349.32
Total a Pagar	518,402,113.04

Observaciones: 01 oct 24 al 31 oct 24 - Acta de Obra No. 36 Valor \$5.128.935.901,80
CONTRATO 1646 de 2021“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58” -Consignar a la Cta Ahorro Bco de Bogotá No.0223607334
Obra Ejecutada 12.22% Villavicencio en el Departamento del Meta - Obra Ejecutada 87.78% Guayabetal en el Departamento de Cundinamarca -Rubro:2401013-02 Registro Presupuestal: 213924/2024 Recurso: 20 - #24-02-00; 1646-2021;vhrios@invias.gov.co#\$.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074287712 aprobado en 20240703 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: edd6514c4fce23f826b1cf14e17f0d9fde71933bcd0e948c144326f7fd9d723989ccbc7d5f13efbb6334831856d8382b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2			
			VERSIÓN 1			
			PÁGINA 1 DE 1			
			FECHA 31 10 2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		PERIODO MES: 01 al 31 octubre de 2024			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.128.935.901,80			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<table><tr><th>Día/Mes/Año</th></tr><tr><td>13-nov-24</td></tr></table>	Día/Mes/Año	13-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA	FIRMA 	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: Entrega versión 0 con comunicación OHLA-CVO-4018-24
Día/Mes/Año						
13-nov-24						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	<table><tr><td>16-nov-24</td></tr></table>	16-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ		Devolución de Acta Parcial de Obra No. 36 V0, con comunicación 0573301-OHLA-1522-24 (16/11/2024). Solicitud de ajuste al formato de Control de Aportes Legales y Seguridad Social; Mantener las condiciones actualizadas del contrato para la certificación del mes de octubre del 2024; Ajustar la cuota amortización del anticipo; cantidades conciliadas de obra vía Pipral - Villavicencio - Ruta 40MTA y memorias de cálculo firmadas.	
16-nov-24						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<table><tr><td>23-nov-24</td></tr></table>	23-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA		Entrega versión 01 con comunicación OHLA-CVO-4078-24	
23-nov-24						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	<table><tr><td></td></tr></table>		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<table><tr><td></td></tr></table>		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	<table><tr><td>03-dic-24</td></tr></table>	03-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA		Versión aprobada	
03-dic-24						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	<table><tr><td>04-dic-24</td></tr></table>	04-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		Tramitada para pago	
04-dic-24						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	<table><tr><td>04-dic-24</td></tr></table>	04-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARLOS GERMAN CORZO			
04-dic-24						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	<table><tr><td></td></tr></table>		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	<table><tr><td>04 DIC 2024</td></tr></table>	04 DIC 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CARLOS ALBERTO VARGAS A.			
04 DIC 2024						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	<table><tr><td></td></tr></table>		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	<table><tr><td></td></tr></table>		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	<table><tr><td>04 DIC 2024</td></tr></table>	04 DIC 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR HUGO RIOS B.			
04 DIC 2024						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.						
ORDEN DE PAGO						
CONTRATO DE OBRA No.: 1646 DE 2021						
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES”						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE NIT. 901.529.435-0						
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, EL Ordenador del Pago: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE (Indicar el ordenador del pago)						
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 518.402.113,04 VALOR EN LETRAS: Quinientos dieciocho millones cuatrocientos dos mil ciento trece pesos con cuatro centavos M/Cte. (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)						
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.36 DEL PERIODO 01 al 31 octubre de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)						
Firma Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Matrícula profesional No.: 25202-25038 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Matrícula profesional No.: 25202-25038 CND DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITÁ Matrícula profesional No.: 25202-151946 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	Firmado digitalmente por VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA Fecha: 2024.12.05 13:57:52 -05'00'		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1646 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	<u>36</u>	<u>01 al 31 octubre de 2024</u>
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO	☐	PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>213924</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-118-51102D-2401013-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$ <u>518.402.113,04</u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
			TOTAL ACTA \$ <u>518.402.113,04</u>


GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA
Matrícula No. 25202-151946 CND


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14970209409			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9013122068				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8							
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20190813		48. Código 4112		49. Fecha inicio actividad 20190813	
50. Código 4290				51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57914424855							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 03 / 17 : 19: 39	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14970209409			
(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 1 2 2 0 6		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
Composición del Capital							
82. Nacional				0 %			
83. Nacional público				0 . 0 %			
84. Nacional privado				0 . 0 %			
85. Extranjero				1 0 0 %			
86. Extranjero público				0 . 0 %			
87. Extranjero privado				1 0 0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 9 0 8 1 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 1 2 2 0 6

8

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 0 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1	101. Número de identificación X D E 3 5 8 9 0 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 1 2 2 0 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá


14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 5 3 3 4 6 5 4 2	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 9 9 8 9 9 T
	128. Primer apellido SANCHEZ	129. Segundo apellido MURCIA	130. Primer nombre JOHAN	131. Otros nombres ORLANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 1 2 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 8 0 3 7 2 3 0 8	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 7 3 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 8 1 4			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966118553			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9005958264				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 17 93 9 P 8							
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co							
43. Código postal 110111				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	20130219	4210	20130614				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101418263642485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 36- Establecimiento Permanente							
07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad							
09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico							
14- Informante de exogena 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
18- Precios de transferencia							
26- Declaración individual precios de tran							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 05 / 09 : 46: 42	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14966118553			
				 (415)7707212489984(8020) 000001496611855 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 9 5 8 2 6		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros		1 0	
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 5		82. Nacional 0 %	
72. Número		5 2 1		7 6 2		83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 1 3 0 2 1 9		2 0 1 9 0 2 2 1		84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría		6		7 3		85. Extranjero 1 0 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 1 3 0 2 2 2		2 0 1 9 0 2 2 2		87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 2 9 6 9 5 4		2 2 9 6 9 5 4			
78. Departamento		1 1		1 1			
79. Ciudad/Municipio		4		4			
Vigencia							
80. Desde		2 0 1 3 0 2 1 9					
81. Hasta		2 0 9 4 0 2 0 5					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	7 1	2 0 1 3 1 1 2 6		-			
2	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
A-79488847		ESPAÑA		A-79488847			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS SA							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 9 5 8 2 6

4

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 1 1 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 7 1 1
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1	101. Número de identificación X D E 3 5 8 9 0 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 9 5 8 2 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá


14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 4 1 6 8 5 2 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 1 0 3 3 T
	128. Primer apellido CARRERO	129. Segundo apellido MONTAÑEZ	130. Primer nombre NICOLAS	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 6 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 2 6 2 7 8 3 2 2	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 1 5 5 7 T
	140. Primer apellido OSORIO	141. Segundo apellido SANCHEZ	142. Primer nombre YENY	143. Otros nombres PAOLA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 4 1 4			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 8 0 3 7 2 3 0 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 7 6 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 2 0 1			


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966587637				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9015294350				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO VIA DEL ORIENTE								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8 ED ECOTOWER								
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co								
43. Código postal				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2 3163421851		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20210902		48. Código		49. Fecha inicio actividad		
50. Código 1		50. Código 2		51. Código		52. Número establecimientos		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 79101442485255								
07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
57. Modo				58. CPC				
59. Anexos SI NO X								
60. No. de Folios: 0								
61. Fecha 2023 - 12 - 07 / 10 : 20: 56								
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14966587637			
				 (415)7707212489984(8020) 000001496658763 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 2 9 4 3 5 0		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 1				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 9 0 2				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 1 1 0 1 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 3 1 2 2 0 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 9 5 8 2 6	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social AGRUPACION GUINOVAR OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 3 6 2 3 5 1 1	4	1 9 7 1 5 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TORRES	MORENO	LUZ	MERY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 8 0 1				

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JOSE MARIA PEREZ LASHERAS**, identificado con Cédula de Extranjería No. 401.968 expedida en Colombia, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE** identificado con Nit. 901.529.435-0, en ejecución del Contrato de Obra No. 1646 de 2021, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pagados por la compañía durante el mes de **octubre de 2024**, correspondiente a la vinculación de Personal Contratado directamente para la Ejecución del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES".


Yo, **LUZ MERY TORRES MORENO**, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.013.623.511 y Tarjeta Profesional No. 197152-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE** identificada con Nit. 901.529.435-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), pagados por la compañía correspondiente al mes de **septiembre de 2024**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Las Entidades Promotoras de Salud correspondientes al periodo de octubre de 2024.


Dada en Bogotá, a los cinco (05) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).




JOSE MARIA PEREZ LASHERAS
Representante Legal
C.E. 401.968 Expedida en Colombia



MERY TORRES MORENO
Contador
C.C. 1.013.623.511
T.P. 197152-T

[illegible]



 Numele: EDUARD STANISLAV BELTEGHEA SULEZ
 Director de Cămin
 Matricula Profesional No. 1502242368 CAU

 Numele: ANDREI STANISLAV BELTEGHEA SULEZ
 Director de Cămin
 Matricula Profesional No. 25302 82961 CND

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529435	0	CONSORCIO VIA DEL ORIENTE	A - 200 O MAS COTIZANTES	VIA DEL ORIENTE	CARRERA 17 # 93-09	GUAYABETAL-CUNDINAMARCA	5188500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	968205702	9475106671	E	2024/10/08	2024/10/08	BANCO DE BOGOTA	\$219,281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIA DEL ORIENTE (220 Afiliados)																							\$703,868,095	\$114,407,000			\$703,868,095	\$32,321,000			\$719,599,121	\$28,485,700			\$703,868,095	\$41,062,300	\$60,098,000	\$3,005,200	\$219,281,200		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (220 Afiliados)																							\$703,868,095	\$114,407,000			\$703,868,095	\$32,321,000			\$719,599,121	\$28,485,700			\$703,868,095	\$41,062,300	\$60,098,000	\$3,005,200	\$219,281,200		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (220 Afiliados)																							\$703,868,095	\$114,407,000			\$703,868,095	\$32,321,000			\$719,599,121	\$28,485,700			\$703,868,095	\$41,062,300	\$60,098,000	\$3,005,200	\$219,281,200		
1	CC	1013601388	ACOSTA LARA JUAN SEBASTIAN																	25-14	30	\$10,710,000	\$1,820,800	EPS005	30	\$10,710,000	\$428,400	CCF24	30	\$10,710,000	\$428,400	14-7	30	\$10,710,000	0.522%	\$56,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,733,600
2	CC	1006794484	ACUÑA QUEVEDO LADI ALEXANDRA								X									230301	30	\$2,256,913	\$361,200	EPS037	30	\$2,256,913	\$90,300	CCF24	30	\$2,256,913	\$90,300	14-7	30	\$2,256,913	6.960%	\$157,100	30	\$0	\$0	Si	\$698,900
3	CC	1065567809	ALZATE CANTILLO LUIS ALFONSO								X									25-14	30	\$1,938,130	\$310,200	EPS002	30	\$1,938,130	\$77,600	CCF24	30	\$1,938,130	\$77,600	14-7	30	\$1,938,130	6.960%	\$134,900	30	\$0	\$0	Si	\$600,300
4	CC	1035830085	AMAYA VANEGAS ANDRES FELIPE																	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS010	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF24	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	6.960%	\$313,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,393,200
5	CC	1081922234	AMAYA BARRAGAN DAIR ALBERTO	X																230301	14	\$863,334	\$138,200	EPS037	14	\$863,334	\$34,600	CCF24	14	\$863,334	\$34,600	14-7	14	\$863,334	6.960%	\$60,100	14	\$0	\$0	Si	\$267,500
6	CC	1022388675	AMAYA GARZON PAOLA ANDREA										X							230201	7	\$541,261	\$86,700	EPS017	7	\$541,261	\$21,700	CCF24	7	\$541,261	\$0	14-7	7	\$541,261	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$108,400
7	CC	1022388675	AMAYA GARZON PAOLA ANDREA								X									230201	23	\$2,733,333	\$437,400	EPS017	23	\$2,733,333	\$109,400	CCF24	23	\$2,733,333	\$109,400	14-7	23	\$2,733,333	6.960%	\$190,300	23	\$0	\$0	Si	\$846,500
8	PT	5738404	ANGARITA RANGEL EDUARD LEONARDO	X																230301	14	\$863,334	\$138,200	EPS037	14	\$863,334	\$34,600	CCF24	14	\$863,334	\$34,600	14-7	14	\$863,334	6.960%	\$60,100	14	\$0	\$0	Si	\$267,500
9	CC	1072395903	ANZOLA TORRES WILMER									X								230301	1	\$64,859	\$7,800	EPS037	1	\$64,859	\$0	CCF24	1	\$64,859	\$0	14-7	1	\$64,859	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,800
10	CC	1072395903	ANZOLA TORRES WILMER								X									230301	29	\$2,267,609	\$362,900	EPS037	29	\$2,267,609	\$90,800	CCF24	29	\$2,267,609	\$90,800	14-7	29	\$2,267,609	6.960%	\$157,900	29	\$0	\$0	Si	\$702,400
11	CC	1114731626	ARAGON GOMEZ LUIS EDUARDO									X								230301	30	\$6,162,390	\$1,047,800	EPS037	30	\$6,162,390	\$246,500	CCF24	30	\$6,162,390	\$246,500	14-7	30	\$6,162,390	6.960%	\$429,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,969,800
12	CC	80526047	AREVALO CESPEDES OSCAR JAVIER									X								230201	30	\$2,668,424	\$427,000	EPS017	30	\$2,668,424	\$106,800	CCF24	30	\$2,668,424	\$106,800	14-7	30	\$2,668,424	6.960%	\$185,800	30	\$0	\$0	Si	\$826,400
13	CC	1122120612	ARISMENDI CORTES JOSE JAVIER									X								25-14	30	\$3,211,152	\$513,800	EPS017	30	\$3,211,152	\$128,500	CCF24	30	\$3,211,152	\$128,500	14-7	30	\$3,211,152	6.960%	\$223,500	30	\$0	\$0	Si	\$994,300
14	CC	1072394196	AYA CARRILLO GLORIA MERCEDES									X								230301	30	\$2,260,022	\$361,700	EPS017	30	\$2,260,022	\$90,500	CCF24	30	\$2,260,022	\$90,500	14-7	30	\$2,260,022	6.960%	\$157,300	30	\$0	\$0	Si	\$700,000
15	CC	1072395435	AYA CARRILLO YOANA									X								230301	30	\$1,894,890	\$303,200	EPS041	30	\$1,894,890	\$75,800	CCF24	30	\$1,894,890	\$75,800	14-7	30	\$1,894,890	6.960%	\$131,900	30	\$0	\$0	Si	\$586,700
16	CC	1123560144	AYALA DIAZ ANDRES ALBERTO									X								230301	30	\$1,859,185	\$297,500	EPS041	30	\$1,859,185	\$74,400	CCF24	30	\$1,859,185	\$74,400	14-7	30	\$1,859,185	6.960%	\$129,400	30	\$0	\$0	Si	\$575,700
17	CC	91467772	AYAZO LIZARAZO FREDY																	230301	30	\$4,800,000	\$768,000	EPS037	30	\$4,800,000	\$192,000	CCF24	30	\$4,800,000	\$192,000	14-7	30	\$4,800,000	6.960%	\$334,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,486,100
18	CC	1003649707	BAQUERO ORTIZ PEDRO ANDRES									X								230201	30	\$2,030,870	\$325,000	EPS017	30	\$2,030,870	\$81,300	CCF24	30	\$2,030,870	\$81,300	14-7	30	\$2,030,870	6.960%	\$141,400	30	\$0	\$0	Si	\$629,000
19	CC	1074132147	BARBOSA CASTRO ANDRES EMIRO										X							230201	2	\$190,964	\$23,000	EPS002	2	\$190,964	\$0	CCF24	2	\$190,964	\$0	14-7	2	\$190,964	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$23,000
20	CC	1074132147	BARBOSA CASTRO ANDRES EMIRO	X								X								230201	28	\$3,202,463	\$512,400	EPS002	28	\$3,202,463	\$128,100	CCF24	28	\$4,353,422	\$174,200	14-7	28	\$3,202,463	6.960%	\$222,900	28	\$0	\$0	Si	\$1,037,600
21	CC	1072395464	BARBOSA CLAVIJO JORGE ALEXANDER										X							230301	30	\$2,926,272	\$468,300	EPS041	30	\$2,926,272	\$117,100	CCF24	30	\$2,926,272	\$117,100	14-7	30	\$2,926,272	6.960%	\$203,700	30	\$0	\$0	Si	\$906,200
22	CC	73271222	BATISTA OSPINO BORIS RAFAEL												L					230301	3	\$185,000	\$29,600	EPS002	3	\$185,000	\$7,400	CCF24	3	\$185,000	\$7,400	14-7	3	\$185,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$44,400
23	CC	73271222	BATISTA OSPINO BORIS RAFAEL										X							230301	27	\$3,436,576	\$549,900	EPS002	27	\$3,436,576	\$137,500	CCF24	27	\$3,436,576	\$137,500	14-7	27	\$3,436,576	6.960%	\$239,200	27	\$0	\$0	Si	\$1,064,100
24	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA																	230301	30	\$2,875,000	\$460,000	EPS017	30	\$2,875,000	\$115,000	CCF24	30	\$2,875,000	\$115,000	14-7	30	\$2,875,000	6.960%	\$200,100	30	\$0	\$0	Si	\$890,100
25	CC	1109842275	BENITEZ ORTIZ JULIO CESAR									X								231001	30	\$3,719,457	\$595,200	EPS002	30	\$3,719,457	\$148,800	CCF24	30	\$3,719,457	\$148,800	14-7	30	\$3,719,457	6.960%	\$258,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,151,700
26	CC	9994107	BETANCUR SANCHEZ LUIS ALFONSO												L					231001	3	\$200,000	\$32,000	EPS037	3	\$200,000	\$8,000	CCF24	3	\$200,000	\$8,000	14-7	3	\$200,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$48,000

27	CC	9994107	BETANCUR SANCHEZ LUIS ALFONSO							X										231001	27	\$2,206,521	\$353,100	EPS037	27	\$2,206,521	\$88,300	CCF24	27	\$2,206,521	\$88,300	14-7	27	\$2,206,521	6.960%	\$153,600	27	\$0	\$0	Si	\$683,300
28	CC	1006798796	BLANCO ORTEGA JUAN FELIPE							X										230301	30	\$2,051,119	\$328,200	CCFC55	30	\$2,051,119	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,119	\$82,100	14-7	30	\$2,051,119	6.960%	\$142,800	30	\$0	\$0	Si	\$635,200
29	CC	1000520747	BOBADILLA VARELA ESTEBAN DAVID							X										230301	30	\$2,874,913	\$460,000	EPS017	30	\$2,874,913	\$115,000	CCF24	30	\$2,874,913	\$115,000	14-7	30	\$2,874,913	6.960%	\$200,100	30	\$0	\$0	Si	\$890,100
30	CC	1006827472	BOBADILLA REY GIOVANNY ANDRES							X										230301	30	\$2,450,348	\$392,100	EPS041	30	\$2,450,348	\$98,100	CCF24	30	\$2,450,348	\$98,100	14-7	30	\$2,450,348	6.960%	\$170,600	30	\$0	\$0	Si	\$758,900
31	CC	1052960690	BOHORQUEZ YARGAS ARNOBIS ANTONIO	X																230201	14	\$630,000	\$100,800	EPS037	14	\$630,000	\$25,200	CCF24	14	\$630,000	\$25,200	14-7	14	\$630,000	6.960%	\$43,900	14	\$0	\$0	Si	\$195,100
32	CC	1121873602	BOHORQUEZ PEREZ JOSE ANDRES								X									25-14	2	\$106,667	\$17,100	EPS005	2	\$106,667	\$4,300	CCF24	2	\$106,667	\$0	14-7	2	\$106,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$21,400
33	CC	1121873602	BOHORQUEZ PEREZ JOSE ANDRES							X										25-14	28	\$2,288,115	\$366,100	EPS005	28	\$2,288,115	\$91,600	CCF24	28	\$2,288,115	\$91,600	14-7	28	\$2,288,115	6.960%	\$159,300	28	\$0	\$0	Si	\$708,600
34	CC	79909738	BONILLA LOPEZ EDUIN ENRIQUE	X																231001	30	\$10,250,000	\$1,742,600	EPS008	30	\$10,250,000	\$1,281,300	CCF24	30	\$20,329,167	\$813,200	14-7	30	\$10,250,000	0.522%	\$53,600	30	\$20,329,167	\$1,016,500	No	\$4,907,200
35	CC	1000726737	BORDA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	X																230301	15	\$675,000	\$108,000	EPS002	15	\$675,000	\$27,000	CCF24	15	\$675,000	\$27,000	14-7	15	\$675,000	6.960%	\$47,000	15	\$0	\$0	Si	\$209,000
36	CC	1098759099	BUENO GOMEZ HEIDY THAILIN																	230301	30	\$3,800,000	\$608,000	EPS002	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF24	30	\$3,800,000	\$152,000	14-7	30	\$3,800,000	6.960%	\$264,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,176,500
37	CC	1101598516	BUENO GOMEZ MARY ALEJANDRA								L									230301	3	\$300,000	\$48,000	EPS005	3	\$300,000	\$12,000	CCF24	3	\$300,000	\$12,000	14-7	3	\$300,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$72,000
38	CC	1101598516	BUENO GOMEZ MARY ALEJANDRA																	230301	27	\$2,700,000	\$432,000	EPS005	27	\$2,700,000	\$108,000	CCF24	27	\$2,700,000	\$108,000	14-7	27	\$2,700,000	6.960%	\$188,000	27	\$0	\$0	Si	\$836,000
39	CC	1013626210	BUSTAMANTE SANCHEZ WILLIAM DAVID	X																230301	15	\$2,750,000	\$440,000	EPS005	15	\$2,750,000	\$110,000	CCF24	15	\$3,429,861	\$137,200	14-7	15	\$2,750,000	6.960%	\$191,400	15	\$0	\$0	Si	\$878,600
40	CC	1007464422	CABRERA GAVIS ANDRES FELIPE							X										230301	30	\$2,026,468	\$324,300	EPS005	30	\$2,026,468	\$81,100	CCF24	30	\$2,026,468	\$81,100	14-7	30	\$2,026,468	6.960%	\$141,100	30	\$0	\$0	Si	\$627,600
41	CC	1072395415	CAGUA ACOSTA YINA LORENA							X										230301	30	\$2,071,521	\$331,500	EPS017	30	\$2,071,521	\$82,900	CCF24	30	\$2,071,521	\$82,900	14-7	30	\$2,071,521	6.960%	\$144,200	30	\$0	\$0	Si	\$641,500
42	CC	1006822143	CARDENAS ACOSTA BRAHYAM GIOVANNY							X										230201	30	\$2,323,760	\$371,900	CCFC55	30	\$2,323,760	\$93,000	CCF24	30	\$2,323,760	\$93,000	14-7	30	\$2,323,760	6.960%	\$161,800	30	\$0	\$0	Si	\$719,700
43	CC	1072395913	CARRILLO BAQUERO DIEGO ANDRES	X																230301	15	\$675,000	\$108,000	EPS037	15	\$675,000	\$27,000	CCF24	15	\$675,000	\$27,000	14-7	15	\$675,000	6.960%	\$47,000	15	\$0	\$0	Si	\$209,000
44	CC	1006775201	CARRILLO VEGA MARLON YAIR							X										230301	30	\$3,022,304	\$483,600	CCFC55	30	\$3,022,304	\$120,900	CCF24	30	\$3,022,304	\$120,900	14-7	30	\$3,022,304	6.960%	\$210,400	30	\$0	\$0	Si	\$935,800
45	CC	1071303178	CARRILLO CLAVIJO PEDRO NEL							X										230301	30	\$4,046,195	\$647,400	EPS037	30	\$4,046,195	\$161,900	CCF24	30	\$4,046,195	\$161,900	14-7	30	\$4,046,195	6.960%	\$281,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,252,900
46	CC	79707396	CASAS GARCIA HERNANDO								L									230301	3	\$1,050,000	\$178,600	EPS005	3	\$1,050,000	\$131,300	CCF24	3	\$1,050,000	\$42,000	14-7	3	\$1,050,000	0.000%	\$0	3	\$1,050,000	\$52,500	No	\$404,400
47	CC	79707396	CASAS GARCIA HERNANDO																	230301	27	\$10,780,000	\$1,832,600	EPS005	27	\$10,780,000	\$1,347,500	CCF24	27	\$10,780,000	\$431,200	14-7	27	\$10,780,000	0.522%	\$56,300	27	\$10,780,000	\$539,000	No	\$4,206,600
48	CC	1003649833	CASTRO BAQUERO ANDRES FELIPE	X																230301	8	\$360,000	\$57,600	EPS017	8	\$360,000	\$14,400	CCF24	8	\$360,000	\$14,400	14-7	8	\$360,000	6.960%	\$25,100	8	\$0	\$0	Si	\$111,500
49	CC	1121961407	CASTRO AGUDELO EDWARD ALEXANDER							X										230301	30	\$2,245,109	\$359,300	EPS002	30	\$2,245,109	\$89,900	CCF24	30	\$2,245,109	\$89,900	14-7	30	\$2,245,109	6.960%	\$156,300	30	\$0	\$0	Si	\$695,400
50	CC	1121914569	CASTRO DIAZ JESUS ALBERTO							X										230301	30	\$2,860,325	\$457,700	EPS002	30	\$2,860,325	\$114,500	CCF24	30	\$2,860,325	\$114,500	14-7	30	\$2,860,325	6.960%	\$199,100	30	\$0	\$0	Si	\$885,800
51	CC	1121960407	CASTRO RUIZ JHOAN SEBASTIAN							X										230301	30	\$2,286,195	\$365,800	EPS041	30	\$2,286,195	\$91,500	CCF24	30	\$2,286,195	\$91,500	14-7	30	\$2,286,195	6.960%	\$159,200	30	\$0	\$0	Si	\$708,000
52	CC	1005437852	CASTRO DIAZ JUAN SEBASTIAN							X										230301	30	\$2,799,131	\$447,900	EPS005	30	\$2,799,131	\$112,000	CCF24	30	\$2,799,131	\$112,000	14-7	30	\$2,799,131	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,800
53	CC	1007426500	CASTRO MORALES MARIA FERNANDA																	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS002	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-7	30	\$1,700,000	0.522%	\$8,900	30	\$0	\$0	Si	\$416,900
54	CC	20855745	CASTRO AGUDELO MARTHA LUCIA							X										230301	30	\$2,159,413	\$345,600	EPS017	30	\$2,159,413	\$86,400	CCF24	30	\$2,159,413	\$86,400	14-7	30	\$2,159,413	6.960%	\$150,300	30	\$0	\$0	Si	\$668,700
55	CC	1072394477	CASTRO HERNANDEZ YERLLY JOHANA							X										230301	30	\$2,184,846	\$349,600	EPS002	30	\$2,184,846	\$87,400	CCF24	30	\$2,184,846	\$87,400	14-7	30	\$2,184,846	6.960%	\$152,100	30	\$0	\$0	Si	\$676,500
56	CC	1193146341	CHACON REY JONATHAN DAVID							X										230301	30	\$2,683,858	\$429,500	EPS002	30	\$2,683,858	\$107,400	CCF24	30	\$2,683,858	\$107,400	14-7	30	\$2,683,858	6.960%	\$186,800	30	\$0	\$0	Si	\$831,100
57	CC	1072395269	CHING SALAMANCA LEYDI NATALIA	X						X										230301	17	\$1,676,341	\$268,300	EPS037	17	\$1,676,341	\$67,100	CCF24	17	\$2,529,110	\$101,200	14-7	17	\$1,676,341	6.960%	\$116,700	17	\$0	\$0	Si	\$553,300
58	CC	112920785	CHINGATE MORALES DUBER SANTIAGO							X										230301	30	\$2,312,315	\$370,000	EPS002	30	\$2,312,315	\$92,500	CCF24	30	\$2,312,315	\$92,500	14-7	30	\$2,312,315	6.960%	\$161,000	30	\$0	\$0	Si	\$716,000
59	CC	1121834236	CHINGATE MORALES EDILMA JOHANA							X										25-14	30	\$2,003,695	\$320,600	EPS002	30	\$2,003,695	\$80,200	CCF24	30	\$2,003,695	\$80,200	14-7	30	\$2,003,695	6.960%	\$139,500	30	\$0	\$0	Si	\$620,500
60	CC	1003649645	CIFUENTES GUEVARA ALEX ALBEIRO								L									230301	1	\$53,333	\$8,600	EPS017	1	\$53,333	\$2,200	CCF24	1	\$53,333	\$2,200	14-7	1	\$53,333	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,000

61	CC	1003649645	CIFUENTES GUEVARA ALEX ALBEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----	----	------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página 4 de 10

128	CC	1096951053	MARROQUIN RAMIREZ JOSE ANDREY									L					230301	5	\$708,333	\$113,400	EPS005	5	\$708,333	\$28,400	CCF24	5	\$708,333	\$28,400	14-7	5	\$708,333	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$170,200
129	CC	1096951053	MARROQUIN RAMIREZ JOSE ANDREY														230301	21	\$2,975,000	\$476,000	EPS005	21	\$2,975,000	\$119,000	CCF24	21	\$2,975,000	\$119,000	14-7	21	\$2,975,000	6.960%	\$207,100	21	\$0	\$0	Si	\$921,100
130	CC	1144047737	MARTINEZ GIRALDO JHORTS ALEJANDRO									L					231001	3	\$450,000	\$72,000	EPS037	3	\$450,000	\$18,000	CCF24	3	\$450,000	\$18,000	14-7	3	\$450,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$108,000
131	CC	1144047737	MARTINEZ GIRALDO JHORTS ALEJANDRO														231001	27	\$4,050,000	\$648,000	EPS037	27	\$4,050,000	\$162,000	CCF24	27	\$4,050,000	\$162,000	14-7	27	\$4,050,000	6.960%	\$281,900	27	\$0	\$0	Si	\$1,253,900
132	CC	1045424150	MARTINEZ VALENCIA JORGE DAVID							X							230301	30	\$4,008,695	\$641,400	EPS037	30	\$4,008,695	\$160,400	CCF24	30	\$4,008,695	\$160,400	14-7	30	\$4,008,695	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,300
133	CC	1090367991	MARTINEZ MACHADO ZULEIMA ELIANA									L					230201	3	\$600,000	\$102,000	EPS010	3	\$600,000	\$24,000	CCF24	3	\$600,000	\$24,000	14-7	3	\$600,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$150,000
134	CC	1090367991	MARTINEZ MACHADO ZULEIMA ELIANA														230201	27	\$5,400,000	\$918,000	EPS010	27	\$5,400,000	\$216,000	CCF24	27	\$5,400,000	\$216,000	14-7	27	\$5,400,000	6.960%	\$375,900	27	\$0	\$0	Si	\$1,725,900
135	CC	1018511209	MARULANDA QUINTERO LINA DANIELA														230301	30	\$2,732,000	\$437,200	EPS005	30	\$2,732,000	\$109,300	CCF24	30	\$2,732,000	\$109,300	14-7	30	\$2,732,000	6.960%	\$190,200	30	\$0	\$0	Si	\$846,000
136	CC	1121948804	MENDEZ MARTINEZ LADY VANESSA														25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,100
137	CC	1070816233	MENDOZA ROMERO DIVIER ENRIQUE							X							230301	30	\$3,382,283	\$541,200	EPS002	30	\$3,382,283	\$135,300	CCF24	30	\$3,382,283	\$135,300	14-7	30	\$3,382,283	6.960%	\$235,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,047,300
138	CC	1129513401	MENDOZA BATISTA YOHAN ENRIQUE							X							230201	30	\$3,832,609	\$613,300	EPS037	30	\$3,832,609	\$153,400	CCF24	30	\$3,832,609	\$153,400	14-7	30	\$3,832,609	6.960%	\$266,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,186,900
139	CC	93292876	MESA PALACIO LEONEL									L					230301	3	\$273,200	\$43,800	EPS037	3	\$273,200	\$11,000	CCF24	3	\$273,200	\$11,000	14-7	3	\$273,200	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$65,800
140	CC	93292876	MESA PALACIO LEONEL								X						230301	3	\$332,889	\$40,000	EPS037	3	\$332,889	\$0	CCF24	3	\$332,889	\$0	14-7	3	\$332,889	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$40,000
141	CC	93292876	MESA PALACIO LEONEL							X							230301	24	\$3,308,096	\$529,300	EPS037	24	\$3,308,096	\$132,400	CCF24	24	\$3,308,096	\$132,400	14-7	24	\$3,308,096	6.960%	\$230,300	24	\$0	\$0	Si	\$1,024,400
142	CC	1064707663	MISAT PEREZ OLIVER EDUARDO	X													230301	8	\$360,000	\$57,600	EPS037	8	\$360,000	\$14,400	CCF24	8	\$360,000	\$14,400	14-7	8	\$360,000	6.960%	\$25,100	8	\$0	\$0	Si	\$111,500
143	CC	11806098	MOSQUERA CORDOBA WILMAR							X							25-14	30	\$4,228,661	\$676,600	EPS037	30	\$4,228,661	\$169,200	CCF24	30	\$4,228,661	\$169,200	14-7	30	\$4,228,661	6.960%	\$294,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,309,400
144	CC	1126704658	MUÑOZ HERRERA GERMAN ANDRES							X							230301	30	\$2,840,108	\$454,500	EPS037	30	\$2,840,108	\$113,700	CCF24	30	\$2,840,108	\$113,700	14-7	30	\$2,840,108	6.960%	\$197,700	30	\$0	\$0	Si	\$879,600
145	CC	1122131787	MUÑOZ REYES JOHAN MANUEL							X							230301	30	\$1,961,903	\$314,000	EPS002	30	\$1,961,903	\$78,500	CCF24	30	\$1,961,903	\$78,500	14-7	30	\$1,961,903	6.960%	\$136,600	30	\$0	\$0	Si	\$607,600
146	CC	1020404785	MURCIA LONDOÑO JUAN FELIPE									L					230201	3	\$650,000	\$110,600	EPS010	3	\$650,000	\$26,000	CCF24	3	\$650,000	\$26,000	14-7	3	\$650,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$162,600
147	CC	1020404785	MURCIA LONDOÑO JUAN FELIPE														230201	27	\$5,850,000	\$994,600	EPS010	27	\$5,850,000	\$234,000	CCF24	27	\$5,850,000	\$234,000	14-7	27	\$5,850,000	0.522%	\$30,600	27	\$0	\$0	Si	\$1,493,200
148	CC	1051185344	MURCIA ORTIZ JUAN CARLOS							X							230301	30	\$2,666,195	\$426,600	EPS017	30	\$2,666,195	\$106,700	CCF24	30	\$2,666,195	\$106,700	14-7	30	\$2,666,195	6.960%	\$185,600	30	\$0	\$0	Si	\$825,600
149	CC	1122509071	NAVARRO CASTILLO ANDRES FELIPE							X							230301	30	\$2,589,652	\$414,400	CCFC55	30	\$2,589,652	\$103,600	CCF24	30	\$2,589,652	\$103,600	14-7	30	\$2,589,652	6.960%	\$180,300	30	\$0	\$0	Si	\$801,900
150	CC	1006856574	NAVARRO REY DUMAR ESNEIDER							X							230301	30	\$2,776,305	\$444,300	EPSC34	30	\$2,776,305	\$111,100	CCF24	30	\$2,776,305	\$111,100	14-7	30	\$2,776,305	6.960%	\$193,300	30	\$0	\$0	Si	\$859,800
151	CC	3142669	NAVARRO ROJAS RAMIRO							X							230201	30	\$2,517,007	\$402,800	EPS005	30	\$2,517,007	\$100,700	CCF24	30	\$2,517,007	\$100,700	14-7	30	\$2,517,007	6.960%	\$175,200	30	\$0	\$0	Si	\$779,400
152	CC	78743394	NORIEGA FERNANDEZ EDWIN DARIO									L					25-14	3	\$185,000	\$29,600	EPS002	3	\$185,000	\$7,400	CCF24	3	\$185,000	\$7,400	14-7	3	\$185,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$44,400
153	CC	78743394	NORIEGA FERNANDEZ EDWIN DARIO							X							25-14	27	\$3,352,119	\$536,400	EPS002	27	\$3,352,119	\$134,100	CCF24	27	\$3,352,119	\$134,100	14-7	27	\$3,352,119	6.960%	\$233,400	27	\$0	\$0	Si	\$1,038,000
154	CC	1012336683	NOVOA CASTRO JAVIER ANDRES							X							230301	30	\$1,983,913	\$317,500	EPS017	30	\$1,983,913	\$79,400	CCF24	30	\$1,983,913	\$79,400	14-7	30	\$1,983,913	6.960%	\$138,100	30	\$0	\$0	Si	\$614,400
155	CC	1094978692	ÑATE MORA JUAN BAUTISTA								X						230201	3	\$194,351	\$31,100	EPS018	3	\$194,351	\$7,800	CCF24	3	\$194,351	\$0	14-7	3	\$194,351	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$38,900
156	CC	1094978692	ÑATE MORA JUAN BAUTISTA								X						230201	15	\$926,561	\$148,300	EPS018	15	\$926,561	\$37,100	CCF24	15	\$926,561	\$0	14-7	15	\$926,561	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$185,400
157	CC	1094978692	ÑATE MORA JUAN BAUTISTA							X							230201	12	\$1,476,087	\$236,200	EPS018	12	\$1,476,087	\$59,100	CCF24	12	\$1,476,087	\$59,100	14-7	12	\$1,476,087	6.960%	\$102,800	12	\$0	\$0	Si	\$457,200
158	CC	20856132	ORDUZ CARRILLO GLORIA MAYERLI							X							230301	30	\$1,434,239	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,239	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,239	\$57,400	14-7	30	\$1,434,239	6.960%	\$99,900	30	\$0	\$0	Si	\$444,200
159	CC	20855685	OROZCO HURTADO ADRIANA							X							25-14	30	\$2,260,022	\$361,700	EPS037	30	\$2,260,022	\$90,500	CCF24	30	\$2,260,022	\$90,500	14-7	30	\$2,260,022	6.960%	\$157,300	30	\$0	\$0	Si	\$700,000
160	CC	1097404401	OROZCO GARCIA GEMAY ANDRES									L					230301	3	\$300,000	\$48,000	EPS010	3	\$300,000	\$12,000	CCF24	3	\$300,000	\$12,000	14-7	3	\$300,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$72,000
161	CC	1097404401	OROZCO GARCIA GEMAY ANDRES							X							230301	27	\$4,860,652	\$777,800	EPS010	27	\$4,860,652	\$194,500	CCF24	27	\$4,860,652	\$194,500	14-7	27	\$4,860,652	6.960%	\$338,400	27	\$0	\$0	Si	\$1,505,200

162	CC	1003649568	ORTIZ QUEVEDO CAMILO ANTONIO						X							23030 1	1	\$62,712	\$7,600	EPS017	1	\$62,712	\$0	CCF24	1	\$62,712	\$0	14-7	1	\$62,712	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,600
163	CC	1003649568	ORTIZ QUEVEDO CAMILO ANTONIO							L						23030 1	2	\$90,000	\$14,400	EPS017	2	\$90,000	\$3,600	CCF24	2	\$90,000	\$3,600	14-7	2	\$90,000	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$21,600
164	CC	1003649568	ORTIZ QUEVEDO CAMILO ANTONIO						X							23030 1	27	\$1,705,109	\$272,900	EPS017	27	\$1,705,109	\$68,300	CCF24	27	\$1,705,109	\$68,300	14-7	27	\$1,705,109	6.960%	\$118,700	27	\$0	\$0	Si	\$528,200
165	CC	1234789114	ORTIZ VELASQUEZ CRISTIAN RICARDO						X							23030 1	30	\$2,255,087	\$360,900	EPS002	30	\$2,255,087	\$90,300	CCF24	30	\$2,255,087	\$90,300	14-7	30	\$2,255,087	6.960%	\$157,000	30	\$0	\$0	Si	\$698,500
166	CC	1072395971	ORTIZ CASTAÑEDA JOSE ARMANDO						X							23030 1	30	\$2,880,000	\$460,800	EPS017	30	\$2,880,000	\$115,200	CCF24	30	\$2,880,000	\$115,200	14-7	30	\$2,880,000	6.960%	\$200,500	30	\$0	\$0	Si	\$891,700
167	CC	20855556	ORTIZ MADERO LUZ MERY						X							23100 1	30	\$2,032,239	\$325,200	EPS017	30	\$2,032,239	\$81,300	CCF24	30	\$2,032,239	\$81,300	14-7	30	\$2,032,239	6.960%	\$141,500	30	\$0	\$0	Si	\$629,300
168	CC	1022938878	ORTIZ BELTRAN YURY	X					X							25-14	5	\$644,254	\$103,100	EPS041	5	\$644,254	\$25,800	CCF24	5	\$2,195,234	\$87,900	14-7	5	\$644,254	6.960%	\$44,900	5	\$0	\$0	Si	\$261,700
169	CC	1039692659	OSORIO RAMIREZ CENAIDA YOLIMA								L					25-14	3	\$480,000	\$76,800	EPS037	3	\$480,000	\$19,200	CCF24	3	\$480,000	\$19,200	14-7	3	\$480,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$115,200
170	CC	1039692659	OSORIO RAMIREZ CENAIDA YOLIMA													25-14	27	\$4,320,000	\$691,200	EPS037	27	\$4,320,000	\$172,800	CCF24	27	\$4,320,000	\$172,800	14-7	27	\$4,320,000	0.522%	\$22,600	27	\$0	\$0	Si	\$1,059,400
171	CC	1108928525	OSPINA MOLINA OSCAR EDUARDO						X							23030 1	30	\$4,590,897	\$734,600	EPS037	30	\$4,590,897	\$183,700	CCF24	30	\$4,590,897	\$183,700	14-7	30	\$4,590,897	6.960%	\$319,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,421,600
172	CC	1003649709	PABON GOMEZ ALISSON LEONELA						X							23030 1	30	\$2,247,870	\$359,700	EPS017	30	\$2,247,870	\$90,000	CCF24	30	\$2,247,870	\$90,000	14-7	30	\$2,247,870	6.960%	\$156,500	30	\$0	\$0	Si	\$696,200
173	CC	1072349954	PABON CASTRO JOSE EDILBERTO						X							23020 1	30	\$2,849,673	\$456,000	EPS002	30	\$2,849,673	\$114,000	CCF24	30	\$2,849,673	\$114,000	14-7	30	\$2,849,673	6.960%	\$198,400	30	\$0	\$0	Si	\$882,400
174	CC	40431096	PARDO CLAVIJO ALBILIA						X							25-14	30	\$2,215,087	\$354,500	EPS037	30	\$2,215,087	\$88,700	CCF24	30	\$2,215,087	\$88,700	14-7	30	\$2,215,087	6.960%	\$154,200	30	\$0	\$0	Si	\$686,100
175	CC	1121910181	PARRADO GONZALEZ JONATAN ALEXANDER						X							23030 1	30	\$2,190,815	\$350,600	EPS008	30	\$2,190,815	\$87,700	CCF24	30	\$2,190,815	\$87,700	14-7	30	\$2,190,815	6.960%	\$152,500	30	\$0	\$0	Si	\$678,500
176	CC	1006736582	PARRADO CRUZ NESTOR FERNEY	X												23030 1	8	\$360,000	\$57,600	EPS005	8	\$360,000	\$14,400	CCF24	8	\$360,000	\$14,400	14-7	8	\$360,000	6.960%	\$25,100	8	\$0	\$0	Si	\$111,500
177	CC	35354896	PARRADO LADINO SANDRA MILENA						X							23020 1	3	\$250,000	\$30,000	EPS017	3	\$250,000	\$0	CCF24	3	\$250,000	\$0	14-7	3	\$250,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$30,000
178	CC	35354896	PARRADO LADINO SANDRA MILENA								L					23020 1	3	\$250,000	\$40,000	EPS017	3	\$250,000	\$10,000	CCF24	3	\$250,000	\$10,000	14-7	3	\$250,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$60,000
179	CC	35354896	PARRADO LADINO SANDRA MILENA													23020 1	24	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	24	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	24	\$2,000,000	\$80,000	14-7	24	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	24	\$0	\$0	Si	\$619,200
180	CC	1122649456	PATINO CASTAÑEDA PAOLA ESTEFANNIA						X							23030 1	30	\$2,112,782	\$338,100	EPS017	30	\$2,112,782	\$84,600	CCF24	30	\$2,112,782	\$84,600	14-7	30	\$2,112,782	6.960%	\$147,100	30	\$0	\$0	Si	\$654,400
181	CC	80029543	PEDRAZA GARCIA JHON FREDY													23090 1	30	\$9,500,000	\$1,615,000	EPS037	30	\$9,500,000	\$380,000	CCF24	30	\$9,500,000	\$380,000	14-7	30	\$9,500,000	0.522%	\$49,600	30	\$0	\$0	Si	\$2,424,600
182	CC	1072394004	PEDRAZA PARDO MILLER ANTONIO						X							23020 1	30	\$2,518,261	\$403,000	EPS005	30	\$2,518,261	\$100,800	CCF24	30	\$2,518,261	\$100,800	14-7	30	\$2,518,261	6.960%	\$175,300	30	\$0	\$0	Si	\$779,900
183	CC	1121952811	PEREZ VILLARRAGA NICOLAS													25-14	30	\$2,875,000	\$460,000	EPS037	30	\$2,875,000	\$115,000	CCF24	30	\$2,875,000	\$115,000	14-7	30	\$2,875,000	6.960%	\$200,100	30	\$0	\$0	Si	\$890,100
184	CC	52348621	PESELLIN GARCIA JOHANA													25-14	30	\$7,813,520	\$1,328,400	EPS017	30	\$7,813,520	\$312,600	CCF24	30	\$7,813,520	\$312,600	14-7	30	\$7,813,520	6.960%	\$543,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,497,500
185	CC	1100695503	PORTACIO MORELO DIEGO ANDRES						X							23030 1	30	\$3,314,262	\$530,300	EPS017	30	\$3,314,262	\$132,600	CCF24	30	\$3,314,262	\$132,600	14-7	30	\$3,314,262	6.960%	\$230,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,026,200
186	CC	89002113	POSADA RAMIREZ ALEXANDER	X												25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS010	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,745,833	\$149,900	14-7	30	\$3,000,000	0.522%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$765,600
187	CC	1121936219	POVEDA PULIDO EDWIN CAMILO						X							23030 1	30	\$3,253,697	\$520,600	EPS002	30	\$3,253,697	\$130,200	CCF24	30	\$3,253,697	\$130,200	14-7	30	\$3,253,697	6.960%	\$226,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,007,500
188	CC	5226286	PRECIADO PRECIADO CESAR RENE								L					23030 1	3	\$185,000	\$29,600	EPS017	3	\$185,000	\$7,400	CCF24	3	\$185,000	\$7,400	14-7	3	\$185,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$44,400
189	CC	5226286	PRECIADO PRECIADO CESAR RENE	X					X							23030 1	6	\$937,065	\$150,000	EPS017	6	\$937,065	\$37,500	CCF24	6	\$1,096,734	\$43,900	14-7	6	\$937,065	6.960%	\$65,300	6	\$0	\$0	Si	\$296,700
190	CC	1094966627	PULIDO CASTRO WILSON ENRIQUE						X							23030 1	30	\$5,541,152	\$942,200	EPS017	30	\$5,541,152	\$221,700	CCF24	30	\$5,541,152	\$221,700	14-7	30	\$5,541,152	6.960%	\$385,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,771,300
191	CC	20855851	QUEVEDO PEREZ ALBA LIRIA						X							23030 1	30	\$2,117,021	\$338,800	EPS017	30	\$2,117,021	\$84,700	CCF24	30	\$2,117,021	\$84,700	14-7	30	\$2,117,021	6.960%	\$147,400	30	\$0	\$0	Si	\$655,600
192	CC	1121947817	QUEVEDO CLAVIJO BRENDA LORENA						X							23030 1	30	\$2,131,717	\$341,100	EPS005	30	\$2,131,717	\$85,300	CCF24	30	\$2,131,717	\$85,300	14-7	30	\$2,131,717	6.960%	\$148,400	30	\$0	\$0	Si	\$660,100
193	CC	1072718454	QUEVEDO LEAL EFRAIN ULISES	X					X							23030 1	21	\$2,163,043	\$346,100	EPS017	21	\$2,163,043	\$86,600	CCF24	21	\$2,163,043	\$86,600	14-7	21	\$2,163,043	6.960%	\$150,600	21	\$0	\$0	Si	\$669,900
194	CC	1121922000	QUEVEDO CHARRY JOHN JAIRO						X							23020 1	30	\$1,939,891	\$310,400	EPS037	30	\$1,939,891	\$77,600	CCF24	30	\$1,939,891	\$77,600	14-7	30	\$1,939,891	6.960%	\$135,100	30	\$0	\$0	Si	\$600,700
195	CC	3142717	QUEVEDO CASTRO JOSE GENALDO						X							25-14	30	\$2,980,434	\$476,900	EPS017	30	\$2,980,434	\$119,300	CCF24	30	\$2,980,434	\$119,300	14-7	30	\$2,980,434	6.960%	\$207,500	30	\$0	\$0	Si	\$923,000
196	CC	75034899	QUINTERO TAMAYO YON MARIO								L					23030 1	3	\$325,000	\$52,000	MIN002	3	\$325,000	\$13,000	CCF24	3	\$325,000	\$13,000	14-7	3	\$325,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$78,000
197	CC	75034899	QUINTERO TAMAYO YON MARIO													23030 1	27	\$2,925,000	\$468,000	MIN002	27	\$2,925,000	\$117,000	CCF24	27	\$2,925,000	\$117,000	14-7	27	\$2,925,000	6.960%	\$203,600	27	\$0	\$0	Si	\$905,600

Página 7 de 10

233	CC	1003649786	ROMERO MACIAS EDWIN FERNANDO							X												23020 1	29	\$3,305,268	\$528,900	EPS002	29	\$3,305,268	\$132,300	CCF24	29	\$3,305,268	\$132,300	14-7	29	\$3,305,268	6.960%	\$230,100	29	\$0	\$0	Si	\$1,023,600
234	CC	1234788092	ROMERO CANCELADA JOSE DAVID							X												23030 1	30	\$3,838,349	\$614,200	CCFC5 5	30	\$3,838,349	\$153,600	CCF24	30	\$3,838,349	\$153,600	14-7	30	\$3,838,349	6.960%	\$267,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,188,600
235	CC	1121931593	RUBIANO ORTIZ LEIDI TATIANA							X												23030 1	1	\$63,361	\$7,700	EPS018	1	\$63,361	\$0	CCF24	1	\$63,361	\$0	14-7	1	\$63,361	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,700
236	CC	1121931593	RUBIANO ORTIZ LEIDI TATIANA							X												23030 1	29	\$1,942,181	\$310,800	EPS018	29	\$1,942,181	\$77,700	CCF24	29	\$1,942,181	\$77,700	14-7	29	\$1,942,181	6.960%	\$135,200	29	\$0	\$0	Si	\$601,400
237	CC	79630175	RUBIANO GUIO PABLO EMILIO							X												23030 1	30	\$2,377,174	\$380,400	EPS002	30	\$2,377,174	\$95,100	CCF24	30	\$2,377,174	\$95,100	14-7	30	\$2,377,174	6.960%	\$165,500	30	\$0	\$0	Si	\$736,100
238	CC	1121883782	SABOGAL BARBOSA GABRIEL OCTAVIO							X												23030 1	30	\$5,214,558	\$886,600	EPS005	30	\$5,214,558	\$208,600	CCF24	30	\$5,214,558	\$208,600	14-7	30	\$5,214,558	6.960%	\$363,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,666,800
239	CC	1003649854	SABOGAL SABOGAL JUAN CAMILO							X												23030 1	1	\$62,032	\$7,500	EPS017	1	\$62,032	\$0	CCF24	1	\$62,032	\$0	14-7	1	\$62,032	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,500
240	CC	1003649854	SABOGAL SABOGAL JUAN CAMILO							X												23030 1	29	\$2,127,326	\$340,400	EPS017	29	\$2,127,326	\$85,100	CCF24	29	\$2,127,326	\$85,100	14-7	29	\$2,127,326	6.960%	\$148,100	29	\$0	\$0	Si	\$658,700
241	CC	1072395610	SABOGAL CLAVIJO YEIMY CAROLINA							X												23100 1	30	\$4,727,000	\$756,400	EPS017	30	\$4,727,000	\$189,100	CCF24	30	\$4,727,000	\$189,100	14-7	30	\$4,727,000	6.960%	\$329,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,463,600
242	CC	20856010	SALAMANCA MENDEZ LUCERO								X											23030 1	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	3	\$130,000	\$0	14-7	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$26,000
243	CC	20856010	SALAMANCA MENDEZ LUCERO							X												23030 1	27	\$1,594,195	\$255,100	EPS017	27	\$1,594,195	\$63,800	CCF24	27	\$1,594,195	\$63,800	14-7	27	\$1,594,195	6.960%	\$111,000	27	\$0	\$0	Si	\$493,700
244	CC	86086588	SALAZAR MORALES JOSE WALTER							X												25-14	30	\$4,002,975	\$640,500	CCFC5 5	30	\$4,002,975	\$160,200	CCF24	30	\$4,002,975	\$160,200	14-7	30	\$4,002,975	6.960%	\$278,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,239,600
245	CC	80472424	SANDOVAL GOMEZ EDUARDO							X												23100 1	30	\$4,491,848	\$718,700	EPS005	30	\$4,491,848	\$179,700	CCF24	30	\$4,491,848	\$179,700	14-7	30	\$4,491,848	6.960%	\$312,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,390,800
246	CC	1121965132	SANTAFE GUTIERREZ JOSE DAVID							X												25-14	30	\$1,746,195	\$279,400	EPS037	30	\$1,746,195	\$69,900	CCF24	30	\$1,746,195	\$69,900	14-7	30	\$1,746,195	6.960%	\$121,600	30	\$0	\$0	Si	\$540,800
247	CC	1121962149	SEGURA CALLEJA LAURA INES																			23020 1	30	\$2,875,000	\$460,000	EPS005	30	\$2,875,000	\$115,000	CCF24	30	\$2,875,000	\$115,000	14-7	30	\$2,875,000	6.960%	\$200,100	30	\$0	\$0	Si	\$890,100
248	CC	18403069	SEPULVEDA JARAMILLO EUGENIO DE JESUS							X												23030 1	30	\$3,249,565	\$520,000	EPS041	30	\$3,249,565	\$130,000	CCF24	30	\$3,249,565	\$130,000	14-7	30	\$3,249,565	6.960%	\$226,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,006,200
249	CC	7062706	SERNA LOPEZ FANOR MAURICIO																			23030 1	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS037	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF24	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	6.960%	\$313,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,393,200
250	CC	1075309898	SERRANO GUZMAN LUIS ANGEL																			23030 1	3	\$375,000	\$60,000	EPS005	3	\$375,000	\$15,000	CCF24	3	\$375,000	\$15,000	14-7	3	\$375,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$90,000
251	CC	1075309898	SERRANO GUZMAN LUIS ANGEL							X												23030 1	27	\$4,524,457	\$724,000	EPS005	27	\$4,524,457	\$181,000	CCF24	27	\$4,524,457	\$181,000	14-7	27	\$4,524,457	6.960%	\$315,000	27	\$0	\$0	Si	\$1,401,000
252	CC	1103221465	SOTO LOPEZ HUBER ALBERTO																			23030 1	3	\$185,000	\$29,600	EPS005	3	\$185,000	\$7,400	CCF24	3	\$185,000	\$7,400	14-7	3	\$185,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$44,400
253	CC	1103221465	SOTO LOPEZ HUBER ALBERTO							X												23030 1	27	\$2,302,446	\$368,400	EPS005	27	\$2,302,446	\$92,100	CCF24	27	\$2,302,446	\$92,100	14-7	27	\$2,302,446	6.960%	\$160,300	27	\$0	\$0	Si	\$712,900
254	CC	1121979512	SOTO MIRANDA MAURICIO JESUS							X												23030 1	30	\$1,897,337	\$303,600	EPS017	30	\$1,897,337	\$75,900	CCF24	30	\$1,897,337	\$75,900	14-7	30	\$1,897,337	6.960%	\$132,100	30	\$0	\$0	Si	\$587,500
255	CC	1096203781	STRAUSS VALDERRAMA HUGO FERNANDO																			23030 1	3	\$525,000	\$89,400	EPS037	3	\$525,000	\$21,000	CCF24	3	\$525,000	\$21,000	14-7	3	\$525,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$131,400
256	CC	1096203781	STRAUSS VALDERRAMA HUGO FERNANDO																			23030 1	27	\$4,725,000	\$803,400	EPS037	27	\$4,725,000	\$189,000	CCF24	27	\$4,725,000	\$189,000	14-7	27	\$4,725,000	6.960%	\$328,900	27	\$0	\$0	Si	\$1,510,300
257	CC	1123623033	SUAREZ CORTES CHRISTIAN GILBERTO							X												23030 1	8	\$666,667	\$106,700	EPS005	8	\$666,667	\$26,700	CCF24	8	\$666,667	\$26,700	14-7	8	\$666,667	6.960%	\$46,500	8	\$0	\$0	Si	\$206,600
258	CC	1127658925	SUAREZ PALLARES MARCIAL ALFONSO							X												23030 1	30	\$2,799,782	\$448,000	EPS041	30	\$2,799,782	\$112,000	CCF24	30	\$2,799,782	\$112,000	14-7	30	\$2,799,782	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,900
259	CC	1004378712	SUAREZ NUÑEZ SEBASTIAN DE JESUS																			23100 1	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-7	30	\$2,100,000	0.522%	\$11,000	30	\$0	\$0	Si	\$515,000
260	PT	584069	TARAZONA SANOJA YUNIOR RODOLFO							X												23030 1	30	\$2,069,022	\$331,100	EPS005	30	\$2,069,022	\$82,800	CCF24	30	\$2,069,022	\$82,800	14-7	30	\$2,069,022	6.960%	\$144,100	30	\$0	\$0	Si	\$640,800
261	CC	1097404870	TORRES RODRIGUEZ KARINA ANDREA							X												23030 1	30	\$4,711,957	\$754,000	EPS010	30	\$4,711,957	\$188,500	CCF24	30	\$4,711,957	\$188,500	14-7	30	\$4,711,957	6.960%	\$328,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,459,000
262	CC	1013623511	TORRES MORENO LUZ MERY																			23030 1	3	\$600,000	\$102,000	EPS008	3	\$600,000	\$24,000	CCF24	3	\$600,000	\$24,000	14-7	3	\$600,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$150,000
263	CC	1013623511	TORRES MORENO LUZ MERY																			23030 1	4	\$800,000	\$136,000	EPS008	4	\$800,000	\$32,000	CCF24	4	\$800,000	\$32,000	14-7	4	\$800,000	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$200,000
264	CC	1013623511	TORRES MORENO LUZ MERY																			23030 1	23	\$4,600,000	\$782,000	EPS008	23	\$4,600,000	\$184,000	CCF24	23	\$4,600,000	\$184,000	14-7	23	\$4,600,000	0.522%	\$24,100	23	\$0	\$0	Si	\$1,174,100
265	CC	1120577908	TOVAR ANDRADE LUIS CARLOS																			23100 1	5	\$403,362	\$64,600	EPS005	5	\$403,362	\$16,200	CCF24	5	\$403,362	\$0	14-7	5	\$403,362	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$80,800
266	CC	1120577908	TOVAR ANDRADE LUIS CARLOS							X												23100 1	25	\$2,100,689	\$336,200	EPS005	25	\$2,100,689	\$84,100	CCF24	25	\$2,100,689	\$84,100	14-7	25	\$2,100,689	6.960%	\$146,300	25	\$0	\$0	Si	\$650,700
267	CC	1121822913	TRUJILLO BARAHONA DAIRO								X											23100 1	3	\$195,558	\$31,300	CCFC5 5	3	\$195,558	\$7,900	CCF24	3	\$195,558	\$0	14-7	3	\$195,558	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$39,200

Página 9 de 10

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529435	0	CONSORCIO VIA DEL ORIENTE	A - 200 O MAS COTIZANTES	VIA DEL ORIENTE	CARRERA 17 # 93-09	GUAYABETAL-CUNDINAMARCA	5188500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	968205702	9475106671	E	2024/10/08	2024/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	\$219,281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				220	\$114,407,000	\$0	\$0	\$114,407,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$7,643,100	\$0	\$0	\$7,643,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$16,813,100	\$0	\$0	\$16,813,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	149	\$70,967,600	\$0	\$0	\$70,967,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$16,386,400	\$0	\$0	\$16,386,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,596,800	\$0	\$0	\$2,596,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				220	\$41,062,300	\$0	\$0	\$41,062,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	220	\$41,062,300	\$0	\$0	\$41,062,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				220	\$28,485,700	\$0	\$0	\$28,485,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	220	\$28,485,700	\$0	\$0	\$28,485,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				220	\$32,321,000	\$0	\$0	\$32,321,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	13	\$1,431,900	\$0	\$0	\$1,431,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$300,200	\$0	\$0	\$300,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$2,234,100	\$0	\$0	\$2,234,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$76,200	\$0	\$0	\$76,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$1,311,600	\$0	\$0	\$1,311,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	55	\$5,779,800	\$0	\$0	\$5,779,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$130,000	\$0	\$0	\$130,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	46	\$8,267,700	\$0	\$0	\$8,267,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$1,395,000	\$0	\$0	\$1,395,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$342,100	\$0	\$0	\$342,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$3,984,000	\$0	\$0	\$3,984,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$7,068,400	\$0	\$0	\$7,068,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,803,100	\$0	\$0	\$1,803,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,803,100	\$0	\$0	\$1,803,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,202,100	\$0	\$0	\$1,202,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,202,100	\$0	\$0	\$1,202,100
TOTAL				220	\$219,281,200	\$0	\$0	\$219,281,200

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 1646 DE 2021

Contratista : CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

Objeto del Contrato : MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO

Acta N°: 36

Valor basico : \$ 5.128.935.901,80

Período : 01 al 31 octubre de 2024

Valor Incluido Iva : \$ 5.184.057.462,36

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental)	Subtotal
1	40MTA	Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450	\$ 316.023.766,06	\$ -	\$ 315.440.710,80	\$ 631.464.476,86
2	4006	Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006)	\$ 4.360.773.775,19	\$ 116.160.713,55	\$ 75.658.496,76	\$ 4.552.592.985,50
3						
4						
5						
TOTALES			\$ 4.676.797.541,25	\$ 116.160.713,55	\$ 391.099.207,56	\$ 5.184.057.462,3600

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	META	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.529.435-0	Villavicencio	Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450	\$ 631.464.476,86	\$ 626.884.548,76
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 631.464.476,86	\$ 626.884.548,76

NIT	DEPARTAMENTO 2	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.529.435-0	Guayabetal	Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006)	\$ 4.552.592.985,50	\$ 4.502.051.353,04
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 4.552.592.985,50	\$ 4.502.051.353,04

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ -	\$ -

TOTAL		\$ 5.184.057.462,36	\$ 5.128.935.901,80
-------	--	---------------------	---------------------

CONTRATISTA
JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE
Cédula de extrajería No. 401.968

INTERVENIENTOR
DANIEL REBOLLEDO DELGADO
Representante legal o apoderado
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA
Cédula de ciudadanía No. 79.144.238

Firmado digitalmente por Daniel REBOLLEDO DELGADO
Fecha: 2024.12.03 16:40:51 -05'00'

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO		MEP-ANM-IN2-FB-1	
										VERSIÓN		1	
										PÁGINA		1 de 2	
										FECHA		30-03-24	
										(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO										ACTA No. 20		POR CANTIDADES DE OBRA	
DIRECCIÓN TERRITORIAL: META										(Número de Hoja consecutiva)		No.	
										POR CONTRATO ADICIONAL		No.	
										(Indique No. y fecha)			
CONTRATO No.: 1646 DE 2021										PLAZO INICIAL:		378	
(Indique número y año)										(En meses según contrato original)		(En meses según los términos de los contratos)	
OBJETO:										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		5/02/24	
										(Indique día/mes/año)		5/02/24	
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOSQUETA VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
										(Indique la suspensión con consentimiento del contrato del acta)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE										VALOR INICIAL (Indice IVA) (A):		VALOR ADICIONES (Indice IVA) (B):	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1678 DE 2021										(Indique el valor en millones de pesos)		(Indique el valor en millones de pesos)	
										VALOR ACUMULADO (Indice IVA) (C)=(A)+(B)		VALOR ACUMULADO (Indice IVA) (C)=(A)+(B)	
										(Indique el valor en millones de pesos)		(Indique el valor en millones de pesos)	
										19.033.883.810,00		19.033.883.810,00	
										158.533.883.810,00		158.533.883.810,00	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítem no previsto, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítem, No. Previstas y la fecha de suscripción.

Las modificaciones en las cantidades de obra responden a necesidades técnicas detectadas durante la ejecución del proyecto en octubre de 2021. Este balance tiene como objetivo presupuestar el alcance de los ítems incluidos en el contrato que serán certificados mediante el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36, correspondiente al mismo periodo. Con ello, se busca asegurar el cumplimiento de las exigencias técnicas y contractuales del proyecto.

Consorcio Vía del Oriente OHLA			MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"					Codigo: CO-CO-1CO405-GES-PL-122			
								Rev.: 0.1			
			PREACTA DE OBRA No. 36 - PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2024					1 de 2			
No. DE ORDEN	CANTIDADES TOTALES					OBRA EJECUTADA					
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TRAMO 1 (VIADUCTO KM-58)	VALOR TRAMO 1 (VIADUCTO KM-58)	CANTIDAD TRAMO 2 (VIA PIPRAL-VILLAVICENCIO)	VALOR TRAMO 2 (VIA PIPRAL-VILLAVICENCIO)	CANTIDAD MES T1 + T2 TOTAL	VALOR MES T1 + T2 TOTAL
						Cundinamarca					
						Meta					
EXPLANACIONES											
1.1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0,90	\$ 1.116.737	\$ 1.005.063,30	-	-	-	\$ 1.594.044,00	-	\$ 1.594.044,00
2.1	Demolición de Estructuras	m3	1.853,00	\$ 88.558	\$ 164.097.974,00	-	-	18,00	\$ 1.594.044,00	18,00	\$ 1.594.044,00
3.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	8.150,00	\$ 49.874	\$ 406.473.100,00	-	-	-	-	-	-
4.1	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	7.948,00	\$ 8.514	\$ 67.669.272,00	-	-	-	-	-	-
5.1	Remoción de Derrumbes	m3	23.893,00	\$ 7.798	\$ 186.317.614,00	-	-	-	-	-	-
6.1	Material aluvial - crudo de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte)	m3	2.160,00	\$ 20.280	\$ 43.804.800,00	-	-	-	-	-	-
7.1	Terrenales	m3	2.160,00	\$ 10.495	\$ 22.669.200,00	-	-	-	-	-	-
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
8.1	Subbase Granular clase A	m3	3.370,00	\$ 120.223	\$ 405.151.510,00	190,00	\$ 22.842.370,00	117,50	\$ 23.217.418,90	307,50	\$ 46.059.789
9.1	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	1,00	\$ 136.030	\$ 136.030,00	-	-	-	-	-	-
10.1	Base granular clase A	m3	2.722,00	\$ 127.778	\$ 347.811.716,00	-	-	55,80	\$ 7.130.012,40	55,80	\$ 7.130.012,40
11.1	Base granular para bacheo clase A	m3	212,00	\$ 140.086	\$ 29.698.232,00	-	-	14,00	\$ 1.961.204,00	14,00	\$ 1.961.204,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO											
12.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	9.533,10	\$ 2.334	\$ 22.250.255,40	-	-	972,00	\$ 2.268.648,00	972,00	\$ 2.268.648,00
13.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	27.354,00	\$ 1.849	\$ 50.577.546,00	-	-	1.012,00	\$ 1.871.188,00	1.012,00	\$ 1.871.188,00
14.1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	830,50	\$ 689.661	\$ 572.763.460,50	-	-	-	-	-	-
15.1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	876,90	\$ 692.261	\$ 607.043.670,90	-	-	62,10	\$ 42.989.408,10	62,10	\$ 42.989.408,10
16.1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	354,00	\$ 715.070	\$ 253.134.780,00	-	-	78,50	\$ 56.132.995,00	78,50	\$ 56.132.995,00
17.1	Fresado de pavimento asfáltico	m3	242,50	\$ 55.907	\$ 13.557.447,50	-	-	-	-	-	-
18.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subvacantes	m3	662,90	\$ 60.671	\$ 40.218.805,90	-	-	84,60	\$ 5.132.766,60	84,60	\$ 5.132.766,60
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
19.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.432,40	\$ 29.612	\$ 190.476.228,80	39,00	\$ 1.154.868,00	-	\$ 39.816.474,20	39,00	\$ 1.894.267.852,30
19.2	Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.074,20	\$ 29.612	\$ 150.257.210,40	-	-	9,40	\$ 278.352,80	9,40	\$ 278.352,80
20.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 65.239	\$ 314.491.123,40	-	-	-	-	-	-
20.2	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 65.239	\$ -	-	-	-	-	-	-
21.1	Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	-	\$ 134.190	\$ -	-	-	-	-	-	-
21.2	Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	-	\$ 134.190	\$ -	-	-	-	-	-	-
22.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$ 33.421	\$ -	-	-	-	-	-	-
22.2	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$ 33.421	\$ -	-	-	-	-	-	-
23.1	Relleno para estructuras con relleno	m3	4.909,30	\$ 92.812	\$ 455.641.951,60	1.845,40	\$ 171.275.264,80	-	-	1.845,40	\$ 171.275.264,80
23.2	Relleno para estructuras con relleno	m3	1.911,10	\$ 92.812	\$ 177.373.013,20	-	-	-	-	-	-
24.1	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	223,90	\$ 133.372	\$ 29.861.990,80	-	-	-	-	-	-
24.2	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 133.372	\$ -	-	-	-	-	-	-
25.1	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$ 1.967.723	\$ -	-	-	-	-	-	-
26.1	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase 1c=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de refuerzo	m	213,20	\$ 5.026.348	\$ 1.071.617.393,60	-	-	-	-	-	-
27.1	Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada	m	1.678,00	\$ 367.258	\$ 616.258.924,00	173,60	\$ 63.755.988,80	-	-	173,60	\$ 63.755.988,80
28.1	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1.553,00	\$ 1.929.702	\$ 2.996.827.206,00	-	-	-	-	-	-
29.1	Concreto clase 42 MPA, para viga cañón voladizos de puentes	m3	-	\$ 2.087.765	\$ -	-	-	-	-	-	-
30.1	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	2.383,10	\$ 1.157.093	\$ 2.757.468.328,30	197,10	\$ 228.063.030,30	-	-	197,10	\$ 228.063.030,30
31.1	Concreto clase 21 MPA	m3	324,00	\$ 653.282	\$ 211.663.368,00	-	-	21,60	\$ 14.110.891,20	21,60	\$ 14.110.891,20
32.1	Concreto clase 14 MPA	m3	212,00	\$ 427.842	\$ 90.702.504,00	4,90	\$ 2.096.425,80	-	-	4,90	\$ 2.096.425,80
33.1	Baranda Metálica	m	5,60	\$ 506.304	\$ 2.834.147,40	-	-	-	-	-	-
34.1	Baranda de concreto clase 28 Mpa	m	1.752,60	\$ 198.944	\$ 348.669.254,40	110,00	\$ 21.883.840,00	9,00	\$ 1.790.496,00	119,00	\$ 23.674.336,00
35.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.962.254,56	\$ 6.287	\$ 24.910.694.418,72	24.381,00	\$ 153.283.347,00	-	-	24.381,00	\$ 153.283.347,00
35.2	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	432.950,30	\$ 6.287	\$ 2.721.958.536,10	-	-	318,60	\$ 2.003.038,20	-	\$ 2.003.038,20
36.1	Acero de Prestrefuerzo	Tf-m	9.091.345,58	\$ 2.393	\$ 21.755.589.969,11	495.828,80	\$ 1.186.518.318,40	-	-	495.828,80	\$ 1.186.518.318,40
37.1	Apoyo elastomérico de D60 30X30X3 cms	u	-	\$ 757.666	\$ -	-	-	-	-	-	-
38.1	Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO RHT-52 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 26M)	m	-	\$ 2.051.895	\$ -	-	-	-	-	-	-
39.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	96,70	\$ 540.910	\$ 52.305.997,00	13,00	\$ 7.031.830,00	-	-	13,00	\$ 7.031.830,00
40.1	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	301,10	\$ 38.113	\$ 11.475.824,30	-	-	-	-	-	-
41.1	Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5Al-1MM	m3	-	\$ 297.330	\$ -	-	-	-	-	-	-
42.1	Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	82,30	\$ 462.924	\$ 38.098.645,20	-	-	-	-	-	-
43.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	5.172,10	\$ 6.176	\$ 31.942.889,60	422,30	\$ 2.608.124,80	-	-	422,30	\$ 2.608.124,80
44.1	Material granular drenante	m3	1.325,80	\$ 98.534	\$ 130.636.377,20	170,30	\$ 16.780.340,20	-	-	170,30	\$ 16.780.340,20
45.1	Material de cobertura tipo SBG	m3	-	\$ 138.568	\$ -	-	-	-	-	-	-
46.1	Geodren	m	330,00	\$ 137.670	\$ 45.431.100,00	-	-	-	-	-	-
47.1	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1.405,50	\$ 151.573	\$ 213.035.851,50	-	-	-	-	-	-
48.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	144,00	\$ 225.351	\$ 32.450.544,00	-	-	96,00	\$ 21.633.696,00	96,00	\$ 21.633.696,00
49.1	Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada Mecánicamente con Geosintéticos.	m2	-	\$ 21.073	\$ -	-	-	-	-	-	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
50.1	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	108.123,90	\$ 1.435	\$ 155.157.796,50	-	-	-	-	-	-
51.1	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	198,00	\$ 17.661	\$ 3.496.878,00	-	-	-	-	-	-
52.1	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.942,00	\$ 8.346	\$ 16.207.932,00	-	-	-	-	-	-
53.1	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	41,00	\$ 395.763	\$ 16.226.283,00	-	-	-	-	-	-
54.1	Defensa metálica	m	196,00	\$ 230.532	\$ 45.184.272,00	-	-	-	-	-	-
55.1	Sección final	u	39,00	\$ 103.189	\$ 4.024.371,00	-	-	-	-	-	-
56.1	Capataferos	u	612,00	\$ 17.625	\$ 10.786.500,00	-	-	-	-	-	-
OBRAS VARIAS											
57.1	Protección de taludes con bloques de césped	m²	720,00	\$ 18.835	\$ 13.561.200,00	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE											
58.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).	m3-km	185.740,40	\$ 1.175	\$ 218.244.970,00	-	-	-	-	-	-
59.1	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	68.399,10	\$ 1.175	\$ 80.368.942,50	-	-	-	-	-	-

Consorcio Vía del Oriente OHLA		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"					Codigo: CO-CO-1CO405-GES-PL-122				
							Rev. 0.1				
							PREACTA DE OBRA No. 36 - PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2024				
No. DE ORDEN	CANTIDADES TOTALES					OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TRAMO 1 (VIADUCTO KM-58)	VALOR TRAMO 1 (VIADUCTO KM-58)	CANTIDAD TRAMO 2 (VÍA PIPIRAL-VILLAVICENCIO)	VALOR TRAMO 2 (VÍA PIPIRAL-VILLAVICENCIO)	CANTIDAD MES T1 + T2 TOTAL	VALOR MES T1 + T2 TOTAL
ITEM NO PREVISTOS											
60.1	Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto del Km58	gl	1,00	\$ 257.920.958	\$ 257.920.958,00	-	\$ 2.451.844.020,32	-	\$ 140.708.172,80	-	\$ 2.592.552.193,12
61.1	Excavación confinada para Monocasson D=5m (incluye excavación y retiro en material común y roca, incluye anillos en concreto de 21 MPa)	m3	1.097,70	\$ 1.203.708	\$ 1.321.310.271,60	-	-	-	-	-	-
62.1	Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo	m3	68,80	\$ 2.148.195	\$ 147.795.816,00	-	-	-	-	-	\$
63.1	Concreto f' = 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared	m3	665,00	\$ 2.052.473	\$ 1.364.894.545,00	-	-	-	-	-	-
64.1	Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 Mpa para Estabilización de Taludes e=10 cm	m3	117,70	\$ 1.392.071	\$ 163.846.756,70	-	-	-	-	-	-
65.1	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo)	m	330,40	\$ 2.699.485	\$ 891.909.844,00	-	-	-	-	-	\$
66.1	Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes	Kq	6.070,90	\$ 10.865	\$ 65.960.328,50	-	-	-	-	-	-
67.1	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)	m	252,60	\$ 1.966.970	\$ 496.856.622,00	-	-	-	-	-	\$
68.1	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)	m	130,90	\$ 3.403.817	\$ 445.559.645,30	-	-	-	-	-	\$
69.1	Concreto clase 35 MPA para Dardos y Zapatas	m3	1.154,40	\$ 1.267.354	\$ 1.463.033.457,60	-	-	-	-	-	-
70.1	Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diametro del acueducto de la Vereda Buena Vista Sector Patio Bonito (Incluye Excavaciones, rellenos y atraque con tubería)	m	36,00	\$ 603.802	\$ 21.736.872,00	-	-	-	-	-	\$
71.1	Tubería PVC perforada diametro 6".	m	528,00	\$ 62.203	\$ 32.843.184,00	45,00	2.799.135,00	-	-	45.000	\$ 2.799.135,00
72.1	Geomalla para refuerzos granulares	m2	-	\$ 28.505	\$ -	-	-	-	-	-	\$
73.1	Geotextil NT 4000 o similar	m2	7.359,60	\$ 13.898	\$ 102.283.720,80	1.148,00	15.954.904,00	-	-	1.148.000	\$ 15.954.904,00
74.1	Geomalla Uniaxial RTU 58 kN/m	m2	-	\$ 15.429	\$ -	-	-	-	-	-	\$
75.1	Geomalla Uniaxial RTU 114 kN/m	m2	-	\$ 30.594	\$ -	-	-	-	-	-	\$
76.1	Anclaje 10 toneladas (2 torones)	m	428,00	\$ 455.534	\$ 194.968.552,00	-	-	-	-	-	\$
77.1	Anclaje 20 toneladas (3 torones)	m	-	\$ 501.756	\$ -	-	-	-	-	-	\$
78.1	Anclaje 30 toneladas (3 torones)	m	1.840,00	\$ 570.129	\$ 1.049.037.360,00	-	-	120,00	68.415.480,00	120.000	\$ 68.415.480,00
79.1	Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de aisladores sísmicos tipo pendular	und	8,00	\$ 728.279.827	\$ 5.826.238.616,00	-	-	-	-	-	\$
80.1	Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4.5"	m	429,60	\$ 816.990	\$ 350.978.904,00	-	-	-	-	-	-
81.1	Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de altadensidad PE-100 (incluye apiques, excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios)	m	553,90	\$ 109.522	\$ 60.664.235,80	-	-	-	-	-	\$
82.1	Anclaje 50 toneladas (5 torones)	m	60,00	\$ 651.332	\$ 39.079.920,00	-	-	-	-	-	\$
83.1	Nacionalización, agenciamiento aduanero, transporte nacional a obra e instalación de aisladores sísmicos tipo pendular.	und	8,00	\$ 266.301.030	\$ 2.130.408.240,00	0,584	155.519.801,52	-	-	0,584	\$ 155.519.801,52
84.1	Concreto f' = 49 MPA, para viga cajón voladizos de puentes	m3	11.038,20	\$ 2.548.952	\$ 28.135.841.966,40	-	-	-	-	-	\$
85.1	Concreto f' = 60 Mpa - para meseta de aisladores	m3	335,40	\$ 2.127.600	\$ 713.597.040,00	5,80	12.340.080,00	-	-	5,800	\$ 12.340.080,00
86.1	Conectores Mecánicos #10	und	1.985,00	\$ 75.902	\$ 150.665.470,00	-	-	-	-	-	\$
87.1	Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3	hr	11,00	\$ 287.587	\$ 3.163.457,00	-	-	-	-	-	\$
88.1	Retrocargador, potencia 84 kw, pala de 1 m3	hr	89,00	\$ 213.806	\$ 19.028.734,00	-	-	-	-	-	\$
89.1	Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN	hr	24,00	\$ 132.834	\$ 3.188.016,00	-	-	-	-	-	\$
90.1	Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m	hr	21,00	\$ 278.377	\$ 5.845.917,00	-	-	-	-	-	\$
91.1	Motoniveladora, potencia 193 HP	hr	7,00	\$ 247.000	\$ 1.729.000,00	-	-	-	-	-	\$
92.1	Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG	hr	16,00	\$ 170.170	\$ 2.722.720,00	-	-	-	-	-	\$
93.1	Cuneta de concreto de 28 MPA vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	212,30	\$ 690.743	\$ 146.644.738,90	-	-	-	-	-	\$
94.1	Cuneta de concreto de 21 MPA vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	201,60	\$ 584.622	\$ 117.859.795,20	-	-	27,40	16.018.642,80	27.400	\$ 16.018.642,80
95.1	Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la estabilización de taludes	m2	2.645,80	\$ 45.958	\$ 121.542.760,40	-	-	1.225,00	56.274.050,00	1.225.000	\$ 56.274.050,00
96.1	Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas	und	3.154,00	\$ 1.954.862	\$ 6.165.634.748,00	752,00	1.470.056.224,00	-	-	752.000	\$ 1.470.056.224,00
97.1	Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto)	m3	5.891,50	\$ 586.001	\$ 3.452.424.891,50	1.113,70	652.629.313,70	-	-	1.113.700	\$ 652.629.313,70
98.1	Núcleo para relleno de trasdos Bolsacretos	m3	545,90	\$ 89.366	\$ 48.784.899,40	-	-	-	-	-	\$
99.1	Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua	m3	27.138,10	\$ 44.347	\$ 1.203.493.320,70	3.214,30	142.544.562,10	-	-	3.214.300	\$ 142.544.562,10
100.1	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 Asfalto Modif. con Polimeros Tipo III	m3	1.414,00	\$ 1.752.289	\$ 2.477.736.646,00	-	-	-	-	-	\$
101.1	Tubería de PVC Novafort, de 900 mm de diametro interior	m	18,00	\$ 1.310.390	\$ 23.587.020,00	-	-	-	-	-	\$
102.1	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)	m	32,20	\$ 4.215.990	\$ 135.754.878,00	-	-	-	-	-	\$
103.1	Juntas de dilatación sísmica para puentes	m	30,00	\$ 36.382.194	\$ 1.091.465.820,00	-	-	-	-	-	\$
104.1	Cinta PVC V15	m	550,97	\$ 67.619	\$ 37.256.040,43	-	-	-	-	-	\$
105.1	Apoyos inferiores para estribos	und	6,00	\$ 109.014.957	\$ 654.089.742,00	-	-	-	-	-	\$
106.1	Apoyos deslizantes superiores para estribos	und	4,00	\$ 39.288.895	\$ 157.155.580,00	-	-	-	-	-	\$
107.1	Desinstalación y ubicación temporal de letrero "Guayabetal" y Virgen Barrio Nuevo (No incluye adecuaciones eléctricas ni instalación definitiva)	GJ	1,00	\$ 32.884.038	\$ 32.884.038,00	-	-	-	-	-	\$
108.1	Geodren planar	m2	670,90	\$ 77.082	\$ 51.714.313,80	-	-	-	-	-	\$
			-		\$ 110.842						
VALOR BASICO DE OBRA					\$ 124.536.541.932,00		\$ 4.329.137.768,42		\$ 313.731.115,60		\$ 4.642.868.884,02
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)					\$ 124.536.541.932,00		\$ 4.329.137.768,42		\$ 313.731.115,60		\$ 4.642.868.884,02
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)					\$ 17.891.399.331,11		\$ -		\$ -		\$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACIÓN DE OBRAS (C)					\$ 3.000.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)					\$ 145.427.941.263,11		\$ 4.329.137.768,42		\$ 313.731.115,60		\$ 4.642.868.884,02
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)					\$ 1.062.742.646,89		\$ 31.636.006,77		\$ 2.292.650,46		\$ 33.928.657,23
VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)					\$ 146.490.683.910,00		\$ 4.360.773.775,19		\$ 316.023.766,06		\$ 4.676.797.541,25
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS , (G)					\$ 3.100.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR IVA -REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS (H)					\$ 589.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS					\$ 3.689.000.000,00		\$ 116.160.713,55		\$ -		\$ 116.160.713,55
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA e IVA19%) (J)					\$ 15.000.000.000,00		\$ 75.658.496,76		\$ 315.440.710,80		\$ 391.099.207,56
VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)					\$ 504.000.000,00						\$ -
PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Incluido) (H)					\$ 150.000.000,00						
VALOR TOTAL					\$ 165.833.683.910,00		\$ 4.552.592.985,50		\$ 631.464.476,86		\$ 5.184.057.462,36
VALOR DE LA PRESENTE PREACTA EN LETRAS: Cinco mil ciento ochenta y cuatro millones cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con treinta y seis centavos M/cte											
Firma Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Director de Obra Contratista Contratista Consorcio Vía del Oriente Matricula No.: 19202-42368 CAU						Firma Nombre: DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA Director de Interventoría Interventor: Consorcio Troncales de Colombia Matricula No.: 25202-82961 CND					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	25/10/2024 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------

ACTA Parcial No. 36

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☒ COMPLEMENTACIÓN ☒ AJUSTE ☒ REVISIÓN ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS: Tramo 1, Viaducto K 58 - Ruta 4006 y Tramo 2, Vía antigua Pipiral - Villavicencio Ruta 40 MTA

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO INICIAL VIADUCTO KM58: Avance parcial del 9,8%
 DISEÑO DE ILUMINACIÓN PUENTE K58 : Avance parcial del 7%
 ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 : Avance parcial del 29%

CONTRATO DE OBRA No: 1646 de 2021
 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LAS REGIONES"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	4 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2021 (Año)
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	5 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2024 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA **CONTRATO No.** 1678 de 2021
 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1646	15/10/2021	8,9	\$ 119.033.683.910	\$ 119.033.683.910
Prórroga No. 1	30/07/2022	5	\$ -	\$ 119.033.683.910
Prórroga No. 2	29/12/2022	8	\$ -	\$ 119.033.683.910
Adición No. 1	29/12/2022		\$ 46.000.000.000	\$ 165.033.683.910
Prórroga No. 3	31/08/2023	4	\$ -	\$ 165.033.683.910
Adición No. 2	7/12/2023		\$ 800.000.000	\$ 165.833.683.910
Prórroga No. 4	20/12/2023	8	\$ -	\$ 165.833.683.910
Prórroga No. 5	26/08/2024	3,7	\$ -	\$ 165.833.683.910

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					







CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LAS REGIONES"

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS
 PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO INICIAL VIADUCTO KM58: Avance acumulado 100%, Avance mes 9,8%
 DISEÑO DE ILUMINACIÓN PUENTE K58 : Avance acumulado 100%, Avance mes 7%. Planos VPC firmados.
 ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 : Avance acumulado 100%, Avance mes 29%. Aprobación del diseño por parte de la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4																																										
			VERSIÓN	1																																										
			PÁGINA																																											
			FECHA	25/10/2024																																										
			(Día / Mes / Año)																																											
2. Planos. * Ver Anexos: Informes, memorias y planos de volúmenes de diseños presentados que se relacionan a continuación: DISEÑO DE ILUMINACIÓN PUENTE K58 ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL K58																																														
3. Otros. A continuación se relaciona el estado de aprobación de los volúmenes, dedicaciones de personal, ensayos de laboratorio, ensayos de campo y otros de los diseños que conforman el componente de estudios y diseños y su porcentaje de avance respectivo a la fecha: PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO INICIAL VIADUCTO KM58:: A continuación se relaciona el estado de aprobación de los trece (13) volúmenes del diseño inicial que conforman el componente de estudios y diseños y su porcentaje de avance respectivo a la fecha:																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VOLUMEN</th> <th>% DE AVANCE</th> <th>ESTADO DE APROBACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLUMEN I. Estudio de trazado y diseño geométrico</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Aprobado (Con comentarios)</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN II: Geología para ingeniería</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN III: Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estru</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes.</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Aprobado. No incluye entrega de planos VPC para firma. (15/02/23)</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación.</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Aprobado (Con comentarios)</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras.</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Actualizado 13 de abril de 2022</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Aprobado, Pendiente entrega de planos VPC para firma</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Sin Observaciones</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN X: Estudios gestión predial</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Sin Observaciones</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Sin Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Entrega - cuantías actualizadas 24 de mayo de 2022</td> </tr> <tr> <td>Volumen XIII: Informe final ejecutivo</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Última entrega en Revisión 24 de Mayo de 2022</td> </tr> </tbody> </table>					VOLUMEN	% DE AVANCE	ESTADO DE APROBACIÓN	VOLUMEN I. Estudio de trazado y diseño geométrico	Avance total 100%	Aprobado (Con comentarios)	VOLUMEN II: Geología para ingeniería	Avance total 100%	Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)	VOLUMEN III: Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estru	Avance total 100%	Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)	VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes.	Avance total 100%	Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)	VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Avance total 100%	Aprobado. No incluye entrega de planos VPC para firma. (15/02/23)	VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación.	Avance total 100%	Aprobado (Con comentarios)	VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras.	Avance total 100%	Actualizado 13 de abril de 2022	VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo	Avance total 100%	Aprobado, Pendiente entrega de planos VPC para firma	VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social	Avance total 100%	Sin Observaciones	VOLUMEN X: Estudios gestión predial	Avance total 100%	Sin Observaciones	VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad	Avance total 100%	Sin Observaciones	Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra	Avance total 100%	Entrega - cuantías actualizadas 24 de mayo de 2022	Volumen XIII: Informe final ejecutivo	Avance total 100%	Última entrega en Revisión 24 de Mayo de 2022
VOLUMEN	% DE AVANCE	ESTADO DE APROBACIÓN																																												
VOLUMEN I. Estudio de trazado y diseño geométrico	Avance total 100%	Aprobado (Con comentarios)																																												
VOLUMEN II: Geología para ingeniería	Avance total 100%	Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)																																												
VOLUMEN III: Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estru	Avance total 100%	Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)																																												
VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes.	Avance total 100%	Aprobado (comentarios atendidos el 15 de febrero de 2022)																																												
VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Avance total 100%	Aprobado. No incluye entrega de planos VPC para firma. (15/02/23)																																												
VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación.	Avance total 100%	Aprobado (Con comentarios)																																												
VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras.	Avance total 100%	Actualizado 13 de abril de 2022																																												
VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo	Avance total 100%	Aprobado, Pendiente entrega de planos VPC para firma																																												
VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social	Avance total 100%	Sin Observaciones																																												
VOLUMEN X: Estudios gestión predial	Avance total 100%	Sin Observaciones																																												
VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad	Avance total 100%	Sin Observaciones																																												
Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra	Avance total 100%	Entrega - cuantías actualizadas 24 de mayo de 2022																																												
Volumen XIII: Informe final ejecutivo	Avance total 100%	Última entrega en Revisión 24 de Mayo de 2022																																												
DISEÑO DE ILUMINACIÓN PUENTE K58 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Director de Etapa</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Documentos anexos</td> </tr> <tr> <td>Coordinador de Ingeniería</td> <td>Avance total 100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingeniero de Campo</td> <td>Avance total 100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Geotecnia</td> <td>Avance total 100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dibujante AutoCAD y SIG</td> <td>Avance total 100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Director de Etapa	Avance total 100%	Documentos anexos	Coordinador de Ingeniería	Avance total 100%		Ingeniero de Campo	Avance total 100%		Especialista en Geotecnia	Avance total 100%		Dibujante AutoCAD y SIG	Avance total 100%																												
Director de Etapa	Avance total 100%	Documentos anexos																																												
Coordinador de Ingeniería	Avance total 100%																																													
Ingeniero de Campo	Avance total 100%																																													
Especialista en Geotecnia	Avance total 100%																																													
Dibujante AutoCAD y SIG	Avance total 100%																																													
OTROS <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Comisión Topográfica</td> <td>Avance total 100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Comisión Topográfica	Avance total 100%																																								
Comisión Topográfica	Avance total 100%																																													
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL K58 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Especialista en Vías</td> <td>Avance total 100%</td> <td>Documento anexos</td> </tr> <tr> <td>Dibujante AutoCAD y SIG</td> <td>Avance total 100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Especialista en Vías	Avance total 100%	Documento anexos	Dibujante AutoCAD y SIG	Avance total 100%																																					
Especialista en Vías	Avance total 100%	Documento anexos																																												
Dibujante AutoCAD y SIG	Avance total 100%																																													
OTROS <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Visita de Campo especialista seguridad vial</td> <td>Avance total 100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Visita de Campo especialista seguridad vial	Avance total 100%																																								
Visita de Campo especialista seguridad vial	Avance total 100%																																													
VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 116.160.713,55																																														
NOTAS: 1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños. 2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.																																														
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> QUIEN ENTREGA:  Firma: _____ Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista. Cédula de Extranjería No.: 401.968 </td> <td style="vertical-align: top;"> QUIEN RECIBE Y APRUEBA:  Firma: _____ Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND </td> </tr> </table>					QUIEN ENTREGA:  Firma: _____ Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista. Cédula de Extranjería No.: 401.968	QUIEN RECIBE Y APRUEBA:  Firma: _____ Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND																																								
QUIEN ENTREGA:  Firma: _____ Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista. Cédula de Extranjería No.: 401.968	QUIEN RECIBE Y APRUEBA:  Firma: _____ Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND																																													
Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																														

CONTRATO No:	1646 de 2021	ACTA No:	36	MES:	ago 24
Índice número y año					
OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 88 DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE GUAYABITAL DE LA VÍA BOGOTÁ					
"VILLAVENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA					
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	RUTA 4006		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:	1678 de 2021	INTERVENCIÓN:	CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA		

VALOR INICIAL EYO (incluido IVA) (A): \$ 1.871.000.000,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.618.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A+B): \$ 3.689.000.000,00


CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA				
No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PESO % UNIDAD	VALOR TOTAL	CANT	UNIDAD	CANTIDAD DISEÑO INICIAL	CANTIDAD DISEÑO (DES. COMERCIO Y ESTACIÓN)	CANTIDAD DISEÑO (ASILADO)	CANTIDAD TOTAL	VALOR	CANTIDAD DISEÑO INICIAL	CANTIDAD DISEÑO (DES. COMERCIO Y ESTACIÓN)	CANTIDAD DISEÑO (ASILADO)	CANTIDAD TOTAL	VALOR	CANTIDAD	VALOR
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DE OBRAS REQUERIDAS																			
1	1,00	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DE OBRAS REQUERIDAS	\$ 900.000.000,00	100,00%	\$ 900.000.000,00			1,00	-	-	1,00	\$ 900.000.000,00	0,10	-	-	0,10	\$ 81.900.000,00	1,000	\$ 900.000.000,00
1.1	0,05	VOLUMEN I. Estudios de trazado y diseño geométrico	20,00	5,33%	\$ 47.970.000,00			0,05	-	-	0,05	\$ 47.970.000,00	0,002	-	-	0,002	\$ 2.070.000,00	0,053	\$ 47.970.000,00
1.2	0,05	VOLUMEN II. Estudios de trazado y diseño geométrico	20,00	5,33%	\$ 47.970.000,00			0,05	-	-	0,05	\$ 47.970.000,00	0,002	-	-	0,002	\$ 2.070.000,00	0,053	\$ 47.970.000,00
1.3	0,05	VOLUMEN III. Estudios de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	70,00	18,67%	\$ 186.030.000,00			0,05	-	-	0,05	\$ 186.030.000,00	0,010	-	-	0,010	\$ 7.830.000,00	0,187	\$ 186.030.000,00
1.4	0,05	VOLUMEN IV. Estudios de estabilidad y estabilización de taludes	25,00	6,67%	\$ 60.020.000,00			0,05	-	-	0,05	\$ 60.020.000,00	0,004	-	-	0,004	\$ 1.730.000,00	0,067	\$ 60.020.000,00
1.5	0,02	VOLUMEN V. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	10,00	2,67%	\$ 24.030.000,00			0,03	-	-	0,03	\$ 24.030.000,00	0,001	-	-	0,001	\$ 1.260.000,00	0,027	\$ 24.030.000,00
1.6	0,02	VOLUMEN VI. Estudios de hidrología, hidráulica y socavación	40,00	10,67%	\$ 96.030.000,00			0,11	-	-	0,11	\$ 96.030.000,00	0,006	-	-	0,006	\$ 5.130.000,00	0,107	\$ 96.030.000,00
1.7	0,02	VOLUMEN VII. Estudios y diseños de estructuras	85,11	20,67%	\$ 240.730.000,00			0,27	-	-	0,27	\$ 240.730.000,00	0,245	-	-	0,245	\$ 21.120.000,00	2,597	\$ 240.730.000,00
1.8	0,02	VOLUMEN VIII. Estudios y diseños de estructuras y paisajismo	0,00	0,00%	\$ 24.030.000,00			0,03	-	-	0,03	\$ 24.030.000,00	0,001	-	-	0,001	\$ 1.260.000,00	0,027	\$ 24.030.000,00
1.9	0,05	VOLUMEN IX. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	18,00	5,33%	\$ 47.970.000,00			0,05	-	-	0,05	\$ 47.970.000,00	0,005	-	-	0,005	\$ 4.170.000,00	0,053	\$ 47.970.000,00
1.10	0,05	VOLUMEN X. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	18,00	5,33%	\$ 47.970.000,00			0,05	-	-	0,05	\$ 47.970.000,00	0,005	-	-	0,005	\$ 4.170.000,00	0,053	\$ 47.970.000,00
1.11	0,02	VOLUMEN XI. Estudios de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad	10,00	2,66%	\$ 23.940.000,00			0,03	-	-	0,03	\$ 23.940.000,00	0,003	-	-	0,003	\$ 2.384.000,00	0,027	\$ 23.940.000,00
1.12	0,04	Volumen XII. Estudios de Control de Obras	15,00	4,00%	\$ 36.000.000,00			0,04	-	-	0,04	\$ 36.000.000,00	0,010	-	-	0,010	\$ 8.600.000,00	0,040	\$ 36.000.000,00
1.13	0,04	Volumen XIII. Informe final ejecutivo	15,00	4,00%	\$ 36.000.000,00			0,04	-	-	0,04	\$ 36.000.000,00	0,010	-	-	0,010	\$ 8.600.000,00	0,040	\$ 36.000.000,00
RECONSTRUCCIÓN TRAMO 3, VIA PRINCIPAL, VALLECAJON (RECHUZO, BA-400, BA-400, BA-400)																			
2	1,00	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DE OBRAS REQUERIDAS	\$ 887.734.872,00		\$ 887.734.872,00			1,00	-	-	1,00	\$ 887.734.872,00		-	-			-	\$ 887.734.872,00
2.1	0,30	VOLUMEN I. Estudios de trazado y diseño geométrico	0,30		\$ 64.230.840,00			0,30	-	-	0,30	\$ 64.230.840,00	-	-	-			-	\$ 64.230.840,00
2.2	0,03	VOLUMEN II. Estudios de trazado y diseño geométrico	0,03		\$ 4.726.960,00			0,03	-	-	0,03	\$ 4.726.960,00	-	-	-			-	\$ 4.726.960,00
2.3	0,18	VOLUMEN III. Estudios de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	0,18		\$ 33.155.760,00			0,18	-	-	0,18	\$ 33.155.760,00	-	-	-			-	\$ 33.155.760,00
2.4	0,03	VOLUMEN IV. Estudios de estabilidad y estabilización de taludes	0,03		\$ 5.513.170,00			0,03	-	-	0,03	\$ 5.513.170,00	-	-	-			-	\$ 5.513.170,00
2.5	0,06	VOLUMEN V. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	0,06		\$ 9.802.780,00			0,06	-	-	0,06	\$ 9.802.780,00	-	-	-			-	\$ 9.802.780,00
2.6	0,06	VOLUMEN VI. Estudios de hidrología, hidráulica y socavación	0,06		\$ 9.802.780,00			0,06	-	-	0,06	\$ 9.802.780,00	-	-	-			-	\$ 9.802.780,00
2.7	0,42	VOLUMEN VII. Estudios y diseños de estructuras	0,42		\$ 78.143.100,00			0,42	-	-	0,42	\$ 78.143.100,00	-	-	-			-	\$ 78.143.100,00
2.8	-	VOLUMEN VIII. Estudios y diseños de estructuras y paisajismo	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
2.9	-	VOLUMEN IX. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
2.10	-	VOLUMEN X. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
2.11	-	VOLUMEN XI. Estudios de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
2.12	-	Volumen XII. Estudios de Control de Obras	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
2.13	-	Volumen XIII. Informe final ejecutivo	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
DEDICACIÓN PERSONAL																			
3		Director de Ejecución	\$ 15.000.000		\$ 15.000.000			0,50			0,50	\$ 7.500.000,00						-	\$ 7.500.000,00
3.1		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000		\$ 11.000.000			1,00			1,00	\$ 11.000.000,00						-	\$ 11.000.000,00
3.2		Ingeniero de Campo	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			0,77			0,77	\$ 6.000.000,00						-	\$ 6.000.000,00
3.3		Especialista en Sostenibilidad y Riesgos	\$ 11.000.000		\$ 11.000.000			1,00			1,00	\$ 11.000.000,00						-	\$ 11.000.000,00
3.4		Especialista Ambiental	\$ 11.000.000		\$ 11.000.000			1,00			1,00	\$ 11.000.000,00						-	\$ 11.000.000,00
3.5		Profesor Social	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			1,00			1,00	\$ 6.000.000,00						-	\$ 6.000.000,00
3.6		Profesor Técnico Profesional	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			1,00			1,00	\$ 6.000.000,00						-	\$ 6.000.000,00
3.7		Profesor de Asesoría	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			0,77			0,77	\$ 6.000.000,00						-	\$ 6.000.000,00
3.8		Asistente AutocAD y SIG	\$ 3.500.000		\$ 3.500.000			0,50			0,50	\$ 1.750.000,00						-	\$ 1.750.000,00
3.9		Subtotal Dedicación Personal										\$ 64.730.000,00						-	\$ 64.730.000,00
3.10		Factor Multiplicador									2,38	\$ 157.459.200,00						2,38	\$ 157.459.200,00
ENSAYOS																			
4		Ensayos de laboratorio	\$ 3.323.672,00		\$ 3.323.672,00			1,000			1,000	\$ 3.323.672,00						-	\$ 3.323.672,00
4.1		Ensayos de campo (Sondeos)	\$ 885.000,00		\$ 885.000,00			78,00			78,00	\$ 69.030.000,00						78,000	\$ 69.030.000,00
OTROS TRAMO 1 (PRODUCTO KMIB)																			
4.2		Control Topográfico	\$ 12.350.000,00		\$ 12.350.000,00			0,50			0,50	\$ 12.350.000,00						-	\$ 12.350.000,00
4.3		Asesor de Construcción (Ingeniero Constructor)	\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00			0,50			0,50	\$ 2.250.000,00						-	\$ 2.250.000,00
RECONSTRUCCIÓN TRAMO 3, VIA PRINCIPAL, VALLECAJON (RECHUZO, BA-400, BA-400, BA-400)																			
5	1,00	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DE OBRAS REQUERIDAS	\$ 862.551.500,00		\$ 862.551.500,00			1,00	-	-	1,00	\$ 862.551.500,00		-	-			-	\$ 862.551.500,00
5.1	0,064	VOLUMEN I. Estudios de trazado y diseño geométrico	0,064		\$ 26.762.000,00			0,064	-	-	0,064	\$ 26.762.000,00	-	-	-			-	\$ 26.762.000,00
5.2	0,011	VOLUMEN II. Estudios de trazado y diseño geométrico	0,011		\$ 4.797.000,00			0,011	-	-	0,011	\$ 4.797.000,00	-	-	-			-	\$ 4.797.000,00
5.3	0,111	VOLUMEN III. Estudios de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	0,111		\$ 50.680.000,00			0,111	-	-	0,111	\$ 50.680.000,00	-	-	-			-	\$ 50.680.000,00
5.4	0,03	VOLUMEN IV. Estudios de estabilidad y estabilización de taludes	0,03		\$ 15.077.000,00			0,03	-	-	0,03	\$ 15.077.000,00	-	-	-			-	\$ 15.077.000,00
5.5	0,063	VOLUMEN V. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	0,063		\$ 24.007.000,00			0,063	-	-	0,063	\$ 24.007.000,00	-	-	-			-	\$ 24.007.000,00
5.6	0,03	VOLUMEN VI. Estudios de hidrología, hidráulica y socavación	0,03		\$ 24.007.000,00			0,03	-	-	0,03	\$ 24.007.000,00	-	-	-			-	\$ 24.007.000,00
5.7	0,18	VOLUMEN VII. Estudios y diseños de estructuras	0,18		\$ 240.500.000,00			0,18	-	-	0,18	\$ 240.500.000,00	-	-	-			-	\$ 240.500.000,00
5.8	0,03	VOLUMEN VIII. Estudios y diseños de estructuras y paisajismo	0,03		\$ 7.186.500,00			0,03	-	-	0,03	\$ 7.186.500,00	-	-	-			-	\$ 7.186.500,00
5.9	0,03	VOLUMEN IX. Estudios geotécnicos y diseño del pavimento	0,03		\$ 7.186.500,00			0,03	-	-	0,03	\$ 7.186.500,00	-	-	-			-	\$ 7.186.500,00
5.10	0,018	VOLUMEN X. Estudios de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad	0,018		\$ 1.986.500,00			0,018	-	-	0,018	\$ 1.986.500,00	-	-	-			-	\$ 1.986.500,00
5.11	0,008	VOLUMEN XI. Estudios de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad	0,008		\$ 2.500.000,00			0,008	-	-	0,008	\$ 2.500.000,00	-	-	-			-	\$ 2.500.000,00
5.12	0,079	Volumen XII. Estudios de Control de Obras	0,079		\$ 36.000.000,00			0,079	-	-	0,079	\$ 36.000.000,00	-	-	-			-	\$ 36.000.000,00
5.13	0,079	Volumen XIII. Informe final ejecutivo	0,079		\$ 36.000.000,00			0,079	-	-	0,079	\$ 36.000.000,00	-	-	-			-	\$ 36.000.000,00
DEDICACIÓN PERSONAL																			
6		Director de Ejecución	\$ 15.000.000		\$ 15.000.000			0,50			0,50	\$ 7.500.000,00						-	\$ 7.500.000,00
6.1		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000		\$ 11.000.000			1,00			1,00	\$ 11.000.000,00						-	\$ 11.000.000,00
6.2		Ingeniero de Campo	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			0,75			0,75	\$ 6.000.000,00						-	\$ 6.000.000,00
6.3		Especialista en Sostenibilidad y Riesgos	\$ 11.000.000		\$ 11.000.000			1,00			1,00	\$ 11.000.000,00						-	\$ 11.000.00

VALOR INICIAL EYD incluido IVA (A):	\$ 1.871.000.000,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 2.618.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 3.689.000.000,00

[illegible]

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	3.689.000.000,00
---	----	------------------

Firma: 
Nombre: DIEGO ALFREDO COSTA MONTÓYA
Director de Interventoría
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA
Matrícula No.: 25202-82961 CND



PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

[illegible]

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

INTERVENTORIA CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA

OBJETO INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

Nº CONTRATO	1646 DE 2021	FECHA DE INICIO	4-nov-21	FECHA DE TERMINACIÓN	5-dic-24
-------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	----------

Valor Inicial Contrato Otrva	\$	119.033.683.910,00
Valor Adicional No. 1	\$	46.000.000.000,00
Valor Adicional No. 2	\$	800.000.000,00
Valor Adicional No.		
Valor Total	\$	165.833.683.910,00
AIU %:	30%	
U %:	5%	

Valor Inicial Contrato Interventoria	\$	5.999.932.884,00
Valor Adicional No. 1	\$	4.000.000.000,00
Valor Adicional No.	\$	-
Valor Adicional No.	\$	-
Valor Total	\$	9.999.932.884,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			MEDIDA A EJECUTAR			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 28 de junio de 2024															EJECUTADO EN EL MES					ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
							CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) (\$)	VALOR BASICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BASICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)		
	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO										
N.A.	N.A.	N.A.	Pago ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por concepto de evaluación, para el trámite de solicitud de actividades de mejoramiento para el proyecto kilómetro 58	X				1	Gl	\$ 36.946.000,00	\$ 36.946.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.946.000,00	\$ -	\$ -		\$ -				1,0000	\$ 36.946.000,00	-	\$ -					
N.A.	N.A.	N.A.	Pago a la ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por concepto de visitas de seguimiento ambiental.	X				1	Gl	\$ 170.000.000,00	\$ 170.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.000.000,00	\$ -	\$ -	0,18	\$ 31.427.000,00	\$ -			0,4880	\$ 82.953.000,00	0,51	\$ 87.047.000,00					
N.A.	N.A.	N.A.	Pago ANLA por Concepto Evaluación Licencia Ambiental	X				1	Gl	\$ 108.236.000,00	\$ 108.236.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.236.000,00	\$ -	\$ -		\$ -				1,0000	\$ 108.236.000,00	-	\$ -					
N.A.	N.A.	N.A.	Pago a la ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por concepto de evaluación, para el trámite de Necesidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas -NDAA- para el proyecto kilómetro 58.	X				1	Gl	\$ 39.427.000,00	\$ 39.427.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.427.000,00	\$ -	\$ -		\$ -				1,0000	\$ 39.427.000,00	-	\$ -					
N.A.	N.A.	N.A.	Pago a CORPORNIOQUIA, por concepto de servicio de evaluación predio reubicación de especies en veda	X				1	Gl	\$ 1.029.197,00	\$ 1.029.197,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.029.197,00	\$ -	\$ -		\$ -				1,0000	\$ 1.029.197,00	-	\$ -					
Resolución 00782 ANLA	N.A.	N.A.	Monitoreos de calidad del aire según criterios establecidos para sistemas de vigilancia de calidad del aire, según el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del MAVDT (adoptado por la Resolución650 de 2010 y ajustado por la Resolución 2154 de 2010)	X				6	Und	\$ 84.025.900,00	\$ 504.155.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504.155.400,00	\$ -	\$ -		\$ -				3,0612	\$ 257.221.810,19	2,94	\$ 246.933.589,81					
Resolución 00782 ANLA	N.A.	N.A.	Campaña de Monitoreo de Ruido Ambiental (incluye dos estaciones, día hábil diurno / nocturno y día no hábil diurno / nocturno)	X				6	Und	\$ 2.689.400,00	\$ 16.136.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.136.400,00	\$ -	\$ -		\$ -				2,6730	\$ 7.188.853,97	3,33	\$ 8.947.546,03					
Resolución 00782 ANLA	N.A.	N.A.	Monitoreos Físico - Químicos de cuerpos de agua. Realizar un monitoreo de calidad de agua bimestral, contado a partir del inicio de las actividades construcción de la solución integral del paso a la altura del kilómetro 58 de la vía Bogotá - Villavieja, pH, caudal, nivel de llenado de agua, temperatura, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, conductividad, grasas y aceites, oxígeno disuelto, turbidez, (DBO5, DQO), fosforo total, nitrógeno total, acides total, dureza total, dureza cálcica, coliformes totales, coliformes termo tolerantes (fecales), caudal, análisis índices de calidad de agua.	X				20	Und	\$ 2.168.867,82	\$ 43.377.356,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.377.356,40	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			7,0556	\$ 15.302.638,24	12,94	\$ 28.074.718,16	Informe de laboratorio Factura	Monitoreos realizados el 19 de junio de 2024 Factura No. MCS20337 del 15 de agosto de 2024			
Resolución 00782 ANLA	N.A.	N.A.	Realizar monitoreos hidrobiológicos donde se realizarán cruces de cuerpos de agua, dando cumplimiento a las siguientes condiciones y reportándolos en cada informe a la ANLA: sistemas léscosperíficos, fitoplancton, Macroinvertebrados Benéficos, Macrofitas, Fauna Itica.	X				20	Und	\$ 1.071.000,00	\$ 21.420.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.420.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			14,8479	\$ 15.902.130,36	5,15	\$ 5.517.869,64	Informe de laboratorio Factura	Monitoreos realizados el 19 de junio de 2024 Factura No. MCS20337 del 15 de agosto de 2024			
N.A.	N.A.	N.A.	Monitoreos de análisis de aguas subterráneas	X				2	Und	\$ 1.661.419,69	\$ 3.322.839,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.322.839,38	\$ -	\$ -		\$ -				1,0000	\$ 1.661.419,69	1,00	\$ 1.661.419,69					
Resolución 00782 ANLA	N.A.	N.A.	Efectuar el rescate y traslado de especies en veda (incluye vívero temporal)	X				1,00	Gl	\$ 93.673.766,69	\$ 93.673.766,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.673.766,69	\$ -	\$ -		\$ -				0,8964	\$ 83.968.095,75	0,10	\$ 9.705.670,94					
Resolución 00782 ANLA	N.A.	N.A.	Seguimiento y mantenimiento de epifitas y especies en veda	X				18,00	Und	\$ 2.076.666,47	\$ 37.379.996,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.161,51	\$ 37.653.157,97	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			14,0000	\$ 29.285.789,53	4,00	\$ 8.367.368,44	Informes de seguimiento Mensual	El cobro corresponde a los seguimientos y mantenimiento de las especies en veda desde el mes de abril de 2024 hasta junio de 2024.			
N.A.	N.A.	N.A.	Taller escuela de la adaptación y la sostenibilidad INVIAS	X				1	Gl	\$ 492.230,00	\$ 492.230,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.230,00	\$ -	\$ -		\$ -				1,0000	\$ 492.230,00	-	\$ -					
SUBTOTAL											\$ 1.038.216.189,47	\$ 37.379.996,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.161,51	\$ 0,00	\$ 1.038.216.189,47	\$ 37.653.157,97	\$ 0,00		\$ 31.427.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679.614.164,73	\$ 396.255.182,71			

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	31.427.000,00
VALOR BÁSICO GESTION	\$	-
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	\$	31.427.000,00
VALOR IVA	\$	-
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	\$	31.427.000,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma _____
Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Cédula de Extranjería No. : 401.968

Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. : 25205-00455 CND

Firmado digitalmente por
Daniel REBOLLEDO DELGADO
Fecha: 2024.12.03 16:39:16
-05'00'


Nombre: JUAN CARLOS VANEG
ESPECIALISTA AMBIENTAL
Contratista de Obra
Matricula No. : 05238155491ANT

Nombre : DANIEL HERNANDO CRISTANCHO CASTILLO
Especialista Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 25202-085183 CND

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contralista e Interventor

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												VERSIÓN	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												PÁGINA	2 DE 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			36		FECHA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								OCTUBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA														Subdirección de Gestión del Riesgo	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1646 DE 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIRECCIÓN TERRITORIAL														Dirección Territorial Meta			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1678 DE 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6																													
										VERSIÓN 1																													
										PÁGINA 1 DE 1																													
										FECHA 31 OCTUBRE 2024																													
TIPO DE DOCUMENTO										PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Rectoría Parcial de Obra)		36		1. DATOS DEL PROYECTO																							
UNIDAD EJECUTORA										Subdirección de Gestión del Riesgo				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1846 DE 2021																	
DIRECCIÓN TERRITORIAL										Dirección Territorial Meta								No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1678 DE 2021																			
										3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																													
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM										CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		9 ABRIL 2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES													
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS) (\$)	CANTIDAD EJEC. MES	VALOR BÁSICO EJEC. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS) (\$)	CANTIDAD EJEC. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)																							
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Yonatan Useche - Unidad Mínima Económica informal		Unitario	1,00	\$	9.000.000,00	\$	9.000.000,00	X	\$	9.481.950,00	-	\$	-	1,00	\$	9.481.950,00	\$	-																				
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Yonatan Useche - Factor de traslado		Unitario	1,00	\$	2.000.000,00	\$	2.000.000,00	X	\$	2.107.100,00	-	\$	-	1,00	\$	2.107.100,00	\$	-																				
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Nevardo Gutierrez - Unidad Mínima Económica		Unitario	1,00	\$	15.000.000,00	\$	15.000.000,00	X	\$	15.803.250,00	-	\$	-	1,00	\$	15.803.250,00	\$	-																				
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Nevardo Gutierrez - Traslado		Unitario	1,00	\$	2.000.000,00	\$	2.000.000,00	X	\$	2.107.100,00	-	\$	-	1,00	\$	2.107.100,00	\$	-																				
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Andrea Leonor Angel - Traslado		Unitario	1,00	\$	2.000.000,00	\$	2.000.000,00	X	\$	2.107.100,00	-	\$	-	1,00	\$	2.107.100,00	\$	-																				
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Jhon Faber Garcia Zuleta - Traslado		Unitario	1,00	\$	2.600.000,00	\$	2.600.000,00	X	\$	2.739.230,00	-	\$	-	1,00	\$	2.739.230,00	\$	-																				
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Jhon Faber Garcia Zuleta - Arrendamiento		Unitario	1,00	\$	2.600.000,00	\$	2.600.000,00	X	\$	2.739.230,00	-	\$	-	1,00	\$	2.739.230,00	\$	-																				
Gestión Socio Predial	Aplicación factores de compensación social Jhon Faber Garcia Zuleta -Unidad Mínima de Vivienda		Unitario	1,00	\$	29.125.500,00	\$	29.125.500,00	X	\$	30.685.170,53	-	\$	-	1,00	\$	30.685.170,53	\$	-																				
										4. RESUMEN																													
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS						\$	250.179.497,44	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO						\$	-																						
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA						\$	250.179.497,44	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA						\$	11.258.077,38																						
C	VALOR IVA MENSUAL						\$	2.139.033,70	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL						\$	263.576.609,52																						
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL						\$	263.576.609,52	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL						\$	-																						
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)						\$	270.550.529,22	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						\$	1.423.289.900,99																						
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA						\$	1.693.840.430,21	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)							84,03%																						
										5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																													
										6. FIRMAS																													
Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 401.968										Nombre: JOHANA PESELLIN GARCIA Coordinadora Social Contratista Matrícula Profesional No.: N/A										Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO Representante Legal Interventoria Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND										Nombre: LUZ AMPARO GÓMEZ GÓMEZ Profesional Social Interventoria Matrícula Profesional No.: N/A									
NOTAS:										1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidos las pre-actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. * Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																													
Original: Archivo de Gestión del RVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad																																							



FECHA

28

10

2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

PRE ACTA PREDIAL No:

36

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

PERIODO - MES:

oct-24

FECHA ELABORACION:

28-oct-24

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No:

1646 DE 2021

PLAZO ACUMULADO:

37,6 MESES

OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

FECHA DE VENCIMIENTO:

5-dic-24

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO

VALOR ADICIÓN No:

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:

1678 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Correcc Títulos	Avalúo	Avalúo Mod	Oferta	Oficio de inscripción	Gestión Predios						Gestión Mejoras			
										Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Radicación al IGAC	Pago No. 2	Entrega mejoratorio	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
001-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.A.S.	5		5		8		9	9	9	11	11		16	22				
002-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.A.S.	5		5		8		9	9	16	11	11		16	22				
003-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.A.S.	5		5		8		9	9	16	11	11		16	22				
004-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.A.S.	5		5		8		9	9	9	11	11		16	22				
005-ID-MCK58G	ESCAMILLA BERTILDA Y OTROS	5	9	5	9	8	11	11	11	11	11	11		16	22				
006-ID-MCK58G	GUTIERREZ RIVEROS BERNABE Y OTROS	5	11	5	11	25	16	16	34	6									
008-I-MCK58G	HENRY QUINTERO Y OTROS	22		22		25		30	32	22	34	34							
009-D-MCK58G	JHON FABER GARCIA ZULETA	30		30		32		32	32	30	36	36							
3AM - 013	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
3AM - 014	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
3AM - 015	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
3AM - 016	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
3AM - 017	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
3AM - 018	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
3AM - 020	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
3AM - 028	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
4 - 113	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6									
TOTAL		8	2	8	2	8	2	8	8	17	7	7	0	5	5	0	0	0	0

Preacta gestión y adquisición No 4	6		6																
Preacta gestión y adquisición No 5																			
Preacta gestión y adquisición No 6										10									
Preacta gestión y adquisición No 7						5													
Preacta gestión y adquisición No 8					1			4	4	2									
Preacta gestión y adquisición No 9																			
Preacta gestión y adquisición No 10																			
Preacta gestión y adquisición No 11					1			1	1	1	5	5							
Preacta gestión y adquisición No 12																			
Preacta gestión y adquisición No 13																			
Preacta gestión y adquisición No 14																			
Preacta gestión y adquisición No 15																			
Preacta gestión y adquisición No 16																			
Preacta gestión y adquisición No 17								1	1	2				5					
Preacta gestión y adquisición No 18																			
Preacta gestión y adquisición No 19																			
Preacta gestión y adquisición No 20																			
Preacta gestión y adquisición No 21																			
Preacta gestión y adquisición No 22	1			1						1					5				
Preacta gestión y adquisición No 23																			
Preacta gestión y adquisición No 24																			
Preacta gestión y adquisición No 25						2													
Preacta gestión y adquisición No 26																			
Preacta gestión y adquisición No 27																			
Preacta gestión y adquisición No 28																			
Preacta gestión y adquisición No 29																			
Preacta gestión y adquisición No 30	1			1					1	1									
Preacta gestión y adquisición No 31																			
Preacta gestión y adquisición No 32						1		1	2										
Preacta gestión y adquisición No 33																			
Preacta gestión y adquisición No 34									1		1	1							
Preacta gestión y adquisición No 35																			
Preacta gestión y adquisición No 36											1	1							
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		8	2	8	2	8	2	8	8	17	7	7	0	5	5	0	0	0	0

Firma

Nombre: IVAN FRANCISCO MARTÍNEZ MONSALVE

Profesional Predial Contratista

Matrícula Profesional No: 25202-70108

Firma

Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO

Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND


Firma

Nombre: DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA

Director de Interventoría

Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matrícula No.: 25202-82961 CND



FECHA	28	10	2024
	(Día / Mes / Año)		

Pre-acta Predial No.	36
PERIODO - MES:	oct-24
FECHA ELABORACION:	28-oct-24

FECHA ELABORACION: 28-oct-24

PLAZO ACUMULADO: 37,6 MESES

PLAZO ACUMULADO: 37,6 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: 5-dic-24

VALOR ADICIÓN No 1: _____

OR TOTAL ADICIONES: _____

OR TOTAL ADICIONES: _____

TOTAL	\$	92.918.875,00	\$
-------	----	---------------	----

Firma
Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO
Profesional Predial Interventor
Matricula Profesional No: 25222-194218 CND

Firma: 
Nombre: DIEGO A. FREYRE ACOSTA MONTOYA
Director de Interventoría
Interventor: Consorcio Troncales de Colombia
Matrícula No.: 25202-82961 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL				CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1 de 1		

FECHA				28	10	2024
(Día / Mes / Año)						

I. INFORMACION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	
AÑO: 2024	MES: Agosto		
LOCALIZACIÓN: VÍA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO		RUTA: 4006	
CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE2021		TRAMO: KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO	
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE		NIT: 901.529.435-0
INTERVENTOR:	CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA		NIT: 901.531.424-6
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 DE 2021			
PLAZO INICIAL:	8,93 MESES	FECHA DE INICIO:	4-nov-21
PLAZO ACUMULADO:	37,6 MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
		FECHA DE REANUDACIÓN:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	5-dic-24
VR. ANTICIPO:			
VR. ADICIÓN No:			
VR. ADICIÓN No:			
VR. TOTAL ADICIONES:			
VR. TOTAL ACUMULADO:			

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)

	CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
Elaboración, Legalización de la Promesa de compra 008-I-MCK58G	1	\$	231.000,00
Trámite de primer pago 1 CONTADO 008-I-MCK58G	1	\$	115.500,00
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) =		\$	346.500,00
IVA		\$	65.835,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		\$	412.335,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
009-I-MCK58G	p	JOHN FABER GARCIA ZULETA	1.117.812.371		N/A	N/A	\$ 4.045.091,68	\$ -	\$ 132.741.250,68	\$ 92.918.875,48	PRIMER PAGO 80% PROMESA DE COMPRAVENTA

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	\$	92.918.875,48
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	\$	92.918.875,48
64. OTROS	\$	2.322.971,89
65. IVA	\$	441.364,66
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$	95.683.212,03


IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	\$	95.588.347,37
68. IVA PRESENTE PREACTA	\$	507.199,66
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	\$	95.588.347,37
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	\$	96.095.547,03

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	\$	30.789.000,00
72. GESTIÓN PREDIAL	\$	39.484.277,31
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	\$	4.051.171.884,53
74. OTROS	\$	101.279.297,13
75. IVA	\$	61.538.364,49
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	\$	4.284.262.823,46
77. SALDO POR EJECUTAR	\$	-

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
			
JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS		DANIEL REBOLLEDO DELGADO	
C.C. ___ C.E. X	NUMERO: 401.968	C.C. X C.E. ___	NUMERO: 79.144.238
MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO	MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO: 25205-00455-CND
Representante Legal	☒	Representante Legal	☒

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad



NOME E COGNOME _____ DIREZIONE REGIONALE _____ DATA _____ PRODOTTO DA _____
 NOME E COGNOME _____ DIREZIONE REGIONALE _____ DATA _____ RIFORMULAZIONE/PRODOTTO DA _____

[illegible][illegible]

CONTRATO DE OBRA N°:	1646 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0
MES INFORME MENSUAL:	OCTUBRE DE 2024	PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	1678 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT. 901.531.424-6

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	870021	C-2401-0600-118-0-2401017-02	54	NACIÓN		\$ 34,066,635,235.00	\$ -
2022	89622	C-2401-0600-118-0-2401013-02	11	NACIÓN		\$ 66,617,450,441.71	\$ 28,846,142,941.69
2022	89622	C-2401-0600-118-0-2401023-02	11	NACIÓN		\$ 13,177,738,238.69	\$ 13,177,738,239
2022	279723	C-2401-0600-118-0-2401023-02	20	PROPIOS			
2023	1347623	C-2401-0600-118-0-2401029-02	21	PROPIOS		\$ 250,000,000.00	\$ -
2023	1347623	C-2401-0600-118-0-2401027-02	11	NACIÓN		\$ 550,000,000.00	\$ 2,913,769,647.25
2024	213924	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	20	PROPIOS		\$ 31,500,000,000.00	\$ 14,500,000,000.00
2024	213924	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	PROPIOS			
TOTAL						\$ 165,833,683,910.00	\$ 17,413,769,647.25

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	165.833.683.910,00
-------------------------------	----	--------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicador pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								\$ 34.066.635.235,00	870021 - 21/10/2021	\$ 34.066.635.235,00	\$ 165.833.683.910,00		N/A	N/A	Desembolso de Anticipo a Fiducia
1	Parcial	noviembre/2021	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 34.066.635.235,00	870021 - 21/10/2021	\$ -	\$ 165.833.683.910,00	45400 del 05/may/2022	N/A	N/A	Acta por \$0,00. Debido a que el acta se presenta durante el mes de mayo, se incluye el numero y fecha de cuantías por pagar
2	Parcial	diciembre/2021	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 34.066.635.235,00	870021 - 21/10/2021	\$ -	\$ 165.833.683.910,00	45400 del 05/may/2022	N/A	N/A	Acta por \$0,00. Debido a que el acta se presenta durante el mes de mayo, se incluye el numero y fecha de cuantías por pagar
									89622 - 24/01/2022	\$ 66.617.450.441,71			N/A	N/A	Acta por RP 2022
3	Parcial	enero/2022	\$ 594.000.000,00	\$ 112.860.000,00	706.860.000,00	\$ -	\$ 706.860.000,00	\$ 34.066.635.235,00	89622 - 24/01/2022	\$ 65.910.590.441,71	\$ 165.126.823.910,00	45400 del 05/may/2022	X		Acta Aprobada. Debido a que el acta se presenta durante el mes de mayo, se incluye el numero y fecha de cuantías por pagar. No se realiza amortización debido a que no se ha efectuado desembolsos de la Fiducia y esta amortización solo se efectúa sobre valores certificados de Obra Básica
4	Parcial	febrero/2022	\$ 38.700.000,00	\$ 7.353.000,00	46.053.000,00	\$ -	\$ 46.053.000,00	\$ 34.066.635.235,00	89622 - 24/01/2022	\$ 65.864.537.441,71	\$ 165.080.770.910,00	54039 del 25/may/2022	X		Acta Aprobada. Debido a que el acta se presenta durante el mes de mayo, se incluye el numero y fecha de cuantías por pagar. No se realiza amortización debido a que no se ha efectuado desembolsos de la Fiducia y esta amortización solo se efectúa sobre valores certificados de Obra Básica
5	Parcial	marzo/2022	\$ 122.202.000,00	\$ 23.218.380,00	145.420.380,00	\$ -	\$ 145.420.380,00	\$ 34.066.635.235,00	89622 - 24/01/2022	\$ 65.719.117.061,71	\$ 164.935.350.530,00	62226 del 14/jun/2022	X		Acta Aprobada. Debido a que el acta se presenta durante el mes de junio, se incluye el numero y fecha de cuantías por pagar. No se realiza amortización debido a que no se ha efectuado desembolsos de la Fiducia y esta amortización solo se efectúa sobre valores certificados de Obra Básica
							\$ -	\$ 3.568.055.075,00		\$ 62.151.061.986,71	\$ 164.935.350.530,00		N/A	N/A	Desembolso del saldo de anticipo a fiducia
6	Parcial	abril/2022	\$ 167.285.406,50	\$ 8.540.605,00	175.826.011,50	\$ 32.857.630,00	\$ 142.968.381,50	\$ 37.601.832.680,00	89622 - 24/01/2022	\$ 62.008.093.605,21	\$ 164.792.382.148,50	82435 del 04/ago/2022	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
7	Parcial	mayor/2022	\$ 44.693.785,50	\$ 326.608,43	45.020.393,93	\$ 16.536.701,00	\$ 28.483.692,93	\$ 37.585.295.979,00	89622 - 24/01/2022	\$ 61.979.609.912,28	\$ 164.763.898.455,57	82217 del 04/ago/2022	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
8	Parcial	junio/2022	\$ 67.575.006,31	\$ 3.459.284,80	71.034.291,11	\$ 7.296.491,00	\$ 63.737.800,11	\$ 37.577.999.488,00	89622 - 24/01/2022	\$ 61.915.872.112,17	\$ 164.700.160.655,46	87308 del 17/ago/2022	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
9	Parcial	julio/2022	\$ 238.411.201,13	\$ 43.456.981,16	281.868.182,29	\$ 3.471.482,00	\$ 278.396.700,29	\$ 37.574.528.006,00	89622 - 24/01/2022	\$ 61.637.475.411,88	\$ 164.421.763.955,17	109561 del 10/oct/2022	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
10	Parcial	agosto/2022	\$ 135.613.419,94	\$ 699.303,71	136.312.723,65	\$ 3.608.916,00	\$ 132.703.807,65	\$ 37.570.919.090,00	89622 - 24/01/2022	\$ 61.504.771.604,23	\$ 164.289.060.147,52	125276 del 18/nov/2022	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
11	Parcial	septiembre/2022	\$ 2.848.622.044,99	\$ 44.855.832,67	2.893.477.877,66	\$ 5.838.448,00	\$ 2.887.639.429,66	\$ 37.565.080.642,00	89622 - 24/01/2022	\$ 58.617.132.174,57	\$ 161.401.420.717,86	125330 del 18/nov/2022	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
12	Parcial	octubre/2022	\$ 579.124.990,67	\$ 81.733.907,36	660.858.898,03	\$ 26.206.780,00	\$ 634.652.118,03	\$ 37.538.873.862,00	89622 - 24/01/2022	\$ 57.982.480.056,54	\$ 160.766.768.599,83	137176 del 15/dic/2022	X		Acta en Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
13	Parcial	noviembre/2022	\$ 196.168.904,92	\$ 25.885.056,30	222.053.961,22	\$ 19.820.362,00	\$ 202.233.599,22	\$ 37.519.053.500,00	89622 - 24/01/2022	\$ 57.780.246.457,32	\$ 160.564.535.000,61	139704 del 19/dic/2022	X		Acta en Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
14	Parcial	diciembre/2022	\$ 3.056.547.545,62	\$ 64.921.113,40	3.121.468.659,02	\$ 584.908.092,00	\$ 2.536.560.567,02	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.243.685.890,30	\$ 158.027.974.433,59	140521 del 20/dic/2022	X		Acta en Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
1D	Ajustes	noviembre/2021	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.243.685.890,30	\$ 158.027.974.433,59	143715 del 27/dic/2022	N/A	N/A	Acta de ajustes definitiva aprobada
2D	Ajustes	diciembre/2021	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.243.685.890,30	\$ 158.027.974.433,59	143715 del 27/dic/2022	N/A	N/A	Acta de ajustes definitiva aprobada
3D	Ajustes	enero/2022	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.243.685.890,30	\$ 158.027.974.433,59	143715 del 27/dic/2022	N/A	N/A	Acta de ajustes definitiva aprobada
4D	Ajustes	febrero/2022	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.243.685.890,30	\$ 158.027.974.433,59	143715 del 27/dic/2022	N/A	N/A	Acta de ajustes definitiva aprobada
5D	Ajustes	marzo/2022	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.243.685.890,30	\$ 158.027.974.433,59	143715 del 27/dic/2022	N/A	N/A	Acta de ajustes definitiva aprobada
6D	Ajustes	abril/2022	\$ 2.204.519,00	\$ 16.109,95	2.220.628,95	\$ -	\$ 2.220.628,95	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.241.465.261,35	\$ 158.025.753.804,64	143715 del 27/dic/2022	X		Acta de ajustes definitiva aprobada
7D	Ajustes	mayor/2022	\$ 551.999,00	\$ 4.033,84	556.032,84	\$ -	\$ 556.032,84	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.240.909.228,51	\$ 158.025.197.771,80	143814 del 28/dic/2022	X		Acta de ajustes definitiva aprobada
8D	Ajustes	junio/2022	\$ 261.301,00	\$ 1.909,51	263.210,51	\$ -	\$ 263.210,51	\$ 36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$ 55.240.646.018,00	\$ 158.024.934.561,29	143813 del 28/dic/2022	X		Acta de ajustes definitiva aprobada

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEP/MNL-R-15-FR-8											
												VERSIÓN 1											
												PÁGINA 2 de 3											
												FECHA 31-oct-24											
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META															
CONTRATO DE OBRA No:		1646 DE 2021						CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0															
MES INFORME MENSUAL:		SEPTIEMBRE DE 2024						PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1678 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT. 901.531.424-6															
9D	Ajustes	julio/2022	\$	349.768,00	\$	2.556,00	352.324,00	\$	-	\$	352.324,00	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.240.293.694,00	\$	158.024.582.237,29		X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
10D	Ajustes	agosto/2022	\$	380.974,00	\$	2.784,04	383.758,04	\$	-	\$	383.758,04	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.239.909.935,96	\$	158.024.198.479,25		X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
11D	Ajustes	septiembre/2022	\$	553.662,00	\$	4.045,99	557.707,99	\$	-	\$	557.707,99	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.239.352.227,97	\$	158.023.640.771,26	143796 del 28/dic/2022	X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
12D	Ajustes	octubre/2022	\$	4.862.807,00	\$	35.535,90	4.898.342,90	\$	-	\$	4.898.342,90	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.234.453.885,07	\$	158.018.742.428,36		X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
13D	Ajustes	noviembre/2022	\$	2.346.239,00	\$	17.145,59	2.363.384,59	\$	-	\$	2.363.384,59	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.232.090.500,48	\$	158.016.379.043,77	143755 del 27/dic/2022	X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
14P	Ajustes	diciembre/2022	\$	68.412.100,00	\$	499.934,58	68.912.034,58	\$	-	\$	68.912.034,58	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.163.178.465,90	\$	157.947.467.009,19	143526 del 27/dic/2022	X		Acta de ajustes provisional aprobada	
15	Parcial	enero/2023	\$	198.369.670,80	\$	1.317.707,38	\$	199.687.378,18	\$	42.459.825,00	\$	157.227.553,18	\$	36.891.685.583,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.005.950.912,72	\$	157.790.239.456,01	41945 del 27/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
14D	Ajustes	diciembre/2022	\$	58.469,00	\$	427,27	\$	58.896,27	\$	-	\$	58.896,27	\$	36.891.685.583,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.005.892.016,45	\$	157.790.180.559,74	41958 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada
15P	Ajustes	enero/2023	\$	5.557.109,00	\$	40.609,64	\$	5.597.718,64	\$	-	\$	5.597.718,64	\$	36.891.685.583,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.000.294.297,81	\$	157.784.582.841,10	41963 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes provisional aprobada
16	Parcial	febrero/2023	\$	457.507.746,40	\$	11.305.315,48	\$	468.813.061,88	\$	152.924.402,00	\$	315.888.659,88	\$	36.738.761.181,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.684.405.637,93	\$	157.468.694.181,22	35117 del 12/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
16P	Ajustes	febrero/2023	\$	23.511.321,00	\$	171.813,50	\$	23.683.134,50	\$	-	\$	23.683.134,50	\$	36.738.761.181,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.660.722.503,43	\$	157.445.011.046,72	41973 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes provisional aprobada
17	Parcial	marzo/2023	\$	718.416.206,67	\$	36.940.653,37	\$	755.356.860,04	\$	201.539.445,00	\$	553.817.415,04	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.106.905.088,39	\$	156.891.193.631,68	41950 del 27/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.
17D	Ajustes	marzo/2023	\$	47.200.468,00	\$	344.926,50	\$	47.545.394,50	\$	-	\$	47.545.394,50	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.059.359.693,89	\$	156.843.648.237,18	64002	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
15D	Ajustes	enero/2023	\$	3.757.356,00	\$	27.457,61	\$	3.784.813,61	\$	-	\$	3.784.813,61	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.055.574.880,28	\$	156.839.863.423,57	63981 del 30/jun/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
16D	Ajustes	febrero/2023	\$	20.508.483,00	\$	149.869,68	\$	20.658.352,68	\$	-	\$	20.658.352,68	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.034.916.527,60	\$	156.819.205.070,89		X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
18	Parcial	abril/2023	\$	699.217.289,30	\$	18.690.075,83	\$	717.907.365,13	\$	613.024.772,13	\$	104.882.593,00	\$	35.924.196.963,87	89622 - 24/01/2022	\$	53.930.033.934,60	\$	156.714.322.477,89	64380	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
19	Parcial	mayo/2023	\$	1.547.307.107,17	\$	21.480.995,15	\$	1.568.788.102,32	\$	1.076.240.907,87	\$	492.547.194,45	\$	34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$	53.437.486.740,15	\$	156.221.775.283,44	63964 del 30/jun/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
18D	Ajustes	abril/2023	\$	68.647.048,00	\$	501.651,50	\$	69.148.699,50	\$	-	\$	69.148.699,50	\$	34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$	53.368.338.040,65	\$	156.152.626.583,94	70561 del 21/jul/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
19D	Ajustes	mayo/2023	\$	211.438.296,00	\$	1.545.126,01	\$	212.983.422,01	\$	-	\$	212.983.422,01	\$	34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$	53.155.354.618,64	\$	155.939.643.161,93	70568 del 21/jul/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
20	Parcial	junio/2023	\$	2.510.784.723,97	\$	30.121.163,28	\$	2.540.905.887,25	\$	581.105.176,00	\$	1.959.800.711,25	\$	34.266.850.880,00	89622 - 24/01/2022	\$	51.195.553.907,39	\$	153.979.842.450,68	71917 del 25/jul/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
20D	Ajustes	junio/2023	\$	291.715.868,00	\$	2.131.769,81	\$	293.847.637,81	\$	-	\$	293.847.637,81	\$	34.266.850.880,00	89622 - 24/01/2022	\$	50.901.706.269,58	\$	153.685.994.812,87	78065 del 11/ago/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
21	Parcial	julio/2023	\$	1.409.050.108,43	\$	19.212.192,12	\$	1.428.262.300,55	\$	327.357.719,00	\$	1.100.904.581,55	\$	33.939.493.161,00	89622 - 24/01/2022	\$	49.800.801.688,03	\$	152.585.090.231,32	80691 del 28/ago/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
21D	Ajustes	julio/2023	\$	219.250.215,00	\$	1.602.213,11	\$	220.852.428,11	\$	-	\$	220.852.428,11	\$	33.939.493.161,00	89622 - 24/01/2022	\$	49.579.949.259,92	\$	152.364.237.803,21	81534 del 13/sep/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
22	Parcial	agosto/2023	\$	1.175.528.985,21	\$	10.667.209,59	\$	1.186.196.194,80	\$	272.232.027,00	\$	913.964.167,80	\$	33.667.261.134,00	89622 - 24/01/2022	\$	48.665.985.092,12	\$	151.450.273.635,41	82673 del 06/oct/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
22D	Ajustes	agosto/2023	\$	120.094.200,00	\$	877.611,47	\$	120.971.811,47	\$	-	\$	120.971.811,47	\$	33.667.261.134,00	89622 - 24/01/2022	\$	48.545.013.280,65	\$	151.329.301.823,94	83736 del 27/oct/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
23	Parcial	septiembre/2023	\$	2.618.648.747,03	\$	25.812.035,41	\$	2.644.460.782,44	\$	607.459.086,00	\$	2.037.001.696,44	\$	33.059.802.048,00	89622 - 24/01/2022	\$	46.508.011.584,21	\$	149.292.300.127,50	86776 del 06/dic/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
23D	Ajustes	septiembre/2023	\$	312.104.201,00	\$	2.280.761,47	\$	314.384.962,47	\$	-	\$	314.384.962,47	\$	33.059.802.048,00	89622 - 24/01/2022	\$	46.193.626.621,74	\$	148.977.915.165,03	86984 del 07/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
24	Parcial	octubre/2023	\$	3.781.855.747,27	\$	36.911.634,62	\$	3.818.767.381,89	\$	879.156.627,00	\$	2.939.610.754,89	\$	32.180.645.421,00	89622 - 24/01/2022	\$	43.254.015.866,85	\$	146.038.304.410,14	86778 del 06/dic/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
24D	Ajustes	octubre/2023	\$	453.479.218,00	\$	3.313.886,59	\$	456.793.104,59	\$	-	\$	456.793.104,59	\$	32.180.645.421,00	89622 - 24/01/2022	\$	42.797.222.762,26	\$	145.581.511.305,55	86784 del 06/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
25	Parcial	noviembre/2023	\$	4.989.993.478,25	\$	36.955.813,69	\$	5.026.949.291,94	\$	1.161.074.478,00	\$	3.865.874.813,94	\$	31.019.570.943,00	89622 - 24/01/2022	\$	38.931.347.948,32	\$	141.715.636.491,61	88737 del 20/dic/2023	X		Acta en revisión. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
25D	Ajustes	noviembre/2023	\$	523.076.092,00	\$	3.822.479,13	\$	526.898.571,13	\$	-	\$	526.898.571,13	\$	31.019.570.943,00	89622 - 24/01/2022	\$	38.404.449.377,19	\$	141.188.737.920,48	88739 del 21/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva en revisión.
26	Parcial	diciembre/2023	\$	11.345.587.164,18	\$	80.978.675,34	\$	11.426.565.839,52	\$	2.633.823.426,00	\$	8.792.742.413,52	\$	28.385.747.517,00	89622 - 24/01/2022	\$	29.611.706.963,67	\$	132.395.995.506,96	88742 del 20/dic/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.
26P	Ajustes	diciembre/2023	\$	760.010.102,00	\$	5.553.919,98	\$	765.564.021,98	\$	-	\$	765.564.021,98	\$	28.385.747.517,00	89622 - 24/01/2022	\$	28.846.142.941,69	\$	131.630.431.484,98	88305 del 21/dic/2023	X		Acta de ajustes provisional en aprobación.
-	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	42.000.000.000,00							N/A	N/A		Desembolso del saldo de anticipo a fiducia
-	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-			213924 -15/03/2024	\$	31.500.000.000,00				N/A	N/A		N/A
26D	Ajustes	diciembre/2023	\$	11.772.095,00	\$	86.026,85	\$	11.858.121,85	\$	-	\$	11.858.121,85	\$	70.385.747.517,00	213924 -15/03/2024	\$	31.488.141.878,15	\$	131.618.573.363,13	2314 del 10/abr/2024	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.
-	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$													

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-283-24

Guayabetal, 4 de diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Carlos Germán Corzo Upegui

Supervisor Contrato de Interventoría

Director Territorial Meta

Villavicencio

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto K58 - Contractual** - Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36 - Octubre de 2024.

Respetado Ingeniero Corzo:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir para su consideración y aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36 Rev. 1, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2024. El acta ha sido presentada por el Contratista en su versión definitiva, a través de la comunicación OHLA-CVO-4078-24 de fecha 23 de noviembre de 2024.

Este documento incluye los anexos y formatos que se detallan en la Tabla 1, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría y en respuesta a los requerimientos específicos de la entidad.

Tabla 1. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36 - Octubre de 2024.

ANEXO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
A	N/A	Soportes Pre-Acta Ambiental
B	N/A	Soportes Pre-Acta Social
C	N/A	Soportes Pre-Acta Predial
D	N/A	Soportes Pre-Acta EYD
1	N/A	Pre-Factura AO 36
2	N/A	RUT OHL
3	N/A	RUT G_O
4	N/A	RUT CVO
5	N/A	Certificación de Parafiscales CVO Octubre 2024
6	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Control de Aportes Legales y Seguridad Social

Tabla 1. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36 - Octubre de 2024.

ANEXO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
7	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	Hoja de Ruta AO 36
8	AFINCO-FR-12	Afectación Presupuestal de Obligaciones
9	AFINCO-FR-13	Identificación de Ejecución Contractual
10	MEPI-MN1-IN-7-FR-1	Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 20
11	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36
11.1	N/A	Pre-Acta de Obra No 36 - Octubre 2024
11.2	N/A	Memorias de Cálculo de Obra Básica
12	MEPI-MN1-IN-1-FR-4	Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños
13	N/A	Pre-Acta de Cobro Estudios y Diseños
14	MASPS-MN1-IN-1-FR-3	Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental
14.1	N/A	Solicitud de No Objeción Pre-Acta Ambiental No. 36
15	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	Pre-Acta Mensual de Inversión Social
15.1	N/A	Solicitud de No Objeción Pre-Acta Social No. 36
16	MASPS-MN1-IN-5-FR-11	Pre-Acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial
16.1	N/A	Solicitud de No Objeción Pre-Acta Predial No. 36
17	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	Reprogramación al Programa de Inversiones No. 22
18	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	Seguimiento al Programa de Inversiones
19	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que requiera.

Atentamente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya
Director Interventoría

Anexo: Acta Parcial de Obra No. 36 Octubre 2024.
Link de descarga: <https://drive.google.com/drive/folders/1jf3cMv6yxfzCBI2v2WcO8VWXV9PG7Q4s?usp=sharing>

Copia: Inviás - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Río Bocanegra
Inviás - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Consecutivo

DAM/JEB

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-282-24

Guayabetal, 4 de Diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego

Subdirección De Sostenibilidad

Calle 25G No. 73B – 90

Complejo empresarial Central Point

Bogotá D.C

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto K58 - Predial** - Solicitud de Concepto de No Objeción - Pre-Acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial No. 36: octubre del 2024

Respetado Ingeniero Argüello:

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría, Instructivo MEPI-MN1-IN-4 numeral IV.ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, adjunto a la presente comunicación se remite para su revisión y concepto de no objeción, la PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No 36, correspondiente al mes de Octubre de 2024, la cual fue revisada y aprobada por la Interventoría, por un valor total sin IVA de **\$ 96.095.547,03** (Noventa y seis millones noventa y cinco mil quinientos cuarenta y siete con tres centavos M/cte), cuyo detalle se resumen a continuación a través de la Tabla No. 1:

Tabla 1.

Descripción	Valor sin IVA	Valor del IVA	Total Pre-Acta No. 36
Gestión Predial	\$ 346.500	\$ 65.835	\$ 412.335
Adquisición Predial	\$ 95.241.847,37	\$441.364,66	\$95.683.212,03
Total	\$ 95.588.347,37	\$ 507.199,66	\$ 96.095.547,03

Se adjunta para su consideración copia de los soportes de la PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No 36 con sus correspondientes soportes.

Cordialmente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya
Director Interventoría

Anexo: Pre-Acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial No 36 y Soportes

Link de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/1yKvU_OX60U-nbmzyA9rjJtU4pvE6UtbY?usp=sharing

Copia: Invias - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Ríos Bocanegra

Invias - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita

Invias - Supervisor Contrato de Interventoría - Ing. Carlos German Corzo

Consecutivo

DAM/WGP

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-281-24

Guayabetal, 4 de diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego

Subdirección De Sostenibilidad

Calle 25G No. 73B – 90

Complejo empresarial Central Point

Bogotá D.C

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto K58 – Social** – Solicitud de Concepto de No Objeción - Pre-Acta Mensual de Inversión Social No 36 correspondiente al mes de octubre del 2024

Respetado Ingeniero Argüello:

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, específicamente bajo el Instructivo MEPI-MN1-IN-4, numeral IV referente al Acta de Recibo Parcial de Obra, adjunto encontrará la Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 36 correspondiente al mes de octubre de 2024, para su consideración y posterior emisión del concepto de no objeción. Esta pre-acta ha sido revisada y avalada por la Interventoría y detalla el cobro de las siguientes actividades:

1. Item SOC4A Logística actividades adicionales de socialización \$847.054
2. Item SOC 6 - Capacitaciones - taller de sostenibilidad \$ 3.639.383
3. Item SOC 8A Cultura Vial \$315.776
4. Item SOC 8 - logística Capacitaciones - Refri \$1.681.465
5. ítem SOC 13 - Obras con Participación Comunitaria (Vía Pipiral) \$ 215.390.003
6. ítem SOC 13 - Obras con Participación Comunitaria (Barrio Nuevo) \$41.702.946

El monto total a reconocer en la Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 36 asciende a \$263.576.609,52 (Doscientos sesenta y tres millones Quinientos Setenta y Seis, Seiscientos nueve pesos con cincuenta y Dos centavos). Este monto será reconocido al Contratista CVO mediante el reembolso de gastos, a través del Acta de Recibo Parcial de Obra, conforme a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 1646 de 2021. Asimismo, se adjuntan los documentos soporte correspondientes para su revisión detallada, junto con la Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 36. Quedamos atentos a cualquier aclaración o comentario adicional que requiera.

Cordialmente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya

Director Interventoría

Anexo: Pre-acta mensual de Inversión Social No 36 y soportes

Enlace de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/1R-6b4_tsgid6vFYEG7xlxq6dUK-mW22Q2usp=sharing

Copia: Inviás - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Río Bocanegra
Inviás - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Inviás - Supervisor Contrato de Interventoría - Ing. Carlos German Corzo.
Inviás - Gestora Social del Proyecto - Soc. Diana Beatriz Patarroyo Villalobos
Consecutivo

DAA/LAG

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-281-24

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-280-24

Guayabetal, 4 de diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego
Subdirección De Sostenibilidad
Calle 25G No. 73B – 90
Complejo empresarial Central Point
Bogotá D.C

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto K58 –Ambiental** – Solicitud de Concepto de No Objeción: Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental No. 36 correspondiente al mes de octubre del 2024

Respetado Ingeniero Argüello:

En atención a lo establecido en el Manual de Interventoría, Instructivo MEPI-MN1-IN-4, numeral IV referente al Acta de Recibo Parcial de Obra, adjunto a la presente comunicación se remite para su revisión y concepto de no objeción la pre-acta mensual de inversión ambiental No. 36, la cual incluye el cobro de la ANLA por el seguimiento y control ambiental del año 2024.

Esta pre-acta corresponde al mes de octubre de 2024 y ha sido revisada y aprobada por la Interventoría, por un valor total de \$31.427.000 (treinta y un millones cuatrocientos veintisiete mil pesos M/CTE).

Cordialmente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya
Director Interventoría

Anexo: Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental No. 36 y soportes
Link de descarga: <https://drive.google.com/drive/folders/1qm5mswcSLle4OLi9qcwBFTJlKJnnjs8w?usp=sharing>

Copia: Invias - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Ríos Bocanegra
Invias - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Invias - Supervisor Contrato de Interventoría - Ing. Carlos Germán Corzo
Invias - Gestor Ambiental del Proyecto - Ing. Juan Carlos Oidor Márquez
Consecutivo

DAM/DPA