



CONSORCIO VIA DEL ORIENTE
NIT 901.529.435-0
Carrera 17 No. 93 - 09 piso 8
Tel: (5188500) 5188500
Bogotá - Colombia
luzmery.torres@ohla-colombia.com.co



Factura electrónica de venta
No. 133

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 2817927
Dirección	CR 59 # 26 - 60	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2024, 08:39
Expedición	14/12/2024, 09:17
Vencimiento	28/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	001	OBRA BASICA	4,587,500,835.20	0.00
2	002	ADMINISTRACION	1,146,875,208.80	0.00
3	003	UTILIDAD	229,375,041.76	43,581,257.93
4	008	REEMBOLSABLES GESTION AMBIENTAL	2,076,666.47	0.00
5	008	REEMBOLSABLES GESTION SOCIAL	218,056,454.36	0.00
6	002	ADMINISTRACION	9,812,540.45	1,864,382.69

Total items: 6

Valor en Letras: Seiscientos treinta y seis millones trescientos noventa y dos mil quinientos veintitres pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-28 por \$ 636,392,523.54

Total Bruto	6,193,696,747.04
IVA 19%	45,445,640.62
Copago / Anticipo	5,602,749,864.12
Total a Pagar	636,392,523.54

Observaciones: 01 nov 24 al 30 nov 24 - Acta de Obra No. 37 Valor \$6.193.696.747,04
CONTRATO 1646 de 2021“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58” -Consignar a la Cta Ahorro Bco de Bogotá No.0223607334
Obra Ejecutada 6.72% Villavicencio en el Departamento del Meta - Obra Ejecutada 93.28% Guayabetal en el Departamento de Cundinamarca -Rubro:2401013-02 Registro Presupuestal: 213924/2024 Recurso: 20 - #24-02-00; 1646-2021;vhrios@invias.gov.co#\$.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074287712 aprobado en 20240703 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: e4b06036c476c59d51613a0a36b0647b68f97af4e86c9f36e281c61a07484915ca0bdd90d9e79f5081fcf94edce8ba46

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		FECHA: 30 11 2024 (Día / Mes / Año)	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		PERIODO MES: 01 al 30 noviembre de 2024	
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6.193.696.747,04	

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA	Entrega versión 0 vía correo electrónico
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ	Devolución de Acta Parcial de Obra No. 37 V0 mediante mesa de trabajo.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA	Entrega versión 1 con comunicación OHLA-CVO-4143-24.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA	Versión aprobada
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	Tramitada para pago
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS GERMAN CORZO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16 DIC 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO VARGAS A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16 DIC 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.: 1646 DE 2021	
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	NIT.: 901.529.435-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, EL Ordenador del Pago: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA (Indicar el ordenador del pago)	
AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 636.392.523,54 VALOR EN LETRAS: Seiscientos treinta y seis millones trescientos noventa y dos mil quinientos veintitrés pesos con cincuenta y cuatro centavos M/Cte. (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.37 DEL PERIODO 01 al 30 noviembre de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	
Firma: Carlos German Corzo Upegui Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Matrícula profesional No.: 25202-25038 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Carlos German Corzo Upegui Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Matrícula profesional No.: 25202-25038 CND DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firma: Carlos Alberto Vargas A. Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA Matrícula profesional No.: 25202-151946 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Victor Hugo Rios Bocanegra Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: Firmado digitalmente por VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA Fecha: 2024.12.16 18:06:15 -05'00'
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1646 DE 2021


	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	<u>37</u>	<u>01 al 30 noviembre de 2024</u>
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>213924</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-118-51102D-2401013-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$ <u>636.392.523,54</u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
			TOTAL ACTA \$ <u>636.392.523,54</u>


GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA
Matrícula No. 25202-151946 CND


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14970209409				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9013122068				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.								
36. Nombre comercial						37. Sigla		
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8								
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co								
43. Código postal				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20190813		48. Código 4112		49. Fecha inicio actividad 20190813		
				50. Código 4290				
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 57914424855								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario								
07- Retención en la fuente a título de renta								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
14- Informante de exógena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
55 - Informante de Beneficiarios Finales								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
				57. Modo				
				58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 03 / 17 : 19: 39		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA				
				985. Cargo Representante legal Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14970209409			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497020940 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 1 2 2 0 6		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase				0 4			
72. Número							
73. Fecha				2 0 1 9 0 6 2 6			
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro				0 3			
76. Fecha de registro				2 0 1 9 0 8 1 3			
77. No. Matrícula mercantil				0 0 0 3 1 5 2 1 7 8			
78. Departamento				1 1			
79. Ciudad/Municipio				0 0 1			
Vigencia							
80. Desde				2 0 1 9 0 6 2 6			
81. Hasta				9 9 9 9 1 2 3 1			
82. Nacional				0 %			
83. Nacional público				0 . 0 %			
84. Nacional privado				0 . 0 %			
85. Extranjero				1 0 0 %			
86. Extranjero público				0 . 0 %			
87. Extranjero privado				1 0 0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 9 0 8 1 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 1 2 2 0 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 0 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1	101. Número de identificación X D E 3 5 8 9 0 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 1 2 2 0 6

6. DV

8

12. Dirección seccional


Impuestos de Bogotá


14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 5 3 3 4 6 5 4 2	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 9 9 8 9 9 T
	128. Primer apellido SANCHEZ	129. Segundo apellido MURCIA	130. Primer nombre JOHAN	131. Otros nombres ORLANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 1 2 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 8 0 3 7 2 3 0 8	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 7 3 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 8 1 4			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966118553			
				 (415)7707212489984(8020) 000001496611855 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 9 5 8 2 6		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9		1 1		0 0 1			
41. Dirección principal							
CR 17 93 9 P 8							
42. Correo electrónico							
juridico_col@ohla-colombia.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
1 1 0 1 1 1				5 1 8 8 5 0 0			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 9 0		2 0 1 3 0 2 1 9		4 2 1 0		2 0 1 3 0 6 1 4	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 36- Establecimiento Permanente							
07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad							
09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico							
14- Informante de exogena 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
18- Precios de transferencia							
26- Declaración individual precios de tran							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 05 / 09 : 46: 42	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN 				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14966118553			
				 (415)7707212489984(8020) 000001496611855 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 9 5 8 2 6		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros		1 0	
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 5		82. Nacional	
72. Número		5 2 1		7 6 2		0 %	
73. Fecha		2 0 1 3 0 2 1 9		2 0 1 9 0 2 2 1		83. Nacional público	
74. Número de notaría		6		7 3		0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 3 0 2 2 2		2 0 1 9 0 2 2 2		0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 2 9 6 9 5 4		2 2 9 6 9 5 4		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		1 1		1 0 0 %	
79. Ciudad/Municipio		4		4		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 1 3 0 2 1 9				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 4 0 2 0 5				1 0 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	7 1	2 0 1 3 1 1 2 6		-			
2	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
A-79488847		ESPAÑA		A-79488847		2 4 5	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS SA							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 9 5 8 2 6

4

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 3 1 1 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri	2 2	101. Número de identificación	6 7 8 8 2 5
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX	107. Otros nombres AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 8 1 1 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación	4 0 1 9 6 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE	107. Otros nombres MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 6 0 7 1 1
100. Tipo de documento Pasaporte	4 1	101. Número de identificación	X D E 3 5 8 9 0 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	


98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 9 5 8 2 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá


14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 4 1 6 8 5 2 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 1 0 3 3 T
	128. Primer apellido CARRERO	129. Segundo apellido MONTAÑEZ	130. Primer nombre NICOLAS	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 6 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 2 6 2 7 8 3 2 2	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 1 5 5 7 T
	140. Primer apellido OSORIO	141. Segundo apellido SANCHEZ	142. Primer nombre YENY	143. Otros nombres PAOLA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 4 1 4			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 8 0 3 7 2 3 0 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 7 6 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 2 0 1			


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966587637				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9015294350				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO VIA DEL ORIENTE								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8 ED ECOTOWER								
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co								
43. Código postal				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2 3163421851		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20210902		48. Código		49. Fecha inicio actividad		
50. Código 1		50. Código 2		51. Código		52. Número establecimientos		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 79101442485255								
07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
57. Modo				58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 07 / 10 : 20: 56		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14966587637			
				 (415)7707212489984(8020) 000001496658763 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 2 9 4 3 5 0		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 1				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 9 0 2				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 1 1 0 1 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 3 1 2 2 0 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 9 5 8 2 6	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social AGRUPACION GUINOVAR OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 3 6 2 3 5 1 1	4	1 9 7 1 5 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TORRES	MORENO	LUZ	MERY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 8 0 1				

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JOSE MARIA PEREZ LASHERAS**, identificado con Cédula de Extranjería No. 401.968 expedida en Colombia, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE** identificado con Nit. 901.529.435-0, en ejecución del Contrato de Obra No. 1646 de 2021, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pagados por la compañía durante el mes de **noviembre de 2024**, correspondiente a la vinculación de Personal Contratado directamente para la Ejecución del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES".

Yo, **LUZ MERY TORRES MORENO**, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.013.623.511 y Tarjeta Profesional No. 197152-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE** identificada con Nit. 901.529.435-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), pagados por la compañía correspondiente al mes de **octubre de 2024**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Las Entidades Promotoras de Salud correspondientes al periodo de noviembre de 2024.

Dada en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).




JOSE MARIA PEREZ LASHERAS
Representante Legal
C.E. 401.968 Expedida en Colombia



MERY TORRES MORENO
Contador
C.C. 1.013.623.511
T.P. 197152-T

TABLE 1. *Continued*



Reporte final de curso de graduación

Assinatura
 Nome: **JOSE ENRIQUE REYNOLDA GALEZ**
 Cargo: **da Diretoria**
 Matrícula Profissional No. **1020242368 CAU**

Assinatura
 Nome: **DIEGO ABRILLO AGUIA MONTOYA**
 Cargo: **da Intervenção**
 Matrícula Profissional No. **23202-82061 CND**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901529435	0	CONSORCIO VIA DEL ORIENTE	A - 200 O MAS COTIZANTES	VIA DEL ORIENTE	CARRERA 17 # 93-09	GUAYABETAL-CUNDINAMARCA	5188500	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044566766	9477208223	E	2024/11/12	2024/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	\$183,287,000

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: VIA DEL ORIENTE (211 Afiliados)																							\$585,318,565	\$95,014,900			\$585,318,565	\$26,761,700			\$637,533,553	\$25,316,300			\$585,318,565		\$34,205,400	\$39,768,833	\$1,988,700		\$183,287,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (211 Afiliados)																							\$585,318,565	\$95,014,900			\$585,318,565	\$26,761,700			\$637,533,553	\$25,316,300			\$585,318,565		\$34,205,400	\$39,768,833	\$1,988,700		\$183,287,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (211 Afiliados)																							\$585,318,565	\$95,014,900			\$585,318,565	\$26,761,700			\$637,533,553	\$25,316,300			\$585,318,565		\$34,205,400	\$39,768,833	\$1,988,700		\$183,287,000
1	CC	1013601388	ACOSTA LARA JUAN SEBASTIAN																	25-14	30	\$10,710,000	\$1,820,800	EPS005	30	\$10,710,000	\$428,400	CCF24	30	\$10,710,000	\$428,400	14-7	30	\$10,710,000	0.522%	\$56,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,733,600
2	CC	1006794484	ACUÑA QUEVEDO LADI ALEXANDRA	X							X									23030	1	\$204,419	\$32,800	EPS037	1	\$204,419	\$8,200	CCF24	1	\$844,175	\$33,800	14-7	1	\$204,419	6.960%	\$14,300	1	\$0	\$0	Si	\$89,100
3	CC	1065567809	ALZATE CANTILLO LUIS ALFONSO	X							X									25-14	15	\$2,121,554	\$339,500	EPS002	15	\$2,121,554	\$84,900	CCF24	15	\$2,357,780	\$94,400	14-7	15	\$2,121,554	6.960%	\$147,700	15	\$0	\$0	Si	\$666,500
4	CC	1035830085	AMAYA VANEGAS ANDRES FELIPE																	23020	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS010	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF24	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	6.960%	\$313,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,393,200
5	CC	1081922234	AMAYA BARRAGAN DAIR ALBERTO								X									23030	30	\$2,762,935	\$442,100	EPS037	30	\$2,762,935	\$110,600	CCF24	30	\$2,762,935	\$110,600	14-7	30	\$2,762,935	6.960%	\$192,400	30	\$0	\$0	Si	\$855,700
6	CC	1022388675	AMAYA GARZON PAOLA ANDREA	X							X									23020	1	\$974,167	\$155,900	EPS017	1	\$974,167	\$39,000	CCF24	1	\$3,643,532	\$145,800	14-7	1	\$974,167	6.960%	\$67,900	1	\$0	\$0	Si	\$408,600
7	PT	5738404	ANGARITA RANGEL EDUARD LEONARDO								X									23030	30	\$2,915,761	\$466,600	EPS037	30	\$2,915,761	\$116,700	CCF24	30	\$2,915,761	\$116,700	14-7	30	\$2,915,761	6.960%	\$203,000	30	\$0	\$0	Si	\$903,000
8	CC	1072395903	ANZOLA TORRES WILMER	X							X									23030	15	\$1,261,957	\$202,000	EPS037	15	\$1,261,957	\$50,500	CCF24	15	\$2,024,207	\$81,000	14-7	15	\$1,261,957	6.960%	\$87,900	15	\$0	\$0	Si	\$421,400
9	CC	1114731626	ARAGON GOMEZ LUIS EDUARDO								X									23030	30	\$5,050,434	\$808,100	EPS037	30	\$5,050,434	\$202,100	CCF24	30	\$5,050,434	\$202,100	14-7	30	\$5,050,434	6.960%	\$351,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,563,900
10	CC	80526047	AREVALO CESPEDOS OSCAR JAVIER								X									23020	30	\$2,368,805	\$379,100	EPS017	30	\$2,368,805	\$94,800	CCF24	30	\$2,368,805	\$94,800	14-7	30	\$2,368,805	6.960%	\$164,900	30	\$0	\$0	Si	\$733,600
11	CC	1122120612	ARISMENDI CORTES JOSE JAVIER											X						25-14	4	\$428,154	\$68,600	EPS017	4	\$428,154	\$17,200	CCF24	4	\$232,985	\$9,400	14-7	4	\$428,154	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$95,200
12	CC	1122120612	ARISMENDI CORTES JOSE JAVIER								X									25-14	26	\$2,458,965	\$393,500	EPS017	26	\$2,458,965	\$98,400	CCF24	26	\$2,458,965	\$98,400	14-7	26	\$2,458,965	6.960%	\$171,200	26	\$0	\$0	Si	\$761,500
13	CC	1072394196	AYA CARRILLO GLORIA MERCEDES	X							X									23030	1	\$321,985	\$51,600	EPS017	1	\$321,985	\$12,900	CCF24	1	\$2,004,842	\$80,200	14-7	1	\$321,985	6.960%	\$22,500	1	\$0	\$0	Si	\$167,200
14	CC	1072395435	AYA CARRILLO YOANA								X									23030	30	\$2,126,066	\$340,200	EPS041	30	\$2,126,066	\$85,100	CCF24	30	\$2,126,066	\$85,100	14-7	30	\$2,126,066	6.960%	\$148,000	30	\$0	\$0	Si	\$658,400
15	CC	1123560144	AYALA DIAZ ANDRES ALBERTO								X									23030	30	\$1,779,946	\$284,800	EPS041	30	\$1,779,946	\$71,200	CCF24	30	\$1,779,946	\$71,200	14-7	30	\$1,779,946	6.960%	\$123,900	30	\$0	\$0	Si	\$551,100
16	CC	91467772	AYAZO LIZARAZO FREDY												L					23030	3	\$480,000	\$76,800	EPS037	3	\$480,000	\$19,200	CCF24	3	\$480,000	\$19,200	14-7	3	\$480,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$115,200
17	CC	91467772	AYAZO LIZARAZO FREDY																	23030	27	\$4,320,000	\$691,200	EPS037	27	\$4,320,000	\$172,800	CCF24	27	\$4,320,000	\$172,800	14-7	27	\$4,320,000	6.960%	\$300,700	27	\$0	\$0	Si	\$1,337,500
18	CC	1003649707	BAQUERO ORTIZ PEDRO ANDRES								X									23020	30	\$2,069,022	\$331,100	EPS017	30	\$2,069,022	\$82,800	CCF24	30	\$2,069,022	\$82,800	14-7	30	\$2,069,022	6.960%	\$144,100	30	\$0	\$0	Si	\$640,800
19	CC	1072395464	BARBOSA CLAVIJO JORGE ALEXANDER								X									23030	30	\$2,110,109	\$337,700	EPS041	30	\$2,110,109	\$84,500	CCF24	30	\$2,110,109	\$84,500	14-7	30	\$2,110,109	6.960%	\$146,900	30	\$0	\$0	Si	\$653,600
20	CC	73271222	BATISTA OSPINO BORIS RAFAEL	X							X									23030	7	\$1,237,624	\$198,100	EPS002	7	\$1,237,624	\$49,600	CCF24	7	\$2,081,932	\$83,300	14-7	7	\$1,237,624	6.960%	\$86,200	7	\$0	\$0	Si	\$417,200
21	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA																	23030	30	\$2,875,000	\$460,000	EPS017	30	\$2,875,000	\$115,000	CCF24	30	\$2,875,000	\$115,000	14-7	30	\$2,875,000	6.960%	\$200,100	30	\$0	\$0	Si	\$890,100
22	CC	1109842275	BENITEZ ORTIZ JULIO CESAR								X									23100	30	\$3,064,783	\$490,400	EPS002	30	\$3,064,783	\$122,600	CCF24	30	\$3,064,783	\$122,600	14-7	30	\$3,064,783	6.960%	\$213,400	30	\$0	\$0	Si	\$949,000
23	CC	9994107	BETANCUR SANCHEZ LUIS ALFONSO	X							X									23100	1	\$294,928	\$47,200	EPS037	1	\$294,928	\$11,800	CCF24	1	\$3,003,381	\$120,200	14-7	1	\$294,928	6.960%	\$20,600	1	\$0	\$0	Si	\$199,800
24	CC	1006798796	BLANCO ORTEGA JUAN FELIPE								X									23030	30	\$1,973,641	\$315,800	CCFC5	30	\$1,973,641	\$79,000	CCF24	30	\$1,973,641	\$79,000	14-7	30	\$1,973,641	6.960%	\$137,400	30	\$0	\$0	Si	\$611,200
25	CC	1000520747	BOBADILLA VARELA ESTEBAN DAVID								X									23030	30	\$2,259,294	\$361,500	EPS017	30	\$2,259,294	\$90,400	CCF24	30	\$2,259,294	\$90,400	14-7	30	\$2,259,294	6.960%	\$157,300	30	\$0	\$0	Si	\$699,600
26	CC	1006827472	BOBADILLA REY GIOVANNY ANDRES								X									23030	30	\$2,101,305	\$336,300	EPS041	30	\$2,101,305	\$84,100	CCF24	30	\$2,101,305	\$84,100	14-7	30	\$2,101,305	6.960%	\$146,300	30	\$0	\$0	Si	\$650,800

Página 2 de 9

61	CC	1003649905	CLAVIJO MANCERA RIVER ORLANDO																230201	1	\$45,000	\$7,200	EPS041	1	\$45,000	\$1,800	CCF24	1	\$45,000	\$1,800	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,800
62	CC	1003649905	CLAVIJO MANCERA RIVER ORLANDO								X								230201	29	\$2,043,098	\$326,900	EPS041	29	\$2,043,098	\$81,800	CCF24	29	\$2,043,098	\$81,800	14-7	29	\$2,043,098	6.960%	\$142,200	29	\$0	\$0	Si	\$632,700
63	CC	1122141112	CORTES RUIZ INGRID YISELA	X							X								231001	1	\$370,877	\$59,400	EPS017	1	\$370,877	\$14,900	CCF24	1	\$1,719,599	\$68,800	14-7	1	\$370,877	6.960%	\$25,900	1	\$0	\$0	Si	\$169,000
64	CC	1052701669	CORTINA RUIZ FRANCISCO JAVIER																230301	30	\$5,250,000	\$892,600	EPS037	30	\$5,250,000	\$210,000	CCF24	30	\$5,250,000	\$210,000	14-7	30	\$5,250,000	0.522%	\$27,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,340,100
65	CC	1006693324	DAZA ALVARADO CESAR FELIPE									X							230301	1	\$45,000	\$7,200	EPS017	1	\$45,000	\$1,800	CCF24	1	\$45,000	\$0	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,000
66	CC	1006693324	DAZA ALVARADO CESAR FELIPE								X								230301	29	\$2,075,673	\$332,200	EPS017	29	\$2,075,673	\$83,100	CCF24	29	\$2,075,673	\$83,100	14-7	29	\$2,075,673	6.960%	\$144,500	29	\$0	\$0	Si	\$642,900
67	CC	5828139	DAZA MARTINEZ DIEGO HUMBERTO									L							25-14	3	\$425,000	\$68,000	EPS005	3	\$425,000	\$17,000	CCF24	3	\$425,000	\$17,000	14-7	3	\$425,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$102,000
68	CC	5828139	DAZA MARTINEZ DIEGO HUMBERTO									X							25-14	3	\$425,000	\$68,000	EPS005	3	\$425,000	\$17,000	CCF24	3	\$425,000	\$17,000	14-7	3	\$425,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$102,000
69	CC	5828139	DAZA MARTINEZ DIEGO HUMBERTO																25-14	24	\$3,400,000	\$544,000	EPS005	24	\$3,400,000	\$136,000	CCF24	24	\$3,400,000	\$136,000	14-7	24	\$3,400,000	0.522%	\$17,800	24	\$0	\$0	Si	\$833,800
70	CC	1122120909	DAZA ALVARADO PEDRO ANTONIO								X								230301	30	\$4,197,566	\$671,700	EPS002	30	\$4,197,566	\$168,000	CCF24	30	\$4,197,566	\$168,000	14-7	30	\$4,197,566	6.960%	\$292,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,299,900
71	CC	1033778375	DAZA VARELA WILMER ALEXANDER								X								230301	30	\$1,833,945	\$293,500	EPS017	30	\$1,833,945	\$73,400	CCF24	30	\$1,833,945	\$73,400	14-7	30	\$1,833,945	6.960%	\$127,700	30	\$0	\$0	Si	\$568,000
72	CC	1140844211	DE ARMAS DAZA MARIO ALBERTO																230901	30	\$5,775,000	\$981,800	EPS005	30	\$5,775,000	\$231,000	CCF24	30	\$5,775,000	\$231,000	14-7	30	\$5,775,000	0.522%	\$30,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,474,000
73	CC	1100688774	DIAZ PATERNINA FRANKLIN MANUEL								X								230301	30	\$2,666,740	\$426,700	EPS002	30	\$2,666,740	\$106,700	CCF24	30	\$2,666,740	\$106,700	14-7	30	\$2,666,740	6.960%	\$185,700	30	\$0	\$0	Si	\$825,800
74	CC	86075526	DUQUE VARGAS DIEGO ALEXANDER								X								230301	30	\$7,101,864	\$1,207,500	EPS017	30	\$7,101,864	\$284,100	CCF24	30	\$6,800,000	\$272,000	14-7	30	\$7,101,864	6.960%	\$494,300	30	\$0	\$0	Si	\$2,257,900
75	CC	1121911437	ESCOBAR RAMOS MIGUEL ANGEL								X								230301	30	\$2,079,293	\$332,700	EPS037	30	\$2,079,293	\$83,200	CCF24	30	\$2,079,293	\$83,200	14-7	30	\$2,079,293	6.960%	\$144,800	30	\$0	\$0	Si	\$643,900
76	CC	80149061	FAJARDO MORENO WILFREDO									L							230301	3	\$320,000	\$51,200	EPS002	3	\$320,000	\$12,800	CCF24	3	\$320,000	\$12,800	14-7	3	\$320,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$76,800
77	CC	80149061	FAJARDO MORENO WILFREDO									X							230301	3	\$615,583	\$98,500	EPS002	3	\$615,583	\$24,700	CCF24	3	\$323,526	\$13,000	14-7	3	\$615,583	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$136,200
78	CC	80149061	FAJARDO MORENO WILFREDO								X								230301	24	\$4,194,783	\$671,200	EPS002	24	\$4,194,783	\$167,800	CCF24	24	\$4,194,783	\$167,800	14-7	24	\$4,194,783	6.960%	\$292,000	24	\$0	\$0	Si	\$1,298,800
79	CC	92507208	FERNANDEZ QUINTANA LUIS ENRIQUE																230201	30	\$12,230,833	\$2,079,400	EPS005	30	\$12,230,833	\$1,528,900	CCF24	30	\$12,230,833	\$489,300	14-7	30	\$12,230,833	6.960%	\$851,300	30	\$12,230,833	\$611,700	No	\$5,560,600
80	CC	1124022710	FIGUEROA CASTRO HENRRY MANUEL								X								230301	30	\$2,804,565	\$448,800	EPS002	30	\$2,804,565	\$112,200	CCF24	30	\$2,804,565	\$112,200	14-7	30	\$2,804,565	6.960%	\$195,200	30	\$0	\$0	Si	\$868,400
81	CC	1003649637	FRANCO CASTRO MARLON ANDREY	X							X								230301	1	\$322,956	\$51,700	EPS017	1	\$322,956	\$13,000	CCF24	1	\$2,555,134	\$102,300	14-7	1	\$322,956	6.960%	\$22,500	1	\$0	\$0	Si	\$189,500
82	CC	1052412620	FUENTES ALVAREZ DAVID ALEXANDER														X		230301	3	\$219,223	\$35,100	EPS037	3	\$219,223	\$8,800	CCF24	3	\$219,223	\$0	14-7	3	\$219,223	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$43,900
83	CC	1052412620	FUENTES ALVAREZ DAVID ALEXANDER									X							230301	4	\$242,740	\$38,900	EPS037	4	\$242,740	\$9,800	CCF24	4	\$242,740	\$0	14-7	4	\$242,740	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$48,700
84	CC	1052412620	FUENTES ALVAREZ DAVID ALEXANDER								X								230301	23	\$2,079,909	\$332,800	EPS037	23	\$2,079,909	\$83,200	CCF24	23	\$2,079,909	\$83,200	14-7	23	\$2,079,909	6.960%	\$144,800	23	\$0	\$0	Si	\$644,000
85	CC	1121866679	FUQUEN GUZMAN DAVINSON								X								230301	30	\$2,666,251	\$426,700	EPS017	30	\$2,666,251	\$106,700	CCF24	30	\$2,666,251	\$106,700	14-7	30	\$2,666,251	6.960%	\$185,600	30	\$0	\$0	Si	\$825,700
86	CC	1006857270	FUQUEN LOPEZ HECTOR FABIAN								X								230301	30	\$2,330,218	\$372,900	EPS017	30	\$2,330,218	\$93,300	CCF24	30	\$2,330,218	\$93,300	14-7	30	\$2,330,218	6.960%	\$162,200	30	\$0	\$0	Si	\$721,700
87	PT	6938334	GARCIA VASQUEZ CRISTIAN JESUS								X								230201	1	\$45,000	\$5,400	EPSC34	1	\$45,000	\$0	CCF24	1	\$45,000	\$0	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,400
88	PT	6938334	GARCIA VASQUEZ CRISTIAN JESUS								X								230201	29	\$1,893,913	\$303,100	EPSC34	29	\$1,893,913	\$75,800	CCF24	29	\$1,893,913	\$75,800	14-7	29	\$1,893,913	6.960%	\$131,900	29	\$0	\$0	Si	\$586,600
89	CC	1006857007	GARZON SANCHEZ JUAN ESTEBAN	X							X								25-14	1	\$254,385	\$40,800	EPS041	1	\$254,385	\$10,200	CCF24	1	\$730,032	\$29,300	14-7	1	\$254,385	6.960%	\$17,800	1	\$0	\$0	Si	\$98,100
90	PT	5020573	GOMEZ SULBARAN ANGEL DE JESUS								X								230301	30	\$2,931,555	\$469,100	EPS017	30	\$2,931,555	\$117,300	CCF24	30	\$2,931,555	\$117,300	14-7	30	\$2,931,555	6.960%	\$204,100	30	\$0	\$0	Si	\$907,800
91	CC	1121875067	GONGORA ARTUNDUAGA ANGELLO GIUSEPPE GIORGIO PAOLO								X								230301	30	\$4,038,045	\$646,100	EPS005	30	\$4,038,045	\$161,600	CCF24	30	\$4,038,045	\$161,600	14-7	30	\$4,038,045	6.960%	\$281,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,250,400
92	CC	1010219296	GONZALEZ ANDRES DAVID								X								230301	30	\$2,895,652	\$463,400	EPS008	30	\$2,895,652	\$115,900	CCF24	30	\$2,895,652	\$115,900	14-7	30	\$2,895,652	6.960%	\$201,600	30	\$0	\$0	Si	\$896,800
93	CC	1101690029	GONZALEZ BUENO ANDRES YESID																230301	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EPS037	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF24	30	\$6,500,000	\$260,000	14-7	30	\$6,500,000	6.960%	\$452,400	30	\$0	\$0	Si	\$2,077,400
94	CC	79985737	GONZALEZ CARDONA DIEGO FRANCISCO									X							230201	5	\$625,000	\$100,000	EPS008	5	\$625,000	\$25,000	CCF24	5	\$625,000	\$25,000	14-7	5	\$625,000	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$150,000
95	CC	79985737	GONZALEZ CARDONA DIEGO FRANCISCO																230201	25	\$3,125,000	\$500,000	EPS008	25	\$3,125,000	\$125,000	CCF24	25	\$3,125,000	\$125,000	14-7	25	\$3,125,000	0.522%	\$16,400	25	\$0	\$0	Si	\$766,400
96	CC	1072395406	GRACIA SANTAFE KEBIN STIVEN								X								230301	3	\$209,050	\$33,500	EPS037	3	\$209,050	\$8,400	CCF24	3	\$209,050	\$0	14-7	3	\$209,050	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$41,900

[illegible]

Página 5 de 9

Página 6 de 9 2024/12/04 01:56 PM

Página 7 de 9 2024/12/04 01:56 PM

237	CC	1075309898	SERRANO GUZMAN LUIS ANGEL							X								230301	3	\$358,882	\$57,500	EPS005	3	\$358,882	\$14,400	CCF24	3	\$358,882	\$0	14-7	3	\$358,882	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$71,900
238	CC	1075309898	SERRANO GUZMAN LUIS ANGEL						X									230301	27	\$4,528,533	\$724,600	EPS005	27	\$4,528,533	\$181,200	CCF24	27	\$4,528,533	\$181,200	14-7	27	\$4,528,533	6.960%	\$315,200	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,402,200
239	CC	1103221465	SOTO LOPEZ HUBER ALBERTO										L					230301	3	\$185,000	\$29,600	EPS005	3	\$185,000	\$7,400	CCF24	3	\$185,000	\$7,400	14-7	3	\$185,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$44,400
240	CC	1103221465	SOTO LOPEZ HUBER ALBERTO						X									230301	27	\$2,457,282	\$393,200	EPS005	27	\$2,457,282	\$98,300	CCF24	27	\$2,457,282	\$98,300	14-7	27	\$2,457,282	6.960%	\$171,100	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$760,900
241	CC	1121979512	SOTO MIRANDA MAURICIO JESUS						X									230301	30	\$2,852,314	\$456,400	EPS017	30	\$2,852,314	\$114,100	CCF24	30	\$2,852,314	\$114,100	14-7	30	\$2,852,314	6.960%	\$198,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$883,200
242	CC	1096203781	STRAUSS VALDERRAMA HUGO FERNANDO															230301	30	\$5,250,000	\$892,600	EPS037	30	\$5,250,000	\$210,000	CCF24	30	\$5,250,000	\$210,000	14-7	30	\$5,250,000	6.960%	\$365,400	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,678,000
243	CC	1123623033	SUAREZ CORTES CHRISTIAN GILBERTO						X									230301	30	\$3,192,934	\$510,900	EPS005	30	\$3,192,934	\$127,800	CCF24	30	\$3,192,934	\$127,800	14-7	30	\$3,192,934	6.960%	\$222,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$988,800
244	CC	1127658925	SUAREZ PALLARES MARCIAL ALFONSO						X									230301	30	\$2,611,956	\$418,000	EPS041	30	\$2,611,956	\$104,500	CCF24	30	\$2,611,956	\$104,500	14-7	30	\$2,611,956	6.960%	\$181,800	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$808,800
245	CC	1004378712	SUAREZ NUÑEZ SEBASTIAN DE JESUS															231001	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-7	30	\$2,100,000	0.522%	\$11,000	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$515,000
246	PT	584069	TARAZONA SANOJA YUNIOR RODOLFO						X									230301	30	\$1,888,532	\$302,200	EPS005	30	\$1,888,532	\$75,600	CCF24	30	\$1,888,532	\$75,600	14-7	30	\$1,888,532	6.960%	\$131,500	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$584,900
247	CC	1097404870	TORRES RODRIGUEZ KARINA ANDREA						X									230301	30	\$4,077,174	\$652,400	EPS010	30	\$4,077,174	\$163,100	CCF24	30	\$4,077,174	\$163,100	14-7	30	\$4,077,174	6.960%	\$283,800	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,262,400
248	CC	1013623511	TORRES MORENO LUZ MERY									L						230301	3	\$600,000	\$102,000	EPS008	3	\$600,000	\$24,000	CCF24	3	\$600,000	\$24,000	14-7	3	\$600,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$150,000
249	CC	1013623511	TORRES MORENO LUZ MERY															230301	27	\$5,400,000	\$918,000	EPS008	27	\$5,400,000	\$216,000	CCF24	27	\$5,400,000	\$216,000	14-7	27	\$5,400,000	0.522%	\$28,200	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,378,200
250	CC	1120577908	TOVAR ANDRADE LUIS CARLOS							X								231001	2	\$123,333	\$19,800	EPS005	2	\$123,333	\$5,000	CCF24	2	\$123,333	\$0	14-7	2	\$123,333	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$24,800
251	CC	1120577908	TOVAR ANDRADE LUIS CARLOS				X			X								231001	16	\$1,897,590	\$303,700	EPS005	16	\$1,897,590	\$76,000	CCF24	16	\$2,841,810	\$113,700	14-7	16	\$1,897,590	6.960%	\$132,100	16	\$0	\$0	\$0	Si	\$625,500
252	CC	1121822913	TRUJILLO BARAHONA DAIRÓ						X									231001	30	\$2,443,479	\$391,000	CCFCS5	30	\$2,443,479	\$97,800	CCF24	30	\$2,443,479	\$97,800	14-7	30	\$2,443,479	6.960%	\$170,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$756,700
253	CC	1072395790	TRUJILLO HERRERA YORMAN ALEXANDER						X									230301	4	\$180,000	\$21,600	EPS017	4	\$180,000	\$0	CCF24	4	\$180,000	\$0	14-7	4	\$180,000	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	\$0	Si	\$21,600
254	CC	1072395790	TRUJILLO HERRERA YORMAN ALEXANDER				X			X								230301	6	\$402,065	\$64,400	EPS017	6	\$402,065	\$16,100	CCF24	6	\$433,818	\$17,400	14-7	6	\$402,065	6.960%	\$28,000	6	\$0	\$0	\$0	Si	\$125,900
255	CC	1115857906	TUMAY DE DIOS ROSMEN									L						230301	3	\$185,000	\$29,600	EPS037	3	\$185,000	\$7,400	CCF24	3	\$185,000	\$7,400	14-7	3	\$185,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$44,400
256	CC	1115857906	TUMAY DE DIOS ROSMEN						X									230301	27	\$2,258,206	\$361,400	EPS037	27	\$2,258,206	\$90,400	CCF24	27	\$2,258,206	\$90,400	14-7	27	\$2,258,206	6.960%	\$157,200	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$699,400
257	CC	19773005	TURIZO OSPINO EUSEBIO MANUEL						X									230301	30	\$2,300,652	\$368,200	EPS002	30	\$2,300,652	\$92,100	CCF24	30	\$2,300,652	\$92,100	14-7	30	\$2,300,652	6.960%	\$160,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$712,600
258	CC	1003649607	UMAÑA RUIZ MILLER STICK						X									230201	30	\$1,904,674	\$304,800	EPS041	30	\$1,904,674	\$76,200	CCF24	30	\$1,904,674	\$76,200	14-7	30	\$1,904,674	6.960%	\$132,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$589,800
259	CC	1022922289	VALENCIA ROZO KEVIN MANUEL															230301	8	\$360,000	\$57,600	EPS017	8	\$360,000	\$14,400	CCF24	8	\$360,000	\$14,400	14-7	8	\$360,000	6.960%	\$25,100	8	\$0	\$0	\$0	Si	\$111,500
260	CC	1022922289	VALENCIA ROZO KEVIN MANUEL							X								230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS017	9	\$390,000	\$15,600	CCF24	9	\$390,000	\$0	14-7	9	\$390,000	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	\$0	Si	\$78,000
261	CC	1022922289	VALENCIA ROZO KEVIN MANUEL							X								230301	13	\$563,334	\$90,200	EPS017	13	\$563,334	\$22,600	CCF24	13	\$563,333	\$0	14-7	13	\$563,334	0.000%	\$0	13	\$0	\$0	\$0	Si	\$112,800
262	CC	1121934262	VALERO GALINDO DUBAN FELIPE				X			X								230201	18	\$1,131,359	\$181,100	EPSC34	18	\$1,131,359	\$45,300	CCF24	18	\$1,193,499	\$47,800	14-7	18	\$1,131,359	6.960%	\$78,800	18	\$0	\$0	\$0	Si	\$353,000
263	CC	98713972	VANEGAS MUÑOZ JUAN CARLOS															230301	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS008	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF24	30	\$8,000,000	\$320,000	14-7	30	\$8,000,000	6.960%	\$556,800	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$2,556,800
264	CC	1097329332	VARGAS LONDOÑO DIEGO ARMANDO						X									230301	30	\$2,432,739	\$389,300	EPS005	30	\$2,432,739	\$97,400	CCF24	30	\$2,432,739	\$97,400	14-7	30	\$2,432,739	6.960%	\$169,400	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$753,500
265	CC	1121968581	VARGAS TEAPA OSCAR GABRIEL						X									230301	30	\$2,077,826	\$332,500	EPS041	30	\$2,077,826	\$83,200	CCF24	30	\$2,077,826	\$83,200	14-7	30	\$2,077,826	6.960%	\$144,700	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$643,600
266	CC	1094922392	VARGAS MURILLO YULI TATIANA										L					230201	3	\$575,000	\$97,800	EPS037	3	\$575,000	\$23,000	CCF24	3	\$575,000	\$23,000	14-7	3	\$575,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$143,800
267	CC	1094922392	VARGAS MURILLO YULI TATIANA															230201	27	\$5,175,000	\$879,800	EPS037	27	\$5,175,000	\$207,000	CCF24	27	\$5,175,000	\$207,000	14-7	27	\$5,175,000	0.522%	\$27,100	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,320,900
268	CC	1233895150	VASQUEZ CUERVO JULY KATHERINE						X									230301	30	\$2,243,347	\$359,000	EPSC34	30	\$2,243,347	\$89,800	CCF24	30	\$2,243,347	\$89,800	14-7	30	\$2,243,347	6.960%	\$156,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$694,800
269	CC	1122510314	VELANDIA CAMACHO KEVIN DAVID				X			X								230301	1	\$206,413	\$33,100	EPSC34	1	\$206,413	\$8,300	CCF24	1	\$860,040	\$34,500	14-7	1	\$206,413	6.960%	\$14,400	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$90,300
270	CC	1123433411	VELASQUEZ SANCHEZ SAIDY JULIETH							X								230301	30	\$2,092,153	\$334,800	EPS017	30	\$2,092,153	\$83,700	CCF24	30	\$2,092,153	\$83,700	14-7	30	\$2,092,153	6.960%	\$145,700	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$647,900
271	CC	40218920	VELASQUEZ GONZALEZ YURISLEY				X			X								230301	1	\$360,703	\$57,800	EPS002	1	\$360,703	\$14,500	CCF24	1	\$2,145,067	\$85,900	14-7	1	\$360,703	6.960%	\$25,200	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$183,400

Página 9 de 9

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP-MNL-PN-7-PR-1 1 1 de 2	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META:		FECHA 30 nov-24 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO No.:		10696-2021 (Línea 10696-2021)		ACTA No.:		22 (Número de Actas consecutivas)		POR CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO:		RECONOCIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 36 DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE GUAMBATAL DE LA BAJOBOBO VALLEABUENO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"		PLAZO INICIAL:		03/02/2022 (Fecha de inicio de ejecución)		PLAZO ACUMULADO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO VSA DEL COLOMBIANO		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		03/02/2022 (Fecha de inicio de ejecución)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		10696-2021		FECHA DE SUSPENSIÓN:		03/02/2022 (Fecha de suspensión)		FECHA DE REANUDACIÓN:	
				VALOR INICIAL (Incluido IVA (I+D))		1.180.000.000,00 (Valor inicial incluido IVA)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA (I+D))	
				VALOR ACUMULADO (Incluido IVA (I+D))		1.180.000.000,00 (Valor acumulado incluido IVA)			
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)	
		GR.		PART.				DESCRIPCIÓN ITEM	
		ICCP		ICCON				EXPLICACIONES	
1.1	1	10601	200.1	200.1P	Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	3,00	1.116.797,00	
1.1	1	10601	201.1		Demolición de Estaciones	m3	41,00	86.588,00	
1.1	1	10601	202.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
1.1	1	10601	203.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
1.1	1	10601	204.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
1.1	1	10601	205.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
1.1	1	10601	206.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
1.1	1	10601	207.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
1.1	1	10601	208.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
1.1	1	10601	209.1		Demolición de pavimento en zonas de alcantarillas	m3	23,00	23.822,00	
6.1	1	10601	220.1P		Material aluvial - cruza de río y/o material de canchales tipo seleccionado (compacto) (sin incluir transporte)	m3	303,00	50.389,50	
7.1	1	10601	220.1		Material aluvial - cruza de río y/o material de canchales tipo seleccionado (compacto) (sin incluir transporte)	m3	303,00	50.389,50	
Subtotal								2.020.405.156,00	
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
1.1	2	10602	300.1	300.1P	Surbuseo granular clase A	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	301.1		Surbuseo granular clase B	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	302.1		Surbuseo granular clase C	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	303.1		Surbuseo granular clase D	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	304.1		Surbuseo granular clase E	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	305.1		Surbuseo granular clase F	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	306.1		Surbuseo granular clase G	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	307.1		Surbuseo granular clase H	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	308.1		Surbuseo granular clase I	m3	24,00	130.393,00	
1.1	2	10602	309.1		Surbuseo granular clase J	m3	24,00	130.393,00	
Subtotal								1.017.956.440,00	
					PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
1.1	3	10603	400.1	400.1P	Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	401.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	402.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	403.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	404.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	405.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	406.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	407.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	408.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	409.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	410.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	411.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	412.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	413.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	414.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	415.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	416.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	417.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	418.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	419.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	420.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	421.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	422.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	423.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	424.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	425.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	426.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	427.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	428.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	429.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	430.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	431.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	432.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	433.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	434.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	435.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	436.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	437.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	438.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	439.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	440.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	441.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	442.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	443.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	444.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	445.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	446.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	447.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	448.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	449.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	450.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	451.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	452.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	453.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	454.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	455.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	456.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	457.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	458.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	459.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	460.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	461.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	462.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	463.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	464.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	465.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	466.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	467.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	468.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	469.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	470.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	471.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	472.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	473.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	474.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	475.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	476.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	477.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	478.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	479.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	480.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	481.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	482.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	483.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	484.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	485.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	486.1		Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00	
1.1	3	10603	487.1	Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00		
1.1	3	10603	488.1	Asfalto de tipo convencional tipo MC-92	m2	2.500,00	1.149.900,00		
1.1</									

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-RN-4-FR-1													
												VERSIÓN		1													
												PÁGINA		1 de 3													
												FECHA		30	11	2024											
												(Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO					DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META		ACTA No.		37		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 6.193.696.747,04		MES		nov-24						
												ACTA FINAL															
CONTRATO No : 1646 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL:				8.93 MESES				PLAZO ACUMULADO:				38.48 MESES			
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"												FECHA DE INICIO DEL CONT:				4-nov-21				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:				31-dic-24			
												(Indique día/mes/año)								(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPRAL VILLAVICENCIO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN:				(Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN:				(Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) (\$ 119.033.683.910				(Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B \$ 46.800.000.000							
INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):				\$ 165.833.683.910											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima acta de modificación No. 22 de fecha 30 de noviembre de 2024		OBRA EJECUTADA															
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR													
	ICCP	ICOCIV		EXPLANACIONES																							
1.1	1	11601	200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2	\$ 1.116.737	\$ 2.233.474,00		0,90	\$ 1.005.063,30	-	\$ -	-	\$ -												
2.1	1	11601	201-13	Demolición de Estructuras	m3	4100	\$ 88.558	\$ 363.087.800,00		2.055,00	\$ 181.986.690,00	-	\$ -	1.847,00	\$ 163.566.626,00												
3.1	1	11601	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	2904	\$ 49.874	\$ 144.834.096,00		8.487,00	\$ 423.280.638,00	218,00	\$ 10.872.532,00	7.973,00	\$ 397.645.402,00												
4.1	1	11601	210-13	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	12874	\$ 8.514	\$ 109.609.236,00		7.948,00	\$ 67.669.272,00	-	\$ -	5.395,00	\$ 45.933.030,00												
5.1	1	11601	211-13	Remoción de Derumbes	m3	50400	\$ 7.798	\$ 393.019.200,00		23.893,00	\$ 186.317.614,00	-	\$ -	20.625,00	\$ 160.833.750,00												
6.1	1	11601		Material aluvial - crudo de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte)	m3	33034	\$ 20.280	\$ 669.929.520,00		2.160,00	\$ 43.804.800,00	-	\$ -	-	\$ -												
7.1	1	11601	220-13	Terraplenes	m3	33034	\$ 10.495	\$ 346.691.830,00		2.160,00	\$ 22.669.200,00	-	\$ -	-	\$ -												
Subtotal								\$ 2.029.405.156,00			\$ 926.733.277,30		\$ 10.872.532,00		\$ 767.978.808,00												
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																							
8.1	2	11602	320-13	Subbase Granular clase A	m3	2240	\$ 120.223	\$ 269.299.520,00		3.374,00	\$ 405.632.402,00	269,00	\$ 32.339.987,00	2.412,20	\$ 290.001.920,60												
9.1	2	11602	320-13	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	2100	\$ 136.030	\$ 285.663.000,00		1,00	\$ 136.030,00	-	\$ -	1,00	\$ 136.030,00												
10.1	2	11602	330-13	Base granular clase A	m3	2240	\$ 127.778	\$ 286.222.720,00		2.724,00	\$ 348.067.272,00	482,00	\$ 61.588.996,00	1.757,90	\$ 224.620.946,20												
11.1	2	11602	330-13	Base granular para bacheo clase A	m3	1400	\$ 140.086	\$ 196.120.400,00		212,00	\$ 29.698.232,00	-	\$ -	15,00	\$ 2.101.290,00												
Subtotal								\$ 1.037.305.640			\$ 783.533.936,00		\$ 93.928.983,00		\$ 516.860.186,80												
				PAVIMENTOS ASFALTICOS																							
12.1	7	11603	420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	25800	\$ 2.334	\$ 60.217.200,00		11.399,20	\$ 26.605.731,28	1.737,00	\$ 4.054.158,00	9.189,30	\$ 21.447.826,20												
13.1	7	11603	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	25800	\$ 1.849	\$ 47.704.200,00		30.854,00	\$ 57.049.046,00	7.885,00	\$ 14.579.365,00	17.215,90	\$ 31.832.199,10												
14.1	7	11603	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	799	\$ 689.661	\$ 551.039.139,00		1.234,50	\$ 851.386.504,50	225,80	\$ 155.725.453,80	654,60	\$ 451.452.090,60												
15.1	7	11603	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	1498	\$ 692.261	\$ 1.037.006.978,00		893,90	\$ 618.812.107,90	-	\$ -	576,50	\$ 399.088.466,50												
16.1	7	11603	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1050	\$ 715.070	\$ 750.823.500,00		354,00	\$ 253.134.780,00	-	\$ -	319,90	\$ 228.750.893,00												
17.1	5	11601	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630	\$ 55.907	\$ 35.221.410,00		682,50	\$ 38.156.527,50	351,00	\$ 19.623.357,00	351,00	\$ 19.623.357,00												
18.1	5	11601	465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	840	\$ 60.671	\$ 50.963.640,00		670,90	\$ 40.704.173,90	-	\$ -	606,80	\$ 36.815.162,80												
Subtotal								\$ 2.532.976.067			\$ 1.885.848.871,08		\$ 193.982.333,800		\$ 1.189.009.995,20												
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES																							
19.1	5	14101	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	4448	\$ 29.612	\$ 131.714.176,00		7.009,40	\$ 207.562.352,80	985,40	\$ 29.179.664,80	4.865,50	\$ 144.077.186,00												
19.2	5	11601	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 29.612	\$ -		6.274,20	\$ 185.791.610,40	28,00	\$ 829.136,00	4.678,90	\$ 138.551.586,80												
20.1	5	14101	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	7413	\$ 65.239	\$ 483.616.707,00		4.820,60	\$ 314.491.123,40	-	\$ -	2.820,60	\$ 184.013.123,40												
20.2	5	11601	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 65.239	\$ -		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
21.1	5	14101	600-13	Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	2965	\$ 134.190	\$ 397.873.350,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
21.2	5	11601	600-13	Excavaciones varias en roca bajo agua	m3		\$ 134.190	\$ -		8,00	\$ 1.073.520,00	-	\$ -	-	\$ -												
22.1	5	14101	610-13	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	1334	\$ 33.421	\$ 44.583.614,00		11.744,40	\$ 392.509.592,40	-	\$ -	-	\$ -												
22.2	5	11601	610-13	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		\$ 33.421	\$ -		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
23.1	5	14101	610-13	Relleno para estructuras con recibo	m3	6607	\$ 92.812	\$ 613.208.884,00		7.360,30	\$ 683.124.163,60	1.826,90	\$ 169.558.242,80	4.736,70	\$ 439.622.600,40												
23.2	5	11601	610-13	Relleno para estructuras con recibo	m3		\$ 92.812	\$ -		2.926,10	\$ 271.577.193,20	-	\$ -	1.910,40	\$ 177.306.044,80												
24.1	5	14101	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	445	\$ 133.372	\$ 59.350.540,00		223,90	\$ 29.861.990,80	-	\$ -	223,90	\$ 29.861.990,80												
24.2	5	11601	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 133.372	\$ -		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
25.1	5	14102		Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	144	\$ 1.967.723	\$ 283.352.112,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
26.1	5	14102		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de refuerzo)	m	854	\$ 5.026.348	\$ 4.292.501.192,00		213,20	\$ 1.071.617.393,60	-	\$ -	213,20	\$ 1.071.617.393,60												
27.1	4	14109	623-13	Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada	m	1980	\$ 367.258	\$ 727.170.840,00		2.082,00	\$ 764.631.156,00	134,40	\$ 49.359.475,20	1.454,50	\$ 534.176.761,00												
28.1	6	14104		Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1542	\$ 1.929.702	\$ 2.975.600.484,00		1.553,00	\$ 2.996.827.206,00	-	\$ -	1.553,00	\$ 2.996.827.206,00												
29.1	6	14103		Concreto clase 42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes	m3	9813	\$ 2.087.765	\$ 20.487.237.945,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
30.1	6	14104		Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	2552	\$ 1.157.093	\$ 2.952.901.336,00		2.111,10	\$ 2.442.739.032,30	49,30	\$ 57.044.684,90	1.780,80	\$ 2.060.551.214,40												
31.1	5	11603	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	8067	\$ 653.282	\$ 5.270.025.894,00		324,00	\$ 211.663.368,00	54,70	\$ 35.734.525,40	165,30	\$ 107.987.514,60												
32.1	5	11603	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	1107	\$ 427.842	\$ 473.621.094,00		214,00	\$ 91.558.188,00	6,40	\$ 2.738.188,80	192,10	\$ 82.188.448,20												
33.1	4	14109		Baranda Metálica	m	1872	\$ 506.304	\$ 947.801.088,00		770,60	\$ 390.156.707,40	461,30	\$ 233.558.035,20	461,30	\$ 233.558.035,20												
34.1	5	14104	632-13	Baranda de concreto clase 28 Mpa	m	1480	\$ 198.944	\$ 294.437.120,00		1.756,60	\$ 349.465.030,40	1.430,20	\$ 284.529.708,80	1.739,20	\$ 346.003.404,80												
35.1	4	14109	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4073612	\$ 6.287	\$ 25.610.798.644,00		3.962.254,60	\$ 24.910.694.670,20	25.000,50	\$ 157.178.143,50	3.928.953,50	\$ 24.701.333.654,50												
35.2	4	11109	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 6.287	\$ -		436.410,30	\$ 2.743.711.556,10	1.054,10	\$ 6.627.126,70	432.219,50	\$ 2.717.363.996,50												
36.1	4	14109	641-13	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4592125	\$ 2.393	\$ 10.988.955.125,00		9.378.492,500	\$ 22.442.732.552,50	-	\$ -	8.866.062,80	\$ 21.216.488.280,40												
37.1	5	14166	642-13	Apoyo elastomerico de D60 30X30X3 cms	u	32	\$ 757.666	\$ 24.245.312,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
38.1	5	14166	642-13	Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO RHT-52 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 26M)	m	32	\$ 2.051.895	\$ 65.660.640,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
39.1	5	11604	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	150	\$ 540.910	\$ 81.136.500,00		95,80	\$ 51.819.178,00	-	\$ -	95,80	\$ 51.819.178,00												
40.1	5	11604		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	360	\$ 38.113	\$ 13.720.680,00		301,10	\$ 11.475.824,30	30,00	\$ 1.143.390,00	105,00	\$ 4.001.865,00												
41.1	5	11604	670-13	Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5Al-1MM	m3	260	\$ 297.330	\$ 77.305.800,00		-	\$ -	-	\$ -	-													

<

Consorcio

Vía del Oriente

OHLA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

Codigo Co-IC-10405-GES-PL-22

Rev. 0.1

PREACTA DE OBRA No. 37 - PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA

2 de 2

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES TOTALES			VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				VALOR MES T1 + T2 TOTAL			
		ESP. GRAL.	ESP. PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD TOTAL		CANTIDAD TRAMO 1 (VIAUDCTO KM-58)	VALOR TRAMO 1 (VIAUDCTO KM-58)	CANTIDAD TRAMO 2 (VIA PIRRAL-VILLAVICENCIO)	VALOR TRAMO 2 (VIA PIRRAL-VILLAVICENCIO)				
ITEM NO. PRESTADOS								0.637.607.000.219	\$	4.110.431.035.356	\$	20.435.501.160	\$	4.595.300.554.86	
60.1	NP1_OE-001		NP1_OE-001	Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del viaducto del Km58	gl	1,00	\$ 257.920.958	\$	257.920.958,00	-	-	-	\$	-	
61.1	NP2_OE-013		621.1.4P_OE-013	Excavación confinada para Monocasson D15m (incluye excavación y retiro en material común y roca, incluye anillos en concreto de 21 MPa)	m3	1.097,70	\$ 1.203.708	\$	1.321.310.271,60	-	-	-	\$	-	
62.1	NP3_OE-017	621.2.2		Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fcc-28 MPa de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo)	m3	68,80	\$ 2.148.195	\$	147.795.815,00	-	-	-	\$	-	
63.1	NP4_OE-018		630.1.2P_OE-018	Concreto fcc-42 Mega - Pilas sección hueca y doble pila	m3	665,00	\$ 2.052.473	\$	1.364.994.545,00	-	-	-	\$	-	
64.1	NP5_OE-021		NP5_OE-021	Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 MPa Para Estabilización de Taludes en 10 cm	m3	358,70	\$ 1.392.071	\$	499.335.867,70	34,80	48.444.070,80	\$	34,80	\$ 48.444.070,80	
65.1	NP6_OE-024		621.1.4P_OE-024	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fcc-28 MPa de diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo)	m	330,40	\$ 2.699.485	\$	891.909.844,00	-	-	-	\$	-	
66.1	NP7_OE-028	812.2.2		Alma de Bovedadonda de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes	Kg	10.833,90	\$ 10.865	\$	117.710.323,50	-	-	-	\$	-	
67.1	NP8_OE-052		621.1.4P_OE-052	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fcc-28 MPa de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)	m	252,60	\$ 1.966.970	\$	496.856.622,00	-	-	-	\$	-	
68.1	NP9_OE-053		621.1.4P_OE-053	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fcc-28 MPa de diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)	m	130,90	\$ 3.403.817	\$	445.559.645,30	-	-	-	\$	-	
69.1	NP10_OE-019		630.3.1P	Concreto clase 35 MPa para Ductos y Zapatas	m3	1.154,40	\$ 1.267.354	\$	1.463.032.457,60	-	-	-	\$	-	
70.1	NP11_OE-062		NP11_OE-062	Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diámetro del acueducto de la Vereda Buena Vista Sector Palo Bonito (incluye Excavaciones, muros y albañal con tubería)	m	36,00	\$ 603.603	\$	21.736.872,00	-	-	-	\$	-	
71.1	NP12_OE-029	663.2.2		Tubería PVC perforada diámetro 6"	m	636,00	\$ 62.203	\$	39.561.108,00	54,00	3.358.962,00	\$	54,00	\$ 3.358.962,00	
72.1	NP13_OE-032	233.2.2		Geomalla para refuerzos granulares	m2	-	\$ 28.505	\$	-	-	-	-	\$	-	
73.1	NP14_OE-034	233.2.2		Geomalla NT 4000 o similar	m2	8.253,60	\$ 13.088	\$	114.680.736,80	-	-	-	\$	-	
74.1	NP15_OE-035	233.2.2		Geomalla Uniaxial RTU 58 kN/m	m2	-	\$ 15.429	\$	-	-	-	-	\$	-	
75.1	NP16_OE-036	233.2.2		Geomalla Uniaxial RTU 114 kN/m	m2	-	\$ 30.594	\$	-	-	-	-	\$	-	
76.1	NP17_OE-057		NP17_OE-057	Anchete 10 toneladas (2 tonores)	m	528,00	\$ 459.534	\$	240.521.952,00	-	-	-	\$	-	
77.1	NP18_OE-058		NP18_OE-058	Anchete 20 toneladas (2 tonores)	m	-	\$ 501.756	\$	-	-	-	-	\$	-	
78.1	NP19_OE-059		NP19_OE-059	Anchete 30 toneladas (2 tonores)	m	2.340,00	\$ 970.129	\$	1.334.101.860,00	-	-	-	\$	-	
79.1	NP20_OE-044		NP20_OE-044	Ortoto, liberación (incluye protector), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de aisladores sísmicos tipo O-Form	und	8,00	\$ 728.279,87	\$	5.826.238.614,00	-	-	-	\$	-	
80.1	NP21_OE-023		NP21_OE-023	Anchete para tirón caissons barra 50mm Perforación D=45"	m	429,60	\$ 816.990	\$	350.978.904,00	-	-	-	\$	-	
81.1	NP22_OE-006		NP22_OE-006	Desmonte y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de alta densidad PE-100 (incluye apiques, excavación, feno, suministro e instalación de accesorios)	m	553,90	\$ 109.522	\$	60.664.235,80	-	-	-	\$	-	
82.1	NP23_OE-022		NP23_OE-022	Anchete 50 toneladas (5 tonores)	m	1.110,00	\$ 651.332	\$	722.978.520,00	-	-	-	\$	-	
83.1	NP24_OE-077		NP24_OE-077	Nacionalización, agenciamiento aduanero, transporte nacional a obra e instalación de aisladores sísmicos acodados	und	8,00	\$ 266.301.030	\$	2.130.406.240,00	1,752	466.559.404,56	\$	1,752	\$ 466.559.404,56	
84.1	NP25_OE-014	630.2.2	NP25_OE-014	Concreto fcc 49 MPa, para viga cajón voladizo de puentes	m3	11.038,20	\$ 2.548.952	\$	28.135.841.966,40	-	-	-	\$	-	
85.1	NP26_OE-113		NP26_OE-113	Concreto fcc 49 MPa, para losa de adosados	m3	332,40	\$ 2.127.600	\$	709.341.840,00	14,40	30.637.440,00	\$	14,40	\$ 30.637.440,00	
86.1	NP27_OE-025		NP27_OE-025	Conectores Mecánicos #10	und	1.985,00	\$ 75.902	\$	150.665.470,00	-	-	-	\$	-	
87.1	NP28_OE-007		NP28_OE-007	Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, baide de 1,17 m3	hr	31,00	\$ 287.587	\$	8.915.197,00	-	-	-	\$	-	
88.1	NP29_OE-009		NP29_OE-009	Desacardado, potencia 84 kw, baide de 1 m3	hr	89,00	\$ 213.806	\$	19.028.724,00	-	-	-	\$	-	
89.1	NP30_OE-010		NP30_OE-010	Minicargador sobre llanta, potencia 22 Kw	hr	24,00	\$ 132.834	\$	3.188.016,00	-	-	-	\$	-	
90.1	NP31_OE-098		NP31_OE-098	Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m	hr	21,00	\$ 278.377	\$	5.845.917,00	-	-	-	\$	-	
91.1	NP32_OE-099		NP32_OE-099	Motorcicla, potencia 193 hp	hr	247,00	\$ 53.000	\$	13.223.000,00	-	-	-	\$	-	
92.1	NP33_OE-100		NP33_OE-100	Vibrocascapador doble rodillo 9930 Kg	hr	16,00	\$ 170.170	\$	2.722.720,00	-	-	-	\$	-	
93.1	NP34_OE-140	671.2.2		Cuneta de concreto de 28 MPa vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	242,30	\$ 690.743	\$	167.367.028,90	27,20	18.788.209,60	\$	27,20	\$ 18.788.209,60	
94.1	NP35_OE-144	671.2.2		Cuneta de concreto de 21 MPa vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	201,60	\$ 584.622	\$	117.859.792,90	-	-	-	\$	-	
95.1	NP36_OE-117	233.2.2		Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la estabilización de taludes	m2	2.645,80	\$ 45.938	\$	121.542.760,40	-	-	-	\$	-	
96.1	NP37_OE-069		NP37_OE-069	Suministro e instalación de Bolsaceros para protección de Pilas	und	3.004,00	\$ 1.954.862	\$	5.872.426.448,00	296,00	578.639.152,00	\$	296,00	\$ 578.639.152,00	
97.1	NP38_OE-141		NP38_OE-141	Enrocado para protección antioscavación con piedra > 1m (incluye malta en concreto)	m3	5.891,50	\$ 586.001	\$	3.452.424.891,50	653,40	382.893.053,40	\$	653,40	\$ 382.893.053,40	
98.1	NP39_OE-048		NP39_OE-048	Huaco para relleno de trasdos Bolsaceros	m3	20.845,00	\$ 89.366	\$	1.862.923.636,00	-	-	-	\$	-	
99.1	NP40_OE-182		NP40_OE-182	Excavación sumatoria para protección de pilas con presencia de agua	m3	27.138,10	\$ 44.347	\$	1.203.453.320,70	-	-	-	\$	-	
100.1	NP41_OE-037	460.1.3	NP41_OE-037	Planta Densa en Caliente, Tipo "C" Adatto Modif, con Polímeros, Tipo III	m3	1.414,00	\$ 1.752.289	\$	2.471.738.656,00	-	-	-	\$	-	
101.1	NP42_OE-134	163.2.2		Tubería de PVC Novafort, de 90 mm de diámetro interior	m	18,00	\$ 210.390	\$	3.787.062,00	461,10	807.980.457,00	\$	461,10	\$ 807.980.457,00	
102.1	NP43_OE-065	121.2.2	NP43_OE-065	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fcc-28 MPa de diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)	m	32,20	\$ 4.215.990	\$	135.754.878,00	-	-	-	\$	-	
103.1	NP44_OE-041		NP44_OE-041	Juntas de dilatación química para puentes	m	30,00	\$ 36.382.194	\$	1.091.465.620,00	-	-	-	\$	-	
104.1	NP45_OE-083		NP45_OE-083	Cinta PVC V15	m	561,30	\$ 67.619	\$	37.273.354,70	-	-	-	\$	-	
105.1	NP46_OE-042	142.2.2	NP46_OE-042	Alpacos inferiores para estibos	und	6,00	\$ 109.014.957	\$	654.089.742,00	-	-	-	\$	-	
106.1	NP47_OE-043	142.2.2	NP47_OE-043	Alpacos superiores para estibos	und	4,00	\$ 39.288.895	\$	157.155.580,00	-	-	-	\$	-	
107.1	NP48_OE-129		NP48_OE-129	Desmantelamiento y ubicación temporal de terreno "Guayabeta" y Virgen Barrio Nuevo (no incluye actividades eléctricas ni la instalación del refugio)	gl	1,00	\$ 32.884.038	\$	32.884.038,00	-	-	-	\$	-	
108.1	NP49_OE-115		NP49_OE-115	Geotextil alfresco	m2	719,90	\$ 77.082	\$	55.491.331,80	306,70	23.641.049,40	\$	306,70	\$ 23.641.049,40	
109.1	NP50_OE-166		NP50_OE-166	Suministro e instalación de instrumentación geotécnica mediante inclinómetros	m	100,00	\$ 1.554.995	\$	155.499.500,00	-	-	-	\$	-	
110.1	NP51_OE-167		NP51_OE-167	Medición de elementos de instrumentación	und	12,00	\$ 2.169.761	\$	26.037.132,00	-	-	-	\$	-	
111.1	NP52_OE-031		NP52_OE-031	Suministro e instalación de banda sobre newco similar	m	769,50	\$ 352.578	\$	271.308.771,00	-	-	-	\$	-	
112.1	NP53_OE-150		NP53_OE-150	Zanja de coronación (cuneta flexible) tipo jawco similar, no incluye conformación de superficie de apoyo	m	78,20	\$ 65.941	\$	5.156.586,20	-	-	-	\$	-	
113.1	NP54_OE-096		NP54_OE-096	Anchete epoxico de varilla 5/8" suministro e instalación, no incluye acero	und	81,00	\$ 87.649	\$	7.099.569,00	-	-	-	\$	-	
114.1	NP55_OE-173	663.2.2		Tubería de PVC novafort, de 10" de diámetro interior	m	31,00	\$ 87.175	\$	2.702.425,00	-	-	-	\$	-	
115.1	NP56_OE-126		NP56_OE-126	Rejilla de concreto para canal	und	16,00	\$ 301.389	\$	4.822.224,00	-	-	-	\$	-	
116.1	NP57_OE-054		NP57_OE-054	Retiro y acopio en obra de señal vertical	und	51,00	\$ 48.327	\$	2.464.677,00	-	-	-	\$	-	
117.1	NP58_OE-155		NP58_OE-155	Suministro e instalación de luminación para el viaducto (incluye accesorios de anclaje y soportes)	gl	1,00	\$ 1.250.454.387	\$	1.250.454.387,00	0,90	1.125.408.948,30	\$	0,90	\$ 1.125.408.948,30	
118.1	NP59_OE-155A		NP59_OE-155A	Suministro e instalación de luminación para vías de acceso (incluye accesorios de anclaje y soportes)	gl	1,00	\$ 882.091.674,00	\$	882.091.674,00	0,90	793.882.506,60	\$	0,90	\$ 793.882.506,60	
119.1	NP60_OE-182		NP60_OE-182	Suministro e instalación de luminarias para enlace con infraestructura existente (incluye accesorios y soportes)	gl	1,00	\$ 33.808.665	\$	33.808.665,00	0,90	30.427.798,50	\$	0,90	\$ 30.427.798,50	
120.1	NP61_OE-183		NP61_OE-183	Suministro e instalación de luminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)	gl	1,00	\$ 46.623.875	\$	46.623.875,00	-	-	-	\$	-	
						-	\$	45.970							
VALOR BASICO DE OBRA								\$	132.576.091.882,35	\$	5.594.573.855,36	\$	369.177.230,40	\$	5.963.751.085,76
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)								\$	132.576.091.882,35	\$	5.594.573.855,36	\$	369.177.230,40	\$	5.963.751.085,76
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ADICIONALES (B)								\$	17.891.399.331,11	\$	-	\$	-	\$	-
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA, PARA ACILERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACIÓN DE OBRAS (C)								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUIRE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$	150.467.491.213,46	\$	5.594.573.855,36	\$	369.177.230,40	\$	5.963.751.085,76
VALOR IVA OBRA 19% (de la Unidad del 5%) (E)								\$	10.999.570.128,10	\$	40.883.424,33	\$	2.697.833,61	\$	43.581.257,94
VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUIRE IVA 19%+E)								\$	161.467.061.341,56	\$	5.635.497.279,69	\$	371.875.064,01	\$	6.007.332.343,70
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS (G)								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VALOR IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE OBRAS REQUERIDAS (H)								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS (G+H)								\$	3.689.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-
GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL (INCLUIRE MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE ALBERCÍA o PACA o WALSP (D))								\$	18.427.822.968,44	\$	-	\$	47.356.979,65	\$	231.810.043,97
VALOR PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIRE IVA) (K)								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA incluido) (H)								\$	150.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-
VALOR TOTAL								\$	165.833.683.910,00	\$	5.819.910.344,01	\$	419.232.043,66	\$	6.239.142.387,67
VALOR DE LA PRESENTE PREACTA EN LETRAS: Seis mil doscientos treinta y nueve millones ciento cuarenta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos con sesenta y siete centavos Mcte															
Firma Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Director de Obra Contrata Confianza Concesaria Vía del Oriente Medicula No.: 19302-62961 CAU Firma Nombre: DIEGO ANDRÉS ALVARADO ARROYAVE Director de Intervención Intervientor: Consorcio Troncales de Colombia Matricula No.: 25002-62961 CHO															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	26/11/2024 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------

ACTA Parcial No. 37

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☒ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☒ REVISIÓN ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 1646 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 4 DE 11 DE 2021
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 12 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA **CONTRATO No.** 1678 de 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1646	15/10/2021	8,9	\$ 119.033.683.910	\$ 119.033.683.910
Prórroga No. 1	30/07/2022	5	\$ -	\$ 119.033.683.910
Prórroga No. 2	29/12/2022	8	\$ -	\$ 119.033.683.910
Adición No. 1	29/12/2022		\$ 46.000.000.000	\$ 165.033.683.910
Prórroga No. 3	31/08/2023	4	\$ -	\$ 165.033.683.910
Adición No. 2	7/12/2023		\$ 800.000.000	\$ 165.833.683.910
Prórroga No. 4	20/12/2023	8	\$ -	\$ 165.833.683.910
Prórroga No. 5	26/08/2024	3,7	\$ -	\$ 165.833.683.910
Prórroga No. 6	31/12/2024	0,87	\$ -	\$ 165.833.683.910

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	26/11/2024
		(Día / Mes / Año)	
2. Planos.			
3. Otros.			
VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -			
NOTAS: 1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños. 2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.			
QUIEN ENTREGA: Firma:  Nombre: JOSE MARIA PÉREZ LASHERAS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista. Cédula de Extranjería No.: 401.968		QUIEN RECIBE Y APRUEBA: Firma:  Nombre: Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (E) Interventor Matrícula Profesional No.: 126.499 del C.S.J	
Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			


CONTRATO No. 1646 de 2021		ACTA No. 37		MES: nov-24		VALOR RAZIAL EYD INCLUIDA IVA (A) \$ 1.871.000.000,00							
OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 18 DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUR Y CONCLUR" PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"						VALOR ADICIONES INCLUIDA IVA (B) \$ 2.618.000.000,00							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 0008		VALOR ACUMULADO INCLUIDA IVA (C+A+B) \$ 3.689.000.000,00									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 1678 de 2021		INTERVENIOR: CONSORCIO THONALES DE COLOMBIA											
No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TAREAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	CALIFICACION PRECIO UNITARIO	PESO N UNIDAD	VALOR TOTAL	CANT	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR	CANTIDAD TOTAL	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO RAZIAL, VADUCTO KMS 18													
1	1,00	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS INICIALES.	\$ 900.000.000,00	GI	\$ 900.000.000,00	1,00	\$	1,00	\$ 900.000.000,00	-	\$ 900.000.000,00	-	\$ 900.000.000,00
1.1	0,003	VOLUMEN I. Estudio de Inventario y diseño geométrico	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
1.2	0,003	VOLUMEN II. Estudios de Inventario y diseño geométrico	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
1.3	0,187	VOLUMEN III. Estudios de Inventario y diseño de fundaciones de puentes y obras auxiliares de conservación.	18.700	18,87%	\$ 188.000.000,00	0,187	\$	188.000.000,00	\$	0,177	\$ 180.500.000,00	-	\$ 180.500.000,00
1.4	0,001	VOLUMEN IV. Estudios de Inventario y conservación y establecimiento de hitos de alineación.	10.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,001	\$	24.000.000,00	\$	0,001	\$ 24.000.000,00	-	\$ 24.000.000,00
1.5	0,007	VOLUMEN V. Estudios de Inventario y conservación y establecimiento de hitos de alineación.	10.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,007	\$	24.000.000,00	\$	0,007	\$ 24.000.000,00	-	\$ 24.000.000,00
1.6	0,107	VOLUMEN VI. Estudios de Inventario, Inventario y conservación	40.000	10,67%	\$ 96.000.000,00	0,11	\$	96.000.000,00	\$	0,107	\$ 90.000.000,00	-	\$ 90.000.000,00
1.7	0,297	VOLUMEN VII. Estudios de Inventario y conservación	40.000	26,67%	\$ 240.000.000,00	0,27	\$	240.000.000,00	\$	0,27	\$ 204.000.000,00	-	\$ 204.000.000,00
1.8	0,007	VOLUMEN VIII. Estudios y diseño de urbanismo y paisajismo	6.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,007	\$	24.000.000,00	\$	0,007	\$ 22.800.000,00	-	\$ 22.800.000,00
1.9	0,003	VOLUMEN IX. Estudios de Inventario y conservación	10.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 43.500.000,00	-	\$ 43.500.000,00
1.10	0,003	VOLUMEN X. Estudios de Inventario y conservación	10.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 43.500.000,00	-	\$ 43.500.000,00
1.11	0,007	VOLUMEN XI. Estudios de Inventario y conservación	6.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,007	\$	24.000.000,00	\$	0,007	\$ 22.800.000,00	-	\$ 22.800.000,00
1.12	0,040	Volumen XII. Estudios de Cambios de Olla	15.000	4,00%	\$ 36.000.000,00	0,04	\$	36.000.000,00	\$	0,039	\$ 37.000.000,00	-	\$ 37.000.000,00
1.13	0,040	Volumen XIII. Informe final ejecutivo	15.000	4,00%	\$ 36.000.000,00	0,04	\$	36.000.000,00	\$	0,039	\$ 37.000.000,00	-	\$ 37.000.000,00
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO RAZIAL, VADUCTO KMS 18													
2	1,00	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS INICIALES.	\$ 187.724.887,20	GI	\$ 187.724.887,20	1,00	\$	1,00	\$ 187.724.887,20	-	\$ 187.724.887,20	-	\$ 187.724.887,20
2.1	0,003	VOLUMEN I. Estudio de Inventario y diseño geométrico	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
2.2	0,003	VOLUMEN II. Estudios de Inventario y diseño geométrico	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
2.3	0,187	VOLUMEN III. Estudios de Inventario y diseño de fundaciones de puentes y obras auxiliares de conservación.	18.700	18,87%	\$ 188.000.000,00	0,187	\$	188.000.000,00	\$	0,177	\$ 180.500.000,00	-	\$ 180.500.000,00
2.4	0,001	VOLUMEN IV. Estudios de Inventario y conservación y establecimiento de hitos de alineación.	10.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,001	\$	24.000.000,00	\$	0,001	\$ 24.000.000,00	-	\$ 24.000.000,00
2.5	0,007	VOLUMEN V. Estudios de Inventario y conservación y establecimiento de hitos de alineación.	10.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,007	\$	24.000.000,00	\$	0,007	\$ 24.000.000,00	-	\$ 24.000.000,00
2.6	0,107	VOLUMEN VI. Estudios de Inventario, Inventario y conservación	40.000	10,67%	\$ 96.000.000,00	0,11	\$	96.000.000,00	\$	0,107	\$ 90.000.000,00	-	\$ 90.000.000,00
2.7	0,297	VOLUMEN VII. Estudios de Inventario y conservación	40.000	26,67%	\$ 240.000.000,00	0,27	\$	240.000.000,00	\$	0,27	\$ 204.000.000,00	-	\$ 204.000.000,00
2.8	0,007	VOLUMEN VIII. Estudios y diseño de urbanismo y paisajismo	6.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,007	\$	24.000.000,00	\$	0,007	\$ 22.800.000,00	-	\$ 22.800.000,00
2.9	0,003	VOLUMEN IX. Estudios de Inventario y conservación	10.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 43.500.000,00	-	\$ 43.500.000,00
2.10	0,003	VOLUMEN X. Estudios de Inventario y conservación	10.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 43.500.000,00	-	\$ 43.500.000,00
2.11	0,007	VOLUMEN XI. Estudios de Inventario y conservación	6.000	2,67%	\$ 24.000.000,00	0,007	\$	24.000.000,00	\$	0,007	\$ 22.800.000,00	-	\$ 22.800.000,00
2.12	0,040	Volumen XII. Estudios de Cambios de Olla	15.000	4,00%	\$ 36.000.000,00	0,04	\$	36.000.000,00	\$	0,039	\$ 37.000.000,00	-	\$ 37.000.000,00
2.13	0,040	Volumen XIII. Informe final ejecutivo	15.000	4,00%	\$ 36.000.000,00	0,04	\$	36.000.000,00	\$	0,039	\$ 37.000.000,00	-	\$ 37.000.000,00
DEDICACIÓN PERSONAL													
3	1,00	DEDICACIÓN PERSONAL	\$ 157.488.200,00	GI	\$ 157.488.200,00	1,00	\$	1,00	\$ 157.488.200,00	-	\$ 157.488.200,00	-	\$ 157.488.200,00
3.1	0,003	Diseño de Obras	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.2	0,003	Coordinación de Ingeniería	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.3	0,003	Ingeniería de Campo	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.4	0,003	Espectáculos de Inicialización y Revisión	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.5	0,003	Espectáculos de Mantenimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.6	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.7	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.8	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.9	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.10	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.11	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.12	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.13	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.14	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.15	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.16	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.17	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.18	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.19	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.20	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.21	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.22	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.23	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.24	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.25	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.26	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.27	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.28	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.29	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.30	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.31	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.32	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.33	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.34	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.35	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.36	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.37	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.38	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.39	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000,00	0,003	\$	47.810.000,00	\$	0,003	\$ 45.500.000,00	-	\$ 45.500.000,00
3.40	0,003	Espectáculos de Seguimiento	30.000	5,33%	\$ 47.810.000								

		PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS						Código: CO-CD-100405-GES-PL-070	
CONTRATO No: 1646 de 2021		ACTA No: 37		MES: nov-24		VALOR RAZIAL EYD incluido IVA (A): \$ 1.871.000.000,00		Rev: 0	
OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 18 DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUR Y CONCLUR" PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"						VALOR ADICIONES incluido IVA (B): \$ 2.616.000.000,00			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 0006		INTERVENIOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA		VALOR ACUMULADO incluido IVA (C+A+B): \$ 3.699.000.000,00			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1678 de 2021									
PRE-CONSTRUCCIÓN (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000,00		\$ 2.360		\$ 62.564.000,00	
TOTAL		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00		\$ 99.167.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRAMO 2, VÍA PERMAN, VILLAVICENCIO-BOYACÁ)									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Obra		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	
Coordinador de Ingeniería		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Ingeniero de Camión		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
Especialista en Geotecnia		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Hidráulica e Hidrología		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Estructuras		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Especialista en Vías		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00		\$ 11.000.000,00	
Profesionales Auxiliares		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	
Obsequio Alimenticio a VGS		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	
Sub-valor Deducción Personal		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
Factor Multiplicador		\$ 2,36		\$ 62.564.000					

Nombre: DIEGO ALFREDO AGOSTA MONTAÑA
Director de Interventoría
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA
Matrícula No.: 25202-82961 CND

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6											
		VERSIÓN		1																					
		PÁGINA		1 DE 1																					
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		37		FECHA						30		NOVIEMBRE		2024							
		1. DATOS DEL PROYECTO																							
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Gestión del Riesgo				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1646 DE 2021					
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Meta																No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1678 DE 2021					
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																									
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		8		2		DICIEMBRE		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	X	E	M	E	S	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS) (\$)	CANTIDAD EJEC. MES	VALOR BÁSICO EJEC. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS) (\$)	CANTIDAD EJEC. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$) **				
Información y Divulgación		Logística reuniones de inicio		Unitario	0,36	\$ 1.809.892,00	\$ 651.561,12	X	\$				\$ 686.452,22		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	0,3600	\$ 686.452.2100	\$ 0,01			
Información y Divulgación		Logística reuniones de avance		Unitario	0,306	\$ 1.800.000,00	\$ 550.800,00	X	\$				\$ 580.295,34		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	0,3060	\$ 580.295.3400	\$ -			
Información y Divulgación		Logística reuniones de finalización		Unitario	0,55	\$ 1.806.000,00	\$ 993.300,00	X	\$				\$ 1.046.491,22		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	-	\$ 1.046.491,22				
Información y Divulgación		Logística reuniones extraordinarias		Unitario	6,20	\$ 1.806.000,00	\$ 11.197.200,00	X	\$				\$ 11.796.810,06		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	6,1995	\$ 11.795.858,71	\$ 951,35			
Información y Divulgación		Logística actividades adicionales de socialización		Global	1,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	X	\$				\$ 21.071.000,00	0,0492	\$ 984.000,00	4,5%	\$ 52.693,20	\$ 1.036.693,20	0,9914	\$ 20.889.157,08	\$ 181.842,92				
Información y Divulgación		Estrategias de promoción y divulgación del proyecto		Unitario	1.227,60	\$ 36.240,00	\$ 44.488.224,00	X	\$				\$ 46.870.568,40	1.001,0848	\$ 36.279.313,15	4,5%	\$ 1.942.757,22	\$ 38.222.070,37	1.001,0848	\$ 38.222.070,37	\$ 8.648.498,03				
Arqueología preventiva		Estructuración e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Global	1,00	\$ 86.275.000,00	\$ 86.275.000,00	X	\$				\$ 90.895.026,25		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	0,9794	\$ 89.022.588,72	\$ 1.872.437,53			
Arqueología preventiva		Fase II - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Global	4,00	\$ 9.520.000,00	\$ 38.080.000,00	X	\$				\$ 40.119.184,00		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	4,0000	\$ 40.119.184,00	\$ -			
Arqueología preventiva		Fase III - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Global	4,00	\$ 9.520.000,00	\$ 38.080.000,00	X	\$				\$ 40.119.184,00		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	4,0000	\$ 40.119.184,00	\$ -			
Arqueología preventiva		Fase IV - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Unitario	3,00	\$ 11.305.000,00	\$ 33.915.000,00	X	\$				\$ 35.731.148,25		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	3,0000	\$ 35.731.148,25	\$ -			
Arqueología preventiva		Fase V- Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Unitario	4,00	\$ 11.305.000,00	\$ 45.220.000,00	X	\$				\$ 47.641.531,00		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	4,0000	\$ 47.641.531,00	\$ -			
Arqueología preventiva		Fase VI - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Unitario	3,00	\$ 11.305.000,00	\$ 33.915.000,00	X	\$				\$ 35.731.148,25	2,9999	\$ 33.913.869,50	4,5%	\$ 1.816.087,71	\$ 35.729.957,21	3,0000	\$ 35.729.957,21	\$ 1.191,04				
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Taller Escuela de la Adaptación y la Sostenibilidad		Unitario	1,59	\$ 8.500.000,00	\$ 13.515.000,00	X	\$				\$ 14.238.728,25		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	1,6229	\$ 14.533.353,51	\$ 294.625,26			
		Cartillas y kit temáticos		Unitario	200,00	\$ 27.500,00	\$ 5.500.000,00	X	\$				\$ 5.794.525,00		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	148,7500	\$ 4.309.677,97	\$ 1.484.847,03			
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Logística Jornadas de capacitación		Unitario	32,67	\$ 500.000,00	\$ 16.335.000,00	X	\$				\$ 17.209.739,25		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	13,3166	\$ 7.014.851,96	\$ 10.194.887,29			
		Talleres cultura vital- Sector Pipiral - Villavicencio		Unitario	1,00	\$ 4.842.110,00	\$ 4.842.110,00	X	\$				\$ 5.101.404,99		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	0,2049	\$ 1.045.226,86	\$ 4.056.178,13			
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Almuerzos jornadas de capacitación		Unitario	150,00	\$ 10.000,00	\$ 1.500.000,00	X	\$				\$ 1.580.325,00		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	52,8000	\$ 556.274,40	\$ 1.024.050,60			
		Refrigerios jornadas de capacitación		Unitario	600,00	\$ 3.500,00	\$ 2.100.000,00	X	\$				\$ 2.212.455,00		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	526,9953	\$ 1.943.255,66	\$ 269.199,34			
Obra con Participación, Comunitaria - Fase 1 Escuela Mesagrande		Compra e instalación de parque infantil		Unitario	1,00	\$ 18.302.200,00	\$ 18.302.200,00	X	\$				\$ 19.282.282,81		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	1,0000	\$ 19.282.283,00	\$ -			
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande. Diseño estabilización del talud		Elaboración diseño estabilización Escuela Mesagrande		Unitario	1,00	\$ 83.515.383,00	\$ 83.515.383,00	X	\$				\$ 87.987.631,76		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	1,0000	\$ 87.987.631,76	\$ -			
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande. Ejecución de la estabilización		Protección, Estabilización del Talud y Manejo adecuado de aguas		Unitario	1,00	\$ 62.445.356,71	\$ 62.445.356,71	X	\$				\$ 81.772.194,61		\$ -	30,0%	\$ -	\$ -	-	1,0000	\$ 81.772.194,61	\$ -			
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande. Estabilización de talud y manejo de aguas		Jornada de Embellecimiento y Mantenimiento Preventivo - IE Mesa Grande		Unitario	1,00	\$ 1.591.430,00	\$ 1.591.430,00	X	\$				\$ 1.676.651,08		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	1,0000	\$ 1.676.651,08	\$ -			
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande. Estabilización de talud y manejo de aguas		Jornada de Embellecimiento y Mantenimiento Preventivo - IE Mesa Grande		Unitario	1,00	\$ 5.044.305,00	\$ 5.044.305,00	X	\$				\$ 5.314.427,53		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	1,0000	\$ 5.314.427,53	\$ -			
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande. Estabilización de talud y manejo de aguas		Empadricación con semilla (Incluye semilla, abono y mano de obra)		Unitario	1,00	\$ 135.000,00	\$ 135.000,00	X	\$				\$ 142.229,25	0,9999	\$ 134.986,50	4,5%	\$ 7.228,53	\$ 142.215,03	1,0000	\$ 142.215,03	\$ 14,22				
Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas ubicadas en el Corregimiento No. 2 del Municipio de Villavicencio: Colegio Guillermo Cano Isaza – Vereda Buenavista, Escuela Rural de Contadero – Vereda Contadero, Escuela Rural Quebrada Colorada – Vereda Buenavista, Escuela Rural de Contadero – Vereda Contadero, Escuela Rural Quebrada Colorada – Vereda Quebrada Colorada, Escuela Nuestra Señora del Carmen – Vereda Pipiral, Mejoramiento de camino veredal Vereda Servitá				Unitario	1,00	\$ 378.882.932,19	\$ 378.882.932,19	X	\$				\$ 399.172.113,21	0,1178	\$ 44.623.911,88	4,5%	\$ 2.389.610,48	\$ 47.013.522,36	0,6574	\$ 262.403.526,05	\$ 136.768.587,16				
Apoyo a proyectos productivos /Obra con Participación Comunitaria		Apoyo a las Instituciones Educativas para la recreación y el deporte en las veredas Contadero, Buenavista, Quebrada Colorada, Pipiral, Servitá y Mesagrande.		Unitario	1,00	\$ 22.219.155,21	\$ 22.219.155,21		\$				\$ 23.408.990,97		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	-	\$ 23.408.990,97				
Apoyo a proyectos productivos /Obra con Participación Comunitaria		Apoyo comunidad de Servitá con suministro de material para la adecuación de zonas sociales		Unitario	1,00	\$ 9.100.000,00	\$ 9.100.000,00		\$				\$ 9.587.305,00		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	-	\$ 9.587.305,00				
Apoyo a proyectos productivos /Obra con Participación Comunitaria		Adecuación de camino veredal de Contadero, entrega de material granular.		Unitario	1,00	\$ 3.470.705,00	\$ 3.470.705,00		\$				\$ 3.656.561,25		\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	-	-	\$ 3.656.561,25				

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contralista Interventor, Subdirección Sostenibilidad



FECHA

28

11

2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

PRE ACTA PREDIAL No:

37

PERIODO - MES:

nov-24

FECHA ELABORACION:

28-nov-24

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No:

1646 DE 2021

PLAZO ACUMULADO:

37,6 MESES

OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

FECHA DE VENCIMIENTO:

5-dic-24

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO

VALOR ADICIÓN No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

1678 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Correcc Títulos	Avalúo	Avalúo Mod	Oferta	Oficio de inscripción	Gestión Predios						Gestión Mejoras		
										Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Radicación al IGAC	Pago No. 2	Entrega mejoratorio	Compraventa Mejoras
001-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.AS.	5		5		8		9	9	9	11	11		16	22			
002-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.AS.	5		5		8		9	9	9	16	11		16	22			
003-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.AS.	5		5		8		9	9	9	16	11		16	22			
004-ID-MCK58G	GNE SOLUCIONES S.AS.	5		5		8		9	9	9	9	11		16	22			
005-ID-MCK58G	ESCAMILLA BERTILDA Y OTROS	5	9	5	9	8	11	11	11	11	11	11		16	22			
006-ID-MCK58G	GUTIERREZ RIVEROS BERNABE Y OTROS	5	11	5	11	25	16	16	34	6				16	22			
008-I-MCK58G	HENRY QUINTERO Y OTROS	22		22		25		30	32	22	34	34						
009-D-MCK58G	JHON FABER GARCIA ZULETA	30		30		32		32	32	30	36	36						
3AM - 013	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
3AM - 014	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
3AM - 015	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
3AM - 016	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
3AM - 017	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
3AM - 018	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
3AM - 020	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
3AM - 028	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
4 - 113	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI									6								
TOTAL		8	2	8	2	8	2	8	8	17	7	7	0	5	5	0	0	0

Preacta gestión y adquisición No 4																			
Preacta gestión y adquisición No 5	6		6																
Preacta gestión y adquisición No 6										10									
Preacta gestión y adquisición No 7																			
Preacta gestión y adquisición No 8						5													
Preacta gestión y adquisición No 9		1			1			4	4	2									
Preacta gestión y adquisición No 10																			
Preacta gestión y adquisición No 11		1			1		1	1	1	1	5	5							
Preacta gestión y adquisición No 12																			
Preacta gestión y adquisición No 13																			
Preacta gestión y adquisición No 14																			
Preacta gestión y adquisición No 15																			
Preacta gestión y adquisición No 16																			
Preacta gestión y adquisición No 17							1	1		2				5					
Preacta gestión y adquisición No 18																			
Preacta gestión y adquisición No 19																			
Preacta gestión y adquisición No 20																			
Preacta gestión y adquisición No 21																			
Preacta gestión y adquisición No 22	1			1						1					5				
Preacta gestión y adquisición No 23																			
Preacta gestión y adquisición No 24																			
Preacta gestión y adquisición No 25						2													
Preacta gestión y adquisición No 26																			
Preacta gestión y adquisición No 27																			
Preacta gestión y adquisición No 28																			
Preacta gestión y adquisición No 29																			
Preacta gestión y adquisición No 30	1			1				1		1									
Preacta gestión y adquisición No 31																			
Preacta gestión y adquisición No 32						1		1	2										
Preacta gestión y adquisición No 33																			
Preacta gestión y adquisición No 34									1		1	1							
Preacta gestión y adquisición No 35																			
Preacta gestión y adquisición No 36											1	1							
Preacta gestión y adquisición No 37																			
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		8	2	8	2	8	2	8	8	17	7	7	0	5	5	0	0	0	0

Firma



Nombre: IVAN FRANCISCO MARTÍNEZ MONSALVE

Profesional Predial Contratista

Matrícula Profesional No: 25202-70108

Firma



Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO

Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND

Firma




Nombre: ANA MILENA LOPERA ROZO

Representante Legal (E)

Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matrícula No.: 126.499 del CSJ



FECHA	28	11	2024
-------	----	----	------

(Día / Mes / Año)

Pre-acta Predial No.	37
PERIODO - MES:	nov-24
FECHA ELABORACION:	28-nov-24

PERIODO - MES:	nov-24
FECHA ELABORACION:	28-nov-24

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PLAZO ACUMULADO: 37,6 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 5-dic-24

VALOR ADICIÓN No 1: _____

VALOR TOTAL ADICIONES: _____

2. DESCRIPCIÓN

TOTAL	\$	.	\$	.
-------	----	---	----	---

Firma: 
Nombre: IVAN FRANCISCO MARTÍNEZ MONSALVE
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25202-70108

Firma
Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO
Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND

Firma: 
Nombre: ANA MILENA LOPERA ROZO
Representante legal de interventoría (E)
Interventor: Consorcio Troncales de Colombia
Matrícula No.: 126.499 del CSJ 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA	1 de 1		

FECHA

28112024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

AÑO: 2024

MES: Agosto

LOCALIZACIÓN: VÍA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO

RUTA: 4006

TRAMO: KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA

NIT: 901.529.435-0

NIT: 901.531.424-6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 DE 2021

PLAZO INICIAL: 8,93 MESES

FECHA DE INICIO: 4-nov-21

FECHA DE REANUDACIÓN:

PLAZO ACUMULADO: 37,6 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 5-dic-24

VR. ANTICIPO:

VR. ADICIÓN No:

VR. ADICIÓN No:

VR. TOTAL ADICIONES:

VR. TOTAL ACUMULADO:

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

I. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)

CANTIDAD

V/R UNIDAD.

TOTAL

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) =

IVA

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

\$

-

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

\$

-

64. OTROS

\$

-

65. IVA

\$

-

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

\$

-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

\$

-

68. IVA PRESENTE PREACTA

\$

-

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

\$

-

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL

\$

-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

\$

30.789.000,00

72. GESTIÓN PREDIAL

\$

39.484.277,31

73. DESEMBOLSOS PREDIALES

\$

4.051.171.884,05

74. OTROS

\$

101.279.296,24

75. IVA

\$

61.538.364,32

76. VALOR TOTAL ACUMULADO

\$

4.284.262.821,92

77. SALDO POR EJECUTAR

\$

-

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL INTERVENTOR

JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS

ANA MILENA LOPEÑA ROZO

C.C. C.E. X

NUMERO: 401.968

C.C. X C.E.

NUMERO: 52.501.243

MATRÍCULA PROFESIONAL

NUMERO

MATRÍCULA PROFESIONAL

NUMERO: 126.499 del CSJ

Representante Legal

X

Apoderado

Representante Legal

Apoderado

X

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.


3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVÍAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

[illegible]



				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														CÓDIGO		MEP/MN1-N-15-FR-8				
																		VERSION		1				
																		PÁGINA		2 de 3				
																		FECHA		30-nov-24				
UNIDAD EJECUTORA:				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO										DIRECCIÓN TERRITORIAL:						META				
CONTRATO DE OBRA No:				1646 DE 2021										CONTRATISTA:						CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0				
MES INFORME MENSUAL:				NOVIEMBRE DE 2024										PROYECTO:						MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN				
CONTRATO DE INTERVENITORIA No.:				1678 DE 2021										INTERVENITOR:						CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT. 901.531.424-6				
9D	Ajustes	julio/2022	\$	349.768,00	\$	2.556,00		352.324,00	\$	-	\$	352.324,00	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.240.293.694,00	\$	158.024.582.237,29		X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
10D	Ajustes	agosto/2022	\$	380.974,00	\$	2.784,04		383.758,04	\$	-	\$	383.758,04	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.239.909.935,96	\$	158.024.198.479,25		X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
11D	Ajustes	septiembre/2022	\$	553.662,00	\$	4.045,99		557.707,99	\$	-	\$	557.707,99	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.239.352.227,97	\$	158.023.640.771,26	143796 del 28/dic/2022	X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
12D	Ajustes	octubre/2022	\$	4.862.807,00	\$	35.535,90		4.898.342,90	\$	-	\$	4.898.342,90	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.234.453.885,07	\$	158.018.742.428,36		X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
13D	Ajustes	noviembre/2022	\$	2.346.239,00	\$	17.145,59		2.363.384,59	\$	-	\$	2.363.384,59	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.232.090.500,48	\$	158.016.379.043,77	143755 del 27/dic/2022	X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
14P	Ajustes	diciembre/2022	\$	68.412.100,00	\$	499.934,58		68.912.034,58	\$	-	\$	68.912.034,58	\$	36.934.145.408,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.163.178.465,90	\$	157.947.467.009,19	143526 del 27/dic/2022	X		Acta de ajustes provisional aprobada	
15	Parcial	enero/2023	\$	198.369.670,80	\$	1.317.707,38	\$	199.687.378,18	\$	42.459.825,00	\$	157.227.553,18	\$	36.891.685.583,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.005.950.912,72	\$	157.790.239.456,01	41945 del 27/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.	
14D	Ajustes	diciembre/2022	\$	58.469,00	\$	427,27	\$	58.896,27	\$	-	\$	58.896,27	\$	36.891.685.583,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.005.892.016,45	\$	157.790.180.559,74	41958 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada	
15P	Ajustes	enero/2023	\$	5.557.109,00	\$	40.609,64	\$	5.597.718,64	\$	-	\$	5.597.718,64	\$	36.891.685.583,00	89622 - 24/01/2022	\$	55.000.294.297,81	\$	157.784.582.841,10	41963 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes provisional aprobada	
16	Parcial	febrero/2023	\$	457.507.746,40	\$	11.305.315,48	\$	468.813.061,88	\$	152.924.402,00	\$	315.888.659,88	\$	36.738.761.181,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.684.405.637,93	\$	157.468.694.181,22	35117 del 12/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.	
16P	Ajustes	febrero/2023	\$	23.511.321,00	\$	171.813,50	\$	23.683.134,50	\$	-	\$	23.683.134,50	\$	36.738.761.181,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.660.722.503,43	\$	157.445.011.046,72	41973 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes provisional aprobada	
17	Parcial	marzo/2023	\$	718.416.206,67	\$	36.940.653,37	\$	755.356.860,04	\$	201.539.445,00	\$	553.817.415,04	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.106.905.088,39	\$	156.891.193.631,68	41950 del 27/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica.	
17D	Ajustes	marzo/2023	\$	47.200.468,00	\$	344.926,50	\$	47.545.394,50	\$	-	\$	47.545.394,50	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.059.359.693,89	\$	156.843.648.237,18	64002	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
15D	Ajustes	enero/2023	\$	3.757.356,00	\$	27.457,61	\$	3.784.813,61	\$	-	\$	3.784.813,61	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.055.574.880,28	\$	156.839.863.423,57	63981 del 30/jun/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
16D	Ajustes	febrero/2023	\$	20.508.483,00	\$	149.869,68	\$	20.658.352,68	\$	-	\$	20.658.352,68	\$	36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$	54.034.916.527,60	\$	156.819.205.070,89		X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
18	Parcial	abril/2023	\$	699.217.289,30	\$	18.690.075,83	\$	717.907.365,13	\$	613.024.772,13	\$	104.882.593,00	\$	35.924.196.963,87	89622 - 24/01/2022	\$	53.930.033.934,60	\$	156.714.322.477,89	64380	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
19	Parcial	mayo/2023	\$	1.547.307.107,17	\$	21.480.995,15	\$	1.568.788.102,32	\$	1.076.240.907,87	\$	492.547.194,45	\$	34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$	53.437.486.740,15	\$	156.221.775.283,44	63964 del 30/jun/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
18D	Ajustes	abril/2023	\$	68.647.048,00	\$	501.651,50	\$	69.148.699,50	\$	-	\$	69.148.699,50	\$	34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$	53.368.338.040,65	\$	156.152.626.583,94	70561 del 21/jul/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
19D	Ajustes	mayo/2023	\$	211.438.296,00	\$	1.545.126,01	\$	212.983.422,01	\$	-	\$	212.983.422,01	\$	34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$	53.155.354.618,64	\$	155.939.643.161,93	70568 del 21/jul/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
20	Parcial	junio/2023	\$	2.510.784.723,97	\$	30.121.163,28	\$	2.540.905.887,25	\$	581.105.176,00	\$	1.959.800.711,25	\$	34.266.850.880,00	89622 - 24/01/2022	\$	51.195.553.907,39	\$	153.979.842.450,68	71917 del 25/jul/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
20D	Ajustes	junio/2023	\$	291.715.868,00	\$	2.131.769,81	\$	293.847.637,81	\$	-	\$	293.847.637,81	\$	34.266.850.880,00	89622 - 24/01/2022	\$	50.901.706.269,58	\$	153.685.994.812,87	78065 del 11/ago/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
21	Parcial	julio/2023	\$	1.409.050.108,43	\$	19.212.192,12	\$	1.428.262.300,55	\$	327.357.719,00	\$	1.100.904.581,55	\$	33.939.493.161,00	89622 - 24/01/2022	\$	49.800.801.688,03	\$	152.585.090.231,32	80691 del 28/ago/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
21D	Ajustes	julio/2023	\$	219.250.215,00	\$	1.602.213,11	\$	220.852.428,11	\$	-	\$	220.852.428,11	\$	33.939.493.161,00	89622 - 24/01/2022	\$	49.579.949.259,92	\$	152.364.237.803,21	81534 del 13/sep/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
22	Parcial	agosto/2023	\$	1.175.528.985,21	\$	10.667.209,59	\$	1.186.196.194,80	\$	272.232.027,00	\$	913.964.167,80	\$	33.667.261.134,00	89622 - 24/01/2022	\$	48.665.985.092,12	\$	151.450.273.635,41	82673 del 06/oct/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
22D	Ajustes	agosto/2023	\$	120.094.200,00	\$	877.611,47	\$	120.971.811,47	\$	-	\$	120.971.811,47	\$	33.667.261.134,00	89622 - 24/01/2022	\$	48.545.013.280,65	\$	151.329.301.823,94	83736 del 27/oct/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
23	Parcial	septiembre/2023	\$	2.618.648.747,03	\$	25.812.035,41	\$	2.644.460.782,44	\$	607.459.086,00	\$	2.037.001.696,44	\$	33.059.802.048,00	89622 - 24/01/2022	\$	46.508.011.584,21	\$	149.292.300.127,50	86776 del 06/dic/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
23D	Ajustes	septiembre/2023	\$	312.104.201,00	\$	2.280.761,47	\$	314.384.962,47	\$	-	\$	314.384.962,47	\$	33.059.802.048,00	89622 - 24/01/2022	\$	46.193.626.621,74	\$	148.977.915.165,03	86984 del 07/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
24	Parcial	octubre/2023	\$	3.781.855.747,27	\$	36.911.634,62	\$	3.818.767.381,89	\$	879.156.627,00	\$	2.939.610.754,89	\$	32.180.845.421,00	89622 - 24/01/2022	\$	43.254.015.866,85	\$	146.038.304.410,14	86778 del 06/dic/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
24D	Ajustes	octubre/2023	\$	453.479.218,00	\$	3.313.886,59	\$	456.793.104,59	\$	-	\$	456.793.104,59	\$	32.180.845.421,00	89622 - 24/01/2022	\$	42.797.222.762,26	\$	145.581.511.305,55	86784 del 06/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.	
25	Parcial	noviembre/2023	\$	4.989.993.478,25	\$	36.955.813,69	\$	5.026.949.291,94	\$	1.161.074.478,00	\$	3.865.874.813,94	\$	31.019.570.943,00	89622 - 24/01/2022	\$	38.931.347.948,32	\$	141.715.636.491,61	88737 del 20/dic/2023	X		Acta en revisión. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
25D	Ajustes	noviembre/2023	\$	523.076.092,00	\$	3.822.479,13	\$	526.898.571,13	\$	-	\$	526.898.571,13	\$	31.019.570.943,00	89622 - 24/01/2022	\$	38.404.449.377,19	\$	141.188.737.920,48	88739 del 21/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva en revisión.	
26	Parcial	diciembre/2023	\$	11.345.587.164,18	\$	80.978.675,34	\$	11.426.565.839,52	\$	2.633.823.426,00	\$	8.792.742.413,52	\$	28.385.747.517,00	89622 - 24/01/2022	\$	29.611.706.963,67	\$	132.395.995.506,96	88742 del 20/dic/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.	
26P	Ajustes	diciembre/2023	\$	760.010.102,00	\$	5.553.919,98	\$	765.564.021,98	\$	-	\$	765.564.021,98	\$	28.385.747.517,00	89622 - 24/01/2022	\$	28.846.142.941,69	\$	131.630.431.484,98	88305 del 21/dic/2023	X		Acta de ajustes provisional en aprobación.	
-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	42.000.000.000,00							N/A	N/A		Desembolso del saldo de anticipo a fiducia
-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	213924 - 15/03/2024	\$	31.500.000.000,00				N/A	N/A		N/A
26D	Ajustes	diciembre/2023	\$	11.772.095,00	\$	86.026,85	\$	11.858.121,85	\$	-	\$	11.858.121,85	\$											

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-302-24

Guayabetal, 16 de diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Carlos Germán Corzo Upegui

Supervisor Contrato de Interventoría

Director Territorial Meta

Villavicencio

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto K58 - Contractual** - Acta de Recibo Parcial de Obra No. 37 - Noviembre de 2024.

Respetado Ingeniero Corzo:

En atención a los oficios 2024S-VBOG-091584, 2024S-VBOG-093908 y 2024S-VBOG-095375, emitidos por INVIAS los días 4, 11 y 16 de diciembre de 2024, respectivamente, mediante los cuales se solicitó a la Interventoría gestionar el trámite de las Actas Parciales de Obra y Actas de Costos de Interventoría pendientes para su reconocimiento y pago, nos permitimos informar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos para su consideración y aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 37 Rev. 1, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2024.

Dicha acta ha sido presentada por el Contratista en su versión definitiva, mediante la comunicación OHLA-CVO-4143-24 de fecha 13 de diciembre de 2024. Quedamos atentos a su revisión y aprobación, conforme a los términos contractuales vigentes.

Este documento incluye los anexos y formatos que se detallan en la Tabla 1, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría y en respuesta a los requerimientos específicos de la entidad.

Tabla 1. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 37 - Noviembre de 2024.

ANEXO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
A	N/A	Soportes Pre-Acta Ambiental
B	N/A	Soportes Pre-Acta Social
1	N/A	Pre-Factura AO 37
2	N/A	RUT OHL
3	N/A	RUT G_O

Tabla 1. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 37 - Noviembre de 2024.

ANEXO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
4	N/A	RUT CVO
5	N/A	Certificación de Parafiscales CVO Noviembre 2024
6	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Control de Aportes Legales y Seguridad Social
7	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	Hoja de Ruta AO 37
8	AFINCO-FR-12	Afectación Presupuestal de Obligaciones
9	AFINCO-FR-13	Identificación de Ejecución Contractual
10	MEPI-MN1-IN-7-FR-1	Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 22
11	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 37
11.1	N/A	Pre-Acta de Obra No 37 - Noviembre 2024
11.2	N/A	Memorias de Cálculo de Obra Básica
12	MEPI-MN1-IN-1-FR-4	Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños
13	N/A	Pre-Acta de Cobro Estudios y Diseños
14	MASPS-MN1-IN-1-FR-3	Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental
14.1	N/A	Solicitud de No Objeción Pre-Acta Ambiental No. 37
15	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	Pre-Acta Mensual de Inversión Social
15.1	N/A	Solicitud de No Objeción Pre-Acta Social No. 37
16	MASPS-MN1-IN-5-FR-11	Pre-Acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial
17	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	Reprogramación al Programa de Inversiones No. 24
18	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	Seguimiento al Programa de Inversiones
19	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que requiera.

Atentamente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya
Director Interventoría

Anexo: Acta Parcial de Obra No. 37 Noviembre 2024.
Link de descarga: <https://drive.google.com/drive/folders/1fT8k1FcRFITC67wzGu2ubzFI-EjAxPY?usp=sharing>

Copia: Invias - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Río Bocanegra
Invias - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Consecutivo

DAM/JEB