

	CONTRATO 277-2024	Version 0.0	 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
	INFORME MENSUAL 6 V1		

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS GIRON A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJSTE

1. INTRODUCCION

El presente Informe presenta el desarrollo de toda la información correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato No.277 de 2024 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS GIRON A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE” para el periodo comprendido entre el 1º de junio y el 30 de junio de 2025, en desarrollo del INFORME MENSUAL No.6.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

2.1. Ubicación del proyecto

El presente contrato se ejecuta en el siguiente ERON a cargo del INPEC:

CPAMS GIRON ubicado en la carretera a Zapatocha Km 14 vereda Palogordo




Ilustración No.1 – Ubicación CPAMS Girón

2.2. Alcance del objeto del proyecto

Mediante COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA de fecha 8/11/2024 dirigida a PRAN CONSTRUCCIONES SAS con Numero de la comunicación de aceptación “Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO-277-2024”, la USPEC manifestó que “la Oferta que usted ha presentado con relación a la Invitación Publica No. USPEC-IP-MC-041-2024 ha sido aceptada de manera expresa e incondicional, por lo que deberá cumplir con los ofrecimientos formulados en su propuesta”.

En desarrollo del contrato resultante del proceso de selección, debe adelantarse la interventoría a las actividades de mantenimiento, adecuación y obras complementarias en los pabellones 10 y 11 del establecimiento de reclusión EPMAS CAS GIRON. El servicio comprende actividades de diagnóstico, informes técnicos y mantenimiento de actividades ejecutadas.

La interventoría debe garantizar que las intervenciones se adelanten dentro de los plazos previstos y con la debida calidad y oportunidad, con la colaboración y apoyo permanente que se requiera para el buen desarrollo y del objeto del contrato en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales, de cada uno de los pabellones 10 y 11.

Se requiere que la interventoría realice la inspección, verificación, seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante la invitación publica, para las actividades de mantenimiento, adecuación y obras complementarias de los pabellones 10 y 11 del ERON EPAMS CAS GIRON.

Para el desarrollo del objeto contractual el contratista interventor deberá ejecutar el contrato en las siguientes etapas:

Etapa de verificación y complementación técnica: Esta etapa consistirá en la revisión, verificación, aceptación y apropiación por parte del contratista de la información existente, la planeación de la ejecución y el alistamiento de todos los recursos humanos, materiales y documentales que se requieran en el desarrollo del contrato. La presente etapa será previa a la suscripción del acta de inicio, la cual se desarrollará en el acápite posterior.

Etapa ejecución: La etapa de ejecución hace mención a la ejecución física, administrativa, financiera, contable, legal, etc., del objeto contractual.

La entidad tiene previsto que dentro del ERON a intervenir se presenten situaciones, donde se requiera adelantar estudios técnicos o diseños para la continuidad de las actividades de mantenimiento, por cuanto el contratista deberá suministrar los soportes de cada caso, las

justificaciones y los cobros detallados de estos, y la interventoría debe hacer el seguimiento, verificación y aprobación de las actividades y gestiones.

Igualmente, en desarrollo del contrato se debe garantizar las gestiones y la entrega de la documentación completa para surtir el proceso de liquidación del contrato de obra como de interventoría.

El inicio de la celebración y de la ejecución del contrato de interventoría estará sujeto a la adjudicación del contrato de obra, por lo tanto, no habrá lugar a reclamaciones en ese sentido por parte del proponente o adjudicatario interventor, en caso de que no se adelanten las actividades ni cuando se pueda presentar retraso en el inicio de la ejecución del contrato de interventoría.

El contratista de interventoría debe garantizar el buen cumplimiento y desarrollo del contrato, con calidad y oportunidad, en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, contables, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales. Así mismo, debe garantizar la entrega de la documentación completa para surtir el proceso de liquidación del contrato derivado de este proceso y de la futura liquidación del contrato de obra objeto de vigilancia.

El procedimiento debe ajustarse al tiempo al cual se comprometió al proponente adjudicatario de las actividades, a partir de la carta de presentación de la propuesta, entregada a la USPEC y que constituye una de sus obligaciones contractuales.

La interventoría y el contratista ejecutor deberán verificar los lineamientos y la complementación que requiera realizar en consecuencia con la normatividad vigente que le sea aplicable, revisara el correcto suministro de los elementos necesarios para la correcta ejecución de las actividades, las contrataciones de profesionales y la mano de obra especializada y técnica, las herramientas, maquinaria, equipos, dotación de personal, pólizas y material necesario requerido para la presentación de informes, bitácora, registro fotográfico, papelería y demás para el correcto funcionamiento del contrato de obra.

La interventoría verificara que el contratista ejecutor prevea todas las actividades y costos relacionados con la ejecución de su contrato en condiciones de calidad y realizara la aprobación de las mismas.

La interventoría revisara los informes que sean presentados por el contratista de obra y realizara las aprobaciones soporte de los respectivos pagos. La interventoría verificara que el contratista ejecutor cuente con personal certificado para el trabajo seguro en alturas cuando se requieran.

Los parámetros establecidos en la Comunicación de Aceptación de Oferta deberán ser atendidos por la interventoría, los supervisores de la USPEC y en general por todas aquellas personas que tengan injerencia directa en las intervenciones requeridas, y en el control de las diferentes actividades de intervención desarrollados para los diferentes componentes, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos y se garantice la optima calidad de los resultados.

Cualquier instrucción que se haya omitido en los documentos y que deba formar parte de la correcta ejecución de las actividades, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, la interventoría y los supervisores de la USPEC verificaran que se cumpla esta directriz.

Para el desarrollo de la vigilancia y control, el interventor esta llamado a ilustrarse y hacer exigible los lineamientos y alcances dados dentro del anexo técnico del contrato de obra, esto es, que las bases del presente anexo técnico están dadas para hacer efectivo la correcta ejecución y la entrega del alcance técnico detallado.

2.3. Información general del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No.:	290 de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
OBJETO:	Mantenimiento, adecuacion y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento EPAMS GIRON a precios unitarios sin formula de reajuste
CONTRATISTA	Consorcio GJ-G63
REPRESENTANTE LEGAL	Víctor Hugo Gonzalez Sandoval
INTERVENTOR	PRAN CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Poveda Alvarez
VALOR INICIAL	4.076.708.529,00
VALOR ACTUAL	4.076.708.529,00
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2024
PLAZO ACTUAL	Hasta el 27/07/2025
FECHA ACTA DE INICIO	28/12/2024
FECHA DEL OTRO SI No.1	29/12/2024
FECHA DEL OTRO SI No.2	25/02/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	27/07/2025

2.3.1. Pólizas actualizadas del contrato de obra

Al corte del presente Informe se relacionan las garantías contractuales actualizadas hasta el OTRO SI No.2.

POLIZAS INICIALES:						
POLIZA No.	Tipo de garantía	GARANTIA	VIGENCIA		% CONTRACTUAL	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
14-44-101227083	Cumplimiento	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	11/12/2024	30/06/2025	30,00%	1.223.012.588,70
14-44-101227083	Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	11/12/2024	30/06/2025	30,00%	1.223.012.588,70
14-44-101227083	Cumplimiento	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/12/2024	31/12/2027	10,00%	407.670.862,90
14-44-101227083	Cumplimiento	Estabilidad y calidad de la obra	SE AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIO N DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO		20,00%	815.341.725,80
14-44-101227083	Cumplimiento	Calidad del servicio	11/12/2024	31/12/2027	20,00%	815.341.725,80
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Predios, labores y operaciones	11/12/2024	31/12/2024	400 SMMLV	520.000.000,00
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Contratistas y subcontratistas	11/12/2024	31/12/2024	400 SMMLV	520.000.000,00
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Vehiculos propios y no propios	11/12/2024	31/12/2024	400 SMMLV	520.000.000,00

OTROSI No.1						
POLIZA No.	Tipo de garantía	GARANTIA	VIGENCIA		% CONTRACTUAL	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
14-44-101227083	Cumplimiento	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	11/12/2024	28/08/2025	30,00%	1.223.012.588,70
14-44-101227083	Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	11/12/2024	28/08/2025	30,00%	1.223.012.588,70
14-44-101227083	Cumplimiento	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/12/2024	28/02/2028	10,00%	407.670.862,90
14-44-101227083	Cumplimiento	Estabilidad y calidad de la obra	SE AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIO N DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO		20,00%	815.341.725,80
14-44-101227083	Cumplimiento	Calidad del servicio	11/12/2024	28/02/2028	20,00%	815.341.725,80
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Predios, labores y operaciones	11/12/2024	28/02/2025	400 SMMLV	520.000.000,00
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Contratistas y subcontratistas	11/12/2024	28/02/2025	400 SMMLV	520.000.000,00
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Vehiculos propios y no propios	11/12/2024	28/02/2025	400 SMMLV	520.000.000,00

OTROSI No.2						
POLIZA No.	Tipo de garantia	GARANTIA	VIGENCIA		% CONTRACTUAL	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
14-44-101227083	Cumplimiento	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	11/12/2024	28/01/2026	30,00%	1.223.012.588,70
14-44-101227083	Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	11/12/2024	28/01/2026	30,00%	1.223.012.588,70
14-44-101227083	Cumplimiento	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/12/2024	28/07/2028	10,00%	407.670.862,90
14-44-101227083	Cumplimiento	Estabilidad y calidad de la obra	SE AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIO N DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO		20,00%	815.341.725,80
14-44-101227083	Cumplimiento	Calidad del servicio	11/12/2024	28/07/2028	20,00%	815.341.725,80
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Predios, labores y operaciones	11/12/2024	28/07/2025	400 SMMLV	520.000.000,00
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Contratistas y subcontratistas	11/12/2024	28/07/2025	400 SMMLV	520.000.000,00
14-40-1010609999	Responsabilidad Civil Extracontractual	Vehiculos propios y no propios	11/12/2024	28/07/2025	400 SMMLV	520.000.000,00

2.3. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	277 de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
OBJETO:	Mantenimiento, adecuacion y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento EPAMS GIRON a precios unitarios sin formula de reajuste
CONTRATISTA DE OBRA	Consortio GJ-G63
REPRESENTANTE LEGAL	Victor Hugo Gonzalez Sandoval
INTERVENTOR	PRAN CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Poveda Alvarez
VALOR INICIAL	64.728.352,00
VALOR ADICION SEGÚN OTROSI No.2	97.092.528,00
VALOR ACTUAL	161.820.880,00
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2024
PLAZO ACTUAL	Hasta el 27/07/2025
FECHA ACTA DE INICIO	28/12/2024
FECHA DEL OTRO SI No.1	29/12/2024
FECHA DEL OTRO SI No.2	25/02/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	27/07/2025

2.4.1. Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

Al corte del presente Informe se relacionan las garantías contractuales hasta el OTROSI No.2 correspondientes al contrato de interventoría No.277 de 2024.

POLIZAS INICIALES:							
POLIZA No.	Documento	Tipo de garantía	GARANTIA	VIGENCIA		% CONTRACTUAL	VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA		
4116670	9005233921	Cumplimiento	Calidad del servicio	31/12/2024	31/12/2029	30,00%	19.418.505,60
4116670	9005233921	Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	13/11/2024	30/06/2025	30,00%	19.418.505,60
4116670	9005233921	Cumplimiento	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13/11/2024	31/12/2027	10,00%	6.472.835,20

OTROSI No.1							
POLIZA No.	Documento	Tipo de garantía	GARANTIA	VIGENCIA		% CONTRACTUAL	VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA		
4116670	16329998	Cumplimiento	Calidad del servicio	28/02/2025	28/02/2030	30,00%	19.418.505,60
4116670	16329998	Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	13/11/2024	28/08/2025	30,00%	19.418.505,60
4116670	16329998	Cumplimiento	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13/11/2024	28/02/2028	10,00%	6.472.835,20

OTROSI No.2							
POLIZA No.	Documento	Tipo de garantía	GARANTIA	VIGENCIA		% CONTRACTUAL	VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA		
4116670	16430816	Cumplimiento	Calidad del servicio	27/07/2025	27/07/2030	30,00%	48.546.264,00
4116670	16430816	Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	13/11/2024	27/01/2026	30,00%	48.546.264,00
4116670	16430816	Cumplimiento	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13/11/2024	27/07/2028	10,00%	16.182.088,00

3.Modificatorios

3.1.1. OTROSI No.1 – PRORROGA

Mediante el OTROSI No.1 se prorrogo el plazo del contrato por un término de dos meses, es decir en el periodo comprendido entre el 28/12/2024 y el 27/02/2025 tal como consta en el CONCEPTO DEL SUPERVISOR el cual establece: “La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC en calidad de Entidad Contratante y Supervisora del CONTRATO No. USPEC-CTO-277-2024 y atendiendo la solicitud presentada por la interventoría PRAN CONSTRUCCIONES SAS quien, en ejercicio de sus funciones de interventoría técnica, financiera y jurídica, encuentra que de acuerdo a lo argumentado y soportado por el Contratista de Obra es necesario realizar la prorroga al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-290-2024 y en consecuencia de la necesidad de la supervisión por parte de un agente interventor a todas sus actividades también es necesario realizar la prorroga al contrato de interventoría No. USPEC-CTO-277-2024, en este sentido se permite manifestar la viabilidad de realizar prorroga al contrato de interventoría.

3.1.2. OTROSI No.2 – PRORROGA Y ADICION

Mediante el OTROSI No.2 se prorrogó el plazo del contrato por un término de cinco meses, es decir en el periodo comprendido entre el 28/02/2025 y el 27/07/2025 y se adicionó presupuestalmente en \$ 97.092.528,00 tal como consta en el CONCEPTO DEL SUPERVISOR el cual establece: *“La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC en calidad de Entidad Contratante y Supervisora del CONTRATO No. USPEC-CTO-277-2024 y atendiendo la solicitud presentada por la interventoría PRAN CONSTRUCCIONES SAS la Supervisión encuentra que de acuerdo con lo argumentado y soportado por el Contratista de interventoría se hace necesario realizar la prórroga al Contrato de Interventoría USPEC-CTO-277-2024 hasta el 27 de julio de 2025 y la adición por valor de \$ 97.092.528 teniendo en cuenta lo siguiente:*

“Con el objeto de poder continuar efectuando la interventoría y Supervisión al contrato de obra No.290 de 2024 cuyo objeto es “Mantenimiento, adecuación y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento CPMS Girón a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste”, Contratista CONSORCIO GJ-G63 , pues el contrato deberá ser prorrogado por un término de cinco (5) meses contados a partir del 28 de febrero de 2025, fecha en la cual se prevé la finalización de la ejecución de la obra, extendiéndose hasta el 27 de julio de 2025, por los motivos expuestos en la comunicación GJ-G63 '07 adjunta , y que de acuerdo a lo manifestado en el AVAL bajo oficio CGPR-USPEC-INT-277-004-2024 (...)

Por lo tanto, en la actualidad se dispone de \$ 64.728.352,00 correspondiente a dos (2) meses de interventoría.

El Contratista Consorcio GJ-G63 presenta solicitud de prórroga por un término de cinco (5) meses a partir del 28/02/2025.

En consecuencia, deberá contarse con los recursos correspondientes para efectuar el pago del contrato de interventoría No.277 de 2024 durante los cinco (5) meses de adición al contrato No.290 de 2024.

Teniendo en cuenta, entonces que ya se cuenta con los recursos correspondientes a dos (2) meses de un total de cinco (5) , el contrato de interventoría deberá ser adicionado en la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VENTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 97.092.528,00 m/cte) correspondiente a los tres (3) meses faltantes (3x\$ 32.364.176) (...).

Para respaldar los recursos de la adición se adjunta con la presente solicitud el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.17725 del 17 de febrero de 2025.

3.2. Suspensión

A la fecha no se han presentado Suspensiones al plazo del contrato, por lo cual no se adjunta información al respecto.

3.3. Adición

A la fecha se ha adicionado el contrato en la suma e \$ 97.092.528,00 tal como ya se estableció en el numeral 3.1.2 anterior.

4. FASES

Para la correcta ejecución del objeto del contrato de obra, especialmente de los Pabellones 10 y 11 se requiere como mínimo se adelanten como mínimo las siguientes tres (3) etapas: 1) Alistamiento, 2) Construcción, 3) Cierre del proyecto, de tal manera que se garantice la correcta planeación, ejecución, control y cierre de cada uno de los Pabellones. Para ello se requiere adelantar la interventoría de cada una de las etapas mencionadas y adelantar el acompañamiento al proceso de liquidación del contratista de obra.

CONTRATO DE OBRA	Fase I Alistamiento	Entradas y procedimientos
		Revision de la informacion existente
		Cronograma inicial de visitas de reconocimiento
		Visita de reconocimiento a los Pabellones 10 y 11
		Entregables
		Revision. Observaciones o complemento del informe de Diagnostico presentado por el Contratista de Obra y todos sus documentos anexos
		Aprobacion de la programacion de obra y cronograma de actividades e intervenciones
		Aprobacion del Balance inicial del alcance y cantidades
		Aprobacion del listado de insumos
		Evaluacion de Estudios y diseños tecnicos cuando sean requeridos.
		Informe inicial del Diagnostico desde la evaluacion tecnica de la Interventoria
		Aprobacion de APU no previstos (en caso de requerirse)

CONTRATO DE OBRA	Fase II: Construccion	Entradas y procedimientos
		Inicio de la Obra - Preliminares
		Interventoria de la ejecucion de la Obra
		Interventoria de la construccion y/o remodelacion de los Pabellones 10 y 11.
		Medicion y validacion de las cantidades de obra ejecutadas.
	Fase III: Cierre del Proyecto	Entregables
		Informes de los items ejecutados.
		Actas de entrega a satisfaccion de las obras ejecutadas.
		Verificacion de la informacion de entrega final por cada uno de los Pabellones, manuales de mantenimiento, actas de capacitaciones a los usuarios, etc.
		Entrega de los Pabellones a Establecimiento
		Presentacion de documentos de liquidacion
		Presentacion de garantias
		Firma del acta de liquidacion

4.1. Acta cambio de fase

El contrato se encuentra en la Fase I: Alistamiento

5. LICENCIAS Y PERMISOS

5.1. Control de Licencias y Permisos

Según el artículo 36 de la Ley 1709 de 2014 “*No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para la construcción, adecuación o ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria*”, no obstante y cuando sea necesario, el contrato de obra deberá adelantar las gestiones ante las diferentes empresas de servicios públicos para garantizar la prestación del servicio en la medida en que por encontrarse dentro del perímetro urbano, son estas las que deben dar cobertura de acuerdo con la ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. El interventor deberá velar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los permisos y licencias que aquí son establecidos.

En caso de requerirse tramites, permisos, autorizaciones, el Contratista deberá presentar a la Interventoría el cronograma de las actividades a realizar debidamente justificadas y cuantificadas en tiempo, valor y recursos para su aprobación.

Una vez las actividades cuenten con aprobación por parte de la interventoría y no objeción por parte de la USPEC, el Contratista será responsable por adelantar la totalidad de las gestiones requeridas para ejecutar las actividades y solicitar a la USPEC los documentos que le competan para estos trámites.

En caso de que existan otras autorizaciones y/o permisos que se requieran para la realización de los estudios y actividades relacionadas con el objeto del contrato de obra, deberán ser gestionadas, realizadas y finalizadas por el contratista y verificadas y aprobadas por el interventor.

6. UBICACIÓN Y ALCANCE DE LOS FRENTES

A continuación, se describen las actividades a ser intervenidas las cuales se pueden dividir en cuatro grandes grupos de ejecución así:

1	Confinamiento de Pabellones
2	Adecuacion a Pabellones 10 y 11
3	Adecuacion cubierta de Pabellones
4	Comando de Guardia

7. INFORMACION FINANCIERA

7.1. Relación de pago obra

A la fecha no se ha generado ningún pago al Contratista de Obra.

7.2. Relación de pago interventoría

A la fecha no se ha generado ningún pago a la Interventoría.

8. PERSONAL DEL PROYECTO

8.1. Personal aprobado Contratista de Obra

A continuación se presenta la relación del personal profesional del Contratista que interviene en la ejecución del contrato de obra:

No.	NOMBRE	CARGO	PROFESION
1	Edward Guevara Murillo	Director de Obra	Arquitecto
2	Santiago Alejandro Perdomo Castillo	Residente de Obra	Arquitecto
3	Luis Francisco Castellanos Cuesta	Especialista Electrico	Ingeniero Electrico
4	Ana Cristina Moreno Becerra	Especialista Hidraulico	Ingeniero Civil - Magister en Ingenieria Civil con enfasis en Recursos Hidricos e Hidroinformatica
5	Nestor Orlando Barrero Ospina	Especialista Estructural	Ingeniero Civil - Especialista Estructural
6	Carlos Arturo Soto Rubiano	Residente SST	Ingeniero Ambiental y Sanitario - Magister en Gestion Ambiental - Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional - Especialista en Gestion Energetica y Ambiental - Auditor HSEQ - RUC
7	Cesar Augusto Patarroyo Mahecha	Profesional de presupuesto y programacion	Arquitecto
8	Natalia Guevara	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativa

8.2. Personal profesional aprobado Interventoría

A continuación, se presenta la relación de personal profesional aprobado correspondiente a la Interventoría:

No.	NOMBRE	CARGO	PROFESION
1	Ricardo Poveda Alvarez	Director de Interventoria	Ingeniero Civil - Especialista en Gerencia de Proyectos
2	Luis Miguel Sepulveda Lizarazo	Residente de Interventoria	Ingeniero Civil
3	Nelsy Lidia Cruz Suarez	Profesional electrico y/o electromecanico	Ingeniera Electricista - Especialista en Gerencia de Proyectos
4	Felipe Santamaria Alzate	Profesional Hidrosanitario	Ingeniero Civil - Especialista Hidrosanitario
5	Yineth Estefania Alvarez Rivas	SST/HSEQ	Ingeniera Industrial - Especialista en SST
6	Tania Yazmin Ruge Mozo	Profesional de procesos y programacion	Ingeniera Civil
7	Carlos Felipe Santacruz vOrtega	Coordinador juridico	Abogado
8	Laura Ximena Poveda Cruz	Auxiliar Administrativo	Bachiller

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de junio de 2025 se llevaron a cabo tres (3) Comités y/o reuniones virtuales entre USPEC, Contratista e Interventoría en los cuales se efectuaron el análisis, la revisión y aprobación de los ítems NO previstos necesarios para poder ejecutar la obra a entera satisfacción y cumplir debidamente con el alcance del objeto del contrato.

09/06/2025 Virtual

Este evento aún no está en tu calendario

Nunca has interactuado con gustavo.martinez@uspec.gov.co. ¿Quieres añadir esto automáticamente a tu calendario, así como las invitaciones que te envíe en el futuro?

[Añadir al calendario](#)

Cuándo

lunes 9 de jun de 2025 - 2pm – 3pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

Gustavo Adolfo Martinez Moratto- organizador
Dairo Daniel Leyton Montealegre
Sandra Patricia Perdomo Varon
pran.construcciones.ses@gmail.com
proyectosg63@gmail.com
gijoncontabilidad@gmail.com

[Ver toda la información de los invitados](#)

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/wqb-wmby-uqy

Unirse por teléfono
(US) +1 573-609-8607
PIN: 820537646

[Más opciones para unirse](#)

Responder a gijoncontabilidad@gmail.com

11/06/2025 Virtual








Cuándo miércoles 11 de jun de 2025 · 3:30pm – 4:30pm (Hora estándar de Colombia)	Unirme con Google Meet
Invitados Gustavo Adolfo Martínez Moratto- organizador Dairo Daniel Leyton Montealegre pran.construcciones.sas@gmail.com proyectosg63@gmail.com gijoncontabilidad@gmail.com Ver toda la información de los invitados	Enlace de la reunión meet.google.com/nuj-jfxr-psb Unirse por teléfono (US) +1 502-791-5304 PIN: 542871542 Más opciones para unirse
Responder a gijoncontabilidad@gmail.com <div><input type="button" value="Sí"/> <input type="button" value="No"/> <input type="button" value="Quizás"/> <input type="button" value="Más opciones"/></div>	


17/06/2025 Virtual

Cuándo martes 17 de jun de 2025 · 2:30pm – 3:30pm (Hora estándar de Colombia)
Ubicación Edificio elemto piso 13 - USPEC Ver mapa
Invitados Gustavo Adolfo Martínez Moratto- organizador Dairo Daniel Leyton Montealegre Sandra Patricia Perdomo Varon Ivan Arturo Vargas Cuella pran.construcciones.sas@gmail.com proyectosg63@gmail.com gijoncontabilidad@gmail.com Ver toda la información de los invitados
Responder a gijoncontabilidad@gmail.com <div><input type="button" value="Sí"/> <input type="button" value="No"/> <input type="button" value="Quizás"/> <input type="button" value="Más opciones"/></div>

Durante los Comités y/o reuniones virtuales anteriores llevadas a cabo, se efectuaron las correspondientes revisiones y aprobaciones de los cuarenta y tres (43) análisis de precios unitarios NO previstos presentados y los cuales resultan necesarios para la correcta ejecución de la Obra y para poder cumplir con los requerimientos del INPEC.

Teniendo en cuenta las aprobaciones efectuadas, se tienen ahora las siguientes planimetrías en 2D y 3D:





Por lo tanto, el 21 de junio de 2025 el contratista de obra Consorcio GJ-G63 remitió a la Interventoría los cuarenta y tres (43) análisis de precios unitarios NO previstos para que estos sean legalizados y aprobados mediante el OTROSI correspondiente por parte de la USPEC.

El 30 de junio de 2025 se dio inicio a las Obras correspondientes a los ítems contractuales en el Pabellón 11.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría finaliza el 27 de julio de 2025, el Consorcio GJ-G63 remitió oficio solicitando prórroga hasta el día 27 de febrero de 2026.

Sin embargo, por solicitud de la USPEC, en el sentido de que por aspectos presupuestales la solicitud en cuestión no debía sobrepasar el 31 de diciembre de 2025, se efectuó entonces el ajuste de la programación de obra, flujo de caja y solicitud de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025.

10. CORRESPONDENCIA

10.1. Correspondencia enviada

Durante el presente mes de junio de 2025 la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones y funciones remitió al Contratista los oficios que se relacionan a continuación:

No.	Fecha	No.Consecutivo	Asunto
1	6/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-027-2025	Concepto revision Cronograma
2	17/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-029-2025	AVAL Prorroga 3 plazo de ejecucion
3	17/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-030-2025	Solicitud prorroga No.3 y Adicion No.2
4	24/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-031-2025	Aval y concepto juridico favorable a la ejecucion de estudios y diseños
5	27/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-032-2025	Remision Informe de actividades mes de mayo de 2025
6	30/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-033-2025	Remision documento faltante Pago No.1
7	30/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-034-2025	Remision documento faltante Pago No.2
8	30/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-035-2025	Remision documento faltante Pago No.3
9	30/06/2025	CGPR-USPEC-INT-0277-036-2025	Remision cuenta de cobro pago No.4 costos fijos periodo 28/03/2025 a 27/04/2025

10.2. Correspondencia recibida

No.	Fecha	No.Consecutivo	Asunto
1	10/06/2025	S/N	Solicitud Prorroga No.3
2	12/06/2025	GJ-G63-25	Remision de items no previstos NPs y balance del contrato
3	16/06/2025	S/N	Solicitud Prorroga No.3
4	19/06/2025	GJ-G63-26	Solicitud autorizacion de ingreso centro CPMS GIRON martes 24 de junio de 2025
5	27/06/2025	GJ-G63-27	Falta de documentacion para ingreso al CPMS GIRON
6	27/06/2025	S/N - correo electronico	Remision Informe mensual correspondiente al mes de mayo/2025

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio, revisión y aprobación de los cuarenta y tres (43) análisis de precios unitarios NO previstos fue absolutamente necesario con el objeto de cumplir cabalmente con el objeto y alcance del contrato y especialmente con los requerimientos efectuados por parte del INPEC en

el sentido de elevar el nivel de seguridad de los Pabellones 10 y 11 a ALTA SEGURIDAD teniendo en cuenta la alta peligrosidad y riesgo de fuga de los PPLs allí reclusos.


La prórroga No.3 solicitada hasta el día 31/12/2025 igualmente es totalmente necesaria con el propósito de poder ejecutar la obra correspondiente al contrato No.290 de 2024 y de esta manera poder cumplir con los requerimientos del INPEC.

La prórroga No.3 requerida por un término de cinco (5) meses y tres (3) días, es decir entre el 28/07/2025 y el 31/12/2025 corresponde a lo establecido en el cronograma correspondiente a la prórroga solicitada.

A la fecha del 27/06/2025 el porcentaje de atraso en la ejecución de la obra es del 80,45%, atraso TOTALMENTE JUSTIFICADO, ya que se debieron atenderse en su totalidad las solicitudes del INPEC con el objeto de elevar el nivel de seguridad de los pabellones 10 y 11 a ALTA SEGURIDAD por lo cual debieron determinarse y estudiarse un total de cuarenta y tres (43) precios unitarios no previstos para de esta manera cumplir con la totalidad de requerimientos efectuados.

Todas estas gestiones anteriores debieron efectuarse por motivos totalmente ajenos a la voluntad del contratista por lo cual este no tuvo responsabilidad alguna en los atrasos presentados.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ricardo', followed by a large, stylized, upward-pointing triangular flourish.

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal – Director de Interventoría
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. archivo.

ANEXOS

10.1. Correspondencia enviada

10.2. Correspondencia recibida

Bogotá D.C., 6 de junio de 2025.

CGPR-USPEC-INT-277-027-2024

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC.

Att. Arq. Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Conservación y Construcción

Ciudad.

REF: Contrato de Obra No. USPEC-CTO- 290-2024.

ASUNTO: CONCEPTO Revisión Cronograma.

Apreciada arquitecta Karina:


Habiendo efectuado una revisión minuciosa y exhaustiva del Cronograma de Ejecución correspondiente al contrato referenciado, presentado por el Consorcio GJ-G63 para la ejecución de las obras relacionadas con el *“Mantenimiento, adecuación y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento CPMS Girón a precios unitarios sin formula de reajuste”*, efectuamos los siguientes comentarios al respecto:

- El cronograma tiene como fecha de finalización el 11/02/2026.
- La fecha actual de terminación del contrato 290 de 2024 es el 27/07/2025.
- Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el cronograma, la prórroga que deberá otorgarse será por un término de 6,5 meses correspondiente al periodo comprendido entre el 28/07/2025 y el 11/02/2026.
- Teniendo en cuenta que para poder llevar a cabo la mayor parte de las obras deben efectuarse estudios y diseños que aun a la fecha no han iniciado y que tardan aproximadamente 30 días en ejecutarse, el periodo de tiempo restante para la ejecución de las obras es de 5,5 meses.
- El periodo de ejecución de 5,5 meses para ejecutar la totalidad de las obras es un periodo de tiempo es el adecuado y justo, tal como se constata en el Cronograma adjunto, dada la cantidad y complejidad de los mismos, además de las restricciones del horario de trabajo en el Establecimiento Penitenciario,

- Por otra parte, se verifica que los ítems previstos en el cronograma en cuestión, son los necesarios para cumplir cabalmente con el objeto del contrato y con las necesidades del Cliente, en este caso el INPEC.
- De acuerdo con todo lo anterior, esta Interventoría recomienda a la USPEC, avalar la presente programación y tramitar la prórroga por un término de 6,5 meses, una vez el Contratista Consorcio GJ-G63 la solicite.

Sin otro particular agradecemos de antemano la atención a la presente.

Saludos cordiales,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo', followed by a large, stylized triangular flourish.

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.

ANEXO:

CRONOGRAMA DE EJECUCION



ITEM

Número de tarea

Costo

Duración

Comienzo

Fin

Predecesores

80

16.2.4.4

Puerta entarborada P-4 (0,70 x 2,80) para baño control de guardia; Puerta entarborada en línea figurata CR cat. 1B, con vano superior en vidrio templado 6 mm, con marco en lámina, pivandrios en lámina, refuerzos internos en periferia metálica para hoja

\$6.411.381

15 días

jue 27/11/25

jue 18/12/25

789F+5 días

81

16.2.4.5

Puerta tipo P-5 (1,80 x 2,80) para esclusa: puerta sencilla de dos cuerpos,refuerzo horizontal ángulo HR de 1´12"x1-12"cal. 3/8", entarborada fijo en lámina de acero CR cal. 12, barnitos en acero HR varilla redonda Ø3/4", estructura hoja acero HR.

\$35.967.435

15 días

jue 27/11/25

jue 18/12/25

789F+5 días

82

16.2.7

REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

\$189.933.188

15 días

jue 27/11/25

jue 18/12/25

83

16.2.7.2.7

Rejas metálicas de protección para cubierta fabricada en módulos de 3,00x1,00 m con estructura de apoyos; marcos de cada módulo en ángulo de acero de 1,12"x3/8"; refuerzo intermedio de cada módulo en el mismo ángulo pero pchado

\$189.933.188

15 días

jue 27/11/25

jue 18/12/25

34

84

20

APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

\$44.104.743

10 días

lun 24/11/25

sáb 6/12/25

85

20.1

APARATOS SANITARIOS.

\$44.104.743

10 días

lun 24/11/25

sáb 6/12/25

86

20.1.14

Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, afloje tipo botón y conexió completa. NO incluye efectos, ni puntos hidrocuantitarios.

\$1.212.518

10 días

lun 24/11/25

sáb 6/12/25

119

87

20.1.10

Lavamanos antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cat.18 L=2,00 m, instalación con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 2,00 m equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje

\$21.755.675

10 días

lun 24/11/25

sáb 6/12/25

119

88

20.1.21

Orinal antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cat.18 L=2,00 m, instalación con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,00 m equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje.

\$11.344.073

10 días

lun 24/11/25

sáb 6/12/25

119

89

20.1.23

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de caudal

\$2.406.365

10 días

lun 24/11/25

sáb 6/12/25

119

90

20.1.42

LAVADERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 ANTIVANDALICO - TIPO SOCODA O EQUIVALENTE - corresponde al suministro e instalación de los LAVAPLATOS Y LAVADORS, elaborados en lámina de acero inoxidable AISI 304, de linea institucional carceteria para ser instalada.

\$7.386.112

10 días

lun 24/11/25

sáb 6/12/25

119

91

21

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

\$624.368.580

46 días

jue 11/12/25

mié 11/02/26

92

21.1

SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

\$521.197.906

46 días

jue 11/12/25

mié 11/02/26

93

21.1.4

Esfuso acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo para usar, tipo Esfuso de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicadas en tres (3) capas.

\$49.742.232

25 días

jue 11/12/25

jue 15/01/26

127

94

21.1.7

Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie.

\$112.268.914

21 días

jue 15/01/26

mié 11/02/26

93

95

21.1.16

Pintura epóxica adictiva para acabados aplicados sobre pavete con tiempo menor a 28 días de secado, vendid brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikguard 68 de SIKA o equivalente de igual calidad o supe

\$339.186.760

21 días

jue 15/01/26

mié 11/02/26

93

96

21.3

SOBRE CARPINTERIA METÁLICA.

\$108.176.674

21 días

jue 15/01/26

mié 11/02/26

97

21.3.3

Embate sándwich alusido a base de acetle sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la periferia, incluir preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos metálicos

\$103.170.674

21 días

jue 15/01/26

mié 11/02/26

93

98

22

CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, EMPUÉS Y PERILCULAS.

\$3.322.771

23 días

jue 27/11/25

lun 29/12/25

99

22.1

CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

\$1.311.671

8 días

jue 18/12/25

lun 29/12/25

100

22.1.11

Cerrajo de seguridad, doble cilindro de llave multipunto, pestillo fijo, resistente a vandalismo y golpes, cilindro exterior codificado con 15 pines o guardas, la primer contraguante tipo antitaladro, tipo B3B2 ULTRA de SCHLAGE o equivalente

\$1.311.671

8 días

jue 18/12/25

lun 29/12/25

80

101

22.4

FELICULAS.

\$2.011.100

15 días

jue 27/11/25

jue 18/12/25

102

22.4.2

Película polarizada para vidros arquitectonicos control energia solar total: Transmisión 24%, Reflejada 22%, Absorbida 34%, Rechazada 53%; Luz Visible: Transmisión 20%, Reflejada 8%, Factor 10.95; Luz Ultravioleta: Reflejada >99%; Coeficiente de Sombra 0

\$2.011.100

15 días

jue 27/11/25

jue 18/12/25

76FF

103

23

OBRAS EXTERNAS Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

\$542.529.663

111 días

jue 14/08/25

vie 9/01/26

104

23.2

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

\$86.337.096

70 días

jue 14/08/25

jue 13/11/25

105

23.2.9

Traslago manual de material sobrante y de movimiento de material granular a distancia mayores a la del traslado ordinario, contemplando recorridos >100=200 m entre el sitio de origen hasta el punto de acopio para carga del mismo.

\$86.337.096

70 días

jue 14/08/25

vie 13/11/25

18CC

106

23.3

CARPINTERÍAS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

\$456.192.567

38 días

mié 19/11/25

vie 9/01/26

107

23.3.4

CARPINTERÍAS.

\$456.192.567

38 días

mié 19/11/25

vie 9/01/26

108

23.3.4.8

Concetrina doble vuelta / cruzada a 40° CON parales de fijación central en acero galvanizado SAE 3020 a=2,5 cm, con cuchillas tipo arpon L=60 mm a=25,4 mm en plana de acero inoxidable AISI 430 a=0,64 mm, con grip en acero galvanizado

\$130.834.243

8 días

mar 30/12/25

vie 9/01/26

109

109

23.3.4.28

Suministro instalación de cerramiento h=4,2m construido con malla de alta seguridad Tipo 3X8 en configuración horizontal y continua. Fabricada con alambre de acero de 11,40mm electro soldado formando una retícula de 76,2x12,7 mm a ejes, y con protección

\$325.858.324

30 días

mié 19/11/25

lun 29/12/25

100FF

110

25

MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

\$25.358.582

1 día

vie 18/07/25

sáb 19/07/25

111

25.4

ASEO Y LIMPIEZA.

\$25.358.582

1 día

vie 18/07/25

sáb 19/07/25

112

25.4.17

ASEO GENERAL. Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las actividades de obra. • Programar una secuencia de actividades por zonas. • Entregar todos los partes de la construcción completamente limpias y las instalaciones y aparatos

\$25.358.582

1 día

vie 18/07/25

sáb 19/07/25

154

113

26

ITEM NO PREVISTO.

\$900.444.556

180 días

lun 9/06/25

mié 4/02/26

114

26.1

NO PREVISTO.

\$900.444.556

180 días

lun 9/06/25

mié 4/02/26

115

NP 001

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI.

\$62.251.186

25 días

mié 8/10/25

mar 11/11/25

17

116

NP 002

ZAPATAS EN CONCRETO FC=4000 PSI. INCLUDE BOMBEO, INCLUDE PORCENTAJE DE FORMALETERIA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUDE ACEROS.

\$58.643.161

25 días

mié 8/10/25

mar 11/11/25

17

117

NP 003

CONCRETO CILÍNDRICO. 3500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

\$36.817.361

25 días

mié 8/10/25

mar 11/11/25

17

118

NP 004

VIGA CINTA EN BLOQUE CONCRETO

\$54.436.810

25 días

mié 8/10/25

mar 11/11/25

17

119

NP 005

CARTERA DE PÁRETE IMPERMEABILIZADO ALFAJA SOBRE MU

\$54.148.357

12 días

vie 7/11/25

lun 24/11/25

40

120

NP 006

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPÓXICO PARA Ø 1/2" ENTRE 10 A 25 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

\$16.285.830

15 días

mié 8/10/25

mar 28/10/25

17

121

NP 007

DILATACION EN MORTERO FLEXIBLE CON ADITIVO SKALATEX EN PROPORCION 1:2 PARA SELLO DE JUNTAS DE 2 A 3 CM CON CINTA

\$3.715.221

15 días

mié 8/10/25

mar 28/10/25

17

122

NP 008

LAVADO E HIDROBLASTO BLOQUE ARBUZADO

\$67.533.139

25 días

vie 7/11/25

jue 11/12/25

40

123

NP 009

GRAVEL DE 4 MM - 6 MM

\$12.044.925

15 días

mié 8/10/25

mar 28/10/25

17

124

NP 010

SUMINISTRO E INSTALACION ILUMINACION PANEL REFLECTOR SOLAR LED 40 W PARA ALUMBRADO

\$11.589.278

7 días

lun 22/09/25

mié 1/10/25

60

125

NP 011

SEMULACION DE PLACA MASIZA DE 30 CM A 35 CM

\$5.801.265

25 días

jue 14/08/25

mar 16/09/25

13CC

126

NP 012

ADECUACION Y CORTE PLACA MASIZA ELEVADA EN CONCRETO REFORZADO E=10 CM CANASTROS

\$11.562.170

25 días

jue 14/08/25

mar 16/09/25

13CC

127

NP 013

PÁRETE ISO MURS 1.4 E=1.5 CM

\$2.608.846

25 días

vie 7/11/25

jue 11/12/25

40

128

NP 014

RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CARAS INFERIORES DE ENTREPIEDOS Y/O BAO PLACA, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUDE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS REPELO PUNTUAL EN AREAS

\$20.322.481

10 días

jue 27/11/25

jue 11/12/25

127FF

129

NP 015

RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUDE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS REPELO PUNTUAL EN AREAS

\$79.041.394

10 días

jue 27/11/25

jue 11/12/25

127FF

130

NP 016

PINTURA VINILO ACRILICA BAO PLACA Y/O CARAS INFERIORES DE ENTREPIEDOS PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS.

\$27.742.779

15 días

jue 15/01/26

mié 4/02/26

93

131

NP 017

PINTURA VINILO ACRILICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS.

\$22.154.098

15 días

jue 15/01/26

mié 4/02/26

93

132

NP 018

MANTENIMIENTO DE CERRADURAS EXISTENTES

\$10.774.669

20 días

mar 2/12/25

lun 29/12/25

100FF

133

NP 019

DESMONTE DE APARATO SANITARIO PARA REUTILIZACION(INCLUDE DESMONTE DE FLOJUMETRO)

\$1.711.442

5 días

mar 18/11/25

jue 24/11/25

84CF

134

NP 020

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2 INCLUDE ACCESORIOS

\$1.492.109

10 días

sáb 18/10/25

jue 30/10/25

42CC

135

NP 021

RED SUMINISTRO PVC 1/2" INCLUDE ACCESORIOS

\$673.632

10 días

sáb 18/10/25

jue 30/10/25

42CC

136

NP 022

CORTE Y REGATES EN CONCRETO DE 1/2" A 2"

\$712.293

20 días

vie 7/11/25

jue 4/12/25

40

137

NP 023

SALIDA + TOMACORRIENTE DORLE MONOFASICA - PVC (INCLUDE TUBERIA HASTA 3 METROS)

\$10.982.533

10 días

mar 6/09/25

jue 22/09/25

49FF

138

NP 024

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO - PVC (INCLUDE TUBERIA HASTA 3 METROS)

\$4.788.533

10 días

mar 6/09/25

jue 22/09/25

49FF

139

NP 025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAVILLA LAVADA MESONES EN CONCRETO DE 60 cm E=10 CM

\$3.860.401

20 días

mar 11/11/25

mar 9/12/25

25

140

NP 026

DEMOLICION DE ENCHAFE

\$273.465

15 días

mar 9/12/25

lun 29/12/25

139

141

NP 027

DEMOLICION DE ENCHAFE

\$251.214

10 días

mar 9/09/25

jue 22/09/25

11FF

142

NP 028

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO CUBO

\$5.556.728

10 días

jue 15/01/26

mié 28/01/26

93

143

NP 029

SUMINISTRO E INSTALACION MURO CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, BOMBABLE, GRAVA FINA PARAMARINO INCLUDE SUMINISTRO, FORMALETADO, BOMBEO, COLOCACION Y CURADO. NO INCL. REHIERDO.

\$46.322.853

10 días

mar 11/11/25

mar 25/11/25

118

144

NP 030

LUMINARIA LINEAL ANTIVANDALICA RECURRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTATICA DIFUSOR - ACRILICO OPAI DE 6 MM DIMENSIONES: 64 X 25 X 14

\$82.929.018

15 días

mié 3/09/25

jue 22/09/25

66FF

145

NP 031

LUMINARIA LINEAL ANTIVANDALICA RECURRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTATICA DIFUSOR - ACRILICO OPAI DE 6 MM DIMENSIONES: 114*10*10cm

\$52.241.865

15 días

mié 3/09/25

jue 22/09/25

66FF

146

NP 032

MANTENIMIENTO DE ESCALERA EXISTENTES TIPO CARACOL, INCLUDE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIADO, MASILLADO, DOS (2) CAPAS DE ANTICORROSIVO ALQUILÍDIO Y ACABADO FINA EN LACA

\$7.449.574

30 días

jue 22/09/25

jue 30/10/25

141

147

NP 033

SUMINISTRO E INSTALACION FLOJUMETRO ANTIVANDALICO ALQUILÍDIO Y ACABADO FINA EN LACA

\$60.624.264

10 días

sáb 6/12/25

sáb 20/12/25

85

148

NP 034

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA

\$8.354.068

10 días

sáb 6/12/25

sáb 20/12/25

85

149

NP 035

DESMONTE DE CANCHAS MULTIPLE

\$246.690

60 días

jue 22/09/25

jue 11/12/25

14

150

NP 036

DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO)

\$8.294.247

10 días

jue 11/12/25

mié 24/12/25

149

151

NP 037

ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL

\$49.541.842

30 días

lun 9/06/25

vie 18/07/25

2;153CC;153CC;1

152

NP 038

ESTUDIOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION, INCLUDE ILUMINACION Y EVALUACION DE RIESGO

\$15.405.600

30 días

lun 9/06/25

vie 18/07/25

2;154CC;153CC

153

NP 039

ESTUDIO Y DISEÑO HIDROSANITARIO

\$15.405.600

30 días

lun 9/06/25

vie 18/07/25

2;154CC

154

NP 040

ESTUDIO DE SUELOS (INCLUDE COMANDO DE GUARDIA, CERRAMIENTO EN MURO, ESTRUCTURA PABELLON 10 Y 11)

\$26.834.437

30 días

lun 9/06/25

vie 18/07/25

2

Proyecto: CRONOGRAMA PRO

Fecha: vie 30/05/25

Tarea

División

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen

Inicio

Resumen

Fin

Resumen



Bogotá D.C., 17 de junio de 2025.

CGPR-USPEC-INT-277-029-2024

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

Att. Arq. Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Construcción y Conservación

Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D.C

REF: Contrato de Obra No. 290 de 2024

ASUNTO: AVAL Prorroga No.3 plazo de ejecución

Apreciada Arquitecta Karina:

En nuestra condición de Interventoría del contrato No.290 de 2024 referenciado, atentamente le comunicamos que AVALAMOS y/o APROBAMOS la prórroga al plazo de ejecución del contrato No.290 de 2024, cuyo objeto es “ Mantenimiento, adecuación y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento CPMS Girón a precios unitarios fijos sin formula de reajuste” , Contratista CONSORCIO GJ-G63 por un término de siete (7) meses contados partir del día 28 de julio de 2025, es decir hasta el 28 de febrero de 2026 teniendo en cuenta los motivos expuestos en la comunicación del Consorcio GJ-G63 de fecha 10 de junio de 2025 , copia de la cual se adjunta a la presente y el cronograma de ejecución igualmente adjunto y los que se exponen más adelante.

ANTECEDENTES

- El contrato de obra No. 290 de 2024 inicio el día 28/12/2024
- El 27/01/2025 de manera conjunta entre Contratista e Interventoría se efectuó visita de reconocimiento al EPAMS Girón la cual tuvo como objeto efectuar el respectivo reconocimiento al lugar donde se van a ejecutar las diferentes actividades objeto del contrato de obra No.290 de 2024.
- El 18/02/2025 tuvo lugar la segunda reunión conjunta entre Contratista, Interventoría y USPEC y tuvo como objetivo coordinar el despeje de los pabellones 10 y 11 para de esta manera poder adelantar las respectivas actividades sin ningún

E-MAIL: PRAN.CONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM Calle 122 # 18c-26; oficina 202

Teléfono 3214472561

tipo de inconveniente.

Así mismo en esta reunión el Contratista presentó el área a intervenir en el EPMA Girón y se abordaron los aspectos relacionados con el cerramiento a construir alrededor de los pabellones 10 y 11, con el área de cerramiento y el puesto de control de seguridad.

- El 21/02/2025 se llevó a cabo reunión en las instalaciones del INPEC y se efectuó la revisión de la Planimetría, evidenciándose fallas en el proceder de dichos contratos.

El INPEC expresa que el objetivo a lograr mediante la ejecución de este contrato es el de convertir los pabellones 10 y 11 en un Pabellón de máxima seguridad, pero como actualmente no existe parámetros de alta seguridad, entonces deberán convertirse en pabellones de alta seguridad.

Teniendo en cuenta lo anterior se acuerda efectuar una visita al EPAMS Girón, lugar de las obras con el objeto de determinar de la manera más precisa posible las actividades que se deben ejecutar de tal manera que los pabellones 10 y 11 cumplan con los requerimientos para pabellones de alta seguridad.

Adicionalmente a febrero de 2025 los pabellones 10 y 11 no han sido trasladados las PPLs con el objeto de poder contar con la zona de trabajo totalmente despejada y de esta manera no tener inconveniente alguno.

- El 5/03/2025 se efectuó Comité de seguimiento y se estipula la entrega de los APUs contractuales por parte del Contratista y revisado y aprobados por la Interventoría, pues estos serán la base para la elaboración de los ítems No Previstos que con toda seguridad surgirán después de lo observado en la visita que se llevara a cabo el día 27/03/2025 conjuntamente entre USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría.
- El 19/03/2025 se efectúa un nuevo Comité de Seguimiento y durante el desarrollo del mismo y allí se acuerda que el Contratista elaborara un Balance de mayores y menores cantidades de obra donde se incluyan las cantidades que se ejecutaran, así como los ítems no previstos (NPs), con base en el levantamiento de mediciones y la priorización de actividades en la visita al EPMA Girón, con la participación de la Interventoría y su debida aprobación.

Así mismo se reitera que la visita del 27/03/2025 resulta fundamental pues es una instancia clave para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes, pues esta diligencia conjunta permitirá recabar información detallada y de primera mano, esencial para la posterior definición de los costos finales requeridos para la intervención y ejecución contractual, asegurando de esta

manera una mayor exactitud en la planificación financiera del proyecto.

- El 27/03/2025 dando cumplimiento a lo acordado con anterioridad, se llevo a cabo visita conjunta al EPAMS Girón en la cual participaron USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría.

En esta visita de manera conjunta se efectuó la determinación precisa de las actividades a realizar con el objeto de convertir los pabellones 10 y 11 a nivel de alta seguridad.

Con fundamento en lo observado y acordado en esta visita del 27/03/2025 el Contratista procederá con la elaboración del balance de mayores y menores cantidades de obra donde se incluyan las actividades previstas para su ejecución con los consiguientes ítems no previstos surgidos para de esta manera se asegure su alineación con las necesidades funcionales y operativas determinadas por el INPEC.

- El 11/04/2025 se llevo a cabo un nuevo Comité de Seguimiento con el objeto de revisar el avance del balance del proyecto donde se hayan incluidos los ítems acordados en la visita del 27/03/2025 y se acuerda una nueva reunión para el 15/04/2025.
- El 15/04/2025 se efectúa una nueva reunión virtual con el objeto de efectuar una revisión al avance del Balance presupuestal y se evidencio que se está sobrepasando el presupuesto original en una suma superior a los quinientos millones de pesos m/cte (\$ 500.000.000,00 /cte), ante lo cual la USPEC manifiesta no contar con recursos adicionales, por lo cual el presupuesto deberá ser ajustado de tal manera que no se exceda el presupuesto original y se tengan en cuenta la totalidad de observaciones y solicitudes del INPEC.
- El 29/04/2025 se efectuó una nueva reunión que contó con la participación de la USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría en la cual se presentó el nuevo Balance presupuestal debidamente ajustado al valor original del mismo.

En este nuevo Balance se ajustó su valor al valor contractual para lo cual y en aras de lograr este objetivo se optimizo el área correspondiente al Comando de Guardia.

En consecuencia, el INPEC manifestó su conformidad al respecto, por lo cual se autorizó por parte de la USPEC e Interventoría la continuación del trámite administrativo correspondiente.

Por lo tanto, el Contratista fue instruido para la elaboración detallada de los Análisis de Precios Unitarios de los ítems No previstos (NPs).

- Así mismo en esta reunión la USPEC solicito al INPEC la remisión de un oficio en el cual se legalice y notifique la solicitud de cambio de la malla de cerramiento inicialmente prevista por el muro en bloque de cemento abuzardado de los pabellones 10 y 11 para de esta manera proceder con la elaboración de los NPs correspondientes.

En este punto es importante resaltar que el balance de mayores y menores cantidades de obra final se incluyeron los respectivos análisis de precios unitarios no previstos y se elaboró teniendo en cuenta la totalidad de observaciones y solicitudes efectuadas por parte del INPEC, documento que fue socializado y aprobado por parte de esta Entidad, en esta reunión del 29/04/2025.

- Por último, en el presente mes de mayo de efectuaron reuniones presenciales y virtuales entre USPEC, Contratista e Interventoría en las cuales se revisaron y aprobaron los diferentes Ítems no previstos (NPs) presentados, aprobándose un total de 40 NPs, los cuales serán los que se ejecutarán junto con los ítems contractuales para de esta manera cumplir con lo solicitado por parte del INPEC.

De acuerdo con todo lo anterior expuesto, resulta procedente confirmar que mediante la ejecución de las obras contractuales e ítems no previstos se atienden la totalidad de observaciones y/o solicitudes efectuadas por parte del INPEC con el objeto de que los pabellones 10 y 11, que en el futuro una vez se finalice la ejecución de la obra serán renombrados únicamente como Pabellón 10, pues el Pabellón 11 aunque no desaparece físicamente si lo hace desde la nomenclatura, por lo cual los dos Pabellones anteriores se fusionaron en un único Pabellón, renombrado entonces como Pabellón 10.

En consecuencia, las actividades ordenadas y/o solicitadas por parte del INPEC que se valoraron, midieron y se incluyeron por consiguiente en el Balance de mayores y menores cantidades de obra y que se ejecutaran durante la prórroga solicitada son las siguientes:

ACTIVIDADES PREVISTAS DE EJECUCION

- Muro perimetral a doble altura, con concertina doble arpón en viga corona.
- Cerramiento con tableros de malla IMT 40, calibre 16.

- Demolición longitudinal del camastro superior dejándolo con un ancho de 0,60 mts con el objeto de que sirva de repisa y evite el acomodamiento de una PPL en el mismo, incluyendo los servicios sanitarios y de iluminación de cada una de las celdas.
- Modificación de los accesos a segundos pisos del pabellón actual No.11 para el acceso a las celdas.
- Adecuación y/o implementación de las zonas administrativas (sanidad, educación, celdas visita intima, interlocutorios, biblioteca, etc.) en el pabellón actual No.10 con el fin de evitar la salida de las PPLs a otras aéreas del ERON y de esta manera el nuevo Pabellón 10 cumpla en lo posible con el nivel de ALTA seguridad.
- Adecuación de celdas UTE.
- Adecuación del lugar y/o ventana por donde se le efectuara el suministro de alimentación a las PPLs.
- Adecuación de puestos de control y posteriores.
- Construcción de las obras civiles correspondientes al Comando de Guardia ingreso al nuevo Pabellón 10.
- Estudios y diseños eléctricos para la colocación y mejoramiento de las redes eléctricas, así como también la realización de los estudios de cargas para de esta manera verificar si el transformador actual cuenta con la capacidad requerida y/o si por el contrario deberá reemplazarse, teniendo en cuenta las nuevas cargas eléctricas a implementar.
- Estudios y diseños hidrosanitarios para la correcta instalación de las nuevas redes hidrosanitarias.
- Estudio de suelos con el objeto de determinar correctamente el tipo de cimentación del Comando de Guardia y la correspondiente al muro de contención y cerramiento.
- Estudio y diseño estructural del muro de contención y cerramiento además de la revisión y/o optimización de las cerchas metálicas que se instalaran en la cubierta de los pabellones actuales Nos.10 y 11.

- Se confirma que dentro de los ítems previstos se encuentra la malla que se instalara sobre la cubierta de los pabellones actuales Nos. 10 y 11 con el objeto de evitar la intrusión de elementos extraños remitidos desde el área exterior y/o por medio de drones.

CONSTRUCCION DE UN MURO EL BLOQUE DE CEMENTO EN LUGAR DE UNA MALLA TAL COMO SE ENCONTRABA PREVISTO ORIGINALMENTE.

La USPEC y esta Interventoría acogiendo los validos argumentos expresados por parte del INPEC relacionados con el cambio del cerramiento de una malla metálica por un muro en bloque de cemento, incluyo en el nuevo presupuesto los ítems no previstos correspondientes, tales como el estudio de suelos, estudios y diseños estructurales y construcción de un muro de contención de H= 1,20 mts y muro de cerramiento de H= 6,00 mts en el perímetro de los pabellones actuales Nos.10 y 11 para de eta forma impedir la comunicación entre PPLs y la posible vandalización de la malla metálica y de esta manera poder garantizar una mayor seguridad en este nuevo Pabellón No.10 .

Toda vez que de acuerdo al análisis técnico por parte del equipo interventor, los ítems contractuales y los ítems no previstos que se encuentran en el Balance de mayores y menores cantidades de obra y el análisis de tiempo dado para ítems contratados e ítems ni previstos requieren de 7 meses para su ejecución, ya que muchas de las actividades son de ejecución secuencial, es decir la terminación de una es de obligatorio cumplimiento para el inicio de la siguiente, actividades tales como demoliciones predecesora de enchapes y mantenimiento de redes hidrosanitarias, quienes posteriormente habilitaran el revoque y realización de terminados en la infraestructura.

Los estudios de suelos por ejemplo son predecesores del estudio estructural y de la construcción del muro de contención y de cerramiento, al igual que la revisión estructural de la cubierta, con lo cual estos ítems de estudios y diseños son los que se deben acometer inicialmente y toman como mínimo un mes para su total terminación y conclusiones.


Así mismo la cantidad de capítulos que abarca la obra tal y como menciona el contratista de obra en su solicitud adjunta al presente oficio, es considerable para una ejecución no menor a los siete (7) meses.

Por otro lado, jurídicamente teniendo claro que la ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto —arts. 13, 32 y 40—.

De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de ejecución de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales, reiterando así la viabilidad jurídica de realizar la prórroga al contrato 290-2024 propuesta por el contratista de obra.

Sin otro particular agradecemos de antemano su atención a la presente y quedamos atentos de cualquier aclaración al respecto.

Saludos cordiales,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo', followed by a large, stylized triangular flourish.

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.



Bogotá D.C, 17 de junio de 2025

CGPR-USPEC-INT-277-030-2025

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

Att. Arq. Karina Johanna Romero Suarez

Subdirectora de Construcción y Conservación

Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D.C

REF: Contrato de Interventoría No. 277 de 2024

ASUNTO: Solicitud Prorroga No.3 y Adición presupuestal No.2

Apreciada Arquitecta Karina:

Con el objeto de poder continuar efectuando la Interventoría y Supervisión al Contrato de Obra No.290 de 2024, cuyo objeto es “Mantenimiento, adecuación y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento CPMS Girón a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, Contratista CONSORCIO GJ-G63, atentamente solicitamos sea prorrogado por un periodo de siete (7) meses y adicionado presupuestalmente el contrato No.277 de 2024 por valor de DOSCIENTOS VENTISEIS MILONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 226.549.232.00).teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

El contratista Consorcio GJ-G63 presento solicitud de prórroga por un término de siete (7) meses a partir del 28/07/2025, La cual fue avalada y aprobada por parte de esta Interventoría.

Por lo tanto el contrato de interventoría No.277 de 2024 deberá ser prorrogado por un termino de siete (7) meses idéntico al termino de adición del contrato de obra No.290 de 2024 por los motivos expuestos en nuestra comunicación CGRPA-



USPEC-INT-277-029-2025, para de esta manera poder continuar ejecutando la respectiva interventoría.

De acuerdo con lo establecido en la oferta económica el VALOR MES DE INTERVENTORIA es de \$ 32.364.176,00.

En la actualidad se dispone de los recursos correspondientes para efectuar los pagos del contrato hasta el día 27/07/2025 correspondiente al plazo de vencimiento actual tanto del contrato de obra como el de interventoría.

En consecuencia, deberá contarse con los recursos correspondientes para efectuar el pago del contrato de interventoría No.277 de 2024 durante los siete (7) meses de adición del contrato No.290 de 2024.

Teniendo en cuenta entonces que ya se cuenta con los recursos correspondientes hasta el día 27/07/2025, el contrato de interventoría deberá ser adicionado en la suma de DOSCIENTOS VENTISEIS MILONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 226.549.232.00 correspondiente a los siete (7) meses faltantes (7 x \$ 32.364.176).

Por lo tanto, comedidamente solicitamos ADICIONAR PRESUPUESTALMENTE el contrato No.277 de 2024 en la suma antes indicada de \$ 226.549.232,00) para de esta manera poder ejercer debidamente la interventoría correspondiente.

Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención a la presente.

Saludos cordiales,

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. archivo.



Bogotá D.C., 24 de junio de 2025

CGPR-USPEC-INT-277-031-2024

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

Att. Arq. Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Construcción y Conservación

Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D.C

REF: Contrato de Obra No. 290 de 2024

ASUNTO: AVAL y CONCEPTO JURIDICO FAVORABLE a la ejecución de Estudios y Diseños

Apreciada Arquitecta Karina:

En nuestra condición de Interventoría del contrato No.290 de 2024 referenciado, atentamente le comunicamos que AVALAMOS y emitimos CONCEPTO JURIDICO FAVORABLE a la ejecución de estudios y diseños en el marco del contrato No.290 de 2024, cuyo objeto es "*Mantenimiento, adecuación y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento CPMS Girón a precios unitarios fijos sin formula de reajuste*", Contratista CONSORCIO GJ-G63 de acuerdo con lo que se expone a continuación:

ANTECEDENTES

- El contrato de obra No. 290 de 2024 inicio el día 28/12/2024
- El 27/01/2025 de manera conjunta entre Contratista e Interventoría se efectuó visita de reconocimiento al EPAMS Girón la cual tuvo como objeto efectuar el respectivo reconocimiento al lugar donde se van a ejecutar las diferentes actividades objeto del contrato de obra No.290 de 2024.
- El 18/02/2025 tuvo lugar la segunda reunión conjunta entre Contratista, Interventoría y USPEC y tuvo como objetivo coordinar el despeje de los pabellones 10 y 11 para de esta manera poder adelantar las respectivas actividades sin ningún tipo de inconveniente.

Así mismo en esta reunión el Contratista presento el área a intervenir en el EPMAAS Girón y se abordaron los aspectos relacionados con el cerramiento a construir alrededor de los pabellones 10 y 11, con el área de cerramiento y el puesto de control de seguridad.

- El 21/02/2025 se llevó a cabo reunión en las instalaciones del INPEC y se efectuó la revisión de la Planimetría, evidenciándose fallas en el proceder de dichos contratos.

El INPEC expresa que el objetivo a lograr mediante la ejecución de este contrato es el de convertir los pabellones 10 y 11 en un Pabellón de máxima seguridad, pero como actualmente no existe parámetros de alta seguridad, entonces deberán convertirse en pabellones de alta seguridad.

Teniendo en cuenta lo anterior se acuerda efectuar una visita al EPAMS Girón, lugar de las obras con el objeto de determinar de la manera más precisa posible las actividades que se deben ejecutar de tal manera que los pabellones 10 y 11 cumplan con los requerimientos para pabellones de alta seguridad.

Adicionalmente a febrero de 2025 los pabellones 10 y 11 no han sido trasladados las PPLs con el objeto de poder contar con la zona de trabajo totalmente despejada y de esta manera no tener inconveniente alguno.

- El 5/03/2025 se efectuó Comité de seguimiento y se estipula la entrega de los APU's contractuales por parte del Contratista y revisado y aprobados por la Interventoría, pues estos serán la base para la elaboración de los ítems No Previstos que con toda seguridad surgirán después de lo observado en la visita que se llevara a cabo el día 27/03/2025 conjuntamente entre USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría.
- El 19/03/2025 se efectúa un nuevo Comité de Seguimiento y durante el desarrollo del mismo y allí se acuerda que el Contratista elaborara un Balance de mayores y menores cantidades de obra donde se incluyan las cantidades que se ejecutaran, así como los ítems no previstos (NPs), con base en el levantamiento de mediciones y la priorización de actividades en la visita al EPMAAS Girón, con la participación de la Interventoría y su debida aprobación.

Así mismo se reitera que la visita del 27/03/2025 resulta fundamental pues es una instancia clave para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes, pues esta diligencia conjunta permitirá recabar información detallada y de primera mano, esencial para la posterior definición de los costos finales requeridos para la intervención y ejecución contractual, asegurando de esta manera una mayor exactitud en la planificación financiera del proyecto.

- El 27/03/2025 dando cumplimiento a lo acordado con anterioridad, se llevo a cabo visita conjunta al EPAMS Girón en la cual participaron USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría.

En esta visita de manera conjunta se efectuó la determinación precisa de las actividades a realizar con el objeto de convertir los pabellones 10 y 11 a nivel de alta seguridad.

Con fundamento en lo observado y acordado en esta visita del 27/03/2025 el Contratista procederá con la elaboración del balance de mayores y menores cantidades de obra donde se incluyan las actividades previstas para su ejecución con los consiguientes ítems no previstos surgidos para de esta manera se asegure su alineación con las necesidades funcionales y operativas determinadas por el INPEC.

- El 11/04/2025 se llevo a cabo un nuevo Comité de Seguimiento con el objeto de revisar el avance del balance del proyecto donde se hayan incluidos los ítems acordados en la visita del 27/03/2025 y se acuerda una nueva reunión para el 15/04/2025.
- El 15/04/2025 se efectúa una nueva reunión virtual con el objeto de efectuar una revisión al avance del Balance presupuestal y se evidencio que se está sobrepasando el presupuesto original en una suma superior a los quinientos millones de pesos m/cte (\$ 500.000.000,00 /cte), ante lo cual la USPEC manifiesta no contar con recursos adicionales, por lo cual el presupuesto deberá ser ajustado de tal manera que no se exceda el presupuesto original y se tengan en cuenta la totalidad de observaciones y solicitudes del INPEC.

- El 29/04/2025 se efectuó una nueva reunión que contó con la participación de la USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría en la cual se presentó el nuevo Balance presupuestal debidamente ajustado al valor original del mismo.

En este nuevo Balance se ajustó su valor al valor contractual para lo cual y en aras de lograr este objetivo se optimizó el área correspondiente al Comando de Guardia.

En consecuencia, el INPEC manifestó su conformidad al respecto, por lo cual se autorizó por parte de la USPEC e Interventoría la continuación del trámite administrativo correspondiente.

Por lo tanto, el Contratista fue instruido para la elaboración detallada de los Análisis de Precios Unitarios de los ítems No previstos (NPs).

- Así mismo en esta reunión la USPEC solicitó al INPEC la remisión de un oficio en el cual se legalice y notifique la solicitud de cambio de la malla de cerramiento inicialmente prevista por el muro en bloque de cemento abuzardado de los pabellones 10 y 11 para de esta manera proceder con la elaboración de los NPs correspondientes.

En este punto es importante resaltar que el balance de mayores y menores cantidades de obra final se incluyeron los respectivos análisis de precios unitarios no previstos y se elaboró teniendo en cuenta la totalidad de observaciones y solicitudes efectuadas por parte del INPEC, documento que fue socializado y aprobado por parte de esta Entidad, en esta reunión del 29/04/2025.

- Por último, en el presente mes de mayo se efectuaron reuniones presenciales y virtuales entre USPEC, Contratista e Interventoría en las cuales se revisaron y aprobaron los diferentes ítems no previstos (NPs) presentados, aprobándose un total de 40 NPs, los cuales serán los que se ejecutarán junto con los ítems contractuales para de esta manera cumplir con lo solicitado por parte del INPEC.

De acuerdo con todo lo anterior expuesto, resulta procedente confirmar que mediante la ejecución de las obras contractuales e ítems no previstos se atienden la totalidad de observaciones y/o solicitudes efectuadas por parte del INPEC con el objeto de que los pabellones 10 y 11, que en el futuro una vez se finalice la ejecución de la obra serán renombrados únicamente como Pabellón 10, pues el Pabellón 11 aunque no desaparece físicamente si lo hace desde la nomenclatura, por lo cual los dos Pabellones anteriores se fusionaron en un único Pabellón, renombrado entonces como Pabellón 10.

En consecuencia, las actividades ordenadas y/o solicitadas por parte del INPEC que se valoraron, midieron y se incluyeron por consiguiente en el Balance de mayores y menores cantidades de obra y que se ejecutaran durante la prórroga solicitada son las siguientes:

ACTIVIDADES PREVISTAS DE EJECUCION

- Muro perimetral a doble altura, con concertina doble arpón en viga corona.
- Cerramiento con tableros de malla IMT 40, calibre 16.
- Demolición longitudinal del camastro superior dejándolo con un ancho de 0,60 mts con el objeto de que sirva de repisa y evite el acomodamiento de una PPL en el mismo, incluyendo los servicios sanitarios y de iluminación de cada una de las celdas.
- Modificación de los accesos a segundos pisos del pabellón actual No.11 para el acceso a las celdas.
- Adecuación y/o implementación de las zonas administrativas (sanidad, educación, celdas visita intima, interlocutorios, biblioteca, etc.) en el pabellón actual No.10 con el fin de evitar la salida de las PPLs a otras aéreas del ERON y de esta manera el nuevo Pabellón 10 cumpla en lo posible con el nivel de ALTA seguridad.
- Adecuación de celdas UTE.

- Adecuación del lugar y/o ventana por donde se le efectuara el suministro de alimentación a las PPLs.
- Adecuación de puestos de control y posteriores.
- Construcción de las obras civiles correspondientes al Comando de Guardia ingreso al nuevo Pabellón 10.
- Estudios y diseños eléctricos para la colocación y mejoramiento de las redes eléctricas, así como también la realización de los estudios de cargas para de esta manera verificar si el transformador actual cuenta con la capacidad requerida y/o si por el contrario deberá reemplazarse, teniendo en cuenta las nuevas cargas eléctricas a implementar.
- Estudios y diseños hidrosanitarios para la correcta instalación de las nuevas redes hidrosanitarias.
- Estudio de suelos con el objeto de determinar correctamente el tipo de cimentación del Comando de Guardia y la correspondiente al muro de contención y cerramiento.
- Estudio y diseño estructural del muro de contención y cerramiento además de la revisión y/o optimización de las cerchas metálicas que se instalaran en la cubierta de los pabellones actuales Nos.10 y 11.
- Se confirma que dentro de los ítems previstos se encuentra la malla que se instalara sobre la cubierta de los pabellones actuales Nos. 10 y 11 con el objeto de evitar la intrusión de elementos extraños remitidos desde el área exterior y/o por medio de drones.

CONSTRUCCION DE UN MURO EL BLOQUE DE CEMENTO EN LUGAR DE UNA MALLA TAL COMO SE ENCONTRABA PREVISTO ORIGINALMENTE.

La USPEC y esta Interventoría acogiendo los validos argumentos expresados por parte del INPEC relacionados con el cambio del cerramiento de una malla metálica por un muro en bloque de cemento, incluyo en el nuevo presupuesto los ítems no previstos correspondientes, tales como el estudio de suelos, estudios y diseños estructurales y construcción de un muro de contención de H= 1,20 mts y muro de

cerramiento de H= 6,00 mts en el perímetro de los pabellones actuales Nos.10 y 11 para de esta forma impedir la comunicación entre PPLs y la posible vandalización de la malla metálica y de esta manera poder garantizar una mayor seguridad en este nuevo Pabellón No.10 .

De acuerdo con todo lo anterior resulta absolutamente indispensable la realización de estudios y diseños para poder acatar los requerimientos del INPEC, además de ejecutar debidamente el contrato 290 de 2024 y dar observancia a la finalidad de la contratación estatal la cual busca el cumplimiento de los fines del Estado así como el de su función social, cumpliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones impuestas por la ley.

Por lo tanto, debemos ahora entonces examinar jurídicamente la viabilidad de llevar a cabo la realización de los pluricitados estudios y diseños en el marco del contrato de obra, de acuerdo con las siguientes

CONSIDERACIONES

En Colombia, la viabilidad jurídica de efectuar estudios y diseños en un contrato de obra es un tema que ha generado debate y ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de las autoridades competentes como el Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente.

La regla general y el principio rector de la contratación pública, establece que la Entidad Contratante debe contar con los Estudios y Diseños definitivos y completos previamente a la iniciación de un proceso de selección para la ejecución de una obra. Esto se enmarca dentro del Principio de Planeación fundamental en la contratación pública que busca evitar la improvisación, sobrecostos, retrasos y la afectación del patrimonio público.

Igualmente, el artículo 87 de La Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, indica que cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, previo a la apertura del proceso de selección, o a la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios y diseños requeridos que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.

De acuerdo con la definición de los estudios de ingeniería establecida en el artículo 12 de la Ley 1683 de 2013 se concluye que para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto consiste en la construcción de una obra, se requiere contar con los «estudios de prefactibilidad» y con los «estudios de factibilidad», porque a través de estos se verifica la «viabilidad» del proyecto. Una vez la entidad estatal tenga los

estudios de prefactibilidad y de factibilidad para adelantar el procedimiento de selección, cuyo objeto consiste en la construcción de la obra, se podrá incluir en el objeto del mismo procedimiento la elaboración de estudios de «Fase 3. Estudios y diseños definitivos».

Lo establecido precedentemente confirma una vez más que previamente a la iniciación de cualquier obra debe contarse con los estudios y diseños correspondientes

Por otra parte, el concepto de Colombia Compra Eficiente con numero de radicado interno C-007 de 2020 radicado de salida No. 2202013000000990 de fecha 14/02/2020 en respuesta a consulta con numero de radicado 4201913000008325 establece que un Contratista que ha elaborado los estudios y diseños de un proyecto igualmente puede participar en el proceso de selección tendiente a efectuar la contratación de la correspondiente obra, tal como se establece a continuación:

LICITACIÓN PÚBLICA – Estudios y obra – Contratación conjunta

El artículo 87 de La Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, indica que cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, previo a la apertura del proceso de selección, o a la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. De acuerdo con la definición de los estudios de ingeniería establecida en el artículo 12 de la Ley 1683 de 2013 se concluye que para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto consiste en la construcción de una obra, se requiere contar con los «estudios de prefactibilidad» y con los «estudios de factibilidad», porque a través de estos se verifica la «viabilidad» del proyecto. Una vez la entidad estatal tenga los estudios de prefactibilidad y de factibilidad para adelantar el procedimiento de selección, cuyo objeto consiste en la construcción de la obra, se podrá incluir en el objeto del mismo procedimiento la elaboración de estudios de «Fase 3. Estudios y diseños definitivos».

2.2. Viabilidad de realizar el proceso de licitación pública para adelantar los estudios y diseños y a su vez la construcción de la obra

El artículo 87 de La Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, indica que cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, previo a la apertura del proceso de selección, o a la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Así lo indica dicha norma:

El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así:

12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad

E-MAIL: PRAN.CONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM Calle 122 # 18c-26; oficina 202

Teléfono 3214472561

señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.

De acuerdo con el inciso final, para adelantar la contratación cuyo objeto consiste en realizar una obra, se requiere que al menos existan los estudios de viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. No obstante, permite que en un mismo procedimiento de selección se contrate la obra y la elaboración de los estudios y diseños que expliquen con mayor detalle las obras y estructuras que se requieran.

Lo anterior se reitera con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual señala que cuando el objeto a contratar incluye el diseño y construcción, los estudios previos deben contener los documentos técnicos del proyecto¹. En este sentido, de forma expresa se prevé la posibilidad de que en un mismo procedimiento de selección se contrate la elaboración de los diseños y la construcción de una obra.

Ahora, ¿qué ha de entenderse por estudios de «viabilidad» de un proyecto de construcción? El artículo 12 de la Ley 1682 de 2013 define y clasifica los diversos estudios de ingeniería que se adelantan para la ejecución de los proyectos de infraestructura en las siguientes tipologías: i) fase I – prefactibilidad–, ii) fase II –factibilidad– y iii) fase III –estudios y diseños definitivos–. Así las define el artículo:

En lo que se refiere a la infraestructura de transporte terrestre, aeronáutica, aeroportuaria y acuática, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
[...]

Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería que se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura:

Fase 1. Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros.

Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo.

En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico

¹ Decreto 1082 de 2015: «Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:

»[...]

»2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto»

E-MAIL: PRAN.CONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM Calle 122 # 18c-26; oficina 202

Teléfono 3214472561

que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.

Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá la entidad pública o el responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de los diseños definitivos.

Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la licencia respectiva.

Fase 3. Estudios y diseños definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción.

De acuerdo con la definición de los estudios de ingeniería, se concluye que para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto consiste en la construcción de una obra, se requiere contar con los «estudios de prefactibilidad» y con los «estudios de factibilidad», porque a través de estos se verifica la «viabilidad» del proyecto. Una vez la entidad estatal tenga los estudios de prefactibilidad y de factibilidad para adelantar el procedimiento de selección, cuyo objeto consiste en la construcción de la obra, se podrá incluir en el objeto del mismo procedimiento la elaboración de estudios de «Fase 3. Estudios y diseños definitivos».

2.3. Posibilidad de que contratista que elaboró los estudios y diseños participe como oferente en la licitación pública de la obra

Como se indicó, previo a la apertura de un procedimiento de licitación pública para la contratación de una obra, la entidad estatal debe contar con «los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental», en los términos del numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; de manera que la falta o insuficiencia de estos estudios atenta contra el principio de planeación y puede generar responsabilidad, tanto para la entidad como para los servidores públicos a cargo del procedimiento, de conformidad con el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993².

Los estudios y diseños de la obra pueden obtenerse de manera previa, mediante la celebración de un contrato de consultoría³, que es un contrato independiente al de obra y cuyo objeto puede ser el encargo de la realización de los referidos estudios a un tercero, para que los haga de manera idónea y autónoma. De otra parte, como se consideró en el acápite anterior, los estudios y diseños de la obra pueden contratarse conjuntamente con la construcción de la obra.

² «Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos».

³ Este tipo contractual se define en el artículo 32, numeral 2º de la Ley 80 de 1993 de la siguiente manera: «Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

» Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos».

Sin perjuicio de lo anterior y en atención al objeto de la consulta que origina el presente concepto, cabe preguntarse si una persona que fue contratada para realizar los estudios y diseños que servirán para un futuro contrato de obra, puede, a su vez, ser oferente en el proceso de licitación subsecuente para celebrar el contrato de obra o si, por el contrario, dicha circunstancia le impide participar en la licitación pública.

Revisadas las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, dicho supuesto no constituye una limitante de la capacidad legal para celebrar el contrato de obra con la entidad estatal encargada del proyecto. En consecuencia, dado que dichas causales son taxativas y de interpretación restrictiva, el supuesto mencionado no genera inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Esta circunstancia solo está prohibida en los contratos interadministrativos, ya que el artículo 2, numeral 4º, literal c), en el cuarto inciso, establece: «En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal». Pero esta prohibición no puede extenderse a los otros casos de celebración de contratos de obra, porque, como se anotó, las causales de inhabilidad e incompatibilidad no admiten una interpretación amplia o teleológica.

Ni siquiera una prohibición de tal naturaleza puede incluirse en el pliego de condiciones, para evitar que se presente el contratista que celebró el contrato de consultoría en ejecución del cual se elaboraron los estudios y diseños, pues, según se expresó en un numeral anterior de este concepto, las inhabilidades e incompatibilidades solo pueden ser creadas por el legislador formal, es decir, se rigen por el principio de tipicidad estricta. En consecuencia, si bien se ha dicho que el pliego de condiciones es «la ley del procedimiento de selección y del contrato», en esta frase la palabra «ley» no se utiliza en sentido formal, sino material. Además, el pliego de condiciones es un acto administrativo general –ni siquiera un reglamento– y, por lo tanto, no puede abrogarse la regulación de situaciones que gozan de reserva de ley, como el establecimiento de causales de inhabilidad o de incompatibilidad para participar en el correspondiente procedimiento de selección.

Ahora bien, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha indicado en varios conceptos que las entidades estatales pueden incluir en el pliego de condiciones causales de conflicto de interés, pudiendo prever dentro de estas que el consultor que realizó los estudios y diseños tenga prohibido presentarse a la licitación pública cuyo objeto es la contratación de la obra⁴. Sin embargo, esta Subdirección se aparta de dicha tesis, porque al igual que las causales de inhabilidad e incompatibilidad, las causales de conflicto de interés son disposiciones que gozan de reserva de ley. Actualmente, dichas causales están previstas para los servidores públicos –y no para los proponentes o contratistas– en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011⁵.

Admitir que las entidades estatales incluyan en el pliego de condiciones causales de «conflicto de interés» no guardaría diferencia con aceptar que puedan establecer inhabilidades o incompatibilidades, pues el efecto sería exactamente el mismo: prohibir que determinados sujetos se presenten al procedimiento de selección o celebren el contrato estatal. Tal habilitación pondría gravemente en riesgo los principios de legalidad y de libre concurrencia, ya que, de un lado, las prohibiciones para participar en la actividad contractual del Estado solo pueden ser creadas por el constituyente o el legislador, y de otro, todos los sujetos que no estén incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad y que cumplan con los demás requisitos habilitantes, pueden presentarse al procedimiento de selección.

De otro lado, si bien la Ley 842 de 2003 —«Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones»— establece un conjunto de prohibiciones para los profesionales de la ingeniería, algunas de las cuales se aplican en los procedimientos de selección de los contratistas del Estado, se trata de prohibiciones dirigidas a los profesionales, no necesariamente a los proponentes. Así se infiere del artículo 30 de la mencionada Ley, que prevé lo siguiente: «Los ingenieros, sus profesionales afines y sus profesionales auxiliares, para todos los efectos del Código de Ética Profesional y su Régimen Disciplinario contemplados en esta ley, se denominarán "Los profesionales"».

En tal sentido, conviene referirse, de manera especial, a la prohibición prevista en el literal a) del artículo 44 de dicha Ley, según la cual: «Los profesionales que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o licitación deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en las bases del concurso o licitación» (cursiva fuera de texto).

Como se observa, esta norma prohíbe que el profesional que ha actuado como asesor de quien está interesado en contratar un servicio participe en las actividades que serán contratadas, salvo que así lo permitan las condiciones de la convocatoria.

La palabra asesor en el artículo 44 de la Ley 842 de 2003 debe interpretarse restrictivamente y en armonía con el artículo 32, numeral 2º de la Ley 80 de 1993, que define el objeto de los contratos de consultoría⁶, disponiendo que la asesoría es una actividad diferente a la elaboración de los estudios y diseños. En consecuencia, no todo el que celebra un contrato de consultoría con una entidad estatal lo hace para asesorarla, ya que, normativamente, el objeto de esta tipología contractual incluye actividades diversas, como los estudios y diseños, los estudios para la ejecución de proyectos de inversión, los estudios de diagnóstico, la interventoría, la gerencia de obra o de proyectos y la asesoría, entre otras.

Partiendo de esta precisión conceptual y guiados por el criterio de interpretación restrictiva que gobierna tanto las inhabilidades e incompatibilidades como, en general, las prohibiciones, debe indicarse que cuando el artículo 44 de la mencionada Ley 842 establece que «Los profesionales que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o licitación deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en las bases del concurso o licitación» (cursiva fuera de texto), lo que prohíbe es que los profesionales que asesoraron a la entidad contratante en el correspondiente procedimiento de selección, participen luego en la ejecución de las labores que motivaron la realización de la convocatoria. Por ejemplo, que quien actuó como asesor en un concurso de méritos de arquitectura, trabaje posteriormente en la elaboración del diseño arquitectónico⁷. Pero la norma no proscribe que quien hizo los estudios y diseños se presente al proceso de licitación pública cuyo objeto es contratar la obra o participe en la construcción, pues en este caso el diseñador no actúa como asesor.

A modo de conclusión, una persona que fue contratada para elaborar los estudios y diseños previos de una obra no está inhabilitada ni está en situación de incompatibilidad para participar en el posterior procedimiento de licitación para seleccionar al contratista que se encargará de la obra. De otro lado, la entidad contratante no puede crear dicha prohibición como causal de

⁶ Dicho numeral establece: «Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

»Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

»Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato».

⁷ El artículo 2.2.1.2.1.3.9., numeral 2º, del Decreto 1082 de 2015 establece que el organismo asesor en el concurso de arquitectura «Es el ente idóneo en la materia de arquitectura que organiza y diseña los aspectos técnicos del concurso de arquitectura y, actúa como coordinador entre la Entidad Estatal rador calificador, y entre éstos con los proponentes».

En el caso que nos ocupa, se efectuó una revisión y optimización del alcance del contrato de obra No.290 de 2024, teniendo en cuenta, las necesidades y requerimientos del INPEC, para lo cual se elaboró un nuevo presupuesto donde se revisaron y/o ajustaron las cantidades de obra correspondientes a los ítems contractuales que se ejecutaran, así como también los ítems no previstos o NPs necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Por lo tanto, con el presupuesto ajustado y revisado, el cual cumple con la totalidad de requerimientos y necesidades del INPEC para transformar los pabellones 10 y 11 en pabellones de ALTA SEGURIDAD, es posible elaborar los ESTUDIOS PREVIOS del nuevo proyecto, los cuales corresponden al conjunto de documentos que justifican la necesidad y conveniencia de un contrato o proyecto a realizar por una Entidad Estatal.

Estos estudios analizan la pertinencia, oportunidad y viabilidad técnica, jurídica y financiera de la contratación sirviendo como soporte para la elaboración de los pliegos de condiciones y el contrato mismo, con lo cual con esta reevaluación y/o ajuste de los ítems a ejecutar nos encontramos frente a unos nuevos ESTUDIOS PREVIOS tal como se verifica a continuación:

NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS	
Descripcion	Observaciones
Descripcion de la necesidad	Elevar el nivel de seguridad de los Pabellones 10 y 11 a ALTA SEGURIDAD para dar cumplimiento a las necesidades y requerimientos del INPEC
Objeto a contratar	El mismo del contrato de obra No.290 de 2024 el cual corresponde a " Mantenimienro, adecuacion y obras complementarias de los Pabellones 10 y 11 en el Establecimiento CPMS Giron a precios unitarios sin formula de reajuste
Modalidad de selección	Licitacion publica. Contrato USPEC-CTO-290-024
Valor estimado del contrato	4.076.708.629,00
Criterio de evaluacion	Solicitudes y necesidades del INPEC para transformar los Pabellones 10 y 11 en Pabellones de ALTA SEGURIDAD
Anslisis de riesgos	Los mismos previstos en el contrato USPEC-CTO-290-2024.
Garantias	Las mismas que amparan el contrato USPEC-CTO-290-2024

Por lo tanto, al contar con los Estudios Previos correspondientes, herramienta fundamental para la planeación y ejecución de contratos estatales que garantizan la transparencia, eficiencia y legalidad de los procesos de contratación, es posible entonces pasar a la Fase de Planeación teniendo en cuenta lo previsto en el principio de planeación de la Ley 80 de 1.993.

El principio de planeación previsto en la Ley 80 de 1993 establece la necesidad de que las entidades estatales planifiquen cuidadosamente sus procesos de contratación antes de iniciar cualquier proceso contractual. Esto implica que las Entidades deben identificar sus necesidades, evaluar la conveniencia y viabilidad de la contratación y definir los objetivos y metas a alcanzar previamente a seleccionar determinado contratista, por lo cual deben llevarse a cabo: identificación de necesidades, realización de estudios previos, análisis de factibilidad, determinación de objetivos y metas, presupuesto, disponibilidad presupuestal, claridad en los pliegos de condiciones, entre otros.

Adicionalmente el principio de Planeación busca asegurar la racionalidad de los recursos públicos y la adecuada ejecución del contrato, por lo cual no podrá ser omitido y deberá dársele estricto cumplimiento. (Consejo de Estado Sentencia 2012-00406 de 2020 Sentencia 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312) A de 2016.

Además, la Entidad es responsable por estudios deficientes, por la ejecución de una obra sin contar con los estudios y diseños necesarios para llevarla a cabo de manera clara y precisa, con lo cual podrá ser declarada en incumplimiento contractual y puede generar perjuicios al Contratista por mayor permanencia en obra, trabajos adicionales o el desequilibrio económico del contrato (Consejo de Estado, Radicado 68440 del 12 de abril de 2024, Sentencia 25000-23-36-000-2016-01908-.02).

En resumen, la jurisprudencia, especialmente la del Consejo de Estado, ha delineado un marco claro de responsabilidades en relación con los estudios y diseños en los contratos de obra, donde se ha enfatizado la primacía de la planeación y la responsabilidad de la entidad estatal por la existencia de los estudios y diseños adecuados, la calidad de los estudios previos, aunque también se reconocen las cargas y responsabilidades del contratista en la revisión y “apropiación” de dichos diseños. Las deficiencias en esta etapa Preconstrucción pueden generar graves deficiencias económicas y jurídicas para la Entidad y el Contratista.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que se cuenta con los Estudios Previos, es procedente entonces a dar cumplimiento a lo establecido en el principio de planeación, efectuando las siguientes verificaciones:

PLANEACION DEL PROYECTO	
Descripcion	Observaciones
Identificaion de necesidades	Elevar el nivel de seguridad de los Pabellones 10 y 11 a ALTA SEGURIDAD para dar cumplimiento a las necesidades y requerimientos del INPEC
Analisis de Factibilidad	Dar cumplimiento a las necesidades del INPEC resulta totalmente factible, pues el contrato de obra No.290 de 2024 se encuentra suscrito y en ejecucion, los items contractuales y NPs estan debidamente identificados, valorados y cuantificados, por la factibilidad de ejeccuion debidamente del contrato resulta totalmente positiva.
Determinacion de objetivos y metas	Los objetivos y metas consisten en la jecucion del contrato No.290 de 2024 de acuerdo con el presupuesto elaborado en el cual se encuentran los NPs, para de estar poder dar cumplimiento a las necesidades y requerimientos del INPEC.
Presupuesto	4.076.708.629,00
Disponibilidad presupuestal	Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No.37524
Claridad en los pliegos de condiciones	Lo establecido en los pliegos de condiciones es totalmene claro, pues con base en estos se adjudico el proceso de contratacion que dio origen al contrato No.290 de 2024 fue adjudicado satisfactoriamente sin reclamos ni observaciones de ninguna indole

Por lo tanto, verificado lo anterior y habiéndose cumplido las fases correspondientes a Estudios Previos y Planeación debidamente, procede entonces efectuar el correspondiente OTROSI MODIFICATORIO, comprobando previamente el cumplimiento jurídico respectivo, principalmente la ejecución de estudios y diseños, un producto de consultoría, en el marco de un contrato de obra.

Con respecto a lo precedente, se encuentra jurisprudencia análoga y/o asimilable al respecto, ya que existe jurisprudencia y/o un concepto jurídico de Colombia Compra Eficiente, tal como se evidencia enseguida.

En este caso, se determinó que un Contratista que elaboro los estudios y diseños de un proyecto, puede participar igualmente en la Licitación Publica conducente a contratar las obras correspondientes a dichos diseños, y por ende ser adjudicatario de la misma, con lo cual se verifica que un idéntico Contratista que elabora los estudios y diseños puede también ejecutar la correspondiente obra.

Si bien es cierto que la contratación anterior se verificaría a través de dos contratos independientes, inicialmente por medio de un contrato de consultoría y posteriormente a través de un contrato de obra, para efectos verdaderos y prácticos, este caso resulta equivalente, pues es el mismo Contratista el que ejecuta los dos contratos, es decir el de consultoría y el de obra.

Adicionalmente existen excepciones o situaciones específicas en las que se permite o incluso se recomienda que los estudios y diseños, o al menos parte de ellos, se realicen en el marco del mismo contrato de obra, las cuales se encuentran reguladas por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015 entre otras.

Las excepciones en cuestión son las siguientes:

1. Proyectos de construcción con diseños del proponente

Aunque la regla general es que la Entidad Contratante debe tener los diseños listos, la normatividad vigente permite “*la construcción o fabricación con diseños del proponente*”. En estos casos, el objeto del contrato incluye no solo la ejecución de la obra, sino también la elaboración de los diseños por parte del contratista.

Para que esto sea procedente, la Entidad Estatal debe justificar adecuadamente esta modalidad demostrando que es la mas eficiente y que la complejidad o especialidad del proyecto hace que sea más conveniente que el mismo constructor se encargue de los diseños. Es fundamental que en los pliegos de condiciones se definan claramente los parámetros técnicos, funcionales, y desempeño que deben cumplir los diseños y la obra final.

2. Contratos de concesión

En los contratos de concesión que tienen por objeto el otorgamiento a un particular de la explotación de una infraestructura o servicio público, es común que la fase de estudios y diseños, o su actualización y detalle, sea responsabilidad del concesionario. Esto se debe a que la naturaleza integral de estos contratos, donde el concesionario asume el riesgo de diseño, construcción, operación y mantenimiento.

3. Contratos de obra por precios unitarios con desconocimiento de cantidades o características.

En ciertos contratos de obra, aunque la obra principal este definida, pueden existir incertidumbres sobre cantidades exactas o características específicas de algunos elementos debido a la naturaleza del terreno, condiciones preexistentes no visibles, o desarrollos técnicos durante la ejecución. En estos casos los estudios y diseños iniciales pueden ser a nivel de prefactibilidad y la ingeniería de detalle o ajustes finos se desarrollan o complementan durante la ejecución del contrato, **bajo la supervisión y aprobación de la interventoría y la Entidad.**

Esto no significa que no haya estudios iniciales, sino que se reconoce una flexibilidad para ajustar y detallar los diseños a medida que se avanza en la obra, siempre y cuando estas modificaciones estén justificadas y no alteren sustancialmente el objeto inicial del contrato.

4. Ajustes, modificaciones o complementos a estudios y diseños existentes

Si bien se exige tener estudios y diseños definitivos, durante la ejecución de una obra puede surgir la necesidad de ajustes, modificaciones o complementos a los diseños originales, los cuales pueden ser consecuencia de:

- Imprevistos técnicos o geológicos: condiciones de terreno diferentes a las esperadas, hallazgos arqueológicos, etc.

- Cambios normativos: **nuevas exigencias técnicas**, ambientales, o de **seguridad que surgen posteriormente a la elaboración de los diseños iniciales.**
- **Mejoras u optimizaciones: propuestas del contratista que previa justificación técnica y económica generen mayor eficiencia, calidad o menor costo y sean aprobados por la Entidad.**
- Necesidades del servicio: cambios en los requerimientos funcionales del proyecto que justifican una modificación a los diseños.

Estas modificaciones deben estar debidamente sustentadas y aprobadas por la Entidad, a través de la Interventoría y en la mayoría de los casos legalizadas mediante contratos adicionales, Otrosíes o modificaciones contractuales.

5. Contratos que incluyen gestión de avales o no objeciones

En algunos contratos, especialmente aquellos que involucran infraestructura y servicios públicos (agua, energía, telecomunicaciones) el contratista puede tener la responsabilidad de gestionar y obtener avales o no objeciones a los estudios y diseños que el elabore, actualice o complemente ante las empresas de servicios públicos u otras entidades con competencia sobre el proyecto. Esto implica una fase de diseño y gestión de permisos dentro del contrato de obra.

Examinando detalladamente el caso que nos ocupa, observamos que son aplicables y/o se cumplen las excepciones previstas en el numeral 1, párrafo 2 (resaltado en negrilla), numeral 3 párrafo 1 (resaltado en negrilla), numeral 4, párrafos 2,3 y 4 (resaltados en negrilla), lo cual entonces nos reconfirma la total procedencia para ejecutar los estudios y diseños requeridos en el marco del contrato de obra No.290 de 2024.

Por lo tanto, la ejecución del contrato No.290 de 2024 debe ejecutarse tal como se encuentra determinado en los NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS, especialmente teniendo en cuenta los ítems contractuales e ítems no previstos consignado en el respectivo presupuesto modificatorio.

Adicionalmente, deberá darse cumplimiento al principio de economía, para lo cual los estudios y diseños requeridos deben llevarse a cabo dentro del contrato de obra, pues si se efectúa una contratación exclusiva para contratar los estudios y diseños retrasaría considerablemente la ejecución de la obra, por lo menos seis (6) meses con los consiguientes perjuicios de todo tipo tales como los causados al INPEC pues no se podría contar con estos pabellones durante el anterior periodo de tiempo, continuando con el hacinamiento carcelario, con los altos índices de delincuencia, reclamaciones del contratista por mayor permanencia en obra y demás costos asociados.

Además, la ejecución de estos estudios y diseños es totalmente necesaria con el objeto de cumplir con los parámetros de ALTA SEGURIDAD, tales como la ejecución del cerramiento mediante la construcción de un muro en concreto reforzado reemplazando al cerramiento con malla de seguridad para evitar comunicaciones entre PPLs y personal externo.

Por lo tanto, deben efectuarse los estudios y diseños estructurales para determinar el tipo de cimentación del muro a construir, la geometría del mismo, la cuantía del acero de refuerzo, la resistencia a la compresión del concreto, etc.

También deben efectuarse los estudios y diseños de suelos, pues con fundamento en la capacidad portante y características del suelo el ingeniero estructural efectúa el diseño de la cimentación correspondiente.

Los estudios y diseños hidrosanitarios igualmente son necesarios pues al efectuarse la modificación de los espacios correspondientes a los Pabellones 10 y 11 deben diseñarse y construirse los puntos hidráulicos y sanitarios correspondientes actualmente inexistentes para de esta manera poder garantizar su adecuado funcionamiento.

Los estudios y diseños eléctricos son también necesarios, pues debe efectuar una revisión y verificación de la capacidad del transformador existente, con el objeto de verificar si la capacidad actual del mismo la cual es de 20 kva es suficiente incluyendo los nuevos puntos eléctricos que deben ser construidos o si por el contrario deberá cambiarse por uno de mayor capacidad y de esta manera poder garantizar un adecuado funcionamiento de la red eléctrica.


De acuerdo con lo anterior, los estudios y diseños de suelos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos deben llevarse a cabo de la manera más expedita posible, lo cual se logra únicamente efectuándolos en el marco del contrato No.290 de 2024 una vez sea legalizado el OTROSI correspondiente, pues como tal como ya se determinó las demás opciones no son recomendables ni convenientes, ya que los riesgos asociados a estas, son MUY ALTOS, pues debido al periodo tan extenso de tiempo para iniciar con las obras, se le causan perjuicios al INPEC y a la sociedad en general ya que los PPLs al no estar reclusos en pabellones de ALTA SEGURIDAD continúan delinquiendo, además el contratista podría impetrar reclamaciones por mayor permanencia en obra y demás asociados.

CONCLUSIONES

- Los estudios de suelos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios son absolutamente necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente la ejecución de la Obra.
- Se da cumplimiento a las necesidades y requerimientos del INPEC.
- Se cumple con el requisito de contar con los estudios y diseños correspondientes tal como lo establece el artículo 87 de La Ley 1474 de 2011, previamente a la ejecución de la Obra.
- Se cumple con los requisitos de Estudios Previos, Planeación y Economía previstos en la Ley 80 de 1993.
- Jurisprudencia de Colombia Compra Eficiente confirma la legalidad y procedencia de la ejecución de estudios y diseños en el marco de un contrato de obra por parte del mismo Contratista.
- Normatividad señalada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015 establece cinco (5) excepciones bajo las cuales es posible ejecutar estudios y diseños en el marco de un contrato de obra.
- Se mitigan y/o se eliminan los riesgos correspondientes a reclamaciones del Contratista por mayor permanencia en obra y desequilibrio económico del contrato.

Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo anterior, esta Interventoría en cumplimiento de sus funciones y obligaciones AVALA y recomienda la suscripción del OTROSI MODIFICATORIO correspondiente en el cual se incluyan los ítems no previstos correspondientes a los estudios y diseños de suelos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos con el objeto de poder ejecutar la obra de manera totalmente satisfactoria y así cumplir con los requerimientos y necesidades del INPEC.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo', followed by a stylized, angular flourish that resembles a large 'A' or a triangle.

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.



Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

CGPR-USPEC-INT-277-032-2024

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

Att. Arq. Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Construcción y Conservación

Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D.C

REF: Contrato de Obra No. 290 de 2024

ASUNTO: REMISION INFORMES DE ACTIVIDADES MES DE MAYO DE 2025

Apreciada Arquitecta Karina:

En cumplimiento de nuestras funciones como Interventoría, adjunto a la presente estamos remitiendo comedidamente los siguientes documentos:

- INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA correspondiente al mes de mayo de 2025.
- INFORME DE EJECUCION de OBRA No.5 correspondiente al mes de mayo de 2025.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos.

Atentamente,

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ

Representante Legal

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. archivo.

E-MAIL: PRAN.CONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM Calle 122 # 18c-26; oficina 202

Teléfono 3214472561



Bogotá D.C., 30 de junio de 2025

CGPR-USPEC-INT-277-033-2024

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC.

Att. Arq. Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Conservación y Construcción

Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO- 277-2024.

ASUNTO: Remisión documento faltante Pago No.1

Apreciada arquitecta Karina:

Con el objeto de continuar con el trámite y cancelación del Pago No.1 adjunto a la presente remitimos comedidamente los siguientes documentos:

- FORMATO GF-FO-042-V2 RELACION COSTOS DE INTERVENTORIA SEGÚN AVANCE DE OBRA correspondiente al periodo 28/12/2024 a 27/01/2025.

Sin otro particular agradecemos de antemano la atención a la presente.

Saludos cordiales,

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ

Representante Legal

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.

Bogotá D.C., 30 de junio de 2025

CGPR-USPEC-INT-277-034-2024

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC.

Att. Arq. Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Conservación y Construcción

Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO- 277-2024.

ASUNTO: Remisión documento faltante Pago No.2


Apreciada arquitecta Karina:

Con el objeto de continuar con el trámite y cancelación del Pago No.2 adjunto a la presente remitimos comedidamente los siguientes documentos:

- FORMATO GF-FO-042-V2 RELACION COSTOS DE INTERVENTORIA SEGÚN AVANCE DE OBRA correspondiente al periodo 28/01/2025 a 27/02/2025.

Sin otro particular agradecemos de antemano la atención a la presente.

Saludos cordiales,



Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ

Representante Legal

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.



Bogotá D.C., 30 de junio de 2025

CGPR-USPEC-INT-277-035-2024

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC.

Att. Arq. Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Conservación y Construcción

Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO- 277-2024.

ASUNTO: Remisión documento faltante Pago No.3

Apreciada arquitecta Karina:

Con el objeto de continuar con el trámite y cancelación del Pago No.3 adjunto a la presente remitimos comedidamente los siguientes documentos:

- FORMATO GF-FO-042-V2 RELACION COSTOS DE INTERVENTORIA SEGÚN AVANCE DE OBRA correspondiente al periodo 28/02/2025 a 27/03/2025.

Sin otro particular agradecemos de antemano la atención a la presente.

Saludos cordiales,

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ

Representante Legal

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.



Bogotá D.C., 30 de junio de 2025.

CGPR-USPEC-INT-277-036-2024.

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC.

Att. Arq. Karina Johanna Romero Suarez.

Subdirectora de Construcción y Conservación.

Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO- 277-2024.

ASUNTO: Remisión Cuenta de Cobro Pago 4 costos fijos periodo 28/03/2025 a 27/04/2025.


Apreciada Arquitecta Karina:

Con el fin de que sea tramitada y pagada la cuenta de cobro correspondiente al Pago 4 Costos Fijos 4 del 30% del periodo 28/03/2025 a 27/04/2025 por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 80/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 9.709.252,80 m/cte), comedidamente remitimos los siguientes documentos:

1. Prefactura No.79 por valor de \$ 9.709.252,80
2. Factura Electrónica No FVE 179 por \$ 9.709.252,80
3. CO-FO-042_V8. Acta.4 abril/2025.Supervision del. Contrato
4. GF-FO-042_V2 Relación costos de interventoría
5. Planilla. Abril de 2025 de Ricardo Poveda Álvarez.
6. Planilla abril de 2025 de Luis Miguel Sepúlveda Lizarazo.
7. Planilla abril de 2025 de Tania Yasmin Ruge Mozo.
8. Planilla abril de 2025 de Nelsy Cruz Suarez.
9. Planilla abril de 2025 de Yineth Estefanía Álvarez Rivas.
10. Planilla abril de 2025 de Felipe Santamaria.
11. Planilla abril de 2025 de Carlos Felipe Santacruz.
12. Afiliación a EPS Sanitas de Laura Ximena Poveda Cruz.

Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención al presente.

Saludos cordiales,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo', followed by a large, stylized capital letter 'A'.

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.

Bogotá D.C., 10 de junio de 2025

Ingeniero
RICARDO POVEDA ALVAREZ
Director de interventoría
Pran Construcciones
E-mail: pran.construcciones.sas@gmail.com

Referencia: Contrato de obra N° USPEC-CTO-290-2024. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", todo de conformidad al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente contrato.


Asunto: Solicitud Prórroga No. 3

Respetados Señores:


En virtud del contrato No. USPEC-CTO-290-2024, conforme a la programación incluida en esta comunicación, se constata que es necesario un plazo adicional de 7 meses, contados a partir del 27 de julio de 2025, fecha en la cual se prevé la finalización actual de la ejecución de obra, extendiéndose hasta el 11 de febrero de 2026, para completar todas las actividades involucradas en la ejecución del proyecto, por las siguientes causas no imputables a este contratista:

- Durante todo el tiempo de ejecución que ha transcurrido del contrato se realizaron ajustes, que se han remitido para aprobación por parte del INPEC.
- Se están ejecutando los cambios a los estudios y diseños solicitados por el INPEC, para aprobación por parte de la entidad (USPEC).
- Hay un confinamiento en bloque abuzardado, que no está en el contrato, que se debe evaluar y definir.
- Se requieren cambios en el Pabellón 10 y Pabellón 11, que afectan lo contratado inicialmente.

Cordialmente,



VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO GJ 63
C.C. No. 19.159.579 de Bogotá





CONSORCIO
GJ-G63
NIT 901900744-1

Bogotá D.C, 12 de junio de
2025

GJ-G63-25

Señor:
Ricardo Poveda Álvarez
Director de interventoría
Pran Construcciones
E-mail: pran.construcciones.sas@gmail.com

Referencia: Contrato de obra N° USPEC-CTO-290-2024. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", todo de conformidad al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

Asunto: Remisión de ítems no previstos NPS y balance del contrato

Cordial saludo,

Dando alcance al comunicado GJ-G63-24, del cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte del consorcio GJ-G63 enviamos los 43 ítems no previstos, justificaciones y cotizaciones donde se evidencio que eran necesarios para cumplir con el objeto contractual después de la visita realizada el 27 del mes de marzo y las diferentes mesas de trabajo realizadas entre USPEC, INTERVENTORIA y el CONSORCIO GJ-G63.

Se realizó el balance del contrato manteniendo el valor suscrito, se dividió el presupuesto en frentes de intervención como lo solicito el INPEC; dejando presupuestado la entrega de espacios operativos, en los pabellones 10 y 11 el confinamiento de los pabellones completo, la adecuación de cubierta de pabellones en su totalidad y el comando de guardia hasta placa de contrapiso con los puntos hidro-sanitarios y eléctricos a nivel 0.0, se adjunta el acta con los requerimientos realizados por el INPEC.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

EDWARD GUEVARA MURILLO
Representante legal (S)
Consortio GJ-G63



LISTADO DE NO PREVISTOS		
OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	
UBICACIÓN:	GIRÓN, SANTANDER	
CONTRATO No.	USPEC-CTO-290-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO GJ - G63	
NP 001	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3
NP 002	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=4000 PSI. INCLUYE BOMBEO. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3
NP 003	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3
NP 004	VIGA CINTA EN BLOQUE CONCRETO	ML
NP 005	CARTERA DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO ALFAJÁ SOBRE MURO	ML
NP 006	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" -L= ENTRE 10 A 25 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN LIMPIEZA - EPÓXICO)	UND
NP 007	DILATACIÓN EN MORTERO FLEXIBLE CON ADITIVO SIKALATEX EN PROPORCIÓN 1:2 PARA SELLO DE JUNTAS DE 2 A 3 CM CON CINTA	ML
NP 008	LAVADO E HIDRÓFUGO BLOQUE ABUSARDADO	M2
NP 009	GRAFIL DE 4 MM - 6 MM	KG
NP 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PANEL REFLECTOR SOLAR LED 40 W PARA ALUMBRADO	UND
NP 011	DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA DE 10 CM A 15 CM	M2
NP 012	ADECUACIÓN Y CORTE PLACA MACIZA ELEVADA EN CONCRETO REFORZADO E: 10 CM "CAMASTROS"	UND
NP 013	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	ML
NP 014	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CARAS INFERIORES DE ENTREPIOS Y/O BAJO PLACA, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS Y REPELO PUNTUAL EN ÁREAS AFECTADAS.	M2
NP 015	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS REPELO PUNTUAL EN ÁREAS AFECTADAS.	M2
NP 016	PINTURA VINILO ACRÍLICA BAJO PLACA Y/O CARAS INFERIORES DE ENTRE PISO PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS.	M2
NP 017	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS.	ML
NP 018	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS EXISTENTES	UND
NP 019	DESMONTE DE APARATO SANITARIO PARA REUTILIZACIÓN (INCLUYE DESMONTE DE FLUXÓMETRO)	UND
NP 020	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML
NP 021	RED SUMINISTRO PVC 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML
NP 022	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO DE 1/2 A 2"	ML
NP 023	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA - PVC (INCLUYE TUBERÍA HASTA 3 METROS)	UND
NP 024	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO - PVC (INCLUYE TUBERÍA HASTA 3 METROS)	UND
NP 025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAVILLA LAVADA	M2
NP 026	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm E=10 CM	ML
NP 027	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	ML
NP 028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO TIPO CUBO	UND
NP 029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO CONCRETO 4000 PSI, PREMEZCLADO, BOMBEABLE, GRAVA FINA PARA MURO. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3
NP 030	LUMINARIA LINEAL ANTIVANDALICA RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA DIFUSOR: ACRÍLICO OPAL DE 6 MM DIMENSIONES: 0.64 X 0.25 X 0.14	UND
NP 031	LUMINARIA LINEAL ANTIVANDALICA RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA DIFUSOR: ACRÍLICO OPAL DE 6 MM DIMENSIONES: 114*10*10 cm	UND
NP 032	MANTENIMIENTO DE ESCALERA EXISTENTES TIPO CARACOL, INCLUYE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, DOS (2) CAPAS DE ANTICORROSIVO ALQUÍDICO Y ACABADO FINAL EN LACA	UND
NP 033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUXÓMETRO ANTIVANDALICO	UND
NP 034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA	UND
NP 035	DESMONTE DE CANCHAS MÚLTIPLES	UND
NP 036	DEMARCACIÓN LÍNEA CONTINUA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO)	ML
NP 037	ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL	GL
NP 038	ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE, ILUMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	GL
NP 039	ESTUDIO Y DISEÑO HIDROSANITARIO	GL
NP 040	ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE COMANDO DE GUARDIA, CERRAMIENTO EN MURO, ESTRUCTURA PABELLÓN 10 Y 11)	GL
NP 041	MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES INCLUYEN LIMPIEZA DE RED DE DESAGÜES POR MEDIO DE SONDEO ELÉCTRICO A DE 2" A 6", "SANITARIOS, LAVAMANOS, BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Y/O RESIDUALES" INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA (NO INCLUYE FLUXÓMETRO)	UND
NP 042	PERFORACIÓN PASANTE CON BROCA SACA NÚCLEOS, DE 4" A 6" EN MUROS LATERALES EN CONCRETO. PLACA DE CONTRA PISO, ENTREPISO PISO SACA NÚCLEOS DE 10 A 15 CM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA	UND
NP 043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE MARCO DE SOBRE PONER DE 0.80 X 0.80 ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 MALLA EXPANDIDA EN ACERO HR CAL 12, HUECO 2.50 MM, INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA, PLATINAS, PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERÍA, SOLDADURA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, LIJADO, MASILLADO 3 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y 3 CAPAS DE PINTURA TIPO ESMALTE "COLOR INSTITUCIONAL" FABRICACIÓN EN SITIO POR LA DIFERENCIA DE LOS ÁNGULOS DE CADA ELEMENTO.	UND

1.0e-6

206

306

406

LISTA DE INSUMOS			
OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
UBICACIÓN:	GIRÓN, SANTANDER		
CONTRATO No.	USPEC-CTO-290-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO GJ - G63		
MATERIALES			
DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
CONCRETO 1500 PSI		M3	\$ 545.020,00
CONCRETO COMUN DE 4000 PSI		M3	\$ 570.158,75
LISTON DE MADERA 3 MTR		UND	\$ 7.700,00
PUNTILLA CON CABEZA DE 2"		LB	\$ 5.000,00
TABLA BURRA DE 3 METROS		UND	\$ 27.965,00
CONCRETO 2500 PSI		M3	\$ 553.350,00
PIEDRA RAJON		M3	\$ 75.000,00
DISCO DIAMANTADO 14"		UND	\$ 617.900,00
BLOQUE ABUZARDADO DE 15X20X40		UN	\$ 6.300,00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA 1 O SIMILAR 4KG		UND	\$ 91.900,13
BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 3/4"		UND	\$ 105.000,00
SIKADUR 42 ANCLAJE		KG	\$ 1.029.900,00
CINTA EN MASCARAR		und	\$ 11.970,00
SIKALATEX MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS O CONCRETOS		KG	\$ 209.798,00
ACIDO MURIATICO		LT	\$ 9.454,55
SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR		KG	\$ 130.900,00
GRAFIL		KG	\$ 5.639,00
DISCO CORTE CONCRETO 7"		UN	\$ 45.900,00
PANEL REFLECTOR SOLAR LED		UND	\$ 701.500,00
GRATA CIRCULAR DE ALAMBRE GRUESO		UND	\$ 24.900,00
VINILO TIPO 1 INTERIOR BLANCO		GALON	\$ 68.382,00
PINTURA ACRILICA BLANCA		GALON	\$ 99.980,00
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"		UN	\$ 77.250,00
SOLDADURA PVC 1/4		und	\$ 31.250,00
REMOVEDOR PVC 1/4		und	\$ 46.900,00
CODO DE 2"		und	\$ 2.900,00
UNION 2"		und	\$ 1.550,00
TUBERIA PVC-P DE 1/2"		ML	\$ 4.350,00
CODO DE 1/2"		und	\$ 31.250,00
UNION 1/2"		und	\$ 46.900,00
DISCO CORTE CONCRETO 4"		UND	\$ 450,00
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2" X3MT		UN	\$ 490,00
DISCO CORTE CONCRETO 4"		UN	\$ 26.900,00
CAJA 5800		UN	\$ 5.250,00
TERMINAL		UN	\$ 650,00
TERMINAL TIPO RESORTE		UN	\$ 750,00
CABLE 10 AWG HFFR-LS		ML	\$ 4.126,00
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA		UN	\$ 12.690,00
CINTA AISLANTE 3M NEGRO 18MMX18MTS .		UN	\$ 5.900,00
MARQUILLA SALIDA ELÉCTRICA		UN	\$ 300,00
ARENA LAVADA DE PEÑA		KG	\$ 11.800,00
CEMENTO GRIS		KG	\$ 38.437,00
SIKAFLEX		UN	\$ 39.990,00
GRAVILLA DE RIO		KG	\$ 11.450,00
CABLE N° 12 HFFR		ML	\$ 3.126,00
BANCA DE CONCRETO TIPO CUBO		UND	\$ 422.670,00
LUMINARIA LINEAL ANTIVANDALICA RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTATICA DIFUSOR : ACRILICO OPAL DE 6 MM DIMENSIONES: .64 X .25 X .14		UND	\$ 363.545,00
LUMINARIA LINEAL ANTIVANDALICA RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTATICA DIFUSOR : ACRILICO OPAL DE 6 MM DIMENSIONES: 114*10*10cm		UND	\$ 565.250,00
FLUXOMETRO ANTIVANDALICO		UND	\$ 511.000,00
LLAVE MANGUERA		UND	\$ 61.390,00
CINTA TEFLON		UND	\$ 12.900,00
PINTURA TIPO TRAFICO		GLN	\$ 150.900,00

EQUIPOS		
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	% USO	\$ 2.500,00
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL	M3	\$ 37.500,00
EQUIPO DE 4 SECCIONES DE ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE PLATAFORMAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MES	\$ 3.125.000,00
ROTO MARTILLO	DIA	\$ 142.800,00

	CONSORCIO JG - G 63							
	CUADRO DE CUADRILLAS - ANALISIS DE COSTO REAL DE SALARIOS							
	Salario mínimo Subsidio de Transporte						2024	\$ 1.300.000 \$ 162.000
CARGO	AYUDANTE	OFICIAL (A)	OFICIAL MAMPOSTERIA (M)	OFICIAL ACABADOS (AA)	OFICIAL INSTALACIONES (I)	OFICIAL CARPINTERÍA (C)	OFICIAL PINTURA (P)	OFICIAL INSTALACIONES ESPECIALES (IE)

SALARIO	1.5 MÍNIMO	2 MÍNIMOS	2.2 MÍNIMOS	2.2 MÍNIMOS	A + 50%	A+60%	A+60%	I + 30%
DIA	\$ 65.000	\$ 86.667	\$ 95.333	\$ 95.333	\$ 130.000	\$ 138.667	\$ 138.667	\$ 169.000
MENSUAL	\$ 1.950.000	\$ 2.600.000	\$ 2.860.000	\$ 2.860.000	\$ 3.900.000	\$ 4.160.000	\$ 4.160.000	\$ 5.070.000
ANUAL	\$ 23.400.000	\$ 31.200.000	\$ 34.320.000	\$ 34.320.000	\$ 46.800.000	\$ 49.920.000	\$ 49.920.000	\$ 60.840.000
ANUAL CON SUBSIDIO	\$ 25.344.000	\$ 33.144.000	\$ 36.264.000	\$ 36.264.000	\$ 48.744.000	\$ 51.864.000	\$ 51.864.000	\$ 62.784.000

PRESTACIONES								
Cesantía anual	\$ 2.112.000	\$ 2.762.000	\$ 3.022.000	\$ 3.022.000	\$ 4.062.000	\$ 4.322.000	\$ 4.322.000	\$ 5.232.000
Intereses cesantía (12%)	\$ 253.440	\$ 331.440	\$ 362.640	\$ 362.640	\$ 487.440	\$ 518.640	\$ 518.640	\$ 627.840
Vacaciones - 15 días	\$ 975.000	\$ 1.300.000	\$ 1.430.000	\$ 1.430.000	\$ 1.950.000	\$ 2.080.000	\$ 2.080.000	\$ 2.535.000
Prima - 30 días	\$ 2.112.000	\$ 2.762.000	\$ 3.022.000	\$ 3.022.000	\$ 4.062.000	\$ 4.322.000	\$ 4.322.000	\$ 5.232.000

OTROS COSTOS								
Botas y overol (3)	\$ 392.000	\$ 674.846	\$ 674.846	\$ 674.846	\$ 674.846	\$ 674.846	\$ 674.846	\$ 674.846

SEGURIDAD SOCIAL								
Pensión (16%)	\$ 2.808.000	\$ 3.744.000	\$ 4.118.400	\$ 4.118.400	\$ 5.616.000	\$ 5.990.400	\$ 5.990.400	\$ 7.300.800
Salud (12.5%)	\$ 1.989.000	\$ 2.652.000	\$ 2.917.200	\$ 2.917.200	\$ 3.978.000	\$ 4.243.200	\$ 4.243.200	\$ 5.171.400
Riesgos profesionales (6%)	\$ 1.404.000	\$ 1.872.000	\$ 2.059.200	\$ 2.059.200	\$ 2.808.000	\$ 2.995.200	\$ 2.995.200	\$ 3.650.400

CURSOS								
Examen medico de ingreso	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000
Curso de alturas	\$ 289.700	\$ 289.700	\$ 289.700	\$ 289.700	\$ 289.700	\$ 289.700	\$ 289.700	\$ 289.700

Costo real anual del salario	\$ 37.749.140	\$ 49.601.986	\$ 54.229.986	\$ 54.229.986	\$ 72.741.986	\$ 77.369.986	\$ 77.369.986	\$ 93.567.986
Costo real día	\$ 104.859	\$ 137.783	\$ 150.639	\$ 150.639	\$ 202.061	\$ 214.917	\$ 214.917	\$ 259.911
Costo prestaciones anual	\$ 5.452.440	\$ 7.155.440	\$ 7.836.640	\$ 7.836.640	\$ 10.561.440	\$ 11.242.640	\$ 11.242.640	\$ 13.626.840

CUADRO DE CUADRILLAS DIURNO

	CANTIDAD	CUADRILLA ALBAÑILERÍA (A)	CUADRILLA MAMPOSTERIA (M)	CUADRILLA ACABADOS (AA)	CUADRILLA INSTALACIONES (I) ELECTRICAS (E)	CUADRILLA CARPINTERÍA (C)	CUADRILLA PINTURA (P)	CUADRILLA INSTALACIONES ESPECIALES (IE)
AYUDANTE								
JORNAL AYUDANTE	1	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000
VALOR REAL DEL JORNAL		\$ 104.859	\$ 104.859	\$ 104.859	\$ 104.859	\$ 104.859	\$ 104.859	\$ 104.859
OFICIAL								
JORNAL OFICIAL	1	\$ 86.667	\$ 95.333	\$ 95.333	\$ 130.000	\$ 138.667	\$ 138.667	\$ 169.000
VALOR REAL DEL JORNAL		\$ 137.783	\$ 150.639	\$ 150.639	\$ 202.061	\$ 214.917	\$ 214.917	\$ 259.911
COSTO JORNAL CUADRILLA DIURNO		\$ 242.642	\$ 255.498	\$ 255.498	\$ 306.920	\$ 319.775	\$ 319.775	\$ 364.770
COSTO HORA CUADRILLA DIURNO		\$ 30.330,00	\$ 31.937,00	\$ 31.937,00	\$ 38.365,00	\$ 39.972,00	\$ 39.972,00	\$ 45.596,00

CUADRO DE CUADRILLAS NOCTURNO

	CANTIDAD	CUADRILLA ALBAÑILERÍA (A)	CUADRILLA MAMPOSTERIA (M)	CUADRILLA ACABADOS (AA)	CUADRILLA INSTALACIONES (I)	CUADRILLA CARPINTERÍA (C)	CUADRILLA PINTURA (P)	CUADRILLA INSTALACIONES ESPECIALES (IE)
AYUDANTE								
JORNAL AYUDANTE	1	\$ 87.750	\$ 87.750	\$ 87.750	\$ 87.750	\$ 87.750	\$ 87.750	\$ 87.750
VALOR REAL DEL JORNAL		\$ 141.559	\$ 141.559	\$ 141.559	\$ 141.559	\$ 141.559	\$ 141.559	\$ 141.559
OFICIAL								
JORNAL OFICIAL	1	\$ 117.000	\$ 128.700	\$ 128.700	\$ 175.500	\$ 187.200	\$ 187.200	\$ 228.150
VALOR REAL DEL JORNAL		\$ 186.007	\$ 203.362	\$ 203.362	\$ 272.782	\$ 290.137	\$ 290.137	\$ 350.880
COSTO JORNAL CUADRILLA NOCTURNO		\$ 327.567	\$ 344.922	\$ 344.922	\$ 414.342	\$ 431.697	\$ 431.697	\$ 492.439
COSTO HORA CUADRILLA NOCTURNO		\$ 40.946	\$ 43.115	\$ 43.115	\$ 51.793	\$ 53.962	\$ 53.962	\$ 61.555

Contratista

Firma
Nombre:
Director de Obra de Contratista
Nombre de la empresa



EDWARD GUEVARA MURILLO

CONSORCIO GJ - G63

Aprobación Interventoría

Firma
Nombre:
Director de interventoría
Nombre de la empresa

RICARDO POVEDA ALVAREZ

PRAN CONSTRUCCIONES SAS



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

Fecha:	27 de marzo de 2025
Hora:	18:50
Lugar:	Dirección del CPAMS GIRON
Tema:	PABELLÓN 10 y 11
AGENDA:	
1.	Presentación
2.	Definición programa arquitectónico
3.	Verificación In situ. Intervenciones infraestructura
4.	Comando Guardia externa
5.	Verificación In situ. Intervenciones seguridad electrónica
6.	Consideraciones y sugerencias.

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	<p>En la Dirección del CPAMS GIRON, se reúnen los siguientes funcionarios, con el fin de hacer actividades preliminares de visita en sitio para el desarrollo de adecuaciones a los pabellones 10 y 11, en el cual se contempla crear el pabellón de Alta Seguridad, para PPL clasificados en nivel Uno de Seguridad Alto Riesgo, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none">Por parte de la Sede Central:<ul style="list-style-type: none">My. CARLOS EFRÉN VARGAS CARVAJAL- Coordinador GOSEGTe. PEDRO ANTONIO CARDONA ROMERO- Coordinador GOLOGIn. GUILLERMO ALBERTO FLÓREZ CERÓN-Seguridad Electrónica.Dra. SARA OLIVA BLANCO ESTEBAN- Funcionario DIRATIng. EDUARDO IVÁN GUZMÁN GUZMÁN- Funcionario OFPLAPor parte de la Dirección Regional Oriente:<ul style="list-style-type: none">OL. HENRY MAYORGA MELÉNDEZ- Director Regional OrienteProf. SOL ESMERALDA FUENTES RUIZ -Responsable área de Planeación DRORIPor parte del CPMAMS GIRON:<ul style="list-style-type: none">Ct. ELEASID DURAN SANCHEZ-DirectorTec Adm. LUZ DANNY LOZANO SANDOVAL -Responsable área de PlaneaciónDg. HELBER MENDOZA JAIMES-Responsable de MantenimientoDg. FERNANDO VALERO RODRIGUEZ -Responsable Área de SistemasDg. JORGE ARMANDO VILLAMIZAR PORTILLA -Seguridad Electrónica

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 **Ext.** 42163

planeación.epamsgiron@inpec.gov.co

-9



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

4. Por parte de la USPEC:

- Ing. **CRISTIAN RAMIRO TÉLLEZ FARÍAS** -Apoyo supervisión SCC

5. Por parte de interventoría CTO 277/2024:

Ing. **RICARDO POVEDA ALVAREZ** -Interventor

6. Por parte del contrato de obra No 290/2024 Infraestructura USPEC

Arquitecto. **VICTOR HUGO GONZALEZ SANDOVAL**

Arquitecto. **EDWARD GUEVARA**

Arquitecto. **ALEJANDRO PERDOMO**

7. Por parte del contrato No 294/2024 -Logística USPEC

Ing. **ANDRES LIEVANO RUIZ**

Tecnólogo JHON ESCALANTE PEÑA

- 2.** Es importante destacar que, para el desarrollo de cualquier proyecto de la gestión penitenciaria, donde se involucran los temas de seguridad, es necesario determinar un programa arquitectónico que permita abarcar todos los aspectos necesarios para una correcta operación, por lo tanto, se identifican los siguientes espacios en los pabellones No 10 y 11 del ERO:

- 1. Guardia interna de acceso al pabellón:** comprende todos aquellos espacios y elementos que coadyuvan al ingreso del sector funcional, teniendo en cuenta que se requiere:

- 1.1. Ingreso de funcionarios, población flotante, otros.
- 1.2. Área de reseña
- 1.3. Área de registro binomios caninos
- 1.4. Baño (funcionarios Cuerpo de Custodia Vigilancia -CCV)
- 1.5. Área de seguridad electrónica:
 - Silla Boss
 - Arco detector de metales
 - Máquina de rayos x
 - Espacio y/o mobiliario ubicación funcionarios CCV.

- 2. Comando de guardia pabellón:** debe incluir los espacios y mobiliario para el desarrollo de las actividades de vigilancia interna del pabellón.

- 3. Sector de alojamiento personas privadas de la libertad -PPL: hoy conocido como pabellón 11**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación_epamsgiron@inpec.gov.co



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 3.1. Celdas (incluye baterías sanitarias, camastro)
- 3.2. Comedor (incluye mesones/mesas, con sillas)
- 3.3. Baterías sanitarias patio (incluye sanitarios, orinales, lavamanos, duchas), se alinean con los parámetros establecidos mediante sentencias.
- 3.4. Área apoyo espiritual
- 3.5. Área apoyo de actividades ocupacionales y válidas para redención de pena.
- 3.6. Sector de teléfonos, se ajusta a la normatividad.
- 3.7. Escaleras de acceso metálicas a segundo piso.

4. Unidad de tratamiento especial "UTE"

- 4.1. Celdas
- 4.2. Patio de sol
- 4.3. Comunicación (línea telefónica)
- 4.4. Comando de guardia
- 4.5. Espacio para atención, medica, psicosocial, etc.

5. Sector de visitas:

- 5.1. Visitas familiares (incluye visita con niños)
- 5.2. Visitas Intimas (debe incluir celda con camastro de 1.40m, sanitario, ducha, botón de pánico).

6. Áreas de apoyo o administrativas:

- 6.1. Consultorio medico bajo normas de habilitación de salud
- 6.2. Consultorio odontológico bajo normas de habilitación de salud
- 6.3. Enfermería bajo normas de habilitación de salud
- 6.4. Celda para aislamiento sanitario.
- 6.5. Atención Psicosocial
- 6.6. Áreas de educativas y talleres
- 6.7. Área multipropósito
- 6.8. Áreas para visitas virtuales
- 6.9. Áreas para diligencias judiciales virtuales.
- 6.10. Interlocutorios abogados
- 6.11. Expendio
- 6.12. Biblioteca.
- 6.13. Peluquería.

7. Seguridad perimetral:

- 7.1. Muros de cerramiento.



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 7.2. Guayanas
- 7.3. Iluminación perimetral
- 7.4. Mallas de cerramiento

8. Seguridad electrónica:

- 8.1. Cámaras
- 8.2. Cuarto de control.
- 8.3. Equipos de detección de elementos prohibidos (Silla, Arco, detector de metal manual, escáner portátil, sistema de control de acceso, botones de pánico, sistema de alarma, red eléctrica y datos, cámaras personales)

Los espacios vinculados anteriormente comprenden aquellos mínimos materiales para el desarrollo de las actividades penitenciarias.

3. RECORRIDO PABELLONES:

Para los días 26 y 27 de marzo se realizó desplazamiento in situ, con el fin de verificar en terreno las actividades que se requieren para poner en funcionamiento el pabellón número 10 (vincula pabellones actuales 10 y 11), que será destinado para albergar a Personas Privadas de Libertad clasificadas en Nivel UNO alto riesgo.

Por lo tanto, se plantean las siguientes actividades:

- 1. Confinamiento pabellón:** para realizar esta actividad es necesario la construcción de un muro a doble altura que sobrepase la cubierta de los actuales pabellones 10 y 11, buscando que se evite al máximo la comunicación por el costado occidente con el pabellón No. 9 y por el costado oriente con las áreas de talleres y rancho, ver figura No.1.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

DIRECCIÓN: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Commutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.epamsgiron@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Commutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeacion.epamsgiron@inpec.gov.co

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:




Figura No 1 (ilustrativa)

- Es necesario ubicar luminarias o reflectores que permitan la iluminación nocturna (verificar si estas pueden ser de energía solar)
- Se debe realizar la ubicación de cámaras

2. Adecuaciones actual pabellón No 11: para poner en funcionamiento se determina que el pabellón No. 11 quedará con celdas individuales (un cupo) para ello el INPEC, solicita se realice:

- Demolición parcial de los camastros de la parte alta de cada celda realizando en ellos un corte longitudinal que permita ser usados como repisa para la ubicación de las pertenencias.
- Pintura general de celdas incluye carpintería metálica, manejando los colores actuales; para paredes exteriores e interiores de celdas color blanco, carpintería metálica "rejas y ventanas" azul.
- Mantenimiento de cerraduras existentes.
- Mantenimiento de aparatos sanitarios.
- Mantenimiento de redes hidrosanitaria y agua potable

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Mantenimiento de luminarias internas "en celdas" (para este ítem se aconseja realizar cambios, en las luminarias actuales a fin de que no sean vandalizadas).
- Ubicación de vados "rampas" para cambios de nivel para PPL en condiciones de movilidad reducida.
- Ubicar en las caras externas rejas a todas las ventanas de celdas en malla IMT 40 (se sugiere seguir el diseño actual que ya se tiene en el pabellón No 10).
- Cerramiento de las ventanas ubicadas en el sector norte del patio (sector donde se ubica actualmente el espacio de la celda colectiva, apoyo espiritual, y espacio ubicado en el sector oriental del servicio de posteriores).
- Quitar las lámparas ubicadas en pasillos y cerrar los conductos.
- Ubicar en el alar de placa cubierta reflectores o lámparas para la iluminación nocturna "se sugiere que sean de energía solar".
- Ubicación de cámaras para video vigilancia.
- Adecuar una celda para personas con movilidad reducida No 14 (dos cupos) incluye ducha y elementos de apoyo.

2.1. El área que se encuentra al lado oriental del servicio de posteriores se sugiere ubicar el espacio multipropósito.

2.2. Almacén Expendio: se utilizará la actual celda No 1, para ello se debe realizar adecuaciones como:

CARA A PATIO				
ítem	ancho cm	alto cm	material	observaciones
Reja	40	65	Barras acero no 5	los elementos instalados deben impedir que pueda pasar una persona
Antepecho	90	80	Concreto	
Ventana en vidrio laminado 4+4	40	40	Vidrio laminado 4+4	
Puerta lamina tipo corrediza	40	65	Acero cold rolled	
ÁREA INTERNA				
Demolición de camastros				
Retiro de aparatos sanitarios				
Tres puntos eléctricos toma corriente, iluminación con apagador				



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ítem	ancho cm	alto cm	largo	material
ubicación de un mesón para despacho de productos	50	manejando la antropometría para la ubicación de una silla	ancho de celda	concreto
CARA EXTERNA DEL PABELLÓN				
Puerta reja de ingreso	Para ello se sugiere utilizar la reja actual colocando laminas que permitan realizar un cierre total a los espacios que actualmente posee			

2.3. Celda movilidad Reducida: utilizar la celda actual No 14, para ello se debe:

- Instalar una ducha
- Ubicación de soportes para utilización de baño.
- Modificación lavamanos.
- No modificar los camastros existentes
- Colocar vado de acceso a celda.

2.4. Unidad de Tratamiento Especial -UTE: utilizar las celdas actuales numeradas como 38, 39 y 40, para ello se requiere:

- Ubicación de una escalera de acceso por la cara externa del pabellón sector oriental que permita el ingreso por la celda No 38 la cual servirá como comando de guardia.
- Por la cara interna que dista hacia el patio se debe realizar confinamiento mediante muro de cerramiento hasta lograr la altura desde placa de entrepiso a placa cubierta.
- Para generar el tiempo de sol es necesario la ubicación de una lucarna en placa cubierta que permita el paso de luz solar pero que impida la evasión de los PPL para ello la apertura que de diseño debe contemplar la inclusión de reja en barras de acero No 5.
- Se debe colocar una reja en el área como patio de sol para ello es necesario que el contratista de USPEC, dimensione el espacio para la ubicación de una PPL.
- Ubicación de un Teléfono para el servicio de la PPL a cargo del proveedor de comunicaciones de la USPEC para el ERON.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.epams@iron@inpec.gov.co

4 2

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Ubicación de dos cámaras, dos puntos eléctricos toma corriente, iluminación con apagador (comando de guardia) y control de luminarias de las UTE.
- 2.5. Escalera interna en el patio:** se debe realizar la construcción de este elemento con la finalidad de acceder al segundo piso, debido que la actual no se utilizara por las adecuaciones que se requieren.
- 2.6. Baterías sanitarias patio (baños y duchas):** para dar funcionabilidad es necesario realizar:
- Mantenimiento pisos **"no instalar cerámica"**, se pone en consideración de USPEC-Contratista-Interventoría, gravilla lavada, se debe manejar pendiente hacia sifones
 - Pintura paredes, se sugiere utilizar pintura epoxica.
 - Colocar puertas a baños (que cubran partes íntimas, pero que permitan visualizar pies, torso, cabeza) se sugiere en PVC de a=ancho de vano h=60cm
 - Colocar puertas en duchas (que cubran partes íntimas, pero que permitan visualizar pies, torso, cabeza) se sugiere en PVC a=ancho de vano h=60cm
 - Revisión luminarias.
- 2.7. Reparto de alimentos:** se debe realizar adecuación del área de reparto **"no instalar cerámica"**, para ello:
- Se sugiere utilizar pintura epoxica.
 - Cerrar el espacio donde se utilizaba antiguamente como descomide.
 - Colocación de puertas corredizas para cerrar los espacios de entrega de alimentos cuando no se esté haciendo uso de los mismos (el contratista debe presentar diseños a USPEC)
- 2.8. Teléfonos:** es necesario la ubicación de cuatro teléfonos PPL, para ello se debe construir un muro que permita la ubicación de los elementos y que impida la manipulación de las redes, para ello se utilizará el área contigua al sector de reparto de alimentos, para control se utilizar un switch que quiera instalado por PREPACOL, con cumplimiento de RETIE y cableado estructurado.



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2.9. Exclusa de acceso pabellón sector celdas y patio: es necesario generar un sistema de exclusa que permita el acceso seguro de PPL y control por parte del personal del CCV, para ello:

- Se debe colocar un muro divisorio.
- Colocar 02 rejas (USPEC, Contratista e interventoría) de acuerdo a lo sugerido por INPEC, conocen la tipología y la forma de apertura. (sin embargo, debe el contratista presentar el modelado y quedar aprobado por USPEC).
- Se debe realizar mejoramiento, mantenimiento y adecuación a la puerta reja existente, de acceso inicial a la exclusa.
- Se debe colocar una reja en barras de acero No 5, desde piso a placa de entrepiso para inhabilitar las escaleras.
- Se debe quitar el escalón de acceso a guardia interna para que permita el ingreso de PPL con movilidad reducida.

2.10. Interlocutorios: se ubicarán en el costado oriental del pabellón, por lo que:

- Se hará uso del espacio que se cerrará de piso a placa de entrepiso que servirá para la exclusa.
- Internamente se ubicarán cuatro interlocutorios "se utilizará el diseño que actualmente tiene el ERON, para este espacio funcional, sin embargo, se debe colocar una reja con barras de acero No 5 en el sector donde se ubicara la PPL, a fin de evitar algún tipo de evasión".
- El ingreso del PPL se realizará por el patio conducido por la exclusa.
- El ingreso del abogado se realizará por la cara externa del pabellón, para impedir el contacto físico con la PPL, se debe ubicar en ese mismo sitio la puerta reja de ingreso para cerrar en los momentos que no se haga uso del espacio.

2.10 Escalera de acceso a segundo piso: se requiere realizar cerramiento el acceso de este elemento en el ingreso al segundo piso, el espacio que se pueda generar en una segunda intervención servirá para dejar a los PPL que llegan o salen trasladados del Pabellón.

3. Comando de guardia: para que el espacio sea funcional se debe:

- Realizar mantenimiento y adecuaciones de redes eléctricas (incluye luminarias).
- Pintura general, tanto en paredes como en carpintería metálica
- Ubicación de aire acondicionado.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42153

planeación.epamsigiron@inpec.gov.co

Handwritten signature and initials.



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Cambio del vidrio que se encuentra fracturado, el cual dista hacia el patio del pabellón actual No 11.
 - Revisión y reubicación del transformador de 20 KVA (se debe verificar el cálculo de cargas reales mantenimiento preventivo y correctivo)
 - Revisión y mantenimiento a baño (incluye redes hidrosanitarias).
 - Cierre de persianas que vulneren la seguridad.
- 4. CUARTO TECNICO:** se hace necesario crear el cuarto técnico para alojamiento de sistema eléctrico y datos del pabellón:
- Dos puntos eléctricos normales
 - Luminarias.
 - Adecuación de puerta para aire acondicionado.
 - Aire acondicionado de 18.000 BTU.
- 5. Servicios posteriores:** para que el espacio sea funcional se debe:
- Realizar mantenimiento y adecuaciones de redes eléctricas (incluye luminarias).
 - Revisión y mantenimiento a baño (incluye redes hidrosanitarias), instalación de aparatos sanitarios
 - Limpieza de vidrios, colocación de película
 - Mantenimiento escalera metálica
 - Aire acondicionado 12.000 BTU.
 - Adecuación puerta de ingreso.
 - Instalar escalera de acceso a terraza (interventoría y contratista determinaran con SST, el diseño)
- 6. Pasillo entrega de alimentos:** para mejoramiento se debe:
- Realizar mantenimiento y adecuaciones de redes eléctricas (incluye luminarias).
 - Mantenimiento a cerradura de la puerta reja de acceso a Guyana interna (corresponderá al área que quedará después de realizar el confinamiento del pabellón mediante muro costado occidental).
- 7. Adecuaciones actual pabellón No 10:** para poner en funcionamiento se determina que el pabellón No. 10 quedará para las áreas de apoyo (Atención Social y Tratamiento Penitenciario), de visita familiar e íntima, para ello el INPEC, solicita se realice:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.epamsgiron@inpec.gov.co

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

7.1. Audiencias virtuales: para esta actividad se utilizarán las celdas No. 1, 2, 3, de forma individual por lo que se hace necesario que por espacio se realicen las siguientes actividades:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar silla de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar baterías sanitarias (incluye sanitario y lavamanos), cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como residual.
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.
- Colocar aire acondicionado de 9.000 BTU, sin embargo, se sugiere por costo ubicar ventilador.
- Cerrar vano de la ventana exterior
- En caso de colocar aire acondicionado se debe cerrar o entamborar la puerta para evitar pérdidas.
- En caso de colocar ventilador la puerta reja continua como está actualmente, para permitir la circulación de aire.
- Ubicar canalización para tres (03) puntos de red.
- Ubicar canalización para tres (03) tomas reguladas, la cual debe llegar hasta cuarto técnico.
- Ubicar tres (03) puntos de tomas normales.

7.2. Consultorio Médico: para esta actividad se utilizará la celda No. 13, por lo que se hace necesario que por espacio se realicen las siguientes actividades:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar silla de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar sanitario, cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como sanitarias.
- Acondicionar un lavamanos en acero.
- Colocar aire acondicionado de 9.000 BTU, sin embargo, se sugiere por costo ubicar ventilador.
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- En caso de colocar aire acondicionado se debe cerrar o entamborar la puerta para evitar pérdidas.
- En caso de colocar ventilador la puerta reja continua como está actualmente, para permitir la circulación de aire.
- Modificar la chapa.

9



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Colocar ducteria para un (01) punto de red hasta el cuarto técnico.
- Colocar ducteria para un (01) punto de energía regulada hasta el cuarto técnico
- Ubicar uno (01) punto de tomas normal.
- Colocar ducteria para botón de pánico hasta el cuarto técnico

7.3. Enfermería: para esta actividad se utilizará la celda No. 14, por lo que se hace necesario que por espacio se realicen las siguientes actividades:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar silla de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar sanitario, cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como sanitarias.
- Acondicionar un lavamanos en acero.
- Colocar ventilador.
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- La puerta reja continua como está actualmente, para permitir la circulación de aire.
- Modificar la chapa de la puerta
- Colocar ducteria para un (01) punto de red hasta el cuarto técnico.
- Colocar ducteria para un (01) punto de energía regulada hasta el cuarto técnico
- Ubicar uno (01) punto de tomas normal.
- Colocar ducteria para botón de pánico hasta el cuarto técnico

7.4. Baño personal administrativo: para esta actividad se utilizará la celda No. 6, por lo que se hace necesario que por espacio se realicen las siguientes actividades:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar silla de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Mejoramiento del sanitario
- Acondicionar un lavamanos en acero.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- La puerta reja cerrar los espacios donde esta las barras de acero, pero colocar un sistema de celosías para ventilación, para permitir la circulación de aire, se debe modificar la chapa.

7.5. Consultorio odontológico: para esta actividad se utilizará la celda No. 12, por lo que se hace necesario que por espacio se realicen las siguientes actividades:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar silla de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar sanitario, cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como sanitarias.
- Acondicionar un lavamanos en acero.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- Colocar aire acondicionado de 9.000 BTU, sin embargo, se sugiere por costo ubicar ventilador.
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- En caso de colocar aire acondicionado se debe cerrar o entamborar la puerta para evitar pérdidas.
- En caso de colocar ventilador la puerta reja continua como está actualmente, para permitir la circulación de aire.
- Modificar la chapa de la puerta
- Colocar ducteria para un (01) punto de red hasta el cuarto técnico.
- Colocar ducteria para un (01) punto de energía regulada hasta el cuarto técnico
- Ubicar uno (01) punto de tomas normal.
- Colocar ducteria para botón de pánico hasta el cuarto técnico
- Ubicar redes eléctricas e hidrosanitarias para la Unidad odontológica
- Ubicar redes eléctricas para el autoclave.
- Ubicar el espacio y red eléctrica para el compresor y red de aire del mismo.
- USPEC compartirá el diseño y ubicación de redes para la unidad odontológica.

7.6. Consultorio atención Psicosocial: para esta actividad se utilizarán las celdas No. 4 y 5, por lo que se hace necesario que por espacio se realicen las siguientes actividades:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 **Ext.** 42163

planeación.epamsgiron@inpec.gov.co

CA

[Handwritten signature]

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar silla de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar sanitario, cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como sanitarias.
- Colocar aire acondicionado de 9.000 BTU, sin embargo, se sugiere por costo ubicar ventilador.
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- En caso de colocar aire acondicionado se debe cerrar o entamborar la puerta para evitar perdidas
- En caso de colocar ventilador la puerta reja continua como está actualmente, para permitir la circulación de aire.
- Modificar la chapa.
- Colocar ducteria para un (01) punto de red hasta el cuarto técnico.
- Colocar ducteria para un (01) punto de energía regulada hasta el cuarto técnico
- Ubicar uno (01) punto de tomas normal.
- Colocar ducteria para botón de pánico hasta el cuarto técnico

7.7. Biblioteca: para esta actividad se utilizará la celda No. 27, por lo que se hace necesario que por espacio se realicen las siguientes actividades:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar silla de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar batería sanitaria (sanitario y lavamanos), cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como sanitarias.
- Ubicar ventilador.
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- La puerta reja se debe entamborar para evitar el acceso irregular

7.8. Peluquería: para esta actividad se utilizará en espacio común que permita acceso a red eléctrica (espacio donde anteriormente estaba ubicado el televisor)

7.9. Visita íntima: para este espacio se utilizará las celdas 7 a la 11 (cinco), para ello se debe realizar en todas las celdas destinadas para este fin, las siguientes adecuaciones:



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Demoler 01 camastro que se encuentra en la parte de arriba de celda
- Demoler mesones
- Demoler escalinatas
- Quitar silla de concreto
- Realizar mantenimiento a batería sanitaria (sanitario y lavamanos), verificando funcionamiento de redes sanitarias y de agua.
- Colocar luminaria el encendido de lámparas se realizará centralizado desde el comando de guardia.
- Cerrar vano de la ventana exterior.
- La puerta reja se debe entamborar para garantizar la privacidad.
- Ampliar el camastro de la parte baja a 1.40m de ancho (para que se asemeje a cama doble)
- Ubicar ducha con desagüe.
- Ubicar ducteria para botón de pánico hasta el cuarto técnico, tubería sobrepuesta recubierta en concreto dentro de la celda.

Para este sector funcional se confinará mediante la ubicación de un muro, con ventilación alta (el muro va desde la placa de contra piso a placa entrepiso), para ingresar se debe colocar una reja.

7.10. Para el manejo de visitas familiares y sanitarios para este sector se hará uso, del espacio ubicado en el primer y segundo nivel para ello debe considerar:

- Adecuación de baterías sanitarias para visitas baños (3) tres con sanitario y lavamanos tanto en el primer y segundo nivel para un total de 6 unidades lo actual se demuele aprovechando los sanitarios.

7.11. Áreas de educativas, talleres y zonas de apoyo en el segundo nivel celdas 15 a 20; se adecuarán de la siguiente manera Celdas 15 a 17 y de 18 a 20, así:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar sillas de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar sanitarios, cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como sanitarias.
- Demoler muro (s) que separan dos a más celdas
- Instalar en cada espacio una toma no regulada
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.enamsgiron@inpec.gov.co

CA

24/15

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

7.12. Áreas de educativas, talleres y zonas de apoyo en el segundo nivel celdas 21 a 26; se adecuarán de la siguiente manera Celdas 21 a 23 y de 24 a 26, así:

- Demoler camastros, mesones, escalinatas, quitar sillas de concreto (lo que indica que el espacio debe quedar libre de elementos para su funcionamiento)
- Quitar sanitarios, cerrando o suspendiendo las ducterías tanto de agua potable como sanitarias.
- Demoler muro (s) que separan dos a más celdas
- Instalar en cada espacio una toma no regulada
- Colocar luminaria con su respectivo switch, de encendido.

8. Cubierta patios internos de pabellón: se debe realizar el cubrimiento de las áreas con el fin de evitar el ingreso de elementos de prohibida tenencia, teniendo en cuenta que en la actualidad se presentan lanzamientos externos y sobrevuelos de drones. Se propone en desarrollo de la actividad mediante la ubicación de elementos tipo cercha y malla IMT, de definirá por parte de USPEC- Contratista e Interventoría el calibre y apertura de troquelado.

4. Comando de Guardia -Pabellonero se debe desarrollar un espacio que permita la ubicación de:

1. Ubicación de:

- 1.1. Espacios para dos CCV servicio de seguridad
- 1.2. Mantenimiento y mesón y puesto del personal CCV
- 1.3. Colocar aire acondicionado de 18.000 BTU.
- 1.4. Mantenimiento luminaria con su respectivo switch, de encendido
- 1.5. Cerramiento de persianas fijas
- 1.6. Mantenimiento a puntos de tomas normal, regulada y de redes.
- 1.7. Revisar redes eléctricas y conforme al resultado del estudio de cargas actualizar si corresponde.
- 1.8. Reubicar la conectividad del transformador al cuarto técnico y colocar nuevo de acuerdo al resultado de estudio de cargas.
- 1.9. Mantenimiento baño de personal de guardia

5. Comando de Guardia Interna acceso pabellón: se debe desarrollar un espacio que permita:

1. Ubicación de:

- 1.10. Visitantes
- 1.11. Abogados



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 1.12. Funcionarios CCV, para cambio de turno (relevos)
- 1.13. Funcionarios administrativos (de apoyo, médicos, enfermeros, psicólogos)
- 1.14. Apoyo espiritual
- 1.15. Otros.
2. Reseña
3. Verificación con binomio canino
4. Silla Boss
5. Arco detector de metales y maquina rayos X
6. Ubicación para mesón y puesto del personal CCV
7. Ubicación de redes de:
 - 7.1. Datos
 - 7.2. Regulada
 - 7.3. Eléctrica normal
 - 7.4. Luminarias
8. Baño (sanitario y lavamanos) personal CCV.
9. Se debe considerar un pasillo con cerramiento en reja para conducir:
 - 9.1. Abogados a los interlocutorios.
 - 9.2. Funcionario de almacén expendio.
 - 9.3. Cuando se deba llevar a PPL, a UTE, como medida incontinenti.
10. El espacio considerado en infraestructura es el siguiente:
 - Placa de 166 mts² Aprox. para la guardia interna a nivel con puerta de ingreso al pabellón, pisos en baldosa cerámica antiderrapante 0,30 x0,30, con cubierta completa.
 - Habilitación con cerramiento del 50% de la superficie en mampostería, sistema aporticado
 - Colocar dos puertas (tipo reja) para sistema esclusa de acceso a comando y salida para cubículo de abogados con control de acceso con electro cerraduras y sistema de intrusión y botoneras (sistema esclusa).
 - Diseño desde cuarto eléctrico de canalización de redes eléctricas y datos para la ubicación de equipos por de detección de elementos prohibidos.
 - USPEC entregará la ubicación de la silla Boos y arco a contratista.

5. Sistema de alimentación eléctrica

Se debe realizar el cálculo de cargas eléctricas del pabellón y comando de guardia desde la subestación del ERON ubicada en el portal 2 y transformador de acuerdo a las cargas de alimentación requeridas por el mismo; para lo cual se debe tener en cuenta totalidad de equipos.

Sistema de alimentación regulada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.epamsgiron@inpec.gov.co

CA

27
12



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se debe proporcionar una UPS que de soporte de mínimo 10 minutos para los equipos de cómputo y equipos de seguridad electrónica de acuerdo a los equipos del pabellón considerando un 20% de expansión

Se debe suministrar 12 equipos de cómputo así: (01 expendio, 09 sala y audiencias virtuales, 01 comando de guardia, 01 Guardia Interna)

PABELLÓN 11

Celdas y patio

Se requiere la implementación de 01 cámara PTZ y 04 cámaras domo fijas, las cuales deben estar ubicadas sobre la estructura de la cubierta "cercha". Se debe suministrar e instalar los housing de protección para las cámaras fijas y jaula de protección en hierro plano para la cámara PTZ.

Área de teléfonos y baños

Se requiere la implementación de 02 cámaras tipo domo fijo. Se debe suministrar e instalar los housing de protección

Teléfonos

Se debe suministrar e instalar 04 teléfonos para comunicación de las PPL, se debe dar cumplimiento a la normatividad de instalación de cableado y canalizaciones antivandálicas, no expuestas en el interior del pabellón, el encargado de la actividad es el ERON a través del contratista de telefonía de los PPL. "Prepacol".

Expendio

Se requiere la implementación de 01 cámara tipo domo fijo, 01 punto de red doble, 01 punto eléctrico regulado, control de acceso "Lector tarjeta RF, brazo electroimán, botón no touch"

UTE

Se requiere la implementación de 01 cámara tipo domo fijo, para las circulaciones y patio de sol y comando de guardia. Se debe suministrar e instalar los housing de protección.

Se debe suministrar e instalar 01 teléfonos para comunicación de las PPL.

Comando De Guardia UTE

Se requiere la implementación de 01 cámara tipo domo fijo, para el comando de guardia UTE. Se debe suministrar e instalar los housing de protección.

Se debe suministrar e instalar 01 punto de red doble, 01 tomacorriente regulado. 01 intercomunicador y 01 teléfono, mobiliario "escritorio, silla".

Locutorios

Se requiere la implementación de 02 cámara tipo domo fijo. Se debe suministrar e instalar los housing de protección.



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se requiere la implementación de 08 teléfonos intercomunicadores para 04 cubículos de notificación.

Para el ingreso al cubículo se requiere control de acceso compuesto por: 01 brazo, 01 botón de apertura "botonera" y 01 electroimán, el control se realizará desde la esclusa del pabellón.

Área comedores "Televisión"

Se debe suministrar e instalar 01 televisor de mínimo 55" pulgadas para lo cual se debe disponer el circuito eléctrico y sistema de IP TV.

COMANDO DE GUARDIA PABELLON 10 (actual pabellón 10 y 11)

Control de acceso: Se requiere el mantenimiento correctivo de 03 electro cerraduras, dotación de 01 electro cerradura con marco en carpintería metálica y canalización embebida y cableado hasta el comando de guardia, la hoja de la puerta se puede reutilizar de las existentes.

Se debe suministrar e instalar 01 botonera para el control de 05 puertas, se debe generar 01 esclusa entre las 02 puertas de ingreso al pabellón y la puerta de salida. Se requiere la implementación de 03 cámara tipo domo fijo "01 comando de guardia, 01 entrega de alimentos, 01 comando de guardia segundo piso". Se debe suministrar e instalar los housing de protección.

Se debe suministrar 2 intercomunicador IP "primer y segundo piso", 01 estación de trabajo, 01 teléfono

Cuarto técnico

Se debe adecuar el área de lavadero contigua al comando del pabellón como un cuarto técnico el cual estará destinado para la implementación de la parte eléctrica del pabellón "transformador" y la conectividad de datos del pabellón

Se debe sellar las puertas dejando el ingreso por el lado del pasillo interno, 01 gabinete de 1.20m, se debe adecuar la iluminación del área "iluminaria, apagador", control de acceso "Lector tarjeta RF, brazo electroimán, botón no touch", UPS rackeable soporte eléctrico de mínimo 10 minutos, 02 swich de 24 puertos, cableado y 01 aire acondicionado de mínimo 12000 BTU. Se debe suministrar la fibra de conectividad de mínimo 12 hilos entre el pabellón y el CORE del ERON al igual que todos los accesorios de instalación,

ÁREAS DE APOYO

Patio y áreas comunes

C1

23

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se requiere la implementación de 01 cámara PTZ y 03 cámaras domo fijas. Se debe suministrar e instalar los housing de protección para las cámaras fijas y jaula de protección en hierro plano para la cámara PTZ.

Celda 1, 2 y 3 "audiencias y aulas virtuales"

Por cada área se requiere 01 cámara domo fijas. Se debe suministrar e instalar los housing de protección, 03 puntos de red dobles, 03 puntos eléctrico de energía regulado, 03 puntos eléctrico de energía normal, 01 aire acondicionado de 9000BTU, se debe adecuar la iluminación del área "iluminaria, apagador".

Celda 13 "Consultorio médico"

01 punto de red doble, 01 punto de energía regulada, 01 punto de energía normal, 01 aire acondicionado de 9000BTU, 01 botón de pánico, se debe adecuar la iluminación del área "iluminaria, apagador", 01 computador.

Celda 14 Enfermería

Se debe adecuar la iluminación del área "iluminaria, apagador", 01 botón de pánico, 01 punto de red doble, 01 punto de energía regulada, 01 computador

Celda 12 "Consultorio Odontológico"

01 punto de red doble, 01 punto de energía regulada, 03 punto de energía normal, 01 aire acondicionado de 9000BTU, 01 botón de pánico, se debe adecuar la iluminación del área "iluminaria, apagador, 01 computador, 01 impresora.

Celda 4 y 5 "psicosocial"

Por cada espacio se requiere 01 punto de red doble, 01 punto de energía regulada, 01 punto de energía normal, 01 aire acondicionado de 9000BTU, 01 botón de pánico, se debe adecuar la iluminación del área "iluminaria, apagador".

Visitas Intimas celdas de la 7 a la 11.

01 botón de pánico por celda el cual debe dar una alarma visual y sonora en el comando de guardia y cuarto de control identificando la celda donde se genera la alarma.

01 cámara domo fija en el pasillo. Se debe suministrar e instalar los housing de protección

Área de visitas familiares

02 cámara domo fija. Se debe suministrar e instalar los housing de protección

Se debe suministrar e instalar 01 televisor de mínimo 55" pulgadas para lo cual se debe disponer el circuito eléctrico e IP TV

Perímetro pabellón

07 cámaras tipo bullet

01 cámara PTZ y 01 cámara fijo tipo bullet en poste parte posterior pabellón

COMANDO GUARDIA INTERNA

05 cámaras tipo domo fijo

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

01 máquina de rayos x
01 Arco Detector De Metales
01 silla Detectora De Metales
03 detectores de metal manual "Guardia interna, pabellón, UTE".
01 escáner portátil
02 cámaras de inspección de recintos confinados
Control de acceso
01 intercomunicador
01 teléfono IP
01 computador
01 radio base
Puntos dobles eléctricos normales 06
Puntos dobles eléctricos regulados 05
Puntos dobles de red 06
Radios de comunicación 05

Cuarto de control

Se debe realizar la adecuación del cuarto de control existente en portal 2 "resanes, pintura, drywall", adecuación baño.

01 video Wall de 2 x 3 pantallas incluido bases
01 control de acceso
01 estación de control citófonos IP
01 teléfono
01 computador
01 radio base
01 joystick
01 cámara de vigilancias

Almacenamiento de CCTV

Se debe adecuar los circuitos eléctricos y datos considerando un 20% de expansión de la totalidad de puntos requeridos para el óptimo funcionamiento.

Sistema de alarma

04 cámaras personales con su base de carga

En general para el funcionamiento se requiere:

- Sistema de inhibición de dispositivos movibles
- Sistema anti drones
- Sistema de control de acceso con cerraduras electromecánicas de todas las celdas del pabellón desde la esclusa con botoneras, celdas y áreas de apoyo
- UTE control de acceso para 04 puertas se debe suministrar electro cerraduras, 01 botonera y 01 botón de pánico.



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRÓN
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- CCTV y GPS móvil para vehículo de remisiones

6. CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS:

➤ INPEC- COMISIÓN SEDE CENTRAL:

Con lo anteriormente descrito se pretende por parte del INPEC, que todas las áreas tanto de alojamiento(celdas), como las áreas de apoyo (incluye zonas administrativas y de seguridad), se ubiquen al interior del pabellón, para evitar trasladar a este tipo de PPL, a otras áreas del ERON, unificándolo como un solo pabellón a lo que actualmente se conoce como pabellón No. 10 y Pabellón No 11, ahora se denominara pabellón No. 10.

El confinamiento mediante muro en concreto (sistema de pórticos con confinamiento en bloque abuzardado), **impide que los PPL alojados en este pabellón se puedan comunicar con otras áreas del ERON, ya que lo que se procura es evitar la continuidad de extorsiones que se desligan desde este sector a las diferentes regiones del territorio Nacional, ello permitirá tener control.**

En el mismo sentido al realizar la parametrización se determinará toda el área como pabellón No 10, para albergar Personas Privadas de la Libertad de Nivel Uno de Seguridad Alto Riesgo, indicando que, si bien la ley 1709 de 2014 "Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones", y que en su articulado No 13 define:

..." **ARTÍCULO 13.** Modifícase el artículo 22 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

ARTÍCULO 22. Penitenciarias. Las penitenciarias son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema progresivo para el tratamiento de los internos, en los términos señalados en el artículo 144 del presente Código.

Estos centros de reclusión **serán de alta o máxima**, media y mínima seguridad. Las especificaciones de construcción y el régimen interno establecerán la diferencia de estas categorías.

Las autoridades judiciales competentes podrán solicitar al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que los detenidos o condenados sean

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.epamsgiron@inpec.gov.co

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

internados o trasladados a un determinado centro de reclusión, en atención a sus condiciones de seguridad" ... (sic) (negrita y subrayado fuera de texto)

Sin embargo, en la actualidad, no existe legislación que regule la existencia pabellones de máxima seguridad; situación que si desarrollo el legislador en la sección 3 **Establecimiento y pabellones de alta seguridad** del decreto 040 de 2017.

DIRECCIÓN CPMAMS GIRON:

Por parte de la dirección del establecimiento de reclusión del Orden Nacional, se hace la solicitud formal de que el Contrato No. 294 de 2024, suscrito con la Unión Temporal Video Vigilancia, no sea considerada dentro del alcance de las obras correspondientes al pabellón No 10, por lo cual es pertinente se estudie la posibilidad de adiciones al contrato con el fin de superar las necesidades.

Esta solicitud se fundamenta en que el Contrato No. 294 de 2024, tiene como objeto principal la implementación de un sistema de videovigilancia integral destinado a la seguridad de la totalidad de la población de Personas Privadas de la Libertad (PPL) del área de alta seguridad del CPMAMS GIRON la cual asciende a más de 2.400 PPL.

Se argumenta que la aplicación del sistema de videovigilancia contemplado en el Contrato No. 294 de 2024 únicamente al pabellón de máxima seguridad cubriría un número limitado de 54 cupos, desvirtuando el propósito general del contrato y dejando sin la cobertura de seguridad necesaria al resto de la población de alta seguridad.

En consecuencia, se solicita formalmente que se tome en consideración esta distinción y se excluya el Contrato No. 294 de 2024, del alcance específico de las obras del pabellón de máxima seguridad, entendiéndose que su implementación debe realizarse de manera integral para toda el área de alta seguridad, conforme a su objeto contractual.

Es importante tener en cuenta que las áreas de ocio propuestas serán objeto de verificación y podrán experimentar modificaciones en función de la factibilidad de construcción y la evaluación de si los espacios cumplen con la finalidad prevista."

Se deberá considerar los posibles faltantes o limitaciones que surjan en materia de seguridad y planeación. Esto implica mantener flexibilidad para realizar modificaciones y ajustes por parte del INPEC, USPEC y contratista a la obra necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad en diversas circunstancias.



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se solicita la implementación de cerraduras electromecánicas esto representa un pilar fundamental en la seguridad de cualquier establecimiento penitenciario de alta seguridad. Estos sistemas avanzados ofrecen una gestión precisa y remota de cada puerta, superando las limitaciones de los mecanismos de cierre tradicionales.

En resumen, la implementación de un sistema de control de acceso robusto para puertas de celdas electromecánicas es una inversión esencial para garantizar la seguridad, el orden y la integridad de los funcionarios del establecimiento.

➤ USPEC:

De acuerdo a la comisión realizada y el recorrido establecido los dos días, inicialmente se aclara por parte del apoyo a la supervisión de la subdirección de construcción y conservación que los contrato obra No. 290-2024 Y DE INTERVENTORIA No. 277-2024 fueron el resultado de una estructuración planeada entre USPEC e INPEC en la vigencia 2024, que a partir de la etapa de alistamiento y diagnostico una vez iniciados los contratos fueron socializados a INPEC para su inicio efectivo y los cuales debían ser evaluados para garantizar la funcionalidad de las obras.

Es así que la presente visita tiene como finalidad aterrizar las actividades contractuales, contra las necesidades previamente expuestas por el grupo logístico de INPEC, y la dirección del ERON; contrastando las mismas contra lo inicialmente planeado y contratado. Aun así, con el fin de garantizar al cliente (INPEC) el buen desarrollo de las actividades frente a sus necesidades se identifica las mismas con fin de que contratista de obra e interventoría realicen un balanceo y costeo de las mismas y poder confirmar el alcance real y funcional del contrato.

En ese sentido se alerta por parte de la USPEC que el tiempo propuesto para la ejecución del contrato es insuficiente dadas la totalidad de las necesidades expuestas en el presente recorrido, ya que las mismas derivan a nuevas actividades tales como diseños (diseño estructural de muro, diseños hidráulicos y eléctricos de adecuaciones no previstas), y posteriormente su ejecución; a este punto se requiere por parte de USPEC que INPEC relacione los equipos que existen y los requeridos para su operación de CCV y tratamiento con fin de poder realizar el estudio de carga eléctrica).

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 **Ext.** 42163

planeación.epamsgiron@inpec.gov.co



INPEC

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Así mismo dado que en el recorrido se tomaron medidas e identificaron actividades a ejecutar como prioridad, el presupuesto contractual se alerta que es limitado y la totalidad de necesidades no se lograran ejecutar en el presente contrato, por lo cual se manifiesta que se debe establecer el mismo como una primera fase a continuar desarrollando a futuro.

La reconsideración de necesidades se estableció por solicitud de INPEC ya que la condición de establecer un pabellón de alta seguridad para PPL clasificados en nivel 1 de seguridad alto riesgo, plantea la necesidad de tener todos los servicios de tratamiento en un pabellón único el cual debe tener condiciones de aislamiento y servicios especiales, los cuales inicialmente de carácter operativo y técnico no habían sido previstos.

De este modo de acuerdo al recorrido el contratista de obra realizará el balanceo y costeo de lo levantado el cual será revisado y aprobado por interventoría presentado a USPEC para luego ser socializado a INPEC el 11/04/2025, con fin de socializar las actividades de infraestructura a desarrollar encaminadas a las necesidades expuestas y funcionales.

En cuanto al tema de seguridad electrónica se aclara que la SCC no tiene la capacidad jurídica y técnica para su desarrollo, sin embargo, como representante de la entidad se dará traslado de la presente acta con fin de tener su atención a las necesidades, coordinar actividades y solicitar acompañamiento constante al proyecto por parte de la Dirección logística de USPEC dada la importancia en control y seguridad de las adecuaciones planteadas y solicitadas.

Finalmente se expresa la necesidad de coordinar con la dirección del CPMAMS GIRON los tiempos y horarios laborales, con fin de tener mejores rendimientos de obra, proponiendo la necesidad de trabajar en el pabellón desde 7:30am a 5:30pm de lunes a viernes y sábados de 7:30am a 12:30m, con la posibilidad de ingresar alimentos al sitio de trabajo y extender las jornadas laborales.

CA

25

**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0294**

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
INPEC -GOSEG	My. CARLOS EFRÉN VARGAS CARVAJAL		coordina.dioseg@inpec.gov.co
INPEC - GOLOG	Te. PEDRO ANTONIO CARDONA ROMERO		pedro.cardona@inpec.gov.co
INPEC - DIRAT	Dra. SARA OLIVA BLANCO ESTEBAN		sara.blanco@inpec.gov.co
INPEC - OFPLA	Ing. EDUARDO IVÁN GUZMÁN GUZMÁN		eduardo.guzman@inpec.gov.co
INPEC -OFISI	In. GUILLERMO ALBERTO FLÓREZ CERÓN		seguridad.electrónica@inpec.gov.co
Director Regional Oriente INPEC	OL. HENRY MAYORGA MELÉNDEZ		henry.melendez@inpec.gov.co
Responsable Planeación DRORI	Prof. SOL ESMERALDA FUENTES RUIZ		planeacion.oriental@inpec.gov.co
Director CPMAMS GIRON	Ct. ELEASID DURAN SÁNCHEZ		direccion.epamsgiron@inpec.gov.co
Responsable Planeación CPMAMSGIR	Tec Adm. LUZ DANNY LOZANO SANDOVAL		planeacion.epamsgiron@inpec.gov.co
Responsable mantenimiento CPMAMSGIR	Dg. HELBER MENDOZA JAIMES		mantenimiento.epamsgiron@inpec.gov.co
Responsable Sistemas CPMAMSGIR	Dg. FERNANDO VALERO RODRIGUEZ		Sistemas.epamsgiron@inpec.gov.co
Responsable Seguridad Electrónica CPMAMSGIR	Dg. JORGE ARMANDO VILLAMIZAR PORTILLA		
Apoyo supervisión SCC -USPEC	Ing. CRISTIAN RAMIRO TÉLLEZ FARIAS		asisten. tecnica.uspec.giron@inpec.gov.co
Interventoría Cto 277/2024.	Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ		plan.construcciones@inpec.gov.co
Contratista Cto. 290/2024	Arq. EDWARD GUEVARA		info@963.com.co
Contratista Cto. 290/2024	Arq. ALEJANDRO PERDOMO		perdomo.alejandro@963.com.co
Contratista Cto. 294/2024	Ing. ANDRES LIEVANO RUIZ		Correccion. Penal@963.com.co

Revisó: Comisión Sede Central, Funcionarios Dirección Regional Oriente, funcionarios CPMAMS GIRON, Funcionario USPEC, Contratista Contrato 290/2024, Contratista Contrato 294/2024, Interventoría contrato 277/2024



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0299**

Fecha:	27 de marzo de 2025
Hora:	15:35 horas
Lugar:	Dirección del CPAMS GIRON
Tema:	Entrega Pabellón 10 y 11
AGENDA:	
1.	Presentación
2.	Entrega espacios
3.	Inventario

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	<p>En la Dirección del CPAMS GIRON, se reúnen los siguientes funcionarios, con el fin de hacer entrega de los espacios correspondientes a los pabellones 10 y 11 para PPL clasificados en nivel Uno de Seguridad Alto Riesgo, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none">Por parte de la Sede Central:<ul style="list-style-type: none">My. CARLOS EFRÉN VARGAS CARVAJAL- Coordinador GOSEGTe. PEDRO ANTONIO CARDONA ROMERO- Coordinador GOLOGIn. GUILLERMO ALBERTO FLÓREZ CERÓN-Seguridad Electrónica.Por parte de la Dirección Regional Oriente:<ul style="list-style-type: none">OL. HENRY MAYORGA MELÉNDEZ- Director Regional OrienteProf. SOL ESMERALDA FUENTES RUIZ -Responsable área de Planeación DRORIPor parte del CPMAMS GIRON:<ul style="list-style-type: none">Ct. ELEASID DURAN SANCHEZ- DirectorTec Adm. LUZ DANNY LOZANO SANDOVAL -Responsable área de PlaneaciónDg. HELBER MENDOZA JAIMES-Responsable de MantenimientoDg. FERNANDO VALERO RODRIGUEZ -Responsable Área de SistemasDg. JORGE ARMANDO VILLAMIZAR PORTILLA -Seguridad ElectrónicaPor parte de la USPEC:<ul style="list-style-type: none">Ing. CRISTIAN RAMIRO TÉLLEZ FARÍAS -Apoyo supervisión SCC
2.	<p>Se hace entrega a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC los espacios correspondientes a los actuales pabellones 10 y 11, donde se ubican:</p> <ul style="list-style-type: none">Celdas



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0299**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Baterías sanitarias externas e internas de pabellón
- Camastros
- Luminarias
- Cámaras
- Comando de guardia
- Accesos (escaleras)
- Comandos posteriores

Con la finalidad que la USPEC a partir de la fecha pueda disponer de estos espacios para las adecuaciones y/o mantenimientos generados a través del Acta No. 0294 de 27 de marzo de 2025.

3. A continuación, se detalla el inventario a entregar:

INVENTARIO PABELLÓN No. 10															
CANTIDAD	CELDA ESTADO	No.1		No.2		No.3		No.4		No.5		No.6		No.7	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara		x	x		x		x		x	x		x		x
1	Llave terminal	x		x		x		x		x		x		x	
1	Lavadero-con base	x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla cemento	x		x		x		x		x		x		x	
1	Escritorio cemento	x		x		x		x		x		x		x	
3	Escalones cemento	x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDA ESTADO	No.8		No.9		No.10		No.11		No.12		No.13		No.14	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara	x		x		x		x		x		x		x	
1	Llave terminal		x	x		x		x		x		x		x	
1	Lavadero-con base	x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla cemento	x		x		x		x		x		x		x	
1	Escritorio cemento	x		x		x		x		x		x		x	
3	Escalones cemento	x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDA ESTADO	No.15		No.16		No.17		No.18		No.19		No.20		No.21	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara	x		x		x		x		x		x		x	
1	Llave terminal	x		x		x		x		x		x		x	



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0299**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1	Lavadero-con base	x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla cemento		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Escritorio cemento	x		x		x		x		x		x		x		x	
3	Escalones cemento	x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDA	No.22		No.23		No.24		No.25		No.26		No.27		No.28			
	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara	x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Llave terminal	x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Lavadero-con base	x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla cemento		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Escritorio cemento	x		x		x		x		x		x		x		x	
3	Escalones cemento	x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x		x	

CANTIDAD	ÍTEM	OBSERVACIÓN
7	CÁMARAS FIJAS	MAL ESTADO
1	CÁMARA PTZ	MAL ESTADO
1	PILETA DE AGUA	LA LLAVE SE ENCUENTRA EN MAL FUNCIONAMIENTO
4	BATERÍA DE BAÑO	MAL ESTADO
6	DUCHAS	MAL ESTADO

PABELLÓN No. 11																			
CANTIDAD	CELDAS	No. 1		No. 2		No. 3		No. 4		No. 5		No. 6		No. 7		No. 8		No. 9	
ESTADO	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro	X			x		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara	x			x		x		x		x		x		x		x		x
1	Llave terminal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Lavadero-con base		x	x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla cemento	x			x	x		x		x		x		x		x		x	
1	Escritorio Cemento	x		x		x		x		x		x		x			x		x
3	Escalones Cemento	x		x		x		x		x		x		x			x		x
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDAS	No. 10		No. 11		No. 12		No. 13		No. 14		No. 15		No. 16		No. 17		No. 18	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.edamsigiron@inpec.gov.co



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0299**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ESTADO	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Llave terminal		x	x			x		x		x		x		x		x		x
1	Lavadero-con base	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla cemento	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Escritorio Cemento	x		x			x	x		x		x		x		x		x	
3	Escalones Cemento	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDAS	No. 19	No. 20	No. 21	No. 22	No. 23	No. 24	No. 25	No. 26	No. 27									
ESTADO	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara		x	x			x		x		x		x		x		x		x
1	Llave terminal	x		x			x		x		x		x		x		x		x
1	Lavadero-con base	x		x			x	x		x		x		x		x		x	
1	Silla cemento		x	x			x	x		x		x		x		x		x	
1	Escritorio Cemento	x			x		x	x		x		x		x		x		x	
3	Escalones Cemento	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDAS	No.28	No.29	No.30	No.31	No.32	No.33	No.34	No.35	No.36									
ESTADO	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Llave terminal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Lavadero-con base	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla Cemento	x		x			x	x		x		x		x		x		x	
1	Escritorio Cemento	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
3	Escalones Cemento	x		x			x	x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x			x	x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x			x	x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDAS	No.37	No.38	No.39	No.40	No.41	No.42	No.43	No.44	No.45									
ESTADO	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x	x			x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Llave terminal		x	x			x	x		x		x		x		x		x	
1	Lavadero-con base		x	x		x		x		x		x		x		x		x	
1	Silla Cemento	x		x			x	x		x		x		x		x		x	
1	Escritorio Cemento	x		x			x		x		x		x		x		x		x

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

planeación.enamsgiron@inpec.gov.co



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0299**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

3	Escalones Cemento	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
CANTIDAD	CELDA	No.46		No.47		No.48		No.49		No.50		No.51		No.52		No.53		No. 54	
	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Fluxómetro		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Lámpara		x		x		x		x		x		x		x		x		x
1	Llave terminal	x			x	x		x			x	x		x			x	x	
1	Lavadero-con base	x		x		x		x		x		x		x			x	x	
1	Silla Cemento		x	x		x			x	x		x		x		x		x	
1	Escritorio Cemento	x		x		x			x	x		x		x			x	x	
3	Escalones Cemento	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Repisas	x		x		x		x		x		x			x	x		x	
2	Camastros	x		x		x		x		x		x			x	x		x	

CANTIDAD	ÍTEM	OBSERVACIÓN
1	CÁMARA- PTZ	REGULAR ESTADO
2	CÁMARAS FIJAS	REGULAR ESTADO
6	DUCHAS	MAL ESTADO
4	SANITARIOS	MAL ESTADO
2	LAVAMANOS - LLAVES	MAL ESTADO
1	PILETA PARA AGUA	MAL ESTADO
3	SISTEMAS DE REPARTO	REGULAR ESTADO
2	DESCOMIDE	REGULAR ESTADO

CANTIDAD	COMANDO DE GUARDIA	No.1	
	ESTADO	PISO 1	PISO 2
1	GABINETE RED CONTRA INCENDIO	1	1
1	TABLERO ACOMETIDA	3	2
1	LÁMPARAS	2	2
1	TRANSFORMADOR 20 KVA	1	
1	VENTANAS PARTIDAS	3	

LUMINARIAS DE PASILLOS P11		OBSERVACIONES	LUMINARIAS DE PASILLOS P10		OBSERVACIONES	LUMINARIAS EN FACHADA P11		LUMINARIAS DE PASILLOS P10	
PISO 1	PISO 2		PISO 1	PISO 2		FACHADA	OBSERVACIONES	FACHADA	OBSERVACIONES
22	19	piso 1 (03 lámparas sin carcasa)	12	13	piso 1 (01 sin carcasa) piso 2 (01 espacio para	4	en regular estado	4	en regular estado

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42163

nlaneación.enamsgiron@innec.gov.co



**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0299**

DESARROLLO DE LA AGENDA:									
						Lámpara sin la misma) (01 sin carcasa)			
			piso 2 (01 Lámpara sin carcasa						
4.	<p>Por parte del apoyo de la supervisión de la USPEC se manifiesta que se da recibo del espacio a partir del recorrido realizado los días 26 y 27 de marzo de 2025, y respecto al inventario entregado en la presente, el mismo inventario en cuanto a la funcionalidad de sistema hidrosanitario y eléctrico a entregar posterior a las intervenciones corresponderá a la actividad contratada para ejecutar de acuerdo a lo priorizado, y posterior revisión y aprobación por la interventoría y entrega a la USPEC.</p> <p>Se aclara que de acuerdo al acta No. 0294 de 27 de marzo de 2025 las actividades a desarrollar en el espacio entregado corresponderán a lo priorizado y la limitante presupuestal contractual del contrato de obra No. 290 de 2024, contrato mediante el cual se tiene el alcance de la adecuación del espacio, en el sentido que muchos de los elementos entregados deben ser retirados, y/o no intervenidos. Por lo cual el día 11 de abril se presentará a INPEC el balance presupuestal para conocimiento de las actividades finales a ejecutar y entregar</p>								

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
GOSEG	My. CARLOS EFRÉN VARGAS CARVAJAL		coordinador goseg. @inpec.gov.co
GOLOG	Te. PEDRO ANTONIO CARDONA ROMERO		pedro@inpec.gov.co
Seguridad Electrónica	In. GUILLERMO Alberto FLÓREZ CERÓN		seguridad@inpec.gov.co
Director Regional Oriente	OL. HENRY MAYORGA MELÉNDEZ		henry@inpec.gov.co
Regional Oriente Planeación	- SOL ESMERALDA FUENTES RUIZ		planeacion-oriental @inpec.gov.co
Director CPMAMS GIRON	Ct. ELEASID DURAN SÁNCHEZ		direccion-cpmamsgiron inpec.gov.co
Responsable Planeación CPMAMS Girón	Tec Adm. LUZ DANNY LOZANO SANDOVAL		planeacion-cpmamsgiron inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC


Dirección: Kilometro 14 vereda Palogordo-Girón, Santander

Conmutador: (+57) 601 2347474 **Ext.** 42163

planeacion.cpmamsgiron@inpec.gov.co




**DIRECCIÓN CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE GIRON
ACTA N° 0299**

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Responsable mantenimiento CPMAMS GIRON	Dg. HELBER MENDOZA JAIMES		mantenimiento.giron@inpec.gov.co
Responsable Área de Sistemas CPMAMS Girón	Dg. FERNANDO VALERO RODRIGUEZ		Sistemas.giron@inpec.gov.co
Responsable Seguridad electrónica CPMAMS Girón	Dg. JORGE ARMANDO VILLAMIZAR PORTILLA		
USPEC	Ing. CRISTIAN RAMIRO TÉLLEZ FARÍAS		cristian.tellez@uspec.gov.co

Revisó: Comisión Sede Central, Funcionarios Dirección Regional Oriente, Funcionarios CPMAMS GIRON, Funcionario USPEC,

Elaboró: Comisión Sede Central, Funcionarios Dirección Regional Oriente, Funcionarios CPMAMS GIRON, Funcionario USPEC



Bogotá D.C., 16 de junio de 2025

Ingeniero

RICARDO POVEDA ALVAREZ

Director de interventoría

Pran Construcciones

E-mail: pran.construcciones.sas@gmail.com

Ciudad

Referencia: Contrato de obra N° USPEC-CTO-290-2024. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", todo de conformidad al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

Asunto: Solicitud Prórroga No. 3

Respetados Señores:

En virtud del contrato No. USPEC-CTO-290-2024, conforme a la programación incluida en esta comunicación, se constata que es necesario un plazo adicional de 7 meses, contados a partir del 27 de julio de 2025, fecha en la cual se prevé la finalización actual de la ejecución de obra, extendiéndose hasta el 28 de febrero de 2026, para completar todas las actividades involucradas en la ejecución del proyecto, por las siguientes causas no imputables a este contratista:

ANTECEDENTES

1. El contrato de obra No. 290 de 2024 inicio el día 28/12/2024
2. El 27/01/2025 de manera conjunta entre Contratista e Interventoría se efectuó visita de reconocimiento al EPAMS Girón la cual tuvo como objeto efectuar el respectivo reconocimiento al lugar donde se van a ejecutar las diferentes actividades objeto del contrato de obra No.290 de 2024.
3. El 18/02/2025 tuvo lugar la segunda reunión conjunta entre Contratista, Interventoría y USPEC y tuvo como objetivo coordinar el despeje de los pabellones 10 y 11 para de esta manera poder adelantar las respectivas actividades sin ningún tipo de inconveniente.

Así mismo en esta reunión el Contratista presento el área a intervenir en el EPAMS Girón y se abordaron los aspectos relacionados con el cerramiento a construir alrededor de los pabellones 10 y 11, con el área de cerramiento y el puesto de control de seguridad.

4. El 21/02/2025 se llevó a cabo reunión en las instalaciones del INPEC y se efectuó la revisión de la Planimetría, evidenciándose fallas en el proceder de dichos contratos. El INPEC expresa que el objetivo a lograr mediante la ejecución de este contrato es el de convertir los pabellones 10 y 11 en un Pabellón de máxima seguridad, pero como actualmente no existe parámetros de alta seguridad, entonces deberán convertirse en pabellones de alta seguridad.

Teniendo en cuenta lo anterior se acuerda efectuar una visita al EPAMS Girón, lugar de las obras con el objeto de determinar de la manera más precisa posible las actividades que se deben ejecutar

de tal manera que los pabellones 10 y 11 cumplan con los requerimientos para pabellones de alta seguridad.

Adicionalmente a febrero de 2025 los pabellones 10 y 11 no han sido trasladados las PPLs con el objeto de poder contar con la zona de trabajo totalmente despejada y de esta manera no tener inconveniente alguno.

5. El 5/03/2025 se efectuó Comité de seguimiento y se estipula la entrega de los APU's contractuales por parte del Contratista y revisado y aprobados por la Interventoría, pues estos serán la base para la elaboración de los ítems No Previstos que con toda seguridad surgirán después de lo observado en la visita que se llevara a cabo el día 27/03/2025 conjuntamente entre USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría.
6. El 19/03/2025 se efectúa un nuevo Comité de Seguimiento y durante el desarrollo del mismo y allí se acuerda que el Contratista elaborara un Balance de mayores y menores cantidades de obra donde se incluyan las cantidades que se ejecutaran, así como los ítems no previstos (NPs), con base en el levantamiento de mediciones y la priorización de actividades en la visita al EPMA's Girón, con la participación de la Interventoría y su debida aprobación.

Así mismo se reitera que la visita del 27/03/2025 resulta fundamental pues es una instancia clave para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes, pues esta diligencia conjunta permitirá recabar información detallada y de primera mano, esencial para la posterior definición de los costos finales requeridos para la intervención y ejecución contractual, asegurando de esta manera una mayor exactitud en la planificación financiera del proyecto.

7. El 27/03/2025 dando cumplimiento a lo acordado con anterioridad, se llevó a cabo visita conjunta al EPMA's Girón en la cual participaron USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría. En esta visita de manera conjunta se efectuó la determinación precisa de las actividades a realizar con el objeto de convertir los pabellones 10 y 11 a nivel de alta seguridad.

Con fundamento en lo observado y acordado en esta visita del 27/03/2025 el Contratista procederá con la elaboración del balance de mayores y menores cantidades de obra donde se incluyan las actividades previstas para su ejecución con los consiguientes ítems no previstos surgidos para de esta manera se asegure su alineación con las necesidades funcionales y operativas determinadas por el INPEC.

8. El 11/04/2025 se llevó a cabo un nuevo Comité de Seguimiento con el objeto de revisar el avance del balance del proyecto donde se hayan incluidos los ítems acordados en la visita del 27/03/2025 y se acuerda una nueva reunión para el 15/04/2025.
9. El 15/04/2025 se efectúa una nueva reunión virtual con el objeto de efectuar una revisión al avance del Balance presupuestal y se evidencio que se está sobrepasando el presupuesto original en una suma superior a los quinientos millones de pesos m/cte (\$ 500.000.000,00 /cte), ante lo cual la USPEC manifiesta no contar con recursos adicionales, por lo cual el presupuesto deberá ser ajustado de tal manera que no se exceda el presupuesto original y se tengan en cuenta la totalidad de observaciones y solicitudes del INPEC.
10. El 29/04/2025 se efectuó una nueva reunión que contó con la participación de la USPEC, INPEC, Contratista e Interventoría en la cual se presentó el nuevo Balance presupuestal debidamente

ajustado al valor original del mismo.

En este nuevo Balance se ajustó su valor al valor contractual para lo cual y en aras de lograr este objetivo se optimizó el área correspondiente al Comando de Guardia. En consecuencia, el INPEC manifestó su conformidad al respecto, por lo cual se autorizó por parte de la USPEC e Interventoría la continuación del trámite administrativo correspondiente. Por lo tanto, se dio el aval para que como contratistas de obra, se realizaran de forma detallada Análisis de Precios Unitarios de los ítems No previstos (NPs).

11. Así mismo en esta reunión la USPEC solicitó al INPEC la remisión de un oficio en el cual se legalice y notifique la solicitud de cambio de la malla de cerramiento inicialmente prevista por el muro en bloque de cemento abuzardado de los pabellones 10 y 11 para de esta manera proceder con la elaboración de los NPs correspondientes. En este punto es importante resaltar que el balance de mayores y menores cantidades de obra final se incluyeron los respectivos análisis de precios unitarios no previstos y se elaboró teniendo en cuenta la totalidad de observaciones y solicitudes efectuadas por parte del INPEC, documento que fue socializado y aprobado por parte de esta Entidad, en esta reunión del 29 de abril de 2025.
12. Por último, en el presente mes de mayo de efectuaron reuniones presenciales y virtuales entre USPEC, Contratista e Interventoría en las cuales se revisaron y aprobaron los diferentes ítems no previstos (NPs) presentados, aprobándose un total de cuarenta y un (41) NP's, los cuales serán los que se ejecutarán junto con los ítems contractuales para de esta manera cumplir con lo solicitado por parte del INPEC.

De acuerdo con todo lo anterior expuesto, resulta procedente afirmar que se atendieron la totalidad de observaciones y/o solicitudes efectuadas por parte del INPEC con el objeto de que los pabellones 10 y 11, que en el futuro una vez se finalice la ejecución de la obra serán renombrados únicamente como Pabellón 10, pues el Pabellón 11 aunque no desaparece físicamente si lo hace desde la nomenclatura, por lo cual los dos Pabellones anteriores se fusionaron en un único Pabellón, renombrado entonces como Pabellón 10.

En consecuencia, las actividades ordenadas y/o solicitadas por parte del INPEC que se valoraron, midieron y se incluyeron por consiguiente en el Balance de mayores y menores cantidades de obra son las siguientes:

ACTIVIDADES PREVISTAS DE EJECUCION

1. Muro perimetral a doble altura, con concertina doble arpón en viga corona.
2. Cerramiento con tableros de malla IMT 40, calibre 16.
3. Demolición longitudinal del camastro superior dejándolo con un ancho de 0,60 mts con el objeto de que sirva de repisa y evite el acomodamiento de una PPL en el mismo, incluyendo los servicios sanitarios y de iluminación de cada una de las celdas.
4. Modificación de los accesos a segundos pisos del pabellón actual No.11 para el acceso a las celdas.
5. Adecuación y/o implementación de las zonas administrativas (sanidad, educación, celdas visita íntima, interlocutorios, biblioteca, etc.) en el pabellón actual No.10 con el fin de evitar la salida de las PPLs a otras aéreas del ERON y de esta manera el nuevo Pabellón 10 cumpla en lo posible con el nivel de ALTA seguridad.
6. Adecuación de celdas UTE.
7. Adecuación del lugar y/o ventana por donde se le efectuara el suministro de alimentación a las PPLs.
8. Adecuación de puestos de control y posteriores.

9. Construcción de las obras civiles correspondientes al Comando de Guardia ingreso al nuevo Pabellón 10.
10. Estudios y diseños eléctricos para la colocación y mejoramiento de las redes eléctricas, así como también la realización de los estudios de cargas para de esta manera verificar si el transformador actual cuenta con la capacidad requerida y/o si por el contrario deberá reemplazarse, teniendo en cuenta las nuevas cargas eléctricas a implementar.
11. Estudios y diseños hidrosanitarios para la correcta instalación de las nuevas redes hidrosanitarias.
12. Estudio de suelos con el objeto de determinar correctamente el tipo de cimentación del Comando de Guardia y la correspondiente al muro de contención y cerramiento.
13. Estudio y diseño estructural del muro de contención y cerramiento además de la revisión y/o optimización de las cerchas metálicas que se instalaran en la cubierta de los pabellones actuales Nos.10 y 11.
14. Se confirma que dentro de los ítems previstos se encuentra la malla que se instalara sobre la cubierta de los pabellones actuales Nos. 10 y 11 con el objeto de evitar la intrusión de elementos extraños remitidos desde el área exterior y/o por medio de drones.

ALCANCE DE LOS CONTRATOS 290 y 277 DE 2024

El alcance final del contrato de obra No. 290 de 2024 comprende la ejecución total del objeto contractual de los mismos, es decir que se ejecutará la totalidad del presupuesto contractual de obra efectuando el acompañamiento e interventoría correspondiente por medio del contrato No.277 de 2024.

ACTIVIDADES QUE QUEDARAN COMO UNA SEGUNDA INTERVENCION

1. Puntos eléctricos para las cámaras de seguridad que se encuentran en proceso de instalación mediante la ejecución de otro contrato.
2. Aparatos de seguridad electrónica (maquinas RX, silla Bos, arco detector) para el Comando de Guardia de ingreso al nuevo Pabellón No.10.
3. Del Comando de guardia de acceso al nuevo Pabellón No.10 se tiene previsto únicamente la construcción de la cimentación y la correspondiente placa de contrapiso es decir no se construirán columnas, vigas aéreas, cubierta, puntos eléctricos, puntos hidrosanitarios ni puntos de voz y datos.

PROGRAMACION DE ENTREGA DE LOS ESPACIOS YA REALIZADOS Y/O EFECTUADO EL MANTENIMIENTO, MODIFICACION Y/O CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES.


La programación en cuestión será allegada en el curso de los próximos días, una vez se suscriba y legalice el Otrosí correspondiente mediante el cual se legalice la nueva prórroga que se requiere con el objeto de poder ejecutar las obras previstas.

CONSTRUCCION DE UN MURO EL BLOQUE DE CEMENTO EN LUGAR DE UNA MALLA TAL COMO SE ENCONTRABA PREVISTO ORIGINALMENTE.

La USPEC y el contratista de obra, acogiendo los válidos argumentos expresados por parte del INPEC relacionados con el cambio del cerramiento de una malla metálica por un muro en bloque de cemento, incluyo en el nuevo presupuesto los ítems no previstos correspondientes, tales como el estudio de suelos, estudios y diseños estructurales y construcción de un muro de contención de H= 1,20 mts y muro de cerramiento de H= 6,00 mts en el perímetro de los pabellones actuales Nos.10 y 11 para de

esta forma impedir la comunicación entre PPL's y la posible vandalización de la malla metálica y de esta manera poder garantizar una mayor seguridad en este nuevo Pabellón No.10.

Cordialmente,



VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO GJ 63
C.C. No. 19.159.579 de Bogotá



CONSORCIO
GJ-G63
NIT 901900744-1

Bogotá D.C, 19 de junio de 2025.

GJ-G63-26

Señor:

Ricardo Poveda Álvarez

Director de interventoría

Pran Construcciones SAS

E-mail: pran.construcciones.sas@gmail.com

Referencia: Contrato de obra N° USPEC-CTO-290-2024. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, todo de conformidad al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

Asunto: Solicitud autorizacion de ingreso centro CPMS GIRÓN martes 24 de junio de 2025.

Cordial saludo,

De la manera más atenta solicitamos autorización de ingreso para inicio de obra al centro CPMS GIRÓN el día martes 24 de junio de 2025.

Relacion de personal y elementos a ingresar:

Personal:

- Santiago Alejandro Perdomo Castillo C.C. 1.010.222.519 de Bogotá D.C.
- Escelino Ariza Avendaño C.C. 3.057.105 de Guataqui.
- Jose Alexander Cardenas Avendaño C.C. 11.223.079 de Girardot.
- Raul Torres Casilimas C.C. 3.103.879 de Nilo.

Vehiculos:

- Camioneta Nissan Frontier Roja Placa HCU795.
- Camioneta Mitsubishi Blanca Placa HVM897.

Equipo Electronico:

- Computador Portatil, mouse, disco duro, cargador.
- 1 Impresora y cable de poder.
- Celular IMEI 35727709098807722 – Linea 310 297 18 31

Mobiliario y Herramientas:

- 1 Escritorio
- 2 Sillas de oficina
- 1 Ventilador
- 2 Reflectores
- 1 Camilla





CONSORCIO
GJ-G63
NIT 901900744-1

- 2 Extintores.
- 4 Extensiones.
- 1 Pulidora Maquita.
- 1 Pulidora Dewall.
- 1 Taladro Kat.
- 1 Taladro Truper.
- 1 Cierra circular truper.
- 1 Taladro Demoledor.
- 3 Taladros.
- 2 Palustres
- 2 Masetas
- 1 Puntero
- 2 Cimbras
- 1 Chipote
- 1 Alicate
- 1 Segueta
- 1 Hombre Solo.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

EDWARD GUEVARA MURILLO
Representante legal (S)
Consorcio GJ-G63





CONSORCIO
GJ-G63
NIT 901900744-1

Bogotá D.C, 27 de junio de 2025.

GJ-G63-27

Señor:

Ricardo Poveda Álvarez

Director de interventoría

Pran Construcciones SAS

E-mail: pran.construcciones.sas@gmail.com

Referencia: Contrato de obra N° USPEC-CTO-290-2024. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, todo de conformidad al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

Asunto: Falta de documentación para ingreso al CPMS GIRÓN

. Cordial saludo,

De la manera más atenta solicitamos autorización de ingreso para inicio de obra al centro CPMS GIRÓN el día sabado 28 de junio de 2025.

Relación de personal y elementos a ingresar:

1. Estudio de seguridad del personal: El 20 de junio de 2025 se envió por correo la documentación correspondiente al personal, incluyendo las fotocopias de las cédulas y los antecedentes judiciales. Esta información fue entregada a la interventoría PRAN CONSTRUCCIONES, con copia al arquitecto Dayron Leyton y a Gustavo Martínez. No obstante, al día de hoy, 27 de junio, el personal de IMPEC informa que no dispone de la documentación mencionada para autorizar el ingreso.
2. Acta de solicitud de acompañamiento en el horario operativo: Según las indicaciones estipuladas en el portal 2, se requiere un acta que detalle el horario de ingreso y salida, así como la asignación de un auxiliar del área de mantenimiento que acompañe durante toda la jornada operativa diaria. El día 26 de junio se nos asignó al Dragoneante Mendoza, quien facilitó el ingreso del personal, equipos y herramientas necesarias para iniciar las actividades el 27 de junio. No obstante, hoy 27 de junio, al realizar el ingreso, se nos informó que el Dragoneante Mendoza no se encuentra disponible y que no hay personal del área de mantenimiento para realizar dicho acompañamiento.
3. El IMPEC CT. Duran nos indica que la USPEC no ha establecido comunicación con ellos para informar sobre las actividades programadas en los pabellones 10 y 11.
4. Adjunto autorizaciones de ingreso firmadas:



INPEC

MEMORANDO DE INSTRUCCIÓN N°1190
INGRESO A ERON PERSONAL EXTERNO

No Archivar.

CIUDAD	FECHA	DE	PARA	PLAZO
San Juan de Girón	26/06/2025	Dirección CPAMS Girón	PORTAL 1-2 PABELLÓN 10-11	26-27/06/2025

☐ Ultra-secreto
 ☐ Secreto
 ☐ Reservado
 ☐ Restringido
 ☐ Confidencial
 ☒ Urgente

REFERENCIA: AUTORIZACIÓN INGRESO

SE AUTORIZA EL INGRESO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES LOS CUALES SE USARÁN PARA EL CONTRATO DE OBRA No USPEC-CTO-290-2024 "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 - 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMSGIRÓN"

- PUESTO DE TRABAJO 2 - 20 SILLAS - 5 ESCALERAS - 20 CAMISAS DE CONCRETO - 5 CAMILLAS - 15 PICAS PALAS - 20 PALAS - 20 BARRAS - 10 LINEAS E VIDA - 10 EXTINTORES - 2 TABLEROS ELÉCTRICOS - 3 DECÁMETROS - 20 METROS - 40 CASCOS - CIZALLA 5 - 10 PORROS - 5 BOTOQUINES - 4 TABLAS DE OFICINA - 10 MANGUERAS DE AGUA - 20 ARNESSES - 20 DISCOS DE CONCRETO - DISCOS DE CORTE METAL 20 - LLAVE DE TUVO 5 - ALICATES 10 - HOMBRE SOLO 10 - ACOPLER 5 - ABRAZADERAS 5 - 2 HIDRO LAVADORA - 4 EXTENSIONES - 10 PULIDORAS - TALADROS 3 - 10 MARTILLOS - INVELES 10 - MACETAS 10 - CHAPULÍN 5 - CIMBRA 5 - ALICATES 10 - PUNTEROS 20 - DESTORNILLADORES 20 - BROCAS 20 - BALDES 40 - MINERAL 5 - TAPA CIDOS 40 - GAFAS DE PROTECCIÓN 40 - TAPA BOCAS 40 - SEGUETA 10 - GUANTES DE CAUCHO 40 - GUANTES DE NITRIL 40 - BISTURI 10 - PALUSTRES 20 - LÁPIZ Y ESFEROS 50 - VENTILADOR 1 - BOTAS 40 - JEANS 40 - BUZOS DE TRABAJO 40 - GASOLINA Y ACEITE PARA HIDRO LAVADORA
- VEHICULO DE PLACAS: HCU-796
- CONDUCTOR: SANTIAGO ALEJANDRO PERDOMO CASTILLO CC. 1.010.222.519

SOLICITA EL INGRESO Y HACE ACOMPAÑAMIENTO Dg. MENDOZA HELBER

X	ACCIÓN INMEDIATA	Para estudio
☐	Conocimiento y fines consiguientes	☐ Rehágase
☐	Resuelva e informe	☐ Coordinar con
☐	Elaborar respuesta	☐ Tratar con
☐	Estudie y recomiende	☐ Pendiente para reunión
☐	Revisión y concepto	☐ Acuse de recibo

OBSERVACIONES: Se autoriza previas medidas de seguridad, bajo las pertinentes medidas de Seguridad y bajo los respectivos controles y registros del caso.

COMANDO DE VIGILANCIA
 CAPITÁN. ELEASID DURAN SÁNCHEZ
 DIRECTOR CPMAMS GIRÓN

MEMORANDO DE INSTRUCCIÓN N°1088
INGRESO A ERON PERSONAL EXTERNO

CIUDAD	FECHA	DE	PARA	PLAZO
San Juan de Girón	26/06/2025	Dirección CPAMS Girón	PORTAL 1-2 PABELLONES 10-11	DESDE 25/06/2025 HASTA 22/12/2025

☐ Ultra-secreto
 ☐ Secreto
 ☐ Reservado
 ☐ Restringido
 ☐ Confidencial
 ☒ Urgente

INGRESO 07:00 A 17:30 DE LUNES A VIERNES - 07:00 A 18:00 SÁBADOS - FESTIVOS 07:00 A 17:30

SE AUTORIZA EL INGRESO DEL SIGUIENTE PERSONAL DE LA USPEC EN REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA No USPEC-CTO-290-2024 "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 - 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMSGIRÓN"

1. SANTIAGO ALEJANDRO PERDOMO CASTILLO CC. 1.010.222.519
2. ESCELINO ARIZA AVENDAÑO CC. 3.057.105
3. JOSÉ ALEXANDER ARGENTAS AVENDAÑO CC. 11.223.079
4. RAÚL TORRES CASILIMAS CC. 3.103.479

VEHÍCULOS: CAMIONETA NISSAN FRONTIER ROJA PLACAS HCU-796
CAMIONETA MITSUBISHI BLANCA DE PLACAS HYM-897

- HERRAMIENTAS: 1 ESCRITORIO - 2 SILLAS DE OFICINA - 1 VENTILADOR - 2 REFLECTORES - 1 CAMILLA - 2 EXTINTORES - 4 EXTENSIONES - 1 PULIDORA MAQUITA - 1 PULIDORA DEWALL - 1 TALADRO KAT - 1 TALADRO TRUPER - 1 CIERRA CIRCULAR TRUPER - TALADRO DEMOLEDO - 3 TALADROS - 2 PALUSTRES - 2 MASSETAS - 1 PUNTERO - 2 CIMBRAS - 1 CHIPOTE - ALICATE - SEGUETA - 1 HOMBRE SOLO
- EQUIPO ELÉCTRICO: COMPUTADOR PORTÁTIL MOUSE, DISCO DURO, CARGADOR - 1 IMPRESORA Y CABLE DE PODER HASTA LOS LUGARES PERMITIDOS POR EL ESTABLECIMIENTO

SOLICITA EL INGRESO Y HACE ACOMPAÑAMIENTO Dg. MENDOZA HELBER ENCARGADO AREA DE MANTENIMIENTO

X	ACCIÓN INMEDIATA	Para estudio
☐	Conocimiento y fines consiguientes	☐ Rehágase
☐	Resuelva e informe	☐ Coordinar con
☐	Elaborar respuesta	☐ Tratar con
☐	Estudie y recomiende	☐ Pendiente para reunión
☐	Revisión y concepto	☐ Acuse de recibo

OBSERVACIONES: Se autoriza previas medidas de seguridad, bajo las pertinentes medidas de Seguridad y bajo los respectivos controles y registros del caso.

COMANDO DE VIGILANCIA
 CAPITÁN. ELEASID DURAN SÁNCHEZ
 DIRECTOR CPMAMS GIRÓN

El 26 de junio se realizó la entrada del vehículo por el portal 2 con el fin de descargar materiales y equipos, contando con el personal autorizado para iniciar las actividades operativas previstas para el 27 de junio de 2025. No obstante, en la jornada de hoy, 27 de junio de 2025, accedimos a través del portal 1, pero al intentar ingresar nuevamente por el portal 2, se nos denegó el acceso, argumentando que no era posible proceder según lo acordado previamente.

Cabe aclarar que el personal operativo se encuentra en la zona desde el día miércoles 25 de junio con permiso de ingreso según oficio N° E-2025-006742 firmado por la subdirectora de construcción y conservación Karina Johanna Romero Suarez. El no ingreso del personal a ejecutar las labores previstas nos genera gastos adicionales no presupuestados.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



EDWARD GUEVARA MURILLO
Representante legal (S)
Consortio GJ-G63



Bogotá, 24 de abril de 2025

Teniente Coronel

DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS

Director General - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Calle 26 N° 27 – 48 piso 7, Bogotá

ASUNTO: Solicitud autorización de ingreso a CPAMS GIRÓN entre 25 de junio y el 27 de julio de 2025

En referencia al Contrato de obra N° USPEC-CTO-290-2024. **"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**, todo de conformidad al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente contrato, se solicita permiso de ingreso a el establecimiento CPAMS GIRÓN durante el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 27 de julio de 2025 de las personas y equipos relacionados a continuación:

Relación de personal y elementos a ingresar: Personal:

- Santiago Alejandro Perdomo Castillo C.C. 1.010.222.519 de Bogotá D.C.
- Escelino Ariza Avendaño C.C. 3.057.105 de Guataqui.
- José Alexander Cárdenas Avendaño C.C. 11.223.079 de Girardot.
- Raúl Torres Casilimas C.C. 3.103.879 de Nilo.

Vehículos:

- Camioneta Nissan Frontier Roja Placa HCU795.
- Camioneta Mitsubishi Blanca Placa HVM897.

Equipo Electrónico:

- Computador Portatil, mouse, disco duro, cargador.
- 1 Impresora y cable de poder.

• Celular IMEI 35727709098807722 - Linea 310 297 18 31 Mobiliario y Herramientas:

- 1 Escritorio
- 2 Sillas de oficina
- 1 Ventilador
- 2 Reflectores
- 1 Camilla
- 2 Extintores.
- 4 Extensiones.
- 1 Pulidora Maquita.
- 1 Pulidora Dewall.
- 1 Taladro Kat.
- 1 Taladro Truper.
- 1 Cierra circular truper.
- 1 Taladro Demoledor.
- 3 Taladros.
- 2 Palustres
- 2 Masetas
- 1 Puntero
- 2 Cimbras
- 1 Chipote
- 1 Alicata
- 1 Segueta
- 1 Hombre Solo.



FIRMA

Karina Johana Romero Suarez

Subdirectora de Construcción y Conservación - DINFRA

PROYECTO	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MORATTO CONTRATISTA	6/24/2025 10:50:36 AM	Gust
----------	---	--------------------------	------

CTO OBRA 290-2024- INFORME MENSUAL No. 5

Recibidos x



gijon contabilidad <gijoncontabilidad@gmail.com>
para mi, dairo.leyton, gustavo.martinez, consorcio.gj.g63, Victor

27 jun 2025, 9:33 a.m. ☆ 😊 ↩ ⋮

Traducir al español X

Respetados Señores

Buenos días. Envío informe mensual del contrato de la referencia, correspondiente al mes de mayo. Debido a que por un imprevisto involuntario no fue remitido.

Cordialmente,

Área Administrativa
GIJON S.A.S.
Calle 53B No. 27- 24 Oficina 104
Tel: 3104064- Celular: 3118409049
Correo Electrónico: gijoncontabilidad@gmail.com

CONFIDENTIALITY: The information contained in this transmission may contain privileged and confidential information. It is intended only for the use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or duplication of this communication, and the information contained in it, is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender and immediately destroy all copies of the original message.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive



CTO OBRA 290-2024- INFORME MENSUAL No. 5

Recibidos x



gijon contabilidad <gijoncontabilidad@gmail.com>
para mi, dairo.leyton, gustavo.martinez, consorcio.gj.g63, Victor

27 jun 2025, 9:33 a.m. ☆ 😊 ↩ ⋮

Traducir al español X

Respetados Señores

Buenos días. Envío informe mensual del contrato de la referencia, correspondiente al mes de mayo. Debido a que por un imprevisto involuntario no fue remitido.

Cordialmente,

Área Administrativa
GIJON S.A.S.
Calle 53B No. 27- 24 Oficina 104
Tel: 3104064- Celular: 3118409049
Correo Electrónico: gijoncontabilidad@gmail.com

CONFIDENTIALITY: The information contained in this transmission may contain privileged and confidential information. It is intended only for the use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or duplication of this communication, and the information contained in it, is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender and immediately destroy all copies of the original message.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

