

Vigencia 06-2010

Versión: 5

DIRECCION TECNICA


CONTRATO No. 892 DE JULIO 17 DE 2020
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y REFORZAMIENTO PARA EL PUENTE PEATONAL VEREDA SANTA MARTA - MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA: GONZAGA VALENCIA HERRERA
SUPERVISOR: HERNAN DARIO CASTAÑO LOPEZ
IMPUTACIONES (No. fecha)
RUBRO: 0310 2337250101-23
COP: 892 de Marzo 31 de 2020
REGISTRO: 2195 de Julio 17 de 2020


VALOR CONTRATO \$ 17.399.712,40
VALOR ADICIONES: \$
VALOR TOTAL \$ 17.399.712,40
VALOR ANTICIPO
FECHA DE INICIACIÓN: Julio 28 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: Agosto 28 de 2020
PLAZO INICIAL: 30 DIAS CALENDARIO
PRORROGA No 1: N.A.
SUSPENSIÓN No 1: Agosto 20 de 2020
REINICIACIÓN No 1: Octubre 5 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN No 1: Octubre 11 de 2020

CUADRO RESUMEN CANTIDADES FINAL No. 01

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL
VALOR DEL ACTA: \$ 17.399.712
FECHA: Octubre 9 de 2020

CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIÓN TOTAL				OBRA EJECUTADA			
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADA
1-01-01	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cercas metálicas, incluye mantenimiento durante la construcción	M2	2,00	\$ 65.000	\$ 130.000,00	+	0,00	0,00	2,00	130.000,00	130.000,00
S.C.	Techo en teja ondulada de polipropileno	M2	120,00	\$ 23.500	\$ 2.820.000,00	+	0,00	0,00	120,00	2.820.000,00	2.820.000,00
S.C.	Estructura metálica soporte cubierta en perfil cuadrado 1"x1" cal 18 Inc Soldadura, anticorrosivo y pintura	KG	297,18	\$ 12.500	\$ 3.714.750,00	+	246,00	3.075.000,00	543,18	6.788.750,00	6.788.750,00
S.C.	Reforzamiento de pasamanos con estructura metálica en ángulos de 2"x2" x 1/8"	ML	80,00	\$ 27.500	\$ 2.200.000,00	-	-80,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
S.C.	Reposición de ángulos deteriorados plataforma piso 1	UN	50,00	\$ 17.500	\$ 875.000,00	-	-50,00	-875.000,00	0,00	0,00	0,00
S.C.	Transporte material	Viaje	2,00	\$ 800.000	\$ 1.600.000,00	+	0,00	0,00	2,00	1.600.000,00	1.600.000,00
VR. TOTAL					\$ 11.339.750,00					\$ 11.339.750,00	
A.I.U. 53,44 %					\$ 6.069.962,40					\$ 6.069.962,40	
VR. TOTAL					\$ 17.399.712,40					\$ 17.399.712,40	
										\$ 0,00	
										\$ 17.399.712,40	


GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contratista


HERNAN DARIO CASTAÑO LOPEZ
Supervisor

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No. 892 (FINAL)

BALANCE DEL CONTRATO		BALANCE DEL ANTICIPO	
VALOR CONTRATO :	\$ 17.399.712,40	VALOR ANTICIPO :	\$ 0,00
VALOR ADICION:	\$ 0,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	\$ 0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES :	\$ 17.399.712,40	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	\$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA :	\$ 17.399.712,40	SUMA :	\$ 0,00
SUMA :	\$ 17.399.712,40	SALDO DEL CONTRATO :	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO :	\$ 0,00	SALDO POR AMORTIZAR :	\$ 0,00
SUMAS IGUALES :	\$ 17.399.712,40	SUMAS IGUALES :	\$ 0,00