



QUINDAVI SAS
NIT 900.884.780-4
CL 12 A 4 B 09
Tel: (605) 3135000542
Mompós - Colombia
qdfacturacion123@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 68

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	Ciudad	Mompós - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2025, 12:00
Expedición	01/10/2025, 12:00
Vencimiento	01/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA No.10 Y FINAL DEL CONTRATO 3950 DE 2024 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIAARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109, POR EL PERIODO DE JULIO DE 2025	1.00		48,885,497.82	19 %	464,412.23	49,349,910.05

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro millones quince mil quinientos cincuenta y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 64,015,559.40

Observaciones:
#S24-02-00;3950-2024;wmolano@invias.gov.co #S



Total Bruto	48,885,497.82
Administración 20.00%	9,777,099.57
Imprevistos 5.00%	2,444,274.89
Utilidad 5.00%	2,444,274.89
IVA 19%	464,412.23
Total a Pagar	64,015,559.40

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764098668010 aprobado en 20250915 prefijo FE desde el número 65 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: a976ed0391a3faeac5ed9d772f1de89511888a289b74dc655e89e61d0f6a92163284209aa7cb7e1b9a254b0d449ff905

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPH-MN-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 1					
FECHA 16/07/2025 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR				ACTA No. 10 Y FINAL		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 63.551.147,17		MES jul-25					
						ACTA FINAL C											
CONTRATO No : 3950 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 2,3 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 8,8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/10/2024 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: QUINDAVI S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3794 DE 2024								INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S.						VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 1.108.722.248,21		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 90.000.000,00	
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.198.722.248,21									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2025		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
SECCIÓN 1 - ÍTEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DE OBRA																	
I. EXPLANACIONES																	
1	200.2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	Ha	0,84	\$ 386.056,00	\$ 325.445,21	1,00	\$ 386.056,00			1,00	\$ 386.056,00			
2	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	230,00	\$ 27.248,00	\$ 6.267.040,00	230,00	\$ 6.267.040,00			230,00	\$ 6.267.040,00			
3	210.2.2	210-13		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	280,00	\$ 14.857,00	\$ 4.159.960,00	280,00	\$ 4.159.960,00			280,00	\$ 4.159.960,00			
4	220.1	220-13		TERRAPLENES	m3	7,40	\$ 46.530,00	\$ 344.322,00	7,40	\$ 344.322,00			7,40	\$ 344.322,00			
5	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	15,00	\$ 256.180,00	\$ 3.842.700,00	15,00	\$ 3.842.700,00			15,00	\$ 3.842.700,00			
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m																	
6	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	84,00	\$ 27.248,00	\$ 2.288.832,00	462,07	\$ 12.590.483,36			462,07	\$ 12.590.483,36			
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F(140 Kg/cm2 O 2000PSI)	m3	4,40	\$ 677.164,00	\$ 2.979.521,60	4,40	\$ 2.979.521,60			4,40	\$ 2.979.521,60			
8	630.1.3.1			CONCRETO 4000 PSI	m3	62,70	\$ 905.512,00	\$ 56.775.602,40	85,84	\$ 77.730.780,00			85,84	\$ 77.730.780,00			
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE FY=4.200 Kg/cm2 (60.000PSI)	Kg	7115,00	\$ 7.687,00	\$ 54.693.005,00	9060,00	\$ 69.644.220,00			9060,00	\$ 69.644.220,00			
10	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	40,00	\$ 19.397,00	\$ 775.880,00	52,00	\$ 1.008.644,00			52,00	\$ 1.008.644,00			
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5																	
11	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3300,00	\$ 1.826,00	\$ 6.025.800,00	3688,49	\$ 6.735.182,74			3688,49	\$ 6.735.182,74			
12	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C.	m3	905,00	\$ 161.224,00	\$ 145.907.720,00	630,00	\$ 101.571.120,00			630,00	\$ 101.571.120,00			
13	500.1	500		CONCRETO PAVIMENTO RÍGIDO MR 4.0	m3	552,00	\$ 930.055,00	\$ 513.390.360,00	412,00	\$ 383.182.325,89			412,00	\$ 383.182.325,89			
14	630.4	630		CONCRETO CLASE D (210Kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	150,30	\$ 887.130,00	\$ 133.335.639,00	59,07	\$ 52.402.769,10			59,07	\$ 52.402.769,10			
15	640.1	640		ACERO DE REFUERZO DE FY=420 Mpa	Kg	8766,00	\$ 7.697,00	\$ 67.471.902,00	9474,98	\$ 72.928.921,06	3792,09	\$ 29.187.679,47	9474,98	\$ 72.928.921,06			
16	700.1	700		LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL	ml	2248,00	\$ 2.506,00	\$ 5.633.488,00	2091,00	\$ 5.240.046,00	2091,00	\$ 5.240.046,00	2091,00	\$ 5.240.046,00			
17	700 P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROS	Und	562,00	\$ 9.116,00	\$ 5.123.192,00	625,00	\$ 5.697.500,00	625,00	\$ 5.697.500,00	625,00	\$ 5.697.500,00			
18	710,2	710		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (90 x 90) cm	Und	5,00	\$ 729.538,00	\$ 3.647.690,00	6,00	\$ 4.377.228,00	6,00	\$ 4.377.228,00	6,00	\$ 4.377.228,00			
19	710,1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (75 x 75) cm	Und	5,00	\$ 614.416,00	\$ 3.072.080,00	6,00	\$ 3.686.496,00	6,00	\$ 3.686.496,00	6,00	\$ 3.686.496,00			
IV. CARACTERIZACIÓN VIAL																	
20				CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	km	7,00	\$ 920.000	\$ 6.440.000	7,00	\$ 6.440.000,00	7	\$ 6.440.000,00	7,00	\$ 6.440.000,00			
ÍTEMS NO PREVISTOS																	
24	673.1.1			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 16.598,57	\$ -	120,00	\$ 1.991.828,80			120,00	\$ 1.991.828,80			
25	673.2			Material Granular Drenante	m3		\$ 344.841,25	\$ -	50,00	\$ 17.242.062,50			50,00	\$ 17.242.062,50			
26				Empedrado para proteccion de taludes, incluye viga de confinamiento	m2		\$ 381.362,58	\$ -	191,53	\$ 73.042.054,62			191,53	\$ 73.042.054,62			
27	630.1.4.1			CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO	ml		\$ 73.184,57	\$ -	524,00	\$ 38.348.715,73			524,00	\$ 38.348.715,73			
28				Limpieza y descoles del box.	m2		\$ 402.626,25	\$ -	176,25	\$ 70.963.056,67	22,16	\$ 8.922.197,70	176,24	\$ 70.960.552,37			
29				Material seleccionado	m3		\$ 305.116,50	\$ -	125,30	\$ 38.230.274,14			125,30	\$ 38.230.274,14			
30	661.1.1			Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m		\$ 879.000,00	\$ -	6,00	\$ 5.274.000,00			6,00	\$ 5.274.000,00			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 1.022.500.179,21		\$ 1.066.307.308,21		\$ 63.551.147,17		\$ 1.066.304.803,91			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)								\$ 6.841.220,00		\$ -							
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)								\$ 41.060.000,00		\$ 41.060.000,00				\$ 41.060.000,00			
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								\$ 7.801.400,00		\$ 7.801.400,00				\$ 7.801.400,00			
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								\$ 48.861.400,00		\$ 48.861.400,00				\$ 48.861.400,00			
VALOR ACTIVIDADES MEJORAMIENTO								\$ 1.078.202.799,21		\$ 1.115.168.708,21		\$ 63.551.147,17		\$ 1.115.166.203,91			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPH-MN1-IN-4-FR-1		
										VERSIÓN 1			
										PÁGINA 1			
										FECHA 16/07/2025 (Día / Mes / Año)			
SECCIÓN 2 - ÍTEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO													
V. EXPLANACIONES													
21	310.1	310	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	560,00	\$	1.826,00	\$	1.022.560,00	560,00	\$	1.022.560,00	
22	210.2.2	210	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	550,00	\$	14.857,00	\$	8.171.350,00	550,00	\$	8.171.350,00	
23	311.1	310	AFIRMADO	m3	84,00	\$	137.537,00	\$	11.553.108,00	480,00	\$	66.017.760,00	
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA MANTENIMIENTO								\$	20.747.018,00	\$	75.211.670,00	\$	75.211.670,00
• OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)								\$	2.148.701,00	\$	-	\$	-
• VALOR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO								\$	22.895.719,00	\$	75.211.670,00	\$	75.211.670,00
• IVA SOBRE UTILIDAD (U) - 19%								\$	7.623.730,00	\$	8.341.870,00	\$	8.341.870,00
• VALOR TOTAL								\$	1.108.722.248,21	\$	1.198.722.248,21	\$	1.198.719.743,91
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.													
AIU 30. % Utilidad 5. %													
Valor Anticipo Otorgado \$ - %													
Valor Amortizado Presenta Acta \$ -													
Valor Amortizado Acumulado \$ -													
Valor Saldo por Amortizar \$ -													
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO													
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES													
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA \$ 63.551.147,17 \$ 464.412,23 \$ 64.015.559,40													
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) \$ - \$ -													
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) \$ - \$ - \$ -													
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA MANTENIMIENTO \$ - \$ - \$ -													
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) \$ - \$ -													
* \$ -													
* \$ -													
VALOR TOTAL PRESENTE MES \$ 63.551.147,17 \$ 464.412,23 \$ 64.015.559,40													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 64.015.559,40 VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE													
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)													
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.													
OBSERVACIONES													
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.													
Para constancia de lo anterior firman													
Firma:  Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL													
Firma:  Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV													
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.													



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOLIVAR	FECHA	05/07/2025 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	10 Y FINAL (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	N/A (Indique el número del acta)
				PERIODO MES:	jul-25
				VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 63.551.147,17

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30-sep-25	ROCIO HERRERA CARCAMO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	30-sep-25	ROCIO HERRERA CARCAMO			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	30-sep-25	ARNULFO ARIAS SAENZ			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	30/09/2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-10-2025	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:	3950	DE	2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109		
CONTRATISTA:	QUINDAVI SAS	NIT.	900.884.780-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago)	AUTORIZA EL PAGO A:	QUINDAVI SAS
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 64.015.559,40 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	ACTA PARCIAL DE OBRA N°10 Y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	DEL PERIODO	jul-25 (Indicar el periodo del Acta)
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.			
Firma Nombre: ING ARNULFO ARIAS SAENZ Matricula profesional No.: 13202084468BLV SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 30/09/2025 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula profesional No.: 13202-097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: 30/09/2025 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: N/A Matricula profesional No.: N/A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: N/A (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ Matricula Profesional No.: A25072000-79463217 ORDENADOR DEL PAGO SVR (E) Fecha de Firma:
Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 3950 DE 2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 10 Y FINAL	JULIO-2025
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1241624	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$64.015.559,40
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ 0,00
					TOTAL ACTA	\$64.015.559,40

ARNULFO ARIAS SAENZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula profesional No.: 13202084468BLV

Formulado	RP1241624;11;64015559,4
Texto Libre	DT-BOL - POR CONCEPTO DE ACTA No. 10 Y FINAL CONTRATO No. 3950 QUINDAVI S.A.S NIT 900884780-4
Asunto	DT-BOL - POR CONCEPTO DE ACTA No. 10 Y FINAL CONTRATO No. 3950 QUINDAVI S.A.S NIT 900884780-4RP1241624;11;64015559,4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE				VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL				PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	3950 DE 2024	Contratista:	QUINDAVI SAS
-------------	--------------	--------------	--------------

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109

Acta N° 10 Y FINAL	Valor básico:	\$ 63.551.147,17	Período:	jul-25
	Valor Incluido Iva:	\$ 64.015.559,40		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	72109	SAN JACINTO - LAS PALMAS	\$ 64.015.559,40			\$ 64.015.559,40
		TOTALES	\$ 64.015.559,40	\$ -	\$ -	\$ 64.015.559,40

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOLIVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.026.685-1	MUNICIPIO 1	SAN JACINTO	\$ 64.015.559,40	\$ 63.551.147,17
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	\$ 64.015.559,40	\$ 63.551.147,17

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	\$ -	\$ -


NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

Firma:

Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma:

Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoria
Matricula profesional No.: 13202169177BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-8				
											VERSION 1				
											PAGINA				
											FECHA 16/07/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR															
CONTRATO DE OBRA No.: 3950-2024 CONTRATISTA: QUINDAVI S.A.S.															
MES INFORME MENSUAL: jul-25 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3794-2024 PROYECTO: CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109															
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR															
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2024	1057424	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	Nación	3950-2024	\$ 1.108.722.248,00									
2024	1241624	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	Nación	3950-2024-1	\$ 90.000.000,00									
TOTAL							\$ 1.198.722.248,00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.198.722.248,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
1	PARCIAL	oct-24	\$ -	\$ -	\$ -				1057424-2024	\$ 1.108.722.248	\$ 1.198.722.248		SI	NO	
2	PARCIAL	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -				1057424-2024	\$ 1.108.722.248	\$ 1.198.722.248				
3	PARCIAL	dic-24	\$ 385.766.040,21	\$ 10.320.405,68	\$ 396.086.445,89				1057424-2024	\$ 712.635.802	\$ 802.635.802				
4	PARCIAL	ene-25	\$ 190.109.128,24	\$ 1.369.259,01	\$ 191.498.387,25				1057424-2024	\$ 521.137.415	\$ 611.137.415				
5	PARCIAL	feb-25	\$ 124.937.971,33	\$ 913.008,25	\$ 125.850.979,58				1057424-2024	\$ 395.286.435	\$ 485.286.435				
6	PARCIAL	mar-25	\$ 90.751.484,83	\$ 663.183,93	\$ 91.414.668,76				1057424-2024	\$ 303.871.767	\$ 393.871.767				
7	PARCIAL	abr-25	\$ 80.108.717,81	\$ 585.409,86	\$ 80.694.127,67				1057424-2024	\$ 223.177.639	\$ 313.177.639				
8	PARCIAL	may-25	\$ 102.070.178,45	\$ 745.897,46	\$ 102.816.075,91				1057424-2024	\$ 120.361.563	\$ 210.361.563				
9	PARCIAL	jun-25	\$ 145.282.963,28	\$ 1.061.683,19	\$ 146.344.646,47				1057424-2024	\$ -	\$ 64.016.916				
10	FINAL	jul-25	\$ 63.551.147,17	\$ 464.412,23	\$ 64.015.559,40				1241624-2024	\$ 64.016.916	\$ -				
TOTALES			\$ 1.182.577.631,32	\$ 16.143.259,61	\$ 1.198.720.890,93				1241624-2024	\$ 64.015.559	\$ 1.357				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
SUBTOTAL BASICO DE OBRA			\$ 1.075.499.871,32		\$ 7.859.422,13		\$ 1.083.359.293,45								
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			\$ -		\$ -		\$ -								
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)			\$ 41.060.000,00		\$ 7.801.400,00		\$ 48.861.400,00								
SUBTOTAL BASICO DE OBRA MANTENIMIENTO			\$ 66.017.760,00		\$ 482.437,48		\$ 66.500.197,48								
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)															
*															
VALOR TOTAL			\$ 1.182.577.631,32		\$ 16.143.259,61		\$ 1.198.720.890,93								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma:  Nombre: DAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL															
Firma:  Nombre: ROCÍO HERRERA CARCAMO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV															
Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1 de 3

CÓDIGO
MEPI-MN1-MN-6-FR-2

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
16/07/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 Y FINAL DE jul-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 102.070.178,45

SEGUIMIENTO No. 10 Y FINAL
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 3950 DE 2024 PLAZO INICIAL: 2,3 MESES (En meses según contrato original) PLAZO ACUMULADO: 8,8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/10/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: QUINDAVI SAS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.198.722.248,21 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 90.900.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3794 DE 2024 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S. VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.198.722.248,21

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	\$ 325.445,21	0,03%	0,03%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%				0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	\$ 386.056,00	0,03%	\$386.056	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$325.445	\$325.445,21	\$60.611	\$0	\$86.611	\$0	\$0	\$0	\$0	
Excavaciones varias en material común en seco	\$ 6.267.040,00	0,60%	0,60%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,03%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97%
	\$ 6.267.040,00	0,55%	\$6.267.040	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$6.267.040	\$6.267.040,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Excavación en material común de la explanación y canales	\$ 4.159.960,00	0,40%	0,36%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94%
	\$ 4.159.960,00	0,36%	\$4.159.960	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$4.159.960	\$4.159.960,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Terraplenes	\$ 344.322,00	0,03%	0,03%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90%
	\$ 344.322,00	0,03%	\$344.322	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$344.322	\$344.322,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Demolición de Estructuras	\$ 3.842.700,00	0,37%	0,34%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87%
	\$ 3.842.700,00	0,34%	\$3.842.700	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$3.842.700	\$3.842.700,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Excavaciones varias en material común en seco.	\$ 2.288.832,00	0,22%	1,10%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84%
	\$ 12.590.483,36	1,10%	\$12.590.483	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.590.483	\$0	\$0	\$0	
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	\$ 2.979.521,60	0,29%	0,26%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81%
	\$ 2.979.521,60	0,26%	\$2.979.522	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.979.522	\$0	\$0	\$0	
Concreto 4000 PSI	\$ 56.775.602,40	5,44%	6,81%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77%
	\$ 77.730.780,00	6,81%	\$77.730.780	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.838.192	\$62.092.588	\$0	\$0	\$0	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	\$ 54.693.005,00	5,24%	6,10%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74%
	\$ 69.644.220,00	6,10%	\$69.644.220	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.001.574	\$49.642.646	\$0	\$0	\$0	
Relleno para Estructuras con suelo	\$ 775.880,00	0,07%	0,09%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71%
	\$ 1.008.644,00	0,09%	\$1.008.644	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.008.644	\$0	\$0	\$0	
Conformación de la calzada existente	\$ 6.025.800,00	0,58%	0,59%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68%
	\$ 6.735.182,74	0,59%	\$6.735.183	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$6.025.800	\$0	\$0	\$709.383	\$0	\$0	\$0	\$0	
Subbase Granular Clase C.	\$ 145.907.720,00	13,99%	8,90%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65%
	\$ 101.571.120,00	8,90%	\$101.571.120	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$101.571.120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Concreto pavimento rígido MR 4.0	\$ 513.390.360,00	49,21%	33,57%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	17,99%	15,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81%
	\$ 383.182.325,89	33,57%	\$383.182.660	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$205.356.144	\$177.826.182	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	\$ 133.335.630,00	12,78%	4,59%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58%
	\$ 52.402.769,10	4,59%	\$52.402.769	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$52.402.769	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	\$ 67.471.902,00	6,47%	6,39%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	2,36%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55%
	\$ 72.928.921,06	6,39%	\$72.928.921	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$26.988.761	\$26.988.761	\$18.951.399	\$0	\$0	\$0	\$0	
Línea de demarcación vial	\$ 5.633.488,00	0,54%	0,46%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,58%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52%
	\$ 5.240.046,00	0,46%	\$5.240.046	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.240.046	\$0	\$0	\$0	\$0	
Suministro e instalación de estoperoles	\$ 5.123.192,00	0,49%	0,50%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48%
	\$ 5.697.500,00	0,50%	\$5.697.500	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.697.500	\$0	\$0	\$0	\$5.697.500	
Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva (90 x 90) cm	\$ 3.647.690,00	0,35%	0,38%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45%
	\$ 4.377.228,00	0,38%	\$4.377.228	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.377.228	\$0	\$0	\$0	\$4.377.228	
Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva (75 x 75) cm	\$ 3.072.080,00	0,29%	0,32%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42%
	\$ 3.686.496,00	0,32%	\$3.686.496	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%		\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.686.496	\$0	\$0	\$0	\$3.686.496	
	\$ 6.440.000,00	0,62%	0,56%	% P 0,00% \$ P \$0,00 % E 0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES											2 de 3		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2			
															VERSIÓN	1		
															PÁGINA			
															FECHA		16/07/2025	
																	(Día / Mes / Año)	
Caracterización del corredor				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.440.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
	\$	6.440.000,00	0,56%	\$6.440.000	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$6.440.000		
				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35%		
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.991.829	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
	\$	-	0,00%	0,17%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$1.991.829		
		\$	1.991.828,80	0,17%	\$1.991.829	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	32%		
Material Granular Drenante				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.242.063	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
	\$	-	0,00%	1,51%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$17.242.063		
		\$	17.242.062,80	1,51%	\$17.242.063	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	29%		



												FECHA	16/07/2025
												(Día/Mes/Año)	
Empedrado para protección de taludes, incluye viga de confinamiento	\$ -	0,00%	6,40%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,40%	0,00%	0,00%
	\$ 73.042.054,62	6,40%	\$73.042.055	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$73.042.055	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 o 3000 PSI)- BORDILLO	\$ -	0,00%	3,36%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,36%	0,00%	0,00%
	\$ 38.348.715,73	3,36%	\$38.348.716	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38.348.716	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
limpieza y descoles del box.	\$ -	0,00%	6,22%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	\$ 70.963.056,67	6,22%	\$70.960.552	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Material seleccionado	\$ -	0,00%	3,35%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	\$ 38.230.274,14	3,35%	\$38.231.097	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	\$ -	0,00%	0,46%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%
	\$ 5.274.000,00	0,46%	\$5.274.000	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.274.000	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Conformación de la calzada existente	\$ 1.022.560,00	0,10%	0,09%	% P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.022.560	\$0
	\$ 1.022.560,00	0,09%	\$1.022.560	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Excavación en material común de la explanación y canales	\$ 8.171.350,00	0,78%	0,72%	% P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$ 8.171.350,00	0,72%	\$8.171.350	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Afirmado	\$ 11.553.108,00	1,11%	5,78%	% P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$ 66.017.760,00	5,78%	\$66.017.760	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ÍTEMES				% P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 1.043.247.197,21	100,00%	100,00%										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 1.141.518.978,21	100,00%	\$ 1.141.517.631,32										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Reprogramación No.4

Reprogramación No.5

Reprogramación No.6

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	1,31%	9,43%	28,30%	23,73%	15,86%	2,86%	12,31%	3,68%	2,53%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$14.939.467,21	\$107.598.920,00	\$323.038.558,83	\$270.832.702,69	\$181.060.713,85	\$32.592.057,36	\$140.555.501,61	\$42.038.354,81	\$28.924.702,14
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	1,31%	10,73%	39,03%	62,76%	78,62%	81,47%	93,78%	97,47%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$14.939.467,21	\$122.536.387,21	\$445.574.946,04	\$716.407.648,73	\$897.468.362,58	\$930.060.419,94	\$1.070.555.921,55	\$1.112.594.276,36	\$1.141.518.978,51
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	30,20%	16,66%	10,94%	7,85%	7,02%	6,94%	12,73%	5,57%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$0,00	\$344.706.040,21	\$190.109.128,24	\$124.937.971,33	\$90.751.484,83	\$80.108.717,81	\$102.070.178,45	\$145.282.963,28	\$63.551.147,17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	30,20%	46,85%	57,80%	65,75%	72,76%	81,71%	94,43%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$0,00	\$344.706.040,21	\$534.815.168,45	\$659.753.139,78	\$750.504.624,61	\$830.613.342,42	\$932.683.520,87	\$1.077.966.484,16	\$1.141.517.631,32

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
SECCION 1			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 1.022.500.179,21	\$ 1.066.305.961,32	88,95%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ 6.841.220,00	\$ -	0,00%
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 41.060.000,00	\$ 41.060.000,00	3,43%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 7.801.400,00	\$ 7.801.400,00	0,65%
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 48.861.400,00	\$ 48.861.400,00	4,08%
*VALOR ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	\$ 1.078.202.799,21	\$ 1.115.167.361,32	93,03%
SECCION 2			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 20.747.018,00	\$ 75.211.670,00	6,27%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ 2.148.701,00	\$ -	0,00%
VALOR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO	\$ 22.895.719,00	\$ 75.211.670,00	6,27%
IVA SOBRE UTILIDAD (I.U.) - 19%	\$ 7.623.730,00	\$ 8.341.859,61	0,70%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	\$ 1.108.722.248,21	\$ 1.198.720.890,93	100,00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 1.198.722.248,21		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aproba Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma:
Nombre: RODOLFO HERRERA CARCAMO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Intermediaria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 98262-152564</p>	<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: ROCÍO HERRERA CARCAMO Representante Legal o Intermediaria Intermediaria Matrícula Profesional No.: 132621691778BLV</p>	<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: FABIAN ERNESTO A. ARANGO PINEDA Representante Legal o Intermediaria Intermediaria Matrícula Profesional No.: 133020977156BLV</p>
--	---	---

Revisión:

<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Supervisor del Contrato de Intermediaria Matrícula Profesional No.: 98262-152564</p>	<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Supervisor del Contrato de Intermediaria Matrícula Profesional No.: 98262-152564</p>
---	---

<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: FABIAN ERNESTO A. ARANGO PINEDA Director Territorial Matrícula Profesional No.: 133020977156BLV</p>	<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: FABIAN ERNESTO A. ARANGO PINEDA Director Territorial Matrícula Profesional No.: 133020977156BLV</p>
--	--


<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: 98262-152564</p>	<p><u>Firma:</u> </p> <p>NOMBRE: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: 98262-152564</p>
---	---

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN

Yo, JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.655.034 de Mompox, en calidad de representante legal de QUINDAVI SAS y del contrato No. 3950 de 2024, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la mencionada sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de los últimos seis (6) meses. Por lo anterior, de manera expresa, por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia, correspondiente a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, CCF, que dicho pago corresponde a una correcta liquidación. Certifico que no hay saldos a cargo de la empresa derivados de los aportes parafiscales al que estoy obligado, de conformidad a las normas vigentes. Igualmente certifico que, en desarrollo de sus labores, ha entregado de manera oportuna a cada uno de los trabajadores a su cargo la totalidad de los elementos de protección personal que son necesarios o exigidos para el cabal cumplimiento de sus actividades de acuerdo con las normas laborales aplicables, al igual que los correspondientes pagos de nómina del periodo mencionado.

Dado en Mompox, a los dos (5) días del mes de agosto de 2025.




JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA
C.C. 1.051.655.034 DE MOMPOX
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES DE OBRA

Yo, ARNULFO ARIAS SAENZ, identificado con matrícula profesional No. 13202084468 BLV, en calidad de SUPERVISOR del contrato de obra No. 3950-2024, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR, que el contratista QUINDAVI S.A.S ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, del mes de julio, según planilla de pago presentada.

Dado en Cartagena, a los diecisiete (31) días del mes de julio de 2025.



ARNULFO ARIAS SAENZ
Mat. Prof. 13202084468 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1738357526	9491160696	E	2025/08/21	2025/09/01	BANCOLOMBIA	11	\$9,012,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051675232	ALVARADO JIMMY																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
2	CC	1051670081	CEBALLOS AURA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
3	CC	1002421648	GARCIA GELKA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
4	CC	1007367353	GUTIERREZ DIDIER	X	X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
5	CC	1050920130	HERNANDEZ ALVARO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
6	CC	8865760	HERNANDEZ CARLOS		X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
7	CC	1050920532	HERNANDEZ DIEGO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
8	CC	1050543848	HERNANDEZ OSCAR																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
9	CC	1042211231	JAIMES EDWIN																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
10	CC	8828980	LOPEZ NOEL	X	X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
11	CC	1094242661	MACKENZIE JEFFERSON	X	X																230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS037	5	\$237,250	\$9,500	CCF09	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0	\$0	Si	\$72,800		
12	CC	1122401991	MARULANDA JENNIFER																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$435,900		
13	CC	1098686457	MORENO DIANA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
14	CC	1064106617	MORENO HECTOR																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
15	CC	1083031277	OSPINO JOSUE																		25-14	30	\$2,240,000	\$358,400	EPS048	30	\$2,240,000	\$89,600	CCF09	30	\$2,240,000	\$89,600	14-11	30	\$2,240,000	\$156,000	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$693,600		
16	CC	1121879380	PALACIOS SURLEY																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
17	CC	1002421422	QUINTERO ANDRES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
18	CC	1051655034	QUINTERO JAIRO																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS048	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF09	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$619,200		
19	CC	1049020905	ROA JOSE																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
20	CC	1002361978	TORRECILLA JHORDAN																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$440,900		
21	CC	1050552996	VILLAFANE NIXON	X	X																25-14	5	\$237,250	\$38,000	EPS002	5	\$237,250	\$9,500	CCF09	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0	\$0	Si	\$73,600		
Total Afiliados(21)																							\$28,914,000	\$4,627,000			\$28,914,000	\$1,157,600			\$28,769,917	\$1,151,800			\$28,914,000	\$2,013,100		\$0	\$0		\$8,949,500			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1738357526	9491160696	E	2025/08/21	2025/09/01	BANCOLOMBIA	11	\$9,012,200


RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	\$4,627,000	\$32,300	\$0	\$4,659,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,535,400	\$10,700	\$0	\$1,546,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,636,000	\$18,400	\$0	\$2,654,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$3,200	\$0	\$458,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$2,013,100	\$14,100	\$0	\$2,027,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	\$2,013,100	\$14,100	\$0	\$2,027,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,151,800	\$8,100	\$0	\$1,159,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	21	\$1,151,800	\$8,100	\$0	\$1,159,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	\$1,157,600	\$8,200	\$0	\$1,165,800
CAJACOIPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$400	\$0	\$57,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$283,600	\$2,000	\$0	\$285,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$114,000	\$800	\$0	\$114,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$123,500	\$900	\$0	\$124,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$513,000	\$3,600	\$0	\$516,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$9,500	\$100	\$0	\$9,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$400	\$0	\$57,400
TOTAL				21	\$8,949,500	\$62,700	\$0	\$9,012,200




CAPITULO	III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5					ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109									
ITEM	ACERO DE REFUERZO DE Fy=420 Mpa					KILOGRAMO			UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN	ACERO EN CANASTILLAS POR PLACA					CANTIDAD	ESQUEMA			
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia		Plano Ubicación			
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394	0,19	16,00	2,96	0,25	149,00	110,26	<div>TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS</div> <div></div>			
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394	2,40	4,00	9,60	0,25	149,00	357,60				
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394	0,30	3,00	0,90	0,25	149,00	33,53				
LOCALIZACIÓN	ACERO EN YOLIS POR PLACA					CANTIDAD				
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia					
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394	0,4	8	3,20	3,97	149,00	1894,33				
LOCALIZACIÓN	ACERO TRANSVERSAL POR PLACA					CANTIDAD				
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia					
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394	0,6	4	2,40	0,99	76,00	181,31				
LOCALIZACIÓN	ACERO EN BORDILLOS					CANTIDAD				
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia					
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394	0,6	4	2,40	0,56	402,00	540,29				
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394	1	3	3,00	0,56	402,00	675,36				
TOTAL ACUMULADO						3.792,67				
<div><div><p>ROSAMARIA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</p></div><div><p>ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</p></div></div>										

		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 10 Y FINAL</p>							
CAPITULO		III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5			ENTIDAD CONTRATANTE:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
PROYECTO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109							
ITEM		LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL			METRO LINEAL			UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES Longitud (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia				CANTIDAD	ESQUEMA		
							Plano Ubicación		
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+697		697,00				3,00	2091,00	<p align="center">TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS</p> <div>   </div>	
TOTAL ACUMULADO						2.091,00			
<div> <div>  ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL </div> <div>  ANDREA DEL MAR RODRÍGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658 </div> </div>									

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 10 Y FINAL							
CAPITULO	III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5					ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109							
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES				UNIDAD		UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	ESQUEMA	
	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML	Cantidad		Plano Ubicación	
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394					625,00	625,00		
TOTAL ACUMULADO						625,00		
<div><div> ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</div><div> ANDREA DEL MAR RODRÍGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</div></div>								


		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 10 Y FINAL</p>							
CAPITULO		III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5				ENTIDAD CONTRATANTE:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
PROYECTO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109							
ITEM		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (90 x 90) cm				UNIDAD		UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				CANTIDAD	ESQUEMA		
		Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML		Cantidad	Plano Ubicación	
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394						6,00	6,00	<p align="center">TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS</p> <div>   </div>	
TOTAL ACUMULADO						6,00			
<div> <div>  ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL </div> <div>  ANDREA DEL MAR RODRÍGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658 </div> </div>									



CAPITULO	III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5					ENTIDAD CONTRATANTE:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109									
ITEM	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (75 x 75) cm					UNIDAD			UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	ESQUEMA			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML	Cantidad		Plano Ubicación			
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+000 - PR0+394					6,00	6,00	TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS			
							<div></div> <div></div>			
TOTAL ACUMULADO						6,00				
<div><div><p>ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</p></div><div><p>ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</p></div></div>										

		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 10 Y FINAL</p>							
CAPITULO		ITEMS NO PREVISTOS			ENTIDAD CONTRATANTE:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
PROYECTO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109							
ITEM		Limpieza y descoles del box			METRO CUADRADO			UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				CANTIDAD	ESQUEMA		
		Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML		Frecuencia	Plano Ubicación	
SAN JACINTO - LAS PALMAS PRO+000 - PRO+394		3,17	7,00			1,00	22,16	<p align="center">TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS</p> 	
TOTAL ACUMULADO							22,16		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ANDREA DEL MAR RODRÍGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</p> </div> </div>									


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141059156134			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900884780				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
						14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social QUINDAVI SAS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Mompós		468	
41. Dirección principal CL 12 A 4 B 09							
42. Correo electrónico qdfacturacion123@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3135000422		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20150721		48. Código 4112		49. Fecha inicio actividad 20150721	
				50. Código 1 4923		2 4752	
						51. Código	
						52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 578914485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta							
08- Retención timbre nacional							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 09 / 11 : 46: 30	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUINTERO DAVILA JAIRO ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141059156134			
				 (415)7707212489984(8020) 000014105915613 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 8 8 4 7 8 0		4		Impuestos de Cartagena		6	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		0				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 1 5 0 7 2 1				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 1 5 0 7 2 4				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		6 2 6 4 7 0					
78. Departamento		0 8					
79. Ciudad/Municipio		3					
Vigencia							
80. Desde		2 0 1 5 0 7 2 1					
81. Hasta		3 0 0 0 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141059156134



(415)7707212489984(8020) 000014105915613 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 8 8 4 7 8 0

4

Impuestos de Cartagena

6

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 7 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 5 1 6 5 5 0 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido QUINTERO	105. Segundo apellido DAVILA	106. Primer nombre JAIRO
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141059156134



(415)7707212489984(8020) 000014105915613 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 8 4 7 8 0

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 9 3 1 4 2 9 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 1 1 7 6 8
	128. Primer apellido CARDENAS	129. Segundo apellido SALGADO	130. Primer nombre FELIX	131. Otros nombres DAVID
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 5 2 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			