



OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

LA INGENIERA JOHANNA PAOLA SANTOS REY SUPERVISORA Y SECRETARIA INFRAESTRUCTURA: REMITE A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

CONTRATO No 0401-23 "CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

DETALLE:

PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL☒ACTA DE LIQUIDACIÓN☐OTRA:☐

SECRETARÍA JURÍDICA

| CUENTAS POR PRIMERA VEZ |                           |         | CUENTAS PARCIALES |                                        |         | CUENTAS FINALES |                           |         |       |
|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|---------|-------|
| ITEM                    | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FOLIOS  |                   | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO              | FOLIOS  |                 | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FOLIOS  |       |
|                         |                           | INICIAL | FINAL             |                                        | INICIAL | FINAL           |                           | INICIAL | FINAL |
| 1                       |                           |         |                   | FACTURA ELECTRÓNICA                    | 1       |                 |                           |         |       |
| 2                       |                           |         |                   | CERTIFICACIÓN BANCARIA                 | 1       |                 |                           |         |       |
| 3                       |                           |         |                   | ACTA PARCIAL No. 04                    | 1       |                 |                           |         |       |
| 4                       |                           |         |                   | SEGURIDAD SOCIAL                       | 1       |                 |                           |         |       |
| 5                       |                           |         |                   | APROBACIÓN DEL ACTA PARCIAL 04 SECOP 2 | 1       |                 |                           |         |       |
| 6                       |                           |         |                   |                                        |         |                 |                           |         |       |
| 7                       |                           |         |                   |                                        |         |                 |                           |         |       |

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURIDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| CUENTAS POR PRIMERA VEZ |                           |         | CUENTAS PARCIALES |                                        |         | CUENTAS FINALES |                           |         |       |
|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|---------|-------|
| ITEM                    | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FOLIOS  |                   | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO              | FOLIOS  |                 | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FOLIOS  |       |
|                         |                           | INICIAL | FINAL             |                                        | INICIAL | FINAL           |                           | INICIAL | FINAL |
| 1                       |                           |         |                   | FACTURA ELECTRÓNICA                    | 1       |                 |                           |         |       |
| 2                       |                           |         |                   | CERTIFICACIÓN BANCARIA                 | 1       |                 |                           |         |       |
| 3                       |                           |         |                   | ACTA PARCIAL No. 04                    | 1       |                 |                           |         |       |
| 4                       |                           |         |                   | SEGURIDAD SOCIAL                       | 1       |                 |                           |         |       |
| 5                       |                           |         |                   | CEPPA INICIAL                          | 1       |                 |                           |         |       |
| 6                       |                           |         |                   | CDP                                    | 1       |                 |                           |         |       |
| 7                       |                           |         |                   | RP INICIAL                             | 1       |                 |                           |         |       |
| 8                       |                           |         |                   | BANCO DE PROYECTOS INICIAL             | 1       |                 |                           |         |       |
| 9                       |                           |         |                   | BANCO DE PROYECTOS 2025                | 1       |                 |                           |         |       |
| 10                      |                           |         |                   | ACTA INICIAL 0401-23                   | 1       |                 |                           |         |       |
| 11                      |                           |         |                   | MINUTA ELECTRONICA 0401-23             | 1       |                 |                           |         |       |
| 12                      |                           |         |                   | APROBACION DEL ACTA PARCIAL 04 SECOP 2 | 1       |                 |                           |         |       |
| 13                      |                           |         |                   | RUT CONSORCIO MIRADOR DEL RIO          | 1       |                 |                           |         |       |
| 14                      |                           |         |                   |                                        |         |                 |                           |         |       |

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

☐ CUENTA DE COBRO

☒ ACTA PARCIAL☐ LIQUIDACIÓN


OTRO:

FIRMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RECIBIDO DE LA CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA:

SECRETARIA DE HACIENDA PRE SUPUESTO BARRANCABERMEJA

FECHA: 13 NOV 2025

RECIBIDO: 

No. RADICACION:

HORA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LAS CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURIDICA. PROCEDO A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBIDO

13 NOV 2025

Recibido por:

Radicado por:



ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA N°                       | : | N° 0401-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATANTE                               | : | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NIT                                       | : | 890.201.900-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA DE OBRA                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATISTA                               | : | CONSORCIO RÍO GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NIT                                       | : | 901.668.549-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REP. LEGAL                                | : | FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CEDULA                                    | : | 37.580.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCIÓN                                 | : | CR 19 55 59 BARRIO URIBE URIBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TELÉFONO                                  | : | 3132852957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CORREO ELECTRÓNICO                        | : | <a href="mailto:ingenieriamydsas@gmail.com">ingenieriamydsas@gmail.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INTERVENTORÍA                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATISTA                               |   | CONSORCIO INTERMIRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NIT.                                      |   | 901.669.152-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REP. LEGAL                                | : | DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C.C.                                      | : | 1.110.506.512 DE IBAGUÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DISTRITO DE BARRANCABERMEJA               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUPERVISOR                                | : | ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO                                    | : | CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR                                     | : | El valor estimado del contrato es de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$25.466.325.369,80) exenta de IVA incluido AIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ANTICIPO                                  | : | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | : | FEBRERO 06 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO                        | : | COMÚN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DURACIÓN                                  | : | El plazo de duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                        | : | El valor total del presente contrato será soportado con recursos para la vigencia fiscal 2023 según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00540 del 30 de Enero de 2023, con rubros 1) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: ECOPETROL, por valor de: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÍS PESOS M/CTE (\$22.255.868.626); 2) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS |



|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$746.235.772.00); 3) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS, por valor de MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.708.933.037.00), para un valor total de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$24.711.037.435.00). El valor restante corresponde a la vigencia 2024 y está soportado mediante el ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES No. 053 de 2022 de fecha 3 de noviembre de 2022. |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                          | : 23-00540 DE ENERO 30 DE 2023 POR VALOR DE \$24.711.037.435,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                | : 23-00673 DE FEBRERO 07 DE 2023 POR VALOR DE \$24.711.037.435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| APROBACIÓN DE GARANTÍA                                               | CO1.WRT.11144623 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APROBACIÓN DE GARANTÍA                                               | CO1.WRT.17034689 DEL 23 DE MAYO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BANCO DE PROYECTOS                                                   | : 2022680810072 DEL 18 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CEPAA                                                                | 0552 DEL 27 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACTA DE INICIO                                                       | : MARZO 14 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                                              | : 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°1                                               | : ABRIL 11 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTA DE REINICIACIÓN N°1                                             | : MAYO 08 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PERIODO DE LA SUSPENSIÓN N°1</b>                                  | <b>: 27 DÍAS CALENDARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°2                                               | : SEPTIEMBRE 19 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACTA DE REINICIACIÓN N°2                                             | : OCTUBRE 03 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PERIODO DE LA SUSPENSIÓN N°2</b>                                  | <b>: 14 DÍAS CALENDARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°3                                               | : OCTUBRE 12 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PERIODO DE SUSPENSIÓN N°3 DE LA PRESENTE ACTA Y SUS PRORROGAS</b> | <b>: 151 DÍAS CALENDARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3                       | : NOVIEMBRE 01 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3                       | : NOVIEMBRE 10 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ACTA DE PRORROGA N°2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3                       | : DICIEMBRE 11 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3                       | : ENERO 10 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTA DE PRORROGA N°4 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3                       | : FEBRERO 09 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACTA DE PRORROGA N°5 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3                       | : FEBRERO 19 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACTA REINICIO No.3                                                   | : MARZO 11 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





|                                                                                                 |   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS PARA EL REINICIO N°3                                                    | : | CO1.WRT.13926440 DEL 20 DE MARZO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO N°3                                                 | : | SEPTIEMBRE 24 DE 2024                    |
| FECHA DE ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1                                          | : | AGOSTO 5 DE 2024                         |
| ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°1 | : | AGOSTO 12 DE 2024                        |
| ADICIONAL EN PLAZO N°1                                                                          | : | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024                 |
| PLAZO ADICIONADO N°1                                                                            | : | TRECE (13) MESES                         |
| FECHA DE ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°2                                          | : | ENERO 31 DE 2025                         |
| ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°2 | : | ENERO 31 DE 2025                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°1                                               | : | 21 DE NOVIEMBRE DE 2025                  |
| OTROSÍ ACLARATORIO N°1 AL ADICIONAL EN PLAZO N°1                                                | : | SEPTIEMBRE 23 DE 2024                    |
| VALOR DEL ACTA PARCIAL N°1                                                                      | : | \$5.238.494.256,52                       |
| VALOR DEL ACTA PARCIAL N°2                                                                      | : | \$3.930.524.464,74                       |
| VALOR DEL ACTA PARCIAL N°3                                                                      | : | \$ 2.283.049.055,69                      |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA                                                              | : | 67.11%                                   |
| FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO                                                                    | : | NOVIEMBRE 13 DE 2025                     |

En Barrancabermeja, a los Trece (13) días del mes de NOVIEMBRE de 2025, se reunieron las siguientes personas: Ing. **JOHANNA PAOLA SANTOS REY**, Secretaria de Infraestructura identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará EL DISTRITO CONTRATANTE, **FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN** con cedula de Ciudadanía N° 37.580.244, representante legal de **CONSORCIO RÍO GRANDE**, y el Ing. **DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES** con cedula de ciudadanía 1.110.506.512 de Ibagué, Representante legal de **CONSORCIO INTERMIRADOR** con el fin de elaborar y suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4 del contrato de obra 0401-23:

ACUERDAN:

1. El interventor delegado certifica que reviso, verifíco y constato el cumplimiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. El interventor certifica que reviso, verifíco y constato el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de la obra, con base en los soportes presentados por este.



- 3. Las cantidades y los valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por la supervisión.
- 4. La presente acta se elabora de acuerdo con las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la interventoría delegada, quien considero viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios y cantidades contractuales, cuyas memorias de cálculos de anexan.
- 5. El Acta parcial N°4 comprende las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2025 al 12 de noviembre del 2025
- 6. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACIÓN DE PAGOS:

| Concepto               | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valores              | Porcentaje<br>de<br>Ejecución | Amortización<br>del anticipo | Neto a Pagar         |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Acta<br>parcial<br>N°1 | 17/09/2024          | \$ 5.238.494.256,52  | 20,57%                        | 0,00                         | \$ 5.238.494.256,52  |
| Acta<br>parcial<br>N°2 | 13/03/2025          | \$3.930.524.464,74   | 15.43%                        | 0,00                         | \$3.930.524.464,74   |
| Acta<br>parcial<br>N°3 | 16/06/2025          | \$ 2.283.049.055,69  | 8.96%                         | 0,00                         | \$ 2.283.049.055,69  |
| Acta<br>parcial<br>N°4 | 12/11/2025          | \$ 5.647.625.556.65  | 22,18%                        | 0,00                         | \$ 5.647.625.556,65  |
| TOTALES                |                     | \$ 17.099.693.333,60 | 67,11 %                       |                              | \$ 17.099.693.333,60 |

- 7. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ( \$ 5.647.625.556,65), a CONSORCIO RIO GRANDE, con NIT. 901.668.549-7.
- 8. Que la presente acta se pagara con cargo al decreto de recursos de pasivos de vigencias expiradas 089 del 8 de marzo de 2025 de la siguiente manera:

Identificación Presupuestal: 2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14  
Detalle: Otros edificios no residenciales (Pasivos de vigencias expiradas)  
COD FUENTE: R023  
Fuente de financiación: ECOPETROL  
Valor de la fuente: \$17.017.374.369,48  
Valor a pagar: \$5.022.910.818,37

Identificación Presupuestal: 2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14  
Detalle: Otros edificios no residenciales (Pasivos de vigencias expiradas)  
COD FUENTE: R061  
Fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE  
Valor de la fuente: \$3.423.546.859,00  
Valor a pagar: \$ 624.714.738,28





Secretaría de Infraestructura

"Por medio del cual se adicionan recursos del balance de los pasivos exigibles de vigencias expiradas al Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2025"


| Rubro Presupuestal                                                     | Detalle                                                                                                                                       | Código Fuente | Fuente de Financiación                | BPIN          | Valor             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| 2.3-35-3502-0200-3502113-02                                            | PROYECTO: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (Pasivos de Vig. Expiradas) |               |                                       | 2022650910072 | 20.440.921.228,48 |
| 2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14                      | Otros Edificios no Residenciales (Pasivos de Vig. Expiradas)                                                                                  | R023          | ECOPETROL                             |               | 17.017.374.369,48 |
| 2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14                      | Otros Edificios no Residenciales (Pasivos de Vig. Expiradas)                                                                                  | R061          | RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE |               | 3.423.546.859,00  |
| TOTAL INCORPORACION DE RECURSOS DEL BALANCE PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 |                                                                                                                                               |               |                                       |               | 20.440.921.228,48 |


En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los

13 NOV 2025!

  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
ING. ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY  
Cargo: Jefe de la dependencia

  
CONTRATISTA  
FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN.  
Rep. Legal de CONSORCIO RIO GRANDE.

  
INTERVENTOR  
ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES  
Rep. Legal de CONSORCIO INTERMIRADOR

| NOMBRE FUNCIONARIO                                                                                                                                                                                               |                               | FIRMA                                                                                 | FECHA       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reviso aspectos jurídicos                                                                                                                                                                                        | Erich Samir Gomez - CPS       |  | 13 NOV 2025 |
| Revisó - Aprobó:                                                                                                                                                                                                 | Ing. Johanna Paola Santos Rey |                                                                                       |             |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. |                               |                                                                                       |             |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             |                                                      |                                   |                                      |                                                                  |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <div></div> <div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             |                                                      |                                   |                                      |                                                                  |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |  | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |                                                          | 5 DE AGOSTO 2023     |                                                                                       | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                             | \$ 5,238,494,256.52                           |                                                                  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                   | \$ 3,930,524,464.74        |                             | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                         | \$ 2,273,790,891.71               |                                      | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                                         |                          | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:                   |                                 | \$ 5,647,625,556.65               |                                          |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                    | \$ 3,930,524,464.74               |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                |                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                 | \$ 2,273,790,891.71               |                                          |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |  | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |                                                          | 12 DE AGOSTO DE 2024 |                                                                                       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 0.00                                       |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                   | \$ 5,238,494,256.52        |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                    | \$ 3,930,524,464.74               |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                |                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                 | \$ 2,273,790,891.71               |                                          |                  |  |  |  |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 20,227,831,113.28                          |                                                                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                   | \$ 16,297,306,648.54       |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | \$ 14,023,515,756.83              |                                      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    |                          | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                                 | \$ 5,375,890,200.00               |                                          |                  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                                                          | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 20.57%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                   | 15.43%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:       | 8.93%                             |                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   |                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                 | 22.18%                            |                                          |                  |  |  |  |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VADES                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |  | VALOR DEL ACTA                                                                    |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |                   | 36.00%                     |                             |                                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO |                                      | 44.93%                                                           |                          | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |                                 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO |                                          | 67.11%           |  |  |  |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                             | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                      |                                   | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA: |                                                | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR |                                   | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |                  |  |  |  |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             |                                                      |                                   |                                      |                                                                  |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                      | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                                               | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                |                   |                            | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |                                                      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3       |                                      | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                          |                                                |                                 | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4       |                                          |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               | MAYOR CANT                                                       |                                                | MENOR CANT        |                            | CONDICIONES ACTUALIZADAS    |                                                      |                                   |                                      | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                      |  | UND.                                                                              | CANT.                                                    | VR. UNIT.            | VR. TOTAL                                                                             | CANT MODIF 01                                  | VR. TOTAL                   | CANT MODIF 01                                 | VR. TOTAL                                                        | CANT                                           | VALOR PARCIAL     |                            |                             | CANT ACTUALIZADA                                     | VALOR ACTUALIZADO                 | CANT                                 | VALOR PARCIAL                                                    | CANT                     | VALOR PARCIAL                                  | CANT ACTUALIZADA                | VALOR ACTUALIZADO                 | CANT                                     | VALOR PARCIAL    |  |  |  |  |
| 01                                                                                                                                            | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             |                                                      |                                   |                                      |                                                                  |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.01                                                                                                                                          | EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                      |  | MES                                                                               | 13.00                                                    | \$ 5,547,957.00      | \$ 72,123,441.00                                                                      | 13.00                                          | 72,123,441.00               | 13.00                                         | 72,123,441.00                                                    | 12.00                                          | \$ 66,575,484.00  | 13.00                      |                             | 26.00                                                | \$ 144,246,882.00                 | 14.00                                | \$ 77,671,398.00                                                 |                          |                                                | 26.00                           | \$ 144,246,882.00                 |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.02                                                                                                                                          | CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. |                                                                                                                                              |                      |  | ML                                                                                | 211.78                                                   | \$ 28,589.00         | \$ 6,054,578.42                                                                       | 0.00                                           | -                           | 0.00                                          | -                                                                |                                                | \$ 0.00           |                            |                             | 0.00                                                 | \$ 0.00                           |                                      |                                                                  | 0.00                     |                                                | \$ 0.00                         |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.03                                                                                                                                          | DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                      |  | ML                                                                                | 133.53                                                   | \$ 10,527.00         | \$ 1,405,670.31                                                                       | 133.53                                         | 1,405,670.31                | 133.53                                        | 1,405,670.31                                                     | 133.53                                         | \$ 1,405,670.31   |                            |                             | 133.53                                               | \$ 1,405,670.31                   |                                      |                                                                  | 133.53                   |                                                | \$ 1,405,670.31                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.04                                                                                                                                          | DEMOLICION ESTRUCTURAL Y RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 184.56                                                   | \$ 115,497.00        | \$ 21,316,126.32                                                                      | 184.56                                         | 21,316,126.32               | 184.56                                        | 21,316,126.32                                                    | 184.56                                         | \$ 21,316,126.32  |                            |                             | 184.56                                               | \$ 21,316,126.32                  |                                      |                                                                  | 184.56                   |                                                | \$ 21,316,126.32                |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.05                                                                                                                                          | DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                | 328.00                                                   | \$ 27,395.00         | \$ 8,985,560.00                                                                       | 328.00                                         | 8,985,560.00                | 328.00                                        | 8,985,560.00                                                     | 328.00                                         | \$ 8,985,560.00   |                            |                             | 328.00                                               | \$ 8,985,560.00                   |                                      |                                                                  | 328.00                   |                                                | \$ 8,985,560.00                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.06                                                                                                                                          | DESMONTE DE CUBIERTA PREDIO EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                | 1,894.66                                                 | \$ 11,365.00         | \$ 21,532,810.90                                                                      | 1894.66                                        | 21,532,810.90               | 1894.66                                       | 21,532,810.90                                                    | 1,894.66                                       | \$ 21,532,810.90  |                            |                             | 1894.66                                              | \$ 21,532,810.90                  |                                      |                                                                  | 1894.66                  |                                                | \$ 21,532,810.90                |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.07 NP                                                                                                                                       | Cerramiento en lamina de zinc de dimensiones 3m * 0.8 m reforzada con madera rolliza de 2x2" empotrada 50cm en concreto de 14 Mpa y triple refuerzo transversal con listones de 2x2", incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina y bordillo perimetral.             |                                                                                                                                              |                      |  | ML                                                                                |                                                          | \$ 208,345.00        |                                                                                       | 211.78                                         | 44,123,304.10               | 210.00                                        | \$ 43,752,450.00                                                 | 170.00                                         |                   | 381.78                     | \$ 79,541,954.10            | 171.78                                               | \$ 35,789,504.10                  |                                      |                                                                  | 381.78                   |                                                | \$ 79,541,954.10                |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 1.08 NP                                                                                                                                       | Instalación eléctrica provisional (Incluye un TABLERO PROVISIONAL DE DISTRIBUCION, COMPRENDE PROTECCION GENERAL, 8 SALIDAS 110V, 4 SALIDAS 220V BIFASICAS Y 2 SALIDAS A 220V TRIFASICAS.)                                                                                       |                                                                                                                                              |                      |  | UND                                                                               |                                                          | \$ 30,723,358.00     |                                                                                       | 1.00                                           | 30,723,358.00               | 1.00                                          | \$ 30,723,358.00                                                 | 1.00                                           |                   | 1.00                       | \$ 30,723,358.00            |                                                      |                                   | 1.00                                 |                                                                  | \$ 30,723,358.00         |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| TOTAL EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       | \$ 131,418,186.95                              |                             | \$ 125,363,608.53                             |                                                                  | \$ 200,210,270.63                              |                   | \$ 194,291,459.53          |                             | \$ 307,752,361.63                                    |                                   | \$ 113,460,902.10                    |                                                                  | \$ 0.00                  |                                                | \$ 307,752,361.63               |                                   | \$ 0.00                                  |                  |  |  |  |  |
| 02                                                                                                                                            | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             |                                                      |                                   |                                      |                                                                  |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.01                                                                                                                                          | EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ACARREO INTERNO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 497.02                                                   | \$ 34,682.00         | \$ 17,237,647.64                                                                      | 1360.86                                        | 47,197,388.14               | 1360.86                                       | 47,197,346.52                                                    | 1,360.86                                       | \$ 47,197,346.52  |                            |                             | 1360.86                                              | \$ 47,197,346.52                  |                                      |                                                                  | 1360.86                  |                                                | \$ 47,197,346.52                |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.02                                                                                                                                          | RELLENO EN MATERIAL DE SELECCIONADO COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 828.37                                                   | \$ 48,972.00         | \$ 40,566,935.64                                                                      | 1785.05                                        | 87,417,468.60               | 1785.05                                       | 87,417,468.60                                                    | 3993.90                                        |                   | 5778.95                    | \$ 283,006,739.40           | 4006.47                                              | \$ 196,204,848.84                 |                                      |                                                                  | 5778.95                  |                                                | \$ 283,006,739.40               |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.03                                                                                                                                          | RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 27.19                                                    | \$ 121,460.00        | \$ 3,302,497.40                                                                       | 27.19                                          | 3,302,497.40                | 27.19                                         | 3,302,497.40                                                     | 1,772.48                                       | \$ 86,801,890.56  | 413.07                     |                             | 440.26                                               | \$ 53,473,979.60                  | 413.07                               | \$ 50,171,482.20                                                 | 27.19                    | \$ 3,302,497.40                                | 440.26                          | \$ 53,473,979.60                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.04                                                                                                                                          | RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 75.73                                                    | \$ 123,800.00        | \$ 9,375,374.00                                                                       | 75.73                                          | 9,375,374.00                | 75.73                                         | 9,375,374.00                                                     |                                                | \$ 0.00           | 181.93                     |                             | 257.66                                               | \$ 31,898,308.00                  | 181.93                               | \$ 22,522,934.00                                                 | 75.73                    | \$ 9,375,374.00                                | 257.66                          | \$ 31,898,308.00                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.05                                                                                                                                          | RELLENO DE RESPALDO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 431.53                                                   | \$ 19,271.00         | \$ 8,316,014.63                                                                       | 0.00                                           | -                           | 0.00                                          | -                                                                |                                                | \$ 0.00           |                            |                             | 0.00                                                 | \$ 0.00                           |                                      |                                                                  | 0.00                     |                                                | \$ 0.00                         |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.06                                                                                                                                          | EXCAVACION Y CONCRETO PARA PILOTES F'C= 28 MPA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 346.83                                                   | \$ 1,470,278.00      | \$ 509,936,518.74                                                                     | 346.83                                         | 509,936,518.74              | 346.83                                        | 509,936,518.74                                                   | 346.56                                         | \$ 509,539,543.68 | 161.17                     |                             | 508.00                                               | \$ 746,901,224.00                 | 161.44                               | \$ 237,361,680.32                                                |                          |                                                | 508.00                          | \$ 746,901,224.00                 |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.07                                                                                                                                          | EXCAVACION PARA TANQUE, SEMISÓTANO, DADOS, ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 1,095.71                                                 | \$ 36,790.00         | \$ 40,311,170.90                                                                      | 1095.71                                        | 40,311,170.90               | 1095.71                                       | 40,311,170.90                                                    |                                                | \$ 0.00           | 1187.21                    |                             | 2282.92                                              | \$ 83,988,626.80                  | 2282.92                              | \$ 83,988,626.80                                                 |                          |                                                | 2282.92                         | \$ 83,988,626.80                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.08                                                                                                                                          | CONCRETO PARA SOLADO F'C= 14 MPA (E=0.05M)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                | 235.53                                                   | \$ 26,914.00         | \$ 6,339,054.42                                                                       | 235.53                                         | 6,339,054.42                | 235.53                                        | 6,339,054.42                                                     | 235.50                                         | \$ 6,338,247.00   | 239.29                     |                             | 474.82                                               | \$ 12,779,305.48                  | 239.32                               | \$ 6,441,058.48                                                  |                          |                                                | 2002.92                         | \$ 53,906,588.88                  | 1528.10                                  | \$ 41,127,283.40 |  |  |  |  |
| 2.09                                                                                                                                          | RELLENO EN PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO SEGUN ESTUDIO DE SUELOS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 122.06                                                   | \$ 104,279.00        | \$ 12,728,294.74                                                                      | 321.84                                         | 33,560,684.10               | 321.84                                        | 33,561,153.36                                                    | 157.44                                         | \$ 16,417,685.76  | 1967.25                    |                             | 2289.09                                              | \$ 238,704,016.11                 | 2131.65                              | \$ 222,286,330.35                                                |                          |                                                | 2289.09                         | \$ 238,704,016.11                 |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.10                                                                                                                                          | CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN F'C= 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 253.18                                                   | \$ 671,545.00        | \$ 170,021,763.10                                                                     | 253.18                                         | 170,021,763.10              | 253.18                                        | 170,021,763.10                                                   | 185.24                                         | \$ 124,396,995.80 |                            |                             | 253.18                                               | \$ 170,021,763.10                 | 67.94                                | \$ 45,624,767.30                                                 |                          |                                                | 253.18                          | \$ 170,021,763.10                 |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.11                                                                                                                                          | CONCRETO PARA LOSA DE FONDO DEL TANQUE F'C= 28 MPA (E=0.3M)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 38.88                                                    | \$ 739,576.00        | \$ 28,754,714.88                                                                      | 38.88                                          | 28,754,714.88               | 38.88                                         | 28,754,714.88                                                    |                                                | \$ 0.00           | 12.55                      |                             | 51.43                                                | \$ 38,036,393.68                  | 51.43                                | \$ 38,036,393.68                                                 |                          |                                                | 51.43                           | \$ 38,036,393.68                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.12                                                                                                                                          | CONCRETO PARA PEDESTAL F'C= 28 MPA                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 20.08                                                    | \$ 624,396.00        | \$ 12,537,871.68                                                                      | 20.08                                          | 12,537,871.68               | 11.88                                         | \$ 7,417,824.48                                                  | 4.08                                           |                   | 24.16                      |                             | 24.16                                                | \$ 15,085,407.36                  | 12.28                                | \$ 7,667,582.88                                                  |                          |                                                | 24.16                           | \$ 15,085,407.36                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.13                                                                                                                                          | CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C= 28 MPA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                | 56.23                                                    | \$ 721,865.00        | \$ 40,590,468.95                                                                      | 56.23                                          | 40,590,468.95               | 56.23                                         | 40,590,468.95                                                    | 53.96                                          | \$ 38,951,835.40  | 14.26                      |                             | 70.49                                                | \$ 50,884,263.85                  | 16.53                                | \$ 11,932,428.45                                                 |                          |                                                | 70.49                           | \$ 50,884,263.85                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.14 NP                                                                                                                                       | Demolicion de estructuras de ciemtos existente                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |  | M3                                                                                |                                                          | \$ 192,625.00        |                                                                                       | 807.96                                         | 155,633,295.00              | 807.96                                        | 155,633,295.00                                                   | 807.96                                         | \$ 155,633,295.00 |                            |                             | 807.96                                               | \$ 155,633,295.00                 |                                      |                                                                  | 807.96                   |                                                | \$ 155,633,295.00               |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.15 NP                                                                                                                                       | Deschabado de pilotes                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                      |  | UND                                                                               |                                                          | \$ 181,807.00        |                                                                                       | 84.00                                          | 15,271,788.00               | 84.00                                         | 15,271,788.00                                                    | 60.00                                          | \$ 10,908,420.00  |                            |                             | 84.00                                                | \$ 15,271,788.00                  | 24.00                                | \$ 4,363,368.00                                                  |                          |                                                | 84.00                           | \$ 15,271,788.00                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.16 NP                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2000 o similar                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                |                                                          | \$ 16,061.00         |                                                                                       | 541.40                                         | 8,695,425.40                | 541.40                                        | 8,695,425.40                                                     |                                                | \$ 0.00           |                            |                             | 541.40                                               | \$ 8,695,425.40                   | 541.40                               | \$ 8,695,425.40                                                  |                          |                                                | 541.40                          | \$ 8,695,425.40                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.17 NP                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2500 o similar                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                |                                                          | \$ 19,087.00         |                                                                                       | 1995.00                                        | 38,078,565.00               | 1995.00                                       | 38,078,565.00                                                    |                                                | \$ 0.00           |                            |                             | 1995.00                                              | \$ 38,078,565.00                  | 1995.00                              | \$ 38,078,565.00                                                 |                          |                                                | 1995.00                         | \$ 38,078,565.00                  |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.18 NP                                                                                                                                       | Muro de contencion temporal, mediante tablaestacado en modulos metalicos H=6.0 Mts, incluye tubería 4" Tipo Pesado con punta de lanz                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                |                                                          | \$ 852,870.00        |                                                                                       | 341.76                                         | 291,476,851.20              | 341.76                                        | 291,476,851.20                                                   | 392.17                                         |                   | 733.93                     | \$ 625,946,026.23           | 392.17                                               | \$ 334,469,175.03                 |                                      |                                                                  | 733.93                   |                                                | \$ 625,946,026.23               |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.19 NP                                                                                                                                       | Bombeo y manejo de aguas                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |  | DIA                                                                               |                                                          | \$ 422,228.00        |                                                                                       | 150.00                                         | 63,334,200.00               | 149.00                                        | \$ 62,911,972.00                                                 | 150.00                                         |                   | 390.00                     | \$ 126,668,400.00           | 151.00                                               | \$ 63,756,428.00                  |                                      |                                                                  | 300.00                   |                                                | \$ 126,668,400.00               |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 2.20 NP                                                                                                                                       | PROCURTA DE EXPANSION CON CINTA PVC O-32 INCLUYE SELLADOR                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                |                                                          | \$ 181,807.00        |                                                                                       | 71.96                                          | 5,593,450.80                | 71.96                                         | \$ 5,593,450.80                                                  |                                                | \$ 0.00           |                            |                             | 71.96                                                | \$ 5,593,450.80                   |                                      |                                                                  | 71.96                    |                                                | \$ 5,593,450.80                 |                                   | \$ 0.00                                  |                  |  |  |  |  |
| 2.21 NP                                                                                                                                       | Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema de Geo-compuesto                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |  | M2                                                                                |                                                          | \$ 289,255.00        |                                                                                       | 176.94                                         | 51,180,779.70               | 176.94                                        | \$ 51,180,779.70                                                 |                                                | \$ 0.00           |                            |                             | 176.94                                               | \$ 51,180,779.70                  |                                      |                                                                  | 176.94                   |                                                | \$ 51,180,779.70                |                                   | \$ 0.00                                  |                  |  |  |  |  |
| 2.22 NP                                                                                                                                       | Tuberia de acero para camisas no recuperables con profundidad de 10.0 mts, diametro entre 60 y 80 cm y espesor 3/8"                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |  | ML                                                                                |                                                          | \$ 2,346,157.00      |                                                                                       | 120.00                                         | 281,538,840.00              | 119.00                                        | \$ 279,192,683.00                                                | 119.00                                         |                   | 120.00                     | \$ 281,538,840.00           |                                                      | \$ 0.00                           |                                      |                                                                  | 119.00                   |                                                | \$ 279,192,683.00               |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       | \$ 900,018,326.72                              |                             | \$ 989,344,974.91                             |                                                                  | \$ 1,900,148,597.55                            |                   | \$ 1,637,184,590.40        |                             | \$ 3,080,583,944.03                                  |                                   | \$ 1,371,601,094.73                  |                                                                  | \$ 69,452,101.90         |                                                | \$ 3,119,365,070.43             |                                   | \$ 41,127,283.40                         |                  |  |  |  |  |
| 03                                                                                                                                            | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             |                                                      |                                   |                                      |                                                                  |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |
| 3.0                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                   |                            |                             |                                                      |                                   |                                      |                                                                  |                          |                                                |                                 |                                   |                                          |                  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     |                                                                  |            |                             |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--|
| <div><div></div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |  |                      |          |                                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     |                                                                  |            |                             |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          |  | \$ 25,466,325,369.80 |          | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |                     | 5 DE AGOSTO 2023                                         |                     | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                                                          |                     | \$ 5,238,494,256.52                           |                     | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                                         |            | \$ 3,930,524,464.74         |                   | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   |                   | \$ 2,273,790,891.71                                              |                   | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                   | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:                   |                  | \$ 5,647,625,556.00                      |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |  |                      |          |                                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     |                                                                  |            |                             |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |  | \$ 25,466,325,369.80 |          | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |                     | 12 DE AGOSTO DE 2024                                     |                     | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                                     |                     | \$ 0.00                                       |                     | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                |            | \$ 5,238,494,256.52         |                   | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                   | \$ 3,930,524,464.74                                              |                   | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                   | \$ 2,273,790,891.71                            |                  |                                          |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  |  | 13 MESES             |          | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                     | 2 DE OCTUBRE DE 2024                                     |                     | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                                         |                     | \$ 20,227,831,113.28                          |                     | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    |            | \$ 16,297,306,648.54        |                   | PENDIENTE POR EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                   | \$ 14,023,515,756.83                                             |                   | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                   | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                  | \$ 8,375,890,200.00                      |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |  | 13 MESES             |          | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                     | 2 DE OCTUBRE DE 2024                                     |                     | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                                        |                     | 20.57%                                        |                     | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   |            | 15.43%                      |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                   | 8.93%                                                            |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                  | 22.18%                                   |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |  | 26 MESES             |          | VALOR DEL ACTA                                                                    |                     | \$ 25,466,325,369.80                                     |                     | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                                       |                     | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                     | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                                         |            | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO  |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                   | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |                   | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             |  | MARZO 14 DE 2023     |          | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                     | \$ 25,466,325,369.80                                     |                     | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                                       |                     | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                     | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                                         |            | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO  |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                   | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |                   | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                |  | 24 OCTUBRE DE 2025   |          | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                     | \$ 25,466,325,369.80                                     |                     | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                                       |                     | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                     | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                                         |            | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO  |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                   | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |                   | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   |                     | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                     | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                     | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1                   |                     | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |            | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |                   | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3                    |                   | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                   | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4                    |                   |                                                |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |            |                             |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |
| ÍTEM                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                              |  | UND.                 | CANT.    | VR. UNIT.                                                                         | VR. TOTAL           | CANT MODIF 01                                            | VR. TOTAL           | CANT MODIF 01                                                                         | VR. TOTAL           | CANT                                          | VALOR PARCIAL       | MAYOR CANT                                                       | MEJOR CANT | CANT ACTUALIZADA            | VALOR ACTUALIZADO | CANT                                           | VALOR PARCIAL     | CANT                                                             | VALOR PARCIAL     | CANT ACTUALIZADA                               | VALOR ACTUALIZADO | CANT                                           | VALOR PARCIAL    |                                          |  |
| 3.14 NP                                                                                                                                                 | CONCRETO AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS FC= 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                              |  | M3                   | 205.25   | \$ 2,004,298.38                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     | 205.57                                                           |            | 205.57                      | \$ 412,023,618.47 | 62.55                                          | \$ 125,368,863.82 | 145.97                                                           | \$ 292,567,434.88 | 208.52                                         | \$ 417,936,298.70 |                                                | \$               |                                          |  |
| 3.15 NP                                                                                                                                                 | FORMALETA FIGURADO ESPECIAL PARA VIGAS Y LOSETAS AERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   |          | \$ 147,391.06                                                                     |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     | 1.00                                                             |            | 2515.51                     | \$ 370,763,692.03 |                                                | 1152.56           | \$ 169,877,043.18                                                | 2515.51           | \$ 370,763,692.03                              | 1362.95           | \$ 200,886,648.85                              |                  | \$                                       |  |
| TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   | \$ 5,375,738,851.64 |                                                          | \$ 5,375,738,851.64 |                                                                                       | \$ 6,805,880,715.92 |                                               | \$ 2,029,974,474.72 |                                                                  |            | \$ 6,026,146,101.64         |                   | \$ 1,348,720,190.11                            |                   | \$ 1,609,422,063.58                                              |                   | \$ 9,068,723,799.93                            |                   | \$ 2,919,850,777.04                            |                  |                                          |  |
| 04 MUROS DIVISORIOS Y PREFABRICADOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     |                                                                  |            |                             |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |
| 4.01                                                                                                                                                    | LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 12 X 20 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 2,474.51 | \$ 50,277.00                                                                      | \$ 124,410,939.27   | 2474.51                                                  | 124,410,939.27      | 2474.51                                                                               | 124,410,939.27      |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 2474.51                     | \$ 124,410,939.27 | 170.00                                         | \$ 8,547,090.00   | 143.91                                                           | \$ 356,106.73     | 2474.51                                        | \$ 124,410,939.27 | 1825.50                                        | \$ 91,780,663.50 |                                          |  |
| 4.02                                                                                                                                                    | LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 3 7 X 20 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 104.89   | \$ 45,565.00                                                                      | \$ 4,779,312.85     | 104.89                                                   | 4,779,312.85        | 104.89                                                                                | 4,779,312.85        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 104.89                      | \$ 4,779,312.85   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 104.89                                         | \$ 4,779,312.85   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 4.03                                                                                                                                                    | MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM POR AMBAS CARAS CON AISLAMIENTO TERMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 21.97    | \$ 126,409.00                                                                     | \$ 2,777,205.73     | 21.97                                                    | 2,777,205.73        | 21.97                                                                                 | 2,777,205.73        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 21.97                       | \$ 2,777,205.73   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 21.97                                          | \$ 2,777,205.73   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 4.04                                                                                                                                                    | TRASDOSADO 7.52 CM CON PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 266.93   | \$ 55,173.00                                                                      | \$ 14,727,328.89    | 266.93                                                   | 14,727,328.89       | 266.93                                                                                | 14,727,328.89       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 266.93                      | \$ 14,727,328.89  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 266.93                                         | \$ 14,727,328.89  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 4.05                                                                                                                                                    | TRASDOSADO 7.52 CM EN PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN LANA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 3.35 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 114.49   | \$ 65,341.00                                                                      | \$ 7,480,891.09     | 114.49                                                   | 7,480,891.09        | 114.49                                                                                | 7,480,891.09        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 114.49                      | \$ 7,480,891.09   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 114.49                                         | \$ 7,480,891.09   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| TOTAL MUROS DIVISORIOS Y PREFABRICADOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   | \$ 154,175,677.83   |                                                          | \$ 154,175,677.83   |                                                                                       | \$ 154,175,677.83   |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | \$ 154,175,677.83           |                   | \$ 8,547,090.00                                |                   | \$ 356,106.73                                                    |                   | \$ 154,175,677.83                              |                   | \$ 91,780,663.50                               |                  |                                          |  |
| 05 PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     |                                                                  |            |                             |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |
| 5.01                                                                                                                                                    | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 3,800.55 | \$ 30,475.00                                                                      | \$ 115,821,761.25   | 3800.55                                                  | 115,821,761.25      | 3800.55                                                                               | 115,821,761.25      |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 3800.55                     | \$ 115,821,761.25 |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 3800.55                                        | \$ 115,821,761.25 |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 5.02                                                                                                                                                    | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 609.22   | \$ 34,127.00                                                                      | \$ 20,790,850.94    | 609.22                                                   | 20,790,850.94       | 609.22                                                                                | 20,790,850.94       |                                               | \$ 0.00             | 1816.27                                                          |            | 2425.49                     | \$ 82,774,697.23  | 340.00                                         | \$ 11,603,180.00  | 2425.49                                                          | \$ 82,774,697.23  | 1810.46                                        | \$ 61,785,568.42  |                                                | \$               |                                          |  |
| 5.03                                                                                                                                                    | ESTUCO PLASTICO SOBRE PAÑETE ALLANADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 2,114.09 | \$ 17,181.00                                                                      | \$ 36,343,321.19    | 2114.09                                                  | 36,343,321.19       | 2114.09                                                                               | 36,343,321.19       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 2114.09                     | \$ 36,343,321.19  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 2114.09                                        | \$ 36,343,321.19  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 5.04                                                                                                                                                    | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR TIPO 1 ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE TRES MANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 1,862.48 | \$ 16,622.00                                                                      | \$ 30,958,142.56    | 1862.48                                                  | 30,958,142.56       | 1862.48                                                                               | 30,958,142.56       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 1862.48                     | \$ 30,958,142.56  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 1862.48                                        | \$ 30,958,142.56  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 5.05                                                                                                                                                    | PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA, BASE AGUA, CON POLIMEROS ACRILICOS, DOS MANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 304.61   | \$ 25,086.00                                                                      | \$ 7,641,446.46     | 304.61                                                   | 7,641,446.46        | 304.61                                                                                | 7,641,446.46        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 304.61                      | \$ 7,641,446.46   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 304.61                                         | \$ 7,641,446.46   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| TOTAL PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   | \$ 211,555,522.40   |                                                          | \$ 211,555,522.40   |                                                                                       | \$ 211,555,522.40   |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | \$ 273,539,368.69           |                   | \$ 11,603,180.00                               |                   | \$ 0.00                                                          |                   | \$ 273,539,368.69                              |                   | \$ 61,785,568.42                               |                  |                                          |  |
| 06 PISOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   |                     |                                                          |                     |                                                                                       |                     |                                               |                     |                                                                  |            |                             |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |
| 6.01                                                                                                                                                    | PISO AFINADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO E = 8 CM INCLUYE CORTE DE JUNTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 1,577.81 | \$ 105,951.00                                                                     | \$ 167,170,547.31   | 1,577.81                                                 | 167,170,547.31      | 1,577.81                                                                              | 167,170,547.31      |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 1577.81                     | \$ 167,170,547.31 |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 1577.81                                        | \$ 167,170,547.31 |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.02                                                                                                                                                    | PISO DECORATIVO EN BALDOSA HIDRAULICA TIPO MOSAICO 20 X 20 CM, SEGUN DISEÑO ARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 105.52   | \$ 208,202.00                                                                     | \$ 21,969,475.04    | 105.52                                                   | 21,969,475.04       | 105.52                                                                                | 21,969,475.04       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 105.52                      | \$ 21,969,475.04  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 105.52                                         | \$ 21,969,475.04  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.03                                                                                                                                                    | PISO DE BAÑOS EN CERAMICA DE FORMATO 20 X 20 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN MOSAICO SEGUN DISEÑO ARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 136.07   | \$ 71,674.00                                                                      | \$ 9,752,681.18     | 136.07                                                   | 9,752,681.18        | 136.07                                                                                | 9,752,681.18        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 136.07                      | \$ 9,752,681.18   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 136.07                                         | \$ 9,752,681.18   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.04                                                                                                                                                    | PISO DE COCINAS EN BALDOSA DE CERAMICA BLANCA 30 X 30 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 530.34   | \$ 60,489.00                                                                      | \$ 32,079,736.26    | 530.34                                                   | 32,079,736.26       | 530.34                                                                                | 32,079,736.26       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 530.34                      | \$ 32,079,736.26  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 530.34                                         | \$ 32,079,736.26  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.05                                                                                                                                                    | PISO DE TERRAZA EN DECK WPC VETEADO TEKA 0.14M X 2.8M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 516.10   | \$ 174,715.00                                                                     | \$ 90,170,411.50    | 516.10                                                   | 90,170,411.50       | 516.10                                                                                | 90,170,411.50       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 516.10                      | \$ 90,170,411.50  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 516.10                                         | \$ 90,170,411.50  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.06                                                                                                                                                    | ANDEN EN ADOPQU PEATONAL DE CONCRETO PREFABRICADO COLOR 10 X 20 CMS, incluye arena y sello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 248.35   | \$ 115,333.00                                                                     | \$ 28,642,950.55    | 248.35                                                   | 28,642,950.55       | 248.35                                                                                | 28,642,950.55       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 248.35                      | \$ 28,642,950.55  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 248.35                                         | \$ 28,642,950.55  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.07                                                                                                                                                    | ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO GUIA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 45.77    | \$ 91,481.00                                                                      | \$ 4,187,085.37     | 45.77                                                    | 4,187,085.37        | 45.77                                                                                 | 4,187,085.37        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 45.77                       | \$ 4,187,085.37   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 45.77                                          | \$ 4,187,085.37   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.08                                                                                                                                                    | ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO ALERTA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 49.07    | \$ 96,202.00                                                                      | \$ 4,720,632.14     | 49.07                                                    | 4,720,632.14        | 49.07                                                                                 | 4,720,632.14        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 49.07                       | \$ 4,720,632.14   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 49.07                                          | \$ 4,720,632.14   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.09                                                                                                                                                    | RAMPA PEATONAL DE ADOPQU PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 13.95    | \$ 262,111.00                                                                     | \$ 3,656,448.45     | 13.95                                                    | 3,656,448.45        | 13.95                                                                                 | 3,656,448.45        |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 13.95                       | \$ 3,656,448.45   |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 13.95                                          | \$ 3,656,448.45   |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.10                                                                                                                                                    | ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, INCLUYE PIGMENTANTE Y SELANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 400.20   | \$ 59,718.00                                                                      | \$ 23,899,143.60    | 400.20                                                   | 23,899,143.60       | 400.20                                                                                | 23,899,143.60       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 400.20                      | \$ 23,899,143.60  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 400.20                                         | \$ 23,899,143.60  |                                                | \$ 0.00          |                                          |  |
| 6.11                                                                                                                                                    | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=40 KG/CM2, 1" ASENTAMIENTO S Y ESPESOR=0.15 METROS, INCLUYE PASADORES DE LARGO 0.35 M Y D = 3/4" LISO, CADA 0.30 METROS Y BARRAS DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO DE 0.85 METROS DE LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACIÓN, INCLUYE ACERO PARA LOSAS REFORZADAS (VER ANEXO 1, PLANO MODULACION DE LOSAS) CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE |  |  |                                                                                                                                              |  | M2                   | 271.87   | \$ 132,524.00                                                                     | \$ 36,029,299.88    | 271.87                                                   | 36,029,299.88       | 271.87                                                                                | 36,029,299.88       |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | 271.87                      | \$ 36,029,299.88  |                                                | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00           | 271.87                                         | \$ 36,029,299.88  | 180.00                                         | \$ 23,854,320.00 |                                          |  |
| TOTAL PISOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |          |                                                                                   | \$ 422,278,411.28   |                                                          | \$ 422,278,411.28   |                                                                                       | \$ 422,278,411.28   |                                               | \$ 0.00             |                                                                  |            | \$ 422,278,411.28           |                   |                                                |                   |                                                                  |                   |                                                |                   |                                                |                  |                                          |  |

|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <div><div></div><div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div></div>                                  |  |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                           |  |  |  | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          |  | \$ 25,466,325,369.80 |  | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |  | 5 DE AGOSTO 2023                                                                      |  | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |  | \$ 5,238,494,256.52                                              |  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |  | \$ 3,930,524,464.74         |  | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                                     |  | \$ 2,273,790,891.71                  |  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |  | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:      |  | \$ 5,647,625,556.00                      |  |
|                                                                                                                    |  |  |  | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  | \$ 0.00                                                          |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |  | \$ 5,238,494,256.52         |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                |  | \$ 3,930,524,464.74                  |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |  | \$ 2,273,790,891.71                      |  |
|                                                                                                                    |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |  | \$ 25,466,325,369.80 |  | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |  | 12 DE AGOSTO DE 2024                                                                  |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |  | \$ 0.00                                                          |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |  | \$ 5,238,494,256.52         |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                |  | \$ 3,930,524,464.74                  |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |  | \$ 2,273,790,891.71                      |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                       |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  |  | 13 MESES             |  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |  | 2 DE OCTUBRE DE 2024                                                                  |  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |  | \$ 20,227,831,113.28                                             |  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |  | \$ 16,297,306,648.54        |  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    |  | \$ 14,023,515,756.83                 |  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:     |  | \$ 8,375,890,200.00                      |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                      |  |  |  | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |  | 13 MESES             |  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |  | 2 DE OCTUBRE DE 2024                                                                  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |  | 20.57%                                                           |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |  | 15.43%                      |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   |  | 8.93%                                |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |  | 22.18%                            |  |                                          |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                    |  |  |  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |  | 26 MESES             |  | VALOR DEL ACTA                                                                    |  | \$ 25,466,325,369.80                                                                  |  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |  | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024                    |  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO  |  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                  |  | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                               |  |  |  | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             |  | MARZO 14 DE 2023     |  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |  | \$ 25,466,325,369.80                                                                  |  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |  | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024                    |  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO  |  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                  |  | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                |  | 24 OCTUBRE DE 2025   |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA                          |  | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1                    |  | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2                    |  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |  | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4          |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  |                                                                                       |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                      |  |                                                                                   |  | </                                                                                    |  |                                                |  |                                                                  |  |                                                |  |                             |  |                                                                  |  |                                      |  |                                                |  |                                   |  |                                          |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|--|
| <div></div> <div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div> |                                                                                                                                                  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                      |                                                                                                                                                  | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                   | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |               | 5 DE AGOSTO 2023     |               | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                                                          | \$ 5,238,494,256.52                           |                                                                                       | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                             | \$ 3,930,524,464.74        |        | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   | \$ 2,273,790,891.71                                              |               | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                   | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:                   | \$ 5,647,625,556.00 |                                                                  |               |                             |               |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                                              |               | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                   | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                     | \$ 2,273,790,891.71                                              |               |                             |               |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |                   | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |               | 12 DE AGOSTO DE 2024 |               | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |        | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                                              |               | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                   | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                     | \$ 2,273,790,891.71                                              |               |                             |               |  |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                  |                                                                                                                                                  | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |                   | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |               | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |               | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                                                          | \$ 20,227,831,113.28                          |                                                                                       | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 16,297,306,648.54       |        | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 14,023,515,756.83                                             |               | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                   | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                     | \$ 8,375,890,200.00                                              |               |                             |               |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                                                 |                                                                                                                                                  | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |                   | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |               | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |               | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                          | 20.57%                                        |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |        | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 8.93%                                                            |               | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                     | 22.18%                                                           |               |                             |               |  |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                               |                                                                                                                                                  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |                   | VALOR DEL ACTA                                                                    |               | \$ 25,466,325,369.80 |               | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                          | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |        | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |               | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                     | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025                         |               |                             |               |  |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                          |                                                                                                                                                  | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |                   | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |               | \$ 25,466,325,369.80 |               | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                          | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |        | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |               | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                     | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025                         |               |                             |               |  |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                            |                                                                                                                                                  | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |                   | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |               | \$ 25,466,325,369.80 |               | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                          | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |        | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |               | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                     | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025                         |               |                             |               |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                               | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                            |        |                                                | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |               | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2                    |                   | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3                    |                     | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |               | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |               |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | UND.                                                                                                                                         | CANT.                | VR. UNIT.         | VR. TOTAL                                                                         | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL            | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL                                      | CANT                                                     | VALOR PARCIAL                                 |                                                                                       |                                                | CANT ACTUALIZADA            | VALOR ACTUALIZADO          | CANT   | VALOR PARCIAL                                  | CANT                                                             | VALOR PARCIAL | CANT ACTUALIZADA                               | VALOR ACTUALIZADO | CANT                                           | VALOR PARCIAL       | CANT                                                             | VALOR PARCIAL | CANT                        | VALOR PARCIAL |  |  |
| 11.06                                                                                                                                         | PUERTA DOBLE BATIENTE CORTA FUEGOS 60mm CALIBRE 22 ACABADO RAL 9018 1.2m x 2.15m                                                                 | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 3,897,574.00   | \$ 3,897,574.00                                                                   | 1.00          | 3,897,574.00         | 1.00          | 3,897,574.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 1.00                        | \$ 3,897,574.00            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 1.00              | \$ 3,897,574.00                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 11.07                                                                                                                                         | PUERTA BATIENTE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO DE 0.05mm Y RELLENO EN POLIURETANO DE 1mm                                       | M2                                                                                                                                           | 49.93                | \$ 278,517.00     | \$ 13,906,353.81                                                                  | 49.93         | 13,906,353.81        | 49.93         | 13,906,353.81                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 49.93                       | \$ 13,906,353.81           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 9.93              | \$ 2,765,673.81                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 11.08                                                                                                                                         | PUERTA DOBLE BATIENTE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO DE 0.05mm Y RELLENO EN POLIURETANO DE 1mm                                 | M2                                                                                                                                           | 35.47                | \$ 301,043.00     | \$ 10,677,995.21                                                                  | 35.47         | 10,677,995.21        | 35.47         | 10,677,995.21                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 35.47                       | \$ 10,677,995.21           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 5.47              | \$ 1,646,705.21                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 11.09                                                                                                                                         | PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANOIZADO DE 1m DE ANCHO X 2.5m DE ALTO                                 | M2                                                                                                                                           | 79.95                | \$ 568,033.00     | \$ 45,414,238.35                                                                  | 79.95         | 45,414,238.35        | 79.95         | 45,414,238.35                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 79.95                       | \$ 45,414,238.35           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 9.95              | \$ 5,651,928.35                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 11.10                                                                                                                                         | PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANOIZADO                                                         | M2                                                                                                                                           | 13.50                | \$ 624,187.00     | \$ 8,426,524.50                                                                   | 13.50         | 8,426,524.50         | 13.50         | 8,426,524.50                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 13.50                       | \$ 8,426,524.50            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 3.50              | \$ 2,184,654.50                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 11.11                                                                                                                                         | PUERTA DOBLE CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANOIZADO                                                        | M2                                                                                                                                           | 10.50                | \$ 644,715.00     | \$ 6,769,507.50                                                                   | 10.50         | 6,769,507.50         | 10.50         | 6,769,507.50                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 10.50                       | \$ 6,769,507.50            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 2.50              | \$ 1,611,787.50                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| TOTAL CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   | \$ 169,850,127.53                                                                 |               | \$ 169,850,127.53    |               | \$ 169,850,127.53                              |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                |                             | \$ 169,850,127.53          |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        |                   | \$ 38,126,720.53                               |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| 12 OBRAS EXTERIORES Y FACHADA                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| 12.01                                                                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DOBLE 5+6 MM CAMARA 12 MM INCOLORO PERIFERIA COLOR NATURAL                                                    | M2                                                                                                                                           | 610.27               | \$ 2,091,000.00   | \$ 1,276,074,570.00                                                               | 610.27        | 1,276,074,570.00     | 610.27        | 1,276,074,570.00                               |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       | 600.00                                         | 10.27                       | \$ 21,474,570.00           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 10.27             | \$ 21,474,570.00                               |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.02                                                                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH E= 5 CM                                                                         | M2                                                                                                                                           | 371.51               | \$ 374,574.00     | \$ 139,157,986.74                                                                 | 371.51        | 139,157,986.74       | 371.51        | 139,157,986.74                                 |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       | 300.00                                         | 71.51                       | \$ 26,785,786.74           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 71.51             | \$ 26,785,786.74                               |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.03                                                                                                                                         | FACHADA METALICA PREFABRICADA SEGUN DISEÑO ARO                                                                                                   | ML                                                                                                                                           | 2,043.00             | \$ 1,139,726.00   | \$ 2,328,460,218.00                                                               | 338.98        | 386,343,198.22       | 386.38        | 440,371,799.11                                 |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       | 370.00                                         | 16.38                       | \$ 18,673,179.11           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 16.38             | \$ 18,673,179.11                               |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.04                                                                                                                                         | ASCENSOR PASAJEROS CAP 800 KG. SIN CUARTO DE MAQUINA                                                                                             | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 218,187,152.00 | \$ 218,187,152.00                                                                 | 1.00          | 218,187,152.00       | 1.00          | 218,187,152.00                                 |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 1.00                        | \$ 218,187,152.00          |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 1.00              | \$ 218,187,152.00                              |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.05                                                                                                                                         | ASCENSOR SERVICIO 450 KG. SIN CUARTO DE MAQUINA                                                                                                  | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 159,886,855.00 | \$ 159,886,855.00                                                                 | 1.00          | 159,886,855.00       | 1.00          | 159,886,855.00                                 |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 1.00                        | \$ 159,886,855.00          |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 1.00              | \$ 159,886,855.00                              |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.06                                                                                                                                         | CHAPA METALICA MICROPERFORADA                                                                                                                    | M2                                                                                                                                           | 72.46                | \$ 919,097.00     | \$ 66,597,768.62                                                                  | 72.46         | 66,597,768.62        | 72.46         | 66,597,768.62                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 72.46                       | \$ 66,597,768.62           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 2.46              | \$ 2,260,978.62                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.07                                                                                                                                         | BARANDA EN TUBO ACERO INOXIDABLE SECCION CUADRADA CON PARELES SEPARACION CADA 15cm. H=1.4m                                                       | ML                                                                                                                                           | 399.43               | \$ 181,323.00     | \$ 72,425,845.89                                                                  | 399.43        | 72,425,845.89        | 399.43        | 72,425,845.89                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       | 399.43                                         |                             | \$ 72,425,845.89           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 9.43              | \$ 1,709,875.89                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.08                                                                                                                                         | BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SECCION CUADRADA, H=1.1m. CON ANTEPECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM.                                          | ML                                                                                                                                           | 184.70               | \$ 365,808.00     | \$ 67,564,737.60                                                                  | 184.70        | 67,564,737.60        | 184.70        | 67,564,737.60                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 184.70                      | \$ 67,564,737.60           |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 4.70              | \$ 1,719,297.60                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.09 NP                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA PARA COCINAS                                                                                         | UND                                                                                                                                          |                      | \$ 5,687,624.88   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          | \$ 0.00                                       | 52.00                                                                                 | 52.00                                          |                             | \$ 295,756,493.97          |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 1.00              | \$ 5,687,624.88                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 12.10 NP                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUEADERO CON DUPLICADOR INTELIGENTE                                                                               | UND                                                                                                                                          |                      | \$ 99,517,073.72  |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          | \$ 0.00                                       | 2.00                                                                                  | 2.00                                           |                             | \$ 199,034,147.44          |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 1.00              | \$ 99,517,073.72                               |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| TOTAL OBRAS EXTERIORES Y FACHADA                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   | \$ 4,328,355,133.85                                                               |               | \$ 2,386,238,114.07  |               | \$ 2,440,266,714.96                            |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                |                             | \$ 1,146,386,536.37        |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        |                   | \$ 555,902,393.56                              |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| 13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| 13.10                                                                                                                                         | Excavación A Mano (No incluye retiro del material sobrante)                                                                                      | M3                                                                                                                                           | 341.98               | \$ 36,498.00      | \$ 12,481,586.04                                                                  | 341.98        | 12,481,586.04        | 341.98        | 12,481,586.04                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 341.98                      | \$ 12,481,586.04           | 341.98 | \$ 12,481,586.04                               |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 341.98            | \$ 12,481,586.04                               |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| 13.2 SISTEMA AGUA POTABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      |                   |                                                                                   |               |                      |               |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |
| 13.2.1                                                                                                                                        | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 D=1/2" (Incluye Accesorios)                                                                     | ML                                                                                                                                           | 403.23               | \$ 6,708.00       | \$ 2,704,866.84                                                                   | 403.23        | 2,704,866.84         | 403.23        | 2,704,866.84                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 403.23                      | \$ 2,704,866.84            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 0.00              | \$ 0.00                                        |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.2                                                                                                                                        | Suministro e Instalación De Válvula D= 1/2"                                                                                                      | Und                                                                                                                                          | 6.00                 | \$ 22,825.00      | \$ 136,950.00                                                                     | 6.00          | 136,950.00           | 6.00          | 136,950.00                                     |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 6.00                        | \$ 136,950.00              |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 6.00              | \$ 136,950.00                                  |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.3                                                                                                                                        | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3/4" (Incluye Accesorios)                                                                       | ML                                                                                                                                           | 10.40                | \$ 14,628.00      | \$ 152,131.20                                                                     | 10.40         | 152,131.20           | 10.40         | 152,131.20                                     |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 10.40                       | \$ 152,131.20              |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 10.40             | \$ 152,131.20                                  | 7.60                | \$ 111,172.80                                                    |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.4                                                                                                                                        | Suministro e Instalación De Válvula D= 3/4"                                                                                                      | Und                                                                                                                                          | 52.00                | \$ 26,150.00      | \$ 1,359,800.00                                                                   | 52.00         | 1,359,800.00         | 52.00         | 1,359,800.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 52.00                       | \$ 1,359,800.00            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 52.00             | \$ 1,359,800.00                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.5                                                                                                                                        | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios)                                                                     | ML                                                                                                                                           | 337.27               | \$ 21,924.00      | \$ 7,394,307.48                                                                   | 337.27        | 7,394,307.48         | 337.27        | 7,394,307.48                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 337.27                      | \$ 7,394,307.48            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 337.27            | \$ 7,394,307.48                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.6                                                                                                                                        | Suministro e Instalación Válvula de bola tipo pesado D=1-1/2"                                                                                    | Und                                                                                                                                          | 10.00                | \$ 57,360.00      | \$ 579,360.00                                                                     | 10.00         | 579,360.00           | 10.00         | 579,360.00                                     |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 10.00                       | \$ 579,360.00              |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 10.00             | \$ 579,360.00                                  |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.7                                                                                                                                        | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=2" (Incluye Accesorios)                                                                         | ML                                                                                                                                           | 99.02                | \$ 2,968,124.50   | \$ 2,968,124.50                                                                   | 99.02         | 2,968,124.50         | 99.02         | 2,968,124.50                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 99.02                       | \$ 2,968,124.50            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 99.02             | \$ 2,968,124.50                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.8                                                                                                                                        | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=2" (Incluye Accesorios)                                                                         | ML                                                                                                                                           | 729.18192            | \$ 729,181.92     | \$ 532,981.92                                                                     | 12.02         | 729,181.92           | 12.02         | 729,181.92                                     |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 12.02                       | \$ 729,181.92              |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 12.02             | \$ 729,181.92                                  |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.9                                                                                                                                        | Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para ducha                                                                                  | Und                                                                                                                                          | 8.00                 | \$ 53,748.00      | \$ 429,984.00                                                                     | 8.00          | 429,984.00           | 8.00          | 429,984.00                                     |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 8.00                        | \$ 429,984.00              |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 8.00              | \$ 429,984.00                                  |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.10                                                                                                                                       | Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para lavamanos / fregaderos de cocina / punto de aseo                                       | Und                                                                                                                                          | 118.00               | \$ 36,639.00      | \$ 4,323,402.00                                                                   | 118.00        | 4,323,402.00         | 118.00        | 4,323,402.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 118.00                      | \$ 4,323,402.00            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 118.00            | \$ 4,323,402.00                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.11                                                                                                                                       | Suministro e instalación de punto potable de D= 1-1/2" para modero / rñnal                                                                       | Und                                                                                                                                          | 34.00                | \$ 99,766.00      | \$ 3,392,044.00                                                                   | 34.00         | 3,392,044.00         | 34.00         | 3,392,044.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 34.00                       | \$ 3,392,044.00            |        | \$ 0.00                                        |                                                                  |               | \$ 0.00                                        | 34.00             | \$ 3,392,044.00                                |                     | \$ 0.00                                                          |               |                             | \$ 0.00       |  |  |
| 13.2.12                                                                                                                                       | Suministro e instalación Sistema bombeo Agua Potable (2 Bombas con Q=5.50 l/s y H=45.00 mca + 1 Tanque hidroacumulador P=56.70 PSIV y VC=200 l.) | GB                                                                                                                                           | 1.00                 | \$ 22,724,205.00  | \$ 22,724,205.00                                                                  | 1.00          | 22,724,205.00        | 1.00          | 22,724,205.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 1.00                        | \$ 22,724,205.00           |        |                                                |                                                                  |               |                                                |                   |                                                |                     |                                                                  |               |                             |               |  |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                               |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------|---------------|--|--|--|
| <div><div></div><div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                               |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | VALOR DEL CONTRATO:           | \$ 25,466,325,369.80 | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |                   | 5 DE AGOSTO 2023     | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                                                          | \$ 5,238,494,256.52                                                                                                                          | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       | \$ 3,930,524,464.74        | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                                     | \$ 2,273,790,891.71                  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:      | \$ 5,647,625,556.00                      |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | VALOR ADICIONAL N°1:          |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:     | \$ 25,466,325,369.80 | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |                   | 12 DE AGOSTO DE 2024 | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                                     | \$ 0.00                                                                                                                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 5,238,494,256.52        | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                | \$ 3,930,524,464.74                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: | \$ 2,273,790,891.71                      |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:   | 13 MESES             |                                                                                   |                   |                      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                                         | \$ 20,227,831,113.28                                                                                                                         | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 16,297,306,648.54       | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    | \$ 14,023,515,756.83                 | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 8,375,890,200.00               |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.688.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | PLAZO ADICIONAL N°1:          | 13 MESES             | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                   | 2 DE OCTUBRE DE 2024 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                                        | 20.57%                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 15.43%                     | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   | 8.93%                                | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 22.18%                            |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMADOR/ NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:     | 26 MESES             | VALOR DEL ACTA                                                                    |                   | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       |                                                                                                                                              | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   | 36.00%                     | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO                                | 44.93%                               | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO | 67.11%                                   |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | FECHA DE INICIO:              | MARZO 14 DE 2023     | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                   | \$ 25,466,325,369.80 | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                                       | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                  | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 24 OCTUBRE DE 2025   |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                               |                      | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA                          |                   |                      | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                                                                                                              | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1                    |                            | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2                    |                                   | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3              |        | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |      |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                               |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                               |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | CANT.    | VR. UNIT.                     | VR. TOTAL            | CANT MODIF 01                                                                     | VR. TOTAL         | CANT MODIF 01        | VR. TOTAL                                                                             | CANT                                                                                                                                         | VALOR PARCIAL                                  | CANT ACTUALIZADA           | VALOR ACTUALIZADO                                                | CANT                                 | VALOR PARCIAL                                  | CANT ACTUALIZADA                  | VALOR ACTUALIZADO                        | CANT   | VALOR PARCIAL                                                    | CANT ACTUALIZADA | VALOR ACTUALIZADO           | CANT | VALOR PARCIAL |  |  |  |
| 13.5.3                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2-1/2" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                                  | ML   | 30.00    | \$ 101,271.00                 | \$ 3,038,130.00      | 30.00                                                                             | 3,038,130.00      | 30.00                | 3,038,130.00                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 30.00                      | \$ 3,038,130.00                                                  |                                      | \$ 0.00                                        | 30.00                             | \$ 3,038,130.00                          |        | \$ 0.00                                                          | 30.00            | \$ 3,038,130.00             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.4                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 4" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                                      | ML   | 19.60    | \$ 140,650.00                 | \$ 2,756,740.00      | 19.60                                                                             | 2,756,740.00      | 19.60                | 2,756,740.00                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 19.60                      | \$ 2,756,740.00                                                  |                                      | \$ 0.00                                        | 19.60                             | \$ 2,756,740.00                          |        | \$ 0.00                                                          | 19.60            | \$ 2,756,740.00             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.5                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 6" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                                      | ML   | 11.36    | \$ 204,265.00                 | \$ 2,320,450.40      | 11.36                                                                             | 2,320,450.40      | 11.36                | 2,320,450.40                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 11.36                      | \$ 2,320,450.40                                                  |                                      | \$ 0.00                                        | 11.36                             | \$ 2,320,450.40                          |        | \$ 0.00                                                          | 11.36            | \$ 2,320,450.40             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.6                                                                                                                                                             | Suministro e instalación Válvula anemómetro BRONCE 4" Bx8                                                                                                                                                                                                                    | Und  | 1.00     | \$ 979,508.00                 | \$ 979,508.00        | 1.00                                                                              | 979,508.00        | 1.00                 | 979,508.00                                                                            |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 1.00                       | \$ 979,508.00                                                    |                                      | \$ 0.00                                        | 1.00                              | \$ 979,508.00                            |        | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 979,508.00               |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.7                                                                                                                                                             | Suministro e instalación Válvula de compuerta BRONCE 4" Bx8                                                                                                                                                                                                                  | Und  | 1.00     | \$ 2,308,054.00               | \$ 2,308,054.00      | 1.00                                                                              | 2,308,054.00      | 1.00                 | 2,308,054.00                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 1.00                       | \$ 2,308,054.00                                                  |                                      | \$ 0.00                                        | 1.00                              | \$ 2,308,054.00                          |        | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 2,308,054.00             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.8                                                                                                                                                             | Suministro e instalación Válvula sismasa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" Bx8                                                                                                                                                                                                       | Und  | 1.00     | \$ 999,756.00                 | \$ 999,756.00        | 1.00                                                                              | 999,756.00        | 1.00                 | 999,756.00                                                                            |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 1.00                       | \$ 999,756.00                                                    |                                      | \$ 0.00                                        | 1.00                              | \$ 999,756.00                            |        | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 999,756.00               |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.9                                                                                                                                                             | Suministro e instalación Cabezal de Puerta BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" Bx8                                                                                                                                                                                                     | Und  | 1.00     | \$ 871,013.00                 | \$ 871,013.00        | 1.00                                                                              | 871,013.00        | 1.00                 | 871,013.00                                                                            |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 1.00                       | \$ 871,013.00                                                    |                                      | \$ 0.00                                        | 1.00                              | \$ 871,013.00                            |        | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 871,013.00               |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.10                                                                                                                                                            | Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 4" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                                   | ML   | 8.60     | \$ 1,704,298.00               | \$ 14,656,962.80     | 8.60                                                                              | 14,656,962.80     | 8.60                 | 14,656,962.80                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 8.60                       | \$ 14,656,962.80                                                 |                                      | \$ 0.00                                        | 8.60                              | \$ 14,656,962.80                         | 8.6    | \$ 14,656,962.80                                                 | 8.6              | \$ 14,656,962.80            |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.11                                                                                                                                                            | Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 6" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                                   | ML   | 45.10    | \$ 618,117.00                 | \$ 27,877,076.70     | 45.10                                                                             | 27,877,076.70     | 45.10                | 27,877,076.70                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 45.10                      | \$ 27,877,076.70                                                 |                                      | \$ 0.00                                        | 45.10                             | \$ 27,877,076.70                         | 45.1   | \$ 27,877,076.70                                                 | 45.1             | \$ 27,877,076.70            |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.12                                                                                                                                                            | Suministro e instalación de VRP (Incluye Accesorios) Ver detalle                                                                                                                                                                                                             | UND  | 6.00     | \$ 12,114,016.00              | \$ 72,684,096.00     | 6.00                                                                              | 72,684,096.00     | 6.00                 | 72,684,096.00                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 6.00                       | \$ 72,684,096.00                                                 |                                      | \$ 0.00                                        | 6.00                              | \$ 72,684,096.00                         |        | \$ 0.00                                                          | 6.00             | \$ 72,684,096.00            |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.13                                                                                                                                                            | Suministro e instalación Conexión de Bombos - Clase 1                                                                                                                                                                                                                        | Und  | 4.00     | \$ 675,237.00                 | \$ 2,700,948.00      | 4.00                                                                              | 2,700,948.00      | 4.00                 | 2,700,948.00                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 4.00                       | \$ 2,700,948.00                                                  |                                      | \$ 0.00                                        | 4.00                              | \$ 2,700,948.00                          |        | \$ 0.00                                                          | 4.00             | \$ 2,700,948.00             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.14                                                                                                                                                            | Suministro e instalación Rociadores tipo Pendent, K=5.6                                                                                                                                                                                                                      | Und  | 281.00   | \$ 141,896.00                 | \$ 39,872,776.00     | 281.00                                                                            | 39,872,776.00     | 281.00               | 39,872,776.00                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 281.00                     | \$ 39,872,776.00                                                 |                                      | \$ 0.00                                        | 281.00                            | \$ 39,872,776.00                         |        | \$ 0.00                                                          | 281.00           | \$ 39,872,776.00            |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.15                                                                                                                                                            | Suministro e instalación Bomba RCI (Q=750 GPM, HD= 120 PS) y equipo Jockey (Q=20 GPM, HD=132 PS)                                                                                                                                                                             | Und  | 1.00     | \$ 122,372,896.00             | \$ 122,372,896.00    | 1.00                                                                              | 122,372,896.00    | 1.00                 | 122,372,896.00                                                                        |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        |                            | \$ 0.00                                                          |                                      | \$ 0.00                                        |                                   | \$ 0.00                                  |        | \$ 0.00                                                          |                  | \$ 0.00                     |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.5.16 NP                                                                                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA RCI, EQUIPO LISTADO ULFM (Q=750 GPM, HD= 120 PS) Y EQUIPO JOCKEY (Q=20 GPM, HD=175 PS), DIESEL TURBINA SUCCIÓN FINA CON SUCCIÓN VERTICAL                                                                                                      | Und  |          | \$ 622,397,855.46             |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                | 1.00                       | \$ 622,397,855.46                                                |                                      |                                                |                                   | \$ 622,397,855.46                        | 1.0    | \$ 622,397,855.46                                                | 1.0              | \$ 622,397,855.46           |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.60                                                                                                                                                              | SISTEMA AGUAS LLUVIA                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                               |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        |                            |                                                                  |                                      | \$ 0.00                                        |                                   | \$ 0.00                                  |        | \$ 0.00                                                          |                  | \$ 0.00                     |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.1                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                     | ML   | 28.24    | \$ 40,451.00                  | \$ 1,142,336.24      | 28.24                                                                             | 1,142,336.24      | 28.24                | 1,142,336.24                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 28.24                      | \$ 1,142,336.24                                                  | 13.84                                | \$ 559,841.84                                  | \$ 0.00                           | \$ 0.00                                  | 28.24  | \$ 1,142,336.24                                                  | 14.3             | \$ 578,449.30               |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.2                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 6" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                     | ML   | 205.53   | \$ 100,330.00                 | \$ 20,620,824.90     | 205.53                                                                            | 20,620,824.90     | 205.53               | 20,620,824.90                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 41.54                      | \$ 24,788,533.10                                                 | 87.00                                | \$ 8,728,710.00                                | \$ 0.00                           | \$ 0.00                                  | 247.07 | \$ 24,788,533.10                                                 | 159.7            | \$ 16,022,701.00            |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.3                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (Incluye Accesorios)                                                                                                                                                                                     | ML   | 76.08    | \$ 149,705.00                 | \$ 11,389,556.40     | 76.08                                                                             | 11,389,556.40     | 76.08                | 11,389,556.40                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 66.38                      | \$ 21,325,974.30                                                 | 122.00                               | \$ 18,264,010.00                               | \$ 0.00                           | \$ 0.00                                  | 142.46 | \$ 21,325,974.30                                                 | 20.1             | \$ 3,009,070.50             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.4                                                                                                                                                             | Suministro e instalación Sifón de Piso D=4"                                                                                                                                                                                                                                  | Und  | 6.00     | \$ 91,150.00                  | \$ 546,900.00        | 6.00                                                                              | 546,900.00        | 6.00                 | 546,900.00                                                                            |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 6.00                       | \$ 546,900.00                                                    |                                      | \$ 0.00                                        | 6.00                              | \$ 546,900.00                            |        | \$ 0.00                                                          | 6.00             | \$ 546,900.00               |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.5                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de rejilla cuneta trapeante 6"                                                                                                                                                                                                                      | Und  | 9.00     | \$ 152,215.00                 | \$ 1,369,935.00      | 9.00                                                                              | 1,369,935.00      | 9.00                 | 1,369,935.00                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 9.00                       | \$ 1,369,935.00                                                  |                                      | \$ 0.00                                        | 9.00                              | \$ 1,369,935.00                          |        | \$ 0.00                                                          | 9.00             | \$ 1,369,935.00             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.6                                                                                                                                                             | Suministro e instalación Canaleta Polyester Reforzado Fibra Vidrio 0.30 m x 0.20 m                                                                                                                                                                                           | ML   | 83.40    | \$ 230,474.00                 | \$ 19,221,531.60     | 83.40                                                                             | 19,221,531.60     | 83.40                | 19,221,531.60                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 83.40                      | \$ 19,221,531.60                                                 |                                      | \$ 0.00                                        | 83.40                             | \$ 19,221,531.60                         |        | \$ 0.00                                                          | 83.40            | \$ 19,221,531.60            |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.7                                                                                                                                                             | Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi                                                                                                                         | Und  | 6.00     | \$ 334,659.00                 | \$ 2,007,954.00      | 6.00                                                                              | 2,007,954.00      | 6.00                 | 2,007,954.00                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 2.00                       | \$ 6,677,272.00                                                  | 6.00                                 | \$ 2,007,954.00                                | \$ 0.00                           | \$ 0.00                                  | 8.00   | \$ 2,677,272.00                                                  |                  | \$ 0.00                     |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 13.6.8                                                                                                                                                             | Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=8"                                                                                                                                                                                                             | Und  | 2.00     | \$ 2,038,352.00               | \$ 4,076,704.00      | 2.00                                                                              | 4,076,704.00      | 2.00                 | 4,076,704.00                                                                          |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 2.00                       | \$ 8,153,408.00                                                  |                                      | \$ 0.00                                        | 4.00                              | \$ 8,153,408.00                          |        | \$ 0.00                                                          | 4.00             | \$ 8,153,408.00             |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                               | \$ 584,252,534.49    |                                                                                   | \$ 584,252,534.49 |                      | \$ 584,252,534.49                                                                     |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        |                            | \$ 1,113,689,184.15                                              |                                      | \$ 66,634,232.99                               | \$ 0.00                           | \$ 1,113,689,184.15                      |        | \$ 704,578,731.76                                                |                  |                             |      |               |  |  |  |
| 14                                                                                                                                                                 | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                               |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| 14.1                                                                                                                                                               | ALIMENTADORES DE BAJA TENSION                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                               |                      |                                                                                   |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |
| 14.1.1                                                                                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)                        | ML   | 2,074.00 | \$ 45,147.00                  | \$ 93,634,878.00     | 2074.00                                                                           | 93,634,878.00     | 2074.00              | 93,634,878.00                                                                         |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 2074.00                    | \$ 93,634,878.00                                                 |                                      | \$ 0.00                                        | 2074.00                           | \$ 93,634,878.00                         |        | \$ 0.00                                                          | 2074.00          | \$ 93,634,878.00            |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 14.1.2                                                                                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR GABINETE TRANSFERENCIA PRINCIPAL : 3#6500 KCMIL Cu + 6#500 KCMIL T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML   | 30.00    | \$ 4,179,990.00               | \$ 125,399,700.00    | 30.00                                                                             | 125,399,700.00    | 30.00                | 125,399,700.00                                                                        |                                                                                                                                              | \$ 0.00                                        | 30.00                      | \$ 125,399,700.00                                                |                                      | \$ 0.00                                        | 30.00                             | \$ 125,399,700.00                        |        | \$ 0.00                                                          | 30.00            | \$ 125,399,700.00           |      | \$ 0.00       |  |  |  |
| 14.1.3                                                                                                                                                             | ALIMENTADOR 3X2#40 AWG Cu + 2#40 AWG Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)                                                          | ML   | 30.00    | \$ 666,861.00                 | \$ 20,005,830.00     | 30.00                                                                             |                   |                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                |                            |                                                                  |                                      |                                                |                                   |                                          |        |                                                                  |                  |                             |      |               |  |  |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |               |                                                                                   |               |               |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |               |                                                                                   |               |               |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |               | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |               |               |                                                          | 5 DE AGOSTO 2023     |                                                                                       | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                             | \$ 5,238,494,256.52                           |                                                                  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                             | \$ 3,930,524,464.74        |                             | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   | \$ 2,273,790,891.71                                              |                                      | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                          | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:                   | \$ 5,647,625,556.00             |  |                                          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |               |                                                                                   |               |               |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             | \$ 0.00                                       |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                                              |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 2,273,790,891.71             |  |                                          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |               | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |               |               |                                                          | 12 DE AGOSTO DE 2024 |                                                                                       | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 20,227,831,113.28                          |                                                                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 16,297,306,648.54       |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 14,023,515,756.83                                             |                                      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                          | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 8,375,890,200.00             |  |                                          |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |               |                                                                                   |               |               |                                                          |                      |                                                                                       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 0.00                                       |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                                              |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 2,273,790,891.71             |  |                                          |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |               | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |               |               |                                                          | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 20.57%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 8.93%                                                            |                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 22.18%                          |  |                                          |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |               | VALOR DEL ACTA                                                                    |               |               |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 20.57%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 36.00%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO EN OBRA      | 44.93%                                                           |                                      | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO              | 67.11%                          |  |                                          |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |               | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |               |               |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                             | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                                  | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                                                | FECHA DEL PRESENTA ACTA: |                                                | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR |  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |               |                                                                                   |               |               |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |               |                                                                                   |               |               | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                      | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                                               | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |                            | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |                                                | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4                    |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |               |                                                                                   |               |               |                                                          |                      | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                              |                                                |                             |                                               | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
| ÍTEM                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND.                                                                                                                                         | CANT.                | VR. UNIT.     | VR. TOTAL                                                                         | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL     | CANT MODIF 01                                            | VR. TOTAL            | CANT                                                                                  | VALOR PARCIAL                                  |                             |                                               | MAYOR CANT                                                       | MEJOR CANT                                     | CANT ACTUALIZADA            | VALOR ACTUALIZADO          | CANT                        | VALOR PARCIAL                                  | CANT                                                             | VALOR PARCIAL                        | CANT ACTUALIZADA                               | VALOR ACTUALIZADO        | CANT                                           | VALOR PARCIAL                   |  |                                          |  |
| 14.1.12                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3X2H/20 AWG Cu + 1/2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)                                              | ML                                                                                                                                           | 100.00               | \$ 442,569.00 | \$ 44,256,900.00                                                                  | 100.00        | 44,256,900.00 | 100.00                                                   | 44,256,900.00        |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 100.00                      | \$ 44,256,900.00           | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 100.00                               | \$ 44,256,900.00                               |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.1.13                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LUMAS (UNIDADES MANEJADORAS): 3H/10 AWG Cu + 1H/10 AWG Cu + 1H6T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML                                                                                                                                           | 30.00                | \$ 242,217.00 | \$ 7,266,510.00                                                                   | 30.00         | 7,266,510.00  | 30.00                                                    | 7,266,510.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 30.00                       | \$ 7,266,510.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 30.00                                | \$ 7,266,510.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.2                                                                                                                                         | CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                      |               |                                                                                   | 0.00          | -             |                                                          | -                    |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 0.00                        |                            |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  | 0.00                                 |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 14.2.1                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1", CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1"                                                                                                                                  | ML                                                                                                                                           | 2,074.00             | \$ 45,159.00  | \$ 93,659,766.00                                                                  | 2074.00       | 93,659,766.00 | 2074.00                                                  | 93,659,766.00        |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 2074.00                     | \$ 93,659,766.00           | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 2074.00                              | \$ 93,659,766.00                               |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.2.2                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/4", CURVA EMT 1-1/4", ADAPTADOR EMT 1-1/4"                                                                                                          | ML                                                                                                                                           | 75.00                | \$ 49,017.00  | \$ 3,676,275.00                                                                   | 75.00         | 3,676,275.00  | 75.00                                                    | 3,676,275.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 75.00                       | \$ 3,676,275.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 75.00                                | \$ 3,676,275.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.2.3                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 2", CURVA EMT 2", ADAPTADOR EMT 2"                                                                                                                      | ML                                                                                                                                           | 45.00                | \$ 67,994.00  | \$ 3,059,730.00                                                                   | 45.00         | 3,059,730.00  | 45.00                                                    | 3,059,730.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 45.00                       | \$ 3,059,730.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 45.00                                | \$ 3,059,730.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.2.4                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/2", CURVA EMT 1-1/2", ADAPTADOR EMT 1-1/2"                                                                                              | ML                                                                                                                                           | 10.00                | \$ 54,569.00  | \$ 545,690.00                                                                     | 10.00         | 545,690.00    | 10.00                                                    | 545,690.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 10.00                       | \$ 545,690.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 10.00                                | \$ 545,690.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.2.5                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 3", CURVA EMT 3", ADAPTADOR EMT 3"                                                                                                                      | ML                                                                                                                                           | 230.00               | \$ 140,892.00 | \$ 32,405,160.00                                                                  | 230.00        | 32,405,160.00 | 230.00                                                   | 32,405,160.00        |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 230.00                      | \$ 32,405,160.00           | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 230.00                               | \$ 32,405,160.00                               |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.2.6                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSION DE 0.3M7X0.3MT, INCLUYE MARCACIONES PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS                                                                                                         | UND                                                                                                                                          | 33.00                | \$ 222,714.00 | \$ 7,349,562.00                                                                   | 33.00         | 7,349,562.00  | 33.00                                                    | 7,349,562.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 33.00                       | \$ 7,349,562.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 33.00                                | \$ 7,349,562.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3                                                                                                                                         | INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                      |               |                                                                                   | 0.00          | -             |                                                          | -                    |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 0.00                        |                            |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  | 0.00                                 |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 14.3.1                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"                                                                                                                                                                 | UND                                                                                                                                          | 801.00               | \$ 124,144.00 | \$ 99,439,344.00                                                                  | 801.00        | 99,439,344.00 | 801.00                                                   | 99,439,344.00        |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 801.00                      | \$ 99,439,344.00           | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 801.00                               | \$ 99,439,344.00                               |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.2                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"                                                                                                                                                      | UND                                                                                                                                          | 35.00                | \$ 108,141.00 | \$ 3,784,935.00                                                                   | 35.00         | 3,784,935.00  | 35.00                                                    | 3,784,935.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 35.00                       | \$ 3,784,935.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 35.00                                | \$ 3,784,935.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.3                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC, 1H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"                                                                                                                                                   | UND                                                                                                                                          | 13.00                | \$ 97,734.00  | \$ 1,270,542.00                                                                   | 13.00         | 1,270,542.00  | 13.00                                                    | 1,270,542.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 13.00                       | \$ 1,270,542.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 13.00                                | \$ 1,270,542.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.4                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"                                                                                                                                                               | UND                                                                                                                                          | 21.00                | \$ 134,376.00 | \$ 2,821,896.00                                                                   | 21.00         | 2,821,896.00  | 21.00                                                    | 2,821,896.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 21.00                       | \$ 2,821,896.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 21.00                                | \$ 2,821,896.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.5                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA EXTRACTOR LOCALES COCINA CALIENTE, 3H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"                                                                                                  | UND                                                                                                                                          | 31.00                | \$ 182,801.00 | \$ 5,666,831.00                                                                   | 31.00         | 5,666,831.00  | 31.00                                                    | 5,666,831.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 31.00                       | \$ 5,666,831.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 31.00                                | \$ 5,666,831.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.6                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" - 1H12F + 1H12 N + 1H12 T - PVC                                                                                                                                                                                    | ML                                                                                                                                           | 1,200.00             | \$ 24,737.00  | \$ 29,684,400.00                                                                  | 1200.00       | 29,684,400.00 | 1200.00                                                  | 29,684,400.00        |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 1200.00                     | \$ 29,684,400.00           | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 1200.00                              | \$ 29,684,400.00                               |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.7                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 120VAC, 1H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"                                                                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 3.00                 | \$ 172,046.00 | \$ 516,138.00                                                                     | 3.00          | 516,138.00    | 3.00                                                     | 516,138.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 3.00                        | \$ 516,138.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 3.00                                 | \$ 516,138.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.8                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2H12F+1H12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2" (CUARTO DATOS, OFICINA)                                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 2.00                 | \$ 268,372.00 | \$ 536,744.00                                                                     | 2.00          | 536,744.00    | 2.00                                                     | 536,744.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 2.00                        | \$ 536,744.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 2.00                                 | \$ 536,744.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.10                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3H10F+1H10T EN TUBERIA EMT 1", CORAZA LT 1" (CUARTO DATOS, OFICINA)                                                                                                                   | UND                                                                                                                                          | 2.00                 | \$ 484,058.00 | \$ 968,116.00                                                                     | 2.00          | 968,116.00    | 2.00                                                     | 968,116.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 2.00                        | \$ 968,116.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 2.00                                 | \$ 968,116.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.11                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1H12F + 1H12N+ 1H12T EN TUBERIA PVC 1/2"                                                                                                                                                           | UND                                                                                                                                          | 35.00                | \$ 100,828.00 | \$ 3,528,980.00                                                                   | 35.00         | 3,528,980.00  | 35.00                                                    | 3,528,980.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 35.00                       | \$ 3,528,980.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 35.00                                | \$ 3,528,980.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.12                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1H12F + 1H12N+ 1H12T EN TUBERIA PVC 1/2"                                                                                                                                                           | UND                                                                                                                                          | 8.00                 | \$ 144,227.00 | \$ 1,153,816.00                                                                   | 8.00          | 1,153,816.00  | 8.00                                                     | 1,153,816.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 8.00                        | \$ 1,153,816.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 8.00                                 | \$ 1,153,816.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.13                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VAC, 2H12F + 1H12N+ 1H12T EN TUBERIA PVC 1/2"                                                                                                                                                           | UND                                                                                                                                          | 8.00                 | \$ 180,779.00 | \$ 1,286,232.00                                                                   | 8.00          | 1,286,232.00  | 8.00                                                     | 1,286,232.00         |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 8.00                        | \$ 1,286,232.00            | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 8.00                                 | \$ 1,286,232.00                                |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.14                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR COCINA, 3H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" (UBICADOS EN PISO 1)                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 3.00                 | \$ 153,012.00 | \$ 459,036.00                                                                     | 3.00          | 459,036.00    | 3.00                                                     | 459,036.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 3.00                        | \$ 459,036.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 3.00                                 | \$ 459,036.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.15                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CUARTO FRIO, 2H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"                                                                                                                          | UND                                                                                                                                          | 3.00                 | \$ 174,816.00 | \$ 524,448.00                                                                     | 3.00          | 524,448.00    | 3.00                                                     | 524,448.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 3.00                        | \$ 524,448.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 3.00                                 | \$ 524,448.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.16                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 220VAC, 2H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"                                                                                                      | UND                                                                                                                                          | 5.00                 | \$ 178,304.00 | \$ 891,520.00                                                                     | 5.00          | 891,520.00    | 5.00                                                     | 891,520.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 5.00                        | \$ 891,520.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 5.00                                 | \$ 891,520.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.17                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 120VAC, 1H12F+1H12N+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"                                                                                                      | UND                                                                                                                                          | 4.00                 | \$ 163,685.00 | \$ 654,740.00                                                                     | 4.00          | 654,740.00    | 4.00                                                     | 654,740.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 4.00                        | \$ 654,740.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          | 4.00                                 | \$ 654,740.00                                  |                          |                                                | \$ 0.00                         |  |                                          |  |
| 14.3.18                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA RECUPERADORAS DE AIRE 220VAC, 3H12+1H12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"                                                                                                         | UND                                                                                                                                          | 3.00                 | \$ 246,915.00 | \$ 740,745.00                                                                     | 3.00          | 740,745.00    | 3.00                                                     | 740,745.00           |                                                                                       | \$ 0.00                                        |                             |                                               |                                                                  |                                                | 3.00                        | \$ 740,745.00              | \$ 0.00                     |                                                | \$ 0.00                                                          |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |      |                            |                                                                  |                                                |                                      |                                      |                                                |                          |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--|--|
| <div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div> |                                                                                                                                                                                                                          | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |                 |                                                                                   |               |                |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |      |                            |                                                                  |                                                |                                      |                                      |                                                |                          |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |               |                |               | 5 DE AGOSTO 2023     |                                                          | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                                                                                       | \$ 5,238,494,256.52                           |                             | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |      | \$ 3,930,524,464.74        |                                                                  | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   | \$ 2,273,790,891.71                  |                                      | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                          | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:                                     | \$ 5,647,625,556.00                      |                             |                                          |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |                 |                                                                                   |               |                |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |      | \$ 5,238,494,256.52        |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                  |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                | \$ 2,273,790,891.71                      |                             |                                          |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |               |                |               | 12 DE AGOSTO DE 2024 |                                                          | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                                                                                       | \$ 20,227,831,113.28                          |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |      | \$ 16,297,306,648.54       |                                                                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 14,023,515,756.83                 |                                      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                          | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    | \$ 8,375,890,200.00                      |                             |                                          |  |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |                 | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |               |                |               | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                                       | 20.57%                                        |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |      | 15.43%                     |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 8.93%                                |                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   | 22.18%                                   |                             |                                          |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                                                |                                                                                                                                                                                                                          | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |                 | VALOR DEL ACTA                                                                    |               |                |               | \$ 25,466,325,369.80 |                                                          | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                                                       | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                             | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |      | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                                                                  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                                      | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                          | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |                             |                                          |  |  |
| INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMADOR/ NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALES                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |                 |                                                                                   |               |                |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |      | 36.00%                     |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO              | 44.93%                               |                                      | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO                                | 67.11%                                   |                             |                                          |  |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |                 | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |               |                |               | \$ 25,466,325,369.80 |                                                          | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                                                       | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                             | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |      | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                                                                  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                      | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                                                | FECHA DEL PRESENTA ACTA: |                                                                  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR          |                             | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                           |                                                                                                                                                                                                                          | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |                 |                                                                                   |               |                |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |      |                            |                                                                  |                                                |                                      |                                      |                                                |                          |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                |               |                      | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                               | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                                                |      |                            | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2          |                                      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3                    |                          | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                          | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                                          |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |      |                            |                                                                  |                                                |                                      |                                      |                                                |                          |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |      |                            |                                                                  |                                                |                                      |                                      |                                                |                          |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                              | UND.                                                                                                                                         | CANT.                | VR. UNIT.       | VR. TOTAL                                                                         | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL      | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL            | CANT                                                     | VALOR PARCIAL                                  |                                                                                       |                                               | CANT ACTUALIZADA            | VALOR ACTUALIZADO                              | CANT | VALOR PARCIAL              | CANT                                                             | VALOR PARCIAL                                  | CANT ACTUALIZADA                     | VALOR ACTUALIZADO                    | CANT                                           | VALOR PARCIAL            |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.3.21                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3/4x1-1/8" EN TUBERIA EMT 1-1/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1-1/4"                                                                  | UND                                                                                                                                          | 2.00                 | \$ 975,230.00   | \$ 1,950,460.00                                                                   | 2.00          | 1,950,460.00   | 2.00          | 1,950,460.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 2.00                        | \$ 1,950,460.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 2.00                                 | \$ 1,950,460.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.3.22                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONDENSADORA 220VAC, 3/12+1/12+1/12" EN TUBERIA EMT 3/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 3/4"                                                               | UND                                                                                                                                          | 3.00                 | \$ 385,282.00   | \$ 1,155,846.00                                                                   | 3.00          | 1,155,846.00   | 3.00          | 1,155,846.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 3.00                        | \$ 1,155,846.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 3.00                                 | \$ 1,155,846.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4                                                                                                                                         | LUMINARIAS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                |               | 0.00                 |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 0.00                        | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 0.00                                 | \$ 0.00                              |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.1                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, 60X60 CM, IP 40, 4800LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)                            | UND                                                                                                                                          | 7.00                 | \$ 216,645.00   | \$ 1,516,515.00                                                                   | 7.00          | 1,516,515.00   | 7.00          | 1,516,515.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 7.00                        | \$ 1,516,515.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 7.00                                 | \$ 1,516,515.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.2                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TENSOFLEX CON CINTA LED 4000K, 24W, 24V, IP65, INCLUYE DRIVER 24V, 90W 120-277V Y SOPORTE PLANO PARA CINTA LED, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION/EJECUCION                    | UND                                                                                                                                          | 5.00                 | \$ 5,469,465.00 | \$ 27,347,325.00                                                                  | 5.00          | 27,347,325.00  | 5.00          | 27,347,325.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 5.00                        | \$ 27,347,325.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 1.00                                 | \$ 5,469,465.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.3                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 3W, 3000K, 120V, IP54, (GUÍA DE JARDINERAS)                                                                                                                                    | UND                                                                                                                                          | 15.00                | \$ 346,718.00   | \$ 5,200,770.00                                                                   | 15.00         | 5,200,770.00   | 15.00         | 5,200,770.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 15.00                       | \$ 5,200,770.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 15.00                                | \$ 5,200,770.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.4                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP 65, IRC 80 (CUARTOS TECNICOS, PASILLOS)                                                                        | UND                                                                                                                                          | 107.00               | \$ 187,026.00   | \$ 20,011,782.00                                                                  | 107.00        | 20,011,782.00  | 107.00        | 20,011,782.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 107.00                      | \$ 20,011,782.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 7.00                                 | \$ 1,309,182.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.5                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO CAMPANA DECORATIVA (MATERIAL RATON O MIMBRE) CON SOPORTE EN MADER, PORTALAMPARAS E27 Y BOMBILLA LED FILAMENTADA LUZ CALIDA (3000K)                                        | UND                                                                                                                                          | 103.00               | \$ 531,265.00   | \$ 54,720,295.00                                                                  | 103.00        | 54,720,295.00  | 103.00        | 54,720,295.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 103.00                      | \$ 54,720,295.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 3.00                                 | \$ 1,593,795.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.6                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , VOLTAJE DE OPERACION 120-277VAC, AUTONOMIA 180 MINS, IP20, 2X300LM, IRC 7, MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, ESCALERAS) | UND                                                                                                                                          | 35.00                | \$ 117,664.00   | \$ 4,118,240.00                                                                   | 35.00         | 4,118,240.00   | 35.00         | 4,118,240.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 35.00                       | \$ 4,118,240.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 35.00                                | \$ 4,118,240.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.7                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BAÑOS)                                                                                                                                                          | UND                                                                                                                                          | 12.00                | \$ 56,751.00    | \$ 681,012.00                                                                     | 12.00         | 681,012.00     | 12.00         | 681,012.00           |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 12.00                       | \$ 681,012.00                                  |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 12.00                                | \$ 681,012.00                        |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.8                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED - FUSION FIXED 4000K, 950 LM, CRI 83, 11W (AREAS COMUNES)                                                                                                                 | UND                                                                                                                                          | 262.00               | \$ 811,343.00   | \$ 212,571,866.00                                                                 | 262.00        | 212,571,866.00 | 262.00        | 212,571,866.00       |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 262.00                      | \$ 212,571,866.00                              |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 2.00                                 | \$ 1,622,686.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.9                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65, INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (ESCALERAS ACCESO)                                                  | UND                                                                                                                                          | 17.00                | \$ 412,391.00   | \$ 7,010,647.00                                                                   | 17.00         | 7,010,647.00   | 17.00         | 7,010,647.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 17.00                       | \$ 7,010,647.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 17.00                                | \$ 7,010,647.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.10                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65, INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (BAÑOS)                                                             | UND                                                                                                                                          | 14.00                | \$ 762,557.00   | \$ 10,675,798.00                                                                  | 14.00         | 10,675,798.00  | 14.00         | 10,675,798.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 14.00                       | \$ 10,675,798.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 14.00                                | \$ 10,675,798.00                     |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.11                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED INDIRECTA PARA CUBIERTA A, 20W, 4000K                                                                                                                                          | UND                                                                                                                                          | 24.00                | \$ 1,491,645.00 | \$ 35,799,480.00                                                                  | 24.00         | 35,799,480.00  | 24.00         | 35,799,480.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 24.00                       | \$ 35,799,480.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 4.00                                 | \$ 5,966,580.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.12                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO KARDANICA 3000K, 120V-14W                                                                                                                                                 | UND                                                                                                                                          | 9.00                 | \$ 698,773.00   | \$ 6,288,957.00                                                                   | 9.00          | 6,288,957.00   | 9.00          | 6,288,957.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 9.00                        | \$ 6,288,957.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 9.00                                 | \$ 6,288,957.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.13                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO, POTENCIA DE ENTRADA 65W, TENSION DE OPERACION 120VAC, IP65, PARA INCRUSTAR EN PISO, (JARDINERAS)                                                                      | UND                                                                                                                                          | 30.00                | \$ 200,567.00   | \$ 6,017,010.00                                                                   | 30.00         | 6,017,010.00   | 30.00         | 6,017,010.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 30.00                       | \$ 6,017,010.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 30.00                                | \$ 6,017,010.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.14                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA 120V, 7.5W, 4000K (FACHADA)                                                                                                                                          | UND                                                                                                                                          | 190.00               | \$ 409,394.00   | \$ 77,784,860.00                                                                  | 190.00        | 77,784,860.00  | 190.00        | 77,784,860.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 190.00                      | \$ 77,784,860.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 190.00                               | \$ 77,784,860.00                     |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.4.15                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA MOON 120V, 4000K, 7W                                                                                                                                                 | UND                                                                                                                                          | 18.00                | \$ 85,824.00    | \$ 1,544,832.00                                                                   | 18.00         | 1,544,832.00   | 18.00         | 1,544,832.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 18.00                       | \$ 1,544,832.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 18.00                                | \$ 1,544,832.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5                                                                                                                                         | PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCION                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                |               | 0.00                 |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 0.00                        | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 0.00                                 | \$ 0.00                              |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.1                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES)                                                                                                      | UND                                                                                                                                          | 52.00                | \$ 266,640.00   | \$ 13,865,280.00                                                                  | 52.00         | 13,865,280.00  | 52.00         | 13,865,280.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 52.00                       | \$ 13,865,280.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 2.00                                 | \$ 533,280.00                        |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.2                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON TAPA (AREAS COMUNES)                                                                                                                           | UND                                                                                                                                          | 7.00                 | \$ 723,485.00   | \$ 5,064,395.00                                                                   | 7.00          | 5,064,395.00   | 7.00          | 5,064,395.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 7.00                        | \$ 5,064,395.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 7.00                                 | \$ 5,064,395.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.3                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON TAPA (SISTEMA REGULADO)                                                                                                                        | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 686,767.00   | \$ 686,767.00                                                                     | 1.00          | 686,767.00     | 1.00          | 686,767.00           |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 1.00                        | \$ 686,767.00                                  |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 1.00                                 | \$ 686,767.00                        |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.4                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 5 KVA TRIFASICA 208VAC, AUTONOMIA 90MINS                                                                                                                                                 | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 9,909,893.00 | \$ 9,909,893.00                                                                   | 1.00          | 9,909,893.00   | 1.00          | 9,909,893.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 1.00                        | \$ 9,909,893.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 1.00                                 | \$ 9,909,893.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.5                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 120A                                                                                                                                                                  | UND                                                                                                                                          | 250.00               | \$ 4,909,250.00 | \$ 4,909,250.00                                                                   | 250.00        | 4,909,250.00   | 250.00        | 4,909,250.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 250.00                      | \$ 4,909,250.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 250.00                               | \$ 4,909,250.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.6                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A                                                                                                                                                                 | UND                                                                                                                                          | 42.00                | \$ 61,678.00    | \$ 2,590,476.00                                                                   | 42.00         | 2,590,476.00   | 42.00         | 2,590,476.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 42.00                       | \$ 2,590,476.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 42.00                                | \$ 2,590,476.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.7                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A                                                                                                                                                                 | UND                                                                                                                                          | 35.00                | \$ 129,588.00   | \$ 4,535,580.00                                                                   | 35.00         | 4,535,580.00   | 35.00         | 4,535,580.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 35.00                       | \$ 4,535,580.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 35.00                                | \$ 4,535,580.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.8                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINACION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR                                                                                                                             | UND                                                                                                                                          | 6.00                 | \$ 1,028,045.00 | \$ 6,168,270.00                                                                   | 6.00          | 6,168,270.00   | 6.00          | 6,168,270.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 6.00                        | \$ 6,168,270.00                                |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 6.00                                 | \$ 6,168,270.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.9                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES, INCLUYE PUENTES EN CABLE N°8AWG COBRE                                                     | UND                                                                                                                                          | 53.00                | \$ 271,818.00   | \$ 14,406,354.00                                                                  | 53.00         | 14,406,354.00  | 53.00         | 14,406,354.00        |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               | 53.00                       | \$ 14,406,354.00                               |      | \$ 0.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        | 3.00                                 | \$ 815,454.00                        |                                                | \$ 0.00                  |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |
| 14.5.10                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80 COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES, INCLUYE PUENTES EN CABLE N°8AWG COBRE                                                      | UND                                                                                                                                          | 7.00                 | \$ 473,899.00   | \$ 3,317,293.00                                                                   | 7.00          | 3,317,293.00   | 7.00          | 3,317,293.00         |                                                          | \$ 0.00                                        |                                                                                       |                                               |                             |                                                |      |                            |                                                                  |                                                |                                      |                                      |                                                |                          |                                                                  |                                          |                             |                                          |  |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  |                      |      |                                                                                   |                   |                   |               |                                                          |               |                                                                                       |      |                                               |  |                                                                  |                  |                             |      |                                                |      |                                                                  |                  |                                                |      |                                   |  |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| <div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |  |                      |      |                                                                                   |                   |                   |               |                                                          |               |                                                                                       |      |                                               |  |                                                                  |                  |                             |      |                                                |      |                                                                  |                  |                                                |      |                                   |  |                                                |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          |  | \$ 25,466,325,369.80 |      | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |                   |                   |               | 5 DE AGOSTO 2023                                         |               | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                                                          |      | \$ 5,238,494,256.52                           |  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                                         |                  | \$ 3,930,524,464.74         |      | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   |      | \$ 2,273,790,891.71                                              |                  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |      | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:      |  | \$ 5,647,625,556.00                            |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |  |                      |      |                                                                                   |                   |                   |               |                                                          |               |                                                                                       |      | \$ 0.00                                       |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                |                  | \$ 5,238,494,256.52         |      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |      | \$ 3,930,524,464.74                                              |                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |  | \$ 2,273,790,891.71                            |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |  | \$ 25,466,325,369.80 |      | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |                   |                   |               | 12 DE AGOSTO DE 2024                                     |               | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                                         |      | \$ 20,227,831,113.28                          |  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    |                  | \$ 16,297,306,648.54        |      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |      | \$ 14,023,515,756.83                                             |                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:     |  | \$ 8,375,890,200.00                            |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  |  | 13 MESES             |      |                                                                                   |                   |                   |               |                                                          |               |                                                                                       |      |                                               |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   |                  | 20.57%                      |      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |      | 15.43%                                                           |                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |      | 8.93%                             |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |  | 13 MESES             |      | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                   |                   |               | 2 DE OCTUBRE DE 2024                                     |               | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                                        |      |                                               |  | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                                     |                  | 36.00%                      |      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO              |      | 44.93%                                                           |                  | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO |  | 67.11%                                         |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |  | 26 MESES             |      | VALOR DEL ACTA                                                                    |                   |                   |               | \$ 25,466,325,369.80                                     |               |                                                                                       |      |                                               |  |                                                                  |                  |                             |      |                                                |      |                                                                  |                  |                                                |      |                                   |  |                                                |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             |  | MARZO 14 DE 2023     |      | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                   |                   |               | \$ 25,466,325,369.80                                     |               | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                                       |      | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                                         |                  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO  |      | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |      | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |      | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                |  | 24 OCTUBRE DE 2025   |      |                                                                                   |                   |                   |               |                                                          |               |                                                                                       |      |                                               |  |                                                                  |                  |                             |      |                                                |      |                                                                  |                  |                                                |      |                                   |  |                                                |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  |                      |      |                                                                                   |                   |                   |               | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |               | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1                   |  | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3                    |      | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4                    |      |                                   |  |                                                |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  |                      |      |                                                                                   |                   |                   |               | MAYOR CANT                                               |               | MENOR CANT                                                                            |      | CONDICIONES ACTUALIZADAS                      |  |                                                                  |                  |                             |      |                                                |      | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                  |                                                |      |                                   |  |                                                |  |
| ÍTEM                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |  |                      | UND. | CANT.                                                                             | VR. UNIT.         | VR. TOTAL         | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL                                                | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL                                                                             | CANT | VALOR PARCIAL                                 |  |                                                                  | CANT ACTUALIZADA | VALOR ACTUALIZADO           | CANT | VALOR PARCIAL                                  | CANT | VALOR PARCIAL                                                    | CANT ACTUALIZADA | VALOR ACTUALIZADO                              | CANT | VALOR PARCIAL                     |  |                                                |  |
| 14.6.4                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF INCLUYE BASE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 2,590,268.00   | \$ 2,590,268.00   | 1.00          | 2,590,268.00                                             | 1.00          | 2,590,268.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 2,590,268.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 2,590,268.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.5                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS - 3 DPS, CRUCETA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 3,041,001.00   | \$ 3,041,001.00   | 1.00          | 3,041,001.00                                             | 1.00          | 3,041,001.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 3,041,001.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 3,041,001.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.6                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA MC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN POSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |  |                      | ML   | 6.00                                                                              | \$ 601,981.00     | \$ 3,611,886.00   | 6.00          | 3,611,886.00                                             | 6.00          | 3,611,886.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 6.00             | \$ 3,611,886.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 6.00             | \$ 3,611,886.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.7                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2WVG COBRE XLPE 133%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 2,515,635.00   | \$ 2,515,635.00   | 1.00          | 2,515,635.00                                             | 1.00          | 2,515,635.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 2,515,635.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 2,515,635.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.8                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTERRANEAS (13.2KV), SEGUN NORMA ESSA. INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 4.00                                                                              | \$ 1,351,862.00   | \$ 5,407,448.00   | 4.00          | 5,407,448.00                                             | 4.00          | 5,407,448.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 4.00             | \$ 5,407,448.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 4.00             | \$ 5,407,448.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.9                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2WVG COBRE XLPE 133%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 2,081,204.00   | \$ 2,081,204.00   | 1.00          | 2,081,204.00                                             | 1.00          | 2,081,204.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 2,081,204.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 2,081,204.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.10                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA 13200/208-120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 62,061,680.00  | \$ 62,061,680.00  | 1.00          | 62,061,680.00                                            | 1.00          | 62,061,680.00                                                                         |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 62,061,680.00            |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 62,061,680.00                               |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.11                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) TRANSFERENCIA PRINCIPAL 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16. CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA. CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO.                                                                            |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 40,584,157.00  | \$ 40,584,157.00  | 1.00          | 40,584,157.00                                            | 1.00          | 40,584,157.00                                                                         |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 40,584,157.00            |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 40,584,157.00                               |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.12                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CORRECCION DE FACTOR DE PONTENCIA GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) BANCO DE CONDENSADORES 150KVAR - 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16. CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA. CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO. |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 22,310,543.00  | \$ 22,310,543.00  | 1.00          | 22,310,543.00                                            | 1.00          | 22,310,543.00                                                                         |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 22,310,543.00            |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 22,310,543.00                               |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.13                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES N°1 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 14,696,537.00  | \$ 14,696,537.00  | 1.00          | 14,696,537.00                                            | 1.00          | 14,696,537.00                                                                         |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 14,696,537.00            |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 14,696,537.00                               |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.14                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES N°2 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 14,696,537.00  | \$ 14,696,537.00  | 1.00          | 14,696,537.00                                            | 1.00          | 14,696,537.00                                                                         |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 14,696,537.00            |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 14,696,537.00                               |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.15                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES N°3 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 10,128,134.00  | \$ 10,128,134.00  | 1.00          | 10,128,134.00                                            | 1.00          | 10,128,134.00                                                                         |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 10,128,134.00            |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 10,128,134.00                               |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.16                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTOSOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) GABINETE AREAS COMUNES 208 VAC FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA. CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO.                                                                         |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 23,071,944.00  | \$ 23,071,944.00  | 1.00          | 23,071,944.00                                            | 1.00          | 23,071,944.00                                                                         |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 23,071,944.00            |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 23,071,944.00                               |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.17                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOGENERADOR INSONORIZADA DE 500 KVA POTENCIA STAND BY EFECTICA HASTA 1500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR, SILENCIADOR TIPO CRITICO, TANQUE COMBUSTIBLE PARA 7 HORAS DE AUTONOMIA Y SOPORTES ANTI VIBRATORIOS. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 293,801,020.00 | \$ 293,801,020.00 | 1.00          | 293,801,020.00                                           | 1.00          | 293,801,020.00                                                                        |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 293,801,020.00           |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 293,801,020.00                              |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.18                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO IP20 TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-AP 208VAC. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABA EN PINTURA ELECTROSTATICA. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |  |                      | UND  | 1.00                                                                              | \$ 2,591,775.00   | \$ 2,591,775.00   | 1.00          | 2,591,775.00                                             | 1.00          | 2,591,775.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 2,591,775.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 2,591,775.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |
| 14.6.20                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA GENERAL SEGUN NORMATIVA RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, TUBERIAS, BANDEJAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |  |                      | GL   | 1.00                                                                              | \$ 1,504,142.00   | \$ 1,504,142.00   | 1.00          | 1,504,142.00                                             | 1.00          | 1,504,142.00                                                                          |      | \$ 0.00                                       |  |                                                                  | 1.00             | \$ 1,504,142.00             |      | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                                                          | 1.00             | \$ 1,504,142.00                                |      | \$ 0.00                           |  |                                                |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                              |        |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |                                      |                             |                                                |               |                                   |               |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|--|
| <div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |        |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |                                      |                             |                                                |               |                                   |               |                                          |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          |        | \$ 25,466,325,369.80 |                  | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |                                                          | 5 DE AGOSTO 2023     |                                                                                       | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                             | \$ 5,238,494,256.52                           |                                                                  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                             | \$ 3,930,524,464.74        |                             | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   |                                                                  | \$ 2,273,790,891.71                  |                             | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |               | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:      |               | \$ 5,647,625,556.00                      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |        |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             | \$ 0.00                                       |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                                                  | \$ 3,930,524,464.74                  |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |               | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |               | \$ 2,273,790,891.71                      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |        | \$ 25,466,325,369.80 |                  | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |                                                          | 12 DE AGOSTO DE 2024 |                                                                                       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 0.00                                       |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                                                  | \$ 3,930,524,464.74                  |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |               | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |               | \$ 2,273,790,891.71                      |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  |        | 13 MESES             |                  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                                                          | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 20,227,831,113.28                          |                                                                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 16,297,306,648.54       |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                                                                  | \$ 14,023,515,756.83                 |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |               | \$ 8,375,890,200.00               |               |                                          |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAARA DUARTE ROLON                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |        | 13 MESES             |                  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                                                          | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 20.57%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                  | 8.93%                                |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |               | 22.18%                            |               |                                          |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    |        | 26 MESES             |                  | VALOR DEL ACTA                                                                    |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 20.57%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                  | 8.93%                                |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |               | 22.18%                            |               |                                          |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             |        | MARZO 14 DE 2023     |                  | VALOR DEL ACTA                                                                    |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO EN OBRA      |                             | 36.00%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO EN OBRA      |                             | 36.00%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO EN OBRA      |                                                                  | 44.93%                               |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO EN OBRA      |               | 67.11%                            |               |                                          |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                           |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                |        | 24 OCTUBRE DE 2025   |                  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                             | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                                  | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                             | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |               | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |               | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                              |        |                      |                  |                                                                                   | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                      | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                                               | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |                            | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |                                                | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                                                |               |                                   |               |                                          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                              |        |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                                                |                             |                            |                             |                                                | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                                      |                             |                                                |               |                                   |               |                                          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                              |        |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                                                |                             |                            |                             |                                                | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                                      |                             |                                                |               |                                   |               |                                          |  |
| ÍTEM                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | UND.                                                                                                                                         | CANT.  | VR. UNIT.            | VR. TOTAL        | CANT MODIF 01                                                                     | VR. TOTAL                                                | CANT MODIF 01        | VR. TOTAL                                                                             | CANT                                           | VALOR PARCIAL               |                                               |                                                                  | CANT ACTUALIZADA                               | VALOR ACTUALIZADO           | CANT                       | VALOR PARCIAL               | CANT                                           | VALOR PARCIAL                                                    | CANT ACTUALIZADA                     | VALOR ACTUALIZADO           | CANT                                           | VALOR PARCIAL | CANT                              | VALOR PARCIAL |                                          |  |
| 14.6.21                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE CONTRA INCNEDIO (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO           |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 14,190,491.00     | \$ 14,190,491.00 | 1.00                                                                              | 14,190,491.00                                            | 1.00                 | 14,190,491.00                                                                         |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 14,190,491.00            |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 14,190,491.00            |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.22                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA DIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA), APROBADO POR EL OPERADOR DE RED                                                                                   |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 52.00  | \$ 768,530.00        | \$ 39,963,560.00 | 52.00                                                                             | 39,963,560.00                                            | 52.00                | 39,963,560.00                                                                         |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 52.00                                          | \$ 39,963,560.00            |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 2.00                                 | \$ 1,537,060.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.23                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA AREAS COMUNES (MEDIDA SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE), APROBADO POR EL OPERADOR DE RED                                           |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 4,204,437.00      | \$ 4,204,437.00  | 1.00                                                                              | 4,204,437.00                                             | 1.00                 | 4,204,437.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 4,204,437.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 4,204,437.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.24                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP REFRIGERACION (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO         |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 5,789,657.00      | \$ 5,789,657.00  | 1.00                                                                              | 5,789,657.00                                             | 1.00                 | 5,789,657.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 5,789,657.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 5,789,657.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.25                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP RECUPERADORAS DE ARIE (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 5,789,657.00      | \$ 5,789,657.00  | 1.00                                                                              | 5,789,657.00                                             | 1.00                 | 5,789,657.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 5,789,657.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 5,789,657.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.26                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-UMAS (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO                  |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 6,165,901.00      | \$ 6,165,901.00  | 1.00                                                                              | 6,165,901.00                                             | 1.00                 | 6,165,901.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 6,165,901.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 6,165,901.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.27                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 1 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO            |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 3,810,015.00      | \$ 3,810,015.00  | 1.00                                                                              | 3,810,015.00                                             | 1.00                 | 3,810,015.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 3,810,015.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 3,810,015.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.28                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 2 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO            |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 3,810,015.00      | \$ 3,810,015.00  | 1.00                                                                              | 3,810,015.00                                             | 1.00                 | 3,810,015.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 3,810,015.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 3,810,015.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.29                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PRINCIPAL (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO                               |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 42,847,456.00     | \$ 42,847,456.00 | 1.00                                                                              | 42,847,456.00                                            | 1.00                 | 42,847,456.00                                                                         |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 42,847,456.00            |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 42,847,456.00            |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.30                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO BANDERA 13.2 KV EN POSTE                                                                                                                                                            |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 1,453,878.00      | \$ 1,453,878.00  | 1.00                                                                              | 1,453,878.00                                             | 1.00                 | 1,453,878.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 1,453,878.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 1,453,878.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.31                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA BAJA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTERRANEAS (20RVC). INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS.                |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 2.00   | \$ 1,409,344.00      | \$ 2,818,688.00  | 2.00                                                                              | 2,818,688.00                                             | 2.00                 | 2,818,688.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 2.00                                           | \$ 2,818,688.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 2.00                                 | \$ 2,818,688.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.6.32                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA (ANALIZADOR DE RED CON COMUNICACION MODBUS 96 X 96) PARA MONTAJE EN TABLERO DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL.                                                                            |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 1.00   | \$ 5,573,962.00      | \$ 5,573,962.00  | 1.00                                                                              | 5,573,962.00                                             | 1.00                 | 5,573,962.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 1.00                                           | \$ 5,573,962.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 1.00                                 | \$ 5,573,962.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7                                                                                                                                         | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                              |        |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 0.00                                           |                             |                            |                             |                                                | 0.00                                                             | 0.00                                 |                             | \$ 0.00                                        |               | \$ 0.00                           |               |                                          |  |
| 14.7.1                                                                                                                                       | Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. Incluye aisladores y conexión a tierra por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura extériorica.                                                                       |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 3.00   | \$ 1,386,037.00      | \$ 4,158,111.00  | 3.00                                                                              | 4,158,111.00                                             | 3.00                 | 4,158,111.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 3.00                                           | \$ 4,158,111.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 3.00                                 | \$ 4,158,111.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.2                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN EXTREMO. LONGITUD 1CM. DIAMETRO 16MM. INCLUYE BASE Y CONECTOR CON CONDUCTOR                                                                            |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 16.00  | \$ 209,762.00        | \$ 3,356,192.00  | 16.00                                                                             | 3,356,192.00                                             | 16.00                | 3,356,192.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 16.00                                          | \$ 3,356,192.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 16.00                                | \$ 3,356,192.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.3                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRO DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM. PARA INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA, SEGÚN PLANOS ADJUNTOS.                                                                                          |  |  |  | ML                                                                                                                                           | 220.00 | \$ 13,207.00         | \$ 2,905,540.00  | 220.00                                                                            | 2,905,540.00                                             | 220.00               | 2,905,540.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 220.00                                         | \$ 2,905,540.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 220.00                               | \$ 2,905,540.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.4                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG. PARA LOS BAJANTES, SEGÚN PLANOS ADJUNTOS.                                                                                                                            |  |  |  | ML                                                                                                                                           | 210.00 | \$ 74,456.00         | \$ 15,635,760.00 | 210.00                                                                            | 15,635,760.00                                            | 210.00               | 15,635,760.00                                                                         |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 210.00                                         | \$ 15,635,760.00            |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 210.00                               | \$ 15,635,760.00            |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.5                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG. PARA LOS BAJANTES, SEGÚN PLANOS ADJUNTOS.                                                                                                                         |  |  |  | ML                                                                                                                                           | 165.00 | \$ 16,538.00         | \$ 2,728,770.00  | 165.00                                                                            | 2,728,770.00                                             | 165.00               | 2,728,770.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 165.00                                         | \$ 2,728,770.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 165.00                               | \$ 2,728,770.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.6                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE COBRE                                                                                                                                                       |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 13.00  | \$ 62,126.00         | \$ 807,638.00    | 13.00                                                                             | 807,638.00                                               | 13.00                | 807,638.00                                                                            |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 13.00                                          | \$ 807,638.00               |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 13.00                                | \$ 807,638.00               |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.7                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXIÓN BIMETALICA POR BAJANTE                                                                                                                                        |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 9.00   | \$ 63,962.00         | \$ 575,658.00    | 9.00                                                                              | 575,658.00                                               | 9.00                 | 575,658.00                                                                            |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 9.00                                           | \$ 575,658.00               |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 9.00                                 | \$ 575,658.00               |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.8                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO.                                                                                                                                          |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 13.00  | \$ 312,329.00        | \$ 4,060,277.00  | 13.00                                                                             | 4,060,277.00                                             | 13.00                | 4,060,277.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 13.00                                          | \$ 4,060,277.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 13.00                                | \$ 4,060,277.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.9                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANANTE DE DESCARGAS ATMOSFERICAS                                                                                                                                             |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 9.00   | \$ 49,565.00         | \$ 446,085.00    | 9.00                                                                              | 446,085.00                                               | 9.00                 | 446,085.00                                                                            |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 9.00                                           | \$ 446,085.00               |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 9.00                                 | \$ 446,085.00               |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.10                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM                                                                                                                            |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 220.00 | \$ 14,426.00         | \$ 3,173,720.00  | 220.00                                                                            | 3,173,720.00                                             | 220.00               | 3,173,720.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 220.00                                         | \$ 3,173,720.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 220.00                               | \$ 3,173,720.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.11                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA REMOVIBLE                                                                                                                                                    |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 2.00   | \$ 457,438.00        | \$ 914,876.00    | 2.00                                                                              | 914,876.00                                               | 2.00                 | 914,876.00                                                                            |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 2.00                                           | \$ 914,876.00               |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 2.00                                 | \$ 914,876.00               |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.12                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA IMC de 3/4" PARA BAJANTE EXPUESTO O EN MURO                                                                                                                                                 |  |  |  | ML                                                                                                                                           | 165.00 | \$ 19,751.00         | \$ 3,258,915.00  | 165.00                                                                            | 3,258,915.00                                             | 165.00               | 3,258,915.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 165.00                                         | \$ 3,258,915.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 165.00                               | \$ 3,258,915.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.7.13                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG ALUMINIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE                                                                                                                              |  |  |  | UND                                                                                                                                          | 9.00   | \$ 62,494.00         | \$ 562,446.00    | 9.00                                                                              | 562,446.00                                               | 9.00                 | 562,446.00                                                                            |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 9.00                                           | \$ 562,446.00               |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 9.00                                 | \$ 562,446.00               |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| 14.8                                                                                                                                         | OBRAS CIVILES                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                              |        |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 0.00                                           |                             |                            |                             |                                                | 0.00                                                             | 0.00                                 |                             | \$ 0.00                                        |               | \$ 0.00                           |               |                                          |  |
| 14.8.1                                                                                                                                       | EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA                                                                                                                                 |  |  |  | ML                                                                                                                                           | 200.00 | \$ 9,197.00          | \$ 1,839,400.00  | 200.00                                                                            | 1,839,400.00                                             | 200.00               | 1,839,400.00                                                                          |                                                | \$ 0.00                     |                                               |                                                                  | 200.00                                         | \$ 1,839,400.00             |                            | \$ 0.00                     |                                                |                                                                  | 200.00                               | \$ 1,839,400.00             |                                                | \$ 0.00       |                                   | \$ 0.00       |                                          |  |
| Total INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                              |        |                      |                  | \$ 1,910,149,305.00                                                               |                                                          | \$ 1,910,149,305.00  |                                                                                       | \$ 1,910,149,305.00                            |                             | \$ 0.00                                       |                                                                  |                                                | \$                          |                            |                             |                                                |                                                                  |                                      |                             |                                                |               |                                   |               |                                          |  |

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|--|
| <div></div> <div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div> |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                      |  | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |  | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |                                                          | 5 DE AGOSTO 2023     |                                                                                       | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                             | \$ 5,238,494,256.52                           |                                                                  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                             | \$ 3,930,524,464.74        |                             | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   | \$ 2,273,790,891.71                                              |       | VALOR DEL PRESENTE ACTA:          |                                                | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:      |        | \$ 5,647,625,556.00                      |  |
|                                                                                                                                               |  | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                                              |       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |                                                | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |        | \$ 2,273,790,891.71                      |  |
|                                                                                                                                               |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |  | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |                                                          | 12 DE AGOSTO DE 2024 |                                                                                       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 0.00                                       |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                                              |       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |                                                | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |        | \$ 2,273,790,891.71                      |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                                                          | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 20.57%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                  | 8.93% |                                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                   | 22.18% |                                          |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON                                                |  | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                                                          | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 20.57%                                        |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                  | 8.93% |                                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                   | 22.18% |                                          |  |
| INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                               |  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |  | VALOR DEL ACTA                                                                    |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                             | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |       | FECHA DEL PRESENTA ACTA:          |                                                | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |        | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                          |  | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                             | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |       | FECHA DEL PRESENTA ACTA:          |                                                | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |        | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                            |  | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                                                                                       | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                             | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025                             |       | FECHA DEL PRESENTA ACTA:          |                                                | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |        | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                        |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                      | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                                               | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |                            | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |                                                | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |       | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4       |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                      |  |                                                                                   |                                                          |                      |                                                                                       |                                                |                             |                                               |                                                                  |                                                |                             |                            |                             |                                                |                                                                  |       |                                   |                                                |                                   |        |                                          |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |                                                          |               |                                                                                       |                      |                             |                                                |                                                                  |                                               |                             |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                             |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |                 |                                                                                   |                                                          |               |                                                                                       |                      |                             |                                                |                                                                  |                                               |                             |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                             |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |                                                          |               |                                                                                       | 5 DE AGOSTO 2023     |                             | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                                                                  | \$ 5,238,494,256.52                           |                             | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                             | \$ 3,930,524,464.74        |                                                                  | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   | \$ 2,273,790,891.71         |                                      | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                          | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:                   | \$ 5,647,625,556.00             |  |                                          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |                 |                                                                                   |                                                          |               |                                                                                       |                      |                             |                                                |                                                                  | \$ 0.00                                       |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74         |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 2,273,790,891.71             |  |                                          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |                                                          |               |                                                                                       | 12 DE AGOSTO DE 2024 |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                                                  | \$ 0.00                                       |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74         |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 2,273,790,891.71             |  |                                          |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |                 |                                                                                   |                                                          |               |                                                                                       |                      |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                                                                  | \$ 20,227,831,113.28                          |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 16,297,306,648.54       |                                                                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 14,023,515,756.83        |                                      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                          | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 8,375,890,200.00             |  |                                          |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |                 | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |                                                          |               |                                                                                       | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                  | 20.57%                                        |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 8.93%                       |                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 22.18%                          |  |                                          |  |
| INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |                 | VALOR DEL ACTA                                                                    |                                                          |               |                                                                                       | \$ 25,466,325,369.80 |                             |                                                |                                                                  |                                               |                             | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |                             | 36.00%                     |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO              | 44.93%                      |                                      | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO              | 67.11%                          |  |                                          |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |                 | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |                                                          |               |                                                                                       | \$ 25,466,325,369.80 |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                                  | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                             | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                                                                  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                             | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                                                | FECHA DEL PRESENTA ACTA: |                                                | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR |  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |                 |                                                                                   |                                                          |               |                                                                                       |                      |                             |                                                |                                                                  |                                               |                             |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                             |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |               | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                      | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                                                | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                               | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |                            | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                                      |                                                |                          |                                                |                                 |  |                                          |  |
| ÍTEM                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND.                                                                                                                                         | CANT.                | VR. UNIT.       | VR. TOTAL                                                                         | CANT MODIF 01                                            | VR. TOTAL     | CANT MODIF 01                                                                         | VR. TOTAL            | CANT                        | VALOR PARCIAL                                  |                                                                  |                                               | CANT ACTUALIZADA            | VALOR ACTUALIZADO                              | CANT                        | VALOR PARCIAL              | CANT                                                             | VALOR PARCIAL                                  | CANT ACTUALIZADA            | VALOR ACTUALIZADO                    | CANT                                           | VALOR PARCIAL            |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.4                                                                                                                                     | Suministro e Instalación de Detector de Temperatura Rate-of-rise. Detector de incendios inteligente con índice de aumento. Monitorea la temperatura del aire circundante y analiza los datos del sensor para determinar si se debe iniciar una alarma. La función de calor de tasa de aumento detecta rápidamente un fuego rápido y en llamas. La función de calor de temperatura fija detecta fuego cuando la temperatura del aire cerca del detector excede el punto de alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Vibration level 10 to 35 Hz, with an amplitude of 0.01 in. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Incluye caja 4x4 Rawellt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.                                                                                                                                                                                                                     | UND                                                                                                                                          | 55.00                | \$ 294,785.00   | \$ 16,213,175.00                                                                  | 55.00                                                    | 16,213,175.00 | 55.00                                                                                 | 16,213,175.00        |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 55.00                       | \$ 16,213,175.00                               |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 55.00                       | \$ 16,213,175.00                     |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.5                                                                                                                                     | Suministro e Instalación de Detector de Monóxido de Carbono.Alertar sobre niveles potencialmente peligrosos de CO en el área protegida. El sensor electroquímico interno se comunica con un sofisticado microprocesador integrado que rastrea con precisión los niveles de CO a lo largo del tiempo. Esta tecnología de detección da como resultado una respuesta rápida, detección confiable, tiempo de restablecimiento rápido y una inmunidad superior a falsas alarmas. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawellt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                                                                                                                                          | 4.00                 | \$ 786,985.00   | \$ 3,147,940.00                                                                   | 4.00                                                     | 3,147,940.00  | 4.00                                                                                  | 3,147,940.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 4.00                        | \$ 3,147,940.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 4.00                        | \$ 3,147,940.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.6                                                                                                                                     | Suministro e Instalación de Estación de Alarma de fuego de doble acción. Hechos de zinc fundido a presión y terminados con pintura en polvo epoxi roja complementada con rayas y marcas de color aluminio. Están equipadas con un interruptor de llave de alarma general (GA) para aplicaciones donde se requiere la operación en dos etapas. Operating Temperature: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) Storage Temperature: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Humidity: 0 to 93%. Construction & Finish: Lexan - Red with white markings. Operating Current: Standby = 250µA, Activated = 400µA. Addressing Requirements: Uses 1 Module Address. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawellt, suplemento, accesorios, regata y transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                                                          | 16.00                | \$ 309,382.00   | \$ 4,950,112.00                                                                   | 16.00                                                    | 4,950,112.00  | 16.00                                                                                 | 4,950,112.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 16.00                       | \$ 4,950,112.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 16.00                       | \$ 4,950,112.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.7                                                                                                                                     | Suministro e Instalación de Carcasa stopper sin sirena para Estación Manual. Este dispositivo único y patentado ayuda a prevenir falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas. Consiste en un protector y marco de policarbonato Lexan transparente a prueba de manipulaciones que se ajusta fácilmente a las estaciones de extracción manual. Incluye transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                                                                                                                                          | 9.00                 | \$ 184,102.00   | \$ 1,656,918.00                                                                   | 9.00                                                     | 1,656,918.00  | 9.00                                                                                  | 1,656,918.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 9.00                        | \$ 1,656,918.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 9.00                        | \$ 1,656,918.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.8                                                                                                                                     | Suministro e Instalación de Sirena-estrobó pared 15, 30, 75 y 110 cd. Utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Las luces estroboscópicas cuentan con salida de luz de 15, 30, 75 o 110 cd seleccionable en campo. Operating voltage 16 to 35 VDC, 16 to 35 VFWR. Horn signal type Constant or TC3 temporal. Light output 15, 30, 75, or 110 candela. Strobe flash rate 1 f/s (flash per second) approx. Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels. Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2). Dimensions (W+HxD) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x 4.11 cm). Incluye caja 4x4 Rawellt, suplemento, accesorios y transporte. | UND                                                                                                                                          | 20.00                | \$ 350,080.00   | \$ 7,001,600.00                                                                   | 20.00                                                    | 7,001,600.00  | 20.00                                                                                 | 7,001,600.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 20.00                       | \$ 7,001,600.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 20.00                       | \$ 7,001,600.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.9                                                                                                                                     | Suministro e Instalación de Módulo de entrada. Dispositivos direccionales analógicos inteligentes que se utilizan para conectar una alarma clase B normalmente abierta, supervisar o monitorear circuitos de dispositivos iniciadores de contacto seco (IDC). Description Single Input Module. Type Code 48 (factory set) Four sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses One Module Address. Operating Current Standby = 250µA, Activated = 400µA, Operating Voltage 15.2 to 19.95 Vdc (19 Vdc nominal). Incluye caja 4x4 Rawellt, suplemento, accesorios, regata y transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 6.00                 | \$ 325,732.00   | \$ 1,954,392.00                                                                   | 6.00                                                     | 1,954,392.00  | 6.00                                                                                  | 1,954,392.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 6.00                        | \$ 1,954,392.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 6.00                        | \$ 1,954,392.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.10                                                                                                                                    | Suministro e Instalación de Módulo de control simple. Dispositivos direccionales analógicos inteligentes que se utilizan para conectar, a pedido del controlador de bucle, señales supervisadas de clase B o circuitos telefónicos a sus respectivas entradas de alimentación. Description Single Input (Risen) Signal Module. Type Code 50 (factory set) Two sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses one module address. Wiring Terminations Suitable for #12 to #18 AWG (2.5 mm² to 0.75mm²). Incluye caja 4x4 Rawellt, suplemento, accesorios, regata y transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                                                                                                                                          | 10.00                | \$ 284,846.00   | \$ 2,848,460.00                                                                   | 10.00                                                    | 2,848,460.00  | 10.00                                                                                 | 2,848,460.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 10.00                       | \$ 2,848,460.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 10.00                       | \$ 2,848,460.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.11                                                                                                                                    | Suministro e Instalación de Anunciador LCD de 80 caracteres, indicadores comunes de sistema y controles. Incluye accesorios, regata y transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 1,380,394.00 | \$ 1,380,394.00                                                                   | 1.00                                                     | 1,380,394.00  | 1.00                                                                                  | 1,380,394.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 1.00                        | \$ 1,380,394.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 1.00                        | \$ 1,380,394.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.12                                                                                                                                    | Suministro e Instalación de fuente para sirenas de 10 A, 120 VAC. Incluye dos baterías de respaldo, módulo monitor y transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 1,923,651.00 | \$ 1,923,651.00                                                                   | 1.00                                                     | 1,923,651.00  | 1.00                                                                                  | 1,923,651.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 1.00                        | \$ 1,923,651.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 1.00                        | \$ 1,923,651.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.13                                                                                                                                    | Suministro e Instalación de Cable de incendio 18 AWG FPLR, Overall Cabling Color Code: 1 Black, 1 Red. Number conductors: 2. Stranding Solid. Conductor material: BC-Bare Copper. Operating Temperature Range: -20°C To +75°C. UL Temperature Rating: 75°C. Max. Recommended Pulling Tension: 39,200 lbs. Incluye transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML                                                                                                                                           | 3,355.00             | \$ 4,139.00     | \$ 13,886,345.00                                                                  | 3355.00                                                  | 13,886,345.00 | 3355.00                                                                               | 13,886,345.00        |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 3355.00                     | \$ 13,886,345.00                               |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 3355.00                     | \$ 13,886,345.00                     |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.1.14                                                                                                                                    | Mano de obra para configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios de acuerdo con Norma NFPA 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                                                                                                                                          | 1.00                 | \$ 5,258,725.00 | \$ 5,258,725.00                                                                   | 1.00                                                     | 5,258,725.00  | 1.00                                                                                  | 5,258,725.00         |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 1.00                        | \$ 5,258,725.00                                |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 1.00                        | \$ 5,258,725.00                      |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |
| 15.4.2.                                                                                                                                      | DETECCIÓN DE INCENDIOS AREA DE COMEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   | 0.00                                                     | -             |                                                                                       | -                    |                             | \$ 0.00                                        |                                                                  |                                               | 0.00                        | \$ 0.00                                        |                             | \$ 0.00                    |                                                                  |                                                | 0.00                        | 0.00                                 |                                                | \$ 0.00                  |                                                |                                 |  |                                          |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             |                                   |                             |                                      |                                                                  |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|
| <div><div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</div> <div>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23</div> <div>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4</div> |                      |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             |                                   |                             |                                      |                                                                  |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                                                             | \$ 25,466,325,369.80 |                  | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |               | 5 DE AGOSTO 2023     |                                                          | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                                                                                       | \$ 5,238,494,256.52                           |                             | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                                                                  | \$ 3,930,524,464.74        |                             | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:      | \$ 2,273,790,891.71         |                                      | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                                         |                                                | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4: | \$ 5,647,625,556.00             |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                                                            |                      |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: | \$ 3,930,524,464.74         |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                              | \$ 2,273,790,891.71             |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                       | \$ 25,466,325,369.80 |                  | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |               | 12 DE AGOSTO DE 2024 |                                                          | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                                                  | \$ 5,238,494,256.52        |                             | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: | \$ 3,930,524,464.74         |                                      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                              | \$ 2,273,790,891.71             |  |                                          |  |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                                                     | 13 MESES             |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          | BALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                                                                                       | \$ 20,227,831,113.28                          |                             | BALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                                                                  | \$ 16,297,306,648.54       |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:     | \$ 14,023,515,756.83        |                                      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                              | \$ 5,375,890,200.00             |  |                                          |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.688.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                                                            | 13 MESES             |                  | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |               | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                                       | 20.57%                                        |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                                  | 15.43%                     |                             | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:     | 8.93%                       |                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                              | 22.18%                          |  |                                          |  |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                       | 26 MESES             |                  | VALOR DEL ACTA                                                                    |               | \$ 25,466,325,369.80 |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                   |                                                                  | 36.00%                     |                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO | 44.93%                      |                                      | PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA                                     | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO              |                              | 67.11%                          |  |                                          |  |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA DE INICIO:                                                                                                                                                                | MARZO 14 DE 2023     |                  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |               | \$ 25,466,325,369.80 |                                                          | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                                                       | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                             | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                                                                  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                             | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |                             | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                                                                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                              | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR |  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                                                   | 24 OCTUBRE DE 2025   |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             |                                   |                             |                                      |                                                                  |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                   |               |                      | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                               | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                                                | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                            | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 |                                   | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |                                      | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4  |                                 |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                            |                             |                                   |                             |                                      | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND.                                                                                                                                                                            | CANT.                | VR. UNIT.        | VR. TOTAL                                                                         | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL            | CANT MODIF 01                                            | VR. TOTAL                                      | CANT                                                                                  | VALOR PARCIAL                                 |                             |                                                | CANT ACTUALIZADA                                                 | VALOR ACTUALIZADO          | CANT                        | VALOR PARCIAL                     | CANT                        | VALOR PARCIAL                        | CANT ACTUALIZADA                                                 | VALOR ACTUALIZADO                              | CANT                         | VALOR PARCIAL                   |  |                                          |  |  |
| 15.4.2.1                                                                                                                                                | Suministro e instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Reproductor de imágenes con campo de visión de 80°. Tipo de lente de la imagen: 90°. Campo de visión útil: Horizontal: 80°, Vertical: 48°. Capacidad Estándar: Mínima 6m, Máxima 34m. Máximo Número de emisores: 7. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye módulo monitor, accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración. | UND                                                                                                                                                                             | 6                    | \$ 4,682,564     | \$ 28,095,384.00                                                                  | 6.00          | 28,095,384.00        | 6.00                                                     | 28,095,384.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 6.00                                                             | \$ 28,095,384.00           |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 4,682,564.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.4.2.2                                                                                                                                                | Suministro e instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Emisor de Rayo de Luz Estándar con Batería. Emisor con alimentación por pilas alcalinas. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración.                                                                                                                                            | UND                                                                                                                                                                             | 11                   | \$ 2,898,930     | \$ 31,888,230.00                                                                  | 11.00         | 31,888,230.00        | 11.00                                                    | 31,888,230.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 11.00                                                            | \$ 31,888,230.00           |                             | \$ 0.00                           | 2.00                        | \$ 5,797,860.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.5.                                                                                                                                                   | SISTEMA DE RED INALÁMBRICA - WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                   | 0.00          | -                    | 0.00                                                     | -                                              |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 0.00                                                             | \$ 0.00                    |                             | \$ 0.00                           | 0.00                        | \$ 0.00                              |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.5.1                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de Access Point ZoneFlex dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point Indoor, 3x3.3 streams, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support, Include power adapter or PoE injector y accesorios de fijación y soporte, licencia de suscripción por 1 año de Cloud WPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                                                                                                                                                                             | 15.00                | \$ 3,538,315.00  | \$ 53,074,725.00                                                                  | 15.00         | 53,074,725.00        | 15.00                                                    | 53,074,725.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 15.00                                                            | \$ 53,074,725.00           |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 3,538,315.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.5.2                                                                                                                                                  | Kit de configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de la red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 3,184,131.00  | \$ 3,184,131.00                                                                   | 1.00          | 3,184,131.00         | 1.00                                                     | 3,184,131.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 3,184,131.00            |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 3,184,131.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.                                                                                                                                                   | INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                               | 0.00                 | \$ 0.00          | \$ 0.00                                                                           | 0.00          | -                    | 0.00                                                     | -                                              |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 0.00                                                             | \$ 0.00                    |                             | \$ 0.00                           | 0.00                        | \$ 0.00                              |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.1                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                                                                              | 900.00               | \$ 24,470.00     | \$ 22,023,000.00                                                                  | 900.00        | 22,023,000.00        | 900.00                                                   | 22,023,000.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 900.00                                                           | \$ 22,023,000.00           |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 24,470.00                         |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.2                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios de fijación y soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML                                                                                                                                                                              | 33.00                | \$ 29,039.00     | \$ 958,287.00                                                                     | 33.00         | 958,287.00           | 33.00                                                    | 958,287.00                                     |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 33.00                                                            | \$ 958,287.00              |                             | \$ 0.00                           | 33.00                       | \$ 958,287.00                        |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.3                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de tubería EMT 3". Incluye accesorios de fijación y soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML                                                                                                                                                                              | 117.00               | \$ 104,431.00    | \$ 12,218,427.00                                                                  | 117.00        | 12,218,427.00        | 117.00                                                   | 12,218,427.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 117.00                                                           | \$ 12,218,427.00           |                             | \$ 0.00                           | 117.00                      | \$ 12,218,427.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.4                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de tubería PVC 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                                                                              | 648.00               | \$ 9,935.00      | \$ 6,437,880.00                                                                   | 648.00        | 6,437,880.00         | 648.00                                                   | 6,437,880.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 648.00                                                           | \$ 6,437,880.00            |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 9,935.00                          |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.5                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de tubería PVC 1". Incluye accesorios de fijación y soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML                                                                                                                                                                              | 12.00                | \$ 10,118.00     | \$ 121,416.00                                                                     | 12.00         | 121,416.00           | 12.00                                                    | 121,416.00                                     |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 12.00                                                            | \$ 121,416.00              |                             | \$ 0.00                           | 12.00                       | \$ 121,416.00                        |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.6                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de tubería PVC 3". Incluye accesorios de fijación y soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML                                                                                                                                                                              | 144.00               | \$ 28,860.00     | \$ 4,155,840.00                                                                   | 144.00        | 4,155,840.00         | 144.00                                                   | 4,155,840.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 144.00                                                           | \$ 4,155,840.00            |                             | \$ 0.00                           | 144.00                      | \$ 4,155,840.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.7                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de bandeja portable de 400MM. Incluye accesorios, cable y conector de tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML                                                                                                                                                                              | 270.00               | \$ 211,606.00    | \$ 57,133,620.00                                                                  | 270.00        | 57,133,620.00        | 270.00                                                   | 57,133,620.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 270.00                                                           | \$ 57,133,620.00           |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 211,606.00                        |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.8                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de bandeja portable de 600MM . Incluye accesorios, cable y conector de tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                                                                              | 51.00                | \$ 243,137.00    | \$ 12,399,987.00                                                                  | 51.00         | 12,399,987.00        | 51.00                                                    | 12,399,987.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 51.00                                                            | \$ 12,399,987.00           |                             | \$ 0.00                           | 51.00                       | \$ 12,399,987.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.9                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de Caja Plástica de 310x240x124mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                                                                                             | 49.00                | \$ 392,899.00    | \$ 19,252,051.00                                                                  | 49.00         | 19,252,051.00        | 49.00                                                    | 19,252,051.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 49.00                                                            | \$ 19,252,051.00           |                             | \$ 0.00                           | 49.00                       | \$ 19,252,051.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.10                                                                                                                                                 | Suministro e instalación Gabinete para Operadores de Telecomunicaciones. Incluye accesorios de fijación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 2,171,070.00  | \$ 2,171,070.00                                                                   | 1.00          | 2,171,070.00         | 1.00                                                     | 2,171,070.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 2,171,070.00            |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 2,171,070.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.11                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de registro 40x40cm con marco y tapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                                                                                                                                                                             | 2.00                 | \$ 1,122,716.00  | \$ 2,245,432.00                                                                   | 2.00          | 2,245,432.00         | 2.00                                                     | 2,245,432.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 2.00                                                             | \$ 2,245,432.00            |                             | \$ 0.00                           | 2.00                        | \$ 2,245,432.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.12                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de Barraje para Conexión de Tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 2,835,666.00  | \$ 2,835,666.00                                                                   | 1.00          | 2,835,666.00         | 1.00                                                     | 2,835,666.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 2,835,666.00            |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 2,835,666.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 15.6.13                                                                                                                                                 | Suministro e instalación Cable Grounding Bus in6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML                                                                                                                                                                              | 45.00                | \$ 15,076.00     | \$ 678,420.00                                                                     | 45.00         | 678,420.00           | 45.00                                                    | 678,420.00                                     |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 45.00                                                            | \$ 678,420.00              |                             | \$ 0.00                           | 45.00                       | \$ 678,420.00                        |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| Total TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                      |                  | \$ 542,435,600.00                                                                 |               | \$ 542,435,600.00    |                                                          | \$ 542,435,600.00                              |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 0.00                                                             | \$ 542,435,600.00          |                             | \$ 0.00                           | 0.00                        | \$ 170,435,623.00                    |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16                                                                                                                                                      | SISTEMA DE AA Y EXTRACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             |                                   |                             |                                      |                                                                  |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.10                                                                                                                                                   | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             |                                   |                             |                                      |                                                                  |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.1                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de sistema VRF para una capacidad de 382.200 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                                                                                                                                                                             | 2.00                 | \$ 61,884,059.00 | \$ 123,768,118.00                                                                 | 2.00          | 123,768,118.00       | 2.00                                                     | 123,768,118.00                                 |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 2.00                                                             | \$ 123,768,118.00          |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 61,884,059.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.2                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de sistema VRF para una capacidad de 229.300 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 35,741,591.00 | \$ 35,741,591.00                                                                  | 1.00          | 35,741,591.00        | 1.00                                                     | 35,741,591.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 35,741,591.00           |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 35,741,591.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.3                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de equipos tipo Manejadora tipo en L de 12692CFM con una capacidad de enfriamiento de 374.470Btu/h, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y válvula interna reguladora de refrigerante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                                                                                                                                                                             | 2.00                 | \$ 76,410,357.00 | \$ 152,820,714.00                                                                 | 2.00          | 152,820,714.00       | 2.00                                                     | 152,820,714.00                                 |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 2.00                                                             | \$ 152,820,714.00          |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 76,410,357.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.4                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de equipos tipo Manejadora tipo en L de 8578CFM con una capacidad de enfriamiento de 242460Btu/h, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y válvula interna reguladora de refrigerante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 55,092,646.00 | \$ 55,092,646.00                                                                  | 1.00          | 55,092,646.00        | 1.00                                                     | 55,092,646.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 55,092,646.00           |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 55,092,646.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.5                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de equipos tipo fan coil Piso techo con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y válvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 2,562,029.00  | \$ 2,562,029.00                                                                   | 1.00          | 2,562,029.00         | 1.00                                                     | 2,562,029.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 2,562,029.00            |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 2,562,029.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.6                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr. Con condensación de 95°F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 1,972,283.00  | \$ 1,972,283.00                                                                   | 1.00          | 1,972,283.00         | 1.00                                                     | 1,972,283.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 1,972,283.00            |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 1,972,283.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.7                                                                                                                                                  | Suministro e Instalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encendido y apagado del equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 3,246,176.00  | \$ 3,246,176.00                                                                   | 1.00          | 3,246,176.00         | 1.00                                                     | 3,246,176.00                                   |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 3,246,176.00            |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 3,246,176.00                      |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.8                                                                                                                                                  | Suministro e instalacion de Recuperadora de calor de 2000CFM y 0.5InWc de lujo cruzado con una eficiencia de 57.3%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                                                                                                                                                                             | 2.00                 | \$ 61,765,414.00 | \$ 123,530,828.00                                                                 | 2.00          | 123,530,828.00       | 2.00                                                     | 123,530,828.00                                 |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 2.00                                                             | \$ 123,530,828.00          |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 61,765,414.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.1.9                                                                                                                                                  | Suministro e instalacion de Recuperadora de calor de 1273CFM y 0.4InWc de lujo cruzado con una eficiencia de 66.7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                                                                                                                                                                             | 1.00                 | \$ 34,279,834.00 | \$ 34,279,834.00                                                                  | 1.00          | 34,279,834.00        | 1.00                                                     | 34,279,834.00                                  |                                                                                       | \$ 0.00                                       |                             |                                                | 1.00                                                             | \$ 34,279,834.00           |                             | \$ 0.00                           | 1.00                        | \$ 34,279,834.00                     |                                                                  | \$ 0.00                                        |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.20                                                                                                                                                   | TUBERIA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                   |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             |                                   |                             |                                      |                                                                  |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |
| 16.2.1                                                                                                                                                  | Suministro e instalacion de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/8" Ø. Incluye soldadura de plata, cotos, accesorios, mano de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML                                                                                                                                                                              | 30.00                | \$ 101,077.00    | <                                                                                 |               |                      |                                                          |                                                |                                                                                       |                                               |                             |                                                |                                                                  |                            |                             |                                   |                             |                                      |                                                                  |                                                |                              |                                 |  |                                          |  |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                                                                                       |               |                                                |      |                                                                  |  |                                                |                  |                             |      |                                                                  |          |                                      |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <div><div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |                 |                                                                                   |               |                                                                                       |               |                                                |      |                                                                  |  |                                                |                  |                             |      |                                                                  |          |                                      |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |               | 5 DE AGOSTO 2023                                                                      |               | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |      | \$ 5,238,494,256.52                                              |  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                  | \$ 3,930,524,464.74         |      | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                                     |          | \$ 2,273,790,891.71                  |                  | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |      | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:      |  | \$ 5,647,625,556.00                      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |                 |                                                                                   |               |                                                                                       |               | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |      | \$ 0.00                                                          |  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                  | \$ 5,238,494,256.52         |      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                |          | \$ 3,930,524,464.74                  |                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |      | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR: |  | \$ 2,273,790,891.71                      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |               | 12 DE AGOSTO DE 2024                                                                  |               | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |      | \$ 20,227,831,113.28                                             |  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                  | \$ 16,297,306,648.54        |      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    |          | \$ 14,023,515,756.83                 |                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |      | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:     |  | \$ 8,375,890,200.00                      |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |                 | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |               | 2 DE OCTUBRE DE 2024                                                                  |               | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |      | 20.57%                                                           |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                  | 15.43%                      |      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   |          | 8.93%                                |                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |      | 22.18%                            |  |                                          |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |                 | VALOR DEL ACTA                                                                    |               | \$ 25,466,325,369.80                                                                  |               | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |      | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024                    |  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                  | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO  |      | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                  |          | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                  | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |      | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR   |  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |                 | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO                                                        |               | \$ 25,466,325,369.80                                                                  |               | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1                    |      | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2                    |                  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |      | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |          | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4          |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |                 | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA                          |               | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |               | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1                    |      | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2                    |                  | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3 |      | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |          | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4          |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |                 | CONDICIONES ORIGINALES                                                            |               | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                              |               | CONDICIONES ACTUALIZADAS                       |      | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS                       |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS    |      | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                         |          | CONDICIONES ACTUALIZADAS             |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS                       |      | CONDICIONES ACTUALIZADAS          |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS                 |  |
| ÍTEM                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND.                                                                                                                                         | CANT.                | VR. UNIT.       | VR. TOTAL                                                                         | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL                                                                             | CANT MODIF 01 | VR. TOTAL                                      | CANT | VALOR PARCIAL                                                    |  |                                                | CANT ACTUALIZADA | VALOR ACTUALIZADO           | CANT | VALOR PARCIAL                                                    | CANT     | VALOR PARCIAL                        | CANT ACTUALIZADA | VALOR ACTUALIZADO                              | CANT | VALOR PARCIAL                     |  |                                          |  |
| 16.2,2                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 3/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                         | ML                                                                                                                                           | 10.00                | \$ 94,627.00    | \$ 946,270.00                                                                     | 10.00         | 946,270.00                                                                            | 10.00         | 946,270.00                                     |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 10.00            | \$ 946,270.00               |      | \$ 0.00                                                          | 10.00    | \$ 946,270.00                        |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.2,3                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                         | ML                                                                                                                                           | 22.00                | \$ 85,387.00    | \$ 1,878,514.00                                                                   | 22.00         | 1,878,514.00                                                                          | 22.00         | 1,878,514.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 22.00            | \$ 1,878,514.00             |      | \$ 0.00                                                          | 22.00    | \$ 1,878,514.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.2,4                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                                           | 30.00                | \$ 59,623.00    | \$ 1,788,690.00                                                                   | 30.00         | 1,788,690.00                                                                          | 30.00         | 1,788,690.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 30.00            | \$ 1,788,690.00             |      | \$ 0.00                                                          | 30.00    | \$ 1,788,690.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.2,5                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                                           | 75.00                | \$ 48,350.00    | \$ 3,626,250.00                                                                   | 75.00         | 3,626,250.00                                                                          | 75.00         | 3,626,250.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 75.00            | \$ 3,626,250.00             |      | \$ 0.00                                                          | 75.00    | \$ 3,626,250.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.2,6                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                                           | 12.00                | \$ 39,056.00    | \$ 468,672.00                                                                     | 12.00         | 468,672.00                                                                            | 12.00         | 468,672.00                                     |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 12.00            | \$ 468,672.00               |      | \$ 0.00                                                          | 12.00    | \$ 468,672.00                        |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.2,7                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                                           | 63.00                | \$ 27,413.00    | \$ 1,727,019.00                                                                   | 63.00         | 1,727,019.00                                                                          | 63.00         | 1,727,019.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 63.00            | \$ 1,727,019.00             |      | \$ 0.00                                                          | 63.00    | \$ 1,727,019.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.2,8                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                                           | 12.00                | \$ 19,972.00    | \$ 239,664.00                                                                     | 12.00         | 239,664.00                                                                            | 12.00         | 239,664.00                                     |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 12.00            | \$ 239,664.00               |      | \$ 0.00                                                          | 12.00    | \$ 239,664.00                        |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.2,9                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Brachia y accesorios de conexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                           | 4.00                 | \$ 526,369.00   | \$ 2,105,472.00                                                                   | 4.00          | 2,105,472.00                                                                          | 4.00          | 2,105,472.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 4.00             | \$ 2,105,472.00             |      | \$ 0.00                                                          | 4.00     | \$ 2,105,472.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.30                                                                                                                                        | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                                                                                       |               |                                                |      |                                                                  |  |                                                |                  |                             |      |                                                                  |          |                                      |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
| 16.3,1                                                                                                                                       | Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML                                                                                                                                           | 25.00                | \$ 29,157.00    | \$ 728,925.00                                                                     | 25.00         | 728,925.00                                                                            | 25.00         | 728,925.00                                     |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 25.00            | \$ 728,925.00               |      | \$ 0.00                                                          | 25.00    | \$ 728,925.00                        |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.3,2                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal                                                                                                                                                                                                                                                             | ML                                                                                                                                           | 35.00                | \$ 12,653.00    | \$ 442,855.00                                                                     | 35.00         | 442,855.00                                                                            | 35.00         | 442,855.00                                     |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 35.00            | \$ 442,855.00               |      | \$ 0.00                                                          | 35.00    | \$ 442,855.00                        |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.40                                                                                                                                        | SISTEMA DE AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                                                                                       |               |                                                |      |                                                                  |  |                                                |                  |                             |      |                                                                  |          |                                      |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
| 16.4,1                                                                                                                                       | Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2                                                                                                                                           | 1,812.29             | \$ 121,656.00   | \$ 220,475,952.24                                                                 | 1812.29       | 220,475,952.24                                                                        | 1812.29       | 220,475,952.24                                 |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 1,800.00         | \$ 1,495,152.24             |      | \$ 0.00                                                          | 1,800.00 | \$ 1,495,152.24                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.4,2                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Aislamiento Interno en Armalex de 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2                                                                                                                                           | 1,736.78             | \$ 97,748.00    | \$ 169,766,771.44                                                                 | 1736.78       | 169,766,771.44                                                                        | 1736.78       | 169,766,771.44                                 |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 1,012.42         | \$ 58,771,090.43            |      | \$ 0.00                                                          | 1,012.42 | \$ 58,771,090.43                     |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.4,3                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Difusor circular de 14"Ala Fija con Damper                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                                           | 24.00                | \$ 411,698.00   | \$ 9,880,752.00                                                                   | 24.00         | 9,880,752.00                                                                          | 24.00         | 9,880,752.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 24.00            | \$ 9,880,752.00             |      | \$ 0.00                                                          | 24.00    | \$ 9,880,752.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.4,4                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Rejilla de difusión de 24"x10" Ala Fija con Damper                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                                           | 4.00                 | \$ 374,369.00   | \$ 1,497,476.00                                                                   | 4.00          | 1,497,476.00                                                                          | 4.00          | 1,497,476.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 4.00             | \$ 1,497,476.00             |      | \$ 0.00                                                          | 4.00     | \$ 1,497,476.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.4,5                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Rejilla de Retorno 24x24 con damper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                           | 12.00                | \$ 604,708.00   | \$ 7,256,496.00                                                                   | 12.00         | 7,256,496.00                                                                          | 12.00         | 7,256,496.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 12.00            | \$ 7,256,496.00             |      | \$ 0.00                                                          | 12.00    | \$ 7,256,496.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.4,6                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Rejilla de Retorno 20x20 con damper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                           | 6.00                 | \$ 425,556.00   | \$ 2,553,336.00                                                                   | 6.00          | 2,553,336.00                                                                          | 6.00          | 2,553,336.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 6.00             | \$ 2,553,336.00             |      | \$ 0.00                                                          | 6.00     | \$ 2,553,336.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.4,7                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Rejilla Tipo Louver de 24"x24" con malla atrapa insecto y polvo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                                                                                                                           | 3.00                 | \$ 865,973.00   | \$ 2,597,919.00                                                                   | 3.00          | 2,597,919.00                                                                          | 3.00          | 2,597,919.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 3.00             | \$ 2,597,919.00             |      | \$ 0.00                                                          | 3.00     | \$ 2,597,919.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.50                                                                                                                                        | SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                                                                                       |               |                                                |      |                                                                  |  |                                                |                  |                             |      |                                                                  |          |                                      |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
| 16.5,1                                                                                                                                       | Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2                                                                                                                                           | 88.20                | \$ 121,662.00   | \$ 10,730,588.40                                                                  | 88.20         | 10,730,588.40                                                                         | 88.20         | 10,730,588.40                                  |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 88.20            | \$ 10,730,588.40            |      | \$ 0.00                                                          | 88.20    | \$ 10,730,588.40                     |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.5,2                                                                                                                                       | Suministro e instalación Rejilla de extracción 10x8 Alata fija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                                                                                                                                          | 28.00                | \$ 162,458.00   | \$ 4,548,824.00                                                                   | 28.00         | 4,548,824.00                                                                          | 28.00         | 4,548,824.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 28.00            | \$ 4,548,824.00             |      | \$ 0.00                                                          | 28.00    | \$ 4,548,824.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.5,3                                                                                                                                       | Suministro e instalación de extractor Centrifugo en línea de 600CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 2.00                 | \$ 2,997,965.00 | \$ 5,995,930.00                                                                   | 2.00          | 5,995,930.00                                                                          | 2.00          | 5,995,930.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 2.00             | \$ 5,995,930.00             |      | \$ 0.00                                                          | 2.00     | \$ 5,995,930.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.5,4                                                                                                                                       | Suministro e instalación de extractor Centrifugo en línea de 600CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 2.00                 | \$ 2,836,919.00 | \$ 5,673,838.00                                                                   | 2.00          | 5,673,838.00                                                                          | 2.00          | 5,673,838.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 2.00             | \$ 5,673,838.00             |      | \$ 0.00                                                          | 2.00     | \$ 5,673,838.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.5,5                                                                                                                                       | Suministro e instalación de extractor Centrifugo en línea de 300CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 2.00                 | \$ 1,829,183.00 | \$ 3,658,366.00                                                                   | 2.00          | 3,658,366.00                                                                          | 2.00          | 3,658,366.00                                   |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 2.00             | \$ 3,658,366.00             |      | \$ 0.00                                                          | 2.00     | \$ 3,658,366.00                      |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.60                                                                                                                                        | SISTEMA DE EXTRACCION COCINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |               |                                                                                       |               |                                                |      |                                                                  |  |                                                |                  |                             |      |                                                                  |          |                                      |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |
| 16.6,1                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Conducto en lamina Cold Roll, en calibre 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG                                                                                                                                           | 4,207.20             | \$ 37,233.00    | \$ 156,646,677.60                                                                 | 4207.20       | 156,646,677.60                                                                        | 4207.20       | 156,646,677.60                                 |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 4207.20          | \$ 156,646,677.60           |      | \$ 0.00                                                          | 4207.20  | \$ 156,646,677.60                    |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.6,2                                                                                                                                       | Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2                                                                                                                                           | 425.88               | \$ 121,440.00   | \$ 51,718,867.20                                                                  | 425.88        | 51,718,867.20                                                                         | 425.88        | 51,718,867.20                                  |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 425.88           | \$ 51,718,867.20            |      | \$ 0.00                                                          | 425.88   | \$ 51,718,867.20                     |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.6,3                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Campana de solo extracción en acero inoxidable 430, de 2M de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilación frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminación serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpia termica y cubierta resistente a los golpes.   | UND                                                                                                                                          | 30.00                | \$ 7,799,950.00 | \$ 233,998,500.00                                                                 | 30.00         | 233,998,500.00                                                                        | 30.00         | 233,998,500.00                                 |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 30.00            | \$ 233,998,500.00           |      | \$ 0.00                                                          | 30.00    | \$ 233,998,500.00                    |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.6,4                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Campana de solo extracción en acero inoxidable 430, de 1.4M de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilación frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminación serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpia termica y cubierta resistente a los golpes. | UND                                                                                                                                          | 12.00                | \$ 6,733,563.00 | \$ 80,802,756.00                                                                  | 12.00         | 80,802,756.00                                                                         | 12.00         | 80,802,756.00                                  |      | \$ 0.00                                                          |  |                                                | 12.00            | \$ 80,802,756.00            |      | \$ 0.00                                                          | 12.00    | \$ 80,802,756.00                     |                  | \$ 0.00                                        |      | \$ 0.00                           |  |                                          |  |
| 16.6,5                                                                                                                                       | Suministro e instalación de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexión, y 18" de diametro 3300CFM @ 2.5" wc, 1325RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).                                                                                                | UND                                                                                                                                          | 30.00                | \$ 5,549,201.00 | \$ 166,476,030.00                                                                 | 30.00         | 166,476,03                                                                            |               |                                                |      |                                                                  |  |                                                |                  |                             |      |                                                                  |          |                                      |                  |                                                |      |                                   |  |                                          |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <div></div> <div>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</div> |                                                                                                                                        | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23<br>ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                      |                                                                                                                                        | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                          | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1                                                     |              | 5 DE AGOSTO 2023     |              | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:                   |                                                          | \$ 5,238,494,256.52                           |                                                                                       | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                             | \$ 3,930,524,464.74        |                                                                  | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.3:                   | \$ 2,273,790,891.71                  |                   | VALOR DEL PRESENTE ACTA:                       |                   | VALOR DEL ACTA PARCIAL No.4:                                     | \$ 5,647,625,556.00                      |                             |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | VALOR ADICIONAL N°1:                                                                                                                         |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                             | \$ 5,238,494,256.52        |                                                                  | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              | \$ 3,930,524,464.74                  |                   | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                   | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:                                | \$ 2,273,790,891.71                      |                             |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | \$ 25,466,325,369.80 |                 | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1                      |              | 12 DE AGOSTO DE 2024 |              | VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:              |                                                          | \$ 20,227,831,113.28                          |                                                                                       | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                             | \$ 16,297,306,648.54       |                                                                  | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  | \$ 14,023,515,756.83                 |                   | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                  |                   | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:                                    | \$ 8,375,890,200.00                      |                             |  |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                  |                                                                                                                                        | PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:                                                                                                                  | 13 MESES             |                 | ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1 |              | 2 DE OCTUBRE DE 2024 |              | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                                                          | 20.57%                                        |                                                                                       | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                             | 15.43%                     |                                                                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: | 8.93%                                |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO: |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:                   | 22.18%                                   |                             |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT. 901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJARA DUARTE ROLON                                                |                                                                                                                                        | PLAZO ADICIONAL N°1:                                                                                                                         | 13 MESES             |                 | VALOR DEL ACTA                                                                    |              | \$ 25,466,325,369.80 |              | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                |                                                          | 14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                       | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                             | SALDO A FAVOR DEL DISTRITO |                                                                  | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                | 12 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2025 |                   | FECHA DEL PRESENTA ACTA:                       |                   | PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR                                  | 21 DE JUNIO DE 2025 AL 12 NOVIEMBRE 2025 |                             |  |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VADES                                                |                                                                                                                                        | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                    | 26 MESES             |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA                                                                          |                                                                                                                                        | FECHA DE INICIO:                                                                                                                             | MARZO 14 DE 2023     |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| OBJETO: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"                            |                                                                                                                                        | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                                                                                | 24 OCTUBRE DE 2025   |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                | MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                               | ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1 |                            | ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                                | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2          |                   | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3                    |                   | ACTA DE MODIFICATORIA No. 3 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA |                                          | ACTA PARCIAL DE COBRO No. 4 |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| ÍTEM                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | UND.                                                                                                                                         | CANT.                | VR. UNIT.       | VR. TOTAL                                                                         | CANT MODF 01 | VR. TOTAL            | CANT MODF 01 | VR. TOTAL                                      | CANT                                                     | VALOR PARCIAL                                 |                                                                                       |                                                | CANT ACTUALIZADA            | VALOR ACTUALIZADO          | CANT                                                             | VALOR PARCIAL                                  | CANT                                 | VALOR PARCIAL     | CANT ACTUALIZADA                               | VALOR ACTUALIZADO | CANT                                                             | VALOR PARCIAL                            |                             |  |
| 17                                                                                                                                            | INSTALACIONES DE GAS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| 17.1                                                                                                                                          | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| 17.1.1                                                                                                                                        | Señalización y seguridad de la obra                                                                                                    |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| 17.1.1.1                                                                                                                                      | Soporte para Cinta demarcadora                                                                                                         | un                                                                                                                                           | 30.00                | \$ 20,699.00    | \$ 620,970.00                                                                     | 30.00        | \$ 620,970.00        | 30.00        | \$ 620,970.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 30.00                       | \$ 620,970.00              | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 30.00                                          | \$ 620,970.00     |                                                                  | \$ 620,970.00                            |                             |  |
| 17.1.1.2                                                                                                                                      | Cinta demarcadora, sin soporte                                                                                                         | m                                                                                                                                            | 150.00               | \$ 2,024.00     | \$ 303,600.00                                                                     | 150.00       | \$ 303,600.00        | 150.00       | \$ 303,600.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 150.00                      | \$ 303,600.00              | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 150.00                                         | \$ 303,600.00     |                                                                  | \$ 303,600.00                            |                             |  |
| 17.1.1.3                                                                                                                                      | Valla Móvil Tipo 2, Barrera, Tubular                                                                                                   | un                                                                                                                                           | 2.00                 | \$ 300,621.00   | \$ 601,242.00                                                                     | 2.00         | \$ 601,242.00        | 2.00         | \$ 601,242.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 2.00                        | \$ 601,242.00              | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 2.00                                           | \$ 601,242.00     |                                                                  | \$ 601,242.00                            |                             |  |
| 17.20                                                                                                                                         | RED DE GAS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| 17.2.1                                                                                                                                        | Centro de Regulación                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| 17.2.1.1                                                                                                                                      | Regulador de Primera Etapa para 80 m³/h (23 mbar)                                                                                      | un                                                                                                                                           | 3                    | \$ 759,855.00   | \$ 2,279,565.00                                                                   | 3.00         | \$ 2,279,565.00      | 3.00         | \$ 2,279,565.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 3.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.2                                                                                                                                      | Regulador de Segunda Etapa para 30 m³/h (23 mbar)                                                                                      | un                                                                                                                                           | 8                    | \$ 301,520.00   | \$ 2,412,160.00                                                                   | 8.00         | \$ 2,412,160.00      | 8.00         | \$ 2,412,160.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 8.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.3                                                                                                                                      | Válvula de corte ø1"                                                                                                                   | un                                                                                                                                           | 8                    | \$ 75,549.00    | \$ 604,392.00                                                                     | 8.00         | \$ 604,392.00        | 8.00         | \$ 604,392.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 8.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.4                                                                                                                                      | Válvula Bola M26                                                                                                                       | un                                                                                                                                           | 8                    | \$ 25,287.00    | \$ 202,296.00                                                                     | 8.00         | \$ 202,296.00        | 8.00         | \$ 202,296.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 8.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.5                                                                                                                                      | Elevador 3/4"                                                                                                                          | un                                                                                                                                           | 8                    | \$ 42,626.00    | \$ 341,008.00                                                                     | 8.00         | \$ 341,008.00        | 8.00         | \$ 341,008.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 8.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.6                                                                                                                                      | Universal galvanizada ø1"                                                                                                              | un                                                                                                                                           | 8                    | \$ 7,632.00     | \$ 61,056.00                                                                      | 8.00         | \$ 61,056.00         | 8.00         | \$ 61,056.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 8.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.7                                                                                                                                      | Codo acero, galvanizado ø1"                                                                                                            | un                                                                                                                                           | 27                   | \$ 3,680.00     | \$ 99,360.00                                                                      | 27.00        | \$ 99,360.00         | 27.00        | \$ 99,360.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 27.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.8                                                                                                                                      | Manómetro de 0 a 600 mbar con válvula de guarda                                                                                        | un                                                                                                                                           | 3                    | \$ 274,595.00   | \$ 823,755.00                                                                     | 3.00         | \$ 823,755.00        | 3.00         | \$ 823,755.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 3.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.9                                                                                                                                      | Tubería acero galvanizado ø1"                                                                                                          | m                                                                                                                                            | 4                    | \$ 28,803.00    | \$ 115,212.00                                                                     | 4.00         | \$ 115,212.00        | 4.00         | \$ 115,212.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 4.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.10                                                                                                                                     | Tubería acero galvanizado ø1/2"                                                                                                        | m                                                                                                                                            | 16                   | \$ 28,485.00    | \$ 455,760.00                                                                     | 16.00        | \$ 455,760.00        | 16.00        | \$ 455,760.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 16.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.11                                                                                                                                     | Codo acero galvanizado ø1"                                                                                                             | un                                                                                                                                           | 38                   | \$ 9,795.00     | \$ 176,310.00                                                                     | 18.00        | \$ 176,310.00        | 18.00        | \$ 176,310.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       | 654.00                                                                                |                                                | 672.00                      | \$ 6,582,240.00            | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 672.00                                         | \$ 6,582,240.00   | 400.00                                                           | \$ 3,918,000.00                          |                             |  |
| 17.2.1.12                                                                                                                                     | Codo acero galvanizado ø1/2"                                                                                                           | un                                                                                                                                           | 63                   | \$ 8,273.00     | \$ 521,199.00                                                                     | 63.00        | \$ 521,199.00        | 63.00        | \$ 521,199.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 63.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.13                                                                                                                                     | Tee acero galvanizado ø1"                                                                                                              | un                                                                                                                                           | 10                   | \$ 12,346.00    | \$ 123,460.00                                                                     | 10.00        | \$ 123,460.00        | 10.00        | \$ 123,460.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 10.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.14                                                                                                                                     | Tee acero galvanizado ø1/2"                                                                                                            | un                                                                                                                                           | 40                   | \$ 10,890.00    | \$ 435,600.00                                                                     | 40.00        | \$ 435,600.00        | 40.00        | \$ 435,600.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 40.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.15                                                                                                                                     | Medidor G 4.0 O= 6 m³/h                                                                                                                | un                                                                                                                                           | 30                   | \$ 311,298.00   | \$ 9,338,940.00                                                                   | 30.00        | \$ 9,338,940.00      | 30.00        | \$ 9,338,940.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 30.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.16                                                                                                                                     | Medidor G 2.5 O= 4 m³/h                                                                                                                | un                                                                                                                                           | 12                   | \$ 216,173.00   | \$ 2,594,076.00                                                                   | 12.00        | \$ 2,594,076.00      | 12.00        | \$ 2,594,076.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 12.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.17                                                                                                                                     | Armario de lámina galvanizada - Para 16 Medidores                                                                                      | un                                                                                                                                           | 2                    | \$ 1,627,533.00 | \$ 3,255,066.00                                                                   | 2.00         | \$ 3,255,066.00      | 2.00         | \$ 3,255,066.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 2.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.1.18                                                                                                                                     | Armario de lámina galvanizada - Para 12 Medidores                                                                                      | un                                                                                                                                           | 1                    | \$ 1,341,201.00 | \$ 1,341,201.00                                                                   | 1.00         | \$ 1,341,201.00      | 1.00         | \$ 1,341,201.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 1.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2                                                                                                                                        | Red interna (Baja Presión)                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |
| 17.2.2.1                                                                                                                                      | Codo Pealpe ø1"                                                                                                                        | un                                                                                                                                           | 770.00               | \$ 2,524.00     | \$ 1,943,480.00                                                                   | 770.00       | \$ 1,943,480.00      | 770.00       | \$ 1,943,480.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 770.00                      | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.2                                                                                                                                      | Codo Polietileno ø1"                                                                                                                   | un                                                                                                                                           | 6.00                 | \$ 3,582.00     | \$ 21,492.00                                                                      | 6.00         | \$ 21,492.00         | 6.00         | \$ 21,492.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 6.00                        | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.3                                                                                                                                      | Tapón Galvanizado ø1"                                                                                                                  | un                                                                                                                                           | 126.00               | \$ 2,191.00     | \$ 276,066.00                                                                     | 126.00       | \$ 276,066.00        | 126.00       | \$ 276,066.00                                  |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 126.00                      | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.4                                                                                                                                      | Tubería polietileno 1"                                                                                                                 | m                                                                                                                                            | 78.00                | \$ 16,544.00    | \$ 1,290,432.00                                                                   | 78.00        | \$ 1,290,432.00      | 78.00        | \$ 1,290,432.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 78.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.5                                                                                                                                      | Tubería Pealpe 1/2"                                                                                                                    | m                                                                                                                                            | 1,905.00             | \$ 14,579.00    | \$ 27,772,995.00                                                                  | 1,905.00     | \$ 27,772,995.00     | 1,905.00     | \$ 27,772,995.00                               |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 1,905.00                    | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.6                                                                                                                                      | Válvula de corte 1"                                                                                                                    | un                                                                                                                                           | 126.00               | \$ 33,705.00    | \$ 4,246,830.00                                                                   | 126.00       | \$ 4,246,830.00      | 126.00       | \$ 4,246,830.00                                |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 126.00                      | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.7                                                                                                                                      | Buje Fusión (1"x1/2")                                                                                                                  | un                                                                                                                                           | 10.00                | \$ 6,832.00     | \$ 68,320.00                                                                      | 10.00        | \$ 68,320.00         | 10.00        | \$ 68,320.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 10.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.8                                                                                                                                      | Unión Pealpe 1"                                                                                                                        | un                                                                                                                                           | 24.00                | \$ 1,258.00     | \$ 30,192.00                                                                      | 24.00        | \$ 30,192.00         | 24.00        | \$ 30,192.00                                   |                                                          | \$ 0.00                                       |                                                                                       |                                                | 24.00                       | \$ 0.00                    | \$ 0.00                                                          |                                                |                                      | \$ 0.00           | 0.00                                           | \$ 0.00           |                                                                  | \$ 0.00                                  |                             |  |
| 17.2.2.9 NP                                                                                                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 1" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE (ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA   | ML                                                                                                                                           |                      | \$ 212,296.23   |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               | 1687.76                                                                               |                                                | 1687.76                     | \$ 358,305,091.88          |                                                                  |                                                | 1687.76                              | \$ 358,305,091.88 |                                                | 1098.00           |                                                                  | \$ 233,101,264.92                        |                             |  |
| 17.2.2.10 NP                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE METALICO PARA TUBERIA DESCOLGADA                                                                   | UND                                                                                                                                          |                      | \$ 44,159.76    |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               | 96.00                                                                                 |                                                | 96.00                       | \$ 4,239,336.50            |                                                                  |                                                | 96.00                                | \$ 4,239,336.50   |                                                | 52.00             |                                                                  | \$ 2,296,307.27                          |                             |  |
| 17.2.2.11 NP                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL CONTROL VALVULA GALV 3/4" INCLUYE UNIVERSALES NPLES 3/4" Y TEE GALV 3/4"                                | UND                                                                                                                                          |                      | \$ 565,395.74   |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               | 42.00                                                                                 |                                                | 42.00                       | \$ 23,746,621.08           |                                                                  |                                                | 42.00                                | \$ 23,746,621.08  |                                                | 27.00             |                                                                  | \$ 15,265,684.98                         |                             |  |
| 17.2.2.12 NP                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 3/4" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE (ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA | ML                                                                                                                                           |                      | \$ 174,907.03   |                                                                                   |              |                      |              |                                                |                                                          |                                               |                                                                                       |                                                |                             |                            |                                                                  |                                                |                                      |                   |                                                |                   |                                                                  |                                          |                             |  |

[illegible]

**CONSORCIO RIO GRANDE**  
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON  
CONTRATISTA DE OBRA

**CONSORCIO INTERMIRADOR** -  
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES  
INTERVENTOR

**ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL  
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA