

<div><div><div><div><div></div><div>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA</div></div><div><div><div></div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div><div><div></div><div>CÓDIGO: SI-SUP-004</div></div></div></div><div>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</div></div></div>	CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3						
	OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:						
	CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024				VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:						
	REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA				VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:						
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024				VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:						
	INTERVENITOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA				VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:						
	REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO				VALOR TOTAL ACUMULADO:						
				% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				25.28%							
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				65.53%							
				% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3				26.68%							
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3				64.66%							
				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024											
				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026											
				PERIODO DE COBRO				DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025							
				FECHA PRESENTE ACTA				13/11/2025							
CONDICIONES ORIGINALES															
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL		
1	PRELIMINARES														
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	111.93	\$ 13.513,00	\$ 1.512.510,00	35,31	\$ 477.144,00	0	\$ -			35,31	\$ 477.144,00		
1.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	6660,13	\$ 30.324,00	\$ 201.961.808,00	3.008,39	\$ 91.226.464,00	874,0082	\$ 26.503.425,00	245,17	\$ 7.434.608,00	4.127,67	\$ 125.164.497,00		
1.03	DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO	M2	22754,03	\$ 39.485,00	\$ 898.442.764,00	6.677,66	\$ 263.667.279,00	1736,878758	\$ 68.580.658,00	11.124,02	\$ 439.231.993,00	19.538,56	\$ 771.479.930,00		
1.04	DEMOLICIÓN DE MURDOS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO	M2	3260,08	\$ 45.278,00	\$ 147.610.092,00	1.444,87	\$ 65.420.847,00	1313,4051	\$ 59.468.356,00	297,71	\$ 13.479.827,00	3.055,98	\$ 138.368.830,00		
1.05	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO	M3	87.92	\$ 191.450,00	\$ 16.832.974,00	48,25	\$ 9.238.100,00	19,403864	\$ 3.714.870,00	12,16	\$ 2.328.602,00	79,82	\$ 15.261.572,00		
1.06	DESMONTE DE ADOQUIN EXISTENTE. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	\$ 20.304,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.07	DESMONTE DE PUERTA METÁLICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO	M2	672,30	\$ 21.251,00	\$ 14.287.096,00	219,02	\$ 4.654.324,00	46,2818	\$ 983.535,00	176,64	\$ 3.753.709,00	441,94	\$ 9.391.588,00		
1.08	DESMONTE DE VENTANA METÁLICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO	M2	105,05	\$ 19.208,00	\$ 2.017.843,00	0,00	\$ 0	21,9613	\$ 414.149,00	0,00	\$ 0	21,96	\$ 414.149,00		
1.09	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA Y ALAMBRE DE PUJAS. INCLUYE RETIRO	M	0,00	\$ 10.483,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.10	DESCAPOTE A MÁQUINA. H=0.5 M	M2	1931,20	\$ 2.340,00	\$ 4.518.996,00	0,00	\$ -	1058,2838	\$ 2.476.384,00	0,00	\$ -	1.058,28	\$ 2.476.384,00		
1.11	DESCAPOTE MANUAL	M2	1110,99	\$ 7.942,00	\$ 8.823.454,00	800,00	\$ 6.353.600,00	310,9864	\$ 2.469.854,00	0,00	\$ -	1.110,99	\$ 8.823.454,00		
1.12	TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	3,00	\$ 408.223,00	\$ 1.224.669,00	0,00	\$ -	3	\$ 1.224.669,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.224.669,00		
1.13	TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1 A 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	0,00	\$ 620.871,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.14	TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 10.1 A 15 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	2,00	\$ 923.769,00	\$ 1.847.538,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.15	PODA DE FORMACIÓN ARBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	0,00	\$ 398.614,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.16	PODA DE RAZ DE ÁRBOLES MAYOR H= 5.1 M O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	10,00	\$ 380.015,00	\$ 3.800.150,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.17	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,00	\$ 36.857,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.18	REMOCIÓN DE PINTURA	M2	12138,11	\$ 11.166,00	\$ 135.534.162,00	2.720,12	\$ 30.372.824,00	1584,188893	\$ 17.689.063,00	4.493,82	\$ 50.177.939,00	8.796,12	\$ 98.239.816,00		
1.19	REMOCIÓN DE PAÑETE. INCLUYE RETIRO	M2	4552,49	\$ 24.476,00	\$ 111.426.647,00	1.856,86	\$ 45.448.460,00	358,9333	\$ 8.785.251,00	1.232,60	\$ 30.169.198,00	3.448,39	\$ 84.402.909,00		
1.20	DESMONTE APARATO SANITARIO - POSETA - LAVAPLATOS	UND	157,00	\$ 70.067,00	\$ 11.000.519,00	48,00	\$ 3.363.216,00	10	\$ 700.670,00	28,00	\$ 1.961.876,00	86,00	\$ 6.025.762,00		
1.21	DESMONTE CIELO FALSO. INCLUYE RETIRO	M2	11119,34	\$ 30.648,00	\$ 340.785.586,00	6.229,93	\$ 190.934.928,00	24,63009864	\$ 754.863,00	3.531,14	\$ 108.222.470,00	9.785,70	\$ 299.912.261,00		
1.22	DESMONTE DE LLAVE DE CHORRO. INCLUYE SELLADO PROVISIONAL	UND	18,00	\$ 17.052,00	\$ 306.936,00	16,00	\$ 272.832,00	0	\$ -	0,00	\$ -	16,00	\$ 272.832,00		
1.23	DESMONTE DE REJILLAS DE PISO DE 2", INCLUYE SELLADO PROVISIONAL	UND	13,00	\$ 27.495,00	\$ 357.435,00	9,00	\$ 247.455,00	0	\$ -	4,00	\$ 109.980,00	13,00	\$ 357.435,00		
1.24	MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y ENCHAPES DE PISO Y MURS. INCLUYE RETIRO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA EN JUNTAS, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MÁQUINA A PRESIÓN.	M2	13148,84	\$ 39.821,00	\$ 523.600.131,00	2.813,95	\$ 112.054.117,00	0	\$ -	6.816,26	\$ 271.430.154,00	9.630,20	\$ 383.484.271,00		
1.25	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA. INCLUYE PULIDO CON LJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M	11547,35	\$ 33.014,00	\$ 381.224.070,00	2.235,71	\$ 73.809.730,00	0	\$ -	6.172,60	\$ 203.782.074,00	8.408,31	\$ 277.951.804,00		
1.26	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE PULIDO CON LJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UND	281,55	\$ 143.210,00	\$ 40.320.947,00	0,00	\$ -	27	\$ 3.866.670,00	47,00	\$ 6.730.870,00	74,00	\$ 10.597.540,00		
1.27	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS. INCLUYE PULIDO CON LJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	1500,63	\$ 113.257,00	\$ 169.956.781,00	552,10	\$ 62.528.850,00	0	\$ -	159,00	\$ 18.008.146,00	711,10	\$ 80.536.996,00		
1.28	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MÁQUINA A PRESIÓN.	UND	150,00	\$ 217.673,00	\$ 32.650.950,00	2,00	\$ 435.346,00	0	\$ -	19,00	\$ 4.135.787,00	21,00	\$ 4.571.133,00		
1.29	DESMONTE DE SOPORTE DE CUBIERTA Y RETIRO	M	7471,52	\$ 41.965,00	\$ 313.542.337,00	3.414,39	\$ 143.284.876,00	924,63	\$ 38.802.068,00	1.593,49	\$ 66.870.808,00	5.932,51	\$ 248.957.782,00		
1.30	DESMONTE DE CERAMICA Y RETIRO	M2	506,82	\$ 25.238,00	\$ 12.771.055,00	295,11	\$ 7.447.880,00	0	\$ -	180,68	\$ 4.560.002,00	475,79	\$ 12.027.882,00		
1.31	MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE PASAMANO INCLUYE PULIDO CON LJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M	112,33	\$ 50.619,00	\$ 5.696.032,00	0,00	\$ -	88,68	\$ 4.488.893,00	0,00	\$ -	88,68	\$ 4.488.893,00		
1.32	DESMONTE DE VENTILADORES	UND	1251,00	\$ 83.740,00	\$ 104.758.740,00	478,00	\$ 40.027.720,00	114	\$ 9.546.360,00	156,00	\$ 13.063.440,00	748,00	\$ 62.637.520,00		
1.33	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	1860,00	\$ 59.814,00	\$ 111.254.040,00	643,00	\$ 38.460.402,00	198	\$ 11.843.172,00	422,00	\$ 25.241.508,00	1.263,00	\$ 75.545.082,00		
1.34	DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION	M	1438,00	\$ 32.509,00	\$ 46.747.942,00	71,00	\$ 2.308.139,20	250	\$ 8.127.250,00	0,00	\$ -	321,00	\$ 10.435.389,00		
1.35	DESMOTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTES	M	10826,94	\$ 5.039,00	\$ 54.556.951,00	4.351,67	\$ 21.928.065,00	730,8633333	\$ 3.682.921,00	1.892,63	\$ 9.536.963,00	6.975,18	\$ 35.147.949,00		
1.36	MANTENIMIENTO DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO	M2	0,00	\$ 55.588,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.37	REMOCIÓN DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	M2	8112,32	\$ 9.445,00	\$ 76.620.872,00	4.056,16	\$ 38.310.436,00	51,794	\$ 489.194,00	475,25	\$ 4.488.760,00	4.583,21	\$ 43.288.390,00		
1.38	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA CON HIDROFUGO INCLUYE ASEO PREVIOS DE SUPERFICIE	M2	4895,92	\$ 46.175,00	\$ 226.069.222,00	0,00	\$ -	2494,227605	\$ 115.170.960,00	0,00	\$ -	2.494,23	\$ 115.170.960,00		
1.39	DESMONTE DE GUARDAESCOBA	M	1926,70	\$ 22.375,00	\$ 43.110.011,00	1.388,47	\$ 31.067.115,00	56,94	\$ 1.274.033,00	56,79	\$ 1.270.676,00	1.502,20	\$ 33.611.824,00		
1.40	DESMONTE DE PROTECTOR	M2	237,36	\$ 44.747,00	\$ 10.621.291,00	78,00	\$ 3.490.266,00	119,364	\$ 5.341.181,00	0,00	\$ -	197,36	\$ 8.831.447,00		
1.41	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	0,00	\$ 7.142,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
2.00	ADECUACIÓN DEL TERRENO				Subtotal	\$ 4.055.802.532,00	Subtotal	\$ 1.286.830.215,00	Subtotal	\$ 396.398.469,00	Subtotal	\$ 1.285.989.390,00	Subtotal	\$ 2.969.218.074,00	
2.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MÁQUINA	M3	28,64	\$ 160.600,00	\$ 4.599.584,00	0,00	\$ -	0	\$ -	28,52	\$ 4.580.675,00	28,52	\$ 4.580.675,00		
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MÁQUINA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPLO.	M3	665,31	\$ 285.918,00	\$ 190.223.390,00	0,00	\$ -	120,4375	\$ 34.435.249,00	544,87	\$ 155.786.928,00	665,30	\$ 190.222.177,00		
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MÁQUINA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPLO.	M3	0,00	\$ 411.235,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
					Subtotal	\$ 194.822.974,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 34.435.249,00	Subtotal	\$ 160.367.603,00	Subtotal	\$ 194.802.852,00	
3.00	PREPARACIÓN Y CONCRETOS														
3.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	3269,11	\$ 116.851,00	\$ 381.999.048,00	392,76	\$ 45.894.340,00	997.47161	\$ 116.555.555,00	423,88	\$ 49.530.706,00	1.814,11	\$ 211.980.601,00		
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M	1133,27	\$ 12.982,00	\$ 14.711.112,00	354,92	\$ 4.607.571,00	383,75	\$ 4.981.843,00	85,41	\$ 1.108.793,00	824,08	\$ 10.698.207,00		
3.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	3907,99	\$ 36.857,00	\$ 144.036.879,00	330,41	\$ 12.178.095,00	1176,6805	\$ 43.368.992,00	322,46	\$ 11.884.756,00	1.829,55	\$ 67.431.843,00		
3.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	2035,76	\$ 184.730,00	\$ 376.066.750,00	390,61	\$ 70.309.346,00	619,614105	\$ 114.611.314,00	785,45	\$ 145.095.992,00	1.785,67	\$ 329.866.652,00		
3.05	SOLADO EN CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI E= 5 CM)	M2	1718,13	\$ 47.055,00	\$ 80.846.106,00	119,86	\$ 5.640.106,00	217,6755	\$ 10.242.721,00	43,49	\$ 2.046.234,00	381,62	\$ 17.929.061,00		
3.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	KG	11128,74	\$ 11.719,00	\$ 130.417.715,00	2.003,75	\$ 23.481.946,00	2480,09776	\$ 29.064.266,00	1.973,01	\$ 23.121.748,00	6.456,86	\$ 75.067.960,00		
3.07	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA	M3	63,28	\$ 69.396.139,00	\$ 1.096.717,00	16,02	\$ 17.569.406,00	38,82975	\$ 42.585.247,00	8,26	\$ 9.054.496,00	63,11	\$ 69.209.145,00		
3.08	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	4,32	\$ 1.131.596,00	\$ 4.888.503,00	2,16	\$ 2.444.252,00	0,9	\$ 1.018.438,00	1,26	\$ 1.425.813,00	4,32	\$ 4.888.503,00		
3.09	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 94.153,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.10	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 125.25											

<div></div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CÓDIGO: SI-SUP-004</div> <div>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</div>		CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3											
		OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA									
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00											
		CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00		\$ 11.682.490.420,00									
		REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00											
		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO									
INTERVENITOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00													
REPRESENTANTE LEGAL:		LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025											
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%													
				% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%		FECHA PRESENTE ACTA											
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%													
				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025											
CONDICIONES ORIGINALES				ACTA 1				ACTA 2				PRESENTE ACTA 3				ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL				
3.12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA	M3	54,18	\$ 1.687.090,00	\$ 91.402.139,00	14,08	\$ 23.761.130,00	18,6705	\$ 31.498.036,00	13,78	\$ 23.243.025,00	46,53	\$ 78.502.191,00						
3.13	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	KG	52343,71	\$ 11.719,00	\$ 613.416.986,00	7.672,34	\$ 89.912.187,00	15365,79513	\$ 180.071.753,00	5.775,98	\$ 67.688.657,00	28.814,11	\$ 337.672.597,00						
3.14	VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO	M	350,32	\$ 213.881,00	\$ 74.855.690,00	51,70	\$ 11.047.308,00	54,975	\$ 11.747.113,00	42,64	\$ 9.111.358,00	149,32	\$ 31.905.779,00						
3.15	VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO	M	413,34	\$ 122.106,00	\$ 50.471.294,00	0,00	\$ -	110,84	\$ 13.509.808,00	297,00	\$ 36.265.482,00	407,64	\$ 49.775.290,00						
3.16	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO	M2	3557,38	\$ 197.568,00	\$ 702.825.282,00	687,90	\$ 135.906.276,00	102,6267	\$ 20.275.752,00	962,07	\$ 190.073.574,00	1.752,59	\$ 346.255.602,00						
3.17	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0,10 M INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, SELLOS Y ENDURECEDOR.	M2	0,00	\$ 237.996,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.18	PEDRAPLEN	M3	777,86	\$ 210.530,00	\$ 163.789.443,00	0,00	\$ -	121,9656	\$ 25.678.515,00	32,52	\$ 6.846.305,00	154,48	\$ 32.524.821,00						
3.19	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 227.896,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.20	VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO	M	0,00	\$ 132.073,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.21	PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0,12M	M2	45,02	\$ 163.097,00	\$ 7.343.149,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.22	LOSA DE ENTREPIISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,06 M	M2	0,00	\$ 167.865,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.23	VIGA RAMPA 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 232.626,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.24	VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA	M	0,00	\$ 317.876,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.25	VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA	M	0,00	\$ 355.765,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.26	CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA	M3	189,78	\$ 1.659.484,00	\$ 322.526.215,00	0,90	\$ 1.533.784,00	0,313025	\$ 531.981,00	19,95	\$ 33.908.275,00	21,17	\$ 35.974.040,00						
3.27	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,3M	M2	0,00	\$ 319.439,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.28	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 242.098,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.29	VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 267.357,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.30	VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 216.835,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.31	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 261.043,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.32	VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 292.618,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.33	CONCRETO CICLOPEO	M3	0,00	\$ 235.958,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.34	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 223.154,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.35	VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 254.728,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.36	VIGA CIMENTACIÓN DE 0,40MTSX0,40MTS	M2	0,00	\$ 179.670,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.37	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,15M	M2	0,00	\$ 224.717,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.38	VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 229.498,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.39	PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	0,00	\$ 1.464.600,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.40	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	666,61	\$ 310.048,00	\$ 206.681.990,00	0,00	\$ -	442,09296	\$ 137.070.038,00	224,52	\$ 69.610.997,00	666,61	\$ 206.681.035,00						
3.41	SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2000 PSI E= 5 CM), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	379,33	\$ 54.324,00	\$ 20.606.506,00	0,00	\$ -	302,776	\$ 16.448.003,00	19,69	\$ 1.069.585,00	322,47	\$ 17.517.586,00						
3.42	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	18985,83	\$ 13.659,00	\$ 259.327.452,00	0,00	\$ -	14481,06734	\$ 197.798.899,00	4.504,76	\$ 61.530.553,00	18.985,83	\$ 259.327.452,00						
3.43	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	88,06	\$ 1.244.091,00	\$ 109.557.764,00	0,00	\$ -	53,0425	\$ 65.969.697,00	35,02	\$ 43.568.067,00	88,06	\$ 109.557.764,00						
3.44	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	\$ 1.278.972,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.45	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 101.522,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.46	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 137.046,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.47	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	257,24	\$ 195.743,00	\$ 50.352.929,00	0,00	\$ -	65,32	\$ 12.785.933,00	65,63	\$ 12.846.613,00	130,95	\$ 25.632.546,00						
3.48	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	39,64	\$ 1.834.463,00	\$ 72.718.297,00	0,00	\$ -	4,59	\$ 8.420.185,00	33,74	\$ 61.891.296,00	38,33	\$ 70.311.481,00						
3.49	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	26914,65	\$ 13.659,00	\$ 367.627.174,00	0,00	\$ -	3060,7	\$ 41.806.101,00	23.386,71	\$ 319.439.072,00	26.447,41	\$ 361.245.173,00						
3.50	VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 224.734,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.51	VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 128.738,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.52	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	934,38	\$ 212.305,00	\$ 198.372.782,00	0,00	\$ -	0	\$ -	934,37	\$ 198.371.805,00	934,37	\$ 198.371.805,00						
3.53	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0,10 M INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, SELLOS Y ENDURECEDOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 252.723,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.54	PEDRABLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	16,88	\$ 262.738,00	\$ 4.433.704,00	0,00	\$ -	16,875	\$ 4.433.704,00	0,00	\$ -	16,88	\$ 4.433.704,00						
3.55	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 257.371,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.56	VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 139.294,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.57	PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0,12M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	145,69	\$ 180.782,00	\$ 26.338.853,00	0,00	\$ -	0	\$ -	145,69	\$ 26.338.075,00	145,69	\$ 26.338.075,00						
3.58	LOSA DE ENTREPIISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,06 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 178.728,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO: SI-SUP-004

ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3

CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3					
OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA \$ 11.682.490.420,00	
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:				\$ 1.023.547.291,00			
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:				\$ 1.401.663.978,00			
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:				\$ 43.792.550.378,00			
CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:				\$ 11.682.490.420,00			
REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR TOTAL ACUMULADO:				\$ 30.285.038.481,00		PERIODO DE COBRO	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025	
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				65,53%			
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3				26,68%			
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3				64,66%		FECHA PRESENTE ACTA	
						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025	
CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
	M	0,00	\$ 248.100,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 353.245,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 399.977,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
M3	7,27	\$ 1.846.858,00	\$ 13.430.361,00	0,00	\$ -	0	\$ -	2,97	\$ 5.482.961,00	2,97	\$ 5.482.961,00		
M2	0,00	\$ 363.651,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M	270,76	\$ 259.783,00	\$ 70.338.845,00	0,00	\$ -	0	\$ -	270,76	\$ 70.338.845,00	270,76	\$ 70.338.845,00		
M	0,00	\$ 290.936,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M	6,85	\$ 228.629,00	\$ 1.566.109,00	0,00	\$ -	0	\$ -	6,85	\$ 1.566.109,00	6,85	\$ 1.566.109,00		
M	0,00	\$ 283.148,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M	0,00	\$ 322.090,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M3	0,00	\$ 416.415,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M	0,00	\$ 236.417,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M	0,00	\$ 275.360,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M	237,06	\$ 203.249,00	\$ 48.182.208,00	0,00	\$ -	132,03	\$ 26.834.965,00	105,03	\$ 21.347.242,00	237,06	\$ 48.182.208,00		
M2	0,00	\$ 246.823,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M	0,00	\$ 244.206,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M3	0,99	\$ 1.611.975,00	\$ 1.595.855,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
M3	141,36	\$ 435.365,00	\$ 61.544.886,00	103,93	\$ 45.247.188,00	0	\$ -	37,43	\$ 16.297.697,00	141,36	\$ 61.544.886,00		
D.	M2	68,17	\$ 61.262,00	\$ 4.178.521,00	68,17	\$ 4.178.521,00	0	\$ -	0,00	\$ -	68,17	\$ 4.178.521,00	
	KG	5606,85	\$ 15.600,00	\$ 87.466.826,00	3.410,53	\$ 53.204.245,00	1673,44312	\$ 26.105.713,00	522,88	\$ 8.156.868,00	5.606,85	\$ 87.466.826,00	
	M3	10,30	\$ 1.391.464,00	\$ 14.332.079,00	8,20	\$ 11.410.005,00	2,1	\$ 2.922.074,00	0,00	\$ -	10,30	\$ 14.332.079,00	
	M3	0,00	\$ 1.426.344,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 108.891,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 148.100,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	60,18	\$ 209.006,00	\$ 12.577.981,00	44,28	\$ 9.254.786,00	0	\$ -	15,90	\$ 3.323.195,00	60,18	\$ 12.577.981,00	
	M3	13,03	\$ 1.981.837,00	\$ 25.828.043,00	3,37	\$ 6.673.836,00	7,6365	\$ 15.134.298,00	2,03	\$ 4.019.909,00	13,03	\$ 25.828.043,00	

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>	CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3					
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00				VALOR PRESENTE ACTA		
		CONSORCIO EDUCATIVO 2024				VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00				\$ 11.682.490.420,00		
		REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA				VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00						
	CONTRATISTA:				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00					
	REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00					
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00				PERIODO DE COBRO	
INTERVENTOR							% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025			
							% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%					
							% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%		FECHA PRESENTE ACTA			
							% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%					
						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025				
CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
3,85	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	0,00	\$ 15.800,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,86	VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	91,90	\$ 235.787,00	\$ 21.668.825,00	0,00	\$ -	28,8	\$ 6.790.666,00	63,10	\$ 14.878.160,00	91,90	\$ 21.668.825,00	
3,87	VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 135.370,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,88	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	568,82	\$ 227.043,00	\$ 129.147.417,00	0,00	\$ -	524,8936	\$ 119.173.418,00	43,93	\$ 9.973.999,00	568,82	\$ 129.147.417,00	
3,89	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0,10 M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, SELLOS Y ENDURECEDOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 267.460,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,90	PEDRABLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	\$ 373.017,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,91	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 286.846,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,92	VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 146.515,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,93	PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0,12M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	11,58	\$ 198.466,00	\$ 2.298.633,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,94	LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,06 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 165.570,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,95	VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 263.575,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,96	VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 388.614,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,97	VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 444.188,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,98	CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	18,30	\$ 1.994.231,00	\$ 36.494.028,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,99	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,3M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 407.863,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,100	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 277.467,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,101	VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 314.518,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,102	VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 240.418,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,103	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 305.255,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,104	VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 351.566,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,105	CONCRETO CICLOPEO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	\$ 416.415,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,106	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 249.681,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,107	VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 295.962,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,108	VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 226.830,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,109	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 268.929,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3,110	VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	36,52	\$ 258.942,00	\$ 9.456.562,00	0,00	\$ -	0	\$ -	36,52	\$ 9.456.562,00	36,52	\$ 9.456.562,00	

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>	CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3												
	OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA \$ 11.682.490.420,00										
					VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00														
					VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00														
	CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00														
	REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00														
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00														
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025											
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%													
						% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%													
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%		FECHA PRESENTE ACTA 13/11/2025											
						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026													
CONDICIONES ORIGINALES														ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL						
3.111	PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	\$ 1.759.347,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.112	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 21 MPA	M	38,60	\$ 102.046,00	\$ 3.938.976,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.113	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 111.257,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.114	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 120.468,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.115	VIGA DE CIMENTACION DE 40X35 EN CONCRETO DE 21 MPA	M	153,60	\$ 150.985,00	\$ 23.191.296,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.116	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 171.619,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.117	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 192.250,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.118	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MP	M	208,13	\$ 232.626,00	\$ 48.649.075,00	0,00	\$ -	0	\$ -	141,55	\$ 32.928.210,00	141,55	\$ 32.928.210,00	141,55	\$ 32.928.210,00						
3.119	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	68,49	\$ 263.575,00	\$ 18.052.252,00	0,00	\$ -	0	\$ -	68,49	\$ 18.052.252,00	68,49	\$ 18.052.252,00	68,49	\$ 18.052.252,00						
3.120	VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 263.575,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.121	CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA	M3	265,16	\$ 1.858.140,00	\$ 492.708.453,00	0,00	\$ -	42,0893	\$ 78.207.812,00	0,00	\$ -	42,09	\$ 78.207.812,00	42,09	\$ 78.207.812,00						
3.122	CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	\$ 1.992.481,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.123	CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	\$ 2.126.821,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0,4M	M	208,09	\$ 345.169,00	\$ 71.826.217,00	0,00	\$ -	74,34	\$ 25.659.863,00	0,00	\$ -	74,34	\$ 25.659.863,00	74,34	\$ 25.659.863,00						
3.125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0,5M	M	160,84	\$ 358.938,00	\$ 57.731.586,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0,4M, INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 421.242,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0,5M, INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 469.818,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0,4M, INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 509.946,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0,5M, INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 580.698,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.130	LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 3000 PSI H=0,40, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASONES.	M2	467,29	\$ 958.287,00	\$ 447.797.932,00	0,00	\$ -	0	\$ -	467,29	\$ 447.793.716,00	467,29	\$ 447.793.716,00	467,29	\$ 447.793.716,00						
3.131	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 55X80 EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 270.966,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.132	VIGA DE AMARRE DE 0,12MX0,12M EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 163.097,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
3.133	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE FILTRO.	M3	214,05	\$ 322.320,00	\$ 68.993.144,00		\$ -	14,1246	\$ 4.552.641,00	0,00	\$ -	14,12	\$ 4.552.641,00		\$ -						
3.134	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	M2	2369,32	\$ 15.199,00	\$ 36.011.238,00		\$ -	358,4933	\$ 5.448.740,00	0,00	\$ -	358,49	\$ 5.448.740,00		\$ -						
3.135	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA PIEDRA PEGADA	M3	33,12	\$ 923.047,00	\$ 30.575.747,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -						
3.136	VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 98.131,00	\$ 0,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -						
3.137	VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	189,42	\$ 104.321,00	\$ 19.760.484,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -						
3.138	VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 110.510,00	\$ 0,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -						

<div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</div><div>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</div></div>				CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3			
				OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA	
						CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00		\$ 11.682.490.420,00	
						CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00			
						CMA-SIM-031-2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00			
CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00									
INTERVENITOR		LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00		PERIODO DE COBRO					
				% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025					
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%							
				% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%		FECHA PRESENTE ACTA					
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%		13/11/2025					
				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		ACUMULADO					
CONDICIONES ORIGINALES				ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL		
				Subtotal	\$ 6.533.379.478,00	Subtotal	\$ 628.768.104,00	Subtotal	\$ 1.470.815.798,00	Subtotal	\$ 2.088.891.077,00		
4	MUROS Y CONFINAMIENTO												
4.01	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M	M	194,77	\$ 111.897,00	\$ 21.794.179,00	0,00	\$ -	50,7	\$ 5.673.178,00	37,84	\$ 4.234.182,00		
4.02	VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4	M	114,43	\$ 97.100,00	\$ 11.111.153,00	5,09	\$ 494.239,00	25,69	\$ 2.494.499,00	0,00	\$ -		
4.03	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10°20°40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3	M2	143,50	\$ 152.910,00	\$ 21.942.585,00	0,00	\$ -	52,255	\$ 7.990.312,00	91,20	\$ 13.944.704,00		
4.04	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO	M2	710,72	\$ 193.990,00	\$ 137.872.573,00	168,25	\$ 32.638.430,00	0	\$ -	161,72	\$ 31.372.063,00		
4.05	MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING	M2	666,69	\$ 217.992,00	\$ 145.332.324,00	0,00	\$ -	99,5105	\$ 21.692.493,00	556,64	\$ 121.342.021,00		
4.06	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M	M	438,21	\$ 113.501,00	\$ 49.737.273,00	310,53	\$ 35.245.466,00	0	\$ -	24,00	\$ 2.724.024,00		
4.07	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M	M	130,69	\$ 126.132,00	\$ 16.484.191,00	0,00	\$ -	0	\$ -	130,69	\$ 16.484.191,00		
4.08	MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING	M2	1.046,94	\$ 240.501,00	\$ 251.790.598,00	361,89	\$ 86.985.945,00	0	\$ -	685,26	\$ 164.804.753,00		
4.09	VIGA CINTA 0.14MX0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 116.699,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.10	VIGA CINTA 0.20MX0.35M EN CONCRETO DE 21 MPA	M	241,85	\$ 138.760,00	\$ 33.559.106,00	174,25	\$ 24.178.930,00	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.11	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE	M2	733,28	\$ 104.275,00	\$ 76.462.772,00	0,00	\$ -	194,15	\$ 20.244.991,00	433,98	\$ 45.252.952,00		
4.12	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M	M	0,00	\$ 118.238,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.13	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M	M	52,93	\$ 130.329,00	\$ 6.898.314,00	52,93	\$ 6.898.314,00	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.14	MURO DOVELADO DE 12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING	M2	222,52	\$ 222.296,00	\$ 49.465.928,00	0,00	\$ -	49,314	\$ 10.962.305,00	0,00	\$ -		
4.15	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M	M	736,85	\$ 109.712,00	\$ 80.841.287,00	243,83	\$ 26.751.077,00	91,16	\$ 10.001.346,00	115,76	\$ 12.700.261,00		
4.16	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE MACIZO ACOSTADO DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M (R-8 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3	M	88,80	\$ 148.403,00	\$ 13.178.186,00	88,80	\$ 13.178.186,00	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.17	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	20,80	\$ 119.679,00	\$ 2.489.323,00	0,00	\$ -	0	\$ -	20,80	\$ 2.489.323,00		
4.18	VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	450,33	\$ 103.531,00	\$ 46.623.115,00	0,00	\$ -	0	\$ -	450,33	\$ 46.623.115,00		
4.19	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10°20°40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	248,89	\$ 203.177,00	\$ 50.569.130,00	0,00	\$ -	0	\$ -	226,66	\$ 46.052.099,00		
4.20	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 207.441,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.21	MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	1.551,64	\$ 228.438,00	\$ 354.454.452,00	0,00	\$ -	0	\$ -	1.551,43	\$ 354.405.224,00		
4.22	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 120.814,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.23	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 136.391,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.24	MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 251.549,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.25	VIGA CINTA 0.14MX0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 124.710,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.26	VIGA CINTA 0.20MX0.35M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 151.967,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.27	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	16,00	\$ 126.657,00	\$ 2.026.512,00	0,00	\$ -	0	\$ -	16,00	\$ 2.026.512,00		
4.28	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 142.072,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.29	MURO DOVELADO DE 12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 233.032,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.30	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 116.141,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.31	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 127.460,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
4.32	VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	26,86	\$ 109.959,00	\$ 2.953.499,00	0,00	\$ -	0	\$ -	26,86	\$ 2.953.499,00		
4.33	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10°20°40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	27,79	\$ 253.445,00	\$ 7.043.237,00	0,00	\$ -	27,79	\$ 7.043.237,00	0,00	\$ -		
4.34	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 220.891,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		

<div></div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CÓDIGO: SI-SUP-004</div> <div>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</div>		CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3				
		OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA \$ 11.682.490.420,00		
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00				
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00				
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00				
		CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025		
		REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%						
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%		FECHA PRESENTE ACTA 13/11/2025				
						% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%						
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%						
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026						
CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1			ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
4.35	MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	351,54	\$ 238.886,00	\$ 83.977.387,00	0,00	\$ -	0	\$ -	351,54	\$ 83.977.387,00	351,54	\$ 83.977.387,00	
4.36	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	40,19	\$ 128.128,00	\$ 5.149.464,00	0,00	\$ -	0	\$ -	40,19	\$ 5.149.464,00	40,19	\$ 5.149.464,00	
4.37	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 146.653,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.38	MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0.15MX0.19MX0.35M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 262.597,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.39	VIGA CINTA 0.14MX0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 132.759,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.40	VIGA CINTA 0.20MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 165.177,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.41	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 135.074,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.42	VIGA DITEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	75,86	\$ 153.813,00	\$ 11.668.254,00	0,00	\$ -	0	\$ -	75,86	\$ 11.668.254,00	75,86	\$ 11.668.254,00	
4.43	MURO DOVELADO DE 12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 243.767,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.44	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 122.570,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.45	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M	M	0,00	\$ 113.501,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.46	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	63,86	\$ 120.814,00	\$ 7.715.182,00	0,00	\$ -	0	\$ -	63,86	\$ 7.715.182,00	63,86	\$ 7.715.182,00	
4.47	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 128.128,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.48	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.	M	61,00	\$ 77.376,00	\$ 4.719.936,00	61,00	\$ 4.719.936,00	0	\$ -	0,00	\$ -	61,00	\$ 4.719.936,00	
4.49	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 82.841,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.50	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 88.307,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.51	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.	M2	74,71	\$ 126.665,00	\$ 9.463.142,00	66,24	\$ 8.390.290,00	0	\$ -	0,00	\$ -	66,24	\$ 8.390.290,00	
4.52	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	77,12	\$ 135.237,00	\$ 10.429.477,00	0,00	\$ -	0	\$ -	52,50	\$ 7.100.483,00	52,50	\$ 7.100.483,00	
4.53	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 143.808,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.54	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M.	M	0,00	\$ 146.042,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.55	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	201,84	\$ 160.581,00	\$ 32.411.669,00	0,00	\$ -	0	\$ -	201,84	\$ 32.411.669,00	201,84	\$ 32.411.669,00	
4.56	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 175.120,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.57	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM.	M	0,00	\$ 166.006,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.58	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	39,30	\$ 180.545,00	\$ 7.095.419,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	39,30	\$ 7.095.419,00	39,30	\$ 7.095.419,00	
4.59	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 195.085,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
Subtotal					\$ 1.555.259.667,00	Subtotal	\$ 239.480.713,00	Subtotal	\$ 86.102.361,00	Subtotal	\$ 1.022.526.781,00	Subtotal	\$ 1.348.109.853,00	
5	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA													
5.01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO		KG	80872,12	\$ 24.958,00	\$ 2.018.406.320,00	40.712,73	\$ 1.016.108.260,00	6684,7974	\$ 166.839.174,00	9.392,27	\$ 234.412.335,00	56.789,80	\$ 1.417.359.768,00

Página 8

<div></div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CÓDIGO: SI-SUP-004</div> <div>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</div>				CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024						ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3							
				OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA \$ 11.682.490.420,00					
												VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00							
												VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00							
												VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00							
				CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024				VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025					
REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA				VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00											
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024				% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%											
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%		FECHA PRESENTE ACTA 13/11/2025									
								% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%											
								% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%											
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026											
CONDICIONES ORIGINALES														ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL					
6.06	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 24.423,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
6.07	FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	243,04	\$ 17.836,00	\$ 4.334.861,00	0,00	\$ -	0	\$ -	243,04	\$ 4.334.861,00	243,04	\$ 4.334.861,00					
6.08	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	514,59	\$ 52.453,00	\$ 26.991.800,00	0,00	\$ -	0	\$ -	514,59	\$ 26.991.800,00	514,59	\$ 26.991.800,00					
6.09	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 24.423,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
6.10	FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 17.836,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
Subtotal								\$ 386.898.567,00	Subtotal		\$ 121.088.780,00	Subtotal		\$ 21.911.053,00	Subtotal		\$ 152.763.982,00	Subtotal		\$ 295.763.814,00	
7	ESTUCO																				
7.01	ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR				M2	35781,16	\$ 32.413,00	\$ 1.159.775.512,00	12.780,82	\$ 414.264.624,00	1998,1497	\$ 64.766.026,00	8.939,28	\$ 289.748.779,00	23.718,24	\$ 768.779.429,00					
7.02	ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR				M	1774,91	\$ 16.848,00	\$ 29.903.684,00	617,62	\$ 10.405.325,00	172,82	\$ 2.908.302,00	940,47	\$ 15.845.039,00	1.730,69	\$ 29.158.665,00					
7.03	ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR				M	3324,02	\$ 9.716,00	\$ 32.296.178,00	490,33	\$ 4.764.046,00	202,32	\$ 1.965.741,00	2.612,13	\$ 25.379.455,00	3.304,78	\$ 32.109.242,00					
7.04	DILATACIONES SOBRE ESTUCO ACRÍLICO				M	0,00	\$ 6.091,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
7.05	ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	680,20	\$ 37.033,00	\$ 25.189.847,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
7.06	ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 19.159,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
7.07	ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 10.640,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
7.08	ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	1416,12	\$ 41.653,00	\$ 58.985.480,00	0,00	\$ -	0	\$ -	1.254,11	\$ 52.237.277,00	1.254,11	\$ 52.237.277,00					
7.09	ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	114,93	\$ 21.468,00	\$ 2.467.317,00	0,00	\$ -	0	\$ -	114,93	\$ 2.467.317,00	114,93	\$ 2.467.317,00					
7.10	ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	98,00	\$ 11.564,00	\$ 1.133.272,00	0,00	\$ -	0	\$ -	98,00	\$ 1.133.272,00	98,00	\$ 1.133.272,00					
Subtotal								\$ 1.309.751.290,00	Subtotal		\$ 429.433.995,00	Subtotal		\$ 69.640.069,00	Subtotal		\$ 386.811.139,00	Subtotal		\$ 886.886.202,00	
#	PINTURA																				
8.01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)				M2	21541,17	\$ 29.879,00	\$ 643.628.726,00	0,00	\$ -	1591,421883	\$ 47.550.094,00	7.886,86	\$ 235.651.397,00	9.478,26	\$ 283.201.492,00					
8.02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)				M	4880,00	\$ 15.016,00	\$ 73.278.080,00	0,00	\$ -	849,39	\$ 12.754.440,00	1.114,89	\$ 16.741.188,00	1.964,28	\$ 29.495.628,00					
8.03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)				M2	21767,49	\$ 23.993,00	\$ 522.267.386,01	0,00	\$ -	2081,893983	\$ 49.950.873,00	8.322,28	\$ 199.676.545,00	10.404,18	\$ 249.627.418,00					
8.04	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS)				M	2492,83	\$ 12.376,00	\$ 30.851.214,58	0,00	\$ -	476,95	\$ 5.902.733,00	653,82	\$ 8.091.676,00	1.130,77	\$ 13.984.410,00					
8.05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS)				M2	2430,02	\$ 19.890,00	\$ 48.333.188,00	0,00	\$ -	128,683	\$ 2.569.505,00	504,89	\$ 10.042.206,00	633,57	\$ 12.601.711,00					
8.06	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS)				M	63,77	\$ 9.946,00	\$ 634.296,42	0,00	\$ -	0	\$ -	10,36	\$ 103.041,00	10,36	\$ 103.041,00					
8.07	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	640,30	\$ 30.622,00	\$ 19.607.134,93	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.08	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	155,50	\$ 15.394,00	\$ 2.393.767,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.09	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	408,17	\$ 18.463,00	\$ 7.536.094,41	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.10	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	87,54	\$ 12.597,00	\$ 1.102.741,38	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.11	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	370,97	\$ 20.334,00	\$ 7.543.303,98	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.12	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 10.168,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.13	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	533,33	\$ 31.365,00	\$ 16.727.973,86	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.14	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 15.770,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.15	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M2	720,77	\$ 24.746,00	\$ 17.836.261,03	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8.16	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.				M	0,00	\$ 12.820,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					

<div></div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CÓDIGO: SI-SUP-004</div> <div>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</div>		CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024						ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3									
		OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA									
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00											
		CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00		\$ 11.682.490.420,00									
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00											
		REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO									
								VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00											
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025											
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%													
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%		FECHA PRESENTE ACTA											
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%													
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025											
CONDICIONES ORIGINALES														ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL				
8.17	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	162,01	\$ 20.777,00	\$ 3.366.081,77	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
8.18	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	0,00	\$ 10.390,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
Subtotal									\$ 1.395.108.210,00	Subtotal		\$ -	Subtotal		\$ 118.717.645,00	Subtotal		\$ 589.023.700,00			
9	ENCHAPES																				
9.01	PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M					M2	6426,76	\$ 46.006,00	\$ 295.669.463,00	2.568,19	\$ 118.152.208,00	136,2743	\$ 6.269.435,00	1.103,60	\$ 50.772.332,00	3.808,07	\$ 175.193.975,00				
9.02	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE					M2	4514,95	\$ 138.605,00	\$ 625.794.662,00	0,00	\$ -	2430,204658	\$ 336.838.517,00	494,73	\$ 68.572.019,00	2.924,93	\$ 405.410.536,00				
9.03	CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO					M2	656,76	\$ 126.812,00	\$ 83.267.786,00	0,00	\$ -	307,7616	\$ 39.027.864,00	130,36	\$ 16.531.212,00	438,12	\$ 55.559.076,00				
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0,10M					M	20,76	\$ 260.537,00	\$ 5.408.748,00	0,00	\$ -	20,76	\$ 5.408.748,00	0,00	\$ -	20,76	\$ 5.408.748,00				
9.05	GUARDAESCOBAS					M	2462,28	\$ 74.178,00	\$ 182.647.021,00	0,00	\$ -	1456,7716	\$ 108.060.404,00	367,99	\$ 27.296.658,00	1.824,76	\$ 135.367.062,00				
9.06	PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M					M2	83,43	\$ 124.427,00	\$ 10.381.243,00	0,00	\$ -	0	\$ -	83,43	\$ 10.381.243,00	83,43	\$ 10.381.243,00				
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0,10M					M	0,00	\$ 72.455,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.08	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS					M2	3742,00	\$ 115.280,00	\$ 431.377.818,00	3.742,00	\$ 431.377.818,00	0	\$ -	0,00	\$ -	3.742,00	\$ 431.377.818,00				
9.09	PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	1534,10	\$ 47.775,00	\$ 73.291.413,00	0,00	\$ -	0	\$ -	1.293,88	\$ 61.814.902,00	1.293,88	\$ 61.814.902,00				
9.10	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	1343,38	\$ 187.448,00	\$ 251.814.325,00	0,00	\$ -	0	\$ -	216,06	\$ 40.499.509,00	216,06	\$ 40.499.509,00				
9.11	CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	656,09	\$ 177.170,00	\$ 116.239.465,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	0,00	\$ 317.253,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.13	GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	523,27	\$ 76.843,00	\$ 40.209.637,00	0,00	\$ -	0	\$ -	132,42	\$ 10.175.550,00	132,42	\$ 10.175.550,00				
9.14	PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	0,00	\$ 146.934,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	0,00	\$ 75.119,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.16	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	119,45	\$ 137.721,00	\$ 16.450.773,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.17	PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	479,92	\$ 49.544,00	\$ 23.777.186,00	0,00	\$ -	0	\$ -	479,92	\$ 23.777.186,00	479,92	\$ 23.777.186,00				
9.18	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	479,92	\$ 236.318,00	\$ 113.413.876,00	0,00	\$ -	0	\$ -	312,31	\$ 73.804.853,00	312,31	\$ 73.804.853,00				
9.19	CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	182,14	\$ 227.528,00	\$ 41.441.904,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	17,24	\$ 373.969,00	\$ 6.447.226,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.21	GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	280,07	\$ 79.508,00	\$ 22.267.806,00	0,00	\$ -	0	\$ -	172,37	\$ 13.704.794,00	172,37	\$ 13.704.794,00				
9.22	PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	0,00	\$ 169.438,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	0,00	\$ 77.784,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
9.24	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M2	0,00	\$ 139.490,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
Subtotal									\$ 2.339.920.354,00	Subtotal		\$ 549.530.026,00	Subtotal		\$ 495.604.968,00	Subtotal		\$ 1.442.466.252,00			
10	PUERTAS																				
10.01	SI PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METALICA (0,90 M x 2,40 M)					UND	11,00	\$ 593.607,00	\$ 6.419.677,00	0,00	\$ -	0	\$ -	9,00	\$ 5.252.463,00	9,00	\$ 5.252.463,00				
10.02	SI PUERTA BATIENTE TIPO P3 - METALICA (0,80 M x 2,40 M)					UND	3,00	\$ 550.258,00	\$ 1.650.774,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.03	SI PUERTA BATIENTE TIPO P4 - METALICA (0,70 M x 2,40 M)					UND	0,00	\$ 550.258,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.04	ALFARJAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0,20 MTS EN CONCRETO DE 17,2MPa (2500 PSI)					M	49,56	\$ 92.562,00	\$ 4.587.373,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.05	SI PUERTA BATIENTE TIPO P5 - METALICA (0,70 M x 1,40 M)					UND	18,00	\$ 483.029,00	\$ 8.694.522,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.06	SI PUERTA BATIENTE TIPO P1 - METALICA (1M x 2,40M)					UND	1,00	\$ 826.229,00	\$ 826.229,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.07	PUERTA BATIENTE EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON CUERPO DE REJILLA METALICA DEL MISMO MATERIAL (1,00M X 2,00M) INCLUDE MARCO EN LAMINA					UND	8,00	\$ 773.429,00	\$ 6.187.432,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (0,9M X 2,00M)					UND	5,00	\$ 707.429,00	\$ 3.537.145,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.09	PUERTA METALICA BAÑOS (1,20M X 2,00M)					UND	0,00	\$ 2.445.934,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 2 (0,7M X 2,00M)					UND	0,00	\$ 641.429,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO: SI-SUP-004

ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3

CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3					
OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA	
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:				\$ 1.023.547.291,00			
CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:				\$ 1.401.663.978,00		\$ 11.682.490.420,00	
REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:				\$ 43.792.550.379,00			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:				\$ 11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO	
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR TOTAL ACUMULADO:				\$ 30.285.038.481,00		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025	
						% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				25,28%			
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				65,53%		FECHA PRESENTE ACTA	
						% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3				26,68%			
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3				64,66%			
						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025	
CONDICIONES ORIGINALES				ACTA 1				ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
UND	1,00	\$ 582.029,00	\$ 582.029,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
M2	641,26	\$ 429.724,00	\$ 275.565.328,00	0,00	\$ -	94,2205	\$ 40.488.810,00	160,57	\$ 68.996.634,00	254,79	\$ 109.487.444,00		
UND	0,00	\$ 1.000.605,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal			\$ 308.050.509,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 40.488.810,00	Subtotal	\$ 74.251.097,00	Subtotal	\$ 114.739.907,00		
A	M2	20337,90	\$ 132.036,00	\$ 2.685.335.386,00	5,699,66	\$ 752.586.469,00	205,3448	\$ 27.112.906,00	5,546,41	\$ 732.325.308,00	11,451,61	\$ 1.512.024.683,00	
A	M2	506,63	\$ 150.515,00	\$ 76.285.879,00	0,00	\$ -	0	\$ -	313,82	\$ 47.234.708,00	313,82	\$ 47.234.708,00	
A	M2	543,90	\$ 168.995,00	\$ 91.916.702,00	0,00	\$ -	0	\$ -	492,49	\$ 83.229.125,00	492,49	\$ 83.229.125,00	
Subtotal			\$ 2.853.537.966,00	Subtotal	\$ 752.586.469,00	Subtotal	\$ 27.112.906,00	Subtotal	\$ 862.789.141,00	Subtotal	\$ 1.642.488.516,00		
	M	373,12	\$ 134.135,00	\$ 50.048.451,00	0,00	\$ -	185	\$ 24.814.975,00	0,00	\$ -	185,00	\$ 24.814.975,00	
	M	253,80	\$ 127.240,00	\$ 32.293.512,00	253,80	\$ 32.293.512,00	0	\$ -	0,00	\$ -	253,80	\$ 32.293.512,00	
00 L	M2	122,21	\$ 242.324,00	\$ 29.614.149,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M2	0,00	\$ 282.556,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	38,31	\$ 78.195,00	\$ 2.995.650,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 54.594,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M2	0,00	\$ 244.902,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
A	M2	0,00	\$ 52.261,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	0,00	\$ 22.846,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	0,00	\$ 112.505,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	0,00	\$ 2.167.966,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 145.581,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 144.744,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
00 L	M2	0,00	\$ 277.614,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M2	0,00	\$ 297.845,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 87.820,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	0,00	\$ 64.028,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
A	M2	0,00	\$ 280.190,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
A E	M2	0,00	\$ 170.944,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
IS	UND	0,00	\$ 25.378,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	

<div></div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CÓDIGO: SI-SUP-004</div> <div>ACTA PARCIAL N° 3 - Etapa 3</div>		CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024						ACTA PARCIAL N° 3 - ETAPA 3			
		OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA \$ 11.682.490.420,00			
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00					
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00					
		CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00					
		REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00					
		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00		PERIODO DE COBRO			
INTERVENTOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025					
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%							
				% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%							
REPRESENTANTE LEGAL:		LAUREANO JOSÉ MENDOZA PEINADO		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%		FECHA PRESENTE ACTA					
				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026					
										13/11/2025			
CONDICIONES ORIGINALES													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
12.21	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 540.133,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.22	SI/ BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 2.168.705,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.23	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 157.030,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.24	CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 162.247,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.25	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0.20 M X 0.10 M X 0.08 M COLOR OCRE, INCLUYE ARENA H=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 312.903,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.26	SI/ DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL, PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.08M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=6CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 333.135,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.27	SI/ DE ADOQUÍN GUÍA, PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.08M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA), SOBRE MORTERO, INCLUYE LLENO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 97.444,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.28	SI/ FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.08M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 73.462,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.29	ACABADO DE PISO CON GRAMOQUÍN,INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 315.481,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.30	EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 52.261,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.31	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 27.910,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.32	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 540.133,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.33	SI/ BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 2.169.444,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal					\$ 114.951.762,00	Subtotal	\$ 32.293.512,00	Subtotal	\$ 24.814.975,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 57.108.487,00
13 RED DE DESAGÜES													
13.01	CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD	M	176,60	\$ 188.397,00	\$ 33.270.910,00	0,00	\$ -	42,08	\$ 7.927.746,00	0,00	\$ -	42,08	\$ 7.927.746,00
13.02	TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	144,14	\$ 96.956,00	\$ 13.975.236,00	0,00	\$ -	0	\$ -	51,60	\$ 5.002.930,00	51,60	\$ 5.002.930,00
13.03	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X80 EN CONCRETO.	UND	17,00	\$ 694.448,00	\$ 11.805.616,00	0,00	\$ -	3	\$ 2.083.344,00	1,00	\$ 694.448,00	4,00	\$ 2.777.792,00
13.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	9,00	\$ 60.402,00	\$ 543.618,00	0,00	\$ -	5	\$ 302.010,00	3,00	\$ 181.206,00	8,00	\$ 483.216,00
13.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	33,00	\$ 63.235,00	\$ 2.086.755,00	5,00	\$ 316.175,00	12	\$ 758.820,00	6,00	\$ 379.410,00	23,00	\$ 1.454.405,00
13.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	17,00	\$ 141.899,00	\$ 2.412.283,00	12,00	\$ 1.702.788,00	2	\$ 283.798,00	1,00	\$ 141.899,00	15,00	\$ 2.128.485,00
13.07	SI/ TUBERÍA SANITARIA DE 2"	M	69,65	\$ 41.596,00	\$ 2.925.021,00	0,00	\$ -	31,96	\$ 1.304.396,00	11,97	\$ 502.692,00	43,93	\$ 1.807.086,00
13.08	SI/ TUBERÍA SANITARIA DE 4"	M	322,17	\$ 67.365,00	\$ 21.702.982,00	0,00	\$ -	89,9	\$ 6.056.114,00	26,14	\$ 1.760.921,00	116,04	\$ 7.817.035,00
13.09	SI/ YEE DE 4" PVC-S	UND	9,00	\$ 61.300,00	\$ 551.700,00	0,00	\$ -	8	\$ 490.400,00	1,00	\$ 61.300,00	9,00	\$ 551.700,00
13.10	SI/ YEE DE 2" PVC-S	UND	7,00	\$ 26.284,00	\$ 183.988,00	0,00	\$ -	4	\$ 105.136,00	3,00	\$ 78.852,00	7,00	\$ 183.988,00
13.11	SI/ YEE DE 4X2" PVC-S	UND	15,00	\$ 54.905,00	\$ 823.575,00	0,00	\$ -	9	\$ 494.145,00	4,00	\$ 219.620,00	13,00	\$ 713.765,00
13.12	SI/ CODO DE 4" X 45" PVC-S	UND	5,00	\$ 41.942,00	\$ 209.710,00	0,00	\$ -	5	\$ 209.710,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 209.710,00
13.13	SI/ CODO DE 2" X 45" PVC-S	UND	16,00	\$ 20.612,00	\$ 329.792,00	0,00	\$ -	12	\$ 247.344,00	4,00	\$ 82.448,00	16,00	\$ 329.792,00
13.14	SI/ UNIÓN DE 4" PVC-S	UND	43,00	\$ 31.039,00	\$ 1.334.677,00	0,00	\$ -	4	\$ 124.156,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 124.156,00
13.15	SI/ UNIÓN DE 2" PVC-S	UND	0,00	\$ 18.594,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.16	CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	12,98	\$ 196.977,00	\$ 2.556.777,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.17	TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	164,84	\$ 141.038,00	\$ 23.243.759,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.18	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X80 EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	\$ 853.919,00	\$ 853.919,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>	CONTRATO DE OBRA:					LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3											
	OBJETO:					ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA \$ 11.682.490.420,00									
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00											
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00											
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00											
	CONTRATISTA:					CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00											
	REPRESENTANTE LEGAL:					CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00		PERIODO DE COBRO									
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:					CMA-SIM-031-2024		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025									
								% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%											
	INTERVENTOR					CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%		FECHA PRESENTE ACTA									
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3								64,66%													
REPRESENTANTE LEGAL:					LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025										
CONDICIONES ORIGINALES														ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL				
13,19	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	6,00	\$ 66.094,00	\$ 396.564,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,20	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	18,00	\$ 64.852,00	\$ 1.167.336,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,21	PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	18,00	\$ 146.417,00	\$ 2.635.506,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,22	SI TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	70,96	\$ 43.628,00	\$ 3.095.843,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,23	SI TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	152,33	\$ 70.845,00	\$ 10.791.819,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,24	SI YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	19,00	\$ 62.675,00	\$ 1.190.825,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,25	SI YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	22,00	\$ 26.575,00	\$ 584.650,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,26	SI YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	14,00	\$ 55.652,00	\$ 779.128,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,27	SI CODO DE 4" X 45" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	12,00	\$ 42.129,00	\$ 505.548,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,28	SI CODO DE 2" X 45" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	39,00	\$ 20.924,00	\$ 816.036,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,29	SI UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	4,00	\$ 31.439,00	\$ 125.756,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,30	SI UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	0,00	\$ 18.802,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13,31	CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	36,00	\$ 205.558,00	\$ 7.400.088,00	0,00	\$ -	0	\$ -	36,00	\$ 7.400.088,00	36,00	\$ 7.400.088,00				
13,32	TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	17,32	\$ 141.008,00	\$ 2.442.259,00	0,00	\$ -	0	\$ -	17,32	\$ 2.442.259,00	17,32	\$ 2.442.259,00				
13,33	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X80 EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	5,00	\$ 1.013.390,00	\$ 5.066.950,00	0,00	\$ -	0	\$ -	5,00	\$ 5.066.950,00	5,00	\$ 5.066.950,00				
13,34	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	11,00	\$ 71.785,00	\$ 789.635,00	0,00	\$ -	0	\$ -	11,00	\$ 789.635,00	11,00	\$ 789.635,00				
13,35	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	7,00	\$ 66.468,00	\$ 465.276,00	0,00	\$ -	7	\$ 465.276,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 465.276,00				
13,36	PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	7,00	\$ 150.936,00	\$ 1.056.552,00	0,00	\$ -	7	\$ 1.056.552,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 1.056.552,00				
13,37	SI TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	25,55	\$ 45.259,00	\$ 1.156.367,00	0,00	\$ -	25,55	\$ 1.156.367,00	0,00	\$ -	25,55	\$ 1.156.367,00				
13,38	SI TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	40,17	\$ 74.324,00	\$ 2.985.595,00	0,00	\$ -	40,17	\$ 2.985.595,00	0,00	\$ -	40,17	\$ 2.985.595,00				
13,39	SI YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	6,00	\$ 64.050,00	\$ 384.300,00	0,00	\$ -	6	\$ 384.300,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 384.300,00				
13,40	SI YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	13,00	\$ 26.865,00	\$ 349.245,00	0,00	\$ -	13	\$ 349.245,00	0,00	\$ -	13,00	\$ 349.245,00				
13,41	SI YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	3,00	\$ 56.399,00	\$ 169.197,00	0,00	\$ -	3	\$ 169.197,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 169.197,00				
13,42	SI CODO DE 4" X 45" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	13,00	\$ 42.317,00	\$ 550.121,00	0,00	\$ -	0	\$ -	13,00	\$ 550.121,00	13,00	\$ 550.121,00				
13,43	SI CODO DE 2" X 45" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	8,00	\$ 20.924,00	\$ 167.392,00	0,00	\$ -	8	\$ 167.392,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 167.392,00				
13,44	SI UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	0,00	\$ 31.838,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>		CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024						ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3											
		OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA							
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:				\$ 1.023.547.291,00									
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:				\$ 1.401.663.978,00									
		CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024				VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:				\$ 43.792.550.379,00		\$ 11.682.490.420,00							
		REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA				VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:				\$ 11.682.490.420,00									
		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024				VALOR TOTAL ACUMULADO:				\$ 30.285.038.481,00		PERIODO DE COBRO							
INTERVENTOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA				% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025									
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				65,53%											
						% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3				26,68%											
REPRESENTANTE LEGAL:		LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3				64,66%		FECHA PRESENTE ACTA									
						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025									
CONDICIONES ORIGINALES														ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL				
13.45	SI UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	0,00	\$ 18.802,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.46	SI DE REJILLA METALICA PARA SISTEMA DE CRIBADO, INCLUYE CORTES, ANCLAJE Y FUACION.					UND	1,00	\$ 250.217,00	\$ 250.217,00	0,00	\$ -	0	\$ -	1,00	\$ 250.217,00	1,00	\$ 250.217,00				
13.47	SI DE BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA DE DRENAJE DE 8,3 HP Y 6,2 KW					UND	2,00	\$ 87.324.445,00	\$ 174.648.890,00	0,00	\$ -	0	\$ -	2,00	\$ 174.648.890,00	2,00	\$ 174.648.890,00				
13.48	SI DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL					UND	1,00	\$ 3.807.869,00	\$ 3.807.869,00	0,00	\$ -	0	\$ -	1,00	\$ 3.807.869,00	1,00	\$ 3.807.869,00				
13.49	SI DE VALVULA DE COMPUERTA TIPO HUSILLO					UND	1,00	\$ 3.543.869,00	\$ 3.543.869,00	0,00	\$ -	0	\$ -	1,00	\$ 3.543.869,00	1,00	\$ 3.543.869,00				
13.50	SI DE TUBERIA DE SUCCION DE 10" PVC					M	125,89	\$ 331.615,00	\$ 41.747.012,00	0,00	\$ -	0	\$ -	125,89	\$ 41.747.012,00	125,89	\$ 41.747.012,00				
13.51	SI DE TUBERIA DE 8" EN PVC					M	4,20	\$ 109.107,00	\$ 458.249,00	0,00	\$ -	0	\$ -	4,20	\$ 458.249,00	4,20	\$ 458.249,00				
13.52	SI DE TUBERIA DE 16" EN PVC					M	7,22	\$ 360.846,00	\$ 2.605.308,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.53	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 1 1/2" PVC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	5,00	\$ 62.938,00	\$ 314.690,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.54	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 2" PVC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	40,00	\$ 63.157,00	\$ 2.526.280,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 1 1/2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	1,00	\$ 21.385,00	\$ 21.385,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	44,00	\$ 21.121,00	\$ 929.324,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 4" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	29,00	\$ 29.965,00	\$ 868.985,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO REVENTILADO 90° DE 4"x2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	14,00	\$ 70.688,00	\$ 989.632,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SANITARIO 2X 1 1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	1,00	\$ 22.309,00	\$ 22.309,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SANITARIO 4X2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	3,00	\$ 33.001,00	\$ 99.003,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE SIFÓN SANITARIO 1 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	16,00	\$ 34.908,00	\$ 558.528,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	9,00	\$ 29.078,00	\$ 261.702,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.63	PUNTO SANITARIO CON SIFON DESMONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, ORINAL LLAVE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	16,00	\$ 152.415,00	\$ 2.438.640,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.64	SALIDA SANITARIA 2" CON SIFON DESMONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	10,00	\$ 144.595,00	\$ 1.445.950,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13.65	CAJA DE INSPECCIÓN 0,8 X 0,8 METROS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	5,00	\$ 1.308.125,00	\$ 6.540.625,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
Subtotal									\$ 407.959.775,00	Subtotal	\$ 2.018.963,00	Subtotal	\$ 27.121.043,00	Subtotal	\$ 249.810.885,00	Subtotal	\$ 278.950.891,00				
14	RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS																				
14.01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"					UND	27,00	\$ 45.829,00	\$ 1.237.383,00	0,00	\$ -	18	\$ 824.922,00	4,00	\$ 183.316,00	22,00	\$ 1.008.238,00				
14.02	TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS					M	149,25	\$ 14.826,00	\$ 2.212.781,00	0,00	\$ -	16,5	\$ 244.629,00	25,18	\$ 373.319,00	41,68	\$ 617.948,00				
14.03	TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS					M	60,00	\$ 28.093,00	\$ 1.665.580,00	0,00	\$ -	60	\$ 1.665.580,00	0,00	\$ -	60,00	\$ 1.665.580,00				
14.04	PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	35,33	\$ 46.871,00	\$ 1.655.859,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
14.05	TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	31,79	\$ 15.269,00	\$ 488.402,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
14.06	TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	77,90	\$ 26.942,00	\$ 2.098.782,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
14.07	PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	14,00	\$ 47.915,00	\$ 670.810,00	0,00	\$ -	14	\$ 670.810,00	0,00	\$ -	14,00	\$ 670.810,00				
14.08	TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	22,00	\$ 15.711,00	\$ 345.642,00	0,00	\$ -	22	\$ 345.642,00	0,00	\$ -	22,00	\$ 345.642,00				
14.09	TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					M	30,50	\$ 27.791,00	\$ 847.626,00	0,00	\$ -	0	\$ -	30,50	\$ 847.626,00	30,50	\$ 847.626,00				
14.10	PUNTO HIDRAULICO 3/4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.					UND	16,00	\$ 58.315,00	\$ 933.040,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO: SI-SUP-004

ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3

CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024						ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3			
OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA \$ 11.682.490.420,00	
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:				\$ 1.023.547.291,00			
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:				\$ 1.401.663.978,00			
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:				\$ 43.792.550.379,00			
CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:				\$ 11.682.490.420,00			
REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR TOTAL ACUMULADO:				\$ 30.285.038.481,00			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				25,28%			
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				65,53%			
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3				26,68%			
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3				64,66%			
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026			
										13/11/2025			
CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO	
	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
	M	6,00	\$ 52.094,00	\$ 312.564,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	18,00	\$ 56.257,00	\$ 1.012.626,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M	52,00	\$ 43.785,00	\$ 2.276.820,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	5,00	\$ 50.465,00	\$ 252.325,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	5,00	\$ 45.053,00	\$ 225.265,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	6,00	\$ 42.874,00	\$ 257.244,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	41,00	\$ 40.644,00	\$ 1.666.404,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	50,00	\$ 39.574,00	\$ 1.978.700,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 45.514,00	\$ 91.028,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	3,00	\$ 42.874,00	\$ 128.622,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	5,00	\$ 41.674,00	\$ 208.370,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	17,00	\$ 40.366,00	\$ 686.222,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 45.317,00	\$ 90.634,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	3,00	\$ 44.722,00	\$ 134.166,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	4,00	\$ 45.317,00	\$ 181.268,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 45.449,00	\$ 90.898,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 43.666,00	\$ 87.332,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	5,00	\$ 43.733,00	\$ 218.665,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	6,00	\$ 39.706,00	\$ 238.236,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	1,00	\$ 43.469,00	\$ 43.469,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	12,00	\$ 41.621,00	\$ 499.452,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	4,00	\$ 50.465,00	\$ 201.860,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	8,00	\$ 54.161,00	\$ 433.288,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 46.306,00	\$ 92.612,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	5,00	\$ 43.205,00	\$ 216.025,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 81.503,00	\$ 163.006,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO: SI-SUP-004

ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3

CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024						ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3			
OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA			
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00					
CONTRATISTA:				CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00		\$ 11.682.490.420,00			
REPRESENTANTE LEGAL:				CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CMA-SIM-031-2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO			
INTERVENTOR				CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00					
REPRESENTANTE LEGAL:				LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025			
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%					
						% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%					
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%		FECHA PRESENTE ACTA			
						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026					
CONDICIONES ORIGINALES				ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		13/11/2025			
				ACUMULADO									
	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
	UND	10,00	\$ 95.102,00	\$ 951.020,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 3.182.365,00	\$ 6.364.730,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
Subtotal				\$ 31.155.756,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 3.651.583,00	Subtotal	\$ 1.404.261,00	Subtotal	\$ 5.055.844,00	
	UND	100,00	\$ 1.117.672,00	\$ 111.767.200,00	0,00	\$ -	17	\$ 19.000.424,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 19.000.424,00	
	UND	12,00	\$ 849.271,00	\$ 10.191.252,00	0,00	\$ -	2	\$ 1.698.542,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.698.542,00	
	UND	5,00	\$ 1.574.852,00	\$ 7.874.260,00	0,00	\$ -	4	\$ 6.299.408,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 6.299.408,00	
	UND	7,00	\$ 380.962,00	\$ 2.666.734,00	0,00	\$ -	2	\$ 761.924,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 761.924,00	
	UND	35,00	\$ 1.262.783,00	\$ 44.197.405,00	0,00	\$ -	6	\$ 7.576.698,00	3,00	\$ 3.788.349,00	9,00	\$ 11.365.047,00	
	UND	7,00	\$ 581.562,00	\$ 4.070.934,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	36,00	\$ 350.866,00	\$ 12.631.176,00	0,00	\$ -	16	\$ 5.613.856,00	0,00	\$ -	16,00	\$ 5.613.856,00	
	UND	12,00	\$ 171.295,00	\$ 2.055.540,00	0,00	\$ -	8	\$ 1.370.360,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 1.370.360,00	
	UND	1,00	\$ 248.254,00	\$ 248.254,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M2	1,60	\$ 186.608,00	\$ 298.573,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M2	43,70	\$ 1.082.532,00	\$ 47.306.648,00	0,00	\$ -	43,7	\$ 47.306.648,00	0,00	\$ -	43,70	\$ 47.306.648,00	
	UND	1,00	\$ 698.654,00	\$ 698.654,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	26,00	\$ 135.276,00	\$ 3.517.176,00	0,00	\$ -	3	\$ 405.828,00	7,00	\$ 946.932,00	10,00	\$ 1.362.760,00	
	UND	0,00	\$ 62.977,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	0,00	\$ 700.133,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	0,00	\$ 118.085,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	20,00	\$ 1.162.236,00	\$ 23.244.720,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	3,00	\$ 865.617,00	\$ 2.596.851,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	6,00	\$ 1.635.682,00	\$ 9.814.092,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	5,00	\$ 381.240,00	\$ 1.906.200,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	16,00	\$ 1.280.965,00	\$ 20.495.440,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	1,00	\$ 612.861,00	\$ 612.861,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	20,00	\$ 353.269,00	\$ 7.065.380,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	17,00	\$ 173.327,00	\$ 2.946.559,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	10,00	\$ 250.657,00	\$ 2.506.570,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M2	13,56	\$ 223.588,00	\$ 3.031.582,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	M2	0,00	\$ 1.137.972,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 705.492,00	\$ 1.410.984,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	3,00	\$ 135.414,00	\$ 406.242,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	10,00	\$ 62.987,00	\$ 629.870,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	2,00	\$ 704.037,00	\$ 1.408.074,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	UND	0,00	\$ 119.563,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>			CONTRATO DE OBRA:			LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3				
			OBJETO:			ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA		
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00				
			CONTRATISTA:			CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00		\$ 11.682.490.420,00		
			REPRESENTANTE LEGAL:			CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00				
			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			CMA-SIM-031-2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO		
INTERVENTOR			CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025					
					% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%							
					% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%							
					% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%							
REPRESENTANTE LEGAL:			LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%		FECHA PRESENTE ACTA					
					FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025					
CONDICIONES ORIGINALES														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
15,33	SI/ SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	7,00	\$ 1.206.801,00	\$ 8.447.607,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,34	SI/ ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	\$ 881.963,00	\$ 881.963,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,35	SI/ LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERIA PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 1.635.682,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,36	SI/ DE BARRA DE APOYO FUA DE SEGURIDAD 0,60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	2,00	\$ 381.517,00	\$ 763.034,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,37	SI/ LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	6,00	\$ 1.299.147,00	\$ 7.794.882,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,38	SI/ DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	2,00	\$ 644.161,00	\$ 1.288.322,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,39	SI/ DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	7,00	\$ 355.671,00	\$ 2.489.697,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,40	SI/ DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	5,00	\$ 175.360,00	\$ 876.800,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,41	SI/ DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 253.059,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,42	SI/ DE ESPEJO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	2,00	\$ 223.568,00	\$ 447.136,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,43	SI/ DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PESTREÑO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUE, SEPARADORES, PUERTAS DE 0,60X1,60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	10,00	\$ 1.193.412,00	\$ 11.934.120,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,44	SI/ DE DUCHA ANTIVANDALICA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 712.330,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,45	SI/ DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	\$ 135.554,00	\$ 135.554,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,46	LLAVE DE PASO PVC D=1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 62.987,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,47	LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	\$ 707.941,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,48	SI/ DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	\$ 121.041,00	\$ 121.041,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,49	SUMINISTRO DE TANQUE DE 3000 L, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	3,00	\$ 2.776.793,00	\$ 8.330.379,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,50	SI/ DE LAVAPLATOS DOBLE CAJON DE 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA	UND	8,00	\$ 1.332.149,00	\$ 10.657.192,00	0,00	\$ -	2	\$ 2.664.298,00	1,00	\$ 1.332.149,00	3,00	\$ 3.996.447,00	
15,51	SI/ DE TRAMPA GRASAS DE 95 L INCLUYE ACCESORIOS	UND	8,00	\$ 604.826,00	\$ 4.838.608,00	0,00	\$ -	2	\$ 1.209.652,00	1,00	\$ 604.826,00	3,00	\$ 1.814.478,00	
15,52	SI/ DE LAVAPLATOS DOBLE CAJON DE 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	2,00	\$ 1.344.161,00	\$ 2.688.322,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15,53	SI/ DE TRAMPA GRASAS DE 95 L INCLUYE ACCESORIOS CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	2,00	\$ 612.218,00	\$ 1.224.436,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
				Subtotal	\$ 388.518.324,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 93.907.638,00	Subtotal	\$ 6.672.256,00	Subtotal	\$ 100.579.894,00	
16	ELECTRICO													
16,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA LA TAPA, CAJAS 4"x4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	4040,00	\$ 517.857,00	\$ 2.092.142.280,00	872,00	\$ 451.571.304,00	478	\$ 247.535.646,00	1.812,00	\$ 938.356.884,00	3.162,00	\$ 1.637.463.834,00	
16,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	1303,00	\$ 485.148,00	\$ 632.147.844,00	325,00	\$ 157.673.100,00	147	\$ 71.316.756,00	411,00	\$ 199.395.828,00	883,00	\$ 428.385.684,00	

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>	CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3							
	OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA					
	CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00		\$ 11.682.490.420,00					
	REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00							
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00							
	INTERVENTOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00							
	REPRESENTANTE LEGAL:		LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00		PERIODO DE COBRO					
						% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025				
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%		FECHA PRESENTE ACTA				
						% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%						
						% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%		13/11/2025				
						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026						
CONDICIONES ORIGINALES													ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
16,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 220V CON TOMA MIRADA CHINA CON PROTECCIÓN DE FALTA A TIERRA, 30A LEVITON, BLANCO, 220V Y CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 10 AWG-CU-THHN/THWN-80°C, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 35 M).	UND	309,00	\$ 2.165.797,00	\$ 669.231.273,00	78,00	\$ 168.932.166,00	43	\$ 93.129.271,00	85,00	\$ 184.092.745,00	206,00	\$ 446.154.182,00	
16,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	205,00	\$ 427.080,00	\$ 87.551.400,00	54,00	\$ 23.062.320,00	6	\$ 2.562.480,00	37,00	\$ 15.801.960,00	97,00	\$ 41.426.760,00	
16,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	362,00	\$ 463.453,00	\$ 167.769.986,00	72,00	\$ 33.368.616,00	21	\$ 9.732.513,00	88,00	\$ 40.783.864,00	181,00	\$ 83.884.993,00	
16,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	84,00	\$ 498.049,00	\$ 41.836.116,00	11,00	\$ 5.478.539,00	1	\$ 498.049,00	4,00	\$ 1.992.196,00	16,00	\$ 7.968.784,00	
16,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4.50 M).	UND	51,00	\$ 481.378,00	\$ 24.550.278,00	14,00	\$ 6.739.292,00	0	\$ -	0,00	\$ -	14,00	\$ 6.739.292,00	
16,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X30 CM DE INCORUSTAR LED 40W, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	\$ 679.422,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	\$ 196.705,00	\$ 590.115,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1x20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	670,00	\$ 50.860,00	\$ 34.076.200,00	0,00	\$ -	67	\$ 3.407.620,00	319,00	\$ 16.224.340,00	386,00	\$ 19.631.960,00	
16,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 18W DE 6" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	\$ 196.705,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2x30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	147,00	\$ 220.584,00	\$ 32.425.848,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,00	\$ 1.051.008,00	\$ 5.255.040,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO PARA ACOMETIDA DE 2XNo.4 PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMTDE 2", CONDUCTORES DE COBRE No.4 Y No. 6 THHN/THWN, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DESDE CAJA DE ABONADO HASTA TABLERO DE CIRCUITOS	M	0,00	\$ 126.374,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x4" METÁLICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	1370,00	\$ 517.857,00	\$ 709.464.090,00	415,00	\$ 214.910.655,00	127	\$ 65.787.839,00	544,00	\$ 281.714.208,00	1.086,00	\$ 562.392.702,00	
16,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1485,00	\$ 1.124.506,00	\$ 1.669.891.410,00	415,00	\$ 466.669.990,00	107	\$ 120.322.142,00	564,00	\$ 634.221.384,00	1.086,00	\$ 1.221.213.516,00	
16,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 36 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	15,00	\$ 1.599.308,00	\$ 23.989.620,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4.50 M).	UND	8,00	\$ 530.707,00	\$ 4.245.656,00	4,00	\$ 2.122.828,00	0	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.122.828,00	

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>		CONTRATO DE OBRA:				LP-SIM-026-2024						ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3			
		OBJETO:				ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$		46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA	
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$		1.023.547.291,00			
		CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$		1.401.663.978,00		\$ 11.682.490.420,00			
		REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$		43.792.550.379,00					
		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$		11.682.490.420,00		PERIODO DE COBRO			
		INTERVENTOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$		30.285.038.481,00		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025			
REPRESENTANTE LEGAL:		LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE EJEUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%				FECHA PRESENTE ACTA					
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%				13/11/2025					
				% AVANCE FÍSICO EJEUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%									
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%									
				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026									
CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA 3		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL		
16,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	151,00	\$ 330.795,00	\$ 49.950.045,00	0,00	\$ -	21	\$ 6.946.695,00	0,00	\$ -	21,00	\$ 6.946.695,00		
16,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, LEV REF N°7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA LA TAPA, CAJAS 4"x4" METÁLICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-60°C, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	36,00	\$ 940.564,00	\$ 33.860.304,00	5,00	\$ 4.702.820,00	0	\$ -	1,00	\$ 940.564,00	6,00	\$ 5.643.384,00		
16,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR DE 400W 6500 K Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,00	\$ 1.108.404,00	\$ 5.542.020,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,40X0,40X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	83,00	\$ 1.367.297,00	\$ 113.485.651,00	14,00	\$ 19.142.158,00	6	\$ 8.203.782,00	21,00	\$ 28.713.237,00	41,00	\$ 56.059.177,00		
16,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,60X0,60X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	13,00	\$ 1.979.614,00	\$ 25.734.982,00	3,00	\$ 5.938.842,00	0	\$ -	5,00	\$ 9.898.070,00	8,00	\$ 15.836.912,00		
16,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE 1 VARILLAS DE 2,4M Y CABLE #2 EN CU, 15M Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	11,00	\$ 4.671.504,00	\$ 51.386.544,00	0,00	\$ -	5	\$ 23.357.520,00	4,00	\$ 18.686.016,00	9,00	\$ 42.043.536,00		
16,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	364,00	\$ 204.952,00	\$ 74.602.528,00	0,00	\$ -	36	\$ 7.378.272,00	125,00	\$ 25.619.000,00	161,00	\$ 32.997.272,00		
16,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 2W, 120V, IP20, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	711,00	\$ 284.385,00	\$ 202.197.735,00	0,00	\$ -	121	\$ 34.410.585,00	253,00	\$ 71.949.405,00	374,00	\$ 106.359.990,00		
16,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 2X25W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3046,00	\$ 404.242,00	\$ 1.231.321.132,00	662,00	\$ 267.608.204,00	105	\$ 42.445.410,00	1.212,00	\$ 489.941.304,00	1.979,00	\$ 799.994.918,00		
16,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO TORTUGA LED, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	354,00	\$ 328.256,00	\$ 116.202.624,00	0,00	\$ -	8	\$ 2.626.048,00	5,00	\$ 1.641.280,00	13,00	\$ 4.267.328,00		
16,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION	M	4940,56	\$ 221.277,00	\$ 1.093.231.444,00	801,10	\$ 177.264.543,00	1149,57	\$ 254.373.401,00	384,38	\$ 85.054.453,00	2.335,05	\$ 516.692.397,00		
16,30	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2F#2CU + 1N#2CU + 1T#6CU THHN/THWN ACOMETIDA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	1147,24	\$ 372.713,00	\$ 427.592.923,00	291,67	\$ 108.709.201,00	351,28	\$ 130.926.623,00	130,59	\$ 48.672.591,00	773,54	\$ 288.308.414,00		
16,31	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2F#6AL+1N#6AL + 1T#12 CU, PARA ACOMETIDAS PARCIALES, INCLUYE TUBERÍA DE 1" PVC	M	9618,91	\$ 281.513,00	\$ 2.707.848.126,00	2.044,18	\$ 575.463.244,00	3779,895436	\$ 1.064.089.704,00	671,41	\$ 189.010.451,00	6.495,48	\$ 1.828.563.399,00		
16,32	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL CONSTRUIDO EN LUMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, PINTADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON BARRAJE DE 200A, DE DIMENSIONES 100 X 60 X 25 CMS, INCLUYE PROTECCIONES PRINCIPAL DE 150AMP Y PROTECCIONES PARA CIRCUITOS PARCIALES, DPS, CON CERTIFICACIÓN RETE.	UN	12,00	\$ 17.627.945,00	\$ 211.535.340,00	0,00	\$ -	5	\$ 88.139.725,00	4,00	\$ 70.511.780,00	9,00	\$ 158.651.505,00		
16,33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	27,00	\$ 1.929.441,00	\$ 52.094.907,00	0,00	\$ -	2	\$ 3.858.882,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.858.882,00		
16,34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	176,00	\$ 1.238.302,00	\$ 217.941.152,00	0,00	\$ -	34	\$ 42.102.268,00	67,00	\$ 82.966.234,00	101,00	\$ 125.068.502,00		
16,35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	58,00	\$ 1.358.941,00	\$ 78.818.578,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16,36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POSTE EN CONCRETO DE 12M X 510 KGF, PARA INSTALACION DE PUNTA DE PARARRAYO, INCLUYE ESTE EQUIPO	UND	2,00	\$ 4.482.594,00	\$ 8.965.188,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16,37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	\$ 1.573.010,00	\$ 11.071.070,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16,38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL 200W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	30,00	\$ 1.460.820,00	\$ 43.824.600,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16,39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	\$ 1.723.837,00	\$ 6.895.348,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16,40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0,60X0,60 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	37,00	\$ 795.437,00	\$ 29.431.169,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16,41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA LA TAPA, CAJAS 4"x4" METÁLICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2" Y SCH 40 DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	0,00	\$ 939.680,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		

<div><p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004</p><p>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</p></div>	CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024				ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3							
	OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 11.682.490.420,00			
					VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00							
					VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00							
					VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00							
	CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 11.682.490.420,00							
	REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00							
CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%		DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025						
INTERVENTOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%								
REPRESENTANTE LEGAL:		LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO		% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%		FECHA PRESENTE ACTA						
				% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%								
				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		13/11/2025						
CONDICIONES ORIGINALES														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
16,42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 36W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	87,00	\$ 269.472,00	\$ 23.444.064,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 50W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	\$ 331.447,00	\$ 994.341,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,44	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X2F+2N+4T AL S8000 LSZH	M	40,00	\$ 296.303,00	\$ 11.852.120,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,45	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X10F+10N+4T AL S8000 LSZH	M	40,00	\$ 304.788,00	\$ 12.191.520,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,46	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2(2X40F+40N+2T) AL S8000 LSZH	M	60,00	\$ 355.316,00	\$ 21.318.960,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 24x1" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS PVC	M	55,00	\$ 32.383,00	\$ 1.781.065,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 24x 3" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS PVC	M	55,00	\$ 109.502,00	\$ 6.022.610,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA MC 3" PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES, INCLUYE CAPACETE Y ACCESORIOS	M	8,00	\$ 510.577,00	\$ 4.084.616,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 1" PARA DATOS Y/O ELÉCTRICO	M	80,00	\$ 52.003,00	\$ 4.160.240,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA DATOS Y/O ELÉCTRICO	M	60,00	\$ 45.602,00	\$ 2.736.120,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 2" PARA DATOS Y/O ELÉCTRICO	M	10,00	\$ 89.260,00	\$ 892.600,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,53	BAJANTE PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552, INCLUYE HERRAJES, ALAMBROÑ 8MM, CANALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS	UND	3,00	\$ 2.044.806,00	\$ 6.134.418,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,54	CAJA DE INSPECCION DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA	UND	2,00	\$ 790.134,00	\$ 1.580.268,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBROÑ 8 MM, INCLUYE SOPORTE PLÁSTICO CON ACCESORIOS DE SUJECION	M	170,00	\$ 206.075,00	\$ 35.032.750,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 1 METRO, INCLUYE BASE SOPORTE Y CONECTOR DERIVACIÓN DESDE ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO	UND	10,00	\$ 340.373,00	\$ 3.403.730,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EN TRIÁNGULO, 3 VARILLAS COPPERWELD 2.4Mx5/8" + CABLE DE COBRE DESNUDO 20 + SOLDADURA EXOTÉRMICA 115gr	UND	1,00	\$ 3.235.506,00	\$ 3.235.506,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR COBRE 1/0 DESNUDO PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN BAJANTES Y MALLA	M	17,00	\$ 70.341,00	\$ 1.196.797,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONECTOR DE PERFORACIÓN PARA DERIVACIÓN DE RED EXISTENTE	UND	6,00	\$ 71.263,00	\$ 427.698,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA REGULADO , CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNEILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halógenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	23,00	\$ 485.629,00	\$ 11.169.467,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16,61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50KV, TRIFÁSICO, TIPO POSTE, RELACIÓN DE TRANSFORMADOR 13200/208-120 VOLTIOS, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 60.139.717,00	\$ 60.139.717,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
Subtotal					\$ 13.200.436.173,00	Subtotal		\$ 2.689.357.822,00	Subtotal		\$ 2.323.131.231,00	Subtotal		\$ 3.436.187.794,00
17 VENTANAS														
17,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN VIDRIO INCLUYE MARCO METALICO	M2	275,00	\$ 523.599,00	\$ 143.987.683,00	0,00	\$ -	84,691	\$ 44.344.123,00	11,64	\$ 6.094.692,00	96,33	\$ 50.438.915,00	
17,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN PROTECTOR METALICO	M2	189,99	\$ 246.656,00	\$ 46.863.061,00	0,00	\$ -	2,54	\$ 626.506,00	0,00	\$ -	2,54	\$ 626.506,00	
17,03	SI) VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO (1.20 x 4.00 M)	UND	0,00	\$ 2.633.400,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
Subtotal					\$ 190.850.744,00	Subtotal		\$ -	Subtotal		\$ 44.970.629,00	Subtotal		\$ 6.094.692,00
18 METALICOS														
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBO DE 1" Y 2" INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA DOBLE CAPA PARA MAYOR DURABILIDAD	M	91,24	\$ 86.469,00	\$ 7.889.432,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
18,02	CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 2 1/2" (2.5MM) Y MALLA EMBLANADA GALVANIZADA 2"x2" CAL. 10, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.	M2	163,88	\$ 610.814,00	\$ 100.100.198,00	0,00	\$ -	0	\$ -	111,57	\$ 68.149.129,00	111,57	\$ 68.149.129,00	
18,03	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 4" (3.6MM) ALTURA 5,00 M Y MALLA EMBLANADA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS SEGÚN DISEÑO.	M	135,38	\$ 3.155.112,00	\$ 427.139.063,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO: SI-SUP-004

ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3

<div></div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CÓDIGO: SI-SUP-004</div> <div>ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3</div>		CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:		ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3					
		OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA			
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.023.547.291,00					
						VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 1.401.663.978,00					
						VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 43.792.550.379,00					
						VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 11.682.490.420,00					
CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 30.285.038.481,00		PERIODO DE COBRO					
REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 30.285.038.481,00							
CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CMA-SIM-031-2024		% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		25,28%							
INTERVENTOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO		65,53%							
				% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3		26,68%							
REPRESENTANTE LEGAL:		LAUREANO JOSÉ MENDOZA PEINADO		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3		64,66%		FECHA PRESENTE ACTA					
				FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026							
CONDICIONES ORIGINALES													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
18.04	SI SISTEMA MODULAR DE REJA ALTO IMPACTO CON ACABADO EN CAPA DE ZINC, FOSFATO Y POLIESTER TERNOCENDUREDO, CONFORMADO POR 1 PANEL DE 1,80 MTS DE ALTO X 2,5 MTS DE ANCHO, OJO DE MALLA SCMX20CM CON DOBLE ALAMBRE HORIZONTAL CALIBRE 6 Y UN ALAMBRE VERTICAL CALIBRE 5. INCLUYE POSTE CAL 16 DIMENSION 2 1/4" X 2 1/4" ALTURA DE 2,50 MTS Y ABRAZADERAS.	M	23,17	\$ 536.904,00	\$ 12.440.096,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.05	ORUGA SALVAESCALERAS CAPACIDAD DE 130 KG	UND	1,00	\$ 33.897.444,00	\$ 33.897.444,00		\$ -		\$ -	\$ -		0,00	
				Subtotal	\$ 581.468.203,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 68.149.129,00	Subtotal	\$ 68.149.129,00
19 VOZ Y DATOS													
19.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 3 KVA, ONLINE, AUTONOMA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA.	UND	1,00	\$ 5.200.101,00	\$ 5.200.101,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6, 4 PARES	M	650,00	\$ 24.744,00	\$ 16.083.600,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.03	SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN MURO. INCLUYE FACEPLATE SENCILLO, CON JACK CAT. 6, MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACION DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	32,00	\$ 138.095,00	\$ 4.419.040,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RACK PARA DATOS DE 11 UR	UND	1,00	\$ 25.113,00	\$ 25.113,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.05	PATCH PANEL X 24 CAT 6 - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2,00	\$ 831.427,00	\$ 1.662.854,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.06	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2,00	\$ 158.135,00	\$ 316.270,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.07	SALIDA HDMI	UND	8,00	\$ 1.173.270,00	\$ 9.386.160,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				Subtotal	\$ 37.093.136,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 0,00
20 RED CONTRANCENDIO													
20.01	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	8,00	\$ 154.283,00	\$ 1.234.264,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.02	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	1,00	\$ 170.270,00	\$ 170.270,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.03	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 2-1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	42,00	\$ 199.222,00	\$ 8.367.324,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.04	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 3", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	9,00	\$ 230.278,00	\$ 2.072.502,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.05	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	1,00	\$ 273.270,00	\$ 273.270,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.06	SI TUBERÍA PVC C900 DE 4"	M	28,00	\$ 173.712,00	\$ 4.863.936,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.07	SI REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE 2 1/2"X 1 1/2"	UND	2,00	\$ 156.160,00	\$ 312.320,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.08	SI REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE 3"X1 1/2"	UND	2,00	\$ 178.040,00	\$ 356.080,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.09	SI REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE 3"X2 1/2"	UND	1,00	\$ 181.215,00	\$ 181.215,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.10	SI REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE 4"X3"	UND	2,00	\$ 241.523,00	\$ 483.046,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.11	SI CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 1 1/2"	UND	8,00	\$ 101.836,00	\$ 814.688,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.12	SI CODO 45 EN ACERO RANURADO DE 2 1/2"	UND	2,00	\$ 117.266,00	\$ 234.532,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.13	SI CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 2 1/2"	UND	3,00	\$ 111.833,00	\$ 335.499,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.14	SI CODO 45 EN ACERO RANURADO DE 3"	UND	3,00	\$ 111.833,00	\$ 335.499,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.15	SI CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 3"	UND	2,00	\$ 111.833,00	\$ 223.666,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.16	SI CRUZ EN ACERO RANURADO DE 2 1/2"	UND	1,00	\$ 111.833,00	\$ 111.833,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.17	SI CRUZ EN ACERO RANURADO DE 3"	UND	1,00	\$ 111.833,00	\$ 111.833,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.18	SI DE GABINETE CONTRA INCENDIOS	UND	4,00	\$ 8.136.724,00	\$ 32.554.896,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.19	SI VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2"	UND	1,00	\$ 911.122,00	\$ 911.122,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.20	SI VALVULA DE CHEQUE TIPO CORTINA RANURADA 2 1/2"	UND	1,00	\$ 4.032.113,00	\$ 4.032.113,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.21	SI CONEXIÓN SIEMSA DOS SALIDAS Ø 2-1/2" CADA UNA - DESCARGA Ø3"	UND	1,00	\$ 2.095.025,00	\$ 2.095.025,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.22	SI ANTISISMICO LATERAL DE 2 1/2"	UND	10,00	\$ 231.769,00	\$ 2.317.690,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.23	SI ANTISISMICO LATERAL DE 3"	UND	1,00	\$ 232.826,00	\$ 232.826,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.24	SI KIT DE TRANSICION C900 A ACERO RANURADO 4"	UND	2,00	\$ 2.405.058,00	\$ 4.810.116,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.25	SI CODO 90 - C900 4"	UND	2,00	\$ 941.816,00	\$ 1.883.632,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.26	SI RESTRICTOR - 1100- 4"	UND	4,00	\$ 1.016.446,00	\$ 4.065.784,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.27	SI RESTRICTOR - 1200- 4"	UND	4,00	\$ 990.260,00	\$ 3.961.040,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.28	SI BOMBA DE CAUDAL CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 100 GPM @ 100 PSI (10 HP) QUE LA POTENCIA SEA IGUAL A LA MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA ESPERADA DENTRO DE LA CURVA DE SERVICIO DE LA BOMBA Y UNA BOMBA JOCKEY DE PRESION DE 10 GPM @ 70 PSI (2HP) CON MOTOR ELÉCTRICO A 220 V.	UND	1,00	\$ 111.066.752,00	\$ 111.066.752,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				Subtotal	\$ 188.412.773,00		\$ -		\$ -		\$ -		
21 JUEGOS INFANTILES													
21.01	PLACA EN CONCRETO 21MPA, ø=0.19M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	167,99	\$ 291.328,00	\$ 48.940.190,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.02	SI DE SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITU. ACABADO EN CAUCHO ACABADO EN COLOR ESPESOR 1CM Y CAPA DE RELLENO EN SDR 11 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	167,99	\$ 1.988.246,00	\$ 334.005.446,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.03	SI DE JUEGO INFANTIL TIPO. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	\$ 70.292.264,00	\$ 70.292.264,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				Subtotal	\$ 453.237.900,00		\$ -		\$ -		\$ -		
TOTAL INTERVENCION				\$ 43.672.630.824,00	\$ 9.065.393.535,00	\$ 7.568.370.085,00	\$ 11.682.490.420,00	\$ 28.316.254.037,00					

GOBIERNO DE POMA
MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO: SI-SUP-004

ACTA PARCIAL N°3 - Etapa 3

CONTRATO DE OBRA:
LP-SIM-026-2024

OBJETO:
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATISTA:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

REPRESENTANTE LEGAL:
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
CMA-SIM-031-2024

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

REPRESENTANTE LEGAL:
LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

ACTA PARCIAL N°3 - ETAPA 3

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:
\$ 46.217.761.688,00

VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:
\$ 1.023.547.291,00

VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:
\$ 1.401.663.978,00

VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:
\$ 43.792.550.379,00

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:
\$ 11.682.490.420,00

VALOR TOTAL ACUMULADO:
\$ 30.285.038.481,00

% AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO
25,28%

% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO
65,53%

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3
26,68%

% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3
64,66%

FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024

VALOR PRESENTE ACTA
\$ 11.682.490.420,00

PERIODO DE COBRO
DE: 30/08/2025 AL 31/10/2025

FECHA PRESENTE ACTA
13/11/2025

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
SUBTOTAL OBRAS				\$ 43.672.630.824,00			\$ 9.065.393.535,00		\$ 7.568.370.085,00		\$ 11.682.490.420,00		\$ 28.316.254.037,00
IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad)				\$ 46.919.555,00									
TRAMITES Y LEGALIZACIONES													
REVISIÓN DE INSTALACIONES CON TRANSFORMADOR				GB	\$ -								
REVISIÓN DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ASOCIADAS A TRANSFORMADOR DISTRIBUCIÓN				GB	\$ -								
CONSULTORÍA DE PROYECTOS				GB	\$ -								
OTROS COSTOS OBRAS - OR				GB	\$ -								
DISCTAMEN RETIE, TRANSFORMACION, DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL				GB	\$ 16.000.000,00								
DISCTAMEN RETILAP				GB	\$ 22.000.000,00								
TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				GB	\$ 35.000.000,00								
VALOR TOTAL				\$ 43.792.550.379,00			\$ 9.065.393.535,00		\$ 7.568.370.085,00		\$ 11.682.490.420,00		\$ 28.316.254.037,00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA

\$ 11.682.490.420,00

BALANCE PRESUPUESTAL

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA PARCIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON ADICION	COSTO TOTAL IMPREVISTO	VALOR FACTURADO	VALOR A FACTURAR	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N°3- ETAPA 1	1/04/2025	\$ 1.023.547.291,00	2,21%	0%	\$ -	\$ 1.023.547.291,00		\$ 1.023.547.291,00
2	ACTA PARCIAL N°3- ETAPA 2	4/06/2025	\$ 945.237.150,00	2,05%	0%	\$ -	\$ 945.237.150,00		\$ 1.968.784.441,00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA 1 - ETAPA 3	6/08/2025	\$ 9.065.393.535,00	19,61%	0%	\$ -	\$ 9.065.393.535,00		\$ 11.034.177.976,00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA 2 - ETAPA 3	24/09/2025	\$ 7.568.370.085,00	16,38%	0%	\$ -	\$ 7.568.370.085,00		\$ 18.602.548.061,00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA 3 - ETAPA 3	EN TRAMITE	\$ 11.682.490.420,00	25,28%	0%	\$ -	\$ 11.682.490.420,00	\$ 11.682.490.420,00	\$ 30.285.038.481,00
			\$ 30.285.038.481,00	65,53%	0%		\$ 30.285.038.481,00	\$ 11.682.490.420,00	\$ 30.285.038.481,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial corresponden, a las desarrolladas en los periodos 30/08/2025 hasta la fecha 31/10/2025.

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron

TOTAL NETO A PAGAR:
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS. M/CTE

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
CONTRATISTA

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
INTERVENTOR

Rev. aritmética: Hugo Martínez Rosales - Contratista SIM

Página 22