

**INFORME FINAL DE OBRA  
CONTRATO DE OBRA: IETED-RC-O-08 del 25 de septiembre  
2025**

**OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO  
DE PRIMERA INFANCIA: CRECIENDO CON CONOCIMIENTO EN  
UN AMBIENTE POSITIVO, PROYECTO CENTRO DE INTERÉS:  
CONECTADOS CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA:  
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE  
COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES Y OBRAS  
COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE  
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL  
DANUBIO, UBICADA EN LA VEREDA CUATROESQUINAS DEL  
MUNICIPIO DE AMBALEMA – TOLIMA.**

**CONTRATISTA:  
ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS**

**IBAGUE, NOVIEMBRE 2025**

## INFORME FINAL DE OBRA

### 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

|   |                                      |               |                       |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Número:</b>  | IETED-RC-O-08                        | <b>Fecha:</b> | 25 de septiembre 2025 |
| <b>Objeto del contrato:</b> ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: CRECIENDO CON CONOCIMIENTO EN UN AMBIENTE POSITIVO, PROYECTO CENTRO DE INTERÉS: CONECTADOS CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO, UBICADA EN LA VEREDA CUATROESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA. |                                      |               |                       |
| <b>Contratista:</b>   | ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S        |               |                       |
| <b>C.C. o NIT. No.:</b>   | 901.572.071-5                        |               |                       |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>  | Ing. DIANA CAROLINA ZARABANDA GARCIA |               |                       |
| <b>CC</b>   | 38.143.799 de Ibagué                 |               |                       |
| <b>Valor Inicial del contrato:</b>  | \$ 20.725.843,06                     |               |                       |
| <b>Plazo de ejecución:</b>  | 30 DÍAS                              |               |                       |
| <b>Fecha Inicio:</b>  | 06/10/2025                           |               |                       |
| <b>Fecha de finalización del plazo del contrato:</b>  | 04/11/2025                           |               |                       |
| <b>Fecha de entrega:</b>  | 10/11/2025                           |               |                       |

### 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico de obra tiene como finalidad describir las actividades ejecutadas durante el proceso de adecuación y mejoramiento de diferentes áreas de la institución educativa, específicamente en la batería sanitaria preescolar, sala de agroindustria, sala de sistemas, cocina y zonas comunes. Las labores desarrolladas se realizaron en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad, salubridad, seguridad y confort para los usuarios de la institución.

Las intervenciones incluyeron trabajos de demolición, desmonte, resane, suministro e instalación de materiales, equipos y acabados, priorizando la calidad constructiva y el

cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Asimismo, se llevaron a cabo labores de pintura, instalación de enchapes cerámicos, elementos metálicos y cerramientos, junto con el retiro de escombros y limpieza final de las áreas intervenidas.

Este informe presenta de manera detallada el alcance de las actividades realizadas, los objetivos del proyecto y las conclusiones derivadas del desarrollo de la obra, evidenciando el cumplimiento de las metas propuestas y la correcta ejecución de los trabajos.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1. Objetivo general:**

Ejecutar las actividades de adecuación y mantenimiento en las diferentes áreas de la institución educativa (batería sanitaria preescolar, sala de agroindustria, sala de sistemas y cocina), con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad, salubridad y seguridad, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y formativas.

### **2.2. Objetivos específicos:**

- Realizar la demolición, desmonte e instalación de elementos constructivos y sanitarios deteriorados, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
- Ejecutar las adecuaciones locativas necesarias para optimizar el uso de los espacios y garantizar su operatividad.
- Implementar acabados de pintura y cerámica que aseguren una correcta presentación estética y durabilidad de las áreas intervenidas.
- Instalar correctamente los equipos y elementos metálicos requeridos (extractores, cerraduras, rejas y marcos), fortaleciendo la seguridad y ventilación de los espacios.
- Efectuar la limpieza y retiro de escombros al finalizar las actividades, dejando las zonas de trabajo en condiciones óptimas.

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

### 1. BATERÍA SANITARIA PREESCOLAR

Se realizaron las actividades de desmonte, demolición y adecuación en el área de batería sanitaria preescolar, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Las labores incluyeron el retiro de aparatos sanitarios infantiles, demolición de enchapes en muros y piso, así como el desmonte de tejas deterioradas. Posteriormente, se efectuó la adecuación del lavamanos mediante la demolición parcial de la placa base y la construcción de una nueva a la altura reglamentaria, con muro de soporte lateral.

Se realizaron resanes en áreas intervenidas, instalación de nuevos enchapes cerámicos en muros y pisos, instalación de aparatos sanitarios y duchas, además de la aplicación de pintura vinílica en muros, carpintería metálica y bajo cubierta. Finalmente, se instalaron nuevas tejas en fibrocemento.

### 2. SALA DE AGROINDUSTRIA

En esta área se ejecutaron labores de desmonte de extractores de aire existentes, resane de los espacios intervenidos y adecuación de muro para la reinstalación de los equipos. Posteriormente, se procedió a la instalación de los extractores de aire en su nueva ubicación, garantizando su correcto funcionamiento.

### 3. SALA DE SISTEMAS

Se realizó la instalación de un marco metálico en ángulo de 1/2", contramarco y reja en varilla cuadrada tipo bancaria, con bisagras y portacandado, para la protección del área del aire acondicionado.

Asimismo, se efectuó el reforzamiento de la puerta de acceso al salón mediante anclaje, soldadura del marco, reemplazo de pasadores, reparación de platinas y resane con pintura similar a la existente, asegurando la durabilidad y estética del cerramiento.

### 4. COCINA

En el área de cocina se efectuó el desmonte y reemplazo de la cerradura de sobreponer metálica en la puerta de acceso. Igualmente, se suministró e instaló una reja metálica tipo malla 15x15 cm en varilla de 3/8", reforzando la seguridad del recinto.

## 5. ASEO Y LIMPIEZA FINAL

Finalmente, se realizó limpieza general de las áreas intervenidas, dejando los espacios en condiciones óptimas para su uso.

## CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas, asegurando la calidad y funcionalidad de cada componente intervenido.

La batería sanitaria preescolar fue completamente adecuada, permitiendo un uso más seguro e higiénico por parte de los niños.


En la sala de agroindustria y la sala de sistemas se mejoraron las condiciones de ventilación, seguridad y protección de los equipos, mediante la correcta instalación de extractores y elementos metálicos de protección.

En la cocina se optimizó la seguridad con la instalación de cerradura metálica y reja de protección, cumpliendo con los lineamientos del proyecto.

El retiro de escombros y la limpieza final garantizan la entrega de las áreas en condiciones apropiadas para su funcionamiento inmediato.

En general, las intervenciones realizadas contribuyen significativamente al mejoramiento de la infraestructura institucional, asegurando ambientes más seguros, funcionales y acordes con las necesidades de la comunidad educativa.

Cordialmente,

  
**ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS**  
DIANA CAROLINA ZARABANDA  
Ingeniera Civil

## REGISTRO FOTOGRAFICO

### BATERIA SANITARIA

|   |   |
|---|---|
|   |                      |
| <p>Estado inicial</p>   | <p>Demolición de baldosa y desmonte de sanitarios existentes</p>  |
|  |                     |
| <p>Estado Inicial lavamanos</p>   | <p>Retiro de baldosa y corte sección para acondicionamiento de un lavamanos para niños más pequeños</p> |

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>Construcción de Poceta nivel 0.50 mt</p>   | <p>Demolición de baldosa paredes en toda el área</p>                                 |
|  |  |
| <p>Demolición de baldosa pisos</p>  | <p>Demolición de baldosa duchas</p>  |



Resane de muros con mortero de pañete

Resane de muros con mortero de pañete



Tejas rotas - estado inicial

Instalacion de tejas nuevas



Pintura tejas bajo cubierta



Pintura de cerchas metálicas



Pintura tejas bajo cubierta



Pintura vinilo tipo 1 - vigas grises  
basalto

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>Pintura de puertas baños y duchas</p>  | <p>Pintura vinilo tipo 1 sobre muros</p>   |
|  |  |
| <p>Pintura tejas ventanas</p>   | <p>Aplicación vinilo tipo 1 muros internos<br/>baños y duchas</p>                    |

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>Instalacion de cerámica paredes</p>  | <p>Instalacion de cerámica paredes baños</p>   |
|  |  |
| <p>Instalacion cerámica paredes duchas</p>  | <p>Instalacion de cerámica en lavamanos</p>  |



Instalacion de sanitarios linea infantil



Lavamanos



Instalación de llaves terminales



Instalacion de cerámica piso

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| <p>Instalacion de duchas</p>  | <p>Manijas de duchas</p>   |

AGROINDUSTRIA

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| <p>Extractores existentes</p>   | <p>Instalacion de extractores en sitio nuevo</p>                                     |

## COCINA

|   |  |
|---|--|
|    |  |
| <p>Cerradura existente</p>  | <p>Suministro e instalación de cerradura nueva con 5 llaves multipunto</p>         |
|  |  |
| <p>Suministro e instalación de malla en varilla con espaciamiento de 15 x 15</p>    |  |

SALA DE SISTEMAS

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>Puerta existente</p>   | <p>Reforzamiento puerta</p>  |
|  |  |
| <p>Cambio de pasadores</p>  | <p>Reforzamiento de marco</p>  |



Instalación marco en ángulo y reja  
módulo aire acondicionado área interna  
salón



Pintura área intervenida

|                                     |  |   |                             |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN</b> |  | <b>Fecha del acta</b>   |                             |
|                                     |  | 10 de Noviembre de 2025   |                             |
| <b>INFORMACION GENERAL</b>          |  |   |                             |
| CONTRATO DE OBRA                    |  | <b>No.</b>  | <b>IETED-RC-O-08</b>        |
|                                     |  | <b>FECHA</b>  | 25 de Septiembre de 2025    |
| <b>INFORMACION DEL CONTRATISTA</b>  |  |   |                             |
| <b>CONTRATISTA</b>                  |  | <b>ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS</b>  |                             |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>               |  | NIT   | 901.572.071-5               |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>          |  | DIANA CAROLINA ZARABANDA GARCIA   |                             |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>               |  | C.C.  | 38.143.799 de Ibagué-Tolima |
| <b>INFORMACION DEL CONTRATO</b>     |  |   |                             |
| <b>OBJETO</b>                       |  | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: CRECIENDO CON CONOCIMIENTO EN UN AMBIENTE POSITIVO, PROYECTO CENTRO DE INTERÉS: CONECTADOS CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO, UBICADA EN LA VEREDA CUATROESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA. |                             |
| <b>VALOR CONTRATO</b>               |  | \$ \$ 20.725.843,06   |                             |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                |  | TREINTA (30) días calendario  |                             |
| <b>ACTA DE INICIO</b>               |  | 06 DE OCTUBRE DE 2025   |                             |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>         |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2025   |                             |
| <b>INFORMACION SUPERVISOR</b>       |  |   |                             |
| <b>NOMBRE SUPERVISOR</b>            |  | VICTOR ALFONSO GARCIA CARDONA   |                             |
| <b>CARGO</b>                        |  | Docente - Ingeniero Agroindustrial  |                             |

En el Municipio de Ambalema a los diez (10) días del mes de Noviembre del 2025, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Técnica el Danubio del municipio de Ambalema- Tolima, el señor **PAUL LOZADA SERRATO**, Rector y

Ordenador del Gasto por parte de la Institución Educativa Técnica el Danubio, el ingeniero **VICTOR ALFONSO GARCIA CARDONA** supervisor del contrato por parte de la Institución Educativa - Contratante, la ingeniera **DIANA CAROLINA ZARABANDA GARCIA**, con cedula de ciudadanía No. 38.143.799 de Ibagué - Tolima Representante Legal de **ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS** con Nit: 901.572.071-5 en su calidad de Contratista de obra, con el fin de formalizar la terminación del contrato de obra IETED-MC-O-08 del 25 de septiembre 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, el 25 de septiembre de 2025 se suscribió contrato de obra IETED-MC-O-08, entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO y ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS en el municipio de Ambalema - Tolima.
2. Que, el 06 de octubre de 2025 se suscribió acta de inicio del contrato de obra IETED-MC-O-08 del 04 de marzo 2025
3. Que las cantidades entregadas y recibidas son las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT  | VR UNITARIO   | VR TOTAL        |
|------|---|-----|-------|---------------|-----------------|
| 1    | <b>BATERIA SANITARIA PREESCOLAR</b>   |     |       |               |                 |
| 1.1  | Desmante de sanitarios infantiles   | Und | 3.00  | \$ 50 000.00  | \$ 150 000.00   |
| 1.2  | Demolicion de enchape paredes y lavamanos   | M2  | 76.6  | \$ 9 000.00   | \$ 689 400.00   |
| 1.3  | Demolicion de enchape piso  | M2  | 15.8  | \$ 9 000.00   | \$ 142 200.00   |
| 1.4  | Desmante de tejas rotas   | Und | 2.00  | \$ 15 000.00  | \$ 30 000.00    |
| 1.5  | Adecuacion de lavamanos consistente en demolicion de 60 cm de placa base de la poceta y construccion de la misma a una altura de 40 cm de alto. Construccion muro de soporte lateral. De acuerdo a especificacion tecnica | Und | 1.00  | \$ 300 000.00 | \$ 300 000.00   |
| 1.6  | Resane en areas de demolicion sobrante de la ceramica h=0.85  | ML  | 39.20 | \$ 14 000.00  | \$ 548 800.00   |
| 1.7  | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros  | M2  | 64.60 | \$ 14 000.00  | \$ 904 400.00   |
| 1.8  | Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre carpinteria metalica (puertas, rejas y ventanas)   | M2  | 25.50 | \$ 15 000.00  | \$ 382 500.00   |
| 1.9  | Suministro e instalacion de pintura vinilo bajo cubierta (tejas)  | M2  | 19.40 | \$ 15 000.00  | \$ 291 000.00   |
| 1.10 | Suministro e instalacion de pintura esmalte sobre correas metalicas   | MI  | 18.00 | \$ 12 000.00  | \$ 216 000.00   |
| 1.11 | Suministro e instalacion de ceramica sobre muros H=1.20   | M2  | 39.2  | \$ 102 000.00 | \$ 3 998 400.00 |
| 1.12 | Suministro e instalacion de ceramica lavamanos  | M2  | 9.51  | \$ 103 700.00 | \$ 985 921.10   |
| 1.13 | Suministro e instalacion de llave terminal grival de 1/2  | Und | 4.00  | \$ 54 000.00  | \$ 216 000.00   |
| 1.13 | Suministro e instalacion de ceramica para piso  | M2  | 15.80 | \$ 105 000.00 | \$ 1 659 000.00 |
| 1.14 | Suministro e instalacion de sanitarios linea infantil   | Und | 3.00  | \$ 735 000.00 | \$ 2 205 000.00 |
| 1.15 | Suministro e instalacion de ducha sencilla  | Und | 2.00  | \$ 90 000.00  | \$ 180 000.00   |
| 1.16 | Suministro e instalacion de tejas en fibrocemento   | Und | 2.00  | \$ 62 000.00  | \$ 124 000.00   |

|                            |  |     |      |               |                         |
|----------------------------|--|-----|------|---------------|-------------------------|
| 2                          | <b>SALA DE AGROINDUSTRIA</b>   |     |      |               |                         |
| 2.1                        | Desmante de extractores de aire  | Und | 2.00 | \$ 40 000.00  | \$ 80 000.00            |
| 2.2                        | Resane de espacio donde se desmonto extractores  | Und | 2.00 | \$ 30 000.00  | \$ 60 000.00            |
| 2.3                        | Demolicion y acondicionamiento de muro para instalacion de extractores de aire - Bodega  | Und | 2.00 | \$ 25 000.00  | \$ 50 000.00            |
| 2.4                        | Instalacion de extractores de aire existentes  | Und | 2.00 | \$ 50 000.00  | \$ 100 000.00           |
| 3                          | <b>SALA DE SISTEMAS</b>  |     |      |               |                         |
| 3.1                        | Suministro e instalacion de marco en angulo de 1/2", contramarco y reja en varilla cuadrada, tipo bancaria, con bisagras para apertura y portacandado dentro del salon; para proteccion en el área del aire acondicionado. De 0.70 x 0.50  | Und | 1.00 | \$ 400 000.00 | \$ 400 000.00           |
| 3.2                        | Reforzamiento de puerta de acceso al salón, consistente en: anclaje del marco chazado y soldado, cambio de (2) pasadores para dar mayor prolongacion al mismo y arreglo de las platinas. Resane de las areas de concreto y pintura similar al color existente (pared) con contramarco de soporte | Und | 1.00 | \$ 920 000.00 | \$ 920 000.00           |
| 4                          | <b>COCINA</b>  |     |      |               |                         |
| 4.1                        | Desmante, suministro e instalacion de cerradura de sobreponer metalica para puerta de acceso a la cocina   | Und | 1.00 | \$ 245 000.00 | \$ 245 000.00           |
| 4.2                        | Suministro e instalación de reja 15x15 cm en varilla de 3/8  | M2  | 9.00 | \$ 142 000.00 | \$ 1 278 000.00         |
| 5                          | <b>ASEO</b>  |     |      |               |                         |
| 5.1                        | Retiro de escombros y aseo   | Und | 1.00 | \$ 200 000.00 | \$ 200 000.00           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b> |  |     |      |               | <b>\$ 16 355 621.10</b> |
| ADMINISTRACION 20.72%      |  |     |      |               | \$ 3 388 884.69         |
| IMPREVISTOS 1%             |  |     |      |               | \$ 163 556.21           |
| UTILIDAD 5%                |  |     |      |               | \$ 817 781.06           |
| AIU 53.44%                 |  |     |      |               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         |  |     |      | <b>\$</b>     | <b>20 725 843.06</b>    |

4. Que el contratista se obliga a entregar las garantías que amparan el presente contrato debidamente actualizadas, además de los informes y/o informe final y sus respectivos soportes.
5. Que se formaliza la terminación del contrato con la presente acta y se firma el 10 de noviembre de 2025.

6. Que el balance del contrato es el siguiente:

| <b>BALANCE DEL CONTRATO</b> |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VALOR INICIAL               | \$ 20.725.843,06        |                         |
| VALOR POR CANCELAR          |                         | \$ 20.725.843,06        |
| SUMAS IGUALES               | <b>\$ 20.725.843,06</b> | <b>\$ 20.725.843,06</b> |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que ella intervinieron, en Ambalema (Tolima) a los diez (10) días del mes de septiembre del 2025.



**PAUL LOZADA SERRATO**

Rector y ordenador del Gasto Institución  
Educativa Técnica el Danubio



**VICTOR ALFONSO GARCIA CARDONA**

Docente Ingeniero Agroindustrial  
supervisor



**ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS**

R.L. Ing. Diana Carolina Zarabanda Garcia

**CONTRATISTA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO  
Resolución de Aprobación No. 3523 del 04 de junio de 2015  
NIT: 809.000.750-0, Registro DANE 273030000192 Ambalema -  
Tolima

**Acta de Recibo Final de Obra**

CONTRATO DE OBRA No. IETED-MC-O-08 25 de septiembre 2025  
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO  
CONTRATISTA: ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS  
Representante Legal: Ing. DIANA CAROLINA ZARABANDA GARCIA

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: CRECIENDO CON CONOCIMIENTO EN UN AMBIENTE POSITIVO. PROYECTO CENTRO DE INTERÉS: CONECTADOS CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO, UBICADA EN LA VEREDA CUATROESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA.

SUPERVISIÓN: VICTOR ALFONSO GARCIA CARDONA- Docente Ingeniero Agroindustrial

ACTA DE INICIO:  
6 Octubre de 2025

ACTA FINAL  
VALOR:  
\$20 725 843.06

FECHA : Noviembre 10 de 2025

4-nov-25

CONDICIONES CONTRACTUALES

| ITEM | DESCRIPCIÓN   | UND | CANT  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL | ACTA FINAL DE PAGO |                 | ACUMULADA |                 |
|------|---|-----|-------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
|      |   |     |       |                |                     | CANT               | VALOR           | CANT      | VALOR           |
| 1    | <b>BATERIA SANITARIA PREESCOLAR</b>   |     |       |                |                     |                    |                 |           |                 |
| 1.1  | Desmonte de sanitarios infantiles   | Und | 3.00  | \$ 50 000.00   | \$ 150 000.00       | 3.00               | \$ 150 000.00   | 3.00      | \$ 150 000.00   |
| 1.2  | Demolicion de enchape paredes y lavamanos   | M2  | 76.6  | \$ 9 000.00    | \$ 689 400.00       | 76.60              | \$ 689 400.00   | 76.60     | \$ 689 400.00   |
| 1.3  | Demolicion de enchape piso  | M2  | 15.8  | \$ 9 000.00    | \$ 142 200.00       | 15.80              | \$ 142 200.00   | 15.80     | \$ 142 200.00   |
| 1.4  | Desmonte de tejas rotas   | Und | 2.00  | \$ 15 000.00   | \$ 30 000.00        | 2.00               | \$ 30 000.00    | 2.00      | \$ 30 000.00    |
| 1.5  | Adecuación de lavamanos consistente en demolición de 60 cm de placa base de la poceta y construcción de la misma a una altura de 40 cm de alto. Construcción muro de soporte lateral. De acuerdo a especificación técnica                 | Und | 1.00  | \$ 300 000.00  | \$ 300 000.00       | 1.00               | \$ 300 000.00   | 1.00      | \$ 300 000.00   |
| 1.6  | Resane en areas de demolición sobrante de la ceramica h=0.85  | ML  | 39.20 | \$ 14 000.00   | \$ 548 800.00       | 39.20              | \$ 548 800.00   | 39.20     | \$ 548 800.00   |
| 1.7  | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros  | M2  | 64.60 | \$ 14 000.00   | \$ 904 400.00       | 64.60              | \$ 904 400.00   | 64.60     | \$ 904 400.00   |
| 1.8  | Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre carpintería metálica (puertas, rejillas y ventanas)  | M2  | 25.50 | \$ 15 000.00   | \$ 382 500.00       | 25.50              | \$ 382 500.00   | 25.50     | \$ 382 500.00   |
| 1.9  | Suministro e instalación de pintura vinilo bajo cubierta (tejas)  | M2  | 19.40 | \$ 15 000.00   | \$ 291 000.00       | 19.40              | \$ 291 000.00   | 19.40     | \$ 291 000.00   |
| 1.10 | Suministro e instalación de pintura esmalte sobre correas metálicas   | Ml  | 18.00 | \$ 12 000.00   | \$ 216 000.00       | 18.00              | \$ 216 000.00   | 18.00     | \$ 216 000.00   |
| 1.11 | Suministro e instalación de ceramica sobre muros H=1.20   | M2  | 39.2  | \$ 102 000.00  | \$ 3 998 400.00     | 39.20              | \$ 3 998 400.00 | 39.20     | \$ 3 998 400.00 |
| 1.12 | Suministro e instalación de ceramica lavamanos  | M2  | 9.51  | \$ 103 700.00  | \$ 985 921.10       | 9.51               | \$ 985 921.10   | 9.51      | \$ 985 921.10   |
| 1.13 | Suministro e instalación de llave terminal grival de 1/2  | Und | 4.00  | \$ 54 000.00   | \$ 216 000.00       | 4.00               | \$ 216 000.00   | 4.00      | \$ 216 000.00   |
| 1.13 | Suministro e instalación de ceramica para piso  | M2  | 15.80 | \$ 105 000.00  | \$ 1 659 000.00     | 15.80              | \$ 1 659 000.00 | 15.80     | \$ 1 659 000.00 |
| 1.14 | Suministro e instalación de sanitarios linea infantil   | Und | 3.00  | \$ 735 000.00  | \$ 2 205 000.00     | 3.00               | \$ 2 205 000.00 | 3.00      | \$ 2 205 000.00 |
| 1.15 | Suministro e instalación de ducha sencilla  | Und | 2.00  | \$ 90 000.00   | \$ 180 000.00       | 2.00               | \$ 180 000.00   | 2.00      | \$ 180 000.00   |
| 1.16 | Suministro e instalación de tejas en fibrocemento   | Und | 2.00  | \$ 62 000.00   | \$ 124 000.00       | 2.00               | \$ 124 000.00   | 2.00      | \$ 124 000.00   |
| 2    | <b>SALA DE AGROINDUSTRIA</b>  |     |       |                |                     |                    |                 |           |                 |
| 2.1  | Desmonte de extractores de aire   | Und | 2.00  | \$ 40 000.00   | \$ 80 000.00        | 2.00               | \$ 80 000.00    | 2.00      | \$ 80 000.00    |
| 2.2  | Resane de espacio donde se desmontó extractores   | Und | 2.00  | \$ 30 000.00   | \$ 60 000.00        | 2.00               | \$ 60 000.00    | 2.00      | \$ 60 000.00    |
| 2.3  | Demolicion y acondicionamiento de muro para instalacion de extractores de aire - Bodega   | Und | 2.00  | \$ 25 000.00   | \$ 50 000.00        | 2.00               | \$ 50 000.00    | 2.00      | \$ 50 000.00    |
| 2.4  | Instalacion de extractores de aire existentes   | Und | 2.00  | \$ 50 000.00   | \$ 100 000.00       | 2.00               | \$ 100 000.00   | 2.00      | \$ 100 000.00   |
| 3    | <b>SALA DE SISTEMAS</b>   |     |       |                |                     |                    |                 |           |                 |
| 3.1  | Suministro e instalacion de marco en angulo de 1/2", contramarco y reja en varilla cuadrada, tipo bancaria, con bisagras para apertura y portacandado dentro del salon; para proteccion en el area del aire acondicionado. De 0.70 x 0.50 | Und | 1.00  | \$ 400 000.00  | \$ 400 000.00       | 1.00               | \$ 400 000.00   | 1.00      | \$ 400 000.00   |

**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**  
**MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA**

**CONTRATO DE OBRA No. IETED-MC-0-08 25 de septiembre 2025**  
**CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO**  
**CONTRATISTA: ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS**  
**Representante Legal: Ing. DIANA CAROLINA ZARABANDA GARCIA**

**ACTA DE INICIO:**  
6 Octubre de 2025

**ACTA FINAL**  
**VALOR:**  
**\$20 725 843.06**

**ACTA DE INICIO:**  
6 Octubre de 2025

**ACTA TERMINACION:**  
4-nov-25

**FECHA : Noviembre 10 de 2025**

**OBJETO:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: CRECIENDO CON CONOCIMIENTO EN UN AMBIENTE POSITIVO. PROYECTO CENTRO DE INTERÉS: CONECTADOS CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO, UBICADA EN LA VEREDA CUATROESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA – TOLIMA.

**SUPERVISION:** VICTOR ALFONSO GARCIA CARDONA- Docente Ingeniero Agroindustrial

**Acta de Recibo Final de Obra**

**CONDICIONES CONTRACTUALES**

| ITEM                             | DESCRIPCIÓN  | ACTA FINAL DE PAGO |      |                |                         |      | ACUMULADA               |                        |                         |
|----------------------------------|--|--------------------|------|----------------|-------------------------|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                  |  | UND                | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL     | CANT | VALOR                   | CANT                   | VALOR                   |
| 3.2                              | Reforzamiento de puerta de acceso al salón, consistente en: anclaje del marco chazado y soldado, cambio de (2) pasadores para dar mayor prolongación al mismo y arreglo de las platinas. Resane de las áreas de concreto y pintura similar al color existente (pared) con contramarco de soporte | Und                | 1.00 | \$ 920 000.00  | \$ 920 000.00           | 1.00 | \$ 920 000.00           | 1.00                   | \$ 920 000.00           |
| 4                                | <b>COCINA</b>  |                    |      |                |                         |      |                         |                        |                         |
| 4.1                              | Desmonte, suministro e instalación de cerradura de sobreponer metálica para puerta de acceso a la cocina   | Und                | 1.00 | \$ 245 000.00  | \$ 245 000.00           | 1.00 | \$ 245 000.00           | 1.00                   | \$ 245 000.00           |
| 4.2                              | Suministro e instalación de reja 15x15 cm en varilla de 3/8  | M2                 | 9.00 | \$ 142 000.00  | \$ 1 278 000.00         | 9.00 | \$ 1 278 000.00         | 9.00                   | \$ 1 278 000.00         |
| 5                                | <b>ASEO</b>  |                    |      |                |                         |      |                         |                        |                         |
| 5.1                              | Retiro de escombros y aseo   | Und                | 1.00 | \$ 200 000.00  | \$ 200 000.00           | 1.00 | \$ 200 000.00           | 1.00                   | \$ 200 000.00           |
| <b>COSTO TOTAL COSTO DIRECTO</b> |  |                    |      |                | <b>\$ 16 355 621.10</b> |      | <b>\$ 16 355 621.10</b> |                        | <b>\$ 16 355 621.10</b> |
| <b>ADMINISTRACION</b>            |  |                    |      | 20.72%         | <b>\$ 3 388 884.69</b>  |      | <b>\$ 3 388 884.69</b>  |                        | <b>\$ 3 388 884.69</b>  |
| <b>IMPREVISTO</b>                |  |                    |      | 1%             | <b>\$ 163 556.21</b>    |      | <b>\$ 163 556.21</b>    |                        | <b>\$ 163 556.21</b>    |
| <b>UTILIDAD</b>                  |  |                    |      | 5%             | <b>\$ 817 781.06</b>    |      | <b>\$ 817 781.06</b>    |                        | <b>\$ 817 781.06</b>    |
| <b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>    |  |                    |      |                | <b>\$ 20 725 843.06</b> |      | <b>\$ 20 725 843.06</b> |                        | <b>\$ 20 725 843.06</b> |
| <b>TOTAL PRESENTE ACTA FINAL</b> |  |                    |      |                | <b>\$ 16 355 621.10</b> |      | <b>\$ 16 355 621.10</b> | <b>TOTAL EJECUTADO</b> | <b>\$ 16 355 621.10</b> |
| <b>TOTAL PRESENTE ACTA FINAL</b> |  |                    |      |                | <b>\$ 3 388 884.69</b>  |      | <b>\$ 3 388 884.69</b>  |                        | <b>\$ 3 388 884.69</b>  |
| <b>TOTAL PRESENTE ACTA FINAL</b> |  |                    |      |                | <b>\$ 163 556.21</b>    |      | <b>\$ 163 556.21</b>    |                        | <b>\$ 163 556.21</b>    |
| <b>TOTAL PRESENTE ACTA FINAL</b> |  |                    |      |                | <b>\$ 817 781.06</b>    |      | <b>\$ 817 781.06</b>    |                        | <b>\$ 817 781.06</b>    |
| <b>TOTAL PRESENTE ACTA FINAL</b> |  |                    |      |                | <b>\$ 20 725 843.06</b> |      | <b>\$ 20 725 843.06</b> |                        | <b>\$ 20 725 843.06</b> |

**VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA**

**ESTADO DEL CONTRATO**

VALOR CONTRATO IETED-RC-0-08 del 25 de sep/2025 \$ 20 725 843.06

VALOR PRESENTE ACTA FINAL \$ 20 725 843.06

SALDO POR EJECUTAR \$

**SUMAS IGUALES \$ 20 725 843.06 \$**

**NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA \$ 20 725 843.06**

**VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA**

**ESTADO DEL CONTRATO**

VALOR CONTRATO IETED-RC-0-08 del 25 de sep/2025 \$ 20 725 843.06

VALOR PRESENTE ACTA FINAL \$ 20 725 843.06

SALDO POR EJECUTAR \$

**SUMAS IGUALES \$ 20 725 843.06 \$**

**NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA \$ 20 725 843.06**

**Paul Lozada Serrato**  
 Rector y ordenador del Gasto Institución Educativa Técnica el Danubio

**Victor Alfonso Garcia Cardona**  
 Supervisión: Docente Ingeniero Agroindustrial

**Diana Zarabanda**  
 CONTRATISTA: ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS  
 R. Legal Ing. DIANA CAROLINA ZARABANDA GARCIA





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 · [WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO)  
**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**  
**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D00I**

|                   |             |                     |            |                 |                |                                |                                |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA        | I-100048419 | No. ANEXO           | 3          | No. CERTIFICADO | 18153726       | No. RIESGO                     |                                |
| TIPO DE DOCUMENTO |             | FECHA DE EXPEDICIÓN | 14/11/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA IBAGUE |                                |                                |
| VIGENCIA DESDE    |             | VIGENCIA HASTA      |            | DÍAS            |                | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del   | 06/10/2025  | 24:00 Horas Del     | 05/11/2028 |                 |                | N/A                            | N/A                            |

CONDICIONES PARTICULARES

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:  
Página web: [www.seguosmundial.com.co](http://www.seguosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguosmundial.com.co](mailto:mundial@seguosmundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



## LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

### CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100048419** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO / INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO**, expedida por la Compañía en **14/11/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**AGENCIA IBAGUE** a los **14** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2025**.



**Firma Autorizada**  
**Compañía mundial de Seguros S.A.**

#### LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co)



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



### Información de la Planilla Pagada

|  |  |
|--|--|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9                                  |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.                                  |
| Descripción                              | Pago de SuAporte                             |
| Fecha                                    | 2025-10-12, 09:09:50 PM en horario extendido |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | septiembre de 2025                           |
| Periodo de Cotización Para Salud         | octubre de 2025                              |
| Empresa                                  | ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS                  |
| NIT                                      | NI 901572071                                 |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 02 ( ADMINISTRACION )                        |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1075472421                                   |
| Tipo de Planilla                         | E  |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1847796382                                   |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA                         |
| Valor                                    | \$ 742.800                                   |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                                     |
| Dirección IP de Origen                   | www.simple.co                                |

| Nit            | Código | Administradora    | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808     | 230301 | PORVENIR          | 2                | \$ 455.600     | \$ 0                 |
| N900336004     | 25-14  | COLPENSIONES      | 1                | \$ 22.800      | \$ 0                 |
| N800251440     | EPS005 | SANITAS EPS       | 1                | \$ 57.000      | \$ 0                 |
| N805001157     | EPS018 | SOS-EPS           | 1                | \$ 5.700       | \$ 0                 |
| N800130907     | EPS002 | SALUD TOTAL EPS   | 1                | \$ 57.000      | \$ 0                 |
| N890903790     | 14-11  | ARL SURA          | 3                | \$ 25.000      | \$ 0                 |
| N890700148     | CCF50  | COMFENALCO-TOLIMA | 3                | \$ 119.700     | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                   |                  | \$ 742.800     | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                   |                  |                | \$ 742.800           |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!



### Información de la Planilla Pagada

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9                 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.                 |
| Descripción                              | Pago de SuAporte            |
| Fecha                                    | 2025-10-21, 02:04:21 PM     |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | septiembre de 2025          |
| Periodo de Cotización Para Salud         | octubre de 2025             |
| Empresa                                  | ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS |
| NIT                                      | NI 901572071                |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 02 ( ADMINISTRACION )       |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1076590335                  |
| Tipo de Planilla                         | E                           |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1868477385                  |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA        |
| Valor                                    | \$ 350.400                  |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                    |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                |

| Nit                   | Código | Administradora    | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808            | 230301 | PORVENIR          | 1                | \$ 227.800     | \$ 600               |
| N800251440            | EPS005 | SANITAS EPS       | 1                | \$ 57.000      | \$ 200               |
| N890903790            | 14-11  | ARL SURA          | 1                | \$ 7.500       | \$ 100               |
| N890700148            | CCF50  | COMFENALCO-TOLIMA | 1                | \$ 57.000      | \$ 200               |
| <b>SubTotales:</b>    |        |                   |                  | \$ 349.300     | \$ 1.100             |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |                   |                  |                | \$ 350.400           |







# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-22, 10:46:26 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1075472421

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

octubre de 2025

## PAGADO 12/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

|                            |                                 |                           |                                       |                        |    |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|----|
| <b>Razón Social</b>        | ALD OBRAS DE INGENIERIA SAS     | <b>Nombre Sucursal</b>    | ADMINISTRACION                        | <b>Código Sucursal</b> | 02 |
| <b>Documento</b>           | NI901572071                     | <b>Dirección</b>          | CR 8 #123 - 154 T 17 APTO 302 TREVISO |                        |    |
| <b>Tipo de Empresa</b>     | EMPLEADOR                       | <b>Teléfono</b>           | 6085165891                            |                        |    |
| <b>Tipo Persona</b>        | JURÍDICA                        | <b>Forma Presentación</b> | SUCURSAL                              |                        |    |
| <b>Ciudad</b>              | IBAGUE                          | <b>Departamento</b>       | TOLIMA                                |                        |    |
| <b>Representante Legal</b> | ZARABANDA GARCIA DIANA CAROLINA | <b>Identificación</b>     | CC 38143799                           |                        |    |
| <b>Total Afiliados</b>     | 3                               | <b>ARP</b>                | ARL SURA                              |                        |    |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                              |                |                   | Novedades |     |       |     |     |     |     |     |     |     |    |    | Pensiones |     |     | Salud |    |          | Riesgos  |          |          | Cajas          |                      |                | Parafiscales   |                          |              |           | Total       |                |                |                           |              |             |             |      |                   |       |            |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|-----|-----|-------|----|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|------|-------------------|-------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres          | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | USP | COR | USI | SN | IG | UM        | UMC | APP | AC    | IR | Dias FER | Dias EPS | Dias RAE | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión          | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud                | Aporte Salud | Tarifa    | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja                  | Aporte Caja  | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |            |
| CC 1007798594      | ANA MARIA MARTINEZ GOMEZ     | 01             | 00                | X         |     |       |     |     |     |     |     |     |     |    |    |           |     |     |       |    | 0        | 30       | 30       | 30       | 30             | (230301) PORVENIR    | \$ 1.423.500   | \$ 227.800     | (EPS005) EPS SANITAS     | \$ 1.423.500 | \$ 57.000 | 0,522       | \$ 1.423.500   | \$ 7.500       | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | \$ 1.423.500 | \$ 57.000   | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0  | \$ 349.300 |
| CC 16599118        | GILDARDO PINEDA GONZALEZ     | 01             | 00                | X         | X   |       |     |     |     |     |     |     |     |    |    |           |     |     |       |    | 0        | 3        | 3        | 3        | 3              | (25-14) COLPENSIONES | \$ 142.350     | \$ 22.800      | (EPS018) S.O.S EPS       | \$ 142.350   | \$ 5.700  | 6,960       | \$ 142.350     | \$ 10.000      | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | \$ 142.350   | \$ 5.700    | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0  | \$ 44.200  |
| CC 38143800        | ELIZABETH RESTREPO SARABANDA | 01             | 00                |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |    |    |           |     |     |       |    | 0        | 30       | 30       | 30       | 30             | (230301) PORVENIR    | \$ 1.423.500   | \$ 227.800     | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | \$ 1.423.500 | \$ 57.000 | 0,522       | \$ 1.423.500   | \$ 7.500       | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | \$ 1.423.500 | \$ 57.000   | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0  | \$ 349.300 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas    | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 2.989.350 | \$ 2.989.350 | \$ 2.989.350 | \$ 2.989.350 | \$ 478.400      | \$ 119.700    | \$ 25.000       | \$ 119.700    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0   | \$ 0              | \$ 742.800                     | \$ 0                    | \$ 742.800  |



# Factura Electrónica de Venta 13

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764100673799 de 27/10/2025 - 27/10/2026 autoriza -12 a -50

Actividad Económica Principal 4111  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 18/11/2025 07:56  
Fecha de Vencimiento 18/11/2025 07:56  
Forma de Pago Contado  
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria  
Moneda COP

## DATOS DEL EMISOR

Razón Social ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S  
Nombre Comercial ALD OBRAS DE INGENIERIA  
NIT 901572071  
Obligación IVA  
Email ald.obrasing@gmail.com  
Teléfono 3214678412  
Dirección Fiscal CR 8 123 154 TO 17 AP 302 CON  
TREVISO, IBAGUE, (TOLIMA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL  
DANUBIO  
Nombre Comercial  
NIT 809000750  
Obligación NO APLICA  
Email repalose@hotmail.com  
Teléfono 3153953911  
Dirección Vereda Aldea el Danubio  
Ciudad, Depart. AMBALEMA, TOLIMA (CO)

| No | REF | DESCRIPCIÓN  | CANT | U/M | PRECIO          | IMP | SUBTOTAL        | TOTAL ITEM      |
|----|-----|--|------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
| 1  | 11  | Pago contrato de Obra No. IETED-RC-O-08 del 25 de septiembre 2025. OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: CRECIENDO CON CONOCIMIENTO EN UN AMBIENTE POSITIVO, PROYECTO CENTRO DE INTERÉS: CONECTADOS CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO, UBICADA EN LA VEREDA CUATROESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA. | 1.0  | EA  | \$16,355,621.10 |     | \$16,355,621.10 | \$16,355,621.10 |
| 2  | 002 | ADMINISTRACION   | 1.0  | EA  | \$3,388,884.69  |     | \$3,388,884.69  | \$3,388,884.69  |
| 3  | 003 | IMPREVISTO   | 1.0  | EA  | \$163,556.21    |     | \$163,556.21    | \$163,556.21    |
| 4  | 004 | UTILIDAD   | 1.0  | EA  | \$817,781.06    |     | \$817,781.06    | \$817,781.06    |

4

Subtotal \$20,725,843.06

Total a Pagar \$20,725,843.06

Unidades de medida: EA = cada



# Factura Electrónica de Venta 13

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764100673799 de 27/10/2025 - 27/10/2026 autoriza -12 a -50

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo de Operación    | Estandar                      |
| Fecha de Generación  | 18/11/2025 07:56              |
| Fecha de Vencimiento | 18/11/2025 07:56              |
| Forma de Pago        | Contado                       |
| Medio de Pago        | Transferencia Débito Bancaria |
| Moneda               | COP                           |



Actividad Económica Principal 4111  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

---

FIRMA EMISOR

---

FIRMA CLIENTE

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO</b><br><b>-</b><br><b>AMBALEMA</b> | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y</b><br><b>GESTIÓN - MIPG</b> |   |  |
|   | <b>PROCESO OPERATIVO</b><br><b>APOYO CONTRATUAL</b>                            | <b>CODIGO:</b><br><b>FOR-EC-01</b>                               | <b>VERSIÓN: 2</b><br><b>Vigente desde:</b><br><b>15/01/2024</b> |   |
|   | <b>INFORME DE SUPERVISION</b>  |  |   |   |

### INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (1) FINAL

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  |  |               |                       |
|---|--|---------------|-----------------------|
| <b>Número:</b>  | IETED-MC-O-08  | <b>Fecha:</b> | 25 de septiembre 2025 |
| <b>Objeto del contrato:</b> ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: CRECIENDO CON CONOCIMIENTO EN UN AMBIENTE POSITIVO, PROYECTO CENTRO DE INTERÉS: CONECTADOS CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL DANUBIO, UBICADA EN LA VEREDA CUATROESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA – TOLIMA. |  |               |                       |
| <b>Contratista:</b>   | ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S  |               |                       |
| <b>C.C. o NIT. No.:</b>   | 901.572.071-5  |               |                       |
| <b>Valor del contrato:</b>  | VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS \$ 20.725.843,06 M/CTE. INCLUYE AIU. |               |                       |
| <b>Plazo de ejecución:</b>  | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO   |               |                       |
| <b>CDP (No. y Fecha):</b>   | CD1 – 20250008 del 16/09/2025  |               |                       |
| <b>RP (No. y Fecha):</b>  | RP1-2025000008 del 29/09/2025  |               |                       |
| <b>Fecha legalización:</b>  | 06/10/2025   |               |                       |
| <b>Fecha de finalización del plazo del contrato:</b>  | 04/11/2025   |               |                       |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PERIODO DE PAGO:</b> | DESDE: 06-10-2025 | HASTA: 04-11-2025 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe FINAL recibido con un valor a pagar de \$ 20.725.843,06 M/CTE. INCLUYE AIU.

#### CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los dieciocho (19) días del mes de noviembre 2025.

*Victor A. Garcia*

**VICTOR ALFONSO GARCIA CARDONA**  
Supervisor del Contrato