



 Gobernación del Huila		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG										 IGMP INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MIPG SC4393-1		 IGNET INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MIPG SC4393-1					
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025		ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA										Código: DAC-C055-P1110-F11		Versión: 3					
												Página 1 de 2							
ACTA PARCIAL N°5																			
CONTRATO DE:		OBRA PÚBLICA			N°: 998		AÑO: 2023		VALOR CONTRATO: \$ 51,041,037,891.7566										
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			ACTA N°: 5		HOJA: 1 DE 2		PLAZO INICIAL: 26 MESES		ADICIONAL: 0.00								
CONTRATISTA:		CONSORCIO MONTEBELLO			FECHA DE ACTA: 27		DIA: 10		AÑO: 2025		PLAZO ADICIONAL: 0		V.R. TOTAL: 51,041,037,891.7566						
INTERVENTOR:		CONSORCIO VIAL SRN									PLAZO TOTAL: 26 MESES								
INICIACIÓN		N°		SUSPENSIÓN		REINICIO		OBJETO:											
DD/MM/AA		N° 1		DD/MM/AA		DD/MM/AA		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO TURISTICO DEL SUR EN LAS VIAS 20HL02 - OBANDO - ISNOS Y 20HL03 ISNOS - BORDONES - LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DEL HUILA											
		N° 2		DD/MM/AA		DD/MM/AA													
		N° 3		DD/MM/AA		DD/MM/AA													
CONDICIONES ORIGINALES														MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM		DESCRIPCION				UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL			
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES																			
1.1		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO NO REFORZADO				m3	229.1300	\$ 95,076.00	\$ 21,784,763.88					\$ 0.00	59.12	\$ 5,620,893.00			
1.2		REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE				m	4,423.0000	\$ 2,782.00	\$ 12,304,786.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
1.3		REMOCIÓN DE DERRUMBES				m3	1,500.0000	\$ 13,450.00	\$ 20,175,000.00					\$ 0.00	1500.00	\$ 20,175,000.00			
SUBTOTAL									\$ 54,264,549.88					\$ 0.00	0.00	\$ 25,795,893.00			
EXPLANACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA																			
2.1		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSEA				Ha	12.0000	\$ 1,005,891.00	\$ 12,070,692.00					\$ 0.00	7.98	\$ 8,027,010.00			
2.2		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES				m3	224,640.7400	\$ 11,908.00	\$ 2,675,021,931.92		1090.2902	\$ 12,983,175.40	1090.29	\$ 12,983,173.32	213501.050	\$ 2,542,370,503.40			
2.3		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES				m3	6,911.7600	\$ 85,981.00	\$ 594,280,036.56		213501	\$ 2,542,370,501.32	257.70	\$ 22,157,303.70	5000.80	\$ 429,973,784.80			
2.4		TERRAPLEN CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO				m3	4,965.1000	\$ 43,278.00	\$ 214,879,597.80		1090.2898	\$ 12,983,173.32	479.63	\$ 20,757,427.14	2543.71	\$ 110,086,681.38			
2.5		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS ENTRE 100 Y 1000 METROS Y MAYORES DE MIL METROS (1.000 M)				m3-km	2,036,505.7614	\$ 1,669.00	\$ 3,398,928,115.78				10330.38	\$ 17,241,404.22	1808856.98	\$ 3,018,982,299.62			
2.6		CONFORMACIÓN DE ZONA DE RENIVELACIÓN				m3	258,478.9400	\$ 2,749.00	\$ 710,558,606.06				1347.99	\$ 3,705,624.51	219890.05	\$ 604,477,747.45			
SUBTOTAL									\$ 7,605,738,980.12					\$ 7,644,932.89	0.00	\$ 6,713,918,026.65			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
3.1		SUBBASE GRANULAR				m3	30,941.2000	\$ 131,548.00	\$ 4,070,252,977.60				8085.97	\$ 1,063,693,181.56	25431.42	\$ 3,345,452,438.16			
3.2		BASE GRANULAR				m3	23,304.3800	\$ 150,914.00	\$ 3,516,957,203.32				6470.61	\$ 976,505,637.54	8156.35	\$ 1,230,907,403.90			
3.3		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL SELECCIONADO				m3	58,282.7100	\$ 43,278.00	\$ 2,522,359,123.38				1190.63	\$ 51,528,085.14	53952.63	\$ 2,334,961,921.14			
3.4		TRANSPORTE MATERIALES TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE				m3-km	2,276,921.1600	\$ 1,584.00	\$ 3,606,643,117.44				53111.12	\$ 84,128,014.08	2213226.18	\$ 3,505,750,261.20			
3.5		TRANSPORTE MATERIAL SUBBASE Y BASE				m3-km	2,332,559.9400	\$ 1,584.00	\$ 3,694,774,944.96				349308.60	\$ 553,304,822.40	988326.00	\$ 1,565,508,384.00			
SUBTOTAL									\$ 17,410,987,366.70					\$ 2,729,159,740.72	0.00	\$ 11,982,580,408.40			
RIEGOS Y PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
4.1		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA				m2	121,399.3000	\$ 3,667.00	\$ 445,171,233.10					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
4.2		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CRR-1				m2	66,420.4000	\$ 2,848.00	\$ 189,165,299.20					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
4.3		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19				m3	10,075.2000	\$ 984,319.00	\$ 9,917,210,788.80					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
4.4		TRANSPORTE MEZCLA ASFÁLTICA				m3-km	433,233.6000	\$ 1,803.00	\$ 781,120,180.80					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
SUBTOTAL									\$ 11,332,667,501.90					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA Y SEGURIDAD																			
5.1		LINEA DE DEMARCAÇÃO CON PINTURA EN FRIO				ml	64,184.0000	\$ 3,615.00	\$ 232,025,160.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.2		TACHA REFLECTIVA				un	2,601.0000	\$ 12,813.00	\$ 33,326,613.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.3		SEÑALES DE TRÁNSITO TIPO 1 (75 X 75 CM)				un	300.0000	\$ 554,644.00	\$ 166,393,200.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.4		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV. (60CM*60CM) DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL				un	622.0000	\$ 451,834.00	\$ 281,040,748.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.5		CAPTAFARO				un	2,042.0000	\$ 14,898.00	\$ 30,421,716.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.6		DEFENSA METÁLICA				ml	7,226.0000	\$ 223,598.00	\$ 1,615,719,148.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.7		SECCIÓN FINAL DE DEFENSAS METÁLICAS				un	196.0000	\$ 101,643.00	\$ 19,922,028.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.8		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO				m2	21.6000	\$ 46,520.00	\$ 1,004,832.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
SUBTOTAL									\$ 2,379,853,445.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
DRENAJE																			
DRENAJE TRANSVERSAL																			
6.1.1		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO				m3	4,699.8800	\$ 40,692.00	\$ 191,247,516.96					\$ 0.00	4696.55	\$ 191,112,012.00			
6.1.2		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO				m3	2,857.0000	\$ 114,468.00	\$ 327,035,076.00					\$ 0.00	734.52	\$ 84,079,035.00			
6.1.3		CONCRETO CLASE F PARA SOLADO				m3	699.7500	\$ 617,727.00	\$ 432,254,468.25					\$ 0.00	692.07	\$ 427,510,325.00			
6.1.4		CONCRETO CLASE D PARA MUROS				m3	740.9200	\$ 806,864.00	\$ 597,821,674.88					\$ 0.00	385.94	\$ 311,401,092.00			
6.1.5		ACERO DE REFUERZO				kg	42,976.5000	\$ 6,655.00	\$ 286,008,607.50					\$ 0.00	26024.73	\$ 173,194,578.00			
6.1.6		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR				ml	1,077.0000	\$ 558,871.00	\$ 601,904,067.00					\$ 0.00	818.00	\$ 457,156,478.00			
6.1.7		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE				m3	27.5400	\$ 220,787.00	\$ 6,080,473.98					\$ 0.00	25.37	\$ 5,601,366.00			
6.1.8		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR				ml	12.0000	\$ 835,221.00	\$ 10,022,652.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
SUBTOTAL									\$ 2,452,374,536.57					\$ 0.00	0.00	\$ 1,650,054,886.00			
DRENAJE LONGITUDINAL																			
6.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO				m3	22,103.2100	\$ 40,692.00	\$ 899,423,821.32				801.45	\$ 32,612,603.40	8865.18	\$ 360,741,904.56			
6.2.2		CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR				m3	2,781.4400	\$ 782,189.00	\$ 2,175,611,772.16				49.61	\$ 38,804,398.29	463.93	\$ 362,880,942.77			
6.2.3		BORDILLOS EN CONCRETO				ml	894.6700	\$ 70,667.00	\$ 63,223,644.89					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
6.2.4		DREN LONGITUDINAL CON TUBERÍA DE PVC DE 100 MM PARA FILTRO				ml	17,327.4700	\$ 65,230.00	\$ 1,130,270,868.10				1557.00	\$ 101,583,110.00	14032.98	\$ 915,371,285.40			
6.2.5		GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400				m2	62,791.1500	\$ 13,525.00	\$ 849,250,303.75				5760.90	\$ 77,916,172.50	53615.07	\$ 725,143,821.75			
6.2.6		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE				m3	10,396.4800	\$ 220,787.00	\$ 2,295,407,629.76				934.20	\$ 206,259,215.40	8402.65	\$ 1,855,195,885.55			
6.2.7		CONCRETO CLASE D PARA CANALES				m3	91.5800	\$ 806,864.00	\$ 73,892,605.12					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
6.2.8		MALLA ELECTROSOLDADA M - 188. 6.0MM 15 X 15.				kg	3,005.8800	\$ 12,414.00	\$ 37,314,994.32				35.98	\$ 446,655.72	35.98	\$ 446,655.72			
SUBTOTAL									\$ 7,524,395,639.42					\$ 457,602,153.31	0.00	\$ 4,219,780,495.75			

		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG										 		
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025		ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA										Código: DAC-C055-P1110-F11 Versión: 3 Página 2 de 2		
ACTA PARCIAL N°5														
CONTRATO DE:		OBRA PÚBLICA		N°: 998		AÑO: 2023		VALOR CONTRATO: \$ 51,041,037,891.7566						
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA		ACTA N°: 5		HOJA: 2 DE 2								
CONTRATISTA:		CONSORCIO MONTEBELLO		FECHA DE ACTA:		DIA: 27		MES: 10		AÑO: 2025		PLAZO INICIAL: 26 MESES		
INTERVENTOR:		CONSORCIO VIAL SRN										ADICIONAL: 0.00		
INICIACIÓN:		N° SUSPENSIÓN REINICIO										PLAZO ADICIONAL: 0		
DD/MM/AA		N° 1 DD/MM/AA DD/MM/AA										V.R. TOTAL		
		N° 2 DD/MM/AA DD/MM/AA												
		N° 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										PLAZO TOTAL: 26 MESES		
												51,041,037,891.7566		
CONDICIONES ORIGINALES														
MODIFICACIONES														
PRESENTE ACTA														
ACUMULADA														
ITEM	DESCRIPCION			UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
MUROS DE CONTENCIÓN														
7.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO			m3	1,167.6000	\$ 40,692.00	\$ 47,511,979.20					\$ 0.00	1134.61	\$ 46,169,550.00
7.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO			m3	197.1200	\$ 102,714.00	\$ 20,246,983.68					\$ 0.00	78.99	\$ 8,113,379.00
7.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO			m3	740.7000	\$ 114,468.00	\$ 84,786,447.60					\$ 0.00	55.87	\$ 6,395,327.00
7.4	PILOTE DE CONCRETO CLASE D FUNDIDO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.20 METROS			m3	144.7700	\$ 2,984,901.00	\$ 432,124,117.77					\$ 0.00	111.97	\$ 334,219,365.00
7.5	CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1,4 M, EN CONCRETO			ml	128.0000	\$ 612,013.00	\$ 78,337,664.00					\$ 0.00	99.00	\$ 60,589,287.00
7.6	ANCLAJE ROCA SEGÚN DISEÑO			ml	160.0000	\$ 436,887.00	\$ 69,901,920.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.7	CONCRETO CLASE F PARA SOLADO			m3	22.8000	\$ 617,727.00	\$ 14,084,175.60					\$ 0.00	9.08	\$ 5,608,961.00
7.8	CONCRETO CLASE D PARA MUROS			m3	226.7300	\$ 806,864.00	\$ 182,940,274.72					\$ 0.00	65.54	\$ 52,881,867.00
7.9	ACERO DE REFUERZO			kg	8,836.9200	\$ 6,655.00	\$ 58,809,702.60					\$ 0.00	8801.28	\$ 58,572,518.00
7.10	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400			m2	216.0000	\$ 13,525.00	\$ 2,921,400.00					\$ 0.00	96.20	\$ 1,301,105.00
7.11	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE			m3	54.0000	\$ 220,787.00	\$ 11,922,498.00					\$ 0.00	11.70	\$ 2,583,208.00
7.12	GAVIONES			m3	252.0000	\$ 395,857.00	\$ 99,755,964.00					\$ 0.00	3.70	\$ 1,464,671.00
SUBTOTAL							\$ 1,103,343,127.17					\$ 0.00	0.00	\$ 577,899,238.00
PUENTES														
8.1	BARANDA METÁLICA CON PINTURA ANTICORROSIVA			ml	40.0000	\$ 597,816.00	\$ 23,912,640.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 23,912,640.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
OBRAS VARIAS														
9.1	CERCA DE ALAMBRE DE PUÁS CON POSTES DE MADERA (2,5 X 0,1 X 0,1 M)			ml	4,523.0000	\$ 20,202.00	\$ 91,373,646.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 91,373,646.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
REPOSICIÓN DE SERVICIOS														
ENERGÍA ELÉCTRICA														
10.1	REPOSICIÓN DE APOYO LÍNEA ELÉCTRICA			un	10.0000	\$ 1,082,458.00	\$ 10,824,580.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
10.2	REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA			m	687.0000	\$ 52,540.00	\$ 36,094,980.00					\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 46,919,560.00					\$ 0.00		\$ 0.00
TOTAL COSTO DE OBRA							\$ 50,025,830,992.7566					\$ 3,263,606,826.92		\$ 25,170,028,943.92
TOTAL COSTO DE OBRA					1%									
COSTOS DE UTILIDAD					8%									
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					9%									
PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL)							\$ 648,266,837.00							
PMT (PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO)							\$ 301,211,562.00					\$ 252,204,881.00		\$ 252,204,881.00
PAPSO							\$ 65,728,500.00							
SUBTOTAL DE PROGRAMAS							\$ 1,015,206,899.00							
VALOR TOTAL							\$ 51,041,037,891.7566					\$ 3,515,811,707.92		\$ 25,422,233,824.92
NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.														
 ISAIAS VARGAS GONZALEZ R.L. CONSORCIO MONTEBELLO Contratista  DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA R.L. CONSORCIO VIAL SRN Interventor														
Documento original firmado y controlado por calidad														
REVISÓ ELABORÓ APRÓBÓ														
FIRMA														
NOMBRE														
CARGO														