

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		VILLA COMUNITARIA INTEGRAL CORREGIMIENTO	vie 2/05/25	mié 17/03/27	
2		PRELIMINARES	vie 2/05/25	mar 20/05/2	
3		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	vie 2/05/25	mar 13/05/25	
4		ARQUITECTÓNICA CAMPAMENTO EN LAMINA DE ZINC	mié 14/05/25	mar 20/05/25	3
5		DESMONTES Y DEMOLICIONES	jue 15/05/25	mié 28/05/25	
6		DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	jue 15/05/25	mié 28/05/25	3FC+1 día
7		DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	jue 15/05/25	mar 20/05/25	3FC+1 día
8		EXCAVACIONES Y RELLENOS	jue 29/05/25	mar 16/12/25	
9		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	jue 29/05/25	mié 9/07/25	6
10		EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRETAMOS SIN EXPLOSIVOS,	jue 10/07/25	mar 15/07/25	9
11		RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	mar 14/10/25	lun 24/11/25	21
12		EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	vie 5/12/25	mar 16/12/25	14FC+2 días
13		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	mié 16/07/25	vie 13/02/26	
14		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	vie 28/11/25	mar 2/12/25	11FC+3 días
15		CONCRETO DE ZAPATAS 21 Mpa + FORMALETA	mar 2/12/25	mar 9/12/25	17FC-15 días
16		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	mar 9/12/25	lun 15/12/25	15
17		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 420 MPa	mar 25/11/25	mar 23/12/25	23
18		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.5M D=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIACION E INSTALACION)	jue 29/01/26	vie 30/01/26	16;44CC-3 días;45CC-3 días;46CC-3 días;52CC-3 días;56CC-3 días;67CC-3 días
19		COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa(3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 METROS-FORMALET MADERA	mié 17/12/25	vie 26/12/25	16FC+2 días
20		LOSA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, JUNTAS DE DILATACION Y JUNTAS DE CONSTRUCCION) E=0.12MTS	vie 30/01/26	lun 9/02/26	18
21		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa-3000 PSI 1.01 MTS H 2.00 MTS	mié 16/07/25	lun 13/10/25	9;10
22		PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	mar 10/02/26	vie 13/02/26	20
23		SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa	mar 25/11/25	mar 25/11/25	11
24		VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	mar 6/01/26	mié 14/01/26	19FC+7 días
25		ESTRUCTURA METÁLICA	vie 13/03/26	vie 27/03/26	
26		PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO	vie 13/03/26	vie 27/03/26	36;55
27		INSTALACION DE ACCESORIOS COMO PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 INCLUYE SOLDADURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	vie 13/03/26	vie 27/03/26	36;55

Project: 06mar25 Cronogram
Fecha: vie 7/03/25

Legend:

- Tarea: División
- Hito: Resumen
- Resumen del proyecto: Tarea inactiva
- Hito inactivo: Resumen inactivo
- Tarea manual: solo duración
- Informe de resumen manual: Resumen manual
- solo el comienzo: solo fin
- Tareas externas: Hito externo
- Fecha limite: Tareas críticas
- División crítica: Progreso
- Progreso manual: Progreso

Página 1