

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	[icon]	VILLA COMUNITARIA INTEGRAL CORREGIMIENTO	vie 2/05/25	mié 17/03/27	
2	[icon]	PRELIMINARES	vie 2/05/25	mar 20/05/25	
3	[icon]	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	vie 2/05/25	mar 13/05/25	
4	[icon]	ARQUITECTÓNICA CAMPAMENTO EN LAMINA DE ZINC	mié 14/05/25	mar 20/05/25	3
5	[icon]	DESMONTES Y DEMOLICIONES	jue 15/05/25	mié 28/05/25	
6	[icon]	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	jue 15/05/25	mié 28/05/25	3FC+1 día
7	[icon]	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPIS CONCRETO E > A 12CM	jue 15/05/25	mar 20/05/25	3FC+1 día
8	[icon]	EXCAVACIONES Y RELLENOS	jue 29/05/25	mar 16/12/25	
9	[icon]	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	jue 29/05/25	mié 9/07/25	6
10	[icon]	EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS,	jue 10/07/25	mar 15/07/25	9
11	[icon]	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	mar 14/10/25	lun 24/11/25	21
12	[icon]	EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	vie 5/12/25	mar 16/12/25	14FC+2 días
13	[icon]	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	mié 16/07/25	vie 13/02/26	
14	[icon]	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	vie 28/11/25	mar 2/12/25	11FC+3 días
15	[icon]	CONCRETO DE ZAPATAS 21 Mpa + FORMALETA	mar 2/12/25	mar 9/12/25	17FC-15 días
16	[icon]	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	mar 9/12/25	lun 15/12/25	15
17	[icon]	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 420 MPa	mar 25/11/25	mar 23/12/25	23
18	[icon]	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.5M D=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIACION E INSTALACION)	jue 29/01/26	vie 30/01/26	16;44CC-3 días;45CC-3 días;46CC-3 días;52CC-3 días;56CC-3 días;67CC-3 días
19	[icon]	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa-(3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 METROS-FORMALET MADERA	mié 17/12/25	vie 26/12/25	16FC+2 días
20	[icon]	LOSA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, JUNTAS DE DILATAcion Y JUNTAS DE CONSTRUCCION) E= 0.12MTS.	vie 30/01/26	lun 9/02/26	18
21	[icon]	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 Mpa-3000 PSI 1.01 MTS H 2.00 MTS	mié 16/07/25	lun 13/10/25	9;10
22	[icon]	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	mar 10/02/26	vie 13/02/26	20
23	[icon]	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	mar 25/11/25	mar 25/11/25	11
24	[icon]		mar 6/01/26	mié 14/01/26	19FC+7 días
25	[icon]	ESTRUCTURA METÁLICA	vie 13/03/26	vie 27/03/26	
26	[icon]	PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	vie 13/03/26	vie 27/03/26	36;55
27	[icon]	INSTALACION DE ACCESORIOS COMO PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36. INCLUYE SOLDADURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	vie 13/03/26	vie 27/03/26	36;55

Proyecto: 06mar25 Cronogram
Fecha: vie 7/03/25

Tarea División

Hito

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso manual

Página 1