

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 20		
Contrato N°		Contrato de Interventoría No. SA-EDU-0003-2023		
Nombre del Supervisor		ANGELLY MELISSA CRIALES ANÍBAL		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato		INTERVENTORÍA Otro: Interventoría		
Nombre del contratista		HE inter SAR		
Identificación del contratista		901.739.242-7		
Objeto del contrato		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo inicial		HASTA EL VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025		
Prorroga N°1		N/A		
Fecha de Otrosí modificadorio N°1		N/A		
Plazo actual		HASTA EL VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	230001018	Fecha del C.D.P.	14/06/2023	
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adición No. 1	N/A	N/A	N/A	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	23001526	Fecha del R.P.	24 de agosto de 2023	
Número de Registro Presupuestal (R.P.) adición No. 1	N/A	N/A	N/A	
Valor total contrato:		\$ 6.001.591.260.00 (SEIS MIL UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA CORRIENTE)		
Valor contrato:	Contrato Inicial	\$ 6.001.591.260.00 (SEIS MIL UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA CORRIENTE).		
	Adición 1	N/A		
	Adición 2	N/A		
	Adición 3	N/A		
	Total	\$ 6.001.591.260.00 (SEIS MIL UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA CORRIENTE).		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
23-10-2023	23-12-2025	N/A	N/A	
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	Seguros del Estado S.A.	No. 65-44-101224273	23/12/2025	23/12/2030
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A.	No. 65-44-101224273	23/10/2023	25/04/2026
Salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	No. 65-44-101224273	23/10/2023	23/12/2028
4. EJECUCION DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 6.001.591.260		
Adición No. 1		N/A		
Adición No. 2		N/A		
Adición No. 3		N/A		
Valor Total del contrato		\$ 6.001.591.260		
Porcentaje del Anticipo	%	N/A		
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/A		
Valor Ejecutado del Contrato (Incluye el presente cobro)		\$ 3.994.659.142,66		
Valor por ejecutar		\$ 2.006.932.117,34		
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 484.328.414,68		
No. Factura o Cuenta de Cobro		HE-22		

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Ejecución contractual:

En concordancia con el contrato de interventoría SA-EDU-0003-2023, su valor total corresponde a \$ 6.001.591.260 (SEIS MIL UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA CORRIENTE), los cuales se discriminan tal y como se detallan a continuación:

Valor inicial del contrato	\$ 6.001.591.260
Valor adición No.1	N/A
Valor total del contrato	\$ 6.001.591.260

El cobro detallado en el presente informe se efectúa de acuerdo con el servicio prestado, en proporción al avance de obra durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2025, en los siguientes frentes de obra, comprendidos en el alcance del contrato:

ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE
Captación
PTAP
Línea de Aducción
Línea de Distribución
Línea de Descarga

Lo anterior, con las evidencias de presentación de informes semanales y mensual, realización de comités técnicos y para avances de obra, revisión y respuesta de correspondencia ante el contratista y EDUBAR S.A. Generándose los siguientes soportes documentales:

- ✓ Informe Mensual de Interventoría No. 21 del periodo del 1 al 31 de julio de 2025.
 - Anexo 1. Factura.
 - Anexo 2. Copia resolución de la DIAN.
 - Anexo 3. Copia certificación bancaria.
 - Anexo 4. Copia contrato Interventoría.
 - Anexo 5. Certificación de aportes de los periodos a cobrar.
 - Anexo 6. Copia C.C. representante legal.
 - Anexo 7. Certificado junta central de contadores.
 - Anexo 8. Cédula y tarjeta profesional contador.
 - Anexo 9. Estampilla pagada.
 - Anexo 10. Comunicado radicado informe mensual No. 21 correspondiente al periodo de pago.
 - Anexo 11. Bitácora PTAP.
 - Anexo 12. Bitácora Tubería

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

- Anexo 13. RUT Consorcio HE INTER SAR.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el período **del 1 al 31 de julio del 2025**.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de **EDUBAR S.A.**, en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista, ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de **SEPTIEMBRE** de 2025



ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.