
 República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Covarachía NIT. 891 857 920-2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	 <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN          INFRAESTRUCTURA Y          CONTRATACIÓN</b>
	ACTA DE RECIBO	CÓDIGO: F11-002 VERSION: 0 FECHA: 14/10/2014	

**ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MC No. 041 DE 2025**

<b>CIUDAD Y FECHA</b>	COVARACHÍA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN
<b>CDP No.</b>	202509055
<b>RP No.</b>	202510003
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE COVARACHÍA NIT 891857920-2
<b>CONTRATISTA</b>	JUAN PABLO SOTELO PEDRAZA C.C. 80.737.556 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS (\$6.211.308) M/CTE
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO</b>	TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$3.088.339) M/CTE
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	NOVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$9.299.647) M/CTE
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2025
<b>ACTA DE INICIO</b>	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025
<b>PLAZO</b>	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO</b>	DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>SUPERVISOR</b>	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN
<b>OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COVARACHIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>	

Siendo el día catorce (14) de noviembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, **CARLOS ANDRES SIJESCUN BALLESTEROS** en calidad de **SUPERVISOR** del Municipio de Covarachía y **JUAN PABLO SOTELO PEDRAZA** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.737.556 Expedida en Bogotá en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del **CONTRATO DE OBRA MC-041-2025**.



 República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Covarachia N.º. 891 857 920-2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	 <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN          INFRAESTRUCTURA Y          CONTRATACIÓN</b>	
	ACTA DE RECIBO	CÓDIGO: F11-002 VERSION: 0 FECHA: 14/10/2014		
		Página 2 de 3		

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS MC-041-2025, por tanto, se procede a suscribir la presente acta.


Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que estos se encuentran terminados:

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COVARACHIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						ADICIÓN 001		CANTIDADES FINALES	
CONDICIONES INICIALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	ML	12	\$ 8.542	\$ 102.504	10	\$ 85.420	22	\$ 187.924
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	2	\$ 459.040	\$ 918.080	1	\$ 459.040	3	\$ 1.377.120
3	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	0,16	\$ 1.123.169	\$ 179.707	0,67	\$ 752.523	0,83	\$ 932.230
4	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	4	\$ 29.269	\$ 117.076	4,6	\$ 134.637	8,6	\$ 251.713
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	163	\$ 7.675	\$ 1.251.025	123	\$ 944.025	286	\$ 2.195.050
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DIMENSIONES 222 CM X 75 CM EN MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"X1/4", VARILLA DE 1"	UND	1	\$ 2.209.537	\$ 2.209.537	-	-	1	\$ 2.209.537

SUBTOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.777.929	\$ 2.375.646	\$ 7.153.575
ADMINISTRACIÓN	\$ 1.098.924	\$ 546.398	\$ 1.645.322
UTILIDAD	\$ 238.895	\$ 118.782	\$ 357.679
IMPREVISTOS	\$ 95.559	\$ 47.513	\$ 143.071
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.211.308</b>	<b>\$ 3.088.339</b>	<b>\$ 9.299.647</b>

 República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Covarachia NIT. 891 857 920-2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	 <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN          INFRAESTRUCTURA Y          CONTRATACIÓN</b>
	ACTA DE RECIBO	CÓDIGO: FI1-002 VERSION: 0 FECHA: 14/10/2014	

Para constancia de lo anterior se firma por los que intervinieron, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025:

  
**CARLOS ANDRÉS SUESCÚN BALLESTEROS**  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
 SUPERVISOR

  
**JUAN PABLO SOTELO PEDRAZA**  
 C.c. 80.737.556 de Bogotá  
 CONTRATISTA