



GOBIERNO DE
ARAUCA

PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA

(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: 445 DEL2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER VIAL R. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

VALOR CONTRATO: \$ 1,052,906,588.84

PLAZO DE EJECUCION: DIECIOCHO (18) MESES

VALOR ANTICIPO (40%): \$ 421,162,272.54

SUPERVISOR: EDUAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA RESOL. 4640 DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO: 23/12/2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 23/06/2026

CODIGO

FR-GIH-21

FECHA DE EMISION

26 07 2024

VERSION 01

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

PERIODO DEL 23/12/2024 AL 30/06/2025

DEL ACTA:

FECHA PRESENTE ACTA: 30/06/2025

VALOR ACTA PARCIAL: \$ 544,001,727.23

En el municipio de Arauca a los 30/06/2025, se reunieron: el señor JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante de Consorcio Inter Vial en calidad de Contratista de Interventoria Externa, el señor EDUAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA como Supervisor de la Interventoria Externa y la señora EVERLYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretario de Infraestructura Fisica, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No. 01, en la cual se consignaron las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	CARGO / OFICIO	SUELDO O TARIFA MENSUAL	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR MES	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL
A COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
1.0	PERSONAL PROFESIONAL												
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$ 5,000,000.00	1.00	30%	\$ 1,500,000.00	18.00	\$ 27,000,000.00	9.30	\$ 13,950,000.00	9.30	\$ 13,950,000.00		
1.2	PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AREA DE VIAS	\$ 5,000,000.00	1.00	25%	\$ 1,250,000.00	18.00	\$ 22,500,000.00	9.30	\$ 11,625,000.00	9.30	\$ 11,625,000.00		
1.3	PROFESIONAL ESPECIALISTA HIDRAULICO	\$ 5,000,000.00	1.00	25%	\$ 1,250,000.00	18.00	\$ 22,500,000.00	9.30	\$ 11,625,000.00	9.30	\$ 11,625,000.00		
1.4	INGENIERO ELECTRICO	\$ 3,000,000.00	1.00	25%	\$ 750,000.00	18.00	\$ 13,500,000.00	9.30	\$ 6,975,000.00	9.30	\$ 6,975,000.00		
1.5	INGENIERO SISOMA	\$ 3,000,000.00	1.00	30%	\$ 900,000.00	18.00	\$ 16,200,000.00	9.30	\$ 8,370,000.00	9.30	\$ 8,370,000.00		
1.6	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	\$ 3,000,000.00	1.00	100%	\$ 3,000,000.00	18.00	\$ 54,000,000.00	9.30	\$ 27,900,000.00	9.30	\$ 27,900,000.00		
1.7	INGENIERO AMBIENTAL	\$ 3,000,000.00	1.00	25%	\$ 750,000.00	18.00	\$ 13,500,000.00	9.30	\$ 6,975,000.00	9.30	\$ 6,975,000.00		
2.0	PERSONAL TECNICO												
2.1	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (TECNICO EN OBRAS CIVILES)	\$ 1,800,000.00	1.00	100%	\$ 1,800,000.00	18.00	\$ 32,400,000.00	9.30	\$ 16,740,000.00	9.30	\$ 16,740,000.00		
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL							\$ 201,600,000.00		\$ 104,160,000.00		\$ 104,160,000.00		
FACTOR MULTIPLICADOR							2.20		2.20		2.20		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							\$ 443,520,000.00		\$ 229,152,000.00		\$ 229,152,000.00		
B OTROS COSTOS INDIRECTOS													
3.1	TOPOGRAFIA (Incluye topógrafo, cadenero I, Cadenero II, estación topográfica y nivel de precisión)	\$ 15,036,336.00	1.00	100%	\$ 15,036,336.00	18.00	\$ 270,654,048.00	9.30	\$ 139,837,924.80	9.30	\$ 139,837,924.80		
3.2	ENSAYOS DE LABORATORIO	\$ 2,478,966.00	1.00	100%	\$ 2,478,966.00	18.00	\$ 44,621,388.00	9.30	\$ 23,064,383.80	9.30	\$ 23,064,383.80		
3.3	DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS, IMPRESIONES), PLANOS, FOTOGRAFIA Y GASTOS DE OFICINA (Incluye arrendamiento enseres y servicios públicos)	\$ 1,000,000.00	1.00	100%	\$ 1,000,000.00	18.00	\$ 18,000,000.00	9.30	\$ 9,300,000.00	9.30	\$ 9,300,000.00		

[Handwritten signature]



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA

(Balance del Contrato)

CODIGO

FR-GIH-21

FECHA DE EMISION

2024

26

07

VERSION 01

CONTRATO No.:	445 DEL 2024	FECHA DE INICIO:	23/12/2024	INFORMACION ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAMIE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	23/06/2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER VIAL R. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ			ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01
VALOR CONTRATO:	\$ 1.052.906.568,84			PERIODO DEL ACTA:
PLAZO DE EJECUCION:	DIECIOCHO (18) MESES			DEL 23/12/2024 AL 30/09/2025
VALOR ANTICIPO (40%):	\$ 421.162.627,54			FECHA PRESENTE ACTA:
SUPERVISOR:	EDMAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA RESOL. 4640 DE 2024			30/09/2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA			VALOR ACTA PARCIAL:
				\$ 544.001.727,23

En el municipio de Arauca a los 30/09/2025, se reunieron: el señor JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante de CONSORCIO INTER VIAL en calidad de Contratista de Interventoria Externa, el señor EDMAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA como Supervisor de la Interventoria Externa y la señora EVERLYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretario de Infraestructura Fisica, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No. 01, en la cual se consignaron las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la supervision y por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDADES PRESENTES ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	CARGO / OFICIO	SUELDO O TARIFA MENSUAL	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR MES	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
3.4	VEHICULO TIPO CAMIONETA (>2000CC) (INCLUIVE CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO)	\$ 12.000.000,00	1,00	50%	\$ 6.000.000,00	18,00	\$ 108.000.000,00	9,30	\$ 55.800.000,00	\$ 55.800.000,00
SUB-TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (B)					\$ 441.275.435,00		\$ 441.275.435,00		\$ 227.392.308,60	\$ 227.392.308,60
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + COSTOS INDIRECTOS					\$ 884.735.435,00		\$ 884.735.435,00		\$ 457.144.308,60	\$ 457.144.308,60
IVA 19%					\$ 168.111.132,84		\$ 168.111.132,84		\$ 86.857.418,63	\$ 86.857.418,63
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 1.052.906.568,84		\$ 1.052.906.568,84		\$ 544.001.727,23	\$ 544.001.727,23
VALORES TOTALES					\$ 1.052.906.568,84		\$ 1.052.906.568,84		\$ 544.001.727,23	\$ 544.001.727,23

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO				BALANCE DEL ANTICIPO				VALOR A CANCELAR	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$	1.052.906.568,84	VALOR ANTICIPO (40%)	\$	421.162.627,54	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$	544.001.727,23	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$	-	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	\$		AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	\$	362.162.627,54	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$	544.001.727,23	AMORTIZACION PRESENTE ACTA	\$	362.162.627,54	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	\$	181.839.099,69	
SALDO POR EJECUTAR	\$	508.904.841,61	SALDO POR AMORTIZAR	\$	59.000.000,00	% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA		51,67%	
SUMAS IGUALES	\$	1.052.906.568,84	SUMAS IGUALES	\$	421.162.627,54	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		51,67%	

SOM: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON VEINTITRÉS CENTAVOS

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA NO EXHIBE AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O EMENDAR LAS ACTIVIDADES AQUÍ CONTENIDAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA, Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Firma

JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

R. CONSORCIO INTERVIAL

Interventoria Externa

Contrato de Interventoria No. 445 de 2024

Firma

EDMAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA CON FUNCIONES DE SUPERVISOR

Profesional Universitario S.U.F.D.

Supervisor de Interventoria Externa

Firma

EVERLYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI

Secretaria de Infraestructura Fisica