



PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
2	10,00%	10,70%	2,59%	3,29%
3	15,30%	26,00%	6,03%	9,32%
4	25,00%	51,00%		
5	20,00%	71,00%		
6	10,00%	81,00%		
7	10,00%	91,00%		
8	9,00%	100,00%		
9	0,00%			
10	0,00%			

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	\$ 3.484.927,88	\$ 3.484.927,88	\$ 3.484.927,88	\$ 3.484.927,88
2	\$ 49.784.684,00	\$ 53.269.611,88	\$ 9.405.677,80	\$ 12.890.605,68
3	\$ 76.170.566,52	\$ 129.440.178,40	\$ 30.002.196,96	\$ 42.892.802,64
4	\$ 124.461.710,00	\$ 253.901.888,40		
5	\$ 99.569.368,00	\$ 353.471.256,40		
6	\$ 49.784.684,00	\$ 403.255.940,40		
7	\$ 49.784.684,00	\$ 453.040.624,40		
8	\$ 44.806.215,60	\$ 497.846.840,00		
9	\$ -			
10	\$ -			




CONSTRUCTO INGENIEROS CONTRATISTAS
INTERVENTOR



SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

FORMATO DE PRESUPUESTO

Página 6 de 9

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN BÁSICA											
FECHA REG. SEMANA No.		OCTUBRE 2025		DEPARTAMENTO		ANTIOQUIA					
		1		OBJETO		PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL					
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN				INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL							
BALANCE DE OBRA											
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA											
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
CAPITULO 1: PRELIMINARES											
1.1	Campamento 9 M2	UNIDAD	1,00	\$ 3.049.459	\$ 3.049.459	0,8	\$ 2.439.567,20	80%	1,00	\$ 3.049.459,00	100,00%
1.3	CEBRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA VERDE H = 2,10 M (Incluye postes en madera roliza y polsombra verde o similar)	ML	100,00	\$ 49.173	\$ 4.917.300	10	\$ 491.730,00	10%	60,00	\$ 2.950.380,00	60,00%
VALOR TOTAL DEL CAPITULO					\$ 7.966.759		\$ 2.931.297,20			\$ 6.999.839,00	
CAPITULO 3: ESTRUCTURA MODULOS											
3.1	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de: 4,4 X 12 H=30m.	kg/día	30000,00	\$ 4.796,00	\$ 143.880.000	1300	\$ 6.234.800,00	4%	1800,00	\$ 8.632.800,00	6%
VALOR TOTAL DEL CAPITULO					\$ 143.880.000		\$ 6.234.800,00			\$ 8.632.800,00	
CAPITULO 4: MAPOSTERÍA											
4.1	Desmonte de enchape en granito (incluye retro de escombros)	M2	50,00	\$ 77.793	\$ 3.889.650	0	\$ -	0%		\$ -	0%
4.2	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ML	30,00	\$ 565.420	\$ 16.962.600		\$ -			\$ -	0%
4.3	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	LN	3,00	\$ 3.243.227	\$ 9.729.681		\$ -			\$ -	0%
4.4	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ML	30,00	\$ 348.523	\$ 10.395.690	0	\$ -	0%	2,00	\$ 693.046,00	7%
VALOR TOTAL DEL CAPITULO					\$ 40.977.621		\$ -			\$ 693.046,00	
CAPITULO 10: ACABADOS											
10.1	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	M2	750,00	\$ 84.991	\$ 63.443.250	150	\$ 12.688.650,00	20%	200,00	\$ 16.918.200,00	27%
10.2	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	M2	750,00	\$ 31.860	\$ 23.895.000		\$ -			\$ -	0%
VALOR TOTAL DEL CAPITULO					\$ 87.338.250		\$ 12.688.650,00			\$ 16.918.200,00	
CAPITULO 13: CARPINTERIA METALICA Y MADERA											
13.1	Mantenimiento de carpintería en metalica (incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte de acabado final)	M2	20	\$ 587.657	\$ 11.753.140		\$ -			\$ -	0%
13.2	Mantenimiento de carpintería en madera(incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de imprimante y dos manos de barniz de acabado final)	M2	50	\$ 787.142	\$ 39.357.100		\$ -			\$ -	0%
13.4	Suministro e instalacion de proteccion vanos campanarios (rejas en marco metalico con 1 mano de anticorrosivo y 2 manos de acabado en esmalte) y malla para control de aves (color transparente, material nylon, calibre 0,6mm rombo 4,6cm, resistencia 1800*mm2, durabilidad de + a 6 años. Características: proteccion uv y antihongos, no absorbe humedad, no conduce electricidad, no es escalable, no deshilacha, nudo reforzado)	M2	30	\$ 657.540	\$ 19.726.200		\$ -			\$ -	0%
VALOR TOTAL DEL CAPITULO					\$ 70.836.440		\$ -			\$ -	
CAPITULO 14: CUBIERTA											
14.1	lavado y protección con sello hidrófugo de cúpulas con acabado en granito	M2	50	\$ 166.132	\$ 8.306.600		\$ -			\$ -	0%
VALOR TOTAL DEL CAPITULO					\$ 8.306.600		\$ -			\$ -	
CAPITULO 15: OBRAS EXTERIORES Y ASEO GENERAL											
15.1	Aseo general para entropa	M2	300	\$ 11.150	\$ 3.345.000		\$ -			\$ -	0%
VALOR TOTAL DEL CAPITULO					\$ 3.345.000		\$ -			\$ -	
CAPITULO 16: ACTIVIDADES NO PREVISTAS											
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL						
						\$ -					

[illegible]


ANEXO 3		
	Proyecto N°:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
	Interventor:	ID SAS
	Constructor:	1
	Semana Reportada:	27/10/2025
	Perido de Informe:	3/11/2025

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



ALMACENAMIENTO DE PLATAFORMAS




LLEGA DE ANDAMIO

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.



4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales



5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas



6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:



MACT

CONSTRUCTO INGENIEROS CONTRATISTAS
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto N°.	
Interventor:	CONSTRUCTODO INEGNIEROS CONTRATISTAS LTDA
Constructor:	ID SAS
Semana Reportada:	1
Periodo de Informe:	27/10/2025 3/11/2025

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD**1. CALIDAD DE MATERIALES**

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.

Según Formato No. _____**SI****NO**☒☐

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad: ANADMIOS

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Periodo de alistamiento y preliminares.

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.

Según Formato No. _____**SI****NO**☐☒

Enumere los equipos calibrados:



3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.

Según Formato No. _____**SI****NO**☐☒

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales: NO APLICA DURANTE LA SEMANA

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		Página 7 de 9																																	
			Código: F-GIN-098 Versión: 4 Fecha: 24/Abr/2019																																	
INFORMACIÓN GENERAL																																				
SEMANA No. 1		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/11/2025 Y EL 17/11/2025 PLAZO:																																		
CONTRATISTA: ID SAS		CONTRATO No. 1890-2025																																		
INTERVENTOR: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA		CONTRATO No. 1900 -2025																																		
PERSONAL DEL CONTRATISTA																																				
FECHA	MES	NOVIEMBRE																																OBSERVACIONES		
CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
DIRECTOR				1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1																			
ESPECIALISTAS				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
RESIDENTE				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
MAESTRO DE OBRA																																				
OFICIAL				3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4																			
AYUDANTE				2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5																		
SST				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1																			
PERSONAL CONTRATISTA		0	0	8	7	7	7	7	7	8	8	8	8	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROCEDENCIA / CONDICIÓN		MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															TOTAL PERIODO	126		
MANO OBRA NO CALIFICADA																																	SUMATORIA	0	0,00%	CUMPLE S/N
De la región		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																															15	11,90%		
De fuera de la región		4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 8 8 8																															66	52,38%		
MANO OBRA CALIFICADA																																	0	0,00%		
De la región		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																															13	10,32%		
De fuera de la región		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3																															45	35,71%		
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																	0	0,00%		
De la región		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																															0	0,00%		
De fuera de la región		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																															0	0,00%		
POBLACIÓN VULNERABLE																																	0	0,00%		
En proceso de reinserción social		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																															0	0,00%		
En condición de desplazamiento		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																															0	0,00%		
MUJERES																																	0	0,00%		
Mano de Obra no Calificada		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																															0	0,00%		
Mano de Obra Calificada		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																															15	11,90%		
Profesionales - Técnicos																																	0	0,00%		
PROVEEDORES																																				
Local																																				
Nacional																																				
Internacional																																				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA:



HENRY ALBERTO CASTRO REINA
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JOSE TOMA ARIAS	DIRECTOR DE OBRAS	50%
ANTONIO LUIS ARTEAGA SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRAS	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HENRY ALBERTO CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
DAVID AMAYA NAVARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS (\$)
valor anticipo:	20%	\$ 99.569.368,00
valor propuesta:	100%	\$ 497.846.840,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO

VALOR

COMPRA DE MATERIALES	30%	\$ 29.870.810,40
PAGO DE MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS	35%	\$ 34.849.278,80
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	\$ 24.892.342,00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	10%	\$ 9.956.936,80

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS (\$)
valor pago anticipado:		\$ -
porcentaje ofertado:		\$ -
valor total interventoria:		\$ 49.167.825,00
valor total obra:		\$ 497.846.840,00