

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02 PARCIAL		Código: FO-GD-02-018	
				Versión: 27	
				Fecha de Modificación: 20/11/2021	
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		FECHA ACTA	
				jueves, 06 de noviembre de 2025	
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		SECOP II: LP-SI-024-2023 (ID-CO1.PCCNTR.6640042)		Número Radicado Interno del Contrato: 18092024-1274	
Número de identificación del contratista - NIT		901.864.199-2		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS, CON NIT 901775959-1 (PARTICIPACION: 90%) Y POR CONSTRUVIAL LP SAS CON NIT 900552167-4 (PARTICIPACION: 10%)			
CONTRATO CEDIDO A:		N/A			
CODIGO VIA		N/A		NOMBRE DE LA VIA	
				N/A	
Actividad Económica		4210		Tipo de Contrato	
				OBRA PUBLICA	
Objeto del Contrato:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAM: (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA), LOTE 1)			
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo	
\$ 2.700.064.310,00		N/A		\$ 540.012.862,00	
APORTANTES		%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	
Aporte Departamento:		100%	\$ 2.700.064.310	PÚBLICA	
Aporte Convenio No					
Aporte Convenio No					
				Duración Contrato:HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha de Inicio
					OCTUBRE 03 DE 2024
					Fecha terminación
					DICIEMBRE 31/2024
					Prórrogas 01 (Plazo)
					1,5 MESES A PARTIR DEL 01/01/2025 HASTA EL 15/02/2025
					Suspensión y reiniciación
					VER OBSERVACION
					Prórrogas 02 (Plazo)
					DOS (2) MESES. DESDE 01/08/2025 HASTA EL 30/09/2025
					Prórrogas 03 (Plazo)
					CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. HASTA EL 15/11/2025
N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	
4500026100	\$ 277.294.865,00	\$ 55.458.973	\$ 221.835.892,0	6 - 0384	
VALOR ACTA	\$ 277.294.865,00	\$ 55.458.973,00	\$ 221.835.892,0		
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$ 2.700.064.310,00		Valor del Anticipo:	\$ 300.000.000,00	
Adición del Contrato			Valor del Anticipo:	\$ 240.012.862,00	
Valor Acta Nro. 1	\$ 160.190.796,00		Amortización Acta 1	\$ 32.038.159,00	
Valor Acta Nro. 2	\$ 277.294.865,00		Amortización Acta 2	\$ 55.458.973,00	
Valor Acta Nro. 3			Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4			Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5			Amortización Acta 5		
Saldo del Contrato:	\$ 2.262.578.649,00		Saldo por Amortizar:	\$ 452.515.730,00	
Sumas iguales	\$ 2.700.064.310,00		Sumas iguales	\$ 540.012.862,00	
OBSERVACION: El contrato 18092024-1274 fue suspendido en su plazo de ejecución a partir del día 14/02/2025, reiniciándose el día 30/07/2025, con nueva fecha de terminación el día 31/07/2025, prorrogándose nuevamente su plazo hasta el 30/09/2025 (Prorroga 02)					
Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAF SCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente" y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social)					

Firma

Nombre:

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre:

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

Supervisor contrato

Firma

Nombre

CONSORCIO SEEF COLOMBIA RURAL S.A.S

Interventor externo

Contrato 2252-2021 (Inviás)

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO VIAL CALDAS
NIT 801.864.198-2
MZ 4 E LT 16 BRR EL ALIVIO
Tel: (804) 6053350757
Montería - Colombia
astridgonzalez03@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS		
NIT	890.601.052-1	Teléfono	(504) 8982444 - Ext. 000
Dirección	CR 21 CL 22 23	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 21:03
Expedición	06/11/2025, 21:03
Vencimiento	05/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR ACTA DE OBRA 02 PARACIAL AL CONTRATO N 18092024101274 COSTO DIRECTO	1.00	221,835,892.00
2	ADMINISTRACION	1.00	44,367,178.00
3	UTILIDAD	1.00	11,091,795.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Diecientos setenta y siete millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por \$ 277,294,865.00

Observaciones:

Total Bruto	277,294,865.00
Total a Pagar	277,294,865.00

Falta de Software y Proveedor tecnológico: Sligo S&S - N° 830 048 145-B. Nombre Software: Sligo Nubes. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093788325 aprobado en 20250529 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 7 x 1000
CUFE: fdebdc5c976ad3cea9e78f32eaa3ed8fc8bcc61656377a18054515a0b01e4633c78af104c939ad0b2119f84932483a64

CONSTANCIA

Yo, **JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.10.246.935, profesional especializado adscrito a la Unidad de Ingeniería de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas actuando como supervisor del contrato Nro. **18092024-1295**

HAGO CONSTAR QUE

Después de verificar los costos y gastos que guardan relación de causalidad con el contrato de obra Nro. **18092024-1274**, suscrito entre el **Departamento de Caldas y el Consorcio Vial Caldas 2024**, y que tiene por objeto "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA), LOTE 1) presenta una utilidad del cinco (5.00%) por ciento por el ingreso efectivamente percibido o facturado en el Acta dos (02) parcial de fecha 06 de noviembre de 2024 por valor de \$ 277.294.865.00.00, teniendo en cuenta, los estudios previos, las condiciones del proceso de licitación pública Nro. LP-SI-024-2023 y la propuesta presentada así:

MUNICIPIO DE SUPIA (PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI Y RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA)

VALOR COSTOS DIRECTOS:	\$ 181.135.060.00
ADMINISTRACION 20%:	\$ 36.227.012.00
UTILIDAD 5%:	\$ 9.056.763.00
VALOR TOTAL:	\$ 226.418.825.00

MUNICIPIO DE RISOUCIO (RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA)

VALOR COSTOS DIRECTOS:	\$ 40.700.832.00
ADMINISTRACION 20%:	\$ 8.140.166.00
UTILIDAD 5%:	\$ 2.035.042.00
VALOR TOTAL:	\$ 50.876.040.00

Dado en Manizales, a los seis (06) días del mes de noviembre de 2025

Atentamente,



JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor del Contrato

Certificado Bancario

Viernes, 15 de agosto de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. informa que a la fecha de emisión de este certificado **CONSORCIO VIAL CALDAS 2024**, identificado con NIT 901864199 cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco.

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77500004046	2024/09/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.


 **Bancolombia**

BOLETA DE VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 849753061181
BOLETA DE VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, **RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° **72.305.268 de Usuari (Atlántico)**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAL CALDAS 2024**, identificada con NIT **901864199-2**, , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en **Montería (Córdoba)**, a los seis (06) días del mes de **noviembre del año 2025**.



RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
C.C. 72.305.268 de Usuari (Atlántico)
Rep. Legal Consorcio Vial Caldas 2024.



CONSTRUVIAL LP

Yo, **LILIANA PAOLA ESTRADA CASTRO** identificado con C. C. No. **1.052.094.233** de El Carmen de Bolívar (Córdoba), en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUVIAL LP SAS** identificada con NIT **900552167-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BARRANQUILLA**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en **Montería (Córdoba)**, a los seis (06) días del mes de **noviembre del año 2025**.

LILIANA PAOLA ESTRADA CASTRO

C.C. 1.052.094.233 de El Carmen de Bolívar

Representante legal Construvial LP SAS




GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, **JUAN DAVID LORDUYS LOPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.062.424.406** de **Montería (Córdoba)**, en mi condición de Representante Legal de **GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT **901775959-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **MONTERIA**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en **Montería (Córdoba)**, a los seis (06) días del mes de **noviembre** del año **2025**.

JUAN DAVID LORDUYS LOPEZ
C.C N° 1.062.424.406 de Montería (Córdoba)
REP. LEG. GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901775959-1



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación		dv	Barren Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90184199		2	CONSORCIO VIAL CALDAAS 2024	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	noe 4e lt 16	MONTESIL-CORBOA	3174281234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pemision	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	1695432139	F	9990284776	2023-08/26	2023-08/14	BANCO GANVIENDA		0	\$113.2000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO						NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tote	bce	fotg	vap	cor	vac	on	lpe	tra	vac	tot	vac	tot	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
1	CC	B-4832	X															210301	1	\$100,000	\$19,000	ESECL4	1	\$100,000	\$1,000	CFE16	1	\$100,000	\$4,000	14-4	1
2	CC	106699123	X															210301	1	\$66,667	\$10,200	EP5037	1	\$66,667	\$2,700	CCF16	1	\$66,667	\$2,700	14-4	1
3	CC	163810104	X															210301	1	\$66,667	\$10,200	EP5624	1	\$66,667	\$2,700	CCF16	1	\$66,667	\$2,700	14-4	1
4	CC	103812746	X															210301	1	\$66,667	\$10,200	EP5037	1	\$66,667	\$2,700	CCF16	1	\$66,667	\$2,700	14-4	1
5	CC	8048961	X															210301	1	\$100,000	\$16,000	EP5037	1	\$100,000	\$4,000	CCF16	1	\$100,000	\$4,000	14-4	1
6	CC	78705213	X															210301	1	\$50,000	\$5,000	EP5100	2	\$50,000	\$2,200	CCF16	1	\$50,000	\$2,200	14-4	1
Total	Afiliados(6)																			\$456,666	\$73,200			\$456,666	\$18,400			\$456,666	\$7,700	\$18,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dir	Resumen Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA c	
NIT 90184199	2	CONSEJO VIAL CALDAS 2024	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	ma de IL 16	MONTERIA-CORDOBA	3174081116	ICBF	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1099421139	9490284726	E	2025/08/26	2025/08/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$112,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS - VALOR LIQUIDADO		INTERESES-MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
								INCAPACIDADES	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$73,200	\$0	\$0	\$73,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	6	\$73,200	\$0	\$0	\$73,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$2,700	\$0	\$0	\$2,700
COLPATRIA ASP		14 4	860,007,183	9	6	\$2,700	\$0	\$0	\$2,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400
CONFACOR		CCF16	891,080,005	1	6	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$6,700	\$0	\$0	\$6,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300
TOTAL					6	\$112,700	\$0	\$0	\$112,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SINAE e ICBF
INT 901864199	2	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	no 40 lt 16	MONTERIA-CORDOBA	3174081136	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	
2025-08	2025-09	1771075168	9491486165	ε	2025/09/12	2025/09/12	BANCOLOMBIA	0	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$2,192,000	\$0	\$0	\$2,192,000
POSVENIR		230301	800,224,808	0	6	\$2,192,000	\$0	\$0	\$2,192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$71,800	\$0	\$0	\$71,800
COLPATRIA AEP		14-4	860,002,183	9	6	\$71,800	\$0	\$0	\$71,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$548,000	\$0	\$0	\$548,000
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	6	\$548,000	\$0	\$0	\$548,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$548,000	\$0	\$0	\$548,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	3	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
TOTAL					6	\$3,359,800	\$0	\$0	\$3,359,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90184199	2	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	A - 300 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	med 46-11-16	MONTERIA-CORDOBA	3374281336	SI	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor	
	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	1582603930			949378736	2025/10/23	2025/10/24	BAHCOLOMIA	3	\$2,952,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
							INCAPACIDADES	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	6	\$1,920,000	\$5,900
							1	\$320,000	\$1,000
PORVENIR				230301	800,224,808	8	5	\$1,600,000	\$4,900
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)							6	\$63,200	\$700
COLPATRIA ARP				14-4	860,002,183	9	6	\$63,000	\$200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							6	\$480,000	\$1,500
COMFACOR				ECF-16	891,000,005	1	6	\$480,000	\$1,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)							6	\$480,000	\$1,600
NUEVA E.P.S.				EP-5037	900,156,264	2	4	\$320,000	\$1,000
SALUD TOTAL				EP-5002	800,130,907	4	1	\$80,000	\$300
SANTAS				EP-5005	800,251,440	6	1	\$80,000	\$300
TOTAL							6	\$2,943,000	\$9,200
								\$0	\$2,952,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Success Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
INT 90164199	2	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	mt. 46 lt. 16	MONTERIA-CORDOBA	3174281136	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago		Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1862602910	9493782736	2025/10/23	2025/10/28	BAKCOLOMBIA		5	\$3,952,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 2)					6	\$1,928,000	\$5,900	\$0	\$1,925,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$1,400	\$0	\$321,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,600,000	\$4,900	\$0	\$1,604,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$63,000	\$200	\$0	\$63,200
CDX PATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	6	\$63,000	\$200	\$0	\$63,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$480,000	\$1,500	\$0	\$481,500
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	6	\$480,000	\$1,500	\$0	\$481,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$480,000	\$1,600	\$0	\$481,600
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	4	\$320,000	\$1,000	\$0	\$321,000
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$80,000	\$300	\$0	\$80,300
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$80,000	\$300	\$0	\$80,300
TOTAL					6	\$2,943,000	\$9,200	\$0	\$2,952,200

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141119745881



(415)7707212489984(8020) 000014111974588 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 8 6 4 1 9 9

6. CV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Menores

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

28. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Córdoba

2 3

40. Ciudad/Municipio

Montería

0 0 1

41. Dirección principal

MZ 4 E LT 16 BRR EL ALIVIO

42. Correo electrónico

convialcaldasrz2024@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 4 2 8 1 1 3 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 6 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 08 - 27 / 18 : 42: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz. En caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Párrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZAPATA MARQUEZ RAFAEL ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 2 de 4 Hoja 2			
		4. Número de formulario		141119745881	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 6 4 1 9 9 2		2	Impuestos y Aduanas de Montería	2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica		3	69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio	1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número					
73. Fecha		2 0 2 4 0 6 2 1			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro					
76. Fecha de registro					
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento		2 3			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde		2 0 2 4 0 6 2 1			
81. Hasta		2 0 2 6 1 0 2 1			
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1					
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141119745881



(425)7707212489984(8020) 000014111974588 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. CV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Menoría

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 6 4 1 9 9 2

Representación

99. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 1 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 7 2 3 0 5 2 6 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ZAPATA		105. Segundo apellido MARQUEZ		106. Primer nombre RAFAEL	
107. Otros nombres ANTONIO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		99. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9	
99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 8 0 2		100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		101. Número de identificación 7 2 2 2 7 1 9 3	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido HERRERA	
105. Segundo apellido SARA		106. Primer nombre JOSE		107. Otros nombres AGUSTIN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
99. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		99. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
109. DV		110. Razón social representante legal		99. Representación	
99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido	
105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
99. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		99. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
109. DV		110. Razón social representante legal		99. Representación	
99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido	
105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 4 de 4 Hoja 4			
		4. Número de formulario		141119745881	
5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 4 1 9 9 2			Impuestos y Aduanas de Montería	2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	3 1	9 0 1 7 7 5 9 5 9	1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			9 0 2 0 2 4 0 6 2 1		
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	3 1	9 0 0 5 5 2 1 6 7	4	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUVIAL LP S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			1 0 2 0 2 4 0 6 2 1		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 01 Inscripción				4. Número de formulario 14976850620	
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 5 2 1 6 7 4				6. DV 4	
12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla				14. Buzón electrónico 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		25. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social CONSTRUVIAL LP S.A.S		36. Nombre comercial	
37. Sigla		UBICACIÓN		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Atlántico		40. Ciudad/Municipio Barranquilla		0 0 1	
41. Dirección principal CR 57 40 120		42. Correo electrónico contruvial797@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 3 1 2 7 1 7 6 5 8 5		45. Teléfono 2		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 2 2 3		48. Código 4 1 1 2	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 2 2 3		50. Código 4 3 3 0 4 2 9 0		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI X NO					
60. No. de Folios: 5					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.8.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ARELLANO ROBLES DARIO ALFONSO					
985. Cargo Gestor I					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 2 de 4 Hoja 2			
		4. Número de formulario		14976850620	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 2 1 6 7 4		4	Impuestos de Barranquilla		2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distrital		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 1	
72. Número				3	
73. Fecha		2 0 1 2 0 2 1 4		2 0 2 4 0 1 2 4	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 1 2 0 2 2 3		2 0 2 4 0 1 2 5	
77. No. Matricula mercantil		0 0 0 5 3 8 0 1 1		0 0 0 5 3 8 0 1 1	
78. Departamento		0 8		0 8	
79. Ciudad/Municipio		3		3	
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 2 0 2 1 4			
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1			
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
68. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	4 9	2 0 1 2 0 2 2 3			
2	8 1	2 0 2 4 0 1 3 1			
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 3 de 4 Hoja 3		4. Número de formulario 14976850620	
		 (415)7707212489984(8020) 000001497685062 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 2 1 6 7		4	Impuestos de Barranquilla		2
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8 2 0 2 4 0 1 2 5			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3		1 0 5 2 0 9 4 2 3 3			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
ESTRADA		CASTRO		LILIANA PAOLA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 5		
			4. Número de formulario 14976850620		
			 141517707212469984(8020) 000001497685062 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 2 1 6 7		4	Impuestos de Baranquilla		2
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 2 0 6 7 7 2 7			2 4 8 5 2 4 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres	
	MURGAS	ROMERO	ALVARO	MIGUEL	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
	2 0 2 4 0 1 2 4				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento				

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141045596577	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 7 7 5 9 5 9		1		Impuestos y Aduanas de Montería	
IDENTIFICACIÓN				14. Buzón electrónico	
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES S.A.S					
36. Nombre comercial					
37. Dígito					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Córdoba	
				2 3	
				Montería	
				0 0 1	
41. Dirección principal					
MZ E 4 LT 16 BRR EL ALIVIO					
42. Correo electrónico grupograndconstrucciones@gmail.com					
43. Código postal					
44. Teléfono 1					
8 2 3 3 6 0 7 2 3 9					
45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 2 2 0		2 0 2 3 1 1 2 3		4 2 9 0	
				2 0 2 3 1 1 2 3	
				50. Código	
				1 2	
				4 3 3 0 4 6 6 3	
51. Código					
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
5 7 1 4 4 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos					
S: X NO					
60. No. de Folios: 8					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,					
Firma autorizada:					
584. Nombre VALLEJO ISAZA NANCY MARIA					
985. Cargo Gestor II					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045596577



(415)7707212489984(8020) 0000141045596577

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

9 0 1 7 7 5 9 5 9 1

14. Buzón electrónico

1 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e instituciones de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y personas jurídicas
67. Sociedades y organismos extrajeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 3 1 1 2 1

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 3 1 1 2 3

77. No. Matrícula mercantil

2 1 1 5 9 7

78. Departamento

2 3

79. Ciudad/Municipio

2 2

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 3 1 1 2 1

81. Hasta

2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 1 2 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
1			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante ABRAHAM FARUTH VASQUEZ MEJIA			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045596577



141517707212489984(8020) 0000141045596577

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 7 5 9 5 9 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIM	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 - 0 2 - 2 2		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 0 6 2 4 2 4 4 0 6	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LORDUYS	105. Segundo apellido LOPEZ	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DAVID
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 18092024-1274 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 18092024-1274
---	---

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta : OCTUBRE 06 DE 2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	18092024-1274	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500026100		
NIT o RUT:	901.864.199-2		
Contralista:	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS, CON NIT 901775659-1 (PARTICIPACION: 80%) Y POR CONSTRUVIAL LP SAS CON NIT 903552167-4 (PARTICIPACION: 10%)		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ		
Valor del Contrato (\$):	\$ 2,700,064,310.00	Aporte Departamento	\$ 2,700,064,310.00
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIGSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIGSUCIO Y SUPIA), LOTE 1)		
Disponibilidad presupuestal	FCNDO 2 - 0234		
Duración del contrato (Plazo):	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 03 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024
Modificadorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CONCO (1,5) MESES A PARTIR DEL 01/01/2025 HASTA EL 15/02/2025		
Fecha de suspensión	FEBRERO 14 DE 2025	Fecha de reiniciación	JULIO 30 DE 2025
Nueva fecha de terminación	JULIO 31 DE 2025		
Modificadorio 02 (prorroga de plazo)	DOS (2) MESES DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Modificadorio 03 (prorroga de plazo)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, DESDE OCTUBRE 01 HASTA NOVIEMBRE 15 DE 2025		
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		
Interventor Externo	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATADA POR EL INVAS)		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO								
NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (1. PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA)	UND	CANTIDAD	V/UNIT.	V/TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				PLACAS HUELLAS				
1	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	2.34	32,831.00	76,825.00
2	320.30	320-13		Subbase clase C	M3		201,389.00	0.00
3	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	51.94	860,115.00	44,674,373.00
4	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	M3	16.01	519,250.00	8,313,193.00
5	610.1P	610-13		Releno para estructuras con material de excavación	M3	11.78	21,359.00	251,509.00
6	640.10	640-00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	2,371.66	8,294.00	19,670,548.00
7	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	15,538.00	0.00
				CAMINOS ANCESTRALES				
1	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	0.00	32,831.00	0.00
2	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	201,389.00	0.00
3	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	0.00	860,115.00	0.00
4	610.1P	610-13		Releno para estructuras con material de excavación	M3	0.00	21,359.00	0.00
5	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	0.00	8,294.00	0.00
6	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	0.00	8,672.00	0.00
7	466.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	15,538.00	0.00
8	673.11	673-13		Geotextil	M2	0.00	14,066.00	0.00
9	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombre/lomo de mula)	M3/Hm	0.00	85,003.00	0.00
				MANTENIMIENTO				
10	310.1	310-13		Conformación de calzada	M2	0.00	1,867.00	0.00
11	311.1			Afirmado	M3	0.00	189,441.00	0.00
12	1P			Revision y/o ajuste de diseños bse de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	5,000,000.00	0.00
				IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	950,000.00	0.00
				Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	2,721,336.00	0.00
SUBTOTAL OBRAS PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA								72,886,548.00

[Handwritten signature]

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (2. PARCIALIDAD INDIGENA CAURAMA, MUNICIPIO DE SUPIA	UND	CANTIDAD	VIUNIT.	V/TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				PLACAS HUELLAS				
13	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	0.00	30,837.00	0.00
14	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	234,089.00	0.00
15	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	0.00	900,199.00	0.00
16	630.7	630-13		Concreto Ciclopeo	M3	0.00	551,539.00	0.00
17	610.1P	610-13		Releno para estructuras con material de excavación	M3	0.00	16,241.00	0.00
18	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	0.00	8,077.00	0.00
19	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	15,538.00	0.00
20				Revision y/o ajuste de diseños bse de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	3,000,000.00	0.00
21				IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	570,000.00	0.00
22	1P			Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	1,986,319.00	0.00
SUBTOTAL OBRAS PARCIALIDAD INDIGENA CAURAMA								0.00

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (3. RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA	UND	CANTIDAD	VIUNIT.	V/TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				PLACAS HUELLAS				
23	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	5.37	32,391.00	173,940.00
24	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	227,313.00	0.00
25	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	110.16	692,862.00	98,357,678.00
26	630.7	630-13		Concreto Ciclopeo	M3	24.09	545,601.00	13,143,528.00
27	610.1P	610-13		Releno para estructuras con material de excavación	M3	27.39	21,359.00	585,023.00
28	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	5,101.24	8,071.00	41,172,108.00
29	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	15,538.00	0.00
				MANTENIMIENTO				
30	310.1	310-13		Conformación de calzada	M2	0.00	1,862.00	0.00
31	311.1			Afirmado	M3	0.00	214,611.00	0.00
32	1P			Revision y/o ajuste de diseños bse de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	5,000,000.00	0.00
33				IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	950,000.00	0.00
34				Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	7,100,274.00	0.00
SUBTOTAL OBRAS RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA SUPIA								\$ 153,432,277.00

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (4. RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA, MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA	UND	CANTIDAD	VIUNIT.	V/TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				PLACAS HUELLAS				
35	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	31.44	32,391.00	1,018,373.00
36	320.30	320-13		Subbase clase C	M3		195,596.00	0.00
37	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	34.11	858,611.00	29,287,221.00
38	630.7	630-13		Concreto Ciclopeo	M3	7.23	419,181.00	3,030,579.00
39	610.1P	610-13		Releno para estructuras con material de excavación	M3	6.23	21,359.00	133,067.00
40	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	1,435.00	8,091.00	11,610,585.00
41	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML		15,538.00	0.00
SUBTOTAL OBRAS RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA SUPIA								45,079,925.00

NO PREVISTOS

				PLACAS HUELLAS				
42			NP1	Geotextil tipo NT 2500	M2	175.00	12,031.00	2,105,425.00
43			NP2	Material granular drenante	M3	30.00	85,463.00	2,563,590.00
44			NP3	Tubería para filtro diametro 4".	ML	50.00	22,536.00	1,126,500.00
SUBTOTAL OBRAS RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA SUPIA								\$ 5,796,115.00

				CAMINOS ANCESTRALES				
45	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	0.00	32,391.00	0.00
46	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	195,596.00	0.00
47	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	0.00	858,611.00	0.00
48	610.1P	610-13		Releno para estructuras con material de excavación	M3	0.00	21,359.00	0.00
49	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	0.00	8,091.00	0.00

50	640.2	640-14	Malla electrosoldada No. 5	KG	0.00	9,164.00	0.00
51	468.1P		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico	ML	0.00	15,538.00	0.00
52	673.11	673-13	Geotextil	M2	0.00	14,086.00	0.00
53	681.5P		Acarreo en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/cmo de mula)	M3/Hm	0.00	85,003.00	0.00
			MANTENIMIENTO				
54	310.1	310-13	Conformación de calzada	M2	0.00	1,861.00	0.00
55	311.1		Afirmado	M3	0.00	163,647.00	0.00
56	1P		Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	5,000,000.00	0.00
57			IVA 19% (Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	950,000.00	0.00
58			Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	13,374,905.00	0.00
SUBTOTAL OBRAS RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA							50,876,040.00

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU DEL 25% (ADMINISTRACION: 20% - U: 5%)	277,294,864.00
VALOR COSTO DIRECTO	221,835,891.00
ADMINISTRACION 20%	44,367,178.00
UTILIDAD 5%	11,091,795.00
VALOR TOTAL	277,294,864.00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	\$277,294,864.00
Amortización Anticipo			\$55,458,973.00
Valor Ordenación del Gasto:			\$221,835,891.00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		2,700,064,310.00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	160,190,795.00	
Valor Acta No. 2:	277,294,864.00	
Saldo del contrato	2,262,578,651.00	
Sumas Iguales	2,700,064,310.00	2,700,064,310.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo (01):		300,000,000.00
Valor del Anticipo (02):		240,012,862.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	32,033,159.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	55,458,973.00	
Saldo por amortizar:	452,515,730.00	
Sumas Iguales:	540,012,862.00	540,012,862.00

SE HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS, CON NIT 901775959-1 (PARTICIPACION: 90%) Y POR CONSTRUVIAL LP SAS CON NIT 900552167-4 (PARTICIPACION: 10%) , representado legítimamente por RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
Contratista

Firma
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Interventor Externo
Contrato 2252-2021 (Inviás)

Firma
JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato



GOBIERNO DE
CALDAS

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL
ACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 18092024-1274
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 18092024-1274

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta : OCTUBRE 03 DE 2025

Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	18092024-1274	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500026100		
NIT o RUT:	901.864.199-2		
Contratista:	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS, CON NIT 901775959-1 (PARTICIPACION: 90%) Y POR CONSTRUVIAL LP SAS CON NIT 900552167-4 (PARTICIPACION: 10%)		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ		
Valor del Contrato (\$):	\$ 2.700.064.310,00	Aporte Departamento:	\$ 2.700.064.310,00
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA), LOTE 1)		
Disponibilidad presupuestal		FONDO	2 - 0234
Duración del contrato (Plazo):	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJEUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 03 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024
Modificadorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CONCO (1,5) MESES A PARTIR DEL 01/01/2025 HASTA EL 15/02/2025		
Fecha de suspension	FEBRERO 14 DE 2025	Fecha de reiniciación	JULIO 30 DE 2025
Nueva fecha de terminacion	JULIO 31 DE 2025		
Modificadorio 02 (prorroga de plazo)	DOS (2) MESES. DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Modificadorio 03 (prorroga de plazo)	CUARENT Y CINCO (45) DIAS. DESDE OCTUBRE 01 HASTA NOVIEMBRE 15 DE 2025		
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		
Interventor Externo	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATADA POR EL INVIAS)		

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (4. RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA, MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA	UND	CANTIDAD	V/UNIT.	V/TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				PLACAS HUELLAS				
42			NP1	Geotextil tipo NT 2500	M2	175,00	12.031,00	2.105.425,00
43			NP2	Material granular drenante	M3	30,00	85.463,00	2.563.890,00
44			NP3	Tuberia para filtro diametro 4".	ML	50,00	22.536,00	1.126.800,00
SUBTOTAL OBRAS RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA SUPIA								\$ 5.796.115,00

JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES: Fue necesario realizar las obras adicionales no previstas aquí relacionadas con el fin de evacuar las aguas de escorrentia para que no causaran daños no solo a las placas huellas construidas con alta pendiente sino tambien a los taludes inferiores de las vias.

Por lo tanto, se autoriza la inclusion de las obras adicionales no previstas aquí relacionadas.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
Contratista
Firma
JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

Firma
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Interventor Externo
Contrato 2252-2021 (Invias)



RESUMEN DE ACTIVIDADES 02 PARCIAL

CONTRATO DE OBRAS NRO: 18092024-1274

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELTA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y ROSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBEUNA CHAM (SUPIA), CAURAMA (SUPIA), CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCORETERA Y PIRZA (ROBUCYO Y SUPIA), LOTE 1)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

SUPERVISOR: JUAN CARLOS GALDO MEJA

INTERVENTOR EXTERNO: CONSORCIO CIEF COLOMBIA RURAL

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL (SEGÚN ESTUDIO PREVIÓ Y PROPUESTA PRESENTADA)														OBRAS ADICIONAL			
NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCION 1º. PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA	PARTIC.	UNID	CANTIDAD	VUNIT.	VTOTAL	CANT.	VR.TOTAL	OBRA CIVIL EJECUTADA* MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA						
											ACTA 01 PARCIAL CANT.	VR.TOTAL	ACTA 02 PARCIAL CANT.	VR.TOTAL	NO PREVISTA CANT.	VR.TOTAL	TOTAL ACTAS CANT.
PLACAS HUILLAS																	
1	600-12-1	600-13	Excavaciones varias sin calificar		M3	80.40	32,831.00	2,638,612.00			26.65	874,946.00	2.34	76,828.00	28.99	951,771.00	
2	320-30	320-13	Subbase clase C		M3	167.23	201,389.00	33,678,282.00			79.56	16,101,051.00			79.56	16,101,051.00	
3	630-14	630-13	Concreto Resistencia 21MPa (L)		M3	149.05	660,115.00	120,209,742.00					51.94	44,674,373.00	51.94	44,674,373.00	
4	630-7	630-13	Concreto Clotépo		M3	54.27	519,250.00	28,179,698.00					16.91	8,313,193.00	16.91	8,313,193.00	
5	610-1P	610-13	Refrillero para estructuras con material de excavación		M3	28.94	21,359.00	618,120.00					11.78	251,609.00	11.78	251,609.00	
6	640-10	640-00	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.		KG	7,275.04	8,264.00	59,924,482.00					2,371.66	19,670,448.00	2,371.66	19,670,448.00	
7	466-1P	500-13	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico		ML	670.00	13,530.00	10,410,460.00							0.00	0.00	
CAMINOS ANCESTRALES																	
1	600-12-1	600-13	Excavaciones varias sin calificar		M3	25.20	32,831.00	827,341.00							0.00	0.00	
2	320-30	320-13	Subbase clase C		M3	65.50	201,389.00	13,190,880.00							0.00	0.00	
3	630-14	630-13	Concreto Resistencia 21MPa (L)		M3	60.50	660,115.00	52,036,558.00							0.00	0.00	
4	610-1P	610-13	Refrillero para estructuras con material de excavación		M3	50.40	21,359.00	1,076,494.00							0.00	0.00	
5	640-10	640-13	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.		KG	1,618.08	8,264.00	9,443,956.00							0.00	0.00	
6	640-2	640-14	Malla electrosoldada No. 5		KG	545.10	8,672.00	5,054,307.00							0.00	0.00	
7	466-1P		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico		ML	250.90	15,530.00	3,991,712.00							0.00	0.00	
8	673-11	673-13	Geotextil		M2	504.00	14,068.00	7,089,344.00							0.00	0.00	
9	681-0P		Acarreo en vehículo no automotor con desnivel $\geq 80\%$ (hombrelomo de ruia)		M3/Hm	202.82	* 85,003.00	22,340,468.00							0.00	0.00	
MANTENIMIENTO																	
10	310-1	310-13	Conformación de calzada		M2	2,625.38	1,867.00	4,901,584.00							0.00	0.00	
11	311-1		Alisado		M3	131.43	189,441.00	24,998,231.00							0.00	0.00	
12	1P		Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)		CL	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00							0.00	0.00	
			MA 19% (Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural) (INMODIFICABLE)		CL	1.00	950,000.00	950,000.00							0.00	0.00	
			Obras complementarias: Hacha 1% de obra civil (INMODIFICABLE)		CL	1.00	2,721,336.00	2,721,336.00							0.00	0.00	
SUBTOTAL OBRAS PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA									416,732,136.00		SUBTOTAL	18,375,497.00	SUBTOTAL	72,945,548.00	SUBTOTAL	89,542,545.00	

NRO.	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCION 1º. PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA	PARTIC.	UNID	CANTIDAD	VUNIT.	VTOTAL	CANT.	VR.TOTAL	OBRA CIVIL EJECUTADA* MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA						
										ACTA 01 PARCIAL CANT.	VR.TOTAL	ACTA 02 PARCIAL CANT.	VR.TOTAL	NO PREVISTA CANT.	VR.TOTAL	TOTAL ACTAS CANT.
PLACAS HUILLAS																
13	600-12-1	600-13	Excavaciones varias sin calificar		M3	62.00	30,637.00	1,628,194.00								
14	320-30	320-13	Subbase clase C		M3	110.24	234,069.00	25,605,971.00								
15	630-14	630-13	Concreto Resistencia 21MPa (L)		M3	50.31	300,150.00	80,368,763.00								
16	630-7	630-13	Concreto Clotépo		M3	35.64	551,539.00	19,656,950.00								

 GOBIERNO DE CALDAS		ACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 18092024-1274 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 18092024-1274	
Secretaría :		INFRAESTRUCTURA	
Fecha acta		NOVIEMBRE 08 DE 2025	
Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	18092024-1274	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500326100		
NIT o RUT:	901.864.199-2		
Contratista:	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS. CON NIT 901775659-1 (PARTICIPACION: 90%) Y POR CONSTRUVIAL LP SAS CON NIT 900552167-4 (PARTICIPACION: 10%)		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ		
Valor del Contrato (\$):	\$ 2,700,064,310.00	Aporte Departamento:	\$ 2,700,064,310.00
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA), LOTE 1)		
Disponibilidad presupuestal		FONDO	2 - 0234
Duración del contrato (Plazo):	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJEUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 03 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024
Modificadorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES A PARTIR DEL 01/01/2025 HASTA EL 15/02/2025		
Fecha de suspensión	FEBRERO 14 DE 2025	Fecha de reiniciación	JULIO 30 DE 2025
Nueva fecha de terminación	JULIO 31 DE 2025		
Modificadorio 02 (prorroga de plazo)	DOS (2) MESES, DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Modificadorio 03 (prorroga de plazo)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, DESDE OCTUBRE 01 HASTA NOVIEMBRE 15 DE 2025		
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		
Interventor Externo	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATADA POR EL INVIAS)		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (1. PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
				PLACAS HUELLAS			
1	900.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	2.34	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
2	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	0.00
3	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	51.94	0.00
4	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	M3	16.01	0.00
5	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	M3	11.78	0.00
6	640.10	640.00		Aceros de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	2,371.66	0.00
7	486.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	0.00
				CAMINOS ANCESTRALES			
1	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	0.00	0.00
2	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	0.00
3	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	0.00	0.00
4	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	M3	0.00	0.00
5	640.10	640-13		Aceros de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	0.00	0.00
6	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	0.00	0.00
7	486.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	0.00
8	673.11	673-13		Geotextil	M2	0.00	0.00
9	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mulla)	M3/Hm	0.00	0.00
				MANTENIMIENTO			
10	310.1	310-13		Conformación de calzada	M2	0.00	0.00
11	311.1			Afirmado	M3	0.00	0.00
12	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
				IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
				Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (2. PARCIALIDAD INDIGENA CAURAMA, MUNICIPIO DE SUPIA	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
				PLACAS HUELLAS			
13	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	0.00	0.00
14	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	0.00
15	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	0.00	0.00
16	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	M3	0.00	0.00
17	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	M3	0.00	0.00
18	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	0.00	0.00
19	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	0.00
20				Revision y/o ajuste de diseños bse de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
21				IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
22	1P			Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (3. RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
				PLACAS HUELLAS			
23	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	5.37	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
24	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	0.00
25	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	110.16	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
26	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	M3	24.09	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
27	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	M3	27.39	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
28	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	5,101.24	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
29	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
				MANTENIMIENTO			
30	310.1	310-13		Conformación de calzada	M2	0.00	0.00
31	311.1			Afirmado	M3	0.00	0.00
32	1P			Revision y/o ajuste de diseños bse de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
33				IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
34				Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00


NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION (4. RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA, MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA	UND	CANTIDAD	
		GENERAL	PARTIC.				
				PLACAS HUELLAS			
35	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	31.44	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
36	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	0.00
37	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	34.11	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
38	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	M3	7.23	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
39	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	M3	6.23	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
40	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	1,435.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
41	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	0.00

NO PREVISTOS

				PLACAS HUELLAS			
42			NP1	Geotextil tipo NT 2500	M2	175.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
43			NP2	Material granular drenante	M3	30.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
44			NP3	Tubería para filtro diametro 4".	ML	50.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

				CAMINOS ANCESTRALES			
45	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	M3	0.00	0.00
46	320.30	320-13		Subbase clase C	M3	0.00	0.00
47	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	0.00	0.00
48	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	M3	0.00	0.00
49	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	KG	0.00	0.00
50	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	0.00	0.00

51	468.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	ML	0.00	0.00
52	673.11	673-13		Geotextil	M2	0.00	0.00
53	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	M3/Hm	0.00	0.00
				MANTENIMIENTO			
54	310.1	310-13		Conformación de calzada	M2	0.00	0.00
55	311.1			Afirmado	M3	0.00	0.00
56	1P			Revisión y/o ajuste de diseños bso de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
57				IVA 19% (Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00
58				Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	0.00

Firma 
CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
Contralista

Firma 
CONSORCIO CEEP COLOMBIA RURAL
Interventor Externo
Contrato 2252-2021 (Inviás)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		FR-APU-1	
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		VERSIÓN		1	
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA		1 DE 1	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐			ITEMS NO PREVISTOS ☒			FECHA 1 10 2025 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS			
CONTRATO No. 18092024-1274 DE 2024						
OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EMBERA CHAMI (SUPIA), CAJICOMA (SUPIA), CAÑAMONO – LCMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA (LOTE 1))."						
CORREDOR: RESGUARDO ESCOPETERA PIRZA						
MUNICIPIO: RIOSUCIO			SECTOR: MEDIAL			
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 2 7 2024 (Día) (Mes) (Año)						
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD		
NP 2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE		m3	30		
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR (%)				5%	\$ 469.00	
				SUBTOTAL \$	\$ 469.00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Material drenante (3")		m3	1.06	50,000	53,000	
				SUBTOTAL \$	\$ 53,000.00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material drenante	m3-km	1.06	4.00	4.24	\$ 1,300.00	\$ 5,512.00
				SUBTOTAL \$	\$ 5,512.00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Obrero (3)	\$ 101,499	185%	\$ 187,773.00	20.00	9,389.00	
				SUBTOTAL \$	\$ 9,389.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$	68,379.00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción	Porcentaje	Valor Total				
ADMINISTRACION	20%	13,674.00				
IMPREVISTOS	0%	0.00				
UTILIDAD	5%	3,419.00				
				SUBTOTAL \$	17,093.00	
				Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$	85,463	



CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
ING. RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL

		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
COMPARACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS						
SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA		FECHA				
ENTIDAD TERRITORIAL: DEPARTAMENTO DE CALDAS		1102025				
CONTRATO No. 18092024-1274		DE 2024				
OBJETO DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE SUPÍA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EMBERA CHAMÍ (SUPÍA), CAUROMA (SUPÍA), CAÑAMONÓ - LOMAPRIETA (SUPÍA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPÍA) (LOTE 1)."						
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024				
INTERVENTOR		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL				
SUPERVISOR CONTRATO:		JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		3 DE 10 DE 2024 VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ \$ 2,700,064,310.00				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO		31 DE 10 DE 2025 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ \$ 2,700,064,310.00				
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATISTA	PRECIO UNITARIO INTERVENTORIA	VALOR ACORDADO
NP 1	GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	175.00	19,427.00	12,031.00	12,031.00
NP 2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	30	107,732.00	85,463.00	85,463.00
NP 3	TUBERIA PARA FILTRO DIAMETRO DE 4"	ml	50	29,153.00	22,536.00	22,536.00
OBSERVACIONES: NA						
Firma		Firma		Firma		
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ		Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN		Nombre: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		
CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		Interventor Consorcio CEEF Colombia Rural		Supervisor Contrato de Obra		
Matrícula No. 021037-0592381		Matrícula No. 88CPE		Matrícula No. 17202-18665 CLD		

 Gobierno de CALDAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO			
	ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS		VERSIÓN		1	
			FAGNA		1	DE 1
		FECHA		1	10	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)
SECRETARIA EJECUTORA: <u>INFRAESTRUCTURA</u>		ENTIDAD TERRITORIAL: <u>DEPARTAMENTO DE CALDAS</u>		ACTA No: <u>1</u>		
CONTRATO No. <u>07922022-0897</u>						
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC -EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS						
CARRETERA: <u>RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA</u>		SECTOR: <u>MEJIAL</u>				
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VIAL CALDAS 2024</u>						
SUPERVISOR: <u>JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA</u>		CTO No. <u>18092024-1274 DE 2024</u>				
FECHA DE INICIACIÓN:		<u>3</u>	<u>10</u>	<u>2024</u>		
		(Día)	(Mes)	(Año)		
FECHA DE SUSPENSIÓN:		<u>NA</u>	<u>NA</u>	<u>NA</u>		
		(Día)	(Mes)	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:		<u>31</u>	<u>10</u>	<u>2025</u>		
		(Día)	(Mes)	(Año)		
		VALOR INICIAL:		\$	<u>2.700.054.310.00</u>	
		FECHA DE REANUDACIÓN:		<u>NA</u>		
				(Día)	(Mes)	(Año)
		VALOR ACUMULADO:		\$	<u>2.700.054.310.00</u>	
AJU: <u>25%</u>		A <u>20%</u>		I <u>0%</u>		U <u>5%</u>
Se establecen los precios que se resumen a continuación:						
ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP 1	NA	GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	175	\$ 12.031.00	\$ 2.105.425.00
NP 2	NA	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	30	\$ 85.463.00	\$ 2.563.890.00
NP 3	NA	TUBERIA PARA FILTRO DIAMETRO DE 4"	ml	50.00	\$ 22.536.00	\$ 1.126.800.00
NOTAS :						
1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítem no previstos están referidos al origen del contrato (lo) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.						
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.						
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el presente formato.						
4. Es responsabilidad del Contratista a presentación de los ítem no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.						
5. Es responsabilidad de la Interventoría el análisis del precio unitario y la justificación técnica, económica y jurídica presentada, recomendando su aprobación por parte de la Entidad.						
6. La presente Acta se suscribe por el Secretario de Infraestructura y el Supervisor del contrato, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.						
OBSERVACIONES: NA						
<div><div> Firma Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ Contratista: Consorcio Vial Caldas 2024 Matrícula No. 021037-0592351</div><div> Firma Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN Interventor Consorcio CEEF Colombia Rural Matrícula No. 88CPE</div><div> Firma Nombre: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA Supervisor Contrato de Obra Matrícula No. 17202-18685 CLD</div></div> <div><div>Firma Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA Secretario de Infraestructura Gobernación de Caldas</div></div>						


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		FP-APU-1	
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		VERSIÓN		1	
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA		1 DE 1	
			FECHA		1 10 2025 (Día) (Mes) (Año)	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐			ITEMS NO PREVISTO ☒			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS			
CONTRATO No. 18092024-1274 DE 2024						
OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELTA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMONO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA (LOTE 1)."						
CORREDOR: RESGUARDO ESCOPETERA PIRZA						
MUNICIPIO: RIOSUCIO			SECTOR: MEDIAL			
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:			2 7 2024 (Día) (Mes) (Año)			
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD		
NP 2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE		m3	30		
II. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAM. ENTA MENOR (%)				5%	\$ 469.00	
				SUBTOTAL \$	\$ 469.00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Materia drenante (3")		m3	1.06	50,000	53,000	
				SUBTOTAL \$	\$ 53,000.00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material drenante	m3-km	1.06	4.00	4.24	\$ 1,300.00	\$ 5,512.00
				SUBTOTAL \$	\$ 5,512.00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Obrero (3)	\$ 101,499	155%	\$ 157,773.00	20.00	9,389.00	
				SUBTOTAL \$	\$ 9,389.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$	68,379.00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción	Porcentaje	Valor Total				
ADMINISTRACION	20%	13,674.00				
IMPREVISTOS	0%	0.00				
UTILIDAD	5%	3,419.00				
				SUBTOTAL \$	17,093.00	
				Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$	85,463	




CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
ING. RAFAEL ANTONIO ZAPATA MÁRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO CEEF COLOMBIA RÚRAL
MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS		PAGINA 1 DE 1
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
	RESUMEN GENERAL		
RESUMEN DE ACTA DE OBRA			
OBJETO DEL CONTRATO:	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)		
ACTA DE OBRA No	2	FECHA:	27/10/2025
PERIODO	13 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274	CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA		\$	50,876,040.00
MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA		\$	153,432,277.00
MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA		\$	72,986,548.00
MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA CAUROMA		\$	-
TOTAL EJECUTADO		\$	277,294,865.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO	20.00%	\$	55,458,973.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$	221,835,892.00
VALOR AMORTIZADO ACTA No 1		\$	32,038,159.00
ACUMULADO AMORTIZADO		\$	87,497,132.00
SALDO POR AMORTIZAR		\$	452,515,730.00
Firma: 	Firma: 		
Nombre: Rafael Antonio Zapata Marquez	Nombre: Gerson Poloche Mosquera		
R/L Contrato de Obra	Ing. Director Interventoría		
Matrícula profesional No.: 021037-0592381 ATL	Matrícula profesional No.: 70202-128485 TLM		

		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Risioño; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chamí (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Risioño y Supía) (Lote 1)					HOJA 1 DE 1	
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		CONECTOR	Long (Km)	Punto Inicio	Punto Final	
CALDAS		SUPÍA		RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA				
MEJORAMIENTO				DISPONIBLE	VALOR ACTUAL	\$ 50,876,040.00		
ACTA DE OBRA No:		2						
PROYECTO RESGUARDOS INDÍGENAS - CRIBEC - MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA								
No	Código UNSPSC	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.2.1	Excavaciones varias sin calificar		21.44	m3	\$ 32,391.00	\$ 1,018,371.00	
2	320.3	Subbase Clase C			m3	\$ 195,595.00	\$	
3	310.4	Concreto Resistencia 28MPa (C)		24.21	m3	\$ 828,611.00	\$ 29,287,221.00	
4	310.7	Concreto Ciclópeo		7.23	m3	\$ 429,161.00	\$ 3,030,879.00	
5	310.1P	Relleno para estructuras con material de excavación		6.23	m3	\$ 21,359.00	\$ 133,067.00	
6	640.10	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.		1,185.00	kg	\$ 8,691.00	\$ 11,610,585.00	
7	495.1P	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico			m	\$ 15,538.00	\$	
CONSTRUCCIÓN CAMINOS ANCESTRALES								
8	600.1.2.1	Excavaciones varias sin calificar			m3	\$ 32,391.00	\$	
9	320.3	Subbase Clase C			m3	\$ 195,595.00	\$	
10	310.4	Concreto Resistencia 28MPa (C)			m3	\$ 828,611.00	\$	
11	310.1P	Relleno para estructuras con material de excavación			m3	\$ 21,359.00	\$	
12	640.10	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.			kg	\$ 8,691.00	\$	
13	640.2	Malla electrosoldada No. 5			kg	\$ 9,164.00	\$	
14	466.1P	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico			m	\$ 15,538.00	\$	
15	573.11	Geotextil			m2	\$ 14,086.00	\$	
16	583.5P	Acero en varilla no automator con desnivel promedio >=30% (hombro/lomo de m.l.)			m/lin	\$ 85,603.00	\$	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
17	310.1	Confirmación de la calzada			m2	\$ 1,851.00	\$	
18	311.1	Afirmado			m3	\$ 183,647.00	\$	
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA								
19	3P	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)			GL	\$ 5,000,000.00	\$	
20		IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)			GL	\$ 950,000.00	\$	
21		OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)			GL	\$ 13,374,936.48	\$	
SECCIÓN 4 - ÍTEM NO PREVISTO								
22	NP1	Geotextil Tipo NT 2500		175.00	m2	\$ 12,031.00	\$ 2,105,425.00	
23	NP2	Material Grano 0/5mm		30.00	m3	\$ 85,463.00	\$ 2,563,890.00	
24	NP3	Tubería para filtro diámetro de 4"		50.00	ml	\$ 23,516.00	\$ 1,126,800.00	
						TOTAL	\$ 50,876,040.00	
 Nombre: Rafael Andrés Zapata Marquet R/C Contrato de Obra Matrícula profesional No.: 021037-0502381 AT.				 Nombre: Gerardo Salazar Mosquera Ing. Director Interventor Matrícula profesional No.: 70202-128485 TLM				

	GOBERNACIÓN DE CALDAS				HOJA 1 DE 6		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chamí (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomaprleta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No	2			FECHA:	27/10/2025		
PERIODO	13 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025						
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274			CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (VVIAS)			INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL		
ITEM DE PAGO: 600.1.2.1							
Excavaciones varlas sin calificar							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+000,23	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 1	0.08
K0+003,23	K0+003,44	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 2	0.08
K0+006,44	K0+006,64	4.12	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 3	0.08
K0+009,64	K0+009,84	4.13	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 4	0.08
K0+012,84	K0+013,04	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 5	0.08
K0+016,05	K0+016,25	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 6	0.08
K0+019,25	K0+019,45	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 7	0.08
K0+022,45	K0+022,65	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 8	0.08
K0+025,65	K0+025,85	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 9	0.08
K0+028,84	K0+029,04	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 10	0.08
K0+032,04	K0+032,24	3.80	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 11	0.08
K0+035,23	K0+035,43	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 12	0.08
K0+038,43	K0+038,63	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 13	0.08
K0+041,63	K0+041,83	4.04	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 14	0.08
K0+044,82	K0+045,03	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 15	0.08
K0+048,03	K0+048,23	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 16	0.08
K0+051,23	K0+051,43	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 17	0.08
K0+051,43	K0+054,43	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 18	0.08
K0+033,00	K0+080,00	50.00	0.60	1.00	1.00	Excavación Filtro - Mejial	30.00
TOTAL							31.44
ITEM DE PAGO: 320.3							
Subbase Clase C							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
TOTAL							0


		GOBERNACIÓN DE CALDAS				HOJA 2 DE 6	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA					
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No		2		FECHA:		27/10/2025	
PERIODO		13 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025					
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
ITEM DE PAGO: 630.4							
Concreto Resistencia 21MPa (D)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000,23	K0+032,04	57.00	0.90	0.15	1.00	Huellas Izq (Mod 1 a Mod 10)	7.70
K0+000,23	K0+032,04	0.90	0.20	0.15	-17.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Izq (Mod 1 a Mod 7)	-0.46
K0+032,24	K0+035,23	2.43	1.60	0.15	1.00	Huellas Izq (Mod 11)	0.58
K0+035,43	K0+057,2	21.81	1.60	0.15	1.00	Huellas Izq (Mod 12 a Mod 18)	5.23
K0+035,43	K0+057,2	1.60	0.20	0.15	-6.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Izq (Mod 12 a Mod 18)	-0.29
K0+000,23	K0+057,2	57.08	0.90	0.15	1.00	Huellas Der (Mod 1 a Mod 18)	7.71
K0+000,23	K0+057,2	0.90	0.20	0.15	-17.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Der (Mod 1 a Mod 18)	-0.46
K0+000,23	K0+032,04	31.83	0.55	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 10)	2.63
K0+000,23	K0+032,04	0.55	0.20	0.15	-9.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 10)	-0.15
K0+000,23	K0+032,04	33.92	0.15	0.30	1.00	Bordillo Izq (Mod 1 a Mod 10)	1.53
K0+032,24	K0+035,23	1.54	0.15	0.30	1.00	Bordillo Izq (Muela hacia la Alcantarilla)	0.07
K0+000,23	K0+032,04	31.84	0.55	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod 1 a Mod 10)	2.63
K0+000,23	K0+032,04	0.55	0.20	0.15	-9.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 10)	-0.15
K0+032,24	K0+057,2	24.79	0.55	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod 11 a Mod 18)	2.05
K0+032,24	K0+057,2	0.55	0.20	0.15	-7.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Der (Mod 11 a Mod 18)	-0.12
K0+016,25	K0+032,04	16.45	0.15	0.30	1.00	Bordillo Der (Mod 6 a Mod 10)	0.74
K0+032,24	K0+057,2	25.30	0.15	0.30	1.00	Bordillo Der (Mod 11 a Mod 18)	1.14
K0+000	K0+000,23	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga 1	0.19
K0+003,23	K0+003,44	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga 2	0.19
K0+006,44	K0+006,64	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga 3	0.20
K0+009,64	K0+009,84	3.98	0.20	0.25	1.00	Viga 4	0.20
K0+012,84	K0+013,04	3.90	0.20	0.25	1.00	Viga 5	0.20
K0+016,05	K0+016,25	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga 6	0.19
K0+019,25	K0+019,45	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga 7	0.19
K0+022,45	K0+022,65	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga 8	0.19
K0+025,65	K0+025,85	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga 9	0.19
K0+028,84	K0+029,04	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga 10	0.19
K0+032,04	K0+032,24	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga 11	0.19
K0+035,23	K0+035,43	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga 12	0.20
K0+038,43	K0+038,63	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga 13	0.20
K0+041,63	K0+041,83	3.96	0.20	0.25	1.00	Viga 14	0.20
K0+044,82	K0+045,03	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga 15	0.20
K0+048,03	K0+048,23	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga 16	0.20
K0+051,23	K0+051,43	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga 17	0.20

	GOBERNACIÓN DE CALDAS					HOJA 3 DE 6		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA							
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2			FECHA:		27/10/2025	
PERÍODO		13 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025						
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274			CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVÍAS)			INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
K0+054,43	K0+054,63	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga 18		0.20
K0+032,24	K0+035,23	2.10	0.40	0.15	1.00	Salida a descole de alcantarilla		0.13
K0+032,24	K0+035,23	1.86	0.30	0.15	1.00	Salida a encole de alcantarilla		0.08
						TOTAL		34.11
ITEM DE PAGO: 630.7								
Concreto Ciclópeo								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción		Volumen (m3)
K0+000,23	K0+057,2	56.97	0.90	0.15	1.00	Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 18)		7.69
K0+000,23	K0+057,2	0.90	0.20	0.15	-17.00	Descuento por Viga Riostra - Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 18)		-0.46
						TOTAL		7.23
ITEM DE PAGO: 610.1P								
Relleno para estructuras con material de excavación								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción		Volumen (m3)
K0+000	K0+032,24	33.92	0.2	0.30	1	Relleno Cost Izq (V1 a V11)		2.04
K0+000	K0+057,2	25.01	0.2	0.30	1	Relleno Cost Izq (Mod 11 a Mod 18)		1.50
K0+000	K0+003,44	3.45	0.2	0.30	1	Relleno Cost Der (V1 a V2)		0.21
K0+C16,25	K0+032,24	16.45	0.2	0.30	1	Relleno Cost Der (Mod 6 a V11)		0.99
K0+032,24	K0+057,2	24.79	0.2	0.30	1	Relleno Cost Der (Mod 6 a V11)		1.49
						TOTAL		6.23
ITEM DE PAGO: 640.10								
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Cantidad Barras	Peso x ml	Cantidad Elemento	Descripción		Volumen (m3)
K0+000,23	K0+032,04	33.30	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 10)		74.59
K0+000,23	K0+032,04	0.54	4.00	0.56	5.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Huella Izq (Mod 1 a Mod 10)		6.05
K0+000,23	K0+032,04	0.85	150.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 10)		71.40
K0+032,24	K0+057,2	26.29	8.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 11 a Mod 18)		117.78
K0+032,24	K0+057,2	0.54	8.00	0.56	4.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Huella Izq (Mod 11 a Mod 18)		9.68
K0+032,24	K0+057,2	1.55	118.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 11 a Mod 18)		102.42
K0+000,23	K0+032,04	33.34	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 10)		74.68
K0+000,23	K0+032,04	0.54	4.00	0.56	5.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 10)		6.05

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS					HOJA 4 DE 6	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
		MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA						
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2			FECHA:		27/10/2025	
PERIODO		13 DE AGOSTO AL DE 23 DE OCTUBRE DE 2025						
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274			CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVIAS)			INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
K0+000,23	K0+032,04	0.90	150.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 10)		75.60
K0+000	K0+032,24	33.92	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Izq (Mod 1 a Mod 10)		19.00
K0+000	K0+032,24	0.54	1.00	0.56	5.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Bordillo Izq (Mod 1 a Mod 10)		1.51
K0+032,24	K0+035,23	1.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Izq (Muela)		0.86
K0+032,24	K0+035,23	1.70	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Salida a encoche de alcantarilla		3.81
K0+032,24	K0+035,23	0.60	8.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Salida a encoche de alcantarilla		2.69
K0+000,23	K0+057,2	58.59	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 18)		131.24
K0+000,23	K0+057,2	0.54	4.00	0.56	9.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Huella Der (Mod 1 a Mod 18)		10.89
K0+000,23	K0+057,2	0.85	268.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 18)		127.57
K0+000,23	K0+057,2	58.34	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 18)		130.68
K0+000,23	K0+057,2	0.54	4.00	0.56	9.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 18)		10.89
K0+000,23	K0+016,05	0.50	75.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 5)		21.00
K0+016,25	K0+032,04	0.90	75.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 6 a Mod 10)		37.80
K0+032,24	K0+057,2	0.90	117.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 11 a Mod 18)		58.97
K0+016,25	K0+032,04	16.45	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 6 a Mod 10)		9.21
K0+016,25	K0+032,04	0.54	1.00	0.56	2.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Bordillo Der (Mod 6 a Mod 10)		0.60
K0+032,24	K0+057,2	25.30	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 11 a Mod 18)		14.17
K0+032,24	K0+057,2	0.54	1.00	0.56	4.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Bordillo Der (Mod 11 a Mod 18)		1.21
K0+032,24	K0+035,23	2.00	3.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Salida a descole de alcantarilla		3.36
K0+032,24	K0+035,23	0.60	10.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Salida a descole de alcantarilla		3.36
K0+000	K0+000,23	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 1		8.89
K0+000	K0+000,23	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 1		8.09
K0+003,23	K0+003,44	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 2		8.94
K0+003,23	K0+003,44	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 2		8.09
K0+006,44	K0+006,64	4.12	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 3		9.23
K0+006,44	K0+006,64	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 3		8.09
K0+009,64	K0+009,84	4.13	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 4		9.25
K0+009,64	K0+009,84	0.85	18.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 4		8.57
K0+012,84	K0+013,04	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 5		9.07
K0+012,84	K0+013,04	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 5		8.09
K0+016,05	K0+016,25	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 6		8.96
K0+016,05	K0+016,25	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 6		8.09
K0+019,25	K0+019,45	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 7		8.89

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS						HOJA 5 DE 6	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA							
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)							
ACTA DE OBRA No	2			FECHA:	27/10/2025			
PERIODO	13 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025							
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274			CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (IVVIAS)			INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL			
K0+019,25	K0+019,45	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 7	8.09	
K0+022,45	K0+022,65	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	8.92	
K0+022,45	K0+022,65	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	8.09	
K0+025,65	K0+025,85	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.85	
K0+025,65	K0+025,85	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.09	
K0+028,84	K0+029,04	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.92	
K0+028,84	K0+029,04	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.09	
K0+032,04	K0+032,24	3.80	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.51	
K0+032,04	K0+032,24	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.09	
K0+035,23	K0+035,43	4.03	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	9.06	
K0+035,23	K0+035,43	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	8.09	
K0+038,43	K0+038,63	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	9.06	
K0+038,43	K0+038,63	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	8.09	
K0+041,63	K0+041,83	4.04	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	9.04	
K0+041,63	K0+041,83	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	8.09	
K0+044,82	K0+045,03	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	9.06	
K0+044,82	K0+045,03	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	8.09	
K0+048,03	K0+048,23	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	9.06	
K0+048,03	K0+048,23	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	8.09	
K0+051,23	K0+051,43	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 17	9.06	
K0+051,23	K0+051,43	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 17	8.09	
K0+054,43	K0+054,63	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 18	9.06	
K0+054,43	K0+054,63	0.85	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 18	8.09	
TOTAL							1435.00	
ITEM DE PAGO: 466.1 P								
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Diametro	Peso/Ml	Longitud (m)	Cantidad (Un)	No Elementos / Modulos (Un)	Descripción	Volumen (m3)
								0
TOTAL								0
ITEM DE PAGO: 310.1								
Conformación de la calzada								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)		Descripción	Volumen (m3)
TOTAL								0

	GOBERNACIÓN DE CALDAS		HOJA 6 DE 6				
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) [Lote 1]						
ACTA DE OBRA No	2	FECHA:	27/10/2025				
PERIODO	13 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025						
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274	CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORIA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL				
ITEM DE PAGO: 311.1							
Afirmado							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0
ITEM DE PAGO: 311.1							
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0
ITEM DE PAGO:							
IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0
ITEM DE PAGO:							
OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0
ITEM DE PAGO: NP1							
Geotextil Tipo NT 2500							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	area (m2)
		50.00	3.5		1	FILTRO TRAMO 1 - COSTADO DERECHO - Tramo Mejial	175.00
						TOTAL	175
ITEM DE PAGO: NP2							
Material Granular Drenante							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
		50.00	0.6	1.00	1	FILTRO TRAMO 1 - COSTADO DERECHO - Tramo Mejial	30.00
						TOTAL	30
ITEM DE PAGO: NP3							
Tubería para filtro diámetro de 4"							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	(ml)
		50.00			1	FILTRO TRAMO 1 - COSTADO DERECHO - Tramo Mejial	50.00
						TOTAL	50.00
Firma: 				Firma: 			
Nombre: Rafael Antonio Zapala Marquez				Nombre: Natalia Arcos Gonzalez			
R/L Contrato de Obra				Ing. Residente Interventoría			
Matrícula profesional No.: 021037-0592381 ATL				Matrícula profesional No.: 25202-355216 CND			

 Gobierno de CALDAS		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Plaza Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Rioaulco; de las Comunidades Indígenas: Trina Embura Chamí (Supía), Caumma (Supía), Cañamomo-Lamapleita (Supía), Escopetera y Pirra (Rioaulco y Supía) (Lote 1)					HOJA 1 DE 1	
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		CORREDOR	Long (Km)	Punto Inicio	Punto Final	
CALDAS		SUPÍA		RESGUARDO INDIGENA LA TRINA				
MEJORAMIENTO				DISPONIBLE		VALOR ACTUAL	\$ 72,986,548.00	
ACTA DE OBRA No:		2						
PROYECTO RESGUARDOS INDÍGENAS - CRIDEC - MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA								
No	Código UNSPSC	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
CONSTRUCCIÓN PLAZA HUELLA								
1	600.1.2.1	Excavaciones varias sin calificar		2.34	m3	\$ 32,831.00	\$ 76,825.00	
2	320.3	Subbase Clase C			m3	\$ 281,389.00	\$ -	
3	510.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)		51.94	m3	\$ 860,115.00	\$ 44,674,379.00	
4	530.7	Concreto Ciclópeo		16.01	m3	\$ 519,250.00	\$ 8,313,191.00	
5	610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación		11.78	m3	\$ 21,359.00	\$ 251,603.00	
6	640.10	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.		1,371.66	kg	\$ 8,294.00	\$ 19,670,544.00	
7	706.1P	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico			m	\$ 15,538.00	\$ -	
CONSTRUCCIÓN CAMINOS ANCESTRALES								
8	600.1.2.1	Excavaciones varias sin calificar			m3	\$ 32,831.00	\$ -	
9	320.3	Subbase Clase C			m3	\$ 281,389.00	\$ -	
10	600.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)			m3	\$ 860,115.00	\$ -	
11	510.1P	Relleno para estructuras con material de excavación			m3	\$ 21,359.00	\$ -	
12	540.10	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.			kg	\$ 8,294.00	\$ -	
13	600.2	Malla electrosoldada No. 5			kg	\$ 8,672.00	\$ -	
14	706.1P	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico			m	\$ 15,538.00	\$ -	
15	573.11	Geotextil			m2	\$ 14,086.00	\$ -	
16	581.5P	Acarreo en vehículo no automático con desnivel promedio >= 80% (homogeneización de traza)			m3-m	\$ 55,003.00	\$ -	
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
17	210.1	Conformación de la calzada			m2	\$ 1,867.00	\$ -	
18	211.1	Alfomado			m3	\$ 159,441.00	\$ -	
SECCION 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA								
19	1P	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)			GL	\$ 5,000,000.00	\$ -	
20		IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)			GL	\$ 950,000.00	\$ -	
21		OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)			GL	\$ 1,721,336.44	\$ -	
						TOTAL	\$ 72,986,548.00	
<div><div> Firma: <u>Rafael Antonio Zapata Marquez</u> R/L Contrato de Obra Matrícula profesional No.: 021037-0502381 ATJ</div><div> Firma: <u>Carlos Fajardo Masquera</u> Ing. Director Interventoría Matrícula profesional No.: 78702-128485 TLM</div></div>								

		GOBERNACIÓN DE CALDAS				PAGINA 1 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
		MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA					
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No	2			FECHA	27/10/2025		
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274			CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (INVIAS)			INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL		
ITEM DE PAGO: 600.1.2.1							
Excavaciones varlas sin calificar							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+001	K0+001,21	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 1	0.08
K0+004,01	K0+004,21	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 2	0.08
K0+007,01	K0+007,2	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 3	0.08
K0+010,01	K0+010,19	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 4	0.08
K0+013,02	K0+013,21	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 5	0.08
K0+016,01	K0+016,22	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 6	0.08
K0+019,02	K0+019,21	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 7	0.08
K0+022,01	K0+022,21	4.02	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 8	0.08
K0+025,02	K0+025,21	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 9	0.08
K0+028,17	K0+028,37	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 10	0.08
K0+031,37	K0+031,57	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 11	0.08
K0+034,53	K0+034,74	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 12	0.08
K0+037,64	K0+037,84	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 13	0.08
K0+040,8	K0+040,39	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 14	0.08
K0+043,92	K0+044,12	3.94	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 15	0.08
K0+047,02	K0+047,22	3.93	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 16	0.08
K0+050,14	K0+050,34	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 17	0.08
K0+053,28	K0+053,48	3.91	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 18	0.08
K0+056,34	K0+056,54	3.91	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 19	0.08
K0+059,39	K0+059,6	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 20	0.08
K0+062,42	K0+062,62	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 21	0.08
K0+065,42	K0+065,62	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 22	0.08
K0+068,42	K0+068,63	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 23	0.08
K0+071,45	K0+071,63	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 24	0.08
K0+074,43	K0+074,63	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 25	0.08
K0+077,43	K0+077,63	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 26	0.08

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS					PAGINA 2 DE 9	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No	2			FECHA	27/10/2025		
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274			CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (INVIAS)			INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL		
K0+080,43	K0+080,63	5.72	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Rlostra 27	0.11
K0+083,43	K0+083,63	3.42	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Rlostra 28	0.07
K0+086,46	K0+086,66	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Rlostra 29	0.08
TOTAL							2.34
ITEM DE PAGO: 320.3							
Subbase Clase C							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
TOTAL							0
ITEM DE PAGO: 630.4							
Concreto Resistencia 21MPa (D)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+001	2.70	1.00	0.15	1.00	RAMPA DE ACCESO	0.41
K0+001	K0+001,21	3.96	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 1	0.2
K0+004,01	K0+004,21	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 2	0.2
K0+007,01	K0+007,2	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 3	0.2
K0+010,01	K0+010,19	3.96	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 4	0.2
K0+013,02	K0+013,21	3.95	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 5	0.2
K0+016,01	K0+016,22	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 6	0.2
K0+019,02	K0+019,21	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 7	0.2
K0+022,01	K0+022,21	4.02	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 8	0.2
K0+025,02	K0+025,21	3.99	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 9	0.2
K0+028,17	K0+028,37	3.99	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 10	0.2
K0+031,37	K0+031,57	4	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 11	0.2
K0+034,53	K0+034,74	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 12	0.2
K0+037,64	K0+037,84	4	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 13	0.2
K0+040,8	K0+040,99	3.96	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 14	0.2
K0+043,92	K0+044,12	3.94	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 15	0.2
K0+047,02	K0+047,22	3.93	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 16	0.2
K0+050,14	K0+050,34	3.96	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 17	0.2
K0+053,28	K0+053,48	3.91	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 18	0.2
K0+056,34	K0+056,54	3.91	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 19	0.2
K0+059,39	K0+059,6	3.99	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 20	0.2
K0+062,42	K0+062,62	3.95	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 21	0.2
K0+065,42	K0+065,62	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 22	0.2
K0+068,42	K0+068,63	4	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 23	0.2
K0+071,45	K0+071,63	4.05	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 24	0.2
K0+074,43	K0+074,63	3.97	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 25	0.2
K0+077,43	K0+077,63	3.98	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 26	0.2
K0+080,43	K0+080,63	5.72	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 27	0.29
K0+083,43	K0+083,63	3.42	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 28	0.17
K0+086,46	K0+086,66	3.98	0.20	0.25	1.00	Viga Rlostra 29	0.2
K0+001,21	K0+089,49	87.15	0.90	0.15	1.00	Huellas Izq (Mod 1 a Mod 29)	11.77

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS					PAGINA 3 DE 9	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No		2		FECHA		27/10/2025	
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (NVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
K0+001,21	K0+089,49	0.90	0.20	0.15	-28.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Izq (Mod 1 a Mod 29)	-0.76
K0+000	K0+077,43	75.29	0.55	0.15	1.00	Cuneta Izq (Rampa a Mod 25)	6.21
K0+000	K0+077,43	0.55	0.20	0.15	-25.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Izq (Rampa a Mod 25)	-0.41
K0+077,63	K0+080,43	2.78	0.85	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 26)	0.35
K0+080,63	K0+083,43	2.85	1.29	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 27)	0.55
K0+083,63	K0+089,49	6.02	0.55	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 28 a Mod 29)	0.50
K0+083,63	K0+089,49	0.55	0.20	0.15	-1.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Izq (Mod 28 a Mod 29)	-0.02
K0+000	K0+080,43	84.44	0.15	0.30	1.00	Bordillo Izq (Rampa a Mod 26 Alc)	3.80
K0+080,63	K0+089,49	12.40	0.15	0.30	1.00	Bordillo Izq (Mod 27 Alc - Mod 29)	0.56
K0+001,21	K0+089,49	89.27	0.90	0.15	1.00	Huellas Der (Mod 1 a Mod 29)	12.05
K0+001,21	K0+089,49	0.90	0.20	0.15	-28.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Der (Mod 1 a Mod 29)	-0.76
K0+000	K0+089,49	91.53	0.55	0.15	1.00	Cuneta Der (Rampa a Mod 29)	7.55
K0+000	K0+089,49	0.55	0.20	0.15	-29.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Der (Rampa a Mod 29)	-0.48
K0+080,63	K0+083,43	2.79	0.67	0.15	1.00	Entrada Alc - descole (Mod 27)	0.28
K0+000	K0+080,43	90.21	0.15	0.30	1.00	Bordillo Der (Rampa a Mod 26 Alc)	4.06
K0+080,63	K0+089,49	9.40	0.15	0.30	1.00	Bordillo Der (Mod 27 Alc a Mod 29)	0.42
TOTAL							51.94
ITEM DE PAGO: 630.7							
Concreto Ciclópeo							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+001,21	K0+128,05	126.84	0.90	0.15	1.00	Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 42)	17.12
K0+001,21	K0+128,05	0.90	0.20	0.15	-41.00	Descuento por Viga Riostra - Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 42)	-1.11
TOTAL							16.01
ITEM DE PAGO: 610.1P							
Relleno para estructuras con material de excavación							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+080,43	84.44	0.20	0.30	1	Relleno Izq (Rampa a Mod 26 Alc)	5.07
K0+080,63	K0+089,49	12.40	0.20	0.30	1	Relleno Izq (Mod 27 Alc - Mod 29)	0.74
K0+000	K0+080,43	90.21	0.20	0.30	1	Relleno Der (Rampa a Mod 26 Alc)	5.41
K0+080,63	K0+089,49	9.40	0.20	0.30	1	Relleno Der (Mod 27 Alc a Mod 29)	0.56
TOTAL							11.78
ITEM DE PAGO: 640.10							
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Cantidad Barras	Peso x ml	Cantidad Elemento	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+001	0.90	13.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Rampa	6.55
K0+000	K0+001	2.60	5.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Rampa	7.28
K0+001	K0+001,21	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	8.87


		GOBERNACIÓN DE CALDAS				PAGINA 4 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA					
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No		2		FECHA		27/10/2025	
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
KD+001	KD+001,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	8.57
KD+004,01	KD+004,21	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	8.89
KD+004,01	KD+004,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	8.57
KD+007,01	KD+007,2	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.89
KD+007,01	KD+007,2	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.57
KD+010,01	KD+010,19	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.87
KD+010,01	KD+010,19	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.57
KD+013,02	KD+013,21	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	8.85
KD+013,02	KD+013,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	8.57
KD+016,01	KD+016,22	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.89
KD+016,01	KD+016,22	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.57
KD+019,02	KD+019,21	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 7	8.89
KD+019,02	KD+019,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 7	8.57
KD+022,01	KD+022,21	4.02	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	9.00
KD+022,01	KD+022,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	8.57
KD+025,02	KD+025,21	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.94
KD+025,02	KD+025,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.57
KD+028,17	KD+028,37	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.94
KD+028,17	KD+028,37	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.57
KD+031,37	KD+031,57	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.96
KD+031,37	KD+031,57	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.57
KD+034,53	KD+034,74	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	8.89
KD+034,53	KD+034,74	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	8.57
KD+037,64	KD+037,84	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	8.96
KD+037,64	KD+037,84	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	8.57
KD+040,8	KD+040,99	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	8.87
KD+040,8	KD+040,99	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	8.57
KD+043,92	KD+044,12	3.94	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	8.83
KD+043,92	KD+044,12	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	8.57
KD+047,02	KD+047,22	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	8.80
KD+047,02	KD+047,22	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	8.57

		GOBERNACIÓN DE CALDAS					PAGINA 5 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA						
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2			FECHA		27/10/2025	
PERÍODO								
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274			CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVÍAS)			INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
K0+050,14	K0+050,34	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 17		8.87
K0+050,14	K0+050,34	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 17		8.57
K0+053,28	K0+053,48	3.91	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 18		8.76
K0+053,28	K0+053,48	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 18		8.57
K0+056,34	K0+056,54	3.91	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 19		8.76
K0+056,34	K0+056,54	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 19		8.57
K0+059,39	K0+059,6	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 20		8.94
K0+059,39	K0+059,6	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 20		8.57
K0+062,42	K0+062,62	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 21		8.85
K0+062,42	K0+062,62	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 21		8.57
K0+065,42	K0+065,62	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 22		8.89
K0+065,42	K0+065,62	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 22		8.57
K0+068,42	K0+068,63	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 23		8.96
K0+068,42	K0+068,63	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 23		8.57
K0+071,45	K0+071,63	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 24		9.07
K0+071,45	K0+071,63	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 24		8.57
K0+074,43	K0+074,63	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 25		8.89
K0+074,43	K0+074,63	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 25		8.57
K0+077,43	K0+077,63	3.88	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 26		8.92
K0+077,43	K0+077,63	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 26		8.57
K0+080,43	K0+080,63	5.72	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 27		12.81
K0+080,43	K0+080,63	0.90	24.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 27		12.10
K0+083,43	K0+083,63	3.42	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 28		7.66
K0+083,43	K0+083,63	0.90	15.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 28		7.56
K0+086,46	K0+086,66	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 29		8.92
K0+086,46	K0+086,66	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 29		8.57
K0+089,21	K0+089,49	88.64	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 29)		198.55
K0+089,21	K0+089,49	0.54	4.00	0.56	14.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Huella Izq (Mod 1 a Mod 29)		16.93
K0+089,21	K0+089,49	0.85	406.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 29)		193.26
K0+089	K0+089,49	88.28	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Rampa a Mod 29)		197.75

		GOBERNACIÓN DE CALDAS					PAGINA 6 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA						
PRÉACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2			FECHA		27/10/2025	
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274			CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVIA5)			INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
K0+000	K0+089,49	0.54	4.00	0.56	14.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Cuneta Izq (Rampa a Mod 29)		16.93
K0+077,63	K0+083,43	5.75	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 1 (Mod 26 a Mod 27)		3.22
K0+077,63	K0+083,43	5.00	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 2 (Mod 26 a Mod 27)		2.80
K0+077,63	K0+083,43	4.50	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 3 (Mod 26 a Mod 27)		2.52
K0+077,63	K0+083,43	4.00	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 4 (Mod 26 a Mod 27)		2.24
K0+080,63	K0+083,43	2.00	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 1 (Mod 27)		1.12
K0+080,63	K0+083,43	1.50	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 2 (Mod 27)		0.84
K0+080,63	K0+083,43	0.80	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 3 (Mod 27)		0.45
K0+000	K0+077,43	0.90	353.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Rampa a Mod 25)		177.91
K0+077,63	K0+080,43	1.34	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 26)		1.50
K0+077,63	K0+080,43	1.20	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 26)		2.02
K0+077,63	K0+080,43	1.10	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 26)		1.85
K0+077,63	K0+080,43	1.00	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 26)		1.68
K0+077,63	K0+080,43	0.90	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 26)		1.51
K0+080,63	K0+083,43	2.20	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 27)		2.46
K0+080,63	K0+083,43	2.10	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 27)		2.35
K0+080,63	K0+083,43	2.00	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 27)		2.24
K0+080,63	K0+083,43	1.90	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 27)		2.13
K0+080,63	K0+083,43	1.50	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 27)		1.68
K0+080,63	K0+083,43	1.10	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 27)		1.23
K0+080,63	K0+083,43	0.90	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 27)		1.01
K0+083,63	K0+089,49	0.90	30.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 28 a Mod 29)		15.12

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS					PAGINA 7 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA						
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomáprieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2				FECHA		27/10/2025
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274				CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVIAS)				INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
KD+000	KD+080,43	84.44	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Izq (Rampa a Mod 26 Alc)		47.29
KD+000	KD+080,43	0.54	1.00	0.56	14.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Bordillo Izq (Rampa a Mod 26 Alc)		4.23
KD+080,63	KD+089,49	12.4	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Izq (Mod 27 Alc - Mod 29)		6.94
KD+080,63	KD+089,49	0.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Bordillo Izq (Mod 27 Alc - Mod 29)		0.30
KD+001,21	KD+089,49	91.81	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 29)		205.65
KD+001,21	KD+089,49	0.54	4.00	0.56	15.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Huella Der (Mod 1 a Mod 29)		18.14
KD+001,21	KD+089,49	0.85	417.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 29)		198.49
KD+000	KD+089,49	92.27	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Rampa a Mod 29)		206.68
KD+000	KD+089,49	0.54	4.00	0.56	15.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Cuneta Der (Rampa a Mod 29)		18.14
KD+080,63	KD+083,43	2.80	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 1 (Mod 27)		1.57
KD+080,63	KD+083,43	2.65	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 2 (Mod 27)		1.48
KD+080,63	KD+083,43	2.18	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 3 (Mod 27)		1.22
KD+080,63	KD+083,43	1.79	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 4 (Mod 27)		0.97
KD+080,63	KD+083,43	0.82	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 5 (Mod 27)		0.46
KD+080,63	KD+083,43	3.50	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 6 (Mod 27)		1.96
KD+000	KD+089,49	0.90	386.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Rampa a Mod 26)		194.54
KD+080,63	KD+083,43	0.98	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 1 - (Mod 27)		0.55
KD+080,63	KD+083,43	0.77	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 2 - (Mod 27)		0.43
KD+080,63	KD+083,43	0.86	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 3 - (Mod 27)		0.48
KD+080,63	KD+083,43	0.93	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 4 - (Mod 27)		0.52
KD+080,63	KD+083,43	1.00	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 5 - (Mod 27)		0.56
KD+080,63	KD+083,43	1.09	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 6 - (Mod 27)		0.51
KD+080,63	KD+083,43	1.20	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 7 - (Mod 27)		0.67
KD+080,63	KD+083,43	1.27	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 8 - (Mod 27)		0.71
KD+080,63	KD+083,43	1.34	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 9 - (Mod 27)		0.75
KD+080,63	KD+083,43	1.44	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 10 - (Mod 27)		0.81
KD+080,63	KD+083,43	1.55	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 11 - (Mod 27)		0.87
KD+080,63	KD+083,43	1.64	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 12 - (Mod 27)		0.92

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS						PAGINA 8 DE 9	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
	MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA LA TRINA							
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)							
ACTA DE OBRA No	2			FECHA	27/10/2025			
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274			CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (INVIAS)			INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL			
K0+080,63	K0+083,43	1.69	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 13 - (Mod 27)	0.95	
K0+080,63	K0+083,43	1.85	1.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 14 - (Mod 27)	1.04	
K0+080,63	K0+083,43	1.95	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der - Recorte 15 y 16 - (Mod 27)	2.18	
K0+083,63	K0+089,49	0.90	28.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 28 a Mod 29)	14.11	
K0+000	K0+080,43	90.21	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Rampa a Mod 26 Alc)	50.52	
K0+000	K0+080,43	0.54	1.00	0.56	15.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Bordillo Der (Rampa a Mod 26 Alc)	4.54	
K0+080,63	K0+089,49	9.4	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 27 Alc a Mod 29)	5.26	
K0+080,63	K0+089,49	0.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Bordillo Der (Mod 27 Alc a Mod 29)	0.30	
TOTAL							2371.66	
ITEM DE PAGO: 466.1 P								
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Díametro	Peso/Mi	Longitud (m)	Cantidad (Un)	No Elementos / Módulos (Un)	Descripción	Volumen (m3)
								0
TOTAL								0
ITEM DE PAGO: 310.1								
Conformación de la calzada								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)		Descripción	Volumen (m3)
TOTAL								0
ITEM DE PAGO: 311.1								
Afirmado								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)		Descripción	Volumen (m3)
TOTAL								0
ITEM DE PAGO: 311.1								
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)		Descripción	Volumen (m3)
TOTAL								0

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS						PAGINA 9 DE 9
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No	2			FECHA	27/10/2025		
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274			CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (INVIAS)			INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL		
ITEM DE PAGO:							
IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
TOTAL							0
ITEM DE PAGO:							
OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
TOTAL							0
Firma:				Firma:			
	Nombre: Rafael Antonio Zapata Marquez R/L Contrato de Obra Matrícula profesional No.: 021037-059238* ATL				Nombre: Natalia Arcos Gonzalez Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.: 25202-355215 CND		

 Gobierno de CALDAS		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Plaza Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Risueño de las Comunidades indígenas: Trina Embarr Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetora y Piza (Risueño y Supia) (Lote 1)				HDA 1 DE 1	
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		CORREDOR	Long (Km)	Punto Inicio	Punto Final
CALDAS		SUPIA		RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA			
MEJORAMIENTO				DISPONIBLE		VALOR ACTUAL	\$ 153,432,277.00
ACTA DE OBRA No:		2					
PROYECTO RESGUARDOS INDIGENAS - CRICC - MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA							
No	Código UNSPSC	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Presupuesto estimado
CONSTRUCCIÓN PLAZA HUELLA							
1	600.1.2.1	Excavaciones varias sin calificar		5.37	m3	\$ 32,391.00	\$ 173,940.00
2	520.3	Subbase Clase C			m3	\$ 227,113.00	\$ -
3	530.4	Concreto Resistencia 21MPa (C)		110.16	m3	\$ 892,562.00	\$ 98,357,678.00
4	530.7	Concreto Colado		24.03	m3	\$ 545,581.00	\$ 13,143,528.00
5	610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación		27.39	m3	\$ 21,359.00	\$ 585,023.00
6	640.10	Acero de Refuerzo fy 420 MPa		5,101.24	kg	\$ 5,071.00	\$ 41,172,108.00
7	460.1P	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico			m	\$ 15,538.00	\$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
8	810.1	Conformación de la calzada			m2	\$ 1,862.00	\$ -
9	311.1	Alfombrado			m3	\$ 214,511.00	\$ -
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA							
10	1P	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)			GL	\$ 5,000,000.00	\$ -
11		IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)			GL	\$ 950,000.00	\$ -
12		OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)			GL	\$ 7,100,274.25	\$ -
						TOTAL	\$ 153,432,277.00
<div><div> Firma: Número: Rafael Antonio Zapate Marquet R/L Contrato de Obra Matrícula profesional No.: 021037-0592381 ATL</div><div> Firma: Número: Gerson Pineda Mosquera Ing. Director Interventoría Matrícula profesional No.: 25802-126485 TLV</div></div>							

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS				PAGINA 1 DE 8	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA					
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No		2		FECHA		27/10/2025	
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
ITEM DE PAGO: 600.1.2.1							
Excavaciones varias sin calificar							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+000,20	3.55	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 0	0.07
K0+001,59	K0+001,69	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 1	0.08
K0+004,69	K0+004,91	4.04	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 2	0.08
K0+007,67	K0+007,87	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 3	0.08
K0+010,77	K0+010,98	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 4	0.08
K0+013,56	K0+013,76	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 5	0.08
K0+016,16	K0+016,36	3.93	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 6	0.08
K0+019,29	K0+019,48	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 7	0.08
K0+022,28	K0+022,5	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 8	0.08
K0+024,98	K0+025,18	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 9	0.08
K0+027,73	K0+027,91	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 10	0.08
K0+030,33	K0+030,52	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 11	0.08
K0+033,24	K0+033,45	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 12	0.08
K0+036,24	K0+036,43	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 13	0.08
K0+039,24	K0+039,43	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 14	0.08
K0+042,25	K0+042,43	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 15	0.08
K0+045,3	K0+045,51	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 16	0.08
K0+048,31	K0+048,51	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 17	0.08
K0+051,31	K0+051,51	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 18	0.08
K0+054,32	K0+054,52	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 19	0.08
K0+057,34	K0+057,54	3.91	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 20	0.08
K0+060,35	K0+060,55	3.85	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 21	0.08
K0+063,34	K0+063,55	3.89	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 22	0.08
K0+066,37	K0+066,58	3.48	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 23	0.07
K0+069,23	K0+069,43	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 24	0.08
K0+072,23	K0+072,43	3.93	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 25	0.08
K0+075,24	K0+075,44	3.91	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 26	0.08
K0+078,23	K0+078,44	3.91	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 27	0.08
K0+081,22	K0+081,42	4.42	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 28	0.09
K0+083,7	K0+083,9	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 29	0.08

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS					PAGINA 2 DE 8	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA						
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chamí (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2				FECHA		27/10/2025
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274				CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (NVIAS)				INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
K0+086,71	K0+086,92	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 30		0.08
K0+089,93	K0+090,13	4.02	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 31		0.08
K0+092,98	K0+093,18	4.78	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 32		0.1
K0+096,01	K0+096,21	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 33		0.08
K0+099	K0+099,21	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 34		0.08
K0+102,06	K0+102,27	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 35		0.08
TOTAL							2.89	
ITEM DE PAGO: 320.3								
Subbase Clase C								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción		Volumen (m3)
TOTAL							0	
ITEM DE PAGO: 630.4								
Concreto Resistencia 21MPa (O)								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción		Volumen (m3)
K0+000	K0+000,20	3.40	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 0		0.17
K0+001,59	K0+001,69	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 1		0.19
K0+004,69	K0+004,91	3.89	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 2		0.19
K0+007,67	K0+007,87	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 3		0.19
K0+010,77	K0+010,98	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 4		0.19
K0+013,56	K0+013,76	3.90	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 5		0.2
K0+016,16	K0+016,36	3.78	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 6		0.19
K0+019,29	K0+019,48	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 7		0.19
K0+022,28	K0+022,5	3.90	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 8		0.2
K0+024,98	K0+025,18	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 9		0.19
K0+027,73	K0+027,91	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 10		0.19
K0+030,33	K0+030,52	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 11		0.19
K0+033,24	K0+033,45	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 12		0.19
K0+036,24	K0+036,43	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 13		0.19
K0+039,24	K0+039,43	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 14		0.19
K0+042,25	K0+042,43	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 15		0.19
K0+045,3	K0+045,51	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 16		0.19
K0+048,31	K0+048,51	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 17		0.19
K0+051,31	K0+051,51	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 18		0.19
K0+054,32	K0+054,52	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 19		0.19
K0+057,34	K0+057,54	3.76	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 20		0.19

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS						PAGINA 3 DE 8	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA							
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)							
ACTA DE OBRA No	2				FECHA	27/10/2025		
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274				CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2252 de 2021 (NVIAS)				INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL		
K0+060,35	K0+060,55	3.70	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 21	0.19	
K0+063,34	K0+063,55	3.74	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 22	0.19	
K0+066,37	K0+066,58	3.40	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 23	0.17	
K0+069,23	K0+069,43	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 24	0.19	
K0+072,23	K0+072,43	3.78	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 25	0.19	
K0+075,24	K0+075,44	3.75	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 26	0.19	
K0+078,23	K0+078,44	3.75	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 27	0.19	
K0+081,22	K0+081,42	4.34	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 28	0.22	
K0+083,7	K0+083,5	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 29	0.19	
K0+086,71	K0+086,92	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 30	0.19	
K0+089,93	K0+090,13	3.87	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 31	0.19	
K0+092,98	K0+093,18	4.78	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 32	0.24	
K0+096,01	K0+096,21	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 33	0.19	
K0+099	K0+099,21	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 34	0.19	
K0+102,06	K0+102,27	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 35	0.19	
K0+000,20	K0+001,59	1.30	3.40	0.15	1.00	Rampa Inicio	0.66	
K0+001,69	K0+104,82	103.53	0.50	0.15	1.00	Huellas Izq (Mod 1 a Mod 35)	13.98	
K0+001,69	K0+104,82	0.90	0.20	0.15	-34.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Izq (Mod 1 a Mod 35)	-0.92	
K0+001,69	K0+089,93	88.62	0.55	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 30)	7.31	
K0+001,69	K0+089,93	0.55	0.20	0.15	-29.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 30)	-0.48	
K0+090,13	K0+092,98	2.95	0.71	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 31)	0.31	
K0+093,18	K0+104,82	12.40	0.55	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 32 a Mod 35)	1.02	
K0+093,18	K0+104,82	0.55	0.20	0.15	-3.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Izq (Mod 32 a Mod 35)	-0.05	
K0+093,18	K0+096,01	1.73	1.10	0.15	1.00	Entrada descole	0.28	
K0+000	K0+093,18	94.42	0.15	0.30	1.00	Bordillo Izq (V0 a V32)	4.25	
K0+093,18	K0+104,82	11.50	0.15	0.30	1.00	Bordillo Izq (Mod 32 a Mod 35)	0.52	
K0+001,69	K0+104,82	102.40	0.90	0.15	1.00	Huellas Der (Mod 1 a Mod 35)	13.82	
K0+001,69	K0+104,82	0.90	0.20	0.15	-34.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Der (Mod 1 a Mod 35)	-0.92	
K0+001,69	K0+066,37	63.14	0.55	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod 1 a Mod 22)	5.21	
K0+001,69	K0+066,37	0.55	0.20	0.15	-21.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 22)	-0.35	
K0+066,58	K0+089,93	21.80	0.55	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod 23 a Mod 30)	1.8	
K0+066,58	K0+089,93	0.55	0.20	0.15	-29.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 30)	-0.48	
K0+090,13	K0+092,98	2.74	0.84	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod 31)	0.35	
K0+093,18	K0+104,82	10.97	0.55	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod 32 a Mod 35)	0.91	

		GOBERNACIÓN DE CALDAS			PAGINA 5 DE 8		
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA					
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No		2		FECHA		27/10/2025	
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
ITEM DE PAGO: 640.10							
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Cantidad Barras	Peso x ml	Cantidad Elemento	Descripción	Volumen (m3)
K0+000,20	K0+001,59	1.20	13.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Rampa	8.74
K0+000,20	K0+001,59	2.60	6.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Rampa	8.74
KC+000	KC+000,20	3.55	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 0	7.95
KC+000	KC+000,20	0.90	15.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 0	7.56
KC+001,59	KC+001,69	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	8.89
KC+001,59	KC+001,69	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	8.57
KC+004,69	KC+004,91	4.04	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	9.05
KC+004,69	KC+004,91	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	8.57
KC+007,67	KC+007,87	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.96
KC+007,67	KC+007,87	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.57
KC+010,77	KC+010,98	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.92
KC+010,77	KC+010,98	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.57
KC+013,56	KC+013,76	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	9.07
KC+013,56	KC+013,76	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	8.57
KC+016,16	KC+016,36	3.93	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.8
KC+016,16	KC+016,36	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.57
KC+019,29	KC+019,48	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 7	8.85
KC+019,29	KC+019,48	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 7	8.57
KC+022,28	KC+022,5	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	9.07
KC+022,28	KC+022,5	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	8.57
KC+024,98	KC+025,18	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.92
KC+024,98	KC+025,18	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.57
KC+027,73	KC+027,91	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.87
KC+027,73	KC+027,91	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.57
KC+030,33	KC+030,52	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.96
KC+030,33	KC+030,52	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.57
KC+033,24	KC+033,45	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	8.85
KC+033,24	KC+033,45	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	8.57
KC+036,24	KC+036,43	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	8.85
KC+036,24	KC+036,43	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	8.57
KC+039,24	KC+039,43	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	8.85
KC+039,24	KC+039,43	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	8.57
KC+042,25	KC+042,43	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	8.89
KC+042,25	KC+042,43	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	8.57
KC+045,3	KC+045,51	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	8.94
KC+045,3	KC+045,51	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	8.57
KC+048,31	KC+048,51	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 17	8.96
KC+048,31	KC+048,51	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 17	8.57
KC+051,31	KC+051,51	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 18	8.89
KC+051,31	KC+051,51	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 18	8.57

		GOBERNACIÓN DE CALDAS						PAGINA 6 DE 8	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA							
PREACTA DE OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)							
ACTA DE OBRA No		2				FECHA		27/10/2025	
PERIODO									
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274				CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)				INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
K0-054,32	K0+054,52	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 19		8.85	
K0+054,32	K0+054,52	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 19		8.57	
K0+057,34	K0+057,54	3.91	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 20		8.76	
K0+057,34	K0+057,54	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 20		8.57	
K0+060,35	K0+060,55	3.85	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 21		8.62	
K0+060,35	K0+060,55	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 21		8.57	
K0+063,34	K0+063,55	3.85	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 22		8.71	
K0+063,34	K0+063,55	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 22		8.57	
K0+066,37	K0+066,58	3.48	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 23		7.78	
K0+066,37	K0+066,58	0.90	15.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 23		7.56	
K0+069,23	K0+069,43	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 24		8.92	
K0+069,23	K0+069,43	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 24		8.57	
K0+072,23	K0+072,43	3.93	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 25		8.8	
K0+072,23	K0+072,43	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 25		8.57	
K0+075,24	K0+075,44	3.91	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 26		8.76	
K0+075,24	K0+075,44	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 26		8.57	
K0+078,23	K0+078,44	3.91	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 27		8.76	
K0+078,23	K0+078,44	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 27		8.57	
K0+081,22	K0+081,42	4.42	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 28		9.89	
K0+081,22	K0+081,42	0.90	15.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 28		9.58	
K0+083,7	K0+083,9	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 29		8.94	
K0+083,7	K0+083,9	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 29		8.57	
K0+086,71	K0+086,92	3.55	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 30		8.67	
K0+086,71	K0+086,92	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 30		8.57	
K0+089,93	K0+090,13	4.02	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 31		9.00	
K0+089,93	K0+090,13	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 31		8.57	
K0+092,98	K0+093,18	4.78	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 32		10.71	
K0+092,98	K0+093,18	0.90	21.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 32		10.58	
K0+096,01	K0+096,21	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 33		8.94	
K0+096,01	K0+096,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 33		8.57	
K0+099	K0+099,21	3.55	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 34		8.85	
K0+099	K0+099,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 34		8.57	
K0+102,06	K0+102,27	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 35		8.96	
K0+102,06	K0+102,27	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 35		8.57	
K0+001,69	K0+104,82	104.26	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 35)		233.54	
K0+001,69	K0+104,82	0.54	4.00	0.56	17.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Huella Izq (Mod 1 a Mod 35)		20.56	
K0+001,69	K0+104,82	0.85	484.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 35)		230.38	
K0+000,20	K0+104,82	106.06	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Ramp 1 a Mod 35)		237.57	
K0+000,20	K0+104,82	0.54	4.00	0.56	17.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Cuneta Izq (Ramp 1 a Mod 35)		20.56	
K0+090,13	K0+092,98	1.50	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq - Recorte 1 - (Mod 31)		0.84	

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS						PAGINA 7 DE 8	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA							
PREACTA DE OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chamí (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) [Lote 1]							
ACTA DE OBRA No		2				FECHA		27/10/2025	
PERIODO									
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274				CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIA5)				INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
KD+000,20	KD+104,82	0.90	423.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Ramp a Mod 30)		213.19	
KD+090,13	KD+092,98	0.50	12.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 31)		6.05	
KD+090,13	KD+092,98	1.22	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 31)		2.05	
KD+093,18	KD+096,01	0.65	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 32)		1.09	
KD+093,18	KD+096,01	0.90	13.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 32)		6.55	
KD+096,21	KD+104,82	0.90	44.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 33 a Mod 35)		22.18	
KD+000	KD+093,18	94.42	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo izq (V0 a V32)		52.88	
KD+000	KD+093,18	0.54	1.00	0.56	15.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo izq (V0 a V32)		4.54	
KD+093,18	KD+104,82	11.5	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo izq (Mod 32 a Mod 35)		6.44	
KD+093,18	KD+104,82	0.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo izq (Mod 32 a Mod 35)		0.3	
KD+093,18	KD+096,01	1.73	5.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada descole		4.84	
KD+093,18	KD+096,01	1.05	8.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada descole		4.70	
KD+001,69	KD+104,82	103.13	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 35)		231.01	
KD+001,69	KD+104,82	0.54	4.00	0.56	17.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Huella Der (Mod 1 a Mod 35)		20.56	
KD+001,69	KD+104,82	0.85	478.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 35)		227.53	
KD+000,20	KD+104,82	100.97	4	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Ramp 1 a Mod 35)		226.18	
KD+000,20	KD+104,82	0.54	4	0.56	16	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Cuneta Der (Ramp 1 a Mod 35)		19.35	
KD+000,20	KD+063,34	0.90	295	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Ramp 1 a Mod 21)		148.68	
KD+063,55	KD+066,37	0.90	7	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 22)		3.53	
KD+066,58	KD+069,23	0.90	5	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 23)		2.52	
KD+069,43	KD+089,93	0.90	97	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 24 a Mod 30)		48.89	
KD+090,13	KD+092,98	0.90	7	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 31)		3.53	
KD+090,13	KD+092,98	1.65	7	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 31)		6.51	
KD+093,18	KD+096,01	1.36	7	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 32)		5.33	
KD+093,18	KD+096,01	0.90	7	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 32)		3.53	
KD+096,21	KD+104,82	0.90	38	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 33 a Mod 35)		19.15	

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS						PAGINA 8 DE 8	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA							
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trlna Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)							
ACTA DE OBRA No	2				FECHA	27/10/2025		
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274				CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2252 de 2021 (NVIAS)				INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL		
K0+000	K0+066,37	66.35	1	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (V0 a Mod 22)	37.16	
K0+000	K0+066,37	0.54	1	0.56	11	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Bordillo Der (V0 a Mod 22)	3.33	
K0+066,58	K0+081,42	12.1	1	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 23 a V28)	6.78	
K0+066,58	K0+081,42	0.54	1	0.56	2	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Bordillo Der (Mod 23 a V28)	0.6	
K0+081,42	K0+096,01	11.8	1	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 28 a Mod 32)	6.61	
K0+081,42	K0+096,01	0.54	1	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslape - Bordillo Der (Mod 28 a Mod 32)	0.30	
K0+093,18	K0+102,06	5.8	1	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 32 a Mod 34)	3.25	
K0+102,06	K0+104,82	2.7	1	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (V35 a Mod 35)	1.51	
K0+081,42	K0+083,7	1	2	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 1 Predio - Cost Der	1.12	
K0+081,42	K0+083,7	0.3	5	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 1 Predio - Cost Der	0.84	
K0+099,21	K0+102,06	1	7	0.56	1	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 2 Predio - Cost Der	3.92	
K0+099,21	K0+102,06	1.5	5	0.56	1	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 2 Predio - Cost Der	4.20	
TOTAL							2751.84	
<div><div>Firma:  Nombre: Rafael Antonio Zapata Marquez R/L Contrato de Obra Matrícula profesional No.: 021037-0592281 ATL</div><div>Firma:  Nombre: Natalia Arcos Gonzalez Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.: 25202-335216 CND</div></div>								

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS			PAGINA 1 DE 9			
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No	2		FECHA	27/10/2025			
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274		CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL			
ITEM DE PAGO: 600.1.2.1							
Excavaciones varias sin calificar							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+000,20	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 0	0.08
K0+001,59	K0+001,69	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 1	0.08
K0+004,11	K0+004,32	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 2	0.08
K0+007,67	K0+007,87	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 3	0.08
K0+010,09	K0+010,29	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 4	0.08
K0+013,56	K0+013,76	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 5	0.08
K0+016,08	K0+016,28	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 6	0.08
K0+019,29	K0+019,48	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 7	0.08
K0+022,07	K0+022,28	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 8	0.08
K0+024,98	K0+025,18	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 9	0.08
K0+028,07	K0+028,27	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 10	0.08
K0+030,33	K0+030,52	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 11	0.08
K0+034,06	K0+034,26	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 12	0.08
K0+036,24	K0+036,43	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 13	0.08
K0+040,03	K0+040,23	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 14	0.08
K0+042,25	K0+042,43	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 15	0.08
K0+045,87	K0+046,1	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 16	0.08
K0+048,31	K0+048,51	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 17	0.08
K0+051,95	K0+052,16	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 18	0.08
K0+054,32	K0+054,52	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 19	0.08
K0+058,02	K0+058,22	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 20	0.08
K0+060,35	K0+060,55	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 21	0.08
K0+064,1	K0+064,29	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 22	0.08
K0+066,37	K0+066,58	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 23	0.08
K0+070,12	K0+070,32	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 24	0.08
K0+072,23	K0+072,43	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 25	0.08
K0+076,17	K0+076,37	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 26	0.08
K0+078,23	K0+078,44	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 27	0.08
K0+082,16	K0+082,36	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 28	0.08

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS				PAGINA 2 DE 9		
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA						
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2			FECHA		27/10/2025	
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274			CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)			INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
K0+083,7	K0+083,9	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 29		0.08
K0+088,14	K0+088,34	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 30		0.08
						TOTAL		2.48
ITEM DE PAGO: 320.3								
Subbase Clase C								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción		Volumen (m3)
						TOTAL		0
ITEM DE PAGO: 630.4								
Concreto Resistencia 21MPa [D]								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción		Volumen (m3)
K0+000,20	K0+001,13	2.70	0.93	0.15	1.00	Rampa de inicio		0.38
K0+000	K0+000,20	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 0		0.19
K0+001,59	K0+001,69	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 1		0.19
K0+004,11	K0+004,32	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 2		0.19
K0+007,67	K0+007,87	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 3		0.19
K0+010,09	K0+010,29	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 4		0.19
K0+013,56	K0+013,76	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 5		0.19
K0+016,08	K0+016,28	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 6		0.19
K0+019,29	K0+019,48	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 7		0.19
K0+022,07	K0+022,28	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 8		0.19
K0+024,98	K0+025,18	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 9		0.19
K0+028,07	K0+028,27	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 10		0.19
K0+030,33	K0+030,52	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 11		0.19
K0+034,06	K0+034,26	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 12		0.19
K0+036,24	K0+036,43	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 13		0.19
K0+040,03	K0+040,23	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 14		0.19
K0+042,25	K0+042,43	3.86	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 15		0.19
K0+045,87	K0+046,1	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 16		0.19
K0+048,31	K0+048,51	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 17		0.19
K0+051,95	K0+052,16	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 18		0.19
K0+054,32	K0+054,52	3.86	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 19		0.19
K0+058,02	K0+058,22	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 20		0.19
K0+060,35	K0+060,55	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 21		0.19
K0+064,1	K0+064,29	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 22		0.19

PREFECTA DE OBRA

[illegible]

 Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS				PAGINA 4 DE 9		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trlna Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No		2		FECHA		27/10/2025	
PERÍODO							
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
ITEM DE PAGO: 630.7							
Concreto Ciclópeo							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+001,33	K0+089,25	87.92	0.90	0.15	1.00	Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 30) - Tramo Alto Sevilla	11.87
K0+001,33	K0+089,25	0.90	0.2	0.15	-29	Descuento Viga Riostra - Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 30) - Tramo Alto Sevilla	-0.78
TOTAL							11.09
ITEM DE PAGO: 610.1P							
Relleno para estructuras con material de excavación							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+089,25	88.15	0.30	0.30	1	Relleno Izq (V0 a Mod 30)	7.93
K0+000	K0+013,08	11.35	0.30	0.30	1	Relleno Der (V0 a Mod 4)	1.02
K0+010,29	K0+025,07	9.74	0.30	0.30	1	Relleno Der (Mod 4 a Mod 8)	0.88
K0+022,28	K0+037,05	10.63	0.30	0.30	1	Relleno Der (Mod 8 a Mod 12)	0.96
K0+034,26	K0+067,16	30	0.30	0.30	1	Relleno Der (Mod 12 a Mod 22)	2.7
K0+064,29	K0+089,25	25.6	0.30	0.30	1	Relleno Der (Mod 22 a Mod 30)	2.3
TOTAL							15.79
ITEM DE PAGO: 640.10							
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Cantidad Barras	Peso x ml	Cantidad Elemento	Descripción	kg
K0+000,20	K0+001,13	0.83	13.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Rampa	6.04
K0+000,20	K0+001,13	2.60	4.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Rampa	5.82
K0+000	K0+000,20	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 0	8.87
K0+000	K0+000,20	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 0	8.57
K0+001,13	K0+001,33	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	8.87
K0+001,13	K0+001,33	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	8.57
K0+004,11	K0+004,32	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	8.87
K0+004,11	K0+004,32	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	8.57
K0+007,11	K0+007,31	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.89
K0+007,11	K0+007,31	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.57
K0+010,09	K0+010,29	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.96
K0+010,09	K0+010,29	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.57
K0+013,08	K0+013,28	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	8.87
K0+013,08	K0+013,28	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	8.57
K0+016,08	K0+016,28	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.92
K0+016,08	K0+016,28	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.57

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS						PAGINA 5 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPIETA							
PREACTA DE OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)							
ACTA DE OBRA No		2				FECHA		27/10/2025	
PERIODO									
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274				CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)				INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
KD+019,08	KD+019,28	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 7		8.94	
KD+019,08	KD+019,28	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 7		8.57	
KD+022,07	KD+022,28	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 8		8.94	
KD+022,07	KD+022,28	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 8		8.57	
KD+025,07	KD+025,28	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 9		8.89	
KD+025,07	KD+025,28	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 9		8.57	
KD+028,07	KD+028,27	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 10		8.87	
KD+028,07	KD+028,27	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 10		8.57	
KD+031,07	KD+031,28	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 11		8.89	
KD+031,07	KD+031,28	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 11		8.57	
KD+034,06	KD+034,26	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 12		8.92	
KD+034,06	KD+034,26	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 12		8.57	
KD+037,05	KD+037,25	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 13		8.89	
KD+037,05	KD+037,25	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 13		8.57	
KD+040,03	KD+040,23	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 14		8.94	
KD+040,03	KD+040,23	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 14		8.57	
KD+042,86	KD+043,06	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 15		8.98	
KD+042,86	KD+043,06	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 15		8.57	
KD+045,87	KD+046,1	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 16		8.92	
KD+045,87	KD+046,1	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 16		8.57	
KD+048,92	KD+049,13	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 17		8.85	
KD+048,92	KD+049,13	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 17		8.57	
KD+051,95	KD+052,16	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 18		8.96	
KD+051,95	KD+052,16	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 18		8.57	
KD+054,99	KD+055,18	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 19		8.98	
KD+054,99	KD+055,18	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 19		8.57	
KD+058,02	KD+058,22	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 20		8.85	
KD+058,02	KD+058,22	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 20		8.57	
KD+061,03	KD+061,22	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 21		8.85	
KD+061,03	KD+061,22	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 21		8.57	
KD+064,1	KD+064,29	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 22		8.85	
KD+064,1	KD+064,29	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 22		8.57	
KD+067,16	KD+067,36	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 23		8.94	
KD+067,16	KD+067,36	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 23		8.57	
KD+070,12	KD+070,32	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 24		8.87	
KD+070,12	KD+070,32	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 24		8.57	
KD+073,15	KD+073,35	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 25		8.94	
KD+073,15	KD+073,35	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 25		8.57	
KD+076,17	KD+076,37	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 26		8.89	
KD+076,17	KD+076,37	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 26		8.57	
KD+079,17	KD+079,37	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 27		8.92	
KD+079,17	KD+079,37	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 27		8.57	

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS					PAGINA 6 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA						
PREACTA DE OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No		2			FECHA		27/10/2025	
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274			CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)			INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
KD+C82,16	KD+082,36	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 28	8.87	
KD+082,16	KD+082,36	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 28	8.57	
KD+085,15	KD+085,35	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 29	8.94	
KD+085,15	KD+085,35	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 29	8.57	
KD+088,14	KD+088,34	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 30	8.85	
KD+088,14	KD+088,34	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 30	8.57	
KD+001,33	KD+089,25	88.12	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 30)	197.39	
KD+001,33	KD+089,25	0.54	4.00	0.56	14.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Huella Izq (Mod 1 a Mod 30)	16.93	
KD+001,33	KD+089,25	0.85	410.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 30)	195.16	
KD+000,20	KD+089,25	88.11	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Rampa a Mod 30)	197.37	
KD+000,20	KD+089,25	0.54	4.00	0.56	14.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Cuneta Izq (Rampa a Mod 22)	16.93	
KD+000,20	KD+089,25	0.87	412.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Rampa a Mod 22)	200.73	
KD+000	KD+089,25	88.15	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Izq (V0 a Mod 30)	49.36	
KD+000	KD+089,25	0.54	1.00	0.56	14.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo Izq (V0 a Mod 30)	4.23	
KD+001,33	KD+089,25	89.46	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 30)	200.39	
KD+001,33	KD+089,25	0.54	4.00	0.56	11.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Huella Der (Mod 1 a Mod 30)	13.31	
KD+001,33	KD+089,25	0.85	415.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Der (Mod 1 a Mod 30)	197.54	
KD+000,20	KD+089,25	90.65	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Rampa a Mod 30)	203.06	
KD+000,20	KD+089,25	0.54	4.00	0.56	15.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Cuneta Der (Rampa a Mod 30)	18.14	
KD+000,20	KD+010,09	0.87	47.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Rampa a Mod 3)	22.9	
KD+010,29	KD+013,08	0.87	6.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 4)	2.92	
KD+010,29	KD+013,08	0.65	8.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 4)	2.91	
KD+013,28	KD+022,07	0.87	42.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 5 a Mod 7)	20.46	
KD+022,28	KD+025,07	0.87	6.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 8)	2.92	
KD+022,28	KD+025,07	0.65	8.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 8)	2.91	
KD+025,28	KD+034,06	0.87	42.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 9 a Mod 11)	20.46	

 Gobierno de CALDAS		GOBERNACIÓN DE CALDAS				PAGINA 7 DE 9	
		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
		MUNICIPIO SUPÍA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA					
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supía y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo-Lomapieta (Supía), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) (Lote 1)					
ACTA DE OBRA No		2		FECHA		27/10/2025	
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	
KD+034,26	KD+037,05	0.87	8.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 12)	3.9
KD+034,26	KD+037,05	0.65	6.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 12)	2.18
KD+037,25	KD+064,1	0.87	128.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 13 a Mod 21)	62.36
KD+064,29	KD+067,16	0.87	8.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 22)	3.9
KD+064,29	KD+067,16	0.65	8.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 22)	2.91
KD+067,36	KD+089,25	0.87	106.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 23 a Mod 30)	51.64
KD+000	KD+013,08	11.35	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (V0 a Mod 4)	6.36
KD+000	KD+013,08	0.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo Der (V0 a Mod 4)	0.30
KD+010,29	KD+025,07	9.74	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 4 a Mod 8)	5.45
KD+010,29	KD+025,07	0.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo Der (Mod 4 a Mod 8)	0.30
KD+022,28	KD+037,05	10.63	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 8 a Mod 12)	5.95
KD+022,28	KD+037,05	0.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo Der (Mod 8 a Mod 12)	0.30
KD+034,26	KD+067,16	30	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 12 a Mod 22)	16.80
KD+034,26	KD+067,16	0.54	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo Der (Mod 12 a Mod 22)	0.30
KD+064,29	KD+089,25	25.6	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der (Mod 22 a Mod 30)	14.34
KD+064,29	KD+089,25	0.54	1.00	0.56	4.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslado - Bordillo Der (Mod 22 a Mod 30)	1.21
KD+010,29	KD+013,08	0.90	5.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 1 - Tramo Alto Sevilla	2.52
KD+010,29	KD+013,08	0.40	2.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 1 - Tramo Alto Sevilla	0.45
KD+010,29	KD+013,08	1.00	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 1 - Tramo Alto Sevilla	1.12
KD+010,29	KD+013,08	1.50	2.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 1 - Tramo Alto Sevilla	1.58
KD+022,28	KD+025,07	1.53	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 2 - Tramo Alto Sevilla	3.43
KD+022,28	KD+025,07	0.70	2.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 2 - Tramo Alto Sevilla	0.73

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapietra (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) [Lote 1]						
ACTA DE OBRA No		2		FECHA		27/10/2025		
PERIODO								
CONTRATO DE OBRA No		18092024-1274		CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		2252 de 2021 (INVIAS)		INTERVENTORÍA		CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL		
K0+022,28	K0+025,07	0.85	4.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 2 - Tramo Alto Sevilla	1.9	
K0+022,28	K0+025,07	1.55	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 2 - Tramo Alto Sevilla	2.6	
K0+034,26	K0+037,05	1.65	3.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 3 - Tramo Alto Sevilla	2.77	
K0+034,26	K0+037,05	0.80	2.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 3 - Tramo Alto Sevilla	0.9	
K0+034,26	K0+037,05	0.72	4.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 3 - Tramo Alto Sevilla	1.61	
K0+034,26	K0+037,05	1.00	4.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 3 - Tramo Alto Sevilla	2.24	
K0+064,29	K0+067,16	1.60	3.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 4 - Tramo Alto Sevilla	2.69	
K0+064,29	K0+067,16	1.30	3.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Entrada 4 - Tramo Alto Sevilla	2.18	
K0+064,29	K0+067,16	1.50	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 4 - Tramo Alto Sevilla	2.52	
K0+064,29	K0+067,16	1.35	3.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Entrada 4 - Tramo Alto Sevilla	2.27	
TOTAL							2349.4	
ITEM DE PAGO: 466.1 P								
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Diámetro	Peso/Ml	Longitud (m)	Cantidad (Un)	No Elementos / Modulos (Un)	Descripción	Volumen (m3)
								0
TOTAL								0
ITEM DE PAGO: 310.1								
Conformación de la calzada								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)		Descripción	Volumen (m3)
								0
TOTAL								0
ITEM DE PAGO: 311.1								
Afirmado								
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)		Descripción	Volumen (m3)
								0
TOTAL								0

	GOBERNACIÓN DE CALDAS		PAGINA 9 DE 9				
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
	MUNICIPIO SUPIA - RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA						
PREACTA DE OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Mantenimiento mediante la construcción de Placa Huella y Camino Ancestral, Municipios de Supia y Riosucio; de las Comunidades Indígenas: Trina Embera Chami (Supia), Cauroma (Supia), Cañamomo-Lomapieta (Supia), Escopetera y Pirza (Riosucio y Supia) (Lote 1)						
ACTA DE OBRA No	2	FECHA	27/10/2025				
PERIODO							
CONTRATO DE OBRA No	18092024-1274	CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL				
ITEM DE PAGO: 311.1							
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0
ITEM DE PAGO:							
IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0
ITEM DE PAGO:							
OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0
Firma:				Firma:			
Nombre: Rafael Antonio Zapata Marquez		R/L Contrato de Obra		Nombre: Natalia Arcos Gonzalez		Ing. Residente Interventoria	
Matrícula profesional No.: 021037-0592381 ATL				Matrícula profesional No.: 25202-355216 CND			

 GOBIERNO DE CALDAS		INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO		Código: FO-FT-02-005			
				Versión: 07			
				Fecha de modificación: 19/01/2018			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE SUPERVISION 02 PARCIAL							
CONTRATO	18092024-1274	RADICADO JURID. NRO:		18092024-1274			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y ROSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (ROSUCIO Y SUPIA), LOTE 1;						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2034 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS, CON NIT 901775959-1 (PARTICIPACION: 90%) Y POR CONSTRUIVAL LP SAS CON NIT 900552167-4 (PARTICIPACION: 10%)						
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA						
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES-28 DIAS			Prórrogas 01 (Plazo)	1,5 MESES A PARTIR DEL 01/01/2025 HASTA EL 15/02/2025		
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (32%)	\$ 2,700,064,310	PORCENTAJE AU %	25				
VALOR TOTAL	\$ 2,700,064,310						
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION (1. PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA)	CANTIDAD	VITOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	VITOTAL	PESO
PLACAS HUELLAS							
Excavaciones varias sin calificar	80.40	2,539,612.00	0.00	0.00	28.99	551,771.00	0.000
Subbase clase C	157.23	33,678,282.00	0.01	-0.01	79.95	16,101,351.00	0.006
Concreto Resistencia 21MPa (D)	149.06	128,208,742.00	0.05	-0.03	51.94	44,674,373.00	0.017
Concreto Ciclópeo	54.27	28,179,698.00	0.01	-0.01	16.01	8,313,193.00	0.003
Relleno para estructuras con material de excavación	28.94	619,129.00	0.00	0.00	11.78	251,836.00	0.000
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	7,225.04	59,924,462.00	0.02	-0.01	2,371.66	18,670,546.00	0.007
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	670.00	10,410,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
CAMINOS ANCESTRALES							
Excavaciones varias sin calificar	25.20	827,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Subbase clase C	65.50	13,190,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Concreto Resistencia 21MPa (D)	60.50	52,035,959.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.000
Relleno para estructuras con material de excavación	50.40	1,078,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	1,018.08	8,443,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Malta electrosoldada No. 5	645.10	5,594,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	256.90	3,991,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Geotextil	504.00	7,095,344.00	0.26%	0.00	0.00	0.00	0.000
Acercio en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombrolomo de mula)	262.62	22,340,498.00	0.83%	-0.01	0.00	0.00	0.000
MANTENIMIENTO							
Conformación de cañaca	2,625.38	4,901,594.00	0.18%	0.00	0.00	0.00	0.000
Afirmado	131.43	24,888,231.00	0.92%	-0.01	0.00	0.00	0.000
Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	1.00	5,000,000.00	0.19%	0.00	0.00	0.00	0.000
IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1.00	950,035.00	0.04%	0.00	0.00	0.00	0.000
Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	1.00	2,721,336.00	0.10%	0.00	0.00	0.00	0.000
SUBTOTAL PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA		\$ 416,732,136.00	15.43%	-12.10%		89,962,545.00	3.33%
DESCRIPCION (2. PARCIALIDAD INDIGENA CAURAMA, MUNICIPIO DE SUPIA)	CANTIDAD	VITOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	VITOTAL	PESO
PLACAS HUELLAS							
Excavaciones varias sin calificar	52.50	1,628,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
Subbase clase C	110.24	25,805,971.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.000%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	99.31	89,398,703.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.000%
Concreto Ciclópeo	35.54	19,658,653.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.000%
Relleno para estructuras con material de excavación	19.01	308,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	4,857.78	39,238,289.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.000%
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	440.00	5,835,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	1.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
IVA 19% (Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1.00	570,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	1.00	1,986,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
PARCIALIDAD INDIGENA CAURAMA, MUNICIPIO DE SUPIA		\$ 188,427,847.00	6.98%	-6.98%		0.00	0.00%
DESCRIPCION (3. RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA)	CANTIDAD	VITOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	VITOTAL	PESO
PLACAS HUELLAS							
Excavaciones varias sin calificar	237.90	7,696,102.00	0.00	0.00	44.32	1,435,556.00	0.053%
Subbase clase C	494.21	112,340,358.00	0.04	-0.03	116.65	25,561,524.00	0.984%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	427.09	381,332,452.00	0.14	-0.10	110.16	98,357,878.00	3.643%
Concreto Ciclópeo	160.38	87,503,469.00	0.03	-0.03	24.09	12,143,528.00	0.487%
Relleno para estructuras con material de excavación	85.54	1,827,049.00	0.00	0.00	27.39	585,323.00	0.022%
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	20,283.03	163,704,335.00	0.06	-0.05	5,101.24	41,172,108.00	1.525%
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	1,980.00	30,755,243.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.000%

MANTENIMIENTO								
Conformación de calzada	2,360.00	4,394,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
Afirmado	118.17	25,360,582.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.000%	
Revisión y/o ajuste de diseños bse de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	1.00	5,000,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.000%	
IVA 19% (Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	1.00	7,100,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA	\$	827,974,180.00	30.66%	-23.95%		181,255,430.00	6.71%	

DESCRIPCION (4. RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA, MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA	CANTIDAD	V/TOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	VITOTAL	PESO
PLACAS HUELLAS							
Excavaciones varias sin calificar	268.80	8,708,701.00	0.32%	0.00	80.67	2,612,982.00	0.097%
Subbase clase C	558.10	108,357,724.00	4.05%	-0.03	137.64	28,921,933.00	0.997%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	483.07	414,759,219.00	15.36%	-0.12	95.88	82,308,450.00	3.048%
Concreto Cidópeo	182.44	76,475,382.00	2.83%	-0.02	32.69	13,703,827.00	0.508%
Relleno para estructuras con material de excavación	96.77	2,056,913.00	0.08%	0.00	33.33	711,856.00	0.025%
Aceros de Refuerzo Fy 420 MPa.	22,938.53	185,595,404.00	6.67%	-0.06	4,228.82	34,215,383.00	1.267%
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico	2,240.03	34,805,123.00	1.29%	-0.01	0.00	0.00	0.000%
Geotextil tipo NT 2500	0.00	0.00	0.00%	0.00	175.00	2,105,425.00	0.378%
Material granular drenante	0.00	0.00	0.00%	0.00	30.00	2,563,690.00	0.395%
Tubos para filtro diametro 4".	0.00	0.00	0.00%	3.00	50.00	1,126,800.00	0.342%
CAMINOS ANCESTRALES							
Excavaciones varias sin calificar	81.80	2,649,584.00	0.10%	0.00	0.00	0.00	0.000%
Subbase clase C	212.00	41,583,710.00	1.54%	-0.02	0.00	0.00	0.000%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	196.20	168,459,478.00	6.24%	-0.06	0.00	0.00	0.000%
Relleno para estructuras con material de excavación	163.50	3,492,197.00	0.13%	0.00	0.00	0.00	0.000%
Aceros de Refuerzo Fy 420 MPa.	3,302.70	26,722,146.00	0.98%	-0.01	0.00	0.00	0.000%
Malla electrosoldada No. 5	2,092.80	19,178,419.00	0.71%	-0.01	0.00	0.00	0.000%
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidráulico	833.50	12,950,523.00	3.48%	0.00	0.00	0.00	0.000%
Geotextil	1,635.00	23,030,613.00	0.85%	-0.01	0.00	0.00	0.000%
Acarreo en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	691.45	58,776,174.00	2.18%	-0.02	0.00	0.00	0.000%
MANTENIMIENTO					0.00	0.00	
Conformación de calzada	5,351.53	9,959,142.00	0.37%	0.00	0.00	0.00	0.000%
Afirmado	265.98	49,826,403.00	1.82%	-0.02	0.00	0.00	0.000%
Revisión y/o ajuste de diseños bse de la cartilla Colombia rural (INMODIFICABLE)	1.00	5,000,000.00	0.19%	0.00	0.00	0.00	0.000%
IVA 19% (Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1.00	950,000.00	0.04%	0.00	0.00	0.00	0.000%
Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	1.00	13,374,905.00	3.50%	0.00	0.00	0.00	0.000%
	\$	1,266,930,148.00	46.92%	-40.76%		166,267,686.00	6.158%

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU DEL 25% (ADMINISTRACION: 20% - U: 5%)	2,700,064,311.00	100.00%	437,485,661.00	16.20%
VALOR COSTO DIRECTO	2,160,091,449.00		VALOR COSTO DIRECTO	349,880,529.00
ADMINISTRACION 20%	432,010,290.00		ADMINISTRACION 20%	69,997,706.00
UTILIDAD 5%	108,002,572.00		UTILIDAD 5%	17,499,426.00
VALOR TOTAL	2,700,064,311.00		VALOR TOTAL	437,485,661.00

INFORMACIÓN DE CONTRATO		INTERVENTORIA/SUPERVISION
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS, CON NIT 901775959-1 (PARTICIPACION: 90%) Y POR CONSTRUVAL LP SAS CON NIT 900552167-4 (PARTICIPACION: 10%)	LA INTERVENTORIA EXTERNA ESTA A CARGO DE CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATO 2252-2021 INVIAS). LA SUPERVISION (E) ESTA A CARGO DEL ING. JUAN CARLOS GIRADO MEJIA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,700,064,310	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.	
FECHA INICIACION	OCTUBRE 03 DE 2024	
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2024	
PRORROGA 01 (PLAZO)	1.5 MESES A PARTIR DEL 01/01/2025 HASTA EL 15/02/2025	
FECHA SUSPENSION	FEBRERO 14 DE 2025	
FECHA REINICIACION	JULIO 30 DE 2025	
NUEVA FECHA TERMINACION	JULIO 31 DE 2025	
PRORROGA 02 (PLAZO)	DOS (2) MESES, DESDE 01/08/2025 HASTA EL 30/09/2025	
PRORROGA 03 (PLAZO)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, HASTA 15/11/2025	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN INTERVENIDO LOS SIGUIENTES RESGUARDOS INDIGENAS: PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA, RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA Y RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA, MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA CON UN INVERSION DE \$ 437,485,661.00 EQUIVALENTE AL 16.20% DEL VALOR DEL CONTRATO.		


CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
INTERVENTOR EXTERNO

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA 02 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 13092021-1249 	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016																																																																																																																																																																
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																																		
FECHA NOVIEMBRE 06 DE 2025																																																																																																																																																																		
ACTA NRO. 02 PARCIAL INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA																																																																																																																																																																		
CONTRATO	07022022-0897	CONSULTORIA ☐ OBRA: ☒																																																																																																																																																																
Nro. CONTRATO RADICADO: 07022022-0897																																																																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA), LOTE 1)																																																																																																																																																																	
CONTRATISTA:	JAVIER DE JESUS GARCI PAREJA																																																																																																																																																																	
INTERVENTOR (EXTERNO)	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL																																																																																																																																																																	
SUPERVISOR (E.)	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ																																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th>PREGUNTAS</th><th>SI</th><th>NO</th><th>N/A</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La obra cuenta con valla publicitaria</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>En la obra se realizan quemas a cielo abierto</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>El cambio de aceites se realiza en la obra</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se usan baños portátiles</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Se entrega folantes informativos para la comunidad</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Se afectan corredores de fauna nativa</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X				Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X		La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X				Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X			Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X			Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X				Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X				Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X				Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X				La obra cuenta con valla publicitaria		X			Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X				La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X		En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X			Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X		Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X				El cambio de aceites se realiza en la obra		X			Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra		X			El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X			Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X				Se usan baños portátiles			X		Se entrega folantes informativos para la comunidad			X		Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X		Se afectan corredores de fauna nativa		X			Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X			Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X		Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra	X				Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X		Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X		Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X		se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X			Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		
PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES																																																																																																																																																														
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X																																																																																																																																																																	
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X																																																																																																																																																															
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X																																																																																																																																																																	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X																																																																																																																																																																
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X																																																																																																																																																																
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X																																																																																																																																																																	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X																																																																																																																																																																	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X																																																																																																																																																																	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X																																																																																																																																																																	
La obra cuenta con valla publicitaria		X																																																																																																																																																																
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X																																																																																																																																																																	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X																																																																																																																																																															
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X																																																																																																																																																																
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X																																																																																																																																																															
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X																																																																																																																																																																	
El cambio de aceites se realiza en la obra		X																																																																																																																																																																
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra		X																																																																																																																																																																
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X																																																																																																																																																																
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X																																																																																																																																																																	
Se usan baños portátiles			X																																																																																																																																																															
Se entrega folantes informativos para la comunidad			X																																																																																																																																																															
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X																																																																																																																																																															
Se afectan corredores de fauna nativa		X																																																																																																																																																																
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X																																																																																																																																																																
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X																																																																																																																																																															
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra	X																																																																																																																																																																	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X																																																																																																																																																															
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X																																																																																																																																																															
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X																																																																																																																																																															
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X																																																																																																																																																																
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X																																																																																																																																																																
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																		
 CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL INTERVENTOR EXTERNO																																																																																																																																																																		

	INFORME DE INTERVENTORÍA 02 PARCIAL CONTRATO 18092024-1274		Código: FO-FT-02-005	
		Versión: 07		
		Fecha de modificación: 19/01/2018		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				
FECHA:	NOVIEMBRE 06 DE 2025			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN INTERVENIDO LOS SIGUIENTES RESGUARDOS INDIGENAS: PARCIALIDAD INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI, MUNICIPIO DE SUPIA, RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA Y RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA, MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA CON UN AINVERSION DE \$ 437.485.661,00 EQUIVALENTE AL 16,23% DEL VALOR DEL CONTRATO.				
CONTRATO	18092024-1274	CONSULTORIA	OBRA	18092024-1274
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA), LOTE 1)			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 CONFORMADO POR GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS, CON NIT 901775958-1 (PARTICIPACION: 90%) Y POR CONSTRUVIAL LP SAS CON NIT 900552167-4 (PARTICIPACION: 10%)			
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATADA POR EL INVIAS)			
FIANZAS (POLIZAS) NRO. CRC-100020344 Y CRC-10005388		\$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)		\$ 540,012.862.01	23/12/2024 A 15/08/2025	MUNDIAL DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		\$ 540,012.862.01	23/12/2024 A 15/08/2025	MUNDIAL DE SEGUROS
ESTABILIDAD		\$ 810,019.293.02	15/02/2025 A 15/02/2030	MUNDIAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 1.500.000.00	15/02/2025 A 15/02/2030	MUNDIAL DE SEGUROS
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO		\$ 540,012.862.01	23/12/2025 A 15/08/2025	MUNDIAL DE SEGUROS
SALARIOS Y PRESTACIONES		\$ 540,012.862.01	23/12/2024 A 15/02/2028	MUNDIAL DE SEGUROS
RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	NRO.	DESCONTADO DE CADA ACTA	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF			PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)			INF. SUPERVISION	X
NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA				
ESTADO DEL TIEMPO				
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES	
03 al 31	OCTUBRE	SECO-HUMEDO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
01 al 30	NOVIEMBRE	SECO-HUMEDO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
01 al 31	DICIEMBRE	SECO-HUMEDO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
01 AL 31	ENERO	SECO-HUMEDO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
01 AL 13	FEBRERO	SECO-HUMEDO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
14 AL 28	FEBRERO	N/A	SUSPENDIDO EN PLAZO CONTRACTUAL	
01 AL 31	MARZO	N/A	SUSPENDIDO EN PLAZO CONTRACTUAL	
01 AL 30	ABRIL	N/A	SUSPENDIDO EN PLAZO CONTRACTUAL	
01 AL 31	MAYO	N/A	SUSPENDIDO EN PLAZO CONTRACTUAL	
01 AL 30	JUNIO	N/A	SUSPENDIDO EN PLAZO CONTRACTUAL	
01 AL 29	JULIO	N/A	SUSPENDIDO EN PLAZO CONTRACTUAL	
30	JULIO		REINICIO PALZO CONTRACTUAL	
01 AL 31	AGOSTO	SECO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
01 AL 30	SEPTIEMBRE	SECO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
01 AL 31	OCTUBRE	SECO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
01 AL 06	NOVIEMBRE	SECO-HUMEDO	DIAS CON LLUVIAS ALTAS	
OBSERVACIONES			INTERVENTOR/SUPERVISOR	
El contrato 18092024-1274 fue suspendido en su plazo de ejecucion a partir del dia 14/02/2025, reiniciandose el dia 30/07/2025, con nueva fecha de terminacion el dia 31/07/2025, prorrogandose nuevamente su plazo hasta el 30/09/2025 (Prorroga 02) y hasta el 15/11/2025 (prorroga 03)			 CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	

INFORME N° 02

INFORME TÉCNICO DE OBRA



ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE OBRA N°
No. 18092024-1274

OBJETO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)."

MUNICIPIO
SUPIA

uperez@mintrabajo.gov.co

DEPARTAMENTO
CALDAS

PERIODO:
13 DE AGOSTO DE 2025 AL DE 23 DE OCTUBRE DE 2025

CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
NIT: 901.864.199-2
convialcaldas2024@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Infraestructura, en articulación con el Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC –, adelanta el proyecto denominado **"Mejoramiento y Mantenimiento mediante la Construcción de Placa Huella y Camino Ancestral en los municipios de Supía y Riosucio, de las comunidades indígenas: Trina Embera Chami (Supía), Cauroma (Supía), Cañamomo – Lomapieta (Supía) y Escopetera y Pirza (Riosucio y Supía) – Lote 1"**.

Este proyecto se enmarca en el programa nacional "Colombia Rural", liderado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS –, cuyo objetivo es fortalecer la red vial terciaria, mejorar la movilidad en zonas rurales y contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades, garantizando condiciones óptimas de accesibilidad y transitabilidad.


La intervención está dirigida a sectores rurales y ancestrales de los municipios de Supía y Riosucio, donde las vías presentan condiciones críticas de deterioro que dificultan el desplazamiento seguro de personas, bienes y servicios. Las afectaciones se intensifican durante las temporadas de lluvias, generando altos costos de transporte, aislamiento de las comunidades y limitaciones en el acceso a la salud, educación y mercados.

El alcance del proyecto contempla la construcción aproximada de Placa huella, Mantenimiento y de camino ancestral, ejecutados bajo especificaciones técnicas que aseguren durabilidad y funcionalidad. Estas obras tienen como propósito mejorar la conectividad vial, reducir los tiempos y costos de desplazamiento, facilitar la comercialización de productos agrícolas y artesanales, y promover el bienestar general de la población beneficiaria.

En virtud de lo anterior, se requiere la ejecución de obras de infraestructura vial que respondan a las condiciones topográficas y climáticas de la región, empleando diseños y materiales que garanticen resistencia, seguridad y una integración armónica con el entorno cultural y ambiental de los territorios ancestrales del CRIDEC.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN



La zona de intervención se encuentra localizada en los municipios de **Supía** y **Riosucio**, ubicados en el occidente del departamento de **Caldas**, en jurisdicción de las comunidades indígenas Trina Embera Chami, Cauroma, Cañamomo – Lomapieta y Escopetera y Pirza, que hacen parte del Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC.

El municipio de **Supía** limita al norte con Marmato, al sur con Riosucio, al oriente con La Merced y al occidente con el departamento de Antioquia. Cuenta con

una extensión aproximada de 216 km², su cabecera municipal se encuentra a una altitud cercana a los 1.200 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura media de 22 °C. Su economía se basa principalmente en la agricultura, la minería aurífera artesanal y el comercio.

Por su parte, el municipio de **Riosucio** limita al norte con los municipios antioqueños de Jardín y Caramanta, al sur con Quinchía (Risaralda) y Supía, al oriente con Marmato y al occidente con el departamento de Risaralda. Posee una extensión territorial aproximada de 428 km², una altitud media de 1.780 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 20 °C. Es reconocido por su diversidad cultural, su patrimonio indígena y su producción agrícola y pecuaria.

Las áreas de intervención comprenden corredores viales rurales y ancestrales estratégicos para la movilidad y el intercambio socioeconómico de las comunidades indígenas, los cuales actualmente presentan deterioro y limitaciones para el tránsito seguro. La ejecución de las obras busca fortalecer la conectividad, optimizar el acceso a servicios básicos y dinamizar la economía local de estas zonas.

2.2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

El proyecto consiste la construcción de placa huellas, caminos ancestrales y mantenimientos de vías en la zona rural del municipio de Supía, Caldas los cuales son:

- Resguardos indígenas Trina Embera Chami.
- Resguardos indígenas Cauromá.
- Resguardos indígenas Cañamomo – Lomaprieta
- Resguardos indígenas Escopetera y Pirza.

2.3. ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto tiene como alcance la "la construcción de placa huella, construcción de caminos ancestrales y mantenimiento de vías" como estrategia para mejorar la movilidad, reducir los tiempos y costos de desplazamiento, y facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales. Este mejoramiento de la infraestructura vial busca fortalecer la integración social y productiva de los territorios indígenas, respetando sus particularidades culturales y garantizando la sostenibilidad ambiental de las obras.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrollará en los municipios de Supía y Riosucio, departamento de Caldas, beneficiando directamente a las comunidades indígenas Trina Embera Chami, Cauroma, Cañamomo – Lomaprieta y Escopetera y Pirza, cuyos territorios ancestrales presentan vías rurales y caminos tradicionales en condiciones críticas de deterioro. Estas deficiencias dificultan la movilidad, el acceso a servicios básicos y la comercialización de productos agrícolas y artesanales, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la transitabilidad se ve severamente afectada.

El objetivo principal de la ejecución de este proyecto es mejorar y mantener la red vial rural y ancestral mediante la **construcción de placa huella, caminos ancestrales y mantenimiento.**

El beneficio primordial de esta intervención es garantizar una conectividad vial segura, continua y sostenible, que permita a las comunidades desplazarse de manera eficiente hacia las cabeceras municipales, centros educativos, puestos de salud y mercados locales. De igual forma, el proyecto busca dinamizar las actividades productivas y culturales, contribuyendo al fortalecimiento social y económico de la región, bajo criterios de respeto cultural, sostenibilidad ambiental y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

El proyecto consiste la construcción de placa huellas, caminos ancestrales y mantenimientos de vías en la zona rural del municipio de Supía Caldas entre ellos se encuentran:

- **Resguardos indígenas Trina Embera Chami** 215 ML DE PLACA HUELLA Y 336 ML DE CAMINO ANCESTRAL
- **Resguardos indígenas Cauromá** 142 ML DE PLACA HUELLA
- **Resguardos indígenas Cañamomo - Lomapieta** 635 ML DE PLACA HUELLA
- **Resguardos indígenas Escopetera y Pirza** 716 ML DE PLACA HUELLA Y 1090 ML DE CAMINO ANCESTRALES

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

Información general contrato de obra

CONTRATO No	18092024-1274
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURAMA (SUPIA) CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA), LOTE 1)
CONTRATANTE	GOBERNACION DE CALDAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ Cc. 70.305.268
VALOR INICIAL	\$ 2.700.064.310
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJEUCION Y APROBACION DE LOS DOCUEMTNOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE INICIO	3 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2024
FECHA PRÓRROGA No.1	1,5 MESES A PARTIR DEL 01/01/2025 HASTA EL 15/02/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	14 de febrero 2025
FECHA DE REINICIO No.1	30 de Julio 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	Julio 31 de 2025
FECHA PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES. DESDE 01/08/2025 HASTA EL 30/09/2025

FECHA PRÓRROGA No.3Treinta y un (31) días. Desde 01/10/2025 al
31/10/2025**3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

Las principales actividades realizadas por el Contratista durante el periodo del presente informe fueron las siguientes:

RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA: 13/08/2025 al 23/10/2025

Para el presente periodo se tiene un avance de obra con las siguientes actividades:

- Se realiza Excavaciones varias sin clasificar en el tramo Florencia.
- Se realiza figurado y colocación de acero de refuerzo Fy 420 MPa en el tramo Florencia.
- Se realiza fundida de placa huella en concreto de 3000PSI para tramo Florencia.
- Se realiza fundida de concreto ciclópeo para tramo Florencia.

RESGUARDO TRINA EMBERA CHAMI: 13/08/2025 al 23/10/2025.

Para el presente periodo se tiene un avance de obra con las siguientes actividades:

- Se realiza Excavaciones varias sin clasificar en el tramo Trina sector colegio
- Se realiza figurado y colocación de acero de refuerzo Fy 420 MPa en el tramo Trina sector colegio
- Se realiza fundida de placa huella en concreto de 3000PSI para tramo Trina sector colegio
- Se realiza fundida de concreto ciclópeo para tramo Trina sector colegio.
- Se realiza relleno para estructura con material de excavación en el tramo Trina sector colegio.

RESGUARDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA: 13/08/2025 al 23/10/2025

Para el presente periodo se tiene un avance de obra con las siguientes actividades:

- Se realiza Excavaciones varias sin clasificar en el tramo Sevilla.
- Se realiza Excavaciones varias sin clasificar en el tramo Brasil.
- Se realiza figurado y colocación de acero de refuerzo Fy 420 MPa en el tramo Sevilla.
- Se realiza figurado y colocación de acero de refuerzo Fy 420 MPa en el tramo Brasil.
- Se realiza fundida de placa huella en concreto de 3000PSI para tramo Sevilla.
- Se realiza fundida de placa huella en concreto de 3000PSI para tramo Brasil.

- Se realiza fundida de concreto ciclópeo para tramo Sevilla.
- Se realiza fundida de concreto ciclópeo para tramo Brasil.
- Se realiza relleno para estructura con material de excavación en el tramo Sevilla.
- Se realiza relleno para estructura con material de excavación en el tramo Brasil.

4. CONCLUSIÓN


Durante el periodo de ejecución correspondiente, dentro del marco del contrato cuyo objeto es el "Mejoramiento y Mantenimiento mediante la Construcción de Placa Huella y Camino Ancestral en los municipios de Supía y Riosucio, departamento de Caldas"; se desarrollaron avances significativos en la intervención de los tramos priorizados por las comunidades indígenas y el Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC.

En este periodo se ejecutaron labores de excavación y conformación de la subrasante en varios sectores, así como la fundida de concreto en las secciones de placa huella y concreto ciclopeo. De igual forma, instalación de cunetas para drenaje superficial.



Se destaca el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la coordinación con las comunidades beneficiarias para minimizar afectaciones y garantizar la continuidad de las actividades. Estas acciones contribuyen de manera directa a mejorar la transitabilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración social y productiva en los territorios intervenidos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA- TRAMO FLORENCIA



RESGUARDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA – TRAMO SEVILLA



CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
NIT: 901.864.199-2
convialcaldas2024@gmail.com

RESGUARDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA – TRAMO BRASIL

