

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	5

DIRECCION TERRITORIAL META
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE AMV 2671-2023
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de ABRIL de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución N° 036 del 1 de septiembre de 2021

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2671 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTA HCM 11	NIT:	901.733.288-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INEXPOTRANS S.A.S., identificada con NIT 800.036.875-5, con un porcentaje de participación de 95% y OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO, identificado con C. C. No. 12.960.411, con un porcentaje de participación de 5%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	AGO 23 DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VMET-00238
VALOR INICIAL:	\$ 382.195.352.00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$ 147.843.567.00 INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	\$ 530.038.919.00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	5

ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N°	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1	920823	21	PROPIOS	\$ 382.195.352.00	\$ 382.195.352.00	\$0
1	920823	21	PROPIOS	\$117.843.567.00	\$117.843.567.00	\$0
1	920823	21	PROPIOS	\$30.000.000.00	\$ 29.993.846.29	\$6.153.71

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 8	\$ 57.144.733,50	\$ 10.857.499,37	\$68.002.232,87

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha ABRIL 2024 el contrato reporta un avance de 100% y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$530.032.765.29 100%
Total inversión ejecutada: \$530.032.765.29 100%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
04-marzo-2024	6

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	5

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento Del Contrato	\$53.003.891,90	33-44-10124077	23/08/2023	30/10/2024
Calidad del servicio	\$ 159.011.675,70	33-44-10124077	23/12/2023	30/10/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 106.007.783,80	33-44-10124077	23/08/2023	30/04/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 Y PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13-MARZO-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
2024S-VMET-015045

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	5

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024-03-15
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.0. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	04-2024	CONSORCIO RUTA HCM	actas parciales de obra EMR
CORREO ELECTRONICO	04-2024	CONSORCIO RUTA HCM	acta de costos Administración Vial Grupo 4
CORREO ELECTRONICO	04-2024	CONSORCIO RUTA HCM	Reunión vía TEAMS Seguimiento contratos de administración vial

2.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3.0. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	5


No se realizó

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se hace envío de todos los informes y reportes de necesidades presentados por la AMV a planta central con memorandos internos para el trámite y asignación de recursos y posible atención.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO

C.C. 1.121.874.069

Profesional Universitario