

IDRD-4080-G1-2024-416

Bogotá D. C., 20 de octubre de 2025

Señores:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

Subdirector técnico de parques

La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 48**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 48 correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2025 y el 19 de octubre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal
octubre 13, 202548
octubre 19, 2025

Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección: Barrio:

2.

Contrato de Obra	COP No.	4041-2024
Objeto:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".	
Contratista:	CONSORCIO INNOVAPARQUES	

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	3 MESES	19-oct-25				
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.728.133.066	84.663.938,00	915.531.916,00	645.430.013,00	398.937.309,00	458.901.757,00	520.410.471,00
A.I.U. (39,48%)		1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.769,00	153.511.076,00	176.585.396,00	200.253.949,00
Total		5.200.000,000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	720.664.420,00
Adición No. 01 >:		2.847.000,000						
Total Actualizado		8.047.000,000						
Anticipo:		-						
Reteguarantía:		-						
		Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	720.664.420,00
		Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.318.959,00	2.847.767.344,00	3.483.254.497,00	4.203.918.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.728.133.066	990.918.989,00	413.299.704,00	483.844.753,00	343.637.250,00	369.194.973,00	
A.I.U. (39,48%)		1.471.866.934	381.305.627,00	159.037.726,00	186.183.461,00	146.014.110,00	151.975.416,00	
Total		5.200.000,000	1.372.224.616,00	572.337.430,00	670.028.214,00	489.651.360,00	521.170.389,00	
Adición No. C1 >:		2.847.000,000						
Total Actualizado		8.047.000,000						
Anticipo:		-						
Reteguarantía:		-						
		Neto Acta	1.372.224.616,00	572.337.430,00	670.028.214,00	489.651.360,00	521.170.389,00	
		Acumulado	5.578.143.533,00	6.148.480.963,00	6.818.509.177,00	7.308.160.537,00	7.829.330.926,00	

3. Contrato de Interventoría

Ci No. 4080-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I. 20-nov-24	PLAZO 9 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
Costo directo		1.770.680.532	Acta 1 27.833.700	Acta 2 105.987.269	Acta 3 212.368.629	Acta 4 148.501.719	Acta 5 180.477.731	Acta 6 188.836.760
Iva (19%)		336.429.301	5.288.403	20.137.581	40.350.040	28.215.327	34.290.769	35.878.984
Total		2.107.109.833	33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.046	214.768.500	224.715.744
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo:		-						
Reteguarantía								
		Neto Acta	33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.046	214.768.500	224.715.744
		Acumulado	33.122.103	159.246.953	411.965.622	588.682.668	803.451.168	1.028.166.912
Costo directo		1.770.680.532	Acta 7 276.700.338	Acta 8 177.626.336	Acta 9 158.249.442	Acta 10 155.743.248	Acta 11 294.955.783	
Iva (19%)		336.429.301	52.573.064	33.749.004	30.067.394	29.591.217	56.041.599	
Total		2.107.109.833	329.273.402	211.375.340	188.316.836	185.334.465	350.997.382	
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo:		-						
Reteguarantía:								
		Neto Acta	329.273.402	211.375.340	188.316.836	185.334.465	350.997.382	
		Acumulado	1.357.440.314	1.568.815.654	1.757.132.490	1.942.466.955	2.293.464.337	

4. Programación. (N/A) Semana N° 48 Fecha de corte: 19-oct-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	\$ 8.047.000.000,00	\$ 8.047.000.000,00	\$ 7.981.182.269,30	-0,82%	Se hace entrega de la programación de obra VS5, ajustada de acuerdo a actividades de cancha de pádel, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4080-G1-2024-353 con radicado No. 20252100353792
	TOTAL	programado general	100,00%	99,18%		



11. **Informe técnico**
- Se encuentra pendiente la atención de algunas de las observaciones formuladas por la interventoría para la cancha de pádel en el PRD. Algunas de ellas ya fueron atendidas por el contratista.
 - Se continuó con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales.

12. **Informe de Calidad**
- Se encuentra pendiente la entrega del informe mensual No. 11, por parte del contratista
 - Se encuentra pendiente la entrega del reporte de materiales por parte del contratista
 - Se encuentra pendiente la entrega certificados por parte del contratista

13. **Informe Social**

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana.


14. **Informe Ambiental**

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista dio cumplimiento a la implementación de medidas aplicables a las actividades adelantadas en los frentes intervenidos. No se requirió la protección de sumideros o cuerpos de agua al no encontrarse presentes. Así mismo, en concordancia con los reportes anteriores, no se contó con instalación de campamento o baterías sanitarias temporales, debido a los tiempos de permanencia y dotación de los frentes intervenidos.

15. **Informe SST**

- Se solicita al contratista de obra realizar la entrega del informe SST N°12.
- Teniendo en cuenta la finalización del contrato se solicitó al contratista la entrega del informe final SST.

16. **Registro Fotográfico**



Pádel PRD Cod. 12-091




Pádel PRD Cod. 12-091



Pádel PRD Cod. 12-091




Pádel PRD Cod. 12-091



Pádel PRD Cod. 12-091



Pádel PRD Cod. 12-091




Pádel PRD Cod. 12-091




Pádel PRD Cod. 12-091



Pádel PRD Cod. 12-091



Pádel PRD Cod. 12-091



Pádel PRD Cod. 12-091



Pádel PRD Cod. 12-091

Arq. María Claudia Makecha
Residente Interventoría