

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 19

Ingeniera

JHONNY ALEXANDER RODRÍGUEZ BAYONA

Subdirector de Gestión del Riesgo (e)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de enero al 31 de enero de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3392 del 04 de noviembre de 2021

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION A LA ALTURA DEL K58: Construcción de un puente por voladizos sucesivos compensados, el cual, cuenta con 5 luces siendo 3 de 180m y 2 de 90m para así tener una longitud total de 720m.

CARACTERISTICAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Intervención de puntos críticos en la antigua vía Villavicencio – Bogotá entre PR80+000 - PR94+0450.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1646 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	NIT:	901.529.435-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S, NIT 901.312.206-8, participación de 50%. AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.595.826-4, participación de 50%.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	19

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
FECHA DE INICIO:	04 de noviemb re de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGR 61969
VALOR INICIAL:	\$ 119.033.683.910 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	\$46.000.000.000		
ADICIÓN 1:	\$46.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$165.033.683.910 Incluido IVA		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 37.634.690.310,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 700.544.901,77		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 36.934.145.408,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Del 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2	Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de agosto de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 34.066.635.235,00	\$ 0,00	\$ 34.066.635.235,00
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-	\$ 34.066.635.235,00	\$ 0,00	\$ 34.066.635.235,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR					CÓDIGO	MEPI-FR-1		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	3	DE	19

			2401017-02			
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 34.066.635.235,00	\$ 34.066.635.235,00	\$ 0,00
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 706.860.000,00	\$ 71.082.450.436,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 46.053.000,00	\$ 71.036.397.436,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$145.420.380,00	\$ 70.890.977.056,40
Desembolso de fiducia					\$3.568.055.175,00	\$ 67.322.921.981,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$142.968.381,50	\$ 67.179.953.599,90
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 28.483.692,93	\$ 67.151.469.906,97
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 63.737.800,11	\$ 67.087.732.106,85
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$278.396.700,29	\$ 66.809.335.406,56
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 132.703.807,65	\$ 66.676.631.598,91
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 2.887.639.429,66	\$ 63.788.992.169,25

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 19

89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 634.652.118,03	\$ 63.154.340.051,22
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$202.233.599,22	\$62.952.106.452,00
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 2.536.560.567,02	\$ 60.415.545.884,98
TOTAL				\$71.789.310.436,40	\$ 45.440.399.786,42	\$ 60.415.545.884,98

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$594.000.000,00	\$112.860.000,00	\$0,00	\$706.860.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$38.700.000,00	\$7.353.000,00	\$0,00	\$ 46.053.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$ 122.202.000,00	\$23.218.380,00	\$0,00	\$ 145.420.380,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$ 167.285.406,50	\$ 8.540.605,28	\$32.857.630,00	\$ 142.968.381,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 44.693.785,50	\$ 326.608,43	\$ 16.536.701,00	\$ 28.483.692,93

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	5	DE	19

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$ 67.575.006,31	\$ 3.459.284,80	\$ 7.296.491,00	\$ 63.737.800,11
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$ 238.411.201,13	\$ 43.456.981,16	\$ 3.471.482,00	\$ 278.396.700,29
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	\$ 135.613.419,94	\$ 699.303,71	\$ 3.608.916,00	\$ 136.312.723,65
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$ 2.848.622.044,99	\$ 44.855.832,67	\$ 5.838.448,00	\$ 2.893.477.877,66
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 579.124.990,67	\$ 81.733.907,36	\$ 26.206.780,00	\$ 660.858.898,03
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$ 196.168.904,92	\$ 25.885.056,30	\$ 19.820.362,00	\$ 222.053.961,22
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 3.056.547.545,62	\$ 64.921.113,40	\$ 584.908.092,00	\$ 3.121.468.659,02
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME LA INVENTORÍA NO HA PRESENTADO EL ACTA			
Acta de Ajuste No. 1D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 2D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 3D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 4D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 5D	-	-	-	-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	19

Acta de Ajuste No. 6D	\$ 2.204.519,00	\$ 16.109,95	-	\$ 2.220.628,
Acta de Ajuste No. 7D	\$ 551.999,00	\$ 4.033,84	-	\$ 556.032,84
Acta de Ajuste No. 8D	\$ 261.301,00	\$ 1.909,51	-	\$ 263.210,51
Acta de Ajuste No. 9D	\$ 349.768,00	\$ 2.556,00	-	\$ 352.324,00
Acta de Ajuste No. 10D	\$ 380.974,00	\$ 2.784,04	-	\$ 383.758,04
Acta de Ajuste No. 11D	\$ 553.662,00	\$ 4.045,99	-	\$ 557.707,99
Acta de Ajuste No. 12D	\$ 4.862.807,00	\$ 35.535,90	-	\$ 4.898.342,90
Acta de Ajuste No. 13D	\$ 2.346.239,00	\$ 17.145,59	-	\$ 2.363.384,59
Acta de Ajuste No. 14P	\$ 68.412.100,00	\$ 499.934,58	-	\$ 68.912.034,58

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 119.033.683.910,00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	19

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 112.046.406.664,48	94.13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 2.618.741.046,02	2.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.618.741.046,02	2.20%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 37.634.690.310,00
Amortizado	\$ 700.544.901,77
Saldo	\$ 36.934.145.408,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física ejecutada %: 7.16%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
03-01-2023	3

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	19

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
03/01/2023	No. 3	Aprobado.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--------------	------------	---------	--

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION, ADICIÓN Y/O PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/31/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 400035995 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.903.368.391,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 37.634.690.310,00	400035995	22/11/2021	31/01/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 19

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 23.806.736.782,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Estabilidad de la Obra	\$ 35.710.105.173,00	400035995	31/07/2022	31/07/2027
Calidad de los estudios	\$ 321.300.000,00	400035995	30/11/2021	30/11/2026

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.400035995 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.903.368.391,00	400035995	01/08/2022	01/07/2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 37.634.690.310,00	400035995	01/08/2022	01/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 23.806.736.782,00	400035995	01/08/2022	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 30.264.205.173,00	400035995	01/08/2022	31/12/2027
Calidad de los estudios	\$ 749.912.208,63	400035995	31/12/2022	30/11/2026

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.400035995 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16,503,368,391.00	400035995	15/10/2021	01/03/2024
Buen Manejo Anticipo	\$37,634,690,310.00	400035995	15/10/2021	01/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$23,806,736,782.00	400035995	15/10/2021	31/08/2026
Estabilidad de la Obra	\$30,258,362,449.92	400035995	31/07/2022	31/08/2028
Calidad de los estudios	\$ 749,912,208.63	400035995	30/11/2021	31/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 5.951.684.196,00	170	15/10/2021	31/07/2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	19

Pedios, Labora y Operaciones	\$ 51.669.520,00	170	31/07/2022	31/12/2022
------------------------------	------------------	-----	------------	------------

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labora y Operaciones	\$ 8.251.684.19	170	15/10/2021	31/08/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No se realizaron procesos de sanción.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el INVIAS contrato una interventoría para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema SICOR

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	19

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1678 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	NIT:	901.531.424-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A.S., NIT. 900.206.483-4, participación 90%. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S, NIT 860.001.986-1, participación 10 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
FECHA DE INICIO:	04 de noviembre de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGR 61987
VALOR INICIAL:	\$5.999.932.884,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 4.000.000.000,00		
ADICIÓN 1:	\$ 4.000.000.000,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$9.999.932.884,00		
ANTICIPO	CUENTA BANCARIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.008.392.081,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 522.294.128,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$486.097.953,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Del 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	19

PRÓRROGA N: 2	Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de agosto de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 49.862.213,68	\$ 1.838.761.863,32
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 1.008.392.081,00	\$ 830.369.782,32
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 126.688.518,00	\$ 703.681.264,32
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 146.282.724,32	\$557.398.540,00
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$145.041.732,00	\$412.356.808,00
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$163.325.487,60	\$249.031.320,40
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 179.726.472,29	\$ 69.304.848,11
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 194.127.282,16	\$ 0
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60		\$3.164.224.611,55

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		13	DE 19

82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 204.595.978,95	\$ 2.959.628.632,60
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 199.035.144,00	\$ 2.760.593.488,60
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 234.134.485,20	\$ 2.526.459.003,40
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 214.227.684,00	\$ 2.312.231.319,40
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 227.700.554,40	\$ 2.084.530.765,00
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 223.763.166,00	\$ 1.860.767.599,00
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 275.220.708,63	\$ 1.585.546.890,37

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Anticipo	\$1.008.392.081			
Acta Mensual de Costos No.1	\$ 50.365.872,00	\$ 9.569.515,68	\$10.073.174,00	\$ 49.862.213,68
Acta Mensual de Costos No. 2	\$ 127.968.200,00	\$ 24.313.958,00	\$25.593.640,00	\$ 126.688.518,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	19

Acta Mensual de Costos No. 3	\$147.760.328,00	\$28.074.462,00	\$29.552.066,00	\$ 146.282.724,32
Acta Mensual de Costos No. 4	\$146.506.800,00	\$27.836.292,00	\$29.301.360,00	\$ 145.041.732,00
Acta Mensual de Costos No. 5	\$164.975.240,00	\$31.345.295,60	\$32.995.048,00	\$ 163.325.487,60
Acta Mensual de Costos No. 6	\$181.541.891,00	\$ 34.492.959,29	\$ 34.492.959,29	\$ 179.726.472,29
Acta Mensual de Costos No. 7	\$196.088.164,00	\$ 37.256.751,16	\$ 39.217.633,00	\$194.127.282,16
Acta Mensual de Costos No. 8	\$ 206.662.605,00	\$ 39.265.894,95	\$ 41.332.521,00	\$245.928.499,95
Acta Mensual de Costos No. 9	\$ 201.045.600,00	\$ 38.198.664,00	\$ 40.209.120,00	\$ 239.244.264,00
Acta Mensual de Costos No. 10	\$ 236.499.480,00	\$ 44.934.901,20	\$ 47.299.896,00	\$ 281.434.381,20
Acta Mensual de Costos No. 11	\$ 216.391.600,00	\$ 41.114.404,00	\$ 43.278.320,00	\$ 257.506.004,00
Acta Mensual de Costos No. 12	\$ 230.000.560,00	\$ 43.700.106,40	\$ 46.000.112,00	\$ 273.700.666,40
Acta Mensual de Costos No. 13	\$ 226.023.400,00	\$ 42.944.446,00	\$ 45.204.680,00	\$ 268.967.846,00
Acta Mensual de Costos No. 14	\$ 278.276.377,00	\$ 52.872.511,63	\$ 55.928.180,00	\$ 331.148.888,63

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	19

Acta Mensual de Costos No. 15	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME LA INVENTORÍA NO HA PRESENTADO EL ACTA			
-------------------------------	--	--	--	--

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _14_ el contrato reporta un avance de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión ejecutada: 51.79%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de modificación de costos

FECHA ACTA	ACTA No.
---------------	----------

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
---------------	-------------	------------------------------	---	-------------------------

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-----------------	---------------	---------	--

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	19

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 599.993.288,40	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	\$2.520.980.203,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Calidad de Servicios	\$ 1.799.979.865,20	NB-100182719	Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría	

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 599.993.288,40	NB-100182719	31/07/2022	30/06/2023
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	\$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	31/07/2022	30/06/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	31/07/2022	31/12/2025
Calidad de Servicios	\$ 1.799.979.865,20	NB-100182719	31/12/2022	31/12/2027

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$999,993,288.40	NB-100182719	31/12/2022	29/02/2024
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	\$1,199,986,576.80	NB-100182719	31/12/2022	29/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1,999,986,576.80	NB-100182719	31/12/2022	31/08/2026
Calidad de Servicios	\$2,999,979,865.20	NB-100182719	31/08/2023	31/08/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	19

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _28/_31/_2022__ ADICIÓN No.1
Y PRÓRROGA No.2

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

En el periodo del 01 al 31 de enero de 2023 no se registran procesos de sanción tramitados por parte de la supervisión.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA		ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	--	--	------------------	--------------------	---------------

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 1055	13/01/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Aclaración Entrega de Estudios, diseños y planos aprobados para las obras de atención del K83+500 Ruta 40MTA.
DT-MET 334	06/01/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021 - Observaciones Ítems No Previstos contrato de obra No 1646-2021

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió información al archivo por cuanto toda la información se manejó de forma magnética y vía correo, la cual se tiene en la subdirección de gestión del riesgo como unidad ejecutora

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	19

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

En el momento de inicio de la construcción del viaducto, la comunidad solicito se revisara para que no se afectara el comercio ni la bomba de servicios, lo cual conllevo revisar alternativas de trazado y configuración del viaducto

A la fecha del presente informe la interventoría no ha realizado la entrega del informe mensual, el acta de costos y acta parcial de obra correspondiente al mes de enero.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- Se inició la excavación del Estribo 1 de los caisson 1 y 2.
- Se continuó con los trabajos para perfilación y avance las campanas de los caisson 4 y 5 de la pila No.1. Las excavaciones de los caisson 3 y 6 estuvieron inactivas.
- Se continuó con la construcción de los caisson 7, 8, 9, y 10 de la Pila No.2.
- Las excavaciones del monocaisson de la Pila No. 3 estuvieron inactivas en el periodo. Se continuó con el recubrimiento del talud, con concreto lanzado. Se inició la perforación para la instalación de anclajes pasivos.
- En la pila No.4 se continua con el proceso de estabilización de talud y instalación de anclajes pasivos.

En la antigua vía Pipiral – Villavicencio:

- PR 33+500: Inició la construcción de los caisson del muro.
- PR84+450: No se realizaron actividades en el tramo durante el periodo de enero.
- PR 88+800: En el periodo se finalizó la excavación de los caisson del muro a construir.
- Se continuó con el cargue de material producto de derrumbes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo no se presentaron aspectos jurídicos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las actas parciales de obra y de costos no se han tramitado dentro de los tiempos estipulados, para lo cual se ha realizado los llamados de atención a interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El seguimiento de estos aspectos se realiza a través de la subdirección de sostenibilidad.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	19

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo se realizaron las siguientes comisiones:

- El 13/01/2023 asistencia al comité de obra No. 46 en el municipio de Guayabetal - Cundinamarca

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se programa semanalmente un comité de seguimiento, en el cual la interventoría expone el avance semanal, los inconvenientes presentados y compromisos adquiridos por las partes para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Continuar con los procedimientos contractuales que corresponden para la ejecución de los trabajos

Cordialmente,



Firmado
digitalmente
por
ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GÓMEZ

CC 80.263.070 Bogotá

Supervisor Contrato Interventoría