

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 22

Ingeniera

JHONNY ALEXANDER RODRÍGUEZ BAYONA

Subdirector de Gestión del Riesgo (e)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de abril al 30 de abril de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3392 del 04 de noviembre de 2021

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION A LA ALTURA DEL K58: Construcción de un puente por voladizos sucesivos compensados, el cual, cuenta con 5 luces siendo 3 de 180m y 2 de 90m para así tener una longitud total de 720m.

CARACTERISTICAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Intervención de puntos críticos en la antigua vía Villavicencio – Bogotá entre PR80+000 - PR94+0450.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1646 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	NIT:	901.529.435-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S, NIT 901.312.206-8, participación de 50%. AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.595.826-4, participación de 50%.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	2	DE	22

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
FECHA DE INICIO:	04 de noviemb re de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGR 61969
VALOR INICIAL:	\$ 119.033.683.910 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	\$165.033.683.910,00		
ADICIÓN 1:	\$46.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$165.033.683.910 Incluido IVA		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 37.634.690.310,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$1.097.468.573,77		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 36.537.221.736		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Del 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2	Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de agosto de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 34.066.635.235,00	\$ 0,00	\$ 34.066.635.235,00
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-	\$ 34.066.635.235,00	\$ 0,00	\$ 34.066.635.235,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR					CÓDIGO	MEPI-FR-1		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	3	DE	22

			2401017-02			
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 34.066.635.235,00	\$ 34.066.635.235,00	\$ 0,00
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 706.860.000,00	\$ 71.082.450.436,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 46.053.000,00	\$ 71.036.397.436,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$145.420.380,00	\$ 70.890.977.056,40
Desembolso de fiducia					\$3.568.055.175,00	\$ 67.322.921.981,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$142.968.381,50	\$ 67.179.953.599,90
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 28.483.692,93	\$ 67.151.469.906,97
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 63.737.800,11	\$ 67.087.732.106,85
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$278.396.700,29	\$ 66.809.335.406,56
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 132.703.807,65	\$ 66.676.631.598,91
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 2.887.639.429,66	\$ 63.788.992.169,25

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		4	DE 22

89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 634.652.118,03	\$ 63.154.340.051,22
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$202.233.599,22	\$62.952.106.452,00
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 2.536.560.567,02	\$ 60.415.545.884,98
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 157.227.553,18	\$ 60.258.318.331,80
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$ 315.888.659,88	\$ 59.942.429.671,92
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$553.817.415,04	\$59.388.612.256,88
TOTAL				\$71.789.310.436,40	\$46.467.333.414,52	-

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$594.000.000,00	\$112.860.000,00	\$0,00	\$706.860.000,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5	DE 22

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$38.700.000,00	\$7.353.000,00	\$0,00	\$ 46.053.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$ 122.202.000,00	\$23.218.380,00	\$0,00	\$ 145.420.380,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$ 167.285.406,50	\$ 8.540.605,28	\$32.857.630,00	\$ 142.968.381,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 44.693.785,50	\$ 326.608,43	\$ 16.536.701,00	\$ 28.483.692,93
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$ 67.575.006,31	\$ 3.459.284,80	\$ 7.296.491,00	\$ 63.737.800,11
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$ 238.411.201,13	\$ 43.456.981,16	\$ 3.471.482,00	\$ 278.396.700,29
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	\$ 135.613.419,94	\$ 699.303,71	\$ 3.608.916,00	\$ 136.312.723,65
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$2.848.622.044,99	\$ 44.855.832,67	\$ 5.838.448,00	\$2.893.477.877,66
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 579.124.990,67	\$ 81.733.907,36	\$ 26.206.780,00	\$ 660.858.898,03
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$196.168.904,92	\$25.885.056,30	\$19.820.362,00	\$222.053.961,22
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$3.056.547.545,62	\$ 64.921.113,40	\$584.908.092,00	\$ 3.121.468.659,02
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 198.369.670,80	\$ 1.317.707,38	\$ 42.459.825,00	\$ 199.687.378,18
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	\$ 457.507.746,40	\$ 11.305.315,48	\$ 152.924.402,00	\$ 468.813.061,88
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	\$718.416.206,67	\$36.94.653,37	\$201.539.445,00	\$755.356.860,04

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	6	DE	22

Acta de Ajuste No. 1D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 2D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 3D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 4D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 5D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 6D	\$ 2.204.519,00	\$ 16.109,95	-	\$ 2.220.628,
Acta de Ajuste No. 7D	\$ 551.999,00	\$ 4.033,84	-	\$ 556.032,84
Acta de Ajuste No. 8D	\$ 261.301,00	\$ 1.909,51	-	\$ 263.210,51
Acta de Ajuste No. 9D	\$ 349.768,00	\$ 2.556,00	-	\$ 352.324,00
Acta de Ajuste No. 10D	\$ 380.974,00	\$ 2.784,04	-	\$ 383.758,04
Acta de Ajuste No. 11D	\$ 553.662,00	\$ 4.045,99	-	\$ 557.707,99
Acta de Ajuste No. 12D	\$ 4.862.807,00	\$ 35.535,90	-	\$ 4.898.342,90

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	7	DE	22

Acta de Ajuste No. 13D	\$ 2.346.239,00	\$ 17.145,59	-	\$ 2.363.384,59
Acta de Ajuste No. 14P	\$ 68.412.100,00	\$ 499.934,58	-	\$ 68.912.034,58
Acta de Ajuste No. 15P	\$5.557.109,00	\$40.609,64	-	\$5.597.718,64
Acta de Ajuste No. 16P	\$23.511.323,00	\$171.813,51	-	\$23.683.136,51

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 124.536.541.932	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 10.236.903.745,81	8.22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 2.416.008.913,48	1.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N/A</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 7.272.934.048,83	5.84%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 37.634.690.310,00
Amortizado	\$1.097.468.573,77
Saldo	\$ 36.537.221.736

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	22

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física ejecutada %: 15.64%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
------------	------	------------------

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
------------	----------

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-----------------------------	--------------------------	--

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--------------	------------	---------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	22

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION, ADICIÓN Y/O PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 400035995 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.903.368.391,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 37.634.690.310,00	400035995	22/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 23.806.736.782,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Estabilidad de la Obra	\$ 35.710.105.173,00	400035995	31/07/2022	31/07/2027
Calidad de los estudios	\$ 321.300.000,00	400035995	30/11/2021	30/11/2026

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.400035995 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.903.368.391,00	400035995	01/08/2022	01/07/2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 37.634.690.310,00	400035995	01/08/2022	01/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 23.806.736.782,00	400035995	01/08/2022	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 30.264.205.173,00	400035995	01/08/2022	31/12/2027
Calidad de los estudios	\$ 749.912.208,63	400035995	31/12/2022	30/11/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	22

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.400035995 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16,503,368,391.00	400035995	15/10/2021	01/03/2024
Buen Manejo Anticipo	\$37,634,690,310.00	400035995	15/10/2021	01/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$23,806,736,782.00	400035995	15/10/2021	31/08/2026
Estabilidad de la Obra	\$30,258,362,449.92	400035995	31/07/2022	31/08/2028
Calidad de los estudios	\$ 749,912,208.63	400035995	30/11/2021	31/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 5.951.684.196,00	170	15/10/2021	31/07/2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 51.669.520,00	170	31/07/2022	31/12/2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 8.251.684.19	170	15/10/2021	31/08/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No se realizaron procesos de sanción en el periodo.

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	22

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el INVIAS contrato una interventoría para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNT O
---------------	-------	--------------	------------

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema SICOR

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNT O
------------------	-------	--------------	------------

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1678 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	NIT:	901.531.424-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A.S., NIT. 900.206.483-4, participación 90%. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S, NIT 860.001.986-1, participación 10 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	22

	COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
FECHA DE INICIO:	04 de noviembre de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGR 61987
VALOR INICIAL:	\$5.999.932.884,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 4.000.000.000,00		
ADICIÓN 1:	\$ 4.000.000.000,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$9.999.932.884,00		
ANTICIPO	CUENTA BANCARIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.008.392.081,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 617.131.376,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$391.260.705,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Del 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA N: 2	Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de agosto de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 49.862.213,68	\$ 1.838.761.863,32
890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 1.008.392.081,00	\$ 830.369.782,32

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		13	DE 22

890021	2021	54	C-2401- 0600-118-0- 2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 126.688.518,00	\$ 703.681.264,32
890021	2021	54	C -2401- 0600 -118-0- 2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 146.282.724.32	\$557.398.540,00
890021	2021	54	C -2401- 0600 -118-0- 2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$145.041.732,00	\$412.356.808,00
890021	2021	54	C -2401- 0600 -118-0- 2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$163.325.487,60	\$249.031.320,40
890021	2021	54	C -2401- 0600 -118-0- 2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 179.726.472,29	\$ 69.304.848,11
890021	2021	54	C -2401- 0600 -118-0- 2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 194.127.282,16	\$ 0
82022	2022	11	C-2401- 0600-118-0- 2401013-02	\$3.289.047.045,60		\$3.164.224.611,55
82022	2022	11	C-2401- 0600-118-0- 2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 204.595.978,95	\$ 2.959.628.632,60
82022	2022	11	C-2401- 0600-118-0- 2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 199.035.144,00	\$ 2.760.593.488,60
82022	2022	11	C-2401- 0600-118-0- 2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 234.134.485,20	\$ 2.526.459.003,40
82022	2022	11	C-2401- 0600-118-0- 2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 214.227.684,00	\$ 2.312.231.319,40
82022	2022	11	C-2401- 0600-118-0- 2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 227.700.554,40	\$ 2.084.530.765,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		14	DE 22

82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 223.763.166,00	\$ 1.860.767.599,00
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 276.844.491,00	\$ 1.583.923.108,00
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 245.255.215,79	\$ 1.338.667.892,21
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$ 310.661.276,10	\$ 1.028.006.616,11
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60	\$328.514.405,63	\$ 669,492,210.48

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Anticipo	\$1.008.392.081			
Acta Mensual de Costos No.1	\$ 50.365.872,00	\$ 9.569.515,68	\$10.073.174,00	\$ 49.862.213,68
Acta Mensual de Costos No. 2	\$ 127.968.200,00	\$ 24.313.958,00	\$25.593.640,00	\$ 126.688.518,00
Acta Mensual de Costos No. 3	\$147.760.328,00	\$28.074.462,00	\$29.552.066,00	\$ 146.282.724,32
Acta Mensual de Costos No. 4	\$146.506.800,00	\$27.836.292,00	\$29.301.360,00	\$ 145.041.732,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	22

Acta Mensual de Costos No. 5	\$164.975.240,00	\$31.345.295,60	\$32.995.048,00	\$ 163.325.487,60
Acta Mensual de Costos No. 6	\$181.541.891,00	\$ 34.492.959,29	\$ 34.492.959,29	\$ 179.726.472,29
Acta Mensual de Costos No. 7	\$196.088.164,00	\$ 37.256.751,16	\$ 39.217.633,00	\$194.127.282,16
Acta Mensual de Costos No. 8	\$ 206.662.605,00	\$ 39.265.894,95	\$ 41.332.521,00	\$245.928.499,95
Acta Mensual de Costos No. 9	\$ 201.045.600,00	\$ 38.198.664,00	\$ 40.209.120,00	\$ 239.244.264,00
Acta Mensual de Costos No. 10	\$ 236.499.480,00	\$ 44.934.901,20	\$ 47.299.896,00	\$ 281.434.381,20
Acta Mensual de Costos No. 11	\$ 216.391.600,00	\$ 41.114.404,00	\$ 43.278.320,00	\$ 257.506.004,00
Acta Mensual de Costos No. 12	\$ 230.000.560,00	\$ 43.700.106,40	\$ 46.000.112,00	\$ 273.700.666,40
Acta Mensual de Costos No. 13	\$ 226.023.400,00	\$ 42.944.446,00	\$ 45.204.680,00	\$ 268.967.846,00
Acta Mensual de Costos No. 14	\$ 279.640.900,00	\$ 53.131.771,00	\$ 55.928.180,00	\$ 332.772.671,00
Acta Mensual de Costos No. 15	\$ 247.732.541,00	\$ 47.069.182,79	\$ 49.546.508,00	\$ 294.801.723,79
Acta Mensual de Costos No. 16	\$ 279.558.090,00	\$ 53.116.037,10	\$ 22.012.851,00	\$ 332.674.127,10

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	22

Acta Mensual de Costos No. 17	\$295.623.777,00	\$56.168.517,63	\$23.277.889,00	\$351.792.294.63
-------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _16_ el contrato reporta un avance 74.61%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión ejecutada: 36.23%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de modificación de costos

FECHA ACTA	ACTA No.
---------------	----------

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
---------------	-------------	------------------------------	---	-------------------------

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-----------------	---------------	---------	--

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 22

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 599.993.288,40	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	\$2.520.980.203,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Calidad de Servicios	\$ 1.799.979.865,20	NB-100182719	Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría	

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 599.993.288,40	NB-100182719	31/07/2022	30/06/2023
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	\$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	31/07/2022	30/06/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	31/07/2022	31/12/2025
Calidad de Servicios	\$ 1.799.979.865,20	NB-100182719	31/12/2022	31/12/2027

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$999,993,288.40	NB-100182719	31/12/2022	29/02/2024
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	\$1,199,986,576.80	NB-100182719	31/12/2022	29/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1,999,986,576.80	NB-100182719	31/12/2022	31/08/2026
Calidad de Servicios	\$2,999,979,865.20	NB-100182719	31/08/2023	31/08/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _28 / _31 / _2022__ ADICIÓN No.1
Y PRÓRROGA No.2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	22

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A SUBDIRECCIÓN		ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	--------------------------------------	--	---------------	-----------------	---------------

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 26510	08/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021- Solicitud diseño de valla informativa proyecto viaducto k 58
DT-MET 27659	15/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	COMUNICACIÓN 0573301-OHLA-549-23 Vía Pipiral – Villavicencio – Técnica – Aprobación Diseño Geotécnico Sitio Crítico K82+700
DT-MET 27658	15/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	COMUNICACIÓN 0573301-OHLA-550-23 Viaducto K58 – Ambiental – Solicitud de cambio de personal asignado al componente ambiental del Contratista CVO en el marco del Contrato de Obra No. 1646 de 2021
DT-MET 27652	15/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	COMUNICACIÓN 0573301-OHLA-552-23 Vía Pipiral Villavicencio. – Contractual – Incumplimiento entrega de formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento Ambiental o PAGA
DT-MET 27661	15/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	COMUNICACIÓN 0573301-OHLA-512-23 Viaducto KM 58 – Contractual – Reemplazo del Residente de Obra para el frente Viaducto K58 - Objeción de la Interventoría al Ingeniero propuesto por CVO
DT-MET 27662	15/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	COMUNICACIÓN 0573301-OHLA-553-23 Vía Pipiral - Villavicencio – Técnica – Observaciones a la propuesta técnica para el diseño de las obras del sitio crítico K83+500.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	22

DT-MET 29338	24/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021- Respuesta informe de interventoría por el presunto incumplimiento del contrato No. 1646 de 2021 por parte del contratista de obra CVO
DT-MET 23509	24/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021 - Acciones de la interventoría frente a un posible incumplimiento del CONSORCIO VIA DEL
DT-MET 29767	25/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021 – Respuesta solicitud de aprobación incorporación de oficina
DT-MET 29766	25/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021 – Respuesta informe de interventoría por el presunto incumplimiento del contrato No. 1646 de 2021 por parte del contratista de obra CVO
DT-MET 30030	26/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021 – Respuesta solicitud de aprobación recursos interventoría
DT-MET 30036	26/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021 – Requerimiento No.1 informe mensual No. 17, mes de marzo de 2023
DT-MET 30497	30/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Contrato 1678 de 2021 – Solicitud modificación acta de ajustes
DT-MET 30496	30/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	Respuesta a Entrada No. 52115 con Fecha 26/05/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: COMUNICACION 0573301-INVIAS-116-23 - Viaducto K58 - Contractual - Notificacion de Renuncia Ingeniero Auxiliar de Interventoria y Solicitud de Aprobacion Nuevo Candidato"
DT-MET 30603	30/05/2023	Diego Alfredo Acosta Montoya	RESPUESTA COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-105-23 - Viaducto K58 - Ambiental - Incumplimiento entrega de formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento Ambiental o PAGA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió información al archivo por cuanto toda la información se manejó de forma magnética y vía correo, la cual se tiene en la subdirección de gestión del riesgo como unidad ejecutora

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	22

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

En el momento de inicio de la construcción del viaducto, la comunidad solicito se revisara para que no se afectara el comercio ni la bomba de servicios, lo cual conllevo revisar alternativas de trazado y configuración del viaducto

A la fecha del presente informe la interventoría no ha realizado la entrega del informe mensual, el acta de costos y acta parcial de obra correspondiente al mes de abril y el mes de mayo.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Viaducto k58

- Estribo 1: En el periodo de marzo de 2023 finalizó la excavación de los dos caissons C1 y C2, y se realizó el respectivo vaciado de concreto del núcleo de cada uno, desde el 16 de marzo fecha cuando terminó el caisson 2 el Estribo 1 permanece inactivo, sin afectar la programación.
- Pila 1: la cimentación terminó en abril del 2023 y durante mayo el avance fue en subestructura.
- Pila 2: En mayo continuó la excavación de los 4 caissons, en turno diurno y nocturno.
- Pila 3: Durante el periodo de mayo de 2023 se avanzó hasta el vaciado de concreto del anillo 19
- Pila 4: El avance de mayo llegó hasta el vaciado de concreto del anillo 9.

En la antigua vía Pipiral – Villavicencio:

- En el sitio crítico del PR 83+500 los caisson se excavaron hasta la cota de diseño 17 m. y no se encontró roca, por lo anterior, la Interventoría autorizó efectuar un estudio de suelos con una perforación contigua al caisson 3. Se está a la espera de los resultados y análisis por parte de los especialistas del Contratista de Obra CVO, quienes han completado una perforación a una profundidad de 30 metros
- Continúa el monitoreo de las estructuras del PR 82+000 Puente Pipiralito, PR 82+600, PR 82+700, PR 83+500, PR 84+450, PR 89+280 y PR 91+600.
- Finalizaron las excavaciones para estructuras hasta la cota superior de los caisson a construir en el PR 91+600 y se iniciaron las excavaciones de 4 caisson de 10.
- En el periodo se ha estado retirando el material del box culvert del PR 83+500 y los box culvert del PR 86+500 y PR 86+630 permanecieron sin material en los encoles y descoles de las estructuras
- Se continuó con los controladores viales las 24 horas en los sitios críticos del PR 82+700 y PR 91+600. En los sitios críticos del PR 84+450, PR 88+800, PR 89+280 permanecen controladores viales en el turno del día

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	22

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo no se realizaron aspectos jurídicos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las actas parciales de obra y de costos no se han tramitado dentro de los tiempos estipulados, para lo cual se ha realizado llamados de atención a interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El seguimiento de estos aspectos se realiza a través de la subdirección de sostenibilidad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se programa semanalmente un comité de seguimiento, en el cual la interventoría expone el avance semanal, los inconvenientes presentados y compromisos adquiridos por las partes para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar con los procedimientos contractuales que corresponden para la ejecución de los trabajos

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
ORLANDO ORTIZ
GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
CC 80.263.070 Bogotá

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 22

Supervisor Contrato Interventoría